Подрядчик:ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО «Умирзак»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Токжайлау, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Выполненные объемы"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16-19	15.11.2019				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 563 350,00**									
За отчестный период		**2 288 705**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 645**	**2 563 350**

Подрядчик:
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик:
Директор ТОО «Умирзак»

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019г.

Подрядчик:ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Умирзак"
Наименование строительства: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Токжайлау, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Выполненные объемы"
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5 *м3*	5,6	8062,57	66,01	45150	370	1298	1,35	8
				195,75	24,93	1096	140	105	0,1218	1
2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	14	9799,18	353,46	137189	4948	10562	3,6	50
				585	133,52	8190	1869	105	0,6521	9
3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,17854	69000		12319				
4	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,57428	64500		37041				
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15 *м3*	39,4	9523,54	311,32	375227	12266	23109	2,82	111
				441	117,61	17375	4634	105	0,5744	23
6	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски) *т*	0,00195	69000		135				

7 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
	т								
8 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
	т								
9 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
	т								
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	7940,17	66,01	3970	33	116	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
11 Е6-13-1	Устройство бетонных приямков,каналов, уступов	4,61	9508,72	86,6	43835	399	2533	3,06	14
	м3								
			490,5	32,72	2261	151	105	0,1598	1
12 30-18-23	Плиты покрытий П1-8	0,18	18200		3276				
	м3								
13 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08706	41200		3587				
	т								
14 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9005,89	311,32	36024	1245	2346	2,82	11
	м3								
			441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
15 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
	т								
16 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
	т								
17 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	9276,23	100,65	1855	20	39	0,97	–
	м3								
			146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
18 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
	т								
19 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
	м2 поверхности								

20 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	4549	175	118	0,007	1
	м2 поверхности	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
			58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**745792**	**19854**			**231**
	Стоимость: материалов, тенге				**36854** 689084	**7500**			**37**
	Накладные расходы, тенге				47386				
	- заработная плата, тенге				7108				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47591				
	Всего по разделу, тенге				**840769**				
	Сметная заработная плата, тенге				51462				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				292				
	Всего прямые затраты				**745792**	**19854**			**231**
	Стоимость: материалов, тенге				**36854** 689084	**7500**			**37**
	Накладные расходы, тенге				47386				
	- заработная плата, тенге				7108				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47591				
	Всего по смете				**840769**				

	ИТОГО:	840,769			840,769
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-0	Временные здания и сооружения (1,1 %)	9,248			9,248
	Итого по главе 8	9,248			9,248
	Итого	850,017			850,017
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	15,606			15,606
СН РК 8.02-0	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8,50	8,50
СН РК 8.02-0	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3,400	3,400
	Итого по главе 9	15,606		11,900	27,507
	Итого	865,624		11,900	877,524
	Итого по сметному расчету:				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**865,624**		**11,900**	**877,524**
	- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2213,400**		**30,429**	**2243,829**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			44,877	44,877
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	2213,400		75,306	2288,706
	НДС (12 %)			274,645	274,645
	Стоимость строительства	**2213,400**		**349,950**	**2563,350**

Подрядчик:
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик:
Директор ТОО «Умирзак»