Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Умирзак"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Екпенды, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Выполненные объемы"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11-19	15.11.2019				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 683 269,00**									
За отчестный период		**2 395 776**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 493**	**2 683 269**

Подрядчик:
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Субподрядчик:
ТОО «Умирзак»

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019г.

Подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Умирзак"
Наименование строительства: "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Екпенды, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Выполненные объемы"
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	312	27,84	26,18	8686	8168	2681	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	518	2246	97	0,025	8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,3	262,72	–	2443	–	2761	1,848	17
		м3 грунта		262,72	–	2443	–	113	–	–
3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	211,2	78,4	52,6	16558	11109	5128	0,0514	11
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	1502	3785	97	0,06538	14
4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	66,11	32,57	30,98	2153	2048	676	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	101	596	97	0,0308	2
5	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	118,998	45	45	5355	5355	1071	–	–
		т		–	9	–	1071	100	0,0189	2

6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	245,89	6,48	6,48	1593	1593	501	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	516	97	0,00806	2
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	245,89	21,55	4,52	5299	1111	4062	0,108	27
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4188	–	97	–	–
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,7	122,18	–	1063	–	1201	0,885	8
	м3 грунта		122,18	–	1063	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**43150**	**29384**			**68**
	Стоимость: материалов, тенге				**9815** 3951	**8214**			**28**
	Накладные расходы, тенге				18081				
	- заработная плата, тенге				2712				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3674				
	Всего по разделу, тенге				**64905**				
	Сметная заработная плата, тенге				20741				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				105				

Раздел 2 Фундаменты

9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	5,6	8062,57	66,01	45150	370	1298	1,35	8
	м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,1218	1
10 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14	9786,72	353,46	137014	4948	10562	3,6	50
	м3		585	133,52	8190	1869	105	0,6521	9
11 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,17854	69000		12319				
	т								
12 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,57428	64500		37041				
	т								
13 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	39,4	9519,1	311,32	375053	12266	23109	2,82	111

		м3								
				441	117,61	17375	4634	105	0,5744	23
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
		т								
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
		т								
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
		т								
17	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
		т								
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	7940,17	66,01	3970	33	116	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
19	Е6-13-1	Устройство бетонных приямков,каналов, уступов	2,41	9489,07	86,6	22869	209	1324	3,06	7
		м3								
				490,5	32,72	1182	79	105	0,1598	–
20	30-18-23	Плиты покрытий П1-8	0,18	18200		3276				
		м3								
21	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05481	41200		2258				
		т								
22	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9001,45	311,32	36006	1245	2346	2,82	11
		м3								
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
23	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
		т								
24	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
		т								
25	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8010,62	100,65	1602	20	39	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
		т								

27	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
	м2 поверхности		37,35	1,44	4549	175	118	0,007	1
28	Е8-4-1								
	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
	м2 поверхности		58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**722877**	**19664**			**224**
					35775	**7428**			**36**
	Стоимость: материалов, тенге				667438				
	Накладные расходы, тенге				46177				
	- заработная плата, тенге				6927				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46143				
	Всего по разделу, тенге				**815197**				
	Сметная заработная плата, тенге				50130				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				283				
	Всего прямые затраты				**766027**	**49048**			**292**
					45590	**15642**			**64**
	Стоимость: материалов, тенге				671389				
	Накладные расходы, тенге				64258				
	- заработная плата, тенге				9639				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49817				
	Всего по смете				**880102**				
	Сметная заработная плата, тенге				70871				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				388				

	ИТОГО:	880,102			880,102
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-0	Временные здания и сооружения (1,1 %)	9,681			9,681

	Итого по главе 8	9,681			9,681
	Итого	889,783			889,783
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	16,336			16,336
СН РК 8.02-0	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8,90	8,90
СН РК 8.02-0	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3,559	3,559
	Итого по главе 9	16,336		12,457	28,793
	Итого	906,120		12,457	918,577
	Итого по сметному расчету:				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**906,120**		**12,457**	**918,577**
	- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2316,948**		**31,852**	**2348,800**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			46,976	46,976
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	2316,948		78,828	2395,776
	НДС (12 %)			287,493	287,493
	Стоимость строительства	**2316,948**		**366,322**	**2683,269**

Подрядчик:
ТОО "Еділ Строй Сервис"

Субподрядчик:
ТОО «Умирзак»