Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.05.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 202_ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по разметка дорог города Кызылорда	74 501,014	13 490,441	76 406,400	15 109,294					1 618,853	15 109,294

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

_____ **Кошеков Б.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за август месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Работа по разметка дорог города Кызылорда	12 852 724,00	--	--	12 852 724,00
		Всего по главе	**12 852 724,00**	--	--	**12 852 724,00**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0500514	13 496 020,83		0,00	13 496 020,83
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	13 490 440,99	-	0,00	13 490 440,99
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 618 852,92	1 618 852,92
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**13 490 440,99**	-	**1 618 852,92**	**15 109 293,91**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**26**	**65363,52**	**19007,94**	**1699451,60**	**494206,44**	**1043845,53**	**341159,45**	**2203859,93**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**161399,63**	**154488,75**		**163248,88**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
2	**Е11-270903-0102 1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**33**	**104549,52**	**19007,94**	**3450134,26**	**627262,01**	**2618018,88**	**433010,07**	**4193795,88**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**204853,37**	**196081,87**		**310651,55**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
3	**Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**30**	**45770,52**	**19007,94**	**1373115,69**	**570238,20**	**616647,15**	**393645,52**	**1908102,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			6207,68	5941,88	186230,34	178256,25		141340,90	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
4	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**31**	**55567,02**	**19007,94**	**1722577,71**	**589246,13**	**940893,56**	**406767,03**	**2299692,32**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**192438,02**	**184198,12**		**170347,58**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
5	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**13**	**35974,02**	**19007,94**	**467662,30**	**247103,21**	**139859,28**	**170579,72**	**689301,39**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**80699,81**	**77244,37**		**51059,36**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
6	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**7**	**182921,52**	**19007,94**	**1280450,66**	**133055,57**	**1103941,34**	**91850,62**	**1482085,38**
		НР - 108%; СП - 8%			**6207,68**	**5941,88**	**43453,75**	**41593,12**		**109784,10**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
7	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**32,32**	**1469,18**	**52,38**	**47483,76**	**1692,92**	**24696,69**	**22781,68**	**75886,68**
		НР - 108%; СП - 8%			**652,67**	**--**	**21094,15**	**--**		**5621,24**	
		Состав работ:									
		1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи									
		2. Определение контрольных точек, наложение и снятие трафаретов									
		3. Нанесение разметки пистолетом-распылителем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Распределение стеклянных микросфер									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12852724,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**890169,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2662804,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**831862,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6487902,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1859794,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**952054,00**	
		в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%,									**13496021**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	Тенге								**13 490 440,99**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 618 852,92**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**15 109 293,91**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**