Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО СК "Болашак"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А),

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	248	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей) Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А).	175.897.455	121.194.858							14.543.382,96	135.738.241
	АКТ 3		121.194.858,04							14.543.382,96	135.738.241
	Всего к оплате		**121.194.858**							**14.543.382,96**	**135.738.241**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО СК "Болашак"

Директор _____ Бисенали С.

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Шукшин В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction'
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JcR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);
Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		718,0008	18,46	18,46	13255	13255	–	3791	18410
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,33	–	5266		1364	
2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		718,0008	161,77	76,23	116148	54733	--	62552	192996
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	61415	25463		14296	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		718,0008	80,80	69,74	58013	50070	1005	13516	77251
		НР - 72%, СП - 8%				9,66	16,48	6938	11834		5722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		179,5002	799,16	–	143448	–	–	103283	266470
		НР - 72%, СП - 8%				799,16	--	143448	–		19739	
		Разработка въезда										
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		16,3182	18,46	18,46	301	301	–	86	418
		НР - 72%, СП - 8%				--	7,33	--	120		31	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		16,3182	161,77	76,23	2640	1244	–	1422	4386
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	1396	579		325	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,3182	80,80	69,74	1318	1138	22	307	1756
		НР - 72%, СП - 8%				9,66	16,48	158	269		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					335123	120741	1027	184957	561687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные стены									
		Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т									
		Монолитная стена Вид-1, Вид-1п-2шт									
8	**Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94**	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	**м2 конструкций**	**16,1025**	**2768,31**	**542,56**	**44577**	**8737**	**7147**	**28769**	**79213**
		НР - 91%, СП - 8%			**1781,88**	**181,42**	**28693**	**2921**		**5868**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015**	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	**т**	**0,0133508**	**901890,00**	**–**	**12041**	**–**	**12041**	**–**	**13004**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**963**	
10	**Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94**	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**16,1025**	**1180,39**	**740,94**	**19007**	**11931**	**303**	**8545**	**29757**
		НР - 91%, СП - 8%			**420,61**	**162,55**	**6773**	**2617**		**2204**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3**	**18652,00**	**–**	**55956**	**–**	**55956**	**–**	**60432**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4476**	
12	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,246288**	**221796,00**	**–**	**54626**	**–**	**54626**	**–**	**58996**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4370**	
13	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,066384**	**228894,00**	**–**	**15195**	**–**	**15195**	**–**	**16410**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1216**	
14	**Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94**	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	**т**	**0,246288**	**22920,71**	**2459,74**	**5645**	**606**	**165**	**4593**	**11057**
		НР - 91%, СП - 8%			**19788,97**	**704,27**	**4874**	**173**		**819**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,066384	41263,37	2485,58	2739	165	44	2345	5491
		НР - 91%, СН - 5%			38105,80	716,97	2530	48		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-2-1шт									
16	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	28,9095	2768,31	542,56	80030	15685	12832	51650	142214
		НР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	51513	5245		10534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0239692	901890,00	–	21618	–	21618	–	23347
		СН - 8%			–	–	–	–		1729	
18	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	28,9095	1180,39	740,94	34124	21420	544	15342	53424
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	12160	4699		3957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	5,49	18652,00	–	102399	–	102399	–	110591
		СН - 8%			–	–	–	–		8192	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3871425	212819,00	–	82391	–	82391	–	88983
		СН - 8%			–	–	–	–		6591	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4274685	221796,00	–	94811	–	94811	–	102396
		СН - 8%			–	–	–	–		7585	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,103521	228894,00	–	23695	–	23695	–	25591
		СН - 8%			–	–	–	–		1896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,814611	22920,71	2459,74	18671	2004	547	15192	36572
		НР - 91%, СП - 5%			19788,97	704,27	16120	574		2709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,103521	41263,37	2485,58	4272	257	70	3657	8563
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	3945	74		634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02256	212819,00	–	4801	–	4801	–	5185
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00627	228894,00	–	1435	–	1435	–	1550
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
27	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,02883	20894,28	2459,74	602	71	12	490	1180
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	519	20		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-3, Вид-3н-2шт									
28	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	81,72	2768,31	542,56	226226	44338	36273	146001	402005
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	145615	14826		29778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0677549	901890,00	–	61107	–	61107	–	65996
		СП - 8%			–	–	–	–		4889	
30	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	81,72	1180,39	740,94	96461	60550	1538	43367	151015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%,			420,61	162,55	34373	13284		11186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	16,08	18652,00	–	299924	–	299924	–	323918
		СП - 8%,			–	–	–	–		23994	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,686148	212819,00	–	146025	–	146025	–	157707
		СП - 8%,			–	–	–	–		11682	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,899136	221796,00	–	199425	–	199425	–	215379
		СП - 8%,			–	–	–	–		15954	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,379062	228894,00	–	86765	–	86765	–	93706
		СП - 8%,			–	–	–	–		6941	
35	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	1,585284	22920,71	2459,74	36336	3899	1066	29564	71172
		НР - 91%, СП - 8%,			19788,97	704,27	31371	1116		5272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,379062	41263,37	2485,58	15641	942	255	13392	31356
		НР - 91%, СП - 8%,			38105,80	716,97	14444	272		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-4, Вид-4п-2шт									
37	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	81,72	2768,31	542,56	226226	44338	36273	146001	402005
		НР - 91%, СП - 8%,			1781,88	181,42	145615	14826		29778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0677549	901890,00	–	61107	–	61107	–	65996
		СП - 8%,			–	–	–	–		4889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	81,72	1180,39	740,94	96461	60550	1538	43367	151015
		ПР - 91%, СП - 8%,			420,61	162,55	34373	13284		11186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,16	18652,00	–	264112	–	264112	–	285241
		СП - 8%,			–	–	–	–		21129	
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,820146	212819,00	–	174543	–	174543	–	188506
		СП - 8%,			–	–	–	–		13963	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,712923	221796,00	–	158123	–	158123	–	170773
		СП - 8%,			–	–	–	–		12650	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,314154	228894,00	–	71908	–	71908	–	77661
		СП - 8%,			–	–	–	–		5753	
44	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,533069	22920,71	2459,74	35139	3771	1030	28590	68827
		ПР - 91%, СП - 8%,			19788,97	704,27	30338	1080		5098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,314154	41263,37	2485,58	12963	781	211	11099	25987
		ПР - 91%, СП - 8%,			38105,80	716,97	11971	225		1925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11088	212819,00	–	23597	–	23597	–	25485
		СП - 8%,			–	–	–	–		1888	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038115	228894,00	–	8724	–	8724	–	9422
		СП - 8%,			–	–	–	–		698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,148995	20894,28	2459,74	3113	366	67	2534	6099
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	2680	105		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-5, Вид-5и-2шт									
49	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	70,596	2768,31	542,56	195431	38303	31335	126127	347283
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	125793	12808		25725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0585319	901890,00	–	52789	–	52789	–	57012
		СП - 8%			–	–	–	–		4223	
51	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	70,596	1180,39	740,94	83331	52308	1329	37464	130458
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	29694	11476		9664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	13,875	18652,00	–	258797	–	258797	–	279500
		СП - 8%			–	–	–	–		20704	
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,33033	212819,00	–	70301	–	70301	–	75925
		СП - 8%			–	–	–	–		5624	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,894354	221796,00	–	198364	–	198364	–	214233
		СП - 8%			–	–	–	–		15869	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,305493	228894,00	–	69926	–	69926	–	75520
		СП - 8%			–	–	–	–		5594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,224684	22920,71	2459,74	28071	3012	824	22839	54982
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	24235	863		4073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,305493	41263,37	2485,58	12606	759	206	10793	25270
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	11641	219		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-6-1шт									
58	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	28,911	2768,31	542,56	80035	15686	12833	51652	142222
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	51516	5245		10535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0239704	901890,00	–	21619	–	21619	–	23348
		СП - 8%			–	–	–	–		1729	
60	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	28,911	1180,39	740,94	34126	21421	545	15343	53426
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	12160	4700		3958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,49	18652,00	–	102399	–	102399	–	110591
		СП - 8%			–	–	–	–		8192	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4040475	212819,00	–	85989	–	85989	–	92868
		СП - 8%			–	–	–	–		6879	
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4274205	221796,00	–	94800	–	94800	–	102384
		СП - 8%			–	–	–	–		7584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1050165	228894,00	–	24038	–	24038	–	25961
		СП - 5%			–	–	–	–		1923	
65	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,831468	22920,71	2459,74	19058	2045	559	15506	37329
		НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	16454	586		2765	
66	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,1050165	41263,37	2485,58	4333	261	70	3710	8687
		НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	4002	75		643	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02256	212819,00	–	4801	–	4801	–	5185
		СП - 5%			–	–	–	–		384	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00627	228894,00	–	1435	–	1435	–	1550
		СП - 5%			–	–	–	–		115	
69	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,02883	20894,28	2459,74	602	71	12	490	1180
		НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17986,54	704,27	519	20		87	
		Монолитная стена Вид-7, Вид-7и-2шт									
70	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	16,104	2768,31	542,56	44581	8737	7149	28771	79220
		НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	28695	2922		5868	
71	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,013352	901890,00	–	12042	–	12042	–	13005
		СП - 5%			–	–	–	–		963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	16,104	1180,39	740,94	19009	11932	303	8546	29760
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	6774	2618		2204	
73	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,886	18652,00	–	53830	–	53830	–	58136
		СП - 8%			–	–	–	–		4306	
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10866	212819,00	–	23125	–	23125	–	24975
		СП - 8%			–	–	–	–		1850	
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,200706	221796,00	–	44516	–	44516	–	48077
		СП - 8%			–	–	–	–		3561	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066768	228894,00	–	15283	–	15283	–	16505
		СП - 8%			–	–	–	–		1223	
77	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,309366	22920,71	2459,74	7091	761	208	5769	13889
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	6122	218		1029	
78	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,066768	41263,37	2485,58	2755	166	45	2359	5523
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	2544	48		409	
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
79	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	53,685	2768,31	542,56	148617	29128	23829	95914	264093
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	95660	9740		19562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0445108	901890,00	–	40144	–	40144	–	43355
		СН - 8%			–	–	–	–		3212	
81	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	53,685	1180,39	740,94	63369	39778	1010	28490	99208
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	22581	8727		7349	
82	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	9,525	18652,00	–	177660	–	177660	–	191873
		СН - 8%			–	–	–	–		14213	
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,333746	212819,00	–	283846	–	283846	–	306554
		СН - 8%			–	–	–	–		22708	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,5333415	221796,00	–	118293	–	118293	–	127756
		СН - 8%			–	–	–	–		9463	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2731575	228894,00	–	62524	–	62524	–	67526
		СН - 8%			–	–	–	–		5002	
86	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8670875	22920,71	2459,74	42795	4593	1254	34819	83823
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	36948	1315		6209	
87	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2731575	41263,37	2485,58	11271	679	183	9650	22595
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	10409	196		1674	
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,144168	212819,00	–	30682	–	30682	–	33136
		СН - 8%			–	–	–	–		2455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,040095	228894,00	–	9178	–	9178	–	9912
		СН - 8%			–	–	–	–		734	
90	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,184263	20894,28	2459,74	3850	453	83	3134	7543
		ПР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	3314	130		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-9-1шт									
91	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	73,8	2768,31	542,56	204301	40041	32758	131851	363044
		ПР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	131502	13389		26892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
92	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0611883	901890,00	–	55185	–	55185	–	59600
		СН - 8%			–	–	–	–		4415	
93	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	73,8	1180,39	740,94	87113	54682	1390	39164	136379
		ПР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	31041	11996		10102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
94	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	11,25	18652,00	–	209835	–	209835	–	226622
		СН - 8%			–	–	–	–		16787	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,5718005	212819,00	–	334509	–	334509	–	361270
		СН - 8%			–	–	–	–		26761	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,645252	221796,00	–	143114	–	143114	–	154563
		СН - 8%			–	–	–	–		11449	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,35583	228894,00	–	81447	–	81447	–	87963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 5%			–	–	–	–		6516	
98	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,2170525	22920,71	2459,74	50816	5453	1490	41345	99535
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	43873	1561		7373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
99	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,35583	41263,37	2485,58	14683	884	240	12571	29434
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	13559	255		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144168	212819,00	–	30682	–	30682	–	33136
		СН - 8%			–	–	–	–		2455	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040095	228894,00	–	9178	–	9178	–	9912
		СН - 8%			–	–	–	–		734	
102	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,184263	20894,28	2459,74	3850	453	83	3134	7543
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	3314	130		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
103	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	50,2215	2768,31	542,56	139029	27248	22293	89726	247055
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	89488	9111		18300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0416391	901890,00	–	37554	–	37554	–	40558
		СН - 8%			–	–	–	–		3004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	50,2215	1180,39	740,94	59281	37211	946	26652	92807
		НР - 91%, СП - 8%,			420,61	162,55	21124	8164		6875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,135	18652,00	–	170386	–	170386	–	184017
		СП - 8%,			–	–	–	–		13631	
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,683952	212819,00	–	145558	–	145558	–	157203
		СП - 8%,			–	–	–	–		11645	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424251	221796,00	–	94097	–	94097	–	101625
		СП - 8%,			–	–	–	–		7528	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21624	228894,00	–	49496	–	49496	–	53456
		СП - 8%,			–	–	–	–		3960	
110	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,108203	22920,71	2459,74	25401	2726	745	20667	49753
		НР - 91%, СП - 8%,			19788,97	704,27	21930	780		3685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,21624	41263,37	2485,58	8923	537	146	7639	17887
		НР - 91%, СП - 8%,			38105,80	716,97	8240	155		1325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12852	212819,00	–	27351	–	27351	–	29540
		СП - 8%,			–	–	–	–		2188	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035805	228894,00	–	8196	–	8196	–	8851
		СП - 8%,			–	–	–	–		656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,164325	20894,28	2459,74	3433	404	73	2795	6727
		НР - 91%, СП - 5%			17986,54	704,27	2956	116		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-11-1шт									
115	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	50,2215	2768,31	542,56	139029	27248	22293	89726	247055
		НР - 91%, СП - 5%			1781,88	181,42	89488	9111		18300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0416391	901890,00	–	37554	–	37554	–	40558
		СП - 5%			–	–	–	–		3004	
117	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	50,2215	1180,39	740,94	59281	37211	946	26652	92807
		НР - 91%, СП - 5%			420,61	162,55	21124	8164		6875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,135	18652,00	–	170386	–	170386	–	184017
		СП - 5%			–	–	–	–		13631	
119	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,683952	212819,00	–	145558	–	145558	–	157203
		СП - 5%			–	–	–	–		11645	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424251	221796,00	–	94097	–	94097	–	101625
		СП - 5%			–	–	–	–		7528	
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218418	228894,00	–	49995	–	49995	–	53994
		СП - 5%			–	–	–	–		4000	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122		Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,108203	22920,71	2459,74	25401	2726	745	20667	49753
			ЗР - 91%, СН - 8%			19788,97	704,27	21930	780		3685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123		Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,218418	41263,37	2485,58	9013	543	147	7716	18067
			ЗР - 91%, СН - 8%			38105,80	716,97	8323	157		1338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12852	212819,00	–	27351	–	27351	–	29540
			СН - 8%			–	–	–	–		2188	
125		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035805	228894,00	–	8196	–	8196	–	8851
			СН - 8%			–	–	–	–		656	
126		Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,164325	20894,28	2459,74	3433	404	73	2795	6727
			ЗР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	2956	116		498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная стена Вид-12, Вид-12н-2шт									
127		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	16,725	2768,31	542,56	46300	9074	7424	29881	82275
			ЗР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	29802	3034		6094	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128		С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0138669	901890,00	–	12506	–	12506	–	13507
			СН - 8%			–	–	–	–		1001	
129		Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	16,725	1180,39	740,94	19742	12392	315	8876	30907

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	7035	2719		2289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130		С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
				м3	3,756	18652,00	–	70057	–	70057	–	75661
			СП - 8%			–	–	–	–		5605	
131		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,280764	212819,00	–	59752	–	59752	–	64532
			СП - 8%			–	–	–	–		4780	
132		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,299556	221796,00	–	66440	–	66440	–	71756
			СП - 8%			–	–	–	–		5315	
133		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,034125	228894,00	–	7811	–	7811	–	8436
			СП - 8%			–	–	–	–		625	
134		Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,58032	22920,71	2459,74	13301	1427	390	10822	26054
			НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	11484	409		1930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135		Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,034125	41263,37	2485,58	1408	85	23	1206	2823
			НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	1300	24		209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная стена Вид-13, Вид-13и-2шт									
136		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций	25,44	2768,31	542,56	70426	13803	11292	45451	125147
			НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	45331	4615		9270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137		С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
				т	0,0210926	901890,00	–	19023	–	19023	–	20545
			СП - 8%			–	–	–	–		1522	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138		Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,44	1180,39	740,94	30029	18850	479	13501	47012
			НР - 91%, СП - 8%,			420,61	162,55	10700	4135		3482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139		С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,003	18652,00	–	111968	–	111968	–	120925
			СП - 5%,			–	–	–	–		8957	
140		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472458	221796,00	–	104789	–	104789	–	113172
			СП - 8%,			–	–	–	–		8383	
141		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04992	228894,00	–	11426	–	11426	–	12340
			СП - 8%,			–	–	–	–		914	
142		Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,472458	22920,71	2459,74	10829	1162	318	8811	21211
			НР - 91%, СП - 8%,			19788,97	704,27	9349	333		1571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143		Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,04992	41263,37	2485,58	2060	124	34	1764	4129
			НР - 91%, СП - 8%,			38105,80	716,97	1902	36		306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная стена Вид-14-1шг									
144		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	29,22	2768,31	542,56	80890	15854	12970	52204	143742
			НР - 91%, СП - 8%,			1781,88	181,42	52066	5301		10648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145		С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0242266	901890,00	–	21850	–	21850	–	23598
			СП - 5%,			–	–	–	–		1748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	29,22	1180,39	740,94	34491	21650	551	15507	53997
		ПР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	12290	4750		4000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
147	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,49	18652,00	–	102399	–	102399	–	110591
		СП - 8%			–	–	–	–		8192	
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4040475	212819,00	–	85989	–	85989	–	92868
		СП - 8%			–	–	–	–		6879	
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4279425	221796,00	–	94916	–	94916	–	102509
		СП - 8%			–	–	–	–		7593	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1051935	228894,00	–	24078	–	24078	–	26004
		СП - 8%			–	–	–	–		1926	
151	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,83199	22920,71	2459,74	19070	2046	560	15516	37352
		ПР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	16464	586		2767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
152	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1051935	41263,37	2485,58	4341	261	72	3716	8702
		ПР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	4008	75		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	212819,00	–	4801	–	4801	–	5185
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00627	228894,00	–	1435	–	1435	–	1550
		СП - 8%			–	–	–	–		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,02883	20894,28	2459,74	602	71	12	490	1180
		НР - 91%, СН - 5%			17986,54	704,27	519	20		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт									
156	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	74,22	2768,31	542,56	205464	40269	32944	132601	365110
		НР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	132251	13465		27045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0615365	901890,00	–	55499	–	55499	–	59939
		СН - 8%			–	–	–	–		4440	
158	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	74,22	1180,39	740,94	87609	54993	1398	39387	137155
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	31218	12065		10160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	13,71	18652,00	–	255719	–	255719	–	276176
		СН - 8%			–	–	–	–		20458	
160	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,12806	212819,00	–	240073	–	240073	–	259278
		СН - 8%			–	–	–	–		19206	
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,761952	221796,00	–	168998	–	168998	–	182518
		СН - 8%			–	–	–	–		13520	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,371565	228894,00	–	85049	–	85049	–	91853
		СН - 8%			–	–	–	–		6804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,890012	22920,71	2459,74	43320	4649	1270	35247	84852
		НР - 91%, СП - 5%			19788,97	704,27	37401	1331		6285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,371565	41263,37	2485,58	15332	924	249	13127	30736
		НР - 91%, СП - 5%			38105,80	716,97	14159	266		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163704	212819,00	-	34839	-	34839	-	37626
		СП - 5%			-	-	-	-		2787	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04554	228894,00	-	10424	-	10424	-	11258
		СП - 5%			-	-	-	-		834	
167	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,209244	20894,28	2459,74	4372	515	93	3559	8565
		НР - 91%, СП - 5%			17986,54	704,27	3764	147		634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт									
168	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	74,22	2768,31	542,56	205464	40269	32944	132601	365110
		НР - 91%, СП - 5%			1781,88	181,42	132251	13465		27045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0615365	901890,00	-	55499	-	55499	-	59939
		СП - 5%			-	-	-	-		4440	
170	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	74,22	1180,39	740,94	87609	54993	1398	39387	137155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 91%, СП - 8%,			420,61	162,55	31218	12065		10160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,023	18652,00	–	298861	–	298861	–	322770
		СП - 8%,			–	–	–	–		23909	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,027773	212819,00	–	218730	–	218730	–	236228
		СП - 8%,			–	–	–	–		17498	
173	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,705531	221796,00	–	156484	–	156484	–	169003
		СП - 8%,			–	–	–	–		12519	
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,290997	228894,00	–	66607	–	66607	–	71936
		СП - 8%,			–	–	–	–		5329	
175	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,733304	22920,71	2459,74	39729	4263	1166	32324	77817
		ПР - 91%, СП - 8%,			19788,97	704,27	34300	1221		5764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,290997	41263,37	2485,58	12008	723	196	10281	24071
		ПР - 91%, СП - 8%,			38105,80	716,97	11089	209		1783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14388	212819,00	–	30620	–	30620	–	33070
		СП - 8%,			–	–	–	–		2450	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029766	228894,00	–	6813	–	6813	–	7358
		СП - 8%,			–	–	–	–		545	
179	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,173646	20894,28	2459,74	3628	427	78	2953	7108
		ПР - 91%, СП - 8%,			17986,54	704,27	3123	122		527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-17-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	52,29	2768,31	542,56	144755	28371	23210	93421	257230
		НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	93174	9486		19054	
181	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0433542	901890,00	–	39101	–	39101	–	42229
		СП - 8%			–	–	–	–		3128	
182	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	52,29	1180,39	740,94	61723	38744	985	27749	96630
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	21994	8500		7158	
183	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,475	18652,00	–	158076	–	158076	–	170722
		СП - 8%			–	–	–	–		12646	
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9550935	212819,00	–	203262	–	203262	–	219523
		СП - 8%			–	–	–	–		16261	
185	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,505284	221796,00	–	112070	–	112070	–	121036
		СП - 8%			–	–	–	–		8966	
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,278388	228894,00	–	63721	–	63721	–	68819
		СП - 8%			–	–	–	–		5098	
187	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4603775	22920,71	2459,74	33473	3592	982	27234	65564
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	28899	1029		4857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 таб.л.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,278388	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	11487 10608	692 200	187	9835 1706	23028
		НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20784	212819,00 –	– –	44232 –	– –	44232	– 3539	47771
		СП - 8%									
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0583275	228894,00 –	– –	13351 –	– –	13351	– 1068	14419
		СП - 8%									
191	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 таб.л.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2661675	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	5561 4787	655 187	119	4527 807	10896
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
192	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 таб.л.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	52,29	2768,31 1781,88	542,56 181,42	144755 93174	28371 9486	23210	93421 19054	257230
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0433542	901890,00 –	– –	39101 –	– –	39101	– 3128	42229
		СП - 8%									
194	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 таб.л.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	52,29	1180,39 420,61	740,94 162,55	61723 21994	38744 8500	985	27749 7158	96630
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,385	18652,00 –	– –	156397 –	– –	156397	– 12512	168909
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,025451	212819,00	–	218235	–	218235	–	235694
		СН - 8%			–	–	–	–		17459	
197	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,493431	221796,00	–	109441	–	109441	–	118196
		СН - 8%			–	–	–	–		8755	
198	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267279	228894,00	–	61179	–	61179	–	66073
		СН - 8%			–	–	–	–		4894	
199	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,518882	22920,71	2459,74	34814	3736	1021	28325	68190
		НР - 91%, СН - 8%			19788,97	704,27	30057	1070		5051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,267279	41263,37	2485,58	11029	664	180	9443	22109
		НР - 91%, СН - 8%			38105,80	716,97	10185	192		1638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,265128	212819,00	–	56424	–	56424	–	60938
		СН - 8%			–	–	–	–		4514	
202	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073755	228894,00	–	16882	–	16882	–	18233
		СН - 8%			–	–	–	–		1351	
203	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,338883	20894,28	2459,74	7081	834	152	5764	13872
		НР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	6095	239		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-19-1шт									

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
			м2 конструкций	51,825	2768,31 1781,88	542,56 181,42	143468 92346	28118 9402	23004	92590 18885	254943
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017										
			т	0,0429686	901890,00 -	- -	38753 -	- -	38753	- 3100	41853
		СП - 8%										
206	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
			м2 конструкций (без вычета проемов)	51,825	1180,39 420,61	740,94 162,55	61174 21798	38399 8424	977	27503 7094	95770
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010										
			м3	11,175	18652,00 -	- -	208436 -	- -	208436	- 16675	225111
		СП - 8%										
208	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,972276	212819,00 -	- -	206919 -	- -	206919	- 16554	223472
		СП - 8%										
209	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,357687	221796,00 -	- -	79334 -	- -	79334	- 6347	85680
		СП - 8%										
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,2497275	228894,00 -	- -	57161 -	- -	57161	- 4573	61734
		СП - 8%										
211	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
			т	1,329963	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	30484 26319	3271 937	894	24802 4423	59709
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212		Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2497275	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	10305 9516	621 179	168	8823 1530	20657
			НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03948	212819,00 –	– –	8402 –	– –	8402	– 672	9074
			СП - 8%									
214		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109725	228894,00 –	– –	2512 –	– –	2512	– 201	2712
			СП - 8%									
215		Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0504525	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	1054 907	124 36	23	858 153	2065
			НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная стена Вид-20-1шг									
216		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	51,825	2768,31 1781,88	542,56 181,42	143468 92346	28118 9402	23004	92590 18885	254943
			НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217		С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0429811	901890,00 –	– –	38764 –	– –	38764	– 3101	41865
			СП - 8%									
218		Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	51,825	1180,39 420,61	740,94 162,55	61174 21798	38399 8424	977	27503 7094	95770
			НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219		С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,175	18652,00 –	– –	208436 –	– –	208436	– 16675	225111
			СП - 5%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,882267	212819,00 –	– –	187763 –	– –	187763	– 15021	202784
		СН - 8%									
221	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79449	221796,00 –	– –	176215 –	– –	176215	– 14097	190312
		СН - 8%									
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244725	228894,00 –	– –	56016 –	– –	56016	– 4481	60497
		СН - 8%									
223	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,676757	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	38432 33181	4124 1181	1127	31270 5576	75278
		ПР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,244725	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	10098 9325	668 175	165	8646 1500	20244
		ПР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03948	212819,00 –	– –	8402 –	– –	8402	– 672	9074
		СН - 8%									
226	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109725	228894,00 –	– –	2512 –	– –	2512	– 201	2712
		СН - 8%									
227	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0504525	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	1054 907	124 36	23	858 153	2065
		ПР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-21-1шт									

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228		Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций	29,22	2768,31	542,56	80890	15854	12970	52204	143742
			НР - 91%, СП - 8%,			1781,88	181,42	52066	5301		10648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229		С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
				т	0,0242266	901890,00	–	21850	–	21850	–	23598
			СП - 8%,			–	–	–	–		1748	
230		Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				м2 конструкций (без вычета проемов)	29,22	1180,39	740,94	34491	21650	551	15507	53997
			НР - 91%, СП - 8%,			420,61	162,55	12290	4750		4000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231		С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
				м3	5,49	18652,00	–	102399	–	102399	–	110591
			СП - 8%,			–	–	–	–		8192	
232		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,460761	212819,00	–	98059	–	98059	–	105903
			СП - 8%,			–	–	–	–		7845	
233		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,4043775	221796,00	–	89689	–	89689	–	96864
			СП - 8%,			–	–	–	–		7175	
234		С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,124071	228894,00	–	28399	–	28399	–	30671
			СП - 8%,			–	–	–	–		2272	
235		Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
				т	0,8651385	22920,71	2459,74	19830	2128	582	16134	38840
			НР - 91%, СП - 8%,			19788,97	704,27	17120	609		2877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,124071	41263,37	2485,58	5120	308	84	4383	10263
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	4728	89		760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02256	212819,00	–	4801	–	4801	–	5185
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00627	228894,00	–	1435	–	1435	–	1550
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
239	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,02883	20894,28	2459,74	602	71	12	490	1180
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	519	20		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15999839	1373426	11699446	2999815	20519612
		РАЗДЕЛ 3.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 9/9п-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
240	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	17,8752	19994,00	–	357397	–	357397	–	385988
		СП - 8%			–	–	–	–		28592	
241	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,77728	317203,00	–	246556	–	246556	–	266280
		СП - 8%			–	–	–	–		19724	
242	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
243	С121-050205-0704 2105-0205-0704 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,77728	405437,00	–	315138	–	315138	–	340349
		СП - 8%			–	–	–	–		25211	
244	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%			–	–	–	–		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	320	29,00	–	9280	–	9280	–	10022
		СН - 8%			–	–	–	–		742	
246	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0030144	3161283,00	–	9529	–	9529	–	10292
		СН - 8%			–	–	–	–		762	
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
247	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	8,4672	19994,00	–	169293	–	169293	–	182837
		СН - 8%			–	–	–	–		13543	
248	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,54544	317203,00	–	173015	–	173015	–	186856
		СН - 8%			–	–	–	–		13841	
249	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СН - 8%			–	–	–	–		141	
250	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	192	29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СН - 8%			–	–	–	–		445	
251	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,001808	3161283,00	–	5716	–	5716	–	6173
		СН - 8%			–	–	–	–		457	
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
252	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	58,6432	19994,00	–	1172512	–	1172512	–	1266313
		СН - 8%			–	–	–	–		93801	
253	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	2,3056	317203,00	–	731343	–	731343	–	789851
		СН - 8%			–	–	–	–		58507	
254	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01848	262672,00	–	4854	–	4854	–	5243
		СН - 8%			–	–	–	–		388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	880	29,00	--	25520	--	25520	--	27562
		СН - 8%			--	--	--	--		2042	
256	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0082896	3161283,00	--	26206	--	26206	--	28302
		СН - 8%			--	--	--	--		2096	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
257	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	14,6608	19994,00	--	293128	--	293128	--	316578
		СН - 8%			--	--	--	--		23450	
258	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,12486	317203,00	--	356809	--	356809	--	385354
		СН - 8%			--	--	--	--		28545	
259	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	262672,00	--	2427	--	2427	--	2621
		СН - 8%			--	--	--	--		194	
260	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	440	29,00	--	12760	--	12760	--	13781
		СН - 8%			--	--	--	--		1021	
261	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0041448	3161283,00	--	13103	--	13103	--	14151
		СН - 8%			--	--	--	--		1048	
		Фрагмент 13/13п-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
262	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	16,8168	19994,00	--	336235	--	336235	--	363134
		СН - 8%			--	--	--	--		26899	
263	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,10374	317203,00	--	350110	--	350110	--	378118
		СН - 8%			--	--	--	--		28009	
264	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	262672,00	--	2427	--	2427	--	2621
		СН - 8%			--	--	--	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СН - 5%			–	–	–	–		1021	
266	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СН - 8%			–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
267	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	15,092	19994,00	–	301749	–	301749	–	325889
		СН - 8%			–	–	–	–		24140	
268	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,73744	317203,00	–	233918	–	233918	–	252632
		СН - 8%			–	–	–	–		18713	
269	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%			–	–	–	–		194	
270	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	352	29,00	–	10208	–	10208	–	11025
		СН - 8%			–	–	–	–		817	
271	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0033154	3161283,00	–	10481	–	10481	–	11319
		СН - 8%			–	–	–	–		838	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
272	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	24,794	19994,00	–	495731	–	495731	–	535390
		СН - 8%			–	–	–	–		39658	
273	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,58344	317203,00	–	185069	–	185069	–	199874
		СН - 8%			–	–	–	–		14806	
274	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СН - 8%			–	–	–	–		1021	
275	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
276	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	13,475	19994,00	–	269419	–	269419	–	290973
		СН - 8%			–	–	–	–		21554	
277	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,87428	317203,00	–	277324	–	277324	–	299510
		СН - 8%			–	–	–	–		22186	
278	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%			–	–	–	–		194	
279	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	352	29,00	–	10208	–	10208	–	11025
		СН - 8%			–	–	–	–		817	
280	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0033154	3161283,00	–	10481	–	10481	–	11319
		СН - 8%			–	–	–	–		838	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
281	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	22,638	19994,00	–	452624	–	452624	–	488834
		СН - 8%			–	–	–	–		36210	
282	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	1,06876	317203,00	–	339014	–	339014	–	366135
		СН - 8%			–	–	–	–		27121	
283	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%			–	–	–	–		194	
284	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СН - 8%			–	–	–	–		1021	
285	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СН - 8%			–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	19,404	19994,00	–	387964	–	387964	–	419001
		СН - 8%			–	–	–	–		31037	
287	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	1,06876	317203,00	–	339014	–	339014	–	366135
		СН - 8%			–	–	–	–		27121	
288	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%			–	–	–	–		194	
289	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СН - 8%			–	–	–	–		1021	
290	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СН - 8%			–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
291	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	7,546	19994,00	–	150875	–	150875	–	162945
		СН - 8%			–	–	–	–		12070	
292	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,57244	317203,00	–	181580	–	181580	–	196106
		СН - 8%			–	–	–	–		14526	
293	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01386	262672,00	–	3641	–	3641	–	3932
		СН - 8%			–	–	–	–		291	
294	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	264	29,00	–	7656	–	7656	–	8268
		СН - 8%			–	–	–	–		612	
295	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,002486	3161283,00	–	7859	–	7859	–	8488
		СН - 8%			–	–	–	–		629	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	10,78	19994,00	–	215535	–	215535	–	232778
		СН -8%			–	–	–	–		17243	
297	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,38896	317203,00	–	123379	–	123379	–	133250
		СН -8%			–	–	–	–		9870	
298	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	176	29,00	–	5104	–	5104	–	5512
		СН -8%			–	–	–	–		408	
299	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0016588	3161283,00	–	5244	–	5244	–	5663
		СН -8%			–	–	–	–		420	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
300	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	31,556	19994,00	–	630931	–	630931	–	681405
		СН -8%			–	–	–	–		50474	
301	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	1,57416	317203,00	–	499328	–	499328	–	539275
		СН -8%			–	–	–	–		39946	
302	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01764	262672,00	–	4634	–	4634	–	5004
		СН -8%			–	–	–	–		371	
303	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	672	29,00	–	19488	–	19488	–	21047
		СН -8%			–	–	–	–		1559	
304	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0063308	3161283,00	–	20013	–	20013	–	21615
		СН -8%			–	–	–	–		1601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9935852	–	9935852	–	10730718

РАЗДЕЛ 4. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040

		Фрагмент 61-8шт									
305	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,2836	317203,00	–	89959	–	89959	–	97155
		СН -8%			–	–	–	–		7197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%			–	–	–	–		57	
307	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СН - 8%			–	–	–	–		513	
308	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%			–	–	–	–		371	
309	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%			–	–	–	–		381	
		Фрагмент 62-8шт									
310	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,28144	317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СН - 8%			–	–	–	–		7142	
311	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%			–	–	–	–		57	
312	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0156	308407,00	–	4811	–	4811	–	5196
		СН - 8%			–	–	–	–		385	
313	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%			–	–	–	–		371	
314	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%			–	–	–	–		381	
		Фрагмент 63-8шт									
315	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СН - 8%			–	–	–	–		2980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	308407,00	–	4811	–	4811	–	5196
		СН - 8%			–	–	–	–		385	
317	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СН - 8%			–	–	–	–		148	
318	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%			–	–	–	–		153	
		Фрагмент 58-8шт									
319	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5504	317203,00	–	174589	–	174589	–	188556
		СН - 8%			–	–	–	–		13967	
320	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672,00	–	2143	–	2143	–	2315
		СН - 8%			–	–	–	–		171	
321	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02864	308407,00	–	8833	–	8833	–	9539
		СН - 8%			–	–	–	–		707	
322	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	29,00	–	8352	–	8352	–	9020
		СН - 8%			–	–	–	–		668	
323	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0027128	3161283,00	–	8576	–	8576	–	9262
		СН - 8%			–	–	–	–		686	
		Фрагмент 59-8шт									
324	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СН - 8%			–	–	–	–		2980	
325	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СН - 8%			–	–	–	–		513	
326	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		148	
327	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%			–	–	–	–		153	
		Фрагмент 60-8шт									
328	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28992	317203,00	–	91963	–	91963	–	99321
		СН - 8%			–	–	–	–		7357	
329	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%			–	–	–	–		57	
330	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00784	308407,00	–	2418	–	2418	–	2611
		СН - 8%			–	–	–	–		193	
331	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%			–	–	–	–		371	
332	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%			–	–	–	–		381	
		Фрагмент 56-8шт									
333	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3652	317203,00	–	115843	–	115843	–	125110
		СН - 8%			–	–	–	–		9267	
334	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	262672,00	–	1429	–	1429	–	1543
		СН - 8%			–	–	–	–		114	
335	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01696	308407,00	–	5231	–	5231	–	5649
		СН - 8%			–	–	–	–		418	
336	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192	29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СН - 8%			–	–	–	–		445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0018088	3161283,00	–	5718	–	5718	–	6176
		СН - 8%			–	–	–	–		457	
		Фрагмент 57-8шт									
338	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,2836	317203,00	–	89959	–	89959	–	97155
		СН - 8%			–	–	–	–		7197	
339	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%			–	–	–	–		57	
340	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,01688	308407,00	–	5206	–	5206	–	5622
		СН - 8%			–	–	–	–		416	
341	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%			–	–	–	–		371	
342	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%			–	–	–	–		381	
		Фрагмент 69-8шт									
343	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,1752	317203,00	–	55574	–	55574	–	60020
		СН - 8%			–	–	–	–		4446	
344	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СН - 8%			–	–	–	–		141	
345	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,01088	308407,00	–	3355	–	3355	–	3624
		СН - 8%			–	–	–	–		268	
346	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	96	29,00	–	2784	–	2784	–	3007
		СН - 8%			–	–	–	–		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,000904	3161283,00	–	2858	–	2858	–	3086
		СН - 8%			–	–	–	–		229	
		Фрагмент 70-8шт									
348	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СН - 8%			–	–	–	–		2980	
349	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0052	308407,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СН - 8%			–	–	–	–		128	
350	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СН - 8%			–	–	–	–		148	
351	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%			–	–	–	–		153	
		Фрагмент 71-8шт									
352	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,28144	317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СН - 8%			–	–	–	–		7142	
353	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%			–	–	–	–		57	
354	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,01952	308407,00	–	6020	–	6020	–	6502
		СН - 8%			–	–	–	–		482	
355	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%			–	–	–	–		371	
356	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%			–	–	–	–		381	
		Фрагмент 66–4шт									

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357		С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,172	317203,00	–	54559	–	54559	–	58924
			СН - 8%			–	–	–	–		4365	
358		С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00168	262672,00	–	441	–	441	–	477
			СН - 8%			–	–	–	–		35	
359		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0038	308407,00	–	1172	–	1172	–	1266
			СН - 8%			–	–	–	–		94	
360		С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29,00	–	1392	–	1392	–	1503
			СН - 8%			–	–	–	–		111	
361		С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0007536	3161283,00	–	2382	–	2382	–	2573
			СН - 8%			–	–	–	–		191	
			Фрагмент 67-4шт									
362		С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21216	317203,00	–	67298	–	67298	–	72682
			СН - 8%			–	–	–	–		5384	
363		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	308407,00	–	9561	–	9561	–	10325
			СН - 8%			–	–	–	–		765	
364		С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29,00	–	2784	–	2784	–	3007
			СН - 8%			–	–	–	–		223	
365		С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0009044	3161283,00	–	2859	–	2859	–	3088
			СН - 8%			–	–	–	–		229	
			Фрагмент 68-8шт									
366		С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14144	317203,00	–	44865	–	44865	–	48454
			СН - 8%			–	–	–	–		3589	
367		С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	308407,00	–	4194	–	4194	–	4530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		336	
368	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СН - 8%			–	–	–	–		148	
369	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%			–	–	–	–		153	
		Фрагмент 64-8шт									
370	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144	317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СН - 8%			–	–	–	–		7142	
371	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%			–	–	–	–		57	
372	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02864	308407,00	–	8833	–	8833	–	9539
		СН - 8%			–	–	–	–		707	
373	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%			–	–	–	–		371	
374	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%			–	–	–	–		381	
		Фрагмент 65-8шт									
375	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,344	317203,00	–	109118	–	109118	–	117847
		СН - 8%			–	–	–	–		8729	
376	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00336	262672,00	–	883	–	883	–	953
		СН - 8%			–	–	–	–		71	
377	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02288	308407,00	–	7056	–	7056	–	7621
		СН - 8%			–	–	–	–		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29,00 –	– –	4640 –	– –	4640	– 371	5011
		СН - 5%									
379	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283,00 –	– –	4765 –	– –	4765	– 381	5146
		СН - 8%									
		Фрагмент 79-4шт									
380	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,083	317203,00 –	– –	26328 –	– –	26328	– 2106	28434
		СН - 8%									
381	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00136	262672,00 –	– –	357 –	– –	357	– 29	386
		СН - 5%									
382	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29,00 –	– –	1392 –	– –	1392	– 111	1503
		СН - 8%									
383	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000452	3161283,00 –	– –	1429 –	– –	1429	– 114	1543
		СН - 8%									
		Фрагмент 80-4шт									
384	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20044	317203,00 –	– –	63580 –	– –	63580	– 5086	68667
		СН - 8%									
385	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00136	262672,00 –	– –	357 –	– –	357	– 29	386
		СН - 8%									
386	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01884	308407,00 –	– –	5810 –	– –	5810	– 465	6275
		СН - 8%									
387	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00 –	– –	3248 –	– –	3248	– 260	3508
		СН - 5%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0010552	3161283,00	–	3336	–	3336	–	3683
		СН - 8%			–	–	–	–		267	
		Фрагмент 81-12шт									
389	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,57912	317203,00	–	183699	–	183699	–	198394
		СН - 8%			–	–	–	–		14696	
390	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00816	262672,00	–	2143	–	2143	–	2315
		СН - 8%			–	–	–	–		171	
391	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,03312	308407,00	–	10214	–	10214	–	11032
		СН - 8%			–	–	–	–		817	
392	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	288	29,00	–	8352	–	8352	–	9020
		СН - 8%			–	–	–	–		668	
393	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0027132	3161283,00	–	8577	–	8577	–	9263
		СН - 8%			–	–	–	–		686	
		Фрагмент 81.1-8шт									
394	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,35232	317203,00	–	111757	–	111757	–	120698
		СН - 8%			–	–	–	–		8941	
395	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СН - 8%			–	–	–	–		513	
396	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	192	29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СН - 8%			–	–	–	–		445	
397	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0018088	3161283,00	–	5718	–	5718	–	6176
		СН - 8%			–	–	–	–		457	
		Фрагмент 75-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СН - 8%			–	–	–	–		2980	
399	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0208	308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СН - 8%			–	–	–	–		513	
400	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СН - 8%			–	–	–	–		148	
401	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%			–	–	–	–		153	
		Фрагмент 76-8шт									
402	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СН - 8%			–	–	–	–		2980	
403	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0104	308407,00	–	3207	–	3207	–	3464
		СН - 8%			–	–	–	–		257	
404	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	64	29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СН - 8%			–	–	–	–		148	
405	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0006032	3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СН - 8%			–	–	–	–		153	
		Фрагмент 77-4шт									
406	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,05872	317203,00	–	18626	–	18626	–	20116
		СН - 8%			–	–	–	–		1490	
407	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0026	308407,00	–	802	–	802	–	866
		СН - 8%			–	–	–	–		64	
408	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	32	29,00	–	928	–	928	–	1002
		СН - 8%			–	–	–	–		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0003016	3161283,00	–	953	–	953	–	1030
		СН - 8%			–	–	–	–		76	
		Фрагмент 78-4шт									
410	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,14064	317203,00	–	44611	–	44611	–	48180
		СН - 8%			–	–	–	–		3569	
411	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00136	262672,00	–	357	–	357	–	386
		СН - 8%			–	–	–	–		29	
412	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0052	308407,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СН - 8%			–	–	–	–		128	
413	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	80	29,00	–	2320	–	2320	–	2506
		СН - 8%			–	–	–	–		186	
414	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0007536	3161283,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СН - 8%			–	–	–	–		191	
		Фрагмент 72-8шт									
415	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,28344	317203,00	–	89908	–	89908	–	97101
		СН - 8%			–	–	–	–		7193	
416	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00272	262672,00	–	714	–	714	–	772
		СН - 8%			–	–	–	–		57	
417	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,01824	308407,00	–	5625	–	5625	–	6075
		СН - 8%			–	–	–	–		450	
418	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%			–	–	–	–		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СН - 8%			--	--	--	--		381	
		Фрагмент 73-8шт									
420	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,73704	317203,00	--	233791	--	233791	--	252495
		СН - 8%			--	--	--	--		18703	
421	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672,00	--	2143	--	2143	--	2315
		СН - 8%			--	--	--	--		171	
422	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04496	308407,00	--	13866	--	13866	--	14975
		СН - 8%			--	--	--	--		1109	
423	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	256	29,00	--	7424	--	7424	--	8018
		СН - 8%			--	--	--	--		594	
424	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0024112	3161283,00	--	7622	--	7622	--	8232
		СН - 8%			--	--	--	--		610	
		Фрагмент 74-4шт									
425	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,45488	317203,00	--	144289	--	144289	--	155832
		СН - 8%			--	--	--	--		11543	
426	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00168	262672,00	--	441	--	441	--	477
		СН - 8%			--	--	--	--		35	
427	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04964	308407,00	--	15309	--	15309	--	16534
		СН - 8%			--	--	--	--		1225	
428	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	208	29,00	--	6032	--	6032	--	6515
		СН - 8%			--	--	--	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0019592	3161283,00	–	6194	–	6194	–	6689
		СН - 8%			–	–	–	–		495	
		Фрагмент 81.2-4шт									
430	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25392	317203,00	–	80544	–	80544	–	86988
		СН - 8%			–	–	–	–		6444	
431	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00408	262672,00	–	1072	–	1072	–	1157
		СН - 8%			–	–	–	–		86	
432	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01108	308407,00	–	3417	–	3417	–	3691
		СН - 8%			–	–	–	–		273	
433	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	128	29,00	–	3712	–	3712	–	4009
		СН - 8%			–	–	–	–		297	
434	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0012056	3161283,00	–	3811	–	3811	–	4116
		СН - 8%			–	–	–	–		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2742183	–	2742179	–	2961558

РАЗДЕЛ 5. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)

		Фрагмент 67-7шт									
435	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3717	317203,00	–	117904	–	117904	–	127337
		СН - 8%			–	–	–	–		9432	
436	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05425	308407,00	–	16731	–	16731	–	18070
		СН - 8%			–	–	–	–		1338	
437	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168	29,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СН - 8%			–	–	–	–		390	
438	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015827	3161283,00	–	5003	–	5003	–	5404
		СН - 8%			–	–	–	–		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 68-14шт									
439	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,2478	317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СП - 8%			–	–	–	–		6288	
440	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0238	308407,00	–	7340	–	7340	–	7927
		СП - 8%			–	–	–	–		587	
441	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
442	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
		Фрагмент 69-14шт									
443	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,32886	317203,00	–	104315	–	104315	–	112661
		СП - 8%			–	–	–	–		8345	
444	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01764	262672,00	–	4634	–	4634	–	5004
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
445	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,01904	308407,00	–	5872	–	5872	–	6342
		СП - 8%			–	–	–	–		470	
446	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	168	29,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
447	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,001582	3161283,00	–	5001	–	5001	–	5401
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
		Фрагмент 63-14шт									
448	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,25004	317203,00	–	79313	–	79313	–	85659
		СП - 8%			–	–	–	–		6345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0273	308407,00	–	8420	–	8420	–	9093
		СН - 8%			–	–	–	–		674	
450	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СН - 8%			–	–	–	–		260	
451	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СН - 8%			–	–	–	–		267	
		Фрагмент 65-14шт									
452	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,62916	317203,00	–	199571	–	199571	–	215537
		СН - 8%			–	–	–	–		15966	
453	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588	262672,00	–	1545	–	1545	–	1668
		СН - 8%			–	–	–	–		124	
454	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004	308407,00	–	12349	–	12349	–	13337
		СН - 8%			–	–	–	–		988	
455	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%			–	–	–	–		650	
456	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СН - 8%			–	–	–	–		667	
		Фрагмент 66-7шт									
457	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,31458	317203,00	–	99786	–	99786	–	107769
		СН - 8%			–	–	–	–		7983	
458	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00294	262672,00	–	772	–	772	–	834
		СН - 8%			–	–	–	–		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,00665	308407,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СН-8%			–	–	–	–		164	
460	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	140	29,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СН-8%			–	–	–	–		325	
461	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0013188	3161283,00	–	4169	–	4169	–	4503
		СН-8%			–	–	–	–		334	
		Фрагмент 58-14шт									
462	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,91868	317203,00	–	291408	–	291408	–	314721
		СН-8%			–	–	–	–		23313	
463	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01428	262672,00	–	3751	–	3751	–	4051
		СН-8%			–	–	–	–		300	
464	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,05012	308407,00	–	15457	–	15457	–	16694
		СН-8%			–	–	–	–		1237	
465	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	504	29,00	–	14616	–	14616	–	15785
		СН-8%			–	–	–	–		1169	
466	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0047474	3161283,00	–	15008	–	15008	–	16209
		СН-8%			–	–	–	–		1201	
		Фрагмент 61-14шт									
467	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,48132	317203,00	–	152676	–	152676	–	164890
		СН-8%			–	–	–	–		12214	
468	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН-8%			–	–	–	–		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0364	308407,00	–	11226	–	11226	–	12124
		СН - 8%			–	–	–	–		898	
470	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%			–	–	–	–		650	
471	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СН - 8%			–	–	–	–		667	
		Фрагмент 81-14шт									
472	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,64652	317203,00	–	205078	–	205078	–	221484
		СН - 8%			–	–	–	–		16406	
473	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00952	262672,00	–	2501	–	2501	–	2701
		СН - 8%			–	–	–	–		200	
474	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,03864	308407,00	–	11917	–	11917	–	12870
		СН - 8%			–	–	–	–		953	
475	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	336	29,00	–	9744	–	9744	–	10524
		СН - 8%			–	–	–	–		780	
476	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0031654	3161283,00	–	10007	–	10007	–	10807
		СН - 8%			–	–	–	–		801	
		Фрагмент 82-14шт									
477	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,49238	317203,00	–	156184	–	156184	–	168679
		СН - 8%			–	–	–	–		12495	
478	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН - 8%			–	–	–	–		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01274	308407,00	–	3929	–	3929	–	4243
		СН - 8%			–	–	–	–		314	
480	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%			–	–	–	–		650	
481	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СН - 8%			–	–	–	–		667	
		Фрагмент 83-14шт									
482	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СН - 8%			–	–	–	–		6288	
483	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	308407,00	–	7340	–	7340	–	7927
		СН - 8%			–	–	–	–		587	
484	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СН - 8%			–	–	–	–		260	
485	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СН - 8%			–	–	–	–		267	
		Фрагмент 78-7шт									
486	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,23884	317203,00	–	75761	–	75761	–	81822
		СН - 8%			–	–	–	–		6061	
487	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672,00	–	625	–	625	–	675
		СН - 8%			–	–	–	–		50	
488	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091	308407,00	–	2807	–	2807	–	3031
		СН - 8%			–	–	–	–		225	
489	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	140	29,00	–	4060	–	4060	–	4385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		325	
490	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0013188	3161283,00	--	4169	--	4169	--	4503
		СН - 8%			--	--	--	--		334	
		Фрагмент 79-7шт									
491	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,13972	317203,00	--	44320	--	44320	--	47865
		СН - 8%			--	--	--	--		3546	
492	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00238	262672,00	--	625	--	625	--	675
		СН - 8%			--	--	--	--		50	
493	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	84	29,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СН - 8%			--	--	--	--		195	
494	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,000791	3161283,00	--	2501	--	2501	--	2701
		СН - 8%			--	--	--	--		200	
		Фрагмент 80-7шт									
495	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,34342	317203,00	--	108934	--	108934	--	117649
		СН - 8%			--	--	--	--		8715	
496	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00238	262672,00	--	625	--	625	--	675
		СН - 8%			--	--	--	--		50	
497	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,03297	308407,00	--	10168	--	10168	--	10982
		СН - 8%			--	--	--	--		813	
498	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	196	29,00	--	5684	--	5684	--	6139
		СН - 8%			--	--	--	--		455	
499	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0018466	3161283,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СН - 8%			--	--	--	--		467	
		Фрагмент 74-7шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,78792	317203,00	–	249931	–	249931	–	269925
		СН - 8%			–	–	–	–		19994	
501	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672,00	–	625	–	625	–	675
		СН - 8%			–	–	–	–		50	
502	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08687	308407,00	–	26791	–	26791	–	28935
		СН - 8%			–	–	–	–		2143	
503	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	364	29,00	–	10556	–	10556	–	11400
		СН - 8%			–	–	–	–		844	
504	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0034286	3161283,00	–	10839	–	10839	–	11706
		СН - 8%			–	–	–	–		867	
		Фрагмент 77-7шт									
505	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10276	317203,00	–	32596	–	32596	–	35203
		СН - 8%			–	–	–	–		2608	
506	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00455	308407,00	–	1403	–	1403	–	1516
		СН - 8%			–	–	–	–		112	
507	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	56	29,00	–	1624	–	1624	–	1754
		СН - 8%			–	–	–	–		130	
508	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0005278	3161283,00	–	1669	–	1669	–	1802
		СН - 8%			–	–	–	–		133	
		Фрагмент 91-14шт									
509	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СН - 8%			–	–	–	–		6288	
510	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03248	308407,00	–	10017	–	10017	–	10818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		801	
511	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СН - 8%			–	–	–	–		260	
512	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СН - 8%			–	–	–	–		267	
		Фрагмент 92-14шт									
513	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,6979	317203,00	–	221376	–	221376	–	239086
		СН - 8%			–	–	–	–		17710	
514	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01904	262672,00	–	5001	–	5001	–	5401
		СН - 8%			–	–	–	–		400	
515	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,05824	308407,00	–	17962	–	17962	–	19399
		СН - 8%			–	–	–	–		1437	
516	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	392	29,00	–	11368	–	11368	–	12277
		СН - 8%			–	–	–	–		909	
517	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0036932	3161283,00	–	11675	–	11675	–	12609
		СН - 8%			–	–	–	–		934	
		Фрагмент 93-14шт									
518	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,61656	317203,00	–	195575	–	195575	–	211221
		СН - 8%			–	–	–	–		15646	
519	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0364	308407,00	–	11226	–	11226	–	12124
		СН - 8%			–	–	–	–		898	
520	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	336	29,00	–	9744	–	9744	–	10524
		СН - 8%			–	–	–	–		780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0031654	3161283,00	–	10007	–	10007	–	10807
		СН - 8%			–	–	–	–		801	
		Фрагмент 94-7шт									
522	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,43722	317203,00	–	138687	–	138687	–	149782
		СН - 8%			–	–	–	–		11095	
523	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН - 8%			–	–	–	–		100	
524	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01939	308407,00	–	5980	–	5980	–	6458
		СН - 8%			–	–	–	–		478	
525	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СН - 8%			–	–	–	–		520	
526	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098	3161283,00	–	6670	–	6670	–	7203
		СН - 8%			–	–	–	–		534	
		Фрагмент 87-14шт									
527	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552	317203,00	–	65192	–	65192	–	70407
		СН - 8%			–	–	–	–		5215	
528	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03192	308407,00	–	9844	–	9844	–	10632
		СН - 8%			–	–	–	–		788	
529	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СН - 8%			–	–	–	–		260	
530	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СН - 8%			–	–	–	–		267	
		Фрагмент 88-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203,00 –	– –	78603 –	– –	78603	– 6288	84891
		СН - 8%									
532	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00854	308407,00 –	– –	2634 –	– –	2634	– 211	2844
		СН - 8%									
533	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00 –	– –	3248 –	– –	3248	– 260	3508
		СН - 8%									
534	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00 –	– –	3337 –	– –	3337	– 267	3604
		СН - 8%									
		Фрагмент 89-14шт									
535	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956	317203,00 –	– –	157206 –	– –	157206	– 12576	169782
		СН - 8%									
536	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07994	308407,00 –	– –	24654 –	– –	24654	– 1972	26626
		СН - 8%									
537	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29,00 –	– –	6496 –	– –	6496	– 520	7016
		СН - 8%									
538	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098	3161283,00 –	– –	6670 –	– –	6670	– 534	7203
		СН - 8%									
		Фрагмент 90-14шт									
539	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552	317203,00 –	– –	65192 –	– –	65192	– 5215	70407
		СН - 8%									
540	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004	308407,00 –	– –	12349 –	– –	12349	– 988	13337
		СН - 8%									
541	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00 –	– –	3248 –	– –	3248	– 260	3508
		СН - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0010556	3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СН - 8%			–	–	–	–		267	
		Фрагмент 84-14шт									
543	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,4956	317203,00	–	157206	–	157206	–	169782
		СН - 8%			–	–	–	–		12576	
544	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,06902	308407,00	–	21286	–	21286	–	22989
		СН - 8%			–	–	–	–		1703	
545	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	224	29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СН - 8%			–	–	–	–		520	
546	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0021098	3161283,00	–	6670	–	6670	–	7203
		СН - 8%			–	–	–	–		534	
		Фрагмент 85-14шт									
547	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,49238	317203,00	–	156184	–	156184	–	168679
		СН - 8%			–	–	–	–		12495	
548	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН - 8%			–	–	–	–		100	
549	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0091	308407,00	–	2807	–	2807	–	3031
		СН - 8%			–	–	–	–		225	
550	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	280	29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%			–	–	–	–		650	
551	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0026376	3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СН - 8%			–	–	–	–		667	
		Фрагмент 86-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	0,75348	317203,00	–	239006	–	239006	–	258127
		СН - 8%			–	–	–	–		19120	
553	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,00952	262672,00	–	2501	–	2501	–	2701
		СН - 8%			–	–	–	–		200	
554	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0546	308407,00	–	16839	–	16839	–	18186
		СН - 8%			–	–	–	–		1347	
555	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	448	29,00	–	12992	–	12992	–	14031
		СН - 8%			–	–	–	–		1039	
556	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0042196	3161283,00	–	13339	–	13339	–	14406
		СН - 8%			–	–	–	–		1067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4282694	–	4282695	–	4625311
		РАЗДЕЛ 6.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5									
557	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			м3	123,921	19994,00	–	2477676	–	2477676	–	2675891
		СН - 8%			–	–	–	–		198214	
558	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80									
			т	8,32356	317203,00	–	2640258	–	2640258	–	2851479
		СН - 8%			–	–	–	–		211221	
559	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	3458	29,00	–	100282	–	100282	–	108305
		СН - 8%			–	–	–	–		8023	
560	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/									
			т	0,0325744	3161283,00	–	102977	–	102977	–	111215
		СН - 8%			–	–	–	–		8238	
561	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0162	228894,00	–	3708	–	3708	–	4005
		СН - 8%			–	–	–	–		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02112	221796,00	–	4684	–	4684	–	5059
		СН - 8%			–	–	–	–		375	
563	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006									
			т	0,1677006	224426,00	–	37636	–	37636	–	40647
		СН - 8%			–	–	–	–		3011	
564	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,79344	221796,00	–	175982	–	175982	–	190060
		СН - 8%			–	–	–	–		14079	
565	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,014976	228894,00	–	3428	–	3428	–	3702
		СН - 8%			–	–	–	–		274	
566	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50									
			м3	14,614	12848,00	–	187761	–	187761	–	202782
		СН - 8%			–	–	–	–		15021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5734393	–	5734392	–	6193145
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие на отм.+14,800									
567	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана "ИЗОСПАН"									
			м2	77	147,00	–	11319	–	11319	–	12225
		СН - 8%			–	–	–	–		906	
568	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110									
			м3	8,652	20683,00	–	178949	–	178949	–	193265
		СН - 8%			–	–	–	–		14316	
569	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97									
			м2	79,1	821,00	–	64941	–	64941	–	70136
		СН - 8%			–	–	–	–		5195	
570	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97									
			м2	80,5	679,00	–	54660	–	54660	–	59032
		СН - 8%			–	–	–	–		4373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				309869	–	309869	–	334658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									
		Окна									
571	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	493,328	20446,40	–	10086782	–	10086782	–	10893724
		СН - 8%			–	–	–	–		806943	
572	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	461,68	21328,32	–	9846859	–	9846859	–	10634607
		СН - 8%			–	–	–	–		787749	
573	С121-090205-0201 2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	618,3	920,00	–	568836	–	568836	–	614343
		СН - 8%			–	–	–	–		45507	
		Двери									
574	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	189	40518,00	–	7657902	–	7657902	–	8270534
		СН - 8%			–	–	–	–		612632	
575	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	21753,00	–	123340	–	123340	–	133207
		СН - 8%			–	–	–	–		9867	
576	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	25,2	41834,00	–	1054217	–	1054217	–	1138554
		СН - 8%			–	–	–	–		84337	
577	Прайс-лист стр.	Замок "Антипаника"	шт	12	47357,14	–	568286	–	568286	–	613749
		СН - 8%			–	–	–	–		45463	
578	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	7843,00	–	39215	–	39215	–	42352
		СН - 8%			–	–	–	–		3137	
579	С121-090302-0901 2109-0302-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, заполнением нижней части с верхней части однокамерным стеклопакетом /ДАН О Бир Он Р 21-10/	м2	46,2	88015,00	–	4066293	–	4066293	–	4391596
		СН - 8%			–	–	–	–		325303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92									
			м2	135,54695	25365,00	–	3438148	–	3438148	–	3713200
		СП - 8%			–	–	–	–		275052	
581	С121-090102-0802 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ21-15 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92									
			м2	387,38055	20159,00	–	7809205	–	7809205	–	8433941
		СП - 8%			–	–	–	–		624736	
582	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
			шт.	560	500,00	–	280000	–	280000	–	302400
		СП - 8%			–	–	–	–		22400	
583	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80									
			пара	280	3495,00	–	978600	–	978600	–	1056888
		СП - 8%			–	–	–	–		78288	
584	С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			м2	134,4	30976,00	–	4163174	–	4163174	–	4496228
		СП - 8%			–	–	–	–		333054	
585	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			м2	20,79	28642,00	–	595467	–	595467	–	643105
		СП - 8%			–	–	–	–		47637	
586	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			м2	20,16	34665,00	–	698846	–	698846	–	754754
		СП - 8%			–	–	–	–		55908	
587	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
			м2	32,28	24235,00	–	782306	–	782306	–	844890
		СП - 8%			–	–	–	–		62584	
		Витражи									
588	С121-090201-0701 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 энергосберегающие									
			м2	89,1	18008,64	–	1604570	–	1604570	–	1732935
		СП - 8%			–	–	–	–		128366	
589	С121-090201-0702 2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 энергосберегающие									
			м2	29,678	30934,80	–	918083	–	918083	–	991530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		73447	
590	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 энергосберегающие									
			м2	4,08	29524,56	–	120460	–	120460	–	130097
		СН - 8%			–	–	–	–		9637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				55400588	–	55400589	–	59832634
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
591	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм									
			м2	148,64	86,00	–	12783	–	12783	–	13806
		СН - 8%			–	–	–	–		1023	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум									
592	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм									
			м2	1774,64	86,00	–	152619	–	152619	–	164829
		СН - 8%			–	–	–	–		12210	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
593	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм									
			м2	276,36	86,00	–	23767	–	23767	–	25668
		СН - 8%			–	–	–	–		1901	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									
594	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм									
			м2	2692,34	86,00	–	231541	–	231541	–	250065
		СН - 8%			–	–	–	–		18523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				420710	–	420710	–	454368
		РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка									
595	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150									
			м3	189,2891	25956,00	–	4913188	–	4913188	–	5306243
		СН - 8%			–	–	–	–		393055	
		Утепление покрытия									
596	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150									
			м3	60,4937671	25956,00	–	1570176	–	1570176	–	1695790
		СН - 8%			–	–	–	–		125614	
		Звукоизоляция шахты лифта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	С121-100403-2215 2110-0403-2215 РСНБ РК 2015 прим.	Волокнистый рулонный материал для звукоизоляции - АКУФЛЕКС									
			м2	826,866	764,00	–	631726	–	631726	–	682264
		СН - %			–	–	–	–		50538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7115090	–	7115090	–	7684297
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								113 898 002,9

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге				113 898 002,9					113 898 002,9
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%		1 025 082					
		Итого с временными	Тенге				114 923 085					
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		563 123					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				115 486 208					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		2 309 724					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				117 795 932					
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				37 694 698					
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				84 109 179					
		ИТОГО	Тенге				121 803 878					
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге				121 194 858					
		НДС	Тенге		12%		14 543 383					
		Итого с НДС	Тенге				135 738 241					

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенбек С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шатов Е.**

Заместитель генديректора по капитальному строительству _____ **Гюрбюк**