Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А); Корректировка

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	248	21.08.2020г	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	4670033032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	1 174 650 883	85 362 788							10 243 535	95 606 323
	АКТ №2	95 606 323	85 362 788							10 243 535	95 606 323
	Удержание аванса	335 509 011	5 710 344							685 241	6 395 585
	Всего к оплате	**839 141 872**	**79 652 444**							**9 558 294**	**89 210 738**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсеналь Б.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсултан Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А); Корректировка

Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за апрель 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-2Ж-2.Архитектурные решения									
		Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 :+31,360									
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	3,3819	-9233,29	-519,00	-31226	-1755	-6753	-21562	-57011
		ПР - 93%, СП - 8%			-6717,50	-138,07	-22718	-467		-4223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	40,109334	-529,01	-0,10	-21218	-4	-12840	-7789	-31328
		ПР - 93%, СП - 8%			-208,77	-0,05	-8374	-2		-2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,119584	-52283,80	-9913,77	-6252	-1186	-1923	-2374	-9317
		ПР - 69%, СП - 8%			-26278,70	-2498,28	-3143	-299		-690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0089282	-531089,26	-2469,26	-4742	-22	-4020	-658	-5832
		НР - 93% СП - 8%			-78396,00	-847,26	-700	-8		-432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж.Количество этажей 7									
5	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	1,42163	-9233,29	-519,00	-13126	-738	-2838	-9064	-23965
		НР - 93% СП - 8%			-6717,50	-138,07	-9550	-196		-1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	9,840152	-529,01	-0,10	-5206	--	-3152	-1911	-7686
		НР - 93% СП - 8%			-208,77	-0,05	-2054	--		-569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,070278	-52283,80	-9913,77	-3674	-697	-1130	-1395	-5475
		НР - 69% СП - 8%			-26278,70	-2498,28	-1847	-176		-406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0022252	-531089,26	-2469,26	-1182	-6	-1002	-164	-1454
		НР - 93% СП - 8%			-78396,00	-847,26	-174	-2		-108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Покрытие на отм.+14,800									
9	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	180,50	13,27	12635	929	5075	6334	20487
		НР - 92% СП - 8%			94,73	3,63	6631	254		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	1034,33	55,15	72403	3861	24957	41023	122501
		НР - 92% СП - 8%			622,64	14,37	43585	1006		9074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
		НР - 92% СП - 8%			267,06	30,44	18694	2131		5981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

12	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
		НР - 92% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,95	2,35	346	164		619	
13	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	8,12	40584,60	1622,89	329547	13178	283975	33201	391768
		НР - 92% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3989,37	455,01	32394	3695		29020	
14	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
		НР - 92% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			267,06	30,44	18694	2131		5981	
15	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
		НР - 92% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,95	2,35	346	164		619	
16	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	м2 кровли	70	235,53	15,35	16487	1074	740	13814	32726
		НР - 92% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			209,62	4,89	14673	342		2424	
		Полы									
		На отм.-3,980 Бетонное покрытие									
17	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	38,89	1149,02	108,32	44685	4212	24454	16609	66197
		НР - 94% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	16019	1650		4904	
18	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,89	694,09	34,52	26993	1342	22420	3676	33122
		НР - 94% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			83,09	17,46	3231	679		2454	
19	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	38,89	175,29	4,11	6817	160	648	5702	13520
		НР - 94% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			154,50	1,47	6009	57		1002	
20	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	56	196,35	1,29	10996	72	1786	8623	21188
		НР - 94% СН - 8%			163,18	0,63	9138	35		1569	

		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		На отм.0,000 Керамическая плитка								
21	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,24	1743,12	87,66	66657	3352	32889	29108	103426
		НР - 94%, СП - 8%			795,39	14,38	30416	550		7661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	38,24	824,48	33,62	31528	1286	14709	15201	50467
		НР - 94%, СП - 8%			406,20	16,68	15533	638		3738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,24	854,17	45,66	32663	1746	29381	2237	37692
		НР - 94%, СП - 8%			40,16	22,06	1536	844		2792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
24	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	148,64	45,94	0,64	6829	95	--	6373	14258
		НР - 94%, СП - 8%			45,30	0,31	6733	46		1056	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	148,64	824,48	33,62	122551	4997	57176	59085	196167
		НР - 94%, СП - 8%			406,20	16,68	60378	2479		14531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,64	747,39	39,95	111092	5938	99931	7606	128194
		НР - 94%, СП - 8%			35,14	19,30	5223	2869		9496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	146,6	1743,12	87,66	255541	12851	126086	111590	396501
		НР - 94%, СП - 8%			795,39	14,38	116604	2108		29370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	146,6	824,48	33,62	120869	4928	56392	58275	193475
		НР - 94%, СП - 8%			406,20	16,68	59549	2445		14331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	747,39	39,95	109567	5856	98559	7502	126435
		НР - 94%, СП - 8%			35,14	19,30	5152	2829		9366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Линолеум									
30	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1774,64	45,94	0,64	81527	1136	--	76085	170221
		НР - 94%, СП - 8%			45,30	0,31	80391	550		12609	
31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1774,64	824,48	33,62	1463155	59663	682633	705432	2342074
		НР - 94%, СП - 8%			406,20	16,68	720859	29601		173487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1774,64	960,94	51,37	1705323	91164	1533981	116771	1967862
		НР - 94%, СП - 8%			45,18	24,82	80178	44047		145768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	101,105584	824,48	33,62	83360	3399	38892	40190	133434
		НР - 94%, СП - 8%			406,20	16,68	41069	1686		9884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	101,105584	854,17	45,66	86361	4616	77685	5913	99656
		НР - 94%, СП - 8%			40,16	22,06	4060	2230		7382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Наружная отделка									
35	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	2956,02	5748,55	65,28	16992829	192969	1775061	12064487	31381901
		НР - 80%, СП - 8%			5082,78	18,88	15024799	55810		2324585	
36	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	54,8866	7273,00	--	399190	--	399190	--	431125
		СП - 8%			--	--	--	--		31935	

37	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,75	2530,57	39,99	1128002	17826	357661	608884	1875837
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1688,20	19,27	752515	8590		138951	
38	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	445,75	1139,00	4,68	507709	2086	136243	296270	868298
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			828,67	2,15	369380	958		64318	
39	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады.Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	445,75	327,54	0,68	146001	303	65606	64184	227000
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			179,68	0,31	80092	138		16815	
40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	761,46	1317,82	15,06	1003467	11468	20193	897032	2052538
		НР - 92%, СП - 8%			1276,24	4,24	971806	3229		152040	
41	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	761,46	2542,00	–	1935631	–	1935631	–	2090482
		СП - 8%			–	–	–	–		154851	
42	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4077,975294	939,95	47,57	3833093	193990	1263846	2297052	6620556
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			582,46	23,22	2375257	94691		490412	
43	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5,705	Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	4077,975294	906,61	3,67	3697137	14967	1626255	1918789	6065200
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			504,15	1,79	2055915	7300		449274	
		Водосточная система									
44	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	0,69	1706,24	96,80	1177	67	38	1005	2356
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1553,24	29,36	1072	20		175	

45	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	0,69	852,00	–	588	–	588	–	635
		СН - 8%			–	–	–	–		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34481518	672177	10829623	19512394	58313423
							22979717	274816	–	4319515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34491444				
	Материалы		Тенге				8497261				
	Всего заработная плата		Тенге					23259998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2335409				
		Накладные расходы	Тенге				19516163				
		Сметная прибыль	Тенге				4320611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58328218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15722
		Сметная заработная плата	Тенге					23259998			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-9926				
	Материалы		Тенге				-3055				
	Всего заработная плата		Тенге					-5465			
		Накладные расходы	Тенге				-3769				
		Сметная прибыль	Тенге				-1096				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-14791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-5465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58313427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15719
		Сметная заработная плата	Тенге					23254533			

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №2-1Ж-5 Отопление

46	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	1087	20,00	–	21740	–	21740	–	23479
		СН - 8%			–	–	–	–		1739	
47	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка /Сбросник воздуха автоматический R 1/2",PN 10,Tmax 170°С,типа Airvent Danfoss DN 15/	шт.	2	3486,42	–	6973	–	6555	409	7973
		НР - 9% СН - 8%			208,88	–	418	–		591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	С1241-211-1804 241-211-1804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2" /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	177,00	–	15222	–	15222	–	16440
		СН - 8%			–	–	–	–		1218	
49	С1241-211-1805 241-211-1805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4" /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	256,00	–	22016	–	22016	–	23777
		СН - 8%			–	–	–	–		1761	

50	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	170	35,00	–	5950	–	5950	–	6426
		СН - 8%			–	–	–	–		476	
51	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	24	821,35	2,57	19712	62	2659	16667	39289
		ПР - 28%; СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			707,94	0,69	16991	17		2940	
52	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	340	701,87	2,57	238636	874	23895	209819	484332
		ПР - 28%; СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,02	0,69	213867	235		35876	
53	С1245-708-0101 245-708-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры /15WARMA/ ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	170	2652,00	–	450840	–	450840	–	486907
		СН - 8%			–	–	–	–		36067	
54	С1245-708-0102 245-708-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры /20WARMA/ ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	170	3494,00	–	593980	–	593980	–	641498
		СН - 8%			–	–	–	–		47518	
55	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	86	1375,34	187,48	118279	16123	1241	103858	239908
		ПР - 28%; СН - 8%			1173,43	58,87	100915	5063		17771	
56	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый Y 222 Danfoss,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	86	1101,00	–	94686	–	94686	–	102261
		СН - 8%			–	–	–	–		7575	
57	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	86	701,87	2,57	60361	221	6044	53072	122508
		ПР - 28%; СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,02	0,69	54096	59		9075	
58	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 /9/ квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	8	10854,73	161,53	86838	1292	16176	68616	167891
		ПР - 28%; СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8671,29	80,80	69370	646		12436	

59	С1245-405-1607 245-405-1607 РСНБ РК 2015	Распределитель штанговый Т 110°С,PN 10,DN 25 на 9 отводов	шт.	8	75517,00	–	604136	–	604136	–	652467
		СП - 8%			–	–	–	–		48331	
60	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 /7/ квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	14	10854,73	161,53	151966	2261	28307	120079	293808
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			8671,29	80,80	121398	1131		21764	
61	С1245-405-1605 245-405-1605 РСНБ РК 2015	Распределитель штанговый Т 110°С,PN 10,DN 25 на 7 отводов	шт.	14	62215,00	–	871010	–	871010	–	940691
		СП - 8%			–	–	–	–		69681	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	42,5	167,42	3,87	7115	165	4340	1820	9649
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			61,42	0,63	2610	27		715	
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,5	99,17	2,72	4215	115	1867	1550	6226
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			52,54	0,31	2233	13		461	
64	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=200мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	72	2582,75	44,53	185958	3206	119086	63599	269522
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			884,25	17,10	63666	1231		19965	
		Узел управления /1 шт/.См.лист ОВ-10									
65	Е11-180601-0103 1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 219 мм.Установка	шт.	2	15069,98	572,97	30140	1146	422	28403	63227
		НР - 98%; СП - 8%			14286,06	205,45	28572	411		4683	
66	С1261-302-0254 261-302-0254 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами,болтами,прокладками,кронштейнами и краном,Dн корпуса 219 мм,длиной 2 м и 4 патрубков,Dн 89 мм	комплект	2	19234,00	–	38468	–	38468	–	41545
		СП - 8%			–	–	–	–		3077	
67	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	6	821,35	2,57	4928	15	665	4167	9822
		НР - 98%; СП - 8%			707,94	0,69	4248	4		728	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	С1242-203-1005 242-203-1005 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40									
			шт.	2	52381,00	–	104762	–	104762	–	113143
		СП - 8%			–	–	–	–		8381	
69	С1242-203-1008 242-203-1008 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80									
			шт.	4	121762,00	–	487048	–	487048	–	526012
		СП - 8%			–	–	–	–		38964	
70	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении									
			шт.	2	701,87	2,57	1404	5	141	1234	2849
		НР - 90%; СП - 8%			629,02	0,69	1258	1		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	С1242-203-1003 242-203-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,фланцевый,полнопроходной X3777 Danfoss,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	2	37803,00	–	75606	–	75606	–	81654
		СП - 8%			–	–	–	–		6048	
		Блочный тепловой пункт на отопление 379кВт для ГВС 255кВт - 1 комплект./См.лист ОВ-9/									
72	Ц13-370102-0206 1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т.Монтаж в помещении									
			шт.	1	153428,34	34351,61	153428	34352	16847	69792	241077
		НР - 61%; СП - 8%			102228,70	12183,77	102229	12184		17858	
		Вентиляция									
		Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2.....ВЕ5,ВЕ1.....В5									
73	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
			м3	6,06528	12297,00	–	74585	–	74585	–	80552
		СП - 8%			–	–	–	–		5967	
		Дымоудаление									
		Система ВДу-1									
74	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка									
			вентилятор	11	11285,22	1258,79	124137	13847	19137	95140	236819
		НР - 98%; СП - 8%			8286,67	538,90	91153	5928		17542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
75	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж									
			т конструкций	0,704	67654,04	2985,20	47628	2101	2452	29997	83835
		НР - 67%; СП - 8%			61185,80	567,03	43075	399		6210	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Стакан монтажный "СКМ-У-Кв-48-У1" утепленный с встроенным гравитационным клапаном на вытяжку/	т	0,704	894640,00	–	629827	–	629827	–	680213
		СН - 8%			–	–	–	–		50386	
77	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 1000х900/1000х400мм h=500мм б=0,8мм.Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	9,13	6630,42	42,21	60536	385	51986	8134	74163
		НР - 9%, СН - 8%			894,35	14,71	8165	134		5494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	98,0936	7234,65	50,05	709673	4910	575699	128074	904766
		НР - 9%, СН - 8%			1315,72	16,55	129064	1623		67020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	11	6949,41	98,44	76444	1083	8407	65792	153615
		НР - 9%, СН - 8%			6086,68	16,47	66954	181		11379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1078	6789,64	39,89	7319233	43001	6129810	1137936	9133743
		НР - 9%, СН - 8%			1063,47	13,67	1146422	14737		676574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Система ПДу-1									
81	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	22	11285,22	1258,79	248275	27694	38274	190279	473639
		НР - 9%, СН - 8%			8286,67	538,90	182307	11856		35084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	Е11-202401-0102 1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39.Установка	виброизолятор	22	2098,31	3,37	46163	74	29532	16262	67419
		НР - 9%, СН - 8%			752,60	1,65	16557	36		4994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
83	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	15,4	8440,13	33,75	129978	520	2544	124625	274971
		НР - 9%, СН - 8%			8241,19	16,47	126914	254		20368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

84	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 725x725/800x800мм h=600мм б=0,7мм.Прокладка/**	м2 поверхности воздуховодов	57,2	7511,11	47,67	429635	2727	326890	99122	571057
		ПР - 98%, СП - 8%			1748,57	19,70	100018	1127		42301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	552,64	7234,65	50,05	3998155	27661	3243373	721541	5097272
		ПР - 98%, СП - 8%			1315,72	16,55	727121	9145		377576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	140,8	6789,64	39,89	955981	5617	808627	148628	1192978
		ПР - 98%, СП - 8%			1063,47	13,67	149737	1925		88369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19305667	189457	15546852	3508615	24639423
							3569358	68367	--	1825144	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				153428				
	Материалы		Тенге				16848				
	Всего заработная плата		Тенге					114413			
		Накладные расходы	Тенге				69792				
		Сметная прибыль	Тенге				17858				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				241078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					114413			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85915				
	Материалы		Тенге				6207				
	Всего заработная плата		Тенге					4883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74585				
		Накладные расходы	Тенге				3370				
		Сметная прибыль	Тенге				7143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4883			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677455				
	Материалы		Тенге				2452				
	Всего заработная плата		Тенге					43474			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629827				
		Накладные расходы	Тенге				29997				
		Сметная прибыль	Тенге				56596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				764048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43474			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18388869				

		Материалы	Тенге				11431469			
		Всего заработная плата	Тенге					3474955		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3385464			
		Сдача и испытание	Тенге				146706			
		Накладные расходы	Тенге				3405456			
		Сметная прибыль	Тенге				1743547			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23537872			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2426
		Сметная заработная плата	Тенге					3474955		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24639426			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата	Тенге					3637725		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							82952853
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26549075			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					861634		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					343183		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26376467	
		- Накладные расходы	Тенге							23021009
		- Сметная прибыль	Тенге							6144659
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							82 952 853
		в т. ч. оборудование								0
		Временные здания и сооружения	Тенге			746 576				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							83 699 429
		Зимние удорожания	Тенге			410 127				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							84 109 556
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			1 682 191				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							85 791 747
		Итого в ценах 2021 года	Тенге							85 791 747
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге							85 362 788
		НДС	Тенге			10 243 535				
		Итого с НДС	Тенге							95 606 323
		в т. ч. оборудование								0

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Директор _____ Дуйсеналі С.
Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"
Директор _____ Цихашев В.
Главный инженер проекта _____ Цуреитов Ц.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"
Генеральный директор _____ Караташ Ф.
Начальник планово-экономического отдела
_____ Ба.Т.