Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);(Корректировка)

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4673513	805488	248	21.08.2020г.	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей) Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	1.244.455.630,84	55.556.054,95							6.666.726,59	62.222.781,54
	АКТ №5	62.222.781,54	55.556.054,95							6.666.726,59	62.222.781,54
	Удержание аванса	330.663.100,32	-							-	-
	Всего к оплате	**913.792.530,52**	**55.556.054,95**							**6.666.726,59**	**62.222.781,54**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дүйсенәлі С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

_____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);(Корректировка)

Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №5

приемки выполненых работ за август 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
1	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1931	103,10	1,48	199086	2858	4190	188197	418266
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	192038	--		30983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,961	69897,34	--	137069	--	4467	131276	289812
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	132602	--		21468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	108,00	1,48	6480	89	424	5848	13314
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	5967	--		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	72736,80	--	4364	--	307	4017	9051
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	4057	--		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	510	1550,04	--	790520	--	790520	--	853762
		СП - 8%			--	--	--	--		63242	
6	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50мм FT07205	шт	2	10944,96	--	21890	--	21890	--	23641
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
7	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=63мм FT07206	шт	2	17483,89	--	34968	--	34968	--	37765
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
8	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	3	4549,95	327,01	13650	981	1421	11227	26867
		ЗП - 98%, СП - 8%			3749,20	69,48	11248	208		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM BV-05-47 Belgicast,корпус из ВЧШГ,с невыдвижным шпинделем со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	75986,00	--	227958	--	227958	--	246195
		СП - 8%			--	--	--	--		18237	
10	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" (для соединения гибких шлангов с сантприборами)	шт.	510	303,00	--	154530	--	154530	--	166892
		СП - 8%			--	--	--	--		12362	
11	С1241-211-1612 241-211-1612 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2" (для соединения ППР трубы с металлической трубой)	шт.	1	2606,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
12	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	22	38493,63	137,72	846860	2898	812896	31460	948585
		ЗП - 98%, СП - 8%			1412,10	47,07	31066	1036		70266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.Установка на стене или в нише	шт.	22	1119,42	18,70	24627	412	422	23466	51940
		ЗП - 98%, СП - 8%			1081,49	6,90	23793	152		3847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

14	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /типа "ПРЕСТИЖ-01Н"/	шт.	22	21133,00	--	464926	--	464926	--	502120
		СП - 8%			--	--	--	--		37194	
15	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 5	шт.	44	5433,00	--	239052	--	239052	--	258176
		СП - 8%			--	--	--	--		19124	
16	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	85	21568,24	--	1833300	--	1793290	39209	2022310
		НР - 98%, СП - 8%			470,70	--	40010	--		149801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	350	7,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
18	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1545	10,00	--	15450	--	15450	--	16686
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
19	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
20	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	26	44,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
21	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	30	177,00	--	5310	--	5310	--	5735
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
22	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	54	537,00	--	28998	--	28998	--	31318
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
23	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	5,6	222,11	7,03	1244	39	947	182	1540
		НР - 69%, СП - 8%			46,14	0,94	258	5		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	99,17	2,72	555	15	246	204	820
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	294	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов

25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	103,10	1,48	11135	160	234	10526	23394
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	10741	--		1733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	69897,34	--	7549	--	246	7230	15961
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	7303	--		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	8	3884,20	--	31074	--	31074	--	33560
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
28	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	72	2209,39	--	159076	--	159076	--	171802
		СП - 8%			--	--	--	--		12726	
29	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	4	1373,05	183,13	5492	732	66	4798	11113
		НР - 98%; СП - 8%			1173,43	50,56	4694	202		823	
30	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
31	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	36	673,47	32,14	24245	1157	668	22526	50512
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	22420	565		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	36	24129,00	--	868644	--	868644	--	938136
		СП - 8%			--	--	--	--		69492	
33	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PF-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
34	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	72	10,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	

35	С1241-221-0104 241-221-С104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	36	12,00 --	-- --	432 --	-- --	432	-- 35	467
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое НР - 28%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	147	103,10 99,45	1,48 --	15156 14619	218 --	319	14327 2359	31841
37	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 94%, СП - 8 % В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,147	69897,34 67619,50	-- --	10275 9940	-- --	335	9841 1609	21725
38	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203 СП - 8%	шт	14	3884,20 --	-- --	54379 --	-- --	54379	-- 4350	58729
39	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка НР - 28%, СП - 8%	фильтр	7	1373,05 1173,43	183,13 50,56	9611 8214	1282 354	115	8397 1441	19448
40	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	7	1190,00 --	-- --	8330 --	-- --	8330	-- 666	8996
41	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка НР - 28%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	49	673,47 622,79	32,14 15,69	33000 30517	1575 769	908	30660 5093	68753
42	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С СП - 8%	шт.	49	24129,00 --	-- --	1182321 --	-- --	1182321	-- 94586	1276907
43	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" СП - 8%	шт.	98	344,00 --	-- --	33712 --	-- --	33712	-- 2697	36409
44	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм СП - 8%	шт.	98	19,00 --	-- --	1862 --	-- --	1862	-- 149	2011

45	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	98	10,00 --	-- --	980 --	-- --	980	-- 78	1058
46	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	49	12,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635
		ИТОГО ПО Хоз.-питьевой водопровод - В1	Тенге				7545426 549781	12416 3293	6983229 --	543391 647106	8735918
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1795885				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1795885				
		Сметная прибыль	Тенге				143670				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1939555				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161056				
	Материалы		Тенге				6547				
	Всего заработная плата		Тенге					154461			
		Накладные расходы	Тенге				152750				
		Сметная прибыль	Тенге				25104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				338910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					154461			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5588485				
	Материалы		Тенге				2614954				
	Всего заработная плата		Тенге					398613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2565843				
	Сдача и испытание		Тенге				435				
		Накладные расходы	Тенге				390641				
		Сметная прибыль	Тенге				478332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6457458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					398613			
		ИТОГО ПО Хоз.-питьевой водопровод - В1	Тенге				8735923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					553074			
		Общий водомерный узел (см.лист ВК-26) - 2 комплекта									
		Водомерный узел без типовой водомерной вставки									
47	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка НР - 45%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6	4549,95 3749,20	327,01 69,48	27300 22495	1962 417	2843	22454 3980	53734
48	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM BV-05-47 Belgicast,корпус из ВЧШГ,с невыдвижным шпинделем со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	75986,00	--	303944	--	303944	--	328260

		СП - 8%			--	--	--	--		24316	
49	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030,00	--	16240	--	16240	--	17539
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
50	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с электроприводом,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10,марки 30ч906бр,31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	135575,00	--	271150	--		--	271150
					--	--	--	--	271150	--	
51	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
52	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=390мм 2шт/	м трубопровода	1,56	5070,83	54,62	7910	85	6554	1281	9926
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			814,74	22,95	1271	36		735	
53	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=985мм 1шт/	м трубопровода	1,97	5070,83	54,62	9990	107	8278	1617	12536
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			814,74	22,95	1605	45		929	
54	С1241-113-0114 241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1834,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
55	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1155,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
56	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 оцинкованный	кг	7,776	985,00	--	7659	--	7659	--	8272
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
57	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Типовая водомерная вставка со счетчиком Ду=40мм									

58	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки.без обводной линии диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	2	19139,75	340,67	38280	681	20497	16927	59624
		ПР - 98%; СП - 8%			8551,06	85,17	17102	170		4417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1244-301-0704 244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С "Flostar-M",DN 40,Qn 10 м3/ч,Tmax 50°	шт.	2	155736,00	--	311472	--	311472	--	336390
		СП - 8%			--	--	--	--		24918	
60	С1244-302-0605 244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды,DN 40	шт.	2	10884,00	--	21768	--	21768	--	23509
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
61	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=291мм/	м трубопровода	0,582	2910,15	23,38	1694	14	1372	307	2161
		ПР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	308	6		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=155мм/	м трубопровода	0,31	2910,15	23,38	902	7	731	164	1151
		ПР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	164	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка /Патрубок L=200мм/	м трубопровода	0,4	1785,15	23,38	714	9	493	211	999
		ПР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	212	4		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	С1241-101-0410 241-101-0410 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм/Переход собственного изготовления Ду=80х40мм L=89мм ГОСТ 3262-75/	м	3,56	4000,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
65	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С.PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	

66	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В) 15ч8р,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6655,00	--	13310	--	13310	--	14375
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
67	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,4	2630,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
68	С1241-511-0107 241-511-0107 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	3314,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО Общий водомерный узел	Тенге				1070294	2865	753122	42961	1180624
							43157	681	271150	67369	
	Стоимость оборудования		Тенге				271150				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				271150				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319345				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319345				
		Сметная прибыль	Тенге				25548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				344893				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				479799				
	Материалы		Тенге				40765				
	Всего заработная плата		Тенге					43838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393009				
		Накладные расходы	Тенге				42961				
		Сметная прибыль	Тенге				41821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				554581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43838			
		ИТОГО ПО Общий водомерный узел	Тенге				1180624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43838			
		Горячее водоснабжение - Т3									
69	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2659	103,10	1,48	274143	3935	5770	259149	575955
		НР - 96%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	264438	--		42663	
70	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,659	69897,34	--	185857	--	6057	178002	392968
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	179800	--		29109	

71	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	340	1550,04	--	527014	--	527014	--	569175
		СП - 8%			--	--	--	--		42161	
72	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50мм FT07205	шт	2	10940,41	--	21881	--	21881	--	23631
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
73	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" (для соединения гибких шлангов с санприборами)	шт.	255	303,00	--	77265	--	77265	--	83446
		СП - 8%			--	--	--	--		6181	
74	С1241-211-1612 241-211-1612 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2" (для соединения ППР трубы с металлической трубой)	шт.	1	2606,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
75	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,наборный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	85	10780,00	--	916300	--	916300	--	989604
		СП - 8%			--	--	--	--		73304	
76	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборный/настенный,излив с аэратором	шт.	85	8919,00	--	758115	--	758115	--	818764
		СП - 8%			--	--	--	--		60649	
77	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	85	1131,14	0,17	96147	14	2777	91488	202646
		НР - 98%, СП - 8%			1098,30	--	93356	--		15011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором	шт.	85	8748,00	--	743580	--	743580	--	803066
		СП - 8%			--	--	--	--		59486	
79	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные.Установка	шт.	85	12237,46	32.82	1040184	2790	706649	325437	1474871
		НР - 98%, СП - 8%			3891,12	15.69	330745	1334		109250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

80	С1241-212-0201 241-212-0201 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	29	101,00 --	-- --	2929 --	-- --	2929	-- 232	3163
81	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	1176	7,00 --	-- --	8232 --	-- --	8232	-- 659	8891
82	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	1418	10,00 --	-- --	14180 --	-- --	14180	-- 1134	15314
83	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	10	12,00 --	-- --	120 --	-- --	120	-- 10	130
84	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	10	28,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
85	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	45	44,00 --	-- --	1980 --	-- --	1980	-- 158	2138
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
86	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	180	103,10 99,45	1,48 --	18558 17901	266 --	391	17543 2888	38989
87	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,18	69897,34 67619,50	-- --	12582 12172	-- --	410	12050 1971	26602
88	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203 СП - 8%	шт	8	3884,20 --	-- --	31074 --	-- --	31074	-- 2486	33560
89	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202 СП - 8%	шт	72	2209,39 --	-- --	159076 --	-- --	159076	-- 12726	171802
90	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	4	1373,05 1173,43	183,13 50,56	5492 4694	732 202	66	4798 823	11113

91	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
92	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры) диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	36	673,47	32,14	24245	1157	668	22526	50512
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,79	15,69	22420	555		3742	
93	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
94	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	72	19,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
95	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	36	79,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
96	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
97	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36	12,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
98	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	245	103,10	1,48	25260	363	532	23878	53069
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	24365	--		3931	
99	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,245	69897,34	--	17125	--	558	16402	36208
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			67619,50	--	16567	--		2682	
100	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	6,6085803	3884,20	--	25669	--	25669	--	27723
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	

101	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	7	1373,05	183,13	9611	1282	115	8397	19448
		НР - 98%, СП - 8%			1173,43	50,56	8214	354		1441	
102	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
103	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	49	673,47	32,14	33000	1575	908	30660	68753
		НР - 98%, СП - 8%			622,79	15,69	30517	769		5093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 90°С	шт.	49	8276,00	--	405524	--	405524	--	437966
		СП - 8%			--	--	--	--		32442	
105	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
		ИТОГО ПО Горячее водоснабжение - ТЗ	Тенге				5515683	12114	4498380	990329	7026489
							1005189	3224	--	520480	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				764714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				764714				
		Сметная прибыль	Тенге				61177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				825891				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215564				
	Материалы		Тенге				7025				
	Всего заработная плата		Тенге					208539			
		Накладные расходы	Тенге				206453				
		Сметная прибыль	Тенге				33762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					208539			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4535405				
	Материалы		Тенге				717875				
	Всего заработная плата		Тенге					799874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3008765				
	Сдача и испытание		Тенге				435				
		Накладные расходы	Тенге				783876				
		Сметная прибыль	Тенге				425541				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5744822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					799874			
		ИТОГО ПО Горячее водоснабжение - ТЗ	Тенге				7026492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					1008413			

Насосная станция

106	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	44936	143988
		ЗП - 6,8%; ЭМ - 3%			71380,00	2286,00	71380	2286		10666	
107	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х500 мм.Установка /Шкаф управления насосной станцией/	шт.	1	6091,87	2701,91	6092	2702	132	3162	9995
		ЗП - 7,2%; ЭМ - 8%			3258,00	1134,09	3258	1134		740	
108	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.13	Насосная станция хоз.-питьевого назначения "Grundfos Hydro Multi-E 2 CR 5-04" Qх.п.=6.13 м3/час,напор Нх.п.=31м 2 на х.п.3х400 P=2х0,75kW,состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий+1 резервный,рама,шкаф управления,напорного и всасывающего коллекторов,расширительного бака,запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	5060000,00	--	5060000	--		--	5060000
					--	--	--	--	5060000	--	
109	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	2	4549,95	327,01	9100	654	948	7485	17911
		ЗП - 9,8%; ЭМ - 3%			3749,20	69,48	7498	139		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С1242-204-0102 242-204-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В).стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 VALTEC	шт.	1	15614,00	--	15614	--	15614	--	16863
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		1249	
111	С1242-301-0502 242-301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый пружинный 402 Danfoss для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	2	21696,00	--	43392	--	43392	--	46863
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		3471	
112	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	7	2030,00	--	14210	--	14210	--	15347
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		1137	
		ИТОГО ПО Насосная станция	Тенге				5236794	9817	84841	55583	5310967
							82136	3559	5060000	18590	
	Стоимость оборудования		Тенге				5000000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				60000				

ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5060000				
Стоимость монтажных работ	Тенге				94478				
Материалы	Тенге				10676				
Всего заработная плата	Тенге					78058			
Накладные расходы	Тенге				48098				
Сметная прибыль	Тенге				11406				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				153982				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
Сметная заработная плата	Тенге					78058			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				82316				
Материалы	Тенге				947				
Всего заработная плата	Тенге					7637			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73216				
Накладные расходы	Тенге				7485				
Сметная прибыль	Тенге				7184				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				96985				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
Сметная заработная плата	Тенге					7637			
ИТОГО ПО Насосная станция	Тенге				5310967				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
Сметная заработная плата	Тенге					85695			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19368197	37212	12319572	1632264	22253998
					1680263	10757	5331150	1253545	
Стоимость оборудования	Тенге				5271150				
Заготов.складские расходы	Тенге				60000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5331150				
Стоимость монтажных работ	Тенге				2655077				
Материалы	Тенге				10676				
Всего заработная плата	Тенге					78058			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2560599				
Накладные расходы	Тенге				48098				
Сметная прибыль	Тенге				216253				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2919428				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
Сметная заработная плата	Тенге					78058			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				695965				
Материалы	Тенге				13572				
Всего заработная плата	Тенге					363000			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				319345				
Накладные расходы	Тенге				359203				
Сметная прибыль	Тенге				84414				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1139582				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
Сметная заработная плата	Тенге					363000			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				10686005				
Материалы	Тенге				3374541				
Всего заработная плата	Тенге					1249962			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6040833				
Сдача и испытание	Тенге				870				

		Накладные расходы	Тенге				1224963				
		Сметная прибыль	Тенге				952878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12863846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
		Сметная заработная плата	Тенге					1249962			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				22254006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1055
		Сметная заработная плата	Тенге					1691020			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
113	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования НР - 44%; СП - 8%	шт.	1	8584,15 8450,00	2,21 --	8584 8450	2 --	132	5155 1099	14838
114	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Модуль адресный релейный РМ-4К	шт	1	16966,36 --	-- --	16966 --	-- --	16966	-- --	16966
115	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Устройство оконечное устройство шлейфа пожарной сигнализации.Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	11	8584,15 8450,00	2,21 --	94426 92950	24 --	1452	56700 12090	163216
116	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Изолятор шлейфа "ИЗ-1" протокол R3 СП - 8%	шт	11	2718,48 --	-- --	29903 --	-- --	29903	-- 2392	32295
117	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радионзотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	126	3209,89 3138,00	2,72 --	404446 395388	343 --	8715	241187 51651	697283
118	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронный ИП 212-64 протокол R3 СП - 8%	шт	126	7098,11 --	-- --	894362 --	-- --	894362	-- 71549	965911
119	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной.Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	13	1691,72 1569,00	-- --	21992 20397	-- --	1595	12442 2755	37189
120	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-11 СП - 8%	шт	13	4335,00 --	-- --	56355 --	-- --	56355	-- 4508	60863

121	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	11	893,47	4,85	9828	53	120	5900	16987
		НР - 61%, СП - 8%			877,75	1,57	9655	17		1258	
122	С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7-R3	шт.	11	1846,00	--	20306	--	20306	--	21930
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
123	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1460	364,43	162,52	532068	237279	65715	221961	814351
		НР - 72%, СП - 8%			156,90	54,25	229074	79205		60322	
124	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	324,5	717,10	418,04	232699	135654	35948	77129	334614
		НР - 72%, СП - 8%			188,28	141,84	61097	46027		24786	
125	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,80	км	0,01	113815,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
126	С1243-304-0122 243-304-0122 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2	км	1,7265	900175,00	--	1554152	--	1554152	--	1678484
		СП - 8%			--	--	--	--		124332	
127	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,048	301095,00	--	14453	--	14453	--	15609
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
128	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1430	270,85	2,38	387316	3404	24010	259264	698306
		НР - 72%, СП - 8%			251,68	0,13	359902	186		51726	
129	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм	м	1426	84,00	--	119784	--	119784	--	129367
		СП - 8%			--	--	--	--		9583	
130	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 40 мм	м	4	223,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	

131	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	538,72	37,01	10774	740	1224	6524	18682
		ПР - 72% СН - 8%			440,51	12,57	8810	251		1384	
132	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	140,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СН - 8%			--	--	--	--		224	
133	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	10	721,39	87,75	7214	878	1020	4047	12162
		ПР - 72% СН - 8%			531,65	30,48	5316	305		901	
134	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	1477,00	--	14770	--	14770	--	15952
		СН - 8%			--	--	--	--		1182	
135	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015 прим.	Пена монтажная противопожарная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СН - 8%			--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4436940	378377	2850558	890309	5752069
							1191039	125992	16966	424821	
		Стоимость оборудования	Тенге				16765				
		Заготов.складские расходы	Тенге				201				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				16966				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2861310				
		Материалы	Тенге				139930				
		Всего заработная плата	Тенге					1317030			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1151963				
		Накладные расходы	Тенге				890308				
		Сметная прибыль	Тенге				300128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4051746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1317030			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1555864				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1555864				
		Сметная прибыль	Тенге				124469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1680333				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2800				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2800				
		Сметная прибыль	Тенге				224				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3024				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5752069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1317030			

РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМЫ СВЯЗИ /телефонизация,телевидение,домофоны,видеонаблюдение/

Телефонизация

136	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР - 61%, СП - 8%	коробка	11	4796,94 3138,00	1299,82 533,46	52766 34518	14298 5868	3950	24635 6192	83594
137	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.9	Коробка протяжная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-0/2-2 СП - 8%	шт	11	13733,57 --	-- --	151069 --	-- --	151069	-- 12086	163155
138	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	60	107,13 94,83	1,26 0,01	6428 5690	76 1	662	4057 842	11367
139	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-НРС-8x1xG657A СП - 8%	м	61,8	285,96 --	-- --	17672 --	-- --	17672	-- 1414	19086
140	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	48	425,10 410,68	3,09 0,24	20405 19713	149 12	543	14201 2768	37375
141	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм СП - 8%	м	48,48	140,00 --	-- --	6787 --	-- --	6787	-- 543	7330
142	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=7м СП - 8%	шт	12	1666,61 --	-- --	19999 --	-- --	19999	-- 1600	21599
143	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=10м СП - 8%	шт	24	1912,50 --	-- --	45900 --	-- --	45900	-- 3672	49572
144	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=12м СП - 8%	шт	24	2076,43 --	-- --	49834 --	-- --	49834	-- 3987	53821
145	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=15м СП - 8%	шт	3	2322,32 --	-- --	6967 --	-- --	6967	-- 557	7524

146	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=20м	шт	3	2732,14	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
147	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=25м	шт	12	3141,96	--	37704	--	37704	--	40720
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
148	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая.Монтаж оборудования	шт.	85	1328,31	--	112906	--	1301	68079	195464
		ПР - 61%, СП - 8%			1313,00	--	111605	--		14479	
149	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая РА скрытой установки IP20	шт.	85	433,00	--	36805	--	36805	--	39749
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
		ИТОГО ПО Телефонизация	Тенге				573639	14523	3237947	1001322	6491278
							271526	5881	16966	479577	
Стоимость монтажных работ			Тенге				539818				
Материалы			Тенге				5251				
Всего заработная плата			Тенге					151991			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				374146				
		Накладные расходы	Тенге				92714				
		Сметная прибыль	Тенге				50603				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				683135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					151991			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				26833				
Материалы			Тенге				1206				
Всего заработная плата			Тенге					25416			
		Накладные расходы	Тенге				18298				
		Сметная прибыль	Тенге				3610				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				48741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25416			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				6787				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6787				
		Сметная прибыль	Тенге				543				
ВСЕГО Стоимость сантехнических работ			Тенге				7330				
		ИТОГО ПО Телефонизация	Тенге				739206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					177407			

Телевидение

150	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Антенна Г-образная.Монтаж оборудования	шт.	1	63774,03	--	63774	--	36280	16771	86989
		ПР - 61%, СП - 8%			27493,90	--	27494	--		6444	
151	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Антенны коллективного пользования в к-те с опорой эфирные модели АТКГ(В)-4.1.6-12.4	шт.	1	29648,00	--	29648	--	29648	--	32020
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
152	Прайс-лист ПК "Надежда" стр.9	Абонентский ответвитель РА 4-800 Z.P	шт	12	1520,89	--	18251	--	18251	--	19711
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
153	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	107,13	1,26	5356	62	552	3414	9472
		ПР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,83	0,01	4742	--		702	
154	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0515	206547,00	--	10637	--	10637	--	11488
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
155	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резистор оконечный GL TV-75Ом	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
156	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	48	338,23	2,82	16235	136	629	11142	29568
		ПР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			322,29	0,12	15470	6		2190	
157	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	48,48	90,00	--	4363	--	4363	--	4712
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
158	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка телевизионная.Монтаж оборудования	шт.	85	1328,31	--	112906	--	1301	68079	195464
		ПР - 61%, СП - 8%			1313,00	--	111605	--		14479	
159	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная ТР20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	85	354,00	--	30090	--	30090	--	32497
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	

160	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка в пустотах перекрытий	м	1000	166,51	0,77	166510	770	10720	111658	300421
		НР - 72%, СП - 8%			155,02	0,06	155020	60		22253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
161	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,03	93920,00	--	96738	--	96738	--	104477
		СП - 8%			--	--	--	--		7739	
		ИТОГО ПО Телевидение	Тенге				554556	968	239257	211064	826871
							314331	66	--	61250	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				362044				
	Материалы		Тенге				37581				
	Всего заработная плата		Тенге					139099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185364				
		Накладные расходы	Тенге				84850				
		Сметная прибыль	Тенге				35752				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				482646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					139099			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188149				
	Материалы		Тенге				11902				
	Всего заработная плата		Тенге					175298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48				
		Накладные расходы	Тенге				126214				
		Сметная прибыль	Тенге				25149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				339512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					175298			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4363				
		Сметная прибыль	Тенге				349				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4712				
		ИТОГО ПО Телевидение	Тенге				826870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					314397			
		Домофоны									
162	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т.Монтаж на стене	шт.	2	18093,25	3971,55	36186	7943	1369	22707	63605
		НР - 75%, СП - 8%			13437,00	1701,06	26874	3402		4711	

163	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД,БУД,БКМ,VIZIT-TU,БК,две сетевые розетки,защитное заземление,вентиляция,габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913,00	--	10913	--	10913	--	11786
		СН - 8%			--	--	--	--		873	
164	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов,видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC),количество абонентов до 200,функции: кодового замка,контроллера ключей TCUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов,2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21670,00	--	21670	--	21670	--	23404
		СН - 8%			--	--	--	--		1734	
165	Ц13-300409-0115 1310-0409-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Блок вызова,замок.Монтаж оборудования	шт.	1	124914,05	19184,41	124914	19184	2176	66779	206963
		НР - 61% СН - 8%			103554,00	5820,99	103554	5821		15331	
166	Прайс-лист ТОО "Jet Systems" стр.7	Блок вызова БВД-311R для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300 встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт	1	15573,21	--	15573	--	15573	--	16819
		СН - 8%			--	--	--	--		1246	
167	С1248-401-0701 248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311,для блоков вызова БВД-311х,БВД-313х,БВД-342х,БВД-343х	шт.	1	7344,00	--	7344	--	7344	--	7932
		СН - 8%			--	--	--	--		588	
168	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	14239,00	--	14239	--	14239	--	15378
		СН - 8%			--	--	--	--		1139	
169	Прайс-лист ТОО "Jet Systems" стр.7	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт	1	4198,39	--	4198	--	4198	--	4534
		СН - 8%			--	--	--	--		336	
170	С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	85	249,00	--	21165	--	21165	--	22858
		СН - 8%			--	--	--	--		1693	
171	Ц13-301001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.Монтаж абонентских устройств	шт.	85	825,15	0,95	70138	81	--	42735	121903
		НР - 61% СН - 8%			824,20	--	70057	--		9030	
172	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7,с регулировкой громкости вызова	шт.	85	3185,00	--	270725	--	270725	--	292383

		СП - 8%			--	--	--	--		21658	
173	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации,количество пар до 20.Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8592,88	--	8593	--	748	4785	14449
		НР - 61%; СП - 8%			7845,00	--	7845	--		1070	
174	С1248-401-0610 248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10,для многоквартирных домофонов	шт.	1	5384,00	--	5384	--	5384	--	5815
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
175	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	14	5410,93	--	75753	--	2225	44852	130253
		НР - 61%; СП - 8%			5252,00	--	73528	--		9648	
176	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа БК-6	шт.	11	3913,00	--	43043	--	43043	--	46486
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
177	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа БК-8	шт.	3	3913,00	--	11739	--	11739	--	12678
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
178	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1088	364,43	162,52	396500	176822	48971	165406	606859
		НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	170707	59024		44953	
179	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	67	813,88	483,44	54530	32391	7422	18567	78944
		НР - 72%; СП - 8%			219,66	165,22	14717	11070		5848	
180	С1243-303-0402 243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 4х0,4	км	0,105	33527,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
181	С1243-303-0201 243-303-0201 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи,марки ТРВ 2х0,4	км	1,05	17703,00	--	18588	--	18588	--	20075
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
182	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	38	538,72	37,01	20471	1407	2325	12396	35497

		НР - 72%, СП - 8%			440,51	12,57	16739	478		2629	
183	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	38	90,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
184	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1050	270,85	2,38	284392	2498	17630	190368	512741
		НР - 72%, СП - 8%			251,68	0,13	264264	136		37981	
185	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	1050	65,00	--	68250	--	68250	--	73710
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	
		ИТОГО ПО Домофоны	**Тенге**				1591248	240326	602637	568535	2332568
							748285	79931	--	172784	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1587828				
	Материалы		Тенге				82867				
	Всего заработная плата		Тенге					828216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516351				
		Накладные расходы	Тенге				568535				
		Сметная прибыль	Тенге				172510				
	ВСЕГС, Стоимость монтажных работ		Тенге				2328873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					828216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3420				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3420				
		Сметная прибыль	Тенге				274				
	ВСЕГС, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3694				
		ИТОГО ПО Домофоны	Тенге				2332567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					828216			
		Видеонаблюдение									
186	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	1	3801,71	51,71	3802	52	--	2297	6587
		НР - 61%, СП - 8%			3750,00	15,69	3750	16		488	
187	С12-8-403-0101 248-403-0101 РСНБ РК 2015 прим.	IP видеорегистратор 2-канальный модели NVR-202,типа EverFocus	шт.	1	42176,00	--	42176	--	42176	--	45550
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
188	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	2	4924,02	5,88	9848	12	--	6000	17116
		НР - 61%, СП - 8%			4918,14	--	9836	--		1268	

189	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Уличная IP видеокамера модели W54AR20 Novicam,объектив 2,8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	32559,00	--	65118	--	65118	--	70327
		СН - 8%			--	--	--	--		5209	
190	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	20543,36	2275,24	20543	2275	1393	10715	33759
		НР - 61%; СН - 8%			16875,00	690,36	16875	690		2501	
191	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.5	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 650VA	шт	1	14844,64	--	14845	--	14845	--	16033
		СН - 8%			--	--	--	--		1188	
192	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.6	Импульсный источник питания для камер видеонаблюдения модели Power Supply 220VAC 50Hz 50VA	шт	1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
		СН - 8%			--	--	--	--		1093	
193	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	25	270,85	2,38	6771	59	420	4533	12208
		НР - 72%; СН - 8%			251,68	0,13	6292	3		904	
194	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный из ПВХ,размерами 20 мм х 20 мм	м	25	113,00	--	2825	--	2825	--	3051
		СН - 8%			--	--	--	--		226	
195	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	25	364,43	162,52	9111	4063	1126	3801	13945
		НР - 72%; СН - 8%			156,90	54,25	3922	1356		1033	
196	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель FTP,SHIP экранированный с оболочкой из поливинилхлоридного пластика КСВППэ 5е 4х2х0,52(вн)мм2	км	0,025	172302,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СН - 8%			--	--	--	--		345	
197	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СН - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
198	С1247-201-0804 247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060,00	--	22060	--	22060	--	23825
		СН - 8%			--	--	--	--		1765	

ИТОГО ПО Видеонаблюдение	**Тенге**				**219904**	**7941**	**168030**	**30132**	**270040**
					43933	**2677**	**--**	**20004**	
Стоимость монтажных работ	Тенге				**112610**				
Материалы	Тенге				**3036**				
Всего заработная плата	Тенге					**46610**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**57699**				
Накладные расходы	Тенге				**30132**				
Сметная прибыль	Тенге				**11421**				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				**154163**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
Сметная заработная плата	Тенге					**46610**			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**107294**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**107294**				
Сметная прибыль	Тенге				**8583**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**115877**				
ИТОГО ПО Видеонаблюдение	Тенге				**270040**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
Сметная заработная плата	Тенге					**46610**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2939146**	**263758**	**1397313**	**920743**	**4168687**
					1278075	**88555**	**--**	**308794**	
Стоимость монтажных работ	Тенге				**2602300**				
Материалы	Тенге				**128735**				
Всего заработная плата	Тенге					**1165916**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1133560**				
Накладные расходы	Тенге				**776231**				
Сметная прибыль	Тенге				**270286**				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				**3648817**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**783**
Сметная заработная плата	Тенге					**1165916**			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**322276**				
Материалы	Тенге				**13108**				
Всего заработная плата	Тенге					**200714**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**107342**				
Накладные расходы	Тенге				**144512**				
Сметная прибыль	Тенге				**37342**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**504130**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
Сметная заработная плата	Тенге					**200714**			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14570**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14570**				
Сметная прибыль	Тенге				**1166**				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15736**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4168683**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**923**
Сметная заработная плата	Тенге					**1366630**			

РАЗДЕЛ 4.ГРУЗОПОДЬЕМНОЕ И ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

199	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1106562,27	21736,66	2213125	43473	204217	1204232	3690746
		НР - 61%, СП - 8%			982717,51	4358,17	1965435	8716		273389	
200	Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12,высота шахты 42 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта	м	11,24	-11844,71	-87,09	-133135	-979	-27143	-64138	-213054
		НР - 61%, СП - 8%			-9342,76	-11,66	-105013	-131		-15782	
201	516-101-0203 516-101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Лифт пассажирский,грузоподъемность 630 кг,количество остановок 9,скорость подъема 1 м/с,отделка кабины нержавеющая сталь /Лифт пассажирский без машинного помещения Q=630кг,скорость подъема V=1м/с на 12 остановок,габариты кабины 1200х2100х2100мм,380В/8,5кВт,отделка кабины: улучшенная,подвесной потолок,шлифованная н/ж сталь; стена лифтовой кабины - шлифованная н/ж сталь боковой стены,краска зеркального травления вставочной пластинки задней стенки,зеркальная н/ж сталь вспомогательной пластины; дверь лифтовой кабины - шлифованная н/ж сталь; поручни - шлифованная н/ж сталь; пол - PVC; система управления лифтом - кнопочная,внутренняя с площадки основного этажа с сигнальным вызовом кабины с любого этажа/	комплект	2	7948583,00	--	15897166	--		--	15897166
					--	--	--	--	15897166	--	
202	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	6	198800,00	--	1192800	--		--	1192800
					--	--	--	--	1192800	--	
203	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей.Монтаж оборудования	подъемник	1	66161,35	6792,48	66161	6793	--	38056	112554
		НР - 61%, СП - 8%			59368,87	3017,52	59369	3018		8337	
204	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П,грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307,00	--	1939307	--		--	1939307
					--	--	--	--	1939307	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21175424	49287	177074	1178150	22619519
							2919791	11603	19029273	265944	
	Стоимость оборудования		Тенге				19029273				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19029273				

		Стоимость монтажных работ	Тенге				2145151			
		Материалы	Тенге				177073			
		Всего заработная плата	Тенге					1931394		
		Накладные расходы	Тенге				1178150			
		Сметная прибыль	Тенге				265944			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3590245			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1273
		Сметная заработная плата	Тенге					1931394		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22619518			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1273
		Сметная заработная плата	Тенге					1931394		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							54794276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6069168			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					728634		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236906		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16744511	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						24377389	
		- Накладные расходы	Тенге							4621465
		- Сметная прибыль	Тенге							2253104
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							**54.794.275,51**
		в т. ч. оборудование								24.377.389
		Временные здания и сооружения	Тенге				273.752			
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге							**55.068.027**
		Зимние удорожания	Тенге				150.384			
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							**55.218.411**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге				616.820			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							**55.835.231**
		Итого в ценах 2021 года	Тенге							**55.835.231**
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге							**55.556.055**
		НДС	Тенге				6.666.727			
		Итого с НДС	Тенге							**62.222.781,54**
		в т. ч. оборудование								27.302.676

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ **Дуйсенбай С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Н.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**