Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

Заказчик:*КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»*
Подрядчик:*ТОО «Сыр Маржаны и К»*
Договор:*№134 от 27.09.2022года, Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года., Доп. соглашение № 4 от 13.03.2023 г., Доп. соглашение № 4 от 29.05.2023 г.*
Объект:*На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района (Строительство обводного канала с гидротехническими сооружениями на расход воды Q=20м3/с на участке "Карак" и "Коныраулы" канала Куандарья)*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, тенге	Договорная стоимость по результатам конкурса, тенге	Акт выполненных работ с начала строительства (года), тенге	Акт выполненных работ за отчетный период, тенге
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района (Строительство обводного канала с гидротехническими сооружениями на расход воды Q=20м3/с на участке "Карак" и "Коныраулы" канала Куандарья)	126 689 555,00	124 155 764,32	111 274 129,76	17 067 930,40
	В том числе НДС 12%	13 573 881,00	13 302 403,32	11 922228,19	1 828 706,83

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Заместитель руководителя _____ **Қ. Жансұлтанұлы**

Подрядчик:
ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор _____ **Ж. Утеев**

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

Директор _____ **Р. Ахметов**

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Технадзор _____ **М. Ысқақов**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Договор: № 134 от 27.09.2022 года., Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года., Доп. соглашение № 4 от 13.03.2023 года, Доп. соглашение № 4 от 29.05.2023 года

Наименование обьекта: На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района (Строительство обводного канала с гидротехническими сооружениями на расход воды Q=20м3/с на участке "Карак" и "Коныраулы" канала Куандарья)

Акт № 5
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обводной канал на участке "Коныраулы" с ПК-0+00 по ПК-3+10									
3 1101-0107-0112		**Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**2130,6**	293,68	280,98	625723	598665	–	105927	790182
					12,7	56,35	27058	120063	–	58532	
		Итого по смете					**790 182**				
		Обводной канал на участке "Карак" с ПК-0+00 по ПК-1+15									
3 1101-0107-0112		**Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**									
			м3 грунта	**614,7**	293,68	280,98	180528	172721	–	30561	227976
					12,7	56,35	7807	34639	–	16887	
		Итого по смете					**227 976**				
		Гидротехническое сооружение на участке "Карак"									

	Раздел 2. Бетонные работы								
39	**2105-0205-0902**	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	**т**	**27,70068**	382880	10606036	10606036	–	12486965
					–	–	–	848483	
		Итого по разделу 2				**12 486 965**			
		Итого по смете				**12 486 965**			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**13 505 123**			
		Итого по главам 1-7				**13 505 123**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п. 48	Временные здания и сооружения (4,3%)				**580 720**			
		Итого по главе 8							
		Итого по главам 1-8				**14 085 843**			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п. IX 2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				**570 477**			
5	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (13890426*(1.30-1)+13890426*9*81.30/1986+13890426/12)1000				**576 815**			
		Итого по главе 9				**1 147 292**			
		Итого по главам 1-9				**15 233 135**			
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**				**304 663**			
7		**Итого по сметному расчёту: в текущих ценах с 06.04.20 г.**				**15 537 798**			
		в т.ч. с разбивкой по годам							
8		2020 г. - 60% (МРП=2778 тенге)							
9		2021 г. - 40% (МРП=2784 тенге)							

10		**в текущих и прогнозных ценах**	**15 550 228**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
11		2020 г. - 60% (Иинф=1,000)	
12		2021 г. - 40% (Иинф=1,002)	
		с поправочным коэф. К=0,98	**15 239 223,57**
13	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**1 828 706,83**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
14		**2020 г. - НДС (12%)**	
15		**2021 г. - НДС (12%)**	
16		**Всего по сметному расчёту**	**17 067 930,40**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
17		2020 г.	
18		2021 г.	
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области
_____ К. Садыков

Авторский надзор
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Эксперт _____ К. Бердимуратов

Подрядчик:

ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор_____Ж. Утеев

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Эксперт _____ М. Ысқақов