Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **ТОО "Mangystau Construction Company"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ынталы" Мангистауская область**

Наименование строительства: **"Строительства жилого комплекса с многофункциональным центром, бизнескомплексом" в городе Актау 16 микрорайон**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирова наименован	Источник финансирова код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополн. затраты на приобретение материалов	Дополн. затраты другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**703 131 000**									703 131 000
в том числе за отчетный месяц		**627 795 536**		**627 795 536**					**75 335 464**	**703 131 000**
итого к оплате		**627 795 536**							**75 335 464**	**703 131 000**

М.П. Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Mangystau Construction Company"
Директор _____ **Кабдулов А.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ынталы
Директор _____ **Кабдулов А.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "Имангазиев Д.Ж."3, Эксперт: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Технад групп" **директор Бозжигитова Г.К.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Mangystau Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ынталы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства жилого комплекса с многофункциональным центром, бизнескомплексом"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительства жилого комплекса с многофункциональным центром, бизнескомплексом"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) по 16.08.2021 г на **01-01-02** работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3 грунта	83,96	48,26	48,26	4052	4052	0	1280	5758
						0	21,18	0	1778		427	
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1663	176,31	165,38	293204	275027	208	74530	397153
						10,81	51,44	17969	85545		29419	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	49,89	2688,84	0	134146	0	0	96585	249190
						2688,84	0	134146	0		18459	
4	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	49,89	227,55	215,02	11352	10727	6	3082	15589
						12,41	73,38	619	3661		1155	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1663	24,47	20,16	40698	33528	208	16303	61561
						4,19	9,43	6962	15680		4560	
6	6	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1496,7	176,31	165,38	263883	247524	187	67077	357437
						10,81	51,44	16172	76990		26477	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,901	1169,32	0	52503	0	0	37802	97530
						1169,32	0	52503	0		7224	
8	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1451,799	42,04	42,04	61035	61035	0	16400	83630
						0	15,69	0	22778		6195	
9	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1451,799	86,69	86,69	125855	125855	0	41527	180773
						0	39,73	0	57677		13391	
10	10	Е11-010201-0107 к=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	м3 уплотненного грунта	1451,799	48,23	48,23	70027	70027	0	18491	95600
						0	17,69	0	25682		7081	
11	11	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	41,9	7034,61	1991,66	294750	83451	162080	84748	409858
						1174,7	1000,16	49220	41907		30360	
12	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1676	170076,91	2115,84	28505	355	28150	226	31029
						0	1248,16	0	209		2298	
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	41,9	22038,95	1180,82	923432	49476	802627	77352	1080847
						1702,35	326,34	71328	13674		80063	
14	14	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	307,7	26665,56	1820,66	8204994	560217	6814747	902501	9836094
						2697,53	525,61	830030	161729		728600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,29047	26503,56	1489,86	140216	7882	1524	121514	282669
						24725,7	514,4	130811	2721		20938	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,875	972,87	20,65	63115	1340	37390	22895	92891
						375,88	3,6	24385	234		6881	
17	17	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	9,76	42024,83	2717,48	410162	26523	246235	131863	585387
						14078,34	768,43	137405	7500		43362	
18	18	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	9,76	42024,83	2717,48	410162	26523	246235	131863	585387
						14078,34	768,43	137405	7500		43362	
19	19	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	4,42	42024,83	2717,48	185750	12011	111512	59717	265104
						14078,34	768,43	62226	3396		19637	
20	20	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	1,88	42024,83	2717,48	79007	5109	47431	25400	112759
						14078,34	768,43	26467	1445		8353	
21	21	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	0,1	42024,83	2717,48	4202	272	2523	1351	5998
						14078,34	768,43	1408	77		444	
22	22	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3 грунта	77,58	48,26	48,26	3744	3744	0	1183	5321
						0	21,18	0	1643		394	
23	23	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1535	176,31	165,38	270636	253858	192	68794	366584
						10,81	51,44	16586	78960		27154	
24	24	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	46,05	2688,84	0	123821	0	0	89151	230010
						2688,84	0	123821	0		17038	
25	25	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	46,05	227,55	215,02	10479	9901	6	2844	14389
						12,41	73,38	571	3379		1066	
26	26	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1535	24,47	20,16	37566	30948	192	15048	56822
						4,19	9,43	6426	14473		4209	
27	27	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1381	176,31	165,38	243484	228390	172	61892	329806
						10,81	51,44	14922	71039		24430	
28	28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,43	1169,32	0	48445	0	0	34880	89991
						1169,32	0	48445	0		6666	
29	29	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1339,57	42,04	42,04	56317	56317	0	15132	77165
						0	15,69	0	21017		5716	
30	30	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1339,57	86,69	86,69	116126	116126	0	38317	166799
						0	39,73	0	53218		12355	
31	31	Е11-010201-0107 к=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	м3 уплотненного грунта	1339,57	48,23	48,23	64614	64614	0	17061	88209
						0	17,69	0	23696		6534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	38,8	7034,61	1991,66	272943	77276	150088	78478	379534
						1174,7	1000,16	45578	38806		28114	
33	33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1552	170076,91	2115,84	26396	328	26068	209	28734
						0	1248,16	0	194		2128	
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	38,8	22038,95	1180,82	855111	45816	743244	71629	1000880
						1702,35	326,34	66051	12662		74139	
35	35	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	284,6	26665,56	1820,66	7589020	518160	6303143	834747	9097668
						2697,53	525,61	767717	149587		673901	
36	36	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,07404	26503,56	1489,86	134480	7560	1461	116543	271105
						24725,7	514,4	125459	2610		20082	
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,475	972,87	20,65	57862	1228	34278	20989	85159
						375,88	3,6	22355	214		6308	
38	38	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	7,94	42024,83	2717,48	333677	21577	200318	107274	476227
						14078,34	768,43	111782	6101		35276	
39	39	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	6,54	42024,83	2717,48	274842	17772	164998	88359	392258
						14078,34	768,43	92072	5026		29056	
40	40	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	3	42024,83	2717,48	126074	8152	75687	40532	179935
						14078,34	768,43	42235	2305		13328	
41	41	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	1,96	42024,83	2717,48	82369	5326	49449	26481	117557
						14078,34	768,43	27594	1506		8708	
42	42	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	1,9	42024,83	2717,48	79847	5163	47935	25670	113959
						14078,34	768,43	26749	1460		8441	
43	43	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	5,335	77459,67	1411,97	413247	7533	227835	137670	594990
						33341,95	612	177879	3265		44073	
44	44	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	40537,6	3920,99	1045870	101162	645324	296395	1449646
						11604,06	1020,3	299385	26324		107381	
45	45	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	40537,6	3920,99	1045870	101162	645324	296395	1449646
						11604,06	1020,3	299385	26324		107381	
46	46	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	40537,6	3920,99	1045870	101162	645324	296395	1449646
						11604,06	1020,3	299385	26324		107381	
47	47	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,66	40537,6	3920,99	391593	37877	241621	110976	542774
						11604,06	1020,3	112095	9856		40206	
48	48	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,66	40537,6	3920,99	391593	37877	241621	110976	542774
						11604,06	1020,3	112095	9856		40206	
49	49	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,82	40537,6	3920,99	925068	89477	570786	262160	1282206
						11604,06	1020,3	264805	23283		94978	
50	50	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,48	40537,6	3920,99	627522	60697	387194	177837	869787
						11604,06	1020,3	179631	15794		64429	
51	51	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,48	40537,6	3920,99	627522	60697	387194	177837	869787
						11604,06	1020,3	179631	15794		64429	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,94	40537,6	3920,99	646169	62501	398700	183121	895634
						11604,06	1020,3	184969	16264		66343	
53	53	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,94	40537,6	3920,99	646169	62501	398700	183121	895634
						11604,06	1020,3	184969	16264		66343	
54	54	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	18,8	40537,6	3920,99	762107	73715	470236	215977	1056331
						11604,06	1020,3	218156	19182		78247	
55	55	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	25,6	40537,6	3920,99	1037762	100377	640321	294097	1438408
						11604,06	1020,3	297064	26120		106549	
56	56	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	42,28	40537,6	3920,99	1713930	165780	1057530	485720	2375621
						11604,06	1020,3	490620	43138		175972	
57	57	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	42,28	40537,6	3920,99	1713930	165780	1057530	485720	2375621
						11604,06	1020,3	490620	43138		175972	
58	58	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	145,28	56576,47	1974,16	8219430	286807	4449216	3245035	12381622
						23977,2	568,32	3483408	82565		917157	
59	59	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17,463	26503,56	1489,86	462832	26017	5029	401099	933045
						24725,7	514,4	431785	8983		69114	
60	60	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,130208	689452,23	1519,23	89772	198	85264	4012	101287
						33100	763,8	4310	99		7503	
61	61	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,5702	752342,23	1519,23	1933670	3905	1683052	226296	2332763
						95990	763,8	246713	1963		172797	
62	62	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1917	984042,23	1519,23	188641	291	125531	57298	265614
						327690	763,8	62818	146		19675	
63	63	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	153,2	56576,47	1974,16	8667515	302442	4691766	3421940	13056611
						23977,2	568,32	3673307	87066		967156	
64	64	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17,1374	26503,56	1489,86	454202	25532	4936	393620	915648
						24725,7	514,4	423734	8815		67826	
65	65	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,130208	689452,23	1519,23	89772	198	85264	4012	101287
						33100	763,8	4310	99		7503	
66	66	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,4254	752342,23	1519,23	1824731	3685	1588232	213547	2201340
						95990	763,8	232814	1853		163062	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1809	984042,23	1519,23	178013	275	118459	54070	250650
						327690	763,8	59279	138		18567	
68	68	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	1	51591,64	5512,67	51592	5513	27635	18085	75251
						18444	1430,11	18444	1430		5574	
69	69	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2898	26503,56	1489,86	7681	432	83	6656	15484
						24725,7	514,4	7166	149		1147	
70	70	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	223,98	56576,47	1974,16	12671998	442173	6859412	5002911	19088902
						23977,2	568,32	5370413	127292		1413993	
71	71	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,1406	26503,56	1489,86	666315	37456	7240	577442	1343258
						24725,7	514,4	621619	12932		99501	
72	72	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,195312	689452,23	1519,23	134658	297	127897	6019	151931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		33100	763,8	6465	149		11254	
73	73	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,6381	752342,23	1519,23	2737096	5527	2382348	320320	3302010
						95990	763,8	349221	2779		244593	
74	74	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27135	984042,23	1519,23	267020	412	177689	81105	375974
						327690	763,8	88919	207		27850	
75	75	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	365,3	56576,47	1974,16	20667385	721162	11187352	8159494	31133030
						23977,2	568,32	8758871	207606		2306150	
76	76	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	41,123	26503,56	1489,86	1089906	61268	11843	944533	2197194
						24725,7	514,4	1016795	21154		162755	
77	77	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,32552	689452,23	1519,23	224430	495	213161	10031	253219
						33100	763,8	10775	249		18757	
78	78	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	6,0635	752342,23	1519,23	4561827	9212	3970580	533867	5503349
						95990	763,8	582035	4631		407656	
79	79	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,45225	984042,23	1519,23	445033	687	296148	135174	626624
						327690	763,8	148198	345		46417	
80	80	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	76,22	56576,47	1974,16	4312259	150471	2334246	1702482	6495920
						23977,2	568,32	1827542	43317		481179	
81	81	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,1959	26503,56	1489,86	217221	12211	2360	188247	437905
						24725,7	514,4	202649	4216		32437	
82	82	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02504	689452,23	1519,23	17264	38	16397	772	19478
						33100	763,8	829	19		1443	
83	83	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00434	984042,23	1519,23	4271	7	2842	1297	6013
						327690	763,8	1422	3		445	
84	84	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	16,0004	752342,23	1519,23	12037777	24308	10477590	1408771	14522271
						95990	763,8	1535878	12221		1075724	
85	85	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,1934	984042,23	1519,23	1174356	1813	781478	356699	1653539
						327690	763,8	391065	912		122484	
86	86	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,6	56576,47	1974,16	147099	5133	79625	58075	221587
						23977,2	568,32	62341	1478		16414	
87	87	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2527	26503,56	1489,86	6697	376	73	5804	13502
						24725,7	514,4	6248	130		1000	
88	88	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,54	56576,47	1974,16	87128	3040	47163	34398	131248
						23977,2	568,32	36925	875		9722	
89	89	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1497	26503,56	1489,86	3968	223	43	3438	7998
						24725,7	514,4	3701	77		592	
90	90	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,93	56576,47	1974,16	109193	3810	59106	43109	164486
						23977,2	568,32	46276	1097		12184	
91	91	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1504	26503,56	1489,86	3986	224	43	3454	8036
						24725,7	514,4	3719	77		595	
92	92	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	56576,47	1974,16	67892	2369	36750	26804	102271
						23977,2	568,32	28773	682		7576	
93	93	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1166	26503,56	1489,86	3090	174	34	2678	6230

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		24725,7	514,4	2883	60		461	
94	94	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	689452,23	1519,23	42054	93	39942	1880	47448
						33100	763,8	2019	47		3515	
95	95	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14,72	56576,47	1974,16	832806	29060	450802	328792	1254526
						23977,2	568,32	352944	8366		92928	
96	96	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4304	26503,56	1489,86	37911	2131	412	32854	76426
						24725,7	514,4	35368	736		5661	
97	97	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,487968	689452,23	1519,23	336431	741	319538	15037	379585
						33100	763,8	16152	373		28117	
98	98	Е11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	18	6744,88	3019,2	121408	54346	1524	95208	233945
						3641	841,5	65538	15147		17329	
99	99	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	4,02624	91323,36	28900,49	367690	116360	48517	171427	582246
						50372,7	11333,7	202813	45632		43129	
100	100	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,2484	91323,36	28900,49	22685	7179	2993	10576	35922
						50372,7	11333,7	12513	2815		2661	
101	101	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20	1880,8	61,48	37616	1230	638	42915	86973
						1787,4	31,01	35748	620		6442	
102	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1282392	107,63	2,5	14	0	6	5	21
						60,3	0,36	8	0		2	
103	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,1282392	165,09	3,6	21	0	12	6	30
						70,5	0,72	9	0		2	
104	104	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	0,1282392	4345,66	41,46	557	5	484	47	653
						530,15	1,44	68	0		48	
105	105	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31648	91323,36	28900,49	28902	9146	3814	13475	45767
						50372,7	11333,7	15942	3587		3390	
106	106	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0094944	107,63	2,5	1	0	0	0	2
						60,3	0,36	1	0		0	
107	107	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,0094944	165,09	3,6	2	0	1	0	2
						70,5	0,72	1	0		0	
108	108	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	0,0094944	4345,66	41,46	41	0	36	3	48
						530,15	1,44	5	0		4	
109	109	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	175	888,81	90,49	155542	15836	13120	158768	339454
						723,35	45,51	126585	7964		25145	
110	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	86,7947	107,63	2,5	9342	217	3891	3633	14013
						60,3	0,36	5234	31		1038	
111	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	86,7947	165,09	3,6	14329	312	7897	4265	20082
						70,5	0,72	6119	62		1488	
112	112	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	86,7947	4345,66	41,46	377180	3599	327568	31836	441738
						530,15	1,44	46014	125		32721	
113	113	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,76	7034,61	1991,66	5346	1514	2940	1537	7434
						1174,7	1000,16	893	760		551	
114	114	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,39	28150,91	718,04	39130	998	29800	7976	50874

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5994	311,58	8332	433		3768	
115	115	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,72	40150,12	2717,48	28908	1957	16815	9728	41727
						14078,34	768,43	10136	553		3091	
116	116	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,74	7034,61	1991,66	12240	3465	6731	3519	17020
						1174,7	1000,16	2044	1740		1261	
117	117	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,17	28150,91	718,04	89238	2276	67961	18190	116022
						5994	311,58	19001	988		8594	
118	118	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,84	40150,12	2717,48	33726	2283	19618	11349	48681
						14078,34	768,43	11826	645		3606	
119	119	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	26,24	40537,6	3920,99	1063707	102887	656329	301449	1474368
						11604,06	1020,3	304491	26773		109212	
120	120	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,66	40537,6	3920,99	391593	37877	241621	110976	542774
						11604,06	1020,3	112095	9856		40206	
121	121	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,9	40537,6	3920,99	522935	50581	322662	148197	724823
						11604,06	1020,3	149692	13162		53691	
122	122	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,22	40537,6	3920,99	535907	51836	330666	151874	742803
						11604,06	1020,3	153406	13488		55022	
123	123	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,92	40537,6	3920,99	888584	85948	548275	251821	1231637
						11604,06	1020,3	254361	22365		91232	
124	124	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	23,86	40537,6	3920,99	967227	93555	596799	274108	1340641
						11604,06	1020,3	276873	24344		99307	
125	125	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,3	40537,6	3920,99	822913	79596	507755	233210	1140613
						11604,06	1020,3	235562	20712		84490	
126	126	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,92	40537,6	3920,99	929122	89869	573287	263309	1287825
						11604,06	1020,3	265965	23385		95394	
127	127	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,74	40537,6	3920,99	313761	30348	193597	88918	434894
						11604,06	1020,3	89815	7897		32214	
128	128	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,97	40537,6	3920,99	323085	31250	199350	91561	447817
						11604,06	1020,3	92484	8132		33172	
129	129	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,44	40537,6	3920,99	261062	25251	161081	73984	361850
						11604,06	1020,3	74730	6571		26804	
130	130	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	9,4	40537,6	3920,99	381053	36857	235118	107989	528166
						11604,06	1020,3	109078	9591		39123	
131	131	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	12,8	40537,6	3920,99	518881	50189	320161	147048	719204
						11604,06	1020,3	148532	13060		53274	
132	132	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	21,14	40537,6	3920,99	856965	82890	528765	242860	1187811
						11604,06	1020,3	245310	21569		87986	
133	133	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	21,14	40537,6	3920,99	856965	82890	528765	242860	1187811
						11604,06	1020,3	245310	21569		87986	
134	134	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	69	56576,47	1974,16	3903777	136217	2113132	1541213	5880589
						23977,2	568,32	1654427	39214		435599	
135	135	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,0174	26503,56	1489,86	212490	11945	2309	184148	428368
						24725,7	514,4	198236	4124		31731	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	136	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,030048	689452,23	1519,23	20717	46	19676	926	23374
						33100	763,8	995	23		1731	
137	137	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	752342,23	1519,23	817044	1650	711149	95618	985674
						95990	763,8	104245	829		73013	
138	138	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081	984042,23	1519,23	79707	123	53041	24210	112231
						327690	763,8	26543	62		8313	
139	139	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,37	51591,64	5512,67	19089	2040	10225	6692	27843
						18444	1430,11	6824	529		2062	
140	140	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	26503,56	1489,86	3840	216	42	3328	7742
						24725,7	514,4	3583	75		573	
141	141	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	79,6	56576,47	1974,16	4503487	157143	2437759	1777979	6783983
						23977,2	568,32	1908585	45238		502517	
142	142	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,9682	26503,56	1489,86	237689	13361	2583	205986	479169
						24725,7	514,4	221745	4613		35494	
143	143	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	689452,23	1519,23	44886	99	42632	2006	50644
						33100	763,8	2155	50		3751	
144	144	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	752342,23	1519,23	817044	1650	711149	95618	985674
						95990	763,8	104245	829		73013	
145	145	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081	984042,23	1519,23	79707	123	53041	24210	112231
						327690	763,8	26543	62		8313	
146	146	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,37	51591,64	5512,67	19089	2040	10225	6692	27843
						18444	1430,11	6824	529		2062	
147	147	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	26503,56	1489,86	3840	216	42	3328	7742
						24725,7	514,4	3583	75		573	
148	148	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	207	56576,47	1974,16	11711330	408652	6339397	4623639	17641766
						23977,2	568,32	4963280	117642		1306797	
149	149	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,814	26503,56	1489,86	631156	35480	6858	546972	1272378
						24725,7	514,4	588818	12250		94250	
150	150	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,195312	689452,23	1519,23	134658	297	127897	6019	151931
						33100	763,8	6465	149		11254	
151	151	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,0951	752342,23	1519,23	2328574	4702	2026774	272511	2809172
						95990	763,8	297099	2364		208087	
152	152	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,23085	984042,23	1519,23	227166	351	151168	68999	319859
						327690	763,8	75647	176		23693	
153	153	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	1,11	51591,64	5512,67	57267	6119	30675	20075	83529
						18444	1430,11	20473	1587		6187	
154	154	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4347	26503,56	1489,86	11521	648	125	9984	23226
						24725,7	514,4	10748	224		1720	
155	155	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	337	56576,47	1974,16	19066271	665293	10320661	7527374	28721136
						23977,2	568,32	8080316	191523		2127492	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	156	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	38,9125	26503,56	1489,86	1031320	57974	11207	893761	2079088
						24725,7	514,4	962139	20017		154006	
157	157	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,32552	689452,23	1519,23	224430	495	213161	10031	253219
						33100	763,8	10775	249		18757	
158	158	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	5,1585	752342,23	1519,23	3880957	7837	3377956	454185	4681954
						95990	763,8	495164	3940		346811	
159	159	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,38475	984042,23	1519,23	378610	585	251947	114999	533098
						327690	763,8	126079	294		39489	
160	160	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	1,85	51591,64	5512,67	95445	10198	51125	33458	139215
						18444	1430,11	34121	2646		10312	
161	161	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7245	26503,56	1489,86	19202	1079	209	16641	38710
						24725,7	514,4	17914	373		2867	
162	162	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,6	56576,47	1974,16	147099	5133	79625	58075	221587
						23977,2	568,32	62341	1478		16414	
163	163	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2527	26503,56	1489,86	6697	376	73	5804	13502
						24725,7	514,4	6248	130		1000	
164	164	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,378378	56576,47	1974,16	21407	747	11588	8452	32248
						23977,2	568,32	9072	215		2389	
165	165	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31648	91323,36	28900,49	28902	9146	3814	13475	45767
						50372,7	11333,7	15942	3587		3390	
166	166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0094944	107,63	2,5	1	0	0	0	2
						60,3	0,36	1	0		0	
167	167	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,0094944	165,09	3,6	2	0	1	0	2
						70,5	0,72	1	0		0	
168	168	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	0,0094944	4345,66	41,46	41	0	36	3	48
						530,15	1,44	5	0		4	
169	169	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	175	888,81	90,49	155542	15836	13120	158768	339454
						723,35	45,51	126585	7964		25145	
170	170	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	86,7947	107,63	2,5	9342	217	3891	3633	14013
						60,3	0,36	5234	31		1038	
171	171	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	86,7947	165,09	3,6	14329	312	7897	4265	20082
						70,5	0,72	6119	62		1488	
172	172	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	86,7947	4345,66	41,46	377180	3599	327568	31836	441738
						530,15	1,44	46014	125		32721	
173	173	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,76	7034,61	1991,66	5346	1514	2940	1537	7434
						1174,7	1000,16	893	760		551	
174	174	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,39	28150,91	718,04	39130	998	29800	7976	50874
						5994	311,58	8332	433		3768	
175	175	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,72	40150,12	2717,48	28908	1957	16815	9728	41727
						14078,34	768,43	10136	553		3091	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	176	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	110,18	30199,36	524,28	3327366	57765	2420223	806152	4464199
						7709	158,4	849378	17453		330681	
177	177	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	105,4	30199,36	524,28	3183013	55259	2315225	771178	4270526
						7709	158,4	812529	16695		316335	
178	178	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м/Облицовочный керамический кирпич/	м3 кладки	118,8972	40261,36	2273,95	4786963	270366	3764569	769047	6000491
						6325,02	630	752027	74905		444481	
179	179	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	990,81	1154,05	13,75	1143441	13625	0	864488	2168563
						1140,3	7,74	1129816	7669		160634	
180	180	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки толщ.200/межквартирные/	м3 кладки	97,94	27546,51	2858,68	2697905	279979	1857941	592925	3554097
						5717,64	792	559986	77568		263266	
181	181	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м толщ.250 мм	м3 кладки	84,85	32352,8	2273,95	2745135	192945	2015512	548824	3557476
						6325,02	630	536678	53456		263517	
182	182	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,483062	390716,09	2485,69	2142321	13629	1635137	463962	2814785
						90014,4	972	493555	5330		208503	
183	183	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2,3,4/	т стальных элементов	1,33348	98131,95	6970,19	130857	9295	11100	133263	285250
						82838	1854	110463	2472		21130	
184	184	Е11-070503-0110	Перемычки. масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	96	545,68	273,43	52385	26250	3886	35023	94401
						231,77	77,4	22250	7430		6993	
185	185	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж/Перемычки металлические	т	8,0568	127526,84	28199,27	1027458	227196	20535	593033	1750131
						96778,8	9897,34	779727	79741		129639	
186	186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	241,704	165,09	3,6	39902	870	21992	11878	55923
						70,5	0,72	17041	174		4142	
187	187	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	36,1141	33633,65	1602,17	1214649	57861	991478	169428	1494804
						4577,43	522	165310	18852		110726	
188	188	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	328,31	207,55	0,64	68139	210	50860	16156	91039
						51,99	0,36	17069	118		6744	
189	189	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40 мм/	м2 стяжки	328,31	447,08	41,31	146781	13562	123904	12647	172182
						28,37	13,5	9315	4432		12754	
190	190	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3 Вр1 100х100	т	0,361141	20121,32	1607,72	7267	581	0	6350	14706
						18513,6	807,52	6686	292		1089	
191	191	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	328,31	1750,06	16,43	574562	5393	505571	60591	685966
						193,71	6,89	63598	2262		50812	
192	192	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	328,31	808,04	7,78	265289	2554	233944	27481	316191
						87,7	3,29	28791	1079		23422	
193	193	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Компенсатор/	м2 покрытия	29,28	2274,85	15,23	66608	446	23272	39589	114693
						1464,8	4,86	42889	142		8496	
194	194	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9849,3	107,63	2,5	1060112	24661	441559	412233	1590133
						60,3	0,36	593893	3546		117788	
195	195	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		9849,3	165,09	3,6	1625996	35434	896157	484033	2278831

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		70,5	0,72	694405	7091		168802	
196	196	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ЛЕНТА/	м2 покрытия	41,15	2274,85	15,23	93610	627	32706	55639	161188
						1464,8	4,86	60277	200		11940	
197	197	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15134	91323,36	28900,49	13821	4374	1824	6444	21886
						50372,7	11333,7	7623	1715		1621	
198	198	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5402	165,09	3,6	750	16	413	223	1050
						70,5	0,72	320	3		78	
199	199	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	2	2940,49	31,98	5881	64	0	5385	12167
						2908,51	18	5817	36		901	
200	200	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0064	984042,23	1519,23	6298	10	4191	1913	8868
						327690	763,8	2097	5		657	
201	201	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5121,94086	107,63	2,5	551291	12824	229624	214374	826918
						60,3	0,36	308843	1844		61253	
202	202	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5121,94086	165,09	3,6	845568	18427	466029	251712	1185063
						70,5	0,72	361112	3688		87782	
203	203	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	2	2940,49	31,98	5881	64	0	5385	12167
						2908,51	18	5817	36		901	
204	204	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0064	984042,23	1519,23	6298	10	4191	1913	8868
						327690	763,8	2097	5		657	
205	205	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5121,94086	107,63	2,5	551291	12824	229624	214374	826918
						60,3	0,36	308843	1844		61253	
206	206	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5121,94086	165,09	3,6	845568	18427	466029	251712	1185063
						70,5	0,72	361112	3688		87782	
207	207	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1	2940,49	31,98	2940	32	0	2692	6084
						2908,51	18	2909	18		451	
208	208	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	984042,23	1519,23	3149	5	2095	956	4434
						327690	763,8	1049	2		328	
209	209	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2560,97043	107,63	2,5	275646	6412	114812	107187	413459
						60,3	0,36	154421	922		30627	
210	210	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2560,97043	165,09	3,6	422784	9213	233015	125856	592531
						70,5	0,72	180556	1844		43891	
211	211	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1	2940,49	31,98	2940	32	0	2692	6084
						2908,51	18	2909	18		451	
212	212	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	984042,23	1519,23	3149	5	2095	956	4434
						327690	763,8	1049	2		328	
213	213	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2560,97043	107,63	2,5	275646	6412	114812	107187	413459
						60,3	0,36	154421	922		30627	
214	214	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2560,97043	165,09	3,6	422784	9213	233015	125856	592531
						70,5	0,72	180556	1844		43891	
215	215	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1	2940,49	31,98	2940	32	0	2692	6084
						2908,51	18	2909	18		451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	216	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	984042,23	1519,23	3149	5	2095	956	4434
						327690	763,8	1049	2		328	
217	217	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2560,97043	107,63	2,5	275646	6412	114812	107187	413459
						60,3	0,36	154421	922		30627	
218	218	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2560,97043	165,09	3,6	422784	9213	233015	125856	592531
						70,5	0,72	180556	1844		43891	
219	219	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	88,4	4239,23	209,8	374748	18546	177954	169564	587857
						2016,38	114,9	178248	10157		43545	
220	220	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	49,824	4100,61	201,91	204309	10060	92583	96422	324789
						2040,5	109,77	101666	5469		24058	
221	221	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,56	2603,27	199,93	43110	3311	18625	20715	68932
						1278,64	111,28	21174	1843		5106	
222	222	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	95,88	2603,27	199,93	249602	19169	107836	119939	399104
						1278,64	111,28	122596	10669		29563	
223	223	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	119,68	2962,52	202,57	354554	24244	138506	184756	582455
						1602,64	112,63	191804	13480		43145	
224	224	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,3	3860,32	196,19	12739	647	4949	6755	21053
						2164,53	109,77	7143	362		1559	
225	225	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	37,1	2864,32	198,58	106266	7367	45959	51311	170183
						1426,94	109,77	52939	4073		12606	
226	226	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	62,4	3438,86	15,23	214585	951	122230	84370	322872
						1464,8	4,86	91404	303		23916	
227	227	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	62,4	628,65	3,55	39228	222	29124	8005	51011
						158,37	1,98	9883	124		3779	
228	228	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	184,982	2911,99	2,63	538667	487	278201	233981	834459
						1405,43	0	259979	0		61812	
229	229	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3276	77507,39	2689,5	25391	881	1504	16021	44726
						70226,2	650,64	23006	213		3313	
230	230	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,828	165,09	3,6	1622	35	894	483	2274
						70,5	0,72	693	7		168	
231	231	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,73544	165336,15	1709,34	121595	1257	8654	77392	214906
						151859,4	650,64	111683	479		15919	
232	232	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,17252	165336,15	1709,34	193860	2004	13798	123387	342626
						151859,4	650,64	178058	763		25380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	233	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,007686	697923,01	2596,01	5364	20	1799	3235	9287
						461244	1309	3545	10		688	
234	234	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,1756	165,09	3,6	5807	127	3201	1729	8139
						70,5	0,72	2480	25		603	
235	235	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,02	165336,15	1709,34	168643	1744	12003	107337	298058
						151859,4	650,64	154897	664		22078	
236	236	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005856	697923,01	2596,01	4087	15	1371	2465	7076
						461244	1309	2701	8		524	
237	237	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,6	165,09	3,6	5052	110	2784	1504	7080
						70,5	0,72	2157	22		524	
238	238	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,06448	165336,15	1709,34	175997	1820	12526	112017	311055
						151859,4	650,64	161651	693		23041	
239	239	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,22256	165336,15	1709,34	202133	2090	14386	128652	357249
						151859,4	650,64	185657	795		26463	
240	240	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,009882	697923,01	2596,01	6897	26	2313	4160	11941
						461244	1309	4558	13		885	
241	241	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,6768	165,09	3,6	6055	132	3337	1802	8486
						70,5	0,72	2586	26		629	
242	242	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	72,9	3739,68	55,09	272622	4016	38936	159834	467053
						3150,48	27,07	229670	1974		34597	
243	243	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	60,48	1831,86	124,39	110791	7523	24523	74522	200138
						1301,99	67,09	78745	4058		14825	
244	244	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	302,36	294,25	35,86	88969	10843	48166	32664	131363
						99,09	15,84	29959	4789		9731	
245	245	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7559	170076,91	2115,84	128561	1599	126962	1019	139947
						0	1248,16	0	943		10366	
246	246	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	30,236	24811,65	7,2	750205	218	597050	143761	965483
						5058,12	0	152937	0		71517	
247	247	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	302,36	1881,6	89,31	568920	27004	265950	264096	899657
						912,7	16,5	275965	4988		66641	
248	248	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	302,36	1165,51	44,54	352404	13468	172428	159191	552522
						550,69	9,41	166508	2844		40928	
249	249	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	302,36	1234,23	108,76	373183	32883	197311	148248	563145
						472,91	48,69	142989	14721		41714	
250	250	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,48	294,25	35,86	9557	1165	5174	3509	14111
						99,09	15,84	3218	514		1045	
251	251	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0812	170076,91	2115,84	13810	172	13638	109	15033
						0	1248,16	0	101		1114	
252	252	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо		10,3804	17523,69	1017,48	181903	10562	0	134621	341846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	253	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м3	1,4662315	16506,21	558	171341	5792		25322	
				т		20152,68	1607,72	29548	2357	46	25780	59754
						18513,6	807,52	27145	1184		4426	
254	254	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,9172	17523,69	1017,48	16073	933	0	11895	30205
						16506,21	558	15139	512		2237	
255	255	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	22,93	1881,6	89,31	43145	2048	20169	20028	68227
						912,7	16,5	20928	378		5054	
256	256	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	22,93	1165,51	44,54	26725	1021	13076	12073	41901
						550,69	9,41	12627	216		3104	
257	257	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	1,6072	17523,69	1017,48	28164	1635	0	20843	52928
						16506,21	558	26529	897		3921	
258	258	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1996,88	455,22	35,97	909027	71835	0	825164	1872926
						419,25	20,35	837192	40642		138735	
259	259	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	177,9	455,22	35,97	80984	6400	0	73513	166857
						419,25	20,35	74585	3621		12360	
260	260	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	177,9	805,2	34,05	143245	6058	54222	81188	242388
						466,36	19,14	82965	3405		17955	
261	261	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	177,9	1881,6	89,31	334736	15889	156477	155387	529332
						912,7	16,5	162370	2935		39210	
262	262	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	177,9	1165,51	44,54	207344	7924	101451	93663	325088
						550,69	9,41	97968	1673		24081	
263	263	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	177,9	805,2	34,05	143245	6058	54222	81188	242388
						466,36	19,14	82965	3405		17955	
264	264	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	159,84	455,22	35,97	72763	5750	0	66050	149918
						419,25	20,35	67013	3253		11105	
265	265	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	159,84	805,2	34,05	128703	5443	48718	72946	217781
						466,36	19,14	74543	3059		16132	
266	266	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	220,04	455,22	35,97	100167	7916	0	90926	206381
						419,25	20,35	92252	4478		15287	
267	267	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	329,94	1881,6	89,31	620814	29468	290209	288186	981720
						912,7	16,5	301138	5443		72720	
268	268	Е11-110101-0901 #ТЧ 11 табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кзм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2	м2 изолируемой поверхности	329,94	910,45	71,95	300393	23738	0	272680	618919
						838,5	40,71	276655	13430		45846	
269	269	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	329,94	786,45	34,05	259482	11235	94377	150574	442861
						466,36	19,14	153871	6315		32805	
270	270	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 40 мм/	м2 стяжки	1319,76	82,31	5,75	108630	7593	93430	11077	129283
						5,76	3,16	7607	4177		9577	
271	271	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,593892	20152,68	1607,72	11969	955	19	10442	24203
						18513,6	807,52	10995	480		1793	
272	272	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	4,9	805,2	34,05	3945	167	1493	2236	6676
						466,36	19,14	2285	94		495	
273	273	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 30 мм/	м2 стяжки	9,8	87	5,75	853	56	740	82	1010
						5,76	3,16	56	31		75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	274	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32,48	1013,57	5,26	32921	171	9107	18968	56040
						727,94	2,07	23643	67		4151	
275	275	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	336,37	137,72	0,9	46325	302	3256	34351	87130
						127,14	0,51	42767	172		6454	
276	276	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,6	1356,98	8,21	75448	457	23493	41343	126134
						926,23	3,24	51498	180		9343	
277	277	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /акриловая/	м2 окрашиваемой поверхности	55,6	327,51	2,82	18209	157	5585	10045	30515
						224,25	1,59	12468	88		2260	
278	278	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	262,74	137,72	0,9	36185	236	2543	26832	68058
						127,14	0,51	33406	134		5041	
279	279	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,2	1471,69	40,49	57690	1587	12991	35624	100779
						1099,8	36,17	43112	1418		7465	
280	280	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,24	1761,03	21,48	229357	2797	61413	132992	391337
						1268,02	8,4	165147	1094		28988	
281	281	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	87,19	4391,97	3,68	382936	321	351028	25366	440966
						362,27	1,39	31586	121		32664	
282	282	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,57	1471,69	40,49	1251775	34443	281876	772976	2186732
						1099,8	36,17	935457	30763		161980	
283	283	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1093,13	1262,9	74,47	1380516	81408	275141	876238	2437295
						936,73	65,25	1023968	71330		180540	
284	284	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5319,89	1761,03	21,48	9368492	114250	2508529	5432303	15984858
						1268,02	8,4	6745712	44667		1184064	
	284.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	60566,9476	39				2362110,96		
285	285	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	482,31	4391,97	3,68	2118291	1777	1941787	140317	2439297
						362,27	1,39	174727	670		180689	
286	286	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	313,18	1013,57	5,26	317430	1648	87807	182897	540354
						727,94	2,07	227975	647		40026	
287	287	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	313,18	137,72	0,9	43131	281	3031	31983	81123
						127,14	0,51	39819	160		6009	
288	288	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	296,7	1356,98	8,21	402617	2437	125367	220619	673095
						926,23	3,24	274813	962		49859	
289	289	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя /карниз/	м2 поверхности облицовки	37,52	3300,09	9,33	123819	350	57089	53170	191148
						1769,2	2,19	66380	82		14159	
290	290	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	186,61	9903,22	101,23	1848041	18890	450628	1107925	3192443
						7387,18	34,21	1378522	6383		236477	
291	291	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство/ступени крылец,пандусов,площадки/	м2 покрытия	66,12	1430,86	111,06	94608	7343	18572	68321	175963
						1038,91	60,33	68692	3989		13034	
292	292	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	435,2	4851,77	243,38	2111488	105921	1270772	722851	3061086
						1688,41	97,57	734795	42463		226747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
293	293	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	780,9166667	5422,33	270,54	4234386	211273	2340230	1620248	6323004
						2155,01	75,96	1682883	59318		468371	
294	294	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	72,9	3739,68	55,09	272622	4016	38936	159834	467053
						3150,48	27,07	229670	1974		34597	
295	295	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	302,36	294,25	35,86	88969	10843	48166	32664	131363
						99,09	15,84	29959	4789		9731	
296	296	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7559	170076,91	2115,84	128561	1599	126962	1019	139947
						0	1248,16	0	943		10366	
297	297	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	30,236	24811,65	7,2	750205	218	597050	143761	965483
						5058,12	0	152937	0		71517	
298	298	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	302,36	1881,6	89,31	568920	27004	265950	264096	899657
						912,7	16,5	275965	4988		66641	
299	299	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	302,36	1165,51	44,54	352404	13468	172428	159191	552522
						550,69	9,41	166508	2844		40928	
300	300	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,48	294,25	35,86	9557	1165	5174	3509	14111
						99,09	15,84	3218	514		1045	
301	301	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0812	170076,91	2115,84	13810	172	13638	109	15033
						0	1248,16	0	101		1114	
302	302	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	3,248	24811,65	7,2	80588	23	64136	15443	103714
						5058,12	0	16429	0		7683	
303	303	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	32,48	1881,6	89,31	61114	2901	28569	28370	96643
						912,7	16,5	29645	536		7159	
304	304	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	32,48	1165,51	44,54	37856	1447	18522	17101	59353
						550,69	9,41	17887	306		4397	
305	305	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	10,3804	17523,69	1017,48	181903	10562	0	134621	341846
						16506,21	558	171341	5792		25322	
306	306	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	259,51	805,2	34,05	208958	8836	79096	118432	353581
						466,36	19,14	121025	4967		26191	
307	307	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 40 мм/	м2 стяжки	1038,04	87	5,75	90307	5972	78351	8712	106941
						5,76	3,16	5983	3285		7922	
308	308	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,4662315	20152,68	1607,72	29548	2357	46	25780	59754
						18513,6	807,52	27145	1184		4426	
309	309	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,9172	17523,69	1017,48	16073	933	0	11895	30205
						16506,21	558	15139	512		2237	
310	310	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	22,93	805,2	34,05	18463	781	6989	10465	31242
						466,36	19,14	10694	439		2314	
311	311	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	22,93	1881,6	89,31	43145	2048	20169	20028	68227
						912,7	16,5	20928	378		5054	
312	312	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	22,93	1165,51	44,54	26725	1021	13076	12073	41901
						550,69	9,41	12627	216		3104	
313	313	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	22,93	805,2	34,05	18463	781	6989	10465	31242
						466,36	19,14	10694	439		2314	
314	314	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	1,6072	17523,69	1017,48	28164	1635	0	20843	52928
						16506,21	558	26529	897		3921	
315	315	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1996,88	455,22	35,97	909027	71835	0	825164	1872926
						419,25	20,35	837192	40642		138735	
316	316	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1996,88	805,2	34,05	1607888	67994	608629	911314	2720739

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		466,36	19,14	931265	38218		201536	
317	317	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	177,9	455,22	35,97	80984	6400	0	73513	166857
						419,25	20,35	74585	3621		12360	
318	318	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		177,9	805,2	34,05	143245	6058	54222	81188	242388
				м2		466,36	19,14	82965	3405		17955	
319	319	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		177,9	1881,6	89,31	334736	15889	156477	155387	529332
				м2		912,7	16,5	162370	2935		39210	
320	320	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		177,9	1165,51	44,54	207344	7924	101451	93663	325088
				м2		550,69	9,41	97968	1673		24081	
321	321	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		159,84	455,22	35,97	72763	5750	0	66050	149918
				м2 изолируемой поверхности		419,25	20,35	67013	3253		11105	
322	322	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		159,84	805,2	34,05	128703	5443	48718	72946	217781
				м2		466,36	19,14	74543	3059		16132	
323	323	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		220,04	455,22	35,97	100167	7916	0	90926	206381
				м2 изолируемой поверхности		419,25	20,35	92252	4478		15287	
324	324	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		329,94	1881,6	89,31	620814	29468	290209	288186	981720
				м2		912,7	16,5	301138	5443		72720	
325	325	Е11-110101-0901 #ТЧ 11 табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кзм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2	м2 изолируемой поверхности	329,94	910,45	71,95	300393	23738	0	272680	618919
						838,5	40,71	276655	13430		45846	
326	326	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		329,94	786,45	34,05	259482	11235	94377	150574	442861
				м2		466,36	19,14	153871	6315		32805	
327	327	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,9	805,2	34,05	3945	167	1493	2236	6676
				м2		466,36	19,14	2285	94		495	
328	328	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 30 мм/		9,8	87	5,75	853	56	740	82	1010
				м2 стяжки		5,76	3,16	56	31		75	
329	329	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		32,48	1013,57	5,26	32921	171	9107	18968	56040
				м2 отделываемой поверхности		727,94	2,07	23643	67		4151	
330	330	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		336,37	137,72	0,9	46325	302	3256	34351	87130
				м2 окрашиваемой поверхности		127,14	0,51	42767	172		6454	
331	331	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		55,6	1356,98	8,21	75448	457	23493	41343	126134
				м2 отделываемой поверхности		926,23	3,24	51498	180		9343	
332	332	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /акриловая/		55,6	327,51	2,82	18209	157	5585	10045	30515
				м2 окрашиваемой поверхности		224,25	1,59	12468	88		2260	
333	333	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		262,74	137,72	0,9	36185	236	2543	26832	68058
				м2 окрашиваемой поверхности		127,14	0,51	33406	134		5041	
334	334	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		39,2	1471,69	40,49	57690	1587	12991	35624	100779
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1099,8	36,17	43112	1418		7465	
335	335	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		130,24	1761,03	21,48	229357	2797	61413	132992	391337
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1268,02	8,4	165147	1094		28988	
336	336	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм		87,19	4391,97	3,68	382936	321	351028	25366	440966
				м2		362,27	1,39	31586	121		32664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	337	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,57	1471,69	40,49	1251775	34443	281876	772976	2186732
						1099,8	36,17	935457	30763		161980	
338	338	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1093,13	1262,9	74,47	1380516	81408	275141	876238	2437295
						936,73	65,25	1023968	71330		180540	
339	339	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5319,89	1761,03	21,48	9368492	114250	2508529	5432303	15984858
						1268,02	8,4	6745712	44667		1184064	
	339,1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	60566,9476	39				2362110,96		
340	340	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	482,31	4391,97	3,68	2118291	1777	1941787	140317	2439297
						362,27	1,39	174727	670		180689	
341	341	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	482,31	2726,13	40,48	1314839	19524	361273	755765	2236252
						1936,6	22,11	934042	10664		165648	
342	342	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, атмосферостойкой краской	м2 окрашиваемой поверхности	569,94	249,67	1,65	142295	942	55388	69183	228396
						150,83	0,9	85965	513		16918	
343	343	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	313,18	1013,57	5,26	317430	1648	87807	182897	540354
						727,94	2,07	227975	647		40026	
344	344	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	313,18	137,72	0,9	43131	281	3031	31983	81123
						127,14	0,51	39819	160		6009	
345	345	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	296,7	1356,98	8,21	402617	2437	125367	220619	673095
						926,23	3,24	274813	962		49859	
346	346	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	296,7	136,31	0,9	40444	266	2454	30300	76403
						127,14	0,51	37724	152		5660	
347	347	Е11-100111-0202 Изм. и доп. вып. 16	Установка почтовых ящиков	шт	32	495,99	67,76	15872	2168	469	12688	30845
						413,56	27	13234	864		2285	
348	348	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя /карниз/	м2 поверхности облицовки	37,52	3300,09	9,33	123819	350	57089	53170	191148
						1769,2	2,19	66380	82		14159	
349	349	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	186,61	9903,22	101,23	1848041	18890	450628	1107925	3192443
						7387,18	34,21	1378522	6383		236477	
350	350	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство/ступени крылец,пандусов,площадки/	м2 покрытия	66,12	1430,86	111,06	94608	7343	18572	68321	175963
						1038,91	60,33	68692	3989		13034	
351	351	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	89,7	3739,68	55,09	335449	4941	47909	196668	574686
						3150,48	27,07	282598	2428		42569	
352	352	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	301,82	294,25	35,86	88810	10824	48080	32606	131129
						99,09	15,84	29906	4781		9713	
353	353	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,75455	170076,91	2115,84	128332	1597	126735	1017	139697
						0	1248,16	0	942		10348	
354	354	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	30,182	24811,65	7,2	748865	217	595984	143504	963759
						5058,12	0	152664	0		71390	
355	355	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	301,82	1881,6	89,31	567903	26956	265475	263624	898050
						912,7	16,5	275472	4979		66522	
356	356	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	301,82	1165,51	44,54	351774	13444	172120	158906	551535
						550,69	9,41	166210	2839		40854	
357	357	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		12,48	294,25	35,86	3672	448	1988	1348	5422

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 площади уплотнения		99,09	15,84	1237	198		402	
358	358	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0312	170076,91	2115,84	5306	66	5240	42	5776
						0	1248,16	0	39		428	
359	359	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	1,248	24811,65	7,2	30965	9	24643	5934	39851
						5058,12	0	6313	0		2952	
360	360	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	12,48	1881,6	89,31	23482	1115	10977	10901	37134
						912,7	16,5	11391	206		2751	
361	361	E11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	12,48	1165,51	44,54	14546	556	7117	6571	22806
						550,69	9,41	6873	117		1689	
362	362	E11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	9,092	17523,69	1017,48	159325	9251	0	117912	299417
						16506,21	558	150074	5073		22179	
363	363	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	227,3	805,2	34,05	183022	7740	69279	103733	309695
						466,36	19,14	106004	4350		22940	
364	364	E11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 40 мм/	м2 стяжки	909,2	87	5,75	79098	5231	68626	7631	93667
						5,76	3,16	5241	2877		6938	
365	365	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,284245	20152,68	1607,72	25881	2065	40	22580	52338
						18513,6	807,52	23776	1037		3877	
366	366	E11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,5684	17523,69	1017,48	9960	578	0	7371	18718
						16506,21	558	9382	317		1387	
367	367	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	14,21	805,2	34,05	11442	484	4331	6485	19361
						466,36	19,14	6627	272		1434	
368	368	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	14,21	1881,6	89,31	26737	1269	12499	12412	42281
						912,7	16,5	12970	234		3132	
369	369	E11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	14,21	1165,51	44,54	16562	633	8104	7481	25967
						550,69	9,41	7825	134		1923	
370	370	E11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	1,8168	17523,69	1017,48	31837	1849	0	23562	59831
						16506,21	558	29988	1014		4432	
371	371	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	45,42	805,2	34,05	36572	1547	13844	20728	61885
						466,36	19,14	21182	869		4584	
372	372	E11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 30 мм/	м2 стяжки	90,84	87	5,75	7903	523	6857	762	9358
						5,76	3,16	524	287		693	
373	373	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,73	455,22	35,97	3519	278	0	3194	7250
						419,25	20,35	3241	157		537	
374	374	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	7,73	805,2	34,05	6224	263	2356	3528	10532
						466,36	19,14	3605	148		780	
375	375	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1599,27	455,22	35,97	728025	57531	0	660861	1499997
						419,25	20,35	670494	32549		111111	
376	376	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1599,27	805,2	34,05	1287733	54456	487442	729857	2178997
						466,36	19,14	745836	30608		161407	
377	377	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	293,86	455,22	35,97	133772	10571	0	121431	275619
						419,25	20,35	123201	5981		20416	
378	378	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	293,86	805,2	34,05	236616	10006	89566	134109	400383
						466,36	19,14	137045	5624		29658	
379	379	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	293,86	1881,6	89,31	552926	26245	258473	256672	874366
						912,7	16,5	268207	4848		64768	
380	380	E11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		293,86	1165,51	44,54	342497	13090	167580	154716	536990

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		550,69	9,41	161827	2764		39777	
381	381	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	293,86	805,2	34,05	236616	10006	89566	134109	400383
						466,36	19,14	137045	5624		29658	
382	382	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	148	455,22	35,97	67373	5324	0	61158	138813
						419,25	20,35	62049	3012		10282	
383	383	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	148	805,2	34,05	119170	5039	45109	67543	201649
						466,36	19,14	69021	2833		14937	
384	384	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	404,42	455,22	35,97	184102	14548	0	167117	379316
						419,25	20,35	169553	8231		28097	
385	385	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	404,42	805,2	34,05	325639	13771	123263	184565	551020
						466,36	19,14	188605	7740		40816	
386	386	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 30 мм/	м2 стяжки	808,84	87	5,75	70367	4654	61051	6789	83328
						5,76	3,16	4662	2560		6172	
387	387	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	284,58	1881,6	89,31	535465	25416	250311	248566	846753
						912,7	16,5	259737	4695		62722	
388	388	Е11-110101-0901 #ТЧ 11 табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2	м2 изолируемой поверхности	284,58	910,45	71,95	259095	20475	0	235192	533830
						838,5	40,71	238620	11584		39543	
389	389	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	4,9	805,2	34,05	3945	167	1493	2236	6676
						466,36	19,14	2285	94		495	
390	390	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 / до толщины 30 мм/	м2 стяжки	9,8	87	5,75	853	56	740	82	1010
						5,76	3,16	56	31		75	
391	391	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	12,42	1013,57	5,26	12589	65	3482	7253	21429
						727,94	2,07	9041	26		1587	
392	392	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	22,53	1356,98	8,21	30573	185	9520	16753	51112
						926,23	3,24	20868	73		3786	
393	393	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1471,69	40,49	13245	364	2983	8179	23138
						1099,8	36,17	9898	326		1714	
394	394	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,37	1761,03	21,48	423299	5162	113344	245449	722248
						1268,02	8,4	304793	2018		53500	
395	395	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	76,35	4391,97	3,68	335327	281	307386	22212	386142
						362,27	1,39	27659	106		28603	
396	396	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,35	2726,13	40,48	208140	3091	57190	119638	354000
						1936,6	22,11	147859	1688		26222	
397	397	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	632,39	1471,69	40,49	930682	25608	209572	574700	1625813
						1099,8	36,17	695503	22872		120431	
398	398	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	940,57	1262,9	74,47	1187848	70046	236741	753948	2097140
						936,73	65,25	881060	61375		155344	
399	399	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4594,84	1761,03	21,48	8091656	98679	2166641	4691932	13806275
						1268,02	8,4	5826336	38579		1022687	
400	400	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	457,51	4391,97	3,68	2009370	1685	1841942	133102	2313870
						362,27	1,39	165743	635		171398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	401	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	457,51	2726,13	40,48	1247231	18520	342697	716904	2121266
						1936,6	22,11	886014	10116		157131	
402	402	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, атмосферостойкой краской	м2 окрашиваемой поверхности	622,79	249,67	1,65	155490	1029	60524	75598	249575
						150,83	0,9	93937	561		18487	
403	403	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	289,18	1013,57	5,26	293105	1522	81078	168881	498945
						727,94	2,07	210504	597		36959	
404	404	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	289,18	136,31	0,9	39419	259	2392	29532	74467
						127,14	0,51	36768	148		5516	
405	405	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	315,65	1356,98	8,21	428332	2593	133374	234710	716085
						926,23	3,24	292365	1023		53043	
406	406	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	315,65	136,31	0,9	43027	283	2611	32235	81283
						127,14	0,51	40133	161		6021	
407	407	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя /карниз/	м2 поверхности облицовки	38,92	3300,09	9,33	128439	363	59219	55154	198281
						1769,2	2,19	68857	85		14687	
408	408	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	129,01	9903,22	101,23	1277615	13060	311535	765947	2207047
						7387,18	34,21	953020	4413		163485	
409	409	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство/ступени крылец,пандусов,площадки/	м2 покрытия	70,27	1430,86	111,06	100546	7804	19738	72609	187007
						1038,91	60,33	73004	4239		13852	
410	410	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	220	2234,05	23,6	491490	5192	352846	133189	674654
						606,6	11,16	133452	2455		49974	
411	411	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2488,95	23,6	497791	4720	371751	121081	668381
						606,6	11,16	121320	2232		49510	
412	412	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4569,06	54,9	182763	2196	143182	37669	238066
						934,62	26,33	37385	1053		17635	
413	413	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	420	117,72	1,13	49443	473	1037	46975	104132
						114,13	0	47934	0		7713	
414	414	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	123,49	1,13	4940	45	330	4474	10167
						114,13	0	4565	0		753	
415	415	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	460	740,54	79,95	340651	36777	122371	153674	533870
						394,57	45	181502	20700		39546	
416	416	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	764,98	31,98	48959	2047	1176	45951	102502
						714,63	18	45736	1152		7593	
417	417	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	64	1531,55	170,65	98019	10921	924	88686	201642
						1346,47	67,54	86174	4323		14936	
418	418	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	64	901,65	2,45	57706	157	4557	51981	118462
						827,99	0,79	52991	51		8775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	419	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	240	1910,04	14,97	458409	3593	2944	442865	973376
						1882,8	0,13	451872	31		72102	
420	420	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240	117,72	1,13	28253	270	593	26843	59504
						114,13	0	27391	0		4408	
421	421	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	400	2234,05	23,6	893618	9440	641539	242162	1226643
						606,6	11,16	242640	4464		90862	
422	422	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2488,95	23,6	497791	4720	371751	121081	668381
						606,6	11,16	121320	2232		49510	
423	423	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2908,25	23,6	116330	944	91122	24216	151790
						606,6	11,16	24264	446		11244	
424	424	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3545,26	41,41	141810	1656	108978	31336	186998
						779,4	19,98	31176	799		13852	
425	425	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	680	117,72	1,13	80051	765	1679	76055	168595
						114,13	0	77607	0		12488	
426	426	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	680	740,54	79,95	503570	54366	180897	227170	789199
						394,57	45	268308	30600		58459	
427	427	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	764,98	31,98	48959	2047	1176	45951	102502
						714,63	18	45736	1152		7593	
428	428	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	64	1531,55	170,65	98019	10921	924	88686	201642
						1346,47	67,54	86174	4323		14936	
429	429	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	64	747		47808		47808		51633
											3825	
430	430	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	64	901,65	2,45	57706	157	4557	51981	118462
						827,99	0,79	52991	51		8775	
431	431	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	240	1910,04	14,97	458409	3593	2944	442865	973376
						1882,8	0,13	451872	31		72102	
432	432	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240	117,72	1,13	28253	270	593	26843	59504
						114,13	0	27391	0		4408	
433	433	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	32	8349,33	32,22	267179	1031	231012	34998	326350
						1098	18	35136	576		24174	
434	434	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	400	1059,17	3,72	423668	1488	3300	411057	901503
						1047,2	1,41	418880	566		66778	
435	435	Е11-160101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м труб	12	4184,6	117,49	50215	1410	33387	15834	71333
						1284,89	61,54	15419	738		5284	
436	436	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	150	1096,68	1,53	164502	230	460	160626	351139
						1092,08	0,62	163812	93		26010	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
437	437	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120	1059,17	3,72	127100	446	990	123317	270451
						1047,2	1,41	125664	170		20033	
438	438	Е11-160801-0102	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	32	1112,45	0	35598	0	4445	30531	71420
						973,56	0	31154	0		5290	
439	439	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	210	2234,05	23,6	469150	4956	336808	127135	643988
						606,6	11,16	127386	2344		47703	
440	440	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4569,06	54,9	182763	2196	143182	37669	238066
						934,62	26,33	37385	1053		17635	
441	441	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	395	117,72	1,13	46500	444	976	44179	97934
						114,13	0	45080	0		7254	
442	442	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	123,49	1,13	4940	45	330	4474	10167
						114,13	0	4565	0		753	
443	443	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	375	416		156000		156000		168480
											12480	
444	444	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	435	740,54	79,95	322137	34778	115721	145322	504855
						394,57	45	171638	19575		37397	
445	445	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	764,98	31,98	36719	1535	882	34463	76877
						714,63	18	34302	864		5695	
446	446	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	48	1531,55	170,65	73514	8191	693	66515	151232
						1346,47	67,54	64630	3242		11202	
447	447	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	901,65	2,45	43279	118	3418	38986	88847
						827,99	0,79	39744	38		6581	
448	448	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1910,04	14,97	382007	2994	2453	369055	811147
						1882,8	0,13	376560	26		60085	
449	449	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	117,72	1,13	23545	225	494	22369	49587
						114,13	0	22826	0		3673	
450	450	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50/Хомут крепежный полипропиленовый Ф20 мм	шт.	185	38		7030		7030		7592
											562	
451	451	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	365	2234,05	23,6	815427	8614	585404	220973	1119312
						606,6	11,16	221409	4074		82912	
452	452	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2908,25	23,6	116330	944	91122	24216	151790
						606,6	11,16	24264	446		11244	
453	453	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3545,26	41,41	141810	1656	108978	31336	186998
						779,4	19,98	31176	799		13852	
454	454	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	630	117,72	1,13	74165	709	1556	70463	156198
						114,13	0	71901	0		11570	
455	455	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		630	740,54	79,95	466543	50369	167596	210466	731170

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		394,57	45	248579	28350		54161	
456	456	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	764,98	31,98	36719	1535	882	34463	76877
						714,63	18	34302	864		5695	
457	457	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	48	1531,55	170,65	73514	8191	693	66515	151232
						1346,47	67,54	64630	3242		11202	
458	458	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	48	901,65	2,45	43279	118	3418	38986	88847
						827,99	0,79	39744	38		6581	
459	459	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1910,04	14,97	382007	2994	2453	369055	811147
						1882,8	0,13	376560	26		60085	
460	460	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	117,72	1,13	23545	225	494	22369	49587
						114,13	0	22826	0		3673	
461	461	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	8349,33	32,22	333973	1289	288764	43747	407938
						1098	18	43920	720		30218	
	461.1	2303-0102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	40	7176				287040		
462	462	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	350	1059,17	3,72	370709	1302	2888	359675	788815
						1047,2	1,41	366520	495		58431	
463	463	Е11-160101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м труб	12	4184,6	117,49	50215	1410	33387	15834	71333
						1284,89	61,54	15419	738		5284	
464	464	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	19141,94	373,75	76568	1495	56136	18700	102889
						4734,3	36	18937	144		7621	
465	465	Е11-240104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Патрубки компенсационные DN 100. Установка	шт	4	7494,76	1053,04	29979	4212	1257	25833	60277
						6127,45	396	24510	1584		4465	
466	466	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5624,19	77,39	337451	4644	252985	80145	451004
						1330,38	32,63	79823	1958		33408	
467	467	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	279,8	1375,05	18,19	384740	5091	122217	254351	690218
						920,06	7,54	257433	2109		51127	
468	468	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	288	624,46	0,64	179844	184	5291	170983	378894
						605,45	0,36	174369	104		28066	
469	469	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	795,73	2,45	1591	5	142	1417	3249
						722,07	0,79	1444	2		241	
470	470	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	901,65	2,45	6312	17	498	5685	12957
						827,99	0,79	5796	6		960	
471	471	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1021,02	2,45	1021	2	112	889	2063
						906,37	0,79	906	1		153	
472	472	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	927,32	2,45	7419	20	898	6378	14900
						812,67	0,79	6501	6		1104	
473	473	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	795,73	2,45	25463	78	2279	22669	51983
						722,07	0,79	23106	25		3851	
474	474	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	149	349,15	0	52024	0	16296	35013	94000
						239,78	0	35728	0		6963	
475	475	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		8	1527,27	164,31	12218	1314	132	11011	25088

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фильтр		1346,47	58,01	10772	464		1858	
476	476	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1531,55	170,65	4595	512	43	4157	9452
						1346,47	67,54	4039	203		700	
477	477	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	18	258,15	0	4647	0	331	4230	9587
						239,78	0	4316	0		710	
478	478	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	16	13057,54	238,15	208921	3810	1615	200837	442539
						12718,44	90,06	203495	1441		32781	
479	479	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2035	666,64	2,16	1356615	4398	27314	1298579	2867610
						651,06	0,09	1324903	178		212416	
480	480	Е11-160501-0703 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	660	664,98	1,59	438885	1052	7529	421783	929521
						651,98	0,13	430304	87		68853	
481	481	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2695	117,72	1,13	317262	3032	6656	301423	668180
						114,13	0	307574	0		49495	
482	482	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	2595	740,54	79,95	1921713	207470	690334	866920	3011724
						394,57	45	1023909	116775		223091	
483	483	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1566,59	12,63	78330	631	667	75499	166135
						1540,62	0,17	77031	9		12306	
484	484	Е11-240104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	4	7494,76	1053,04	29979	4212	1257	25833	60277
						6127,45	396	24510	1584		4465	
485	485	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1696,25	20,66	5089	62	3423	1600	7224
						534,6	9,54	1604	29		535	
486	486	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1793,64	20,66	286982	3305	198141	85321	402088
						534,6	9,54	85536	1526		29784	
487	487	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1476,16	20,66	14762	207	9209	5333	21702
						534,6	9,54	5346	95		1608	
488	488	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2069,06	20,66	62072	620	45414	15998	84315
						534,6	9,54	16038	286		6246	
489	489	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,84	6038,69	47,99	29227	232	19286	9622	41957
						2006,05	22,6	9709	109		3108	
490	490	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,81	6380,83	49,6	120023	933	75480	43088	176160
						2318,46	18,98	43610	357		13049	
491	491	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62	5800,22	47,99	26797	222	15864	10599	40388
						2318,46	22,6	10711	104		2992	
492	492	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,6	6026,61	60,54	100042	1005	57002	41662	153040
						2532,22	28,79	42035	478		11336	
493	493	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200мм. Установка	решетка	8	2023,54	58,78	16188	470	1113	14462	33102
						1825,69	18,9	14606	151		2452	
494	494	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,84	6038,69	47,99	29227	232	19286	9622	41957
						2006,05	22,6	9709	109		3108	
495	495	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		18,81	6380,83	49,6	120023	933	75480	43088	176160

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
496	496	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62	2318,46 5800,22	18,98 47,99	43610 26797	357 222	15864	13049 10599	40388
497	497	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,6	2318,46 6026,61	22,6 60,54	10711 100042	104 1005	57002	2992 41662	153040
498	498	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200мм. Установка	решетка	8	2532,22 2023,54	28,79 58,78	42035 16188	478 470	1113	11336 14462	33102
499	499	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,24	1825,69 6038,69	18,9 47,99	14606 188649	151 1499	124481	2452 62107	270817
500	500	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,84	2006,05 5800,22	22,6 47,99	62669 173079	706 1432	102464	20060 68460	260862
501	501	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	8	2318,46 2023,54	22,6 58,78	69183 16188	674 470	1113	19323 14462	33102
502	502	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150	шт.	8	1825,69 2105	18,9 	14606 16840	151 	16840	2452 	18187
503	503	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	61,1	655 	 	40021 	 	40021	1347 	43222
504	504	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,24	6038,69 2006,05	47,99 22,6	188649 62669	1499 706	124481	62107 20060	270817
505	505	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,84	5800,22 2318,46	47,99 22,6	173079 69183	1432 674	102464	68460 19323	260862
506	506	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	8	2023,54 1825,69	58,78 18,9	16188 14606	470 151	1113	14462 2452	33102
507	507	С123-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150	шт.	8	2105 	 	16840 	 	16840	 	18187
508	508	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	61,1	655 	 	40021 	 	40021	1347 	43222
509	509	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,84	6038,69 2006,05	47,99 22,6	29227 9709	232 109	19286	3202 9622 3108	41957
510	510	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,81	6380,83 2318,46	49,6 18,98	120023 43610	933 357	75480	43088 13049	176160
511	511	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62	5800,22 2318,46	47,99 22,6	26797 10711	222 104	15864	10599 2992	40388
512	512	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,6	6026,61 2532,22	60,54 28,79	100042 42035	1005 478	57002	41662 11336	153040
513	513	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200мм. Установка	решетка	8	2023,54 1825,69	58,78 18,9	16188 14606	470 151	1113	14462 2452	33102
514	514	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	5	3926,28 3852,2	0 0	19631 19261	0 0	370	14446 2726	36803
515	515	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1021,02 906,37	2,45 0,79	1021 906	2 1	112	889 153	2063
516	516	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1993,64 1926,1	0 0	1994 1926	0 0	68	1445 275	3713
517	517	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1993,64 1926,1	0 0	5981 5778	0 0	203	4334 825	11140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
518	518	Е11-180501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	27090,66	482,5	54181	965	7315	45352	107495
						22950,46	188,08	45901	376		7963	
519	519	Е11-180701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	73141,73	431,76	146283	864	132780	12564	171555
						6320,2	90,06	12640	180		12708	
520	520	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	3	3467,95	532,57	10404	1598	173	8963	20916
						2877,63	170,85	8633	513		1549	
521	521	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5119,29	294,43	15358	883	1566	12885	30502
						4303	79,72	12909	239		2259	
522	522	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	9	621,25	0	5591	0	582	4909	11340
						556,54	0	5009	0		840	
523	523	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	19	3013,29	0	57252	0	46120	10910	73615
						585,92	0	11132	0		5453	
524	524	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5624,19	77,39	112484	1548	84328	26715	150335
						1330,38	32,63	26608	653		11136	
525	525	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	123,49	1,13	3952	36	264	3579	8133
						114,13	0	3652	0		602	
526	526	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	117,72	1,13	942	9	20	895	1983
						114,13	0	913	0		147	
527	527	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	40	740,54	79,95	29622	3198	10641	13363	46423
						394,57	45	15783	1800		3439	
528	528	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	107,63	2,5	1205	28	502	469	1808
						60,3	0,36	675	4		134	
529	529	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11,2	132,1	3,24	1480	36	1147	209	1823
						26,48	0,54	297	6		135	
530	530	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,3	537		13586		13586		14673
											1087	
531	531	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	259	1375,05	18,19	356139	4712	113131	235443	638908
						920,06	7,54	238296	1952		47327	
532	532	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	240	624,46	0,64	149870	154	4409	142486	315745
						605,45	0,36	145308	86		23388	
533	533	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	795,73	2,45	1591	5	142	1417	3249
						722,07	0,79	1444	2		241	
534	534	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	901,65	2,45	1803	5	142	1624	3702
						827,99	0,79	1656	2		274	
535	535	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	1021,02	2,45	6126	15	673	5334	12377
						906,37	0,79	5438	5		917	
536	536	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	927,32	2,45	7419	20	898	6378	14900
						812,67	0,79	6501	6		1104	
537	537	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	40	795,73	2,45	31829	98	2848	28336	64978
						722,07	0,79	28883	32		4813	
538	538	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка		1	9359,52	88,63	9360	89	7815	1476	11702

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				квт		1456,16	49,89	1456	50		867	
539	539	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		126	349,15	0	43993	0	13781	29609	79490
				шт.		239,78	0	30213	0		5888	
540	540	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		8	1527,27	164,31	12218	1314	132	11011	25088
				фильтр		1346,47	58,01	10772	464		1858	
541	541	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		2	1531,55	170,65	3063	341	29	2771	6301
				фильтр		1346,47	67,54	2693	135		467	
542	542	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		18	258,15	0	4647	0	331	4230	9587
				комплект		239,78	0	4316	0		710	
543	543	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка		16	13057,54	238,15	208921	3810	1615	200837	442539
				шт.		12718,44	90,06	203495	1441		32781	
544	544	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		2953	666,64	2,16	1968591	6382	39635	1884376	4161205
				м трубопровода		651,06	0,09	1922574	258		308237	
545	545	Е11-160501-0703 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		35	664,98	1,59	23274	56	399	22367	49293
				м трубопровода		651,98	0,13	22819	5		3651	
546	546	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		106	2069,06	20,66	219321	2190	160463	56525	297913
				м трубопровода		534,6	9,54	56668	1011		22068	
547	547	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		120	123,49	1,13	14819	135	989	13421	30500
				м трубопровода		114,13	0	13695	0		2259	
548	548	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		201	740,54	79,95	148849	16070	53471	67149	233278
				м		394,57	45	79309	9045		17280	
549	549	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		59,2	107,63	2,5	6372	148	2654	2478	9558
				м2		60,3	0,36	3570	21		708	
550	550	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		29,6	1161,05	1,22	34367	36	3813	24431	63502
				м2 окрашиваемой поверхности		1031,02	0,69	30518	20		4704	
551	551	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		140,2	537		75287		75287		81310
				кг							6023	
552	552	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		37,84	6038,69	47,99	228504	1816	150779	75229	328031
				м2 поверхности воздуховодов		2006,05	22,6	75909	855		24299	
553	553	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		23,24	5800,22	47,99	134797	1115	79801	53318	203165
				м2 поверхности воздуховодов		2318,46	22,6	53881	525		15049	
554	554	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка		8	2023,54	58,78	16188	470	1113	14462	33102
				решетка		1825,69	18,9	14606	151		2452	
555	555	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		37,84	6038,69	47,99	228504	1816	150779	75229	328031
				м2 поверхности воздуховодов		2006,05	22,6	75909	855		24299	
556	556	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		23,24	5800,22	47,99	134797	1115	79801	53318	203165
				м2 поверхности воздуховодов		2318,46	22,6	53881	525		15049	
557	557	Е11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка		8	2023,54	58,78	16188	470	1113	14462	33102
				решетка		1825,69	18,9	14606	151		2452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
558	558	Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	2	17953,07	2049,54	35906	4099	24327	6708	46023
						3740	918,12	7480	1836		3409	
559	559	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	1882,68	0	30123	0	203	21542	55799
						1870	0	29920	0		4133	
560	560	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	8	755,24	92,16	6042	737	218	3914	10752
						635,8	43,72	5086	350		796	
561	561	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13941,12	1054,81	13941	1055	9146	3008	18305
						3740	437,2	3740	437		1356	
562	562	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1882,68	0	7531	0	51	5386	13950
						1870	0	7480	0		1033	
563	563	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2354,93	90,53	2355	91	110	1583	4253
						2154,35	43,72	2154	44		315	
564	564	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	55	1545,38	53,09	84996	2920	329	59896	156484
						1486,3	26,23	81746	1443		11591	
565	565	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	928,24	18,42	1856	37	13	1313	3423
						903,27	8,74	1807	17		254	
566	566	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	292,95	0,22	586	0	68	373	1036
						258,9	0,13	518	0		77	
567	567	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5	242,44	0,22	1212	1	48	837	2214
						232,53	0,11	1163	1		164	
568	568	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В. номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	396		1980		1980		2138
											158	
569	569	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9	562,13	13,51	5059	122	178	3469	9211
						528,84	6,56	4760	59		682	
570	570	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый. тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	174		1566		1566		1691
											125	
571	571	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	2	39		78		78		84
											6	
572	572	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	30	100		3000		3000		3240
											240	
573	573	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	560,67	23,32	16820	700	7754	6203	24865
						278,88	8,31	8366	249		1842	
574	574	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	745,97	28,85	67138	2597	36304	21039	95230
						313,74	10,93	28237	984		7054	
575	575	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	270	441,57	15,95	119223	4307	34913	58538	191982
						296,31	4,81	80004	1298		14221	
576	576	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	32	4464,94	63,17	142878	2022	32300	78846	239462
						3392,4	29,73	108557	951		17738	
577	577	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	192	1882,68	0	361475	0	2435	258509	669582
						1870	0	359040	0		49599	
578	578	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	752	39		29328		29328		31674
											2346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
579	579	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	80	499,07	11,5	39926	920	932	27740	73079
						475,91	5,68	38073	455		5413	
580	580	С123-070219-0302	Патрон подвесной для электролами из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	93		7440		7440		8035
581	581	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	96	562,13	13,51	53965	1297	1899	37007	98249
						528,84	6,56	50768	630		7278	
582	582	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электролами карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	96	174		16704		16704		18040
583	583	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	480	100		48000		48000	1336	51840
584	584	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	160	479		76640		76640	3840	82771
585	585	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	32	1235,46	11,52	39535	369	869	6131	72587
						1196,8	4,37	38298	140		27675	
586	586	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	32	971		31072		31072	5377	33558
587	587	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	4469	98,88	0,85	441901	3806	48118	2486	781041
						87,26	0,16	389976	698		281285	
588	588	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4254	276,19	2,37	1174915	10100	22867	57855	2157347
						268,44	0,14	1141948	591		822628	
589	589	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	305	98,88	0,85	30159	260	3284	159803	53304
						87,26	0,16	26615	48		19197	
590	590	С123-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,31415	85019		26709		26709	3948	28845
591	591	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	290	276,19	2,37	80095	689	1559	2137	147069
						268,44	0,14	77848	40		56079	
592	592	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шт	2	21489,55	746,04	42979	1492	20389	10894	63384
						10549,16	360,69	21098	721		15710	
593	593	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1746,34	92,16	3493	184	55	4695	6370
						1626,9	43,72	3254	87		2406	
594	594	Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17953,07	2049,54	17953	2050	12164	472	23011
						3740	918,12	3740	918		3354	
595	595	Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17953,07	2049,54	17953	2050	12164	1705	23011
						3740	918,12	3740	918		3354	
596	596	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1882,68	0	24475	0	165	1705	45336
						1870	0	24310	0		17503	
597	597	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1746,34	92,16	1746	92	27	3358	3185
						1626,9	43,72	1627	44		1203	
											236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
598	598	Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17953,07	2049,54	17953	2050	12164	3354	23011
						3740	918,12	3740	918		1705	
599	599	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	1882,68	0	28240	0	190	20196	52311
						1870	0	28050	0		3875	
600	600	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1746,34	92,16	1746	92	27	1203	3185
						1626,9	43,72	1627	44		236	
601	601	Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	9	17953,07	2049,54	161578	18446	109472	30185	207103
						3740	918,12	33660	8263		15341	
602	602	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	90	1882,68	0	169441	0	1141	121176	313867
						1870	0	168300	0		23249	
603	603	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	755,24	92,16	27189	3318	982	17613	48386
						635,8	43,72	22889	1574		3584	
604	604	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2354,93	90,53	2355	91	110	1583	4253
						2154,35	43,72	2154	44		315	
605	605	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	66	1545,38	53,09	101995	3504	395	71875	187780
						1486,3	26,23	98096	1731		13910	
606	606	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	928,24	18,42	3713	74	26	2627	6847
						903,27	8,74	3613	35		507	
607	607	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	292,95	0,22	1465	1	169	933	2589
						258,9	0,13	1295	1		192	
608	608	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	242,44	0,22	970	1	39	670	1771
						232,53	0,11	930	0		131	
609	609	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9	562,13	13,51	5059	122	178	3469	9211
						528,84	6,56	4760	59		682	
610	610	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	174		1566		1566		1691
											125	
611	611	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	5	39		195		195		211
											16	
612	612	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	35	100		3500		3500		3780
											280	
613	613	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	436	126,45	2,42	55132	1055	4694	35883	98297
						113,26	1,04	49382	456		7281	
614	614	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2375	98,88	0,85	234843	2023	25572	149486	415075
						87,26	0,16	207248	371		30746	
615	615	Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	220	413,89	4,63	91056	1018	11793	56489	159348
						355,66	0,96	78245	212		11804	
616	616	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	225	327,73	3,38	73740	761	3009	50458	134133
						310,97	0,49	69969	111		9936	
617	617	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2040	276,19	2,37	563429	4844	10966	394490	1034553
						268,44	0,14	547620	283		76634	
618	618	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	560,67	23,32	39247	1633	18093	14474	58019
						278,88	8,31	19522	581		4298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
619	619	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	55	745,97	28,85	41029	1587	22186	12857	58196
						313,74	10,93	17256	601		4311	
620	620	Ц13-080103-1702 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1233,51	194,97	493	78	27	326	885
						972	159,95	389	64		66	
621	621	С123-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗШ 40х5/	шт.	1	2412,1		2412		2412		2605
											193	
622	622	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	739,58	4,3	14792	86	1110	9808	26567
						679,77	1,31	13595	26		1968	
623	623	С123-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0206	219170		4515		4515		4876
											361	
624	624	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	276,19	2,37	5524	47	108	3868	10143
						268,44	0,14	5369	3		751	
625	625	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,2	29		586		586		633
											47	
626	626	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	295	441,57	15,95	130263	4705	38146	63958	209758
						296,31	4,81	87411	1419		15538	
627	627	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	40	4464,94	63,17	178598	2527	40375	98557	299328
						3392,4	29,73	135696	1189		22172	
628	628	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	240	1882,68	0	451843	0	3043	323136	836978
						1870	0	448800	0		61998	
629	629	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	688	39		26832		26832		28979
											2147	
630	630	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	80	499,07	11,5	39926	920	932	27740	73079
						475,91	5,68	38073	455		5413	
631	631	С123-070219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	93		7440		7440		8035
											595	
632	632	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	80	562,13	13,51	44971	1081	1582	30839	81874
						528,84	6,56	42307	525		6065	
633	633	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	4102	98,88	0,85	405611	3494	44167	258186	716901
						87,26	0,16	357951	640		53104	
634	634	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3917	276,19	2,37	1081839	9300	21056	757460	1986443
						268,44	0,14	1051483	544		147144	
635	635	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	225	98,88	0,85	22248	192	2423	14162	39323
						87,26	0,16	19634	35		2913	
636	636	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	215	276,19	2,37	59381	510	1156	41576	109034
						268,44	0,14	57715	30		8077	
637	637	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	32	15573,81	8,49	498362	272	361740	133624	682545
						4260,96	0	136351	0		50559	
638	638	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2069,06	20,66	144834	1446	105966	37328	196735
						534,6	9,54	37422	668		14573	
639	639	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1476,16	20,66	53142	744	33152	19197	78126
						534,6	9,54	19246	343		5787	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
640	640	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25,748	82,54	1,8	2125	46	1171	633	2979
						35,25	0,36	908	9		221	
641	641	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	22810,7	21072,8	22811	21073	10	6534	31693
						1728	5452,64	1728	5453		2348	
642	642	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2069,06	20,66	124144	1239	90828	31995	168630
						534,6	9,54	32076	572		12491	
643	643	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1476,16	20,66	66427	930	41440	23997	97657
						534,6	9,54	24057	429		7234	
	643.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	45	911				40995		
644	644	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1793,64	20,66	53809	620	37152	15998	75391
						534,6	9,54	16038	286		5585	
645	645	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1696,25	20,66	71242	868	47922	22397	101130
						534,6	9,54	22453	401		7491	
646	646	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	177	745,23	0	131905	0	2589	126730	279326
						730,6	0	129317	0		20691	
647	647	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	42	3733,01	0	156786	0	31668	122616	301754
						2979	0	125118	0		22352	
648	648	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,4235	107,63	2,5	1445	34	602	562	2167
						60,3	0,36	809	5		161	
649	649	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,847	82,54	1,8	2216	48	1221	660	3106
						35,25	0,36	946	10		230	
650	650	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	22810,7	21072,8	22811	21073	10	6534	31693
						1728	5452,64	1728	5453		2348	
651	651	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	665,42	15,3	5989	138	238	3424	10166
						623,7	0	5613	0		753	
652	652	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1365814,67	28404,79	2731629	56810	133050	1558680	4633534
						1270884,92	6721,7	2541770	13443		343225	
653	653	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 9 ост./	остановка	6	65493,45	441,97	-392961	-2652	-33266	-218133	-659981
						59507,07	92,08	-357042	-552		-48887	
654	654	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /-2,1 до +32,75/	м	18,3	13800,93	103,01	-252557	-1885	-27499	-136363	-420034
						12195,25	20,41	-223173	-373		-31114	
655	655	5110-0101-1901 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95		2	5017539		10035078				10035078

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
			Отпускная цена			5017539		10035078		10035078		
			Сметная стоимость оборудования					*10035078*				
656	656	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		18	545,68	273,43	9822	4922	729	6567	17700
				шт. сборных конструкций		231,77	77,4	4172	1393		1311	
657	657	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж/Перемычки металлические		0,1888	127526,84	28199,27	24077	5324	481	13897	41012
				т		96778,8	9897,34	18272	1869		3038	
658	658	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,664	165,09	3,6	935	20	515	278	1310
				м2		70,5	0,72	399	4		97	
659	659	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		214,46	2911,99	2,63	624506	564	322534	271267	967436
				м2		1405,43	0	301408	0		71662	
660	660	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		7	545,68	273,43	3820	1914	283	2554	6883
				шт. сборных конструкций		231,77	77,4	1622	542		510	
661	661	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж/Перемычки металлические		0,2432	127526,84	28199,27	31015	6858	620	17901	52829
				т		96778,8	9897,34	23537	2407		3913	
662	662	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,296	165,09	3,6	1204	26	664	359	1688
				м2		70,5	0,72	514	5		125	
663	663	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		91,957	2911,99	2,63	267778	242	138297	116315	414821
				м2		1405,43	0	129239	0		30727	
			ИТОГО:					344953395	13695924	175687897	130304557	512475792
			Стоимость оборудования, всего					145534511	4645622	10035078	37217822	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							85328037,97		
			Временные здания и сооружения			0 %		0		0		
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0 %		0				597803836,8
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									597803836,8
			НДС			12 %		75335464,29				627795535,7
			Итого с НДС									
			Сдал (Подрядчик)									703131000

Принял (Заказчик)

ТОО "Ынталы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Mangystau Construction Company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "Технад групп"**

Бозжигитова Г.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ИП "Имангазиев Д.Ж.":**

Имангазиев Д.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)