Объект: "Реконструкция системы водоснабжения в кент Саксаульск Аральского района (Переход под ж/д «Актобе-Алматы» между ПК-10 и указатель табличкой № 2321 км)" **форма-2**

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Субподрядчик: ТОО "АСЕРКЕН"

Договор №12 от 28 апрель 2014 г

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. «Реконструкция системы водоснабжения в к. Саксаульск Аральского района»								
		Водопровод								
		Земляные работы								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	6211	8,10	8,10	50305	50305	14258		0
		м3			2,63	0	16332	87,3	0,01	62
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2072,48	154,22		319608	0	325041	1,12	2317
		м3		154,22		319608	0	101,7		0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6211	25,23	5,65	156702	35061	106191	0,12	772
		м3		19,58		121639	0	87,3		0
		Итого				526615		445490		
		Накладные расходы				445490				
		Итого				972104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				58326				
		Итого				**1030430**				
		ВОДОПРОВОД В1								
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	450,65	22,41	451	22	322	1,61	2
		шт		266,51	8,44	267	8	117	0,04	0
21	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	642,83	46,24	3857	277	2680	2,22	13
		шт		364,84	16,87	2189	101	117	0,09	1
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0617	269757,82	61737,19	16650	3811	6897	359,61	22
		т		72191,25	23321,25	4456	1439	117	113,90	7
31	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18128,32	46,24	217540	555	4887	2,09	25

		шт		331,20	16,87	3974	202	117	0,09	1
		Итого				238497		14786		
		Накладные расходы				14786				
		Итого				253283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				15196				
		Итого				**268479**				
		итого по разделу I				**1298910**				
		II. Переход водопровода через ж/д "Актобе-Алматы" между ПК-10 и указатель табличкой №2321								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	40,74	43,20	41,77	1760	1702	501	0,01	0
		м3		1,44	12,65	59	515	87,3	0,05	2
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,26	302,12		381	0	387	2,13	3
		м3		302,12		381	0	101,7		0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	29,09	8,10	8,10	236	236	67		0
		м3			2,63	0	77	87,3	0,01	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,7	154,22		1495	0	1521	1,12	11
		м3		154,22		1495	0	101,7		0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29,09	25,23	5,65	734	164	497	0,12	3
		м3		19,58		570	0	87,3		0
		Итого				4605		2973		
		Накладные расходы				2973				
		Итого				7578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				455				
		Итого				**8033**				
		переход водопровода через ж/д Актобе-Алматы								
6	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	6	5717,08	2603,08	34302	15618	18532	14,03	84
		шт		2095,88	763,94	12575	4584	108	3,05	18
7	С11011-3	Протектор прим	0,18	18500,00		3330	0	0		0
		т				0	0			0
8	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	31	36,35	9,38	1127	291	657	0,14	4
		м		22,77	2,00	706	62	85,5	0,01	0
9	С151601-600	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2+прим ПВбнв	0,0311	202200,00		6281	0	0		0
						0	0			0

		1000м									
10	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	642,83	46,24	1286	92	893	2,22	4
		шт		364,84	16,87	730	34	117	0,09	0
13	С11011-1061	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов	0,0042	182500,00		767	0	0		0
		т				0	0			0
14	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в суких грунтах Д1500мм	3,22	31067,34	2349,84	100037	7566	8755	10,19	33
		м3		1650,83	673,04	5316	2167	117	2,58	8
15	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500,00		23000	0	0		0
		комплект				0	0			0
16	С12021-267	Стремянка	0,0406	133700,00		5428	0	0		0
		т				0	0			0
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,27	131,00		428	0	0		0
		м3				0	0			0
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26	252,00	4,77	6552	124	1236	0,24	6
		м2		42,95	1,80	1117	47	106,2	0,01	0
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	80145,96	13343,71	481	80	430	310,50	2
		км		56148,75	5040,00	337	30	117	24,61	0
20	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	6,02	882,00		5313	0	0		0
		м				0	0			0
		упорные стенки								
21	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	584,53	304,22	8183	4259	4044	0,77	11
		шт		122,91	106,35	1721	1489	126	0,42	6
22	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	23	1277,18	748,00	29375	17204	14274	1,36	31
		шт		224,86	267,70	5172	6157	126	1,14	26
26	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,38	23307,43	395,71	32164	546	6200	25,88	36
		м3		4010,63	149,06	5535	206	108	0,73	1
27	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	1,43	10966,05	1131,47	15676	1617	9974	52,21	75
		т		8487,00	126,56	12132	181	81	0,61	1
28	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,43	154400,00		220721	0	0		0
		т				0	0			0
29	Е0109-34-1	Монтаж опора №1	0,0287	19786,84	2739,11	569	79	339	84,64	2
				14438,25	126,56	415	4	81	0,61	0

		т								
30	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0287	147100,00		4228	0	0		0
						0	0			0
		т								
31	С11011-961	Текстолит марки ПТ I сорта, толщиной 1-3 мм	0,0004	1197400,00		485	0	0		0
						0	0			0
		т								
32	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0013	136500,00		176	0	0		0
						0	0			0
		т								

		Итого				499909		65333		
		Накладные расходы				65333				
		Итого				565242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				33915				
		Итого				**599157**				
		Итого разделу II				**607189**				
		Итого по разделам				**1906100**				
		Временные здания и сооружения 2,72%				51845				
		Итого				**1957945**				
		Удорожание строительства в зимнее время 2,07%				40529				
		Выслуга лет (1%)				19579				
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)				7832				
		в базовых ценах 2001 г				2025886				
		в текущих ценах 2013 г МРП=1731:775=2,23355				4524917				
		итого с коэффициентом понижения по результатам конкурса К=0,993008443				4493281				
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2 %				89866				
		Итого				**4583146**				
		НДС 12%				549978				
		Всего				**5133124**				

Заказчик:

И.О. начальника ГУ "Отдел строительства Аральского района" **Т. Ұзақов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жылу-ХХ1" **К. Бижанов**

Технадзор: ТОО "БАИС-А" **М. Тажиев**