Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик : ТОО «ГеоЛайн»

Субподрядчик : ТОО "УЯСУ ЛТД"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павло

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		17	от 06.01.22 г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3			6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 632 669**	**1 457 740**							**174 929**	**1 632 669**

М.П. Генподрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____ *Байпаков А.А.*

М.П. Субподрядчик:

ТОО "УЯСУ ЛТД"

Директора _____ *Айтмаганбетов К.О.*

Форма 2В

Генподрядчик - ТОО «ГеоЛайн»

Субподрядчик - ТОО "УЯСУ ЛТД"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павлодарской области

Договор подряда - №17 от 06.11.2022 года

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
Наружные сети водопровода - НВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	300,235	307,19	307,19	92 229	92 229	-	15 506	116 354
						-	71,73	-	21 536	-	8 619	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	16,8399	255,37	255,37	4 300	4 300	-	723,00	5 425,28
						-	59,63	-	1 004	-	401,87	
3	3	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	138,929175	55,00	-	7 641	-	-	-	8 252,39
						-	-	-	-	-	611,29	
4	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	26,141	1 922,93	-	50 267	-	-	36 192,47	93 376,56
						1 922,93	-	50 267,31	-	-	6 916,78	

5	5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	12,090424	2 307,31	-	27 896	-	-	20 087,12	51 822,15
						2 307,51	-	27 898,77	-	-	3 838,68	
6	6	1101-0205-0501	Обсыпка труб местным грунтом НР=72%	м3 грунта	43,3251	1 192,41	-	51 661	-	-	37 196,12	95 966,00
						1 192,41	-	51 661,28	-	-	7 108,59	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	32,9994	1 192,41	-	39 349	-	-	28 331,15	73 094,36
						1 192,41	-	39 348,81	-	-	5 414,40	
8	8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	260,0883	47,01	47,01	12 227	12 227	-	2 610,45	16 024,18
						-	13,94	-	3 626	-	1 186,98	
		Итого по разделу 1				**460 315**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			169 176						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			108 756						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			26 166						
			- накладные расходы, тенге			140 646						
			перевозка грузов, тенге			7 641						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			34 097						
Раздел 2 Водопровод L=4350,0 м												
9	11	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	2 943,75	134,06	5 888	268	614	5 075,00	11 840,00
						2 502,53	60,51	5 005,00	121	-	877,00	
10	18	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	1 606,48	79,43	3 213	159	162	2 863,00	6 562,00
						1 446,14	-	2 892,00	-	-	486,00	
11	22	1122-0801-0214	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	14	5 746,12	1 861,54	80 446	26 062	-	70 896,95	163 450,04
						3 884,58	1 230,64	54 384,12	17 229	-	12 107,41	
12	25	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,2175	589 448,31	274 221,53	128 205	59 643	-	85 796,91	231 122,07

						315 226,78	83 226,32	68 561,82	18 102	-	17 120,15	
13	27	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,2175	172 796,60	-	37 583	-	11 115	26 203,60	68 889,81
						121 693,26	-	26 468,28	-	-	5 102,95	
14	29	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,02	2 931 689,36	1 298 139,56	58 634	25 963	3 384	38 212,85	104 594,37
						1 464 344,00	465 598,13	29 286,88	9 312	-	7 747,73	
15	31	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,067	3 614 503,20	1 107 332,60	242 172	74 191	120 649	68 377,61	335 393,27
						706 442,24	324 427,79	47 331,63	21 737	-	24 843,95	
		Итого по разделу 2				**921 852**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			233 930						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			186 286						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			66 500						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			135 148						
			- накладные расходы, тенге			297 426						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			68 285						
Раздел 3 Колодцы круглые (1500 мм = 4 шт)												
16	34	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,232	35 787,87	13 426,85	44 091	16 542	8 404	25 885	75 574
						15 539,73	5 682,90	19 145	7 001	-	5 598	
		Итого по разделу 3				**75 574**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			19 145						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			16 542						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 001						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 404						

			- накладные расходы, тенге	25 885							
			- сметная прибыль (8 %), тенге	5 598							
		Итого по смете		**1 457 740**							
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге	422 251							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 584							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 667							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге	143 552							
			- оборудование, тенге								
			- накладные расходы, тенге	463 957							
			перевозка грузов, тенге	7 641							
			- сметная прибыль (8 %), тенге	107 981							
		НДС-12%	**НДС12%**	**174 929**							
			ИТОГО С НДС	**1 632 669**							

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Директор ТОО "УЯСУ ЛТД"

Айтмаганбетов К.О.

Директор ТОО «ГеоЛайн»

Байпаков А.А.