Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Справка №26
о стоимости выполненных работ за Август м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	378 249 951,51		-	-	-	-	-	40 526 780,52	
За отчетный период Август м-ц 2023г.	41 947 722,93	37 453 324,04	-	-	-	-	-	4 494 398,89	41 947 722,93

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ О.Д.Кали

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №86
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительные решения										
			Наружная отделка (лист АС-36)										
1	14	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Цоколь. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2		256,8	4138,43	4,52	1062749	1161	945330	84028	1238518
			НР - 72%; СП - 8%				452,72	1,74	116258	447		91742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	14.1	136006 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,105	26,964	31059,00				837475		
2	15	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	м2 поверхности облицовки		375,1	34441,76	151,33	12919104	56764	485780	8933479	23600789
			НР - 72%; СП - 8%				32995,36	82,78	12376560	31051		1748206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	15.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,035	13,1285	23855,00				313180		
	15.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,307582	230979,00				71045		
	15.3	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,082	30,7582	1992,00				61270		
			Полы (лист АС-44)										
			Тип 1										
3	20	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		165	573,92	49,93	94697	8239	--	65272	172767
			НР - 72%; СП - 8%				523,99	25,44	86458	4198		12797	
4	21	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3		3,399	25969,00	--	88269	--	88269	--	95330
			СП - 8%				--	--	--	--		7061	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
5	22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	165		1126,59	38,34	185887	6326	83425	72059	278581
			НР - 72%; СП - 8%				582,64	23,92	96136	3947		20635	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	22.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,366	24730,00				83241		
6	23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	165		559,40	26,12	92301	4310	83241	5300	105409
			НР - 72%; СП - 8%				28,79	15,82	4750	2610		7808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,366	24730,00				83241		
7	24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,297		26759,73	2279,78	7948	677	13	5454	14474
			НР - 72%; СП - 8%				24437,95	1066,44	7258	317		1072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,08316	150,00				12		
8	25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,297		567060,00	--	168417	--	168417	--	181890
			СП - 8%				--	--	--	--		13473	
			Тип 3										
9	36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22		1126,59	38,34	24785	843	11124	9608	37144
			НР - 72%; СП - 8%				582,64	23,92	12818	526		2751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	36.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,4488	24730,00				11099		
10	37	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22		559,40	26,12	12307	575	11099	707	14055
			НР - 72%; СП - 8%				28,79	15,82	633	348		1041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	37.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,4488	24730,00				11099		
			Внутренняя отделка стен (лист АС-45)										
			Тех.этаж										
11	148	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	305		1203,90	6,43	367190	1961	92925	196624	608921
			НР - 72%; СП - 8%				892,80	2,58	272304	787		45106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	148.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	838,445	96,00				80491		0,00
12	150	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83		2223,80	121,46	184575	10081	40703	102566	310112
			НР - 72%; СП - 89%				1611,94	104,35	133791	8661		22971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	150.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	1,5521	23657,00				36718		
	150.2	128326 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,0554	4,5982	830,00				3817		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									26657989
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13106966				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						90937			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						52892			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2010325		
			- Накладные расходы	Тенге								9475097	
			- Сметная прибыль	Тенге								1974663	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	26 657 989			26 657 989
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	319 896			319 896
		Итого	26 977 885			26 977 885
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	350 713			350 713
		Итого	27 328 598			27 328 598
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	546 572			546 572
		Итого	27 875 170			27 875 170
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	26 481 411,82			26 481 411,82
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 177 769,42	3 177 769,42
		Всего по АВР	**26 481 411,82**		**3 177 769,42**	**29 659 181,24**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность,подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №87
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Генеральный план										
			Покрытие										
			Тип 1										
1	1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,135		198243,86	3397,73	26763	458	26305	160	29077
			НР - 72%; СП - 8%				--	1648,04	--	222		2154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	144639 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	1,03	0,13905	189171,00				26304		
2	2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	450		2543,03	250,62	1144364	112780	1013566	26973	1265045
			НР - 72%; СП - 8%				40,04	43,21	18018	19445		93708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	102749 С	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	0,0959	43,155	23465,00				1012632		
	2.2	144639 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,000011	0,00486	189171,00				919		
	2.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,001	0,45	32,00				14		
3	3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	450		1104,01	0,10	496805	45	490428	4559	541472

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				14,07	--	6332	--		40109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0464	20,88	23465,00				489949		
	3.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000006	0,00252	189171,00				477		
4	4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2055		198243,86	3397,73	40739	699	40040	244	44261
			НР - 72%; СП - 8%				--	1648,04	--	339		3279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	0,211665	189171,00				40041		
5	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	680		2762,70	263,99	1878636	179513	1671896	40242	2072388
			НР - 72%; СП - 8%				40,04	42,15	27227	28662		153510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	66,368	25170,00				1670483		
	5.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,007344	189171,00				1389		
	5.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,68	32,00				22		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3952245
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					51577				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						293495			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						48668			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3242236		
			- Накладные расходы	Тенге								72178	
			- Сметная прибыль	Тенге								292760	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	3 952 245			3 952 245
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	47 427			47 427
		Итого	3 999 672			3 999 672
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	51 996			51 996
		Итого	4 051 668			4 051 668

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		81 033						81 033		
			Итого		4 132 701						4 132 701		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		3 926 065,96						3 926 065,96		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						471 127,91		471 127,91		
			Всего по АВР		**3 926 065,96**				**471 127,91**		**4 397 193,87**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВН Инжиниринг"

Директор_____В.Н.Пикурин

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №88
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Благоустройство. Доп.работы										
			Покрытие из брусчатки. Тип 2										
1	11	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания**	**1,415**		**6223,96**	**1512,57**	**8807**	**2140**	**6308**	**1015**	**10608**
			НР - 108%; СП - 8%				**253,69**	**410,52**	**359**	**581**		**786**	
	11.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,164	0,23206	1573,00		365				
	11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,151984	0,2151							
2	11.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	0,112204		11764,00		1320			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	0,112204		3032,00		340			
	11.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	0,024564		13148,00		323			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	0,024564		3032,00		74			
	11.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,048048	0,067988		6133,00		417			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048048	0,067988		2123,00		144			
	11.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00728	0,010301		7803,00		80			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,010301		2123,00		22			
	11.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**1,5565**	**4051,00**				**6305**		
	11.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	0,07075	32,00				2		
3	12	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**28,3**		**571,20**	**40,26**	**16165**	**1139**	**13670**	**1853**	**19459**
			НР - 108%; СП - 8%				**47,90**	**12,73**	**1356**	**360**		**1441**	
	12.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0277	0,78391	1544,00		1210				
	12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004301	0,1217							
	12.3	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,001142	0,03233		10643,00		344			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001142	0,03233		3032,00		98			
	12.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000336	0,009509		4312,00		41			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000336	0,009509		2123,00		20			
	12.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002822	0,079874		9445,00		754			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002822	0,079874		3032,00		242			
	12.6	**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0**	**0,000004**	**286428,00**				**1**		
	12.7	217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	1,15	32,545	420,00				13669		
4	**13**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**28,3**		**1404,00**	**309,13**	**39733**	**8749**	**29279**	**5072**	**48390**
			НР - 108%, СП - 8%				**60,24**	**105,71**	**1705**	**2992**		**3584**	
	13.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033	0,9339	1630,00		1522				
	13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037397	1,0583							
	13.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009531	0,269733		6784,00		1830			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009531	0,269733		2537,00		684			
	13.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02128	0,602224		8735,00		5260			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02128	0,602224		3032,00		1826			
	13.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	0,018067		8942,00		162			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	0,018067		2537,00		46			
	13.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,011411		13148,00		150			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,011411		3032,00		35			
	13.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	0,08241		7803,00		643			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	0,08241		2123,00		175			
	13.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	0,074486		9445,00		704			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	0,074486		3032,00		226			
	13.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	0,4245	6075,00				2579		
	13.10	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**5,3487**	**4987,00**				**26674**		
	13.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	0,849	32,00				27		
5	**14**	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**28,3**		**-77,40**	**-14,56**	**-2190**	**-412**	**-1778**	**-160**	**-2538**
			НР - 108%, СП - 8%				**--**	**-5,23**	**--**	**-148**		**-188**	
	14.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001882	0,0533							
	14.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,000963	0,027259		-6784,00		-185			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000963	0,027259		-2537,00		-69			
	14.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,000918	0,025991		-8735,00		-227			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000918	0,025991		-3032,00		-79			
	14.4	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,0126**	**0,35658**	**-4987,00**				**-1778**		
6	**15**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**28,3**		**8739,55**	**183,98**	**247329**	**5206**	**187636**	**52913**	**324261**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 83%				1925,35	63,69	54487	1802		24019	
	15.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,008	28,5264	1916,00		54657				
	15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029998	0,8489							
	15.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,029998	0,848943		6133,00		5207			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029998	0,848943		2123,00		1802			
	15.4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0043**	**0,12169**	**4051,00**				**493**		
	15.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,025	0,7075	32,00				23		
	15.6	**255-102-0207**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1**	**28,3**	**6612,00**				**187120**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**400179**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**57907**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**16822**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**5587**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**235115**		
			- Накладные расходы	тенге								**60693**	
			- Сметная прибыль	тенге								**29642**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	400 179			400 179
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	4 802			4 802
		Итого	404 981			404 981
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	5 265			5 265
		Итого	410 246			410 246
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	8 205			8 205
		Итого	418 451			418 451
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	397 528,28			397 528,28
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			47 703,39	47 703,39
		Всего по АВР	**397 528,28**		**47 703,39**	**445 231,67**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №89
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ТЕХ.ЭТАЖ. Доп.работы										
			Отделочные работы										
1	7	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отделка внутренних поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		638	879,61	6,43	561191	4102	194380	262333	889404
			НР - 72%; СП - 8%				568,51	2,58	362709	1646		65880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1753,862	96,00				168371		
2	8	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки		71,88	6512,89	26,36	468147	1894	163615	218747	741845
			НР - 72%; СП - 8%				4210,32	16,38	302638	1177		54952	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	71,88	1901,00				136644		
			Откосы										
3	9	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** –	м2 оштукатуриваемой поверхности		9,9	4917,25	– 58,76	48681	582	10136	– 27610	82394
			НР - 72%; СП - 8%				3834,65	38,80	37963	384		6103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,4257	23260,00				9902		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	10	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9,9		1087,91	6,43	10770	64	4322	4615	16615
			НР - 72%; СП - 8%				644,82	2,58	6384	26		1231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	40,8177	96,00				3918		
			ПОЛЫ										
5	14	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	144		5047,87	28,91	726893	4164	336982	279094	1086465
			НР - 72%; СП - 8%				2678,80	13,08	385747	1884		80479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	14.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	576	72,00				41472		
	14.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	36	262,00				9432		
	14.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	146,88	1902,00				279366		
6	15	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	54		563,62	2,74	30435	148	2054	20380	54880
			НР - 72%; СП - 8%				522,83	1,35	28233	73		4065	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	15.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,0864	23784,00				2055		
	15.2	295946 С	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	54,54	--				--		
7	17	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	144,9		1836,14	241,92	266057	35054	57656	147018	446121
			НР - 72%; СП - 8%				1196,32	212,87	173347	30845		33046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	147147 С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,77	111,573	380,00				42398		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2112174	46008	769145	959797	3317724
									1297021	36035	--	245756	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2112174				
		Материалы		Тенге					769146				
		Всего заработная плата		Тенге						1333056			
			Накладные расходы	Тенге					959797				
			Сметная прибыль	Тенге					245756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3317727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									697
			Сметная заработная плата	Тенге						1333056			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3317727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									697
			Сметная заработная плата	Тенге						1333056			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
8	34	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		300	221,62	2,43	66486	729	7371	42147	117324
			НР - 72% СП - 8%				194,62	0,51	58386	153		8691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	34.1	286295 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	1,2	4162,00				4994		
	34.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,63	626,00				394		
9	35	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,306	556800,00	--	170381	--	170381	--	184011
			СП - 8%				--	--	--	--		13630	
10	36	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		40	917,95	420,98	36718	16839	2292	17518	58575
			НР - 72% СП - 8%				439,67	168,61	17587	6744		4339	
11	37	С1243-107-0906 243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км		0,0408	5550510,00	--	226461	--	226461	--	244578
			СП - 8%				--	--	--	--		18117	
12	38	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		300	346,72	3,33	104016	999	1623	73035	191214
			НР - 72% СП - 8%				337,98	0,15	101394	45		14163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	38.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	111	12,00				1332		
	38.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,4662	626,00				292		
13	39	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		303	164,00	--	49692	--	49692	--	53667
			СП - 8%				--	--	--	--		3975	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					653754	18567	457820	132700	849369
									177367	6942	--	62915	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					36718				
		Материалы		Тенге					2292				
		Всего заработная плата		Тенге						24331			
			Накладные расходы	Тенге					17518				
			Сметная прибыль	Тенге					4339				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					58575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						24331			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					617036				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге					8994				
		Всего заработная плата		Тенге						159978			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					446534				
			Накладные расходы	Тенге					115182				
			Сметная прибыль	Тенге					58576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					790794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
			Сметная заработная плата	Тенге						159978			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					849369				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						184309			
			РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция										
14	40	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт		30,24	1699,40	125,72	51390	3802	11291	27591	85300
			НР - 72%; СП - 8%				1200,30	66,94	36297	2024		6318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	40.1	187489 С	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	13,36608	727,00				9717		
15	41	С1245-104-0438 245-104-0438 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	комплект		12	38324,00	--	459888	--	459888	--	496679
			СП - 8%				--	--	--	--		36791	
16	42	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Краны воздушные. Установка**	шт.		12	310,41	--	3725	--	234	2514	6738
			НР - 72%; СП - 8%				290,91	--	3491	--		499	
17	43	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.		12	3744,00	--	44928	--	44928	--	48522
			СП - 8%				--	--	--	--		3594	
18	44	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.		12	466,93	0,91	5603	11	117	3946	10313
			НР - 72%; СП - 8%				456,27	0,45	5475	5		764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	44.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,06	579,00				35		
	44.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,12	474,00				57		
19	45	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	**/RTR-N UK/ Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.		12	5281,00	--	63372	--	63372	--	68442
			СП - 8%				--	--	--	--		5070	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
20	46	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	/RTR 7090/ Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	12		5593,00	--	67116	--	67116	--	72485
			СП - 8%				--	--	--	--		5369	
21	47	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54		2381,63	16,92	128608	914	583	91526	237744
			НР - 72%; СП - 8%				2353,90	0,16	127111	9		17610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	47.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	51,84	8,00				415		
	47.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,27	626,00				169		
22	48	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	53,46		485,00	--	25928	--	25928	--	28002
			СП - 8%				--	--	--	--		2074	
23	49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	54		1024,43	120,74	55319	6520	20660	22571	84121
			НР - 72%; СП - 8%				521,09	59,44	28139	3210		6231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	49.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,7722	5983,00				4620		
	49.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	8,1	1938,00				15698		
24	50	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	59,4		225,00	--	13365	--	13365	--	14434
			СП - 8%				--	--	--	--		1069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					919242	11247	707482	148148	1152780
									200513	5248	--	85389	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					729916				
		Материалы		Тенге					20660				
		Всего заработная плата		Тенге						31349			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					674597				
			Накладные расходы	Тенге					22571				
			Сметная прибыль	Тенге					60198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					812685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге						31349			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					189326				
		Материалы		Тенге					12226				
		Всего заработная плата		Тенге						174412			
			Накладные расходы	Тенге					125577				
			Сметная прибыль	Тенге					25191				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					340094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге						174412			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1152779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
			Сметная заработная плата	Тенге						205761			
	РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация												
25	51	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		12	1369,09	2,12	16429	25	24	11800	30487
			НР - 72%; СП - 8%				1364,98	0,77	16380	9		2258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	51.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000144	165506,00				24		
	51.2	295855 С	Вода	м3	0,0039	0,0468	--				--		
	51.3	295994 С	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	11,976	--				--		
26	52	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		30	1318,47	5,18	39554	155	132	28310	73294
			НР - 72%; СП - 8%				1308,89	1,77	39267	53		5429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	52.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000798	165506,00				132		
	52.2	295855 С	Вода	м3	0,0157	0,471	--				--		
	52.3	295994 С	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	29,94	--				--		
27	53	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м		11,976	344,00	--	4120	--	4120	--	4450
			СП - 8%				--	--	--	--		330	
28	54	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м		29,94	1799,00	--	53862	--	53862	--	58171
			СП - 8%				--	--	--	--		4309	
29	55	Е11-161001-0201 1116-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка		1	21919,96	45,71	21920	46	8594	9577	34017
			НР - 72%; СП - 8%				13279,52	22,50	13280	23		2520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	55.1	185586 С	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	1	1772,00				1772		
	55.2	245421 С	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	1	5536,00				5536		
30	56	Е11-161001-0202 1116-1001-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка		1	24744,34	45,71	24744	46	7858	12141	39835
			НР - 72%; СП - 8%				16839,56	22,50	16840	23		2951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	56.1	185523 С	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	1	1	1809,00				1809		
	56.2	185575 С	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	1	1661,00				1661		
	56.3	185587 С	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	1	3742,00				3742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
31	57	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12		65,00	--	780	--	780	--	842
			СП - 8%				--	--	--	--		62	
32	58	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30		212,00	--	6360	--	6360	--	6869
			СП - 8%				--	--	--	--		509	
33	73	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	22		3460,29	116,57	76126	2565	6680	48511	134608
			НР - 72%; СП - 8%				3040,05	22,50	66881	495		9971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	73.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	41747,00				1837		
	73.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0242	165506,00				4005		
	73.3	296026 С	Фланцы стальные	шт.	2	44	--				--		
	73.4	296299 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	22	--				--		
34	74	С1242-207-0501 242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22		3866,00	--	85052	--	85052	--	91856
			СП - 8%				--	--	--	--		6804	
35	75	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45		2381,63	16,92	107173	761	486	76271	198120
			НР - 72%; СП - 8%				2353,90	0,16	105926	7		14675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	75.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	43,2	8,00				346		
	75.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,225	626,00				141		
	75.3	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	44,55	--				--		
36	76	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30		2573,03	20,46	77191	614	350	54889	142647
			НР - 72%; СП - 8%				2540,90	0,27	76227	8		10566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	76.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	22,92	12,00				275		
	76.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,12	626,00				75		
	76.3	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	29,7	--				--		
37	77	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	45		273,00	--	12285	--	12285	--	13268
			СП - 8%				--	--	--	--		983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	78	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	30	401,00	--	12030	--	12030	--	12992
			СП - 8%			--	--	--	--		962	
39	79	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод ППР диаметром 20 мм	шт.	12	447,00	--	5364	--	5364	--	5793
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
40	80	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100 мм	шт.	16	2147,00	--	34352	--	34352	--	37100
			СП - 8%			--	--	--	--		2748	
41	81	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	552,00	--	1104	--	1104	--	1192
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
42	82	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	12	241,00	--	2892	--	2892	--	3123
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
43	83	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	бак	2	23825,33	1774,55	47651	3549	237	32629	86702
			НР - 72%, СП - 8%			21932,46	726,52	43865	1453		6422	
44	84	Прайс СТПРАЙС лист	Емкость прямоугольная 1000 литров	шт	2	192678,57	--	385357	--	--	--	385357
						--	--	--	--		--	
45	85	Прайс СТПРАЙС лист	Фитинг для воды диаетром 25 мм	шт	3	1071,43	--	3214	--	--	--	3214
						--	--	--	--		--	
46	86	Прайс СТПРАЙС лист	Поплавковый клапан белый, диаметром 25 мм	шт	1	8839,29	--	8839	--	--	--	8839
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1026399	7761	242562	274128	1372776
								378666	2071	--	72247	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				218201				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218201				
			Сметная прибыль	Тенге				17455				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				235656				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				410788				
		Материалы		Тенге				24364				
		Всего заработная плата		Тенге					380737			
			Накладные расходы	Тенге				274128				
			Сметная прибыль	Тенге				54792				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				739708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					380737			
		Стоимость прочих работ		Тенге				397410				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397410				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				397410				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1372774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
			Сметная заработная плата	Тенге						380737			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6692649**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2053567				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						83583			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						50296			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2574424		
			- Накладные расходы	Тенге								1514773	
			- Сметная прибыль	Тенге								466307	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	6 692 649			6 692 649
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	80 312			80 312
		Итого	6 772 961			6 772 961
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	88 048			88 048
		Итого	6 861 009			6 861 009
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	137 220			137 220
		Итого	6 998 229			6 998 229
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	6 648 317,99			6 648 317,99
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			797 798,16	797 798,16
		Всего по АВР	**6 648 317,99**		**797 798,16**	**7 446 116,15**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ В.Н.Пикурин