Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО СК "Болашак"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4673513	805488	249	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б).	116 508 995	96.223.446							11.546.813,46	107 770.259
	АКТ 3		96.223.445,54							11.546.813,46	107 770.259
	Всего к оплате		96.223.446							11.546.813,46	107.770.259

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Тасов Ж.К.

Технический надзор:
ТОО СК "Болашак"

Директор _____ Дуйсенали С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Анваров Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шахин С.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ Гюрбюз С.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);
Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1403,3652		18,46	18,46	25907	25907	–	7410	35982
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,33	–	10292		2665	
2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1403,3652		161,77	76,23	227017	106979	–	122261	377220
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	120038	49769		27942	
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1403,3652		80,80	69,74	113389	97864	1965	26417	150990
		НР - 72%, СП - 8%				9,66	16,48	13560	23131		11184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	350,8413		799,16	--	280377	–	--	201871	520828
		НР - 72%, СП - 8%				799,16	–	280377	–		38580	
		Разработка въезда										
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	171,3411		18,46	18,46	3163	3163	–	905	4393
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,33	–	1257		325	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	171,3411		161,77	76,23	27717	13061	–	14927	46056
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	14656	6076		3412	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	171,3411		80,80	69,74	13844	11949	239	3225	18435
		НР - 72%, СП - 8%				9,66	16,48	1656	2824		1366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**691413**	**258922**	**2204**	**377016**	**1153904**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 ССЦ W6 F150**									
			м3	**547,149246**	**23575,52 2024,49**	**1707,94 394,49**	**12899327 1107698**	**934496 215846**	**10857133**	**1204425 1128300**	**15232052**
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА**									
			т	**21,5847848**	**247045,00 –**	**– –**	**5332413 –**	**– –**	**5332413**	**– 426593**	**5759006**
		СП - 8%									
10	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАХЛЕСТОК И ЗАГИБА**									
			т	**1,6521525**	**212819,00 –**	**– –**	**351609 –**	**– –**	**351609**	**– 28129**	**379738**
		СП - 8%									
11	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ**									
			т	**1,8694783**	**212819,00 –**	**– –**	**397861 –**	**– –**	**397861**	**– 31829**	**429689**
		СП - 8%									
12	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ**									
			т	**0,4635022**	**221796,00 –**	**– –**	**102803 –**	**– –**	**102803**	**– 8224**	**111027**
		СП - 8%									
13	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ**									
			т	**1,7518404**	**228894,00 –**	**– –**	**400986 –**	**– –**	**400986**	**– 32079**	**433065**
		СП - 8%									
14	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАС ФК-1**									
			т	**6,0741174**	**212819,00 –**	**– –**	**1292688 –**	**– –**	**1292688**	**– 103415**	**1396103**
		СП - 8%									
15	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	**6,0741174**	**20223,20 18555,48**	**1379,72 386,00**	**122838 112708**	**8381 2345**	**1749**	**104698 18203**	**245739**
		НР - 9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	259,45938	875,56	19,75	227172	5125	148835	68739	319584
		НР - 91%, СП - 8%			282,17	2,70	73212	701		23673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21127696	948001	18886077	1377862	24306003
		РАЗДЕЛ 3.Выпуски арматуры из фундаментов									
		Фрагмент 1									
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073106	228894,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0319184	221796,00	–	7079	–	7079	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
22	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 1н									
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0073106	228894,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СН - 8%			--	--	--	--		134	
26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0319184	221796,00	--	7079	--	7079	--	7646
		СН - 8%			--	--	--	--		566	
28	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 2									
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1823885	212819,00	--	38816	--	38816	--	41921
		СН - 8%			--	--	--	--		3105	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0439939	221796,00	--	9758	--	9758	--	10538
		СН - 8%			--	--	--	--		781	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0104436	228894,00	--	2390	--	2390	--	2582
		СН - 8%			--	--	--	--		191	
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,236826	20391,27	1011,99	4829	240	68	4185	9735
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	4521	78		721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0461479	221796,00	--	10235	--	10235	--	11054
		СН - 8%			--	--	--	--		819	
34	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2829739	43725,15	2192,58	12373	620	120	10771	24996
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	11633	203		1852	
		Фрагмент 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СН - 8%			–	–	–	–		2418	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СН - 8%			–	–	–	–		817	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СН - 8%			–	–	–	–		215	
38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СН - 8%			–	–	–	–		819	
40	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	10110	176		1609	
		Фрагмент 3н									
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СН - 8%			–	–	–	–		2418	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СН - 8%			–	–	–	–		817	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СН - 8%			–	–	–	–		215	
44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0461479	221796,00 –	– –	10235 –	– –	10235	– 819	11054
		СН - 8%									
46	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2459316	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	10753 10110	539 176	104	9361 1609	21724
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 4/4н									
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29976	212819,00 –	– –	63795 –	– –	63795	– 5104	68898
		СН - 8%									
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0987	221796,00 –	– –	21891 –	– –	21891	– 1751	23643
		СН - 8%									
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02432	228894,00 –	– –	5567 –	– –	5567	– 445	6012
		СН - 8%									
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,42278	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	8621 8071	428 139	122	7471 1287	17388
		НР - 91%, СН - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,1248	221796,00 –	– –	27680 –	– –	27680	– 2214	29895
		СН - 8%									
52	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,54758	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	23943 22511	1201 393	231	20843 3583	48369
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 5									
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0939	212819,00 –	– –	19984 –	– –	19984	– 1599	21582
		СН - 8%									
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06844	221796,00 –	– –	15180 –	– –	15180	– 1214	16394
		СН - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СН - 8%			–	–	–	–		229	
56	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	3338	57		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05408	221796,00	–	11995	–	11995	–	12954
		СН - 8%			–	–	–	–		960	
58	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2289	43725,15	2192,58	10009	502	97	8713	20219
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	9410	164		1498	
		Фрагмент 5н									
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0939	212819,00	–	19984	–	19984	–	21582
		СН - 8%			–	–	–	–		1599	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06844	221796,00	–	15180	–	15180	–	16394
		СН - 8%			–	–	–	–		1214	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СН - 8%			–	–	–	–		229	
62	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	3338	57		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05408	221796,00	–	11995	–	11995	–	12954
		СН - 8%			–	–	–	–		960	
64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2289	43725,15	2192,58	10009	502	97	8713	20219
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	9410	164		1498	
		Фрагмент 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2242	212819,00	–	47714	–	47714	–	51531
		СН - 8%			–	–	–	–		3817	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02832	221796,00	–	6281	–	6281	–	6784
		СН - 8%			–	–	–	–		503	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	228894,00	–	2637	–	2637	–	2848
		СН - 8%			–	–	–	–		211	
68	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,26404	20391,27	1011,99	5384	267	76	4666	10854
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	5041	87		804	
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796,00	–	12634	–	12634	–	13644
		СН - 8%			–	–	–	–		1011	
70	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,321	43725,15	2192,58	14036	704	136	12218	28354
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	13196	230		2100	
		Фрагмент 7									
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1202	212819,00	–	25581	–	25581	–	27627
		СН - 8%			–	–	–	–		2046	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СН - 8%			–	–	–	–		335	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	228894,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СН - 8%			–	–	–	–		164	
74	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14804	20391,27	1011,99	3019	150	43	2616	6086
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	2826	49		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,03704	221796,00 –	– –	8215 –	– –	8215	– 657	8873
		СН - 8%									
76	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18508	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	8093 7609	406 133	78	7045 1211	16348
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 7н									
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1202	212819,00 –	– –	25581 –	– –	25581	– 2046	27627
		СН - 8%									
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796,00 –	– –	4188 –	– –	4188	– 335	4523
		СН - 8%									
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	228894,00 –	– –	2051 –	– –	2051	– 164	2215
		СН - 8%									
80	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14804	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	3019 2826	150 49	43	2616 451	6086
		НР - 91%, СН - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,03704	221796,00 –	– –	8215 –	– –	8215	– 657	8873
		СН - 8%									
82	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18508	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	8093 7609	406 133	78	7045 1211	16348
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 8									
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30048	212819,00 –	– –	63948 –	– –	63948	– 5116	69064
		СН - 8%									
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07414	221796,00 –	– –	16444 –	– –	16444	– 1316	17759
		СН - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01728	228894,00	–	3955	–	3955	–	4272
		СН - 8%			–	–	–	–		316	
86	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,3919	20391,27	1011,99	7991	397	112	6926	16110
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	7482	129		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10396	221796,00	–	23058	–	23058	–	24903
		СН - 8%			–	–	–	–		1845	
88	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,49586	43725,15	2192,58	21682	1087	210	18874	43800
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	20385	356		3244	
		Фрагмент 9									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,35682	212819,00	–	75938	–	75938	–	82013
		СН - 8%			–	–	–	–		6075	
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,10509	221796,00	–	23309	–	23309	–	25173
		СН - 8%			–	–	–	–		1865	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02208	228894,00	–	5054	–	5054	–	5458
		СН - 8%			–	–	–	–		404	
92	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,48399	20391,27	1011,99	9869	490	139	8553	19896
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	9240	159		1474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,1246	221796,00	–	27636	–	27636	–	29847
		СН - 8%			–	–	–	–		2211	
94	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,60859	43725,15	2192,58	26611	1334	258	23165	53758
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	25019	437		3982	
		Фрагмент 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12108	212819,00	–	25768	–	25768	–	27830
		СН - 8%			–	–	–	–		2061	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08225	221796,00	–	18243	–	18243	–	19702
		СН - 8%			–	–	–	–		1459	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	228894,00	–	4248	–	4248	–	4588
		СН - 8%			–	–	–	–		340	
98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22189	20391,27	1011,99	4525	225	64	3921	9121
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			19091,28	328,10	4236	73		676	
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,087309	221796,00	–	19365	–	19365	–	20914
		СН - 8%			–	–	–	–		1549	
100	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,309199	43725,15	2192,58	13520	678	131	11769	27312
		НР - 91%, СН - 8% Фрагмент 11			41110,20	717,61	12711	222		2023	
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11049	212819,00	–	23514	–	23514	–	25396
		СН - 8%			–	–	–	–		1881	
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08225	221796,00	–	18243	–	18243	–	19702
		СН - 8%			–	–	–	–		1459	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01792	228894,00	–	4102	–	4102	–	4430
		СН - 8%			–	–	–	–		328	
104	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21066	20391,27	1011,99	4296	213	61	3723	8660
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			19091,28	328,10	4022	69		641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,087309	221796,00 –	– –	19365 –	– –	19365	– 1549	20914
		СН - 8%									
106	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,297969	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	13029 12250	653 214	126	11342 1950	26320
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 12									
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819,00 –	– –	10792 –	– –	10792	– 863	11655
		СН - 8%									
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894,00 –	– –	806 –	– –	806	– 64	870
		СН - 8%									
109	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	1106 1035	55 18	16	958 165	2229
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,01568	221796,00 –	– –	3478 –	– –	3478	– 278	3756
		СН - 8%									
111	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08783	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	3840 3611	193 63	36	3343 575	7758
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 12и									
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05071	212819,00 –	– –	10792 –	– –	10792	– 863	11655
		СН - 8%									
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	228894,00 –	– –	806 –	– –	806	– 64	870
		СН - 8%									
114	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05423	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	1106 1035	55 18	16	958 165	2229
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,01568	221796,00	–	3478	–	3478	–	3756
		СН - 8%			–	–	–	–		278	
116	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	36	3343	7758
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	3611	63		575	
		Фрагмент 13									
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	212819,00	–	7032	–	7032	–	7594
		СН - 8%			–	–	–	–		563	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СН - 8%			–	–	–	–		82	
119	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			19091,28	328,10	716	12		114	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0228	221796,00	–	5057	–	5057	–	5462
		СН - 8%			–	–	–	–		405	
121	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	3216	56		512	
		Фрагмент 13и									
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	212819,00	–	7032	–	7032	–	7594
		СН - 8%			–	–	–	–		563	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СН - 8%			–	–	–	–		82	
124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			19091,28	328,10	716	12		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0228	221796,00 –	– –	5057 –	– –	5057	– 405	5462
		СН - 8%									
126	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07824	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	3421 3216	172 56	33	2978 512	6911
		ПР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 14									
127	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20252	212819,00 –	– –	43100 –	– –	43100	– 3448	46548
		СН - 8%									
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05392	221796,00 –	– –	11959 –	– –	11959	– 957	12916
		СН - 8%									
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	228894,00 –	– –	2930 –	– –	2930	– 234	3164
		СН - 8%									
130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,26924	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	5490 5140	272 88	78	4758 820	11068
		ПР - 91%, СН - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,05696	221796,00 –	– –	12634 –	– –	12634	– 1011	13644
		СН - 8%									
132	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,3262	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	14263 13410	715 234	138	12416 2134	28814
		ПР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 15/15и									
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36496	212819,00 –	– –	77670 –	– –	77670	– 6214	83884
		СН - 8%									
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	221796,00 –	– –	20849 –	– –	20849	– 1668	22517
		СН - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02432	228894,00	–	5567	–	5567	–	6012
		СН - 8%			–	–	–	–		445	
136	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,48328	20391,27	1011,99	9855	489	140	8540	19867
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	9226	159		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,12528	221796,00	–	27787	–	27787	–	30010
		СН - 8%			–	–	–	–		2223	
138	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,60856	43725,15	2192,58	26609	1334	257	23164	53755
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	25018	437		3982	
		Фрагмент 16/16и									
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,29976	212819,00	–	63795	–	63795	–	68898
		СН - 8%			–	–	–	–		5104	
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,094	221796,00	–	20849	–	20849	–	22517
		СН - 8%			–	–	–	–		1668	
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02368	228894,00	–	5420	–	5420	–	5854
		СН - 8%			–	–	–	–		434	
142	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,41744	20391,27	1011,99	8512	422	121	7377	17160
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	7969	137		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,12528	221796,00	–	27787	–	27787	–	30010
		СН - 8%			–	–	–	–		2223	
144	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,54272	43725,15	2192,58	23731	1190	230	20658	47939
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	22311	389		3551	
		Фрагмент 17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38129	212819,00	–	81146	–	81146	–	87637
		СН - 8%			–	–	–	–		6492	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02115	221796,00	–	4691	–	4691	–	5066
		СН - 8%			–	–	–	–		375	
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	228894,00	–	4615	–	4615	–	4984
		СН - 8%			–	–	–	–		369	
148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4226	20391,27	1011,99	8617	428	121	7468	17372
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	8068	139		1287	
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09496	221796,00	–	21062	–	21062	–	22747
		СН - 8%			–	–	–	–		1685	
150	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,51756	43725,15	2192,58	22630	1135	218	19700	45717
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	21277	371		3386	
		Фрагмент 18									
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3805	212819,00	–	80978	–	80978	–	87456
		СН - 8%			–	–	–	–		6478	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СН - 8%			–	–	–	–		335	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	228894,00	–	4688	–	4688	–	5063
		СН - 8%			–	–	–	–		375	
154	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,41986	20391,27	1011,99	8561	425	120	7420	17260
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	8016	138		1278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,09256	221796,00 –	– –	20529 –	– –	20529	– 1642	22172
		СН - 8%									
156	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,51242	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	22406 21066	1124 368	216	19504 3353	45263
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 19									
157	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	212819,00 –	– –	24261 –	– –	24261	– 1941	26202
		СН - 8%									
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14154	221796,00 –	– –	31393 –	– –	31393	– 2511	33904
		СН - 8%									
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	228894,00 –	– –	4468 –	– –	4468	– 357	4825
		СН - 8%									
160	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27506	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	5609 5251	278 90	80	4861 838	11307
		НР - 91%, СН - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,10413	221796,00 –	– –	23096 –	– –	23096	– 1848	24943
		СН - 8%									
162	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,37919	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	16580 15589	831 272	160	14433 2481	33494
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 20									
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	212819,00 –	– –	37031 –	– –	37031	– 2962	39993
		СН - 8%									
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13817	221796,00 –	– –	30646 –	– –	30646	– 2452	33097
		СН - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0224	228894,00	–	5127	–	5127	–	5537
		СН - 8%			–	–	–	–		410	
166	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,33457	20391,27	1011,99	6822	339	96	5912	13753
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	6387	110		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10413	221796,00	–	23096	–	23096	–	24943
		СН - 8%			–	–	–	–		1848	
168	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,4387	43725,15	2192,58	19182	962	185	16698	38751
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	18035	315		2870	
		Фрагмент 21									
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06468	212819,00	–	13765	–	13765	–	14866
		СН - 8%			–	–	–	–		1101	
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СН - 8%			–	–	–	–		82	
171	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,06916	20391,27	1011,99	1410	70	20	1222	2843
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	1320	23		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,02248	221796,00	–	4986	–	4986	–	5385
		СН - 8%			–	–	–	–		399	
173	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,11404	43725,15	2192,58	4986	250	48	4341	10073
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	4688	82		746	
		Фрагмент 22/22н									
174	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3344	212819,00	–	71167	–	71167	–	76860
		СН - 8%			–	–	–	–		5693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01408	228894,00	–	3223	–	3223	–	3481
		СН - 8%			–	–	–	–		258	
176	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,34848	20391,27	1011,99	7106	353	100	6158	14325
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	6653	114		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,06768	221796,00	–	15011	–	15011	–	16212
		СН - 8%			–	–	–	–		1201	
178	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,46096	43725,15	2192,58	20156	1011	195	17546	40717
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	18950	331		3016	
		Фрагмент 23/23-1/23-1н									
179	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СН - 8%			–	–	–	–		3540	
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0144	228894,00	–	3296	–	3296	–	3560
		СН - 8%			–	–	–	–		264	
181	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,06744	221796,00	–	14958	–	14958	–	16155
		СН - 8%			–	–	–	–		1197	
183	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 24/24-1/24-1н									
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,30492	212819,00	–	64893	–	64893	–	70084
		СН - 8%			–	–	–	–		5191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02112	228894,00	--	4834	--	4834	--	5221
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
186	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,32604	20391,27	1011,99	6648	330	93	5762	13403
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	6225	107		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,09936	221796,00	--	22038	--	22038	--	23801
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
188	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,4926	43725,15	2192,58	21539	1080	208	18750	43512
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	20251	353		3223	
		Фрагмент 25/25-1/25-1к									
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2079	212819,00	--	44245	--	44245	--	47785
		СП - 8%			--	--	--	--		3540	
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0144	228894,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
191	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,06744	221796,00	--	14958	--	14958	--	16155
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
193	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 26									
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07854	212819,00	--	16715	--	16715	--	18052
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00544	228894,00	–	1245	–	1245	–	1345
		СН - 8%			–	–	–	–		100	
196	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,08398	20391,27	1011,99	1712	85	24	1484	3452
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	1603	28		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,02528	221796,00	–	5607	–	5607	–	6056
		СН - 8%			–	–	–	–		449	
198	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,13166	43725,15	2192,58	5757	289	55	5011	11630
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	5413	94		861	
		Фрагмент 27/27-1									
199	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2584	212819,00	–	54992	–	54992	–	59392
		СН - 8%			–	–	–	–		4399	
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01088	228894,00	–	2490	–	2490	–	2690
		СН - 8%			–	–	–	–		199	
201	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,26928	20391,27	1011,99	5491	273	77	4759	11070
		НР - 91%, СН - 8%			19091,28	328,10	5141	88		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05056	221796,00	–	11214	–	11214	–	12111
		СН - 8%			–	–	–	–		897	
203	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,36464	43725,15	2192,58	15944	800	154	13879	32209
		НР - 91%, СН - 8%			41110,20	717,61	14990	262		2386	
		Фрагмент 28									
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2888	212819,00	–	61462	–	61462	–	66379
		СН - 8%			–	–	–	–		4917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01216	228894,00 –	– –	2783 –	– –	2783	– 223	3006
		СН - 8%									
206	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,30096	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	6137 5746	305 99	86	5318 916	12372
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,058	221796,00 –	– –	12864 –	– –	12864	– 1029	13893
		СН - 8%									
208	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,38136	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	16675 15678	836 274	161	14516 2495	33686
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 29									
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2318	212819,00 –	– –	49331 –	– –	49331	– 3947	53278
		СН - 8%									
210	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02832	221796,00 –	– –	6281 –	– –	6281	– 503	6784
		СН - 8%									
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01184	228894,00 –	– –	2710 –	– –	2710	– 217	2927
		СН - 8%									
212	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,27196	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	5546 5192	275 89	79	4806 828	11180
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05696	221796,00 –	– –	12634 –	– –	12634	– 1011	13644
		СН - 8%									
214	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,32892	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	14382 13522	721 236	139	12520 2152	29054
		НР - 91%, СН - 8%									
		Фрагмент 30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1472	212819,00	–	31327	–	31327	–	33833
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00976	228894,00	–	2234	–	2234	–	2413
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
217	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15696	20391,27	1011,99	3201	159	45	2774	6452
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	2997	51		478	
218	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,15696	43725,15	2192,58	6863	344	66	5974	13865
		ПР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	6453	113		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3022511**	**33473**	**2360431**	**581978**	**3892849**

РАЗДЕЛ 4.Монолитные стены

Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т
Монолитная стена Вид-1, Вид-1п-2шт

219	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	13,9555	2768,31	542,56	38633	7572	6194	24933	68651
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	24867	2532		5085	
220	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0115707	901890,00	–	10435	–	10435	–	11270
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
221	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,9555	1180,39	740,94	16473	10340	263	7486	25789
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	5870	2268		1910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6	18652,00	–	48495	–	48495	–	52375
		СН - 8%			–	–	–	–		3880	
223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2134496	221796,00	–	47342	–	47342	–	51130
		СН - 8%			–	–	–	–		3787	
224	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0575328	228894,00	–	13169	–	13169	–	14222
		СН - 8%			–	–	–	–		1054	
225	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2134496	22920,71	2459,74	4892	525	143	3981	9583
		ПР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			19788,97	704,27	4224	150		710	
226	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0575328	41263,37	2485,58	2374	143	39	2033	4759
		ПР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			38105,80	716,97	2192	41		353	
		Монолитная стена Вид-2-1шт									
227	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	25,0549	2768,31	542,56	69360	13594	11121	44763	123253
		ПР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1781,88	181,42	44645	4545		9130	
228	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0207733	901890,00	–	18735	–	18735	–	20234
		СН - 8%			–	–	–	–		1499	
229	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,0549	1180,39	740,94	29575	18564	473	13296	46300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	10538	4073		3430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	4,758	18652,00	–	88746	–	88746	–	95846
		СП - 8%			–	–	–	–		7100	
231	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3355235	212819,00	–	71406	–	71406	–	77118
		СП - 8%			–	–	–	–		5712	
232	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3704727	221796,00	–	82169	–	82169	–	88743
		СП - 8%			–	–	–	–		6574	
233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0897182	228894,00	–	20536	–	20536	–	22179
		СП - 8%			–	–	–	–		1643	
234	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,7059962	22920,71	2459,74	16182	1737	474	13166	31696
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	13971	497		2348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,0897182	41263,37	2485,58	3702	223	60	3170	7421
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	3419	64		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,019552	212819,00	–	4161	–	4161	–	4494
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
237	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,005434	228894,00	–	1244	–	1244	–	1343
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
238	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,024986	20894,28	2459,74	522	61	12	425	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	449	18		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-3, Вид-3н-2шт									
239	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	70,824	2768,31	542,56	196063	38427	31436	126534	348404
		ЗП - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	126200	12849		25808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0587209	901890,00	--	52960	--	52960	--	57197
		СП - 8%			--	--	--	--		4237	
241	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	70,824	1180,39	740,94	83600	52477	1333	37585	130880
		ЗП - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	29790	11513		9695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,936	18652,00	--	259934	--	259934	--	280729
		СП - 8%			--	--	--	--		20795	
243	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5946616	212819,00	--	126555	--	126555	--	136680
		СП - 8%			--	--	--	--		10124	
244	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7792512	221796,00	--	172835	--	172835	--	186662
		СП - 8%			--	--	--	--		13827	
245	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3285204	228894,00	--	75196	--	75196	--	81212
		СП - 8%			--	--	--	--		6016	
246	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3739128	22920,71	2459,74	31491	3379	924	25622	61682
		ЗП - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	27188	968		4569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,3285204	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	13556 12519	817 236	220	11606 2013	27175
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-4, Вид-4н-2шт									
248	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	70,824	2768,31 1781,88	542,56 181,42	196063 126200	38427 12849	31436	126534 25808	348404
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0587209	901890,00 –	– –	52960 –	– –	52960	– 4237	57197
		СП - 8%									
250	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	70,824	1180,39 420,61	740,94 162,55	83600 29790	52477 11513	1333	37585 9695	130880
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,272	18652,00 –	– –	228897 –	– –	228897	– 18312	247209
		СП - 8%									
252	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7107932	212819,00 –	– –	151270 –	– –	151270	– 12102	163372
		СП - 8%									
253	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6178666	221796,00 –	– –	137040 –	– –	137040	– 10963	148004
		СП - 8%									
254	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2722668	228894,00 –	– –	62320 –	– –	62320	– 4986	67306
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3286598	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	30454 26293	3268 936	893	24778 4419	59650
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2722668	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	11235 10375	677 195	183	9619 1668	22522
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096096	212819,00 –	– –	20451 –	– –	20451	– 1636	22087
		СП - 8%									
258	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033033	228894,00 –	– –	7561 –	– –	7561	– 605	8166
		СП - 8%									
259	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,129129	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	2698 2323	318 91	57	2196 392	5286
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-5, Вид-5н-2шт									
260	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	61,1832	2768,31 1781,88	542,56 181,42	169374 109021	33196 11100	27157	109310 22295	380978
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0507276	901890,00 –	– –	45751 –	– –	45751	– 3660	49411
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	61,1832	1180,39 420,61	740,94 162,55	72220 25735	45333 9945	1152	32469 8375	113064
		ИР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
263	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,025	18652,00 –	– –	224290 –	– –	224290	– 17943	242234
		СП - 8%									
264	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286286	212819,00 –	– –	60927 –	– –	60927	– 4874	65801
		СП - 8%									
265	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7751068	221796,00 –	– –	171916 –	– –	171916	– 13753	185669
		СП - 8%									
266	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2647606	228894,00 –	– –	60602 –	– –	60602	– 4848	65450
		СП - 8%									
267	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0613928	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	24328 21004	2611 748	713	19794 3530	47651
		ИР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
268	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2647606	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	10925 10089	658 190	178	9354 1622	21901
		ИР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-6-1шт									
269	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	25,0562	2768,31	542,56	69363	13595	11121	44765	123259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	44647	4546		9130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0207744	901890,00	–	18736	–	18736	–	20235
		СП - 8%			–	–	–	–		1499	
271	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,0562	1180,39	740,94	29576	18565	472	13297	46303
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	10539	4073		3430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	4,758	18652,00	–	88746	–	88746	–	95846
		СП - 8%			–	–	–	–		7100	
273	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3501745	212819,00	–	74524	–	74524	–	80486
		СП - 8%			–	–	–	–		5962	
274	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3704311	221796,00	–	82160	–	82160	–	88733
		СП - 8%			–	–	–	–		6573	
275	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0910143	228894,00	–	20833	–	20833	–	22499
		СП - 8%			–	–	–	–		1667	
276	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,7206056	22920,71	2459,74	16517	1772	485	13438	32352
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	14260	508		2396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,0910143	41263,37	2485,58	3756	226	62	3215	7529
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	3468	65		558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,019552	212819,00	–	4161	–	4161	–	4494
		СН - 8%			–	–	–	–		333	
279	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,005434	228894,00	–	1244	–	1244	–	1343
		СН - 8%			–	–	–	–		100	
280	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,024986	20894,28	2459,74	522	61	12	425	1023
		НР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	449	18		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-7, Вид-7и-2шт									
281	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	13,9568	2768,31	542,56	38637	7572	6196	24935	68658
		НР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	24869	2532		5086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0115717	901890,00	–	10436	–	10436	–	11271
		СН - 8%			–	–	–	–		835	
283	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,9568	1180,39	740,94	16474	10341	263	7407	25792
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	5870	2269		1910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	2,5012	18652,00	–	46652	–	46652	–	50385
		СН - 8%			–	–	–	–		3732	
285	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,094172	212819,00	–	20042	–	20042	–	21645
		СН - 8%			–	–	–	–		1603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1739452	221796,00	--	38580	--	38580	--	41667
		СН - 8%			--	--	--	--		3086	
287	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0578656	228894,00	--	13245	--	13245	--	14305
		СН - 8%			--	--	--	--		1060	
288	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,2681172	22920,71	2459,74	6145	659	180	5000	12037
		ЗР - 91%, СН - 8%			19788,97	704,27	5306	189		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,0578656	41263,37	2485,58	2388	144	39	2044	4787
		ЗР - 91%, СН - 8%			38105,80	716,97	2205	41		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
290	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	46,527	2768,31	542,56	128801	25244	20652	83125	228880
		ЗР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	82905	8441		16954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,038576	901890,00	--	34791	--	34791	--	37575
		СН - 8%			--	--	--	--		2783	
292	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	46,527	1180,39	740,94	54920	34474	876	24691	85980
		ЗР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	19570	7563		6369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	8,255	18652,00	--	153972	--	153972	--	166290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		12318	
294	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1559132	212819,00	–	246000	–	246000	–	265680
		СН - 8%			–	–	–	–		19680	
295	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4622293	221796,00	–	102521	–	102521	–	110722
		СН - 8%			–	–	–	–		8202	
296	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2367365	228894,00	–	54188	–	54188	–	58523
		СН - 8%			–	–	–	–		4335	
297	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,6181425	22920,71	2459,74	37089	3980	1088	30176	72647
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	32021	1140		5381	
298	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2367365	41263,37	2485,58	9769	588	160	8364	19583
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	9021	170		1451	
299	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1249456	212819,00	–	26591	–	26591	–	28718
		СН - 8%			–	–	–	–		2127	
300	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034749	228894,00	–	7954	–	7954	–	8590
		СН - 8%			–	–	–	–		636	
301	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1596946	20894,28	2459,74	3337	393	72	2716	6537
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17986,54	704,27	2872	112		484	
		Монолитная стена Вид-9-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	63,96	2768,31	542,56	177061	34702	28390	114271	314638
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	113969	11604		23307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0530299	901890,00	–	47827	–	47827	–	51653
		СП - 8%			–	–	–	–		3826	
304	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	63,96	1180,39	740,94	75498	47391	1205	33942	118195
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	26902	10397		8755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,75	18652,00	–	181857	–	181857	–	196406
		СП - 8%			–	–	–	–		14549	
306	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3622271	212819,00	–	289908	–	289908	–	313100
		СП - 8%			–	–	–	–		23193	
307	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5592184	221796,00	–	124032	–	124032	–	133955
		СП - 8%			–	–	–	–		9923	
308	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308386	228894,00	–	70588	–	70588	–	76235
		СП - 8%			–	–	–	–		5647	
309	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,9214455	22920,71	2459,74	44041	4726	1292	35833	86264
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	38023	1353		6390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,308386	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	12725 11751	767 221	207	10895 1890	25510
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1249456	212819,00	–	26591	–	26591	–	28718
		СП - 8%			–	–	–	–		2127	
312	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034749	228894,00	–	7954	–	7954	–	8590
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
313	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1596946	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	3337 2872	393 112	72	2716 484	6537
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
314	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	43,5253	2768,31 1781,88	542,56 181,42	120491 77557	23615 7896	19319	77762 15860	214114
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0360873	901890,00	–	32547	–	32547	–	35151
		СП - 8%			–	–	–	–		2604	
316	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	43,5253	1180,39 420,61	740,94 162,55	51377 18307	32250 7075	820	23098 5958	80433
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,917	18652,00	–	147668	–	147668	–	159481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		11813	
318	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,5927584	212819,00	--	126150	--	126150	--	136242
		СН - 8%			--	--	--	--		10092	
319	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3676842	221796,00	--	81551	--	81551	--	88075
		СН - 8%			--	--	--	--		6524	
320	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,187408	228894,00	--	42897	--	42897	--	46328
		СН - 8%			--	--	--	--		3432	
321	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,9604426	22920,71	2459,74	22014	2362	646	17911	43119
		НР - 91%, СН - 8%			19788,97	704,27	19006	676		3194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,187408	41263,37	2485,58	7733	466	126	6621	15502
		НР - 91%, СН - 8%			38105,80	716,97	7141	134		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,111384	212819,00	--	23705	--	23705	--	25601
		СН - 8%			--	--	--	--		1896	
324	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,031031	228894,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СН - 8%			--	--	--	--		568	
325	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,142415	20894,28	2459,74	2976	350	64	2422	5830
		НР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	2562	100		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-11-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	43,5253	2768,31	542,56	120491	23615	19319	77762	21414
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	77557	7896		15860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0360873	901890,00	–	32547	–	32547	–	35151
		СП - 8%			–	–	–	–		2604	
328	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	43,5253	1180,39	740,94	51377	32250	820	23098	80433
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	18307	7075		5958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,917	18652,00	–	147668	–	147668	–	159481
		СП - 8%			–	–	–	–		11813	
330	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5927584	212819,00	–	126150	–	126150	–	136242
		СП - 8%			–	–	–	–		10092	
331	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3676842	221796,00	–	81551	–	81551	–	88075
		СП - 8%			–	–	–	–		6524	
332	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1892956	228894,00	–	43329	–	43329	–	46795
		СП - 8%			–	–	–	–		3466	
333	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9604426	22920,71	2459,74	22014	2362	646	17911	43119
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	19006	676		3194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1892956	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	7811 7213	471 136	127	6688 1160	15658
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111384	212819,00 --	-- --	23705 --	-- --	23705	-- 1896	25601
		СП - 8%									
336	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031031	228894,00 --	-- --	7103 --	-- --	7103	-- 568	7671
		СП - 8%									
337	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,142415	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	2976 2562	350 100	64	2422 432	5830
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-12, Вид-12н-2шт									
338	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	14,495	2768,31 1781,88	542,56 181,42	40127 25828	7864 2630	6435	25897 5282	71305
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,012018	901890,00 --	-- --	10839 --	-- --	10839	-- 867	11706
		СП - 8%									
340	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	14,495	1180,39 420,61	740,94 162,55	17110 6097	10740 2356	273	7692 1984	26786
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2552	18652,00	--	60716	--	60716	--	65573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		4857	
342	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2433288	212819,00	–	51785	–	51785	–	55928
		СН - 8%			–	–	–	–		4143	
343	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2596152	221796,00	–	57582	–	57582	–	62188
		СН - 8%			–	–	–	–		4607	
344	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029575	228894,00	–	6770	–	6770	–	7311
		СН - 8%			–	–	–	–		542	
345	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,502944	22920,71	2459,74	11528	1237	338	9379	22580
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	9953	354		1673	
346	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,029575	41263,37	2485,58	1220	74	19	1045	2446
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	1127	21		181	
		Монолитная стена Вид-13, Вид-13и-2шт									
347	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	22,048	2768,31	542,56	61036	11962	9787	39391	108461
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	39287	4000		8034	
348	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0182802	901890,00	–	16487	–	16487	–	17806
		СН - 8%			–	–	–	–		1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	22,048	1180,39 420,61	740,94 162,55	26025 9274	16336 3584	415	11700 3018	40744
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,2026	18652,00 --	-- --	97039 --	-- --	97039	-- 7763	104802
		СП - 8%									
351	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4094636	221796,00 --	-- --	90817 --	-- --	90817	-- 7265	98083
		СП - 8%									
352	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043264	228894,00 --	-- --	9903 --	-- --	9903	-- 792	10695
		СП - 8%									
353	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4094636	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	9385 8103	1007 288	275	7636 1362	18383
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,043264	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	1785 1649	108 31	28	1528 265	3579
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
355	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	25,324	2768,31 1781,88	542,56 181,42	70105 45124	13740 4594	11241	45244 9228	124576
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0209964	901890,00	--	18936	--	18936	--	20451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		1515	
357	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,324	1180,39	740,94	29892	18764	476	13439	46798
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	10652	4116		3466	
358	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,758	18652,00	--	88746	--	88746	--	95846
		СН - 8%			--	--	--	--		7100	
359	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3501745	212819,00	--	74524	--	74524	--	80486
		СН - 8%			--	--	--	--		5962	
360	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3708835	221796,00	--	82260	--	82260	--	88841
		СН - 8%			--	--	--	--		6581	
361	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0911677	228894,00	--	20868	--	20868	--	22537
		СН - 8%			--	--	--	--		1669	
362	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,721058	22920,71	2459,74	16527	1774	484	13447	32372
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	14269	508		2398	
363	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0911677	41263,37	2485,58	3762	227	61	3221	7541
		НР - 91%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	3474	65		559	
364	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019552	212819,00	--	4161	--	4161	--	4494
		СН - 8%			--	--	--	--		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,005434	228894,00	–	1244	–	1244	–	1343
		СН - 8%			–	–	–	–		100	
366	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,024986	20894,28	2459,74	522	61	12	425	1023
		НР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	449	18		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт									
367	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	64,324	2768,31	542,56	178069	34900	28552	114921	316429
		НР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	114617	11670		23439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
368	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0533317	901890,00	–	48099	–	48099	–	51947
		СН - 8%			–	–	–	–		3848	
369	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	64,324	1180,39	740,94	75927	47660	1211	34136	118868
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	27056	10456		8805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
370	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	11,882	18652,00	–	221623	–	221623	–	239353
		СН - 8%			–	–	–	–		17730	
371	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,977652	212819,00	–	208063	–	208063	–	224708
		СН - 8%			–	–	–	–		16645	
372	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,6603584	221796,00	–	146465	–	146465	–	158182
		СН - 8%			–	–	–	–		11717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,322023	228894,00	–	73709	–	73709	–	79606
		СП - 8%			–	–	–	–		5897	
374	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	1,6380104	22920,71	2459,74	37544	4029	1100	30547	73539
		ЗП - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	32415	1154		5447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
375	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,322023	41263,37	2485,58	13288	800	217	11377	26638
		ЗП - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	12271	231		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
376	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1418768	212819,00	–	30194	–	30194	–	32610
		СП - 8%			–	–	–	–		2416	
377	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,039468	228894,00	–	9034	–	9034	–	9757
		СП - 8%			–	–	–	–		723	
378	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,1813448	20894,28	2459,74	3789	446	81	3084	7423
		ЗП - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	3262	128		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт									
379	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	64,324	2768,31	542,56	178069	34900	28552	114921	316429
		ЗП - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	114617	11670		23439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
380	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0533317	901890,00	–	48099	–	48099	–	51947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			-	-	-	-		3848	
381	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	64,324	1180,39	740,94	75927	47660	1211	34136	118868
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	27056	10456		8805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
382	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,8866	18652,00	-	259013	-	259013	-	279734
		СП - 8%			-	-	-	-		20721	
383	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8907366	212819,00	-	189566	-	189566	-	204731
		СП - 8%			-	-	-	-		15165	
384	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6114602	221796,00	-	135619	-	135619	-	146469
		СП - 8%			-	-	-	-		10850	
385	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2521974	228894,00	-	57726	-	57726	-	62345
		СП - 8%			-	-	-	-		4618	
386	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,5021968	22920,71	2459,74	34431	3695	1009	28014	67441
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	29727	1058		4996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
387	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2521974	41263,37	2485,58	10407	627	170	8910	20862
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	9610	181		1545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
388	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124696	212819,00	-	26538	-	26538	-	28661
		СП - 8%			-	-	-	-		2123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0257972	228894,00	–	5905	–	5905	–	6377
		СН - 8%			–	–	–	–		472	
390	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,1504932	20894,28	2459,74	3144	370	67	2560	6160
		НР - 9%, СП - 8%			17986,54	704,27	2707	106		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-17-1шт									
391	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	45,318	2768,31	542,56	125454	24588	20115	80965	222933
		НР - 9%, СП - 8%			1781,88	181,42	80751	8222		16514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
392	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0375736	901890,00	–	33887	–	33887	–	36598
		СН - 8%			–	–	–	–		2711	
393	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	45,318	1180,39	740,94	53493	33578	854	24049	83746
		НР - 9%, СП - 8%			420,61	162,55	19061	7367		6203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
394	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	7,345	18652,00	–	136999	–	136999	–	147959
		СН - 8%			–	–	–	–		10960	
395	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,8277477	212819,00	–	176160	–	176160	–	190253
		СН - 8%			–	–	–	–		14093	
396	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4379128	221796,00	–	97127	–	97127	–	104897
		СН - 8%			–	–	–	–		7770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2412696	228894,00	–	55225	–	55225	–	59643
		СН - 8%			–	–	–	–		4418	
398	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	1,2656605	22920,71	2459,74	29010	3113	851	23603	56822
		НР - 91%, СН - 8%			19788,97	704,27	25046	891		4209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,2412696	41263,37	2485,58	9956	600	162	8524	19958
		НР - 91%, СН - 8%			38105,80	716,97	9194	173		1478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,180128	212819,00	–	38335	–	38335	–	41401
		СН - 8%			–	–	–	–		3067	
401	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0505505	228894,00	–	11571	–	11571	–	12496
		СН - 8%			–	–	–	–		926	
402	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,2306785	20894,28	2459,74	4820	567	104	3924	9443
		НР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	4149	162		699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
403	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("топильная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	45,318	2768,31	542,56	125454	24588	20115	80965	222933
		НР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	80751	8222		16514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0375736	901890,00	–	33887	–	33887	–	36598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		2711	
405	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	45,318	1180,39	740,94	53493	33578	854	24049	83746
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	19061	7367		6203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,267	18652,00	--	135544	--	135544	--	146388
		СН - 8%			--	--	--	--		10844	
407	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8887242	212819,00	--	189137	--	189137	--	204268
		СН - 8%			--	--	--	--		15131	
408	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4276402	221796,00	--	94849	--	94849	--	102437
		СН - 8%			--	--	--	--		7588	
409	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2316418	228894,00	--	53021	--	53021	--	57263
		СН - 8%			--	--	--	--		4242	
410	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3163644	22920,71	2459,74	30172	3238	885	24549	59098
		НР - 91%, СН - 8%			19788,97	704,27	26049	927		4378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2316418	41263,37	2485,58	9558	576	155	8184	19161
		НР - 91%, СН - 8%			38105,80	716,97	8827	166		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2297776	212819,00	--	48901	--	48901	--	52813
		СН - 8%			--	--	--	--		3912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,063921	228894,00	–	14631	–	14631	–	15802
		СН - 8%			–	–	–	–		1170	
414	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,2936986	20894,28	2459,74	6137	722	132	4995	12023
		НР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	5283	207		891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитная стена Вид-19-1шт									
415	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	44,915	2768,31	542,56	124339	24369	19937	80245	220950
		НР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	80033	8148		16367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
416	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0372395	901890,00	–	33586	–	33586	–	36273
		СН - 8%			–	–	–	–		2687	
417	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	44,915	1180,39	740,94	53017	33279	846	23836	83001
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	18892	7301		6148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
418	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	9,685	18652,00	–	180645	–	180645	–	195096
		СН - 8%			–	–	–	–		14452	
419	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,8426392	212819,00	–	179330	–	179330	–	193676
		СН - 8%			–	–	–	–		14346	
420	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3099954	221796,00	–	68756	–	68756	–	74256
		СН - 8%			–	–	–	–		5500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2164305	228894,00	–	49540	–	49540	–	53503
		СН - 8%			–	–	–	–		3963	
422	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	1,1526346	22920,71	2459,74	26419	2835	775	21495	51748
		ПР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	22809	812		3833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,2164305	41263,37	2485,58	8931	538	146	7646	17903
		ПР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	8247	155		1326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,034216	212819,00	–	7282	–	7282	–	7864
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
425	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0095095	228894,00	–	2177	–	2177	–	2351
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
426	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,0437255	20894,28	2459,74	914	108	20	744	1790
		ПР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	786	31		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
427	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	44,915	2768,31	542,56	124339	24369	19937	80245	220950
		ПР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	80033	8148		16367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0372503	901890,00	–	33596	–	33596	–	36283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		2688	
429	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	44,915	1180,39	740,94	53017	33279	846	23836	83001
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	18892	7301		6148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
430	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,685	18652,00	–	180645	–	180645	–	195096
		СН - 8%			–	–	–	–		14452	
431	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7646314	212819,00	–	162728	–	162728	–	175746
		СН - 8%			–	–	–	–		13018	
432	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,688558	221796,00	–	152719	–	152719	–	164937
		СН - 8%			–	–	–	–		12218	
433	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,212095	228894,00	–	48547	–	48547	–	52431
		СН - 8%			–	–	–	–		3884	
434	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4531894	22920,71	2459,74	33308	3574	977	27100	65241
		НР - 91%, СН - 8%			19788,97	704,27	28757	1023		4833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,212095	41263,37	2485,58	8752	527	143	7493	17544
		НР - 91%, СН - 8%			38105,80	716,97	8082	152		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034216	212819,00	–	7282	–	7282	–	7864
		СН - 8%			–	–	–	–		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0095095	228894,00	–	2177	–	2177	–	2351
		СН - 8%			–	–	–	–		174	
438	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,0437255	20894,28	2459,74	914	108	20	744	1790
		НР - 91%, СН - 8%			17986,54	704,27	786	31		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-21-1шт									
439	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	25,324	2768,31	542,56	70105	13740	11241	45244	124576
		НР - 91%, СН - 8%			1781,88	181,42	45124	4594		9228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0209964	901890,00	–	18936	–	18936	–	20451
		СН - 8%			–	–	–	–		1515	
441	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	25,324	1180,39	740,94	29892	18764	476	13439	46798
		НР - 91%, СН - 8%			420,61	162,55	10652	4116		3466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	4,758	18652,00	–	88746	–	88746	–	95846
		СН - 8%			–	–	–	–		7100	
443	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3993262	212819,00	–	84984	–	84984	–	91783
		СН - 8%			–	–	–	–		6799	
444	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3504605	221796,00	–	77731	–	77731	–	83949
		СН - 8%			–	–	–	–		6218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1075282	228894,00	–	24613	–	24613	–	26582
		СП - 8%			–	–	–	–		1969	
446	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,7497867	22920,71	2459,74	17186	1844	504	13983	33662
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	14838	528		2493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,1075282	41263,37	2485,58	4437	267	73	3799	8895
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	4097	77		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,019552	212819,00	–	4161	–	4161	–	4494
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
449	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,005434	228894,00	–	1244	–	1244	–	1343
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
450	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,024986	20894,28	2459,74	522	61	12	425	1023
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	449	18		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13866527	1190303	10139522	2599840	17783678
		РАЗДЕЛ 5.Монолитное перекрытие									
		Монолитное перекрытие на отм.+6,440 : +11,960									
451	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	765,5	1372,67	259,80	1050777	198873	169891	682051	1871454
		НР - 91%, СП - 8%			890,94	88,17	682013	67494		138626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,3173419	901890,00	–	286207	–	286207	–	309104
		СН - 8%			–	–	–	–		22897	
453	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	765,5	764,63	476,97	585321	365120	59211	219927	869668
		НР - 91%, СН - 8%			210,31	105,41	160990	80688		64420	
454	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	125,33	18652,00	–	2337655	–	2337655	–	2524668
		СН - 8%			–	–	–	–		187012	
455	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	8,1984	247045,00	–	2025374	–	2025374	–	2187404
		СН - 8%			–	–	–	–		162030	
456	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	8,1984	9966,46	2459,74	81709	20166	3673	57916	150795
		НР - 91%, СН - 8%			7058,73	704,27	57870	5774		11170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
457	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм									
			т	1,0158	212819,00	–	216182	–	216182	–	233476
		СН - 8%			–	–	–	–		17295	
458	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	1,0158	26438,16	2485,58	26856	2525	683	22183	52962
		НР - 91%, СН - 8%			23280,59	716,97	23648	728		3923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
459	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ									
			т	5,2463584	212819,00	–	1116525	–	1116525	–	1205847
		СН - 8%			–	–	–	–		89322	
460	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ									
			т	0,930668	228894,00	–	213024	–	213024	–	230066
		СН - 8%			–	–	–	–		17042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,1770264	9966,46	2459,74	61563	15194	2767	43637	113616
		НР - 91%, СП - 8%			7058,73	704,27	43602	4350		8416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т	2,0886	228894,00	–	478068	–	478068	–	516313
		СП - 8%			–	–	–	–		38245	
463	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,0886	26438,16	2485,58	55219	5191	1404	45610	108895
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	48624	1497		8066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	0,77828	221796,00	–	172619	–	172619	–	186429
		СП - 8%			–	–	–	–		13810	
465	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,77828	45955,93	2459,74	35767	1914	524	30828	71923
		НР - 91%, СП - 8%			42824,20	704,27	33329	548		5328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм	т	0,6742	221796,00	–	149535	–	149535	–	161498
		СП - 8%			–	–	–	–		11963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8892401**	**608983**	**7233342**	**1102152**	**10794118**
		РАЗДЕЛ 6.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 9/9и-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
467	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	17,8752	19994,00	–	357397	–	357397	–	385988
		СП - 8%			–	–	–	–		28592	
		Фрагмент 10/10и-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
468	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,4672	19994,00	–	169293	–	169293	–	182837
		СП - 8%			–	–	–	–		13543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
469	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	58,6432	19994,00	–	1172512	–	1172512	–	1266313
		СН - 8%			–	–	–	–		93801	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
470	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	14,6608	19994,00	–	293128	–	293128	–	316578
		СН - 8%			–	–	–	–		23450	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
471	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	16,8168	19994,00	–	336235	–	336235	–	363134
		СН - 8%			–	–	–	–		26899	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
472	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	15,092	19994,00	–	301749	–	301749	–	325889
		СН - 8%			–	–	–	–		24140	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
473	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	24,794	19994,00	–	495731	–	495731	–	535390
		СН - 8%			–	–	–	–		39658	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
474	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	13,475	19994,00	–	269419	–	269419	–	290973
		СН - 8%			–	–	–	–		21554	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
475	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	22,638	19994,00	–	452624	–	452624	–	488834
		СН - 8%			–	–	–	–		36210	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
476	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	19,404	19994,00	–	387964	–	387964	–	419001
		СН - 8%			–	–	–	–		31037	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
477	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	7,546	19994,00	–	150875	–	150875	–	162945
		СН - 8%			–	–	–	–		12070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
478	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	10,78	19994,00	–	215535	–	215535	–	232778
		СН - 8%			–	–	–	–		17243	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
479	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			м3	31,556	19994,00	–	630931	–	630931	–	681405
		СН - 8%			–	–	–	–		50474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5233394**	–	**5233393**	–	**5652065**
		РАЗДЕЛ 7.Наружняя отделка									
480	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**									
			м3	189,2891	25956,00	–	4913188	–	4913188	–	5306243
		СН - 8%			–	–	–	–		393055	
481	С121-130211-0908 2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**									
			м2	2242,7756	7653,00	–	17163962	–	17163962	–	18537079
		СН - 8%			–	–	–	–		1373117	
		Утепление покрытия									
482	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**									
			м3	60,4937671	25956,00	–	1570176	–	1570176	–	1695790
		СН - 8%			–	–	–	–		125614	
		Звукоизоляция шахты лифта									
483	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**									
			м2	933,4656	522,00	–	487269	–	487269	–	526251
		СН - 8%			–	–	–	–		38982	
484	С121-100403-2215 2110-0403-2215 РСНБ РК 2015 прим.	**Волокнистый рулонный материал для звукоизоляции - АКУФЛЕКС**									
			м2	947,839	764,00	–	724149	–	724149	–	782081
		СН - 8%			–	–	–	–		57932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**24858744**	–	**24858744**	–	**26847444**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**90 430 060**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				90 430 060					90 430 060
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%		813 871					
		Итого с временными	Тенге				91 243 931					
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		447 095					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				91 691 026					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1 833 821					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				93 524 846					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				29 927 951					
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				66 779 030					
		ИТОГО	Тенге				96 706 981					
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999738968	Тенге				96 223 446					
		НДС	Тенге		12%		11 546 813					
		Итого с НДС	Тенге				**107 770 259**					

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Шахин С.**