Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес:Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2

СПРАВКА № 14

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№418	27.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2	936 997 487,25	202 162 550,95							24 259 506,11	226 422 057,06

Подрядчик:

ТОО "Нуркапстройгаз"

БИН:060940008860

Генеральный директор _____ **Каримов А.Н**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН 060140015369

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмостройзащита»
аттестат № KZ26VJE00080312; аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт _____ Соснов В. Н.

Реестр выполненных работ

за июнь 2023 г

по объекту:Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2

№ акта	№ локальной сметы	Наименование объекта	По акту	НДС 12%	Сумма
37	см. 02-01-01	Подземная строительная часть (сооружения)	345963,84	41515,66	387479,50
38	см. 02-01-02	Надземная строительная часть (сооружения)	11071459,41	1328575,13	12400034,54
39	см. 02-01-03	Отделочные работы	26273145,09	3152777,41	29425922,50
40	см. 02-01-04	Система водоснабжения	67806794,00	8136815,28	75943609,28
41	см. 02-01-05	Отопление и вентиляция	44248931,78	5309871,81	49558803,59
42	см. 02-01-06	Электроосвещение и Электрооборудование.Молниезащита	27582155,42	3309858,65	30892014,07
43	см. 02-01-07	Слаботочные устройства	5439955,24	652794,63	6092749,87
44	см. 02-01-08	Газоснабжение. Внутренние устройства.	13553572,39	1626428,69	15180001,08
45	см. 02-01-09	Установка лифтов, укладка и разборка подкрановых путей	5840573,78	700868,85	6541442,63
		ИТОГО:	202162550,94	24259506,11	226422057,06

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 37

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01 Подземная строительная часть здания (сооружения)										
		Колонны										
		Наружные стеновые панели подвала										
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка подвала										
		Технического подполья(теплоузел,водомерный узел,электрощитовая,помещение насосной)										
1	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	58,37		97,84	1,32	5711	77	848	3861	10337
		НР - 80%; СП - 8%				81,99	0,69	4786	40		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	138,5		1415,97	5,76	196112	797	50756	115966	337044
		НР - 80%; СП - 8%				1043,75	2,87	144559	397		24966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**347382**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**149345**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**874**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**437**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**51603**		
		- Накладные расходы	Тенге								**119827**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**25732**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									347382
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		3 126,44					350508,44
		Зимние удорожания	Тенге		1,02%		3 575,19					354083,62
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		7 081,67					361165,30
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге		1,079							389697,35
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге		0,88777568287		345 963,84					345963,84
		Итого с НДС	Тенге		12 %		41 515,66					387 479,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____Тумурзинов Н.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СоюзСтройЗащита"
аттестат № KZ66VJE00080112, аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт_____Сенов В. Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____Каримов А.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта_____Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 38

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-02 Надземная строительная часть здания(сооружения).										
		Балки ж/бетонные										
		Металлическое перекрытие на отм.+26,55(КР2-61)										
1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,79226		149164,22	41636,42	118177	32986	16957	55829	187927
		НР - 69%; СП - 8%				86125,54	16002,82	68234	12678		13920	
2	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32226		1041284,00	--	335564	--	335564	--	362409
		СП - 8%				--	--	--	--		26845	
3	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0376		1089090,00	--	40950	--	40950	--	44226
		СП - 8%				--	--	--	--		3276	
4	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0374		1041212,00	--	38941	--	38941	--	42056
		СП - 8%				--	--	--	--		3115	
5	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,395		412835,00	--	163070	--	163070	--	176116
		СП - 8%				--	--	--	--		13046	
		Заделка швов стеновых панелей на дом(КР3 лист8)										
6	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм/Утеплитель жгут "Вилатрем"	м	2358,3		-160,00	--	-377328	--	-377328	--	-407514
		СП - 8%				--	--	--	--		-30186	
7	261-105-0612 РСНБ РК 2022	Герметик марки У-30м/Герметик "Сазиласт"	кг	938,32		-2803,00	--	-2630111	--	-2630111	--	-2840520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-210409	
		Устройство водоотводной ситемы (КР3-8)									
8	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	580	1970,99	143,31	1143174	83120	--	1049748	2368354
		НР - 99%; СП - 8%			1827,68	0,51	1060054	296		175433	
9	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	98,6	279,00	--	27509	--	27509	--	29710
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
10	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,25	51629,95	2005,58	12907	502	2274	7885	22455
		НР - 76%; СП - 8%			40523,84	974,62	10131	244		1663	
11	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	0,41	19649,00	--	8056	--	8056	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
12	1107-0516-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	м шва	2551	944,84	2,61	2410287	6658	1237490	1379887	4093386
		НР - 118%; СП - 8%			457,13	1,28	1166139	3265		303212	
13	1115-0402-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	127,55	301,36	36,04	38438	4597	--	27196	70885
		НР - 80%; СП - 8%			265,32	1,21	33842	154		5251	
14	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	48,469	605,00	--	29324	--	29324	--	31670
		СП - 8%			--	--	--	--		2346	
		РАЗДЕЛ 1. Ограждающие конструкции									
		Оконные и балконные блоки ПВХ(АР-34,35)									
15	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	1400	1858,90	9,45	2602460	13230	1589616	905002	3788064
		НР - 90%; СП - 8%			714,01	4,24	999614	5936		280602	
		Металлические решетки (АР-43)									
16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,70338	112970,31	4454,95	79461	3134	5989	48983	138720
		НР - 69%; СП - 8%			99999,87	926,93	70338	652		10276	
17	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,70338	1045837,00	--	735621	--	735621	--	794471
		СП - 8%			--	--	--	--		58850	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,008	255,69	5,11	4860	97	2957	1259	6608
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	1806	18		489	
		Дверные проемы									
		Двери металлические									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	16,8036	5231,07	89,10	87901	1497	11770	51974	151065
		НР - 69%; СП - 8%			4441,55	41,08	74634	690		11190	
20	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м²	16,8036	66836,00	--	1123085	--	1123085	--	1212932
		СП - 8%			--	--	--	--		89847	
		Наружная отделка									
21	1115-0402-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	4515	301,36	36,04	1360640	162720	--	962688	2509211
		НР - 80%; СП - 8%			265,32	1,21	1197920	5463		185883	
22	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1715,7	605,00	--	1037999	--	1037999	--	1121039
		СП - 8%			--	--	--	--		83040	
23	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м² фасада (без вычета проемов)	3555,13	243,76	0,52	866598	1848	490928	344777	1308287
		НР - 92%; СП - 8%			105,15	0,26	373822	924		96913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7898625	182526	3890661	4835228	15304794
				РАЗДЕЛ 2. Крыша							
24	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	554,7	1619,44	25,65	898303	14228	730989	145847	1127683
		НР - 92%; СП - 8%			275,98	9,81	153086	5442		83532	
		Устройство кирпичной перегородки на отм.+25,57 (КР3 лист 9)									
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	4	8604,30	460,16	34417	1841	19141	12955	51162
		НР - 93%; СП - 8%			3358,66	123,88	13435	496		3790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м² поверхности	48,6	1646,04	22,42	79998	1090	--	60377	151605
		НР - 76%; СП - 8%			1623,62	11,03	78908	536		11230	
27	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	5,104	19649,00	--	100288	--	100288	--	108311
		СП - 8%			--	--	--	--		8023	
28	1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	стен (за вычетом проемов)	49	1033,66	27,15	50649	1331	31351	16759	72800
		НР - 90%; СП - 8%			366,68	13,34	17967	654		5392	
		Деталь заделки стыка при блокировке кровли(АР42)									
29	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	37,9746	1619,44	25,65	61498	975	50043	9985	77201
		НР - 92%; СП - 8%			275,98	9,81	10480	373		5719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м^2	50,2205	844,00	--	42386	--	42386	--	45777
		СП - 8%			--	--	--	--		3391	
31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	12,41	5353,05	25,45	66431	316	40230	23893	97550
		НР - 92%; СП - 8%			2085,83	6,92	25885	86		7226	
		Узел 4(АР-21,40)									
32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	44,064	316,13	21,80	13930	961	6147	6518	22083
		НР - 92%; СП - 8%			154,83	5,94	6822	262		1636	
33	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0106634	521019,00	--	5556	--	5556	--	6000
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
34	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	44,07	3716,82	24,42	163800	1076	80734	74211	257052
		НР - 90%; СП - 8%			1860,44	10,59	81990	467		19041	
35	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,11	211730,50	1942,66	23290	214	17945	4709	30239
		НР - 90%; СП - 8%			46645,20	923,33	5131	102		2240	
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	24,1	5466,93	25,45	131753	614	80870	46400	192406
		НР - 92%; СП - 8%			2085,83	6,92	50269	167		14252	
37	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	44,064	1619,44	25,65	71359	1130	58068	11586	89580
		НР - 92%; СП - 8%			275,98	9,81	12161	432		6636	
38	235-103-0205 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м^2	50,6736	876,00	--	44390	--	44390	--	47941
		СП - 8%			--	--	--	--		3551	
39	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м^2	50,6736	831,00	--	42110	--	42110	--	45479
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
		Узел 6(АР-22,41)									
40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	17,68	316,13	21,80	5589	385	2467	2615	8860
		НР - 92%; СП - 8%			154,83	5,94	2737	105		656	
41	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0042786	521019,00	--	2229	--	2229	--	2407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
42	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	17,68	3859,00	24,42	68227	432	34902	29772	105839
		НР - 90%; СП - 8%			1860,44	10,59	32893	187		7840	
43	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,08	211730,50	1942,66	16938	156	13050	3425	21992
		НР - 90%; СП - 8%			46645,20	923,33	3732	74		1629	
44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	15,48	5466,93	25,45	84628	394	51945	29804	123587
		НР - 92%; СП - 8%			2085,83	6,92	32289	107		9155	
45	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	17,68	1619,44	25,65	28632	453	23300	4649	35943
		НР - 92%; СП - 8%			275,98	9,81	4879	173		2662	
46	235-103-0205 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	20,332	876,00	--	17811	--	17811	--	19236
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
47	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	20,332	831,00	--	16896	--	16896	--	18248
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
		Узел 5(АР-21,41)									
48	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	21,18	8891,50	5,13	188322	109	177873	8304	212356
		НР - 80%; СП - 8%			488,19	1,87	10340	40		15730	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	2,24	19649,00	--	44014	--	44014	--	47535
		СП - 8%			--	--	--	--		3521	
50	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	21,2	5127,09	24,42	108694	518	68735	35699	155945
		НР - 90%; СП - 8%			1860,44	10,59	39441	225		11551	
51	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	21,2	1619,44	25,65	34332	544	27937	5574	43099
		НР - 92%; СП - 8%			275,98	9,81	5851	208		3193	
52	235-103-0205 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	24,38	876,00	--	21357	--	21357	--	23066
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	24,38	831,00	--	20260	--	20260	--	21881
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
54	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	44,76	7218,72	42,28	323110	1893	315216	6025	355466
		НР - 92%; СП - 8%			134,08	12,24	6001	548		26331	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,78	255,69	5,11	967	20	588	250	1315
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	359	4		97	
		Лестница пожарная ЛП-2 в лифтовую шахту (АР-37)									
56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09152	141262,91	43667,68	12928	3996	2365	5551	19957
		НР - 69%; СП - 8%			71759,86	16139,05	6567	1477		1478	
57	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09152	1074856,00	--	98371	--	98371	--	106241
		СП - 8%			--	--	--	--		7870	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,484	255,69	5,11	635	12	387	165	863
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	236	2		64	
		Кровля на козырьках,над балконами и лоджиями (КР3-9)									
		Площадь ВП-9-2шт(5,84.2),ВП-10-1шт (5,74$м^2$),ВП-11-1шт(7,59$м^2$),ВП-4-1шт(11,78$м^2$),ВП-5-1шт(8,68$м^2$)=45,47$м^2$									
59	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	90,94	1619,44	25,65	147272	2332	119842	23911	184878
		НР - 92%; СП - 8%			275,98	9,81	25098	892		13695	
60	235-103-0205 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	104,581	876,00	--	91613	--	91613	--	98942
		СП - 8%			--	--	--	--		7329	
61	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	104,581	831,00	--	86907	--	86907	--	93860
		СП - 8%			--	--	--	--		6953	
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	32,3	5466,93	25,45	176582	823	108387	62188	257872
		НР - 92%; СП - 8%			2085,83	6,92	67372	224		19102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утепление чердачного перекрытия тип 11 площ.234,96 м^2(АР-21,АР-29)									
63	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	469,92	1019,07	43,70	478881	20536	277482	169829	700608
		НР - 92%; СП - 8%			384,88	7,95	180863	3736		51898	
64	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м^2 изолируемой поверхности	469,92	835,64	38,01	392684	17861	256972	111319	544322
		НР - 92%; СП - 8%			250,79	6,70	117851	3148		40319	
65	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2 утепляемого покрытия	469,92	885,38	241,60	416058	113532	--	313470	787892
		НР - 92%; СП - 8%			643,78	81,30	302525	38204		58364	
66	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	469,92	1049,01	191,15	492951	89825	197987	210242	759447
		НР - 92%; СП - 8%			436,54	49,76	205139	23383		56254	
67	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	469,92	408,82	42,48	192113	19962	160784	15446	224166
		НР - 92%; СП - 8%			24,19	11,54	11367	5423		16607	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6	29047,50	2510,05	17429	1506	107	15021	35046
		НР - 91%; СП - 8%			26360,77	1150,42	15816	690		2596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5416588	299065	3590032	1466499	7433738
							1527490	87867	--	550651	
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы									
		Вентшахты КР2-37,38									
		ВШ-1-2шт									
69	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м^2 поверхности	17,04	824,46	11,47	14049	195	--	10602	26623
		НР - 76%; СП - 8%			812,99	5,64	13853	96		1972	
70	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м^2 поверхности	12,96	1646,04	22,42	21333	291	--	16101	40428
		НР - 76%; СП - 8%			1623,62	11,03	21042	143		2995	
71	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	2,23392	19649,00	--	43894	--	43894	--	47406
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
72	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	30	3514,18	24,42	105425	733	48879	50518	168418
		НР - 90%; СП - 8%			1860,44	10,59	55813	318		12476	
73	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0037488	521019,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
74	224-104-0304 РСНБ РК 2022 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	20,7888	2734,00	--	56837	--	56837	--	61384
		СП - 8%			--	--	--	--		4547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	214-105-0102 РСНБ РК 2022 к-1,13	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,062138	570577,00	--	35455	--	35455	--	38291
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
76	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1041,70	434,99	4167	1740	1108	2039	6703
		НР - 118%; СП - 8%			329,75	102,34	1319	409		497	
77	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0864	109337,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
78	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3333,57	104,66	6667	209	1604	5786	13449
		НР - 118%; СП - 8%			2427,17	24,62	4854	49		996	
79	222-302-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,36	148346,00	--	53405	--	53405	--	57677
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
		ВШ-2-1шт									
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,038	537456,91	4124,04	20423	157	15396	4578	27002
		НР - 93%; СП - 8%			128167,87	1384,99	4870	53		2000	
81	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	11,5	824,46	11,47	9481	132	--	7155	17967
		НР - 76%; СП - 8%			812,99	5,64	9349	65		1331	
82	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	6,5	1646,04	22,42	10699	146	--	8075	20276
		НР - 76%; СП - 8%			1623,62	11,03	10554	72		1502	
83	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	1,274	19649,00	--	25033	--	25033	--	27036
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
84	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	18	3514,18	24,42	63255	440	29327	30311	101051
		НР - 90%; СП - 8%			1860,44	10,59	33488	191		7485	
85	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00253	521019,00	--	1318	--	1318	--	1423
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
86	224-104-0304 РСНБ РК 2022 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	14,03	2734,00	--	38358	--	38358	--	41427
		СП - 8%			--	--	--	--		3069	
87	214-105-0102 РСНБ РК 2022 к-1,13	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,031069	570577,00	--	17727	--	17727	--	19145
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
88	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	1041,70	434,99	2083	870	553	1020	3351
		НР - 118%; СП - 8%			329,75	102,34	660	205		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0432	109337,00	--	4723	--	4723	--	5101
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
90	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3333,57	104,66	3334	105	802	2893	6725
		НР - 118%; СП - 8%			2427,17	24,62	2427	25		498	
91	222-302-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,125	148346,00	--	18543	--	18543	--	20026
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
92	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12022	1242318,65	12106,56	149352	1456	133712	17112	179781
		НР - 118%; СП - 8%			117981,81	2641,74	14184	318		13317	
		ВШ-3-1шт									
93	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	7,85	824,46	11,47	6472	90	--	4884	12264
		НР - 76%; СП - 8%			812,99	5,64	6382	44		908	
94	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	6,48	1646,04	22,42	10666	145	--	8050	20214
		НР - 76%; СП - 8%			1623,62	11,03	10521	71		1497	
95	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	1,08212	19649,00	--	21263	--	21263	--	22964
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
96	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	14,33	3514,18	24,42	50358	350	23348	24131	80448
		НР - 90%; СП - 8%			1860,44	10,59	26660	152		5959	
97	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,001727	521019,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
98	1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	14,33	3466,42	137,37	49674	1969	581	36110	92647
		НР - 76%; СП - 8%			3288,47	27,19	47124	390		6863	
99	224-104-0304 РСНБ РК 2022 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	9,577	2734,00	--	26184	--	26184	--	28279
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
100	214-105-0102 РСНБ РК 2022 к-1,13	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,031069	570577,00	--	17727	--	17727	--	19145
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
101	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	1041,70	434,99	2083	870	553	1020	3351
		НР - 118%; СП - 8%			329,75	102,34	660	205		248	
102	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0432	109337,00	--	4723	--	4723	--	5101
		СП - 8%			--	--	--	--		378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3333,57	104,66	3334	105	802	2893	6725
		НР - 118%; СП - 8%			2427,17	24,62	2427	25		498	
104	222-302-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,125	148346,00	--	18543	--	18543	--	20026
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
		ВШ-4-2шт									
105	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	24,88	824,46	11,47	20513	285	--	15479	38872
		НР - 76%; СП - 8%			812,99	5,64	20227	140		2879	
106	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	21,48	1646,04	22,42	35357	482	--	26685	67006
		НР - 76%; СП - 8%			1623,62	11,03	34875	237		4963	
107	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	3,52768	19649,00	--	69315	--	69315	--	74860
		СП - 8%			--	--	--	--		5545	
108	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	46,36	3514,18	24,42	162917	1132	75535	78067	260263
		НР - 90%; СП - 8%			1860,44	10,59	86250	491		19279	
109	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0054736	521019,00	--	2852	--	2852	--	3080
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
110	224-104-0304 РСНБ РК 2022 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	30,3536	2734,00	--	82987	--	82987	--	89626
		СП - 8%			--	--	--	--		6639	
111	214-105-0102 РСНБ РК 2022 к-1,13	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,102988	570577,00	--	58763	--	58763	--	63464
		СП - 8%			--	--	--	--		4701	
112	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1041,70	434,99	4167	1740	1108	2039	6703
		НР - 118%; СП - 8%			329,75	102,34	1319	409		497	
113	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0864	109337,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
114	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3333,57	104,66	13334	418	3207	11572	26899
		НР - 118%; СП - 8%			2427,17	24,62	9709	98		1993	
115	222-302-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,25	148346,00	--	37087	--	37087	--	40054
		СП - 8%			--	--	--	--		2967	
116	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22188	1208004,98	11762,81	268032	2609	246173	23400	314747
		НР - 118%; СП - 8%			86759,46	2616,10	19250	580		23315	
117	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	6,49188	1479,58	165,96	9605	1077	--	6179	17047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			1313,62	65,78	8528	427		1263	
118	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	11,57	2853,00	--	33009	--	33009	--	35650
		СП - 8%			--	--	--	--		2641	
119	1208-0101-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	65,6	2102,11	3,94	137898	258	118078	14189	164254
		НР - 72%; СП - 8%			298,20	2,21	19562	145		12167	
		Стремянка ЛП-1(АР-37)									
120	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0336	141262,91	43667,68	4746	1467	868	2038	7327
		НР - 69%; СП - 8%			71759,86	16139,05	2411	542		543	
121	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0336	1074856,00	--	36115	--	36115	--	39004
		СП - 8%			--	--	--	--		2889	
122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9072	255,69	5,11	232	5	141	60	315
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	86	1		23	
		Кровля будки выхода на крышу									
		Плиты перекрытия									
123	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	6,94	1619,44	25,65	11239	178	9146	1825	14109
		НР - 92%; СП - 8%			275,98	9,81	1915	68		1045	
124	235-103-0205 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	7,981	876,00	--	6991	--	6991	--	7550
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
125	235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	7,981	831,00	--	6632	--	6632	--	7163
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
126	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,94	1005,65	191,15	6979	1326	2623	3105	10891
		НР - 92%; СП - 8%			436,54	49,76	3030	345		807	
127	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	6,96	121,82	14,16	848	99	693	76	998
		НР - 92%; СП - 8%			8,06	3,85	56	27		74	
128	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4,06	5466,93	25,45	22196	103	13625	7817	32414
		НР - 92%; СП - 8%			2085,83	6,92	8468	28		2401	
129	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0063	1242318,65	12106,56	7827	77	7007	897	9422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			117981,81	2641,74	743	17		698	
130	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,02	279910,26	2359,63	5598	47	3512	1854	8048
		НР - 90%; СП - 8%			101949,12	1051,50	2039	21		596	
		Проемы									
131	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	2,6	4055,21	1281,31	10544	3331	1629	5848	17703
		НР - 90%; СП - 8%			2147,86	351,15	5584	913		1311	
132	222-506-1201 РСНБ РК 2022	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств	т	2,6	1005505,00	--	2614313	--	2614313	--	2823458
		СП - 8%			--	--	--	--		209145	
		Установка люков-лазов на лоджиях МКЛ-1-16шт(КР-74)									
133	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,88	187568,62	8505,65	165060	7485	2537	109203	296204
		НР - 69%; СП - 8%			176180,03	3667,43	155038	3227		21941	
134	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,88	1041212,00	--	916267	--	916267	--	989568
		СП - 8%			--	--	--	--		73301	
135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,42464	1242318,65	12106,56	527538	5141	472297	60441	635018
		НР - 118%; СП - 8%			117981,81	2641,74	50100	1122		47038	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	35,262	255,69	5,11	9016	180	5485	2335	12259
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	3351	34		908	
		Лестница металлическая ЛМ-1-20шт									
137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,152	141262,91	43667,68	162735	50305	29763	69869	251212
		НР - 69%; СП - 8%			71759,86	16139,05	82667	18592		18608	
138	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,152	1074856,00	--	1238234	--	1238234	--	1337293
		СП - 8%			--	--	--	--		99059	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31,104	255,69	5,11	7953	159	4838	2060	10814
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	2956	30		801	
		Крыльцо и пандус,АС-27									
140	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	65	2024,31	157,37	131580	10229	30312	90545	239895
		НР - 94%; СП - 8%			1400,60	81,32	91039	5286		17770	
141	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	65	2943,00	--	191295	--	191295	--	206599
		СП - 8%			--	--	--	--		15304	
		Приямки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дренажный приямок -3шт(АС-14)									
142	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1	456,19	55,84	456	55	267	146	650
		НР - 94%; СП - 8%			133,61	21,36	134	21		48	
143	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,384	34772,24	13,74	13353	5	10729	2462	17080
		НР - 94%; СП - 8%			6820,34	--	2619	--		1265	
144	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	1,42	47457,68	5172,44	67390	7345	37091	23634	98305
		НР - 91%; СП - 8%			16164,59	2124,79	22954	3017		7282	
145	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0188	468955,77	2372,73	8816	44	--	8001	18162
		НР - 91%; СП - 8%			466583,04	1088,14	8772	20		1345	
146	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий исборосварочных операций	т	0,0188	1026343,00	--	19295	--	19295	--	20839
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
147	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,8	5034,76	225,49	4028	180	3529	362	4741
		НР - 90%; СП - 8%			399,27	103,65	319	83		351	
148	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00411	3617441,45	1364186,52	14868	5607	2152	9144	25933
		НР - 99%; СП - 8%			1729576,80	517835,89	7109	2128		1921	
149	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	4,12644	38731,00	--	159821	--	159821	--	172607
		СП - 8%			--	--	--	--		12786	
		Деталь крепления трубопроводов ТС в тепловом пункте(АС-28)									
150	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,025476	270693,50	3159,12	6896	81	923	4082	11856
		НР - 69%; СП - 8%			231272,50	926,93	5892	24		878	
151	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,025476	1048704,00	--	26717	--	26717	--	28854
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,687852	255,69	5,11	176	4	107	46	239
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	65	1		18	
		Отмостка (АС22)									
153	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	18	16562,06	3046,80	298117	54842	134597	124747	456693
		НР - 94%; СП - 8%			6037,68	1335,07	108678	24031		33829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	24,3	34772,24	13,74	844965	334	678897	155790	1080816
		НР - 94%; СП - 8%			6820,34	--	165734	--		80060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9423007	166633	8058707	1097275	11361905
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34100437**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7781690**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**776087**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**183123**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15539401**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7399002**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2519719**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								34100437
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		306 903,93					34407340,93
		Зимние удорожания	Тенге	1,02%		350 954,88					34758295,81
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		695 165,92					35453461,73
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге	1,079							38254285,20
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге	0,88777568287		33 961 224,17					33961224,17
		Корректировка коэф. (по ранее забраным актам)	Тенге								-22889764,76
		Всего:	Тенге								11071459,41
		Итого с НДС	Тенге	12 %		1 328 575,13					12 400 034,54

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860
Генеральный директор _____ Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмостройзащита»
ТОО «Сейсмостройзащита»
аттестат № KZ60VJE00080118, аттестат № KZ26VJE00080530
Эксперт _____ Соснов В. Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.
Гл.архит.проекта _____ Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 39

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета. 02-01-03 Отделочные работы.												
		Зашивка стояков и электрощита во внеквартирном коридоре гипсокартоном ГКЛВ,ГКЛВО (Сер.РК1.031.9-2.00 дет.С111) (АР-1)										
1	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	108		2856,07	94,73	308456	10231	32371	263234	617425
		НР - 98%; СП - 8%				2461,61	25,48	265854	2752		45735	
2	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	108		221,00	--	23868	--	23868	--	25777
		СП - 8%				--	--	--	--		1909	
		Ограждение крыльца и пандуса										
3	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,32		29998,74	147,10	219591	1077	210971	9461	247376
		НР - 118%; СП - 8%				1030,46	64,84	7543	475		18324	
4	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4		31523,92	147,10	126096	588	121386	5170	141767
		НР - 118%; СП - 8%				1030,46	64,84	4122	259		10501	
5	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	58,62		31523,92	147,10	1847932	8623	1778903	75763	2077591
		НР - 118%; СП - 8%				1030,46	64,84	60406	3801		153896	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,854		255,69	5,11	2775	56	1688	719	3773
		НР - 69%; СП - 8%				95,02	0,97	1031	11		279	
		Дверные проемы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м^2	5,268624	17176,00	--	90494	--	90494	--	97734
		СП - 8%			--	--	--	--		7240	
8	1115-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полотна дверные одинарные. Остекление при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	м^2 площади остекления	110,9772	8859,45	89,19	983197	9898	778336	158642	1233186
		НР - 80%; СП - 8%			1756,78	30,10	194963	3340		91348	
9	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	4500	860,89	2,09	3874005	9405	3171690	627795	4861935
		НР - 90%; СП - 8%			153,98	1,03	692910	4635		360135	
		Внутренняя отделка помещений									
		Первый этаж									
		Потолки									
10	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	488,72	1390,73	7,30	679678	3568	205507	377570	1141826
		НР - 80%; СП - 8%			962,93	2,78	470603	1359		84578	
11	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	488,72	701,03	5,27	342607	2575	92676	198914	584841
		НР - 80%; СП - 8%			506,13	2,63	247356	1285		43320	
		Стены и перегородки									
12	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м^2 оклеиваемой поверхности	506,94	1214,66	1,22	615760	618	320934	235621	919493
		НР - 80%; СП - 8%			580,36	0,63	294208	319		68112	
13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	446,28	1126,54	8,07	502752	3601	117805	306523	874017
		НР - 80%; СП - 8%			854,50	4,05	381346	1807		64742	
14	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	47,14	1378,00	5,76	64959	271	15486	39470	112783
		НР - 80%; СП - 8%			1043,75	2,87	49202	135		8354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	261	1378,00	5,76	359658	1503	85736	218535	624448
		НР - 80%; СП - 8%			1043,75	2,87	272419	749		46254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		II-ой-IXый этажи									
		Потолки									
16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	175,08	1390,73	7,30	243489	1278	73621	135262	409050
		НР - 80%; СП - 8%			962,93	2,78	168590	487		30299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	175,08	701,03	5,27	122736	922	33201	71259	209514
		НР - 80%; СП - 8%			506,13	2,63	88613	460		15519	
		Стены и перегородки									
18	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	4055,52	1214,66	1,22	4926078	4948	2567468	1884965	7355943
		НР - 80%; СП - 8%			580,36	0,63	2353662	2555		544900	
19	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2379,5	1040,89	7,30	2476798	17370	1000580	1172380	3941119
		НР - 80%; СП - 8%			613,09	2,78	1458848	6615		291941	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3973,4	1126,54	8,07	4476194	32065	1048859	2729090	7781705
		НР - 80%; СП - 8%			854,50	4,05	3395270	16092		576421	
21	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	51,2	1378,00	5,76	70554	295	16819	42870	122497
		НР - 80%; СП - 8%			1043,75	2,87	53440	147		9074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1844,8	1378,00	5,76	2542134	10626	605998	1544651	4413720
		НР - 80%; СП - 8%			1043,75	2,87	1925510	5295		326935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	276	3112,55	32,84	859064	9064	342215	408946	1369451
		НР - 80%; СП - 8%			1839,80	12,31	507785	3398		101441	
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	276	1126,54	8,07	310925	2228	72855	189568	540532
		НР - 80%; СП - 8%			854,50	4,05	235842	1118		40039	
		Технический этаж(лестничная клетка,машинное помещение лифта)									
25	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	57,6	97,84	1,32	5636	76	837	3810	10201
		НР - 80%; СП - 8%			81,99	0,69	4723	40		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	149,2	1126,54	8,07	168080	1204	39385	102477	292201
		НР - 80%; СП - 8%			854,50	4,05	127491	604		21644	
		Полы 1-го этажа									
		Деталь пола тип 1-линолеум площ.188,64 $м^2$									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	403,6896	483,72	1,48	195273	598	104886	84678	302348
		НР - 94%; СП - 8%			222,42	0,73	89789	295		22397	
		Деталь пола тип 5-цементный площ.237,38 м^2 (лоджии,балконы)									
		Полы типового этажа (2-9 этажи)									
		Деталь пола тип 6-линолеум площ.1509,3м^2									
28	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	3229,902	483,72	1,48	1562368	4780	839193	677504	2419067
		НР - 94%; СП - 8%			222,42	0,73	718395	2358		179195	
		Деталь пола тип 7-керамическая плитка площ.151,36м^2 (санузлы,ванные)									
		Полы технического чердака									
		Деталь пола тип 12-цементный площ.11,81 м^2 (машинное отделение лифта)									
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	23,62	1131,13	45,22	26717	1068	10799	14531	44548
		НР - 94%; СП - 8%			628,69	25,79	14850	609		3300	
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	23,62	259,06	15,42	6119	364	5388	535	7186
		НР - 94%; СП - 8%			15,54	8,53	367	201		532	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42783056**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14085138**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**138900**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**61201**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13809955**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11579943**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3169120**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								42783056
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		385 047,50					43168103,50
		Зимние удорожания	Тенге	1,02%		440 314,66					43608418,16
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		872 168,36					44480586,52
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге	1,079							47994552,86
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге	0,88777568287		42 608 396,94					42608396,94
		Корректировка коэф. (по ранее забраным актам)	Тенге								-16335251,85
		Всего:	Тенге								26273145,09
		Итого с НДС	Тенге	12 %		3 152 777,41					29 425 922,50

Заказчик:
Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН:030140015369
Главный спец. _____ Тумурзинов Н.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмостройзащита»
ТОО «Сейсмостройзащита»
аттестат № KZ60VJE00080112; аттестат № KZ26VJE00080530
Эксперт _____ Соснов В. Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860
Генеральный директор _____ Каримов А.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.
Гл.архит.проекта _____ Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 40

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-04 Система водоснабжения.												
		Система холодного водоснабжения,ниже отм.+ 0,00										
1	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3		3631,27	930,16	10894	2791	143	8706	21168
		НР - 98%; СП - 8%				2653,23	307,88	7960	924		1568	
2	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	2,988		1623,00	--	4850	--	4850	--	5238
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17		3177,23	36,91	54013	628	39478	13879	73323
		НР - 98%; СП - 8%				818,03	15,05	13907	256		5431	
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12		2863,92	36,91	34367	443	24108	9797	47697
		НР - 98%; СП - 8%				818,03	15,05	9816	181		3533	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32		159,21	1,76	5095	56	114	4826	10715
		НР - 98%; СП - 8%				153,90	--	4925	--		794	
6	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34		167,55	1,76	5697	60	404	5128	11691
		НР - 98%; СП - 8%				153,90	--	5233	--		866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
8	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533,00	--	1066	--	1066	--	1151
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5045,94	203,70	10092	407	3128	6521	17942
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	48,55	6557	97		1329	
10	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28247,00	--	56494	--	56494	--	61014
		СП - 8%			--	--	--	--		4520	
11	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448	--	10448	--	11284
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
12	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2725,00	--	32700	--	32700	--	35316
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
13	242-207-1003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	6229,00	--	74748	--	74748	--	80728
		СП - 8%			--	--	--	--		5980	
14	242-207-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	22515,00	--	45030	--	45030	--	48632
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
		Насосная установка (ВК-34,71-1шт)									
		Фундамент под насосную станцию (Лист АС-1)									
15	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,032	9695,42	1761,66	310	56	76	190	539
		НР - 94%; СП - 8%			5571,81	728,22	178	23		40	
16	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,1	40299,73	1059,07	4030	106	3070	817	5235
		НР - 91%; СП - 8%			8536,75	443,71	854	44		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,015 0,1015	25117,00				2549		
17	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0264	86736,04	3678,55	2290	97	134	1907	4532
		НР - 91%; СП - 8%			77999,49	1362,17	2059	36		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07216	381392,00	--	27521	--	27521	--	29723
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
19	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	72240,29	2622,63	72240	2622	1955	41644	122995
		НР - 61%; СП - 8%			67662,84	606,15	67663	606		9111	
20	511-703-0101 РСНБ РК 2022	Установка многонасосная повышения давления с 3-мя насосами, V бака 8 л, P 0,75 кВт, в комплекте с насосами RE/Комплексная установка повышения давления Delta EnKo 2KS-069 с частичным праобразователем Delta,насос рабочий-1,резервный-1 G=7,42м^3/ч,H=24 м вод.ст.,n=2850 об/мин.,Нэл.-1,1 квт	комплект	1	4759766,00	--	4759766	--		--	4759766
					--	--	--	--	4759766	--	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	5045,94	203,70	40368	1629	12511	26084	71768
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	48,55	26228	388		5316	
22	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	21324,00	--	106620	--	106620	--	115150
		СП - 8%			--	--	--	--		8530	
23	242-304-0301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	22912,00	--	68736	--	68736	--	74235
		СП - 8%			--	--	--	--		5499	
24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9381,17	471,49	18762	943	6222	11576	32765
		НР - 98%; СП - 8%			5798,62	107,49	11597	215		2427	
25	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	32277,00	--	32277	--	32277	--	34859
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
26	242-304-0302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	41264,00	--	41264	--	41264	--	44565
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
27	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
28	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3466,18	--	13865	--	11580	2239	17392
		НР - 98%; СП - 8%			571,19	--	2285	--		1288	
29	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,233156	270693,50	3159,12	63114	736	8455	37356	108507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			231272,50	926,93	53923	216		8038	
30	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,88	708,00	--	2039	--	2039	--	2202
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
31	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	336	2863,92	36,91	962277	12402	675017	274317	1335523
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	274858	5057		98928	
32	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1966,61	36,91	58998	1108	33349	24493	90170
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	24541	452		6679	
33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	366	159,21	1,76	58271	644	1300	55200	122548
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	56327	--		9077	
		Водомерный узел в комплекте (См.лист ВК-36,73)									
34	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1037,85	49,35	1038	49	25	968	2166
		НР - 98%; СП - 8%			963,51	24,27	964	24		160	
35	244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68642,00	--	68642	--	68642	--	74133
		СП - 8%			--	--	--	--		5491	
36	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3466,18	--	3466	--	2895	560	4348
		НР - 98%; СП - 8%			571,19	--	571	--		322	
37	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2725,00	--	2725	--	2725	--	2943
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
38	242-207-1003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6229,00	--	6229	--	6229	--	6727
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
39	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	9381,17	471,49	37525	1886	12445	23152	65531
		НР - 98%; СП - 8%			5798,62	107,49	23194	430		4854	
40	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	32277,00	--	129108	--	129108	--	139437
		СП - 8%			--	--	--	--		10329	
41	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	4006,00	--	40060	--	40060	--	43265
		СП - 8%			--	--	--	--		3205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1203,00	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
43	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,39	2863,92	36,91	6845	88	4802	1951	9500
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	1955	36		704	
44	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,84	3774,11	36,91	14493	142	11210	3135	19038
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	3141	58		1410	
45	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,88	8351,33	86,68	40754	423	34182	6196	50706
		НР - 98%; СП - 8%			1260,14	35,51	6149	173		3756	
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,23	159,21	1,76	992	11	22	940	2086
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	959	--		155	
47	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,88	167,55	1,76	818	9	58	736	1678
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	751	--		124	
48	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	2573,96	383,54	2574	384	24	2251	5211
		НР - 98%; СП - 8%			2165,91	130,73	2166	131		386	
49	242-404-0605 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	9489,00	--	9489	--	9489	--	10248
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01028	200540,24	12017,86	2062	123	156	1236	3562
		НР - 69%; СП - 8%			173436,93	813,36	1783	8		264	
51	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01028	1041284,00	--	10704	--	10704	--	11560
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	450,5	1154,59	130,37	520143	58732	208244	214361	793263
		НР - 76%; СП - 8%			561,97	64,12	253167	28886		58759	
53	234-303-0801 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 18 мм	м	33	16343,00	--	539319	--	539319	--	582465
		СП - 8%			--	--	--	--		43146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	234-303-0802 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 22 мм	м	13,2	17254,00	--	227753	--	227753	--	245973
		СП - 8%			--	--	--	--		18220	
55	234-303-0804 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 35 мм	м	18,7	19397,00	--	362724	--	362724	--	391742
		СП - 8%			--	--	--	--		29018	
56	234-303-0805 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 42 мм	м	22	20190,00	--	444180	--	444180	--	479714
		СП - 8%			--	--	--	--		35534	
57	234-303-0811 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 80 мм	м	34,1	33710,00	--	1149511	--	1149511	--	1241472
		СП - 8%			--	--	--	--		91961	
58	234-303-0813 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 102 мм	м	2,75	41930,00	--	115308	--	115308	--	124533
		СП - 8%			--	--	--	--		9225	
59	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	369,6	840,00	--	310464	--	310464	--	335301
		СП - 8%			--	--	--	--		24837	
		Квартирный санитарный узел по плану жилого дома (Всего санузлов-108шт)									
60	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	306	2575,07	21,18	787971	6481	4538	761469	1673394
		НР - 98%; СП - 8%			2539,06	0,18	776952	55		123954	
61	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	266,184	239,00	--	63618	--	63618	--	68707
		СП - 8%			--	--	--	--		5089	
62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	396	159,21	1,76	63047	697	1406	59725	132593
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	60944	--		9821	
63	241-209-2201 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	324	260,00	--	84240	--	84240	--	90979
		СП - 8%			--	--	--	--		6739	
64	241-209-2101 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	216	203,00	--	43848	--	43848	--	47356
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
65	241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	216	433,00	--	93528	--	93528	--	101010
		СП - 8%			--	--	--	--		7482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	242-207-2001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	180	2826,00	--	508680	--	508680	--	549374
		СП - 8%			--	--	--	--		40694	
67	241-209-2015 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	9	383,00	--	3447	--	3447	--	3723
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
68	241-211-1211 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	1	189,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
69	241-210-1001 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	432	27,00	--	11664	--	11664	--	12597
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
70	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,6	524,00	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
		Квартирный водомерный узел в комплекте:108шт									
71	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108	1037,85	49,35	112088	5330	2699	104546	233965
		НР - 98%; СП - 8%			963,51	24,27	104059	2621		17331	
72	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С/Счетчик для холодной воды AKBA L110 D=15 CE с радиомодулем DN15,класс точности С	шт.	108	23662,00	--	2555496	--	2555496	--	2759936
		СП - 8%			--	--	--	--		204440	
73	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	216	4996,59	154,35	1079263	33339	337779	699121	1920654
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	24,27	708145	5242		142271	
74	242-207-2001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	2826,00	--	305208	--	305208	--	329625
		СП - 8%			--	--	--	--		24417	
75	242-404-0301 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	27987,00	--	3022596	--	3022596	--	3264404
		СП - 8%			--	--	--	--		241808	
76	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	108	2282,00	--	246456	--	246456	--	266172
		СП - 8%			--	--	--	--		19716	
77	241-601-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	108	778,00	--	84024	--	84024	--	90746
		СП - 8%			--	--	--	--		6722	
		Наружный поливочный кран д=15 в комплекте:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	2758,21	--	11033	--	8120	2855	14999
		НР - 98%; СП - 8%			728,22	--	2913	--		1111	
79	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2725,00	--	10900	--	10900	--	11772
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
		Система горячего водоснабжения Т3,Т4 ниже отм.+ 0,00									
80	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5209,97	64,86	156299	1946	122821	31693	203032
		НР - 98%; СП - 8%			1051,06	26,94	31532	808		15039	
81	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3774,11	36,91	132094	1292	102171	28575	173522
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	28631	527		12853	
82	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,8	3177,23	36,91	24782	288	18113	6368	33642
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	6381	117		2492	
83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91	159,21	1,76	14488	160	323	13725	30469
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	14005	--		2257	
84	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
85	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	5045,94	203,70	5046	204	1564	3260	8971
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	48,55	3278	49		665	
86	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28247,00	--	28247	--	28247	--	30507
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
87	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	2725,00	--	65400	--	65400	--	70632
		СП - 8%			--	--	--	--		5232	
88	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16165,00	--	16165	--	16165	--	17458
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
89	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	9164,00	--	109968	--	109968	--	118765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8797	
90	242-207-1003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	6229,00	--	124580	--	124580	--	134546
		СП - 8%			--	--	--	--		9966	
91	242-207-1002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	3989,00	--	63824	--	63824	--	68930
		СП - 8%			--	--	--	--		5106	
92	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	8	668,20	--	5346	--	2760	2534	8510
		НР - 98%; СП - 8%			323,21	--	2586	--		630	
93	241-114-0104 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
94	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
95	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4	708,00	--	1699	--	1699	--	1835
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
96	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	416	2863,92	36,91	1191391	15355	835736	339631	1653505
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	340300	6261		122483	
97	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	640	159,21	1,76	101894	1126	2272	96525	214291
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	98496	--		15872	
98	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	757	1154,59	130,37	874025	98690	349924	360203	1332964
		НР - 76%; СП - 8%			561,97	64,12	425411	48539		98736	
99	234-303-0801 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 18 мм	м	88	16343,00	--	1438184	--	1438184	--	1553239
		СП - 8%			--	--	--	--		115055	
100	234-303-0802 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 22 мм	м	28,6	17254,00	--	493464	--	493464	--	532941
		СП - 8%			--	--	--	--		39477	
101	234-303-0804 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 35 мм	м	28,6	19397,00	--	554754	--	554754	--	599134
		СП - 8%			--	--	--	--		44380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	234-303-0805 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 42 мм	м	38,5	20190,00	--	777315	--	777315	--	839500
		СП - 8%			--	--	--	--		62185	
103	234-303-0807 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 57 мм	м	33	26475,00	--	873675	--	873675	--	943569
		СП - 8%			--	--	--	--		69894	
104	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	616	840,00	--	517440	--	517440	--	558835
		СП - 8%			--	--	--	--		41395	
		Квартирный санитарный узел по плану жилого дома (Всего санузлов-108шт)									
105	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	396	2575,07	21,18	1019728	8387	5873	985430	2165570
		НР - 98%; СП - 8%			2539,06	0,18	1005468	71		160412	
106	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	356,004	448,00	--	159490	--	159490	--	172249
		СП - 8%			--	--	--	--		12759	
107	241-209-2201 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	324	260,00	--	84240	--	84240	--	90979
		СП - 8%			--	--	--	--		6739	
108	241-209-2101 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	216	203,00	--	43848	--	43848	--	47356
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
109	241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	216	433,00	--	93528	--	93528	--	101010
		СП - 8%			--	--	--	--		7482	
110	242-207-2001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	2826,00	--	305208	--	305208	--	329625
		СП - 8%			--	--	--	--		24417	
111	241-210-1001 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	432	27,00	--	11664	--	11664	--	12597
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
112	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	40,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
113	241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	2	341,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
114	241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	6	77,00	--	462	--	462	--	499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
115	241-211-1211 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	10	189,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
116	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	72	20006,91	50,07	1440498	3605	1003457	426480	2016337
		НР - 98%; СП - 8%			6019,95	24,27	433436	1747		149358	
117	241-211-1302 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	144	303,00	--	43632	--	43632	--	47123
		СП - 8%			--	--	--	--		3491	
		Квартирный водомерный узел в комплекте:108шт									
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	108	1037,85	49,35	112088	5330	2699	104546	233965
		НР - 98%; СП - 8%			963,51	24,27	104059	2621		17331	
119	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°/Счетчик для горячей воды AKBA L110 D=15 BE с радиомодулем DN15,класс точности В	шт.	108	21689,00	--	2342412	--	2342412	--	2529805
		СП - 8%			--	--	--	--		187393	
120	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	216	4996,59	154,35	1079263	33339	337779	699121	1920654
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	24,27	708145	5242		142271	
121	242-207-2001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	2826,00	--	305208	--	305208	--	329625
		СП - 8%			--	--	--	--		24417	
122	242-404-0301 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	27987,00	--	3022596	--	3022596	--	3264404
		СП - 8%			--	--	--	--		241808	
123	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	108	2282,00	--	246456	--	246456	--	266172
		СП - 8%			--	--	--	--		19716	
124	241-601-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	108	778,00	--	84024	--	84024	--	90746
		СП - 8%			--	--	--	--		6722	
		Водомерный узел ТЗ (1шт)									
125	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	5209,97	64,86	1042	13	819	211	1354
		НР - 98%; СП - 8%			1051,06	26,94	210	5		100	
126	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	3177,23	36,91	953	12	696	245	1294
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	245	5		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2863,92	36,91	286	4	200	82	397
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	82	2		29	
128	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1966,61	36,91	393	7	222	163	601
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	164	3		45	
129	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5045,94	203,70	10092	407	3128	6521	17942
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	48,55	6557	97		1329	
130	242-303-0206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	19860,00	--	39720	--	39720	--	42898
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4996,59	154,35	4997	154	1565	3237	8892
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	24,27	3278	24		659	
132	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7412,00	--	7412	--	7412	--	8005
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
133	241-115-0106 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	2	680,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
134	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1037,85	49,35	1038	49	25	968	2166
		НР - 98%; СП - 8%			963,51	24,27	964	24		160	
135	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36039,00	--	36039	--	36039	--	38922
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
136	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3466,18	--	3466	--	2895	560	4348
		НР - 98%; СП - 8%			571,19	--	571	--		322	
137	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2099,76	262,58	2100	262	23	1856	4272
		НР - 98%; СП - 8%			1815,40	78,22	1815	78		316	
138	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7355,00	--	7355	--	7355	--	7943
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
139	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00208	200540,24	12017,86	417	25	31	250	720
		НР - 69%; СП - 8%			173436,93	813,36	361	2		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00208	1041284,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Водомерный узел Т4 (1шт)									
141	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2863,92	36,91	1432	19	1004	408	1987
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	409	8		147	
142	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2293,18	36,91	229	4	143	82	336
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	82	2		25	
143	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1966,61	36,91	1180	22	667	490	1803
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	491	9		134	
144	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	4996,59	154,35	14990	463	4692	9710	26676
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	24,27	9835	73		1976	
145	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7412,00	--	7412	--	7412	--	8005
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
146	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5582,00	--	5582	--	5582	--	6029
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
147	242-307-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	9424,00	--	9424	--	9424	--	10178
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
148	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1037,85	49,35	1038	49	25	968	2166
		НР - 98%; СП - 8%			963,51	24,27	964	24		160	
149	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33440,00	--	33440	--	33440	--	36115
		СП - 8%			--	--	--	--		2675	
150	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3466,18	--	3466	--	2895	560	4348
		НР - 98%; СП - 8%			571,19	--	571	--		322	
151	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2106,57	272,11	2107	272	20	1868	4293
		НР - 98%; СП - 8%			1815,40	91,08	1815	91		318	
152	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3629,00	--	3629	--	3629	--	3919
		СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00208	200540,24	12017,86	417	25	31	250	720
		НР - 69%; СП - 8%			173436,93	813,36	361	2		53	
154	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00208	1041284,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Канализация К1 на отм.ниже 0,000									
155	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3	29,1	247,00	232,70	7188	6772	--	1590	9480
		НР - 72%; СП - 8%			14,30	61,58	416	1792		702	
156	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,9	3831,13	--	3448	--	--	2483	6405
		НР - 72%; СП - 8%			3831,13	--	3448	--		474	
157	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	21	61,85	61,85	1299	1299	--	312	1740
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,67	--	434		129	
158	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	21	302,30	139,97	6348	2939	--	3473	10606
		НР - 72%; СП - 8%			162,33	67,33	3409	1414		786	
159	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9	1665,62	--	14991	--	--	10793	27847
		НР - 72%; СП - 8%			1665,62	--	14991	--		2063	
160	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	722924,08	321945,96	14458	6438	--	10035	26452
		НР - 99%; СП - 8%			400978,12	105823,83	8020	2116		1959	
161	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	398	1451,20	5,69	577578	2264	13505	551318	1219206
		НР - 98%; СП - 8%			1411,58	1,91	561809	760		90310	
162	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	417,404	1934,00	--	807259	--	807259	--	871840
		СП - 8%			--	--	--	--		64581	
163	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	74	812,00	--	60088	--	60088	--	64895
		СП - 8%			--	--	--	--		4807	
164	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	355,00	--	4970	--	4970	--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
165	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
167	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	596,00	--	10728	--	10728	--	11586
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
168	1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	1517,12	--	1517	--	205	1286	3027
		НР - 98%; СП - 8%			1311,95	--	1312	--		224	
169	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00025	1041284,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
170	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2709,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
171	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1451,20	5,69	29024	114	678	27704	61267
		НР - 98%; СП - 8%			1411,58	1,91	28232	38		4538	
172	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	19,96	1934,00	--	38603	--	38603	--	41691
		СП - 8%			--	--	--	--		3088	
173	241-226-0102 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	216	186,00	--	40176	--	40176	--	43390
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
174	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	85	1154,59	130,37	98140	11081	39292	40446	149672
		НР - 76%; СП - 8%			561,97	64,12	47767	5450		11087	
		Погружной насос для опоржнения приямка(ВК-35-2шт,ВК-72-2шт)									
175	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	37160,09	728,34	74320	1457	10980	61143	146300
		НР - 98%; СП - 8%			30941,61	253,57	61883	507		10837	
176	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м^3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	2	52155,00	--	104310	--		--	104310
					--	--	--	--	104310	--	
177	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	5045,94	203,70	25230	1019	7819	16302	44855
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	48,55	16392	243		3323	
178	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8511,00	--	17022	--	17022	--	18384
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8056,00	--	16112	--	16112	--	17401
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
180	242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11173,00	--	11173	--	11173	--	12067
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
181	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3466,18	--	6932	--	5790	1120	8696
		НР - 98%; СП - 8%			571,19	--	1142	--		644	
182	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	5045,94	203,70	5046	204	1564	3260	8971
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	48,55	3278	49		665	
183	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	185616,00	--	185616	--		--	185616
					--	--	--	--	185616	--	
184	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00	--	10448	--	10448	--	11284
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
185	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2599,16	59,56	2599	60	1636	909	3789
		НР - 98%; СП - 8%			902,99	25,00	903	25		281	
186	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533,00	--	533	--	533	--	576
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
187	1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	1517,12	--	1517	--	205	1286	3027
		НР - 98%; СП - 8%			1311,95	--	1312	--		224	
188	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00025	1041284,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
189	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1451,20	5,69	116096	455	2715	110818	245066
		НР - 98%; СП - 8%			1411,58	1,91	112926	153		18153	
190	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	79,84	1934,00	--	154411	--	154411	--	166764
		СП - 8%			--	--	--	--		12353	
		Квартирный санитарный узел по плану жилого дома (Всего санузлов-108шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1451,20	5,69	130608	512	3054	124670	275700
		НР - 98%; СП - 8%			1411,58	1,91	127042	172		20422	
192	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	89,82	1934,00	--	173712	--	173712	--	187609
		СП - 8%			--	--	--	--		13897	
193	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	324	1488,77	2,33	482361	755	4652	467678	1026043
		НР - 98%; СП - 8%			1472,08	0,83	476954	269		76004	
194	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	323,352	339,00	--	109616	--	109616	--	118385
		СП - 8%			--	--	--	--		8769	
195	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	32,4	1703,00	--	55177	--	55177	--	59591
		СП - 8%			--	--	--	--		4414	
196	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	324	124,00	--	40176	--	40176	--	43390
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
197	241-210-1106 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	22	1044,00	--	22968	--	22968	--	24805
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
198	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	36	144,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
199	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х 100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	596,00	--	10728	--	10728	--	11586
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
		Санитарно-технические приборы									
200	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	19190,92	98,97	1381746	7126	1106215	266502	1780108
		НР - 98%; СП - 8%			3727,85	49,11	268405	3536		131860	
201	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	72	52145,00	--	3754440	--	3754440	--	4054795
		СП - 8%			--	--	--	--		300355	
202	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	72	14807,00	--	1066104	--	1066104	--	1151392
		СП - 8%			--	--	--	--		85288	
203	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	72	2773,00	--	199656	--	199656	--	215628
		СП - 8%			--	--	--	--		15972	
204	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72	5336,12	152,57	384201	10985	32409	339623	781730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			4733,43	79,81	340807	5746		57906	
205	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	72	9998,00	--	719856	--	719856	--	777444
		СП - 8%			--	--	--	--		57588	
206	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	2770,58	30,87	199482	2223	40615	154557	382362
		НР - 98%; СП - 8%			2175,61	14,82	156644	1067		28323	
207	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	72	7841,00	--	564552	--	564552	--	609716
		СП - 8%			--	--	--	--		45164	
208	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	172,8	524,00	--	90547	--	90547	--	97791
		СП - 8%			--	--	--	--		7244	
209	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	72	5657,30	598,00	407326	43056	23463	355431	823778
		НР - 98%; СП - 8%			4733,43	303,86	340807	21878		61021	
210	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	72	42918,00	--	3090096	--	3090096	--	3337304
		СП - 8%			--	--	--	--		247208	
211	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	72	1744,50	0,18	125604	13	3250	119894	265139
		НР - 98%; СП - 8%			1699,18	--	122341	--		19640	
212	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	72	1369,00	--	98568	--	98568	--	106453
		СП - 8%			--	--	--	--		7885	
		Канализация К2									
213	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	52	5303,70	137,59	275792	7155	175366	93648	398996
		НР - 98%; СП - 8%			1793,68	44,00	93271	2288		29555	
214	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2061,34	32,24	8245	129	5232	2876	12011
		НР - 98%; СП - 8%			720,94	12,86	2884	51		890	
215	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	159,21	1,76	637	7	14	603	1339
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	616	--		99	
216	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	167,55	1,76	8713	92	618	7843	17880
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	8003	--		1324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2709,00	--	5418	--	5418	--	5851
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
218	1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воронки водосточные. Установка	воронка	10	7656,67	632,50	76567	6326	6411	63029	150764
		НР - 98%; СП - 8%			6383,02	48,55	63830	486		11168	
219	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1134	1041212,00	--	118073	--	118073	--	127519
		СП - 8%			--	--	--	--		9446	
220	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	352,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
221	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0145	2250214,51	842296,65	32628	12213	6521	17888	54557
		НР - 99%; СП - 8%			958212,86	287871,43	13894	4174		4041	
222	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	2250214,51	842296,65	18002	6738	3598	9869	30101
		НР - 99%; СП - 8%			958212,86	287871,43	7666	2303		2230	
223	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03168	1800509,51	842296,65	57040	26684	--	39081	103811
		НР - 99%; СП - 8%			958212,86	287871,43	30356	9120		7690	
224	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4156,00	--	33248	--	33248	--	35908
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
225	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,066144	270693,50	3159,12	17905	209	2399	10597	30783
		НР - 69%; СП - 8%			231272,50	926,93	15297	61		2280	
226	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0661	1041284,00	--	68829	--	68829	--	74335
		СП - 8%			--	--	--	--		5506	
227	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01188	2250214,51	842296,65	26733	10007	5342	14655	44699
		НР - 99%; СП - 8%			958212,86	287871,43	11384	3420		3311	
228	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4	8654,61	186,77	34618	747	23927	9961	48146
		НР - 98%; СП - 8%			2485,91	55,21	9944	221		3566	
		Ревизия стальная фланцевая в комплекте:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5303,70	137,59	21215	550	13490	7204	30692
		НР - 98%; СП - 8%			1793,68	44,00	7175	176		2273	
230	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
231	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2604,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
232	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00594	2250214,51	842296,65	13366	5003	2671	7328	22349
		НР - 99%; СП - 8%			958212,86	287871,43	5692	1710		1656	
233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,162	255,69	5,11	41	1	25	11	56
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	15	--		4	
234	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	14	1154,59	130,37	16164	1826	6470	6662	24652
		НР - 76%; СП - 8%			561,97	64,12	7868	898		1826	
235	234-303-0814 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 50 мм диаметром 108 мм	м	15,4	42383,00	--	652698	--	652698	--	704914
		СП - 8%			--	--	--	--		52216	
		Окраска стальных крепежных деталей									
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20,03	147,05	3,45	2945	69	1248	1130	4402
		НР - 69%; СП - 8%			81,30	0,49	1628	10		326	
237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20,03	255,69	5,11	5121	102	3116	1327	6963
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	1903	19		516	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68277459**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8728893**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**480561**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**183176**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40834043**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5049692**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8500747**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4683526**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								63227767
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		569 049,90					63796816,90
		Зимние удорожания	Тенге	1,02%		650 727,53					64447544,44
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		1 288 950,89					65736495,32
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге	1,079							70929678,45
		Оборудование:	Тенге	1,079							5448617,67
		Всего:									76378296,12
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге	0,88777568287		67 806 794,00					67806794,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС	Тенге	12 %		8 136 815,28					75 943 609,28

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____Тумурзинов Н.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмостройзащита»
ТОО «Сейсмостройзащита»
аттестат № KZ26VJE00080112; аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт:_____(Соснов В. Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____Каримов А.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта_____Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 41

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция.												
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
		Отопительное оборудование										
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	344,9		1860,06	143,66	641535	49548	131977	475948	1206881
		НР - 98%; СП - 8%				1333,75	74,37	460010	25650		89398	
2	245-102-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт	секция	2065		2805,00	--	5792325	--	5792325	--	6255711
		СП - 8%				--	--	--	--		463386	
3	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конвекторы. Установка	кВт	2		2151,62	130,00	4303	260	116	3980	8946
		НР - 98%; СП - 8%				1963,38	67,26	3927	135		663	
4	245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2		27369,00	--	54738	--	54738	--	59117
		СП - 8%				--	--	--	--		4379	
		Трубопроводная арматура										
5	242-207-2002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4		4234,00	--	16936	--	16936	--	18291
		СП - 8%				--	--	--	--		1355	
6	242-207-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5		9915,00	--	49575	--	49575	--	53541
		СП - 8%				--	--	--	--		3966	
7	242-207-1905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3		14691,00	--	44073	--	44073	--	47599
		СП - 8%				--	--	--	--		3526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	242-207-2001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	2826,00	--	67824	--	67824	--	73250
		СП - 8%			--	--	--	--		5426	
9	1311-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6071,56	2780,59	24286	11122	3437	10932	38036
		НР - 75%; СП - 8%			2431,83	1212,30	9727	4849		2817	
10	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	87140,00	--	348560	--	348560	--	376445
		СП - 8%			--	--	--	--		27885	
11	1311-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6646,00	2780,59	53168	22244	11469	21865	81035
		НР - 75%; СП - 8%			2431,83	1212,30	19455	9698		6003	
12	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	105523,00	--	527615	--	527615	--	569824
		СП - 8%			--	--	--	--		42209	
13	242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	121613,00	--	364839	--	364839	--	394026
		СП - 8%			--	--	--	--		29187	
		Другие элементы системы									
14	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	246	842,17	0,99	207174	244	6147	196886	436385
		НР - 98%; СП - 8%			816,19	0,49	200783	121		32324	
15	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	246	12597,00	--	3098862	--	3098862	--	3346771
		СП - 8%			--	--	--	--		247909	
16	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	16	2753,07	--	44049	--	1333	32037	82173
		НР - 75%; СП - 8%			2669,78	--	42716	--		6087	
17	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	16	3337,00	--	53392	--	53392	--	57663
		СП - 8%			--	--	--	--		4271	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	224	679,20	--	152141	--	79742	70952	240941
		НР - 98%; СП - 8%			323,21	--	72399	--		17848	
19	241-602-0902 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	444	1264,00	--	561216	--	561216	--	606113
		СП - 8%			--	--	--	--		44897	
		Трубопроводы									
20	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2780,15	25,60	278015	2560	1377	268625	590371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2740,78	0,29	274078	29		43731	
21	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х 3,0 мм	м	92,9	1499,00	--	139257	--	139257	--	150398
		СП - 8%			--	--	--	--		11141	
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3710	159,21	1,76	590669	6530	13170	559542	1242219
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	570969	--		92008	
23	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18,333	1452,29	32,24	26625	591	12817	13184	42993
		НР - 98%; СП - 8%			720,94	12,86	13217	236		3185	
24	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,333	2153,22	32,24	28709	429	18668	9588	41361
		НР - 98%; СП - 8%			720,94	12,86	9612	171		3064	
25	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,667	2599,16	59,56	17329	397	10912	6063	25264
		НР - 98%; СП - 8%			902,99	25,00	6020	167		1871	
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	730	159,21	1,76	116223	1285	2591	110099	244426
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	112347	--		18104	
27	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4064,40	95,04	121932	2851	70392	48625	184201
		НР - 98%; СП - 8%			1622,97	30,93	48689	928		13645	
28	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4710,90	137,59	141327	4128	83389	54028	210983
		НР - 98%; СП - 8%			1793,68	44,00	53810	1320		15629	
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	167,55	1,76	10053	106	713	9049	20630
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	9234	--		1528	
		Конструкции теплоизоляции									
30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	280	384,32	14,89	107610	4170	8713	69549	191333
		НР - 72%; СП - 8%			338,31	6,67	94727	1868		14174	
31	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	285,6	79,00	--	22562	--	22562	--	24367
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	184,667	437,33	18,95	80760	3500	5860	52536	143960
		НР - 72%; СП - 8%			386,64	8,49	71400	1568		10665	
33	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	198,867	143,00	--	28438	--	28438	--	30713
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
		Материалы									
34	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	72	1726,69	27,28	124322	1964	1905	118798	262569
		НР - 98%; СП - 8%			1672,96	10,68	120453	769		19449	
35	245-509-0314 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм	шт.	72	11030,00	--	794160	--	794160	--	857693
		СП - 8%			--	--	--	--		63533	
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16	1588,04	1,82	25409	29	3150	17796	46661
		НР - 80%; СП - 8%			1389,37	0,93	22230	15		3456	
37	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	$м^2$	72,2	3251,93	96,71	234789	6982	138691	65851	324692
		НР - 69%; СП - 8%			1234,29	87,55	89116	6321		24051	
38	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1695	1041284,00	--	176498	--	176498	--	190618
		СП - 8%			--	--	--	--		14120	
		Узлы управления квартирных систем									
39	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	4996,59	154,35	719509	22227	225185	466080	1280437
		НР - 98%; СП - 8%			3278,45	24,27	472097	3495		94847	
40	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	2980,00	--	429120	--	429120	--	463450
		СП - 8%			--	--	--	--		34330	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	72	2106,57	272,11	151673	19592	1372	134521	309089
		НР - 98%; СП - 8%			1815,40	91,08	130709	6558		22895	
42	242-404-1302 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), прямой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	72	5929,00	--	426888	--	426888	--	461039
		СП - 8%			--	--	--	--		34151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16898488	160759	13830004	2816534	21292215
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	144	2967,87	56,93	427373	8198	64703	350978	840620
		НР - 98%; СП - 8%			2461,61	25,48	354472	3669		62268	
44	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	72	3002,59	94,73	216186	6821	32129	175489	423010
		НР - 98%; СП - 8%			2461,61	25,48	177236	1835		31334	
45	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	72	4227,00	--	304344	--	304344	--	328692
		СП - 8%			--	--	--	--		24348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				947903	15019	401176	526467	1592322
				РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт							
		Отопительное оборудование									
46	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	44649,03	1779,78	44649	1780	19117	24044	74188
		НР - 98%; СП - 8%			23752,11	782,16	23752	782		5495	
47	513-201-0339 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт	комплект	1	21264989,00	--	21264989	--		--	21264989
					--	--	--	--	21264989	--	
48	245-710-0336 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 71 м^3/ч, на два расходомера, DN 50	комплект	1	430807,00	--	430807	--	430807	--	465272
		СП - 8%			--	--	--	--		34465	
49	245-501-0701 РСНБ РК 2022	Регулятор давления прямого действияс задатчиком давления ГОСТ 30815-2002 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 4,0 м^3/ч, DN 15/20, Tmax 100°С, PN 25	шт.	1	205558,00	--	205558	--	205558	--	222003
		СП - 8%			--	--	--	--		16445	
50	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3466,18	--	6932	--	5790	1120	8696
		НР - 98%; СП - 8%			571,19	--	1142	--		644	
		Трубопроводы									
51	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5179,90	137,59	51799	1376	32486	18009	75393
		НР - 98%; СП - 8%			1793,68	44,00	17937	440		5585	
52	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4479,40	95,04	44794	950	27614	16208	65882
		НР - 98%; СП - 8%			1622,97	30,93	16230	309		4880	
53	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4958,21	86,68	49582	867	36114	12697	67262
		НР - 98%; СП - 8%			1260,14	35,51	12601	355		4982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3177,23	36,91	15886	184	11612	4082	21566
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	4090	75		1597	
55	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2293,18	36,91	11466	184	7192	4082	16792
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	4090	75		1244	
56	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2863,92	36,91	8592	111	6027	2449	11925
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,05	2454	45		883	
57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	159,21	1,76	2070	23	46	1961	4353
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	2001	--		322	
58	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	167,55	1,76	5027	53	357	4525	10316
		НР - 98%; СП - 8%			153,90	--	4617	--		764	
		Закладные конструкции									
59	1312-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	2	2633,95	133,11	5268	267	9	3046	8979
		НР - 61%; СП - 8%			2496,10	0,35	4992	1		665	
60	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,005	1108232,00	--	5541	--	5541	--	5984
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
61	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	$м^2$	7,5	3251,93	96,71	24389	726	14406	6841	33728
		НР - 69%; СП - 8%			1234,29	87,55	9257	657		2498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22177349	6521	802676	99064	22357328
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45241860**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3542596**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**182299**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**72141**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15033859**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**21264989**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3442065**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1776055**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23976871
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		215 791,84					24192662,84
		Зимние удорожания	Тенге	1,02%		246 765,16					24439428,00
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		488 788,56					24928216,56
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге	1,079							26897545,67
		Оборудование:	Тенге	1,079							22944923,13
		Всего:									49842468,80
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге	0,88777568287		44 248 931,77					44248931,77

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС	Тенге		12 %		5 309 871,81					49 558 803,59

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец. _____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор _____ Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмостройзащита»
БИН «Сейсмостройзащита»
аттестат № KZ26VJE00080112 аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт _____ Соснов В. Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта _____ Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 42

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-06 Электроосвещение. Электрооборудование.Молниезащита.												
РАЗДЕЛ 1.Электрощиты												
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		34735,24	1161,70	34735	1162	18545	11190	49599
		НР - 72%; СП - 8%				15028,10	513,84	15028	514		3674	
2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1		1948323,00	--	1948323	--		--	1948323
						--	--	--	--	1948323	--	
Главный распределительный щит (ГРЩ1)												
3	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		12282,98	383,63	12283	384	4216	5653	19371
		НР - 72%; СП - 8%				7683,02	168,79	7683	169		1435	
4	247-201-0108 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72э-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		22820,00	--	22820	--	22820	--	24646
		СП - 8%				--	--	--	--		1826	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2		2700,35	--	5401	--	61	3844	9985
		НР - 72%; СП - 8%				2669,78	--	5340	--		740	
6	247-204-3425 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА/прим. Выключатель автоматический ВА 57-35(3ф)на 200А	шт.	2		24202,00	--	48404	--	48404	--	52276
		СП - 8%				--	--	--	--		3872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	6	3354,91	140,56	20129	844	871	13527	36349
		НР - 72%; СП - 8%			3069,04	62,28	18414	374		2693	
8	247-302-0416 РСНБ РК 2022 прим.	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5 ВА	шт.	6	6345,00	--	38070	--	38070	--	41116
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2428,78	133,64	4858	267	81	3335	8848
		НР - 72%; СП - 8%			2255,06	60,61	4510	121		655	
10	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	117023,00	--	234046	--	234046	--	252770
		СП - 8%			--	--	--	--		18724	
11	1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	6	3309,75	16,92	19859	102	2753	12243	34670
		НР - 72%; СП - 8%			2834,00	--	17004	--		2568	
12	252-207-1724 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПС 1-В 4Р 30kA 400V импульсный	шт.	6	34460,00	--	206760	--	206760	--	223301
		СП - 8%			--	--	--	--		16541	
13	1308-0303-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	3225,72	16,92	9677	51	980	6225	17174
		НР - 72%; СП - 8%			2881,96	--	8646	--		1272	
14	247-207-0102 РСНБ РК 2022	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	3	1421,00	--	4263	--	4263	--	4604
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
15	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2428,78	133,64	2429	134	40	1667	4424
		НР - 72%; СП - 8%			2255,06	60,61	2255	61		328	
16	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	122345,00	--	122345	--	122345	--	132133
		СП - 8%			--	--	--	--		9788	
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2700,35	--	18902	--	214	13456	34946
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	18688	--		2589	
18	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	2444,00	--	9776	--	9776	--	10558
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
19	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2483,00	--	2483	--	2483	--	2682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
20	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1978,00	--	3956	--	3956	--	4272
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2700,35	--	32404	--	367	23067	59909
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	32037	--		4438	
22	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2046,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
23	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
24	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	614,00	--	3684	--	3684	--	3979
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
25	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	616,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
26	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2753,07	--	11012	--	333	8009	20543
		НР - 75%; СП - 8%			2669,78	--	10679	--		1522	
27	247-211-0203 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 24 В, АС (реле импульсное РИО-1)	шт.	1	1533,00	--	1533	--	1533	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		Щит этажный(ЩЭ) на 4 квартиры ЩЭ-4-1-3б(см.лист N5)									
28	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	14	12282,98	383,63	171962	5371	59029	79146	271197
		НР - 72%; СП - 8%			7683,02	168,79	107562	2363		20089	
29	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	54169,00	--	758366	--	758366	--	819035
		СП - 8%			--	--	--	--		60669	
30	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	56	2700,35	--	151220	--	1712	107645	279575
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	149508	--		20709	
31	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	56	1978,00	--	110768	--	110768	--	119629
		СП - 8%			--	--	--	--		8861	
32	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	56	1055,01	133,64	59081	7484	2245	37978	104823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			881,29	60,61	49352	3394		7764	
33	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	56	61876,00	--	3465056	--	3465056	--	3742260
		СП - 8%			--	--	--	--		277204	
34	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	238	2700,35	--	642683	--	7275	457493	1188191
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	635408	--		88015	
35	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	56	614,00	--	34384	--	34384	--	37135
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
36	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	182	542,00	--	98644	--	98644	--	106536
		СП - 8%			--	--	--	--		7892	
37	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	441,37	0,50	6179	7	169	4324	11343
		НР - 72%; СП - 8%			428,75	0,23	6003	3		840	
38	247-214-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	409,00	--	5726	--	5726	--	6184
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
39	1308-0103-2902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	112	3626,41	1069,16	406158	119746	6849	240389	698271
		НР - 72%; СП - 8%			2496,10	484,92	279563	54311		51724	
40	247-204-2402 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	56	4794,00	--	268464	--	268464	--	289941
		СП - 8%			--	--	--	--		21477	
41	247-204-2406 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	56	4645,00	--	260120	--	260120	--	280930
		СП - 8%			--	--	--	--		20810	
		Щит этажный(ЩЭ) на 4 квартиры ЩЭ-4-1-36(см.лист N5)									
42	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	12282,98	383,63	49132	1534	16866	22613	77485
		НР - 72%; СП - 8%			7683,02	168,79	30732	675		5740	
43	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	54169,00	--	216676	--	216676	--	234010
		СП - 8%			--	--	--	--		17334	
44	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	2700,35	--	43206	--	490	30756	79879
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	42716	--		5917	
45	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	16	1978,00	--	31648	--	31648	--	34180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
46	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	16	1055,01	133,64	16880	2138	641	10851	29949
		НР - 72%; СП - 8%			881,29	60,61	14101	970		2218	
47	247-301-0121 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	16	14098,00	--	225568	--	225568	--	243613
		СП - 8%			--	--	--	--		18045	
48	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	68	2700,35	--	183624	--	2079	130712	339483
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	181545	--		25147	
49	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	16	614,00	--	9824	--	9824	--	10610
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
50	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	52	542,00	--	28184	--	28184	--	30439
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
51	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	441,37	0,50	1765	2	48	1235	3241
		НР - 72%; СП - 8%			428,75	0,23	1715	1		240	
52	247-214-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	409,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
53	1308-0103-2902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	32	3626,41	1069,16	116045	34213	1957	68683	199506
		НР - 72%; СП - 8%			2496,10	484,92	79875	15517		14778	
54	247-204-2402 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	16	4794,00	--	76704	--	76704	--	82840
		СП - 8%			--	--	--	--		6136	
55	247-204-2406 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	16	4645,00	--	74320	--	74320	--	80266
		СП - 8%			--	--	--	--		5946	
56	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	441,37	0,50	1765	2	48	1235	3241
		НР - 72%; СП - 8%			428,75	0,23	1715	1		240	
57	247-214-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	409,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		Щит аварийный (ЩА)(см.лист N6)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	12282,98	383,63	24566	768	8432	11307	38742
		НР - 72%; СП - 8%			7683,02	168,79	15366	338		2870	
59	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	2	6959,00	--	13918	--	13918	--	15031
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
60	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	2700,35	--	37805	--	428	26911	69894
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	37377	--		5177	
61	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3P 20A 4,5 кА "B"	шт.	2	2459,00	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
62	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"	шт.	12	616,00	--	7392	--	7392	--	7983
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
63	1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	4	19722,92	210,66	78892	842	46946	22570	109579
		НР - 72%; СП - 8%			7776,06	60,61	31104	242		8117	
64	247-208-0138 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ	шт.	4	5464,00	--	21856	--	21856	--	23604
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
65	1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8792,11	40,84	17584	82	7836	6960	26507
		НР - 72%; СП - 8%			4833,06	--	9666	--		1964	
66	247-206-0114 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	5320,00	--	10640	--	10640	--	11491
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
		Щит АВР со счетчиком электроэнергии СА4-Э720 ТХ Р PLC "Дала"(см.лист N4)									
67	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	12282,98	383,63	24566	768	8432	11307	38742
		НР - 72%; СП - 8%			7683,02	168,79	15366	338		2870	
68	247-201-0406 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31/ ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	2	16256,00	--	32512	--	32512	--	35113
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
		Щит силовой (ЩС1) типа ЩРН-18э-1-38(см.лист N7)									
69	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	9099,77	197,86	18200	395	6310	8398	28726
		НР - 72%; СП - 8%			5747,49	84,71	11495	169		2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	247-201-0111 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	7940,00	--	15880	--	15880	--	17150
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
71	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2700,35	--	5401	--	61	3844	9985
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	5340	--		740	
72	247-204-0616 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 32A 4,5 кА "B"	шт.	2	708,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
73	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2700,35	--	27004	--	306	19222	49925
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	26698	--		3698	
74	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"	шт.	2	616,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
75	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 10A 4,5 кА "C"	шт.	6	614,00	--	3684	--	3684	--	3979
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
76	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 16A 4,5 кА "C"	шт.	2	542,00	--	1084	--	1084	--	1171
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
77	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2700,35	--	5401	--	61	3844	9985
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	5340	--		740	
78	245-712-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Терморегуляторы без датчика модели РТ320	шт.	2	21129,00	--	42258	--	42258	--	45639
		СП - 8%			--	--	--	--		3381	
79	245-712-0302 РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	2	2877,00	--	5754	--	5754	--	6214
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
80	1308-0103-2902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	4	3626,41	1069,16	14506	4277	245	8585	24939
		НР - 72%; СП - 8%			2496,10	484,92	9984	1940		1847	
81	247-204-2402 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2P 16A 30 мА	шт.	4	4794,00	--	19176	--	19176	--	20710
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
82	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	8	2887,89	272,11	23103	2177	190	15628	41830
		НР - 72%; СП - 8%			2592,02	121,23	20736	970		3098	
83	247-203-0106 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	8	16050,00	--	128400	--	128400	--	138672
		СП - 8%			--	--	--	--		10272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	304	1032,96	6,87	314020	2088	30203	203525	558950
		НР - 72%; СП - 8%			926,74	3,11	281729	945		41405	
85	1121-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	16	2030,58	27,46	32489	439	232	23052	59985
		НР - 72%; СП - 8%			1988,62	12,46	31818	199		4443	
86	1121-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка	шт.	40	2741,87	41,20	109675	1648	637	77859	202537
		НР - 72%; СП - 8%			2684,75	18,68	107390	747		15003	
87	247-102-0118 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014/НПП1301-60	шт.	304	3301,00	--	1003504	--	1003504	--	1083784
		СП - 8%			--	--	--	--		80280	
88	247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	16	8161,00	--	130576	--	130576	--	141022
		СП - 8%			--	--	--	--		10446	
89	247-101-0114 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	40	6597,00	--	263880	--	263880	--	284990
		СП - 8%			--	--	--	--		21110	
90	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	400	435,00	--	174000	--	174000	--	187920
		СП - 8%			--	--	--	--		13920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12958721	186925	8493985	1738288	15716911
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
91	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1594	532,90	0,57	849443	908	69372	561311	1523609
		НР - 72%; СП - 8%			488,81	0,28	779163	446		112855	
92	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	324	490,00	--	158760	--	158760	--	171461
		СП - 8%			--	--	--	--		12701	
93	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	684	677,00	--	463068	--	463068	--	500113
		СП - 8%			--	--	--	--		37045	
94	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	442	383,00	--	169286	--	169286	--	182829
		СП - 8%			--	--	--	--		13543	
95	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	126	430,00	--	54180	--	54180	--	58514
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
96	247-212-0402 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLFP 22 мм 220В	шт.	18	708,00	--	12744	--	12744	--	13764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
97	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	1611,62	3,07	116037	221	1601	82313	214218
		НР - 72%; СП - 8%			1586,32	1,50	114215	108		15868	
98	248-303-0606 РСНБ РК 2022	Прибор управления оповещением модели Рокот-3 вариант 4/Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	72	2594,00	--	186768	--	186768	--	201709
		СП - 8%			--	--	--	--		14941	
99	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	532,90	0,57	2132	2	175	1409	3824
		НР - 72%; СП - 8%			488,81	0,28	1955	1		283	
100	247-211-0205 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	2	1533,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
101	247-206-0152 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 32-13 /К, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	2	13453,00	--	26906	--	26906	--	29058
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
102	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2700,35	--	5401	--	61	3844	9985
		НР - 72%; СП - 8%			2669,78	--	5340	--		740	
103	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	2	19851,00	--	39702	--	39702	--	42878
		СП - 8%			--	--	--	--		3176	
104	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	40	669,08	3,94	26763	158	1824	17860	48193
		НР - 72%; СП - 8%			619,52	0,60	24781	24		3570	
105	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	228949,00	--	9341	--	9341	--	10088
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2123597	1289	1196854	666737	3013554
		РАЗДЕЛ 3. Провода,кабели,трубы									
106	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4345,1	374,94	4,09	1629152	17771	27071	1141197	2991993
		НР - 72%; СП - 8%			364,62	0,16	1584310	695		221644	
107	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	420	437,44	5,39	183725	2264	8484	124736	333136
		НР - 72%; СП - 8%			411,85	0,63	172977	265		24675	
108	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	102	293,00	--	29886	--	29886	--	32277
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
109	241-207-0106 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	346,8	626,00	--	217097	--	217097	--	234465
		СП - 8%			--	--	--	--		17368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	81,6	350,00	--	28560	--	28560	--	30845
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	
111	241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4248,402	164,00	--	696738	--	696738	--	752477
		СП - 8%			--	--	--	--		55739	
112	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	81,6	122,00	--	9955	--	9955	--	10751
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
113	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3	169,12	1,76	507	5	36	335	910
		НР - 72%; СП - 8%			155,22	0,10	466	--		67	
114	243-112-1116 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	км	0,2346	1834985,00	--	430487	--	430487	--	464926
		СП - 8%			--	--	--	--		34439	
115	243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0408	1845822,00	--	75310	--	75310	--	81335
		СП - 8%			--	--	--	--		6025	
116	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1326	1359573,00	--	180279	--	180279	--	194701
		СП - 8%			--	--	--	--		14422	
117	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0612	856091,00	--	52393	--	52393	--	56584
		СП - 8%			--	--	--	--		4191	
118	243-107-1901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	1,428	644043,00	--	919693	--	919693	--	993268
		СП - 8%			--	--	--	--		73575	
119	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,51	526954,00	--	268747	--	268747	--	290247
		СП - 8%			--	--	--	--		21500	
120	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,05	395011,00	--	414762	--	414762	--	447943
		СП - 8%			--	--	--	--		33181	
121	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,2875	154925,00	--	199466	--	199466	--	215423
		СП - 8%			--	--	--	--		15957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	156	409,45	2,88	63874	449	11151	37649	109644
		НР - 72%; СП - 8%			335,09	0,11	52274	17		8121	
123	243-142-0119 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм 2	км	0,01648	5202593,00	--	85739	--	85739	--	92598
		СП - 8%			--	--	--	--		6859	
124	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм 2	км	0,1442	902372,00	--	130122	--	130122	--	140532
		СП - 8%			--	--	--	--		10410	
125	1121-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	90	103,05	1,06	9275	96	866	5993	16489
		НР - 72%; СП - 8%			92,37	0,12	8313	11		1221	
126	243-106-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0,0306	847762,00	--	25942	--	25942	--	28017
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
127	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,0612	328938,00	--	20131	--	20131	--	21741
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5671840	20585	3832915	1309910	7540302
							1818340	988	--	558551	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				982236				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				982236				
		Сметная прибыль	Тенге				78579				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1060815				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4689604				
	Материалы		Тенге				47607				
	Всего заработная плата		Тенге					1819328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2803071				
		Накладные расходы	Тенге				1309910				
		Сметная прибыль	Тенге				479972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6479486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1819328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7540301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1819328			
		РАЗДЕЛ 4. Молниезащита и заземление									
128	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	170	1109,96	39,06	188693	6640	124540	43042	250274
		НР - 72%; СП - 8%			338,31	13,34	57513	2268		18539	
129	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	5374,46	265,45	85991	4247	54679	20464	114972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1691,57	84,86	27065	1358		8516	
130	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,144	362573,00	--	52211	--	52211	--	56388
		СП - 8%			--	--	--	--		4177	
131	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	570	622,81	25,07	355002	14290	106550	171336	568444
		НР - 72%; СП - 8%			410,81	6,67	234162	3802		42106	
132	1134-0206-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	12	1502,14	--	18026	--	--	13700	34264
		НР - 76%; СП - 8%			1502,14	--	18026	--		2538	
133	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02844	362573,00	--	10312	--	10312	--	11137
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
134	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	350	882,99	35,76	309047	12516	161207	100338	442135
		НР - 72%; СП - 8%			386,64	11,52	135324	4032		32750	
		Земляные работы									
135	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	29,682	299,07	299,07	8877	8877	--	2692	12494
		НР - 72%; СП - 8%			--	125,94	--	3738		925	
136	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,918	3831,13	--	3517	--	--	2532	6533
		НР - 72%; СП - 8%			3831,13	--	3517	--		484	
137	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	30,6	53,02	53,02	1622	1622	--	390	2173
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,72	--	542		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1033298	48192	509499	354494	1498814
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27769574**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5548889**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**256991**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**101669**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14033250**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1948323**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4069429**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1912689**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								25821251
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		232 391,26					26053642,26
		Зимние удорожания	Тенге	1,02%		265 747,15					26319389,41
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		526 387,79					26845777,20
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге	1,079							28966593,60
		Оборудование:	Тенге	1,079							2102240,52
		Всего:									31068834,11
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге	0,88777568287		27 582 155,42					27582155,42
		Итого с НДС	Тенге	12 %		3 309 858,65					30 892 014,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»
ТОО «СейсмоСтройЗащита»
аттестат № KZ60VJE00080112, аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт_____Соснов В. Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта_____Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 43

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-07 Слаботочные устройства.												
РАЗДЕЛ 1. Телевизионная сеть												
1	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		180	374,94	4,09	67489	736	1121	47275	123946
		НР - 72%; СП - 8%				364,62	0,16	65632	29		9182	
2	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		163,2	122,00	--	19910	--	19910	--	21503
		СП - 8%				--	--	--	--		1593	
3	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		20,1	229,00	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%				--	--	--	--		368	
		Кабели										
4	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		1700	169,12	1,76	287504	2992	20638	190111	515831
		НР - 72%; СП - 8%				155,22	0,10	263874	170		38216	
5	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км		1,632	127894,00	--	208723	--	208723	--	225421
		СП - 8%				--	--	--	--		16698	
6	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км		0,102	228949,00	--	23353	--	23353	--	25221
		СП - 8%				--	--	--	--		1868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					611582	3728	278348	237386	916893
РАЗДЕЛ 2. Телефонная сеть												
		Оборудование										
7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	23026,73	1573,97	23027	1574	16269	4169	29372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5184,04	606,15	5184	606		2176	
8	245-405-1704 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 600 мм /Шкаф металлический для установки муфты ОК (600х450х200) ШРМ-1	шт.	1	47307,00	--	47307	--	47307	--	51092
		СП - 8%			--	--	--	--		3785	
9	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	18	7399,04	1941,94	133183	34955	8368	64133	213101
		НР - 61%; СП - 8%			4992,20	848,67	89860	15276		15785	
10	247-202-0207 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	18	8442,00	--	151956	--	151956	--	164112
		СП - 8%			--	--	--	--		12156	
11	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	8	7399,04	1941,94	59192	15535	3719	28503	94711
		НР - 61%; СП - 8%			4992,20	848,67	39938	6789		7016	
12	247-202-0212 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	4	25649,00	--	102596	--	102596	--	110804
		СП - 8%			--	--	--	--		8208	
13	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	4	281,00	--	1124	--	1124	--	1214
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
14	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	120	669,08	3,94	80290	473	5475	53579	144579
		НР - 72%; СП - 8%			619,52	0,60	74342	72		10710	
15	243-501-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,0816	283887,00	--	23165	--	23165	--	25018
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
16	243-501-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,0408	319606,00	--	13040	--	13040	--	14083
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				634880	52537	373019	150384	848086
		РАЗДЕЛ 3. Домофон									
		Оборудование									
17	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	2	11184,13	9,59	22368	20	--	13636	38884
		НР - 61%; СП - 8%			11174,54	2,25	22349	5		2880	
18	1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	72	1312,27	1,07	94483	77	--	57588	164237
		НР - 61%; СП - 8%			1311,20	--	94406	--		12166	
19	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24848,00	--	49696	--	49696	--	53672
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
20	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)/БВД+БУД	шт.	2	37772,00	--	75544	--	75544	--	81588
		СП - 8%			--	--	--	--		6044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ/Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	3008,00	--	6016	--	6016	--	6497
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
22	248-401-0605 РСНБ РК 2022	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	18	11132,00	--	200376	--	200376	--	216406
		СП - 8%			--	--	--	--		16030	
23	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	5268,00	--	379296	--	379296	--	409640
		СП - 8%			--	--	--	--		30344	
24	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	6	36332,00	--	217992	--	217992	--	235431
		СП - 8%			--	--	--	--		17439	
		Кабели									
25	243-303-0415 РСНБ РК 2022 прим.	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,5	км	0,0018	187125,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
26	243-303-0413 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,0012	136729,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1022,15	6,38	20443	127	1467	13597	36764
		НР - 72%; СП - 8%			942,45	1,82	18849	36		2723	
28	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0206	422280,00	--	8699	--	8699	--	9395
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1075414	224	939587	84821	1253055
		РАЗДЕЛ 4. Диспетчеризация лифтов									
29	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2	552,55	--	1105	--	88	621	1864
		НР - 61%; СП - 8%			508,67	--	1017	--		138	
30	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	36332,00	--	72664	--	72664	--	78477
		СП - 8%			--	--	--	--		5813	
31	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	100	669,08	3,94	66908	394	4562	44649	120482
		НР - 72%; СП - 8%			619,52	0,60	61952	60		8925	
32	243-220-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 4х0,9	км	0,102	325900,00	--	33242	--	33242	--	35901
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				173919	394	110556	45270	236724
		РАЗДЕЛ 5. Видеонаблюдение									
33	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	6049,23	84,75	6049	85	--	3654	10479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			5964,48	24,96	5964	25		776	
34	248-403-0105 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)/NVR-202	шт.	1	61988,00	--	61988	--	61988	--	66947
		СП - 8%			--	--	--	--		4959	
35	1310-0408-0622 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	3	61472,52	254,24	184418	763	13667	103830	311307
		НР - 61%; СП - 8%			56662,56	74,88	169988	225		23060	
36	248-402-0202 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном/EBD431e	шт.	3	36717,00	--	110151	--	110151	--	118963
		СП - 8%			--	--	--	--		8812	
37	1310-0408-0621 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Видеомагнитофон. Монтаж оборудования	шт.	1	12202,00	338,99	12202	339	3509	5157	18747
		НР - 61%; СП - 8%			8353,76	99,84	8354	100		1389	
38	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97414,00	--	97414	--	97414	--	105207
		СП - 8%			--	--	--	--		7793	
39	248-404-0304 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46264,00	--	46264	--	46264	--	49965
		СП - 8%			--	--	--	--		3701	
40	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф или панель коммутации связи исигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	13460,85	--	13461	--	980	7613	22760
		НР - 61%; СП - 8%			12480,50	--	12481	--		1686	
41	247-305-0125 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭП12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В/Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	155429,00	--	155429	--	155429	--	167863
		СП - 8%			--	--	--	--		12434	
42	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	33059,19	3728,89	66118	7458	4980	34085	108219
		НР - 61%; СП - 8%			26840,16	1098,28	53680	2197		8016	
43	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР(Блок питания 12В/5А "Импульс-5 ИВЭПР")	шт.	1	27441,00	--	27441	--	27441	--	29636
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
44	245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания дляэлектрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50 (ИБП 800 Вт "Crown")	шт.	1	175733,00	--	175733	--	175733	--	189792
		СП - 8%			--	--	--	--		14059	
45	1308-0105-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	11199,96	--	11200	--	1216	7189	19860
		НР - 72%; СП - 8%			9984,40	--	9984	--		1471	
46	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР/Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	27441,00	--	27441	--	27441	--	29636
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1310-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	номер	1	12633,31 8946,72	1101,72 324,49	12633 8947	1101 324	2585	5655 1463	19752
48	518-102-0302 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1	279835,00 --	-- --	279835 --	-- --	 279835	-- --	279835
49	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	250	669,08 619,52	3,94 0,60	167270 154880	985 150	11405	111623 22313	301205
50	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,12875	179621,00 --	-- --	23126 --	-- --	23126	-- 1850	24976
51	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,12875	108789,00 --	-- --	14007 --	-- --	14007	-- 1121	15128
52	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	532,90 488,81	0,57 0,28	4796 4399	6 3	391	3169 637	8602
53	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытойустановки компьютерная, IP20 *СП - 8%*	шт.	6	829,00 --	-- --	4974 --	-- --	4974	-- 398	5372
54	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная *СП - 8%*	шт.	3	504,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1633
55	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10(Коробка коммутационная) *СП - 8%*	шт.	3	4142,00 --	-- --	12426 --	-- --	12426	-- 994	13420
56	1310-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой *НР - 61%; СП - 8%*	система	1	171882,97 171882,97	-- --	171883 171883	-- --	--	104849 22139	298870
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1687771	10737	796639	386824	2218174
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**5472934**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1337963**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**67620**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26067**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2498148**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**279835**		
		- Накладные расходы	Тенге							**904685**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**384683**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5193099
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		46 737,89					5239836,89
		Зимние удорожания	Тенге	1,02%		53 446,34					5293283,23
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		105 865,66					5399148,89
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге	1,079							5825681,65

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование:	Тенге		1,079							301941,97
		Всего:										6127623,62
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге		0,88777568287		5 439 955,24					5439955,24
		Итого с НДС	Тенге		12 %		652 794,63					6 092 749,87

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный врач _____Тумурзинов Н.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмотехзащита»
ТОО «Сейсмотехзащита»
аттестат № KZ26VJE00080112, аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт _____ Соснов В. Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____ Каримов А.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта _____ Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 44

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-08 Газоснабжение. Внутренние устройства.												
		Оборудование										
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	72		5662,51	428,39	407701	30844	192193	196106	652111
		НР - 98%; СП - 8%				2564,78	214,50	184664	15444		48305	
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	72		103946,00	--	7484112	--		--	7484112
						--	--	--	--	7484112	--	
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	72		2753,07	--	198221	--	5997	144168	369780
		НР - 75%; СП - 8%				2669,78	--	192224	--		27391	
4	248-303-0208 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16 с ВП/Система автоматического контроля САКЗ МК-2-1 БЫТОВАЯ	шт.	72		75714,00	--	5451408	--	5451408	--	5887521
		СП - 8%				--	--	--	--		436113	
		Изделия и материалы										
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,6		294,09	6,89	2529	59	1072	971	3780
		НР - 69%; СП - 8%				162,60	0,97	1398	8		280	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,6		255,69	5,11	2199	44	1338	570	2990
		НР - 69%; СП - 8%				95,02	0,97	817	8		221	
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	51		1588,04	1,82	80990	92	10040	56724	148731
		НР - 80%; СП - 8%				1389,37	0,93	70858	47		11017	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14549026**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**449961**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31039			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15507			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5662046		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7484112		
		- Накладные расходы	Тенге							398539	
		- Сметная прибыль	Тенге							523327	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7064914
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		63 584,23				7128498,23
		Зимние удорожания	Тенге		1,02%		72 710,68				7201208,91
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		144 024,18				7345233,09
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге		1,079						7925506,50
		Оборудование:	Тенге		1,079						8075356,85
		Всего:	Тенге								16000863,35
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге		0,887775498		14 205 174,42				14205174,42
		Корректировка коэф. (по ранее забраным актам)	Тенге								-651602,02
		Итого с пониж. Коэф.	Тенге								13553572,39
		Итого с НДС	Тенге		12 %		1 626 428,69				15 180 001,08

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмостройзащита»
ТОО «Сейсмостройзащита»
аттестат № KZ26VJE00080112, аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт_____Соснов В. Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта_____Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 44

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-08 Газоснабжение. Внутренние устройства.												
		Оборудование										
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		72	5662,51	428,39	407701	30844	192193	196106	652111
		НР - 98%; СП - 8%				2564,78	214,50	184664	15444		48305	
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.		72	103946,00	--	7484112	--		--	7484112
						--	--	--	--	7484112	--	
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		72	2753,07	--	198221	--	5997	144168	369780
		НР - 75%; СП - 8%				2669,78	--	192224	--		27391	
4	248-303-0208 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16 с ВП/Система автоматического контроля САКЗ МК-2-1 БЫТОВАЯ	шт.		72	75714,00	--	5451408	--	5451408	--	5887521
		СП - 8%				--	--	--	--		436113	
		Изделия и материалы										
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		8,6	294,09	6,89	2529	59	1072	971	3780
		НР - 69%; СП - 8%				162,60	0,97	1398	8		280	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		8,6	255,69	5,11	2199	44	1338	570	2990
		НР - 69%; СП - 8%				95,02	0,97	817	8		221	
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		51	1588,04	1,82	80990	92	10040	56724	148731
		НР - 80%; СП - 8%				1389,37	0,93	70858	47		11017	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14549026**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**449961**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31039			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15507			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5662046		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7484112		
		- Накладные расходы	Тенге							398539	
		- Сметная прибыль	Тенге							523327	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7064914
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		63 584,23					7128498,23
		Зимние удорожания	Тенге	1,02%		72 710,68					7201208,91
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %		144 024,18					7345233,09
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге	1,079							7925506,50
		Оборудование:	Тенге	1,079							8075356,85
		Всего:	Тенге								16000863,35
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге	0,887775498		14 205 174,42					14205174,42
		Корректировка коэф. (по ранее забраным актам)	Тенге								-651602,02
		Итого с пониж. Коэф.	Тенге								13553572,39
		Итого с НДС	Тенге	12 %		1 626 428,69					15 180 001,08

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____ Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмостройзащита»
ТОО «Сейсмостройзащита»
аттестат № KZ60VJE00080112; аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт_____ Соснов В. Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта_____ Шишкин Ю.Г.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование заказчика)
Подрядчик : ТОО "Нуркапстройгаз"
(полное наименование подрядчика)
Стройка :Строительство многоквартирного жилого дома N45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации-2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №418 от 27.12.2021 года.

Акт выполненных работ № 45

за июнь 2023 г.

Составлен(а) 2023.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-09 Установка лифтов												
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2		1924118,48	45491,94	3848237	90984	233293	2160987	6489962
		НР - 61%; СП - 8%				1761980,23	9320,31	3523960	18641		480738	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	2		-281925,59	-2191,50	-563851	-4383	-64457	-302424	-935577
		НР - 61%; СП - 8%				-247505,35	-382,94	-495011	-766		-69302	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 К=13,6	Лифт грузопассажирский со скоростью движениякабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	2		-272193,77	-2312,94	-544388	-4625	-79873	-281002	-891422
		НР - 61%; СП - 8%				-229945,14	-384,71	-459890	-769		-66031	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4662964**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2569059**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**81976**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**17106**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**88965**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1577561**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**345405**	
		Укладка и разборка подкрановых путей									**1249226**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									4662964
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		41 966,68					4704930,68
		Зимние удорожания	Тенге		1,02%		47 990,29					4752920,97
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		95 058,42					4847979,39
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге		1,079							5230969,76
		В ценах 2023 года согласно индекса к=	Тенге		1,079							1347914,85
		Итого с коэф.										6578884,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэфициент на понижение согласно договора	Тенге	0,88777568287		5 840 573,78					5840573,78
		Итого с НДС	Тенге	12 %		700 868,85					6 541 442,63

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный спец._____Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз"
БИН:060940008860

Генеральный директор_____Каримов А.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сейсмозащита»
ТОО «Сейсмостройзащита»
Аттестат № KZ26VJE00080112, аттестат № KZ26VJE00080530

Эксперт_____Соснов В. Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Архитектурно-проектная компания «Арх-Лэнд»
приказ №2 от 20.01.22г.

Гл.архит.проекта_____Шишкин Ю.Г.