Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «АСЕРКЕН»
Договор: №12 от 27.07.2014 г.
Наименование строительство и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 120 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области »

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		I ЗДАНИЕ СПОРТКОМПЛЕКСА										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ выше отм 0.000 ПРОЕМЫ /АР-10и/										
94	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	9,48	367,11 139,39	19,34 6,57	3480 1321	183 62	1660 120	0,83 0,03	8 -
95	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	48	328,76 124,24	20,41 7,13	15780 5964	980 342	7567 120	0,74 0,03	36 2

		02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
96	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	15,1235	12700 -	- -	192069 -	- -	- -	- -	- -

		Итого				211330				
		Накладные расходы				9227				
		Итого				220557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				13234				
		итого				**233791**				

ПОЛЫ

==========

ДЕТАЛЬ 549

129	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	48,4	925,06 58,5	4,9 1,85	44773 2831	237 90	3593 123	0,38 0,01	18 -
130	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	51,788	123,31 16,18	0,16 0,07	6386 838	8 4	1035 123	0,09 -	5 -

ДЕТАЛЬ 740

134	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	24,396	29,02 18,5	0,22 0,09	708 451	5 2	558 123	0,1 -	3 -

ДЕТАЛЬ 743

138	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	81,427	29,02 18,5	0,22 0,09	2363 1506	18 7	1862 123	0,1 -	8 -

ДЕТАЛЬ 110

142	Е0111-35-2	-Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	410,3744	3417,67 98,55	5,32 2	1402524 40442	2184 820	50753 123	0,55 0,01	223 4
143	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	633,654	109,84	0,46	69601	291	9524	0,08	48

					12,04	0,18	7629	114	123	-	1
144	E0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м 592,2	83,18 35,55	1,22 0,45	49259 21053	722 266	22385 105	0,22 -	129 1
		ДЕТАЛЬ 400	м2							
149	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	56,2	1947,93 171,68	11,72 4,39	109473 9648	659 247	12171 123	1,06 0,02	60 1
150	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 56,2	138,36 41,63	0,32 0,11	7776 2340	18 6	2885 123	0,24 -	13 -
		ДЕТАЛЬ 459 /2 ЭТАЖ/	м							
151	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	207,66	170,58 58,5	4,9 1,85	35423 12148	1018 384	15415 123	0,38 0,01	79 2
152	C11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	м2 222,1962	749 -	- -	166425 -	- -	- -	- -	- -
153	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2 222,1962	123,31 16,18	0,16 0,07	27399 3595	36 16	4441 123	0,09 -	20 -

		Итого				1922111				
		Накладные расходы				124623				
		Итого				2046734				
		~~Ненормируемые и непредвиденные~~ затраты 6 %				122805				
		итого				**2169539**				

Отделочные работы

154	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	441,5	137,42 73,73	3,43 1,31	60671 32552	1514 578	34787 105	0,46 0,01	201 3
155	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	м2 314,5	338,49	4,07	106454	1279	45125	0,74	233

		поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	42671	305	105	0,05	16
156	E0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	м2 115,5	21,43	0,42	2475	49	1820	0,1	11
				14,85	0,16	1715	18	105	-	-
157	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2 96,1	17,43	0,12	1675	12	1390	0,09	9
				13,73	0,05	1319	5	105	-	-
158	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 499,8	306,5	2,1	153189	1050	34542	0,39	195
				65,03	0,79	32502	395	105	-	2
159	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2 160,1	251,66	1,88	40291	301	6665	0,23	37
				38,93	0,72	6233	115	105	-	1
160	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 115,5	1015,26	2,1	117263	243	40480	2	231
				333	0,79	38462	91	105	-	-
161	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка цоколя искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 60	3142,91	3,99	188574	239	29507	2,7	162
				467,15	1,22	28029	73	105	-	-

		Итого				670591				
		Накладные расходы				194317				
		Итого				864908				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				51895				

		итого				**916803**				
		итого по разделам				**3320133**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				59762				
		ИТОГО				3379895				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				45629				
		Затраты на выслугу лет, 1%				33799				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса - 50%				177804				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13520				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				3650647				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				8852446				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				177049				
		итого				9029495				
		НДС (12%)				-				
		ВСЕГО				**9029495**				

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО "АСЕРКЕН"

Директор _____ **Г.К.Каражанова**