Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 05 » _07_2023г.

Заказчик **КГП на ПХВ «Центральная районная больница района им Т.Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области»БИН 990240002126 80900 Жамбылская область ,Т Рыскуловский район,село Кулан ул,Тлепова 2, 87263122178, 87751069702 гл.врач.Мырзалиев Шындос Кершаизович**

на основании:
Декларации о соответствии **от « 04 » июля 2023 года, ТОО «НұрТұрсын»,БИН 001240004309 Директор – Турсынмуратов Талгат Алдажарович, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би 230В. 87017240607**
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 04 » июля 2023 года, ТОО «Эльжан-2006», БИН 060740008328 в лице директора Аиткулбеков Меирхан эксперт технического надзора-Егенбердиев Талгат Жантакбаевич KZ20VJE00022632; KZ20VJE00022633;KZ20VJE00022634 Жамбылская область, г.Тараз,массив Арай ул.Майлыкожа 19. 87710350306**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от « 04 » июля 2023 года, ТОО «General Partners»№17021902 ,28,12,2017 БИН 061140010539 в лице директора Сембекова Гульнара Нурмаганбетовна Жамбылская область, г.Тараз, пр.Жамбыла,119А,10, 87059001338**
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт теплотрассы блока К и канализации блока М ЦРБ района Т.Рыскулова Жамбылской области»**

по адресу: **Жамбылская область, район им Т. Рыскулова, село Кулан ул.Тлепова 2.**
проверив комплектность исполнительной технической документации и, подтверждает, что:
1.Строительство объекта осуществлено на основании задания на проектирование от 10.02.2023г. утверждено главным врачом ЦРБ
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Уведомления о начале производства строительно-монтажных работ КГП на ПВХ «Центральная районная больница района им Т.Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области» KZ24REA00338579 от 23.06.2023 г.**

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «General Partners»**

утвержденного(й) **главным врачом ЦРБ района им Т. Рыскулова Жамбылской области Мырзалиев Ш.К.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2023 года**;
окончание работ: **июль 2023 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5;**
фактически, месяцев **дней;**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловой сеть	м	310	310	370	370
Канализация	м.	150	150	92	92

3.Технологические и строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплоснабжение выполнен на основании задания заказчика и в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети» и СП РК 4.02-105-2013 Схема теплоснабжения закрытая, двухтрубная в канале.

Канализация – внутриплощадочные сети из трубы двухслойной полимерной гофрированной диаметром 160 мм. Протяженность 92 м.

Асфальтобетон восстановление покрытия 4 см.

4. Наружные инженерные коммуникации (канализация, теплоснабжение) (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего: **28743951,04** тенге в том числе строительно-монтажных работ: тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

5. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Центральная районная больница района им Т.Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области» Принять в эксплуатацию**

Заказчик: **Мырзалиев Шындос Кершайзович** М.П.

Технический надзор: **Егенбердиев Талгат Жантакбаевич** М.П.

Авторский надзор: **Сембекова Гульнара Нурмагамбетовна** М.П.

Генподрядчик: **Турсынмуратов Талгат Алдажарович** М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

«Центральная районная больница района им Т.Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Спецификация оборудования и материалов НК

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудование и материалов	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм	Кол-о	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канализация							
2	Трубы полиэт, безнал, гофриров, канал, с раструбом SN 10 DN/ID 160	ГОСТ Р 54475-2011		КазПласт Караганда	м	92.0		
3	Трубы чугунные напорные с раструбом А DN 150	ГОСТ 9583-75		Казахстан	м	-		
4	Колодец канализационный d 1500	ТП-902-09-22.84	796	Казахстан	шт	4		См. лист НК-4
5	Асфальтобетонная отмостка горловины колодцев				м2	12		
6	Испытание системы, промывка				м	92.0		
7	Колодец канализационный d 1500				шт/м^3	4/5,9		Кол 1,2,7,8
8								Промывка, прочистка

Спецификация оборудования и материалов ТС

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудование и материалов	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм	Кол-о	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опоры скользящая по серии 4,903-10, выпуск 5	Т13.08-108			шт	103		
	Опорная подушка по серии 3,006,1,-2, выпуск 1-7	ОП-1			шт	103		
	Отвод 90^0				шт	22		
	Тепловая камера тип 3 (1800*2100)				шт	2		Существует
	Минераловатные полуцилиндры б-40мм на синтетических связках М150	ГОСТ 23206-83			м^3	7.006		
	Изол холодный по изольной мастике	ГОСТ 25129-82*			м^3	53.088		
	Стеклопластик рулонный	ТУ 6-11-14560			м^3	206.848		

	Обмазочная изоляция наружных поверхностей							
	ж/б конструкций КЛ90*45				$м^3$	441.3		
	Разборка восстановление асфальтового покрытия 0,07м				$м^3$	54.25		
	В т.ч. гравийно-песчаный выравнивающий слой 0,08м							
	В т.ч. гравийно-песчаный выравнивающий слой 0,15м							
	Бетон для неподвижных опор М250				$м^3$	2.514		

Заказчик **Мырзалиев Ш.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Сембекова Г.Н**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)