Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АлемСтрой-1», г. Шымкент, Абайский район, ул. Байдибек Би, 172**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сапарбекова М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Подводящий газопровод высокого давления в населенный пункт Бестогай, сельского округа Мынбулак, Байдибекского района, ЮКО.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек» акимата района Байдибек**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «STROY SERVICE»** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Научно-производственно технический центр «САМИ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек» акимата района Байдибек от18.07.2018 г.** ;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	тыс. м3/год	664814,54		664814,54	

Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 в том числе: Высокого давления 0,3-0,6 Мпа	км	12,16		12,16	
Общая протяженность газопровода из стальных труб по ГОСТ 10704-91 в том числе: Высокого давления 0,3-0,6 Мпа	км	0,014		0,014	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 составляет 12160 м в том числе диаметром 90*8.2 составляет 12160 м;**

Протяженность газопровода высокого давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-9доставляет 14 метр в том числе диаметром 89х 4 составляет 8 м; 57 х 3,5 составляет 6 м; Для понижения давления газа с высокого на среднее предусмотрено установка индивидуального газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПН1-13-2ВУ1-1 шт.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03 августа 2020 год**;

окончание работ **30 сентября 2020 год**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 мес.**;

фактически, месяц: **5 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Подводящий газопровод высокого давления в населенный пункт Бестогай, сельского округа Мынбулак, Байдибекского района, ЮКО.**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Сапарбеков М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)