Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области

ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №19 от 22.05.2023г.

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		16	26.05.2021				
		доп согл №19	22.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области	199 266 660,00	88 690 473,21		-	-	-	-	-	10 642 856,79	99 333 330,00

Сдал
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350971 Аттестат KZ40VJE00059423

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Руководитель _____ **Нукербекова А.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №19 от 22.05.2023г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №3
за август 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01										
		Водовод										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4474,84		55,76	55,76	249517	249517	--	47165	320398
						--	16,26	--	72761		23717	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4474,84		48,26	48,26	215956	215956	--	40811	277306
						--	14,07	--	62961		20540	
3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21423,967		300,58	300,58	6439616	6439616	--	1021709	8058197
						--	73,60	--	1576804		596872	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	662,41		2367,78	--	1568441	--	--	1016349	2791574
						2367,78	--	1568441	--		206785	
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28727,12		216,08	216,08	6207356	6207356	--	985053	7767813
						--	52,91	--	1519952		575404	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеяхф глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	888,76		3090,15	--	2746402	--	--	1779671	4888163

7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3027,66	3090,15	--	2746402	--		362090		
					1344,47	--	4070598	--	--	2637758	7245039	
					1344,47	--	4070598	--		536683		
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47442,3	38,53	38,53	1827952	1827952	--	345380	2346971	
					--	11,23	--	532777		173639		
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47442,3	252,63	121,63	11985348	5770407	--	5697346	19097423	
					131,00	54,33	6214941	2577540		1414729		
10	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1240,94	86,21	86,21	106981	106982	--	17969	134952	
					--	22,34	--	27723		10002		
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	866,42	11054,40	229,63	9577753	198956	7974270	1307358	11755924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1621,07	72,44	1404527	62763		870813		
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7,16	603775,65	280295,81	4323034	2006918	--	2608476	7486031	
					323479,84	85400,37	2316116	611467		554521		
13	241-206-0201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 90х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	6818,1696	1479,00	--	10084073	--	10084073	--	10890799	
					--	--	--	--		806726		
32	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1849,49	275,22	9247	1376	--	7020	17568	
					1574,27	1,45	7871	7		1301		
35	ТПРАЙС-ЛИСТ Филиал ТОО "Компания "Хозу-Авто" "MOLETECH ASTANA" г.Астана	Отвод ПВХ-0 PN12,5 DN 90мм 90 град	шт	2	32684,62	--	65369	--	65369	--	70599	
					--	--	--	--		5230		

36	ТПРАЙС-ЛИСТ Филиал ТОО "Компания "Хозу-Авто" "MOLETECH ASTANA" г.Астана	Отвод ПВХ-0 PN12,5 DN 90мм 45 град	шт	3	23868,00	--	71604	--	71604	--	77332
					--	--	--	--		5728	
	Устройство колодцев										
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,5674	36282,16	13767,45	855076	324463	154794	457298	1417364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15946,58	5831,02	375819	137422		104990	
43	225-101-0602 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	21	37483,26	--	787148	--	787148	--	850120
					--	--	--	--		62972	
45	225-101-0605 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	21	13510,13	--	283713	--	283713	--	306410
					--	--	--	--		22697	
46	225-101-0609 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	21	26867,97	--	564227	--	564227	--	609365
					--	--	--	--		45138	
48	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	21	14377,92	--	301936	--	301936	--	326091
					--	--	--	--		24155	
49	225-101-0104 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /Надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	21	324,26	--	6809	--	6809	--	7354
					--	--	--	--		545	
50	225-101-0108 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	21	28600,22	--	600605	--	600605	--	648653
					--	--	--	--		48048	
51	225-101-0109 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	21	32931,76	--	691567	--	691567	--	746892
					--	--	--	--		55325	

52	225-101-0109 РСНБ РК 2022 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /с учетом надбавки W6 /3,50%/ и сульфатостойкость/	шт.	21	32875,41 -- --	--	690384 -- --	--	690384 --	-- 55231	745615		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88 883 956		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18704715						
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23349499					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7182177					
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22276499				
		- Накладные расходы	Тенге							17969363			
		- Сметная прибыль	Тенге							6583881			
		Всего по объекту									**88 883 956**		
		в том числе оборудования									**0**		
		Временные здания и сооружения (2,08)%									1 848 786		
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**90 732 743**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89%									1 714 849		
		Итого с зимним удорожанием									**92 447 591**		
		Непредвиденные работы изатраты 2%									1 848 952		
		Итого в текущих ценах									**94 296 543**		
		в том числе в текущих ценах на 2023г-100%. К=1,0450539									**98 544 970**		
		С понижающим коэффициентом									**88 690 473,21**		
		НДС (12 %)									10 642 856,79		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**99 333 330,00**		

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Руководитель _____ **Нукербекова А.М.**

Сдал

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Кокшетау горсельпроект"

Проектировщик _____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Приказ № 15-од от 01.06.2021

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**

ИИН 880920350971 Аттестат KZ40VJE00059423