отдела

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 11

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н 03.12.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	5 339 825	5 339 825			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	2 679 537	2 679 537	2 392 443,75	287 093,25	2 679 537
	Внутренние отделочные работы	2 660 288	2 660 288	2 375 257,14	285 030,86	2 660 288
	Всего к оплате:					**5 339 825**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Са[illegible]ева д. №90/32,
Бостандыкский район, пятно 11
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "3" декабря 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
				За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 300) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены подвала)	м2	**10,9**			1 667	18 170	10,90	10,90	10,90	18 170			100%	10,90	18 170		
		м2	10,9					10,90	10,90	10,90	-				10,90	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	44,5	433,44	19 276			44,47	44,47	44,47	19 276			100%	44,47	19 276		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	15,6	Поставка Заказчика				15,59	15,59	15,59	-				15,59	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 300 мм	м.п.	32,9	Поставка Заказчика				32,92	32,92	32,92	-				32,92	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	13,1	32,59	426			13,08	13,08	13,08	426			100%	13,08	426		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,6	Поставка Заказчика				0,56	0,56	0,56	-				0,56	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	22,5	3,60	81			22,45	22,45	22,45	81			100%	22,45	81		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	207,1	1,12	232			207,10	207,10	207,10	232			100%	207,10	232		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	446,9	1,39	621			446,90	446,90	446,90	621			100%	446,90	621		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	98,1	1,48	145			98,10	98,10	98,10	145			100%	98,10	145		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	1,09	41,60	45			1,09	1,09	1,09	45			100%	1,09	45		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	**203,3**			1 548	314 708	117,80	117,80	117,80	182 354			58%	117,80	182 354		
		м2	203,3					117,80	117,80	117,80	-				117,80	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	414,7	433,44	179 761			240,31	240,31	240,31	104 161			58%	240,31	104 161		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	290,7	Поставка Заказчика				168,45	168,45	168,45	-				168,45	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	414,7	Поставка Заказчика				240,31	240,31	240,31	-				240,31	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	244,0	32,59	7 951			141,36	141,36	141,36	4 607			58%	141,36	4 607		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	10,4	Поставка Заказчика				6,01	6,01	6,01	-				6,01	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1116,1	3,60	4 018			646,72	646,72	646,72	2 328			58%	646,72	2 328		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2033,0	1,12	2 277			1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 319			58%	1 178,00	1 319		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	4269,3	1,39	5 934			2 473,80	2 473,80	2 473,80	3 439			58%	2 473,80	3 439		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	1829,7	1,18	2 159			1 060,20	1 060,20	1 060,20	1 251			58%	1 060,20	1 251		
Установка перфорированного уголка		м.п.	20,3			112	2 277	11,78	11,78	11,78	1 319			58%	11,78	1 319		
Уголок перфорированный 31*31		мп	20,3	41,60	846			11,78	11,78	11,78	490			58%	11,78	490		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**40,8**			276	11 244	13,60	13,60	13,60	3 748			33%	13,60	3 748		
		м2	40,8					13,60	13,60	13,60	-				13,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	дополнительный [illegible] ГКЛ	м2	41,6	433,44	18 038			13,87	13,87	13,87	6 013			33%	13,87	6 013		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	652,8	1,12	731			217,60	217,60	217,60	244			33%	217,60	244		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	**652,2**			1 548	1 009 606	240,53	240,53	240,53	372 346			37%	240,53	372 346		
		м2	652,2					240,53	240,53	240,53	-				240,53	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	665,2	433,44	288 343			245,34	245,34	245,34	106 342			37%	245,34	106 342		
		м2	652,2					240,53	240,53	240,53	-				240,53	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	665,2	600,32	399 359			245,34	245,34	245,34	147 285			37%	245,34	147 285		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	932,6	Поставка Заказчика				343,96	343,96	343,96	-				343,96	-		

Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1330,5	Поставка Заказчика				490,69	490,69	490,69	-				490,69	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	782,6	32,5	25 506			288,64	288,64	288	9 407			37%	288,64	9 407		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	33,9	Поставка Заказчика				12,51	12,51	12,	-				12,51	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	3652,2	3,60	13 148			1 346,94	1 346,94	1 346,94	4 849			37%	1 346,94	4 849		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	6652,4	1,12	7 451			2 453,44	2 453,44	2 453,44	2 748			37%	2 453,44	2 748		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	13970,1	1,39	19 418			5 152,22	5 152,22	5 152,22	7 162			37%	5 152,22	7 162		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	5987,2	1,18	7 065			2 208,10	2 208,10	2 208,10	2 606			37%	2 208,10	2 606		
Установка перфорированного уголка		м.п.	66,5			112	7 451	24,53	24,53	24,53	2 748			37%	24,53	2 748		
Уголок перфорированный 31*31		мп	66,5	41,60	2 767			24,53	24,53	24,53	1 021			37%	24,53	1 021		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**108,7**			276	29 958	36,23	36,23	36,23	9 986			33%	36,23	9 986		
		м2	108,7					36,23	36,23	36,23	-				36,23	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	110,9	600,32	66 560			36,96	36,96	36,96	22 187			33%	36,96	22 187		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	1739,2	1,12	1 948			579,73	579,73	579,73	649			33%	579,73	649		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	**896,0**			1 548	1 387 008	323,93	323,93	323,93	501 449			36%	323,93	501 449		
		м2	896,0					323,93	323,93	323,93	-				323,93	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1827,8	433,44	792 259			660,82	660,82	660,82	286 428			36%	660,82	286 428		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1281,3	Поставка Заказчика				463,22	463,22	463,22	-				463,22	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1827,8	Поставка Заказчика				660,82	660,82	660,82	-				660,82	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1075,2	32,59	35 041			388,72	388,72	388,72	12 668			36%	388,72	12 668		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	45,7	Поставка Заказчика				16,52	16,52	16,52	-				16,52	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4919,0	3,60	17 709			1 778,39	1 778,39	1 778,39	6 402			36%	1 778,39	6 402		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	8960,0	1,12	10 035			3 239,33	3 239,33	3 239,33	3 628			36%	3 239,33	3 628		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	18816,0	1,39	26 154			6 802,60	6 802,60	6 802,60	9 456			36%	6 802,60	9 456		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	8064,0	1,18	9 516			2 915,40	2 915,40	2 915,40	3 440			36%	2 915,40	3 440		
Установка перфорированного уголка		м.п.	89,6			112	10 035	32,39	32,39	32,39	3 628			36%	32,39	3 628		
Уголок перфорированный 31*31		мп	89,6	41,60	3 727			32,39	32,39	32,39	1 348			36%	32,39	1 348		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**151,6**			276	41 781	50,53	50,53	50,53	13 927			33%	50,53	13 927		
		м2	151,6					50,53	50,53	50,53	-				50,53	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	154,6	433,44	67 024			51,54	51,54	51,54	22 341			33%	51,54	22 341		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2425,6	1,12	2 717			808,53	808,53	808,53	906			33%	808,53	906		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка инж.шахты)	м2	**182,3**			1 400	255 220	66,30	66,30	66,30	92 820			36%	66,30	92 820		
		м2	182,3					66,30	66,30	66,30	-				66,30	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	371,9	600,32	223 254			135,25	135,25	135,25	81 194			36%	135,25	81 194		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	260,7	Поставка Заказчика				94,81	94,81	94,81	-				94,81	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	550,5	Поставка Заказчика				200,23	200,23	200,23	-				200,23	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	218,8	45,62	9 980			79,56	79,56	79,56	3 630			36%	79,56	3 630		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	9,3	Поставка Заказчика				3,38	3,38	3,38	-				3,38	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	375,5	3,60	1 352			136,58	136,58	136,58	492			36%	136,58	492		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	3463,7	1,12	3 879			1 259,70	1 259,70	1 259,70	1 411			36%	1 259,70	1 411		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	7474,3	1,39	10 389			2 718,30	2 718,30	2 718,30	3 778			36%	2 718,30	3 778		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	1640,7	1,48	2 428			596,70	596,70	596,70	883			36%	596,70	883		

Уголок перфорированный 31*31		м.п.	18,2	41,60	758				6,63	6,63	6,63	276			36%	6,63	276			
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-4,500)	м2	**81,4**			143	11 640	-	-	-	-			0%	-	-				
		м2	81,4	450,00	36 630			-	-	-	-			0%	-	-				
Разборка лесов		м2	**81,4**			83	6 756	-	-	-	-			0%	-	-				
ИТОГО							**8 052 236**	-	-	-	**1 202 495**			15%	-	**1 202 495**				
Зарплата с налогами		1,12					**10 641 836**	-	-	-	**1 589 218**			15%	-	**1 589 218**				
Механизмы							**212 837**	-	-	-	**31 784**			15%	-	**31 784**				
Накладные расходы		4%					**434 187**	-	-	-	**64 840**			15%	-	**64 840**				
ИТОГО							**11 288 859**	-	-	-	**1 685 842**			15%	-	**1 685 842**				
Непредвиденные расходы		2%					**225 777**	-	-	-	**33 717**			15%	-	**33 717**				
ИТОГО работа							**11 514 636**	-	-	-	**1 719 559**			15%	-	**1 719 559**				
Материалы							**6 188 255**	-	-	-	**887 212**			14%	-	**887 212**				
Транспорт							**123 765**	-	-	-	**17 744**			14%	-	**17 744**				
Накладные расходы		4%					**252 481**	-	-	-	**36 198**			14%	-	**36 198**				
ИТОГО							**6 564 501**	-	-	-	**941 155**			14%	-	**941 155**				
Непредвиденные расходы		2%					**131 290**	-	-	-	**18 823**			14%	-	**18 823**				
ИТОГО							**6 695 791**	-	-	-	**959 978**			14%	-	**959 978**				
Итого работа и материалы							**18 210 427**	-	-	-	**2 679 537**			15%	-	**2 679 537**				
5.Внутренние отделочные работы								-	-	-	-				-	-				
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)								-	-	-	-				-	-				
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	**372,8**			25	9 320	372,80	372,80	372,80	9 320			100%	372,80	9 320				
Пленка ПХВ		м2	372,8					372,80	372,80	372,80	-				372,80	-				
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	410,1	58,89	24 149			410,08	410,08	410,08	24 149			100%	410,08	24 149				
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м2	372,8			481	179 317	372,80	372,80	372,80	179 317			100%	372,80	179 317				
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	19,0	Поставка Заказчика				19,01	19,01	19,01	-				19,01	-				
Дюбель для изоляции 10*90		м3	19,0	Поставка Заказчика				19,01	19,01	19,01	-				19,01	-				
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	1491,2	11,00	16 403			1 491,20	1 491,20	1 491,20	16 403			100%	1 491,20	16 403				
Наклейка капроновой сетки		шт	3728,0	16,50	61 512			3 728,00	3 728,00	3 728,00	61 512			100%	3 728,00	61 512				
		м2	372,8			147	54 802	372,80	372,80	372,80	54 802			100%	372,80	54 802				
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	372,8					372,80	372,80	372,80	-				372,80	-				
Грунтовка стен		м2	410,1	92,00	37 727			410,08	410,08	410,08	37 727			100%	410,08	37 727				
	стены монолитные	м2	**2054,5**			150	308 175	550,70	550,70	550,70	82 605			27%	550,70	82 605				
Грунтовка Праймер		м2	2054,5					550,70	550,70	550,70	-				550,70	-				
Гипсовая штукатурка стен		кг	316,4	72,00	22 780			84,81	84,81	84,81	6 106			27%	84,81	6 106				
		м2	2054,5			1 100	2 259 950	550,70	550,70	550,70	605 770			27%	550,70	605 770				
Штукатурка гипсовая		м2	2054,5					550,70	550,70	550,70	-				550,70	-				
Бумага наждачная		кг	24654,0	29,00	714 966			6 608,40	6 608,40	6 608,40	191 644			27%	6 608,40	191 644				
Грунтовка стен		м2	61,6	530,00	32 667			16,52	16,52	16,52	8 756			27%	16,52	8 756				
		м2	2054,5			150	308 175	-	-	-	-			0%	-	-				
Грунтовка Праймер		м2	2054,5					-	-	-	-				-	-				
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		кг	316,4	72,00	22 780			-	-	-	-				-	-				
		м2	2054,5			420	862 890	-	-	-	-			0%	-	-				
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	2054,5					-	-	-	-				-	-				
Бумага наждачная		кг	2465,4	34,00	83 824			-	-	-	-				-	-				
Грунтовка стен		м2	61,64	530,00	32 667			-	-	-	-			0%	-	-				
		м2	**1226,6**			150	183 990	-	-	-	-			0%	-	-				
Грунтовка Праймер		м2	1226,6					-	-	-	-			0%	-	-				
Водоэмульсионная окраска поверхности		кг	188,9	72,00	13 601			-	-	-	-				-	-				
		м2	1226,6			300	367 980	-	-	-	-			0%	-	-				
Краска водоэмульсионная		м2	1226,6					-	-	-	-			0%	-	-				
По технологии ТОО Кайзер		кг	399,9	142,00	56 782			-	-	-	-				-	-				
Грунтовка стен								-	-	-	-				-	-				
	стены из блоков	м2	**1030,1**			150	154 515	348,16	348,16	348,16	52 224			34%	348,16	52 224				
Грунтовка Праймер		м2	1030,1					348,16	348,16	348,16	-				348,16	-				
Гипсовая штукатурка стен		кг	158,6	72,00	11 422			53,62	53,62	53,62	3 860			34%	53,62	3 860				
		м2	1030,1			1 100	1 133 110	348,16	348,16	348,16	382 976			34%	348,16	382 976				
Штукатурка гипсовая		м2	1030,1					348,16	348,16	348,16	-				348,16	-				
Бумага наждачная		кг	15451,5	29,00	448 094			5 222,40	5 222,40	5 222,40	151 450			34%	5 222,40	151 450				
Грунтовка стен		м2	30,90	530,00	16 379			10,44	10,44	10,44	5 536			34%	10,44	5 536				
		м2	1030,1			150	154 515	-	-	-	-			0%	-	-				
Грунтовка Праймер		м2	1030,1					-	-	-	-				-	-				
		кг	158,6	72,00	11 422			-	-	-	-			0%	-	-				

Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	1030,1			420	432 642	-	-	-	-			0%	-	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	1030,1					-	-	-	-				-	-		
Бумага наждачная		кг	1236,1	34,00	42 028			-	-	-	-			0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	30,90	530,00	16 379			-	-	-	-			0%	-	-		
		м2	293,7			150	44 055	-	-	-	-			0%	-	-		
Грунтовка Праймер		м2	293,7					-	-	-	-				-	-		
		кг	45,2	72,00	3 257			-	-	-	-			0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	293,7			230	67 551	-	-	-	-			0%	-	-		
Краска водоэмульсионная		м2	293,7					-	-	-	-				-	-		
		кг	95,7	142,00	13 596			-	-	-	-			0%	-	-		
Строительные леса (на отм.-4,650, -8,060)								-	-	-	-				-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	1480,5			186	275 373	372,80	372,80	372,80	69 341			25%	372,80	69 341		
Разборка лесов			1480,5			108	159 894	372,80	372,80	372,80	40 262			25%	372,80	40 262		
								-	-	-	-				-	-		
ИТОГО							14 412 557	-	-	-	1 476 617			10%	-	1 476 617		
Зарплата с налогами		1,12					19 047 635	-	-	-	1 951 496			10%	-	1 951 496		
Механизмы							380 953	-	-	-	39 030			10%	-	39 030		
Субподряд	лестничные марши							-	-	-	-				-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2	1421,6	19,00			27 010	-	-	-	-			0%	-	-		
Шпатлевка гипсовая		м2	1421,6	96,00			136 474	-	-	-	-			0%	-	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2	1421,6	94,00			133 630	-	-	-	-			0%	-	-		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ		м2	1421,6	680,00			966 688	-	-	-	-			0%	-	-		
Накладные расходы		4%					827 696	-	-	-	79 621			10%	-	79 621		
ИТОГО							21 520 086	-	-	-	2 070 147			10%	-	2 070 147		
Непредвиденные расходы		2%					430 402	-	-	-	41 403			10%	-	41 403		
ИТОГО работа							21 950 487	-	-	-	2 111 550			10%	-	2 111 550		
Материалы							8 421 909	-	-	-	507 143			6%	-	507 143		
Транспорт							168 438	-	-	-	10 143			6%	-	10 143		
Накладные расходы		4%					343 614	-	-	-	20 691			6%	-	20 691		
ИТОГО							8 933 961	-	-	-	537 978			6%	-	537 978		
Непредвиденные расходы		2%					178 679	-	-	-	10 760			6%	-	10 760		
ИТОГО							9 112 640	-	-	-	548 737			6%	-	548 737		
Итого работа и материалы							31 063 127	-	-	-	2 660 288			9%	-	2 660 288		
Всего, с учетом НДС							61 527 051	-	-	-	5 339 825			9%	-	5 339 825		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «BAZIS-A Согр.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 11

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н 03.12.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	7 872 202	7 872 202			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	3 814 198	3 814 198	1 013 090,18	121 570,82	1 134 661
	ПОЛЫ (МОП)	1 025 337	1 025 337	915 479,46	109 857,54	1 025 337
	Внутренние отделочные работы	2 660 288	2 660 288	-	-	
	Двери	372 379	372 379	332 481,25	39 897,75	372 379
	Всего к оплате:					**2 532 377**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания [illegible] пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бос[illegible]кский район, пятно 11

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "3" декабря 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2 Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 300) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены подвала)	м2	проект	**10,9**			1 667	18 170	-	-	-	-	10,9	18 170	100%	10,90	18 170		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	проект	10,9															
Профиль 50/40 KNAUF		м2	4,08	44,5	433,44	19 276			-	-	-	-	10,9	-		10,90	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1,43	15,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	44,5	19 276	100%	44,47	19 276		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м	шаг 300 мм	м.п.	3,02	32,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	15,6	-		15,59	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м.п.	1,2	13,1	32,59	426			-	-	-	-	32,9	-		32,92	-		
Дюбель-нагель 6*40		м3	0,051	0,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	13,1	426	100%	13,08	426		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2,06	22,5	3,60	81			-	-	-	-	0,6	-		0,56	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	19	207,1	1,12	232			-	-	-	-	22,5	81	100%	22,45	81		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	41	446,9	1,39	621			-	-	-	-	207,1	232	100%	207,10	232		
Уголок перфорированный 31*31		шт	9	98,1	1,48	145			-	-	-	-	446,9	621	100%	446,90	621		
		м.п.	0,1	1,09	41,60	45			-	-	-	-	98,1	145	100%	98,10	145		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	**203,3**			1 548	314 708	-	-	-	-	1,1	45	100%	1,09	45		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	проект	203,3															
Профиль 50/40 KNAUF		м2	2,04	414,7	433,44	179 761			-	-	-	-	117,8	182 354	58%	117,80	182 354		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1,43	290,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	117,8	-		117,80	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	2,04	414,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	240,3	104 161	58%	240,31	104 161		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м.п.	1,2	244,0	32,59	7 951			-	-	-	-	168,5	-		168,45	-		
Дюбель-нагель 6*40		м3	0,051	10,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	240,3	-		240,31	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	5,49	1116,1	3,60	4 018			-	-	-	-	141,4	4 607	58%	141,36	4 607		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	10	2033,0	1,12	2 277			-	-	-	-	6,0	-		6,01	-		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	21	4269,3	1,39	5 934			-	-	-	-	646,7	2 328	58%	646,72	2 328		
Установка перфорированного уголка		шт	9	1829,7	1,18	2 159			-	-	-	-	1 178,0	1 319	58%	1 178,00	1 319		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	20,3					-	-	-	-	2 473,8	3 439	58%	2 473,80	3 439		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		мп	0,1	20,3	41,60	846	112	2 277	-	-	-	-	1 060,2	1 251	58%	1 060,20	1 251		
		м2	проект	**40,8**					-	-	-	-	11,8	1 319	58%	11,78	1 319		
		м2	проект	40,8			276	11 244	-	-	-	-	11,8	490	58%	11,78	490		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	41,6	433,44	18 038			-	-	-	-	13,6	3 748	33%	13,60	3 748		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	652,8	1,12	731			-	-	-	-	13,6	-		13,60	-		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	**652,2**			1 548	1 009 606	-	-	-	-	13,9	6 013	33%	13,87	6 013		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	проект	652,2															
		м2	1,02	665,2	433,44	288 343			-	-	-	-	217,6	244	33%	217,60	244		
		м2	проект	652,2					-	-	-	-	240,5	372 346	37%	240,53	372 346		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	665,2	600,32	399 359			-	-	-	-	240,5	-		240,53	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	932,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	245,3	106 342	37%	245,34	106 342		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	1330,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	240,5	-		240,53	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	782,6	32,59	25 506			-	-	-	-	245,3	147 285	37%	245,34	147 285		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	33,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	344,0	-		343,96	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	3652,2	3,60	13 148			-	-	-	-	490,7	-		490,69	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	6652,4	1,12	7 451			-	-	-	-	288,6	9 407	37%	288,64	9 407		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	13970,1	1,39	19 418			-	-	-	-	12,5	-		12,51	-		
													1 346,9	4 849	37%	1 346,94	4 849		
													2 453,4	2 748	37%	2 453,44	2 748		
													5 152,2	7 162	37%	5 152,22	7 162		

Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	5987,2	1,18	7 065			-	-	-	-	2 208,1	2 606	37%	2 208,10	2 606		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	66,5			112	7 451	-	-	-	-	24,5	2 748	37%	24,53	2 748		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	66,5	41,60	2 767			-	-	-	-	24,5	1 021	37%	24,53	1 021		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**108,7**			276	29 958	-	-	-	-	36,2	9 986	33%	36,23	9 986		
		м2	проект	108,7					-	-	-	-	36,2	-		36,23	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	110,9	600,32	66 560			-	-	-	-	37,0	22 187	33%	36,96	22 187		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1739,2	1,12	1 948			-	-	-	-	579,7	649	33%	579,73	649		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	**896,0**			1 548	1 387 008	-	-	-	-	323,9	501 449	36%	323,93	501 449		
		м2	проект	896,0					-	-	-	-	323,9	-		323,93	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	1827,8	433,44	792 259			-	-	-	-	660,8	286 428	36%	660,82	286 428		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1281,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	463,2	-		463,22	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	1827,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	660,8	-		660,82	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1075,2	32,59	35 041			-	-	-	-	388,7	12 668	36%	388,72	12 668		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	45,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	16,5	-		16,52	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	4919,0	3,60	17 709			-	-	-	-	1 778,4	6 402	36%	1 778,39	6 402		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	8960,0	1,12	10 035			-	-	-	-	3 239,3	3 628	36%	3 239,33	3 628		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	18816,0	1,39	26 154			-	-	-	-	6 802,6	9 456	36%	6 802,60	9 456		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	8064,0	1,18	9 516			-	-	-	-	2 915,4	3 440	36%	2 915,40	3 440		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	89,6			112	10 035	-	-	-	-	32,4	3 628	36%	32,39	3 628		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	89,6	41,60	3 727			-	-	-	-	32,4	1 348	36%	32,39	1 348		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**151,6**			276	41 781	-	-	-	-	50,5	13 927	33%	50,53	13 927		
		м2	проект	151,6					-	-	-	-	50,5	-		50,53	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	154,6	433,44	67 024			-	-	-	-	51,5	22 341	33%	51,54	22 341		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2425,6	1,12	2 717			-	-	-	-	808,5	906	33%	808,53	906		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка инж.шахты)	м2	проект	**182,3**			1 400	255 220	-	-	-	-	66,3	92 820	36%	66,30	92 820		
		м2	проект	182,3					-	-	-	-	66,3	-		66,30	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	371,9	600,32	223 254			-	-	-	-	135,3	81 194	36%	135,25	81 194		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	260,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	94,8	-		94,81	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	3,02	550,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	200,2	-		200,23	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	218,8	45,62	9 980			-	-	-	-	79,6	3 630	36%	79,56	3 630		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	9,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	3,4	-		3,38	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	375,5	3,60	1 352			-	-	-	-	136,6	492	36%	136,58	492		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	3463,7	1,12	3 879			-	-	-	-	1 259,7	1 411	36%	1 259,70	1 411		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	7474,3	1,39	10 389			-	-	-	-	2 718,3	3 778	36%	2 718,30	3 778		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1640,7	1,48	2 428			-	-	-	-	596,7	883	36%	596,70	883		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	18,2	41,60	758			-	-	-	-	6,6	276	36%	6,63	276		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**1001,5**			25	25 038	301,39	301,39	301,39	7 535	-	-	30%	301,39	7 535		
		м2	проект	1001,5					301,39	301,39	301,39	-	-	-		301,39	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	1101,7	58,89	64 875			331,53	331,53	331,53	19 524	-	-	30%	331,53	19 524		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	1001,5			1 160	1 161 740	301,39	301,39	301,39	349 617	-	-	30%	301,39	349 617		
		м2	проект	1001,5					301,39	301,39	301,39	-	-	-		301,39	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1021,5	433,44	442 772			307,42	307,42	307,42	133 249	-	-	30%	307,42	133 249		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	1432,1	Поставка Заказчика				430,99	430,99	430,99	-	-	-		430,99	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	2043,1	Поставка Заказчика				614,84	614,84	614,84	-	-	-		614,84	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	102,2	Поставка Заказчика				30,74	30,74	30,74	-	-	-		30,74	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1201,8	61,79	74 259			361,67	361,67	361,67	22 348	-	-	30%	361,67	22 348		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	4126,2	3,60	14 854			1 241,74	1 241,74	1 241,74	4 470	-	-	30%	1 241,74	4 470		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	16024,0	1,12	17 947			4 822,30	4 822,30	4 822,30	5 401	-	-	30%	4 822,30	5 401		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	10015,0	1,48	14 822			3 013,94	3 013,94	3 013,94	4 461	-	-	30%	3 013,94	4 461		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях	м2	проект	**266,3**			25	6 658	266,30	266,30	266,30	6 658	-	-	100%	266,30	6 658		
		м2	проект	266,3					266,30	266,30	266,30	-	-	-		266,30	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	292,9	58,89	17 250			292,93	292,93	292,93	17 250	-	-	100%	292,93	17 250		

Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	проект	266,3			868	231 148	266,30	266,30	266,30	231 148	-	-	100%	266,30	231 148		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	13,6	Поставка Заказчика				13,58	13,58	3,58	-	-	-		13,58	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	13,6	Поставка Заказчика				13,58	13,58	13,58	-	-	-		13,58	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	1065,2	11,00	11 717			1 065,20	1 065,20	1 065,20	11 717	-	-	100%	1 065,20	11 717		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	2663,0	16,50	43 940			2 663,00	2 663,00	2 663,00	43 940	-	-	100%	2 663,00	43 940		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями	узел 7 утепление стены в воздушной зоне	м2	проект	**688,9**			868	597 965	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	35,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Дюбель для изоляции 10*90		м3	0,051	35,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	4	2755,6	11,00	30 312			-	-	-	-	-	-		-	-		
		шт	10	6889,0	16,50	113 669			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-4,500)	м2	проект	**81,4**			143	11 640	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Разборка лесов		м2	проект	81,4	450,00	36 630			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
ИТОГО		м2	проект	**81,4**			83	6 756	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**8 052 236**	-	-	-	**594 957**	-	**1 202 495**	22%	-	**1 797 453**		
Механизмы								**10 641 836**	-	-	-	**786 296**	-	**1 589 218**	22%	-	**2 375 514**		
Накладные расходы		4%						**212 837**	-	-	-	**15 726**	-	**31 784**	22%	-	**47 510**		
ИТОГО								**434 187**	-	-	-	**32 081**	-	**64 840**	22%	-	**96 921**		
Непредвиденные расходы		2%						**11 288 859**	-	-	-	**834 103**	-	**1 685 842**	22%	-	**2 519 945**		
ИТОГО работа								**225 777**	-	-	-	**16 682**	-	**33 717**	22%	-	**50 399**		
Материалы								**11 514 636**	-	-	-	**850 785**	-	**1 719 559**	22%	-	**2 570 344**		
Транспорт								**6 188 255**	-	-	-	**262 359**	-	**887 212**	19%	-	**1 149 572**		
Накладные расходы		4%						**123 765**	-	-	-	**5 247**	-	**17 744**	19%	-	**22 991**		
ИТОГО								**252 481**	-	-	-	**10 704**	-	**36 198**	19%	-	**46 903**		
Непредвиденные расходы		2%						**6 564 501**	-	-	-	**278 311**	-	**941 155**	19%	-	**1 219 466**		
ИТОГО								**131 290**	-	-	-	**5 566**	-	**18 823**	19%	-	**24 389**		
Итого работа и материалы								**6 695 791**	-	-	-	**283 877**	-	**959 978**	19%	-	**1 243 855**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП								**18 210 427**	-	-	-	**1 134 661**	-	**2 679 537**	21%	-	**3 814 199**		
Типовые этажи									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола				15,0			150	67 170	219,60	219,60	219,60	32 940	-	-	49%	219,60	32 940		
Грунтовка Праймер		м2	проект	447,8					219,60	219,60	219,60	-	-	-		219,60	-		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	447,8					33,82	33,82	33,82	2 435	-	-	49%	33,82	2 435		
		кг	0,154	69,0	72,00	4 965	2 767	1 239 063	219,60	219,60	219,60	607 633	-	-	49%	219,60	607 633		
		м2	проект	447,8					219,60	219,60	219,60	-	-	-		219,60	-		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	407,2	Поставка Заказчика				230,58	230,58	230,58	-	-	-		230,58	-		
		м2	проект	60,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	63,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	4254,1	38,00	161 656			2 086,20	2 086,20	2 086,20	79 276	-	-	49%	2 086,20	79 276		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	112,0	328,00	36 720			54,90	54,90	54,90	18 007	-	-	49%	54,90	18 007		
Крестики		шт	5	2239	1,20	2 687			1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 318	-	-	49%	1 098,00	1 318		
ИТОГО						**1 083 341**		**2 930 481**	-	-	-	**741 609**	-	-	18%	-	**741 609**		
Налоги		1,12	1,18					**942 443**	-	-	-	**206 008**	-	-	22%	-	**206 008**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 872 924**	-	-	-	**846 582**	-	-	22%	-	**846 582**		
Материалы и зарплата								**4 956 264**	-	-	-	**947 617**	-	-	19%	-	**947 617**		
Механизмы								**99 125**	-	-	-	**18 952**	-	-	19%	-	**18 952**		
Субподряд		0,02							-	-	-	-	-	-		-	-		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		162,0			1 500	**243 000**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Накладные расходы		4%						**211 936**	-	-	-	**38 663**	-	-	18%	-	**38 663**		
ИТОГО								**5 510 325**	-	-	-	**1 005 232**	-	-	18%	-	**1 005 232**		
Непредвиденные расходы		2%						**110 207**	-	-	-	**20 105**	-	-	18%	-	**20 105**		
ИТОГО								**5 620 532**	-	-	-	**1 025 337**	-	-	18%	-	**1 025 337**		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	-	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	проект	**372,8**			25	9 320	-	-	-	-	372,8	9 320	100%	372,80	9 320		
Пленка ПХВ		м2	проект	372,8					-	-	-	-	372,8	-		372,80	-		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	1,1	410,1	58,89	24 149			-	-	-	-	410,1	24 149	100%	410,08	24 149		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м2	проект	372,8			481	179 317	-	-	-	-	372,8	179 317	100%	372,80	179 317		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	19,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	19,0	-		19,01	-		
Дюбель для изоляции 10*90		м3	0,051	19,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	19,0	-		19,01	-		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	4	1491,2	11,00	16 403			-	-	-	-	1 491,2	16 403	100%	1 491,20	16 403		
Наклейка капроновой сетки		шт	10	3728,0	16,50	61 512			-	-	-	-	3 728,0	61 512	100%	3 728,00	61 512		
		м2	проект	372,8			147	54 802	-	-	-	-	372,8	54 802	100%	372,80	54 802		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	проект	372,8					-	-	-	-	372,8	-		372,80	-		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	1,1	410,1	92,00	37 727			-	-	-	-	410,1	37 727	100%	410,08	37 727		
		м2	проект	**2054,5**			150	308 175	-	-	-	-	550,7	82 605	27%	550,70	82 605		
		м2	проект	2054,5					-	-	-	-	550,7	-		550,70	-		

Грунтовка Праймер		кг	0,154	316,4	72,00	22 780																
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	2054,5			1 100	2 259 950	-	-	-	-	84,8	6 106	27%	84,81	6 106				
Штукатурка гипсовая		м2	проект	2054,5					-	-	-	-	550,7	605 770	27%	550,70	605 770				
Бумага наждачная		кг	12,0	24654,0	29,00	714 966			-	-	-	-	550,7	-		550,70	-				
Грунтовка стен		м2	0,03	61,6	530,00	32 667			-	-	-	-	6 608,4	191 644	27%	6 608,40	191 644				
		м2	проект	2054,5					-	-	-	-	16,5	8 756	27%	16,52	8 756				
Грунтовка Праймер		м2	проект	2054,5			150	308 175	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
		кг	0,154	316,4	72,00	22 780			-	-	-	-	-	-		-	-				
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	2054,5			420	862 890	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	2054,5					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Бумага наждачная		кг	1,2	2465,4	34,00	83 824			-	-	-	-	-	-		-	-				
Грунтовка стен		м2	0,03	61,64	530,00	32 667			-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
		м2	проект	**1226,6**					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Грунтовка Праймер		м2	проект	1226,6			150	183 990	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
		кг	0,154	188,9	72,00	13 601			-	-	-	-	-	-		-	-				
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	1226,6			300	367 980	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Краска водоэмульсионная		м2	проект	1226,6					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
По технологии ТОО Кайзер		кг	0,326	399,9	142,00	56 782			-	-	-	-	-	-		-	-				
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	**1030,1**					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Грунтовка Праймер		м2	проект	1030,1			150	154 515	-	-	-	-	-	-		-	-				
Гипсовая штукатурка стен		кг	0,154	158,6	72,00	11 422			-	-	-	-	348,2	52 224	34%	348,16	52 224				
		м2	проект	1030,1					-	-	-	-	348,2	-		348,16	-				
Штукатурка гипсовая		м2	проект	1030,1			1 100	1 133 110	-	-	-	-	53,6	3 860	34%	53,62	3 860				
Бумага наждачная		кг	15,0	15451,5	29,00	448 094			-	-	-	-	348,2	382 976	34%	348,16	382 976				
Грунтовка стен		м2	0,03	30,90	530,00	16 379			-	-	-	-	348,2	-		348,16	-				
		м2	проект	1030,1					-	-	-	-	5 222,4	151 450	34%	5 222,40	151 450				
Грунтовка Праймер		м2	проект	1030,1			150	154 515	-	-	-	-	10,4	5 536	34%	10,44	5 536				
		кг	0,154	158,6	72,00	11 422			-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	1030,1			420	432 642	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	1030,1					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Бумага наждачная		кг	1,2	1236,1	34,00	42 028			-	-	-	-	-	-		-	-				
Грунтовка стен		м2	0,03	30,90	530,00	16 379			-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
		м2	проект	293,7					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Грунтовка Праймер		м2	проект	293,7			150	44 055	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
		кг	0,154	45,2	72,00	3 257			-	-	-	-	-	-		-	-				
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	293,7			230	67 551	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Краска водоэмульсионная		м2	проект	293,7					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Строительные леса (на отм.-4,650, -8,060)		кг	0,326	95,7	142,00	13 596			-	-	-	-	-	-		-	-				
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	1480,5					-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Разборка лесов				1480,5			186	275 373	-	-	-	-	-	-		-	-				
							108	159 894	-	-	-	-	372,8	69 341	25%	372,80	69 341				
ИТОГО									-	-	-	-	372,8	40 262	25%	372,80	40 262				
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**14 412 557**	-	-	-	-	-	-		-	-				
Механизмы								**19 047 635**	-	-	-	-	-	**1 476 617**	10%	-	**1 476 617**				
Субподряд	лестничные марши							**380 953**	-	-	-	-	-	**1 951 496**	10%	-	**1 951 496**				
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2		1421,6	19,00				-	-	-	-	-	**39 030**	10%	-	**39 030**				
Шпатлевка гипсовая								**27 010**	-	-	-	-	-	-		-	-				
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2		1421,6	96,00			**136 474**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ		м2		1421,6	94,00			**133 630**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
Накладные расходы		м2		1421,6	680,00			**966 688**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-				
ИТОГО		4%						**827 696**	-	-	-	-	-	**79 621**	10%	-	**79 621**				
Непредвиденные расходы								**21 520 086**	-	-	-	-	-	**2 070 147**	10%	-	**2 070 147**				
ИТОГО работа		2%						**430 402**	-	-	-	-	-	**41 403**	10%	-	**41 403**				
Материалы								**21 950 487**	-	-	-	-	-	**2 111 550**	10%	-	**2 111 550**				
Транспорт								**8 421 909**	-	-	-	-	-	**507 143**	6%	-	**507 143**				
Накладные расходы								**168 438**	-	-	-	-	-	**10 143**	6%	-	**10 143**				
ИТОГО		4%						**343 614**	-	-	-	-	-	**20 691**	6%	-	**20 691**				
Непредвиденные расходы								**8 933 961**	-	-	-	-	-	**537 978**	6%	-	**537 978**				
ИТОГО		2%						**178 679**	-	-	-	-	-	**10 760**	6%	-	**10 760**				
Итого работа и материалы								**9 112 640**	-	-	-	-	-	**548 737**	6%	-	**548 737**				
								31 063 127	-	-	-	-	-	**2 660 288**	9%	-	**2 660 288**				
5.1.4 Двери									-	-	-	-	-	-		-	-				
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	**123,0**			6 000	738 000	35,00	35,00	35,00	210 000	-	-	28%	35,00	**210 000**				

Дверь стальная 2100*1010 L с решеткой R8028 замок с порогом 10*	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4л)	шт	по проекту	5,0	Поставка Заказчика				3,00	3,00	3,00	-	-	-		3,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	47,0	Поставка Заказчика				24,00	24,00	24,00	-	-	-		24,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6л)	шт	по проекту	16,0	Поставка Заказчика				8,00	8,00	8,00	-	-	-		8,00	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	39,0															
Пена монтажная		бал.	1,0	141,0	1 500,00	211 500	1 183	46 137	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Анкер-дюбель	12х120	шт	6,0	846,0	100,00	84 600			35,00	35,00	35,00	52 500	-	-	25%	35,00	52 500		
									210,00	210,00	210,00	21 000	-	-	25%	210,00	21 000		
ИТОГО								**1 086 780**	-	-	-	**210 000**	-	-	19%	-	**210 000**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 436 288**	-	-	-	**277 536**	-	-	19%	-	**277 536**		
Накладные расходы		4%						**57 452**	-	-	-	**11 101**	-	-	19%	-	**11 101**		
ИТОГО								**1 493 740**	-	-	-	**288 637**	-	-	19%	-	**288 637**		
Непредвиденные расходы		2%						**29 875**	-	-	-	**5 773**	-	-	19%	-	**5 773**		
ИТОГО работа								**1 523 614**	-	-	-	**294 410**	-	-	19%	-	**294 410**		
Материалы								**360 649**	-	-	-	**73 500**	-	-	20%	-	**73 500**		
Накладные расходы		4%						**14 426**	-	-	-	**2 940**	-	-	20%	-	**2 940**		
ИТОГО								**375 075**	-	-	-	**76 440**	-	-	20%	-	**76 440**		
Непредвиденные расходы		2%						**7 501**	-	-	-	**1 529**	-	-	20%	-	**1 529**		
ИТОГО								**382 576**	-	-	-	**77 969**	-	-	20%	-	**77 969**		
Итого работа и материалы								**1 906 191**	-	-	-	**372 379**	-	-	20%	-	**372 379**		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
Всего, с учетом НДС								**61 527 051**	-	-	-	**2 532 377**	-	**5 339 825**	13%	-	**7 872 202**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 11

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н 03.12.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	14 886 998	14 886 998			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	6 600 034	6 600 034	2 487 353,57	298 482,43	2 785 836
	ПОЛЫ (МОП)	1 666 172	1 666 172	572 174,11	68 660,89	640 835
	Внутренние отделочные работы	6 248 413	6 248 413	4 334 600,00	520 152,00	4 854 752
	Двери	372 379	372 379	260 313,39	31 237,61	291 551
	Всего к оплате:					**8 572 974**

Заказчик: М.П.

Подрядчик: М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 11
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "3" декабря 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	проект	**255,5**			1 667	425 885	191,6	191,6	191,6	319 414			75%	191,6	319 414		
		м2	проект	255,5					191,6	191,6	191,6	-				191,6	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	1042,4	Поставка Заказчика				781,8	781,8	781,8	-				781,8	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	365,3	Поставка Заказчика				274,0	274,0	274,0	-				274,0	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	521,2	Поставка Заказчика				390,9	390,9	390,9	-				390,9	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	306,6	33	9 991			229,9	229,9	229,9	7 493			75%	229,9	7 493		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	13,0	Поставка Заказчика				9,8	9,8	9,8	-				9,8	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	526,3	3,6	1 895			394,7	394,7	394,7	1 421			75%	394,7	1 421		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	4854,1	1,12	5 437			3 640,6	3 640,6	3 640,6	4 077			75%	3640,6	4 077		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	10474,7	1,39	14 560			7 856,0	7 856,0	7 856,0	10 920			75%	7856,0	10 920		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	2299,3	1,48	3 403			1 724,5	1 724,5	1 724,5	2 552			75%	1724,5	2 552		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	25,548	42	1 063			19,2	19,2	19,2	797			75%	19,2	797		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6* (санузлы)	м2	проект	**76,8**			1 400	107 520	57,6	57,6	57,6	80 640			75%	57,6	80 640		
		м2	проект	76,8					57,6	57,6	57,6	-				57,6	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	78,3	Поставка Заказчика				58,8	58,8	58,8	-				58,8	-		
		м2	проект	76,8					57,6	57,6	57,6	-				57,6	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	78,3	Поставка Заказчика				58,8	58,8	58,8	-				58,8	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	109,8	Поставка Заказчика				82,4	82,4	82,4	-				82,4	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	231,9	Поставка Заказчика				174,0	174,0	174,0	-				174,0	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	92,2	33	3 003			69,1	69,1	69,1	2 253			75%	69,1	2 253		
Плита минераловатная П-100 1000*500*50		м3	0,051	3,9	Поставка Заказчика				2,9	2,9	2,9	-				2,9	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	158,2	3,6	570			118,7	118,7	118,7	427			75%	118,7	427		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	1459,2	1,12	1 634			1 094,4	1 094,4	1 094,4	1 226			75%	1094,4	1 226		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	3148,8	1,39	4 377			2 361,6	2 361,6	2 361,6	3 283			75%	2361,6	3 283		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	691,2	1,48	1 023			518,4	518,4	518,4	767			75%	518,4	767		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	7,7	42	319			5,8	5,8	5,8	240			75%	5,8	240		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	**85,5**			1 548	132 354	47,5	47,5	47,5	73 530			56%	47,5	73 530		
		м2	проект	85,5					47,5	47,5	47,5	-				47,5	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	174,4	Поставка Заказчика				96,9	96,9	96,9	-				96,9	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	122,3	Поставка Заказчика				67,9	67,9	67,9	-				67,9	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	174,4	Поставка Заказчика				96,9	96,9	96,9	-				96,9	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	102,6	33	3 344			57,0	57,0	57,0	1 858			56%	57,0	1 858		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	4,4	Поставка Заказчика				2,4	2,4	2,4	-				2,4	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	469,4	3,6	1 690			260,8	260,8	260,8	939			56%	260,8	939		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	855,0	1,12	958			475,0	475,0	475,0	532			56%	475,0	532		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	1795,5	1,39	2 496			997,5	997,5	997,5	1 387			56%	997,5	1 387		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	769,5	1,18	908			427,5	427,5	427,5	504			56%	427,5	504		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	8,6			112	958	4,8	4,8	4,8	532			56%	4,8	532		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	8,6	42	356			4,8	4,8	4,8	198			56%	4,8	198		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**27,2**			276	7 496	19,0	19,0	19,0	5 247			70%	19,0	5 247		
		м2	проект	27,2					19,0	19,0	19,0	-				19,0	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	27,7	Поставка Заказчика				19,4	19,4	19,4	-				19,4	-		

Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	4	1,12	487			304,6		304,6	341			70%	304,6	341		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	**411,7**			1 548	637 260	247,0	247,0	247,0	382 356			60%	247,0	382 356		
		м2	проект	411,7					247,0	247,0	247,0	-				247,0	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	419,9	Поставка Заказчика				251,9	251,9	251,9	-				251,9	-		
		м2	проект	411,7					247,0	247,0	247,0	-				247,0	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	419,9	Поставка Заказчика				251,9	251,9	251,9	-				251,9	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	588,7	Поставка Заказчика				353,2	353,2	353,2	-				353,2	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	839,8	Поставка Заказчика				503,9	503,9	503,9	-				503,9	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	494,0	33	16 099			296,4	296,4	296,4	9 660			60%	296,4	9 660		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	21,4	Поставка Заказчика				12,8	12,8	12,8	-				12,8	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	2305,3	3,6	8 299			1 383,2	1 383,2	1 383,2	4 979			60%	1383,2	4 979		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	4199,0	1,12	4 703			2 519,4	2 519,4	2 519,4	2 822			60%	2519,4	2 822		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	8817,9	1,39	12 257			5 290,7	5 290,7	5 290,7	7 354			60%	5290,7	7 354		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3779,1	1,18	4 459			2 267,5	2 267,5	2 267,5	2 676			60%	2267,5	2 676		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	42,0			112	4 703	25,2	25,2	25,2	2 822			60%	25,2	2 822		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	42,0	42	1 747			25,2	25,2	25,2	1 048			60%	25,2	1 048		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**72,5**			276	19 972	43,5	43,5	43,5	11 983			60%	43,5	11 983		
		м2	проект	72,5					43,5	43,5	43,5	-				43,5	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	73,9	Поставка Заказчика				44,3	44,3	44,3	-				44,3	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1159,5	1,12	1 299			695,7	695,7	695,7	779			60%	695,7	779		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	**572,1**			1 548	885 559	343,2	343,2	343,2	531 336			60%	343,2	531 336		
		м2	проект	572,1					343,2	343,2	343,2	-				343,2	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	1167,0	Поставка Заказчика				700,2	700,2	700,2	-				700,2	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	818,1	Поставка Заказчика				490,8	490,8	490,8	-				490,8	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	1167,0	Поставка Заказчика				700,2	700,2	700,2	-				700,2	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	686,5	33	22 372			411,9	411,9	411,9	13 423			60%	411,9	13 423		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	29,2	Поставка Заказчика				17,5	17,5	17,5	-				17,5	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	3140,6	3,6	11 306			1 884,4	1 884,4	1 884,4	6 784			60%	1884,4	6 784		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	5720,7	1,12	6 407			3 432,4	3 432,4	3 432,4	3 844			60%	3432,4	3 844		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	12013,4	1,39	16 699			7 208,0	7 208,0	7 208,0	10 019			60%	7208,0	10 019		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	5148,6	1,18	6 075			3 089,2	3 089,2	3 089,2	3 645			60%	3089,2	3 645		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	57,2			112	6 407	34,3	34,3	34,3	3 844			60%	34,3	3 844		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	57,2	42	2 380			34,3	34,3	34,3	1 428			60%	34,3	1 428		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**101,1**			276	27 854	60,6	60,6	60,6	16 712			60%	60,6	16 712		
		м2	проект	101,1					60,6	60,6	60,6	-				60,6	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	103,1	Поставка Заказчика				61,9	61,9	61,9	-				61,9	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1617,1	1,12	1 811			970,2	970,2	970,2	1 087		-	60%	970,2	1 087		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка вент.шахты)	м2	проект	**116,0**			1 400	162 400	69,6	69,6	69,6	97 440			60%	69,6	97 440		
		м2	проект	116,0					69,6	69,6	69,6	-				69,6	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	236,6	Поставка Заказчика				142,0	142,0	142,0	-				142,0	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	165,9	Поставка Заказчика				99,5	99,5	99,5	-				99,5	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	3,02	350,3	Поставка Заказчика				210,2	210,2	210,2	-				210,2	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	139,2	33	4 537			83,5	83,5	83,5	2 722			60%	83,5	2 722		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	5,9	Поставка Заказчика				3,5	3,5	3,5	-				3,5	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	239,0	3,6	860			143,4	143,4	143,4	516			60%	143,4	516		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	2204,0	1,12	2 468			1 322,4	1 322,4	1 322,4	1 481			60%	1322,4	1 481		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	4756,0	1,39	6 611			2 853,6	2 853,6	2 853,6	3 967			60%	2853,6	3 967		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1044,0	1,48	1 545			626,4	626,4	626,4	927			60%	626,4	927		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	11,6	42	483			7,0	7,0	7,0	290			60%	7,0	290		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**1389,0**			25	34 725	172,2	172,2	172,2	4 306			12%	172,2	4 306		
		м2	проект	1389,0					172,2	172,2	172,2	-				172,2	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	1527,9	59	89 977			189,4	189,4	189,4	11 156			12%	189,4	11 156		

Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	1			1 160	1 611 247	172,2	2	172,2	199 781			12%	172,2	199 781		
		м2	проект	1389,0					172,2	172,2	172,2	-				172,2	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1416,8	Поставка Заказчика				175,7	175,7	175,7	-				175,7	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	1986,3	Поставка Заказчика				246,3	246,3	246,3	-				246,3	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	2833,6	Поставка Заказчика				351,3	351,3	351,3	-				351,3	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	141,7	Поставка Заказчика				17,6	17,6	17,6	-				17,6	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1666,8	62	102 992			206,7	206,7	206,7	12 770			12%	206,7	12 770		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	5722,7	3,6	20 602			709,6	709,6	709,6	2 554			12%	709,6	2 554		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	22224,1	1,12	24 891			2 755,6	2 755,6	2 755,6	3 086			12%	2755,6	3 086		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	13890,1	1,48	20 557			1 722,3	1 722,3	1 722,3	2 549			12%	1722,3	2 549		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Заделка пожарных кранов на отм. -4.650; 0.000; типовых этажах - дизайн-проект*	м2	проект	**136,2**			990	134 838	97,2	97,2	97,2	96 228			71%	97,2	96 228		
		м2	проект	136,2					97,2	97,2	97,2	-				97,2	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	138,9	Поставка Заказчика				99,1	99,1	99,1	-				99,1	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	194,8	Поставка Заказчика				139,0	139,0	139,0	-				139,0	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	277,8	Поставка Заказчика				198,3	198,3	198,3	-				198,3	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	163,4	33	5 327			116,6	116,6	116,6	3 801			71%	116,6	3 801		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	561,1	3,6	2 020			400,5	400,5	400,5	1 442			71%	400,5	1 442		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2179,2	1,12	2 441			1 555,2	1 555,2	1 555,2	1 742			71%	1555,2	1 742		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	1362,0	1,48	2 016			972,0	972,0	972,0	1 439			71%	972,0	1 439		
ИТОГО								**4 520 853**	-	-	-	**1 826 171**			40%	0,0	**1 826 171**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**5 974 760**	-	-	-	**2 413 467**			40%	0,0	**2 413 467**		
Механизмы								**119 495**	-	-	-	**48 269**			40%	0,0	**48 269**		
Накладные расходы		4%						**243 770**	-	-	-	**98 469**			40%	0,0	**98 469**		
ИТОГО								**6 338 025**	-	-	-	**2 560 206**			40%	0,0	**2 560 206**		
Непредвиденные расходы		2%						**126 761**	-	-	-	**51 204**			40%	0,0	**51 204**		
ИТОГО работа								**6 464 786**	-	-	-	**2 611 410**			40%	0,0	**2 611 410**		
Материалы								**528 840**	-	-	-	**161 204**			30%	0,0	**161 204**		
Транспорт								**10 577**	-	-	-	**3 224**			30%	0,0	**3 224**		
Накладные расходы		4%						**21 577**	-	-	-	**6 577**			30%	0,0	**6 577**		
ИТОГО								**560 994**	-	-	-	**171 005**			30%	0,0	**171 005**		
Непредвиденные расходы		2%						**11 220**	-	-	-	**3 420**			30%	0,0	**3 420**		
ИТОГО								**572 213**	-	-	-	**174 426**			30%	0,0	**174 426**		
Итого работа и материалы								**7 036 999**	-	-	-	**2 785 836**			40%	0,0	**2 785 836**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП									-	-	-	-				0,0	-		
Типовые этажи				15,0					15,0	15,0	15,0	-				30,0	-		
Грунтовка пола		м2	проект	311,4			150	46 710	137,3	137,3	137,3	20 588			44%	137,3	20 588		
Грунтовка Праймер		м2	проект	311,4					137,3	137,3	137,3	-				137,3	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	48,0	72	3 453			21,1	21,1	21,1	1 522			44%	21,1	1 522		
		м2	проект	311,4			2 767	861 644	137,3	137,3	137,3	379 771			44%	137,3	379 771		
		м2	проект	**192,2**					137,3	137,3	137,3	-				137,3	-		
Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	201,8	Поставка Заказчика				144,1	144,1	144,1	-				144,1	-		
		м2	проект	**119,3**					-	-	-	-				0,0	-		
Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	125,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-				0,0	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	2958,3	38	112 415			1 303,9	1 303,9	1 303,9	49 547			44%	1303,9	49 547		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	77,9	328	25 535			34,3	34,3	34,3	11 255			44%	34,3	11 255		
Крестики		шт	5	1557	1,2	1 868			686,3	686,3	686,3	824			44%	686,3	824		
ИТОГО								**2 582 421**	-	-	-	**400 358**			16%	0,0	**400 358**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 412 928**	-	-	-	**529 113**			16%	0,0	**529 113**		
Механизмы								**68 259**	-	-	-	**10 582**			16%	0,0	**10 582**		
Субподряд									-	-	-	-				0,0	-		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		162,0			1 500	**243 000**	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Накладные расходы		4%						**148 967**	-	-	-	**21 588**			14%	0,0	**21 588**		
ИТОГО								**3 873 154**	-	-	-	**561 284**			14%	0,0	**561 284**		
Непредвиденные расходы		2%						**77 463**	-	-	-	**11 226**			14%	0,0	**11 226**		
ИТОГО работа								**3 950 617**	-	-	-	**572 509**			14%	0,0	**572 509**		
Материалы								**633 942**	-	-	-	**63 147**			10%	0,0	**63 147**		
Транспорт								**12 679**	-	-	-	**1 263**			10%	0,0	**1 263**		
Накладные расходы		4%						**25 865**	-	-	-	**2 576**			10%	0,0	**2 576**		
ИТОГО								**672 486**	-	-	-	**66 986**			10%	0,0	**66 986**		
Непредвиденные расходы		2%						**13 450**	-	-	-	**1 340**			10%	0,0	**1 340**		
ИТОГО								**685 935**	-	-	-	**68 326**			10%	0,0	**68 326**		

Итого работа и материалы								**4 636 552**	-		-	**640 835**			14%	0,0	**640 835**		
5.Внутренние отделочные работы									-		-	-				0,0	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)									-	-	-	-				0,0	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	коридор 1,2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650	м2	проект	**49,4**			1 500	74 100	-	-	-	-			0%	0,0	-		
		м2	проект	49,4					-	-	-	-				0,0	-		
Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм		м2	1,02	50,4	7004	352 918			-	-	-	-			0%	0,0	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	тамбур шлюз на отм.-4.650; тамбур 1,2, вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000, тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**605,7**			1 500	908 550	438,7	438,7	438,7	658 050			72%	438,7	658 050		
		м2	проект	605,7					438,7	438,7	438,7	-				438,7	-		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	617,8	Поставка Заказчика				447,5	447,5	447,5	-				447,5	-		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	1792,9	237	424 911			1 298,6	1 298,6	1 298,6	307 757			72%	1298,6	307 757		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	726,8	Поставка Заказчика				526,4	526,4	526,4	-				526,4	-		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	1029,7	15	15 445			745,8	745,8	745,8	11 187			72%	745,8	11 187		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	121,1	45	5 451			87,7	87,7	87,7	3 948			72%	87,7	3 948		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	7874,1	1,48	11 654			5 703,1	5 703,1	5 703,1	8 441			72%	5703,1	8 441		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	13931,1	1,12	15 603			10 090,1	10 090,1	10 090,1	11 301			72%	10090,1	11 301		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	3325,3	13,5	44 891			2 408,5	2 408,5	2 408,5	32 514			72%	2408,5	32 514		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	605,7			420	254 394	438,7	438,7	438,7	184 254			72%	438,7	184 254		
		м2	проект	605,7					438,7	438,7	438,7	-				438,7	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	242,3	40	9 691			175,5	175,5	175,5	7 019			72%	175,5	7 019		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	926,7	5,8	5 375			671,2	671,2	671,2	3 893			72%	671,2	3 893		
Грунтовка потолков		м2	проект	605,7			200	121 140	438,7	438,7	438,7	87 740			72%	438,7	87 740		
		м2	проект	605,7					438,7	438,7	438,7	-				438,7	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	93,3	72	6 716			67,6	67,6	67,6	4 864			72%	67,6	4 864		
Подготовка под покраску		м2	проект	605,7			426	258 028	438,7	438,7	438,7	186 886			72%	438,7	186 886		
		м2	проект	605,7					438,7	438,7	438,7	-				438,7	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	726,8	34	24 713			526,4	526,4	526,4	17 899			72%	526,4	17 899		
Бумага наждачная		м2	0,03	18,17	530	9 631			13,2	13,2	13,2	6 975			72%	13,2	6 975		
Грунтовка потолков		м2	проект	605,7			200	121 140	-	-	-	-			0%	0,0	-		
		м3	проект	605,7					-	-	-	-				0,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	93,3	72	6 716			-	-	-	-			0%	0,0	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	605,7			350	211 995	-	-	-	-			0%	0,0	-		
		м2	проект	605,7					-	-	-	-				0,0	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	222,9	142	31 651			-	-	-	-			0%	0,0	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	колясочная на отм 0.000 (зашивка водосточной трубы) - дизайн-проект	м2	проект	**5,0**			1 500	7 500	5,0	5,0	5,0	7 500			100%	5,0	7 500		
		м2	проект	5,0					5,0	5,0	5,0	-				5,0	-		
Гипсокартон влагостойкий 9,5мм 2500*1200		м2	1,02	5,1	Поставка Заказчика				5,1	5,1	5,1	-				5,1	-		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	14,8	237	3 508			14,8	14,8	14,8	3 508			100%	14,8	3 508		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	6,0	Поставка Заказчика				6,0	6,0	6,0	-				6,0	-		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	8,5	15	128			8,5	8,5	8,5	128			100%	8,5	128		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	1,0	45	45			1,0	1,0	1,0	45			100%	1,0	45		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	65,0	1,48	96			65,0	65,0	65,0	96			100%	65,0	96		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	115,0	1,12	129			115,0	115,0	115,0	129			100%	115,0	129		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	27,5	13,5	371			27,5	27,5	27,5	371			100%	27,5	371		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	5,0			420	2 100	5,0	5,0	5,0	2 100			100%	5,0	2 100		
		м2	проект	5,0					5,0	5,0	5,0	-				5,0	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	2,0	40	80			2,0	2,0	2,0	80			100%	2,0	80		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	7,7	5,8	44			7,7	7,7	7,7	44			100%	7,7	44		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,0			200	1 000	5,0	5,0	5,0	1 000			100%	5,0	1 000		
		м2	проект	5,0					5,0	5,0	5,0	-				5,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	55			0,8	0,8	0,8	55			100%	0,8	55		
Подготовка под покраску		м2	проект	5,0			426	2 130	5,0	5,0	5,0	2 130			100%	5,0	2 130		
		м2	проект	5,0					5,0	5,0	5,0	-				5,0	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	6,0	34	204			6,0	6,0	6,0	204			100%	6,0	204		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,15	530	80			0,2	0,2	0,2	80			100%	0,2	80		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,0			200	1 000	5,0	5,0	5,0	1 000			100%	5,0	1 000		
		м3	проект	5,0					5,0	5,0	5,0	-				5,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	55			0,8	0,8	0,8	55			100%	0,8	55		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	5,0			350	1 750	5,0	5,0	5,0	1 750			100%	5,0	1 750		
		м2	проект	5,0					5,0	5,0	5,0	-				5,0	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	1,8	142	261			1,8	1,8	1,8	261			100%	1,8	261		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	проект	**1660,6**			150	249 090	318,5	318,5	318,5	47 775			19%	318,5	47 775		
		м2	проект	1660,6					318,5	318,5	318,5	-				318,5	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	255,7	72	18 413			49,0	49,0	49,0	3 532			19%	49,0	3 532		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	1660,6			1 100	1 826 660	318,5	318,5	318,5	350 350			19%	318,5	350 350		

Штукатурка гипсовая		м2	проект	166					318,5	318,5	318,5	-				318,5	-		
Бумага наждачная		кг	12,0	199	29	577 889			3 822,0	3	3 822,0	110 838			19%	3822,0	110 838		
Грунтовка стен		м2	0,03	49,8	530	26 404			9,6		9,6	5 064			19%	9,6	5 064		
		м2	проект	2211,3			150	331 695	769,5	769,5	769,5	115 425			35%	769,5	115 425		
		м2	проект	2211,3					769,5	769,5	769,5	-				769,5	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	340,5	72	24 519			118,5	118,5	118,5	8 532			35%	118,5	8 532		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	2211,3			420	928 746	769,5	769,5	769,5	323 190			35%	769,5	323 190		
		м2	проект	2211,3					769,5	769,5	769,5	-				769,5	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	2653,6	34	90 221			923,4	923,4	923,4	31 396			35%	923,4	31 396		
Бумага наждачная		м2	0,03	66,34	530	35 160			23,1	23,1	23,1	12 235			35%	23,1	12 235		
Грунтовка стен		м2	проект	**1226,6**			150	183 990	-	-	-	-			0%	0,0	-		
		м2	проект	1226,6					-	-	-	-				0,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	188,9	72	13 601			-	-	-	-			0%	0,0	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	1226,6			300	367 980	-	-	-	-			0%	0,0	-		
		м2	проект	1226,6					-	-	-	-				0,0	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	399,9	142	56 782			-	-	-	-			0%	0,0	-		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	**357,1**			150	53 565	238,1	238,1	238,1	35 710			67%	238,1	35 710		
		м2	проект	357,1					238,1	238,1	238,1	-				238,1	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	55,0	72	3 960			36,7	36,7	36,7	2 640			67%	36,7	2 640		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	357,1			1 100	392 810	238,1	238,1	238,1	261 873			67%	238,1	261 873		
		м2	проект	357,1					238,1	238,1	238,1	-				238,1	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	5356,5	29	155 339			3 571,0	3 571,0	3 571,0	103 559			67%	3571,0	103 559		
Бумага наждачная		м2	0,03	10,71	530	5 678			7,1	7,1	7,1	3 785			67%	7,1	3 785		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	357,1	Поставка Заказчика		150	53 565	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	357,1			420	149 982	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	357,1	Поставка Заказчика		150	53 565	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	357,1	Поставка Заказчика		500	178 550	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Грунтовка стен	тамбур-шлюз на отм.-8,060, тамбуры воздушной зоны	м2	проект	**176,3**			150	26 445	119,6	119,6	119,6	17 944			68%	119,6	17 944		
		м2	проект	176,3					119,6	119,6	119,6	-				119,6	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	27,2	72	1 955			18,4	18,4	18,4	1 326			68%	18,4	1 326		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	176,3			1 100	193 930	119,6	119,6	119,6	131 588			68%	119,6	131 588		
		м2	проект	176,3					119,6	119,6	119,6	-				119,6	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	2644,5	29	76 691			1 794,4	1 794,4	1 794,4	52 037			68%	1794,4	52 037		
Бумага наждачная		м2	0,03	5,29	530	2 803			3,6	3,6	3,6	1 902			68%	3,6	1 902		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	176,3	Поставка Заказчика		150	26 445	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	176,3			420	74 046	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	176,3	Поставка Заказчика		150	26 445	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	176,3	Поставка Заказчика		500	88 150	-	-	-	-			0%	0,0	-		
Грунтовка стен	стены из ГКЛ	м2	проект	**944,0**			150	141 600	348,4	348,4	348,4	52 260			37%	348,4	52 260		
		м2	проект	944,0					348,4	348,4	348,4	-				348,4	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	145,4	72	10 467			53,7	53,7	53,7	3 863			37%	53,7	3 863		
Обработка швов гисокартона		м2	проект	944,0			400	377 600	348,4	348,4	348,4	139 360			37%	348,4	139 360		
		м2	проект	944,0					348,4	348,4	348,4	-				348,4	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	377,6	40	15 104			139,4	139,4	139,4	5 574			37%	139,4	5 574		
Лента армированная Серпянка		м.п	1,53	1444,3	5,8	8 377			533,1	533,1	533,1	3 092			37%	533,1	3 092		
Грунтовки стен		м2	проект	944,0			150	141 600	348,4	348,4	348,4	52 260			37%	348,4	52 260		
		м2	проект	944,0					348,4	348,4	348,4	-				348,4	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	145,4	72	10 467			53,7	53,7	53,7	3 863			37%	53,7	3 863		
Подготовка под покраску		м2	проект	729,4			385	280 819	348,4	348,4	348,4	134 134			48%	348,4	134 134		
		м2	проект	729,4					348,4	348,4	348,4	-				348,4	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	1132,8	34	38 515			418,1	418,1	418,1	14 215			37%	418,1	14 215		
Бумага наждачная		м2	0,03	28,3	530	15 010			10,5	10,5	10,5	5 540			37%	10,5	5 540		
Грунтовки стен		м2	проект	**262,5**			150	39 375	-	-	-	-			0%	0,0	-		
		м2	проект	262,5					-	-	-	-				0,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	40,4	72	2 911			-	-	-	-			0%	0,0	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	262,5			300	78 750	-	-	-	-			0%	0,0	-		
		м2	проект	262,5					-	-	-	-				0,0	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	85,6	530	45 355			-	-	-	-			0%	0,0	-		
ИТОГО								**15 117 684**	-	-	-	**2 794 279**			18%	0,0	**2 794 279**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**19 979 531**	-	-	-	**3 692 919**			18%	0,0	**3 692 919**		
Механизмы								**399 591**	-	-	-	**73 858**			18%	0,0	**73 858**		
Накладные расходы		4%						**815 165**	-	-	-	**150 671**			18%	0,0	**150 671**		
ИТОГО								**21 194 287**	-	-	-	**3 917 448**			18%	0,0	**3 917 448**		
Непредвиденные расходы		2%						**423 886**	-	-	-	**78 349**			18%	0,0	**78 349**		
ИТОГО работа								**21 618 172**	-	-	-	**3 995 797**			18%	0,0	**3 995 797**		
Материалы								**11 116 657**	-	-	-	**793 847**			7%	0,0	**793 847**		
Транспорт								**222 333**	-	-	-	**15 877**			7%	0,0	**15 877**		
Накладные расходы		4%						**453 560**	-	-	-	**32 389**			7%	0,0	**32 389**		

ИТОГО								**11 792 550**	-		-	**842 112**			7%	0,0	**842 112**		
Непредвиденные расходы		2%						**235 851**	-		-	**16 842**			7%	0,0	**16 842**		
ИТОГО								**12 028 401**	-	-	-	**858 955**			7%	0,0	**858 955**		
Итого работа и материалы								**33 646 573**	-	-	-	**4 854 752**			14%	0,0	**4 854 752**		
ИТОГО									-	-	-	-			#ДЕЛ/0!	0,0	-		
									-	-	-	-				0,0	-		
5.1.4 Двери									-	-	-	-				0,0	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	**88,0**			6 000	528 000	26,0	26,0	26,0	156 000			30%	26,0	156 000		
Дверь 2200*1010 2/2л L	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				9,0	9,0	9,0	-				9,0	-		
Дверь 2200*1010 2/2л L	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				9,0	9,0	9,0	-				9,0	-		
Дверь стальная 2100*1010 L с решеткой R8028 замок с порогом 10*	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4д)	шт	по проекту	2,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-				0,0	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	23,0	Поставка Заказчика				6,0	6,0	6,0	-				6,0	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6д)	шт	по проекту	8,0	Поставка Заказчика				2,0	2,0	2,0	-				2,0	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	39,0			1 183	46 137	9,0	9,0	9,0	10 647			23%	9,0	10 647		
Пена монтажная		бал.	1,0	106,0	150	159 000			26,0	26,0	26,0	39 000			25%	26,0	39 000		
Анкер-дюбель	12х120	шт	6,0	636,0	100	63 600			156,0	156,0	156,0	15 600			25%	156,0	15 600		
ИТОГО								**876 780**	-	-	-	**166 647**			19%	0,0	**166 647**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 158 752**	-	-	-	**220 241**			19%	0,0	**220 241**		
Накладные расходы		4%						**46 350**	-	-	-	**8 810**			19%	0,0	**8 810**		
ИТОГО								**1 205 102**	-	-	-	**229 050**			19%	0,0	**229 050**		
Непредвиденные расходы		2%						**24 102**	-	-	-	**4 581**			19%	0,0	**4 581**		
ИТОГО работа								**1 229 204**	-	-	-	**233 631**			19%	0,0	**233 631**		
Материалы								**287 149**	-	-	-	**54 600**			19%	0,0	**54 600**		
Накладные расходы		4%						**11 486**	-	-	-	**2 184**			19%	0,0	**2 184**		
ИТОГО								**298 635**	-	-	-	**56 784**			19%	0,0	**56 784**		
Непредвиденные расходы		2%						**5 973**	-	-	-	**1 136**			19%	0,0	**1 136**		
ИТОГО								**304 607**	-	-	-	**57 920**			19%	0,0	**57 920**		
Итого работа и материалы								**1 533 812**	-	-	-	**291 551**			19%	0,0	**291 551**		
									-	-	-	-				0,0	-		
Всего, с учетом НДС								**47 324 395**	-	-	-	**8 572 974**			18%	0,0	**8 572 974**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы:
   5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта:

ПТО

ОПП

Инженер по ОТ и ТБ

Начальник участка

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 11

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н 03.12.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	34 867 268	34 867 268			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	9 650 108	9 650 108	2 723 280,36	326 793,64	3 050 074
	Стены наружные (фасад)	320 574	320 574	286 226,79	34 347,21	320 574
	ПОЛЫ (МОП)	3 685 049	3 685 049	1 802 568,75	216 308,25	2 018 877
	Внутренние отделочные работы	19 802 121	19 802 121	12 101 525,00	1 452 183,00	13 553 708
	Двери	1 409 416	1 409 416	925 925,89	111 111,11	1 037 037
	Всего к оплате:					**19 980 270**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 11

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "3" декабря 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	проект	**255,5**			1 667	425 885	63,9	63,9	63,9	106 471	191,6	319 414	100%	255,48	425 885		
		м2	проект	255,5					63,9	63,9	63,9	-	191,6	-		255,48	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	1042,4	Поставка Заказчика				260,6	260,6	260,6	-	781,8	-		1 042,36	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	365,3	Поставка Заказчика				91,3	91,3	91,3	-	274,0	-		365,34	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	521,2	Поставка Заказчика				130,3	130,3	130,3	-	390,9	-		521,18	-		
Лента Линютерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	306,6	33	9 991			76,6	76,6	76,6	2 498	229,9	7 493	100%	306,58	9 991		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	13,0	Поставка Заказчика				3,3	3,3	3,3	-	9,8	-		13,03	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	526,3	3,6	1 895			131,6	131,6	131,6	474	394,7	1 421	100%	526,29	1 895		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	4854,1	1,12	5 437			1 213,5	1 213,5	1 213,5	1 359	3640,6	4 077	100%	4 854,12	5 437		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	10474,7	1,39	14 560			2 618,7	2 618,7	2 618,7	3 640	7856,0	10 920	100%	10 474,68	14 560		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	2299,3	1,48	3 403			574,8	574,8	574,8	851	1724,5	2 552	100%	2 299,32	3 403		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	25,548	42	1 063			6,4	6,4	6,4	266	19,2	797	100%	25,55	1 063		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6* (санузлы)	м2	проект	**76,8**			1 400	107 520	19,2	19,2	19,2	26 880	57,6	80 640	100%	76,80	107 520		
		м2	проект	76,8					19,2	19,2	19,2	-	57,6	-		76,80	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	78,3	Поставка Заказчика				19,6	19,6	19,6	-	58,8	-		78,34	-		
		м2	проект	76,8					19,2	19,2	19,2	-	57,6	-		76,80	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	78,3	Поставка Заказчика				19,6	19,6	19,6	-	58,8	-		78,34	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	109,8	Поставка Заказчика				27,5	27,5	27,5	-	82,4	-		109,82	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	231,9	Поставка Заказчика				58,0	58,0	58,0	-	174,0	-		231,94	-		
Лента Линютерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	92,2	33	3 003			23,0	23,0	23,0	751	69,1	2 253	100%	92,16	3 003		
Плита минераловатная П-100 1000*500*50		м3	0,051	3,9	Поставка Заказчика				1,0	1,0	1,0	-	2,9	-		3,92	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	158,2	3,6	570			39,6	39,6	39,6	142	118,7	427	100%	158,21	570		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	1459,2	1,12	1 634			364,8	364,8	364,8	409	1094,4	1 226	100%	1 459,20	1 634		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	3148,8	1,39	4 377			787,2	787,2	787,2	1 094	2361,6	3 283	100%	3 148,80	4 377		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	691,2	1,48	1 023			172,8	172,8	172,8	256	518,4	767	100%	691,20	1 023		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	7,7	42	319			1,9	1,9	1,9	80	5,8	240	100%	7,68	319		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	**85,5**			1 548	132 354	38,0	38,0	38,0	58 824	47,5	73 530	100%	85,50	132 354		
		м2	проект	85,5					38,0	38,0	38,0	-	47,5	-		85,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	174,4	Поставка Заказчика				77,5	77,5	77,5	-	96,9	-		174,42	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	122,3	Поставка Заказчика				54,3	54,3	54,3	-	67,9	-		122,27	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	174,4	Поставка Заказчика				77,5	77,5	77,5	-	96,9	-		174,42	-		
Лента Линютерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	102,6	33	3 344			45,6	45,6	45,6	1 486	57,0	1 858	100%	102,60	3 344		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	4,4	Поставка Заказчика				1,9	1,9	1,9	-	2,4	-		4,36	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	469,4	3,6	1 690			208,6	208,6	208,6	751	260,8	939	100%	469,40	1 690		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	855,0	1,12	958			380,0	380,0	380,0	426	475,0	532	100%	855,00	958		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	1795,5	1,39	2 496			798,0	798,0	798,0	1 109	997,5	1 387	100%	1 795,50	2 496		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	769,5	1,18	908			342,0	342,0	342,0	404	427,5	504	100%	769,50	908		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	8,6			112	958	3,8	3,8	3,8	426	4,8	532	100%	8,55	958		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	8,6	42	356			3,8	3,8	3,8	158	4,8	198	100%	8,55	356		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**27,2**			276	7 496	8,2	8,2	8,2	2 249	19,0	5 247	100%	27,20	7 496		
		м2	проект	27,2					8,2	8,2	8,2	-	19,0	-		27,20	-		

Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	27,7	Поставка Заказчика				8,3	8,3	8,3	-	19,4	-		27,74	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	435,2	1,12	487			130,6	130,6	130,6	146	304,6	341	100%	435,20	487		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	**411,7**			1 548	637 260	164,7	164,7	164,7	254 904	247,0	382 356	100%	411,67	637 260		
		м2	проект	411,7					164,7	164,7	164,7	-	247,0	-		411,67	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	419,9	Поставка Заказчика				168,0	168,0	168,0	-	251,9	-		419,90	-		
		м2	проект	411,7					164,7	164,7	164,7	-	247,0	-		411,67	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	419,9	Поставка Заказчика				168,0	168,0	168,0	-	251,9	-		419,90	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	588,7	Поставка Заказчика				235,5	235,5	235,5	-	353,2	-		588,68	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	839,8	Поставка Заказчика				335,9	335,9	335,9	-	503,9	-		839,80	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	494,0	33	16 099			197,6	197,6	197,6	6 440	296,4	9 660	100%	494,00	16 099		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	21,4	Поставка Заказчика				8,6	8,6	8,6	-	12,8	-		21,41	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	2305,3	3,6	8 299			922,1	922,1	922,1	3 320	1383,2	4 979	100%	2 305,25	8 299		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	4199,0	1,12	4 703			1 679,6	1 679,6	1 679,6	1 881	2519,4	2 822	100%	4 199,00	4 703		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	8817,9	1,39	12 257			3 527,2	3 527,2	3 527,2	4 903	5290,7	7 354	100%	8 817,90	12 257		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	3779,1	1,18	4 459			1 511,6	1 511,6	1 511,6	1 784	2267,5	2 676	100%	3 779,10	4 459		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	42,0			112	4 703	16,8	16,8	16,8	1 881	25,2	2 822	100%	41,99	4 703		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	42,0	42	1 747			16,8	16,8	16,8	699	25,2	1 048	100%	41,99	1 747		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**72,5**			276	19 972	29,0	29,0	29,0	7 989	43,5	11 983	100%	72,47	19 972		
		м2	проект	72,5					29,0	29,0	29,0	-	43,5	-		72,47	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	73,9	Поставка Заказчика				29,6	29,6	29,6	-	44,3	-		73,92	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1159,5	1,12	1 299			463,8	463,8	463,8	519	695,7	779	100%	1 159,47	1 299		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	**572,1**			1 548	885 559	228,8	228,8	228,8	354 224	343,2	531 336	100%	572,07	885 559		
		м2	проект	572,1					228,8	228,8	228,8	-	343,2	-		572,07	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	1167,0	Поставка Заказчика				466,8	466,8	466,8	-	700,2	-		1 167,02	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	818,1	Поставка Заказчика				327,2	327,2	327,2	-	490,8	-		818,06	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	1167,0	Поставка Заказчика				466,8	466,8	466,8	-	700,2	-		1 167,02	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	686,5	33	22 372			274,6	274,6	274,6	8 949	411,9	13 423	100%	686,48	22 372		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	29,2	Поставка Заказчика				11,7	11,7	11,7	-	17,5	-		29,18	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	3140,6	3,6	11 306			1 256,3	1 256,3	1 256,3	4 523	1884,4	6 784	100%	3 140,65	11 306		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	5720,7	1,12	6 407			2 288,3	2 288,3	2 288,3	2 563	3432,4	3 844	100%	5 720,67	6 407		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	12013,4	1,39	16 699			4 805,4	4 805,4	4 805,4	6 679	7208,0	10 019	100%	12 013,40	16 699		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	5148,6	1,18	6 075			2 059,4	2 059,4	2 059,4	2 430	3089,2	3 645	100%	5 148,60	6 075		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	57,2			112	6 407	22,9	22,9	22,9	2 563	34,3	3 844	100%	57,21	6 407		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	57,2	42	2 380			22,9	22,9	22,9	952	34,3	1 428	100%	57,21	2 380		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**101,1**			276	27 854	40,4	40,4	40,4	11 142	60,6	16 712	100%	101,07	27 854		
		м2	проект	101,1					40,4	40,4	40,4	-	60,6	-		101,07	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	103,1	Поставка Заказчика				41,2	41,2	41,2	-	61,9	-		103,09	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1617,1	1,12	1 811			646,8	646,8	646,8	724	970,2	1 087	100%	1 617,07	1 811		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П9 (противопожарная рассечка на лестнице)	м2	проект	**18,5**			1 667	30 840	18,5	18,5	18,5	30 840	0,0	-	100%	18,50	30 840		
		м2	проект	18,5					18,5	18,5	18,5	-	0,0	-		18,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	75,5	Поставка Заказчика				75,5	75,5	75,5	-	0,0	-		75,48	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	26,5	Поставка Заказчика				26,5	26,5	26,5	-	0,0	-		26,46	-		
Профиль 100/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	37,7	Поставка Заказчика				37,7	37,7	37,7	-	0,0	-		37,74	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		м.п.	1,2	22,2	62	1 372			22,2	22,2	22,2	1 372	0,0	-	100%	22,20	1 372		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,077	1,4	Поставка Заказчика				1,4	1,4	1,4	-	0,0	-		1,42	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	38,1	3,6	137			38,1	38,1	38,1	137	0,0	-	100%	38,11	137		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	351,5	1,12	394			351,5	351,5	351,5	394	0,0	-	100%	351,50	394		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	758,5	1,39	1 054			758,5	758,5	758,5	1 054	0,0	-	100%	758,50	1 054		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	166,5	1,48	246			166,5	166,5	166,5	246	0,0	-	100%	166,50	246		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	1,85	42	77			1,9	1,9	1,9	77	0,0	-	100%	1,85	77		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П10 (передняя стенка лифтовой шахты)	м2	проект	**139,0**			1 667	231 713	139,0	139,0	139,0	231 713	0,0	-	100%	139,00	231 713		

		м2	проект	139,0					139,0	139,0	139,0	-	0,0	-		139,00	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	3,06	425,3	Поставка Заказчика				425,3	425,3	25,3	-	0,0	-		425,34	-		
		м2	проект	139,0					139,0	139,0	139,0	-	0,0	-		139,00	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	141,8	Поставка Заказчика				141,8	141,8	141,8	-	0,0	-		141,78	-		
Профиль KNAUF 75/40		м.п.	1,43	198,8	Поставка Заказчика				198,8	198,8	198,8	-	0,0	-		198,77	-		
Профиль 75/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	283,6	Поставка Заказчика				283,6	283,6	283,6	-	0,0	-		283,56	-		
Лента Линотерм П 70мм*30 п.м		м.п.	1,2	166,8	46	7 609			166,8	166,8	166,8	7 609	0,0	-	100%	166,80	7 609		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,077	10,6	Поставка Заказчика				10,6	10,6	10,6	-	0,0	-		10,63	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	286,3	3,6	1 031			286,3	286,3	286,3	1 031	0,0	-	100%	286,34	1 031		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	2641,0	1,12	2 958			2 641,0	2 641,0	2 641,0	2 958	0,0	-	100%	2 641,00	2 958		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	5699,0	1,39	7 922			5 699,0	5 699,0	5 699,0	7 922	0,0	-	100%	5 699,00	7 922		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1251,0	1,48	1 851			1 251,0	1 251,0	1 251,0	1 851	0,0	-	100%	1 251,00	1 851		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	13,9	42	578			13,9	13,9	13,9	578	0,0	-	100%	13,90	578		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**1389,0**			25	34 725	715,3	715,3	715,3	17 882	172,2	4 306	64%	887,51	22 188		
		м2	проект	1389,0					715,3	715,3	715,3	-	172,2	-		887,51	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	1527,9	59	89 977			786,8	786,8	786,8	46 334	189,4	11 156	64%	976,26	57 491		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	1389,0			1 160	1 611 247	715,3	715,3	715,3	829 726	172,2	199 781	64%	887,51	1 029 507		
		м2	проект	1389,0					715,3	715,3	715,3	-	172,2	-		887,51	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1416,8	Поставка Заказчика				729,6	729,6	729,6	-	175,7	-		905,26	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	1986,3	Поставка Заказчика				1 022,9	1 022,9	1 022,9	-	246,3	-		1 269,13	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	2833,6	Поставка Заказчика				1 459,2	1 459,2	1 459,2	-	351,3	-		1 810,51	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	141,7	Поставка Заказчика				73,0	73,0	73,0	-	17,6	-		90,53	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1666,8	62	102 992			858,3	858,3	858,3	53 037	206,7	12 770	64%	1 065,01	65 807		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	5722,7	3,6	20 602			2 947,0	2 947,0	2 947,0	10 609	709,6	2 554	64%	3 656,53	13 163		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	22224,1	1,12	24 891			11 444,5	11 444,5	11 444,5	12 818	2755,6	3 086	64%	14 200,10	15 904		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	13890,1	1,48	20 557			7 152,8	7 152,8	7 152,8	10 586	1722,3	2 549	64%	8 875,06	13 135		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Зашивка пожарных кранов на отм. -4,650; 0,000; типовых этажах - дизайн-проект*	м2	проект	**136,2**			990	134 838	39,0	39,0	39,0	38 610	97,2	96 228	100%	136,20	134 838		
		м2	проект	136,2					39,0	39,0	39,0	-	97,2	-		136,20	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	138,9	Поставка Заказчика				39,8	39,8	39,8	-	99,1	-		138,92	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	194,8	Поставка Заказчика				55,8	55,8	55,8	-	139,0	-		194,77	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	277,8	Поставка Заказчика				79,6	79,6	79,6	-	198,3	-		277,85	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	163,4	33	5 327			46,8	46,8	46,8	1 525	116,6	3 801	100%	163,44	5 327		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	561,1	3,6	2 020			160,7	160,7	160,7	578	400,5	1 442	100%	561,14	2 020		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2179,2	1,12	2 441			624,0	624,0	624,0	699	1555,2	1 742	100%	2 179,20	2 441		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	1362,0	1,48	2 016			390,0	390,0	390,0	577	972,0	1 439	100%	1 362,00	2 016		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Зашивка почтовых ящиков на отм.0,000 - дизайн-проект*	м2	проект	**11,5**			990	11 385	11,5	11,5	11,5	11 385	0,0	-	100%	11,50	11 385		
		м2	проект	11,5					11,5	11,5	11,5	-	0,0	-		11,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	11,7	Поставка Заказчика				11,7	11,7	11,7	-	0,0	-		11,73	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	16,4	Поставка Заказчика				16,4	16,4	16,4	-	0,0	-		16,45	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	23,5	Поставка Заказчика				23,5	23,5	23,5	-	0,0	-		23,46	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	13,8	33	450			13,8	13,8	13,8	450	0,0	-	100%	13,80	450		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	47,4	3,6	171			47,4	47,4	47,4	171	0,0	-	100%	47,38	171		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	184,0	1,12	206			184,0	184,0	184,0	206	0,0	-	100%	184,00	206		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	115,0	1,48	170			115,0	115,0	115,0	170	0,0	-	100%	115,00	170		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Зашивка ниш ГКЛ на отм.0,000 - дизайн-проект*	м2	проект	**23,5**			990	23 265	23,5	23,5	23,5	23 265	0,0	-	100%	23,50	23 265		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	24,0	Поставка Заказчика				24,0	24,0	24,0	-	0,0	-		23,97	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	33,6	Поставка Заказчика				33,6	33,6	33,6	-	0,0	-		33,61	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	47,9	Поставка Заказчика				47,9	47,9	47,9	-	0,0	-		47,94	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	28,2	33	919			28,2	28,2	28,2	919	0,0	-	100%	28,20	919		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	96,8	3,6	349			96,8	96,8	96,8	349	0,0	-	100%	96,82	349		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	376,0	1,12	421			376,0	376,0	376,0	421	0,0	-	100%	376,00	421		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	235,0	1,48	348			235,0	235,0	235,0	348	0,0	-	100%	235,00	348		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	*перенос перегородки из ГКЛ в осях Б-В и 3-4 на отм.0,000 - дизайн-проект*	м2	проект	**4,3**			1 400	6 076	4,3	4,3	4,3	6 076	0,0	-	100%	4,34	6 076		
		м2	проект	4,3					4,3	4,3	4,3	-	0,0	-		4,34	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	8,9	Поставка Заказчика				8,9	8,9	8,9	-	0,0	-		8,85	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	6,2	Поставка Заказчика				6,2	6,2	6,2	-	0,0	-		6,21	-		

Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	3,02	13,1	Поставка Заказчика				13,1	13,1	13,1	-	0,0	-		13,11	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	5,2	33	170			5,2	5,2	5,2	170	0,0	-	100%	5,21	170		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	0,2	Поставка Заказчика				0,2	0,2	0,2	-	0,0	-		0,22	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	8,9	3,6	32			8,9	8,9	8,9	32	0,0	-	100%	8,94	32		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	82,5	32,59	2 687			82,5	82,5	82,5	2 687	0,0	-	100%	82,46	2 687		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	177,9	1,39	247			177,9	177,9	177,9	247	0,0	-	100%	177,94	247		
Саморез для креплений металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	39,1	1,48	58			39,1	39,1	39,1	58	0,0	-	100%	39,06	58		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	0,4	1	1			0,4	0,4	0,4	1	0,0	-	100%	0,43	1		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-4,500)	м2	проект	**81,4**			143	11 640	81,4	81,4	81,4	11 640	0,0	-	100%	81,40	11 640		
		м2	проект	81,4	450	36 630			81,4	81,4	81,4	36 630	0,0	-	100%	81,40	36 630		
		м2	проект	**81,4**			83	6 756	81,4	81,4	81,4	6 756	0,0	-	100%	81,40	6 756		
Разборка лесов								**4 358 453**	-	-	-	**1 938 005**	0,0	**1 826 171**	86%	-	**3 764 176**		
ИТОГО								**5 760 132**	-	-	-	**2 561 267**	0,0	**2 413 467**	86%	-	**4 974 735**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**115 203**	-	-	-	**51 225**	0,0	**48 269**	86%	-	**99 495**		
Механизмы								**235 013**	-	-	-	**104 500**	0,0	**98 469**	86%	-	**202 969**		
Накладные расходы		4%						**6 110 348**	-	-	-	**2 716 992**	0,0	**2 560 206**	86%	-	**5 277 199**		
ИТОГО								**122 207**	-	-	-	**54 340**	0,0	**51 204**	86%	-	**105 544**		
Непредвиденные расходы		2%						**6 232 555**	-	-	-	**2 771 332**	0,0	**2 611 410**	86%	-	**5 382 743**		
ИТОГО работа								**512 336**	-	-	-	**257 613**	0,0	**161 204**	82%	-	**418 818**		
Материалы								**10 247**	-	-	-	**5 152**	0,0	**3 224**	82%	-	**8 376**		
Транспорт								**20 903**	-	-	-	**10 511**	0,0	**6 577**	82%	-	**17 088**		
Накладные расходы		4%						**543 486**	-	-	-	**273 276**	0,0	**171 005**	82%	-	**444 282**		
ИТОГО								**10 870**	-	-	-	**5 466**	0,0	**3 420**	82%	-	**8 886**		
Непредвиденные расходы		2%						**554 356**	-	-	-	**278 742**	0,0	**174 426**	82%	-	**453 167**		
ИТОГО								**6 786 911**	-	-	-	**3 050 074**	0,0	**2 785 836**	86%	-	**5 835 910**		
Итого работа и материалы									-	-	-	-	0,0	-		-	-		
4.6 Стены наружные (Фасад)																			
Утепление стен минплитой	утепление парапетов (Узел А)	м3	проект	8,9			3 315	29 504	8,9	8,9	8,9	29 504	0,0	-	100%	8,90	29 504		
		м3	проект	8,9					8,9	8,9	8,9	-	0,0	-		8,90	-		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 1000*500*50	50мм	м3	1,02	9,1	Поставка Заказчика				9,1	9,1	9,1	-	0,0	-		9,08	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6,0	1070,4	11	11 774			1 070,4	1 070,4	1 070,4	11 774	0,0	-	100%	1 070,40	11 774		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	178,4			147	26 225	178,4	178,4	178,4	26 225	0,0	-	100%	178,40	26 225		
		м2	проект	178,4					178,4	178,4	178,4	-	0,0	-		178,40	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	196,2	92	18 054			196,2	196,2	196,2	18 054	0,0	-	100%	196,24	18 054		
Клей MasterTile 15 (USTA 140)		кг	1,5	267,6	108	28 901			267,6	267,6	267,6	28 901	0,0	-	100%	267,60	28 901		
Утепление стен минплитой	утепление вентшахт в чердачном помещении	м3	проект	6,3			3 315	20 885	6,3	6,3	6,3	20 885	0,0	-	100%	6,30	20 885		
		м3	проект	6,3					6,3	6,3	6,3	-	0,0	-		6,30	-		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 1000*500*50	50мм	м3	1,02	6,4	Поставка Заказчика				6,4	6,4	6,4	-	0,0	-		6,43	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6,0	755,4	11	8 309			755,4	755,4	755,4	8 309	0,0	-	100%	755,40	8 309		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	125,9			113	14 227	125,9	125,9	125,9	14 227	0,0	-	100%	125,90	14 227		
		м2	проект	125,9					125,9	125,9	125,9	-	0,0	-		125,90	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	138,5	92	12 741			138,5	138,5	138,5	12 741	0,0	-	100%	138,49	12 741		
Клей MasterTile 15 (USTA 140)		кг	1,5	188,9	108	20 396			188,9	188,9	188,9	20 396	0,0	-	100%	188,85	20 396		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 6 утепление стен лестницы на кровле	м2	проект	**46,3**			25	1 158	46,3	46,3	46,3	1 158	0,0	-	100%	46,30	1 158		
		м2	проект	46,3					46,3	46,3	46,3	-	0,0	-		46,30	-		
Пленка антиконденсатная Изоспан В		м2	1,1	50,9	50	2 547			50,9	50,9	50,9	2 547	0,0	-	100%	50,93	2 547		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	проект	46,3			868	40 188	46,3	46,3	46,3	40 188	0,0	-	100%	46,30	40 188		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	2,4	Поставка Заказчика				2,4	2,4	2,4	-	0,0	-		2,36	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	2,4	Поставка Заказчика				2,4	2,4	2,4	-	0,0	-		2,36	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	185,2	11	2 037			185,2	185,2	185,2	2 037	0,0	-	100%	185,20	2 037		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	463,0	16,5	7 640			463,0	463,0	463,0	7 640	0,0	-	100%	463,00	7 640		
Утепление стен толщ.100мм и выше		м3	проект	2,0			3 315	6 630	2,0	2,0	2,0	6 630	0,0	-	100%	2,00	6 630		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	0,1	Поставка Заказчика				0,1	0,1	0,1	-	0,0	-		0,10	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	0,1	Поставка Заказчика				0,1	0,1	0,1	-	0,0	-		0,12	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	8,0	11	88			8,0	8,0	8,0	88	0,0	-	100%	8,00	88		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	20,0	16,5	330			20,0	20,0	20,0	330	0,0	-	100%	20,00	330		
ИТОГО								**1 199 853**	-	-	-	**138 815**	0,0	-	12%	-	**138 815**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 585 726**	-	-	-	**183 458**	0,0	-	12%	-	**183 458**		
Механизмы								**31 715**	-	-	-	**3 669**	0,0	-	12%	-	**3 669**		
Накладные расходы		4%						**64 698**	-	-	-	**7 485**	0,0	-	12%	-	**7 485**		
ИТОГО								**1 682 138**	-	-	-	**194 613**	0,0	-	12%	-	**194 613**		
Непредвиденные расходы		2%						**33 643**	-	-	-	**3 892**	0,0	-	12%	-	**3 892**		
ИТОГО работа								**1 715 781**	-	-	-	**198 505**	0,0	-	12%	-	**198 505**		
Материалы								**2 353 398**	-	-	-	**112 817**	0,0	-	5%	-	**112 817**		
Транспорт								**47 068**	-	-	-	**2 256**	0,0	-	5%	-	**2 256**		
Накладные расходы		4%						**96 019**	-	-	-	**4 603**	0,0	-	5%	-	**4 603**		
ИТОГО								**2 496 484**	-	-	-	**119 676**	0,0	-	5%	-	**119 676**		
Непредвиденные расходы		2%						**49 930**	-	-	-	**2 394**	0,0	-	5%	-	**2 394**		

ИТОГО									**2 546 414**	-	-	-	**122 070**	0,0	-	5%	-	**122 070**			
Итого работа и материалы									**4 262 195**	-	-	-	**320 574**	0,0	-	8%	-	**320 574**			
4.7.1 ПОЛЫ - МОП										-	-	-	-	0,0	-		-	-			
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	17,2			2 210	38 012	17,2	17,2	17,2	38 012	0,0	-	100%	17,20	38 012			
		м2	проект	17,2					17,2	17,2	17,2	-	0,0	-		17,20	-			
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	17,5	Поставка Заказчика				17,5	17,5	17,5	-	0,0	-		17,54	-			
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	129,0	38	4 902			129,0	129,0	129,0	4 902	0,0	-	100%	129,00	4 902			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	6,0	46	277			6,0	6,0	6,0	277	0,0	-	100%	6,02	277			
Крестики		шт	5	86	1,2	103			86,0	86,0	86,0	103	0,0	-	100%	86,00	103			
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**16,2**			234	3 791	16,2	16,2	16,2	3 791	0,0	-	100%	16,20	3 791			
		м2	проект	**1,1**					1,1	1,1	1,1	-	0,0	-		1,13	-			
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	1,2	Поставка Заказчика				1,2	1,2	1,2	-	0,0	-		1,16	-			
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	8,5	38	323			8,5	8,5	8,5	323	0,0	-	100%	8,51	323			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,5	46	21			0,5	0,5	0,5	21	0,0	-	100%	0,45	21			
отм. -3,900; -4,650									-	-	-	-	0,0	-		-	-			
Грунтовка пола	Тип 1.4 помещение уборочного инвентаря	м2	проект	**4,8**			150	720	4,8	4,8	4,8	720	0,0	-	100%	4,80	720			
		м2	проект	4,8					4,8	4,8	4,8	-	0,0	-		4,80	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,7	72	53			0,7	0,7	0,7	53	0,0	-	100%	0,74	53			
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	4,8			2 210	10 608	4,8	4,8	4,8	10 608	0,0	-	100%	4,80	10 608			
		м2	проект	4,8					4,8	4,8	4,8	-	0,0	-		4,80	-			
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	4,9	Поставка Заказчика				4,9	4,9	4,9	-	0,0	-		4,90	-			
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130		кг	7,5	36,0	38	1 368			36,0	36,0	36,0	1 368	0,0	-	100%	36,00	1 368			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	1,7	46	77			1,7	1,7	1,7	77	0,0	-	100%	1,68	77			
Крестики		шт	5	24	1,2	29			24,0	24,0	24,0	29	0,0	-	100%	24,00	29			
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**8,2**			234	1 919	8,2	8,2	8,2	1 919	0,0	-	100%	8,20	1 919			
		м2	проект	0,6					0,6	0,6	0,6	-	0,0	-		0,57	-			
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	0,6	Поставка Заказчика				0,6	0,6	0,6	-	0,0	-		0,59	-			
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130		кг	7,5	4,3	38	164			4,3	4,3	4,3	164	0,0	-	100%	4,31	164			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,2	46	11			0,2	0,2	0,2	11	0,0	-	100%	0,23	11			
Грунтовка пола		м2	проект	54,0			150	8 100	54,0	54,0	54,0	8 100	0,0	-	100%	54,00	8 100			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,3	72	599			8,3	8,3	8,3	599	0,0	-	100%	8,32	599			
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**54,0**			2 767	149 418	54,0	54,0	54,0	149 418	0,0	-	100%	54,00	149 418			
		м2	проект	54,0					54,0	54,0	54,0	-	0,0	-		54,00	-			
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	56,7	Поставка Заказчика				56,7	56,7	56,7	-	0,0	-		56,70	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	513,0	38	19 494			513,0	513,0	513,0	19 494	0,0	-	100%	513,00	19 494			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	13,5	46	621			13,5	13,5	13,5	621	0,0	-	100%	13,50	621			
Крестики		шт	5	270	1,2	324			270,0	270,0	270,0	324	0,0	-	100%	270,00	324			
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**53,2**			300	15 960	53,2	53,2	53,2	15 960	0,0	-	100%	53,20	15 960			
		м2	проект	5,3					5,3	5,3	5,3	-	0,0	-		5,32	-			
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит Пл-1.1 (600x95) DD200800R/3BT Про Дабл черный обрезной Kerama Marazzi	м2	1,05	5,6	Поставка Заказчика				5,6	5,6	5,6	-	0,0	-		5,59	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	505,4	38	19 205			505,4	505,4	505,4	19 205	0,0	-	100%	505,40	19 205			
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	13,3	328	4 362			13,3	13,3	13,3	4 362	0,0	-	100%	13,30	4 362			
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**53,2**			76	4 043	53,2	53,2	53,2	4 043	0,0	-	100%	53,20	4 043			
		м.п.	проект	53,2					53,2	53,2	53,2	-	0,0	-		53,20	-			
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	20,1	Поставка Заказчика				20,1	20,1	20,1	-	0,0	-		20,10	-			
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	16,0	26	415			16,0	16,0	16,0	415	0,0	-	100%	15,96	415			
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**5,1**			2 767	14 112	5,1	5,1	5,1	14 112	0,0	-	100%	5,10	14 112			
		м2	проект	5,1					5,1	5,1	5,1	-	0,0	-		5,10	-			
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				5,4	5,4	5,4	-	0,0	-		5,36	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	48,5	38	1 841			48,5	48,5	48,5	1 841	0,0	-	100%	48,45	1 841			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	1,3	46	59			1,3	1,3	1,3	59	0,0	-	100%	1,28	59			
Крестики		шт	5	26	1,2	31			25,5	25,5	25,5	31	0,0	-	100%	25,50	31			
отм. 0,000									-	-	-	-	0,0	-		-	-			
Грунтовка пола		м2	проект	101,5			150	15 222	101,5	101,5	101,5	15 222	0,0	-	100%	101,48	15 222			
		м2	проект	101,5					101,5	101,5	101,5	-	0,0	-		101,48	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	15,6	72	1 125			15,6	15,6	15,6	1 125	0,0	-	100%	15,63	1 125			
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	**100,1**			2 767	276 977	100,1	100,1	100,1	276 977	0,0	-	100%	100,10	276 977			
		м2	проект	100,1					100,1	100,1	100,1	-	0,0	-		100,10	-			
Керамогранит 600*600	Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	105,1	Поставка Заказчика				105,1	105,1	105,1	-	0,0	-		105,11	-			

Клей для керамогранита		кг	9,5	951,0	38	36 136				951,0	951,0	951,0	36 136	0,0	-	100%	950,95	36 136			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	25,0	46	1 151				25,0	25,0	25,0	1 151	0,0	-	100%	25,03	1 151			
Крестики		шт	5	501	1,2	601				500,5	500,5	500,5	601	0,0	-	100%	500,50	601			
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**89,8**			300	26 940		89,8	89,8	89,8	26 940	0,0	-	100%	89,80	26 940			
		м2	проект	9,0						9,0	9,0	9,0	-	0,0	-		8,98	-			
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит П-1 (600*95), арт.DD200800R/3BT Про дабл черный обрезной, Россия	м2	1,05	9,4	Поставка Заказчика					9,4	9,4	9,4	-	0,0	-		9,43	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	85,3	38	3 242				85,3	85,3	85,3	3 242	0,0	-	100%	85,31	3 242			
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,25	0,2	328	77				0,2	0,2	0,2	77	0,0	-	100%	0,24	77			
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**89,8**			76	6 825		89,8	89,8	89,8	6 825	0,0	-	100%	89,80	6 825			
		м.п.	проект	89,8						89,8	89,8	89,8	-	0,0	-		89,80	-			
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль		шт	1,02	33,9	Поставка Заказчика					33,9	33,9	33,9	-	0,0	-		33,92	-			
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	26,9	26	700				26,9	26,9	26,9	700	0,0	-	100%	26,94	700			
Типовые этажи				15,0						-	-	-	-	15,0	-		15,00	-			
Грунтовка пола		м2	проект	311,4			150	46 710		174,2	174,2	174,2	26 123	137,3	20 588	100%	311,40	46 710			
		м2	проект	311,4						174,2	174,2	174,2	-	137,3	-		311,40	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	48,0	72	3 453				26,8	26,8	26,8	1 931	21,1	1 522	100%	47,96	3 453			
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	311,4			2 767	861 644		174,2	174,2	174,2	481 873	137,3	379 771	100%	311,40	861 644			
		м2	проект	**192,2**						54,9	54,9	54,9	-	137,3	-		192,15	-			
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Cantara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Cantara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	201,8	Поставка Заказчика					57,6	57,6	57,6	-	144,1	-		201,76	-			
		м2	проект	**119,3**						119,3	119,3	119,3	-	0,0	-		119,25	-			
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	125,2	Поставка Заказчика					125,2	125,2	125,2	-	0,0	-		125,21	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	2958,3	38	112 415				1 654,4	1 654,4	1 654,4	62 868	1303,9	49 547	100%	2 958,30	112 415			
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	77,9	328	25 535				43,5	43,5	43,5	14 280	34,3	11 255	100%	77,85	25 535			
Крестики		шт	5	1557	1,2	1 868				870,8	870,8	870,8	1 045	686,3	824	100%	1 557,00	1 868			
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**474,0**			300	142 200		474,0	474,0	474,0	142 200	0,0	-	100%	474,00	142 200			
		м2	проект	47,4						47,4	47,4	47,4	-	0,0	-		47,40	-			
Керамогранит Пл-2.2 600x100 арт.K9456T4L, Marmori pulpis bronze		м2	1,05	49,8	Поставка Заказчика					49,8	49,8	49,8	-	0,0	-		49,77	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	450,3	38	17 111				450,3	450,3	450,3	17 111	0,0	-	100%	450,30	17 111			
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	11,9	328	3 887				11,9	11,9	11,9	3 887	0,0	-	100%	11,85	3 887			
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**474,0**			76	36 024		474,0	474,0	474,0	36 024	0,0	-	100%	474,00	36 024			
		м.п.	проект	474,0						474,0	474,0	474,0	-	0,0	-		474,00	-			
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	179,1	Поставка Заказчика					179,1	179,1	179,1	-	0,0	-		179,07	-			
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	142,2	26	3 697				142,2	142,2	142,2	3 697	0,0	-	100%	142,20	3 697			
ИТОГО								**2 582 421**		-	-	-	**1 258 866**	0,0	**400 358**	64%	-	**1 659 224**			
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 412 928**		-	-	-	**1 663 717**	0,0	**529 113**	64%	-	**2 192 830**			
Механизмы								**68 259**		-	-	-	**33 274**	0,0	**10 582**	64%	-	**43 857**			
Субподряд										-	-	-	-	0,0	-		-	-			
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		162,0			1 500	**243 000**		-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-			
Накладные расходы		4%						**148 967**		-	-	-	**67 880**	0,0	**21 588**	60%	-	**89 467**			
ИТОГО								**3 873 154**		-	-	-	**1 764 871**	0,0	**561 284**	60%	-	**2 326 154**			
Непредвиденные расходы		2%						**77 463**		-	-	-	**35 297**	0,0	**11 226**	60%	-	**46 523**			
ИТОГО работа								**3 950 617**		-	-	-	**1 800 168**	0,0	**572 509**	60%	-	**2 372 677**			
Материалы								**633 942**		-	-	-	**202 131**	0,0	**63 147**	42%	-	**265 278**			
Транспорт								**12 679**		-	-	-	**4 043**	0,0	**1 263**	42%	-	**5 306**			
Накладные расходы		4%						**25 865**		-	-	-	**8 247**	0,0	**2 576**	42%	-	**10 823**			
ИТОГО								**672 486**		-	-	-	**214 420**	0,0	**66 986**	42%	-	**281 407**			
Непредвиденные расходы		2%						**13 450**		-	-	-	**4 288**	0,0	**1 340**	42%	-	**5 628**			
ИТОГО								**685 935**		-	-	-	**218 709**	0,0	**68 326**	42%	-	**287 035**			
Итого работа и материалы								**4 636 552**		-	-	-	**2 018 877**	0,0	**640 835**	57%	-	**2 659 712**			
5.Внутренние отделочные работы										-	-	-	-	0,0	-		-	-			
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)										-	-	-	-	0,0	-		-	-			
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	тамбур шлюз на отм.-4.650; тамбур 1,2, вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**605,7**			1 500	908 550		167,0	167,0	167,0	250 500	438,7	658 050	100%	605,70	908 550			
		м2	проект	605,7						167,0	167,0	167,0	-	438,7	-		605,70	-			
Гипсокартон 9.5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	617,8	Поставка Заказчика					170,3	170,3	170,3	-	447,5	-		617,81	-			
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	1792,9	237	424 911				494,3	494,3	494,3	117 154	1298,6	307 757	100%	1 792,87	424 911			
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	726,8	Поставка Заказчика					200,4	200,4	200,4	-	526,4	-		726,84	-			
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	1029,7	15	15 445				283,9	283,9	283,9	4 259	745,8	11 187	100%	1 029,69	15 445			
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	121,1	45	5 451				33,4	33,4	33,4	1 503	87,7	3 948	100%	121,14	5 451			
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	7874,1	1,48	11 654				2 171,0	2 171,0	2 171,0	3 213	5703,1	8 441	100%	7 874,10	11 654			

Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	13931,1	1,12	15 603			3 841,0	3 841,0	3 841,0	4 302	10090,1	11 301	100%	13 931,10	15 603		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	3325,3	13,5	44 891			916,8	916,8	916,8	12 377	2408,5	32 514	100%	3 325,29	44 891		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	605,7			420	254 394	167,0	167,0	167,0	70 140	438,7	184 254	100%	605,70	254 394		
		м2	проект	605,7					167,0	167,0	167,0	-	438,7	-		605,70	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	242,3	40	9 691			66,8	66,8	66,8	2 672	175,5	7 019	100%	242,28	9 691		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	926,7	5,8	5 375			255,5	255,5	255,5	1 482	671,2	3 893	100%	926,72	5 375		
Грунтовка потолков		м2	проект	605,7			200	121 140	167,0	167,0	167,0	33 400	438,7	87 740	100%	605,70	121 140		
		м2	проект	605,7					167,0	167,0	167,0	-	438,7	-		605,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	93,3	72	6 716			25,7	25,7	25,7	1 852	67,6	4 864	100%	93,28	6 716		
Подготовка под покраску		м2	проект	605,7			426	258 028	167,0	167,0	167,0	71 142	438,7	186 886	100%	605,70	258 028		
		м2	проект	605,7					167,0	167,0	167,0	-	438,7	-		605,70	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	726,8	34	24 713			200,4	200,4	200,4	6 814	526,4	17 899	100%	726,84	24 713		
Бумага наждачная		м2	0,03	18,17	530	9 631			5,0	5,0	5,0	2 655	13,2	6 975	100%	18,17	9 631		
Грунтовка потолков		м2	проект	605,7			200	121 140	605,7	605,7	605,7	121 140	0,0	-	100%	605,70	121 140		
		м3	проект	605,7					605,7	605,7	605,7	-	0,0	-		605,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	93,3	72	6 716			93,3	93,3	93,3	6 716	0,0	-	100%	93,28	6 716		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	605,7			350	211 995	605,7	605,7	605,7	211 995	0,0	-	100%	605,70	211 995		
		м2	проект	605,7					605,7	605,7	605,7	-	0,0	-		605,70	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	222,9	142	31 651			222,9	222,9	222,9	31 651	0,0	-	100%	222,90	31 651		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	колясочная на отм.0.000 (зашивка водосточной трубы) - дизайн-проект	м2	проект	**5,0**			1 500	7 500	-	-	-	-	5,0	7 500	100%	5,00	7 500		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,0	-		5,00	-		
Гипсокартон влагостойкий 9,5мм 2500*1200		м2	1,02	5,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	5,1	-		5,10	-		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	14,8	237	3 508			-	-	-	-	14,8	3 508	100%	14,80	3 508		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	6,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	6,0	-		6,00	-		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	8,5	15	128			-	-	-	-	8,5	128	100%	8,50	128		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	1,0	45	45			-	-	-	-	1,0	45	100%	1,00	45		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	65,0	1,48	96			-	-	-	-	65,0	96	100%	65,00	96		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	115,0	1,12	129			-	-	-	-	115,0	129	100%	115,00	129		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	27,5	13,5	371			-	-	-	-	27,5	371	100%	27,45	371		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	5,0			420	2 100	-	-	-	-	5,0	2 100	100%	5,00	2 100		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,0	-		5,00	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	2,0	40	80			-	-	-	-	2,0	80	100%	2,00	80		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	7,7	5,8	44			-	-	-	-	7,7	44	100%	7,65	44		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,0			200	1 000	-	-	-	-	5,0	1 000	100%	5,00	1 000		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,0	-		5,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	55			-	-	-	-	0,8	55	100%	0,77	55		
Подготовка под покраску		м2	проект	5,0			426	2 130	-	-	-	-	5,0	2 130	100%	5,00	2 130		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,0	-		5,00	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	6,0	34	204			-	-	-	-	6,0	204	100%	6,00	204		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,15	530	80			-	-	-	-	0,2	80	100%	0,15	80		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,0			200	1 000	-	-	-	-	5,0	1 000	100%	5,00	1 000		
		м3	проект	5,0					-	-	-	-	5,0	-		5,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	55			-	-	-	-	0,8	55	100%	0,77	55		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	5,0			350	1 750	-	-	-	-	5,0	1 750	100%	5,00	1 750		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,0	-		5,00	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	1,8	142	261			-	-	-	-	1,8	261	100%	1,84	261		
Цементно-песчаная штукатурка потолков	водомерный узел, венткамеры, электрощитовая помещение убор.инвент., помещение для прохождения инж.коммуникаций	м2	проект	**354,0**			1 232	436 128	354,0	354,0	354,0	436 128	0,0	-	100%	354,00	436 128		
		м2	проект	354,0					354,0	354,0	354,0	-	0,0	-		354,00	-		
Шпатлевка цементная		м2	18,0	6372,0	26	165 672			6 372,0	6 372,0	6 372,0	165 672	0,0	-	100%	6 372,00	165 672		
Грунтовка потолков		м2	проект	354,0			200	70 800	354,0	354,0	354,0	70 800	0,0	-	100%	354,00	70 800		
		м2	проект	354,0					354,0	354,0	354,0	-	0,0	-		354,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	54,5	72	3 925			54,5	54,5	54,5	3 925	0,0	-	100%	54,52	3 925		
Подготовка под покраску		м2	проект	354,0			426	150 804	354,0	354,0	354,0	150 804	0,0	-	100%	354,00	150 804		
		м2	проект	354,0					354,0	354,0	354,0	-	0,0	-		354,00	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	424,8	34	14 443			424,8	424,8	424,8	14 443	0,0	-	100%	424,80	14 443		
Бумага наждачная		м2	0,03	10,62	530	5 629			10,6	10,6	10,6	5 629	0,0	-	100%	10,62	5 629		
Грунтовка потолков		м2	проект	354,0			200	70 800	354,0	354,0	354,0	70 800	0,0	-	100%	354,00	70 800		
		м3	проект	354,0					354,0	354,0	354,0	-	0,0	-		354,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	54,5	72	3 925			54,5	54,5	54,5	3 925	0,0	-	100%	54,52	3 925		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	354,0			350	123 900	354,0	354,0	354,0	123 900	0,0	-	100%	354,00	123 900		
		м2	проект	354,0					354,0	354,0	354,0	-	0,0	-		354,00	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	130,3	142	18 499			130,3	130,3	130,3	18 499	0,0	-	100%	130,27	18 499		
Грунтовка потолков	распределительный узел теплоснабжения, поэтажные инженерные помещения	м2	проект	**140,8**			200	28 160	140,8	140,8	140,8	28 160	0,0	-	100%	140,80	28 160		
		м2	проект	140,8					140,8	140,8	140,8	-	0,0	-		140,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	21,7	72	1 561			21,7	21,7	21,7	1 561	0,0	-	100%	21,68	1 561		

Выравнивание поверхности потолка		м2	проект	140,8			1 352	190 362	140,8	140,8	140,8	190 362	0,0	-	100%	140,80	190 362		
		м2	проект	140,8					140,8	140,8	40,8	-	0,0	-		140,80	-		
Штукатурка гипсовая		кг	3,6	506,9	29	14 700			506,9	506,9	506,9	14 700	0,0	-	100%	506,88	14 700		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	2,4	337,9	34	11 489			337,9	337,9	337,9	11 489	0,0	-	100%	337,92	11 489		
Бумага наждачная		м.п.	0,03	4,2	530	2 239			4,2	4,2	4,2	2 239	0,0	-	100%	4,22	2 239		
Грунтовка потолков		м2	проект	140,8			200	28 160	140,8	140,8	140,8	28 160	0,0	-	100%	140,80	28 160		
		м2	проект	140,8					140,8	140,8	140,8	-	0,0	-		140,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	21,7	72	1 561			21,7	21,7	21,7	1 561	0,0	-	100%	21,68	1 561		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	140,8			350	49 280	140,8	140,8	140,8	49 280	0,0	-	100%	140,80	49 280		
		м2	проект	140,8					140,8	140,8	140,8	-	0,0	-		140,80	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	51,8	142	7 358			51,8	51,8	51,8	7 358	0,0	-	100%	51,81	7 358		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	тамбур-шлюзы на отм.-8,060, тамбуры воздушной зоны, лестничная клетка	м2	проект	**401,2**	Поставка Заказчика		200	80 240	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	401,2			537	215 444	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка		кг	проект	401,2	Поставка Заказчика		200	80 240	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		м2	проект	401,2	Поставка Заказчика		350	140 420	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	проект	**96,1**			25	2 403	96,1	96,1	96,1	2 403	0,0	-	100%	96,10	2 403		
		м2	проект	96,1					96,1	96,1	96,1	-	0,0	-		96,10	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	105,7	59	6 225			105,7	105,7	105,7	6 225	0,0	-	100%	105,71	6 225		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	проект	96,1			481	46 224	96,1	96,1	96,1	46 224	0,0	-	100%	96,10	46 224		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	4,9	Поставка Заказчика				4,9	4,9	4,9	-	0,0	-		4,90	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	4,9	Поставка Заказчика				4,9	4,9	4,9	-	0,0	-		4,90	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	384,4	11	4 228			384,4	384,4	384,4	4 228	0,0	-	100%	384,40	4 228		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	961,0	16,5	15 857			961,0	961,0	961,0	15 857	0,0	-	100%	961,00	15 857		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	проект	**1660,6**			150	249 090	1 342,1	1 342,1	1 342,1	201 315	318,5	47 775	100%	1 660,60	249 090		
		м2	проект	1660,6					1 342,1	1 342,1	1 342,1	-	318,5	-		1 660,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	255,7	72	18 413			206,7	206,7	206,7	14 881	49,0	3 532	100%	255,73	18 413		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	1660,6			1 100	1 826 660	1 342,1	1 342,1	1 342,1	1 476 310	318,5	350 350	100%	1 660,60	1 826 660		
		м2	проект	1660,6					1 342,1	1 342,1	1 342,1	-	318,5	-		1 660,60	-		
Штукатурка гипсовая		кг	12,0	19927,2	29	577 889			16 105,2	16 105,2	16 105,2	467 051	3822,0	110 838	100%	19 927,20	577 889		
Бумага наждачная		м2	0,03	49,8	530	26 404			40,3	40,3	40,3	21 339	9,6	5 064	100%	49,82	26 404		
Грунтовка стен		м2	проект	2211,3			150	331 695	1 441,8	1 441,8	1 441,8	216 270	769,5	115 425	100%	2 211,30	331 695		
		м2	проект	2211,3					1 441,8	1 441,8	1 441,8	-	769,5	-		2 211,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	340,5	72	24 519			222,0	222,0	222,0	15 987	118,5	8 532	100%	340,54	24 519		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	2211,3			420	928 746	1 441,8	1 441,8	1 441,8	605 556	769,5	323 190	100%	2 211,30	928 746		
		м2	проект	2211,3					1 441,8	1 441,8	1 441,8	-	769,5	-		2 211,30	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	2653,6	34	90 221			1 730,2	1 730,2	1 730,2	58 825	923,4	31 396	100%	2 653,56	90 221		
Бумага наждачная		м2	0,03	66,34	530	35 160			43,3	43,3	43,3	22 925	23,1	12 235	100%	66,34	35 160		
Грунтовка стен		м2	проект	**1226,6**			150	183 990	1 226,6	1 226,6	1 226,6	183 990	0,0	-	100%	1 226,60	183 990		
		м2	проект	1226,6					1 226,6	1 226,6	1 226,6	-	0,0	-		1 226,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	188,9	72	13 601			188,9	188,9	188,9	13 601	0,0	-	100%	188,90	13 601		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	1226,6			300	367 980	1 226,6	1 226,6	1 226,6	367 980	0,0	-	100%	1 226,60	367 980		
		м2	проект	1226,6					1 226,6	1 226,6	1 226,6	-	0,0	-		1 226,60	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	399,9	142	56 782			399,9	399,9	399,9	56 782	0,0	-	100%	399,87	56 782		
По технологии ТОО Кайзер									-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка стен	коридор 1,2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650, вестибюль, лифтовой холл, коридоры 1,2, колясочная отм.0.000, лифтовой холл коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**984,7**			150	147 705	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	984,7					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	24,6	771	18 980			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	984,7			500	492 350	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	984,7					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, подвелюр, цвет G105,160	кг	1,0	984,7	2500	2 461 750			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Ветошь		м2	0,02	19,7	100	1 969			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	19,7	180	3 545			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур-шлюз на отм.-4.650, тамбур 1,2, коридор 1 отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**26,5**			3 500	92 750	26,5	26,5	26,5	92 750	0,0	-	100%	26,50	92 750		
		м2	проект	26,5					26,5	26,5	26,5	-	0,0	-		26,50	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique. пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	27,8	Поставка Заказчика				27,8	27,8	27,8	-	0,0	-		27,83	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	172,3	38	6 546			172,3	172,3	172,3	6 546	0,0	-	100%	172,25	6 546		
Затирка для швов серая		кг	0,5	13,3	221	2 928			13,3	13,3	13,3	2 928	0,0	-	100%	13,25	2 928		
Крестики		шт	12	318,0	1,2	382			318,0	318,0	318,0	382	0,0	-	100%	318,00	382		
Грунтовка стен	отделка по узлу 5	м2	проект	**266,3**			150	39 945	266,3	266,3	266,3	39 945	0,0	-	100%	266,30	39 945		
		м2	проект	266,3					266,3	266,3	266,3	-	0,0	-		266,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	41,0	72	2 953			41,0	41,0	41,0	2 953	0,0	-	100%	41,01	2 953		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	266,3			1 034	275 354	266,3	266,3	266,3	275 354	0,0	-	100%	266,30	275 354		
		м2	проект	266,3					266,3	266,3	266,3	-	0,0	-		266,30	-		

Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	292,9	92	26 950			292,9	292,9	292,9	26 950	0,0	-	100%	292,93	26 950		
Штукатурка цементная		кг	18,0	4793,4	26	124 628			4 793,4	4 793,4	4 793,4	124 628	0,0	-	100%	4 793,40	124 628		
Бумага наждачная		м2	0,03	8,0	530	4 234			8,0	8,0	8,0	4 234	0,0	-	100%	7,99	4 234		
Грунтовка стен	отделка по узлу 7	м2	проект	**68,9**			150	10 334	68,9	68,9	68,9	10 334	0,0	-	100%	68,89	10 334		
		м2	проект	68,9					68,9	68,9	68,9	-	0,0	-		68,89	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	10,6	72	764			10,6	10,6	10,6	764	0,0	-	100%	10,61	764		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	68,9			1 034	71 232	68,9	68,9	68,9	71 232	0,0	-	100%	68,89	71 232		
		м2	проект	68,9					68,9	68,9	68,9	-	0,0	-		68,89	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	75,8	92	6 972			75,8	75,8	75,8	6 972	0,0	-	100%	75,78	6 972		
Штукатурка цементная		кг	18,0	1240,0	26	32 241			1 240,0	1 240,0	1 240,0	32 241	0,0	-	100%	1 240,02	32 241		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,1	530	1 095			2,1	2,1	2,1	1 095	0,0	-	100%	2,07	1 095		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	**421,1**			150	63 162	421,1	421,1	421,1	63 162	0,0	-	100%	421,08	63 162		
		м2	проект	421,1					421,1	421,1	421,1	-	0,0	-		421,08	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	64,8	72	4 669			64,8	64,8	64,8	4 669	0,0	-	100%	64,85	4 669		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	421,1			1 100	463 188	421,1	421,1	421,1	463 188	0,0	-	100%	421,08	463 188		
		м2	проект	421,1					421,1	421,1	421,1	-	0,0	-		421,08	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	6316,2	29	183 170			6 316,2	6 316,2	6 316,2	183 170	0,0	-	100%	6 316,20	183 170		
Бумага наждачная		м2	0,03	12,63	530	6 695			12,6	12,6	12,6	6 695	0,0	-	100%	12,63	6 695		
Грунтовка стен		м2	проект	769,2			150	115 386	769,2	769,2	769,2	115 386	0,0	-	100%	769,24	115 386		
		м2	проект	769,2					769,2	769,2	769,2	-	0,0	-		769,24	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	118,5	72	8 529			118,5	118,5	118,5	8 529	0,0	-	100%	118,46	8 529		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	769,2			420	323 081	769,2	769,2	769,2	323 081	0,0	-	100%	769,24	323 081		
		м2	проект	769,2					769,2	769,2	769,2	-	0,0	-		769,24	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	923,1	34	31 385			923,1	923,1	923,1	31 385	0,0	-	100%	923,09	31 385		
Бумага наждачная		м2	0,03	23,08	530	12 231			23,1	23,1	23,1	12 231	0,0	-	100%	23,08	12 231		
Грунтовка стен		м2	проект	293,7			150	44 055	293,7	293,7	293,7	44 055	0,0	-	100%	293,70	44 055		
		м2	проект	293,7					293,7	293,7	293,7	-	0,0	-		293,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	45,2	72	3 257			45,2	45,2	45,2	3 257	0,0	-	100%	45,23	3 257		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	293,7			230	67 551	293,7	293,7	293,7	67 551	0,0	-	100%	293,70	67 551		
		м2	проект	293,7					293,7	293,7	293,7	-	0,0	-		293,70	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	95,7	142	13 596			95,7	95,7	95,7	13 596	0,0	-	100%	95,75	13 596		
Грунтовка стен	коридор 1.2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650, лифтовой хол, коридор 2, колясочная отм.0.000, тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**475,5**			150	71 331	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	475,5					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	11,9	771	9 166			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	475,5			500	237 770	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	475,5					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	475,5	2500	1 188 850			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Ветошь		м2	0,02	9,5	100	951			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	9,5	180	1 712			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	тамбур-шлюз на отм.-4.650, тамбур 1.2 отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**6,2**			150	930	6,2	6,2	6,2	930	0,0	-	100%	6,20	930		
		м2	проект	6,2					6,2	6,2	6,2	-	0,0	-		6,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,0	72	69			1,0	1,0	1,0	69	0,0	-	100%	0,95	69		
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	6,2			1 000	6 200	6,2	6,2	6,2	6 200	0,0	-	100%	6,20	6 200		
		м2	проект	6,2					6,2	6,2	6,2	-	0,0	-		6,20	-		
Штукатурка цементная		кг	18,0	111,6	26	2 902			111,6	111,6	111,6	2 902	0,0	-	100%	111,60	2 902		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,2	530	99			0,2	0,2	0,2	99	0,0	-	100%	0,19	99		
Облицовка стен керамогранитом		м2	проект	6,2			3 500	21 700	6,2	6,2	6,2	21 700	0,0	-	100%	6,20	21 700		
		м2	проект	6,2					6,2	6,2	6,2	-	0,0	-		6,20	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.610010000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	6,5	Поставка Заказчика				6,5	6,5	6,5	-	0,0	-		6,51	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	40,3	38	1 531			40,3	40,3	40,3	1 531	0,0	-	100%	40,30	1 531		
Затирка для швов серая		кг	0,5	3,1	221	685			3,1	3,1	3,1	685	0,0	-	100%	3,10	685		
Крестики		шт	12	74,4	1,2	89			74,4	74,4	74,4	89	0,0	-	100%	74,40	89		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	**357,1**			150	53 565	119,0	119,0	119,0	17 855	238,1	35 710	100%	357,10	53 565		
		м2	проект	357,1					119,0	119,0	119,0	-	238,1	-		357,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	55,0	72	3 960			18,3	18,3	18,3	1 320	36,7	2 640	100%	54,99	3 960		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	357,1			1 100	392 810	119,0	119,0	119,0	130 937	238,1	261 873	100%	357,10	392 810		
		м2	проект	357,1					119,0	119,0	119,0	-	238,1	-		357,10	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	5356,5	29	155 339			1 785,5	1 785,5	1 785,5	51 780	3571,0	103 559	100%	5 356,50	155 339		
Бумага наждачная		м2	0,03	10,71	530	5 678			3,6	3,6	3,6	1 893	7,1	3 785	100%	10,71	5 678		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	357,1	Поставка Заказчика		150	53 565	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	357,1			420	149 982	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	357,1	Поставка Заказчика		150	53 565	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	357,1	Поставка Заказчика		500	178 550	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	тамбур-шлюз на отм.-8,060, тамбуры воздушной зоны	м2	проект	**176,3**			150	26 445	54,4	54,4	54,4	8 156	119,6	17 944	99%	174,00	26 100		
		м2	проект	176,3					54,4	54,4	54,4	-	119,6	-		174,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	27,2	72	1 955			8,4	8,4	8,4	603	18,4	1 326	99%	26,80	1 929		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	176,3			1 100	193 930	54,4	54,4	54,4	59 813	119,6	131 588	99%	174,00	191 400		

		м2	проект	176,3					54,4	54,4	54,4	-	119,6	-		174,00	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	2644,5	29	76 691			815,6	815,6	315,6	23 653	1794,4	52 037	99%	2 610,00	75 690		
Бумага наждачная		м2	0,03	5,29	530	2 803			1,6	1,6	1,6	865	3,6	1 902	99%	5,22	2 767		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	176,3	Поставка Заказчика		150	26 445	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	176,3			420	74 046	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	176,3	Поставка Заказчика		150	26 445	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	176,3	Поставка Заказчика		500	88 150	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	водомерный узел, венткамеры, электрощитовая, распределительный узел теплоснабжения	м2	проект	**52,4**			150	7 860	52,4	52,4	52,4	7 860	0,0	-	100%	52,40	7 860		
		м2	проект	52,4					52,4	52,4	52,4	-	0,0	-		52,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,1	72	581			8,1	8,1	8,1	581	0,0	-	100%	8,07	581		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	52,4			1 100	57 640	52,4	52,4	52,4	57 640	0,0	-	100%	52,40	57 640		
		м2	проект	52,4					52,4	52,4	52,4	-	0,0	-		52,40	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	786,0	29	22 794			786,0	786,0	786,0	22 794	0,0	-	100%	786,00	22 794		
Бумага наждачная		м2	0,03	1,57	530	833			1,6	1,6	1,6	833	0,0	-	100%	1,57	833		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	52,4	Поставка Заказчика		150	7 860	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	52,4			420	22 008	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	52,4	Поставка Заказчика		150	7 860	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	52,4	Поставка Заказчика		500	26 200	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	стены из ГКЛ	м2	проект	809,0			150	121 350	460,6	460,6	460,6	69 090	348,4	52 260	100%	809,00	121 350		
		м2	проект	809,0					460,6	460,6	460,6	-	348,4	-		809,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	124,6	72	8 970			70,9	70,9	70,9	5 107	53,7	3 863	100%	124,59	8 970		
Обработка швов гисокартона		м2	проект	809,0			400	323 600	460,6	460,6	460,6	184 240	348,4	139 360	100%	809,00	323 600		
		м2	проект	809,0					460,6	460,6	460,6	-	348,4	-		809,00	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	323,6	40	12 944			184,2	184,2	184,2	7 370	139,4	5 574	100%	323,60	12 944		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	1237,8	5,8	7 179			704,7	704,7	704,7	4 087	533,1	3 092	100%	1 237,77	7 179		
Грунтовка стен		м2	проект	809,0			150	121 350	460,6	460,6	460,6	69 090	348,4	52 260	100%	809,00	121 350		
		м2	проект	809,0					460,6	460,6	460,6	-	348,4	-		809,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	124,6	72	8 970			70,9	70,9	70,9	5 107	53,7	3 863	100%	124,59	8 970		
Подготовка под покраску		м2	проект	729,4			385	280 819	381,0	381,0	381,0	146 685	348,4	134 134	100%	729,40	280 819		
		м2	проект	729,4					381,0	381,0	381,0	-	348,4	-		729,40	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	970,8	34	33 007			552,7	552,7	552,7	18 792	418,1	14 215	100%	970,80	33 007		
Бумага наждачная		м2	0,03	24,3	530	12 863			13,8	13,8	13,8	7 324	10,5	5 540	100%	24,27	12 863		
Грунтовка стен		м2	проект	**262,5**			150	39 375	262,5	262,5	262,5	39 375	0,0	-	100%	262,50	39 375		
		м2	проект	262,5					262,5	262,5	262,5	-	0,0	-		262,50	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	40,4	72	2 911			40,4	40,4	40,4	2 911	0,0	-	100%	40,43	2 911		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	262,5			300	78 750	262,5	262,5	262,5	78 750	0,0	-	100%	262,50	78 750		
		м2	проект	262,5					262,5	262,5	262,5	-	0,0	-		262,50	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	85,6	530	45 355			85,6	85,6	85,6	45 355	0,0	-	100%	85,58	45 355		
Грунтовка стен	коридор 1,2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650, вестибюль, коридор 2, колясочная отм.0.000, тамбур, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**466,9**			150	70 035	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	466,9					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	11,7	771	8 999			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	466,9			500	233 450	-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
		м2	проект	466,9					-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	466,9	2500	1 167 250			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Ветошь		м2	0,02	9,3	100	934			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	9,3	180	1 681			-	-	-	-	0,0	-	0%	-	-		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур-шлюз на отм.-4.650, тамбур 1,2, коридор 1 отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**61,8**			3 500	216 300	61,8	61,8	61,8	216 300	0,0	-	100%	61,80	216 300		
		м2	проект	61,8					61,8	61,8	61,8	-	0,0	-		61,80	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	64,9	Поставка Заказчика				64,9	64,9	64,9	-	0,0	-		64,89	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	401,7	38	15 265			401,7	401,7	401,7	15 265	0,0	-	100%	401,70	15 265		
Затирка для швов серая		кг	0,5	30,9	221	6 829			30,9	30,9	30,9	6 829	0,0	-	100%	30,90	6 829		
Крестики		шт	12	741,6	1,2	890			741,6	741,6	741,6	890	0,0	-	100%	741,60	890		
Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)	лифтовой холл на отм.-4.650; лифтовой холл на отм.0.000; лифтовой холл типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	**17,8**			3500	62300	17,8	17,8	17,8	62 300	0,0	-	100%	17,80	62 300		
		м2	проект	17,8					17,8	17,8	17,8	-	0,0	-		17,80	-		
Керамогранит П-2.1 (900*300), арт.13035R Грасси светлый серый, полированный, Россия		м2	1,05	18,7	Поставка Заказчика				18,7	18,7	18,7	-	0,0	-		18,69	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	115,7	38	4397			115,7	115,7	115,7	4 397	0,0	-	100%	115,70	4 397		
Затирка для швов		кг	0,5	8,9	221	1967			8,9	8,9	8,9	1 967	0,0	-	100%	8,90	1 967		
Крестики		шт	12,0	213,6	1,2	256			213,6	213,6	213,6	256	0,0	-	100%	213,60	256		
Строительные леса (на отм.-4,650, -8,060)									-	-	-	-	0,0	-		-	-		

Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	1107,7				186	206 032	1 107,7	1 107,7	1 107,7	206 032	0,0	-	100%	1 107,70	206 032		
Разборка лесов				1107,7				108	119 632	1 107,7	1 107,7	107,7	119 632	0,0	-	100%	1 107,70	119 632		
										-	-	-	-	0,0	-		-	-		
ИТОГО									**15 023 184**	-	-	-	**8 075 380**	0,0	**2 794 279**	72%	-	**10 869 659**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18						**19 854 640**	-	-	-	**10 672 422**	0,0	**3 692 919**	72%	-	**14 365 341**		
Механизмы									**397 093**	-	-	-	**213 448**	0,0	**73 858**	72%	-	**287 307**		
Накладные расходы		4%							**810 069**	-	-	-	**435 435**	0,0	**150 671**	72%	-	**586 106**		
ИТОГО									**21 061 802**	-	-	-	**11 321 306**	0,0	**3 917 448**	72%	-	**15 238 754**		
Непредвиденные расходы		2%							**421 236**	-	-	-	**226 426**	0,0	**78 349**	72%	-	**304 775**		
ИТОГО работа									**21 483 038**	-	-	-	**11 547 732**	0,0	**3 995 797**	72%	-	**15 543 529**		
Материалы									**11 102 651**	-	-	-	**1 853 925**	0,0	**793 847**	24%	-	**2 647 771**		
Транспорт									**222 053**	-	-	-	**37 078**	0,0	**15 877**	24%	-	**52 955**		
Накладные расходы		4%							**452 988**	-	-	-	**75 640**	0,0	**32 389**	24%	-	**108 029**		
ИТОГО									**11 777 692**	-	-	-	**1 966 643**	0,0	**842 112**	24%	-	**2 808 756**		
Непредвиденные расходы		2%							**235 554**	-	-	-	**39 333**	0,0	**16 842**	24%	-	**56 175**		
ИТОГО									**12 013 246**	-	-	-	**2 005 976**	0,0	**858 955**	24%	-	**2 864 931**		
Итого работа и материалы									**33 496 284**	-	-	-	**13 553 708**	0,0	**4 854 752**	55%	-	**18 408 460**		
5.1.4 Двери										-	-	-	-	0,0	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	**88,0**				6 000	528 000	62,0	62,0	62,0	372 000	26,0	156 000	100%	88,00	528 000		
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100х1210 (1)	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика					2,0	2,0	2,0	-	0,0	-		2,00	-		
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100х1210 (1л)	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика					1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
Дверь металлическая 2100*1200 правая RAL 8028 стекло каленое	Дверь металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое 2100х1210 (1*л)	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика					2,0	2,0	2,0	-	0,0	-		2,00	-		
Дверь 2200*1010 2/2л L	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика					7,0	7,0	7,0	-	9,0	-		16,00	-		
Дверь 2200*1010 2/2л L	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика					7,0	7,0	7,0	-	9,0	-		16,00	-		
Дверь стальная 2100*1010 L с решеткой R8028 замок с порогом 10*	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4л)	шт	по проекту	2,0	Поставка Заказчика					2,0	2,0	2,0	-	0,0	-		2,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	23,0	Поставка Заказчика					17,0	17,0	17,0	-	6,0	-		23,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6л)	шт	по проекту	8,0	Поставка Заказчика					6,0	6,0	6,0	-	2,0	-		8,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (7)	шт	по проекту	15,0	Поставка Заказчика					15,0	15,0	15,0	-	0,0	-		15,00	-		
Дверь 2100*1010 9/9л L	Дверь наружная металлическая утепленная, с остеклением, стекло закаленное, с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (9)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика					1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
Дверь наружная металлическая глухая 1600*1000 EI-30 RAL 8008 с порогом левая выход на кровлю	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1600х750 (10)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика					1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
Дверь ДМП 2060*960 R EI-30 1 замок цилиндр, ручка на планке черная порог	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1010х2100 (11)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика					1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
Дверь наружная металлическая глухая 1600*1000 EI-30 RAL 8008 с порогом левая выход на кровлю	Дверь внутренняя металлическая , полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1510х710 (12)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика					1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь наружная металлическая, утепленная, с остеклением, с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (13)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика					1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		

Установка металлических дверей подъездных (наружных)		шт	проект	**2,0**			10 000	20 000	2,0	2,0	2,0	20 000	0,0	-	100%	2,00	20 000		
Дверь ДМП EI-30 2060*960 п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик хром, 7023 матовый	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100х1010 (ДН-1)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
Дверь ДМП 2060*1170 L п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик в хром	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100х1210 (ДН-2)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
		шт	по проекту	39,0			1 183	46 137	30,0	30,0	30,0	35 490	9,0	10 647	100%	39,00	46 137		
Доводчик дверной		бал	1,0	106,0	1500	159 000			64,0	64,0	64,0	96 000	26,0	39 000	85%	90,00	135 000		
Пена монтажная		шт	6,0	636,0	100	63 600			384,0	384,0	384,0	38 400	156,0	15 600	85%	540,00	54 000		
Анкер-дюбель	12х120																		
Дверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна навескаRДверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна навескаR	8, 8/1	шт	проект	17,0	Поставка Заказчика				17,0	17,0	17,0	-	0,0	-		17,00	-		
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1000 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек,магнитный фиксатор, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	5 (2100х1010)	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				1,0	1,0	1,0	-	0,0	-		1,00	-		
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*900 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна левая	3,3л	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика				2,0	2,0	2,0	-	0,0	-		2,00	-		
Монтаж деревянных дверей		м2	проект	34,9			4 000	139 440	34,9	34,9	34,9	139 440	0,0	-	100%	34,86	139 440		
Пена монтажная		бал	0,5	10,0	1500	15 000			10,0	10,0	10,0	15 000	0,0	-	100%	10,00	15 000		
Гвозди жидкие 280мл		бал	0,5	10,0	858	8 580			10,0	10,0	10,0	8 580	0,0	-	100%	10,00	8 580		
Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый		бал	0,03	0,6	980	588			0,6	0,6	0,6	588	0,0	-	100%	0,60	588		
Устройство деревянного каркаса из бруса		м.п.	проект	100,6			207	20 794	100,6	100,6	100,6	20 794	0,0	-	100%	100,60	20 794		
		м3	проект	0,25					0,3	0,3	0,3	-	0,0	-		0,25	-		
Брус 50*50		м3	1,06	0,27	76000	20 261			0,3	0,3	0,3	20 261	0,0	-	100%	0,27	20 261		
Антисептирование древесины		м2	проект	20,1			72	1 449	20,1	20,1	20,1	1 449	0,0	-	100%	20,12	1 449		
		м2	проект	20,1					20,1	20,1	20,1	-	0,0	-		20,12	-		
Покрытие огнезащитное		кг	0,4	8,0	2500	20 120			8,0	8,0	8,0	20 120	0,0	-	100%	8,05	20 120		
ИТОГО								**876 780**	-	-	-	**589 173**	0,0	**166 647**	86%	-	**755 820**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 158 752**	-	-	-	**778 651**	0,0	**220 241**	86%	-	**998 891**		
Накладные расходы		4%						**46 350**	-	-	-	**31 146**	0,0	**8 810**	86%	-	**39 956**		
ИТОГО								**1 205 102**	-	-	-	**809 797**	0,0	**229 050**	86%	-	**1 038 847**		
Непредвиденные расходы		2%						**24 102**	-	-	-	**16 196**	0,0	**4 581**	86%	-	**20 777**		
ИТОГО работа								**1 229 204**	-	-	-	**825 993**	0,0	**233 631**	86%	-	**1 059 624**		
Материалы								**287 149**	-	-	-	**198 949**	0,0	**54 600**	88%	-	**253 549**		
Накладные расходы		4%						**11 486**	-	-	-	**7 958**	0,0	**2 184**	88%	-	**10 142**		
ИТОГО								**298 635**	-	-	-	**206 907**	0,0	**56 784**	88%	-	**263 691**		
Непредвиденные расходы		2%						**5 973**	-	-	-	**4 138**	0,0	**1 136**	88%	-	**5 274**		
ИТОГО								**304 607**	-	-	-	**211 045**	0,0	**57 920**	88%	-	**268 965**		
Итого работа и материалы								**1 533 812**	-	-	-	**1 037 037**	0,0	**291 551**	87%	-	**1 328 588**		
Всего, с учетом НДС								**50 865 639**	-	-	-	**19 980 270**	0,0	**8 572 974**	56%	-	**28 553 245**		

** *для офисов, торговых центров, общественных зданий, паркингов, наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО

ОПП

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

М.П.

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 1 Начальник Отдела Контроля Качества Дюсебаев Д.М.

ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «САМРУК» Инженер ОТ и ТБ Ешингалиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 11

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н 03.12.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	57 449 489	57 449 489			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	11 902 171	11 902 171	2 010 770,54	241 292,46	2 252 063
	Стены наружные (фасад)	4 592 267	4 592 267	3 814 011,61	457 681,39	4 271 693
	ПОЛЫ (МОП)	5 661 889	5 661 889	1 765 035,71	211 804,29	1 976 840
	Внутренние отделочные работы	33 035 871	33 035 871	10 684 931,25	1 282 191,75	11 967 123
	Двери	2 257 291	2 257 291	496 717,86	59 606,14	556 324
	Всего к оплате:					**21 024 043**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслужива[illegible]я пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/3[illegible] стандыкский район, пятно 11

Форма № 2 КС-2

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "3" декабря 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За единицу	Всего	За единицу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	проект	**255,5**			1 667	425 885	-	-	-	-	255,48	425 885	100%	255,48	425 885		
		м2	проект	255,5					-	-	-	-	255,48	-		255,48	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	1042,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1 042,36	-		1 042,36	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	365,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	365,34	-		365,34	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	521,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	521,18	-		521,18	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	306,6	33	9 991			-	-	-	-	306,58	9 991	100%	306,58	9 991		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	13,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	13,03	-		13,03	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	526,3	3,6	1 895			-	-	-	-	526,29	1 895	100%	526,29	1 895		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	4854,1	1,12	5 437			-	-	-	-	4 854,12	5 437	100%	4 854,12	5 437		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	10474,7	1,39	14 560			-	-	-	-	10 474,68	14 560	100%	10 474,68	14 560		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	2299,3	1,48	3 403			-	-	-	-	2 299,32	3 403	100%	2 299,32	3 403		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	25,548	42	1 063			-	-	-	-	25,55	1 063	100%	25,55	1 063		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6, П6* (санузлы)	м2	проект	**603,5**			1 400	844 872	603,5	603,5	603,5	844 872	-	-		603,48	844 872		
		м2	проект	603,5					603,5	603,5	603,5	-	-	-		603,48	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	615,5	Поставка Заказчика				615,5	615,5	615,5	-	-	-		615,55	-		
		м2	проект	603,5					603,5	603,5	603,5	-	-	-		603,48	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	615,5	Поставка Заказчика				615,5	615,5	615,5	-	-	-		615,55	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	863,0	Поставка Заказчика				863,0	863,0	863,0	-	-	-		862,98	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1822,5	Поставка Заказчика				1 822,5	1 822,5	1 822,5	-	-	-		1 822,51	-		
Лента Л[illegible]30 п.м		м.п.	1,2	724,2	33	23 601			724,2	724,2	724,2	23[illegible]	-	-		724,18	23 6[illegible]		
Плита минераловатная П-100 1000*500*50		м3	0,051	30,8	Поставка Заказчика				30,8	30,8	30,8	-	-	-		30,78	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	1243,2	3,6	4 475			1 243,2	1 243,2	1 243,2	4 475	-	-		1 243,17	4 475		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	11466,1	1,12	12 842			11 466,1	11 466,1	11 466,1	12 842	-	-		11 466,12	12 842		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	24742,7	1,39	34 392			24 742,7	24 742,7	24 742,7	34 392	-	-		24 742,68	34 392		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	5431,3	1,48	8 038			5 431,3	5 431,3	5 431,3	8 038	-	-		5 431,32	8 038		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	60,3	42	2 510			60,3	60,3	60,3	2 510	-	-		60,35	2 510		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6* (санузлы)	м2	проект	**76,8**			1 400	107 520	-	-	-	-	76,80	107 520	100%	76,80	107 520		
		м2	проект	76,8					-	-	-	-	76,80	-		76,80	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	78,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	78,34	-		78,34	-		
		м2	проект	76,8					-	-	-	-	76,80	-		76,80	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	78,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	78,34	-		78,34	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	109,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	109,82	-		109,82	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	231,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	231,94	-		231,94	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	92,2	33	3 003			-	-	-	-	92,16	3 003	100%	92,16	3 003		
Плита минераловатная П-100 1000*500*50		м3	0,051	3,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	3,92	-		3,92	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	158,2	3,6	570			-	-	-	-	158,21	570	100%	158,21	570		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	1459,2	1,12	1 634			-	-	-	-	1 459,20	1 634	100%	1 459,20	1 634		

Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	3148,4	1,39	4 377			-	-	-	-	3 148,80	4 377	100%	3 148,80	4 377		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	691,2	1,48	1 023			-	-	-	-	691,20	1 023	100%	691,20	1 023		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	7,7	42	319			-	-	-	-	7,68	319	100%	7,68	319		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	**85,5**			1 548	132 354	-	-	-	-	85,50	132 354	100%	85,50	132 354		
		м2	проект	85,5					-	-	-	-	85,50	-		85,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	174,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	174,42	-		174,42	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	122,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	122,27	-		122,27	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	174,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	174,42	-		174,42	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	102,6	33	3 344			-	-	-	-	102,60	3 344	100%	102,60	3 344		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	4,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	4,36	-		4,36	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	469,4	3,6	1 690			-	-	-	-	469,40	1 690	100%	469,40	1 690		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	855,0	1,12	958			-	-	-	-	855,00	958	100%	855,00	958		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	1795,5	1,39	2 496			-	-	-	-	1 795,50	2 496	100%	1 795,50	2 496		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	769,5	1,18	908			-	-	-	-	769,50	908	100%	769,50	908		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	8,6			112	958	-	-	-	-	8,55	958	100%	8,55	958		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	8,6	42	356			-	-	-	-	8,55	356	100%	8,55	356		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**27,2**			276	7 496	-	-	-	-	27,20	7 496	100%	27,20	7 496		
		м2	проект	27,2					-	-	-	-	27,20	-		27,20	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	27,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	27,74	-		27,74	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	435,2	1,12	487			-	-	-	-	435,20	487	100%	435,20	487		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	**411,7**			1 548	637 260	-	-	-	-	411,67	637 260	100%	411,67	637 260		
		м2	проект	411,7					-	-	-	-	411,67	-		411,67	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	419,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	419,90	-		419,90	-		
		м2	проект	411,7					-	-	-	-	411,67	-		411,67	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	419,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	419,90	-		419,90	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	588,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	588,68	-		588,68	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	839,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	839,80	-		839,80	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	494,0	33	16 099			-	-	-	-	494,00	16 099	100%	494,00	16 099		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	21,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	21,41	-		21,41	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	2305,3	3,6	8 299			-	-	-	-	2 305,25	8 299	100%	2 305,25	8 299		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	4199,0	1,12	4 703			-	-	-	-	4 199,00	4 703	100%	4 199,00	4 703		
Винт для крепления по [illegible] резьба 3,5*35		шт	21	[illegible]	1,39	12 257			-	-	-	-	8 817,90	[illegible]	100%	8 817,90	12 257		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3779,1	1,18	4 459			-	-	-	-	3 779,10	4 459	100%	3 779,10	4 459		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	42,0			112	4 703	-	-	-	-	41,99	4 703	100%	41,99	4 703		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	42,0	42	1 747			-	-	-	-	41,99	1 747	100%	41,99	1 747		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**72,5**			276	19 972	-	-	-	-	72,47	19 972	100%	72,47	19 972		
		м2	проект	72,5					-	-	-	-	72,47	-		72,47	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	73,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	73,92	-		73,92	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1159,5	1,12	1 299			-	-	-	-	1 159,47	1 299	100%	1 159,47	1 299		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	**572,1**			1 548	885 559	-	-	-	-	572,07	885 559	100%	572,07	885 559		
		м2	проект	572,1					-	-	-	-	572,07	-		572,07	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	1167,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1 167,02	-		1 167,02	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	818,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	818,06	-		818,06	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	2,04	1167,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1 167,02	-		1 167,02	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	686,5	33	22 372			-	-	-	-	686,48	22 372	100%	686,48	22 372		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	29,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	29,18	-		29,18	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	3140,6	3,6	11 306			-	-	-	-	3 140,65	11 306	100%	3 140,65	11 306		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	5720,7	1,12	6 407			-	-	-	-	5 720,67	6 407	100%	5 720,67	6 407		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	12013,4	1,39	16 699			-	-	-	-	12 013,40	16 699	100%	12 013,40	16 699		

Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	5148,1	1,18	6 075			-	-	-	-	5 148,60	6 075	100%	5 148,60	6 075		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	57,2			112	6 407	-	-	-	-	57,21	6 407	100%	57,21	6 407		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	57,2	42	2 380			-	-	-	-	57,21	2 380	100%	57,21	2 380		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**101,1**			276	27 854	-	-	-	-	101,07	27 854	100%	101,07	27 854		
		м2	проект	101,1					-	-	-	-	101,07	-		101,07	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	103,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	103,09	-		103,09	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1617,1	1,12	1 811			-	-	-	-	1 617,07	1 811	100%	1 617,07	1 811		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П9 (противопожарная рассечка на лестнице)	м2	проект	**18,5**			1 667	30 840	-	-	-	-	18,50	30 840	100%	18,50	30 840		
		м2	проект	18,5					-	-	-	-	18,50	-		18,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	75,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	75,48	-		75,48	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	26,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	26,46	-		26,46	-		
Профиль 100/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	37,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	37,74	-		37,74	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		м.п.	1,2	22,2	62	1 372			-	-	-	-	22,20	1 372	100%	22,20	1 372		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,077	1,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,42	-		1,42	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	38,1	3,6	137			-	-	-	-	38,11	137	100%	38,11	137		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	351,5	1,12	394			-	-	-	-	351,50	394	100%	351,50	394		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	758,5	1,39	1 054			-	-	-	-	758,50	1 054	100%	758,50	1 054		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	166,5	1,48	246			-	-	-	-	166,50	246	100%	166,50	246		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	1,85	42	77			-	-	-	-	1,85	77	100%	1,85	77		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П10 (передняя стенка лифтовой шахты)	м2	проект	**139,0**			1 667	231 713	-	-	-	-	139,00	231 713	100%	139,00	231 713		
		м2	проект	139,0					-	-	-	-	139,00	-		139,00	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	3,06	425,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	425,34	-		425,34	-		
		м2	проект	139,0					-	-	-	-	139,00	-		139,00	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	141,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	141,78	-		141,78	-		
Профиль KNAUF 75/40		м.п.	1,43	198,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	198,77	-		198,77	-		
Профиль 75/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	283,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	283,56	-		283,56	-		
Лента Линотерм П 70мм*30 п.м		м.п.	1,2	166,8	46	7 609			-	-	-	-	166,80	7 609	100%	166,80	7 609		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,077	10,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	10,63	-		10,63	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	286,3	3,6	1 031			-	-	-	-	286,34	1 031	100%	286,34	1 031		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	2641,0	1,12	2 958			-	-	-	-	2 641,00	2 958	100%	2 641,00	2 958		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	5699,0	[illegible]	[illegible]922			-	-	[illegible]	-	5 699,00	7 922	100%	[illegible]	7 922		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1251,0	1,48	1 851			-	-	-	-	1 251,00	1 851	100%	1 251,00	1 851		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	13,9	42	578			-	-	-	-	13,90	578	100%	13,90	578		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**1389,0**			25	34 725	501,5	501,5	501,5	12 538	887,51	22 188	100%	1 389,01	34 725		
		м2	проект	1389,0					501,5	501,5	501,5	-	887,51	-		1 389,01	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	1527,9	59	89 977			551,7	551,7	551,7	32 486	976,26	57 491	100%	1 527,91	89 977		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	1389,0			1 160	1 611 247	501,5	501,5	501,5	581 740	887,51	1 029 507	100%	1 389,01	1 611 247		
		м2	проект	1389,0					501,5	501,5	501,5	-	887,51	-		1 389,01	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1416,8	Поставка Заказчика				511,5	511,5	511,5	-	905,26	-		1 416,79	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	1986,3	Поставка Заказчика				717,1	717,1	717,1	-	1 269,13	-		1 986,28	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	2833,6	Поставка Заказчика				1 023,1	1 023,1	1 023,1	-	1 810,51	-		2 833,57	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	141,7	Поставка Заказчика				51,2	51,2	51,2	-	90,53	-		141,68	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1666,8	62	102 992			601,8	601,8	601,8	37 185	1 065,01	65 807	100%	1 666,81	102 992		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	5722,7	3,6	20 602			2 066,2	2 066,2	2 066,2	7 438	3 656,53	13 163	100%	5 722,71	20 602		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	22224,1	1,12	24 891			8 024,0	8 024,0	8 024,0	8 987	14 200,10	15 904	100%	22 224,10	24 891		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	13890,1	1,48	20 557			5 015,0	5 015,0	5 015,0	7 422	8 875,06	13 135	100%	13 890,06	20 557		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Зашивка пожарных кранов на отм. -4,650; 0,000; типовых этажах - дизайн-проект*	м2	проект	**136,2**			990	134 838	-	-	-	-	136,20	134 838	100%	136,20	134 838		
		м2	проект	136,2					-	-	-	-	136,20	-		136,20	-		

Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	138,9	Поставка Заказчика				-	-		-	138,92	-		138,92	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	194,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	194,77	-		194,77	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	277,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	277,85	-		277,85	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	163,4	33	5 327			-	-	-	-	163,44	5 327	100%	163,44	5 327		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	561,1	3,6	2 020			-	-	-	-	561,14	2 020	100%	561,14	2 020		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2179,2	1,12	2 441			-	-	-	-	2 179,20	2 441	100%	2 179,20	2 441		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	1362,0	1,48	2 016			-	-	-	-	1 362,00	2 016	100%	1 362,00	2 016		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Заливка почтовых ящиков на отм.0.000 - дизайн-проект*	м2	проект	**11,5**			990	11 385	-	-	-	-	11,50	11 385	100%	11,50	11 385		
		м2	проект	11,5					-	-	-	-	11,50	-		11,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	11,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	11,73	-		11,73	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	16,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	16,45	-		16,45	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	23,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	23,46	-		23,46	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	13,8	33	450			-	-	-	-	13,80	450	100%	13,80	450		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	47,4	3,6	171			-	-	-	-	47,38	171	100%	47,38	171		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	184,0	1,12	206			-	-	-	-	184,00	206	100%	184,00	206		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	115,0	1,48	170			-	-	-	-	115,00	170	100%	115,00	170		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	*Заливка ниш ГКЛ на отм.0.000 - дизайн-проект*	м2	проект	**23,5**			990	23 265	-	-	-	-	23,50	23 265	100%	23,50	23 265		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	24,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	23,97	-		23,97	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	33,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	33,61	-		33,61	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	47,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	47,94	-		47,94	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	28,2	33	919			-	-	-	-	28,20	919	100%	28,20	919		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	96,8	3,6	349			-	-	-	-	96,82	349	100%	96,82	349		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	376,0	1,12	421			-	-	-	-	376,00	421	100%	376,00	421		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	235,0	1,48	348			-	-	-	-	235,00	348	100%	235,00	348		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	*перенос перегородки из ГКЛ в осях Б-В и 3-4 на отм.0.000 - дизайн-проект*	м2	проект	**4,3**			1 400	6 076	-	-	-	-	4,34	6 076	100%	4,34	6 076		
		м2	проект	4,3					-	-	-	-	4,34	-		4,34	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	8,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	8,85	-		8,85	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	6,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	6,21	-		6,21	-		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	3,02	13,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	13,11	-		13,11	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	5,2	33	170			-	-	-	-	5,21	170	100%	5,21	170		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	0,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,22	-		0,22	-		
Дюбель-гвоздь 6*40			2,06	8,9	3,6	32			-	-	-	-	8,94	32	100%	8,94	32		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25			19	82,5	32,59	2 687			-	-	-	-	82,46	2 687	100%	82,46	2 687		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	177,9	1,39	247			-	-	-	-	177,94	247	100%	177,94	247		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	39,1	1,48	58			-	-	-	-	39,06	58	100%	39,06	58		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	0,4	1	1			-	-	-	-	0,43	1	100%	0,43	1		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-4,500)	м2	проект	**81,4**			143	11 640	-	-	-	-	81,40	11 640	100%	81,40	11 640		
Разборка лесов		м2	проект	81,4	450	36 630			-	-	-	-	81,40	36 630	100%	81,40	36 630		
ИТОГО		м2	проект	**81,4**			83	6 756	-	-	-	-	81,40	6 756	100%	81,40	6 756		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**5 203 325**	-	-	-	**1 439 150**	-	**3 764 176**	100%	-	**5 203 325**		
Механизмы								**6 876 715**	-	-	-	**1 901 980**	-	**4 974 735**	100%	-	**6 876 715**		
Накладные расходы		4%						**137 534**	-	-	-	**38 040**	-	**99 495**	100%	-	**137 534**		
ИТОГО								**280 570**	-	-	-	**77 601**	-	**202 969**	100%	-	**280 570**		
Непредвиденные расходы		2%						**7 294 819**	-	-	-	**2 017 620**	-	**5 277 199**	100%	-	**7 294 819**		
ИТОГО работа								**145 896**	-	-	-	**40 352**	-	**105 544**	100%	-	**145 896**		
Материалы								**7 440 715**	-	-	-	**2 057 973**	-	**5 382 743**	100%	-	**7 440 715**		
Транспорт								**598 196**	-	-	-	**179 378**	-	**418 818**	100%	-	**598 196**		
Накладные расходы		4%						**11 964**	-	-	-	**3 588**	-	**8 376**	100%	-	**11 964**		
ИТОГО								**24 406**	-	-	-	**7 319**	-	**17 088**	100%	-	**24 406**		
Непредвиденные расходы		2%						**634 566**	-	-	-	**190 284**	-	**444 282**	100%	-	**634 566**		
ИТОГО								**12 691**	-	-	-	**3 806**	-	**8 886**	100%	-	**12 691**		
Итого работа и материалы								**647 257**	-	-	-	**194 090**	-	**453 167**	100%	-	**647 257**		
4.6 Стены наружные (Фасад)								**8 087 973**	-	-	-	**2 252 063**	-	**5 835 910**	100%	-	**8 087 973**		
									-	-	-	-	-	-		-	-		

Утепление стен минплитой	утепление парапетов (Узел А)	м3	проект	8,9			3 315	29 504	-	-		-	8,90	29 504	100%	8,90	29 504		
		м3	проект	8,9					-	-		-	8,90	-		8,90	-		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 1000*500*50	50мм	м3	1,02	9,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	9,08	-		9,08	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6,0	1070,4	11	11 774			-	-	-	-	1 070,40	11 774	100%	1 070,40	11 774		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	178,4			147	26 225	-	-	-	-	178,40	26 225	100%	178,40	26 225		
		м2	проект	178,4					-	-	-	-	178,40	-		178,40	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	196,2	92	18 054			-	-	-	-	196,24	18 054	100%	196,24	18 054		
Клей MasterTile 15 (USTA 140)		кг	1,5	267,6	108	28 901			-	-	-	-	267,60	28 901	100%	267,60	28 901		
Утепление стен минплитой	утепление вентшахт в чердачном помещении	м3	проект	6,3			3 315	20 885	-	-	-	-	6,30	20 885	100%	6,30	20 885		
		м3	проект	6,3					-	-	-	-	6,30	-		6,30	-		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 1000*500*50	50мм	м3	1,02	6,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	6,43	-		6,43	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6,0	755,4	11	8 309			-	-	-	-	755,40	8 309	100%	755,40	8 309		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	125,9			113	14 227	-	-	-	-	125,90	14 227	100%	125,90	14 227		
		м2	проект	125,9					-	-	-	-	125,90	-		125,90	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	138,5	92	12 741			-	-	-	-	138,49	12 741	100%	138,49	12 741		
Клей MasterTile 15 (USTA 140)		кг	1,5	188,9	108	20 396			-	-	-	-	188,85	20 396	100%	188,85	20 396		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 6 утепление стен лестницы на кровле	м2	проект	**46,3**			25	1 158	-	-	-	-	46,30	1 158	100%	46,30	1 158		
		м2	проект	46,3					-	-	-	-	46,30	-		46,30	-		
Пленка антиконденсатная Изоспан В		м2	1,1	50,9	50	2 547			-	-	-	-	50,93	2 547	100%	50,93	2 547		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	проект	46,3			868	40 188	-	-	-	-	46,30	40 188	100%	46,30	40 188		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	2,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,36	-		2,36	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	2,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,36	-		2,36	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	185,2	11	2 037			-	-	-	-	185,20	2 037	100%	185,20	2 037		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	463,0	16,5	7 640			-	-	-	-	463,00	7 640	100%	463,00	7 640		
Утепление стен толщ.100мм и выше		м3	проект	2,0			3 315	6 630	-	-	-	-	2,00	6 630	100%	2,00	6 630		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	0,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,10	-		0,10	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	0,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,12	-		0,12	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	8,0	11	88			-	-	-	-	8,00	88	100%	8,00	88		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	20,0	16,5	330			-	-	-	-	20,00	330	100%	20,00	330		
Облицовка полов гранитом		м2	проект	**44,1**			4345	191 615	44,1	44,1	44,1	191 615	-	-	100%	44,10	191 615		
Облицовка ступеней гранитом		м2	проект	**4,6**			5265	24 219	4,6	4,6	4,6	24 219	-	-		4,60	24 219		
		м2	проект	48,7					48,7	48,7	48,7	-	-	-		48,70	-		
Гранит матовый термообработанный Н-003 600*300*30мм серый		м2	1,05	46,3	Поставка Заказчика				46,3	46,3	46,3	-	-	-		46,31	-		
Клей MasterTile 24 Flexmortel Grey Paper Bag grey		кг	13,50	595,4	157	93 470			595,4	595,4	595,4	93 470	-	-	100%	595,35	93 470		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	15,4	46	710			15,4	15,4	15,4	710	-	-	100%	15,44	710		
Крестики		шт	12,0	529,2	1,2	635			529,2	529,2	529,2	635	-	-	100%	529,20	635		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом	...ны лестничной клетки на кровле	м2	проект				1292	32688		25,3	25,3	32 688	-		100%	25,30	32 688		
		м2	проект	25,3					25,3	25,3	25,3	-	-	-		25,30	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	25,8	92	2374			25,8	25,8	25,8	2 374	-	-	100%	25,81	2 374		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		кг	6,00	151,8	295	44781			151,8	151,8	151,8	44 781	-	-	100%	151,80	44 781		
Цемент М400		кг	6,00	151,8	26	3947			151,8	151,8	151,8	3 947	-	-	100%	151,80	3 947		
Грунтовка поверхности стен		м2	проект	25,3			150	3795	25,3	25,3	25,3	3 795	-	-	100%	25,30	3 795		
		м2	проект	25,3					25,3	25,3	25,3	-	-	-		25,30	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		кг	0,4	10,1	330	3340			10,1	10,1	10,1	3 340	-	-	100%	10,12	3 340		
Декоративное окрашивание		м2	проект	25,3			356	9007	25,3	25,3	25,3	9 007	-	-	100%	25,30	9 007		
		м2	проект	25,3					25,3	25,3	25,3	-	-	-		25,30	-		
Краска фасадная колерованная		кг	4,9	124,0	406	50332			124,0	124,0	124,0	50 332	-	-	100%	123,97	50 332		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом		м2	проект	**494,2**			1292	638506	494,2	494,2	494,2	638 506	-	-	100%	494,20	638 506		
		м2	проект	494,2					494,2	494,2	494,2	-	-	-		494,20	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	504,1	92	46376			504,1	504,1	504,1	46 376	-	-	100%	504,08	46 376		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		кг	6,00	2965,2	295	874734			2 965,2	2 965,2	2 965,2	874 734	-	-	100%	2 965,20	874 734		
Цемент М400		кг	6,00	2965,2	26	77095			2 965,2	2 965,2	2 965,2	77 095	-	-	100%	2 965,20	77 095		
Грунтовка поверхности стен		м2	проект	494,2			150	74130	494,2	494,2	494,2	74 130	-	-	100%	494,20	74 130		
		м2	проект	494,2					494,2	494,2	494,2	-	-	-		494,20	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		кг	0,4	197,7	330	65234			197,7	197,7	197,7	65 234	-	-	100%	197,68	65 234		
Декоративное окрашивание		м2	проект	494,2			356	175935	494,2	494,2	494,2	175 935	-	-	100%	494,20	175 935		
		м2	проект	494,2					494,2	494,2	494,2	-	-	-		494,20	-		
Краска фасадная колерованная		кг	4,9	2421,6	406	983161			2 421,6	2 421,6	2 421,6	983 161	-	-	100%	2 421,58	983 161		
Оштукатуривание стен фасада	вентшахты на кровле АР л.18	м2	проект	95,5			1076	102758	95,5	95,5	95,5	102 758	-	-	100%	95,50	102 758		

Сетка штукатурная		м2	проект	95,5					95,5	95,5	95,5	-	-	-		95,50	-		
Штукатурка цементная	10мм	м2	1,02	97,4	92	8962			97,4	97,4	97,4	8 962	-	-	100%	97,41	8 962		
		кг	15,00	1432,5	26	37245			1 432,5	1 432,5	1 432,5	37 245	-	-	100%	1 432,50	37 245		
ИТОГО								**1 391 468**	-	-	-	**1 252 653**	-	**138 815**	100%	-	**1 391 468**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 838 964**	-	-	-	**1 655 506**	-	**183 458**	100%	-	**1 838 964**		
Механизмы								**36 779**	-	-	-	**33 110**	-	**3 669**	100%	-	**36 779**		
Накладные расходы		4%						**75 030**	-	-	-	**67 545**	-	**7 485**	100%	-	**75 030**		
ИТОГО								**1 950 773**	-	-	-	**1 756 160**	-	**194 613**	100%	-	**1 950 773**		
Непредвиденные расходы		2%						**39 015**	-	-	-	**35 123**	-	**3 892**	100%	-	**39 015**		
ИТОГО работа								**1 989 788**	-	-	-	**1 791 283**	-	**198 505**	100%	-	**1 989 788**		
Материалы								**2 405 213**	-	-	-	**2 292 396**	-	**112 817**	100%	-	**2 405 213**		
Транспорт								**48 104**	-	-	-	**45 848**	-	**2 256**	100%	-	**48 104**		
Накладные расходы		4%						**98 133**	-	-	-	**93 530**	-	**4 603**	100%	-	**98 133**		
ИТОГО								**2 551 450**	-	-	-	**2 431 774**	-	**119 676**	100%	-	**2 551 450**		
Непредвиденные расходы		2%						**51 029**	-	-	-	**48 635**	-	**2 394**	100%	-	**51 029**		
ИТОГО								**2 602 479**	-	-	-	**2 480 409**	-	**122 070**	100%	-	**2 602 479**		
Итого работа и материалы								**4 592 267**	-	-	-	**4 271 693**	-	**320 574**	100%	-	**4 592 267**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	17,2			2 210	38 012	-	-	-	-	17,20	38 012	100%	17,20	38 012		
		м2	проект	17,2					-	-	-	-	17,20	-		17,20	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	17,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	17,54	-		17,54	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	129,0	38	4 902			-	-	-	-	129,00	4 902	100%	129,00	4 902		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	6,0	46	277			-	-	-	-	6,02	277	100%	6,02	277		
Крестики		шт	5	86	1,2	103			-	-	-	-	86,00	103	100%	86,00	103		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**16,2**			234	3 791	-	-	-	-	16,20	3 791	100%	16,20	3 791		
		м2	проект	1,1					-	-	-	-	1,13	-		1,13	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	1,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,16	-		1,16	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	8,5	38	323			-	-	-	-	8,51	323	100%	8,51	323		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,5	46	21			-	-	-	-	0,45	21	100%	0,45	21		
Грунтовка пола	тип 1.2 электрощитовая, венткамера, тамбур-шлюз	м2	проект	**30,0**			150	4 500	30,0	30,0	30,0	4 500	-	-	100%	30,00	4 500		
		м2	проект	30,0					30,0	30,0	30,0	-	-	-		30,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	4,6	72	333			4,6	4,6	4,6	333	-	-	100%	4,62	333		
Выравнивание пола		м2	проект	30,0			421	12 630	30,0	30,0	30,0	12 630	-	-	100%	30,00	12 630		
		м2	проект	30,0					30,0	30,0	30,0	-	-	-		30,00	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	210,0	26	5 460			210,0	210,0	210,0	5 460	-	-	100%	210,00	5 460		
Грунтовка пола		м2	проект	30,0			150	4 500	30,0	30,0	30,0	4 500	-	-	100%	30,00	4 500		
		м2	проект	30,0					30,0	30,0	30,0	-	-	-		30,00	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		кг	0,154	4,6	680				4,6	4,6		3 142	-	-	100%		3 142		
Покраска пола		м2	проект	30,0			500	15 000	30,0	30,0	30,0	15 000	-	-	100%	30,00	15 000		
		м2	проект	30,0					30,0	30,0	30,0	-	-	-		30,00	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	12,0	Поставка Заказчика				12,0	12,0	12,0	-	-	-		12,00	-		
Естественная поверхность ж/б плиты	Тип 1.3 помещение для прохождения инж.коммуникаций (естественная поверхность)	м2	проект	**284,1**					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш, площадки	м2	проект	**42,3**			150	6 345	42,3	42,3	42,3	6 345	-	-	100%	42,30	6 345		
		м2	проект	42,3					42,3	42,3	42,3	-	-	-		42,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	6,5	72	469			6,5	6,5	6,5	469	-	-	100%	6,51	469		
Выравнивание пола		м2	проект	42,3			421	17 808	42,3	42,3	42,3	17 808	-	-	100%	42,30	17 808		
		м2	проект	42,3					42,3	42,3	42,3	-	-	-		42,30	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	296,1	26	7 699			296,1	296,1	296,1	7 699	-	-	100%	296,10	7 699		
Грунтовка пола		м2	проект	42,3			150	6 345	42,3	42,3	42,3	6 345	-	-	100%	42,30	6 345		
		м2	проект	42,3					42,3	42,3	42,3	-	-	-		42,30	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		кг	0,154	6,5	680	4 430			6,5	6,5	6,5	4 430	-	-	100%	6,51	4 430		
Покраска пола		м2	проект	42,3			500	21 150	42,3	42,3	42,3	21 150	-	-	100%	42,30	21 150		
		м2	проект	42,3					42,3	42,3	42,3	-	-	-		42,30	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	16,9	Поставка Заказчика				16,9	16,9	16,9	-	-	-		16,92	-		
Грунтовка пола	плинтус	м2	проект	**3,3**			150	500	3,3	3,3	3,3	500	-	-	100%	3,33	500		
		м2	проект	3,3					3,3	3,3	3,3	-	-	-		3,33	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		кг	0,154	0,5	680	349			0,5	0,5	0,5	349	-	-	100%	0,51	349		
Покраска пола		м2	проект	3,3			500	1 665	3,3	3,3	3,3	1 665	-	-	100%	3,33	1 665		
		м2	проект	3,3					3,3	3,3	3,3	-	-	-		3,33	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,3	Поставка Заказчика				1,3	1,3	1,3	-	-	-		1,33	-		
отм. -3,900; -4,650									-	-	-	-	-	-		-	-		

Грунтовка пола	Тип 1.2 венткамера, помещение водомерных узлов	м2	проект	**40,1**			150	6 015	40,1	40,1		6 015	-	-	100%	40,10	6 015		
		м2	проект	40,1					40,1	40,1	40,1	-	-	-		40,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	6,2	72	445			6,2	6,2	6,2	445	-	-	100%	6,18	445		
Выравнивание пола		м2	проект	40,1			421	16 882	40,1	40,1	40,1	16 882	-	-	100%	40,10	16 882		
		м2	проект	40,1					40,1	40,1	40,1	-	-	-		40,10	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	280,7	26	7 298			280,7	280,7	280,7	7 298	-	-	100%	280,70	7 298		
Грунтовка пола		м2	проект	40,1			150	6 015	40,1	40,1	40,1	6 015	-	-	100%	40,10	6 015		
		м2	проект	40,1					40,1	40,1	40,1	-	-	-		40,10	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		кг	0,154	6,2	680	4 199			6,2	6,2	6,2	4 199	-	-	100%	6,18	4 199		
Покраска пола		м2	проект	40,1			500	20 050	40,1	40,1	40,1	20 050	-	-	100%	40,10	20 050		
		м2	проект	40,1					40,1	40,1	40,1	-	-	-		40,10	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	16,0	Поставка Заказчика				16,0	16,0	16,0	-	-	-		16,04	-		
Естественная поверхность ж/б плиты	Тип 1.3 помещение для прохождения инж.коммуникаций (естественная поверхность)	м2	проект	**29,6**					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	Тип 1.4 помещение уборочного инвентаря	м2	проект	**4,8**			150	720	-	-	-	-	4,80	720	100%	4,80	720		
		м2	проект	4,8					-	-	-	-	4,80	-		4,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,7	72	53			-	-	-	-	0,74	53	100%	0,74	53		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	4,8			2 210	10 608	-	-	-	-	4,80	10 608	100%	4,80	10 608		
		м2	проект	4,8					-	-	-	-	4,80	-		4,80	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	4,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	4,90	-		4,90	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130		кг	7,5	36,0	38	1 368			-	-	-	-	36,00	1 368	100%	36,00	1 368		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	1,7	46	77			-	-	-	-	1,68	77	100%	1,68	77		
Крестики		шт	5	24	1,2	29			-	-	-	-	24,00	29	100%	24,00	29		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**8,2**			234	1 919	-	-	-	-	8,20	1 919	100%	8,20	1 919		
		м2	проект	0,6					-	-	-	-	0,57	-		0,57	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	0,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	0,59	-		0,59	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130		кг	7,5	4,3	38	164			-	-	-	-	4,31	164	100%	4,31	164		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,2	46	11			-	-	-	-	0,23	11	100%	0,23	11		
Грунтовка пола		м2	проект	54,0			150	8 100	-	-	-	-	54,00	8 100	100%	54,00	8 100		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,3	72	599			-	-	-	-	8,32	599	100%	8,32	599		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**54,0**			2 767	149 418	-	-	-	-	54,00	149 418	100%	54,00	149 418		
		м2	проект	54,0					-	-	-	-	54,00	-		54,00	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	56,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	56,70	-		56,70	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	513,0	38	19 494			-	-	-	-	513,00	19 494	100%	513,00	19 494		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	13,5	46	621			-	-	-	-	13,50	621	100%	13,50	621		
Крестики		шт	5	270	1,2	324			-	-	-	-	270,00	324	100%	270,00	324		
Устройство плинт гранита	100мм	м.п.		**53,2**			300		-	-	-	-	[illegible]	15 960	100%	53,20	15 960		
		[illegible]	проект	5,3					-	-	-	-	[illegible]	-		5,32	-		
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит Пл-1.1 (600x95) DD200800R/3BT Про Дабл черный обрезной Kerama Marazzi	м2	1,05	5,6	Поставка Заказчика				-	-	-	-	5,59	-		5,59	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	505,4	38	19 205			-	-	-	-	505,40	19 205	100%	505,40	19 205		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	13,3	328	4 362			-	-	-	-	13,30	4 362	100%	13,30	4 362		
Установка алюминиевого профиля		м.п.	проект	**53,2**			76	4 043	-	-	-	-	53,20	4 043	100%	53,20	4 043		
		м.п.	проект	53,2					-	-	-	-	53,20	-		53,20	-		
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	20,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	20,10	-		20,10	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	16,0	26	415			-	-	-	-	15,96	415	100%	15,96	415		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**5,1**			2 767	14 112	-	-	-	-	5,10	14 112	100%	5,10	14 112		
		м2	проект	5,1					-	-	-	-	5,10	-		5,10	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	5,36	-		5,36	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	48,5	38	1 841			-	-	-	-	48,45	1 841	100%	48,45	1 841		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	1,3	46	59			-	-	-	-	1,28	59	100%	1,28	59		
Крестики		шт	5	26	1,2	31			-	-	-	-	25,50	31	100%	25,50	31		
Устройство полов из ковролана		м2	проект	**0,0**			632	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
		шт	проект	0,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Решетка придверная комбинация Резина+Текстиль	покрытие для входа КВ-1	шт	проект	0,0	50000	-			-	-	-	-	-	-		-	-		

Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка	м2	проект	17,6			150	2 640	17,6	17,6		2 640	-	-	100%	17,60	2 640		
		м2	проект	17,6					17,6	17,6	17,6	-	-	-		17,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	2,7	72	195			2,7	2,7	2,7	195	-	-	100%	2,71	195		
Выравнивание пола		м2	проект	17,6			421	7 410	17,6	17,6	17,6	7 410	-	-	100%	17,60	7 410		
		м2	проект	17,6					17,6	17,6	17,6	-	-	-		17,60	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	123,2	26	3 203			123,2	123,2	123,2	3 203	-	-	100%	123,20	3 203		
Грунтовка пола		м2	проект	17,6			150	2 640	17,6	17,6	17,6	2 640	-	-	100%	17,60	2 640		
		м2	проект	17,6					17,6	17,6	17,6	-	-	-		17,60	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	2,7	680	1 843			2,7	2,7	2,7	1 843	-	-	100%	2,71	1 843		
Покраска пола		м2	проект	17,6			500	8 800	17,6	17,6	17,6	8 800	-	-	100%	17,60	8 800		
		м2	проект	17,6					17,6	17,6	17,6	-	-	-		17,60	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	7,0	Поставка Заказчика				7,0	7,0	7,0	-	-	-		7,04	-		
Плинтус		м2	проект	**1,8**					1,8	1,8	1,8	-	-	-		1,76	-		
Грунтовка пола		м2	проект	1,8			150	264	1,8	1,8	1,8	264	-	-	100%	1,76	264		
		м2	проект	1,8					1,8	1,8	1,8	-	-	-		1,76	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,3	680	184			0,3	0,3	0,3	184	-	-	100%	0,27	184		
Покраска пола		м2	проект	1,8			500	880	1,8	1,8	1,8	880	-	-	100%	1,76	880		
		м2	проект	1,8					1,8	1,8	1,8	-	-	-		1,76	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,7	Поставка Заказчика				0,7	0,7	0,7	-	-	-		0,70	-		
Грунтовка пола		м2	проект	12,1			150	1 815	12,1	12,1	12,1	1 815	-	-	100%	12,10	1 815		
		м2	проект	12,1					12,1	12,1	12,1	-	-	-		12,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,9	72	134			1,9	1,9	1,9	134	-	-	100%	1,86	134		
Выравнивание пола		м2	проект	12,1			421	5 094	12,1	12,1	12,1	5 094	-	-	100%	12,10	5 094		
		м2	проект	12,1					12,1	12,1	12,1	-	-	-		12,10	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	84,7	26	2 202			84,7	84,7	84,7	2 202	-	-	100%	84,70	2 202		
Грунтовка пола		м2	проект	12,1			150	1 815	12,1	12,1	12,1	1 815	-	-	100%	12,10	1 815		
		м2	проект	12,1					12,1	12,1	12,1	-	-	-		12,10	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,9	680	1 267			1,9	1,9	1,9	1 267	-	-	100%	1,86	1 267		
Покраска пола		м2	проект	12,1			500	6 050	12,1	12,1	12,1	6 050	-	-	100%	12,10	6 050		
		м2	проект	12,1					12,1	12,1	12,1	-	-	-		12,10	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	4,8	Поставка Заказчика				4,8	4,8	4,8	-	-	-		4,84	-		
Плинтус		м2	проект	**1,1**					1,1	1,1	1,1	-	-	-		1,10	-		
Грунтовка пола		м2	проект	1,1			150	165	1,1	1,1	1,1	165	-	-	100%	1,10	165		
		м2	проект	1,1					1,1	1,1	1,1	-	-	-		1,10	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	115			0,2	0,2	0,2	115	-	-	100%	0,17	115		
Покраска пола		м2	проект	1,1			500	550	1,1	1,1	1,1	550	-	-	100%	1,10	550		
		м2	проект	1,1					1,1	1,1	1,1	-	-	-		1,10	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,4	Поставка Заказчика				0,4	0,4	0,4	-	-	-		0,44	-		
отм. 0,000									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола		м2	проект	101,5			150	15 222	-	-	-	-	101,48	15 222	100%	101,48	15 222		
		м2	проект	101,5					-	-	-	-	101,48	-		101,48	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	15,6		1 125			-			-	15,63	1 125		15,63	1 125		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	100,1			2 767	276 977		-	-	-	100,10	276 977		100,10	276 977		
		м2	проект	100,1					-	-	-	-	100,10	-		100,10	-		
Керамогранит 600*600	Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	105,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	105,11	-		105,11	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	951,0	38	36 136			-	-	-	-	950,95	36 136	100%	950,95	36 136		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	25,0	46	1 151			-	-	-	-	25,03	1 151	100%	25,03	1 151		
Крестики		шт	5	501	1,2	601			-	-	-	-	500,50	601	100%	500,50	601		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	**0,0**			2 767	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	0,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит П-1.2 (600x600), арт.DD600800 Про Дабл черный обрезной, Россия	м2	1,05	0,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	0,0	38	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,25	0,0	328	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Крестики		шт	5	0	1,2	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**89,8**			300	26 940	-	-	-	-	89,80	26 940	100%	89,80	26 940		
		м2	проект	9,0					-	-	-	-	8,98	-		8,98	-		
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит П-1 (600*95), арт.DD200800R/3BT Про дабл черный обрезной, Россия	м2	1,05	9,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	9,43	-		9,43	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	85,3	38	3 242			-	-	-	-	85,31	3 242	100%	85,31	3 242		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,25	0,2	328	77			-	-	-	-	0,24	77	100%	0,24	77		
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**89,8**			76	6 825	-	-	-	-	89,80	6 825	100%	89,80	6 825		

Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль		м.п.	проект	89,8					-	-		-	89,80	-		89,80	-		
Клей для кафеля К-3		шт	1,02	33,6	Поставка Заказчика				-	-		-	33,92	-		33,92	-		
Устройство полов из ковролана		кг	0,3	26,9	26	700			-	-		-	26,94	700	100%	26,94	700		
		м2	проект	**1,4**			632	872	1,4	1,4	1,4	872	-	-	100%	1,38	872		
Решетка придверная комбинация Резина+Текстиль	покрытие для входа КВ-1	шт	проект	1,0					1,0	1,0	1,0	-	-	-		1,00	-		
Установка алюминиевого профиля		шт	проект	1,0	50000	50 000			1,0	1,0	1,0	50 000	-	-	100%	1,00	50 000		
		м.п.	проект	**0,0**			76	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Переходной профиль ПП-1.1 (алюминевый), арт.231 цвет F-4, ф-ка Kuberit, пр-во Германия		м.п.	проект	0,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Саморез крашенный со сверлом 4,2*16		м.п.	1,02	0,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Гвозди жидкие 280мл		шт	4,0	0,0	1,63	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола		бал.	0,1	0,0	858	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	6,6			150	990	6,6	6,6	6,6	990	-	-	100%	6,60	990		
Грунтовка Праймер		м2	проект	6,6					6,6	6,6	6,6	-	-	-		6,60	-		
Выравнивание пола		кг	0,154	1,0	72	73			1,0	1,0	1,0	73	-	-	100%	1,02	73		
		м2	проект	6,6			421	2 779	6,6	6,6	6,6	2 779	-	-	100%	6,60	2 779		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	6,6					6,6	6,6	6,6	-	-	-		6,60	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	46,2	26	1 201			46,2	46,2	46,2	1 201	-	-	100%	46,20	1 201		
		м2	проект	6,6			150	990	6,6	6,6	6,6	990	-	-	100%	6,60	990		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	6,6					6,6	6,6	6,6	-	-	-		6,60	-		
Покраска пола		кг	0,154	1,0	680	691			1,0	1,0	1,0	691	-	-	100%	1,02	691		
		м2	проект	6,6			500	3 300	6,6	6,6	6,6	3 300	-	-	100%	6,60	3 300		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	6,6					6,6	6,6	6,6	-	-	-		6,60	-		
Типовые этажи		кг	0,4	2,6	Поставка Заказчика				2,6	2,6	2,6	-	-	-		2,64	-		
Грунтовка пола				15,0					15,0	15,0	15,0	-	15,00	-		30,00	-		
		м2	проект	311,4			150	46 710	-	-	-	-	311,40	46 710	100%	311,40	46 710		
Грунтовка Праймер		м2	проект	311,4					-	-	-	-	311,40	-		311,40	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	48,0	72	3 453			-	-	-	-	47,96	3 453	100%	47,96	3 453		
		м2	проект	311,4			2 767	861 644	-	-	-	-	311,40	861 644	100%	311,40	861 644		
		м2	проект	**192,2**					-	-	-	-	192,15	-		192,15	-		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	201,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	201,76	-		201,76	-		
		м2	проект	**119,3**					-	-	-	-	119,25	-		119,25	-		
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis	м2	1,05	125,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	125,21	-		125,21	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	2958,3	38	112 415			-	-	-	-	2 958,30	112 415	100%	2 958,30	112 415		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	77,9	328	25 535			-	-	-	-	77,85	25 535	100%	77,85	25 535		
Крестики		шт	5	1557	1,2	1 868			-	-	-	-	1 557,00	1 868	100%	1 557,00	1 868		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**474,0**			300	142 200	-	-	-	-	474,00	142 200	100%	474,00	142 200		
		м2	проект	47,4					-	-	-		47,40	-		47,40			
Гранит Пл-2.2 600x100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze		м2	1,05	49,8	Поставка Заказчи...				-	-	-	-	49,77	-		49,77	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	450,3	38	17 111			-	-	-	-	450,30	17 111	100%	450,30	17 111		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	11,9	328	3 887			-	-	-	-	11,85	3 887	100%	11,85	3 887		
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**474,0**			76	36 024	-	-	-	-	474,00	36 024	100%	474,00	36 024		
		м.п.	проект	474,0					-	-	-	-	474,00	-		474,00	-		
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	179,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	179,07	-		179,07	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	142,2	26	3 697			-	-	-	-	142,20	3 697	100%	142,20	3 697		
Грунтовка пола		м2	проект	86,2			150	12 930	86,2	86,2	86,2	12 930	-	-	100%	86,20	12 930		
		м2	проект	86,2					86,2	86,2	86,2	-	-	-		86,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	13,3	72	956			13,3	13,3	13,3	956	-	-	100%	13,27	956		
Выравнивание пола		м2	проект	86,2			421	36 290	86,2	86,2	86,2	36 290	-	-	100%	86,20	36 290		
		м2	проект	86,2					86,2	86,2	86,2	-	-	-		86,20	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	603,4	26	15 688			603,4	603,4	603,4	15 688	-	-	100%	603,40	15 688		
Грунтовка пола		м2	проект	86,2			150	12 930	86,2	86,2	86,2	12 930	-	-	100%	86,20	12 930		
		м2	проект	86,2					86,2	86,2	86,2	-	-	-		86,20	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	13,3	680	9 027			13,3	13,3	13,3	9 027	-	-	100%	13,27	9 027		
Покраска пола		м2	проект	86,2			500	43 100	86,2	86,2	86,2	43 100	-	-	100%	86,20	43 100		
		м2	проект	86,2					86,2	86,2	86,2	-	-	-		86,20	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	34,5	Поставка Заказчика				34,5	34,5	34,5	-	-	-		34,48	-		
Грунтовка пола		м2	проект	92,1			150	13 815	92,1	92,1	92,1	13 815	-	-	100%	92,10	13 815		
		м2	проект	92,1					92,1	92,1	92,1	-	-	-		92,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	14,2	72	1 021			14,2	14,2	14,2	1 021	-	-	100%	14,18	1 021		
Выравнивание пола		м2	проект	92,1			421	38 774	92,1	92,1	92,1	38 774	-	-	100%	92,10	38 774		

Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	92,1					92,1	92,1	92,1	-	-	-		92,10	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	644,7	26	16 762			644,7	644,7	644,7	16 762	-	-	100%	644,70	16 762		
		м2	проект	92,1			150	13 815	92,1	92,1	92,1	13 815	-	-	100%	92,10	13 815		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	92,1					92,1	92,1	92,1	-	-	-		92,10	-		
Покраска пола		кг	0,154	14,2	680	9 645			14,2	14,2	14,2	9 645	-	-	100%	14,18	9 645		
		м2	проект	92,1			500	46 050	92,1	92,1	92,1	46 050	-	-	100%	92,10	46 050		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	92,1					92,1	92,1	92,1	-	-	-		92,10	-		
Грунтовка пола		кг	0,4	36,8	Поставка Заказчика				36,8	36,8	36,8	-	-	-		36,84	-		
		м2	проект	107,6			150	16 140	107,6	107,6	107,6	16 140	-	-	100%	107,60	16 140		
Грунтовка Праймер		м2	проект	107,6					107,6	107,6	107,6	-	-	-		107,60	-		
Выравнивание пола		кг	0,154	16,6	72	1 193			16,6	16,6	16,6	1 193	-	-	100%	16,57	1 193		
		м2	проект	107,6			421	45 300	107,6	107,6	107,6	45 300	-	-	100%	107,60	45 300		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	107,6					107,6	107,6	107,6	-	-	-		107,60	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	753,2	26	19 583			753,2	753,2	753,2	19 583	-	-	100%	753,20	19 583		
		м2	проект	107,6			150	16 140	107,6	107,6	107,6	16 140	-	-	100%	107,60	16 140		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		м2	проект	107,6					107,6	107,6	107,6	-	-	-		107,60	-		
Покраска пола		кг	0,154	16,6	680	11 268			16,6	16,6	16,6	11 268	-	-	100%	16,57	11 268		
		м2	проект	107,6			500	53 800	107,6	107,6	107,6	53 800	-	-	100%	107,60	53 800		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	107,6					107,6	107,6	107,6	-	-	-		107,60	-		
Грунтовка пола		кг	0,4	43,0	Поставка Заказчика				43,0	43,0	43,0	-	-	-		43,04	-		
		м2	проект	18,3			150	2 739	18,3	18,3	18,3	2 739	-	-	100%	18,26	2 739		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		м2	проект	18,3					18,3	18,3	18,3	-	-	-		18,26	-		
Покраска пола		кг	0,154	2,8	680	1 912			2,8	2,8	2,8	1 912	-	-	100%	2,81	1 912		
		м2	проект	18,3			500	9 130	18,3	18,3	18,3	9 130	-	-	100%	18,26	9 130		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	18,3					18,3	18,3	18,3	-	-	-		18,26	-		
Грунтовка пола		кг	0,4	7,3	Поставка Заказчика				7,3	7,3	7,3	-	-	-		7,30	-		
	тип 7 лестничные марши 1-16 этажи	м2	проект	**160,8**			150	24 120	160,8	160,8	160,8	24 120	-	-	100%	160,80	24 120		
		м2	проект	160,8					160,8	160,8	160,8	-	-	-		160,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	24,8	72	1 783			24,8	24,8	24,8	1 783	-	-	100%	24,76	1 783		
Выравнивание пола		м2	проект	160,8			421	67 697	160,8	160,8	160,8	67 697	-	-	100%	160,80	67 697		
		м2	проект	160,8					160,8	160,8	160,8	-	-	-		160,80	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	1125,6	26	29 266			1 125,6	1 125,6	1 125,6	29 266	-	-	100%	1 125,60	29 266		
Грунтовка пола		м2	проект	160,8			150	24 120	160,8	160,8	160,8	24 120	-	-	100%	160,80	24 120		
		м2	проект	160,8					160,8	160,8	160,8	-	-	-		160,80	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	24,8	680	16 839			24,8	24,8	24,8	16 839	-	-	100%	24,76	16 839		
Покраска пола		м2	проект	160,8			500	80 400	160,8	160,8	160,8	80 400	-	-	100%	160,80	80 400		
		м2	проект	160,8					160,8	160,8	160,8	-	-	-		160,80	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	64,3	Поставка Заказчика				64,3	64,3	64,3	-	-	-		64,32	-		
Грунтовка пола		м2	проект	42,8			150	6 420	42,8	42,8	42,8	6 420	-	-	100%	42,80	6 420		
		м2	проект	42,8					42,8	42,8	42,8	-	-	-		42,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	6,6	72	475			6,6	6,6	6,6	475	-	-	100%	6,59	475		
Выравнивание пола		м2	проект	42,8			421	18 019	42,8	42,8	42,8	18 019	-	-	100%	42,80	18 019		
		м2	проект	42,8					42,8	42,8	42,8	-	-	-		42,80	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7	[illegible]	26	7 790			[illegible]	299,6	299,6	7 790	-		100%	299,60	7 790		
Грунтовка пола		м2		42,8			150		42,8	42,8	42,8	6 420			100%	42,80	6 420		
		м2	проект	42,8					42,8	42,8	42,8	-	-	-		42,80	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		кг	0,154	6,6	680	4 482			6,6	6,6	6,6	4 482	-	-	100%	6,59	4 482		
Покраска пола		м2	проект	42,8			500	21 400	42,8	42,8	42,8	21 400	-	-	100%	42,80	21 400		
		м2	проект	42,8					42,8	42,8	42,8	-	-	-		42,80	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	17,1	Поставка Заказчика				17,1	17,1	17,1	-	-	-		17,12	-		
	плинтус 100мм	м.п.	проект	**213,9**					213,9	213,9	213,9	-	-	-		213,90	-		
Грунтовка пола		м2	проект	21,4			150	3 209	21,4	21,4	21,4	3 209	-	-	100%	21,39	3 209		
		м2	проект	21,4					21,4	21,4	21,4	-	-	-		21,39	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA		кг	0,154	3,3	680	2 240			3,3	3,3	3,3	2 240	-	-	100%	3,29	2 240		
Покраска пола		м2	проект	21,4			500	10 695	21,4	21,4	21,4	10 695	-	-	100%	21,39	10 695		
		м2	проект	21,4					21,4	21,4	21,4	-	-	-		21,39	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	8,6	Поставка Заказчика				8,6	8,6	8,6	-	-	-		8,56	-		
Грунтовка пола		м2	проект	52,3			150	7 845	52,3	52,3	52,3	7 845	-	-	100%	52,30	7 845		
		м2	проект	52,3					52,3	52,3	52,3	-	-	-		52,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,1	72	580			8,1	8,1	8,1	580	-	-	100%	8,05	580		
Выравнивание пола		м2	проект	52,3			421	22 018	52,3	52,3	52,3	22 018	-	-	100%	52,30	22 018		
		м2	проект	52,3					52,3	52,3	52,3	-	-	-		52,30	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	366,1	26	9 519			366,1	366,1	366,1	9 519	-	-	100%	366,10	9 519		
Грунтовка пола		м2	проект	52,3			150	7 845	52,3	52,3	52,3	7 845	-	-	100%	52,30	7 845		
		м2	проект	52,3					52,3	52,3	52,3	-	-	-		52,30	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	8,1	680	5 477			8,1	8,1	8,1	5 477	-	-	100%	8,05	5 477		
Покраска пола		м2	проект	52,3			500	26 150	52,3	52,3	52,3	26 150	-	-	100%	52,30	26 150		
		м2	проект	52,3					52,3	52,3	52,3	-	-	-		52,30	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	20,9	Поставка Заказчика				20,9	20,9	20,9	-	-	-		20,92	-		
	плинтус 100мм	м.п.	проект	**65,9**					65,9	65,9	65,9	-	-	-		65,90	-		
Грунтовка пола		м2	проект	6,6			150	989	6,6	6,6	6,6	989	-	-	100%	6,59	989		

Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	6,6					6,6	6,6	6,6	-	-	-		6,59	-		
Покраска пола		кг	0,154	1,0	680	690			1,0	1,0	1,0	690	-	-	100%	1,01	690		
		м2	проект	6,6			500	3 295	6,6	6,6	6,6	3 295	-	-	100%	6,59	3 295		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	6,6					6,6	6,6	6,6	-	-	-		6,59	-		
Черняк		кг	0,4	2,6	Поставка Заказчика				2,6	2,6	2,6	-	-	-		2,64	-		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка	м2	проект	**9,3**			150	1 395	9,3	9,3	9,3	1 395	-	-	100%	9,30	1 395		
		м2	проект	9,3					9,3	9,3	9,3	-	-	-		9,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,4	72	103			1,4	1,4	1,4	103	-	-	100%	1,43	103		
Выравнивание пола		м2	проект	9,3			421	3 915	9,3	9,3	9,3	3 915	-	-	100%	9,30	3 915		
		м2	проект	9,3					9,3	9,3	9,3	-	-	-		9,30	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	65,1	26	1 693			65,1	65,1	65,1	1 693	-	-	100%	65,10	1 693		
Грунтовка пола		м2	проект	9,3			150	1 395	9,3	9,3	9,3	1 395	-	-	100%	9,30	1 395		
		м2	проект	9,3					9,3	9,3	9,3	-	-	-		9,30	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,4	680	974			1,4	1,4	1,4	974	-	-	100%	1,43	974		
Покраска пола		м2	проект	9,3			500	4 650	9,3	9,3	9,3	4 650	-	-	100%	9,30	4 650		
		м2	проект	9,3					9,3	9,3	9,3	-	-	-		9,30	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	3,7	Поставка Заказчика				3,7	3,7	3,7	-	-	-		3,72	-		
	плинтус 100мм	м.п.	проект	9,7					9,7	9,7	9,7	-	-	-		9,70	-		
Грунтовка пола		м2	проект	1,0			150	146	1,0	1,0	1,0	146	-	-	100%	0,97	146		
		м2	проект	1,0					1,0	1,0	1,0	-	-	-		0,97	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,1	680	102			0,1	0,1	0,1	102	-	-	100%	0,15	102		
Покраска пола		м2	проект	1,0			500	485	1,0	1,0	1,0	485	-	-	100%	0,97	485		
		м2	проект	1,0					1,0	1,0	1,0	-	-	-		0,97	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,4	Поставка Заказчика				0,4	0,4	0,4	-	-	-		0,39	-		
Грунтовка пола		м2	проект	3,4			150	510	3,4	3,4	3,4	510	-	-	100%	3,40	510		
		м2	проект	3,4					3,4	3,4	3,4	-	-	-		3,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,5	72	38			0,5	0,5	0,5	38	-	-	100%	0,52	38		
Выравнивание пола		м2	проект	3,4			421	1 431	3,4	3,4	3,4	1 431	-	-	100%	3,40	1 431		
		м2	проект	3,4					3,4	3,4	3,4	-	-	-		3,40	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	23,8	26	619			23,8	23,8	23,8	619	-	-	100%	23,80	619		
Грунтовка пола		м2	проект	3,4			150	510	3,4	3,4	3,4	510	-	-	100%	3,40	510		
		м2	проект	3,4					3,4	3,4	3,4	-	-	-		3,40	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,5	680	356			0,5	0,5	0,5	356	-	-	100%	0,52	356		
Покраска пола		м2	проект	3,4			500	1 700	3,4	3,4	3,4	1 700	-	-	100%	3,40	1 700		
		м2	проект	3,4					3,4	3,4	3,4	-	-	-		3,40	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,4	Поставка Заказчика				1,4	1,4	1,4	-	-	-		1,36	-		
	плинтус 100мм	м.п.	проект	**4,2**					4,2	4,2	4,2	-	-	-		4,20	-		
Грунтовка пола		м2	проект	0,4			150	63	0,4	0,4	0,4	63	-	-	100%	0,42	63		
		м2	проект	0,4					0,4	0,4	0,4	-	-	-		0,42	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,1	680	44			0,1	0,1		44	-	-	100%		44		
Покраска пола		м2	проект	0,4			500	210	0,4	0,4	0,4	210	-	-	100%	0,42	210		
		м2	проект	0,4					0,4	0,4	0,4	-	-	-		0,42	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,2	Поставка Заказчика				0,2	0,2	0,2	-	-	-		0,17	-		
Установка деформационного шва "Deflex"		м.п.	проект	**8,2**			3 500	28 700	8,2	8,2	8,2	28 700	-	-	100%	8,20	28 700		
		м.п.	проект	8,2					8,2	8,2	8,2	-	-	-		8,20	-		
Деформационные швы из нитрифлекса DEFLEX Dachprofil 51-050	426/G-050	м.п.	1,02	8,4	12150	101 623			8,4	8,4	8,4	101 623	-	-	100%	8,36	101 623		
Разжимной анкер		шт	проект	17,0	100	1 700			17,0	17,0	17,0	1 700	-	-	100%	17,00	1 700		
Утепление стен пенопластом, пеноплексом толщ.50мм		м3	проект	**0,021**			1 658	35	0,0	0,0	0,0	35	-	-	100%	0,02	35		
		м3	проект	0,0210					0,0	0,0	0,0	-	-	-		0,02	-		
Плита пенополистирольная М25		м3	1,02	0,0214	13400	287			0,0	0,0	0,0	287	-	-	100%	0,02	287		
ИТОГО								**2 582 421**	-	-	-	**923 197**	-	**1 659 224**	100%	-	**2 582 421**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 412 928**	-	-	-	**1 220 097**	-	**2 192 830**	100%	-	**3 412 928**		
Механизмы								**68 259**	-	-	-	**24 402**	-	**43 857**	100%	-	**68 259**		
Субподряд									-	-	-	-	-	-		-	-		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		162,0			1 500	**243 000**	162,0	162,0	162,0	**243 000**	-	-	100%	162,00	**243 000**		
Накладные расходы		4%						**148 967**	-	-	-	**59 500**	-	**89 467**	100%	-	**148 967**		
ИТОГО								**3 873 154**	-	-	-	**1 546 999**	-	**2 326 154**	100%	-	**3 873 154**		
Непредвиденные расходы		2%						**77 463**	-	-	-	**30 940**	-	**46 523**	100%	-	**77 463**		
ИТОГО работа								**3 950 617**	-	-	-	**1 577 939**	-	**2 372 677**	100%	-	**3 950 617**		
Материалы								**633 942**	-	-	-	**368 664**	-	**265 278**	100%	-	**633 942**		
Транспорт								**12 679**	-	-	-	**7 373**	-	**5 306**	100%	-	**12 679**		

Накладные расходы		4%						25 865	-	-		15 042	-	10 823	100%	-	25 865		
ИТОГО								672 486	-	-		391 079	-	281 407	100%	-	672 486		
Непредвиденные расходы		2%						13 450	-	-	-	7 822	-	5 628	100%	-	13 450		
ИТОГО								685 935	-	-	-	398 901	-	287 035	100%	-	685 935		
Итого работа и материалы								4 636 552	-	-	-	1 976 840	-	2 659 712	100%	-	4 636 552		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	-	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	коридор 1,2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650	м2	проект	**49,4**			1 500	74 100	49,4	49,4	49,4	74 100	-	-	100%	49,40	74 100		
		м2	проект	49,4					49,4	49,4	49,4	-	-	-		49,40	-		
Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм		м2	1,02	50,4	7004	352 918			50,4	50,4	50,4	352 918	-	-	100%	50,39	352 918		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	тамбур шлюз на отм.-4.650; тамбур 1,2, вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**605,7**			1 500	908 550	-	-	-	-	605,70	908 550	100%	605,70	908 550		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	проект	605,7					-	-	-	-	605,70	-		605,70	-		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м2	1,02	617,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	605,70	-		605,70	-		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	2,96	1792,9	237	424 911			-	-	-	-	617,81	-		617,81	-		
Подвес прямой (0,5мм)		м.п.	1,2	726,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1 792,87	424 911	100%	1 792,87	424 911		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	1,7	1029,7	15	15 445			-	-	-	-	726,84	-		726,84	-		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	0,2	121,1	45	5 451			-	-	-	-	1 029,69	15 445	100%	1 029,69	15 445		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	13	7874,1	1,48	11 654			-	-	-	-	121,14	5 451	100%	121,14	5 451		
Анкер дюбель 6*40		шт	23	13931,1	1,12	15 603			-	-	-	-	7 874,10	11 654	100%	7 874,10	11 654		
Обработка швов гипсокартона на потолках		шт	5,49	3325,3	13,5	44 891			-	-	-	-	13 931,10	15 603	100%	13 931,10	15 603		
		м2	проект	605,7			420	254 394	-	-	-	-	3 325,29	44 891	100%	3 325,29	44 891		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		м2	проект	605,7					-	-	-	-	605,70	254 394	100%	605,70	254 394		
Лента армированная Серпянка		кг	0,4	242,3	40	9 691			-	-	-	-	605,70	-		605,70	-		
Грунтовка потолков		м.п.	1,53	926,7	5,8	5 375			-	-	-	-	242,28	9 691	100%	242,28	9 691		
		м2	проект	605,7			200	121 140	-	-	-	-	926,72	5 375	100%	926,72	5 375		
Грунтовка Праймер		м2	проект	605,7					-	-	-	-	605,70	121 140	100%	605,70	121 140		
Подготовка под покраску		кг	0,154	93,3	72	6 716			-	-	-	-	605,70	-		605,70	-		
		м2	проект	605,7			426	258 028	-	-	-	-	93,28	6 716	100%	93,28	6 716		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	605,7					-	-	-	-	605,70	258 028	100%	605,70	258 028		
Бумага наждачная		кг	1,2	726,8	34	24 713			-	-	-	-	605,70	-		605,70	-		
Грунтовка потолков		м2	0,03	18,17	530	9 631			-	-	-	-	726,84	24 713	100%	726,84	24 713		
		м2	проект	605,7			200	121 140	-	-	-	-	18,17	9 631	100%	18,17	9 631		
Грунтовка Праймер		м3	проект	605,7					-	-	-	-	605,70	121 140	100%	605,70	121 140		
Водоэму... краска поверхности пото...		кг	0,154	93,3	72	6 716			-	-	-	-	605,70	-		605,70	-		
			проект	605,7				211 995	-	-	-	-	93,28	6 716	100%	93,28	6 716		
Краска водоэмульсионная		м2	проект	605,7					-	-	-	-	[illegible]	211 995	100%	605,70	211 995		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	колясочная на отм.0.000 (зашивка водосточной трубы) - дизайн-проект	кг	0,368	222,9	142	31 651			-	-	-	-	605,70	-		605,70	-		
		м2	проект	**5,0**			1 500	7 500	-	-	-	-	222,90	31 651	100%	222,90	31 651		
Гипсокартон влагостойкий 9,5мм 2500*1200		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,00	7 500	100%	5,00	7 500		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м2	1,02	5,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	5,00	-		5,00	-		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	2,96	14,8	237	3 508			-	-	-	-	5,10	-		5,10	-		
Подвес прямой (0,5мм)		м.п.	1,2	6,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	14,80	3 508	100%	14,80	3 508		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	1,7	8,5	15	128			-	-	-	-	6,00	-		6,00	-		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	0,2	1,0	45	45			-	-	-	-	8,50	128	100%	8,50	128		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	13	65,0	1,48	96			-	-	-	-	1,00	45	100%	1,00	45		
Анкер дюбель 6*40		шт	23	115,0	1,12	129			-	-	-	-	65,00	96	100%	65,00	96		
Обработка швов гипсокартона на потолках		шт	5,49	27,5	13,5	371			-	-	-	-	115,00	129	100%	115,00	129		
		м2	проект	5,0			420	2 100	-	-	-	-	27,45	371	100%	27,45	371		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,00	2 100	100%	5,00	2 100		
Лента армированная Серпянка		кг	0,4	2,0	40	80			-	-	-	-	5,00	-		5,00	-		
Грунтовка потолков		м.п.	1,53	7,7	5,8	44			-	-	-	-	2,00	80	100%	2,00	80		
		м2	проект	5,0			200	1 000	-	-	-	-	7,65	44	100%	7,65	44		
Грунтовка Праймер		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,00	1 000	100%	5,00	1 000		
Подготовка под покраску		кг	0,154	0,8	72	55			-	-	-	-	5,00	-		5,00	-		
		м2	проект	5,0			426	2 130	-	-	-	-	0,77	55	100%	0,77	55		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,00	2 130	100%	5,00	2 130		
													5,00	-		5,00	-		

Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	6,0	34	204			-	-		-	6,00	204	100%	6,00	204		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,15	530	80			-	-		-	0,15	80	100%	0,15	80		
Грунтовка потолков		м2	проект	5,0			200	1 000	-	-		-	5,00	1 000	100%	5,00	1 000		
		м3	проект	5,0					-	-	-	-	5,00	-		5,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	55			-	-	-	-	0,77	55	100%	0,77	55		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	5,0			350	1 750	-	-	-	-	5,00	1 750	100%	5,00	1 750		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	5,00	-		5,00	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	1,8	142	261			-	-	-	-	1,84	261	100%	1,84	261		
Цементно-песчаная штукатурка потолков	водомерный узел, венткамеры, электрощитовая помещение убор.инвент., помещение для прохождения инж.коммуникаций	м2	проект	**354,0**			1 232	436 128	-	-	-	-	354,00	436 128	100%	354,00	436 128		
		м2	проект	354,0					-	-	-	-	354,00	-		354,00	-		
Шпатлевка цементная		м2	18,0	6372,0	26	165 672			-	-	-	-	6 372,00	165 672	100%	6 372,00	165 672		
Грунтовка потолков		м2	проект	354,0			200	70 800	-	-	-	-	354,00	70 800	100%	354,00	70 800		
		м2	проект	354,0					-	-	-	-	354,00	-		354,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	54,5	72	3 925			-	-	-	-	54,52	3 925	100%	54,52	3 925		
Подготовка под покраску		м2	проект	354,0			426	150 804	-	-	-	-	354,00	150 804	100%	354,00	150 804		
		м2	проект	354,0					-	-	-	-	354,00	-		354,00	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	424,8	34	14 443			-	-	-	-	424,80	14 443	100%	424,80	14 443		
Бумага наждачная		м2	0,03	10,62	530	5 629			-	-	-	-	10,62	5 629	100%	10,62	5 629		
Грунтовка потолков		м2	проект	354,0			200	70 800	-	-	-	-	354,00	70 800	100%	354,00	70 800		
		м3	проект	354,0					-	-	-	-	354,00	-		354,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	54,5	72	3 925			-	-	-	-	54,52	3 925	100%	54,52	3 925		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	354,0			350	123 900	-	-	-	-	354,00	123 900	100%	354,00	123 900		
		м2	проект	354,0					-	-	-	-	354,00	-		354,00	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	130,3	142	18 499			-	-	-	-	130,27	18 499	100%	130,27	18 499		
Грунтовка потолков	распределительный узел теплоснабжения, поэтажные инженерные помещения	м2	проект	**140,8**			200	28 160	-	-	-	-	140,80	28 160	100%	140,80	28 160		
		м2	проект	140,8					-	-	-	-	140,80	-		140,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	21,7	72	1 561			-	-	-	-	21,68	1 561	100%	21,68	1 561		
Выравнивание поверхности потолка		м2	проект	140,8			1 352	190 362	-	-	-	-	140,80	190 362	100%	140,80	190 362		
		м2	проект	140,8					-	-	-	-	140,80	-		140,80	-		
Штукатурка гипсовая		кг	3,6	506,9	29	14 700			-	-	-	-	506,88	14 700	100%	506,88	14 700		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	2,4	337,9	34	11 489			-	-	-	-	337,92	11 489	100%	337,92	11 489		
Бумага наждачная		м.п.	0,03	4,2	530	2 239			-	-	-	-	4,22	2 239	100%	4,22	2 239		
Грунтовка потолков		м2	проект	140,8			200	28 160	-	-	-	-	140,80	28 160	100%	140,80	28 160		
		м2	проект	140,8					-	-	-	-	140,80	-		140,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	21,7	72	1 561			-	-	-	-	21,68	1 561	100%	21,68	1 561		
Водоэмульсионная окраска по		м2	проект				350	49 280		-	-	-	140,80		3%	140,80	49 280		
		м2	проект	140,6					-	-	-	-	140,80			140,80	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	51,8	142	7 358			-	-	-	-	51,81	7 358	100%	51,81	7 358		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	тамбур-шлюзы на отм.-8,060, тамбуры воздушной зоны, лестничная клетка	м2	проект	**401,2**	Поставка Заказчика		200	80 240	401,2	401,2	401,2	80 240	-	-	100%	401,20	80 240		
Подготовка под покраску		м2	проект	401,2			537	215 444	401,2	401,2	401,2	215 444	-	-	100%	401,20	215 444		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка		кг	проект	401,2	Поставка Заказчика		200	80 240	401,2	401,2	401,2	80 240	-	-	100%	401,20	80 240		
Покраска (декоративная имитация бетона)		м2	проект	401,2	Поставка Заказчика		350	140 420	401,2	401,2	401,2	140 420	-	-	100%	401,20	140 420		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	проект	**96,1**			25	2 403	-	-	-	-	96,10	2 403	100%	96,10	2 403		
		м2	проект	96,1					-	-	-	-	96,10	-		96,10	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	105,7	59	6 225			-	-	-	-	105,71	6 225	100%	105,71	6 225		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	проект	96,1			481	46 224	-	-	-	-	96,10	46 224	100%	96,10	46 224		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	4,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	4,90	-		4,90	-		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	4,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	4,90	-		4,90	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	384,4	11	4 228			-	-	-	-	384,40	4 228	100%	384,40	4 228		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	961,0	16,5	15 857			-	-	-	-	961,00	15 857	100%	961,00	15 857		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	проект	**1660,6**			150	249 090	-	-	-	-	1 660,60	249 090	100%	1 660,60	249 090		
		м2	проект	1660,6					-	-	-	-	1 660,60	-		1 660,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	255,7	72	18 413			-	-	-	-	255,73	18 413	100%	255,73	18 413		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	1660,6			1 100	1 826 660	-	-	-	-	1 660,60	1 826 660	100%	1 660,60	1 826 660		
		м2	проект	1660,6					-	-	-	-	1 660,60	-		1 660,60	-		
Штукатурка гипсовая		кг	12,0	19927,2	29	577 889			-	-	-	-	19 927,20	577 889	100%	19 927,20	577 889		
Бумага наждачная		м2	0,03	49,8	530	26 404			-	-	-	-	49,82	26 404	100%	49,82	26 404		
Грунтовка стен		м2	проект	2211,3			150	331 695	-	-	-	-	2 211,30	331 695	100%	2 211,30	331 695		

Грунтовка Праймер		м2	проект	2211,3					-	-		-	2 211,30	-		2 211,30	-		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		кг	0,154	340,3	72	24 519			-	-		-	340,54	24 519	100%	340,54	24 519		
		м2	проект	2211,3			420	928 746	-	-	-	-	2 211,30	928 746	100%	2 211,30	928 746		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	2211,3					-	-	-	-	2 211,30	-		2 211,30	-		
Бумага наждачная		кг	1,2	2653,6	34	90 221			-	-	-	-	2 653,56	90 221	100%	2 653,56	90 221		
Грунтовка стен		м2	0,03	66,34	530	35 160			-	-	-	-	66,34	35 160	100%	66,34	35 160		
		м2	проект	**1226,6**			150	183 990	-	-	-	-	1 226,60	183 990	100%	1 226,60	183 990		
Грунтовка Праймер		м2	проект	1226,6					-	-	-	-	1 226,60	-		1 226,60	-		
		кг	0,154	188,9	72	13 601			-	-	-	-	188,90	13 601	100%	188,90	13 601		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	1226,6			300	367 980	-	-	-	-	1 226,60	367 980	100%	1 226,60	367 980		
		м2	проект	1226,6					-	-	-	-	1 226,60	-		1 226,60	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	399,9	142	56 782			-	-	-	-	399,87	56 782	100%	399,87	56 782		
По технологии ТОО Кайзер									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка стен	коридор 1,2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650, вестибюль, лифтовой холл, коридоры 1,2, колясочная отм.0.000, лифтовой холл коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**984,7**			150	147 705	984,7	984,7	984,7	147 705	-	-	100%	984,70	147 705		
Грунтовка концентрированная 1:4		м2	проект	984,7					984,7	984,7	984,7	-	-	-		984,70	-		
Декоративная штукатурка		кг	0,025	24,6	771	18 980			24,6	24,6	24,6	18 980	-	-	100%	24,62	18 980		
		м2	проект	984,7			500	492 350	984,7	984,7	984,7	492 350	-	-	100%	984,70	492 350		
		м2	проект	984,7					984,7	984,7	984,7	-	-	-		984,70	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	984,7	2500	2 461 750			984,7	984,7	984,7	2 461 750	-	-	100%	984,70	2 461 750		
Ветошь		м2	0,02	19,7	100	1 969			19,7	19,7	19,7	1 969	-	-	100%	19,69	1 969		
Скотч бумажный		рул	0,02	19,7	180	3 545			19,7	19,7	19,7	3 545	-	-	100%	19,69	3 545		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур-шлюз на отм.-4.650, тамбур 1,2, коридор 1 отм 0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**26,5**			3 500	92 750	-	-	-	-	26,50	92 750	100%	26,50	92 750		
		м2	проект	26,5					-	-	-	-	26,50	-		26,50	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-дь Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	27,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	27,83	-		27,83	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	172,3	38	6 546			-	-	-	-	172,25	6 546	100%	172,25	6 546		
Затирка для швов серая		кг	0,5	13,3	221	2 928			-	-	-	-	13,25	2 928	100%	13,25	2 928		
Крестики		шт	12	318,0	1,2	382			-	-	-	-	318,00	382	100%	318,00	382		
Обрамление проема двери коридора 1 на отм.-0.000 по оси В									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	**4,0**			4 800	18 965	4,0	4,0	4,0	18 965	-	-	100%	3,95	18 965		
		шт	проект	2,0					2,0	2,0	2,0	-	-	-		2,00	-		
		м2	проект	0,5					0,5	0,5	0,5	-	-	-		0,48	-		
Элемент М-1 795*300*20мм	П1	м2	1,05	0,5	44000	22 037			0,5	0,5	0,5	-	-	-	0%	0,50	-		
		шт	проект	4,0					4,0	4,0	4,0	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	2,2					2,2	2,2		-	-	-			-		
Элемент М-2 795*700*20мм	П1	м2	1,05	2,3	44000	102 841			2,3	2,3	2,3	-	-	-	0%	2,31	-		
		шт	проект	4,0					4,0	4,0	4,0	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	1,2					1,2	1,2	1,2	-	-	-		1,25	-		
Элемент М-3 1040*300*20мм	П1	м2	1,05	1,3	44000	57 658			1,3	1,3	1,3	-	-	-	0%	1,31	-		
Клей Flexmortel		кг	13,5	53,3	157	8 374			53,3	53,3	53,3	8 374	-	-	100%	53,34	8 374		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,3	1,2	328	406			1,2	1,2	1,2	406	-	-	100%	1,24	406		
Крестики		шт	12,0	47,4	1	57			47,4	47,4	47,4	57	-	-	100%	47,41	57		
Обрамление проема двери коридора 1 на отм.-0.000 по оси Б									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	**5,1**			4 800	24 432	5,1	5,1	5,1	24 432	-	-	100%	5,09	24 432		
		шт	проект	2,0					2,0	2,0	2,0	-	-	-		2,00	-		
		м2	проект	0,7					0,7	0,7	0,7	-	-	-		0,68	-		
Элемент М-1 1130*300*20мм	П1.1	м2	1,05	0,7	44000	31 324			0,7	0,7	0,7	-	-	-	0%	0,71	-		
		шт	проект	4,0					4,0	4,0	4,0	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	3,2					3,2	3,2	3,2	-	-	-		3,16	-		
Элемент М-2 1130*700*20мм	П1.1	м2	1,05	3,3	44000	146 177			3,3	3,3	3,3	-	-	-	0%	3,32	-		
		шт	проект	4,0					4,0	4,0	4,0	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	1,2					1,2	1,2	1,2	-	-	-		1,25	-		
Элемент М-3 1040*300*20мм	П1.1	м2	1,05	1,3	44000	57 658			1,3	1,3	1,3	-	-	-	0%	1,31	-		
Клей Flexmortel		кг	13,5	68,7	157	10 788			68,7	68,7	68,7	10 788	-	-	100%	68,72	10 788		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,3	1,6	328	523			1,6	1,6	1,6	523	-	-	100%	1,59	523		
Крестики		шт	12,0	61,1	1	73			61,1	61,1	61,1	73	-	-	100%	61,08	73		
Грунтовка стен	отделка по узлу 5	м2	проект	**266,3**			150	39 945	-	-	-	-	266,30	39 945	100%	266,30	39 945		
		м2	проект	266,3					-	-	-	-	266,30	-		266,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	41,0	72	2 953			-	-	-	-	41,01	2 953	100%	41,01	2 953		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	266,3			1 034	275 354	-	-	-	-	266,30	275 354	100%	266,30	275 354		
		м2	проект	266,3					-	-	-	-	266,30	-		266,30	-		

Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	292,9	92	26 950			-	-		-	292,93	26 950	100%	292,93	26 950		
Штукатурка цементная		кг	18,0	4793,4	26	124 628			-	-		-	4 793,40	124 628	100%	4 793,40	124 628		
Бумага наждачная		м2	0,03	8,0	530	4 234			-	-		-	7,99	4 234	100%	7,99	4 234		
Грунтовка стен	отделка по узлу 7	м2	проект	**0,0**			150	-	- 68,9	- 68,9	- 68,9	- 10 334	68,89	10 334		-	-		
		м2	проект	0,0					- 68,9	- 68,9	- 68,9	-	68,89	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,0	72	-			- 10,6	- 10,6	- 10,6	- 764	10,61	764		-	-		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	0,0			1 034	-	- 68,9	- 68,9	- 68,9	- 71 232	68,89	71 232		-	-		
		м2	проект	0,0					- 68,9	- 68,9	- 68,9	-	68,89	-		-	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	0,0	92	-			- 75,8	- 75,8	- 75,8	- 6 972	75,78	6 972		-	-		
Штукатурка цементная		кг	18,0	0,0	26	-			- 1 240,0	- 1 240,0	- 1 240,0	- 32 241	1 240,02	32 241		-	-		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,0	530	-			- 2,1	- 2,1	- 2,1	- 1 095	2,07	1 095		-	-		
Грунтовка стен	керамическая плитка в санузлах	м2	проект	**13,0**			150	1 950	13,0	13,0	13,0	1 950	-	-	100%	13,00	1 950		
		м2	проект	13,0					13,0	13,0	13,0	-	-	-		13,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	2,0	72	144			2,0	2,0	2,0	144	-	-	100%	2,00	144		
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	13,0			1 000	13 000	13,0	13,0	13,0	13 000	-	-	100%	13,00	13 000		
		м2	проект	13,0					13,0	13,0	13,0	-	-	-		13,00	-		
Штукатурка цементная		кг	18,0	234,0	26	6 084			234,0	234,0	234,0	6 084	-	-	100%	234,00	6 084		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,4	530	207			0,4	0,4	0,4	207	-	-	100%	0,39	207		
Облицовка стен керамической плиткой		м2	проект	13,0			2 470	32 110	13,0	13,0	13,0	32 110	-	-	100%	13,00	32 110		
		м2	проект	13,0					13,0	13,0	13,0	-	-	-		13,00	-		
Плитка керамическая 300*300		м2	1,02	13,3	1450	19 227			13,3	13,3	13,3	-	-	-	0%	13,26	-		
Клей для кафеля		кг	6,5	84,5	26	2 197			84,5	84,5	84,5	2 197	-	-	100%	84,50	2 197		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,416	5,4	46	249			5,4	5,4	5,4	249	-	-	100%	5,41	249		
Крестики		шт	12,0	156,0	1,2	187			156,0	156,0	156,0	187	-	-	100%	156,00	187		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	тамбур-шлюз на отм.-8,060, тамбуры воздушной зоны	м2	проект	**30,7**	Поставка Заказчика		150	4 605	30,7	30,7	30,7	4 605	-	-	100%	30,70	4 605		
Подготовка под покраску		м2	проект	30,7			420	12 894	30,7	30,7	30,7	12 894	-	-	100%	30,70	12 894		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	30,7	Поставка Заказчика		150	4 605	30,7	30,7	30,7	4 605	-	-	100%	30,70	4 605		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	30,7	Поставка Заказчика		500	15 350	30,7	30,7	30,7	15 350	-	-	100%	30,70	15 350		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка	м2	проект	**383,0**	Поставка Заказчика		150	57 450	383,0	383,0	383,0	57 450	-	-	100%	383,00	57 450		
Подготовка под покраску		м2	проект	383,0			420	160 860	383,0	383,0	383,0	160 860	-	-	100%	383,00	160 860		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	383,0	Поставка Заказчика		150	57 450	383,0	383,0	383,0	57 450	-	-	100%	383,00	57 450		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	383,0	Поставка Заказчика		500	191 500	383,0	383,0	383,0	191 500	-	-	100%	383,00	191 500		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	водомерный узел, венткамеры, электрощитовая, распределительный узел теплоснабжения	м2	проект	**123,9**	Поставка Заказчика		150	18 585	123,9	123,9	123,9	18 585	-	-	100%	123,90	18 585		
Подготовка под покраску		м2	проект	123,9			420	52 038	123,9	123,9	123,9	52 038	-	-	100%	123,90	52 038		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	123,9	Поставка Заказчика		150	18 585	123,9	123,9	123,9	18 585	-	-	100%	123,90	18 585		
Покраска (имитация бетона)			проект	123,9	Поставка Заказчика			61 950	123,9	123,9	123,9	[illegible]	-	-	100%	123,90	[illegible]		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	**421,1**			150	63 162	-	-	-	-	421,08	63 162	100%	421,08	63 162		
		м2	проект	421,1					-	-	-	-	421,08	-		421,08	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	64,8	72	4 669			-	-	-	-	64,85	4 669	100%	64,85	4 669		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	421,1			1 100	463 188	-	-	-	-	421,08	463 188	100%	421,08	463 188		
		м2	проект	421,1					-	-	-	-	421,08	-		421,08	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	6316,2	29	183 170			-	-	-	-	6 316,20	183 170	100%	6 316,20	183 170		
Бумага наждачная		м2	0,03	12,63	530	6 695			-	-	-	-	12,63	6 695	100%	12,63	6 695		
Грунтовка стен		м2	проект	769,2			150	115 386	-	-	-	-	769,24	115 386	100%	769,24	115 386		
		м2	проект	769,2					-	-	-	-	769,24	-		769,24	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	118,5	72	8 529			-	-	-	-	118,46	8 529	100%	118,46	8 529		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	769,2			420	323 081	-	-	-	-	769,24	323 081	100%	769,24	323 081		
		м2	проект	769,2					-	-	-	-	769,24	-		769,24	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	923,1	34	31 385			-	-	-	-	923,09	31 385	100%	923,09	31 385		
Бумага наждачная		м2	0,03	23,08	530	12 231			-	-	-	-	23,08	12 231	100%	23,08	12 231		
Грунтовка стен		м2	проект	293,7			150	44 055	-	-	-	-	293,70	44 055	100%	293,70	44 055		
		м2	проект	293,7					-	-	-	-	293,70	-		293,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	45,2	72	3 257			-	-	-	-	45,23	3 257	100%	45,23	3 257		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	293,7			230	67 551	-	-	-	-	293,70	67 551	100%	293,70	67 551		
		м2	проект	293,7					-	-	-	-	293,70	-		293,70	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	95,7	142	13 596			-	-	-	-	95,75	13 596	100%	95,75	13 596		

Грунтовка стен	коридор 1,2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650, лифтовой хол, коридор 2, колясочная отм.0.000, тамбур, лифтовой холл, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**475,5**			150	71 331	475,5	475,5	475,5	71 331	-	-	100%	475,54	71 331		
Грунтовка концентрированная 1:4		м2	проект	475,5					475,5	475,5	475,5	-	-	-		475,54	-		
Декоративная штукатурка		кг	0,025	11,9	771	9 166			11,9	11,9	11,9	9 166	-	-	100%	11,89	9 166		
		м2	проект	475,5			500	237 770	475,5	475,5	475,5	237 770	-	-	100%	475,54	237 770		
		м2	проект	475,5					475,5	475,5	475,5	-	-	-		475,54	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	475,5	2500	1 188 850			475,5	475,5	475,5	1 188 850	-	-	100%	475,54	1 188 850		
Ветошь		м2	0,02	9,5	100	951			9,5	9,5	9,5	951	-	-	100%	9,51	951		
Скотч бумажный		рул	0,02	9,5	180	1 712			9,5	9,5	9,5	1 712	-	-	100%	9,51	1 712		
Грунтовка стен	тамбур-шлюз на отм.-4.650, тамбур 1,2 отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**6,2**			150	930	-	-	-	-	6,20	930	100%	6,20	930		
		м2	проект	6,2					-	-	-	-	6,20	-		6,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,0	72	69			-	-	-	-	0,95	69	100%	0,95	69		
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	6,2			1 000	6 200	-	-	-	-	6,20	6 200	100%	6,20	6 200		
		м2	проект	6,2					-	-	-	-	6,20	-		6,20	-		
Штукатурка цементная		кг	18,0	111,6	26	2 902			-	-	-	-	111,60	2 902	100%	111,60	2 902		
Бумага наждачная		м2	0,03	0,2	530	99			-	-	-	-	0,19	99	100%	0,19	99		
Облицовка стен керамогранитом		м2	проект	6,2			3 500	21 700	-	-	-	-	6,20	21 700	100%	6,20	21 700		
		м2	проект	6,2					-	-	-	-	6,20	-		6,20	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	6,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	6,51	-		6,51	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	40,3	38	1 531			-	-	-	-	40,30	1 531	100%	40,30	1 531		
Затирка для швов серая		кг	0,5	3,1	221	685			-	-	-	-	3,10	685	100%	3,10	685		
Крестики		шт	12	74,4	1,2	89			-	-	-	-	74,40	89	100%	74,40	89		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	**357,1**			150	53 565	-	-	-	-	357,10	53 565	100%	357,10	53 565		
		м2	проект	357,1					-	-	-	-	357,10	-		357,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	55,0	72	3 960			-	-	-	-	54,99	3 960	100%	54,99	3 960		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	357,1			1 100	392 810	-	-	-	-	357,10	392 810	100%	357,10	392 810		
		м2	проект	357,1					-	-	-	-	357,10	-		357,10	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	5356,5	29	155 339			-	-	-	-	5 356,50	155 339	100%	5 356,50	155 339		
Бумага наждачная		м2	0,03	10,71	530	5 678			-	-	-	-	10,71	5 678	100%	10,71	5 678		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	357,1	Поставка Заказчика		150	53 565	357,1	357,1	357,1	53 565	-	-	100%	357,10	53 565		
Подготовка под покраску		м2	проект	357,1			420	149 982	357,1	357,1	357,1	149 982	-	-	100%	357,10	149 982		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	357,1	Поставка Заказчика		150	53 565	357,1	357,1	357,1	53 565	-	-	100%	357,10	53 565		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	357,1	Поставка Заказчика		500	178 550	357,1	357,1	357,1	178 550	-	-	100%	357,10	178 550		
Грунтовка стен	тамбур-шлюз на отм.-8,060, тамбуры воздушной зоны	м2	проект	**176,3**			150	26 445	2,3	2,3	2,3	345	174,00	26 100	100%	176,30	26 445		
		м2	проект							2,3	2,3	-	174,00	-		176,30	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154		72	1 955				0,4	0,4	26	26,80	-	100%	27,15	1 955		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	176,3			1 100	193 930	2,3	2,3	2,3	2 530	174,00	191 400	100%	176,30	193 930		
		м2	проект	176,3					2,3	2,3	2,3	-	174,00	-		176,30	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	2644,5	29	76 691			34,5	34,5	34,5	1 001	2 610,00	75 690	100%	2 644,50	76 691		
Бумага наждачная		м2	0,03	5,29	530	2 803			0,1	0,1	0,1	37	5,22	2 767	100%	5,29	2 803		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	176,3	Поставка Заказчика		150	26 445	176,3	176,3	176,3	26 445	-	-	100%	176,30	26 445		
Подготовка под покраску		м2	проект	176,3			420	74 046	176,3	176,3	176,3	74 046	-	-	100%	176,30	74 046		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	176,3	Поставка Заказчика		150	26 445	176,3	176,3	176,3	26 445	-	-	100%	176,30	26 445		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	176,3	Поставка Заказчика		500	88 150	176,3	176,3	176,3	88 150	-	-	100%	176,30	88 150		
Грунтовка стен	водомерный узел, венткамеры, электрощитовая, распределительный узел теплоснабжения	м2	проект	**52,4**			150	7 860	-	-	-	-	52,40	7 860	100%	52,40	7 860		
		м2	проект	52,4					-	-	-	-	52,40	-		52,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,1	72	581			-	-	-	-	8,07	581	100%	8,07	581		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	52,4			1 100	57 640	-	-	-	-	52,40	57 640	100%	52,40	57 640		
		м2	проект	52,4					-	-	-	-	52,40	-		52,40	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	786,0	29	22 794			-	-	-	-	786,00	22 794	100%	786,00	22 794		
Бумага наждачная		м2	0,03	1,57	530	833			-	-	-	-	1,57	833	100%	1,57	833		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	52,4	Поставка Заказчика		150	7 860	52,4	52,4	52,4	7 860	-	-	100%	52,40	7 860		
Подготовка под покраску		м2	проект	52,4			420	22 008	52,4	52,4	52,4	22 008	-	-	100%	52,40	22 008		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	52,4	Поставка Заказчика		150	7 860	52,4	52,4	52,4	7 860	-	-	100%	52,40	7 860		

Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	52,4	Поставка Заказчика		500	26 200	52,4	52,4	[illegible]	26 200	-	-	100%	52,40	26 200		
Грунтовка стен	стены из ГКЛ	м2	проект	809,0			150	121 350	-	-	-	-	809,00	121 350	100%	809,00	121 350		
Грунтовка Праймер		м2	проект	809,0					-	-	-	-	809,00	-		809,00	-		
Обработка швов гисокартона		кг	0,154	124,6	72	8 970			-	-	-	-	124,59	8 970	100%	124,59	8 970		
		м2	проект	809,0			400	323 600	-	-	-	-	809,00	323 600	100%	809,00	323 600		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		м2	проект	809,0					-	-	-	-	809,00	-		809,00	-		
Лента армированная Серпянка		кг	0,4	323,6	40	12 944			-	-	-	-	323,60	12 944	100%	323,60	12 944		
Грунтовка стен		м.п.	1,53	1237,8	5,8	7 179			-	-	-	-	1 237,77	7 179	100%	1 237,77	7 179		
		м2	проект	809,0			150	121 350	-	-	-	-	809,00	121 350	100%	809,00	121 350		
Грунтовка Праймер		м2	проект	809,0					-	-	-	-	809,00	-		809,00	-		
Подготовка под покраску		кг	0,154	124,6	72	8 970			-	-	-	-	124,59	8 970	100%	124,59	8 970		
		м2	проект	729,4			385	280 819	-	-	-	-	729,40	280 819	100%	729,40	280 819		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	729,4					-	-	-	-	729,40	-		729,40	-		
Бумага наждачная		кг	1,2	970,8	34	33 007			-	-	-	-	970,80	33 007	100%	970,80	33 007		
Грунтовка стен		м2	0,03	24,3	530	12 863			-	-	-	-	24,27	12 863	100%	24,27	12 863		
		м2	проект	**262,5**			150	39 375	-	-	-	-	262,50	39 375	100%	262,50	39 375		
Грунтовка Праймер		м2	проект	262,5					-	-	-	-	262,50	-		262,50	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		кг	0,154	40,4	72	2 911			-	-	-	-	40,43	2 911	100%	40,43	2 911		
		м2	проект	262,5			300	78 750	-	-	-	-	262,50	78 750	100%	262,50	78 750		
Краска водоэмульсионная		м2	проект	262,5					-	-	-	-	262,50	-		262,50	-		
		кг	0,326	85,6	530	45 355			-	-	-	-	85,58	45 355	100%	85,58	45 355		
Грунтовка стен	коридор 1.2, тамбур-шлюз (лифтовой холл) на отм.-4.650, вестибюль, коридор 2, колясочная отм.0.000, тамбур, коридор на типовых этажах - дизайн-проект	м2	проект	**466,9**			150	70 035	466,9	466,9	466,9	70 035	-	-	100%	466,90	70 035		
Грунтовка концентрированная 1:4		м2	проект	466,9					466,9	466,9	466,9	-	-	-		466,90	-		
Декоративная штукатурка		кг	0,025	11,7	771	8 999			11,7	11,7	11,7	8 999	-	-	100%	11,67	8 999		
		м2	проект	466,9			500	233 450	466,9	466,9	466,9	233 450	-	-	100%	466,90	233 450		
		м2	проект	466,9					466,9	466,9	466,9	-	-	-		466,90	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105,160	кг	1,0	466,9	2500	1 167 250			466,9	466,9	466,9	1 167 250	-	-	100%	466,90	1 167 250		
Ветошь		м2	0,02	9,3	100	934			9,3	9,3	9,3	934	-	-	100%	9,34	934		
Скотч бумажный		рул	0,02	9,3	180	1 681			9,3	9,3	9,3	1 681	-	-	100%	9,34	1 681		
Облицовка стен керамогранитом	тамбур-шлюз на отм.-4.650, тамбур 1.2, коридор 1 отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**61,8**			3 500	216 300	-	-	-	-	61,80	216 300	100%	61,80	216 300		
		м2	проект	61,8					-	-	-	-	61,80	-		61,80	-		
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	64,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	64,89	-		64,89	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	401,7	38	15 265			-	-	-	-	401,70	15 265	100%	401,70	15 265		
Затирка для швов серая		кг	0,5	30,9	221	6 829			-	-	-	-	30,90	6 829	100%	30,90	6 829		
Крестики		шт	12	741,6	1,2	890			-	-	-	-	741,60	890	100%	741,60	890		
[illegible]овка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)	лифтовой холл [illegible] лифтовой хо[illegible]отм.0.000; лифтовой холл типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	**17,8**			3500	62300	-	-	-	-	17,80	62 300	100%	17,80	62 300		
		м2	проект	17,8					-	-	-	-	17,80	-		17,80	-		
Керамогранит П-2.1 (900*300), арт.13035R Грасси светлый серый, полированный, Россия		м2	1,05	18,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	18,69	-		18,69	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	115,7	38	4397			-	-	-	-	115,70	4 397	100%	115,70	4 397		
Затирка для швов		кг	0,5	8,9	221	1967			-	-	-	-	8,90	1 967	100%	8,90	1 967		
Крестики		шт	12,0	213,6	1,2	256			-	-	-	-	213,60	256	100%	213,60	256		
Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)	лифтовой холл на отм.-4.650; лифтовой холл на отм.0.000; лифтовой холл типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	**135,0**			3 500	472 500	135,0	135,0	135,0	472 500	-	-	100%	135,00	472 500		
		м2	проект	135,0					135,0	135,0	135,0	-	-	-		135,00	-		
Керамогранит П-2.1 (900*300), арт.13035R Грасси светлый серый, полированный, Россия		м2	1,05	141,8	Поставка Заказчика				141,8	141,8	141,8	-	-	-		141,75	-		
Клей для керамогранита		кг	6,5	877,5	38	33 345			877,5	877,5	877,5	33 345	-	-	100%	877,50	33 345		
Затирка для швов		кг	0,5	67,5	221	14 918			67,5	67,5	67,5	14 918	-	-	100%	67,50	14 918		
Крестики		шт	12,0	1620,0	1,2	1 944			1 620,0	1 620,0	1 620,0	1 944	-	-	100%	1 620,00	1 944		
Облицовка лифтовых порталов на отм.-4.650, 0.000 и типовых этажах									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	**55,9**			4 800	268 431	55,9	55,9	55,9	268 431	-	-	100%	55,92	268 431		
		шт	проект	34,0					34,0	34,0	34,0	-	-	-		34,00	-		
Элемент М-1 960*320*20	ПЛ - мрамор	м2	проект	10,4					10,4	10,4	10,4	-	-	-		10,44	-		
		м2	1,05	11,0	44000	482 550			11,0	11,0	11,0	-	-	-	0%	10,97	-		
		шт	проект	68,0					68,0	68,0	68,0	-	-	-		68,00	-		

Элемент М-2 2090*320*20мм	ПЛ - мрамор	м2	проект	45,5					45,5	45,5	45,5	-	-	-		45,48	-	
Клей Flexmortel		м2	1,05	47,8	44000	2 101 102			47,8	47,8	[illegible]	-	-	-	0%	47,75	-	
Затирка для швов черная 20кг		кг	13,5	755,0	157	118 529			755,0	755,0	755,0	118 529	-	-	100%	754,96	118 529	
Крестики		кг	0,3	17,5	328	5 741			17,5	17,5	17,5	5 741	-	-	100%	17,50	5 741	
Обработка швов гисокартона	керамическая плитка в санузлах	шт	12,0	671,1	1	805			671,1	671,1	671,1	805	-	-	100%	671,08	805	
		м2	проект	**4,7**			400	1 880	4,7	4,7	4,7	1 880	-	-	100%	4,70	1 880	
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		м2	проект	4,7					4,7	4,7	4,7	-	-	-		4,70	-	
Лента армированная Серпянка		кг	0,4	1,9	40	75			1,9	1,9	1,9	75	-	-	100%	1,88	75	
Грунтовка стен		м.п.	1,53	7,2	5,8	42			7,2	7,2	7,2	42	-	-	100%	7,19	42	
		м2	проект	4,7			150	705	4,7	4,7	4,7	705	-	-	100%	4,70	705	
Грунтовка Праймер		м2	проект	4,7					4,7	4,7	4,7	-	-	-		4,70	-	
Облицовка стен керамической плиткой		кг	0,154	0,7	72	52			0,7	0,7	0,7	52	-	-	100%	0,72	52	
		м2	проект	4,7			2 470	11 609	4,7	4,7	4,7	11 609	-	-	100%	4,70	11 609	
Плитка керамическая 300*300		м2	проект	4,7					4,7	4,7	4,7	-	-	-		4,70	-	
Клей для кафеля		м2	1,02	4,8	1450	6 951			4,8	4,8	4,8	-	-	-	0%	4,79	-	
Затирка для швов цементная серая		кг	6,5	30,6	26	794			30,6	30,6	30,6	794	-	-	100%	30,55	794	
Крестики		кг	0,416	2,0	46	90			2,0	2,0	2,0	90	-	-	100%	1,96	90	
Грунтовка стен	лестничная клетка	шт	12,0	56,4	1,2	68			56,4	56,4	56,4	68	-	-	100%	56,40	68	
		м2	проект	**39,2**			150	5 880	39,2	39,2	39,2	5 880	-	-	100%	39,20	5 880	
Грунтовка Праймер		м2	проект	39,2					39,2	39,2	39,2	-	-	-		39,20	-	
Обработка швов гипсокартона		кг	0,154	6,0	72	435			6,0	6,0	6,0	435	-	-	100%	6,04	435	
		м2	проект	39,2			400	15 680	39,2	39,2	39,2	15 680	-	-	100%	39,20	15 680	
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		м2	проект	39,2					39,2	39,2	39,2	-	-	-		39,20	-	
Лента армированная Серпянка		кг	0,4	15,7	40	627			15,7	15,7	15,7	627	-	-	100%	15,68	627	
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м.п.	1,53	60,0	5,8	348			60,0	60,0	60,0	348	-	-	100%	59,98	348	
Подготовка под покраску		м2	проект	39,2	Поставка Заказчика		150	5 880	39,2	39,2	39,2	5 880	-	-	100%	39,20	5 880	
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	39,2			385	15 092	39,2	39,2	39,2	15 092	-	-	100%	39,20	15 092	
Покраска (декоративная имитация бетона)		м2	проект	39,2	Поставка Заказчика		150	5 880	39,2	39,2	39,2	5 880	-	-	100%	39,20	5 880	
		кг	проект	39,2	Поставка Заказчика		500	19 600	39,2	39,2	39,2	19 600	-	-	100%	39,20	19 600	
Грунтовка стен	водомерный узел, венткамеры, электрощитовая, распределительный узел теплоснабжения	м2	проект	**13,5**			150	2 025	13,5	13,5	13,5	2 025	-	-	100%	13,50	2 025	
		м2	проект	13,5					13,5	13,5	13,5	-	-	-		13,50	-	
Грунтовка Праймер		кг	0,154	2,1	72	150			2,1	2,1	2,1	150	-	-	100%	2,08	150	
Обработка швов гипсокартона		м2	по проекту	13,5			400	5 400	13,5	13,5	13,5	5 400	-	-	100%	13,50	5 400	
		м2	проект	13,5					13,5	13,5	13,5	-	-	-		13,50	-	
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	5,4	40	216			5,4	5,4	5,4	216	-	-	100%	5,40	216	
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	20,7	5,8	120			20,7	20,7	20,7	120	-	-	100%	20,66	120	
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	13,5	Поставка Заказчика		150	2 025	13,5	13,5	13,5	2 025	-	-	100%	13,50	2 025	
Подготовка под покраску		м2	проект	13,5			385	5 198	13,5	13,5	13,5	5 198	-	-	100%	13,50	5 198	
Грунтовка стен [illegible]ая грунтовка		[illegible]	проект	13,5	Поставка Заказчика		[illegible]	[illegible]	13,5	13,5	13,5	2 025	-	-	100%	13,50	2 025	
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	13,5	Поставка Заказчика		500	6 750	13,5	13,5	13,5	6 750	-	-	100%	13,50	6 750	
Строительные леса (на отм.-4,650, -8,060)									-	-	-	-	-	-		-	-	
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	1107,7			186	206 032	-	-	-	-	1 107,70	206 032	100%	1 107,70	206 032	
Разборка лесов				1107,7			108	119 632	-	-	-	-	1 107,70	119 632	100%	1 107,70	119 632	
									-	-	-	-	-	-		-	-	
ИТОГО						**11 061 579**		**14 941 618**	-	-	-	**9 458 243**	-	13 517 430	88%	-	**22 975 673**	
Налоги		1,12	1,18					**4 805 224**	-	-	-	**1 309 542**	-	3 495 682	100%	-	**4 805 224**	
Зарплата с налогами								**19 746 843**										
Материалы и зарплата								**30 808 422**										
Механизмы								**616 168**	-	-	-	**215 356**	-	340 262	90%	-	**555 618**	
Субподряд	лестничные марши								-	-	-	-	-	-		-	-	
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2		1 401,0	19,0			**26 619**	1 401,0	1 401,0	1 401,0	**26 619**	-	-	100%	1 401,00	**26 619**	
Шпатлевка гипсовая		м2		1 401,0	96,0			**134 496**	1 401,0	1 401,0	1 401,0	**134 496**	-	-	100%	1 401,00	**134 496**	
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2		1 401,0	94,0			**131 694**	1 401,0	1 401,0	1 401,0	**131 694**	-	-	100%	1 401,00	**131 694**	
Накладные расходы		4%						**1 268 696**	-	-	-	**451 038**	-	694 135	90%	-	**1 145 173**	
ИТОГО								**32 986 095**	-	-	-	**11 726 987**	-	18 047 510	90%	-	**29 774 497**	
Непредвиденные расходы		2%						**659 722**	-	-	-	**234 540**	-	360 950	90%	-	**595 490**	
ИТОГО работа								**33 645 817**	-	-	-	**11 961 527**	-	18 408 460	90%	-	**30 369 987**	
ИТОГО									-	-	-	-	-	-		-	-	

5.1.3 Навигация, мебель, рецепши,									-	-		-	-	-		-	-			
Установка почтовых ящиков									-	-		-	-	-		-	-			
Ящик почтовый (ПМ9)Тайник KZ размер		шт	проект	7,0			559	3 913	7,0	7,0	7,0	3 913	-	-	100%	7,00	3 913			
Крепежные элементы		шт	проект	7,0	18150	127 050			7,0	7,0	7,0	-	-	-	0%	7,00	-			
ИТОГО						1 271			-	-	-	-	-	-	0%	-	-			
Налоги						**128 321**		**3 913**	-	-	-	**3 913**	-	-	3%	-	**3 913**			
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 258**	-	-	-	**1 258**	-	-	100%	-	**1 258**			
Материалы и зарплата		1,12	1,18					**5 171**	-	-	-	**5 171**	-	-	100%	-	**5 171**			
Механизмы								**133 492**	-	-	-	**5 171**	-	-	4%	-	**5 171**			
Транспорт								**2 670**	-	-	-	**103**	-	-	4%	-	**103**			
Накладные расходы								**5 133**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-			
ИТОГО		4%						**5 652**	-	-	-	**211**	-	-	4%	-	**211**			
Непредвиденные расходы								**146 946**	-	-	-	**5 486**	-	-	4%	-	**5 486**			
ИТОГО		2%						**2 939**	-	-	-	**110**	-	-	4%	-	**110**			
								149 885	-	-	-	**5 596**	-	-	4%	-	**5 596**			
5.1.4 Двери									-	-	-	-	-	-		-	-			
Установка металлических дверей одностворчатых									-	-	-	-	-	-		-	-			
		шт	проект	**121,0**			6 000	726 000	33,0	33,0	33,0	198 000	88,00	528 000	100%	121,00	726 000			
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1)	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,00	-		2,00	-			
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1л)	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-			
Дверь металлическая 2100*1200 правая RAL 8028 стекло каленое	Дверь металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое 2100x1210 (1*л)	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,00	-		2,00	-			
Дверь 2200*1010 2/2л L	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1010 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	16,00	-		16,00	-			
Дверь 2200*1010 2/2л L	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1010 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	16,00	-		16,00	-			
Дверь стальная 2100*1010 L с реше... R8028 замок с порогом 10*	Дверь внутренняя металлическая с ... 700x150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100x1010 (4л)	шт	по проекту	2,...	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,00	-		2,00	-			
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	23,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	23,00	-		23,00	-			
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6л)	шт	по проекту	8,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	8,00	-		8,00	-			
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (7)	шт	по проекту	15,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	15,00	-		15,00	-			
Дверь 2100*1010 9/9л L	Дверь наружная металлическая утепленная, с остеклением, стекло закаленное, с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1010 (9)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-			
Дверь наружная металлическая глухая 1600*1000 EI-30 RAL 8008 с порогом левая выход на кровлю	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1600x750 (10)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-			

Дверь ДМП 2060*960 R EI-30 1 замок цилиндр, ручка на планке черная порог	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1010x2100 (11)	шт	по проекту	34,0	Поставка Заказчика				33,0	33,0	33,0	-	1,00	-		34,00	-		
Дверь наружная металлическая глухая 1600*1000 EI-30 RAL 8008 с порогом левая выход на кровлю	Дверь внутренняя металлическая , полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1510x710 (12)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь наружная металлическая, утепленная, с остеклением, с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (13)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Установка металлических дверей подъездных (наружных)		шт	проект	**2,0**			10 000	20 000	-	-	-	-	2,00	20 000	100%	2,00	20 000		
Дверь ДМП EI-30 2060*960 п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик хром, 7023 матовый	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100x1010 (ДН-1)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь ДМП 2060*1170 L п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик в хром	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100x1210 (ДН-2)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Установка металлических дверей двухстворчатых		шт	проект	**16,0**			7 560	120 960	16,0	16,0	16,0	120 960	-	-	100%	16,00	120 960		
Дверь ДГ 01 21-10	Дверь внутренняя, глухая металлическая. С уплотнением в притворе. Коробка с притвором в четверть. Предел огнестойкости EI-45 1200x1000 (ЩЭ)	шт	по проекту	16,0	Поставка Заказчика				16,0	16,0	16,0	-	-	-		16,00	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	39,0			1 183	46 137	-	-	-	-	39,00	46 137	100%	39,00	46 137		
Пена монтажная		бал	1,0	139,0	1500	208 500			49,0	49,0	49,0	73 500	90,00	135 000	100%	139,00	208 500		
Анкер-дюбель	12x120	шт	6,0	834,0	100	83 400			294,0	294,0	294,0	29 400	540,00	54 000	100%	834,00	83 400		
Дверь внутренняя глухая деревян 2100*800 скрыт монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна навескаRДверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна	8, 8/1	шт	проект	17,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	17,00	-		17,00	-		
[illegible]синяя глухая деревянная [illegible]000 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек,магнитный фиксатор, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	5 (2100x1010)	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*900 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна левая	3,3л	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,00	-		2,00	-		
Монтаж деревянных дверей		м2	проект	34,9			4 000	139 440	-	-	-	-	34,86	139 440	100%	34,86	139 440		
Пена монтажная		бал	0,5	10,0	1500	15 000			-	-	-	-	10,00	15 000	100%	10,00	15 000		
Гвозди жидкие 280мл		бал	0,5	10,0	858	8 580			-	-	-	-	10,00	8 580	100%	10,00	8 580		
Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый		бал	0,03	0,6	980	588			-	-	-	-	0,60	588	100%	0,60	588		
Устройство деревянного каркаса из бруса		м.п.	проект	100,6			207	20 794	-	-	-	-	100,60	20 794	100%	100,60	20 794		
		м3	проект	0,25					-	-	-	-	0,25	-		0,25	-		
Брус 50*50		м3	1,06	0,27	76000	20 261			-	-	-	-	0,27	20 261	100%	0,27	20 261		
Антисептирование древесины		м2	проект	20,1			72	1 449	-	-	-	-	20,12	1 449	100%	20,12	1 449		
		м2	проект	20,1					-	-	-	-	20,12	-		20,12	-		
Покрытие огнезащитное		кг	0,4	8,0	2500	20 120			-	-	-	-	8,05	20 120	100%	8,05	20 120		
ИТОГО								**1 074 780**	-	-	-	**318 960**	-	**755 820**	100%	-	**1 074 780**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 420 429**	-	-	-	**421 538**	-	**998 891**	100%	-	**1 420 429**		
Накладные расходы		4%						**56 817**	-	-	-	**16 862**	-	**39 956**	100%	-	**56 817**		
ИТОГО								**1 477 246**	-	-	-	**438 399**	-	**1 038 847**	100%	-	**1 477 246**		
Непредвиденные расходы		2%						**29 545**	-	-	-	**8 768**	-	**20 777**	100%	-	**29 545**		
ИТОГО работа								**1 506 791**	-	-	-	**447 167**	-	**1 059 624**	100%	-	**1 506 791**		
Материалы								**356 449**	-	-	-	**102 900**	-	**253 549**	100%	-	**356 449**		

Накладные расходы		4%						14 258	-	-		4 116	-	10 142	100%	-	14 258			
ИТОГО								370 707	-	-		107 016	-	263 691	100%	-	370 707			
Непредвиденные расходы		2%						7 414	-	-	-	2 140	-	5 274	100%	-	7 414			
ИТОГО								378 121	-	-	-	109 156	-	268 965	100%	-	378 121			
Итого работа и материалы								1 884 912	-	-	-	556 324	-	1 328 588	100%	-	1 884 912			
									-	-	-	-	-	-		-	-			
Всего, с учетом НДС								52 997 406	-	-	-	21 024 043	-	28 553 245	94%	-	49 577 287			

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.

ТОО «САМРУК»