отдано

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 13

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	3 843 984	3 843 984			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	2 457 225	2 457 225	2 193 950,89	263 274,11	2 457 225
	Внутренние отделочные работы	1 386 759	1 386 759	1 238 177,68	148 581,32	1 386 759
	Всего к оплате:					**3 843 984**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подзе[illegible]ых паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 13
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от "25" августа 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за Февараль 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
4.3 Внутренние стены и перегородки															
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление															
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях	м2	**414,5**	25	10 363	414,50	414,50	414,50	10 363	0,0	0	100%	10 363		
		м2	414,5			414,50	414,50	414,50							
Пленка ПХВ		м2	456,0	59	26 850	455,95	455,95	455,95	26 850	0,0	0	100%	26 850		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	414,5	868	359 786	414,50	414,50	414,50	359 786	0,0	0	100%	359 786		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	21,1	35 650	753 623	21,14	21,14	21,14	753 623	0,0	0	100%	753 623		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	21,1	35 650	753 623	21,14	21,14	21,14	753 623	0,0	0	100%	753 623		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	1658,0	11	18 238	1 658,00	1 658,00	1 658,00	18 238	0,0	0	100%	18 238		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	4145,0	17	68 393	4 145,00	4 145,00	4 145,00	68 393	0,0	0	100%	68 393		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-8.060;-3.900)	м2	**475,7**	186	88 471	414,50	414,50	414,50	77 097	0,0	0	87%	77 097		
		м2	475,7			414,50	414,50	414,50							
Разборка лесов		м2	475,7	108	51 370	414,50	414,50	414,50	44 766	0,0	0	87%	44 766		
ИТОГО				-	**13 574 747**				**2 112 739**	0,0	0	16%	**2 112 739**		
Налоги		1,12		-	**1 049 703**				**158 231**	0,0	0	15%	**158 231**		
Зарплата с налогами		1,12		-	**4 313 703**				**650 242**	0,0	0	15%	**650 242**		
Материалы и зарплата				-	**14 624 450**				**2 270 970**	0,0	0	16%	**2 270 970**		
Транспорт и механизмы				-	**292 489**				**45 419**	0,0	0	16%	**45 419**		
Накладные расходы		4%		-	**596 678**				**92 656**	0,0	0	16%	**92 656**		
ИТОГО				-	**15 513 617**				**2 409 045**	0,0	0	16%	**2 409 045**		
Непредвиденные расходы		2%		-	**310 272**				**48 181**	0,0	0	16%	**48 181**		
ИТОГО				-	**15 823 889**				**2 457 225**	0,0	0	16%	**2 457 225**		
5.Внутренние отделочные работы															
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)															
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	**314,8**	25	7 870	314,80	314,80	314,80	7 870	0,0	0	100%	7 870		
		м2	314,8			314,80	314,80	314,80							
Пленка ПХВ		м2	346,3	59	20 392	346,28	346,28	346,28	20 392	0,0	0	100%	20 392		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	314,8	481	151 419	314,80	314,80	314,80	151 419	0,0	0	100%	151 419		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	16,1	14 400	231 189	16,05	16,05	16,05	231 189	0,0	0	100%	231 189		

Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	16,1	14 400	231 189	16,05	16,05	16,05	231 189	0,0	0	100%	231 189		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	1259,2	11	13 851	1 259,20	1 259,20	1 259,20	13 851	0,0	0	100%	13 851		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	3148,0	17	51 942	3 148,00	3 148,00	3 148,00	51 942	0,0	0	100%	51 942		
Наклейка капроновой сетки		м2	314,8	147	46 276	314,80	314,80	314,80	46 276	0,0	0	100%	46 276		
		м2	314,8			-	-	-							
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	346,3	106	36 706	346,28	346,28	346,28	36 706	0,0	0	100%	36 706		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	**108,0**	25	2 700	108,00	108,00	108,00	2 700	0,0	0	100%	2 700		
		м2	108,0			108,00	108,00	108,00							
Пленка ПХВ		м2	118,8	59	6 996	118,80	118,80	118,80	6 996	0,0	0	100%	6 996		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	108,0	481	51 948	108,00	108,00	108,00	51 948	0,0	0	100%	51 948		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	5,5	14 400	79 315	5,51	5,51	5,51	79 315	0,0	0	100%	79 315		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	5,5	14 400	79 315	5,51	5,51	5,51	79 315	0,0	0	100%	79 315		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	432,0	11	4 752	432,00	432,00	432,00	4 752	0,0	0	100%	4 752		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	1080,0	17	17 820	1 080,00	1 080,00	1 080,00	17 820	0,0	0	100%	17 820		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	1365,9	186	254 057	422,80	422,80	422,80	78 641	0,0	0	31%	78 641		
Разборка лесов			1365,9	108	147 517	422,80	422,80	422,80	45 662	0,0	0	31%	45 662		
ИТОГО				-	**20 154 177**				**1 157 983**	0,0	0	6%	**1 157 983**		
Налоги		1,12		-	**3 541 970**				**123 660**	0,0	0	3%	**123 660**		
Зарплата с налогами		1,12		-	**14 555 560**				**508 176**	0,0	0	3%	**508 176**		
Материалы и зарплата				-	**23 696 147**				**1 281 643**	0,0	0	5%	**1 281 643**		
Транспорт и механизмы				-	**473 923**				**25 633**	0,0	0	5%	**25 633**		
Накладные расходы		4%		-	**1 012 565**				**52 291**	0,0	0	5%	**52 291**		
ИТОГО				-	**26 326 689**				**1 359 567**	0,0	0	5%	**1 359 567**		
Непредвиденные расходы		2%		-	**526 534**				**27 191**	0,0	0	5%	**27 191**		
ИТОГО				-	**26 853 223**				**1 386 759**	0,0	0	5%	**1 386 759**		
Всего, с учетом НДС					**60 273 563**				**3 843 984**	0,0	0	6%	**3 843 984**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 1 Отдел Контроля Качества Жаксымбетов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «САМРУК» Инженер ОТ и ТБ

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

М.П.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 13

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		25.08.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	10 155 968	10 155 968			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	3 743 025	3 743 025	1 148 035,71	137 764,29	1 285 800
	ПОЛЫ (МОП)	976 996	976 996	872 317,86	104 678,14	976 996
	Внутренние отделочные работы	5 172 897	5 172 897	3 380 480,36	405 657,64	3 786 138
	Двери	263 050	263 050	234 866,07	28 183,93	263 050
	Всего к оплате:					**6 311 984**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных парк тов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 13
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "25" августа 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за март 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3 Внутренние стены и перегородки																
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	**841,0**	25	21 025	79,35	79,35	79,35	1 984	0,0	0	9%	79,4	1 984		
Пленка ПХВ		м2	841,0			79,35	79,35	79,35	-							
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	925,1	59	54 478	87,29	87,29	87,29	5 140	0,0	0	9%	87,3	5 140		
		м2	841,0	1 160	975 560	79,35	79,35	79,35	92 046	0,0	0	9%	79,4	92 046		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	841,0			79,35	79,35	79,35	-							
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	857,8	433	371 814	80,94	80,94	80,94	-	0,0	0	0%	80,9	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	1202,6	523	628 975	113,47	113,47	113,47	59 345	0,0	0	9%	113,5	59 345		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	1715,6	599	1 027 668	161,87	161,87	161,87	96 963	0,0	0	9%	161,9	96 963		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	85,8	14 400	1 235 261	8,09	8,09	8,09	-	0,0	0	0%	8,1	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1009,2	62	62 358	95,22	95,22	95,22	5 884	0,0	0	9%	95,2	5 884		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	3464,9	4	12 474	326,92	326,92	326,92	1 177	0,0	0	9%	326,9	1 177		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	13456,0	1	15 071	1 269,60	1 269,60	1 269,60	1 422	0,0	0	9%	1269,6	1 422		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях	м2	**414,5**	25	10 363	-	-	-	-	0,0	0	100%	414,5	10 363		
Пленка ПХВ		м2	414,5			-	-	-	-							
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	456,0	59	26 850	-	-	-	-	0,0	0	100%	456,0	26 850		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м2	**414,5**	868	359 786	-	-	-	-	0,0	0	100%	414,5	359 786		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	21,1	35 650	753 623	-	-	-	-	0,0	0	100%	21,1	753 623		
Дюбель для изоляции 10*90		м3	21,1	35 650	753 623	-	-	-	-	0,0	0	100%	21,1	753 623		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	1658,0	11	18 238	-	-	-	-	0,0	0	100%	1658,0	18 238		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 8 утепление торцевых стен в квартирах с обшивкой ГКЛ	шт	4145,0	17	68 393	-	-	-	-	0,0	0	100%	4145,0	68 393		
		м2	**639,7**	25	15 993	239,89	239,89	239,89	5 997	0,0	0	38%	239,9	5 997		
Пленка ПХВ		м2	639,7			239,89	239,89	239,89	-							
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	703,7	59	41 438	263,88	263,88	263,88	15 539	0,0	0	38%	263,9	15 539		
		м2	**639,7**	1 160	742 052	239,89	239,89	239,89	278 270	0,0	0	38%	239,9	278 270		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	**530,4**			198,90	198,90	198,90	-							
		м2	541,0	433	234 495	202,88	202,88	202,88	-	0,0	0	0%	202,9	-		
		м2	**109,3**			40,99	40,99	40,99	-							

Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	111,5	600	66 925	41,81	41,81	41,81	-	0,0	0	0%	41,8	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	914,2	523	478 425	343,04	343,04	343,04	179 409	0,0	0	38%	343,0	179 409		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	1305,0	599	781 688	489,37	489,37	489,37	293 133	0,0	0	38%	489,4	293 133		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	65,2	13 500	880 867	24,47	24,47	24,47	-	0,0	0	0%	24,5	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	767,6	62	47 432	287,87	287,87	287,87	17 787	0,0	0	38%	287,9	17 787		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2635,6	4	9 488	988,34	988,34	988,34	3 558	0,0	0	38%	988,3	3 558		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10235,2	1	11 463	3 838,20	3 838,20	3 838,20	4 299	0,0	0	38%	3838,2	4 299		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	6397,0	1	9 468	2 398,88	2 398,88	2 398,88	3 550	0,0	0	38%	2398,9	3 550		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-8.060;-3.900)	м2	**475,7**	186	88 471	-	-	-	-	0,0	0	87%	414,5	77 097		
		м2	475,7			-	-	-	-							
Разборка лесов		м2	475,7	108	51 370	-	-	-	-	0,0	0	87%	414,5	44 766		
ИТОГО				-	**13 574 747**	-	-	-	**1 066 677**	0,0	0	23%	0,0	**3 179 416**		
Налоги		1,12		-	**1 049 703**	-	-	-	**121 660**	0,0	0	27%	0,0	**279 891**		
Зарплата с налогами		1,12		-	**4 313 703**	-	-	-	**499 957**	0,0	0	27%	0,0	**1 150 199**		
Материалы и зарплата				-	**14 624 450**	-	-	-	**1 188 337**	0,0	0	24%	0,0	**3 459 307**		
Транспорт и механизмы				-	**292 489**	-	-	-	**23 767**	0,0	0	24%	0,0	**69 186**		
Накладные расходы		4%		-	**596 678**	-	-	-	**48 484**	0,0	0	24%	0,0	**141 140**		
ИТОГО				-	**15 513 617**	-	-	-	**1 260 588**	0,0	0	24%	0,0	**3 669 633**		
Непредвиденные расходы		2%		-	**310 272**	-	-	-	**25 212**	0,0	0	24%	0,0	**73 393**		
ИТОГО				-	**15 823 889**	-	-	-	**1 285 800**	0,0	0	24%	0,0	**3 743 025**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП						-	-	-	-							
Типовые этажи			15,0			-	-	-	-							
Грунтовка пола		м2	520,0	150	78 000	205,80	205,80	205,80	30 870	0,0	0	40%	205,8	30 870		
		м2	520,0			205,80	205,80	205,80	-							
Грунтовка Праймер		кг	80,1	72	5 766	31,69	31,69	31,69	2 282	0,0	0	40%	31,7	2 282		
Облицовка полов керамогранитом		м2	520,0	2 767	1 438 840	205,80	205,80	205,80	569 449	0,0	0	40%	205,8	569 449		
		м2	450,3			205,80	205,80	205,80	-							
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	472,8	3 200	1 513 008	216,09	216,09	216,09	-	0,0	0	0%	216,1	-		
Клей для керамогранита		кг	4940,0	44	217 360	1 955,10	1 955,10	1 955,10	86 024	0,0	0	40%	1955,1	86 024		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	130,0	389	50 581	51,45	51,45	51,45	20 019	0,0	0	40%	51,5	20 019		
Крестики		шт	2600	1	3 120	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 235	0,0	0	40%	1029,0	1 235		
ИТОГО				-	10 019 999	-	-	-	**709 878**	0,0	0	7%	0,0	**709 878**		
Налоги		1,12		-	943 819	-	-	-	**193 062**	0,0	0	20%	0,0	**193 062**		
Зарплата с налогами		1,12		-	3 878 578	-	-	-	**793 381**	0,0	0	20%	0,0	**793 381**		
Материалы и зарплата				-	10 963 818	-	-	-	**902 941**	0,0	0	8%	0,0	**902 941**		
Транспорт и механизмы		0,02		-	219 276	-	-	-	**18 059**	0,0	0	8%	0,0	**18 059**		
Накладные расходы		4%		-	457 044	-	-	-	**36 840**	0,0	0	8%	0,0	**36 840**		
ИТОГО				-	11 883 138	-	-	-	**957 840**	0,0	0	8%	0,0	**957 840**		
Непредвиденные расходы		2%		-	237 663	-	-	-	**19 157**	0,0	0	8%	0,0	**19 157**		
ИТОГО				-	12 120 801	-	-	-	**976 996**	0,0	0	8%	0,0	**976 996**		
5.Внутренние отделочные работы						-	-	-	-							
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)						-	-	-	-							
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	**314,8**	25	7 870	-	-	-	-	0,0	0	100%	314,8	7 870		
		м2	314,8			-	-	-	-							
Пленка ПХВ		м2	346,3	59	20 392	-	-	-	-	0,0	0	100%	346,3	20 392		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	314,8	481	151 419	-	-	-	-	0,0	0	100%	314,8	151 419		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	16,1	14 400	231 189	-	-	-	-	0,0	0	100%	16,1	231 189		

Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	16,1	14 400	231 189	-	-	-	-	0,0	0	100%	16,1	231 189		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	1259,[illegible]	11	13 851	-	-	-	-	0,0	0	100%	1259,2	13 851		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	3148,0	17	51 942	-	-	-	-	0,0	0	100%	3148,0	51 942		
Наклейка капроновой сетки		м2	314,8	147	46 276	-	-	-	-	0,0	0	100%	314,8	46 276		
		м2	314,8			-	-	-	-							
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	346,3	106	36 706	-	-	-	-	0,0	0	100%	346,3	36 706		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	**108,0**	25	2 700	-	-	-	-	0,0	0	100%	108,0	2 700		
		м2	108,0			-	-	-	-							
Пленка ПХВ		м2	118,8	59	6 996	-	-	-	-	0,0	0	100%	118,8	6 996		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	108,0	481	51 948	-	-	-	-	0,0	0	100%	108,0	51 948		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	5,5	14 400	79 315	-	-	-	-	0,0	0	100%	5,5	79 315		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	5,5	14 400	79 315	-	-	-	-	0,0	0	100%	5,5	79 315		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	432,0	11	4 752	-	-	-	-	0,0	0	100%	432,0	4 752		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	1080,0	17	17 820	-	-	-	-	0,0	0	100%	1080,0	17 820		
Грунтовка стен	стены монолитные	м2	**798,4**	150	119 760	524,30	524,30	524,30	78 645	0,0	0	66%	524,3	78 645		
		м2	798,4			524,30	524,30	524,30	-							
Грунтовка Праймер		кг	123,0	72	8 853	80,74	80,74	80,74	5 813	0,0	0	66%	80,7	5 813		
Гипсовая штукатурка стен		м2	798,4	1 100	878 240	524,30	524,30	524,30	576 730	0,0	0	66%	524,3	576 730		
		м2	798,4			524,30	524,30	524,30	-							
Штукатурка гипсовая		кг	9580,8	34	329 580	6 291,60	6 291,60	6 291,60	216 431	0,0	0	66%	6291,6	216 431		
Бумага наждачная		м2	24,0	530	12 695	15,73	15,73	15,73	8 336	0,0	0	66%	15,7	8 336		
Грунтовка стен		м2	798,4	150	119 760	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
		м2	798,4			-	-	-	-							
Грунтовка Праймер		кг	123,0	72	8 853	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	798,4	420	335 328	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
		м2	798,4			-	-	-	-							
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	958,1	44	42 156	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
Бумага наждачная		м2	24,0	530	12 695	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
Грунтовка стен		м2	**127,3**	150	19 095	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
		м2	127,3			-	-	-	-							
Грунтовка Праймер		кг	19,6	72	1 412	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	127,3	300	38 190	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
		м2	127,3			-	-	-	-							
Краска водоэмульсионная		кг	41,5	142	5 893	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		
Грунтовка стен	отделка по узлу 5	м2	**414,5**	150	62 175	414,50	414,50	414,50	62 175	0,0	0	100%	414,5	62 175		
		м2	414,5			414,50	414,50	414,50	-							
Грунтовка Праймер		кг	63,8	72	4 596	63,83	63,83	63,83	4 596	0,0	0	100%	63,8	4 596		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	414,5	1 034	428 593	414,50	414,50	414,50	428 593	0,0	0	100%	414,5	428 593		
		м2	414,5			414,50	414,50	414,50	-							
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	456,0	106	48 331	455,95	455,95	455,95	48 331	0,0	0	100%	456,0	48 331		
Штукатурка цементная		кг	7461,0	30	223 830	7 461,00	7 461,00	7 461,00	223 830	0,0	0	100%	7461,0	223 830		
Бумага наждачная		м2	12,4	530	6 591	12,44	12,44	12,44	6 591	0,0	0	100%	12,4	6 591		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	**1135,5**	150	170 325	541,27	541,27	541,27	81 190	0,0	0	48%	541,3	81 190		
		м2	1135,5			541,27	541,27	541,27	-							
Грунтовка Праймер		кг	174,9	72	12 590	83,36	83,36	83,36	6 002	0,0	0	48%	83,4	6 002		
Гипсовая штукатурка стен		м2	1135,5	1 100	1 249 050	541,27	541,27	541,27	595 393	0,0	0	48%	541,3	595 393		
		м2	1135,5			541,27	541,27	541,27	-							
Штукатурка гипсовая		кг	17032,5	34	585 918	8 119,00	8 119,00	8 119,00	279 294	0,0	0	48%	8119,0	279 294		
Бумага наждачная		м2	34,1	530	18 054	16,24	16,24	16,24	8 606	0,0	0	48%	16,2	8 606		
Грунтовка стен		м2	1135,5	150	170 325	-	-	-	-	0,0	0	0%	0,0	-		

Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4)	шт	4,0			2,00	2,00	2,00	-				2,0			
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4л)	шт	2,0			2,00	2,00	2,00	-				2,0			
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	47,0			15,00	15,00	15,00	-				15,0			
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры)(6л)	шт	16,0			5,00	5,00	5,00	-				5,0			
Пена монтажная		бал.	181,0	1 600	289 600	24,00	24,00	24,00	38 400	0,0	0	13%	24,0	38 400		
Анкер-дюбель	12х120	шт	1086,0	100	108 600	144,00	144,00	144,00	14 400	0,0	0	13%	144,0	14 400		
ИТОГО				-	1 814 141	-	-	-	**196 800**	0,0	0	11%	0,0	196 800		
Налоги		1,12		-	436 546	-	-	-	**46 310**	0,0	0	11%	0,0	46 310		
Зарплата с налогами		1,12		-	1 793 964	-	-	-	**190 310**	0,0	0	11%	0,0	190 310		
Материалы и зарплата				-	2 250 687	-	-	-	**243 110**	0,0	0	11%	0,0	243 110		
Транспорт и механизмы		2%		-	45 014	-	-	-	**4 862**	0,0	0	11%	0,0	4 862		
Накладные расходы		4%		-	91 828	-	-	-	**9 919**	0,0	0	11%	0,0	9 919		
ИТОГО				-	2 387 528	-	-	-	**257 892**	0,0	0	11%	0,0	257 892		
Непредвиденные расходы		2%		-	47 751	-	-	-	**5 158**	0,0	0	11%	0,0	5 158		
ИТОГО				-	2 435 279	-	-	-	**263 050**	0,0	0	11%	0,0	263 050		
Всего, с учетом НДС					**60 273 563**	-	-	-	**6 311 984**	0,0	0	17%	0,0	**10 155 968**		

** *для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ергингалиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 13

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		25.08.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	39 673 343	39 673 343			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	19 772 481	19 772 481	6 883 354,46	826 002,54	7 709 357
	Стены наружные (фасад)	1 093 385	1 093 385	976 236,61	117 148,39	1 093 385
	ПОЛЫ (МОП)	2 093 563	2 093 563	498 467,86	59 816,14	558 284
	Внутренние отделочные работы	14 855 225	14 855 225	7 147 825,00	857 739,00	8 005 564
	Двери	1 858 689	1 858 689	1 424 677,68	170 961,32	1 595 639
	Всего к оплате:					**18 962 229**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания [illegible] истроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бос[illegible]акский район, пятно 13

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "25" августа 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За ед-цу	Всего	За ед-цу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3 Внутренние стены и перегородки																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные) - за счет собственника квартиры	м2	проект	**857,5**			1 667	1 429 402	857,47	857,47	857,47	1 429 402	-	-	100%	857,47	1 429 402		
		м2	проект	857,5					857,47	857,47	857,47	-	-	-		857,47	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	3498,5	Поставка Заказчика				3 498,48	3 498,48	3 498,48	-	-	-		3 498,48	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1226,2	340	416 902			1 226,18	1 226,18	1 226,18	416 902	-	-	100%	1 226,18	416 902		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	1749,2	430	752 173			1 749,24	1 749,24	1 749,24	752 173	-	-	100%	1 749,24	752 173		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1029,0	33	33 534			1 028,96	1 028,96	1 028,96	33 534	-	-	100%	1 028,96	33 534		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	43,7	Поставка Заказчика				43,73	43,73	43,73	-	-	-		43,73	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	1766,4	3,6	6 359			1 766,39	1 766,39	1 766,39	6 359	-	-	100%	1 766,39	6 359		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	16291,9	1,12	18 247			16 291,93	16 291,93	16 291,93	18 247	-	-	100%	16 291,93	18 247		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	35156,3	1,39	48 867			35 156,27	35 156,27	35 156,27	48 867	-	-	100%	35 156,27	48 867		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	7717,2	1,48	11 422			7 717,23	7 717,23	7 717,23	11 422	-	-	100%	7 717,23	11 422		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	85,747	42	3 567			85,75	85,75	85,75	3 567	-	-	100%	85,75	3 567		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы), толщ.перегородки 100мм (на отм.-4.650)	м2	проект	**748,7**			1 400	1 048 180	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 560 000	400,00	560 000	0%	-	-		
		м2	проект	748,7					- 400,00	- 400,00	- 400,00	-	400,00	-		-	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	763,7	Поставка Заказчика				- 408,00	- 408,00	- 408,00	-	408,00	-		-	-		
		м2	проект	748,7					- 400,00	- 400,00	- 400,00	-	400,00	-		-	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	763,7	Поставка Заказчика				- 408,00	- 408,00	- 408,00	-	408,00	-		-	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1070,6	340	364 018			- 572,00	- 572,00	- 572,00	- 194 480	572,00	194 480	0%	-	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	2261,1	430	972 262			- 1 208,00	- 1 208,00	- 1 208,00	- 519 440	1 208,00	519 440	0%	-	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	898,4	33	29 280			- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 15 643	480,00	15 643	0%	-	-		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	0,102	76,4	Поставка Заказчика				- 40,80	- 40,80	- 40,80	-	40,80	-		-	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	1542,3	3,6	5 552			- 824,00	- 824,00	- 824,00	- 2 966	824,00	2 966	0%	-	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	14225,3	1,12	15 932			- 7 600,00	- 7 600,00	- 7 600,00	- 8 512	7 600,00	8 512	0%	-	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	30696,7	1,39	42 668			- 16 400,00	- 16 400,00	- 16 400,00	- 22 796	16 400,00	22 796	0%	-	-		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	6738,3	1,48	9 973			- 3 600,00	- 3 600,00	- 3 600,00	- 5 328	3 600,00	5 328	0%	-	-		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	74,9	42	3 115			- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 1 664	40,00	1 664	0%	-	-		

Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы), толщ.перегородки 50мм - за счет собственника квартиры	м2	проект	**45,0**			1 400	63 042	45,03	45,03	45,03	63 042	-	-	100%	45,03	63 042		
		м2	проект	45,0					45,03	45,03	45,03	-	-	-		45,03	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	45,9	Поставка Заказчика				45,93	45,93	45,93	-	-	-		45,93	-		
		м2	проект	45,0					45,03	45,03	45,03	-	-	-		45,03	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	45,9	Поставка Заказчика				45,93	45,93	45,93	-	-	-		45,93	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	64,4	340	21 894			64,39	64,39	64,39	21 894	-	-	100%	64,39	21 894		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	136,0	430	58 476			135,99	135,99	135,99	58 476	-	-	100%	135,99	58 476		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	54,0	33	1 761			54,04	54,04	54,04	1 761	-	-	100%	54,04	1 761		
Плита минераловатная П-100 1000*500*50		м3	0,051	2,3	Поставка Заказчика				2,30	2,30	2,30	-	-	-		2,30	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	92,8	3,6	334			92,76	92,76	92,76	334	-	-	100%	92,76	334		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	855,6	1,12	958			855,57	855,57	855,57	958	-	-	100%	855,57	958		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	1846,2	1,39	2 566			1 846,23	1 846,23	1 846,23	2 566	-	-	100%	1 846,23	2 566		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	405,3	1,48	600			405,27	405,27	405,27	600	-	-	100%	405,27	600		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	4,5	42	187			4,50	4,50	4,50	187	-	-	100%	4,50	187		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	**352,2**			1 548	545 206	112,20	112,20	112,20	173 686	240,00	371 520	100%	352,20	545 206		
		м2	проект	352,2					112,20	112,20	112,20	-	240,00	-		352,20	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	718,5	Поставка Заказчика				228,89	228,89	228,89	-	489,60	-		718,49	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	503,6	340	171 240			160,45	160,45	160,45	54 552	343,20	116 688	100%	503,65	171 240		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1063,6	430	457 367			338,84	338,84	338,84	145 703	724,80	311 664	100%	1 063,64	457 367		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	422,6	33	13 774			134,64	134,64	134,64	4 388	288,00	9 386	100%	422,64	13 774		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	18,0	Поставка Заказчика				5,72	5,72	5,72	-	12,24	-		17,96	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	1933,6	3,6	6 961			615,98	615,98	615,98	2 218	1 317,60	4 743	100%	1 933,58	6 961		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	3522,0	1,12	3 945			1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 257	2 400,00	2 688	100%	3 522,00	3 945		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	7396,2	1,39	10 281			2 356,20	2 356,20	2 356,20	3 275	5 040,00	7 006	100%	7 396,20	10 281		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3169,8	1,18	3 740			1 009,80	1 009,80	1 009,80	1 192	2 160,00	2 549	100%	3 169,80	3 740		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	35,2			112	3 945	11,22	11,22	11,22	1 257	24,00	2 688	100%	35,22	3 945		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	35,2	42	1 465			11,22	11,22	11,22	467	24,00	998	100%	35,22	1 465		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**75,6**			276	20 835	18,90	18,90	18,90	5 209	56,70	15 627	100%	75,60	20 835		
		м2	проект	75,6					18,90	18,90	18,90	-	56,70	-		75,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	77,1	Поставка Заказчика				19,28	19,28	19,28	-	57,83	-		77,11	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1209,6	1,12	1 355			302,40	302,40	302,40	339	907,20	1 016	100%	1 209,60	1 355		

Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	ПП8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	**573,5**			1 548	887 778	193,50	193,50	193,5	299 538	380,00	588 240	100%	573,50	887 778		
		м2	проект	573,5					193,50	193,50	193,50	-	380,00	-		573,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	585,0	Поставка Заказчика				197,37	197,37	197,37	-	387,60	-		584,97	-		
		м2	проект	573,5					193,50	193,50	193,50	-	380,00	-		573,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	585,0	Поставка Заказчика				197,37	197,37	197,37	-	387,60	-		584,97	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	820,1	340	278 836			276,71	276,71	276,71	94 080	543,40	184 756	100%	820,11	278 836		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1732,0	430	744 747			584,37	584,37	584,37	251 279	1 147,60	493 468	100%	1 731,97	744 747		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	688,2	33	22 428			232,20	232,20	232,20	7 567	456,00	14 861	100%	688,20	22 428		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	29,2	Поставка Заказчика				9,87	9,87	9,87	-	19,38	-		29,25	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	3148,5	3,6	11 335			1 062,32	1 062,32	1 062,32	3 824	2 086,20	7 510	100%	3 148,52	11 335		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	5735,0	1,12	6 423			1 935,00	1 935,00	1 935,00	2 167	3 800,00	4 256	100%	5 735,00	6 423		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	12043,5	1,39	16 740			4 063,50	4 063,50	4 063,50	5 648	7 980,00	11 092	100%	12 043,50	16 740		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	5161,5	1,18	6 091			1 741,50	1 741,50	1 741,50	2 055	3 420,00	4 036	100%	5 161,50	6 091		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	57,4			112	6 423	19,35	19,35	19,35	2 167	38,00	4 256	100%	57,35	6 423		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	57,4	42	2 386			19,35	19,35	19,35	805	38,00	1 581	100%	57,35	2 386		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**82,4**			276	22 709	20,60	20,60	20,60	5 677	61,80	17 032	100%	82,40	22 709		
		м2	проект	82,4					20,60	20,60	20,60	-	61,80	-		82,40	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	84,0	Поставка Заказчика				21,01	21,01	21,01	-	63,04	-		84,05	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1318,4	1,12	1 477			329,60	329,60	329,60	369	988,80	1 107	100%	1 318,40	1 477		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	ПП8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	**1034,9**			1 548	1 602 025	334,90	334,90	334,90	518 425	700,00	1 083 600	100%	1 034,90	1 602 025		
		м2	проект	1034,9					334,90	334,90	334,90	-	700,00	-		1 034,90	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	2111,2	Поставка Заказчика				683,20	683,20	683,20	-	1 428,00	-		2 111,20	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1479,9	340	503 168			478,91	478,91	478,91	162 828	1 001,00	340 340	100%	1 479,91	503 168		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	3125,4	430	1 343 921			1 011,40	1 011,40	1 011,40	434 901	2 114,00	909 020	100%	3 125,40	1 343 921		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1241,9	33	40 473			401,88	401,88	401,88	13 097	840,00	27 376	100%	1 241,88	40 473		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	52,8	Поставка Заказчика				17,08	17,08	17,08	-	35,70	-		52,78	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	5681,6	3,6	20 454			1 838,60	1 838,60	1 838,60	6 619	3 843,00	13 835	100%	5 681,60	20 454		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	10349,0	1,12	11 591			3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 751	7 000,00	7 840	100%	10 349,00	11 591		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	21732,9	1,39	30 209			7 032,90	7 032,90	7 032,90	9 776	14 700,00	20 433	100%	21 732,90	30 209		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	9314,1	1,18	10 991			3 014,10	3 014,10	3 014,10	3 557	6 300,00	7 434	100%	9 314,10	10 991		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	103,5			112	11 591	33,49	33,49	33,49	3 751	70,00	7 840	100%	103,49	11 591		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	103,5	42	4 305			33,49	33,49	33,49	1 393	70,00	2 912	100%	103,49	4 305		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**90,0**			276	24 804	22,50	22,50	22,50	6 201	67,50	18 603	100%	90,00	24 804		
		м2	проект	90,0					22,50	22,50	22,50	-	67,50	-		90,00	-		

Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П8* на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	91,8	Поставка Заказчика				22,95	22,95	22,95	-	68,85	-		91,80	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1440,0	1,12	1 613			360,00	360,00	360,00	403	1 080,00	1 210	100%	1 440,00	1 613		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П10 (передняя стенка лифтовой шахты)	м2	проект	**182,5**			1 667	304 228	182,50	182,50	182,50	304 228	-	-	100%	182,50	304 228		
		м2	проект	182,5					182,50	182,50	182,50	-	-	-		182,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	3,06	558,5	Поставка Заказчика				558,45	558,45	558,45	-	-	-		558,45	-		
		м2	проект	182,5					182,50	182,50	182,50	-	-	-		182,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	186,2	Поставка Заказчика				186,15	186,15	186,15	-	-	-		186,15	-		
Профиль KNAUF 75/40		м.п.	1,43	261,0	400	104 390			260,98	260,98	260,98	104 390	-	-	100%	260,98	104 390		
Профиль 75/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	372,3	400	148 920			372,30	372,30	372,30	148 920	-	-	100%	372,30	148 920		
Лента Линотерм П 70мм*30 п.м		м.п.	1,2	219,0	46	9 991			219,00	219,00	219,00	9 991	-	-	100%	219,00	9 991		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,0765	14,0	Поставка Заказчика				13,96	13,96	13,96	-	-	-		13,96	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	376,0	3,6	1 353			375,95	375,95	375,95	1 353	-	-	100%	375,95	1 353		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	3467,5	1,12	3 884			3 467,50	3 467,50	3 467,50	3 884	-	-	100%	3 467,50	3 884		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	7482,5	1,39	10 401			7 482,50	7 482,50	7 482,50	10 401	-	-	100%	7 482,50	10 401		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1642,5	1,48	2 431			1 642,50	1 642,50	1 642,50	2 431	-	-	100%	1 642,50	2 431		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	18,3	42	759			18,25	18,25	18,25	759	-	-	100%	18,25	759		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	Зашивка пожарных кранов на отм. -4.650, 0.000, типовых этажах; труб ВК на отм. -4.650, 0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**142,2**			990	140 778	142,20	142,20	142,20	140 778	-	-		142,20	140 778		
		м2	проект	142,2					142,20	142,20	142,20	-	-	-	100%	142,20	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	145,044	Поставка Заказчика				145,04	145,04	145,04	-	-	-		145,04	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	203,346	340	69 138			203,35	203,35	203,35	69 138	-	-	100%	203,35	69 138		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	290,088	430	124 738			290,09	290,09	290,09	124 738	-	-	100%	290,09	124 738		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	170,64	30	5 119			170,64	170,64	170,64	5 119	-	-	100%	170,64	5 119		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	585,864	3,6	2 109			585,86	585,86	585,86	2 109	-	-	100%	585,86	2 109		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2275,2	1,12	2 548			2 275,20	2 275,20	2 275,20	2 548	-	-	100%	2 275,20	2 548		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	1422	1,48	2 105			1 422,00	1 422,00	1 422,00	2 105	-	-	100%	1 422,00	2 105		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**867,5**			25	21 686	289,26	289,26	289,26	7 232	-	-	33%	289,26	7 232		
		м2	проект	867,5					289,26	289,26	289,26	-	-	-		289,26	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	954,2	59	56 191			318,19	318,19	318,19	18 738	-	-	33%	318,19	18 738		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	867,45			1 160	1 006 242	289,26	289,26	289,26	335 545	-	-	33%	289,26	335 545		
		м2	проект	867,5					289,26	289,26	289,26	-	-	-		289,26	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	884,8	Поставка Заказчика				295,05	295,05	295,05	-	-	-		295,05	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	1240,5	515	638 834			413,65	413,65	413,65	213 027	-	-	33%	413,65	213 027		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	1769,6	580	1 026 367			590,10	590,10	590,10	342 255	-	-	33%	590,10	342 255		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	88,5	Поставка Заказчика				29,50	29,50	29,50	-	-	-		29,50	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1040,9	62	64 320			347,12	347,12	347,12	21 448	-	-	33%	347,12	21 448		

Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	3573,9	3	12 866			1 191,76	1 191,76	1 191,7	4 290	-	-	33%	1 191,76	4 290		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	13879,2	1,12	15 545			4 628,20	4 628,20	4 628,20	5 184	-	-	33%	4 628,20	5 184		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	8674,5	1,48	12 838			2 892,63	2 892,63	2 892,63	4 281	-	-	33%	2 892,63	4 281		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 8 утепление торцевых стен в квартирах с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**399,8**			25	9 995	159,93	159,93	159,93	3 998	239,89	5 997	100%	399,81	9 995		
		м2	проект	399,8					159,93	159,93	159,93	-	239,89	-		399,81	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	439,8	59	25 899			175,92	175,92	175,92	10 360	263,88	15 539	100%	439,79	25 899		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	399,8125			1 160	463 783	159,93	159,93	159,93	185 513	239,89	278 270	100%	399,81	463 783		
		м2	проект	**331,5**					132,60	132,60	132,60	-	198,90	-		331,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	541,0	Поставка Заказчика				135,25	135,25	135,25	-	202,88	-		338,13	-		
		м2	проект	**68,3**					27,33	27,33	27,33	-	40,99	-		68,31	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	111,5	Поставка Заказчика				27,87	27,87	27,87	-	41,81	-		69,68	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	571,7	515	294 442			228,69	228,69	228,69	117 777	343,04	176 665	100%	571,73	294 442		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	815,6	580	473 058			326,25	326,25	326,25	189 223	489,37	283 835	100%	815,62	473 058		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	65,2	Поставка Заказчика				16,31	16,31	16,31	-	24,47	-		40,78	-		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	479,8	62	29 645			191,91	191,91	191,91	11 858	287,87	17 787	100%	479,78	29 645		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	1647,2	3,6	5 930			658,89	658,89	658,89	2 372	988,34	3 558	100%	1 647,23	5 930		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	6397,0	1,12	7 165			2 558,80	2 558,80	2 558,80	2 866	3 838,20	4 299	100%	6 397,00	7 165		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	3998,1	1,48	5 917			1 599,25	1 599,25	1 599,25	2 367	2 398,88	3 550	100%	3 998,13	5 917		
ИТОГО						**9 760 296**		**7 672 855**	-	-	-	**6 184 105**	-	**6 739 540**	74%	-	**12 923 646**		
Налоги		1,12	1,18					**2 467 590**	-	-	-	**940 888**	-	**949 901**	77%	-	**1 890 789**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**10 140 445**	-	-	-	**3 866 536**	-	**3 903 573**	77%	-	**7 770 110**		
Материалы и зарплата								**19 900 741**	-	-	-	**7 124 994**	-	**7 689 441**	74%	-	**14 814 435**		
Транспорт и механизмы								**398 015**	-	-	-	**142 500**	-	**153 789**	74%	-	**296 289**		
Накладные расходы		4%						**811 950**	-	-	-	**290 700**	-	**313 729**	74%	-	**604 429**		
ИТОГО								**21 110 706**	-	-	-	**7 558 193**	-	**8 156 959**	74%	-	**15 715 153**		
Непредвиденные расходы		2%						**422 214**	-	-	-	**151 164**	-	**163 139**	74%	-	**314 303**		
ИТОГО								**21 532 921**	-	-	-	**7 709 357**	-	**8 320 099**	74%	-	**16 029 456**		
4.6 Стены наружные (Фасад)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Утепление стен минплитой	утепление вентшахт в чердачном пространстве	м3	проект	5,9			3 315	19 559	5,90	5,90	5,90	19 559	-	-	100%	5,90	19 559		
		м3	проект	5,9					5,90	5,90	5,90	-	-	-		5,90	-		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 1	50мм	м3	1,02	6,018	Поставка Заказчика				6,02	6,02	6,02	-	-	-		6,02	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6	704,4	11	7 748			704,40	704,40	704,40	7 748	-	-	100%	704,40	**7 748**		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом		м2	проект	260,0			1 292	335 920	260,00	260,00	260,00	335 920	-	-	100%	260,00	**335 920**		
		м2	проект	260,0					260,00	260,00	260,00	-	-	-		260,00	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	265,2	92	24 398			265,20	265,20	265,20	24 398	-	-	100%	265,20	**24 398**		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		кг	6,00	1560,0	295	460 200			1 560,00	1 560,00	1 560,00	460 200	-	-	100%	1 560,00	**460 200**		
Цемент М400		кг	6,00	1560,0	31	48 360			1 560,00	1 560,00	1 560,00	48 360	-	-	100%	1 560,00	**48 360**		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
ИТОГО						**778 415**		**769 832**	-	-	-	**896 185**	-	-	58%	-	**896 185**		
Налоги		1,12	1,18					**247 578**	-	-	-	**114 322**	-	-	46%	-	**114 322**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 017 410**	-	-	-	**469 800**	-	-	46%	-	**469 800**		
Материалы и зарплата								**1 795 825**	-	-	-	**1 010 507**	-	-	56%	-	**1 010 507**		
Транспорт и механизмы		2%						**35 917**	-	-	-	**20 210**	-	-	56%	-	**20 210**		
Накладные расходы		4%						**73 270**	-	-	-	**41 229**	-	-	56%	-	**41 229**		
ИТОГО								**1 905 011**	-	-	-	**1 071 946**	-	-	56%	-	**1 071 946**		
Непредвиденные расходы		2%						**38 100**	-	-	-	**21 439**	-	-	56%	-	**21 439**		
ИТОГО								**1 943 111**	-	-	-	**1 093 385**	-	-	56%	-	**1 093 385**		

4.7.1 ПОЛЫ - МОП										-	-	-	-	-	-		-	-		
Типовые этажи				15,0						-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект	м2	проект	362,7			150	54 405	117,60	117,60	117,60	17 640	117,60	17 640	65%	235,20	35 280		
		м2	проект	362,7					117,60	117,60	117,60	-	117,60	-		235,20	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	55,9	72	4 022			18,11	18,11	18,11	1 304	18,11	1 304	65%	36,22	2 608		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	362,7			2 767	1 003 591	117,60	117,60	117,60	325 399	117,60	325 399	65%	235,20	650 798		
		м2	проект	**235,2**					117,60	117,60	117,60	-	117,60	-		235,20	-		
Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	463,1	Поставка Заказчика				123,48	123,48	123,48	-	123,48	-		246,96	-		
		м2	проект	**127,5**					-	-	-	-	-	-		-	-		
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт К945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт К945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	133,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	3445,7	44	151 609			1 117,20	1 117,20	1 117,20	49 157	1 117,20	49 157	65%	2 234,40	98 314		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	90,7	389	35 281			29,40	29,40	29,40	11 439	29,40	11 439	65%	58,80	22 878		
Крестики		шт	5	1814	1,2	2 176			588,00	588,00	588,00	706	588,00	706	65%	1 176,00	1 411		
ИТОГО						**516 703**		**2 464 467**	-	-	-	**405 645**	-	**405 645**	27%	-	**811 289**		
Налоги		1,12	1,18					**792 573**	-	-	-	**110 321**	-	**110 321**	28%	-	**220 643**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 257 040**	-	-	-	**453 361**	-	**453 361**	28%	-	**906 721**		
Материалы и зарплата								**3 773 743**	-	-	-	**515 966**	-	**515 966**	27%	-	**1 031 932**		
Транспорт и механизмы		0,02						**75 475**	-	-	-	**10 319**	-	**10 319**	27%	-	**20 639**		
Накладные расходы		4%						**153 969**	-	-	-	**21 051**	-	**21 051**	27%	-	**42 103**		
ИТОГО								**4 003 186**	-	-	-	**547 337**	-	**547 337**	27%	-	**1 094 674**		
Непредвиденные расходы		2%						**80 064**	-	-	-	**10 947**	-	**10 947**	27%	-	**21 893**		
ИТОГО								**4 083 250**	-	-	-	**558 284**	-	**558 283**	27%	-	**1 116 567**		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	-	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АНД)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	тамбур-шлюз на отм.-4.650; тамбур, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; лифтовой холл, коридор на типовых этажах	м2	проект	**45,6**			1 500	68 400	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	45,6					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм		м2	1,02	46,5	7004	325 770			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	помещение убор.инвентаря на отм.-4.650	м2	проект	**662,6**			1 500	993 900	227,40	227,40	227,40	341 100	435,20	652 800	100%	662,60	993 900		
		м2	проект	662,6					227,40	227,40	227,40	-	435,20	-		662,60	-		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	676	Поставка Заказчика				231,95	231,95	231,95	-	443,90	-		675,85	-		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	1961,3	380	745 292			673,10	673,10	673,10	255 780	1 288,19	489 513	100%	1 961,30	745 292		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,20	795,1	250	198 780			272,88	272,88	272,88	68 220	522,24	130 560	100%	795,12	198 780		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	1126,4	15	16 896			386,58	386,58	386,58	5 799	739,84	11 098	100%	1 126,42	16 896		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	132,5	45	5 963			45,48	45,48	45,48	2 047	87,04	3 917	100%	132,52	5 963		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	8613,8	1	12 748			2 956,20	2 956,20	2 956,20	4 375	5 657,60	8 373	100%	8 613,80	12 748		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23,00	15239,8	1	17 069			5 230,20	5 230,20	5 230,20	5 858	10 009,60	11 211	100%	15 239,80	17 069		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	3637,7	14	49 109			1 248,43	1 248,43	1 248,43	16 854	2 389,25	32 255	100%	3 637,67	49 109		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	662,6			420	278 292	662,60	662,60	662,60	278 292	-	-	100%	662,60	278 292		
		м2	проект	662,6					662,60	662,60	662,60	-	-	-		662,60	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	265,0	48	12 722			265,04	265,04	265,04	12 722	-	-	100%	265,04	12 722		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,5	1013,8	7	7 350			1 013,78	1 013,78	1 013,78	7 350	-	-	100%	1 013,78	7 350		
Грунтовка потолков		м2	проект	**662,6**			200	132 520	662,60	662,60	662,60	132 520	-	-	100%	662,60	132 520		
		м2	проект	662,6					662,60	662,60	662,60	-	-	-		662,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	102,0	72	7 347			102,04	102,04	102,04	7 347	-	-	100%	102,04	7 347		
Подготовка под покраску		м2	проект	662,6			426	282 268	662,60	662,60	662,60	282 268	-	-	100%	662,60	282 268		
		м2	проект	662,6					662,60	662,60	662,60	-	-	-		662,60	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	795,1	44	34 985			795,12	795,12	795,12	34 985	-	-	100%	795,12	34 985		
Бумага наждачная		м2	0,03	19,9	530	10 535			19,88	19,88	19,88	10 535	-	-	100%	19,88	10 535		
Грунтовка потолков		м2	проект	**662,6**			200	132 520	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м3	проект	662,6					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	102,0	72	7 347			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	662,6			350	231 910	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		

		м2	проект	662,6					-	-	-	-	-	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,4	243,8		34 625			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка потолков	электрощитовая, инженерные помещения ОВ	м2	проект	**53,0**			200	10 600	53,00	53,00	53,00	10 600	-	-	100%	53,00	10 600		
		м2	проект	53,0					53,00	53,00	53,00	-	-	-		53,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,2	72	588			8,16	8,16	8,16	588	-	-	100%	8,16	588		
Выравнивание поверхности потолка		м2	проект	53,0			1 352	71 656	53,00	53,00	53,00	71 656	-	-	100%	53,00	71 656		
		м2	проект	53,0					53,00	53,00	53,00	-	-	-		53,00	-		
Штукатурка гипсовая		кг	3,6	190,8	33	6 296			190,80	190,80	190,80	6 296	-	-	100%	190,80	6 296		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	2,40	127,2	44	5 597			127,20	127,20	127,20	5 597	-	-	100%	127,20	5 597		
Бумага наждачная		м.п.	0,03	1,6	530	843			1,59	1,59	1,59	843	-	-	100%	1,59	843		
Грунтовка потолков		м2	проект	53,0			200	10 600	53,00	53,00	53,00	10 600	-	-	100%	53,00	10 600		
		м2	проект	53,0					53,00	53,00	53,00	-	-	-		53,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	8,2	72	588			8,16	8,16	8,16	588	-	-	100%	8,16	588		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	53,0			350	18 550	53,00	53,00	53,00	18 550	-	-	100%	53,00	18 550		
		м2	проект	53,0					53,00	53,00	53,00	-	-	-		53,00	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,37	19,5	142	2 770			19,50	19,50	19,50	2 770	-	-	100%	19,50	2 770		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка, тамбур-шлюз	м2	проект	260,3			200	52 060	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	260,3			537	139 781	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка потодков 2 раза, кварцевая грунтовка		кг	проект	260,3			200	52 060	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		м2	проект	260,3	Поставка Заказчика		350	91 105	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	проект	432,1			*150*	*64 815*	432,10	432,10	432,10	64 815	-	-	100%	432,10	64 815		
		м2	проект	**432,1**					432,10	432,10	432,10	-	-	-		432,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	66,5	72	4 791			66,54	66,54	66,54	4 791	-	-	100%	66,54	4 791		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	432,1			*1 100*	*475 310*	432,10	432,10	432,10	475 310	-	-	100%	432,10	475 310		
		м2	проект	**432,1**					432,10	432,10	432,10	-	-	-		432,10	-		
Штукатурка гипсовая		кг	12	5185,2	34	178 371			5 185,20	5 185,20	5 185,20	178 371	-	-	100%	5 185,20	178 371		
Бумага наждачная		м2	0,03	13,0	530,0	6 870			12,96	12,96	12,96	6 870	-	-	100%	12,96	6 870		
Грунтовка стен		м2	проект	**956,4**			*150*	*143 460*	956,40	956,40	956,40	143 460	-	-	100%	956,40	143 460		
		м2	проект	956,4					956,40	956,40	956,40	-	-	-		956,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	147,3	72	10 605			147,29	147,29	147,29	10 605	-	-	100%	147,29	10 605		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	956,4			420	401 688	956,40	956,40	956,40	401 688	-	-	100%	956,40	401 688		
		м2	проект	**956,4**					956,40	956,40	956,40	-	-	-		956,40	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	1147,7	44	50 498			1 147,68	1 147,68	1 147,68	50 498	-	-	100%	1 147,68	50 498		
Бумага наждачная		м2	0,03	28,7	530	15 207			28,69	28,69	28,69	15 207	-	-	100%	28,69	15 207		
Грунтовка стен		м2	проект	127,3			150	19 095	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	127,3					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	20	72,0	1 412			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	**127,3**			300	38 190	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	127,3					-	-	-	-	-	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,33	41,5	142	5 893			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
По технологии ТОО Кайзер									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка стен	коридоры,лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; лифтовой холл, коридор, типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	829,1			150	124 365	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	829,1					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	20,7	771	15 981			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	829,1			500	414 550	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	829					-	-	-	-	-	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1,00	**829,1**	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Ветошь		м2	0,02	16,6	100	1 658			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	16,6	180	2 985			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	отделка по узлу 6	м2	проект	45,0			150	6 750	45,00	45,00	45,00	6 750	-	-	100%	45,00	6 750		
		м2	проект	45,0					45,00	45,00	45,00	-	-	-		45,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	6,9	72	499			6,93	6,93	6,93	499	-	-	100%	6,93	499		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	45,0			1 034	46 530	45,00	45,00	45,00	46 530	-	-	100%	45,00	46 530		
		м2	проект	45,0					45,00	45,00	45,00	-	-	-		45,00	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	49,5	106	5 247			49,50	49,50	49,50	5 247	-	-	100%	49,50	5 247		
Штукатурка цементная		кг	18,00	810,0	30	24 300			810,00	810,00	810,00	24 300	-	-	100%	810,00	24 300		
Бумага наждачная		м2	0,03	1,4	530	716			1,35	1,35	1,35	716	-	-	100%	1,35	716		
Грунтовка стен	отделка по узлу 7	м2	проект	105,8			150	15 870	105,80	105,80	105,80	15 870	-	-	100%	105,80	15 870		
		м2	проект	105,8					105,80	105,80	105,80	-	-	-		105,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	16,3	72	1 173			16,29	16,29	16,29	1 173	-	-	100%	16,29	1 173		

Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	105,8			1 034	109 397	105,80	105,80	105,80	109 397	-	-	100%	105,80	109 397		
		м2	проект	105,8					105,80	105,80	105,80	-	-	-		105,80	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,10	116,4	106	12 336			116,38	116,38	116,38	12 336	-	-	100%	116,38	12 336		
Штукатурка цементная		кг	18	1904,4	30	57 132			1 904,40	1 904,40	1 904,40	57 132	-	-	100%	1 904,40	57 132		
Бумага наждачная		м2	0,03	3,2	530	1 682			3,17	3,17	3,17	1 682	-	-	100%	3,17	1 682		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	204,3			150	30 650	204,33	204,33	204,33	30 650	-	-	100%	204,33	30 650		
		м2	проект	204,3					204,33	204,33	204,33	-	-	-		204,33	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	**31,5**	72	2 266			31,47	31,47	31,47	2 266	-	-	100%	31,47	2 266		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	204,3			1 100	224 767	204,33	204,33	204,33	224 767	-	-	100%	204,33	224 767		
		м2	проект	204,3					204,33	204,33	204,33	-	-	-		204,33	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15	3065,0	34	105 436			3 065,00	3 065,00	3 065,00	105 436	-	-	100%	3 065,00	105 436		
Бумага наждачная		м2	0,03	6,1	530	3 249			6,13	6,13	6,13	3 249	-	-	100%	6,13	3 249		
Грунтовка стен		м2	проект	745,6			150	111 840	745,60	745,60	745,60	111 840	-	-	100%	745,60	111 840		
		м2	проект	745,6					745,60	745,60	745,60	-	-	-		745,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	114,8	72	8 267			114,82	114,82	114,82	8 267	-	-	100%	114,82	8 267		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	745,6			420	313 152	745,60	745,60	745,60	313 152	-	-	100%	745,60	313 152		
		м2	проект	745,6					745,60	745,60	745,60	-	-	-		745,60	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	894,7	44	39 368			894,72	894,72	894,72	39 368	-	-	100%	894,72	39 368		
Бумага наждачная		м2	0,03	**22,4**	530	11 855			22,37	22,37	22,37	11 855	-	-	100%	22,37	11 855		
Грунтовка стен		м2	проект	276,1			150	41 415	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	276,1					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,2	42,5	72	3 061			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	276,1			300	82 830	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	276					-	-	-	-	-	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,33	**90,0**	142,0	12 781			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	коридоры, лифтовой холл на отм.-4,650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0,000; тамбур, лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	469,5			150	70 425	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	469,5					-	-	-	-	-	-	0%				
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,0	11,7	771	9 050			-	-	-	-	-	-		-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	469,5			500	234 750	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	470					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1,00	**469,5**	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Ветошь		м2	0,02	9,4	100	939			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	9,4	180	1 690			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	344,4			150	51 660	344,40	344,40	344,40	51 660	-	-	100%	344,40	51 660		
		м2	проект	344,4					344,40	344,40	344,40	-	-	-		344,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	53,0	72	3 819			53,04	53,04	53,04	3 819	-	-	100%	53,04	3 819		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	344,4			1 100	378 840	344,40	344,40	344,40	378 840	-	-	100%	344,40	378 840		
		м2	проект	344,4					344,40	344,40	344,40	-	-	-		344,40	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,00	5166,0	34	177 710			5 166,00	5 166,00	5 166,00	177 710	-	-	100%	5 166,00	177 710		
Бумага наждачная		м2	0,0	10,3	530	5 476			10,33	10,33	10,33	5 476	-	-	100%	10,33	5 476		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	344,4			150	51 660	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	344,4			420	144 648	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	344,4			150	51 660	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	344,4	Поставка Заказчика		500	172 200	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, АПТ, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	76,7			150	11 505	76,70	76,70	76,70	11 505	-	-	100%	76,70	11 505		
		м2	проект	76,7					76,70	76,70	76,70	-	-	-		76,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	**11,8**	72	850			11,81	11,81	11,81	850	-	-	100%	11,81	850		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	76,7			1 100	84 370	76,70	76,70	76,70	84 370	-	-	100%	76,70	84 370		
		м2	проект	76,7					76,70	76,70	76,70	-	-	-		76,70	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,00	1150,5	34	39 577			1 150,50	1 150,50	1 150,50	39 577	-	-	100%	1 150,50	39 577		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,3	530	1 220			2,30	2,30	2,30	1 220	-	-	100%	2,30	1 220		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	76,7			150	11 505	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	76,7			420	32 214	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	76,7			150	11 505	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	76,7	Поставка Заказчика		500	38 350	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	проект	496,7			150	74 500	496,67	496,67	496,67	74 500	-	-	100%	496,67	74 500		

Грунтовка Праймер		м2	проект	496,7						496,67	496,67	496,67	-	-	-		496,67	-		
Обработка швов гисокартона		кг	0,2	76,5		5 507				76,49	76,49	76,49	5 507	-	-	100%	76,49	5 507		
		м2	проект	**496,7**			400	198 667		496,67	496,67	496,67	198 667	-	-	100%	496,67	198 667		
		м2	проект	496,7						496,67	496,67	496,67	-	-	-		496,67	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	198,7	48	9 536				198,67	198,67	198,67	9 536	-	-	100%	198,67	9 536		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	759,9	7	5 547				759,90	759,90	759,90	5 547	-	-	100%	759,90	5 547		
Грунтовка стен		м2	проект	864,2			150	129 633		864,22	864,22	864,22	129 633	-	-	100%	864,22	129 633		
		м2	проект	864,2						864,22	864,22	864,22	-	-	-		864,22	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,2	133,1	72	9 583				133,09	133,09	133,09	9 583	-	-	100%	133,09	9 583		
Подготовка под покраску		м2	проект	720,1			385	277 239		720,10	720,10	720,10	277 239	-	-	100%	720,10	277 239		
		м2	проект	720,1						720,10	720,10	720,10	-	-	-		720,10	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	864,1	44	38 021				864,12	864,12	864,12	38 021	-	-	100%	864,12	38 021		
Бумага наждачная		м2	0,03	21,6	530	11 450				21,60	21,60	21,60	11 450	-	-	100%	21,60	11 450		
Грунтовка стен		м2	проект	362,9			150	54 438		-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	362,9						-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	55,9	72	4 024				-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	362,9			300	108 877		-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	362,9						-	-	-	-	-	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,33	118,3	142	16 800				-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	коридоры,лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	501,3			150	75 195		-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	501,3						-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,03	**12,5**	771	9 663				-	-	-	-	-	-		-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	501,3			500	250 650		-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	501,3						-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1	501,3	Поставка Заказчика					-	-	-	-	-	-		-	-		
Ветошь		м2	0,02	10,0	100	1 003				-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Скотч бумажный		рул	0,02	10,0	180	1 805				-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, АПТ, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	75,1			150	11 265		75,10	75,10	75,10	11 265	-	-	100%	75,10	11 265		
		м2	проект	75,1						75,10	75,10	75,10	-	-	-		75,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	11,6	72	833				11,57	11,57	11,57	833	-	-	100%	11,57	833		
Обработка швов гипсокартона		м2	по проекту	75,1			400	30 040		75,10	75,10	75,10	30 040	-	-	100%	75,10	30 040		
		м2	проект	75,1						75,10	75,10	75,10	-	-	-		75,10	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	30,0	48	1 442				30,04	30,04	30,04	1 442	-	-	100%	30,04	1 442		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	114,9	7	833				114,90	114,90	114,90	833	-	-	100%	114,90	833		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	**75,1**			150	11 265		-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	**75,1**			385	28 914		-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	**75,1**			150	11 265		-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	**75,1**	Поставка Заказчика		500	37 550		-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Строительные леса (на отм.-8.060,-4.650)										-	-	-	-	-	-		-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	943,1			186	175 417	943,10	943,10	943,10	175 417	-	-	100%	943,10	175 417			
Разборка лесов				943,1			108	101 855	943,10	943,10	943,10	101 855	-	-	100%	943,10	101 855			
									-	-	-	-	-	-		-	-			
ИТОГО						**2 715 295**		**10 239 536**	-	-	-	**5 914 627**	-	**1 339 726**	56%	-	**7 254 353**			
Налоги		1,12	1,18					**3 293 035**	-	-	-	**1 484 121**	-	**209 940**	51%	-	**1 694 062**			
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**13 532 571**	-	-	-	**6 098 926**	-	**862 740**	51%	-	**6 961 666**			
Материалы и зарплата								**16 247 866**	-	-	-	**7 398 748**	-	**1 549 667**	55%	-	**8 948 415**			
Транспорт и механизмы								**324 957**	-	-	-	**147 975**	-	**30 993**	55%	-	**178 968**			
Субподряд									-	-	-	-	-	-		-	-			
Грунтовка концентрированная 1:4	лестничные марши	м2		1286,9	19,0			**24 451**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-			
Шпатлевка гипсовая	*Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4*	м2		1286,9	96,0			**123 542**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-			
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		м2		1286,9	94,0			**120 969**	-	-	-	-	-	-	0%	-	-			

Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ	*Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка*	м2		1286,9					-	-		-	-	-		-	-		
Накладные расходы		4%						**673 671**	-	-	-	**301 869**	-	**63 226**	54%	-	**365 095**		
ИТОГО								**17 515 457**	-	-	-	**7 848 592**	-	**1 643 886**	54%	-	**9 492 478**		
Непредвиденные расходы		2%						**350 309**	-	-	-	**156 972**	-	**32 878**	54%	-	**189 850**		
ИТОГО								**17 865 766**	-	-	-	**8 005 564**	-	**1 676 764**	54%	-	**9 682 328**		
5.1.4 Двери									-	-	-	-	-	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	**137,0**			6 000	822 000	132,00	132,00	132,00	792 000	-	-	96%	132,00	792 000		
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100х1210 (1а)	шт	проект	4,0	Поставка Заказчика				4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2)	шт	проект	0,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2а)	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2а)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				16,00	16,00	16,00	-	-	-		16,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2а)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				16,00	16,00	16,00	-	-	-		16,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь внутренняя глухая металлическая утепленная с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100х1110 (3)	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика				2,00	2,00	2,00	-	-	-		2,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь внутренняя глухая металлическая утепленная с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100х1110 (3а)	шт	проект	32,0	Поставка Заказчика				32,00	32,00	32,00	-	-	-		32,00	-		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4а)	шт	по проекту	0,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	32,0	Поставка Заказчика				32,00	32,00	32,00	-	-	-		32,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры)(6д)	шт	по проекту	11,0	Поставка Заказчика				11,00	11,00	11,00	-	-	-		11,00	-		

Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7л)	шт	по проекту	16,0	Поставка Заказчика			16,00	16,00	16,00	-	-	-		16,00	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	90,0			1 183	106 470	88,00	88,00	88,00	104 104	-	-	98%	88,00	104 104		
Пена монтажная		бал.	1,0	155,0	1600	248 000			132,00	132,00	132,00	211 200	-	-	85%	132,00	211 200		
Анкер-дюбель	12x120	шт	6,0	930,0	100	93 000			792,00	792,00	792,00	79 200	-	-	85%	792,00	79 200		
ИТОГО						**406 323**		1 212 678	-	-	-	**1 186 504**	-	-	73%	-	**1 186 504**		
Налоги		1,12	1,18					389 997	-	-	-	**288 187**	-	-	74%	-	**288 187**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					1 602 676	-	-	-	**1 184 291**	-	-	74%	-	**1 184 291**		
Материалы и зарплата								2 008 998	-	-	-	**1 474 691**	-	-	73%	-	**1 474 691**		
Транспорт и механизмы		2%						40 180	-	-	-	**29 494**	-	-	73%	-	**29 494**		
Накладные расходы		4%						81 967	-	-	-	**60 167**	-	-	73%	-	**60 167**		
ИТОГО								2 131 145	-	-	-	**1 564 352**	-	-	73%	-	**1 564 352**		
Непредвиденные расходы		2%						42 623	-	-	-	**31 287**	-	-	73%	-	**31 287**		
ИТОГО								2 173 768	-	-	-	**1 595 639**	-	-	73%	-	**1 595 639**		
Всего, с учетом НДС								47 606 011	-	-	-	18 962 229	-	10 555 146	62%	-	29 517 375		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*

наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Жаксымбетов Б.Б.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 13

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		25.08.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	43 332 161	43 332 161			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	19 772 481	19 772 481	-	-	
	Стены наружные (фасад)	1 093 385	1 093 385	-	-	
	ПОЛЫ (МОП)	3 894 286	3 894 286	1 607 788,39	192 934,61	1 800 723
	Внутренние отделочные работы	16 363 910	16 363 910	1 347 040,18	161 644,82	1 508 685
	Двери	2 208 099	2 208 099	311 973,21	37 436,79	349 410
	Всего к оплате:					**3 658 818**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания [illegible]истроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бос[illegible]кский район, пятно 13

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "25" августа 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За ед-цу	Всего	За ед-цу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3 Внутренние стены и перегородки																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные) - за счет собственника квартиры	м2	проект	**857,5**			1 667	1 429 402	-	-	-	-	857,47	1 429 402	100%	857,47	1 429 402		
		м2	проект	857,5					-	-	-	-	857,47	-		857,47	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	3498,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	3 498,48	-		3 498,48	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1226,2	340	416 902			-	-	-	-	1 226,18	416 902	100%	1 226,18	416 902		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	1749,2	430	752 173			-	-	-	-	1 749,24	752 173	100%	1 749,24	752 173		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1029,0	33	33 534			-	-	-	-	1 028,96	33 534	100%	1 028,96	33 534		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	43,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	43,73	-		43,73	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	1766,4	3,6	6 359			-	-	-	-	1 766,39	6 359	100%	1 766,39	6 359		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	16291,9	1,12	18 247			-	-	-	-	16 291,93	18 247	100%	16 291,93	18 247		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	35156,3	1,39	48 867			-	-	-	-	35 156,27	48 867	100%	35 156,27	48 867		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	7717,2	1,48	11 422			-	-	-	-	7 717,23	11 422	100%	7 717,23	11 422		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	85,747	42	3 567			-	-	-	-	85,75	3 567	100%	85,75	3 567		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы). толщ.перегородки 50мм - за счет собственника квартиры	м2	проект	**45,0**			1 400	63 042	-	-	-	-	45,03	63 042	100%	45,03	63 042		
		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,03	-		45,03	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	45,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	45,93	-		45,93	-		
		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,03	-		45,03	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	45,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	45,93	-		45,93	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	64,4	340	21 894			-	-	-	-	64,39	21 894	100%	64,39	21 894		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	136,0	430	58 476			-	-	-	-	135,99	58 476	100%	135,99	58 476		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	54,0	33	1 761			-	-	-	-	54,04	1 761	100%	54,04	1 761		
Плита минераловатная П-100 1000*500*50		м3	0,051	2,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,30	-		2,30	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	92,8	3,6	334			-	-	-	-	92,76	334	100%	92,76	334		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	855,6	1,12	958			-	-	-	-	855,57	958	100%	855,57	958		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	1846,2	1,39	2 566			-	-	-	-	1 846,23	2 566	100%	1 846,23	2 566		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	405,3	1,48	600			-	-	-	-	405,27	600	100%	405,27	600		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	4,5	42	187			-	-	-	-	4,50	187	100%	4,50	187		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	**352,2**			1 548	545 206	-	-	-	-	352,20	545 206	100%	352,20	545 206		

		м2	проект	352,2					-	-		-	352,20	-		352,20	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	718,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	718,49	-		718,49	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	503,6	340	171 240			-	-	-	-	503,65	171 240	100%	503,65	171 240		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1063,6	430	457 367			-	-	-	-	1 063,64	457 367	100%	1 063,64	457 367		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	422,6	33	13 774			-	-	-	-	422,64	13 774	100%	422,64	13 774		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	18,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	17,96	-		17,96	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	1933,6	3,6	6 961			-	-	-	-	1 933,58	6 961	100%	1 933,58	6 961		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	3522,0	1,12	3 945			-	-	-	-	3 522,00	3 945	100%	3 522,00	3 945		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	7396,2	1,39	10 281			-	-	-	-	7 396,20	10 281	100%	7 396,20	10 281		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3169,8	1,18	3 740			-	-	-	-	3 169,80	3 740	100%	3 169,80	3 740		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	35,2			112	3 945	-	-	-	-	35,22	3 945	100%	35,22	3 945		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	35,2	42	1 465			-	-	-	-	35,22	1 465	100%	35,22	1 465		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**75,6**			276	20 835	-	-	-	-	75,60	20 835	100%	75,60	20 835		
		м2	проект	75,6					-	-	-	-	75,60	-		75,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	77,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	77,11	-		77,11	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1209,6	1,12	1 355			-	-	-	-	1 209,60	1 355	100%	1 209,60	1 355		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	**573,5**			1 548	887 778	-	-	-	-	573,50	887 778	100%	573,50	887 778		
		м2	проект	573,5					-	-	-	-	573,50	-		573,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	585,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	584,97	-		584,97	-		
		м2	проект	573,5					-	-	-	-	573,50	-		573,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	585,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	584,97	-		584,97	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	820,1	340	278 836			-	-	-	-	820,11	278 836	100%	820,11	278 836		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1732,0	430	744 747			-	-	-	-	1 731,97	744 747	100%	1 731,97	744 747		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	688,2	33	22 428			-	-	-	-	688,20	22 428	100%	688,20	22 428		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	29,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	29,25	-		29,25	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	5,49	3148,5	3,6	11 335			-	-	-	-	3 148,52	11 335	100%	3 148,52	11 335		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	5735,0	1,12	6 423			-	-	-	-	5 735,00	6 423	100%	5 735,00	6 423		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	12043,5	1,39	16 740			-	-	-	-	12 043,50	16 740	100%	12 043,50	16 740		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	5161,5	1,18	6 091			-	-	-	-	5 161,50	6 091	100%	5 161,50	6 091		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	57,4			112	6 423	-	-	-	-	57,35	6 423	100%	57,35	6 423		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	57,4	42	2 386			-	-	-	-	57,35	2 386	100%	57,35	2 386		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**82,4**			276	22 709	-	-	-	-	82,40	22 709	100%	82,40	22 709		
		м2	проект	82,4					-	-	-	-	82,40	-		82,40	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	84,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	84,05	-		84,05	-		

Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1318,4	1	1 477			-	-	-	-	1 318,40	1 477	100%	1 318,40	1 477		
Зашивка ГКЛ в 2 слои со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	**1034,9**			1 548	1 602 025	-	-	-	-	1 034,90	1 602 025	100%	1 034,90	1 602 025		
		м2	проект	1034,9					-	-	-	-	1 034,90	-		1 034,90	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	2111,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2 111,20	-		2 111,20	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1479,9	340	503 168			-	-	-	-	1 479,91	503 168	100%	1 479,91	503 168		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	3125,4	430	1 343 921			-	-	-	-	3 125,40	1 343 921	100%	3 125,40	1 343 921		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1241,9	33	40 473			-	-	-	-	1 241,88	40 473	100%	1 241,88	40 473		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	52,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	52,78	-		52,78	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	5681,6	3,6	20 454			-	-	-	-	5 681,60	20 454	100%	5 681,60	20 454		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	10349,0	1,12	11 591			-	-	-	-	10 349,00	11 591	100%	10 349,00	11 591		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	21732,9	1,39	30 209			-	-	-	-	21 732,90	30 209	100%	21 732,90	30 209		
Саморез для крепления металл проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	9314,1	1,18	10 991			-	-	-	-	9 314,10	10 991	100%	9 314,10	10 991		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	103,5			112	11 591	-	-	-	-	103,49	11 591	100%	103,49	11 591		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	103,5	42	4 305			-	-	-	-	103,49	4 305	100%	103,49	4 305		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**90,0**			276	24 804	-	-	-	-	90,00	24 804	100%	90,00	24 804		
		м2	проект	90,0					-	-	-	-	90,00	-		90,00	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П8* на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	91,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	91,80	-		91,80	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1440,0	1,12	1 613			-	-	-	-	1 440,00	1 613	100%	1 440,00	1 613		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слои с установкой перфорированного уголка	П10 (передняя стенка лифтовой шахты)	м2	проект	**182,5**			1 667	304 228	-	-	-	-	182,50	304 228	100%	182,50	304 228		
		м2	проект	182,5					-	-	-	-	182,50	-		182,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	3,06	558,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	558,45	-		558,45	-		
		м2	проект	182,5					-	-	-	-	182,50	-		182,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	186,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	186,15	-		186,15	-		
Профиль KNAUF 75/40		м.п.	1,43	261,0	400	104 390			-	-	-	-	260,98	104 390	100%	260,98	104 390		
Профиль 75/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	372,3	400	148 920			-	-	-	-	372,30	148 920	100%	372,30	148 920		
Лента Линотерм П 70мм*30 п.м		м.п.	1,2	219,0	46	9 991			-	-	-	-	219,00	9 991	100%	219,00	9 991		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,0765	14,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	13,96	-		13,96	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	376,0	3,6	1 353			-	-	-	-	375,95	1 353	100%	375,95	1 353		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	3467,5	1,12	3 884			-	-	-	-	3 467,50	3 884	100%	3 467,50	3 884		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	7482,5	1,39	10 401			-	-	-	-	7 482,50	10 401	100%	7 482,50	10 401		
Саморез для крепления металл проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	1642,5	1,48	2 431			-	-	-	-	1 642,50	2 431	100%	1 642,50	2 431		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	18,3	42	759			-	-	-	-	18,25	759	100%	18,25	759		

Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	Зашивка пожарных кранов на отм. -4.650, 0.000, типовых этажах; труб ВК на отм. -4.650, 0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**142,2**			990	140 778	-	-	-	-	142,20	140 778		142,20	140 778		
		м2	проект	142,2					-	-	-	-	142,20		100%	142,20			
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	145,044	Поставка Заказчика				-	-	-	-	142,20	-		142,20	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	203,346	340	69 138			-	-	-	-	145,04	-		145,04	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	290,088	430	124 738			-	-	-	-	203,35	69 138	100%	203,35	69 138		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	170,64	30	5 119			-	-	-	-	290,09	124 738	100%	290,09	124 738		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	585,864	3,6	2 109			-	-	-	-	170,64	5 119	100%	170,64	5 119		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2275,2	1,12	2 548			-	-	-	-	585,86	2 109	100%	585,86	2 109		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	1422	1,48	2 105			-	-	-	-	2 275,20	2 548	100%	2 275,20	2 548		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**867,5**			25	21 686	-	-	-	-	1 422,00	2 105	100%	1 422,00	2 105		
		м2	проект	867,5					-	-	-	-	289,26	7 232	33%	289,26	7 232		
Пленка ПХВ		м2	1,1	954,2	59	56 191			-	-	-	-	289,26	-		289,26	-		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	**867,45**			1 160	1 006 242	-	-	-	-	318,19	18 738	33%	318,19	18 738		
		м2	проект	867,5					-	-	-	-	289,26	335 545	33%	289,26	335 545		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	884,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	289,26	-		289,26	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	1240,5	515	638 834			-	-	-	-	295,05	-		295,05	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	1769,6	580	1 026 367			-	-	-	-	413,65	213 027	33%	413,65	213 027		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	88,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	590,10	342 255	33%	590,10	342 255		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1040,9	62	64 320			-	-	-	-	29,50	-		29,50	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	3573,9	3,6	12 866			-	-	-	-	347,12	21 448	33%	347,12	21 448		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	13879,2	1,12	15 545			-	-	-	-	1 191,76	4 290	33%	1 191,76	4 290		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	8674,5	1,48	12 838			-	-	-	-	4 628,20	5 184	33%	4 628,20	5 184		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 8 утепление торцевых стен в квартирах с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**399,8**			25	9 995	-	-	-	-	2 892,63	4 281	33%	2 892,63	4 281		
		м2	проект	399,8					-	-	-	-	399,81	9 995	100%	399,81	9 995		
Пленка ПХВ		м2	1,1	439,8	59	25 899			-	-	-	-	399,81	-		399,81	-		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	399,8125			1 160	463 783	-	-	-	-	439,79	25 899	100%	439,79	25 899		
		м2	проект	**331,5**					-	-	-	-	399,81	463 783	100%	399,81	463 783		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	541,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	331,50	-		331,50	-		
		м2	проект	**68,3**					-	-	-	-	338,13	-		338,13	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	111,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	68,31	-		68,31	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	571,7	515	294 442			-	-	-	-	69,68	-		69,68	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	815,6	580	473 058			-	-	-	-	571,73	294 442	100%	571,73	294 442		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	65,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	815,62	473 058	100%	815,62	473 058		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	479,8	62	29 645			-	-	-	-	40,78	-		40,78	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	1647,2	3,6	5 930			-	-	-	-	479,78	29 645	100%	479,78	29 645		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	6397,0	1,12	7 165			-	-	-	-	1 647,23	5 930	100%	1 647,23	5 930		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	3998,1	1,48	5 917			-	-	-	-	6 397,00	7 165	100%	6 397,00	7 165		
ИТОГО						**9 760 296**		**7 672 855**	-	-	-	-	3 998,13	5 917	100%	3 998,13	5 917		
Налоги		1,12	1,18					**2 467 590**	-	-	-	-	-	**12 923 646**	74%	-	**12 923 646**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**10 140 445**	-	-	-	-	-	**1 890 789**	77%	-	**1 890 789**		
													-	**7 770 110**	77%	-	**7 770 110**		

Материалы и зарплата								**19 900 741**	-	-	-	-	-	**14 814 435**	74%	-	**14 814 435**		
Транспорт и механизмы								**398 015**	-	-	-	-	-	**296 289**	74%	-	**296 289**		
Накладные расходы		4%						**811 950**	-	-	-	-	-	**604 429**	74%	-	**604 429**		
ИТОГО								**21 110 706**	-	-	-	-	-	**15 715 153**	74%	-	**15 715 153**		
Непредвиденные расходы		2%						**422 214**	-	-	-	-	-	**314 303**	74%	-	**314 303**		
ИТОГО								**21 532 921**	-	-	-	-	-	**16 029 456**	74%	-	**16 029 456**		
4.6 Стены наружные (Фасад)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Утепление стен минплитой	утепление вентшахт в чердачном пространстве	м3	проект	5,9			3 315	19 559	-	-	-	-	5,90	19 559	100%	5,90	19 559		
		м3	проект	5,9					-	-	-	-	5,90	-		5,90	-		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75	50мм	м3	1,02	6,018	Поставка Заказчика				-	-	-	-	6,02	-		6,02	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6	704,4	11	7 748			-	-	-	-	704,40	7 748	100%	704,40	7 748		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом		м2	проект	260,0			1 292	335 920	-	-	-	-	260,00	335 920	100%	260,00	335 920		
		м2	проект	260,0					-	-	-	-	260,00	-		260,00	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	265,2	92	24 398			-	-	-	-	265,20	24 398	100%	265,20	24 398		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		кг	6,00	1560,0	295	460 200			-	-	-	-	1 560,00	460 200	100%	1 560,00	460 200		
Цемент М400		кг	6,00	1560,0	31	48 360			-	-	-	-	1 560,00	48 360	100%	1 560,00	48 360		
Грунтовка поверхности стен		м2	проект	260,0			150	39 000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	260,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		кг	0,4	104,0	330	34 320			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Декоративное окрашивание		м2	проект	260,0			356	92 560	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	260,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Краска фасадная колерованная		кг	4,9	1274,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Оштукатуривание стен фасада	вентшахты на кровле (АР л.14)	м2	проект	**58,6**			1 076	63 054	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	58,6					-	-	-	-	-	-		-	-		
Сетка штукатурная		м2	1,02	59,8	106	6 336			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Штукатурка цементная	10мм	кг	15,0	879,0	30	26 370			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
ИТОГО						778 415		**769 832**	-	-	-	-	-	**896 185**	58%	-	**896 185**		
Налоги		1,12	1,18					**247 578**	-	-	-	-	-	**114 322**	46%	-	**114 322**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 017 410**	-	-	-	-	-	**469 800**	46%	-	**469 800**		
Материалы и зарплата								**1 795 825**	-	-	-	-	-	**1 010 507**	56%	-	**1 010 507**		
Транспорт и механизмы		2%						**35 917**	-	-	-	-	-	**20 210**	56%	-	**20 210**		
Накладные расходы		4%						**73 270**	-	-	-	-	-	**41 229**	56%	-	**41 229**		
ИТОГО								**1 905 011**	-	-	-	-	-	**1 071 946**	56%	-	**1 071 946**		
Непредвиденные расходы		2%						**38 100**	-	-	-	-	-	**21 439**	56%	-	**21 439**		
ИТОГО								**1 943 111**	-	-	-	-	-	**1 093 385**	56%	-	**1 093 385**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП									-	-	-	-	-	-		-	-		
отм. -8,060									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	17,7			2 210	39 117	17,70	17,70	17,70	39 117	-	-		17,70	39 117		
		м2	проект	17,7					17,70	17,70	17,70	-	-	-		17,70	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	18,1	Поставка Заказчика				18,05	18,05	18,05	-	-	-		18,05	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	132,8	52	6 946			132,75	132,75	132,75	6 946	-	-		132,75	6 946		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	6,2	46	285			6,20	6,20	6,20	285	-	-		6,20	285		
Крестики		шт	5	89	1,2	106			88,50	88,50	88,50	106	-	-		88,50	106		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**16,5**			234	3 861	16,50	16,50	16,50	3 861	-	-		16,50	3 861		
		м2	проект	1,2					1,16	1,16	1,16	-	-	-		1,16	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	1,2	Поставка Заказчика				1,18	1,18	1,18	-	-	-		1,18	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	8,7	52	453			8,66	8,66	8,66	453	-	-		8,66	453		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,5	46	21			0,46	0,46	0,46	21	-	-		0,46	21		
отм. -3,980; -4,650									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола		м2	проект	50,3			150	7 545	50,30	50,30	50,30	7 545	-	-		50,30	7 545		

Грунтовка Праймер		кг	0,154	7,7	72	558			7,75	7,75	7,75	558	-	-		7,75	558		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**50,3**			2 767	139 180	50,30	50,30	50,30	139 180	-	-		50,30	139 180		
		м2	проект	50,3					50,30	50,30	50,30	-	-	-		50,30	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	52,8	Поставка Заказчика				52,82	52,82	52,82	-	-	-		52,82	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	477,9	44	21 025			477,85	477,85	477,85	21 025	-	-		477,85	21 025		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	12,6	46	578			12,58	12,58	12,58	578	-	-		12,58	578		
Крестики		шт	5	252	1,2	302			251,50	251,50	251,50	302	-	-		251,50	302		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**50,1**			300	15 030	50,10	50,10	50,10	15 030	-	-		50,10	15 030		
		м2	проект	5,0					5,01	5,01	5,01	-	-	-		5,01	-		
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит Пл-1.1 (600x95) DD200800R/3BT Про Дабл черный обрезной Kerama Marazzi	м2	1,05	5,3	Поставка Заказчика				5,26	5,26	5,26	-	-	-		5,26	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	476,0	44	20 942			475,95	475,95	475,95	20 942	-	-		475,95	20 942		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	12,5	371	4 643			12,53	12,53	12,53	4 643	-	-		12,53	4 643		
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**50,1**			76	3 808	50,10	50,10	50,10	3 808	-	-		50,10	3 808		
		м.п.	проект	50,1					50,10	50,10	50,10	-	-	-		50,10	-		
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	18,9	Поставка Заказчика				18,93	18,93	18,93	-	-	-		18,93	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	15,0	31	466			15,03	15,03	15,03	466	-	-		15,03	466		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**5,1**			2 767	14 112	5,10	5,10	5,10	14 112	-	-		5,10	14 112		
		м2	проект	5,1					5,10	5,10	5,10	-	-	-		5,10	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				5,36	5,36	5,36	-	-	-		5,36	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	48,5	44	2 132			48,45	48,45	48,45	2 132	-	-		48,45	2 132		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	1,3	46	59			1,28	1,28	1,28	59	-	-		1,28	59		
Крестики		шт	5	26	1,2	31			25,50	25,50	25,50	31	-	-		25,50	31		
Устройство полов из ковролана		м2	проект	**0,0**			632	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
		шт	проект	0,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Решетка придверная комбинация Резина+Текстиль	покрытие для входа КВ-1	шт	проект	0,0	50000	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	20,3			2 210	44 863	20,30	20,30	20,30	44 863	-	-		20,30	44 863		
		м2	проект	20,3					20,30	20,30	20,30	-	-	-		20,30	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	20,7	Поставка Заказчика				20,71	20,71	20,71	-	-	-		20,71	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	152,3	52	7 967			152,25	152,25	152,25	7 967	-	-		152,25	7 967		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	7,1	46	327			7,11	7,11	7,11	327	-	-		7,11	327		
Крестики		шт	5	102	1,2	122			101,50	101,50	101,50	122	-	-		101,50	122		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**27,7**			234	6 482	27,70	27,70	27,70	6 482	-	-		27,70	6 482		
		м2	проект	1,9					1,94	1,94	1,94	-	-	-		1,94	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	2,0	Поставка Заказчика				1,98	1,98	1,98	-	-	-		1,98	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	14,5	52	761			14,54	14,54	14,54	761	-	-		14,54	761		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,8	46	36			0,78	0,78	0,78	36	-	-		0,78	36		
Грунтовка пола		м2	проект	**3,6**			150	540	3,60	3,60	3,60	540	-	-		3,60	540		
		м2	проект	3,6					3,60	3,60	3,60	-	-	-		3,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,6	72	40			0,55	0,55	0,55	40	-	-		0,55	40		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	3,6			2 210	7 956	3,60	3,60	3,60	7 956	-	-		3,60	7 956		
		м2	проект	3,6					3,60	3,60	3,60	-	-	-		3,60	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	3,7	Поставка Заказчика				3,67	3,67	3,67	-	-	-		3,67	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	27,0	52	1 413			27,00	27,00	27,00	1 413	-	-		27,00	1 413		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	1,3	46	58			1,26	1,26	1,26	58	-	-		1,26	58		
Крестики		шт	5	18	1,2	22			18,00	18,00	18,00	22	-	-		18,00	22		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**6,8**			234	1 591	6,80	6,80	6,80	1 591	-	-		6,80	1 591		
		м2	проект	0,5					0,48	0,48	0,48	-	-	-		0,48	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	0,5	Поставка Заказчика				0,49	0,49	0,49	-	-	-		0,49	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	3,6	52	187			3,57	3,57	3,57	187	-	-		3,57	187		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,2	46	9			0,19	0,19	0,19	9	-	-		0,19	9		
Укладка демпферной ленты		м.п.	проект	6,8			63	428	6,80	6,80	6,80	428	-	-		6,80	428		

Лента демпферная с пленкой PE 50м 150*10 200Ф		м.п.	проект	6,8					6,80	6,80	6,8	-	-	-		6,80	-		
		м.п.	1,2	8,2	8	718			8,16	8,16	8,	718	-	-		8,16	718		
отм. 0,000									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	тамбур-1,2, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, коридор - дизайн проект	м2	проект	90,8			150	13 617	90,78	90,78	90,78	13 617	-	-		90,78	13 617		
Грунтовка Праймер		м2	проект	90,8					90,78	90,78	90,78	-	-	-		90,78	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	14,0	72	1 007			13,98	13,98	13,98	1 007	-	-		13,98	1 007		
		м2	проект	**89,4**			2 767	247 370	89,40	89,40	89,40	247 370	-	-		89,40	247 370		
		м2	проект	89,4					89,40	89,40	89,40	-	-	-		89,40	-		
Керамогранит 600*600	Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	93,9	Поставка Заказчика				93,87	93,87	93,87	-	-	-		93,87	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	849,3	44	37 369			849,30	849,30	849,30	37 369	-	-		849,30	37 369		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	22,4	46	1 028			22,35	22,35	22,35	1 028	-	-		22,35	1 028		
Крестики		шт	5	447	1,2	536			447,00	447,00	447,00	536	-	-		447,00	536		
Типовые этажи				15,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект	м2	проект	362,7			150	54 405	127,50	127,50	127,50	19 125	235,20	35 280	100%	362,70	54 405		
Грунтовка Праймер		м2	проект	362,7					127,50	127,50	127,50	-	235,20	-		362,70	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	55,9	72	4 022			19,64	19,64	19,64	1 414	36,22	2 608	100%	55,86	4 022		
		м2	проект	362,7			2 767	1 003 591	127,50	127,50	127,50	352 793	235,20	650 798	100%	362,70	1 003 591		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	463,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	235,20	-		235,20	-		
		м2	проект	**127,5**					-	-	-	-	246,96	-		246,96	-		
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	133,9					127,50	127,50	127,50	-	-	-		127,50	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	3445,7	Поставка Заказчика				133,88	133,88	133,88	-	-	-		133,88	-		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	90,7	44	151 609			1 211,25	1 211,25	1 211,25	53 295	2 234,40	98 314	100%	3 445,65	151 609		
Крестики		шт	5	1814	389	35 281			31,88	31,88	31,88	12 402	58,80	22 878	100%	90,68	35 281		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**583,5**	1,2	2 176			637,50	637,50	637,50	765	1 176,00	1 411	100%	1 813,50	2 176		
		м2	проект	58,4			300	175 050	583,50	583,50	583,50	175 050	-	-	100%	583,50	175 050		
Керамогранит Пл-2.2 600x100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze		м2	1,05	61,3					58,35	58,35	58,35	-	-	-		58,35	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	554,3	Поставка Заказчика				61,27	61,27	61,27	-	-	-		61,27	-		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	14,6	44	24 390			554,33	554,33	554,33	24 390	-	-	100%	554,33	24 390		
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**583,5**	389	5 676			14,59	14,59	14,59	5 676	-	-	100%	14,59	5 676		
		м.п.	проект	583,5			76	44 346	583,50	583,50	583,50	44 346	-	-	100%	583,50	44 346		
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль ProfilPas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	220,4					583,50	583,50	583,50	-	-	-		583,50	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	175,1	Поставка Заказчика				220,43	220,43	220,43	-	-	-		220,43	-		
					31	5 427			175,05	175,05	175,05	5 427	-	-	100%	175,05	5 427		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
ИТОГО						**516 703**		**2 464 467**	-	-	-	**1 311 210**	-	**811 289**	71%	-	**2 122 500**		
Налоги		1,12	1,18					**792 573**	-	-	-	**353 019**	-	**220 643**	72%	-	**573 662**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 257 040**	-	-	-	**1 450 715**	-	**906 721**	72%	-	**2 357 436**		
Материалы и зарплата								**3 773 743**	-	-	-	**1 664 229**	-	**1 031 932**	71%	-	**2 696 162**		
Транспорт и механизмы		0,02						**75 475**	-	-	-	**33 285**	-	**20 639**	71%	-	**53 923**		
Накладные расходы		4%						**153 969**	-	-	-	**67 901**	-	**42 103**	71%	-	**110 003**		
ИТОГО								**4 003 186**	-	-	-	**1 765 414**	-	**1 094 674**	71%	-	**2 860 088**		
Непредвиденные расходы		2%						**80 064**	-	-	-	**35 308**	-	**21 893**	71%	-	**57 202**		
ИТОГО								**4 083 250**	-	-	-	**1 800 723**	-	**1 116 567**	71%	-	**2 917 290**		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	-	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	тамбур-шлюз на отм.-4.650; тамбур, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; лифтовой холл, коридор на типовых этажах	м2	проект	**45,6**			1 500	68 400	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	45,6					-	-	-	-	-	-	0%				
Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм		м2	1,02	46,5	7004	325 770			-	-	-	-	-	-		-	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	помещение убор.инвентаря на отм.-4.650	м2	проект	**662,6**			1 500	993 900	-	-	-	-	662,60	993 900	0%	-	-		
		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-	100%	662,60	993 900		
Гипсокартон 9,5 ГЦПУК 2500*1200		м2	1,02	676	Поставка Заказчика				-	-	-	-	675,85	-		675,85	-		

Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	1961,3		745 292			-	-		-	1 961,30	745 292	100%	1 961,30	745 292		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,20	795,1	250	198 780			-	-	-	-	795,12	198 780	100%	795,12	198 780		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	1126,4	15	16 896			-	-	-	-	1 126,42	16 896	100%	1 126,42	16 896		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	132,5	45	5 963			-	-	-	-	132,52	5 963	100%	132,52	5 963		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	8613,8	1	12 748			-	-	-	-	8 613,80	12 748	100%	8 613,80	12 748		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23,00	15239,8	1	17 069			-	-	-	-	15 239,80	17 069	100%	15 239,80	17 069		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	3637,7	14	49 109			-	-	-	-	3 637,67	49 109	100%	3 637,67	49 109		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	662,6			420	278 292	-	-	-	-	662,60	278 292	100%	662,60	278 292		
		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-		662,60	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	265,0	48	12 722			-	-	-	-	265,04	12 722	100%	265,04	12 722		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,5	1013,8	7	7 350			-	-	-	-	1 013,78	7 350	100%	1 013,78	7 350		
Грунтовка потолков		м2	проект	**662,6**			200	132 520	-	-	-	-	662,60	132 520	100%	662,60	132 520		
		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-		662,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	102,0	72	7 347			-	-	-	-	102,04	7 347	100%	102,04	7 347		
Подготовка под покраску		м2	проект	662,6			426	282 268	-	-	-	-	662,60	282 268	100%	662,60	282 268		
		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-		662,60	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	795,1	44	34 985			-	-	-	-	795,12	34 985	100%	795,12	34 985		
Бумага наждачная		м2	0,03	19,9	*530*	10 535			-	-	-	-	19,88	10 535	100%	19,88	10 535		
Грунтовка потолков		м2	проект	**662,6**			200	132 520	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м3	проект	662,6					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	102,0	72	7 347			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	662,6			350	231 910	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	662,6					-	-	-	-	-	-		-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,4	243,8	142	34 625			-	-	-	-	53,00	10 600	100%	53,00	10 600		
Грунтовка потолков	электрощитовая, инженерные помещения ОВ	м2	проект	**53,0**			200	10 600	-	-	-	-	53,00	-		53,00	-		
		м2	проект	53,0					-	-	-	-	8,16	588	100%	8,16	588		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	8,2	72	588			-	-	-	-	53,00	71 656	100%	53,00	71 656		
Выравнивание поверхности потолка		м2	проект	53,0			1 352	71 656	-	-	-	-	53,00	-		53,00	-		
		м2	проект	53,0					-	-	-	-	190,80	6 296	100%	190,80	6 296		
Штукатурка гипсовая		кг	3,6	190,8	33	6 296			-	-	-	-	127,20	5 597	100%	127,20	5 597		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	2,40	127,2	44	5 597			-	-	-	-	1,59	843	100%	1,59	843		
Бумага наждачная		м.п.	0,03	1,6	530	843			-	-	-	-	53,00	10 600	100%	53,00	10 600		
Грунтовка потолков		м2	проект	53,0			200	10 600	-	-	-	-	53,00	-		53,00	-		
		м2	проект	53,0					-	-	-	-	8,16	588	100%	8,16	588		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	8,2	72	588			-	-	-	-	53,00	18 550	100%	53,00	18 550		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	53,0			350	18 550	-	-	-	-	53,00	-		53,00	-		
		м2	проект	53,0					-	-	-	-	19,50	2 770	100%	19,50	2 770		
Краска водоэмульсионная		кг	0,37	19,5	142	2 770			-	-	-	-	-	-	100%	260,30	52 060		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка, тамбур-шлюз	м2	проект	260,3			200	52 060	260,30	260,30	260,30	52 060	-	-	100%	260,30	139 781		
Подготовка под покраску		м2	проект	260,3			537	139 781	260,30	260,30	260,30	139 781	-	-	100%	260,30	52 060		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка		кг	проект	260,3			200	52 060	260,30	260,30	260,30	52 060	-	-	100%	260,30	91 105		
Покраска (декоративная имитация бетона)		м2	проект	260,3	Поставка Заказчика		350	91 105	260,30	260,30	260,30	91 105	-	-	100%	260,30	64 815		
Грунтовка стен		м2	проект	432,1			*150*	*64 815*	-	-	-	-	432,10	64 815	100%	432,10	4 791		
		м2	проект	**432,1**					-	-	-	-	432,10	-		432,10	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	66,5	72	4 791			-	-	-	-	66,54	4 791	100%	66,54	475 310		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	432,1			*1 100*	*475 310*	-	-	-	-	432,10	475 310	100%	432,10	178 371		
		м2	проект	**432,1**					-	-	-	-	5 185,20	178 371	100%	5 185,20	6 870		
Штукатурка гипсовая		кг	12	5185,2	34	178 371			-	-	-	-	12,96	6 870	100%	12,96	143 460		
Бумага наждачная		м2	0,03	13,0	530,0	6 870			-	-	-	-	956,40	143 460	100%	956,40	10 605		
Грунтовка стен		м2	проект	**956,4**			*150*	*143 460*	-	-	-	-	956,40	-		956,40	-		
		м2	проект	956,4					-	-	-	-	147,29	10 605	100%	147,29	401 688		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	147,3	72	10 605			-	-	-	-	956,40	401 688	100%	956,40	50 498		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	956,4			420	401 688	-	-	-	-	956,40	-		956,40	-		
		м2	проект	**956,4**					-	-	-	-	1 147,68	50 498	100%	1 147,68	15 207		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	1147,7	44	50 498			-	-	-	-	28,69	15 207	100%	28,69	19 095		
Бумага наждачная		м2	0,03	28,7	530	15 207			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен		м2	проект	127,3			150	19 095	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	127,3					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	20	72,0	1 412			-	-	-	-	-	-		-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	**127,3**			300	38 190	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	127,3					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,33	41,5	142	5 893			-	-	-	-	-	-		-	-		
По технологии ТОО Кайзер									-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
													-	-		-	-		

Грунтовка стен	коридоры,лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; лифтовой холл, коридор, типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	829,1			150	124 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Грунтовка концентрированная 1:4		м2	проект	829,1					-	-	-	-	-	-	-	0%			
Декоративная штукатурка		кг	0,025	20,7	771	15 981			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		м2	проект	829,1			500	414 550	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	
		м2	проект	829					-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	
Штукатурка декоративная Поливелюр Ветошь	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1,00	**829,1**	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-	-		-	-	
Скотч бумажный		м2	0,02	16,6	100	1 658			-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	
Грунтовка стен	отделка по узлу 6	рул	0,02	16,6	180	2 985			-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	
		м2	проект	45,0			150	6 750	-	-	-	-	45,00	6 750	100%	45,00	6 750		
Грунтовка Праймер		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,00	-		45,00	-		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		кг	0,154	6,9	72	499			-	-	-	-	6,93	499	100%	6,93	499		
		м2	проект	45,0			1 034	46 530	-	-	-	-	45,00	46 530	100%	45,00	46 530		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,00	-		45,00	-		
Штукатурка цементная		м2	1,1	49,5	106	5 247			-	-	-	-	49,50	5 247	100%	49,50	5 247		
Бумага наждачная		кг	18,00	810,0	30	24 300			-	-	-	-	810,00	24 300	100%	810,00	24 300		
Грунтовка стен	отделка по узлу 7	м2	0,03	1,4	530	716			-	-	-	-	1,35	716	100%	1,35	716		
		м2	проект	105,8			150	15 870	-	-	-	-	105,80	15 870	100%	105,80	15 870		
Грунтовка Праймер		м2	проект	105,8					-	-	-	-	105,80	-		105,80	-		
		кг	0,15	16,3	72	1 173			-	-	-	-	16,29	1 173	100%	16,29	1 173		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	105,8			1 034	109 397	-	-	-	-	105,80	109 397	100%	105,80	109 397		
		м2	проект	105,8					-	-	-	-	105,80	-		105,80	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,10	116,4	106	12 336			-	-	-	-	116,38	12 336	100%	116,38	12 336		
Штукатурка цементная		кг	18	1904,4	30	57 132			-	-	-	-	1 904,40	57 132	100%	1 904,40	57 132		
Бумага наждачная		м2	0,03	3,2	530	1 682			-	-	-	-	3,17	1 682	100%	3,17	1 682		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	204,3			150	30 650	-	-	-	-	204,33	30 650	100%	204,33	30 650		
		м2	проект	204,3					-	-	-	-	204,33	-		204,33	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	**31,5**	72	2 266			-	-	-	-	31,47	2 266	100%	31,47	2 266		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	204,3			1 100	224 767	-	-	-	-	204,33	224 767	100%	204,33	224 767		
		м2	проект	204,3					-	-	-	-	204,33	-		204,33	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15	3065,0	34	105 436			-	-	-	-	3 065,00	105 436	100%	3 065,00	105 436		
Бумага наждачная		м2	0,03	6,1	530	3 249			-	-	-	-	6,13	3 249	100%	6,13	3 249		
Грунтовка стен		м2	проект	745,6			150	111 840	-	-	-	-	745,60	111 840	100%	745,60	111 840		
		м2	проект	745,6					-	-	-	-	745,60	-		745,60	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	114,8	72	8 267			-	-	-	-	114,82	8 267	100%	114,82	8 267		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	745,6			420	313 152	-	-	-	-	745,60	313 152	100%	745,60	313 152		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	745,6					-	-	-	-	745,60	-		745,60	-		
Бумага наждачная		кг	1,200	894,7	44	39 368			-	-	-	-	894,72	39 368	100%	894,72	39 368		
Грунтовка стен		м2	0,03	**22,4**	530	11 855			-	-	-	-	22,37	11 855	100%	22,37	11 855		
		м2	проект	276,1			150	41 415	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка Праймер		м2	проект	276,1					-	-	-	-	-	-		-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		кг	0,2	42,5	72	3 061			-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	276,1			300	82 830	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Краска водоэмульсионная		м2	проект	276					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		кг	0,33	**90,0**	142,0	12 781			-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка стен	коридоры, лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	469,5			150	70 425	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4		м2	проект	469,5					-	-	-	-	-	-		-	-		
Декоративная штукатурка		кг	0,0	11,7	771	9 050			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	469,5			500	234 750	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	470					-	-	-	-	-	-		-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр Ветошь	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1,00	**469,5**	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Скотч бумажный		м2	0,02	9,4	100	939			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	лестничная клетка	рул	0,02	9,4	180	1 690			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	344,4			150	51 660	-	-	-	-	344,40	51 660	100%	344,40	51 660		
Грунтовка Праймер		м2	проект	344,4					-	-	-	-	344,40	-		344,40	-		
Гипсовая штукатурка стен		кг	0,15	53,0	72	3 819			-	-	-	-	53,04	3 819	100%	53,04	3 819		
		м2	проект	344,4			1 100	378 840	-	-	-	-	344,40	378 840	100%	344,40	378 840		
Штукатурка гипсовая		м2	проект	344,4					-	-	-	-	344,40	-		344,40	-		
Бумага наждачная		кг	15,00	5166,0	34	177 710			-	-	-	-	5 166,00	177 710	100%	5 166,00	177 710		
		м2	0,0	10,3	530	5 476			-	-	-	-	10,33	5 476	100%	10,33	5 476		

Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	344,4			150	51 660	344,40	344,40	344	51 660	-	-	100%	344,40	51 660		
Подготовка под покраску		м2	проект	344,4			420	144 648	344,40	344,40	344,40	144 648	-	-	100%	344,40	144 648		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	344,4			150	51 660	344,40	344,40	344,40	51 660	-	-	100%	344,40	51 660		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	344,4	Поставка Заказчика		500	172 200	344,40	344,40	344,40	172 200	-	-	100%	344,40	172 200		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, АПТ, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	76,7			150	11 505	-	-	-	-	76,70	11 505	100%	76,70	11 505		
		м2	проект	76,7					-	-	-	-	76,70	-		76,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	**11,8**	72	850			-	-	-	-	11,81	850	100%	11,81	850		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	76,7			1 100	84 370	-	-	-	-	76,70	84 370	100%	76,70	84 370		
		м2	проект	76,7					-	-	-	-	76,70	-		76,70	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,00	1150,5	34	39 577			-	-	-	-	1 150,50	39 577	100%	1 150,50	39 577		
Бумага наждачная		м2	0,03	2,3	530	1 220			-	-	-	-	2,30	1 220	100%	2,30	1 220		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	76,7			150	11 505	76,70	76,70	76,70	11 505	-	-	100%	76,70	11 505		
Подготовка под покраску		м2	проект	76,7			420	32 214	76,70	76,70	76,70	32 214	-	-	100%	76,70	32 214		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	76,7			150	11 505	76,70	76,70	76,70	11 505	-	-	100%	76,70	11 505		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	76,7	Поставка Заказчика		500	38 350	76,70	76,70	76,70	38 350	-	-	100%	76,70	38 350		
Грунтовка стен		м2	проект	496,7			150	74 500	-	-	-	-	496,67	74 500	100%	496,67	74 500		
		м2	проект	496,7					-	-	-	-	496,67	-		496,67	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,2	76,5	72	5 507			-	-	-	-	76,49	5 507	100%	76,49	5 507		
Обработка швов гисокартона		м2	проект	**496,7**			400	198 667	-	-	-	-	496,67	198 667	100%	496,67	198 667		
		м2	проект	496,7					-	-	-	-	496,67	-		496,67	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	198,7	48	9 536			-	-	-	-	198,67	9 536	100%	198,67	9 536		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	759,9	7	5 547			-	-	-	-	759,90	5 547	100%	759,90	5 547		
Грунтовка стен		м2	проект	864,2			150	129 633	-	-	-	-	864,22	129 633	100%	864,22	129 633		
		м2	проект	864,2					-	-	-	-	864,22	-		864,22	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,2	133,1	72	9 583			-	-	-	-	133,09	9 583	100%	133,09	9 583		
Подготовка под покраску		м2	проект	720,1			385	277 239	-	-	-	-	720,10	277 239	100%	720,10	277 239		
		м2	проект	720,1					-	-	-	-	720,10	-		720,10	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	864,1	44	38 021			-	-	-	-	864,12	38 021	100%	864,12	38 021		
Бумага наждачная		м2	0,03	21,6	530	11 450			-	-	-	-	21,60	11 450	100%	21,60	11 450		
Грунтовка стен		м2	проект	362,9			150	54 438	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	362,9					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	55,9	72	4 024			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	362,9			300	108 877	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	362,9					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,33	118,3	142	16 800			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	коридоры,лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	501,3			150	75 195	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	501,3											0%				
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,03	**12,5**	771	9 663			-	-	-	-	-	-		-	-		
Декоративная штукатурка		м2	проект	501,3					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		м2	проект	501,3			500	250 650	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1	501,3					-	-	-	-	-	-		-	-		
Ветошь					Поставка Заказчика														
Скотч бумажный		м2	0,02	10,0	100	1 003			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
		рул	0,02	10,0	180	1 805			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, АПТ, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	75,1			150	11 265	-	-	-	-	75,10	11 265	100%	75,10	11 265		
Грунтовка Праймер		м2	проект	75,1					-	-	-	-	75,10	-		75,10	-		
Обработка швов гипсокартона		кг	0,15	11,6	72	833			-	-	-	-	11,57	833	100%	11,57	833		
		м2	по проекту	75,1			400	30 040	-	-	-	-	75,10	30 040	100%	75,10	30 040		
		м2	проект	75,1					-	-	-	-	75,10	-		75,10	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	30,0	48	1 442			-	-	-	-	30,04	1 442	100%	30,04	1 442		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	114,9	7	833			-	-	-	-	114,90	833	100%	114,90	833		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	**75,1**			150	11 265	75,10	75,10	75,10	11 265	-	-	100%	75,10	11 265		
Подготовка под покраску		м2	проект	**75,1**			385	28 914	75,10	75,10	75,10	28 914	-	-	100%	75,10	28 914		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	**75,1**			150	11 265	75,10	75,10	75,10	11 265	-	-	100%	75,10	11 265		

Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	**75,1**		вка Заказчика	500	37 550	75,10	75,10	75	37 550	-	-	100%	75,10	37 550		
Строительные леса (на отм.-8.060,-4.650)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	943,1			186	175 417	-	-	-	-	943,10	175 417	100%	943,10	175 417		
Разборка лесов				943,1			108	101 855	-	-	-	-	943,10	101 855	100%	943,10	101 855		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
ИТОГО						**2 715 295**		**10 239 536**	-	-	-	**937 742**	-	**7 254 353**	63%	-	**8 192 095**		
Налоги		1,12	1,18					**3 293 035**	-	-	-	**301 578**	-	**1 694 062**	61%	-	**1 995 639**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**13 532 571**	-	-	-	**1 239 319**	-	**6 961 666**	61%	-	**8 200 985**		
Материалы и зарплата								**16 247 866**	-	-	-	**1 239 319**	-	**8 948 415**	63%	-	**10 187 734**		
Транспорт и механизмы								**324 957**	-	-	-	**24 786**	-	**178 968**	63%	-	**203 755**		
Субподряд									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	лестничные марши	м2		1286,9	19,0			**24 451**	756,50	756,50	756,50	**14 374**	-	-	59%	756,50	**14 374**		
Шпатлевка гипсовая	*Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4*	м2		1286,9	96,0			**123 542**	756,50	756,50	756,50	**72 624**	-	-	59%	756,50	**72 624**		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		м2		1286,9	94,0			**120 969**	756,50	756,50	756,50	**71 111**	-	-	59%	756,50	**71 111**		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ	*Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка*	м2		1286,9					756,50	756,50	756,50	-	-	-		756,50	-		
Накладные расходы		4%						**673 671**	-	-	-	**56 889**	-	**365 095**	63%	-	**421 984**		
ИТОГО								**17 515 457**	-	-	-	**1 479 103**	-	**9 492 478**	63%	-	**10 971 581**		
Непредвиденные расходы		2%						**350 309**	-	-	-	**29 582**	-	**189 850**	63%	-	**219 432**		
ИТОГО								**17 865 766**	-	-	-	**1 508 685**	-	**9 682 328**	63%	-	**11 191 013**		
5.1.4 Двери									-	-	-	-	-	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	**137,0**			6 000	822 000	5,00	5,00	5,00	30 000	132,00	792 000	100%	137,00	822 000		
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1л)	шт	проект	4,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	4,00	-		4,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1110 (2л)	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1110 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	16,00	-		16,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1110 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	16,00	-		16,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь внутренняя глухая металлическая утепленная с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100x1110 (3)	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,00	-		2,00	-		
Дверь стальная внут 2100x1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь внутренняя глухая металлическая утепленная с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100x1110 (3л)	шт	проект	32,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	32,00	-		32,00	-		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700x150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100x1010 (4)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	32,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	32,00	-		32,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры)(6л)	шт	по проекту	11,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	11,00	-		11,00	-		

Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7а)	шт	по проекту	16,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	16,00	-		16,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1210 (9а)	шт	по проекту					-	-	-	-	-	-		-	-		
Дверь наружная металлическая глухая утепленная 760*1510 правая	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 750x1800 (9.1)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь ДМП 2060*960 R EI-30 1 замок цилиндр, ручка на планке черная порог	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1010x2100 (10д)	шт	по проекту	3,0	Поставка Заказчика			3,00	3,00	3,00	-	-	-		3,00	-		
Дверь наружная металлическая глухая 1600*1000 EI-30 RAL 8008 с порогом левая выход на кровлю	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1600x910 (11)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Установка металлических дверей подъездных (наружных)		шт	проект	**2,0**		10 000	20 000	2,00	2,00	2,00	20 000	-	-	100%	2,00	20 000		
Дверь ДМП 2060*1170 L п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик в хром	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100x1210 (ДН-1а)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь ДМП EI-30 2060*960 п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик хром, 7023 матовый	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100x1010 (ДН-2а)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь ДМП EI-30 2070*1170 R порог,п/пожарная EI-30, глухая, п/пожарный замок, ручка п/пожарная на планке, черная. Толщина стали короба 1,2мм, толщина наружноог полотна 1,2мм, толщина стали внутреннего полотна 1мм. Утеплитель мин.вата, покрыта порошково-полимерной краской согласно каталога RAL	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100x1210 (ДН-3)	шт	по проекту	0,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	-	-		-	-		
Установка металлических дверей двухстворчатых		шт	проект	**16,0**		7 560	120 960	-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Дверь ДГ 01 21-10	Дверь внутренняя, глухая металлическая. С уплотнением в притворе. Коробка с притвором в четверть. Предел огнестойкости EI-45 1200x1000 (ШЭ)	шт	по проекту	16,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	-	-		-	-		
Доводчик дверной		шт	по проекту	90,0		1 183	106 470	2,00	2,00	2,00	2 366	88,00	104 104	100%	90,00	106 470		
Пена монтажная		бал.	1,0	155,0	1600	248 000			7,00	7,00	7,00	11 200	132,00	211 200	90%	139,00	222 400		
Анкер-дюбель	12x120	шт	6,0	930,0	100	93 000			42,00	42,00	42,00	4 200	792,00	79 200	90%	834,00	83 400		

Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*800 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	5л	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1050 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	8	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
Дверь внутренняя глухая деревянная 1800*810 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	12	шт	проект	17,0	Поставка Заказчика				17,00	17,00	17,00	-	-	-		17,00	-		
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1010 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	13	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Монтаж деревянных дверей		м2	проект	30,8			4 000	123 252	28,69	28,69	28,69	114 768	-	-	93%	28,69	114 768		
Пена монтажная		бал.	0,5	10,0	1600	16 000			9,50	9,50	9,50	15 200	-	-	95%	9,50	15 200		
Гвозди жидкие 280мл		бал	0,5	10,0	680	6 800			9,50	9,50	9,50	6 460	-	-	95%	9,50	6 460		
Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый		бал	0,03	0,6	780	468			0,57	0,57	0,57	445	-	-	95%	0,57	445		
Устройство деревянного каркаса из бруса		м.п.	проект	90,4			207	18 694	85,23	85,23	85,23	17 617	-	-	94%	85,23	17 617		
Брус 50*50		м3	проект	0,23					0,21	0,21	0,21	-	-	-		0,21	-		
Антисептирование древесины		м3	1,06	0,24	100000	23 967			0,23	0,23	0,23	22 586	-	-	94%	0,23	22 586		
		м2	проект	18,1			72	1 302	17,05	17,05	17,05	1 227	-	-	94%	17,05	1 227		
Покрытие огнезащитное		м2	проект	18,1					17,05	17,05	17,05	-	-	-		17,05	-		
		кг	0,4	7,2	2500	18 088			6,82	6,82	6,82	17 046	-	-	94%	6,82	17 046		
ИТОГО						406 323		1 212 678	-	-	-	263 115	-	1 186 504	90%	-	1 449 619		
Налоги		1,12	1,18					389 997	-	-	-	59 811	-	288 187	89%	-	347 998		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					1 602 676	-	-	-	245 789	-	1 184 291	89%	-	1 430 080		
Материалы и зарплата								2 008 998	-	-	-	322 926	-	1 474 691	89%	-	1 797 617		
Транспорт и механизмы		2%						40 180	-	-	-	6 459	-	29 494	89%	-	35 952		
Накладные расходы		4%						81 967	-	-	-	13 175	-	60 167	89%	-	73 343		
ИТОГО								2 131 145	-	-	-	342 559	-	1 564 352	89%	-	1 906 912		
Непредвиденные расходы		2%						42 623	-	-	-	6 851	-	31 287	89%	-	38 138		
ИТОГО								2 173 768	-	-	-	349 410	-	1 595 639	89%	-	1 945 050		
Всего, с учетом НДС								47 606 011	-	-	-	3 658 818	-	29 517 375	70%	-	33 176 194		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

Зак. упр. объекта _____

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Шасебаев Д.М. _____

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т. _____

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 13

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		25.08.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	55 472 132	55 472 132			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	22 215 924	22 215 924	2 181 645,54	261 797,46	2 443 443
	Стены наружные (фасад)	2 164 023	2 164 023	955 926,79	114 711,21	1 070 638
	ПОЛЫ (МОП)	5 114 789	5 114 789	1 089 734,82	130 768,18	1 220 503
	Внутренние отделочные работы	23 765 177	23 765 177	6 608 274,11	792 992,89	7 401 267
	Двери	2 212 219	2 212 219	3 678,57	441,43	4 120
	Всего к оплате:					**12 139 971**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания [illegible]истроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 13

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от "25" августа 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм	Нормы	Кол-во	Материалы		Зарплата		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					За ед-цу	Всего	За ед-цу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3 Внутренние стены и перегородки																			
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные) - за счет собственника квартиры	м2	проект	**857,5**			1 667	1 429 402	-	-	-	-	857,47	1 429 402		857,47	1 429 402		
		м2	проект	857,5					-	-	-	-	857,47	-	100%	857,47	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	3498,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	3 498,48	-		3 498,48	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1226,2	340	416 902			-	-	-	-	1 226,18	416 902	100%	1 226,18	416 902		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	1749,2	430	752 173			-	-	-	-	1 749,24	752 173	100%	1 749,24	752 173		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1029,0	33	33 534			-	-	-	-	1 028,96	33 534	100%	1 028,96	33 534		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	43,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	43,73	-		43,73	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	1766,4	3,6	6 359			-	-	-	-	1 766,39	6 359	100%	1 766,39	6 359		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	16291,9	1,12	18 247			-	-	-	-	16 291,93	18 247	100%	16 291,93	18 247		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	35156,3	1,39	48 867			-	-	-	-	35 156,27	48 867	100%	35 156,27	48 867		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	7717,2	1,48	11 422			-	-	-	-	7 717,23	11 422	100%	7 717,23	11 422		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	85,747	42	3 567			-	-	-	-	85,75	3 567	100%	85,75	3 567		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы), толщ.перегородки 100мм (на отм.-4.650)	м2	проект	**748,7**			1 400	1 048 180	-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	748,7					-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	763,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
		м2	проект	748,7					-	-	-	-	-	-		-	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	763,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		-	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1070,6	340	364 018			-	-	-	-	-	-		-	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	2261,1	430	972 262			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	898,4		29 280			-		-	-	-		0%	-	-		
Плита минераловатная IZOVER 100 1000*500*100		м3	0,102	76,4	Поставка Заказчика					-	-	-	-		-%	-	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	1542,3	3,6	5 552			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	14225,3	1,12	15 932			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	30696,7	1,39	42 668			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	6738,3	1,48	9 973			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	74,9	42	3 115			-	-	-	-	-	-	0%	-	-		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы), толщ.перегородки 50мм - за счет собственника квартиры	м2	проект	**45,0**			1 400	63 042	-	-	-	-	45,03	63 042		45,03	63 042		
		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,03	-	100%	45,03	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	45,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	45,93	-		45,93	-		
		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,03	-		45,03	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	45,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	45,93	-		45,93	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	64,4	340	21 894			-	-	-	-	64,39	21 894	100%	64,39	21 894		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	136,0	430	58 476			-	-	-	-	135,99	58 476	100%	135,99	58 476		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	54,0	33	1 761			-	-	-	-	54,04	1 761	100%	54,04	1 761		
Плита минераловатная П-100 1000*500*50		м3	0,051	2,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2,30	-		2,30	-		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	2,06	92,8	3,6	334			-	-	-	-	92,76	334	100%	92,76	334		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	855,6	1,12	958			-	-	-	-	855,57	958	100%	855,57	958		

Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	1846,2	1	2 566			-	-	-	-	1 846,23	2 566	100%	1 846,23	2 566		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	405,3	1,48	600			-	-	-	-	405,27	600	100%	405,27	600		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	4,5	42	187			-	-	-	-	4,50	187	100%	4,50	187		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	проект	**352,2**			1 548	545 206	-	-	-	-	352,20	545 206	100%	352,20	545 206		
		м2	проект	352,2					-	-	-	-	352,20	-		352,20	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	718,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	718,49	-		718,49	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	503,6	340	171 240			-	-	-	-	503,65	171 240	100%	503,65	171 240		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1063,6	430	457 367			-	-	-	-	1 063,64	457 367	100%	1 063,64	457 367		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	422,6	33	13 774			-	-	-	-	422,64	13 774	100%	422,64	13 774		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	18,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	17,96	-		17,96	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	1933,6	3,6	6 961			-	-	-	-	1 933,58	6 961	100%	1 933,58	6 961		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	3522,0	1,12	3 945			-	-	-	-	3 522,00	3 945	100%	3 522,00	3 945		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	7396,2	1,39	10 281			-	-	-	-	7 396,20	10 281	100%	7 396,20	10 281		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	3169,8	1,18	3 740			-	-	-	-	3 169,80	3 740	100%	3 169,80	3 740		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	35,2			112	3 945	-	-	-	-	35,22	3 945	100%	35,22	3 945		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	35,2	42	1 465			-	-	-	-	35,22	1 465	100%	35,22	1 465		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**75,6**			276	20 835	-	-	-	-	75,60	20 835	100%	75,60	20 835		
		м2	проект	75,6					-	-	-	-	75,60	-		75,60	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	77,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	77,11	-		77,11	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1209,6	1,12	1 355			-	-	-	-	1 209,60	1 355	100%	1 209,60	1 355		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	проект	**573,5**			1 548	887 778	-	-	-	-	573,50	887 778	100%	573,50	887 778		
		м2	проект	573,5					-	-	-	-	573,50	-		573,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	585,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	584,97	-		584,97	-		
		м2	проект	573,5					-	-	-	-	573,50	-		573,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	585,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	584,97	-		584,97	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	820,1	340	278 836			-	-	-	-	820,11	278 836	100%	820,11	278 836		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	1732,0	430	744 747			-	-	-	-	1 731,97	744 747	100%	1 731,97	744 747		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	688,2	33	22 428			-	-	-	-	688,20	22 428	100%	688,20	22 428		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	29,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	29,25	-		29,25	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	3148,5	3,6	11 335			-	-	-	-	3 148,52	11 335	100%	3 148,52	11 335		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	5735,0	1,12				-	-		-	5 735,00	6 423	100%	[illegible]	6 423		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	12043,5	1,39	16 740			-	-	-	-	12 043,50	16 740	100%	12 043,50	16 740		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	5161,5	1,18	6 091			-	-	-	-	5 161,50	6 091	100%	5 161,50	6 091		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	57,4			112	6 423	-	-	-	-	57,35	6 423	100%	57,35	6 423		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	57,4	42	2 386			-	-	-	-	57,35	2 386	100%	57,35	2 386		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**82,4**			276	22 709	-	-	-	-	82,40	22 709	100%	82,40	22 709		
		м2	проект	82,4					-	-	-	-	82,40	-		82,40	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	84,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	84,05	-		84,05	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1318,4	1,12	1 477			-	-	-	-	1 318,40	1 477	100%	1 318,40	1 477		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	проект	**1034,9**			1 548	1 602 025	-	-	-	-	1 034,90	1 602 025	100%	1 034,90	1 602 025		
		м2	проект	1034,9					-	-	-	-	1 034,90	-		1 034,90	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2,04	2111,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	2 111,20	-		2 111,20	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	1479,9	340	503 168			-	-	-	-	1 479,91	503 168	100%	1 479,91	503 168		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	3125,4	430	1 343 921			-	-	-	-	3 125,40	1 343 921	100%	3 125,40	1 343 921		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	1241,9	33	40 473			-	-	-	-	1 241,88	40 473	100%	1 241,88	40 473		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	52,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	52,78	-		52,78	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	5681,6	3,6	20 454			-	-	-	-	5 681,60	20 454	100%	5 681,60	20 454		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	10349,0	1,12	11 591			-	-	-	-	10 349,00	11 591	100%	10 349,00	11 591		

Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	21732,9	1	30 209			-	-	-	-	21 732,90	30 209	100%	21 732,90	30 209		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	9314,1	1,18	10 991			-	-	-	-	9 314,10	10 991	100%	9 314,10	10 991		
Установка перфорированного уголка		м.п.	0,1	103,5			112	11 591	-	-	-	-	103,49	11 591	100%	103,49	11 591		
Уголок перфорированный 31*31		мп	0,1	103,5	42	4 305			-	-	-	-	103,49	4 305	100%	103,49	4 305		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	проект	**90,0**			276	24 804	-	-	-	-	90,00	24 804	100%	90,00	24 804		
		м2	проект	90,0					-	-	-	-	90,00	-		90,00	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П8* на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	1,02	91,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	91,80	-		91,80	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	1440,0	1,12	1 613			-	-	-	-	1 440,00	1 613	100%	1 440,00	1 613		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П9 (противопожарная рассечка на лестнице)	м2	проект	**18,5**			1 667	30 840	18,50	18,50	18,50	30 840	-	-	100%	18,50	30 840		
		м2	проект	18,5					18,50	18,50	18,50	-	-	-		18,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	75,5	Поставка Заказчика				75,48	75,48	75,48	-	-	-		75,48	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	26,5	515	13 624			26,46	26,46	26,46	13 624	-	-	100%	26,46	13 624		
Профиль 100/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	37,7	580	21 889			37,74	37,74	37,74	21 889	-	-	100%	37,74	21 889		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		м.п.	1,2	22,2	62	1 372			22,20	22,20	22,20	1 372	-	-	100%	22,20	1 372		
Плита минераловатная П 50 1000*500*70		м3	0,0765	1,4	Поставка Заказчика				1,42	1,42	1,42	-	-	-		1,42	-		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	38,1	3,6	137			38,11	38,11	38,11	137	-	-	100%	38,11	137		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	351,5	1,12	394			351,50	351,50	351,50	394	-	-	100%	351,50	394		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	758,5	1,39	1 054			758,50	758,50	758,50	1 054	-	-	100%	758,50	1 054		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	166,5	1,48	246			166,50	166,50	166,50	246	-	-	100%	166,50	246		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	1,85	42	77			1,85	1,85	1,85	77	-	-	100%	1,85	77		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка	П10 (передняя стенка лифтовой шахты)	м2	проект	**182,5**			1 667	304 228	-	-	-	-	182,50	304 228	100%	182,50	304 228		
		м2	проект	182,5					-	-	-	-	182,50	-		182,50	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	3,06	558,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	558,45	-		558,45	-		
		м2	проект	182,5					-	-	-	-	182,50	-		182,50	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	186,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	186,15	-		186,15	-		
Профиль KNAUF 75/40		м.п.	1,43	261,0	400	104 390			-	-	-	-	260,98	104 390	100%	260,98	104 390		
Профиль 75/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	372,3	400	148 920			-	-	-	-	372,30	148 920	100%	372,30	148 920		
Лента Линотерм П 70мм*30 п.м		м.п.	1,2	219,0	46	9 991			-	-	-	-	219,00	9 991	100%	219,00	9 991		
Плита минераловат[illegible]*70		м3	0,076[illegible]		Поставка Заказчика				-	-	-	-	[illegible]	-		13,96	-		
Дюбель-наг[illegible]		шт	[illegible]	[illegible]76,0	3,6	1 353			-	-	-	-	[illegible]	1 353	100%	375,95	1 353		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	3467,5	1,12	3 884			-	-	-	-	3 467,50	3 884	100%	3 467,50	3 884		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	7482,5	1,39	10 401			-	-	-	-	7 482,50	10 401	100%	7 482,50	10 401		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	1642,5	1,48	2 431			-	-	-	-	1 642,50	2 431	100%	1 642,50	2 431		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	18,3	42	759			-	-	-	-	18,25	759	100%	18,25	759		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	Зашивка пожарных кранов на отм. -4.650, 0.000, типовых этажах; труб ВК на отм. -4.650, 0.000 - дизайн-проект	м2	проект	**142,2**			990	140 778	-	-	-	-	142,20	140 778	100%	142,20	140 778		
		м2	проект	142,2					-	-	-	-	142,20	-		142,20	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	145,044	Поставка Заказчика				-	-	-	-	145,04	-		145,04	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	203,346	340	69 138			-	-	-	-	203,35	69 138	100%	203,35	69 138		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	290,088	430	124 738			-	-	-	-	290,09	124 738	100%	290,09	124 738		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	170,64	30	5 119			-	-	-	-	170,64	5 119	100%	170,64	5 119		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4,12	585,864	3,6	2 109			-	-	-	-	585,86	2 109	100%	585,86	2 109		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	2275,2	1,12	2 548			-	-	-	-	2 275,20	2 548	100%	2 275,20	2 548		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	1422	1,48	2 105			-	-	-	-	1 422,00	2 105	100%	1 422,00	2 105		
Стены из ГКЛ на металлическом каркасе без утеплителя	Зашивка почтовых ящиков на отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	11,5			990	11 385	11,50	11,50	11,50	11 385	-	-	100%	11,50	11 385		

Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	проект	11,5					11,50	11,50	11,50	-	-	-		11,50	-		
Профиль 50/40 KNAUF		м2	1,02	11,73	Поставка Заказчика				11,73	11,73	11,73	-	-	-		11,73	-		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	1,43	16,445	340	5 591			16,45	16,45	16,45	5 591	-	-	100%	16,45	5 591		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	2,04	23,46	430	10 088			23,46	23,46	23,46	10 088	-	-	100%	23,46	10 088		
Дюбель-нагель 6*40		м.п.	1,2	13,8	30	414			13,80	13,80	13,80	414	-	-	100%	13,80	414		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	4,12	47,38	3,6	171			47,38	47,38	47,38	171	-	-	100%	47,38	171		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	16	184	1,12	206			184,00	184,00	184,00	206	-	-	100%	184,00	206		
		шт	10	115	1,48	170			115,00	115,00	115,00	170	-	-	100%	115,00	170		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**867,5**			25	21 686	578,19	578,19	578,19	14 455	289,26	7 232	100%	867,45	21 686		
Пленка ПХВ		м2	проект	867,5					578,19	578,19	578,19	-	289,26	-		867,45	-		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	1,1	954,2	59	56 191			636,01	636,01	636,01	37 454	318,19	18 738	100%	954,20	56 191		
		м2	проект	867,45			1 160	1 006 242	578,19	578,19	578,19	670 698	289,26	335 545	100%	867,45	1 006 242		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	проект	867,5					578,19	578,19	578,19	-	289,26	-		867,45	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м2	1,02	884,8	Поставка Заказчика				589,75	589,75	589,75	-	295,05	-		884,80	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	1,43	1240,5	515	638 834			826,81	826,81	826,81	425 806	413,65	213 027	100%	1 240,45	638 834		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м.п.	2,04	1769,6	580	1 026 367			1 179,50	1 179,50	1 179,50	684 111	590,10	342 255	100%	1 769,60	1 026 367		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		м3	0,102	88,5	Поставка Заказчика				58,98	58,98	58,98	-	29,50	-		88,48	-		
Дюбель-нагель 6*40		мп	1,2	1040,9	62	64 320			693,83	693,83	693,83	42 871	347,12	21 448	100%	1 040,94	64 320		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	4,12	3573,9	3,6	12 866			2 382,13	2 382,13	2 382,13	8 576	1 191,76	4 290	100%	3 573,89	12 866		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	16	13879,2	1,12	15 545			9 251,00	9 251,00	9 251,00	10 361	4 628,20	5 184	100%	13 879,20	15 545		
		шт	10	8674,5	1,48	12 838			5 781,88	5 781,88	5 781,88	8 557	2 892,63	4 281	100%	8 674,50	12 838		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 8 утепление торцевых стен в квартирах с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**399,8**			25	9 995	-	-	-	-	399,81	9 995	100%	399,81	9 995		
Пленка ПХВ		м2	проект	399,8					-	-	-	-	399,81	-		399,81	-		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	1,1	439,8	59	25 899			-	-	-	-	439,79	25 899	100%	439,79	25 899		
		м2	проект	399,8125			1 160	463 783	-	-	-	-	399,81	463 783	100%	399,81	463 783		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	проект	**331,5**					-	-	-	-	331,50	-		331,50	-		
		м2	1,02	541,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	338,13	-		338,13	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	проект	**68,3**					-	-	-	-	68,31	-		68,31	-		
Профиль 100/40 KNAUF		м2	1,02	111,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	69,68	-		69,68	-		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	1,43	571,7	515	294 442			-	-	-	-	571,73	294 442	100%	571,73	294 442		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м.п.	2,04	815,6	580	473 058			-	-	-	-	815,62	473 058	100%	815,62	473 058		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		м3	0,102	65,2	Поставка				-	-	-	-	40,78	-		40,78	-		
Дюбель-нагель 6*40		мп	1,2	479,8	[illegible]	29 645			-	-	-	-	479,78	29 645		479,78	29 645		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	4,12	1647,2	3,6	5 930			-	-	-	-	1 647,23	5 930	100%	1 647,23	5 930		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	16	6397,0	1,12	7 165			-	-	-	-	6 397,00	7 165	100%	6 397,00	7 165		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-8.060;-3.900)	шт	10	3998,1	1,48	5 917			-	-	-	-	3 998,13	5 917	100%	3 998,13	5 917		
		м2	проект	61,15			186	11 374	61,15	61,15	61,15	11 374	-	-	100%	61,15	11 374		
Разборка лесов		м2	проект	61,2					61,15	61,15	61,15	-	-	-		61,15	-		
		м2	проект	61,2			108	6 604	61,15	61,15	61,15	6 604	-	-	100%	61,15	6 604		
ИТОГО						**9 760 296**		**7 672 855**	-	-	-	**2 018 525**	-	**12 923 646**	86%	-	**14 942 171**		
Налоги		1,12	1,18					**2 467 590**	-	-	-	**239 706**	-	**1 890 789**	86%	-	**2 130 495**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**10 140 445**	-	-	-	**985 061**	-	**7 770 110**	86%	-	**8 755 170**		
Материалы и зарплата								**19 900 741**	-	-	-	**2 258 231**	-	**14 814 435**	86%	-	**17 072 666**		
Транспорт и механизмы								**398 015**	-	-	-	**45 165**	-	**296 289**	86%	-	**341 453**		
Накладные расходы		4%						**811 950**	-	-	-	**92 136**	-	**604 429**	86%	-	**696 565**		
ИТОГО								**21 110 706**	-	-	-	**2 395 532**	-	**15 715 153**	86%	-	**18 110 684**		
Непредвиденные расходы		2%						**422 214**	-	-	-	**47 911**	-	**314 303**	86%	-	**362 214**		
ИТОГО								**21 532 921**	-	-	-	**2 443 443**	-	**16 029 456**	86%	-	**18 472 899**		
4.6 Стены наружные (Фасад)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Утепление стен минплитой	утепление вентшахт в чердачном пространстве	м3	проект	5,9			3 315	19 559	-	-	-	-	5,90	19 559	100%	5,90	19 559		
Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 150мм		м3	проект	5,9					-	-	-	-	5,90	-		5,90	-		
Дюбель для изоляции 10*90		м3	1,02	6,018	Поставка Заказчика				-	-	-	-	6,02	-		6,02	-		
Утепление стен минплитой	**утепление парапетов (Узел А)**	шт	6	704,4	11	7 748			-	-	-	-	704,40	7 748	100%	704,40	7 748		
		м3	проект	**2,3**			3315	7 625	2,30	2,30	2,30	7 625	-	-	100%	2,30	7 625		
		м3	проект	2,3					2,30	2,30	2,30	-	-	-		2,30	-		

Плита минераловатная Izoterm (А) П-75 1000*500*50	50мм	м3	1,02	2,346	Поставка Заказчика					2,35	2,35	2,35	-	-	-		2,35	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6	308,4	11	3 392				308,40	308,40	308,40	3 392	-	-	100%	308,40	3 392		
Наклейка капроновой сетки		м2	проект	51,4			147	7 556		51,40	51,40	51,40	7 556	-	-	100%	51,40	7 556		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	проект	51,4						51,40	51,40	51,40	-	-	-		51,40	-		
Клей MasterTile 15 (USTA 140)		м2	1,1	56,54	106	5 993				56,54	56,54	56,54	5 993	-	-	100%	56,54	5 993		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями	**узел 6 утепление стен лестницы на кровле**	кг	1,5	77,1	113	8 697				77,10	77,10	77,10	8 697	-	-	100%	77,10	8 697		
		м2	проект	**45,0**			868	39 060		45,00	45,00	45,00	39 060	-	-	100%	45,00	39 060		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	2,295	Поставка Заказчика					2,30	2,30	2,30	-	-	-		2,30	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	0,051	2,295	Поставка Заказчика					2,30	2,30	2,30	-	-	-		2,30	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	4	180	11	1 980				180,00	180,00	180,00	1 980	-	-	100%	180,00	1 980		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	10	450	16,5	7 425				450,00	450,00	450,00	7 425	-	-	100%	450,00	7 425		
Облицовка полов гранитом	крыльца и пандусы	м2	проект	**45,3**			4 345	196 829		45,30	45,30	45,30	196 829	-	-	100%	45,30	196 829		
Гранит матовый термообработанный Н-003 600*300*30мм серый		м2	1,05	47,6	Поставка Заказчика					47,57	47,57	47,57	-	-	-		47,57	-		
Клей MasterTile 24 Flexmortel Grey Paper Bag grey		кг	13,50	611,6	166	101 562				611,55	611,55	611,55	101 562	-	-	100%	611,55	101 562		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	15,9	46	729				15,86	15,86	15,86	729	-	-	100%	15,86	729		
Крестики		шт	12,0	543,6	1,2	652				543,60	543,60	543,60	652	-	-	100%	543,60	652		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом	стены лестничной клетки на кровле	м2	проект	**44,4**			1 292	57 365		44,40	44,40	44,40	57 365	-	-		44,40	57 365		
Сетка штукатурная		м2	проект	44,4						44,40	44,40	44,40	-	-	-	100%	44,40	-		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		м2	1,02	45,3	106	4 801				45,29	45,29	45,29	4 801	-	-	100%	45,29	4 801		
Цемент М400		кг	6,00	266,4	295	78 588				266,40	266,40	266,40	78 588	-	-		266,40	78 588		
Грунтовка поверхности стен		кг	6,00	266,4	31	8 258				266,40	266,40	266,40	8 258	-	-	100%	266,40	8 258		
		м2	проект	44,4			150	6 660		44,40	44,40	44,40	6 660	-	-	100%	44,40	6 660		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		м2	проект	44,4						44,40	44,40	44,40	-	-	-		44,40	-		
Декоративное окрашивание		кг	0,4	17,8	330	5 861				17,76	17,76	17,76	5 861	-	-	100%	17,76	5 861		
		м2	проект	44,4			356	15 806		44,40	44,40	44,40	15 806	-	-	100%	44,40	15 806		
Краска фасадная колерованная		м2	проект	44,4						44,40	44,40	44,40	-	-	-		44,40	-		
Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом		кг	4,9	217,6	Поставка Заказчика					217,56	217,56	217,56	-	-	-		217,56	-		
		м2	проект	260,0			1 292	335 920		-	-	-	-	260,00	335 920		260,00	335 920		
Сетка штукатурная		м2	проект	260,0						-	-	-	-	260,00	-	100%	260,00	-		
Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis		м2	1,02	265,2	92	24 398				-	-	-	-	265,20	24 398	100%	265,20	24 398		
Цемент М400		кг	6,00	1560,0	295	460 200				-	-	-	-	1 560,00	460 200		1 560,00	460 200		
Грунтовка поверхности стен		кг	6,00	1560,0	31	48 360				-	-	-	-	1 560,00	48 360	100%	1 560,00	48 360		
		м2	проект	260,0			150	39 000		260,00	260,00	260,00	39 000	-	-	100%	260,00	39 000		
Грун[illegible]ц Quarzgrund		м2	проект	260,0						260,00	260,00	260,00	-	-	-	100%	260,00	-		
[illegible] **окрашивание**		кг	0,4	104,0	330	34 320				104,00	104,00	104,00	3[illegible]	-	-	100%	104,00	[illegible]		
		м2	проект	260,0			[illegible]	92 560		260,00	260,00	260,00	[illegible]	-	-	100%	260,00	[illegible]		
Краска фасадная колерованная		м2	проект	260,0						260,00	260,00	260,00	-	-	-		260,00	-		
Оштукатуривание стен фасада	вентшахты на кровле (АР л.14)	кг	4,9	1274,0	Поставка Заказчика					1 274,00	1 274,00	1 274,00	-	-	-		1 274,00	-		
		м2	проект	**58,6**			1 076	63 054		58,60	58,60	58,60	63 054	-	-	100%	58,60	63 054		
Сетка штукатурная		м2	проект	58,6						58,60	58,60	58,60	-	-	-		58,60	-		
Штукатурка цементная	10мм	м2	1,02	59,8	106	6 336				59,77	59,77	59,77	6 336	-	-	100%	59,77	6 336		
		кг	15,0	879,0	30	26 370				879,00	879,00	879,00	26 370	-	-	100%	879,00	26 370		
ИТОГО						**835 672**		**880 992**		-	-	-	**820 479**	-	**896 185**	100%	-	**1 716 664**		
Налоги		1,12	1,18					**283 327**		-	-	-	**169 005**	-	**114 322**	100%	-	**283 327**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**1 164 319**		-	-	-	**694 519**	-	**469 800**	100%	-	**1 164 319**		
Материалы и зарплата								**1 999 991**		-	-	-	**989 484**	-	**1 010 507**	100%	-	**1 999 991**		
Транспорт и механизмы		2%						**40 000**		-	-	-	**19 790**	-	**20 210**	100%	-	**40 000**		
Накладные расходы		4%						**81 600**		-	-	-	**40 371**	-	**41 229**	100%	-	**81 600**		
ИТОГО								**2 121 591**		-	-	-	**1 049 645**	-	**1 071 946**	100%	-	**2 121 591**		
Непредвиденные расходы		2%						**42 432**		-	-	-	**20 993**	-	**21 439**	100%	-	**42 432**		
ИТОГО								**2 164 023**		-	-	-	**1 070 638**	-	**1 093 385**	100%	-	**2 164 023**		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП										-	-	-	-	-	-		-	-		
отм. -8,060										-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	17,7			2 210	39 117		-	-	-	39 117	-	-		-	-		
		м2	проект	17,7						-	-	-	-	-	-	100%	17,70	39 117		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	18,1						-	-	-	-	-	-		17,70	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	132,8	Поставка Заказчика					-	-	-	-	-	-		18,05	-		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	6,2	52	6 946				-	-	-	-	-	-	100%	132,75	6 946		
					46	285				-	-	-	-	-	-	100%	6,20	285		

Крестики		шт	5	89	12	106			-	-	-	-	-	-	100%	88,50	106			
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**16,5**			234	3 861	-	-	-	-	-	-	100%	16,50	3 861			
		м2	проект	1,2					-	-	-	-	-	-		1,16	-			
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	1,2	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		1,18	-			
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	8,7	52	453			-	-	-	-	-	-	100%	8,66	453			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,5	46	21			-	-	-	-	-	-	100%	0,46	21			
Грунтовка пола	тип 1.2* венткамера, электрощитовая	м2	проект	**27,7**			150	4 155	27,70	27,70	27,70	4 155	-	-	100%	27,70	4 155			
		м2	проект	27,7					27,70	27,70	27,70	-	-	-		27,70	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	4,3	72	307			4,27	4,27	4,27	307	-	-	100%	4,27	307			
Выравнивание пола		м2	проект	27,7			421	11 662	27,70	27,70	27,70	11 662	-	-	100%	27,70	11 662			
		м2	проект	27,7					27,70	27,70	27,70	-	-	-		27,70	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	193,9	31	6 011			193,90	193,90	193,90	6 011	-	-	100%	193,90	6 011			
Грунтовка пола		м2	проект	27,7			150	4 155	27,70	27,70	27,70	4 155	-	-	100%	27,70	4 155			
		м2	проект	27,7					27,70	27,70	27,70	-	-	-		27,70	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	4,3	680	2 901			4,27	4,27	4,27	2 901	-	-	100%	4,27	2 901			
Покраска пола		м2	проект	27,7			500	13 850	27,70	27,70	27,70	13 850	-	-	100%	27,70	13 850			
		м2	проект	27,7					27,70	27,70	27,70	-	-	-		27,70	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	11,1	Поставка Заказчика				11,08	11,08	11,08	-	-	-		11,08	-			
Естественная поверхность ж/б плиты	Тип 1.3 помещение для прохождения инж.коммуникаций (естественная поверхность)	м2	проект	**341,2**					-	-	-	-	-	-		-	-			
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка	м2	проект	**9,8**			150	1 470	9,80	9,80	9,80	1 470	-	-	100%	9,80	1 470			
		м2	проект	9,8					9,80	9,80	9,80	-	-	-		9,80	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,5	72	109			1,51	1,51	1,51	109	-	-	100%	1,51	109			
Выравнивание пола		м2	проект	9,8			421	4 126	9,80	9,80	9,80	4 126	-	-	100%	9,80	4 126			
		м2	проект	9,8					9,80	9,80	9,80	-	-	-		9,80	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	68,6	31	2 127			68,60	68,60	68,60	2 127	-	-	100%	68,60	2 127			
Грунтовка пола		м2	проект	9,8			150	1 470	9,80	9,80	9,80	1 470	-	-	100%	9,80	1 470			
		м2	проект	9,8					9,80	9,80	9,80	-	-	-		9,80	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,5	680	1 026			1,51	1,51	1,51	1 026	-	-	100%	1,51	1 026			
Покраска пола		м2	проект	9,8			500	4 900	9,80	9,80	9,80	4 900	-	-	100%	9,80	4 900			
		м2	проект	9,8					9,80	9,80	9,80	-	-	-		9,80	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	3,9	Поставка Заказчика				3,92	3,92	3,92	-	-	-		3,92	-			
Грунтовка пола	плинтус 100мм	м2	проект	**1,4**			150	209	1,39	1,39	1,39	209	-	-	100%	1,39	209			
		м2	проект	1,4					1,39	1,39	1,39	-	-	-		1,39	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	146			0,21	0,21	0,21	146	-	-	100%	0,21	146			
Покраска пола		м2	проект	1,4			500	695	1,39	1,39	1,39	695	-	-	100%	1,39	695			
		м2	проект	1,4					1,39	1,39	1,39	-	-	-		1,39	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,6	Поставка Заказчика				0,56	0,56	0,56	-	-	-		0,56	-			
Грунтовка пола		м2	проект	18,3			150	2 745	18,30	18,30	18,30	2 745	-	-	100%	18,30	2 745			
		м2	проект	18,3					18,30	18,30	18,30	-	-	-		18,30	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,9	72	203			2,82	2,82	2,82	203	-	-	100%	2,82	203			
Выравнивание пола		м2	проект	18,3			421	7 704	18,30	18,30	18,30	7 704	-	-	100%	18,30	7 704			
		м2	проект	18,3					18,30	18,30	18,30	-	-	-		18,30	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	128,1	31	3 971			128,10	128,10	128,10	3 971	-	-	100%	128,10	3 971			
Грунтовка пола		м2	проект	18,3			150	2 745	18,30	18,30	18,30	2 745	-	-	100%	18,30	2 745			
		м2	проект	18,3					18,30	18,30	18,30	-	-	-		18,30	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	2,8	680	1 916			2,82	2,82	2,82	1 916	-	-	100%	2,82	1 916			
Покраска пола		м2	проект	18,3			500	9 150	18,30	18,30	18,30	9 150	-	-	100%	18,30	9 150			
		м2	проект	18,3					18,30	18,30	18,30	-	-	-		18,30	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	7,3	Поставка Заказчика				7,32	7,32	7,32	-	-	-		7,32	-			
Грунтовка пола	плинтус 100мм	м2	проект	**2,1**			150	318	2,12	2,12	2,12	318	-	-	100%	2,12	318			
		м2	проект	2,1					2,12	2,12	2,12	-	-	-		2,12	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,3	680	222			0,33	0,33	0,33	222	-	-	100%	0,33	222			
Покраска пола		м2	проект	2,1			500	1 060	2,12	2,12	2,12	1 060	-	-	100%	2,12	1 060			
		м2	проект	2,1					2,12	2,12	2,12	-	-	-		2,12	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,8	Поставка Заказчика				0,85	0,85	0,85	-	-	-		0,85	-			
отм. -3,900; -4,650									-	-	-	-	-	-		-	-			
Грунтовка пола		м2	проект	50,3			150	7 545	-	-	-	-	-	-	100%	50,30	7 545			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	7,7	72	558			-	-	-	-	-	-	100%	7,75	558			
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**50,3**			2 767	139 180	-	-	-	-	-	-	100%	50,30	139 180			
		м2	проект	50,3					-	-	-	-	-	-		50,30	-			
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	52,8	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		52,82	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	477,9	44	21 025			-	-	-	-	-	-	100%	477,85	21 025			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	12,6	46	578			-	-	-	-	-	-	100%	12,58	578			

Крестики		шт	5	252	1,2	302			-	-	-	-	-	-	100%	251,50	302		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**50,1**			300	15 030	-	-	-	-	-	-	100%	50,10	15 030		
		м2	проект	5,0					-	-	-	-	-	-		5,01	-		
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит Пл-1.1 (600x95) DD200800R/3BT Про Дабл черный обрезной Kerama Marazzi	м2	1,05	5,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		5,26	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	476,0	44	20 942			-	-	-	-	-	-	100%	475,95	20 942		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	12,5	371	4 643			-	-	-	-	-	-	100%	12,53	4 643		
Установка алюминевого профиля		м.п.	проект	**50,1**			76	3 808	-	-	-	-	-	-	100%	50,10	3 808		
		м.п.	проект	50,1					-	-	-	-	-	-		50,10	-		
Профиль Пр-2.2, арт.ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	18,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		18,93	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	15,0	31	466			-	-	-	-	-	-	100%	15,03	466		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	проект	**5,1**			2 767	14 112	-	-	-	-	-	-	100%	5,10	14 112		
		м2	проект	5,1					-	-	-	-	-	-		5,10	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	5,4	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		5,36	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	48,5	44	2 132			-	-	-	-	-	-	100%	48,45	2 132		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	1,3	46	59			-	-	-	-	-	-	100%	1,28	59		
Крестики		шт	5	26	1,2	31			-	-	-	-	-	-	100%	25,50	31		
Устройство полов из ковролана		м2	проект	**0,0**			632	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
		шт	проект	0,0					-	-	-	-	-	-		-	-		
Решетка придверная комбинация Резина+Текстиль	покрытие для входа КВ-1	шт	проект	0,0	50000	-			-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	проект	20,3			2 210	44 863	-	-	-	-	-	-	100%	20,30	44 863		
		м2	проект	20,3					-	-	-	-	-	-		20,30	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	20,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		20,71	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	152,3	52	7 967			-	-	-	-	-	-	100%	152,25	7 967		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	7,1	46	327			-	-	-	-	-	-	100%	7,11	327		
Крестики		шт	5	102	1,2	122			-	-	-	-	-	-	100%	101,50	122		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**27,7**			234	6 482	-	-	-	-	-	-	100%	27,70	6 482		
		м2	проект	1,9					-	-	-	-	-	-		1,94	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	2,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		1,98	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	14,5	52	761			-	-	-	-	-	-	100%	14,54	761		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,8	46	36			-	-	-	-	-	-	100%	0,78	36		
Грунтовка пола	Тип 1.2* венткамера	м2	проект	**13,0**			150	1 950	13,00	13,00	13,00	1 950	-	-	100%	13,00	1 950		
Грунтовка Праймер		м2	проект	13,0					13,00	13,00		-	-	-			-		
Выравнивание пола		кг	0,154	2,0	72				2,00	2,00		144	-	-	100%		144		
		м2	проект	13,0			421	5 473	13,00	13,00	13,00	5 473	-	-	100%	13,00	5 473		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	13,0					13,00	13,00	13,00	-	-	-		13,00	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	91,0	31	2 821			91,00	91,00	91,00	2 821	-	-	100%	91,00	2 821		
		м2	проект	13,0			150	1 950	13,00	13,00	13,00	1 950	-	-	100%	13,00	1 950		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	13,0					13,00	13,00	13,00	-	-	-		13,00	-		
Покраска пола		кг	0,154	2,0	680	1 361			2,00	2,00	2,00	1 361	-	-	100%	2,00	1 361		
		м2	проект	13,0			500	6 500	13,00	13,00	13,00	6 500	-	-	100%	13,00	6 500		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	13,0					13,00	13,00	13,00	-	-	-		13,00	-		
		кг	0,4	5,2	Поставка Заказчика				5,20	5,20	5,20	-	-	-		5,20	-		
Естественная поверхность ж/б плиты	Тип 1.3 помещение для прохождения инж.коммуникаций (естественная поверхность)	м2	проект	**26,0**					-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола		м2	проект	**3,6**			150	540	-	-	-	-	-	-	100%	3,60	540		
Грунтовка Праймер		м2	проект	3,6					-	-	-	-	-	-		3,60	-		
Облицовка полов керамической плиткой		кг	0,154	0,6	72	40			-	-	-	-	-	-	100%	0,55	40		
		м2	проект	3,6			2 210	7 956	-	-	-	-	-	-	100%	3,60	7 956		
		м2	проект	3,6					-	-	-	-	-	-		3,60	-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	3,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		3,67	-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	27,0	52	1 413			-	-	-	-	-	-	100%	27,00	1 413		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,35	1,3	46	58			-	-	-	-	-	-	100%	1,26	58		
Крестики		шт	5	18	1,2	22			-	-	-	-	-	-	100%	18,00	22		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	проект	**6,8**			234	1 591	-	-	-	-	-	-	100%	6,80	1 591		

		м2	проект	0,5					-	-	-	-	-	-		0,48	-			
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,02	0,5	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		0,49	-			
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	7,5	3,6	52	187			-	-	-	-	-	-	100%	3,57	187			
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	0,2	46	9			-	-	-	-	-	-	100%	0,19	9			
Укладка демпферной ленты		м.п.	проект	0,0			63	-	- 6,80	- 6,80	- 6,80	- 428	-	-		-	-			
		м.п.	проект	0,0					- 6,80	- 6,80	- 6,80	-	-	-		-	-			
Лента демпферная с пленкой PE 50м 150*10 200Ф		м.п.	1,2	0,0	88	-			- 8,16	- 8,16	- 8,16	- 718	-	-		-	-			
Грунтовка пола		м2	проект	2,8			150	420	2,80	2,80	2,80	420	-	-	100%	2,80	420			
		м2	проект	2,8					2,80	2,80	2,80	-	-	-		2,80	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,4	72	31			0,43	0,43	0,43	31	-	-	100%	0,43	31			
Выравнивание пола		м2	проект	2,8			421	1 179	2,80	2,80	2,80	1 179	-	-	100%	2,80	1 179			
		м2	проект	2,8					2,80	2,80	2,80	-	-	-		2,80	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	19,6	31	608			19,60	19,60	19,60	608	-	-	100%	19,60	608			
Грунтовка пола		м2	проект	2,8			150	420	2,80	2,80	2,80	420	-	-	100%	2,80	420			
		м2	проект	2,8					2,80	2,80	2,80	-	-	-		2,80	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,4	680	293			0,43	0,43	0,43	293	-	-	100%	0,43	293			
Покраска пола		м2	проект	2,8			500	1 400	2,80	2,80	2,80	1 400	-	-	100%	2,80	1 400			
		м2	проект	2,8					2,80	2,80	2,80	-	-	-		2,80	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,1	Поставка Заказчика				1,12	1,12	1,12	-	-	-		1,12	-			
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка	м2	проект	**12,9**			150	1 935	12,90	12,90	12,90	1 935	-	-	100%	12,90	1 935			
		м2	проект	12,9					12,90	12,90	12,90	-	-	-		12,90	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	2,0	72	143			1,99	1,99	1,99	143	-	-	100%	1,99	143			
Выравнивание пола		м2	проект	12,9			421	5 431	12,90	12,90	12,90	5 431	-	-	100%	12,90	5 431			
		м2	проект	12,9					12,90	12,90	12,90	-	-	-		12,90	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	90,3	31	2 799			90,30	90,30	90,30	2 799	-	-	100%	90,30	2 799			
Грунтовка пола		м2	проект	12,9			150	1 935	12,90	12,90	12,90	1 935	-	-	100%	12,90	1 935			
		м2	проект	12,9					12,90	12,90	12,90	-	-	-		12,90	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	2,0	680	1 351			1,99	1,99	1,99	1 351	-	-	100%	1,99	1 351			
Покраска пола		м2	проект	12,9			500	6 450	12,90	12,90	12,90	6 450	-	-	100%	12,90	6 450			
		м2	проект	12,9					12,90	12,90	12,90	-	-	-		12,90	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	5,2	Поставка Заказчика				5,16	5,16	5,16	-	-	-		5,16	-			
Плинтус		м2	проект	**3,0**					3,00	3,00	3,00	-	-	-		3,00	-			
Грунтовка пола		м2	проект	3,0			150	450	3,00	3,00	3,00	450	-	-	100%	3,00	450			
		м2	проект	3,0					3,00	3,00	3,00	-	-	-		3,00	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,5	680	314			0,46	0,46	0,46	314	-	-	100%	0,46	314			
Покраска пола		м2	проект	3,0			500	1 500	3,00	3,00	3,00	1 500	-	-	100%	3,00	1 500			
		м2	проект	3,0					3,00	3,00	3,00	-	-	-		3,00	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,2	Поставка Заказчика				1,20	1,20	1,20	-	-	-		1,20	-			
Грунтовка пола		м2	проект	6,2			150	930	6,20	6,20	6,20	930	-	-	100%	6,20	930			
		м2	проект	6,2					6,20	6,20	6,20	-	-	-		6,20	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,0	72	69			0,95	0,95	0,95	69	-	-	100%	0,95	69			
Выравнивание		м2	[illegible]	6,2			421		6,20	6,20	6,20	2 610	-	-	100%	6 20	2 610			
		м2	[illegible]	6,2					6,20	6,20	6,20	-	-	-		6,20	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	43,4	31	1 345			43,40	43,40	43,40	1 345	-	-	100%	43,40	1 345			
Грунтовка пола		м2	проект	6,2			150	930	6,20	6,20	6,20	930	-	-	100%	6,20	930			
		м2	проект	6,2					6,20	6,20	6,20	-	-	-		6,20	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,0	680	649			0,95	0,95	0,95	649	-	-	100%	0,95	649			
Покраска пола		м2	проект	6,2			500	3 100	6,20	6,20	6,20	3 100	-	-	100%	6,20	3 100			
		м2	проект	6,2					6,20	6,20	6,20	-	-	-		6,20	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	2,5	Поставка Заказчика				2,48	2,48	2,48	-	-	-		2,48	-			
Плинтус		м2	проект	**1,0**					0,98	0,98	0,98	-	-	-		0,98	-			
Грунтовка пола		м2	проект	1,0			150	147	0,98	0,98	0,98	147	-	-	100%	0,98	147			
		м2	проект	1,0					0,98	0,98	0,98	-	-	-		0,98	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	103			0,15	0,15	0,15	103	-	-	100%	0,15	103			
Покраска пола		м2	проект	1,0			500	490	0,98	0,98	0,98	490	-	-	100%	0,98	490			
		м2	проект	1,0					0,98	0,98	0,98	-	-	-		0,98	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,4	Поставка Заказчика				0,39	0,39	0,39	-	-	-		0,39	-			
отм. 0,000									-	-	-	-	-	-		-	-			
Грунтовка пола	тамбур-1,2, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, коридор - дизайн проект	м2	проект	90,8			150	13 617	-	-	-	-	-	-	100%	90,78	13 617			
		м2	проект	90,8					-	-	-	-	-	-		90,78	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	14,0	72	1 007			-	-	-	-	-	-	100%	13,98	1 007			
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	**89,4**			2 767	247 370	-	-	-	-	-	-	100%	89,40	247 370			
		м2	проект	89,4					-	-	-	-	-	-		89,40	-			
Керамогранит 600*600	Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	1,05	93,9	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		93,87	-			

Клей для керамогранита		кг	9,5	849,3	44	37 369				-	-	-	-	-	-	100%	849,30	37 369		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,25	22,4	[illegible]	1 028				-	-	-	-	-	-	100%	22,35	1 028		
Крестики		шт	5	447	[illegible]2	536				-	-	-	-	-	-	100%	447,00	536		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**76,0**			300	22 800	76,00	76,00	76,00	22 800	-	-	100%	76,00	22 800			
		м2	проект	76,0					76,00	76,00	76,00	-	-	-		76,00	-			
Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной	Керамогранит П-1 (600*95), арт DD200800R/3BT Про дабл черный обрезной, Россия	м2	1,05	8,0	Поставка Заказчика				7,98	7,98	7,98	-	-	-		7,98	-			
Клей для керамогранита		кг	9,5	72,2	44	3 177			72,20	72,20	72,20	3 177	-	-	100%	72,20	3 177			
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,25	0,2	389	78			0,20	0,20	0,20	78	-	-	100%	0,20	78			
Установка алюминиевого профиля		м.п.	проект	**76,0**			76	5 776	76,00	76,00	76,00	5 776	-	-	100%	76,00	5 776			
		м.п.	проект	76,0					76,00	76,00	76,00	-	-	-		76,00	-			
Профиль Пр-2 2, арт ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	28,7	Поставка Заказчика				28,71	28,71	28,71	-	-	-		28,71	-			
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	22,8	31	707			22,80	22,80	22,80	707	-	-	100%	22,80	707			
Устройство полов из ковролина		м2	проект	**1,4**			632	872	1,38	1,38	1,38	872	-	-	100%	1,38	872			
		шт	проект	1,0					1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-			
Решетка придверная комбинация Резина+Текстиль	покрытие для входа КВ-1	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-			
Грунтовка пола	Тип 6 помещение ОВ, техпомещение	м2	проект	2,7			150	405	2,70	2,70	2,70	405	-	-	100%	2,70	405			
		м2	проект	2,7					2,70	2,70	2,70	-	-	-		2,70	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,4	72	30			0,42	0,42	0,42	30	-	-	100%	0,42	30			
Выравнивание пола		м2	проект	2,7			421	1 137	2,70	2,70	2,70	1 137	-	-	100%	2,70	1 137			
		м2	проект	2,7					2,70	2,70	2,70	-	-	-		2,70	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	18,9	31	586			18,90	18,90	18,90	586	-	-	100%	18,90	586			
Грунтовка пола		м2	проект	2,7			150	405	2,70	2,70	2,70	405	-	-	100%	2,70	405			
		м2	проект	2,7					2,70	2,70	2,70	-	-	-		2,70	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,4	680	283			0,42	0,42	0,42	283	-	-	100%	0,42	283			
Покраска пола		м2	проект	2,7			500	1 350	2,70	2,70	2,70	1 350	-	-	100%	2,70	1 350			
		м2	проект	2,7					2,70	2,70	2,70	-	-	-		2,70	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,1	Поставка Заказчика				1,08	1,08	1,08	-	-	-		1,08	-			
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка	м2	проект	**9,6**			150	1 440	9,60	9,60	9,60	1 440	-	-	100%	9,60	1 440			
		м2	проект	9,6					9,60	9,60	9,60	-	-	-		9,60	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,5	72	106			1,48	1,48	1,48	106	-	-	100%	1,48	106			
Выравнивание пола		м2	проект	9,6			421	4 042	9,60	9,60	9,60	4 042	-	-	100%	9,60	4 042			
		м2	проект	9,6					9,60	9,60	9,60	-	-	-		9,60	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	67,2	31	2 083			67,20	67,20	67,20	2 083	-	-	100%	67,20	2 083			
Грунтовка пола		м2	проект	9,6			150	1 440	9,60	9,60	9,60	1 440	-	-	100%	9,60	1 440			
		м2	проект	9,6					9,60	9,60	9,60	-	-	-		9,60	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,5	680	1 005			1,48	1,48	1,48	1 005	-	-	100%	1,48	1 005			
Покраска пола		м2	проект	9,6			500	4 800	9,60	9,60	9,60	4 800	-	-	100%	9,60	4 800			
		м2	проект	9,6					9,60	9,60	9,60	-	-	-		9,60	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	3,8	Поставка Заказчика				3,84	[illegible]	3,84	-	-	-		3,84	-			
Плинтус		м2	проект	**1,4**					[illegible]		1,40	-	-	-		1,40	-			
Грунтовка пола		м2	проект	1,4			150	210	1,40	1,40	1,40	210	-	-	100%	1,40	210			
		м2	проект	1,4					1,40	1,40	1,40	-	-	-		1,40	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	147			0,22	0,22	0,22	147	-	-	100%	0,22	147			
Покраска пола		м2	проект	1,4			500	700	1,40	1,40	1,40	700	-	-	100%	1,40	700			
		м2	проект	1,4					1,40	1,40	1,40	-	-	-		1,40	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,6	Поставка Заказчика				0,56	0,56	0,56	-	-	-		0,56	-			
Грунтовка пола	тип 7.1 этажная площадка в лестнице	м2	проект	7,0			150	1 050	7,00	7,00	7,00	1 050	-	-	100%	7,00	1 050			
		м2	проект	7,0					7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,1	72	78			1,08	1,08	1,08	78	-	-	100%	1,08	78			
Выравнивание пола		м2	проект	7,0			421	2 947	7,00	7,00	7,00	2 947	-	-	100%	7,00	2 947			
		м2	проект	7,0					7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-			
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	49,0	31	1 519			49,00	49,00	49,00	1 519	-	-	100%	49,00	1 519			
Грунтовка пола		м2	проект	7,0			150	1 050	7,00	7,00	7,00	1 050	-	-	100%	7,00	1 050			
		м2	проект	7,0					7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,1	680	733			1,08	1,08	1,08	733	-	-	100%	1,08	733			
Покраска пола		м2	проект	7,0			500	3 500	7,00	7,00	7,00	3 500	-	-	100%	7,00	3 500			
		м2	проект	7,0					7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-			
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	2,8	Поставка Заказчика				2,80	2,80	2,80	-	-	-		2,80	-			
Плинтус		м2	проект	**1,3**					1,27	1,27	1,27	-	-	-		1,27	-			
Грунтовка пола		м2	проект	1,3			150	191	1,27	1,27	1,27	191	-	-	100%	1,27	191			
		м2	проект	1,3					1,27	1,27	1,27	-	-	-		1,27	-			
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	133			0,20	0,20	0,20	133	-	-	100%	0,20	133			
Покраска пола		м2	проект	1,3			500	635	1,27	1,27	1,27	635	-	-	100%	1,27	635			
		м2	проект	1,3					1,27	1,27	1,27	-	-	-		1,27	-			

Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,5	Поста	Заказчика			0,51	0,51	0,5	-	-	-		0,51	-		
Грунтовка пола	тип 10 воздушная зона	м2	проект	5,6			150	840	5,60	5,60	5	840	-	-	100%	5,60	840		
Грунтовка Праймер		м2	проект	5,6					5,60	5,60	5,60	-	-	-		5,60	-		
Выравнивание пола		кг	0,154	0,9	72	62			0,86	0,86	0,86	62	-	-	100%	0,86	62		
		м2	проект	5,6			421	2 358	5,60	5,60	5,60	2 358	-	-	100%	5,60	2 358		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	5,6					5,60	5,60	5,60	-	-	-		5,60	-		
Грунтовка пола		кг	7,0	39,2	31	1 215			39,20	39,20	39,20	1 215	-	-	100%	39,20	1 215		
		м2	проект	5,6			150	840	5,60	5,60	5,60	840	-	-	100%	5,60	840		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,9	680	586			5,60	5,60	5,60	-	-	-		5,60	-		
Покраска пола		м2	проект	5,6					0,86	0,86	0,86	586	-	-	100%	0,86	586		
		м2	проект	5,6			500	2 800	5,60	5,60	5,60	2 800	-	-	100%	5,60	2 800		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	2,2	Поставка Заказчика				5,60	5,60	5,60	-	-	-		5,60	-		
Типовые этажи				15,0					2,24	2,24	2,24	-	-	-		2,24	-		
									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка пола	Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект	м2	проект	362,7			150	54 405	-	-	-	-	235,20	35 280	100%	362,70	54 405		
Грунтовка Праймер		м2	проект	362,7					-	-	-	-	235,20	-		362,70	-		
Облицовка полов керамогранитом		кг	0,154	55,9	72	4 022			-	-	-	-	36,22	2 608	100%	55,86	4 022		
		м2	проект	362,7			2 767	1 003 591	-	-	-	-	235,20	650 798	100%	362,70	1 003 591		
Плитка напольная керамонанитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	**Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"**	м2	1,05	463,1					-	-	-	-	235,20	-		235,20	-		
		м2	проект	**127,5**	Поставка Заказчика				-	-	-	-	246,96	-		246,96	-		
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	133,9					-	-	-	-	-	-		127,50	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	3445,7	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		133,88	-		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	90,7	44	151 609			-	-	-	-	2 234,40	98 314	100%	3 445,65	151 609		
Крестики		шт	5	1814	389	35 281			-	-	-	-	58,80	22 878	100%	90,68	35 281		
Устройство плинтуса из керамогранита	100мм	м.п.	проект	**583,5**	1,2	2 176			-	-	-	-	1 176,00	1 411	100%	1 813,50	2 176		
		м2	проект	58,4			300	175 050	-	-	-	-	-	-	100%	583,50	175 050		
Керамогранит Пл-2.2 600x100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze		м2	1,05	61,3					-	-	-	-	-	-		58,35	-		
Клей для керамогранита		кг	9,5	554,3	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		61,27	-		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	14,6	44	24 390			-	-	-	-	-	-	100%	554,33	24 390		
Установка алюминиевого профиля		м.п.	проект	**583,5**	389	5 676			-	-	-	-	-	-	100%	14,59	5 676		
		м.п.	проект	583,5			76	44 346	-	-	-	-	-	-	100%	583,50	44 346		
Профиль Пр-2.2, арт ZG/11, произ-ль Profilpas, Россия, цвет алюминевый, анодированный		шт	1,02	220,4					-	-	-	-	-	-		583,50	-		
Клей для кафеля К-3		кг	0,3	175,1	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		220,43	-		
Грунтовка пола	Тип 6 помещение ОВ	м2	проект	40,5	31	5 427			-	-	-	-	-	-	100%	175,05	5 427		
[illegible]Праймер		м2	проект	40,5			150	6 075	40,50	40,50	40,50	6 075	-	-	100%	40,50	6 075		
[illegible]ивание пола		0,154	проект	6,2	72	449			40,50	40,50	40,50	-	-	-		40,50	-		
			проект	40,5					6,24	3,24	6,24		-	-	100%	6,24			
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	40,5				17 051	40,50	40,50	40,50	51	-	-	100%	40,50	51		
Грунтовка пола		кг	7,0	283,5	31	8 789			40,50	40,50	40,50	-	-	-		40,50	-		
		м2	проект	40,5			150	6 075	283,50	283,50	283,50	8 789	-	-	100%	283,50	8 789		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	40,5					40,50	40,50	40,50	6 075	-	-	100%	40,50	6 075		
Покраска пола		кг	0,154	6,2	680	4 241			40,50	40,50	40,50	-	-	-		40,50	-		
		м2	проект	40,5			500	20 250	6,24	6,24	6,24	4 241	-	-	100%	6,24	4 241		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	40,5					40,50	40,50	40,50	20 250	-	-	100%	40,50	20 250		
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка	кг	0,4	16,2	Поставка Заказчика				40,50	40,50	40,50	-	-	-		40,50	-		
		м2	проект	**144,0**			150	21 600	16,20	16,20	16,20	-	-	-		16,20	-		
Грунтовка Праймер		м2	проект	144,0					144,00	144,00	144,00	21 600	-	-	100%	144,00	21 600		
Выравнивание пола		кг	0,154	22,2	72	1 597			144,00	144,00	144,00	-	-	-		144,00	-		
		м2	проект	144,0			421	60 624	22,18	22,18	22,18	1 597	-	-	100%	22,18	1 597		
Клей плиточный СЭТ 300		м2	проект	144,0					144,00	144,00	144,00	60 624	-	-	100%	144,00	60 624		
Грунтовка пола		кг	7,0	1008,0	31	31 248			144,00	144,00	144,00	-	-	-		144,00	-		
		м2	проект	144,0			150	21 600	1 008,00	1 008,00	1 008,00	31 248	-	-	100%	1 008,00	31 248		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	144,0					144,00	144,00	144,00	21 600	-	-	100%	144,00	21 600		
Покраска пола		кг	0,154	22,2	680	15 080			144,00	144,00	144,00	-	-	-		144,00	-		
		м2	проект	144,0			500	72 000	22,18	22,18	22,18	15 080	-	-	100%	22,18	15 080		
Краска бетон-акриловая АК-395		м2	проект	144,0					144,00	144,00	144,00	72 000	-	-	100%	144,00	72 000		
Плинтус		кг	0,4	57,6	Поставка Заказчика				144,00	144,00	144,00	-	-	-		144,00	-		
Грунтовка пола		м2	проект	**21,3**					57,60	57,60	57,60	-	-	-		57,60	-		
		м2	проект	21,3			150	3 195	21,30	21,30	21,30	-	-	-		21,30	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		м2	проект	21,3					21,30	21,30	21,30	3 195	-	-	100%	21,30	3 195		
		кг	0,154	3,3	680	2 231			21,30	21,30	21,30	-	-	-		21,30	-		
									3,28	3,28	3,28	2 231	-	-	100%	3,28	2 231		

Покраска пола		м2	проект	21,3														
		м2	проект	21,3			500	10 650	21,30	21,30	21,30	10 650	-	-	100%	21,30	10 650	
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	8,5	Поставка Заказчика				21,30	21,30	21,30	-	-	-		21,30	-	
Грунтовка пола	тип 7.1 этажная площадка в лестнице	м2	проект	103,5					8,52	8,52	8,52	-	-	-		8,52	-	
		м2	проект	103,5			150	15 525	103,50	103,50	103,50	15 525	-	-	100%	103,50	15 525	
Грунтовка Праймер		кг	0,154	15,9	72	1 148			103,50	103,50	103,50	-	-	-		103,50	-	
Выравнивание пола		м2	проект	103,5					15,94	15,94	15,94	1 148	-	-	100%	15,94	1 148	
		м2	проект	103,5			421	43 574	103,50	103,50	103,50	43 574	-	-	100%	103,50	43 574	
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	724,5	31	22 460			103,50	103,50	103,50	-	-	-		103,50	-	
Грунтовка пола		м2	проект	103,5					724,50	724,50	724,50	22 460	-	-	100%	724,50	22 460	
		м2	проект	103,5			150	15 525	103,50	103,50	103,50	15 525	-	-	100%	103,50	15 525	
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	15,9	680	10 839			103,50	103,50	103,50	-	-	-		103,50	-	
Покраска пола		м2	проект	103,5					15,94	15,94	15,94	10 839	-	-	100%	15,94	10 839	
		м2	проект	103,5			500	51 750	103,50	103,50	103,50	51 750	-	-	100%	103,50	51 750	
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	41,4	Поставка Заказчика				103,50	103,50	103,50	-	-	-		103,50	-	
Плинтус		м2	проект	**14,4**					41,40	41,40	41,40	-	-	-		41,40	-	
Грунтовка пола		м2	проект	14,4					14,40	14,40	14,40	-	-	-		14,40	-	
		м2	проект	14,4			150	2 160	14,40	14,40	14,40	2 160	-	-	100%	14,40	2 160	
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	2,2	680	1 508			14,40	14,40	14,40	-	-	-		14,40	-	
Покраска пола		м2	проект	14,4					2,22	2,22	2,22	1 508	-	-	100%	2,22	1 508	
		м2	проект	14,4			500	7 200	14,40	14,40	14,40	7 200	-	-	100%	14,40	7 200	
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	5,8	Поставка Заказчика				14,40	14,40	14,40	-	-	-		14,40	-	
Грунтовка пола		м2	проект	84,0					5,76	5,76	5,76	-	-	-		5,76	-	
		м2	проект	84,0			150	12 600	84,00	84,00	84,00	12 600	-	-	100%	84,00	12 600	
Грунтовка Праймер		кг	0,154	12,9	72	931			84,00	84,00	84,00	-	-	-		84,00	-	
Выравнивание пола		м2	проект	84,0					12,94	12,94	12,94	931	-	-	100%	12,94	931	
		м2	проект	84,0			421	35 364	84,00	84,00	84,00	35 364	-	-	100%	84,00	35 364	
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	588,0	31	18 228			84,00	84,00	84,00	-	-	-		84,00	-	
Грунтовка пола		м2	проект	84,0					588,00	588,00	588,00	18 228	-	-	100%	588,00	18 228	
		м2	проект	84,0			150	12 600	84,00	84,00	84,00	12 600	-	-	100%	84,00	12 600	
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	12,9	680	8 796			84,00	84,00	84,00	-	-	-		84,00	-	
Покраска пола		м2	проект	84,0					12,94	12,94	12,94	8 796	-	-	100%	12,94	8 796	
		м2	проект	84,0			500	42 000	84,00	84,00	84,00	42 000	-	-	100%	84,00	42 000	
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	33,6	Поставка Заказчика				84,00	84,00	84,00	-	-	-		84,00	-	
Чердак									33,60	33,60	33,60	-	-	-		33,60	-	
Грунтовка пола	тип 7 лестничный марш и межэтажная площадка	м2	проект	**9,7**					-	-	-	-	-	-		-	-	
		м2	проект	9,7			150	1 455	9,70	9,70	9,70	1 455	-	-	100%	9,70	1 455	
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,5	72	108			9,70	9,70	9,70	-	-	-		9,70	-	
Выравнивание пола		м2	проект	9,7					1,49	1,49	1,49	108	-	-	100%	1,49	108	
		м2	проект	9,7			421	4 084	9,70	9,70	9,70	4 084	-	-	100%	9,70	4 084	
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	67,9	31	2 105			9,70	9,70	9,70	-	-	-		9,70	-	
Грунтовка пола		м2	проект	9,7					67,90	67,90	67,90	2 105	-	-	100%	67,90	2 105	
		м2	проект	9,7			150	1 455	9,70	9,70	9,70	1 455	-	-	100%	9,70	1 455	
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154		680	1 016			9,70	9,70	9,70	-	-	-		9,70	-	
Покраска пола		м2	проект							1,49	1,49	1 016	-		100%	1,49	1 016	
		м2	проект	9,7			500	4 850		9,70	9,70	4 850		-	100%	9,70	4 850	
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	3,9	Поставка Заказчика				9,70	9,70	9,70	-	-	-		9,70	-	
	плинтус 100мм	м.п.	проект	**13,8**					3,88	3,88	3,88	-	-	-		3,88	-	
Грунтовка пола		м2	проект	1,4					13,80	13,80	13,80	-	-	-		13,80	-	
		м2	проект	1,4			150	207	1,38	1,38	1,38	207	-	-	100%	1,38	207	
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	145			1,38	1,38	1,38	-	-	-		1,38	-	
Покраска пола		м2	проект	1,4					0,21	0,21	0,21	145	-	-	100%	0,21	145	
		м2	проект	1,4			500	690	1,38	1,38	1,38	690	-	-	100%	1,38	690	
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,6	Поставка Заказчика				1,38	1,38	1,38	-	-	-		1,38	-	
Грунтовка пола		м2	проект	7,0					0,55	0,55	0,55	-	-	-		0,55	-	
		м2	проект	7,0			150	1 050	7,00	7,00	7,00	1 050	-	-	100%	7,00	1 050	
Грунтовка Праймер		кг	0,154	1,1	72	78			7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-	
Выравнивание пола		м2	проект	7,0					1,08	1,08	1,08	78	-	-	100%	1,08	78	
		м2	проект	7,0			421	2 947	7,00	7,00	7,00	2 947	-	-	100%	7,00	2 947	
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	49,0	31	1 519			7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-	
Грунтовка пола		м2	проект	7,0					49,00	49,00	49,00	1 519	-	-	100%	49,00	1 519	
		м2	проект	7,0			150	1 050	7,00	7,00	7,00	1 050	-	-	100%	7,00	1 050	
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	1,1	680	733			7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-	
Покраска пола		м2	проект	7,0					1,08	1,08	1,08	733	-	-	100%	1,08	733	
		м2	проект	7,0			500	3 500	7,00	7,00	7,00	3 500	-	-	100%	7,00	3 500	
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	2,8	Поставка Заказчика				7,00	7,00	7,00	-	-	-		7,00	-	
	плинтус 100мм	м.п.	проект	**9,8**					2,80	2,80	2,80	-	-	-		2,80	-	
Грунтовка пола		м2	проект	1,0					9,80	9,80	9,80	-	-	-		9,80	-	
		м2	проект	1,0			150	147	0,98	0,98	0,98	147	-	-	100%	0,98	147	
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,2	680	103			0,98	0,98	0,98	-	-	-		0,98	-	
									0,15	0,15	0,15	103	-	-	100%	0,15	103	

Покраска пола		м2	проект	1,0			500	490	0,98	0,98	0,98	490	-	-	100%	0,98	490		
		м2	проект	1,0					0,98	0,98	0,98	-	-	-		0,98	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	0,4	Поставка Заказчика				0,39	0,39	0,39	-	-	-		0,39	-		
Грунтовка пола		м2	проект	3,4			150	510	3,40	3,40	3,40	510	-	-	100%	3,40	510		
		м2	проект	3,4					3,40	3,40	3,40	-	-	-		3,40	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,5	72	38			0,52	0,52	0,52	38	-	-	100%	0,52	38		
Выравнивание пола		м2	проект	3,4			421	1 431	3,40	3,40	3,40	1 431	-	-	100%	3,40	1 431		
		м2	проект	3,4					3,40	3,40	3,40	-	-	-		3,40	-		
Клей плиточный СЭТ 300		кг	7,0	23,8	31	738			23,80	23,80	23,80	738	-	-	100%	23,80	738		
Грунтовка пола		м2	проект	3,4			150	510	3,40	3,40	3,40	510	-	-	100%	3,40	510		
		м2	проект	3,4					3,40	3,40	3,40	-	-	-		3,40	-		
Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K)		кг	0,154	0,5	680	356			0,52	0,52	0,52	356	-	-	100%	0,52	356		
Покраска пола		м2	проект	3,4			500	1 700	3,40	3,40	3,40	1 700	-	-	100%	3,40	1 700		
		м2	проект	3,4					3,40	3,40	3,40	-	-	-		3,40	-		
Краска бетон-акриловая АК-395		кг	0,4	1,4	Поставка Заказчика				1,36	1,36	1,36	-	-	-		1,36	-		
ИТОГО						**515 985**		**2 503 153**	-	-	-	**896 638**	-	**811 289**	100%	-	**3 019 138**		
Налоги		1,12	1,18					**805 014**	-	-	-	**231 352**	-	**220 643**	100%	-	**805 014**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**3 308 167**	-	-	-	**950 731**	-	**906 721**	100%	-	**3 308 167**		
Материалы и зарплата								**3 824 152**	-	-	-	**1 127 990**	-	**1 031 932**	100%	-	**3 824 152**		
Транспорт и механизмы		0,02						**76 483**	-	-	-	**22 560**	-	**20 639**	100%	-	**76 483**		
Накладные расходы		4%						**156 025**	-	-	-	**46 022**	-	**42 103**	100%	-	**156 025**		
ИТОГО								**4 056 660**	-	-	-	**1 196 572**	-	**1 094 674**	100%	-	**4 056 660**		
Непредвиденные расходы		2%						**81 133**	-	-	-	**23 931**	-	**21 893**	100%	-	**81 133**		
ИТОГО								**4 137 793**	-	-	-	**1 220 503**	-	**1 116 567**	100%	-	**4 137 793**		
5.Внутренние отделочные работы									-	-	-	-	-	-		-	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	тамбур-шлюз на отм.-4.650; тамбур, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, коридор на отм.0.000; лифтовой холл, коридор на типовых этажах	м2	проект	**45,6**			1 500	68 400	45,60	45,60	45,60	68 400	-	-		45,60	68 400		
Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм		м2	проект	45,6					45,60	45,60	45,60	-	-	-	100%	45,60	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	помещение убор.инвентаря на отм.-4.650	м2	1,02	46,5	7004	325 770			46,51	46,51	46,51	325 770	-	-	100%	46,51	325 770		
		м2	проект	**662,6**			1 500	993 900	-	-	-	-	662,60	993 900	100%	662,60	993 900		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-		662,60	-		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м2	1,02	676	Поставка Заказчика				-	-	-	-	675,85	-		675,85	-		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	2,96	1961,3	380	745 292			-	-	-	-	1 961,30	745 292	100%	1 961,30	745 292		
Подвес прямой (0,5мм)		м.п.	1,20	795,1	250	198 780			-	-	-	-	795,12	198 780	100%	795,12	198 780		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	1,7	1126,4	15	16 896			-	-	-	-	1 126,42	16 896	100%	1 126,42	16 896		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	0,2	132,5	45	5 963			-	-	-	-	132,52	5 963	100%	132,52	5 963		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	13	8613,8	1	12 748			-	-	-	-	8 613,80	12 748	100%	8 613,80	12 748		
Анкер дюбель 6*40		шт	23,00	15239,8	1				-	-		-	15 239,80	17 069	100%		17 069		
		шт	5,49	3637,7	14	89			-	-		-	3 637,67	49 109	%	47	49 109		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	662,6			420	278 292	-	-	-	-	662,60	278 292	100%	662,60	278 292		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-		662,60	-		
Лента армирующая Серпянка		кг	0,40	265,0	48	12 722			-	-	-	-	265,04	12 722	100%	265,04	12 722		
Грунтовка потолков		м.п.	1,5	1013,8	7	7 350			-	-	-	-	1 013,78	7 350	100%	1 013,78	7 350		
		м2	проект	**662,6**			200	132 520	-	-	-	-	662,60	132 520	100%	662,60	132 520		
Грунтовка Праймер		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-		662,60	-		
Подготовка под покраску		кг	0,154	102,0	72	7 347			-	-	-	-	102,04	7 347	100%	102,04	7 347		
		м2	проект	662,6			426	282 268	-	-	-	-	662,60	282 268	100%	662,60	282 268		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	662,6					-	-	-	-	662,60	-		662,60	-		
Бумага наждачная		кг	1,2	795,1	44	34 985			-	-	-	-	795,12	34 985	100%	795,12	34 985		
Грунтовка потолков		м2	0,03	19,9	530	10 535			-	-	-	-	19,88	10 535	100%	19,88	10 535		
		м2	проект	**662,6**			200	132 520	662,60	662,60	662,60	132 520	-	-	100%	662,60	132 520		
Грунтовка Праймер		м3	проект	662,6					662,60	662,60	662,60	-	-	-		662,60	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		кг	0,154	102,0	72	7 347			102,04	102,04	102,04	7 347	-	-	100%	102,04	7 347		
		м2	проект	662,6			350	231 910	662,60	662,60	662,60	231 910	-	-	100%	662,60	231 910		
Краска водоэмульсионная		м2	проект	662,6					662,60	662,60	662,60	-	-	-		662,60	-		
Грунтовка потолков	электрощитовая, инженерные помещения ОВ	кг	0,4	243,8	142	34 625			243,84	243,84	243,84	34 625	-	-	100%	243,84	34 625		
		м2	проект	**53,0**			200	10 600	-	-	-	-	53,00	10 600	100%	53,00	10 600		
Грунтовка Праймер		м2	проект	53,0					-	-	-	-	53,00	-		53,00	-		
Выравнивание поверхности потолка		кг	0,154	8,2	72	588			-	-	-	-	8,16	588	100%	8,16	588		
		м2	проект	53,0			1 352	71 656	-	-	-	-	53,00	71 656	100%	53,00	71 656		
Штукатурка гипсовая		м2	проект	53,0					-	-	-	-	53,00	-		53,00	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	3,6	190,8	33	6 296			-	-	-	-	190,80	6 296	100%	190,80	6 296		
Бумага наждачная		кг	2,40	127,2	44	5 597			-	-	-	-	127,20	5 597	100%	127,20	5 597		
		м.п.	0,03	1,6	530	843			-	-	-	-	1,59	843	100%	1,59	843		

Грунтовка потолков		м2	проект	53,0			200	10 600	-	-		-	53,00	10 600	100%	53,00	10 600			
Грунтовка Праймер		м2	проект	53,0					-	-		-	53,00	-		53,00	-			
Водоэмульсионная окраска поверхности		кг	0,15	8,2	72	588			-	-		-	8,16	588	100%	8,16	588			
		м2	проект	53,0			350	18 550	-	-	-	-	53,00	18 550	100%	53,00	18 550			
Краска водоэмульсионная		м2	проект	53,0					-	-	-	-	53,00	-		53,00	-			
		кг	0,37	19,5	142	2 770			-	-	-	-	19,50	2 770	100%	19,50	2 770			
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка, тамбур-шлюз	м2	проект	260,3			200	52 060	-	-	-	-	-	-	100%	260,30	52 060			
Подготовка под покраску		м2	проект	260,3			537	139 781	-	-	-	-	-	-	100%	260,30	139 781			
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка		кг	проект	260,3			200	52 060	-	-	-	-	-	-	100%	260,30	52 060			
Покраска (декоративная имитация бетона)		м2	проект	260,3	Поставка Заказчика		350	91 105	-	-	-	-	-	-	100%	260,30	91 105			
Утепление потолка минплитой	в квартирах (сечение а-а)	м2	проект	94,2			481	45 310	94,20	94,20	94,20	45 310	-	-		94,20	45 310			
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	5	Поставка Заказчика				4,80	4,80	4,80	-	-	-		4,80	-			
Дюбель для изоляции 10*90		шт	6,0	**565,2**	11	6 217			565,20	565,20	565,20	6 217	-	-		565,20	6 217			
Подвесные потолки из ГКЛ одноуровневые		м2	проект	105,8			1 500	158 700	105,80	105,80	105,80	158 700	-	-		105,80	158 700			
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	проект	85,2					85,20	85,20	85,20	-	-	-		85,20	-			
		м2	1,0	86,9	Поставка Заказчика				86,90	86,90	86,90	-	-	-		86,90	-			
Гипсокартон влагостойкий 9,5мм 2500*1200		м2	проект	20,6					20,60	20,60	20,60	-	-	-		20,60	-			
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	1,0	**21,0**	Поставка Заказчика				21,01	21,01	21,01	-	-	-		21,01	-			
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	3,0	313,2	380	119 004			313,17	313,17	313,17	119 004	-	-		313,17	119 004			
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,2	127,0	250	31740			126,96	126,96	126,96	31 740	-	-		126,96	31 740			
Соединение одноуровневое (краб)		шт	1,7	179,9	15	2 698			179,86	179,86	179,86	2 698	-	-		179,86	2 698			
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	0,2	**21,2**	45,0	952			21,16	21,16	21,16	952	-	-		21,16	952			
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	13,0	1375,4	1,5	2 036			1 375,40	1 375,40	1 375,40	2 036	-	-		1 375,40	2 036			
Анкер дюбель 6*40		шт	23,0	**2433,4**	1	2 725			2 433,40	2 433,40	2 433,40	2 725	-	-		2 433,40	2 725			
Грунтовка стен	стены монолитные	шт	5,49	580,8	14	7 841			580,84	580,84	580,84	7 841	-	-		580,84	7 841			
		м2	проект	432,1			150	64 815	-	-	-	-	432,10	64 815	100%	432,10	64 815			
Грунтовка Праймер		м2	проект	**432,1**					-	-	-	-	432,10	-		432,10	-			
Гипсовая штукатурка стен		кг	0,154	66,5	72	4 791			-	-	-	-	66,54	4 791	100%	66,54	4 791			
		м2	проект	432,1			1 100	475 310	-	-	-	-	432,10	475 310	100%	432,10	475 310			
Штукатурка гипсовая		м2	проект	**432,1**					-	-	-	-	432,10	-		432,10	-			
Бумага наждачная		кг	12	5185,2	34	178 371			-	-	-	-	5 185,20	178 371	100%	5 185,20	178 371			
Грунтовка стен		м2	0,03	13,0	530,0	6 870			-	-	-	-	12,96	6 870	100%	12,96	6 870			
		м2	проект	**956,4**			150	143 460	-	-	-	-	956,40	143 460	100%	956,40	143 460			
Грунтовка Праймер		м2	проект	956,4					-	-	-	-	956,40	-		956,40	-			
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		кг	0,154	147,3	72	10 605			-	-	-	-	147,29	10 605	100%	147,29	10 605			
		м2	проект	956,4			420	401 688	-	-	-	-	956,40	401 688	100%	956,40	401 688			
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	**956,4**					-	-	-	-	956,40	-		956,40	-			
Бумага наждачная		кг	1,200	1147,7	44	50 498			-	-	-	-	1 147,68	50 498	100%	1 147,68	50 498			
Грунтовк		м2	0,03	28,7	530	15 207			-	-	-	-	28,69	15 207	100%	28,69	15 207			
		м2		127,3			150		127,30	127,30	127,30	19 09			100%	127,30	19 0			
Грунтовка Праймер				127,3					127,30	127,30	127,30		-	-		127,30				
		кг	0,154	20	72,0	1 412			19,60	19,60	19,60	1 412	-	-	100%	19,60	1 412			
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	**127,3**			300	38 190	127,30	127,30	127,30	38 190	-	-	100%	127,30	38 190			
Краска водоэмульсионная		м2	проект	127,3					127,30	127,30	127,30	-	-	-		127,30	-			
По технологии ТОО Кайзер		кг	0,33	41,5	142	5 893			41,50	41,50	41,50	5 893	-	-	100%	41,50	5 893			
									-	-	-	-	-	-		-	-			
Грунтовка стен	коридор,лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; лифтовой холл, коридор, типовые этажи - дизайн-	м2	проект	829,1			150	124 365	829,10	829,10	829,10	124 365	-	-		829,10	124 365			
		м2	проект	829,1					829,10	829,10	829,10	-	-	-	100%	829,10	-			
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,025	20,7	771	15 981			20,73	20,73	20,73	15 981	-	-	100%	20,73	15 981			
Декоративная штукатурка		м2	проект	829,1			500	414 550	829,10	829,10	829,10	414 550	-	-	100%	829,10	414 550			
		м2	проект	829					829,10	829,10	829,10	-	-	-		829,10	-			
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1,00	**829,1**	Поставка Заказчика				829,10	829,10	829,10	-	-	-		829,10	-			
Ветошь		м2	0,02	16,6	100	1 658			16,58	16,58	16,58	1 658	-	-	100%	16,58	1 658			
Скотч бумажный		рул	0,02	16,6	180	2 985			16,58	16,58	16,58	2 985	-	-	100%	16,58	2 985			
Обрамление проема двери в коридоре на отм.-4.650 по оси В									-	-	-	-	-	-		-	-			
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	4,0			4 800	19 128	3,99	3,99	3,99	19 128	-	-	100%	3,99	19 128			
		шт	проект	**1,0**					1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-			
		м2	проект	0,5					0,48	0,48	0,48	-	-	-		0,48	-			
Элемент М-1 1610*300*20мм	ПП.1	м2	1,050	0,5	Поставка Заказчика				0,51	0,51	0,51	-	-	-		0,51	-			
		шт	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-			
		м2	проект	2,3					2,25	2,25	2,25	-	-	-		2,25	-			

Элемент М-2 805*700*20мм	П1.1	м2	1,1	2,4	Поставка Заказчика				2,37	2,37	2,37	-	-	-		2,37	-		
		шт	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
Элемент М-3 1040*300*20мм	П1.1	м2	проект	1,2					1,25	1,25	1,25	-	-	-		1,25	-		
Клей Flexmortel		м2	1,05	1,3	Поставка Заказчика				1,31	1,31	1,31	-	-	-		1,31	-		
Затирка для швов черная 20кг		кг	13,50	53,8	157	8 446			53,80	53,80	53,80	8 446	-	-	100%	53,80	8 446		
Крестики		кг	0,31	1,2	328	409			1,25	1,25	1,25	409	-	-	100%	1,25	409		
		шт	12,0	47,8	1	57			47,82	47,82	47,82	57	-	-	100%	47,82	57		
Обрамление проема двери из коридора в лифтовой холл на отм.0.000 по оси В									-	-	-	-	-	-		-	-		
Облицовка гранитом стен на клею	дизайн-проект	м2	проект	**4,3**			4 800	20 678	4,31	4,31	4,31	20 678	-	-	100%	4,31	20 678		
		шт	проект	1,0					1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-		
		м2	проект	0,5					0,54	0,54	0,54	-	-	-		0,54	-		
Элемент М-1 1800*300*20мм	П1.2	м2	1,05	0,6	Поставка Заказчика				0,57	0,57	0,57	-	-	-		0,57	-		
		шт	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	2,5					2,52	2,52	2,52	-	-	-		2,52	-		
Элемент М-2 700*900*20мм	П1.2	м2	1,05	2,6	Поставка Заказчика				2,65	2,65	2,65	-	-	-		2,65	-		
		шт	проект	4,0					4,00	4,00	4,00	-	-	-		4,00	-		
		м2	проект	1					1,25	1,25	1,25	-	-	-		1,25	-		
Элемент М-3 1040*300*20мм	П1.2	м2	1,05	**1,3**	Поставка Заказчика				1,31	1,31	1,31	-	-	-		1,31	-		
Клей Flexmortel		кг	13,50	58,2	157	9 131			58,16	58,16	58,16	9 131	-	-	100%	58,16	9 131		
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,313	1,3	328	442			1,35	1,35	1,35	442	-	-	100%	1,35	442		
Крестики		шт	12	51,7	1	62			51,70	51,70	51,70	62	-	-	100%	51,70	62		
Грунтовка стен	керамическая плитка	м2	проект	8,7			150	1 305	8,70	8,70	8,70	1 305	-	-	100%	8,70	1 305		
		м2	проект	8,7					8,70	8,70	8,70	-	-	-		8,70	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	1,3	72	96			1,34	1,34	1,34	96	-	-	100%	1,34	96		
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	8,7			1 000	8 700	8,70	8,70	8,70	8 700	-	-	100%	8,70	8 700		
		м2	проект	8,7					8,70	8,70	8,70	-	-	-		8,70	-		
Штукатурка цементная		кг	18,00	156,6	30	4 698			156,60	156,60	156,60	4 698	-	-	100%	156,60	4 698		
Бумага наждачная		м2	0,030	0,3	530	138			0,26	0,26	0,26	138	-	-	100%	0,26	138		
Облицовка стен керамической плиткой		м2	проект	8,7			2 470	21 489	8,70	8,70	8,70	21 489	-	-	100%	8,70	21 489		
		м2	проект	8,7					8,70	8,70	8,70	-	-	-		8,70	-		
Плитка керамическая 300*300		м2	1,0	8,9	Поставка Заказчика				8,87	8,87	8,87	-	-	-		8,87	-		
Клей для кафеля		кг	6,50	56,6	31	1 753			56,55	56,55	56,55	1 753	-	-	100%	56,55	1 753		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,42	3,6	46	166			3,62	3,62	3,62	166	-	-	100%	3,62	166		
Крестики		шт	12	104,4	1	125			104,40	104,40	104,40	125	-	-	100%	104,40	125		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	лестничная клетка	м2	проект	480,4			150	72 060	480,40	480,40	480,40	72 060	-	-	100%	480,40	72 060		
Подготовка под покраску		м2	проект	480,4			420	201 768	480,40	480,40	480,40	201 768	-	-	100%	480,40	201 768		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	480,4			150	72 060	480,40	480,40	480,40	72 060	-	-	100%	480,40	72 060		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	**480,4**	Поставка Заказчика		500	240 200	480,40	480,40	480,40	240 200	-	-	100%	480,40	240 200		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, АПТ, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	50,0			150	7 500	50,00	50,00	50,00	7 500	-	-	100%	50,00	7 500		
Подготовка под покраску		м2	проект	50,0			420	21 000	50,00	50,00	50,00	21 000	-	-	100%	50,00	21 000		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	50,0			150	7 500	50,00	-	50,00	7 500	-	-	100%	50,00	7 500		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	50,0	Поставка Заказчика		500	25 000	50,00	50,00	50,00	25 000	-	-	100%	50,00	25 000		
Грунтовка стен	отделка по узлу 6	м2	проект	45,0			150	6 750	-	-	-	-	45,00	6 750	100%	45,00	6 750		
		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,00	-		45,00	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	6,9	72	499			-	-	-	-	6,93	499	100%	6,93	499		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	45,0			1 034	46 530	-	-	-	-	45,00	46 530	100%	45,00	46 530		
		м2	проект	45,0					-	-	-	-	45,00	-		45,00	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	49,5	106	5 247			-	-	-	-	49,50	5 247	100%	49,50	5 247		
Штукатурка цементная		кг	18,00	810,0	30	24 300			-	-	-	-	810,00	24 300	100%	810,00	24 300		
Бумага наждачная		м2	0,03	1,4	530	716			-	-	-	-	1,35	716	100%	1,35	716		
Грунтовка стен	отделка по узлу 7	м2	проект	105,8			150	15 870	-	-	-	-	105,80	15 870	100%	105,80	15 870		
		м2	проект	105,8					-	-	-	-	105,80	-		105,80	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	16,3	72	1 173			-	-	-	-	16,29	1 173	100%	16,29	1 173		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	105,8			1 034	109 397	-	-	-	-	105,80	109 397	100%	105,80	109 397		
		м2	проект	105,8					-	-	-	-	105,80	-		105,80	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,10	116,4	106	12 336			-	-	-	-	116,38	12 336	100%	116,38	12 336		
Штукатурка цементная		кг	18	1904,4	30	57 132			-	-	-	-	1 904,40	57 132	100%	1 904,40	57 132		
Бумага наждачная		м2	0,03	3,2	530	1 682			-	-	-	-	3,17	1 682	100%	3,17	1 682		
Грунтовка стен	стены из блоков	м2	проект	204,3			150	30 650	-	-	-	-	204,33	30 650	100%	204,33	30 650		
		м2	проект	204,3					-	-	-	-	204,33	-		204,33	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,15	**31,5**	72	2 266			-	-	-	-	31,47	2 266	100%	31,47	2 266		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	204,3			1 100	224 767	-	-	-	-	204,33	224 767	100%	204,33	224 767		
		м2	проект	204,3					-	-	-	-	204,33	-		204,33	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15	3065,0	34	105 436			-	-	-	-	3 065,00	105 436	100%	3 065,00	105 436		
Бумага наждачная		м2	0,03	6,1	530	3 249			-	-	-	-	6,13	3 249	100%	6,13	3 249		
Грунтовка стен		м2	проект	745,6			150	111 840	-	-	-	-	745,60	111 840	100%	745,60	111 840		

Грунтовка Праймер		м2	проект	745,6					-	-	-	-	745,60	-		745,60	-			
Подготовка стен по гипсовой		кг	0,154	114,8	2	8 267			-	-	-	-	114,82	8 267	100%	114,82	8 267			
штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	745,6			420	313 152	-	-	-	-	745,60	313 152	100%	745,60	313 152			
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		м2	проект	745,6					-	-	-	-	745,60	-		745,60	-			
Бумага наждачная		кг	1,200	894,7	44	39 368			-	-	-	-	894,72	39 368	100%	894,72	39 368			
Грунтовка стен		м2	0,03	**22,4**	530	11 855			-	-	-	-	22,37	11 855	100%	22,37	11 855			
		м2	проект	276,1			150	41 415	276,10	276,10	276,10	41 415	-	-	100%	276,10	41 415			
Грунтовка Праймер		м2	проект	276,1					276,10	276,10	276,10	-	-	-		276,10	-			
Водоэмульсионная окраска поверхности		кг	0,2	42,5	72	3 061			42,52	42,52	42,52	3 061	-	-	100%	42,52	3 061			
		м2	проект	276,1			300	82 830	276,10	276,10	276,10	82 830	-	-	100%	276,10	82 830			
Краска водоэмульсионная		м2	проект	276					276,10	276,10	276,10	-	-	-		276,10	-			
		кг	0,33	**90,0**	142,0	12 781			90,01	90,01	90,01	12 781	-	-	100%	90,01	12 781			
Грунтовка стен	коридоры, лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	469,5			150	70 425	469,50	469,50	469,50	70 425	-	-		469,50	70 425			
		м2	проект	469,5					469,50	469,50	469,50	-	-	-	100%	469,50	-			
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	0,0	11,7	771	9 050			11,74	11,74	11,74	9 050	-	-	100%	11,74	9 050			
Декоративная штукатурка		м2	проект	469,5			500	234 750	469,50	469,50	469,50	234 750	-	-	100%	469,50	234 750			
		м2	проект	470					469,50	469,50	469,50	-	-	-		469,50	-			
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1,00	**469,5**	Поставка Заказчика				469,50	469,50	469,50	-	-	-		469,50	-			
Ветошь		м2	0,02	9,4	100	939			9,39	9,39	9,39	939	-	-	100%	9,39	939			
Скотч бумажный		рул	0,02	9,4	180	1 690			9,39	9,39	9,39	1 690	-	-	100%	9,39	1 690			
Грунтовка стен	тамбур шлюз на отм.-4.650; тамбуры 1.2 на отм.0.000- дизайн-проект	м2	проект	13,0			150	1 950	13,00	13,00	13,00	1 950	-	-		13,00	1 950			
		м2	проект	13,0					13,00	13,00	13,00	-	-	-	100%	13,00	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,2	**2,0**	72	144			2,00	2,00	2,00	144	-	-	100%	2,00	144			
Цементно-песчаная штукатурка		м2	проект	13,0			1 000	13 000	13,00	13,00	13,00	13 000	-	-	100%	13,00	13 000			
Штукатурка цементная		м2	проект	13,0					13,00	13,00	13,00	-	-	-		13,00	-			
Бумага наждачная		кг	18	234,0	26	6 084			234,00	234,00	234,00	6 084	-	-	100%	234,00	6 084			
Облицовка стен керамогранитом		м2	0,03	**0,4**	530	207			0,39	0,39	0,39	207	-	-	100%	0,39	207			
		м2	проект	13,0			3 500	45 500	13,00	13,00	13,00	45 500	-	-	100%	13,00	45 500			
		м2	проект	13,0					13,00	13,00	13,00	-	-	-		13,00	-			
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.610010000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	**13,7**	Поставка Заказчика				13,65	13,65	13,65	-	-	-		13,65	-			
Клей для керамогранита		кг	6,5	84,5	38	3 211			84,50	84,50	84,50	3 211	-	-	100%	84,50	3 211			
Затирка для швов серая		кг	0,5	6,5	221	1 437			6,50	6,50	6,50	1 437	-	-	100%	6,50	1 437			
Крестики		шт	12,0	156,0	1,20	187			156,00	156,00	156,00	187	-	-	100%	156,00	187			
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	344,4			150	51 660	-	-	-	-	344,40	51 660	100%	344,40	51 660			
Грунтовка Праймер		м2	проект	344,4					-	-	-	-	344,40	-		344,40	-			
[illegible]вая штукатурка стен		кг	0,15	53,0	72	3 819			-	-	-	-	53,04	3 819	100%	53,04	3 819			
[illegible]		[illegible]2	проект	344,4				378 840	-	-	-	-	344,40	378 840	100%	344,40	378 840			
Штукатурка гипсовая		м2	проект	344,4					-	-	-	-	344,40	-		[illegible]	-			
Бумага наждачная		кг	15,00	5166,0	34	177 710			-	-	-	-	5 166,00	177 710	100%	5 166,00	177 710			
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	0,0	10,3	530	5 476			-	-	-	-	10,33	5 476	100%	10,33	5 476			
Подготовка под покраску		м2	проект	344,4			150	51 660	-	-	-	-	-	-	100%	344,40	51 660			
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	344,4			420	144 648	-	-	-	-	-	-	100%	344,40	144 648			
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	344,4	Поставка Заказчика		500	172 200	-	-	-	-	-	-	100%	344,40	172 200			
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамеры, АПТ, эл.щитовая	м2	проект	76,7			150	11 505	-	-	-	-	76,70	11 505	100%	76,70	11 505			
		м2	проект	76,7					-	-	-	-	76,70	-		76,70	-			
Грунтовка Праймер		кг	0,15	**11,8**	72	850			-	-	-	-	11,81	850	100%	11,81	850			
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	76,7			1 100	84 370	-	-	-	-	76,70	84 370	100%	76,70	84 370			
		м2	проект	76,7					-	-	-	-	76,70	-		76,70	-			
Штукатурка гипсовая		кг	15,00	1150,5	34	39 577			-	-	-	-	1 150,50	39 577	100%	1 150,50	39 577			
Бумага наждачная		м2	0,03	2,3	530	1 220			-	-	-	-	2,30	1 220	100%	2,30	1 220			
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	76,7			150	11 505	-	-	-	-	-	-	100%	76,70	11 505			
Подготовка под покраску		м2	проект	76,7			420	32 214	-	-	-	-	-	-	100%	76,70	32 214			
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	76,7			150	11 505	-	-	-	-	-	-	100%	76,70	11 505			
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	76,7	Поставка Заказчика		500	38 350	-	-	-	-	-	-	100%	76,70	38 350			
Грунтовка стен	стены из ГКЛ	м2	проект	496,7			150	74 500	-	-	-	-	496,67	74 500	100%	496,67	74 500			
Грунтовка Праймер		м2	проект	496,7					-	-	-	-	496,67	-		496,67	-			
Обработка швов гисокартона		кг	0,2	76,5	72	5 507			-	-	-	-	76,49	5 507	100%	76,49	5 507			
		м2	проект	**496,7**			400	198 667	-	-	-	-	496,67	198 667	100%	496,67	198 667			

		м2	проект	496,7					-	-		-	496,67	-		496,67	-			
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	198,7	48	9 536			-	-		-	198,67	9 536	100%	198,67	9 536			
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	759,9	7	5 547														
Грунтовка стен		м2	проект	864,2			150	129 633	-	-	-	-	759,90	5 547	100%	759,90	5 547			
		м2	проект	864,2					-	-	-	-	864,22	129 633	100%	864,22	129 633			
Грунтовка Праймер		кг	0,2	133,1	72	9 583			-	-	-	-	864,22	-		864,22	-			
Подготовка под покраску		м2	проект	720,1			385	277 239	-	-	-	-	133,09	9 583	100%	133,09	9 583			
		м2	проект	720,1					-	-	-	-	720,10	277 239	100%	720,10	277 239			
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,200	864,1	44	38 021			-	-	-	-	720,10	-		720,10	-			
Бумага наждачная		м2	0,03	21,6	530	11 450			-	-	-	-	864,12	38 021	100%	864,12	38 021			
Грунтовка стен		м2	проект	362,9			150	54 438	362,92	362,92	362,92	54 438	21,60	11 450	100%	21,60	11 450			
		м2	проект	362,9					362,92	362,92	362,92	-	-	-	100%	362,92	54 438			
Грунтовка Праймер		кг	0,15	55,9	72	4 024			55,89	55,89	55,89	4 024	-	-		362,92	-			
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	864,2			300	259 267	864,22	864,22	864,22	259 267	-	-	100%	55,89	4 024			
		м2	проект	864,2					864,22	864,22	864,22	-	-	-		864,22	-			
Краска водоэмульсионная		кг	0,33	281,7	142	40 007			281,74	281,74	281,74	40 007	-	-	100%	281,74	40 007			
Грунтовка стен	коридоры,лифтовой холл на отм.-4.650; вестибюль, лифтовой холл, коридор, колясочная на отм.0.000; тамбур, лифтовой холл, коридор типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	501,3			150	75 195	501,30	501,30	501,30	75 195	-	-		501,30	75 195			
Грунтовка концентрированная 1:4		м2	проект	501,3					501,30	501,30	501,30	-	-	-	100%	501,30	-			
Декоративная штукатурка		кг	0,03	**12,5**	771	9 663			12,53	12,53	12,53	9 663	-	-	100%	12,53	9 663			
		м2	проект	501,3			500	250 650	501,30	501,30	501,30	250 650	-	-	100%	501,30	250 650			
		м2	проект	501,3					501,30	501,30	501,30	-	-	-		501,30	-			
Штукатурка декоративная Поливелюр	декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105	кг	1	501,3	Поставка Заказчика				501,30	501,30	501,30	-	-	-		501,30	-			
Ветошь		м2	0,02	10,0	100	1 003			10,03	10,03	10,03	1 003	-	-	100%	10,03	1 003			
Скотч бумажный		рул	0,02	10,0	180	1 805			10,03	10,03	10,03	1 805	-	-	100%	10,03	1 805			
Облицовка стен керамогранитом	тамбур шлюз на отм.-4.650, тамбуры 1.2, вестибюль на отм.0.000 - дизайн-проект	м2	проект	61,0			3 500	213 500	61,00	61,00	61,00	213 500	-	-		61,00	213 500			
		м2	проект	61,0					61,00	61,00	61,00	-	-	-	100%	61,00	-			
Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия	Риальто песочный	м2	1,05	64,1	Поставка Заказчика				64,05	64,05	64,05	-	-	-		64,05	-			
Клей для керамогранита		кг	6,500	396,5	38	15 067			396,50	396,50	396,50	15 067	-	-	100%	396,50	15 067			
Затирка для швов серая		кг	0,50	30,5	221	6 741			30,50	30,50	30,50	6 741	-	-	100%	30,50	6 741			
Крестики		шт	12,00	732,0	1	878			732,00	732,00	732,00	878	-	-	100%	732,00	878			
Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)	лифтовой холл на отм.-4.650; лифтовой холл на отм.0.000; лифтовой холл типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	27,2			3 500	95 200	27,20	27,20	27,20	95 200	-	-		27,20	95 200			
		м2	проект	27,2					27,20	27,20	27,20	-	-	-	100%	27,20	-			
Керамогранит П-2.1 [illegible] 13035R Грасси [illegible] станный, Россия		м2	1,05	28,6	Поставка Заказчика				28,56	28,56	28,56	-	-	-		28,56	-			
Клей для керамогранита		кг	6,5	176,8	38	6 718			176,80	176,80	176,80	6 718	-	-	100%	176,80	6 718			
Затирка для швов		кг	0,50	13,6	221	3 006			13,60	13,60	13,60	3 006	-	-	100%	13,60	3 006			
Крестики		шт	12,00	326,4	1	392			326,40	326,40	326,40	392	-	-	100%	326,40	392			
Обрамление лифтовых порталов на отм.-4.650, 0.000 и типовых этажах									-	-	-	-	-	-		-	-			
Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)	лифтовой холл типовые этажи - дизайн-проект	м2	проект	204			3 500	714 000	204,00	204,00	204,00	714 000	-	-		204,00	714 000			
		м2	**проект**	**204**					204,00	204,00	204,00	-	-	-	100%	204,00	-			
Керамогранит П-2.6 (600x600), арт. S.S. Grey Wax Red		м2	1,05	214,2	Поставка Заказчика				214,20	214,20	214,20	-	-	-		214,20	-			
Клей для керамогранита		кг	6,5	1326	38	50 388			1 326,00	1 326,00	1 326,00	50 388	-	-	100%	1 326,00	50 388			
Затирка для швов		кг	0,5	102	221	22 542			102,00	102,00	102,00	22 542	-	-	100%	102,00	22 542			
Крестики		шт	12	2448	1,2	2 938			2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 938	-	-	100%	2 448,00	2 938			
Облицовка гранитом стен на клею	**дизайн-проект**	м2	проект	55,9			4 800	268 431	55,92	55,92	55,92	268 431	-	-	100%	55,92	268 431			
		шт	проект	34,0					34,00	34,00	34,00	-	-	-		34,00	-			
		м2	проект	10,4					10,44	10,44	10,44	-	-	-		10,44	-			
Элемент М-1 960*320*20	ПЛ - мрамор	м2	1,050	11,0	Поставка Заказчика				10,97	10,97	10,97	-	-	-		10,97	-			
		шт	проект	68,0					68,00	68,00	68,00	-	-	-		68,00	-			
		м2	проект	**45,5**					45,48	45,48	45,48	-	-	-		45,48	-			
Элемент М-2 2090*320*20мм	ПЛ - мрамор	м2	1,05	47,8	Поставка Заказчика				47,75	47,75	47,75	-	-	-		47,75	-			
Клей Flexmortel		кг	13,50	**755,0**	157	118 529			754,96	754,96	754,96	118 529	-	-	100%	754,96	118 529			
Затирка для швов черная 20кг		кг	0,313	17,5	328	5 741			17,50	17,50	17,50	5 741	-	-	100%	17,50	5 741			
Крестики		шт	12,0	671,1	1	805			671,08	671,08	671,08	805	-	-	100%	671,08	805			

Обработка швов гисокартона	керамическая плитка в санузлах	м2	проект	5,5			400	2 200	5,50	5,50	5,50	2 200	-	-	100%	5,50	2 200		
		м2	проект	6					5,50	5,50	5,50	-	-	-		5,50	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	**2,2**	48	106			2,20	2,20	2,20	106	-	-	100%	2,20	106		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	8,4	7	61			8,42	8,42	8,42	61	-	-	100%	8,42	61		
Грунтовка стен		м2	проект	5,5			150	825	5,50	5,50	5,50	825	-	-	100%	5,50	825		
		м2	проект	5,5					5,50	5,50	5,50	-	-	-		5,50	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	0,8	72	61			0,85	0,85	0,85	61	-	-	100%	0,85	61		
Облицовка стен керамической плиткой		м2	проект	**5,5**			2 470	13 585	5,50	5,50	5,50	13 585	-	-	100%	5,50	13 585		
		м2	проект	5,5					5,50	5,50	5,50	-	-	-		5,50	-		
Плитка керамическая 300*300		м2	1,02	5,6	Поставка Заказчика				5,61	5,61	5,61	-	-	-		5,61	-		
Клей для кафеля		кг	6,5	35,8	31	1 108			35,75	35,75	35,75	1 108	-	-	100%	35,75	1 108		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,42	2,3	46	105			2,29	2,29	2,29	105	-	-	100%	2,29	105		
Крестики		шт	12,00	66,0	1	79			66,00	66,00	66,00	79	-	-	100%	66,00	79		
Грунтовка стен	распред.узел теплоснабж., венткамеры, АПТ, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	проект	75,1			150	11 265	-	-	-	-	75,10	11 265	100%	75,10	11 265		
Грунтовка Праймер		м2	проект	75,1					-	-	-	-	75,10	-		75,10	-		
Обработка швов гипсокартона		кг	0,15	11,6	72	833			-	-	-	-	11,57	833	100%	11,57	833		
		м2	по проекту	75,1			400	30 040	-	-	-	-	75,10	30 040	100%	75,10	30 040		
		м2	проект	75,1					-	-	-	-	75,10	-		75,10	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,40	30,0	48	1 442			-	-	-	-	30,04	1 442	100%	30,04	1 442		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	114,9	7	833			-	-	-	-	114,90	833	100%	114,90	833		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	**75,1**			150	11 265	-	-	-	-	-	-	100%	75,10	11 265		
Подготовка под покраску		м2	проект	**75,1**			385	28 914	-	-	-	-	-	-	100%	75,10	28 914		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	**75,1**			150	11 265	-	-	-	-	-	-	100%	75,10	11 265		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	**75,1**	Поставка Заказчика		500	37 550	-	-	-	-	-	-	100%	75,10	37 550		
Строительные леса (на отм.-8,060,-4,650)									-	-	-	-	-	-		-	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	по проекту	943,1			186	175 417	-	-	-	-	943,10	175 417	100%	943,10	175 417		
Разборка лесов				943,1			108	101 855	-	-	-	-	943,10	101 855	100%	943,10	101 855		
ИТОГО						2 911 715		**10 593 936**	-	-	-	**5 313 557**	-	**7 254 353**	100%	-	**13 505 651**		
Налоги		1,12	1,18					**3 407 010**	-	-	-	**1 411 371**	-	**1 694 062**	100%	-	**3 407 010**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**14 000 946**	-	-	-	**5 799 961**	-	**6 961 666**	100%	-	**14 000 946**		
Материалы и зарплата								**16 912 661**	-	-	-	**6 724 927**	-	**8 948 415**	100%	-	**16 912 661**		
Транспорт и механизмы								**338 253**	-	-	-	**134 499**	-	**178 968**	100%	-	**338 253**		
Субподряд									-	-	-	-	-	-		-	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	лестничные марши	м2		1286,9	19,0			**24 451**	530,40	530,40	530,40	**10 078**	-	-	100%	1 286,90	**24 451**		
Шпатлевка гипсовая	*Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4*	м2		1286,9	96,0			**123 542**	530,40	530,40	530,40	**50 918**	-	-	100%	1 286,90	**123 542**		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund		м2		1286,9	94,0			**120 969**	530,40	530,40	530,40	**49 858**	-	-	100%	1 286,90	**120 969**		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ	*Quarzgrund марки "Kaizer", грунтовка*	м2		1286,9					530,40	530,40	530,40	-	-	-		1 286,90	-		
Накладные расходы:		4%						**700 795**	-		-	**278 811**	-	**365 095**		-	**700 795**		
ИТОГО								**18 220 672**	-	-	-	**7 249 091**	-	**9 492 478**	100%	-	**18 220 672**		
Непредвиденные расходы		2%						**364 413**	-	-	-	**144 982**	-	**189 850**	100%	-	**364 413**		
ИТОГО								**18 585 085**	-	-	-	**7 394 073**	-	**9 682 328**	100%	-	**18 585 085**		
5.1.3 Навигация, мебель, рецепшн, почтовые ящики и пр.									-	-	-	-	-	-		-	-		
Установка почтовых ящиков		шт	проект	9,0			559	5 031	9,00	9,00	9,00	5 031	-	-	100%	9,00	5 031		
Ящик почтовый (ПМ9)Тайник KZ размер 7921*330*150		шт	проект	9,0	Поставка Заказчика				9,00	9,00	9,00	-	-	-		9,00	-		
Крепежные элементы						-			-	-	-	-	-	-		-	-		
ИТОГО						-		**5 031**	-	-	-	**5 031**	-	-	100%	-	5 031		
Налоги		1,12	1,18					**1 618**	-	-	-	**1 618**	-	-	100%	-	1 618		
Зарплата с налогами		1,12	1,18					**6 649**	-	-	-	**6 649**	-	-	100%	-	6 649		
Материалы и зарплата								**6 649**	-	-	-	**6 649**	-	-	100%	-	6 649		
Транспорт и механизмы								**133**	-	-	-	**133**	-	-	100%	-	133		
Накладные расходы		4%						**271**	-	-	-	**271**	-	-	100%	-	271		
ИТОГО								**7 053**	-	-	-	**7 053**	-	-	100%	-	7 053		
Непредвиденные расходы		2%						**141**	-	-	-	**141**	-	-	100%	-	141		
ИТОГО								**7 194**	-	-	-	**7 194**	-	-	100%	-	7 194		
5.1.4 Двери									-	-	-	-	-	-		-	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	**137,0**			6 000	822 000	-	-	-	-	132,00	792 000	100%	137,00	822 000		
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1л)	шт	проект	4,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	4,00	-		4,00	-		

Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2л)	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	16,00	-		16,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь наружная металлическая с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1110 (2л)	шт	проект	16,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	16,00	-		16,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь внутренняя глухая металлическая утепленная с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100х1110 (3)	шт	проект	2,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	2,00	-		2,00	-		
Дверь стальная внут 2100х1010 R1, огнестойкость EI30 R8028, комплект ручек, доводчик без порога	Дверь внутренняя глухая металлическая утепленная с доводчиком, с комплектом ручек. Предел огнестойкости EI-30 2100х1110 (3л)	шт	проект	32,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	32,00	-		32,00	-		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	32,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	32,00	-		32,00	-		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры)(6л)	шт	по проекту	11,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	11,00	-		11,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	1,00	-		1,00	-		
Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с ...ком 2100*1200	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1110 (7л)	шт	по проекту	16,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	16,00	-		16,00	-		
Дверь наружная металлическая глухая утепленная 760*1510 правая	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 750х1800 (9.1)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	-	-		1,00	-		
Дверь ДМП 2060*960 R EI-30 1 замок цилиндр, ручка на планке черная порог	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1010х2100 (10л)	шт	по проекту	3,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	-	-		3,00	-		
Дверь наружная металлическая глухая 1600*1000 EI-30 RAL 8008 с порогом левая выход на кровлю	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1600х910 (11)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика			-	-	-	-	-	-		1,00	-		
Установка металлических дверей подъездных (наружных)		шт	проект	**2,0**			10 000	20 000	-	-	-	-	-	-	100%	2,00	20 000		

Дверь ДМП 2060*1170 L п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик в хром	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100х1210 (ДН-1а)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		1,00	-	
Дверь ДМП EI-30 2060*960 п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик хром, 7023 матовый	Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100х1010 (ДН-2а)	шт	по проекту	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		1,00	-	
Установка металлических дверей двухстворчатых		шт	проект	**16,0**			7 560	120 960	16,00	16,00	16,00	120 960	-	-	100%	16,00	120 960	
Дверь ДГ 01 21-10	Дверь внутренняя, глухая металлическая. С уплотнением в притворе. Коробка с притвором в	шт	по проекту	16,0	Поставка Заказчика				16,00	16,00	16,00	-	-	-		16,00	-	
Доводчик дверной		шт	по проекту	90,0			1 183	106 470	-	-	-	-	88,00	104 104	100%	90,00	106 470	
Пена монтажная		бал.	1,0	155,0	1600	248 000			16,00	16,00	16,00	25 600	132,00	211 200	100%	155,00	248 000	
Анкер-дюбель	12х120	шт	6,0	930,0	100	93 000			96,00	96,00	96,00	9 600	792,00	79 200	100%	930,00	93 000	
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*800 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	5л	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		1,00	-	
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1050 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	8	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				-	-	-	-	-	-		1,00	-	
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1010 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	13	шт	проект	1,0	Поставка Заказчика				1,00	1,00	1,00	-	-	-		1,00	-	
Монтаж деревянных дверей		м2	проект	6,0			4 000	24 108	- 22,67	- 22,67	- 22,67	- 90 660	-	-	100%	6,03	24 108	
Пена монтажная		бал.	0,5	1,5	1600	2 400			- 8,00	- 8,00	- 8,00	- 12 800	-	-	100%	1,50	2 400	
Гвозди жидкие 280мл		бал	0,5	1,5	680	1 020			- 8,00	- 8,00	- 8,00	- 5 440	-	-	100%	1,50	1 020	
Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый		бал	0,03	0,1	780	70			- 0,48	- 0,48	- 0,48	- 374	-	-	100%	0,09	70	
Устройство деревянного каркаса из бруса		м.п.	проект	15,5			207	3 198	- 69,76	- 69,76	- 69,76	- 14 419	-	-	100%	15,47	3 198	
Брус 50*50		м3	проект	0,04					- 0,17	- 0,17	- 0,17	-	-	-		0,04	-	
Антисептирование древесины		м3	1,06	0,04	100000	4 100			- 0,18	- 0,18	- 0,18	- 18 486	-	-	100%	0,04	4 100	
		м2	проект	3,1			72	223	- 13,95	- 13,95	- 13,95	- 1 005	-	-	100%	3,09	223	
Покрытие огнезащитное		м2	проект	3,1					- 13,95	- 13,95	- 13,95	-	-	-		3,09	-	
ИТОГО		кг	0,4	1,2	2500	3 094			- 5,58	- 5,58	- 5,58	- 13 952	-	-	100%	1,24	3 094	
						351 684		**1 096 958**	-	-	-	- **977**	-	**1 186 504**	100%	-	**1 448 642**	
Материалы и зарплата		1,12	1,18					**352 782**		-	-	**4 794**	-		100%	-	**352 782**	
Транспорт и механизмы		1,12	1,18					**1 449 740**		-	-	**19 650**			100%	-	**1 449 740**	
Накладные расходы		2%						**1 801 424**	-	-	-	**3 807**	-	1 474 691	100%	-	**1 801 424**	
ИТОГО		4%						**36 028**	-	-	-	**76**	-	**29 494**	100%	-	**36 028**	
Непредвиденные расходы								**73 498**	-	-	-	**155**	-	**60 167**	100%	-	**73 498**	
ИТОГО		2%						**1 910 951**	-	-	-	**4 039**	-	**1 564 352**	100%	-	**1 910 951**	
Всего, с учетом НДС								**38 219**	-	-	-	**81**	-	**31 287**	100%	-	**38 219**	
								1 949 170	-	-	-	**4 120**	-	**1 595 639**	100%	-	**1 949 170**	
								48 376 186	-	-	-	**12 139 970**	-	**29 517 375**	94%	-	**45 316 164**	

** для офисов, торговых центров, общественных зданий, паркингов, производственных зданий, складов, промышленных объектов

наименование работ указывать согласно утвержденным сметам

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «BAZIS-A Строительная компания» Филиал № 1 Начальник Отдела Контроля Качества Досбаев Д.М.

ТОО «САМРУК» Инженер ОТ и ТБ Ешимханов Е.Т.