Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно паркинг 29/2

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		27.07.2020 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	3 510 955	1 759 877			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние отделочные работы	1 751 078		-	-	-
	Двери	1 759 877	1 759 877	1 571 318,75	188 558,25	1 759 877
	Всего к оплате:					**1 759 877**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно паркинг 29/2

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1/2

к договору подряда от "27" июля 2020 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
ДВЕРИ					-			-	0,0	-		-		
Металлические					-			-	0,0	-		-		
Дверь наружная металлическая утепленная, глухая, двупольная с комплектом ручек, замком, 2000х2850 с жалюзийными решетками по 0,53м2 (2шт) - помещения ТП поз.8	шт	4,0	396 742	1 586 968	4,0			1 586 968	0,0	-	100%	1 586 968		
Пена монтажная	бал.	4,0	950	3 800	4,0			3 800	0,0	-	100%	3 800		
ИТОГО				**1 590 768**				**1 590 768**	0,0	-	100%	**1 590 768**		
Зарплата с налогами				**19 782**				**19 782**	0,0	-	100%	**19 782**		
Материалы и зарплата				**1 595 582**				**1 595 582**	0,0	-	100%	**1 595 582**		
Механизмы				**31 912**				**31 912**	0,0	-	100%	**31 912**		
Транспорт				**31 516**				**31 516**	0,0	-	100%	**31 516**		
Накладные расходы				**66 360**				**66 360**	0,0	-	100%	**66 360**		
ИТОГО				**1 725 370**				**1 725 370**	0,0	-	100%	**1 725 370**		
Непредвиденные расходы				**34 507**				**34 507**	0,0	-	100%	**34 507**		
ИТОГО ДВЕРИ				**1 759 877**				**1 759 877**	0,0	-	100%	**1 759 877**		
Всего, с учетом НДС:				**3 510 955**				**1 759 877**	0,0	**1 751 078**	100%	**3 510 955**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы:

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта:

ПТО

ОПП

М.П.

Начальник участка

Инженер по ОТ и ТБ

ПОДРЯДЧИК:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешинголиев Е.К.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно паркинг 29/2

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		10.02.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	17 194 953	17 194 953			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	569 800	569 800	508 750,00	61 050,00	569 800
	Стены наружные (фасад)	1 109 848	1 109 848	990 935,71	118 912,29	1 109 848
	ПОЛЫ (МОП)	313 731	313 731	280 116,96	33 614,04	313 731
	Внутренние отделочные работы	12 060 496	12 060 496	10 768 300,00	1 292 196,00	12 060 496
	Двери	3 141 078	3 141 078	2 804 533,93	336 544,07	3 141 078
	Всего к оплате:					**17 194 953**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук» БУХГАЛТЕРИЯ

Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32,
Бостандыкский район, пятно паркинг 29/2
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1/2
к договору подряда от " " 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за март 2021 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (ГКЛ)														
Зашивка ГКЛ в 1 слой со звукоизоляцией выше 3-х метров (шаг 600) - облицовка Обл.3	м2	**80,4**	1 012	81 365	80,4			81 365			100%	81 365		
Оцинкованный профлист С10-1000-0,7	м2	82,0	2 125	174 267	82,0			174 267			100%	174 267		
Профиль направляющий ПН 100/40	м.п.	115,0	231	26 559	115,0			26 559			100%	26 559		
Профиль стоечный ПС 100/50 шаг 400 мм	м.п.	164,0	267	43 792	164,0			43 792			100%	43 792		
Лента уплотнительная 95мм*30м	м.п.	96,5	57	5 519	96,5			5 519			100%	5 519		
Пароизоляционная пленка	м.п.	123,0	54	6 629	123,0			6 629			100%	6 629		
Минплита П-50 100мм	м3	8,2	10 850	88 979	8,2			88 979			100%	88 979		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	331,2	4	1 192	331,2			1 192			100%	1 192		
Шуруп дл.25 мм	шт	1286,4	1	1 441	1 286,4			1 441			100%	1 441		
Шуруп для г/к 3,8х11 проф со св.	шт	804,0	1	1 190	804,0			1 190			100%	1 190		
Уголок перфорированный 31х31	м.п.	8,0	118	949	8,0			949			100%	949		
Скотч клейкий	м.п.	16,1	35	566	16,1			566			100%	566		
			-	-	-			-				-		
Строительные леса (на отм.-4,700)			-	-	-			-				-		
Устройство лесов высотой до 16м	м2	80,4	593	47 677	80,4			47 677			100%	47 677		
Разборка лесов		80,4	83	6 673	80,4			6 673			100%	6 673		
			-	-	-			-				-		
ИТОГО				**486 797**	-			**486 797**			100%	486 797		
Зарплата с налогами				**132 460**	-			**132 460**			100%	132 460		
Материалы и зарплата				**519 030**	-			**519 030**			100%	519 030		
Механизмы				**10 381**	-			**10 381**			100%	10 381		
Транспорт				**7 731**	-			**7 731**			100%	7 731		
Накладные расходы				**21 486**	-			**21 486**			100%	21 486		
ИТОГО				**558 628**	-			**558 628**			100%	558 628		
Непредвиденные расходы				**11 173**	-			**11 173**			100%	11 173		
ИТОГО СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (ГКЛ)				**569 800**	-			**569 800**			100%	569 800		
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ					-			-				-		
Крыльца Кр-1, Кр-2, Кр-3, Кр-4 (АР 20, 21, 22)	м2	46,50	-	-	46,5			-				-		
Шлифовка поверхности	м2	46,500	-	-	46,5			-				-		
Грунтовка поверхности	м2	**46,5**	115	5 348	46,5			5 348			100%	5 348		
Грунтовка праймер	кг	7,2	72	516	7,2			516			100%	516		
Выравнивание поверхности	м2	46,5	324	15 066	46,5			15 066			100%	15 066		
Плиточный клей	кг	325,5	47	15 299	325,5			15 299			100%	15 299		
Грунтовка поверхности	м2	46,5	115	5 348	46,5			5 348			100%	5 348		
Грунтовка Binder	кг	7,2	680	4 869	7,2			4 869			100%	4 869		
Покраска поверхности	м2	46,5	272	12 648	46,5			12 648			100%	12 648		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	18,6	620	11 532	18,6			11 532			100%	11 532		
Расход гранита на ступени лестницы АР 9			-	-	-			-				-		
Грунтовка поверхности	м2	7,760	115	892	-			-			0%	-		
Грунтовка Праймер		1,358	72	98	-			-			0%	-		
Устройство ступеней из гранита	м2	7,760	4 050	31 428	-			-			0%	-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК-
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Гранит т-30мм	м2	5,712	8 000	45 696	-			-			0%	-		
Гранит т-25мм	м2	2,436	8 000	19 488	-			-			0%	-		
Затирка для швов	кг	1,9	46	89	-			-			0%	-		
Клей для гранита	кг	104,760	182	19 066	-			-			0%	-		
Крестики	шт	38,8	2	78	-			-			0%	-		
Цоколь			-	-	-			-				-		
Облицовка керамической плиткой, искусственным камнем без утепления, без устройства металлокаркаса	м2	**7,2**	1 612	11 606	-			-			0%	-		
Керамогранит		7,6	9 500	71 820	-			-			0%	-		
Клей MasterTile FLX 24 White (Fleksmortel)	кг	54,0	182	9 828	-			-			0%	-		
Замазка для швов	кг	2,3	221	498	-			-			0%	-		
Крестики	шт	86,4	2	173	-			-			0%	-		
Утепление стен - облицовка Обл.1			-	-	-			-				-		
Монтаж минплиты на стены с креплением капроновыми дюбелями	м2	**67,5**	868	58 590	67,5			58 590			100%	58 590		
Минплита П-75 толщ.50 мм	м3	3,4	14 700	50 605	3,4			50 605			100%	50 605		
Минплита П-75 толщ.50 мм	м3	3,4	14 700	50 605	3,4			50 605			100%	50 605		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	270,0	9	2 484	270,0			2 484			100%	2 484		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	675,0	13	8 775	675,0			8 775			100%	8 775		
Утепление стен - облицовка Обл.2			-	-	-			-				-		
Монтаж минплиты на стены с креплением капроновыми дюбелями	м2	**20,5**	434	8 897	20,5			8 897			100%	8 897		
Минплита П-75 толщ.50 мм	м3	1,0	14 700	15 369	1,0			15 369			100%	15 369		
Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	82,0	9	754	82,0			754			100%	754		
Въездная рампа АР 10			-	-	-			-				-		
Потолки			-	-	-			-				-		
Грунтовка поверхности	м2	**203,4**	200	40 680	203,4			40 680			100%	40 680		
Грунтовка праймер	кг	31,3	72	2 255	31,3			2 255			100%	2 255		
Выравнивание поверхности потолка	м2	203,4	1 040	211 536	203,4			211 536			100%	211 536		
Гипсовая штукатурка ручного нанесения	кг	976,3	28	27 337	976,3			27 337			100%	27 337		
Шпатлевка 2 в 1	кг	488,2	34	16 597	488,2			16 597			100%	16 597		
Наждачная бумага	м2	6,1	530	3 234	6,1			3 234			100%	3 234		
Грунтовка поверхности	м2	203,4	200	40 680	203,4			40 680			100%	40 680		
Грунтовка праймер	кг	31,3	72	2 255	31,3			2 255			100%	2 255		
Окраска перлитом	м2	203,4	228	46 375	203,4			46 375			100%	46 375		
			-	-	-			-				-		
Строительные леса (на отм.-5,270)			-	-	-			-				-		
Устройство лесов высотой до 16м	м2	291,4	593	172 800	291,4			172 800			100%	**172 800**		
Разборка лесов		291,4	83	24 186	291,4			24 186			100%	**24 186**		
			-	-	-			-				-		
ИТОГО				**1 065 401**				**854 640**			80%	**854 640**		
Зарплата с налогами				**733 422**				**675 369**			92%	**675 369**		
Материалы и зарплата				**1 243 873**				**1 018 985**			82%	**1 018 985**		
Механизмы				**24 877**				**20 380**			82%	**20 380**		
Транспорт				**10 209**				**6 872**			67%	**6 872**		
Накладные расходы				**51 158**				**41 849**			82%	**41 849**		
ИТОГО				**1 330 117**				**1 088 087**			82%	**1 088 087**		
Непредвиденные расходы				**26 602**				**21 762**			82%	**21 762**		
ИТОГО НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ				**1 356 720**				**1 109 848**			82%	**1 109 848**		
ПОЛЫ					-			-				-		
Облицовка полов керамогранитом	м2	**3,0**	1 700	5 100	3,0			5 100			100%	5 100		
Керамогранит неполированный		3,1	3 000	9 180	3,1			9 180			100%	9 180		
Клей для керамогранита	кг	28,5	38	1 083	28,5			1 083			100%	1 083		
Затирка для швов	кг	0,8	56	42	0,8			42			100%	42		
Крестики	шт	15	2	30	15,0			30			100%	30		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Устройство плинтуса из керамогранита 70мм	м.п.	**6,6**	180	1 188	6,6			1 188			100%	1 188		
Керамогранит	м2	0,5	-	-	0,5			-				-		
		0,5	3 000	1 414	0,5			1 414			100%	1 414		
Клей для керамогранита	кг	4,4	38	167	4,4			167			100%	167		
Затирка для швов	кг	0,1	56	6	0,1			6			100%	6		
Облицовка полов керамической плиткой	м2	**59,1**	1 700	100 470	59,1			100 470			100%	100 470		
Керамическая плитка эконом класса		60,3	1 855	111 823	60,3			111 823			100%	111 823		
Клей влагостойкий	кг	443,3	47	20 833	443,3			20 833			100%	20 833		
Затирка для швов	кг	14,8	56	827	14,8			827			100%	827		
Крестики	шт	296	2	591	295,5			591			100%	591		
Устройство плинтуса из керамической плитки 70мм	м.п.	**30,1**	180	5 418	-			-			0%	-		
Керамическая плитка эконом класса	м2	2,1	-	-	-			-				-		
		2,1	1 855	3 987	-			-			0%	-		
Клей влагостойкий	кг	15,8	47	743	-			-			0%	-		
Затирка для швов	кг	0,5	56	29	-			-			0%	-		
Грунтовка пола	м2	**12,3**	115	1 415	-			-			0%	-		
Грунтовка праймер	кг	1,9	72	136	-			-			0%	-		
Выравнивание пола	м2	12,3	324	3 985	-			-			0%	-		
Плиточный клей	кг	86,1	47	4 047	-			-			0%	-		
Грунтовка пола	м2	12,3	115	1 415	-			-			0%	-		
Грунтовка Binder	кг	1,9	680	1 288	-			-			0%	-		
Покраска пола	м2	12,3	272	3 346	-			-			0%	-		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	4,9	620	3 050	-			-			0%	-		
Плинтус 100мм	м.п.	**13,5**	-	-	-			-				-		
Грунтовка плинтуса	м2	1,4	115	156	-			-			0%	-		
Грунтовка Binder	кг	0,2	680	142	-			-			0%	-		
Покраска плинтуса	м2	1,4	272	368	-			-			0%	-		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	0,5	620	336	-			-			0%	-		
Межэтажная площадка			-	-	-			-				-		
Грунтовка пола	м2	8,7	115	1 001	-			-			0%	-		
Грунтовка праймер	кг	1,3	72	96	-			-			0%	-		
Выравнивание пола	м2	8,7	324	2 819	-			-			0%	-		
Плиточный клей	кг	60,9	47	2 862	-			-			0%	-		
Грунтовка пола	м2	8,7	115	1 001	-			-			0%	-		
Грунтовка Binder	кг	1,3	680	911	-			-			0%	-		
Покраска пола	м2	8,7	272	2 366	-			-			0%	-		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	3,5	620	2 158	-			-			0%	-		
Плинтус 100мм	м.п.	9,6	-	-	-			-				-		
Грунтовка плинтуса	м2	1,0	115	110	-			-			0%	-		
Грунтовка Binder	кг	0,1	680	100	-			-			0%	-		
Покраска плинтуса	м2	1,0	272	260	-			-			0%	-		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	0,4	620	237	-			-			0%	-		
Лестничные марши			-	-	-			-				-		
Грунтовка пола	м2	**14,8**	115	1 702	-			-			0%	-		
Грунтовка праймер	кг	2,3	72	164	-			-			0%	-		
Выравнивание пола	м2	14,8	324	4 795	-			-			0%	-		
Плиточный клей	кг	103,6	47	4 869	-			-			0%	-		
Грунтовка пола	м2	14,8	115	1 702	-			-			0%	-		
Грунтовка Binder	кг	2,3	680	1 550	-			-			0%	-		
Покраска пола	м2	14,8	272	4 026	-			-			0%	-		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	5,9	620	3 670	-			-			0%	-		
Плинтус 100мм	м.п.	**40,3**	-	-	-			-				-		
Грунтовка плинтуса	м2	4,0	115	463	-			-			0%	-		
Грунтовка Binder	кг	0,6	680	422	-			-			0%	-		
Покраска плинтуса	м2	4,0	272	1 096	-			-			0%	-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	1,6	620	999	-			-			0%	-		
ИТОГО				**321 994**				**252 754**			78%	**252 754**		
Зарплата с налогами				**190 575**				**141 091**			74%	**141 091**		
Материалы и зарплата				**368 369**				**287 088**			78%	**287 088**		
Механизмы				**7 367**				**5 742**			78%	**5 742**		
Транспорт				**3 556**				**2 920**			82%	**2 920**		
Накладные расходы				**15 172**				**11 830**			78%	**11 830**		
ИТОГО				**394 464**				**307 579**			78%	**307 579**		
Непредвиденные расходы				**7 889**				**6 152**			78%	**6 152**		
ИТОГО ПОЛЫ				**402 353**				**313 731**			78%	**313 731**		
Субподряд								-				-		
Разметка схем указателей движения, номера м/мест, места для МГН	м2	26,2	3 050	**79 910**	-			-			0%	-		
ИТОГО				**79 910**				-			0%	-		
Непредвиденные расходы				**1 598**				-			0%	-		
ИТОГО ПОЛЫ				**81 508**				-			0%	-		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (подготовка поверхности)								-				-		
ПОТОЛКИ								-				-		
Отделка по монолитным потолкам АР 1.6								-				-		
Помещение для хранения автомобилей								-				-		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	м2	**2419,0**	200	483 800	2 056,2			411 230			85%	411 230		
Подготовка под покраску	м2	2419,0	413	999 047	2 056,2			849 190			85%	849 190		
Эвакуционный коридор №1, 2			-	-	-			-				-		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	м2	**51,9**	200	10 380	51,9			10 380			100%	10 380		
Подготовка под покраску	м2	51,9	413	21 435	51,9			21 435			100%	21 435		
Мусоросборная камера			-	-	-			-				-		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	м2	**59,1**	200	11 820	59,1			11 820			100%	11 820		
Подготовка под покраску	м2	59,1	413	24 408	59,1			24 408			100%	24 408		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-				-		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	м2	**38,0**	200	7 600	38,0			7 600			100%	7 600		
Подготовка под покраску	м2	38,0	413	15 694	38,0			15 694			100%	15 694		
Комната охраны, санузел			-	-	-			-				-		
Устройство потолков из ГКЛ	м2	**13,4**	1 500	20 100	13,4			20 100			100%	20 100		
ГКЛВ 10мм		13,7	398	5 440	13,7			5 440			100%	5 440		
Профиль ПП 60х27	м.п.	39,7	155	6 148	39,7			6 148			100%	6 148		
Профиль ПН 27х28	м.п.	16,1	104	1 672	16,1			1 672			100%	1 672		
Подвес прямой	шт	22,8	15	342	22,8			342			100%	342		
Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	2,7	45	121	2,7			121			100%	121		
Шуруп для г/к 3,8х11 проф со св.	шт	174,2	1	258	174,2			258			100%	258		
Дюбель потолочный 6*40	шт	73,6	12	883	73,6			883			100%	883		
Обработка швов гипсокартона	м2	13,4	334	4 476	13,4			4 476			100%	4 476		
Шпаклевка для швов	кг	5,4	40	214	5,4			214			100%	214		
Лента армирующая	мп	20,5	6	119	20,5			119			100%	119		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	м2	**13,4**	200	2 680	13,4			2 680			100%	2 680		
Подготовка под покраску	м2	13,4	386	5 172	13,4			5 172			100%	5 172		
Отделка по монолитным стенам			-	-	-			-				-		
Помещение для хранения автомобилей			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**1749,2**	150	262 380	1 224,4			183 666			70%	183 666		
Подготовка под покраску	м2	1749,2	420	734 664	1 224,4			514 265			70%	514 265		
Эвакуционный коридор №1, 2, комната охраны, санузел, мусорная камера			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**211,5**	150	31 725	211,5			31 725			100%	31 725		
Подготовка под покраску	м2	211,5	420	88 830	211,5			88 830			100%	88 830		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-				-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**107,7**	150	16 155	-			-			0%	-		
Подготовка под покраску	м2	107,7	420	45 234	-			-			0%	-		
Керамическая плитка -Мусоросборная камера			-	-	-			-				-		
Цементно-песчаная штукатурка	м2	**36,1**	1 000	36 100	36,1			36 100			100%	36 100		
Штукатурка выравнивающая цем-песчаная	кг	433,2	23	9 964	433,2			9 964			100%	9 964		
Оштукатуривание стен с установкой сетки	м2	**30,2**	795	24 009	30,2			24 009			100%	24 009		
Сетка Рабица		30,8	485	14 940	30,8			14 940			100%	14 940		
Цементно-песчаная штукатурка	кг	543,6	23	12 503	543,6			12 503			100%	12 503		
Грунтовка поверхности	м2	**66,3**	150	9 945	66,3			9 945			100%	9 945		
Грунтовка праймер	л	10,2	72	735	10,2			735			100%	735		
Отделка по блокам			-	-	-			-				-		
Помещение для хранения автомобилей, эвакуционный коридор №1,2 , комната охраны, санузел			-	-	-			-				-		
Оштукатуривание стен	м2	**149,6**	1 000	149 550	149,6			149 550			100%	149 550		
Цементно-песчаная штукатурка	кг	2691,9	23	61 914	2 691,9			61 914			100%	61 914		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**149,6**	150	22 433	149,6			22 433			100%	22 433		
Подготовка под покраску	м2	149,6	420	62 811	149,6			62 811			100%	62 811		
Отделка по утепленным стенам			-	-	-			-				-		
Комната охраны, санузел, мусоросборная камера			-	-	-			-				-		
Оштукатуривание стен с установкой сетки	м2	**41,3**	795	32 834	41,3			32 834			100%	32 834		
Сетка Рабица		42,1	485	20 431	42,1			20 431			100%	20 431		
Цементно-песчаная штукатурка	кг	743,4	23	17 098	743,4			17 098			100%	17 098		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**41,3**	150	6 195	41,3			6 195			100%	6 195		
Подготовка под покраску	м2	41,3	420	17 346	41,3			17 346			100%	17 346		
Откосы (дверные, оконные)			-	-	-			-				-		
Устройство откосов внутренних (дверных и оконных) -по монолитным стенам			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**39,7**	150	5 955	39,7			5 955			100%	5 955		
Подготовка под покраску	м2	39,7	420	16 674	39,7			16 674			100%	16 674		
Устройство откосов внутренних (дверных и оконных) -по блокам			-	-	-			-				-		
Оштукатуривание стен	м2	**4,15**	1 080	4 482	4,2			4 482			100%	4 482		
Цементно-песчаная штукатурка	кг	74,7	23	1 718	74,7			1 718			100%	1 718		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	4,15	150	623	4,2			623			100%	623		
Подготовка под покраску	м2	4,15	420	1 743	4,2			1 743			100%	1 743		
Строительные леса (на отм.-5,270)			-	-	-			-				-		
Устройство лесов высотой до 16м	м2	2259,3	143	323 073	1 626,8			232 631			72%	232 631		
Разборка лесов		2259,3	83	187 518	1 626,8			135 024			72%	135 024		
ИТОГО				**3 841 388**				**3 115 523**			81%	**3 115 523**		
Зарплата с налогами				**4 872 593**				**3 913 289**			80%	**3 913 289**		
Материалы и зарплата				**5 027 091**				**4 067 788**			81%	**4 067 788**		
Механизмы				**100 542**				**81 356**			81%	**81 356**		
Транспорт				**3 090**				**3 090**			100%	**3 090**		
Субподряд				-				-				-		
Стоимость материалов окраски помещений паркинга и лестничных маршей:				-				-				-		
Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2	4884,5		**92 806**	3 889,2			**73 895**			80%	**73 895**		
Гипсовая шпаклевка	м2	4884,5		**468 912**	3 889,2			**373 362**			80%	**373 362**		
Накладные расходы				**227 698**				**183 980**			81%	**183 980**		
ИТОГО				**5 920 138**				**4 783 470**			81%	**4 783 470**		
Непредвиденные расходы				**118 403**				**95 669**			81%	**95 669**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				**6 038 541**				**4 879 140**			81%	**4 879 140**		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (чистовая отделка)								-				-		
ПОТОЛКИ								-				-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Отделка по монолитным потолкам АР 1.6								-				-		
Помещение для хранения автомобилей								-				-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка	кг	**2419,0**	200	483 800	1 935,2			387 040			80%	387 040		
Покраска (декоративная имитация бетона)	м2	2419,0	500	1 209 500	1 935,2			967 600			80%	967 600		
Эвакуционный коридор №1, 2			-	-	-			-				-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка	кг	**51,9**	200	10 380	51,9			10 380			100%	10 380		
Покраска (декоративная имитация бетона)	м2	51,9	500	25 950	51,9			25 950			100%	25 950		
Мусоросборная камера			-	-	-			-				-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка	кг	**59,1**	200	11 820	59,1			11 820			100%	11 820		
Покраска (декоративная имитация бетона)	м2	59,1	500	29 550	59,1			29 550			100%	29 550		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-				-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка	кг	**38,0**	200	7 600	38,0			7 600			100%	7 600		
Покраска (декоративная имитация бетона)	м2	38,0	500	19 000	38,0			19 000			100%	19 000		
Комната охраны, санузел			-	-	-			-				-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка	кг	**13,4**	200	2 680	13,4			2 680			100%	2 680		
Покраска (декоративная имитация бетона)	м2	13,4	500	6 700	13,4			6 700			100%	6 700		
Отделка по монолитным стенам			-	-	-			-				-		
Помещение для хранения автомобилей			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**1749,2**	200	349 840	1 224,4			244 888			70%	244 888		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	1749,2	500	874 600	1 224,4			612 220			70%	612 220		
Эвакуционный коридор №1, 2, комната охраны, санузел, мусорная камера			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**211,5**	200	42 300	211,5			42 300			100%	42 300		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	211,5	500	105 750	211,5			105 750			100%	105 750		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**107,7**	200	21 540	-			-			0%	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	107,7	500	53 850	-			-			0%	-		
Керамическая плитка -Мусоросборная камера			-	-	-			-				-		
Облицовка стен керамической плиткой	м2	**66,3**	1 900	125 970	66,3			125 970			100%	125 970		
Керамическая плитка		67,6	1 600	108 202	67,6			108 202			100%	108 202		
Клей для кафеля	кг	431,0	26	11 205	431,0			11 205			100%	11 205		
Замазка для швов	кг	27,6	56	1 545	27,6			1 545			100%	1 545		
Крестики	шт	795,6	2	1 591	795,6			1 591			100%	1 591		
Отделка по блокам			-	-	-			-				-		
Помещение для хранения автомобилей, эвакуционный коридор №1,2 , комната охраны, санузел			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**149,6**	200	29 910	149,6			29 920			100%	29 920		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	149,6	500	74 775	149,6			74 800			100%	74 800		
Отделка по утепленным стенам			-	-	-			-				-		
Комната охраны, санузел, мусоросборная камера			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**41,3**	200	8 260	41,3			8 260			100%	8 260		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	41,3	500	20 650	41,3			20 650			100%	20 650		
Сигнальная разметка на стенах и колоннах			-	-	-			-				-		
Грунтовка поверхности	м2	142,2	200	28 440	-			-			0%	-		
Грунтовка глубокопроникающая	кг	28,4	130	3 697	-			-			0%	-		
Окраска акриловыми красками (разметка)	м2	142,2	300	42 660	-			-			0%	-		
Краска черного цвета	кг	19,1	700	13 354	-			-			0%	-		
Краска желтого цвета	кг	18,9	700	13 204	-			-			0%	-		
Краска серого цвета	кг	61,6	700	43 120	-			-			0%	-		
Откосы (дверные, оконные)			-	-	-			-				-		
Устройство откосов внутренних (дверных и оконных) -по монолитным стенам			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**39,7**	200	7 940	39,7			7 940			100%	7 940		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	39,7	500	19 850	39,7			19 850			100%	19 850		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Устройство откосов внутренних (дверных и оконных) -по блокам			-	-	-			-				-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**4,15**	200	830	4,2			830			100%	830		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	4,15	500	2 075	4,2			2 075			100%	2 075		
ИТОГО			-	**3 812 137**				**2 886 315**			76%	**2 886 315**		
Зарплата с налогами			-	**4 779 196**				**3 652 602**			76%	**3 652 602**		
Материалы и зарплата			-	**4 975 114**				**3 775 144**			76%	**3 775 144**		
Механизмы			-	**99 502**				**75 503**			76%	**75 503**		
Транспорт			-	**3 918**				**2 451**			63%	**2 451**		
Субподряд			-	-				-				-		
Указатели эвакуации и запрещающих знаков	шт	27,0	3 120	**84 240**	-			-			0%	-		
Стоимость материалов окраски помещений паркинга и лестничных маршей:			-	-	-			-				-		
Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2	4884,5	94	**459 143**	3 768,3			**354 219**			77%	**354 219**		
Loftpitz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ	м2	4884,5	680	**3 321 460**	3 768,3			**2 562 437**			77%	**2 562 437**		
Накладные расходы			-	**357 735**				**270 790**			76%	**270 790**		
ИТОГО			-	**9 301 112**				**7 040 545**			76%	**7 040 545**		
Непредвиденные расходы			-	**186 022**				**140 811**			76%	**140 811**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			-	**9 487 135**				**7 181 356**			76%	**7 181 356**		
ДВЕРИ			-	-				-				-		
Металлические			-	-				-				-		
Дверь наружная металлическая неутепленная, глухая, с комплектом ручек, замком, с доводчиком 1200х2100 - вход в подземную автостоянку (1) поз.1	шт	2,0	123 000	246 000	2,0			246 000			100%	246 000		
Дверь наружная металлическая неутепленная, глухая, с комплектом ручек, замком, с доводчиком 1000х2100 - вход в эвакуационную лестничную клетку (3) поз.3	шт	2,0	105 000	210 000	2,0			210 000			100%	210 000		
Дверь наружная металлическая неутепленная, глухая, с комплектом ручек, замком с контролем доступа, с доводчиком 1000х2100 - выход из лестничной клетки наружу (4) поз.4	шт	2,0	105 000	210 000	2,0			210 000			100%	210 000		
Дверь наружная металлическая утепленная, глухая, с комплектом ручек, замком 900х2100 - комната охраны, вход в мусорную камеру с улицы (5) поз.5	шт	2,0	96 000	192 000	2,0			192 000			100%	192 000		
Дверь наружная металлическая неутепленная, глухая, двупольная с комплектом ручек, замком, 1500х2600 с жалюзийными решетками по 0,5м2 в каждой - помещения РУ 0,4кВ, РУ 10кВ (6) поз.6	шт	3,0	283 000	849 000	3,0			849 000			100%	849 000		
Дверь наружная металлическая утепленная, двупольная, глухая, с комплектом ручек, замком 1800х2100 - мусорная камера поз.7	шт	1,0	181 000	181 000	1,0			181 000			100%	181 000		
Дверь наружная металлическая противопожарная EI-30, глухая, с комплектом ручек, замком 2000х2100 - технический доступ в шахту дымоудаления на отм.0,000 поз 10	шт	2,0	190 000	380 000	2,0			380 000			100%	380 000		
Дверь металлическая противопожарная EI-30, глухая, с комплектом ручек, замком, с доводчиком 1200х2100 - вход в смежный пожарный отсек паркинга поз 11	шт	2,0	109 000	218 000	2,0			218 000			100%	218 000		
Доводчик	шт	8,0	11 910	95 280	8,0			95 280			100%	95 280		
Ручки (черные)	компл	8,0	5 200	41 600	8,0			41 600			100%	41 600		
Ручка-скоба	шт	16,0	1 000	16 000	16,0			16 000			100%	16 000		
Замок врезной	шт	12,0	5 850	70 200	12,0			70 200			100%	70 200		
Замок с контролем доступа	шт	4,0	9 425	37 700	4,0			37 700			100%	37 700		
Пена монтажная	бал.	16,0	950	15 200	16,0			15 200			100%	15 200		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Деревянные			-	-	-			-				-		
Дверь внутренняя деревянная, ламинированная, полотно глухое 800х2100 - санузел поз.2	шт	1,0	30 000	30 000	1,0			30 000			100%	30 000		
Монтаж деревянных дверей	м2	1,6	4 000	6 458	1,6			6 458			100%	6 458		
Пена монтажная	бал.	0,5	950	475	0,5			475			100%	475		
Жидкие гвозди	бал	0,5	858	429	0,5			429			100%	429		
Силикон	бал	0,03	796	24	0,0			24			100%	24		
Устройство деревянного каркаса из бруса	м.п.	5,0	159	797	5,0			797			100%	797		
Брус 50х50	м3	0,01	-	-	0,0			-				-		
		0,01	68 000	903	0,0			903			100%	903		
Антисептирование бруса	м2	1,0	55	55	1,0			55			100%	55		
Огнезащитная краска	кг	2,0	362	725	2,0			725			100%	725		
			-	-				-				-		
ИТОГО				**2 801 846**				**2 801 846**			100%	**2 801 846**		
Зарплата с налогами				**202 192**				**202 192**			100%	**202 192**		
Материалы и зарплата				**2 851 048**				**2 851 048**			100%	**2 851 048**		
Механизмы				**57 021**				**57 021**			100%	**57 021**		
Транспорт				**52 977**				**52 977**			100%	**52 977**		
Накладные расходы				**118 442**				**118 442**			100%	**118 442**		
ИТОГО				**3 079 488**				**3 079 488**			100%	**3 079 488**		
Непредвиденные расходы				**61 590**				**61 590**			100%	**61 590**		
ИТОГО ДВЕРИ				**3 141 078**				**3 141 078**			100%	**3 141 078**		
ВСЕГО: по разделам				**21 077 135**				**17 194 952**			82%	**17 194 952**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*
наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы:
   5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

Начальник участка _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____

ПТО _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

/Куалков М.А./

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно паркинг 29/2

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		10.02.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	20 987 864	20 987 864			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	569 800	569 800	-	-	
	Стены наружные (фасад)	1 356 719	1 356 719	220 420,54	26 450,46	246 871
	ПОЛЫ (МОП)	483 861	483 861	151 901,79	18 228,21	170 130
	Внутренние отделочные работы	15 436 406	15 436 406	3 014 205,36	361 704,64	3 375 910
	Двери	3 141 078	3 141 078	-	-	
	Всего к оплате:					**3 792 911**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32,
Бостандыкский район, пятно паркинг 29/2
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1/2
к договору подряда от " " 2021 г.

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2021 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ					-			-	0,0	-		-		
Расход гранита на ступени лестницы АР 9			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка поверхности	м2	7,760	115	892	7,8			892	0,0	-	100%	892		
Грунтовка Праймер		1,358	72	98	1,4			98	0,0	-	100%	98		
Устройство ступеней из гранита	м2	7,760	4 050	31 428	7,8			31 428	0,0	-	100%	31 428		
Гранит т-30мм		5,712	8 000	45 696	5,7			45 696	0,0	-	100%	45 696		
Гранит т-25мм	м2	2,436	8 000	19 488	2,4			19 488	0,0	-	100%	19 488		
Затирка для швов	кг	1,9	46	89	1,9			89	0,0	-	100%	89		
Клей для гранита	кг	104,760	182	19 066	104,8			19 066	0,0	-	100%	19 066		
Крестики	шт	38,8	2	78	38,8			78	0,0	-	100%	78		
Цоколь			-	-	-			-	0,0	-		-		
Облицовка керамической плиткой, искусственным камнем без утепления, без устройства металлокаркаса	м2	**7,2**	1 612	11 606	7,2			11 606	0,0	-	100%	11 606		
Керамогранит		7,6	9 500	71 820	7,6			71 820	0,0	-	100%	71 820		
Клей MasterTile FLX 24 White (Fleksmortel)	кг	54,0	182	9 828	54,0			9 828	0,0	-	100%	9 828		
Замазка для швов	кг	2,3	221	498	2,3			498	0,0	-	100%	498		
Крестики	шт	86,4	2	173	86,4			173	0,0	-	100%	173		
			-	-	-			-	0,0	-		-		
ИТОГО				**1 065 401**	-			**210 761**	0,0	**854 640**	100%	**1 065 401**		
Зарплата с налогами				**733 422**	-			**58 054**	0,0	**675 369**	100%	**733 422**		
Материалы и зарплата				**1 243 873**	-			**224 887**	0,0	**1 018 985**	100%	**1 243 873**		
Механизмы				**24 877**	-			**4 498**	0,0	**20 380**	100%	**24 877**		
Транспорт				**10 209**	-			**3 337**	0,0	**6 872**	100%	**10 209**		
Накладные расходы				**51 158**	-			**9 309**	0,0	**41 849**	100%	**51 158**		
ИТОГО				**1 330 117**	-			**242 031**	0,0	**1 088 087**	100%	**1 330 117**		
Непредвиденные расходы				**26 602**	-			**4 841**	0,0	**21 762**	100%	**26 602**		
ИТОГО НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ				**1 356 720**	-			**246 871**	0,0	**1 109 848**	100%	**1 356 720**		
ПОЛЫ					-			-	0,0	-		-		
Облицовка полов керамогранитом	м2	**3,0**	1 700	5 100	-			-	3,0	5 100	100%	5 100		
Керамогранит неполированный		3,1	3 000	9 180	-			-	3,1	9 180	100%	9 180		
Клей для керамогранита	кг	28,5	38	1 083	-			-	28,5	1 083	100%	1 083		
Затирка для швов	кг	0,8	56	42	-			-	0,8	42	100%	42		
Крестики	шт	15	2	30	-			-	15,0	30	100%	30		
Устройство плинтуса из керамогранита 70мм	м.п.	**6,6**	180	1 188	-			-	6,6	1 188	100%	1 188		
Керамогранит	м2	0,5	-	-	-			-	0,5	-		-		
		0,5	3 000	1 414	-			-	0,5	1 414	100%	1 414		
Клей для керамогранита	кг	4,4	38	167	-			-	4,4	167	100%	167		
Затирка для швов	кг	0,1	56	6	-			-	0,1	6	100%	6		
Облицовка полов керамической плиткой	м2	**59,1**	1 700	100 470	-			-	59,1	100 470	100%	100 470		
Керамическая плитка эконом класса		60,3	1 855	111 823	-			-	60,3	111 823	100%	111 823		
Клей влагостойкий	кг	443,3	47	20 833	-			-	443,3	20 833	100%	20 833		
Затирка для швов	кг	14,8	56	827	-			-	14,8	827	100%	827		
Крестики	шт	296	2	591	-			-	295,5	591	100%	591		
Устройство плинтуса из керамической плитки 70мм	м.п.	**30,1**	180	5 418	30,1			5 418	0,0	-	100%	5 418		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Керамическая плитка эконом класса	м2	2,1	-	-	2,1			-	0,0	-		-		
		2,1	1 855	3 987	2,1			3 987	0,0	-	100%	3 987		
Клей влагостойкий	кг	15,8	47	743	15,8			743	0,0	-	100%	743		
Затирка для швов	кг	0,5	56	29	0,5			29	0,0	-	100%	29		
Грунтовка пола	м2	**12,3**	115	1 415	12,3			1 415	0,0	-	100%	1 415		
Грунтовка праймер	кг	1,9	72	136	1,9			136	0,0	-	100%	136		
Выравнивание пола	м2	12,3	324	3 985	12,3			3 985	0,0	-	100%	3 985		
Плиточный клей	кг	86,1	47	4 047	86,1			4 047	0,0	-	100%	4 047		
Грунтовка пола	м2	12,3	115	1 415	12,3			1 415	0,0	-	100%	1 415		
Грунтовка Binder	кг	1,9	680	1 288	1,9			1 288	0,0	-	100%	1 288		
Покраска пола	м2	12,3	272	3 346	12,3			3 346	0,0	-	100%	3 346		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	4,9	620	3 050	4,9			3 050	0,0	-	100%	3 050		
Плинтус 100мм	м.п.	**13,5**	-	-	13,5			-	0,0	-		-		
Грунтовка плинтуса	м2	1,4	115	156	1,4			156	0,0	-	100%	156		
Грунтовка Binder	кг	0,2	680	142	0,2			142	0,0	-	100%	142		
Покраска плинтуса	м2	1,4	272	368	1,4			368	0,0	-	100%	368		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	0,5	620	336	0,5			336	0,0	-	100%	336		
Межэтажная площадка			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка пола	м2	8,7	115	1 001	8,7			1 001	0,0	-	100%	1 001		
Грунтовка праймер	кг	1,3	72	96	1,3			96	0,0	-	100%	96		
Выравнивание пола	м2	8,7	324	2 819	8,7			2 819	0,0	-	100%	2 819		
Плиточный клей	кг	60,9	47	2 862	60,9			2 862	0,0	-	100%	2 862		
Грунтовка пола	м2	8,7	115	1 001	8,7			1 001	0,0	-	100%	1 001		
Грунтовка Binder	кг	1,3	680	911	1,3			911	0,0	-	100%	911		
Покраска пола	м2	8,7	272	2 366	8,7			2 366	0,0	-	100%	2 366		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	3,5	620	2 158	3,5			2 158	0,0	-	100%	2 158		
Плинтус 100мм	м.п.	9,6	-	-	9,6			-	0,0	-		-		
Грунтовка плинтуса	м2	1,0	115	110	1,0			110	0,0	-	100%	110		
Грунтовка Binder	кг	0,1	680	100	0,1			100	0,0	-	100%	100		
Покраска плинтуса	м2	1,0	272	260	1,0			260	0,0	-	100%	260		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	0,4	620	237	0,4			237	0,0	-	100%	237		
Лестничные марши			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка пола	м2	**14,8**	115	1 702	14,8			1 702	0,0	-	100%	1 702		
Грунтовка праймер	кг	2,3	72	164	2,3			164	0,0	-	100%	164		
Выравнивание пола	м2	14,8	324	4 795	14,8			4 795	0,0	-	100%	4 795		
Плиточный клей	кг	103,6	47	4 869	103,6			4 869	0,0	-	100%	4 869		
Грунтовка пола	м2	14,8	115	1 702	14,8			1 702	0,0	-	100%	1 702		
Грунтовка Binder	кг	2,3	680	1 550	2,3			1 550	0,0	-	100%	1 550		
Покраска пола	м2	14,8	272	4 026	14,8			4 026	0,0	-	100%	4 026		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	5,9	620	3 670	5,9			3 670	0,0	-	100%	3 670		
Плинтус 100мм	м.п.	**40,3**	-	-	40,3			-	0,0	-		-		
Грунтовка плинтуса	м2	4,0	115	463	4,0			463	0,0	-	100%	463		
Грунтовка Binder	кг	0,6	680	422	0,6			422	0,0	-	100%	422		
Покраска плинтуса	м2	4,0	272	1 096	4,0			1 096	0,0	-	100%	1 096		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	1,6	620	999	1,6			999	0,0	-	100%	999		
ИТОГО				**321 994**	-			**69 240**	0,0	**252 754**	100%	**321 994**		
Зарплата с налогами				**190 575**	-			**49 484**	0,0	**141 091**	100%	**190 575**		
Материалы и зарплата				**368 369**	-			**81 281**	0,0	**287 088**	100%	**368 369**		
Механизмы				**7 367**	-			**1 626**	0,0	**5 742**	100%	**7 367**		
Транспорт				**3 556**	-			**636**	0,0	**2 920**	100%	**3 556**		
Накладные расходы				**15 172**	-			**3 342**	0,0	**11 830**	100%	**15 172**		
ИТОГО				**394 464**	-			**86 885**	0,0	**307 579**	100%	**394 464**		
Непредвиденные расходы				**7 889**	-			**1 738**	0,0	**6 152**	100%	**7 889**		
ИТОГО ПОЛЫ				**402 353**	-			**88 622**	0,0	**313 731**	100%	**402 353**		
Субподряд					-			-	0,0	-		-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Разметка схем указателей движения, номера м/мест, места для МГН	м2	26,2	3 050	**79 910**	26,2			**79 910**	0,0	-	100%	**79 910**		
ИТОГО				**79 910**	-			**79 910**	0,0	-	100%	**79 910**		
Непредвиденные расходы				**1 598**	-			**1 598**	0,0	-	100%	**1 598**		
ИТОГО ПОЛЫ				**81 508**	-			**81 508**	0,0	-	100%	**81 508**		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (подготовка поверхности)					-			-	0,0	-		-		
ПОТОЛКИ					-			-	0,0	-		-		
Отделка по монолитным потолкам АР 1.6					-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей					-			-	0,0	-		-		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	м2	**2419,0**	200	483 800	362,9			72 570	2056,2	411 230	100%	483 800		
Подготовка под покраску	м2	2419,0	413	999 047	362,9			149 857	2056,2	849 190	100%	999 047		
Отделка по монолитным стенам			-	-	-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**1749,2**	150	262 380	524,8			78 714	1224,4	183 666	100%	262 380		
Подготовка под покраску	м2	1749,2	420	734 664	524,8			220 399	1224,4	514 265	100%	734 664		
Эвакуционный коридор №1, 2, комната охраны, санузел, мусорная камера			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**211,5**	150	31 725	-			-	211,5	31 725	100%	31 725		
Подготовка под покраску	м2	211,5	420	88 830	-			-	211,5	88 830	100%	88 830		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**107,7**	150	16 155	107,7			16 155	0,0	-	100%	16 155		
Подготовка под покраску	м2	107,7	420	45 234	107,7			45 234	0,0	-	100%	45 234		
Строительные леса (на отм.-5,270)			-	-	-			-	0,0	-		-		
Устройство лесов высотой до 16м	м2	2259,3	143	323 073	632,5			90 442	1626,8	232 631	100%	323 073		
Разборка лесов		2259,3	83	187 518	632,5			52 494	1626,8	135 024	100%	187 518		
ИТОГО				**3 841 388**	-			**725 865**	0,0	**3 115 523**	100%	**3 841 388**		
Зарплата с налогами				**4 872 593**	-			**959 303**	0,0	**3 913 289**	100%	**4 872 593**		
Материалы и зарплата				**5 027 091**	-			**959 303**	0,0	**4 067 788**	100%	**5 027 091**		
Механизмы				**100 542**	-			**19 186**	0,0	**81 356**	100%	**100 542**		
Транспорт				**3 090**	-			-	0,0	**3 090**	100%	**3 090**		
Субподряд				-	-			-	0,0	-		-		
Стоимость материалов окраски помещений паркинга и лестничных маршей:				-	-			-	0,0	-		-		
Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2	4884,5		**92 806**	995,3			**18 911**	3889,2	**73 895**	100%	**92 806**		
Гипсовая шпаклевка	м2	4884,5		**468 912**	995,3			**95 550**	3889,2	**373 362**	100%	**468 912**		
Накладные расходы				**227 698**	-			**43 718**	0,0	**183 980**	100%	**227 698**		
ИТОГО				**5 920 138**	-			**1 136 668**	0,0	**4 783 470**	100%	**5 920 138**		
Непредвиденные расходы				**118 403**	-			**22 733**	0,0	**95 669**	100%	**118 403**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				**6 038 541**	-			**1 159 402**	0,0	**4 879 140**	100%	**6 038 541**		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (чистовая отделка)					-			-	0,0	-		-		
ПОТОЛКИ					-			-	0,0	-		-		
Отделка по монолитным потолкам АР 1.6					-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей					-			-	0,0	-		-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка	кг	**2419,0**	200	483 800	483,8			96 760	1935,2	387 040	100%	483 800		
Покраска (декоративная имитация бетона)	м2	2419,0	500	1 209 500	483,8			241 900	1935,2	967 600	100%	1 209 500		
Отделка по монолитным стенам			-	-	-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**1749,2**	200	349 840	524,8			104 952	1224,4	244 888	100%	349 840		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	1749,2	500	874 600	524,8			262 380	1224,4	612 220	100%	874 600		
Эвакуционный коридор №1, 2, комната охраны, санузел, мусорная камера			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**211,5**	200	42 300	-			-	211,5	42 300	100%	42 300		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	211,5	500	105 750	-			-	211,5	105 750	100%	105 750		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-	0,0	-		-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**107,7**	200	21 540	107,7			21 540	0,0	-	100%	21 540		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	107,7	500	53 850	107,7			53 850	0,0	-	100%	53 850		
Сигнальная разметка на стенах и колоннах			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка поверхности	м2	142,2	200	28 440	142,2			28 440	0,0	-	100%	28 440		
Грунтовка глубокопроникающая	кг	28,4	130	3 697	28,4			3 697	0,0	-	100%	3 697		
Окраска акриловыми красками (разметка)	м2	142,2	300	42 660	142,2			42 660	0,0	-	100%	42 660		
Краска черного цвета	кг	19,1	700	13 354	19,1			13 354	0,0	-	100%	13 354		
Краска желтого цвета	кг	18,9	700	13 204	18,9			13 204	0,0	-	100%	13 204		
Краска серого цвета	кг	61,6	700	43 120	61,6			43 120	0,0	-	100%	43 120		
ИТОГО			-	**3 812 137**	-			**925 857**	0,0	**2 886 315**	100%	**3 812 172**		
Зарплата с налогами			-	**4 779 196**	-			**1 126 640**	0,0	**3 652 602**	100%	**4 779 243**		
Материалы и зарплата			-	**4 975 114**	-			**1 200 015**	0,0	**3 775 144**	100%	**4 975 160**		
Механизмы			-	**99 502**	-			**24 000**	0,0	**75 503**	100%	**99 503**		
Транспорт			-	**3 918**	-			**1 468**	0,0	**2 451**	100%	**3 918**		
Субподряд			-	-	-			-	0,0	-		-		
Указатели эвакуации и запрещающих знаков	шт	27,0	3 120	**84 240**	-			-	0,0	-	0%	-		
Стоимость материалов окраски помещений паркинга и лестничных маршей:			-	-	-			-	0,0	-		-		
Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2	4884,5	94	**459 143**	1 116,3			**104 928**	3768,3	**354 219**	100%	**459 148**		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ	м2	4884,5	680	**3 321 460**	1 116,3			**759 057**	3768,3	**2 562 437**	100%	**3 321 494**		
Накладные расходы			-	**357 735**	-			**83 579**	0,0	**270 790**	99%	**354 369**		
ИТОГО			-	**9 301 112**	-			**2 173 047**	0,0	**7 040 545**	99%	**9 213 592**		
Непредвиденные расходы			-	**186 022**	-			**43 461**	0,0	**140 811**	99%	**184 272**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			-	**9 487 135**	-			**2 216 508**	0,0	**7 181 356**	99%	**9 397 864**		
ВСЕГО: по разделам				**21 077 135**	-			**3 792 912**	0,0	**17 194 952**	100%	**20 987 864**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов*
наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы:
   5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

Начальник участка _____

Инженер по ОТ и ТБ

ОПП _____

ПТО _____

М.П.

ОКК. Жоксимбаев Б.

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешунгалиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно паркинг 29/2

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		10.02.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	20 987 864	20 987 864			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	569 800	569 800	-	-	
	Стены наружные (фасад)	1 356 719	1 356 719	220 420,54	26 450,46	246 871
	ПОЛЫ (МОП)	483 861	483 861	151 901,79	18 228,21	170 130
	Внутренние отделочные работы	15 436 406	15 436 406	3 014 205,36	361 704,64	3 375 910
	Двери	3 141 078	3 141 078	-	-	
	Всего к оплате:					**3 792 911**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук» БУХГАЛТЕРИЯ Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32,
Бостандыкский район, пятно паркинг 29/2
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1/2
к договору подряда от " " 2021 г.

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2021 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ					-			-	0,0	-		-		
Расход гранита на ступени лестницы АР 9			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка поверхности	м2	7,760	115	892	7,8			892	0,0	-	100%	892		
Грунтовка Праймер		1,358	72	98	1,4			98	0,0	-	100%	98		
Устройство ступеней из гранита	м2	7,760	4 050	31 428	7,8			31 428	0,0	-	100%	31 428		
Гранит т-30мм		5,712	8 000	45 696	5,7			45 696	0,0	-	100%	45 696		
Гранит т-25мм	м2	2,436	8 000	19 488	2,4			19 488	0,0	-	100%	19 488		
Затирка для швов	кг	1,9	46	89	1,9			89	0,0	-	100%	89		
Клей для гранита	кг	104,760	182	19 066	104,8			19 066	0,0	-	100%	19 066		
Крестики	шт	38,8	2	78	38,8			78	0,0	-	100%	78		
Цоколь			-	-	-			-	0,0	-		-		
Облицовка керамической плиткой, искусственным камнем без утепления, без устройства металлокаркаса	м2	**7,2**	1 612	11 606	7,2			11 606	0,0	-	100%	11 606		
Керамогранит		7,6	9 500	71 820	7,6			71 820	0,0	-	100%	71 820		
Клей MasterTile FLX 24 White (Fleksmortel)	кг	54,0	182	9 828	54,0			9 828	0,0	-	100%	9 828		
Замазка для швов	кг	2,3	221	498	2,3			498	0,0	-	100%	498		
Крестики	шт	86,4	2	173	86,4			173	0,0	-	100%	173		
			-	-	-			-	0,0	-		-		
ИТОГО				**1 065 401**	-			**210 761**	0,0	**854 640**	100%	**1 065 401**		
Зарплата с налогами				**733 422**	-			**58 054**	0,0	**675 369**	100%	**733 422**		
Материалы и зарплата				**1 243 873**	-			**224 887**	0,0	**1 018 985**	100%	**1 243 873**		
Механизмы				**24 877**	-			**4 498**	0,0	**20 380**	100%	**24 877**		
Транспорт				**10 209**	-			**3 337**	0,0	**6 872**	100%	**10 209**		
Накладные расходы				**51 158**	-			**9 309**	0,0	**41 849**	100%	**51 158**		
ИТОГО				**1 330 117**	-			**242 031**	0,0	**1 088 087**	100%	**1 330 117**		
Непредвиденные расходы				**26 602**	-			**4 841**	0,0	**21 762**	100%	**26 602**		
ИТОГО НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ				**1 356 720**	-			**246 871**	0,0	**1 109 848**	100%	**1 356 720**		
ПОЛЫ					-			-	0,0	-		-		
Облицовка полов керамогранитом	м2	**3,0**	1 700	5 100	-			-	3,0	5 100	100%	5 100		
Керамогранит неполированный		3,1	3 000	9 180	-			-	3,1	9 180	100%	9 180		
Клей для керамогранита	кг	28,5	38	1 083	-			-	28,5	1 083	100%	1 083		
Затирка для швов	кг	0,8	56	42	-			-	0,8	42	100%	42		
Крестики	шт	15	2	30	-			-	15,0	30	100%	30		
Устройство плинтуса из керамогранита 70мм	м.п.	**6,6**	180	1 188	-			-	6,6	1 188	100%	1 188		
Керамогранит	м2	0,5	-	-	-			-	0,5	-		-		
		0,5	3 000	1 414	-			-	0,5	1 414	100%	1 414		
Клей для керамогранита	кг	4,4	38	167	-			-	4,4	167	100%	167		
Затирка для швов	кг	0,1	56	6	-			-	0,1	6	100%	6		
Облицовка полов керамической плиткой	м2	**59,1**	1 700	100 470	-			-	59,1	100 470	100%	100 470		
Керамическая плитка эконом класса		60,3	1 855	111 823	-			-	60,3	111 823	100%	111 823		
Клей влагостойкий	кг	443,3	47	20 833	-			-	443,3	20 833	100%	20 833		
Затирка для швов	кг	14,8	56	827	-			-	14,8	827	100%	827		
Крестики	шт	296	2	591	-			-	295,5	591	100%	591		
Устройство плинтуса из керамической плитки 70мм	м.п.	**30,1**	180	5 418	30,1			5 418	0,0	-	100%	5 418		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Керамическая плитка эконом класса	м2	2,1	-	-	2,1			-	0,0	-		-		
		2,1	1 855	3 987	2,1			3 987	0,0	-	100%	3 987		
Клей влагостойкий	кг	15,8	47	743	15,8			743	0,0	-	100%	743		
Затирка для швов	кг	0,5	56	29	0,5			29	0,0	-	100%	29		
Грунтовка пола	м2	**12,3**	115	1 415	12,3			1 415	0,0	-	100%	1 415		
Грунтовка праймер	кг	1,9	72	136	1,9			136	0,0	-	100%	136		
Выравнивание пола	м2	12,3	324	3 985	12,3			3 985	0,0	-	100%	3 985		
Плиточный клей	кг	86,1	47	4 047	86,1			4 047	0,0	-	100%	4 047		
Грунтовка пола	м2	12,3	115	1 415	12,3			1 415	0,0	-	100%	1 415		
Грунтовка Binder	кг	1,9	680	1 288	1,9			1 288	0,0	-	100%	1 288		
Покраска пола	м2	12,3	272	3 346	12,3			3 346	0,0	-	100%	3 346		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	4,9	620	3 050	4,9			3 050	0,0	-	100%	3 050		
Плинтус 100мм	м.п.	**13,5**	-	-	13,5			-	0,0	-		-		
Грунтовка плинтуса	м2	1,4	115	156	1,4			156	0,0	-	100%	156		
Грунтовка Binder	кг	0,2	680	142	0,2			142	0,0	-	100%	142		
Покраска плинтуса	м2	1,4	272	368	1,4			368	0,0	-	100%	368		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	0,5	620	336	0,5			336	0,0	-	100%	336		
Межэтажная площадка			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка пола	м2	8,7	115	1 001	8,7			1 001	0,0	-	100%	1 001		
Грунтовка праймер	кг	1,3	72	96	1,3			96	0,0	-	100%	96		
Выравнивание пола	м2	8,7	324	2 819	8,7			2 819	0,0	-	100%	2 819		
Плиточный клей	кг	60,9	47	2 862	60,9			2 862	0,0	-	100%	2 862		
Грунтовка пола	м2	8,7	115	1 001	8,7			1 001	0,0	-	100%	1 001		
Грунтовка Binder	кг	1,3	680	911	1,3			911	0,0	-	100%	911		
Покраска пола	м2	8,7	272	2 366	8,7			2 366	0,0	-	100%	2 366		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	3,5	620	2 158	3,5			2 158	0,0	-	100%	2 158		
Плинтус 100мм	м.п.	9,6	-	-	9,6			-	0,0	-		-		
Грунтовка плинтуса	м2	1,0	115	110	1,0			110	0,0	-	100%	110		
Грунтовка Binder	кг	0,1	680	100	0,1			100	0,0	-	100%	100		
Покраска плинтуса	м2	1,0	272	260	1,0			260	0,0	-	100%	260		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	0,4	620	237	0,4			237	0,0	-	100%	237		
Лестничные марши			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка пола	м2	**14,8**	115	1 702	14,8			1 702	0,0	-	100%	1 702		
Грунтовка праймер	кг	2,3	72	164	2,3			164	0,0	-	100%	164		
Выравнивание пола	м2	14,8	324	4 795	14,8			4 795	0,0	-	100%	4 795		
Плиточный клей	кг	103,6	47	4 869	103,6			4 869	0,0	-	100%	4 869		
Грунтовка пола	м2	14,8	115	1 702	14,8			1 702	0,0	-	100%	1 702		
Грунтовка Binder	кг	2,3	680	1 550	2,3			1 550	0,0	-	100%	1 550		
Покраска пола	м2	14,8	272	4 026	14,8			4 026	0,0	-	100%	4 026		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	5,9	620	3 670	5,9			3 670	0,0	-	100%	3 670		
Плинтус 100мм	м.п.	**40,3**	-	-	40,3			-	0,0	-		-		
Грунтовка плинтуса	м2	4,0	115	463	4,0			463	0,0	-	100%	463		
Грунтовка Binder	кг	0,6	680	422	0,6			422	0,0	-	100%	422		
Покраска плинтуса	м2	4,0	272	1 096	4,0			1 096	0,0	-	100%	1 096		
Бетон-акриловая краска АК 395	кг	1,6	620	999	1,6			999	0,0	-	100%	999		
ИТОГО				**321 994**	-			**69 240**	0,0	**252 754**	100%	**321 994**		
Зарплата с налогами				**190 575**	-			**49 484**	0,0	**141 091**	100%	**190 575**		
Материалы и зарплата				**368 369**	-			**81 281**	0,0	**287 088**	100%	**368 369**		
Механизмы				**7 367**	-			**1 626**	0,0	**5 742**	100%	**7 367**		
Транспорт				**3 556**	-			**636**	0,0	**2 920**	100%	**3 556**		
Накладные расходы				**15 172**	-			**3 342**	0,0	**11 830**	100%	**15 172**		
ИТОГО				**394 464**	-			**86 885**	0,0	**307 579**	100%	**394 464**		
Непредвиденные расходы				**7 889**	-			**1 738**	0,0	**6 152**	100%	**7 889**		
ИТОГО ПОЛЫ				**402 353**	-			**88 622**	0,0	**313 731**	100%	**402 353**		
Субподряд					-			-	0,0	-		-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Разметка схем указателей движения, номера м/мест, места для МГН	м2	26,2	3 050	**79 910**	26,2			**79 910**	0,0	-	100%	**79 910**		
ИТОГО				**79 910**	-			**79 910**	0,0	-	100%	**79 910**		
Непредвиденные расходы				**1 598**	-			**1 598**	0,0	-	100%	**1 598**		
ИТОГО ПОЛЫ				**81 508**	-			**81 508**	0,0	-	100%	**81 508**		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (подготовка поверхности)					-			-	0,0	-		-		
ПОТОЛКИ					-			-	0,0	-		-		
Отделка по монолитным потолкам АР 1.6					-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей					-			-	0,0	-		-		
Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат	м2	**2419,0**	200	483 800	362,9			72 570	2056,2	411 230	100%	483 800		
Подготовка под покраску	м2	2419,0	413	999 047	362,9			149 857	2056,2	849 190	100%	999 047		
Отделка по монолитным стенам			-	-	-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**1749,2**	150	262 380	524,8			78 714	1224,4	183 666	100%	262 380		
Подготовка под покраску	м2	1749,2	420	734 664	524,8			220 399	1224,4	514 265	100%	734 664		
Эвакуционный коридор №1, 2, комната охраны, санузел, мусорная камера			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**211,5**	150	31 725	-			-	211,5	31 725	100%	31 725		
Подготовка под покраску	м2	211,5	420	88 830	-			-	211,5	88 830	100%	88 830		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат	м2	**107,7**	150	16 155	107,7			16 155	0,0	-	100%	16 155		
Подготовка под покраску	м2	107,7	420	45 234	107,7			45 234	0,0	-	100%	45 234		
Строительные леса (на отм.-5,270)			-	-	-			-	0,0	-		-		
Устройство лесов высотой до 16м	м2	2259,3	143	323 073	632,5			90 442	1626,8	232 631	100%	323 073		
Разборка лесов		2259,3	83	187 518	632,5			52 494	1626,8	135 024	100%	187 518		
ИТОГО				**3 841 388**	-			**725 865**	0,0	**3 115 523**	100%	**3 841 388**		
Зарплата с налогами				**4 872 593**	-			**959 303**	0,0	**3 913 289**	100%	**4 872 593**		
Материалы и зарплата				**5 027 091**	-			**959 303**	0,0	**4 067 788**	100%	**5 027 091**		
Механизмы				**100 542**	-			**19 186**	0,0	**81 356**	100%	**100 542**		
Транспорт				**3 090**	-			-	0,0	**3 090**	100%	**3 090**		
Субподряд				-	-			-	0,0	-		-		
Стоимость материалов окраски помещений паркинга и лестничных маршей:				-	-			-	0,0	-		-		
Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2	4884,5		**92 806**	995,3			**18 911**	3889,2	**73 895**	100%	**92 806**		
Гипсовая шпаклевка	м2	4884,5		**468 912**	995,3			**95 550**	3889,2	**373 362**	100%	**468 912**		
Накладные расходы				**227 698**	-			**43 718**	0,0	**183 980**	100%	**227 698**		
ИТОГО				**5 920 138**	-			**1 136 668**	0,0	**4 783 470**	100%	**5 920 138**		
Непредвиденные расходы				**118 403**	-			**22 733**	0,0	**95 669**	100%	**118 403**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				**6 038 541**	-			**1 159 402**	0,0	**4 879 140**	100%	**6 038 541**		
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (чистовая отделка)					-			-	0,0	-		-		
ПОТОЛКИ					-			-	0,0	-		-		
Отделка по монолитным потолкам АР 1.6					-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей					-			-	0,0	-		-		
Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка	кг	**2419,0**	200	483 800	483,8			96 760	1935,2	387 040	100%	483 800		
Покраска (декоративная имитация бетона)	м2	2419,0	500	1 209 500	483,8			241 900	1935,2	967 600	100%	1 209 500		
Отделка по монолитным стенам			-	-	-			-	0,0	-		-		
Помещение для хранения автомобилей			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**1749,2**	200	349 840	524,8			104 952	1224,4	244 888	100%	349 840		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	1749,2	500	874 600	524,8			262 380	1224,4	612 220	100%	874 600		
Эвакуционный коридор №1, 2, комната охраны, санузел, мусорная камера			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	**211,5**	200	42 300	-			-	211,5	42 300	100%	42 300		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	211,5	500	105 750	-			-	211,5	105 750	100%	105 750		
Эвакуционная лестница			-	-	-			-	0,0	-		-		

Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость за ед.тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объем работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инжинера ПТД/ПТО	Подпись инжинера ОКК
					Предьявле	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка	м2	107,7	200	21 540	107,7			21 540	0,0	-	100%	21 540		
Покраска (декоративная имитация бетона)	кг	107,7	500	53 850	107,7			53 850	0,0	-	100%	53 850		
Сигнальная разметка на стенах и колоннах			-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка поверхности	м2	142,2	200	28 440	142,2			28 440	0,0	-	100%	28 440		
Грунтовка глубокопроникающая	кг	28,4	130	3 697	28,4			3 697	0,0	-	100%	3 697		
Окраска акриловыми красками (разметка)	м2	142,2	300	42 660	142,2			42 660	0,0	-	100%	42 660		
Краска черного цвета	кг	19,1	700	13 354	19,1			13 354	0,0	-	100%	13 354		
Краска желтого цвета	кг	18,9	700	13 204	18,9			13 204	0,0	-	100%	13 204		
Краска серого цвета	кг	61,6	700	43 120	61,6			43 120	0,0	-	100%	43 120		
ИТОГО			-	**3 812 137**	-			**925 857**	0,0	**2 886 315**	100%	**3 812 172**		
Зарплата с налогами			-	**4 779 196**	-			**1 126 640**	0,0	**3 652 602**	100%	**4 779 243**		
Материалы и зарплата			-	**4 975 114**	-			**1 200 015**	0,0	**3 775 144**	100%	**4 975 160**		
Механизмы			-	**99 502**	-			**24 000**	0,0	**75 503**	100%	**99 503**		
Транспорт			-	**3 918**	-			**1 468**	0,0	**2 451**	100%	**3 918**		
Субподряд			-	-	-			-	0,0	-		-		
Указатели эвакуации и запрещающих знаков	шт	27,0	3 120	**84 240**	-			-	0,0	-	0%	-		
Стоимость материалов окраски помещений паркинга и лестничных маршей:			-	-	-			-	0,0	-		-		
Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2	4884,5	94	**459 143**	1 116,3			**104 928**	3768,3	**354 219**	100%	**459 148**		
Loftpuiz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ	м2	4884,5	680	**3 321 460**	1 116,3			**759 057**	3768,3	**2 562 437**	100%	**3 321 494**		
Накладные расходы			-	**357 735**	-			**83 579**	0,0	**270 790**	99%	**354 369**		
ИТОГО			-	**9 301 112**	-			**2 173 047**	0,0	**7 040 545**	99%	**9 213 592**		
Непредвиденные расходы			-	**186 022**	-			**43 461**	0,0	**140 811**	99%	**184 272**		
ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			-	**9 487 135**	-			**2 216 508**	0,0	**7 181 356**	99%	**9 397 864**		
ВСЕГО: по разделам				**21 077 135**	-			**3 792 912**	0,0	**17 194 952**	100%	**20 987 864**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы:

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

Начальник участка _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____

ПТО _____

М.П.

ОКК. Ташенов Б. Нансочибеков

Asemtau Construction Group

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.