Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Заказчик: **КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им.Т.Рыскулова управления здравохранения акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **Договор №230149/00 от 03.05.2023г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт теплотрассы блока К и канализация блока М ЦРБ района Т.Рыскулова Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт теплотрассы блока К и канализация блока М ЦРБ района Т.Рыскулова Жамбылской области"	27 306 753,49	27 306 753,49	24 381 029,90	2 925 723,59		27 306 753,49	24 381 029,90	2 925 723,59	
2	В том числе НДС	2 925 723,59	2 925 723,59				2 925 723,59			
4	**Всего к оплате**	**27 306 753,49**	**27 306 753,49**				**27 306 753,49**			

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Центральная районная больница района им.Т.Рыскулова управления здравохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мырзалиев Ш.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор
ТОО "Эльжан-2006"

_____ Егенбердиев Т.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГП на ПХВ ««Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимита Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Нұр Тұрсын"

Договор № 230149/00 от 03.05.2023г

Наименование объекта: Капитальный ремонт теплотрассы блока К и канализации блока М ЦРБ района Т.Рыскулова Жамбылской области

АКТ выполненных работ за июль месяц 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружная кнализация									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1216-0101-0203 РСНБ-РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Трубопроводы канализации диаметром 150 мм. Разборка.**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м**	**150**	**2849,07**	**--**	**427361**	**--**	**--**	**307700**	**793865**
					2849,07	**--**	**427361**	**--**		**58805**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**427361**	**--**	**--**	**307700**	**793865**
							427361	**--**	**--**	**58805**	
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
2	1101-0101-0102 РСНБ-РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет.**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**108**	**186,93**	**182,77**	**20188**	**19739**	**--**	**3123**	**25177**
					4,16	**36,00**	**449**	**3888**		**1865**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	$м^3$ грунта	27	3469,07	--	93665	--	--	67439	173992
		НР - 72%; СП - 8%			3469,07	--	93665	--		12888	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта	108	61,07	61,07	6596	6596	--	1574	8823
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,24	--	2186		653	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта	27	1508,23	--	40722	--	--	29320	75645
		НР - 72%; СП - 8%			1508,23	--	40722	--		5603	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	$м^3$ уплотненного грунта	108	268,72	121,70	29022	13144	--	16173	48811
		НР - 72%; СП - 8%			147,02	60,96	15878	6584		3616	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.**	$м^3$ основания	18	8182,89	264,12	147292	4754	109791	24631	185677
		НР - 72%; СП - 8%			1819,27	81,28	32747	1463		13754	
		Трубопроводы									
8	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие.**	врезка	1	39372,54	--	39373	--	3435	25875	70468
		НР - 72%; СП - 8%			35937,91	--	35938	--		5220	
9	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка.**	м трубопровода	150	4114,42	27,79	617163	4169	590413	17598	685542
		НР - 72%; СП - 8%			150,54	12,41	22581	1862		50781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	0,945	1117,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 82%			--	--	--	--		84	
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации диаметром 160 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	150	152,19	1,62	22829	243	924	15597	41500
		НР - 72% СП - 82%			144,41	--	21662	--		3074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1017906	48645	705619	201330	1316775
							263642	15983	--	97538	
		РАЗДЕЛ 3.Колодец днам.1,5м-шт									
12	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	4,68	49961,62	11094,30	233820	51921	85470	86549	345998
		НР - 72% СП - 82%			20604,54	5080,57	96429	23777		25630	
13	233-402-0104 РСНБ РК 2022	Раствор асбоцементный.	$м^3$	0,108	25523,00	--	2756	--	2756	--	2977
		СП - 82%			--	--	--	--		221	
14	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.	шт.	3	15065,00	--	45195	--	45195	--	48811
		СП - 82%			--	--	--	--		3616	
15	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	6	21873,00	--	131238	--	131238	--	141737
		СП - 82%			--	--	--	--		10499	
16	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	3	35952,00	--	107856	--	107856	--	116484
		СП - 82%			--	--	--	--		8628	
17	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	4	29442,00	--	117768	--	117768	--	127189
		СП - 82%			--	--	--	--		9421	
18	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	6	2800,00	--	16800	--	16800	--	18144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		1344	
19	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые.**	шт.	48	785,00	--	37680	--	37680	--	40694
		СН - 8%			--	--	--	--		3014	
20	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).**	комплект	4	36676,00	--	146704	--	146704	--	158440
		СН - 8%			--	--	--	--		11736	
21	1216-0101-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры.**	$м^3$ ила, грязи	5,9	8707,62	40,38	51375	238	--	36818	95249
		НР - 72%; СН - 8%			8667,24	--	51137	--		7055	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,2	5432,37	1566,27	22816	6579	15197	2013	26815
		НР - 72%; СН - 8%			247,71	417,98	1040	1756		1986	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.**	$м^2$ покрытия	12	267,69	226,54	3212	2718	25	694	4218
		НР - 72%; СН - 8%			39,10	41,18	469	494		312	
24	212-501-0201 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I.**	т	1,1712	18610,00	--	21796	--	21796	--	23540
		СН - 8%			--	--	--	--		1744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				939016	61456	728485	126074	1150296
							149075	26027	--	85206	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Канализация:	**Тенге**								3260934

Наружная теплосеть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружная телосеть									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы теплосети диаметром 50 мм. Разборка.**	м	620	1263,92	--	783630	--	--	564212	1455673
		НР - 72% СП - 8%			1263,92	--	783630	--		107830	
		Земляные работы									
2	1101-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет.**	м^3 грунта	403	186,93	182,77	75333	73656	--	11655	93948
		НР - 72% СП - 8%			4,16	36,00	1676	14508		6960	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	м^3 грунта	93	3469,07	--	322624	--	--	232289	599306
		НР - 72% СП - 8%			3469,07	--	322624	--		44393	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	м^3 грунта	403	61,07	61,07	24611	24611	--	5872	32921
		НР - 72% СП - 8%			--	20,24	--	8157		2438	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	м^3 грунта	93	1508,23	--	140265	--	--	100991	260557
		НР - 72% СП - 8%			1508,23	--	140265	--		19300	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	м^3 уплотненного грунта	403	268,72	121,70	108294	49045	--	60349	182136
		НР - 72% СП - 8%			147,02	60,96	59249	24567		13492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1454757	147312	--	975368	2624541
							1307444	47232	--	194413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	1124-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка.**	км трубопровода	0,31	1827309,75	734843,99	566466	227801	4060	293723	929005
		НР - 72%; СП - 80%			1079370,24	236594,64	334605	73344		68815	
8	241-108-0122 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х5,0 мм.**	м	313,1	5774,00	--	1807839	--	1807839	--	1952466
		СП - 80%			--	--	--	--		144627	
9	241-504-0104 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной под углом 90° диаметром 50 мм.**	шт.	6	6360,00	--	38160	--	38160	--	41213
		СП - 80%			--	--	--	--		3053	
10	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие.**	т	0,19158	1044650,00	--	200134	--	200134	--	216145
		СП - 80%			--	--	--	--		16011	
11	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные.**	т	0,0116	1044650,00	--	12118	--	12118	--	13087
		СП - 80%			--	--	--	--		969	
12	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка.**	комплект	4	8321,21	3991,37	33285	15966	630	16029	53259
		НР - 72%; СП - 80%			4172,34	1393,39	16689	5574		3945	
13	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50.**	шт.	4	42414,00	--	169656	--	169656	--	183228
		СП - 80%			--	--	--	--		13572	
14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка.**	фланец	8	1191,50	50,36	9532	403	2023	5116	15820
		НР - 72%; СП - 80%			888,24	--	7106	--		1172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241-116-1107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	8	20492,00	--	163936	--	163936	--	177051
		СП - 8%			--	--	--	--		13115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3001126	244170	2398556	314868	3581274
							358400	78918	--	265279	
		РАЗДЕЛ 3.Каналы железобетонные									
16	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство.	$м^3$ сборных конструкций	56,966	24142,80	4294,81	1375319	244659	752044	341496	1854160
		НР - 72%; СП - 8%			6646,35	1679,66	378616	95684		137345	
17	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012.	$м^3$	34,18	85349,00	--	2917229	--	2917229	--	3150607
		СП - 8%			--	--	--	--		233378	
18	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012.	$м^3$	22,786	85280,00	--	1943190	--	1943190	--	2098645
		СП - 8%			--	--	--	--		155455	
19	225-203-0801 РСНБ РК 2022	Опорная подушка, марки ОП-1.	шт.	103	1480,00	--	152440	--	152440	--	164635
		СП - 8%			--	--	--	--		12195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6388178	244659	5764903	341496	7268047
							378616	95684	--	538373	
		РАЗДЕЛ 4.Изоляционные работы									
20	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой.	$м^3$ изоляции	7,006	47263,21	2358,82	331126	16526	82431	173019	544476
		НР - 72%; СП - 8%			33138,56	1161,16	232169	8135		40332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	234-301-0613 РСНБ РК 2022	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м^3 диаметром 57 мм.**	м	620	2632,00	--	1631840	--	1631840	--	1762387
		СП - 8%			--	--	--	--		130547	
22	1113-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности. Оклейка стеклорубероидом в 1 слой.**	м^2	206,848	3867,84	139,72	800055	28901	303214	346541	1238322
		НР - 72%; СП - 8%			2262,24	64,62	467940	13367		91727	
23	217-701-0101 РСНБ РК 2022	**Мука андезитовая кислотоупорная.**	т	0,668119	88825,00	--	59346	--	59346	--	64094
		СП - 8%			--	--	--	--		4748	
24	1113-0701-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10.**	м^2	441,3	3711,72	1275,49	1637982	562873	424796	691433	2515767
		НР - 72%; СП - 8%			1473,63	702,50	650313	310013		186352	
25	217-701-0201 РСНБ РК 2022	**Латекс синтетический СКС-65 ГП.**	кг	29,5671	1030,00	--	30454	--	30454	--	32890
		СП - 8%			--	--	--	--		2436	
26	235-203-0401 РСНБ РК 2022	**Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10.**	т	0,026478	495626,00	--	13123	--	13123	--	14173
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
27	1106-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки.**	м	155	3862,40	81,77	598672	12674	485175	77024	729752
		НР - 72%; СП - 8%			650,47	39,71	100823	6155		54056	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство.**	м^3	2,511	3859,22	1663,29	9691	4176	1	4731	15576
		НР - 72%; СП - 8%			2195,86	421,04	5514	1057		1154	
29	213-101-2101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	м^3	2,56122	26528,00	--	67944	--	67944	--	73380
		СП - 8%			--	--	--	--		5436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93.	10 м^2	0,62775	7094,00	--	4453	--	4453	--	4809
		СП - 80%			--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5184686	625150	3102777	1292748	6995626
							1456759	338727	--	518194	
		РАЗДЕЛ 5.Воостановление асфальтного покрытия									
31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.	м^3	54,25	4741,37	1907,58	257219	103487	--	146122	435609
		НР - 72%; СП - 80%			2833,79	907,18	153733	49215		32267	
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м^3 материала основания в плотном теле	12,4775	5432,37	1566,27	67782	19543	45148	5980	79663
		НР - 72%; СП - 80%			247,71	417,98	3091	5215		5901	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.	м^2 покрытия	54,25	267,69	226,54	14522	12290	111	3136	19070
		НР - 72%; СП - 80%			39,10	41,18	2121	2234		1413	
34	212-501-0201 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I.	т	5,2948	18610,00	--	98536	--	98536	--	106419
		СП - 80%			--	--	--	--		7883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				438059	135320	143795	155238	640761
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Наружная теплосеть:	Тенге				158945	56664	--	47464	21110247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ Наружная канализация и Наружная теплосеть	Тенге								24371181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1216-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Трубопроводы канализации диаметром 150 мм. Разборка.**	м	58	2849,07	--	165246	--	--	118977	306961
		НР - 72%; СП - 8%			2849,07	--	165246	--		22738	
		Земляные работы									
2	1101-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет.**	м^3 грунта	41,76	186,93	182,77	7806	7632	--	1208	9735
		НР - 72%; СП - 8%			4,16	36,00	174	1503		721	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	м^3 грунта	10,44	3469,07	--	36217	--	--	26076	67277
		НР - 72%; СП - 8%			3469,07	--	36217	--		4983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта	10	61,07	61,07	611	610	--	146	817
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,24	--	202		61	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	$м^3$ грунта	7	1508,23	--	10558	--	--	7602	19612
		НР - 72%; СП - 8%			1508,23	--	10558	--		1453	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	$м^3$ уплотненного грунта	41,76	268,72	121,70	11222	5083	--	6254	18874
		НР - 72%; СП - 8%			147,02	60,96	6140	2546		1398	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.**	$м^3$ основания	6,96	8182,89	264,12	56953	1839	42452	9524	71795
		НР - 72%; СП - 8%			1819,27	81,28	12662	566		5318	
		Трубопроводы									
8	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка.**	м трубопровода	58	4114,42	27,79	238636	1612	228293	6805	265076
		НР - 72%; СП - 8%			150,54	12,41	8731	720		19635	
9	218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь.**	кг	0,3654	1117,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации диаметром 160 мм. Испытание гидравлическое.**	м трубопровода	58	152,19	1,62	8827	94	357	6031	16046
		НР - 72%; СП - 8%			144,41	--	8376	--		1188	
11	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.**	шт.	1	21873,00	--	21873	--	21873	--	23623
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
12	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.**	шт.	2	2800,00	--	5600	--	5600	--	6048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.**	м^2 покрытия	12	267,69	226,54	3212	2718	25	694	4218
		НР - 72%; СП - 8%			39,10	41,18	469	494		312	
14	212-501-0201 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I.**	т	1,1712	18610,00	--	21796	--	21796	--	23540
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
15	241-504-0104 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной под углом 90° диаметром 50 мм.**	шт.	6	6360,00	--	38160	--	38160	--	41213
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
		Воостановление асфальтного покрытия									
16	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.**	м^3	16	4741,37	1907,58	75862	30521	--	43096	128475
		НР - 72%; СП - 8%			2833,79	907,18	45341	14515		9517	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м^3 материала основания в плотном теле	3,68	5432,37	1566,27	19991	5764	13315	1764	23495
		НР - 72%; СП - 8%			247,71	417,98	912	1538		1740	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.**	м^2 покрытия	16	267,69	226,54	4283	3625	32	925	5624
		НР - 72%; СП - 8%			39,10	41,18	626	659		417	
19	212-501-0201 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I.**	т	1,5616	18610,00	--	29061	--	29061	--	31386
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ:	**Тенге**	-							**1064258**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.**	$м^3$ конструкций колодца	0,52	49961,62	11094,30	25980	5769	9497	9617	38444
		НР - 72%; СП - 8%			20604,54	5080,57	10714	2642		2848	
2	233-402-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор асбоцементный.**	$м^3$	0,012	25523,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
3	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6.**	шт.	2	15065,00	--	30130	--	30130	--	32540
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
4	241-201-1511 РСНБ РК 2022	**(Футляр для укладки под асфальт) Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х18,7 мм.**	м	8,25	23137,00	--	190880	--	190880	--	206150
		СП - 8%			--	--	--	--		15270	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Бетонирование отмосток колодцев. Устройство.**	$м^3$	0,48	25220,06	1663,29	12106	798	10254	904	14051
		НР - 72%; СП - 8%			2195,86	421,04	1054	202		1041	
6	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93.**	10 $м^2$	0,12	7094,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка.**	км трубопровода	0,06	1827309,75	734843,99	109639	44091	786	56850	179808
		НР - 72%, СП - 80%			1079370,24	236594,64	64762	14196		13319	
8	241-108-0129 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм.**	м	60,6	7015,00	--	425109	--	425109	--	459118
		СП - 80%			--	--	--	--		34009	
9	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие.**	т	0,0558	1044650,00	--	58291	--	58291	--	62954
		СП - 80%			--	--	--	--		4663	
10	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные.**	т	0,0058	1044650,00	--	6059	--	6059	--	6544
		СП - 80%			--	--	--	--		485	
11	241-112-0131 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм.**	шт.	6	919,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 80%			--	--	--	--		441	
12	241-112-0139 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм.**	шт.	16	1431,00	--	22896	--	22896	--	24728
		СП - 80%			--	--	--	--		1832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				627508	44091	760573	67371	1031542
							64762	14196	--	76411	
		РАЗДЕЛ 2.Изоляционные работы									
13	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем.**	$м^3$ изоляции	0,905	87523,68	3223,46	79209	2917	--	55974	145998
		НР - 72%, СП - 80%			84300,22	1602,40	76292	1450		10815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.**	$м^3$	0,934322	24294,00	--	22698	--	22698	--	24514
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	$м^2$	25,2	141,81	3,23	3574	82	1570	1392	5363
		НР - 72%; СП - 8%			76,28	0,46	1922	12		397	
16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой.**	$м^2$	25,2	227,68	4,20	5738	106	4788	620	6866
		НР - 72%; СП - 8%			33,49	0,68	844	17		509	
17	1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА.**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	38,88	1341,24	14,46	52147	562	17674	24611	82899
		НР - 72%; СП - 8%			872,19	6,97	33911	271		6141	
18	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	38,88	1073,61	22,67	41742	881	17740	16927	63362
		НР - 72%; СП - 8%			594,67	9,99	23121	388		4694	
19	234-203-0201 РСНБ РК 2022	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт.**	10 $м^2$	0,46656	6864,00	--	3202	--	3202	--	3458
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
20	235-101-0501 РСНБ РК 2022	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93.**	$м^2$	44,712	234,00	--	10463	--	10463	--	11300
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				218773	4548	78135	99524	343760
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕМЫХ РАБОТ:	**Тенге**				136090	2138	--	25465	1375305
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (с учетом исключаемых и добавляемых работ)	**Тенге**								24371181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ремонтно-строительные работы	**24371181**
Временные здания и ссоружения-2,32%	565411
Итого с временными зданиями сооружениями	**24936592**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных в зимнее время-0,9%	224429
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	**25161022**
Непредвиденные работы и затраты-2%	503220
Всего с непредвиденными работами и затратами	**25664242**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %	**25664242**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3079709**
ИТОГО с НДС	**28743951**
Итого по АКТУ к оплате с понижающим коэффициентом-0,95	**27306753,49**
в том числе НДС	**2925723,59**

«Заказчик»

КГП на ПХВ ««Центральная районная больница района им. Т. Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ **Мырзалиев Ш.К**

Технадзор ТОО "Эльжан-2006". Эксперт _____ Егенбердиев Т.Ж.

«Подрядчик»

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Тұрсын"

Директор _____ **Турсынмуратов Т.А.**