Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"04" 07 2023 года

Подрядчик **генеральным подрядчиком ТОО «НурТурсын» ГСЛ 1 кат, №15013765 от 24.07.2015г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения в лице директора **Турсынмуратова Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (ПСД), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «General Partners»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГП на ПХВ «Центральная районная больница района им Т.Рыскулова управления здравоохранения акимата Жамбылской области» гл.врачом Мырзалиев Ш.К.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие технологические-строительные решения:

1. Наружная канализация

Канализация. Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2011. Система канализации принята неполная раздельная. Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы, далее сбрасывается в существующую канализационную сеть. Канализационные колодцы под номером 1сущ, 2сущ, 7сущ, 8сущ - прочистить. Монтаж сетей канализации вести согласно требованиям СН РК 4.01-02-2013. Условные обозначения приняты согласно ГОСТ21.106-78*; 2.785-70*; 21.604- 82. Трубы по канализации приняты гофрированные канализационные по ГОСТ 54475-2011. Водоснабжение. Водоснабжение существует и в удовлетворительном состоянии.

2. Наружная теплосеть

Проект наружной теплосети проектной поликлиники разработан в соответствии с МСН4.02-02-2004 "Тепловые сети". Инженерно - геологические условия: сейсмичность - 8 баллов, 1-ый насыпной грунт, 2-й суглинок, 3-й галечниковый грунт. возможно - максимальный УПВ находиться на глубине 3,30-4,0 м от поверхности земли. По просадочности тип I. Глубина проникновения - для суглинка 85 см. Теплоснабжение объекта предусматривается от существующей теплотрассы с параметрами теплоносителя 95-70°С. Теплосеть от точки подключения принята подземной прокладкой. Схема теплоснабжения - закрытая. Трубопроводы сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Подземные трубопроводы изолировать минераловатными полуцилиндрами на синтетических связках М150. Антикоррозийное покрытие изолом по холодной изольной мастике за два раза. Покровный слой - стеклопластик рулонный. Вся арматура в проекте принята стальной. Спуск воды из трубопроводов запроектирован с помощью спускников, устанавливаемых в низших точках системы с последующим отводом воды на отмостку. Для заглубленных бетонных и железобетонных конструкций использовать бетон марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с примесями и шлакопортландцементе. Тепловые сети испытываются пробным давлением, равным 1.25 рабочего давления, но не менее 16 кгс/см^2. Монтаж тепловых сетей вести СНиП 3.05.03- 85 "Тепловые сети"

4. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 20223 ;

месяц, год

окончание работ июнь 2023___;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1,5_____;

фактически, месяц:_____дней_____;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

6,1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

7,1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Наружные инженерные коммуникации канализация, теплоснабжение,

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО «НұрТұрсын» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Турсынмуратов Талгат Алдажарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)