ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ

"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫНДЕРГЕЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 38

26.10.2018г.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 10 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО«Жылу-XX1» Кызылординская область Кармакшинский район ул. Сырдария №53

наименование организации, юридический адрес

в лице: Директор Бижанов Копжан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ОМЦ В Г. БАЙКОНУР.КОТЕЛЬНАЯ НА 2 КОТЛА»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» в лице заместителя руководителя Усаин Медет

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСЕРКЕН»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проект Сервис», 2016г

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба Полиэтиленовые ПЭ SDR17 d100x4,5	м	48,48		48,48	
Кран ПЭ d 25	шт	1		1	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d108	шт	1		1	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d89	шт	3		3	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d25	шт	3		3	
Оцин. трубы					
d89x3,5	м	20		20	
d57x3,0	м	15		15	

d32x3.0	м	12	12
d25x2.5	м	25	25
Стальные трубы			
D100	м	18	18
d89	м	13	13
d57	м	120	120
d40	м	10	10
d32	м	20	20
d25	м	50	50
d20	м	34	34
ГРПШ	шт	1	1
Кран d15	шт	4	4
Кран d20	шт	2	2
Кран d 32	шт	2	2
Кран d 50	шт	4	4
Клапан взрывной Д350	шт	2	2
Горелка газовая BLU 1200.1	шт	2	2
Котел ВВ-950	шт	2	2
Калорифер КВБ7	шт	2	2
Теплообменник пластинчатый FP-19-1-EH	шт	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство Наружные и внутренние сети газоснабжениятруба ПЭ SDR17 d100x4,5–48,48м, труба ст d100x3,5–18м d89x3,5–13м,d57x3,0–120м, d32x3,0–20м d25x2,5–50м, d25x2,5–34м установка ГРПШ,Поставка Горелка газовая BLU 1200.1-1шт, установка Котел ВВ-950-2шт

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:май 2018 г.;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, __5__месяц
по норме или по проекту организации строительства __5__месяц;
фактически 5 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ОМЦ В Г. БАЙКОНУР.КОТЕЛЬНАЯ НА 2 КОТЛА»
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО«Жылу-XX1» Бижанов Копжан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.