Генподрядчик: ТОО «Жылу-XXI»
Субподрядчик: ТОО «АСЕРКЕН»
Договор: №07 от 17.04.2019 г.
Наименование строительство и его адрес: «Реконструкцией теплоснабжения школы №85 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области»

АКТ ВЫПОЛНЫХ РАБОТ №2
за июнь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
44	11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков**	м2	1,89		1800,24	3402,45
		Накладные расходы	%	--		573,61	1084,13
		Сметная прибыль	%	8		189,91	358,9
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**4845,51**
45	21-090102-0217 РСНБ РК	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 63,5 КГ**	м2	1,89		14404,24	27224,01
		Накладные расходы	%	--		610,74	1154,3
		Сметная прибыль	%	8		1201,2	2270,26
		Сметная стоимость:				**16216,18**	**30648,58**
46	21-090404-0201 РСНБ РК	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3, ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ**	шт	4,24		428,37	856,74
		Накладные расходы	%	--		18,16	36,33
		Сметная прибыль	%	8		35,72	71,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**964,51**
47	11-090403-0301 РСНБ РК	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	м	0,385		101319,43	39007,98
		Накладные расходы	%	0		32212,01	12401,62
		Сметная прибыль	%	8		10682,51	4112,77
		Сметная стоимость:				**144213,95**	**55522,37**
48	21-060801-0102 РСНБ РК	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей 1 Т**	т	0,385		327490,36	126083,79
		Накладные расходы	%	--		13885,59	5345,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27310,08	10514,38
		Сметная стоимость:				**368686,03**	**141944,12**
50	**12-120103-0203 РСНБ РК**	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки м2 на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное) Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**	**т**	**11,52**		**332,92**	**3835,18**
		Накладные расходы	%	--		164,05	164,05
		Сметная прибыль	%	8		322,64	322,64
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**4355,69**
51	**21-090404-0201 РСНБ РК**	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3, ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ**	**шт**	**4**		**428,37**	**1713,48**
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
52	**21-090404-0507 РСНБ РК**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 0,06 КГ**	**шт**	**1**		**497,75**	**497,75**
		Накладные расходы	%	--		21,1	21,1
		Сметная прибыль	%	8		41,51	41,51
		Сметная стоимость:				**560,36**	**560,36**
53	**11-0090601-0102 РСНБ РК**	**Лотки,решетки. Затворы из полосовой и токолистовой стали. Монтаж**	**т**	**0,0981**		**39558,26**	**3880,67**
		Накладные расходы	т	--		23565,74	2311,80
		Сметная прибыль	%	8		5049,92	495,4
		Сметная стоимость:				**68173,93**	**6687,86**
54	**21-060405-0701 РСНБ РК**	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб 1 Т**	**т**	**0,0981**		**403945,3**	**39627,03**
		Накладные расходы	%	--		17127,28	1680,19
		Сметная прибыль	%	8		33685,81	3304,58
		Сметная стоимость:				**454758,39**	**44611,80**
55	**11-130301-0406 РСНБ РК**	**Поверхности металлические. Огрунтов грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,8449**		**63,46**	**180,52**
		Накладные расходы	%	--		18,05	51,36
		Сметная прибыль	%	8		6,52	18,55
		Сметная стоимость:				**88,03**	**250,44**
56	**11-130301-1406 РСНБ РК**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,8449**		**73,45**	**208,96**
		Накладные расходы	%	--		12,61	35,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,88	19,59
		Сметная стоимость:				**92,94**	**264,42**
57	11-100106-0204 РСНБ РК	**Проемы оконные площаьдью более 2 м2 в каменных стенах проемов жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными**	**м2**	**12,96**		**2534,85**	**32851,67**
		Накладные расходы	%	--		912,88	11830,98
		Сметная прибыль	%	8		275,82	3574,61
		Сметная стоимость:				**3723,55**	**48257,26**
58	21-090101-9902 РСНБ РК	**Блоки оконные одно, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 25 КГ**	**м2**	**12,96**		**12077,66**	**156526,47**
		Накладные расходы	%	--		512,09	6636,72
		Сметная прибыль	%	8		1007,18	13053,06
		Сметная стоимость:				**13596,93**	**176216,25**
59	11-150501-0101 РСНБ РК	**Окна в два переплета, открывающиемся в одну сторону . Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2**	**12,96**		**2319,29**	**30058,02**
		Накладные расходы	%	--		272,14	3526,87
		Сметная прибыль	%	8		207,31	2686,79
		Сметная стоимость:				**2798,74**	**36271,69**
60	11-100106-0802 РСНБ РК	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2**	**12,96**		**801,41**	**10386,31**
		Накладные расходы	%	--		307,8	3989,04
		Сметная прибыль	%	8		88,74	1150,03
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**15525,37**
61	21-090205-0103 РСНБ РК	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 2,02 КГ**	**м**	**7,7**		**1229,58**	**9467,77**
		Накладные расходы	%	--		52,13	401,43
		Сметная прибыль	%	8		102,54	789,54
		Сметная стоимость:				**1384,25**	**10658,74**
69	11-070512-0111 РСНБ РК	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт**	**26**		**1363,54**	**35451,98**
		Накладные расходы	%	--		583,89	15181,23
		Сметная прибыль	%	8		155,79	4050,66
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**54683,86**

	2	3	4	5	6	7	8
71	11-060801-0109 РСНБ РК	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведнной толщиной до 200 мм, Устройство**	**м3**	**0,47**		**28939,8**	**13601,7**
		Накладные расходы	%	--		4487,2	2108,97
		Сметная прибыль	%	8		2674,2	156,85
		Сметная стоимость:				**36101,13**	**16967,53**
72	11-060301-0601 РСНБ РК	**Сетки арматурные плоские, Изготовление в построеных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04866**		**13344,2**	**649,33**
		Накладные расходы	%	0		6922,36	336,84
		Сметная прибыль	%	8		1621,33	78,89
		Сметная стоимость:				**21887,89**	**1065,06**
73	21-050301-3201 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1Т**	**т**	**0,039**		**194417,24**	**7593,94**
		Накладные расходы	%	--		8243,29	321,98
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	633,27
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**8549,19**
74	21-050301-3001 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1Т**	**т**	**0,0096**		**201002,41**	**1929,62**
		Накладные расходы	%	--		8522,5	81,82
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	160,92
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**2172,35**
75	11-120101-1402 РСНБ РК	**Покрытия, Утепление керамзитом**	**м3**	**1,8**		**8818,61**	**15873,5**
		Накладные расходы	%	--		1608,85	2895,93
		Сметная прибыль	%	8		834,2	1501,55
		Сметная стоимость:				**11261,66**	**20270,99**
76	11-070512-0109 РСНБ РК	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт**	**27**		**1035,53**	**27959,42**
		Накладные расходы	%	--		360,19	9725,26
		Сметная прибыль	%	8		111,66	3014,78
		Сметная стоимость:				**1507,39**	**40699,46**
77	21-040111-9912 РСНБ РК	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 2,58 Т**	**м3**	**1,836**		**64174,8**	**117824,93**
		Накладные расходы	т	--		2721,01	4995,78
		Сметная прибыль	%	8		5351,66	9825,66
		Сметная стоимость:				**72247,00**	**132646,37**

		3	4	5	6	7	8
	...1-0106 ...РК	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 0,6 Т**	**шт**	**2**		**10681,26**	**21362,52**
		Накладные расходы	%	--		452,89	905,77
		Сметная прибыль	%	8		890,73	1781,46
		Сметная стоимость:				**12024,88**	**24049,75**
	21-040302-0106 РСНБ РК	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 0,94 Т**	**шт**	**1**		**16234,4**	**16234,4**
		Накладные расходы	%	--		688,34	688,34
		Сметная прибыль	%	8		1353,82	1353,82
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18276,56**
75	**21-040302-0106 РСНБ РК**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 шт СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 0,25 Т**	**шт**	**1**		**8943,64**	**8943,64**
		Накладные расходы	%	--		379,21	379,21
		Сметная прибыль	%	8		745,83	745,83
		Сметная стоимость:				**10068,68**	**10068,68**
76	**23-030101-0303 РСНБ РК**	**Люк чугунный, тип Л(А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ**	**комплект**	**1**		**10020,26**	**10020,26**
		Накладные расходы	%	--		424,86	424,86
		Сметная прибыль	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
77	**11-220801-0105 РСНБ РК**	**Клапан- захлопка диаметром 100 мм.Установка**	**т**	**0,03**		**929894,31**	**27896,83**
		Накладные расходы	%	--		290564,66	8716,94
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	2929,1
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**39542,87**
78	**11-460302-0402 РСНБ РК**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**1**		**392,31**	**392,31**
		Накладные расходы	%	--		172,99	172,99
		Сметная прибыль	%	8		45,22	45,22
		Сметная стоимость:				**610,53**	**610,53**
79	**11-460303-0102 РСНБ РК**	**Перекрытия железобетонные.Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3**	**0,05**		**64603,98**	**3230,2**

		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19302,68	965,13
		Сметная прибыль	%	8		6712,53	335,63
		Сметная стоимость:				**90619,19**	**4530,96**
	70401-0104 НБ РК	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3**	**0,45**		**3123,34**	**1405,5**
		Накладные расходы	%	--		358,64	161,39
		Сметная прибыль	%	8		278,56	125,35
		Сметная стоимость:				**3760,54**	**1692,24**
81	**11-080101-0401 РСНБ РК**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3**	**0,05**		**7260,58**	**363,03**
		Накладные расходы	%	--		3025,32	151,27
		Сметная прибыль	%	8		822,87	41,14
		Сметная стоимость:				**11108,78**	**555,44**
82	**11-080101-0401 РСНБ РК**	**Набраска или призма каменная . Устройство**	**м3**	**31,39**		**3816,62**	**119803,59**
		Накладные расходы	%	--		3816,62	43954,76
		Сметная прибыль	%	8		417,35	13100,67
		Сметная стоимость:				**5634,25**	**176859,02**
83	**11-010205-0501 РСНБ РК**	**Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1**	**м3**	**12,1**		**580,31**	**7021,78**
		Накладные расходы	%	--		382,11	4623,55
		Сметная прибыль	%	8		76,99	931,63
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**12576,95**
		Покрытие тип 1-465 м2					
1	**11-010102-0308РК**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автобили- самосвалы эскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**209,25**		**121,5**	**25423,59**
		Накладные расходы	%	--		28,75	6015,47
		Сметная прибыль	%	8		12,02	2515,13
		Сметная стоимость:				**162,27**	**33954,19**
2	**41-020101-1010 РСНБ РК**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Рассояние перевозки 10км**	**шт**	**2**		**406**	**158866,79**
		Накладные расходы	%	--		17,21	6735,95
		Сметная прибыль	%	8		33,9	13248,22
		Сметная стоимость:				**457,07**	**178850,96**

2	3	4	5	6	7	8
	0201-0601 НБ РК	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**116,25**	**51,06**	**5935,6**
		Накладные расходы	%	--	13,04	1515,88
		Сметная прибыль	%	8	5,13	596,12
		Сметная стоимость:			**69,23**	**8047,6**
	11-010201-0102 РСНБ РК	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**116,25**	**49,7**	**5777,99**
		Накладные расходы	%	--	11,56	1344,07
		Сметная прибыль	%	8	4,90	569,77
		Сметная стоимость:			**66,17**	**7691,83**
5	**11-010201-0108 РСНБ РК**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**116,25**	**13,53**	**1572,61**
		Накладные расходы	%	--	2,78	322,86
		Сметная прибыль	%	8	1,30	151,64
		Сметная стоимость:			**17,61**	**2047,11**
6	**11-270401-0101 РСНБ РК**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для опереления расходов материалов для строительства автомбильных дорог, добавлен песок-1,10 м3**	**м3**	**69,75**	**3860,92**	**269299,29**
		Накладные расходы	%	--	312,12	21770,55
		Сметная прибыль	%	8	333,84	23285,59
		Сметная стоимость:			**4506,89**	**314355,42**
7	**11-270403-0101 РСНБ РК**	**Основания из щебня фракция 40-70 мм, однослойные ,толщиной 15 см. строиство при укатке каменных материалов с пределом прочности на свыше 98,1 Мпа(1000 кгс/см2)**	**м2**	**465**	**653,88**	**304054,44**
		Накладные расходы	%	--	71,01	33018,54
		Сметная прибыль	%	8	57,99	26965,84
		Сметная стоимость:			**782,88**	**364038,81**
8	**11-270403-0104 РСНБ РК**	**Основания из щебня фракция 40-70 мм.У строиство при укатке каменных материалов с пределом прочности на свыше 98,1 Мпа(1000 кгс/см2).Добавлять на каждый 1 см измения толщины слоя к нормам 11-270403-0101,11-270403-0102,11-270403-0103**	**м2**	**465**	**310,77**	**144507,27**
		Накладные расходы	%	--	28,38	13197,1
		Сметная прибыль	%	8	27,13	12616,35
		Сметная стоимость:			**366,28**	**170320,72**
9	**11-270602-0301 РСНБ РК**	**Покрытия толщеной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устроиство**	**м2**	**465**	**1978,16**	**919845,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		112,70	52406,44
		Сметная прибыль	%	8		167,27	77780,18
		Сметная стоимость:				**2258,13**	**1050032,5**
10	11-270602-0401 РСНБ РК	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2**	**465**		**471,03**	**219026,88**
		Накладные расходы	%	--		20,07	9330,32
		Сметная прибыль	%	8		39,29	18268,58
		Сметная стоимость:				**530,4**	**246625,77**
11	11-270201-1002 РСНБ РК	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**93**		**1696,87**	**157808,6**
		Накладные расходы	%	--		395,59	36789,86
		Сметная прибыль	%	8		167,4	15567,88
		Сметная стоимость:				**2259,85**	**210166,33**
12	21-040508-9901 РСНБ РК	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т**	**м3**	**4,278**		**35700,00**	**152726,35**
		Накладные расходы	%	--		1513,7	6475,6
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	12736,16
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**171938,11**
13	11-090302-0112	**Установка металлических спортивных снарядов. Монтаж конструкций**	**т**	**0,25**		**18186,95**	**4546,74**
		Накладные расходы	%	--		4985,46	1246,37
		Сметная прибыль	%	8		1853,79	463,45
		Сметная стоимость:				**25026,21**	**6256,55**
14	11-090302-0112 РСНБ РК	**Установка металлических спортивных снарядов. Демонтаж**	**т**	**0,25**		**7907,01**	**1976,75**
		Накладные расходы	%	--		2863,86	715,96
		Сметная прибыль	%	8		861,67	215,42
		Сметная стоимость:				**11632,54**	**2908,13**
		Итого					**17105143,53**
		в том числе оборудование					**4372815,00**
		итого без оборудование					**12732328,53**
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,2%					**152787,94**
		Всего по глава 2-8:					**17257931,47**
		Глава 9.					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					173949,07
		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					588641,08
		Всего по глава 9.					**762590,16**

2	3	4	5	6	7	8
	Всего по глава 2-9:					**18020521,63**
	итого текущая стоимость в ценах 2017 г.					**18020521,63**
	итого текущая стоимость в ценах 2018 г.					**19100641,06**
	с коэф. на 2018 г. К=1,0599383					19100641,06
	Итого с понижаюший коэф-0,9					**17190576,91**
	НДС-12%					2062869,23
	Всего					**19253446,15**

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО "АСЕРКЕН"

Директор _____ **Г.К.Караканова**