Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		16.03.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	7 121 445	7 121 445			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	6 110 020	6 110 020	5 455 375,00	654 645,00	6 110 020
	Внутренние отделочные работы	1 011 425	1 011 425	903 058,04	108 366,96	1 011 425
	Всего к оплате:					**7 121 445**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 8
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за март 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление															
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 300) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены подвала)	м2	**40,1**	1 667	66 847	40,1			66 847			100%	66 847		
		м2	40,1	0	-	40,1			-				-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	163,6	433	70 914	163,6			70 914			100%	70 914		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	57,3	243	13 934	57,3			13 934			100%	13 934		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 300 мм	м.п.	121,1	293	35 483	121,1			35 483			100%	35 483		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	48,1	33	1 568	48,1			1 568			100%	1 568		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	2,0	10 850	22 189	2,0			22 189			100%	22 189		
Дюбель-нагель 6*40		шт	82,6	3,60	297	82,6			297			100%	297		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	761,9	1,12	853	761,9			853			100%	853		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	1644,1	1,39	2 285	1644,1			2 285			100%	2 285		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	360,9	1,48	534	360,9			534			100%	534		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	4,01	42	167	4,0			167			100%	167		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	**534,6**	1 667	891 178	213,8			356 471			40%	356 471		
		м2	534,6	0	-	213,8			-				-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2181,2	433	945 405	872,5			378 162			40%	378 162		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	764,5	243	185 768	305,8			74 307			40%	74 307		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	1090,6	293	319 541	436,2			127 816			40%	127 816		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	641,5	33	20 907	256,6			8 363			40%	8 363		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	27,3	10 850	295 821	10,9			118 328			40%	118 328		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1101,3	3,60	3 965	440,5			1 586			40%	1 586		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10157,4	1,12	11 376	4063,0			4 551			40%	4 551		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21918,6	1,39	30 467	8767,4			12 187			40%	12 187		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	4811,4	1,48	7 121	1924,6			2 848			40%	2 848		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	53,46	42	2 224	21,4			890			40%	890		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	**1123,0**	1 400	1 572 200	374,3			524 067			33%	524 067		
		м2	1123,0	0	-	374,3			-				-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	433	496 488	381,8			165 496			33%	165 496		
		м2	1123,0	0	-	374,3			-				-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	600	687 643	381,8			229 214			33%	229 214		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1605,9	243	390 231	535,3			130 077			33%	130 077		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3391,5	293	993 698	1130,5			331 233			33%	331 233		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. трудо	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1347,6	33	43 918	449,2			14 639			33%	14 639		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	57,3	19 800	1 134 005	19,1			378 002			33%	378 002		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2313,4	3,60	8 328	771,1			2 776			33%	2 776		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	21337,0	1,12	23 897	7112,3			7 966			33%	7 966		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	46043,0	1,39	64 000	15347,7			21 333			33%	21 333		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10107,0	1,48	14 958	3369,0			4 986			33%	4 986		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	112,3	42	4 672	37,4			1 557			33%	1 557		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	**566,6**	1 548	877 097	188,9			292 366			33%	292 366		
		м2	566,6	0	-	188,9			-				-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	433	250 499	192,6			83 500			33%	83 500		
		м2	566,6	0	-	188,9			-				-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	600	346 944	192,6			115 648			33%	115 648		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	810,2	243	196 888	270,1			65 629			33%	65 629		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1155,9	293	338 668	385,3			112 889			33%	112 889		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	679,9	33	22 159	226,6			7 386			33%	7 386		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	29,5	10 850	319 799	9,8			106 600			33%	106 600		
Дюбель-нагель 6*40		шт	3172,8	3,60	11 422	1057,6			3 807			33%	3 807		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	5779,3	1,12	6 473	1926,4			2 158			33%	2 158		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	12136,6	1,39	16 870	4045,5			5 623			33%	5 623		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	5201,4	1,18	6 138	1733,8			2 046			33%	2 046		
Установка перфорированного уголка		м.п.	57,8	112	6 473	19,3			2 158			33%	2 158		
Уголок перфорированный 31*31		мп	57,8	42	2 404	19,3			801			33%	801		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**92,0**	276	25 355	0,0			-			0%	-		
		м2	92,0	0	-	0,0			-				-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	93,8	600	56 334	0,0			-			0%	-		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	1472,0	1,12	1 649	0,0			-			0%	-		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	**810,7**	1 548	1 254 964	270,2			418 321			33%	418 321		
		м2	810,7	0	-	270,2			-				-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1653,8	433	716 835	551,3			238 945			33%	238 945		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1159,3	243	281 710	386,4			93 903			33%	93 903		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1653,8	293	484 572	551,3			161 524			33%	161 524		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	972,8	33	31 705	324,3			10 568			33%	10 568		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	41,3	10 850	448 601	13,8			149 534			33%	149 534		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4450,7	3,60	16 023	1483,6			5 341			33%	5 341		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	8107,0	1,12	9 080	2702,3			3 027			33%	3 027		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	17024,7	1,39	23 664	5674,9			7 888			33%	7 888		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	7296,3	1,18	8 610	2432,1			2 870			33%	2 870		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. трудо	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Установка перфорированного уголка		м.п.	81,1	112	9 080	27,0			3 027			33%	3 027		
Уголок перфорированный 31*31		мп	81,1	42	3 373	27,0			1 124			33%	1 124		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**136,0**	276	37 482	45,3			12 494			33%	12 494		
		м2	136,0	0	-	45,3			-				-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	138,7	433	60 127	46,2			20 042			33%	20 042		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2176,0	1,12	2 437	725,3			812			33%	812		
ИТОГО					**23 841 041**				**5 041 959**			21%	**5 041 959**		
Налоги		1,12			**2 412 147**				**538 921**			22%	**538 921**		
Зарплата с налогами		1,12			**9 912 605**				**2 214 671**			22%	**2 214 671**		
Материалы и зарплата					**26 253 188**				**5 580 881**			21%	**5 580 881**		
Механизмы		2%			**525 064**				**111 618**			21%	**111 618**		
Транспорт		2%			**326 812**				**67 324**			21%	**67 324**		
Накладные расходы		4%			**1 084 203**				**230 393**			21%	**230 393**		
ИТОГО					**28 189 266**				**5 990 215**			21%	**5 990 215**		
Непредвиденные расходы		2%			**563 785**				**119 804**			21%	**119 804**		
Итого - ГКЛ, утепление:					**28 753 051**				**6 110 020**			21%	**6 110 020**		
5.Внутренние отделочные работы															
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)															
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	**268,8**	25	6 720	268,8			6 720			100%	6 720		
		м2	268,8	-	-	268,8			-				-		
Пленка ПХВ		м2	295,7	59	17 412	295,7			17 412			100%	17 412		
Утепление потолка минплитой	узел 1	м2	268,8	481	129 293	268,8			129 293			100%	129 293		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	13,7	10 850	148 740	13,7			148 740			100%	148 740		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	13,7	10 850	148 740	13,7			148 740			100%	148 740		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	1075,2	11	11 827	1075,2			11 827			100%	11 827		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	2688,0	17	44 352	2688,0			44 352			100%	44 352		
Наклейка капроновой сетки		м2	268,8	147	39 514	268,8			39 514			100%	39 514		
		м2	268,8	-	-	268,8			-				-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	295,7	92	27 203	295,7			27 203			100%	27 203		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой		м2	**142,9**	25	3 573	142,9			3 573			100%	3 573		
		м2	142,9	-	-	142,9			-				-		
Пленка ПХВ		м2	157,2	59	9 257	157,2			9 257			100%	9 257		
Утепление потолка минплитой	узел 2	м2	142,9	481	68 735	142,9			68 735			100%	68 735		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	7,3	10 850	79 074	7,3			79 074			100%	79 074		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	7,3	10 850	79 074	7,3			79 074			100%	79 074		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	571,6	11	6 288	571,6			6 288			100%	6 288		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	1429,0	17	23 579	1429,0			23 579			100%	23 579		
ИТОГО					**19 296 343**				**843 379**			4%	**843 379**		
Налоги		1,12			**3 381 417**				**79 703**			2%	**79 703**		
Зарплата с налогами		1,12			**13 895 775**				**327 537**			2%	**327 537**		
Материалы и зарплата					**22 677 761**				**923 082**			4%	**923 082**		
Механизмы		2%			**453 555**				**18 462**			4%	**18 462**		
Транспорт		2%			**175 640**				**11 911**			7%	**11 911**		
Накладные расходы		4%			**985 334**				**38 138**			4%	**38 138**		
ИТОГО					**25 618 677**				**991 593**			4%	**991 593**		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. трудо	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Непредвиденные расходы		2%			512 374				19 832			4%	19 832		
Итого - внутренние отделочные работы:					26 131 051				1 011 425			4%	1 011 425		
													-		
Всего, с учетом НДС:					95 588 684				7 121 445			7%	7 121 445		

** *для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК - Construction Group

Управляющий директор объекта

ПТО Инженер по ОТ и ТБ

ОПП Начальник участка

М.П.

Куликов М.А.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		16.03.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	16 283 129	16 283 129			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	9 310 367	9 310 367	2 857 452,68	342 894,32	3 200 347
	ПОЛЫ (МОП)	1 940 500	1 940 500	1 732 589,29	207 910,71	1 940 500
	Внутренние отделочные работы	2 590 392	2 590 392	1 409 791,96	169 175,04	1 578 967
	Двери	2 441 870	2 441 870	2 180 241,07	261 628,93	2 441 870
	Всего к оплате:					**9 161 684**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик

М.П.

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 8
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление															
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	**1123,0**	1 400	1 572 200	74,9			104 813	374,3	524 067	40%	628 880		
		м2	1123,0	0	-	74,9			-	374,3	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	433	496 488	76,4			33 099	381,8	165 496	40%	198 595		
		м2	1123,0	0	-	74,9			-	374,3	-		-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	600	687 643	76,4			45 843	381,8	229 214	40%	275 057		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1605,9	243	390 231	107,1			26 015	535,3	130 077	40%	156 093		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3391,5	293	993 698	226,1			66 247	1130,5	331 233	40%	397 479		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1347,6	33	43 918	89,8			2 928	449,2	14 639	40%	17 567		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	57,3	19 800	1 134 005	3,8			75 600	19,1	378 002	40%	453 602		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2313,4	3,60	8 328	154,2			555	771,1	2 776	40%	3 331		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	21337,0	1,12	23 897	1 422,5			1 593	7112,3	7 966	40%	9 559		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	46043,0	1,39	64 000	3 069,5			4 267	15347,7	21 333	40%	25 600		
Саморез для крепленця металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10107,0	1,48	14 958	673,8			997	3369,0	4 986	40%	5 983		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	112,3	42	4 672	7,5			311	37,4	1 557	40%	1 869		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	**243,0**	1 548	376 164	97,2			150 466	0,0	-	40%	150 466		
		м2	243,0	0	-	97,2			-	0,0	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	495,7	433	214 865	198,3			85 946	0,0	-	40%	85 946		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	347,5	243	84 440	139,0			33 776	0,0	-	40%	33 776		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	495,7	293	145 246	198,3			58 098	0,0	-	40%	58 098		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	291,6	33	9 503	116,6			3 801	0,0	-	40%	3 801		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	12,4	10 850	134 464	5,0			53 786	0,0	-	40%	53 786		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1334,1	3,60	4 803	533,6			1 921	0,0	-	40%	1 921		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2430,0	1,12	2 722	972,0			1 089	0,0	-	40%	1 089		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	5103,0	1,39	7 093	2 041,2			2 837	0,0	-	40%	2 837		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	2187,0	1,18	2 581	874,8			1 032	0,0	-	40%	1 032		
Установка перфорированного уголка		м.п.	24,3	112	2 722	9,7			1 089	0,0	-	40%	1 089		
Уголок перфорированный 31*31		мп	24,3	42	1 011	9,7			404	0,0	-	40%	404		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**41,0**	276	11 300	16,4			4 520	0,0	-	40%	4 520		
		м2	41,0	0	-	16,4			-	0,0	-		-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, схемы)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	41,8	433	18 126	16,7			7 251	0,0	-	40%	7 251		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	656,0	1,12	735	262,4			294	0,0	-	40%	294		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	**566,6**	1 548	877 097	37,8			58 473	188,9	292 366	40%	350 839		
		м2	566,6	0	-	37,8			-	188,9	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	433	250 499	38,5			16 700	192,6	83 500	40%	100 200		
		м2	566,6	0	-	37,8			-	188,9	-		-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	600	346 944	38,5			23 130	192,6	115 648	40%	138 778		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	810,2	243	196 888	54,0			13 126	270,1	65 629	40%	78 755		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1155,9	293	338 668	77,1			22 578	385,3	112 889	40%	135 467		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	679,9	33	22 159	45,3			1 477	226,6	7 386	40%	8 863		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	29,5	10 850	319 799	2,0			21 320	9,8	106 600	40%	127 919		
Дюбель-нагель 6*40		шт	3172,8	3,60	11 422	211,5			761	1057,6	3 807	40%	4 569		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	5779,3	1,12	6 473	385,3			432	1926,4	2 158	40%	2 589		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	12136,6	1,39	16 870	809,1			1 125	4045,5	5 623	40%	6 748		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	5201,4	1,18	6 138	346,8			409	1733,8	2 046	40%	2 455		
Установка перфорированного уголка		м.п.	57,8	112	6 473	3,9			432	19,3	2 158	40%	2 589		
Уголок перфорированный 31*31		мп	57,8	42	2 404	3,9			160	19,3	801	40%	962		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**92,0**	276	25 355	36,8			10 142	0,0	-	40%	10 142		
		м2	92,0	0	-	36,8			-	0,0	-		-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	93,8	600	56 334	37,5			22 534	0,0	-	40%	22 534		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	1472,0	1,12	1 649	588,8			659	0,0	-	40%	659		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	**810,7**	1 548	1 254 964	54,0			83 664	270,2	418 321	40%	501 985		
		м2	810,7	0	-	54,0			-	270,2	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1653,8	433	716 835	110,3			47 789	551,3	238 945	40%	286 734		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1159,3	243	281 710	77,3			18 781	386,4	93 903	40%	112 684		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1653,8	293	484 572	110,3			32 305	551,3	161 524	40%	193 829		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	972,8	33	31 705	64,9			2 114	324,3	10 568	40%	12 682		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	41,3	10 850	448 601	2,8			29 907	13,8	149 534	40%	179 440		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4450,7	3,60	16 023	296,7			1 068	1483,6	5 341	40%	6 409		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	8107,0	1,12	9 080	540,5			605	2702,3	3 027	40%	3 632		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	17024,7	1,39	23 664	1 135,0			1 578	5674,9	7 888	40%	9 466		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	7296,3	1,18	8 610	486,4			574	2432,1	2 870	40%	3 444		
Установка перфорированного уголка		м.п.	81,1	112	9 080	5,4			605	27,0	3 027	40%	3 632		
Уголок перфорированный 31*31		мп	81,1	42	3 373	5,4			225	27,0	1 124	40%	1 349		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**136,0**	276	37 482	9,1			2 499	45,3	12 494	40%	14 993		
		м2	136,0	0	-	9,1			-	45,3	-		-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, [illegible])	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. [illegible]	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	138,7	433	60 127	9,2			4 008	46,2	20 042	40%	24 051		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2176,0	1,12	2 437	145,1			162	725,3	812	40%	975		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка инж.шахты)	м2	**210,7**	1 400	294 980	84,3			117 992	0,0	-	40%	117 992		
		м2	210,7	0	-	84,3			-	0,0	-		-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	429,8	600	258 034	171,9			103 214	0,0	-	40%	103 214		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	301,3	243	73 216	120,5			29 286	0,0	-	40%	29 286		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	640,5	293	187 675	256,2			75 070	0,0	-	40%	75 070		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	252,8	46	11 535	101,1			4 614	0,0	-	40%	4 614		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	10,7	10 850	116 591	4,3			46 636	0,0	-	40%	46 636		
Дюбель-нагель 6*40		шт	434,0	4	1 563	173,6			625	0,0	-	40%	625		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	4003,3	1,12	4 484	1 601,3			1 793	0,0	-	40%	1 793		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	8638,7	1,39	12 008	3 455,5			4 803	0,0	-	40%	4 803		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	1896,3	1,48	2 807	758,5			1 123	0,0	-	40%	1 123		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	21,1	42	877	8,4			351	0,0	-	40%	351		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях	м2	**221,2**	25	5 530	221,2			5 530	0,0	-	100%	5 530		
		м2	221,2	0	-	221,2			-	0,0	-		-		
Пленка ПХВ		м2	243,3	59	14 329	243,3			14 329	0,0	-	100%	14 329		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями		м2	221,2	868	192 002	221,2			192 002	0,0	-	100%	192 002		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	11,3	30 500	344 077	11,3			344 077	0,0	-	100%	344 077		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	11,3	30 500	344 077	11,3			344 077	0,0	-	100%	344 077		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	884,8	11	9 733	884,8			9 733	0,0	-	100%	9 733		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	2212,0	17	36 498	2 212,0			36 498	0,0	-	100%	36 498		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями	узел 7 утепление стены в воздушной зоне	м2	**65,2**	868	56 620	-			-	0,0	-	0%	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	3,3	30 500	101 465	-			-	0,0	-	0%	-		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	3,3	30 500	101 465	-			-	0,0	-	0%	-		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	260,9	11	2 870	-			-	0,0	-	0%	-		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	652,3	17	10 763	-			-	0,0	-	0%	-		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-4,500)	м2	**274,3**	143	39 225	221,2			31 632	0,0	-	81%	31 632		
		м2	274,3	450	123 435	221,2			99 540	0,0	-	81%	99 540		
Разборка лесов		м2	**274,3**	83	22 767	221,2			18 360	0,0	-	81%	18 360		
ИТОГО					**23 841 041**	-			**2 669 203**	0,0	**5 041 959**	32%	**7 711 162**		
Налоги		1,12			**2 412 147**	-			**251 561**	0,0	**538 921**	33%	**790 482**		
Зарплата с налогами		1,12			**9 912 605**	-			**1 033 778**	0,0	**2 214 671**	33%	**3 248 449**		
Материалы и зарплата					**26 253 188**	-			**2 920 764**	0,0	**5 580 881**	32%	**8 501 644**		
Механизмы		2%			**525 064**	-			**58 415**	0,0	**111 618**	32%	**170 033**		

Наименование работ	Обоснование (отметки, [illegible])	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. [illegible]	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Транспорт		2%			**326 812**	-			**37 740**	0,0	**67 324**	32%	**105 064**		
Накладные расходы		4%			**1 084 203**	-			**120 677**	0,0	**230 393**	32%	**351 070**		
ИТОГО					**28 189 266**	-			**3 137 596**	0,0	**5 990 215**	32%	**9 127 811**		
Непредвиденные расходы		2%			**563 785**	-			**62 752**	0,0	**119 804**	32%	**182 556**		
Итого - ГКЛ, утепление:					**28 753 051**	-			**3 200 347**	0,0	**6 110 020**	32%	**9 310 367**		
Стоимость 1 м2						-				0,0					
4.7.1 ПОЛЫ - МОП				-	-	-			-	0,0	-		-		
отм. -4,650				-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка пола	тип 2.1 узел распределения теплоснабжения	м2	16,9	150	2 535	16,9			2 535	0,0	-		2 535		
		м2	16,9	-	-	16,9			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	2,6	72	187	2,6			187	0,0	-		187		
Облицовка полов керамической плиткой		м2	16,9	2 210	37 349	16,9			37 349	0,0	-		37 349		
		м2	16,9	-	-	16,9			-	0,0	-		-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	17,2	1 855	31 976	17,2			31 976	0,0	-		31 976		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	126,8	38	4 817	126,8			4 817	0,0	-		4 817		
Затирка для швов цементная серая		кг	5,9	46	272	5,9			272	0,0	-		272		
Крестики		шт	85	1	101	84,5			101	0,0	-		101		
Устройство плинтуса керамического	70мм	м.п.	**16,0**	234	3 744	-			-	0,0	-		-		
		м2	1,1	-	-	-			-	0,0	-		-		
Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия)		м2	1,1	1 855	2 119	-			-	0,0	-		-		
Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY)		кг	8,4	38	319	-			-	0,0	-		-		
Затирка для швов цементная серая		кг	0,4	46	21	-			-	0,0	-		-		
Типовые этажи			15,0	-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка пола	Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект	м2	**437,5**	150	65 625	174,0			26 100	0,0	-		26 100		
		м2	437,5	-	-	174,0			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	67,4	72	4 851	26,8			1 929	0,0	-		1 929		
Облицовка полов керамогранитом		м2	437,5	2 767	1 210 563	174,0			481 458	0,0	-		481 458		
		м2	378,9	-	-	137,3			-	0,0	-		-		
Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	397,8	3 200	1 273 104	144,1			461 160	0,0	-		461 160		
		м2	58,6	-	-	36,8			-	0,0	-		-		
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	61,5	12 200	750 666	38,6			470 768	0,0	-		470 768		
Клей для керамогранита		кг	4156,3	38	157 938	1 653,0			62 814	0,0	-		62 814		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	109,4	328	35 875	43,5			14 268	0,0	-		14 268		
Крестики		шт	2188	1	2 625	870,0			1 044	0,0	-		1 044		

Наименование работ	Обоснование (отметки, схемы)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Под инж
ИТОГО					**10 201 811**	-			**1 596 779**	0,0	-		**1 596 779**		
Налоги		1,12			**953 192**	-			**176 057**	0,0	-		**176 057**		
Зарплата с налогами		1,12			**3 917 098**	-			**723 499**	0,0	-		**723 499**		
Материалы и зарплата					**11 155 003**	-			**1 772 836**	0,0	-		**1 772 836**		
Механизмы		0,02			**223 100**	-			**35 457**	0,0	-		**35 457**		
Транспорт		0,02			**144 758**	-			**20 987**	0,0	-		**20 987**		
Субподряд						-			-	0,0	-		-		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.	162,0	1500	**243 000**	-			-	0,0	-		-		
Накладные расходы		4%			**470 634**	-			**73 171**	0,0	-		**73 171**		
ИТОГО					**12 236 496**	-			**1 902 451**	0,0	-		**1 902 451**		
Непредвиденные расходы		2%			**244 730**	-			**38 049**	0,0	-		**38 049**		
Итого - Полы:					**12 481 225**	-			**1 940 500**	0,0	-		**1 940 500**		
Стоимость 1 м2						-				0,0					
5.Внутренние отделочные работы						-			-	0,0	-				
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)						-			-	0,0	-				
Грунтовка стен		м2	**1251,6**	150	187 740	393,4			59 012	0,0	-	31%	59 012		
		м2	1251,6	-	-	393,4			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	192,7	72	13 878	60,6			4 362	0,0	-	31%	4 362		
Гипсовая штукатурка стен		м2	1251,6	1 100	1 376 760	393,4			432 751	0,0	-	31%	432 751		
		м2	1251,6	-	-	393,4			-	0,0	-		-		
Штукатурка гипсовая		кг	15019,2	29	435 557	4 720,9			136 907	0,0	-	31%	136 907		
Бумага наждачная		м2	37,5	530	19 900	11,8			6 255	0,0	-	31%	6 255		
Грунтовка стен		м2	1251,6	150	187 740	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	1251,6	-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	192,7	72	13 878	-			-	0,0	-	0%	-		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	1251,6	420	525 672	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	1251,6	-	-	-			-	0,0	-		-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1501,9	34	51 065	-			-	0,0	-	0%	-		
Бумага наждачная		м2	37,55	530	19 900	-			-	0,0	-	0%	-		
Грунтовка стен		м2	**375,2**	150	56 280	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	375,2	-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	57,8	72	4 160	-			-	0,0	-	0%	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	375,2	300	112 560	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	375,2	-	-	-			-	0,0	-		-		
Краска водоэмульсионная		кг	122,3	142	17 369	-			-	0,0	-	0%	-		
По технологии ТОО Кайзер				-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка стен		м2	**737,5**	150	110 625	282,7			42 403	0,0	-	38%	42 403		
		м2	737,5	-	-	282,7			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	113,6	72	8 177	43,5			3 134	0,0	-	38%	3 134		
Гипсовая штукатурка стен		м2	737,5	1 100	811 250	282,7			310 956	0,0	-	38%	310 956		
		м2	737,5	-	-	282,7			-	0,0	-		-		
Штукатурка гипсовая		кг	11062,5	29	320 813	4 240,3			122 969	0,0	-	38%	122 969		
Бумага наждачная		м2	22,13	530	11 726	8,5			4 495	0,0	-	38%	4 495		
Грунтовка стен		м2	737,5	150	110 625	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	737,5	-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	113,6	72	8 177	-			-	0,0	-	0%	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки, схемы)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. товара	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпи инжен
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	737,5	420	309 750	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	737,5	-	-	-			-	0,0	-		-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	885,0	34	30 090	-			-	0,0	-	0%	-		
Бумага наждачная		м2	22,13	530	11 726	-			-	0,0	-	0%	-		
Грунтовка стен		м2	255,0	150	38 250	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	255,0	-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	39,3	72	2 827	-			-	0,0	-	0%	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	255,0	230	58 650	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	255,0	-	-	-			-	0,0	-		-		
Краска водоэмульсионная		кг	83,1	142	11 804	-			-	0,0	-	0%	-		
Грунтовка стен		м2	**482,5**	150	72 375	-			-	0,0	-	0%	-		
		м2	482,5	-	-	-			-	0,0	-		-		
Грунтовка концентрированная 1:4		кг	12,1	771	9 300	-			-	0,0	-	0%	-		
Грунтовка стен		м2	**515,6**	150	77 340	77,0			11 550	0,0	-	15%	11 550		
		м2	515,6	-	-	77,0			-	0,0	-		-		
Грунтовка Праймер		кг	79,4	72	5 717	11,9			854	0,0	-	15%	854		
Обработка швов гисокартона		м2	515,6	400	206 240	77,0			30 800	0,0	-	15%	30 800		
		м2	515,6	-	-	77,0			-	0,0	-		-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	206,2	40	8 250	30,8			1 232	0,0	-	15%	1 232		
Лента армированная Серпянка		м.п.	788,9	6	4 575	117,8			683	0,0	-	15%	683		
				-	-	-			-	0,0	-		-		
ИТОГО					**19 296 343**	-			**1 168 364**		**843 379**	10%	**2 011 743**		
Налоги		1,12			**3 381 417**	-			**285 411**		**79 703**	11%	**365 114**		
Зарплата с налогами		1,12			**13 895 775**	-			**1 172 884**		**327 537**	11%	**1 500 421**		
Материалы и зарплата					**22 677 761**	-			**1 453 775**		**923 082**	10%	**2 376 857**		
Механизмы		2%			**453 555**	-			**29 076**		**18 462**	10%	**47 537**		
Транспорт		2%			**175 640**	-			**5 618**		**11 911**	10%	**17 529**		
Субподряд	лестничные марши					-			-		-		-		
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2	1492,0	19	**28 348**	-			-		-	0%	-		
Шпатлевка гипсовая		м2	1492,0	96	**143 232**	-			-		-	0%	-		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2	1492,0	94	**140 248**	-			-		-	0%	-		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ		м2	1492,0	680	**1 014 560**	-			-		-	0%	-		
Накладные расходы		4%			**985 334**	-			**59 539**		**38 138**	10%	**97 677**		
ИТОГО					**25 618 677**	-			**1 548 007**		**991 593**	10%	**2 539 600**		
Непредвиденные расходы		2%			**512 374**	-			**30 960**		**19 832**	10%	**50 792**		
Итого - внутренние отделочные работы:					**26 131 051**	-			**1 578 967**		**1 011 425**	10%	**2 590 392**		
						-			-		-		-		
5.1.4 Двери						-			-		-		-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	**149,0**	6 000	894 000	22,0			132 000		-	15%	132 000		

Наименование работ	Обоснование (отметки, стр.)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. текущ	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпис инжене
Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик	Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1л)	шт	3,0	125 000	375 000	1,0			125 000		-	33%	125 000		
Дверь металлическая 2100*1200 правая RAL 8028 стекло каленое	Дверь металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое 2100x1210 (1*л)	шт	1,0	118 000	118 000	1,0			118 000		-	100%	118 000		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6)	шт	15,0	89 500	1 342 500	5,0			447 500		-	33%	447 500		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6л)	шт	45,0	89 500	4 027 500	15,0			1 342 500		-	33%	1 342 500		
Доводчик дверной		шт	69,0	1 183	81 627	2,0			2 366		-	3%	2 366		
Пена монтажная		бал.	167,0	1 500	250 500	22,0			33 000		-	13%	33 000		
Анкер-дюбель	12x120	шт	1002,0	100	100 200	132,0			13 200		-	13%	13 200		
ИТОГО					**20 564 094**	-			**2 213 566**		-	11%	**2 213 566**		
Налоги		1,12			**417 844**	-			**43 212**		-	10%	**43 212**		
Зарплата с налогами		1,12			**1 717 110**	-			**177 578**		-	10%	**177 578**		
Материалы и зарплата					**20 981 938**	-			**2 256 778**		-	11%	**2 256 778**		
Транспорт и механизмы		2%			**419 639**	-			**45 136**		-	11%	**45 136**		
Накладные расходы		4%			**856 063**	-			**92 077**		-	11%	**92 077**		
ИТОГО					**22 257 640**	-			**2 393 990**		-	11%	**2 393 990**		
Непредвиденные расходы		2%			**445 153**	-			**47 880**		-	11%	**47 880**		
Итого - Двери:					**22 702 793**	-			**2 441 870**		-	11%	**2 441 870**		
Всего, с учетом НДС:					**95 588 684**	-			**9 161 684**		**7 121 445**	17%	**16 283 129**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ **Инженер по ОТ и ТБ** _____

ОПП _____ **Начальник участка** _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		16.03.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	24 147 957	24 147 957			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	13 311 061	13 311 061	3 572 048,21	428 645,79	4 000 694
	ПОЛЫ (МОП)	3 404 313	3 404 313	1 306 975,89	156 837,11	1 463 813
	Внутренние отделочные работы	3 509 017	3 509 017	820 200,89	98 424,11	918 625
	Двери	3 923 566	3 923 566	1 322 942,86	158 753,14	1 481 696
	Всего к оплате:					**7 864 828**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 8
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	**534,6**	1 667	891 178	106,9	106,9	106,9	178 236	213,8	356 471	60%	320,8	534 707		
		м2	534,6	0	-	106,9	106,9	106,9	-	213,8	-		320,8	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2181,2	433	945 405	436,2	436,2	436,2	189 081	872,5	378 162	60%	1308,7	567 243		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	764,5	243	185 768	152,9	152,9	152,9	37 154	305,8	74 307	60%	458,7	111 461		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	1090,6	293	319 541	218,1	218,1	218,1	63 908	436,2	127 816	60%	654,4	191 725		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	641,5	33	20 907	128,3	128,3	128,3	4 181	256,6	8 363	60%	384,9	12 544		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	27,3	10 850	295 821	5,5	5,5	5,5	59 164	10,9	118 328	60%	16,4	177 493		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1101,3	3,60	3 965	220,3	220,3	220,3	793	440,5	1 586	60%	660,8	2 379		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10157,4	1,12	11 376	2 031,5	2 031,5	2 031,5	2 275	4063,0	4 551	60%	6094,4	6 826		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21918,6	1,39	30 467	4 383,7	4 383,7	4 383,7	6 093	8767,4	12 187	60%	13151,2	18 280		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	4811,4	1,48	7 121	962,3	962,3	962,3	1 424	1924,6	2 848	60%	2886,8	4 273		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	53,46	42	2 224	10,7	10,7	10,7	445	21,4	890	60%	32,1	1 334		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	**1123,0**	1 400	1 572 200	224,6	224,6	224,6	314 440	449,2	628 880	60%	673,8	943 320		
		м2	1123,0	0	-	224,6	224,6	224,6	-	449,2	-		673,8	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	433	496 488	229,1	229,1	229,1	99 298	458,2	198 595	60%	687,3	297 893		
		м2	1123,0	0	-	224,6	224,6	224,6	-	449,2	-		673,8	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	600	687 643	229,1	229,1	229,1	137 529	458,2	275 057	60%	687,3	412 586		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1605,9	243	390 231	321,2	321,2	321,2	78 046	642,4	156 093	60%	963,5	234 139		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3391,5	293	993 698	678,3	678,3	678,3	198 740	1356,6	397 479	60%	2034,9	596 219		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1347,6	33	43 918	269,5	269,5	269,5	8 784	539,0	17 567	60%	808,6	26 351		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	57,3	19 800	1 134 005	11,5	11,5	11,5	226 801	22,9	453 602	60%	34,4	680 403		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2313,4	3,60	8 328	462,7	462,7	462,7	1 666	925,4	3 331	60%	1388,0	4 997		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	21337,0	1,12	23 897	4 267,4	4 267,4	4 267,4	4 779	8534,8	9 559	60%	12802,2	14 338		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	46043,0	1,39	64 000	9 208,6	9 208,6	9 208,6	12 800	18417,2	25 600	60%	27625,8	38 400		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10107,0	1,48	14 958	2 021,4	2 021,4	2 021,4	2 992	4042,8	5 983	60%	6064,2	8 975		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	112,3	42	4 672	22,5	22,5	22,5	934	44,9	1 869	60%	67,4	2 803		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	**243,0**	1 548	376 164	48,6	48,6	48,6	75 233	97,2	150 466	60%	145,8	225 698		
		м2	243,0	0	-	48,6	48,6	48,6	-	97,2	-		145,8	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	495,7	433	214 865	99,1	99,1	99,1	42 973	198,3	85 946	60%	297,4	128 919		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	347,5	243	84 440	69,5	69,5	69,5	16 888	139,0	33 776	60%	208,5	50 664		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	495,7	293	145 246	99,1	99,1	99,1	29 049	198,3	58 098	60%	297,4	87 148		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. техн.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	291,6	33	9 503	58,3	58,3	58,3	1 901	116,6	3 801	60%	175,0	5 702		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	12,4	10 850	134 464	2,5	2,5	2,5	26 893	5,0	53 786	60%	7,4	80 678		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1334,1	3,60	4 803	266,8	266,8	266,8	961	533,6	1 921	60%	800,4	2 882		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2430,0	1,12	2 722	486,0	486,0	486,0	544	972,0	1 089	60%	1458,0	1 633		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	5103,0	1,39	7 093	1 020,6	1 020,6	1 020,6	1 419	2041,2	2 837	60%	3061,8	4 256		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	2187,0	1,18	2 581	437,4	437,4	437,4	516	874,8	1 032	60%	1312,2	1 548		
Установка перфорированного уголка		м.п.	24,3	112	2 722	4,9	4,9	4,9	544	9,7	1 089	60%	14,6	1 633		
Уголок перфорированный 31*31		мп	24,3	42	1 011	4,9	4,9	4,9	202	9,7	404	60%	14,6	607		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**41,0**	276	11 300	8,2	8,2	8,2	2 260	16,4	4 520	60%	24,6	6 780		
		м2	41,0	0	-	8,2	8,2	8,2	-	16,4	-		24,6	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	41,8	433	18 126	8,4	8,4	8,4	3 625	16,7	7 251	60%	25,1	10 876		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	656,0	1,12	735	131,2	131,2	131,2	147	262,4	294	60%	393,6	441		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	**566,6**	1 548	877 097	113,3	113,3	113,3	175 419	226,6	350 839	60%	340,0	526 258		
		м2	566,6	0	-	113,3	113,3	113,3	-	226,6	-		340,0	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	433	250 499	115,6	115,6	115,6	50 100	231,2	100 200	60%	346,8	150 299		
		м2	566,6	0	-	113,3	113,3	113,3	-	226,6	-		340,0	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	600	346 944	115,6	115,6	115,6	69 389	231,2	138 778	60%	346,8	208 166		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	810,2	243	196 888	162,0	162,0	162,0	39 378	324,1	78 755	60%	486,1	118 133		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1155,9	293	338 668	231,2	231,2	231,2	67 734	462,3	135 467	60%	693,5	203 201		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	679,9	33	22 159	136,0	136,0	136,0	4 432	272,0	8 863	60%	408,0	13 295		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	29,5	10 850	319 799	5,9	5,9	5,9	63 960	11,8	127 919	60%	17,7	191 879		
Дюбель-нагель 6*40		шт	3172,8	3,60	11 422	634,6	634,6	634,6	2 284	1269,1	4 569	60%	1903,7	6 853		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	5779,3	1,12	6 473	1 155,9	1 155,9	1 155,9	1 295	2311,7	2 589	60%	3467,6	3 884		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	12136,6	1,39	16 870	2 427,3	2 427,3	2 427,3	3 374	4854,6	6 748	60%	7281,9	10 122		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	5201,4	1,18	6 138	1 040,3	1 040,3	1 040,3	1 228	2080,6	2 455	60%	3120,8	3 683		
Установка перфорированного уголка		м.п.	57,8	112	6 473	11,6	11,6	11,6	1 295	23,1	2 589	60%	34,7	3 884		
Уголок перфорированный 31*31		мп	57,8	42	2 404	11,6	11,6	11,6	481	23,1	962	60%	34,7	1 443		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**92,0**	276	25 355	18,4	18,4	18,4	5 071	36,8	10 142	60%	55,2	15 213		
		м2	92,0	0	-	18,4	18,4	18,4	-	36,8	-		55,2	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	93,8	600	56 334	18,8	18,8	18,8	11 267	37,5	22 534	60%	56,3	33 800		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	1472,0	1,12	1 649	294,4	294,4	294,4	330	588,8	659	60%	883,2	989		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	**810,7**	1 548	1 254 964	162,1	162,1	162,1	250 993	324,3	501 985	60%	486,4	752 978		
		м2	810,7	0	-	162,1	162,1	162,1	-	324,3	-		486,4	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1653,8	433	716 835	330,8	330,8	330,8	143 367	661,5	286 734	60%	992,3	430 101		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1159,3	243	281 710	231,9	231,9	231,9	56 342	463,7	112 684	60%	695,6	169 026		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1653,8	293	484 572	330,8	330,8	330,8	96 914	661,5	193 829	60%	992,3	290 743		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	972,8	33	31 705	194,6	194,6	194,6	6 341	389,1	12 682	60%	583,7	19 023		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	41,3	10 850	448 601	8,3	8,3	8,3	89 720	16,5	179 440	60%	24,8	269 161		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Дюбель-нагель 6*40		шт	4450,7	3,60	16 023	890,1	890,1	890,1	3 205	1780,3	6 409	60%	2670,4	9 614		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	8107,0	1,12	9 080	1 621,4	1 621,4	1 621,4	1 816	3242,8	3 632	60%	4864,2	5 448		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	17024,7	1,39	23 664	3 404,9	3 404,9	3 404,9	4 733	6809,9	9 466	60%	10214,8	14 199		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	7296,3	1,18	8 610	1 459,3	1 459,3	1 459,3	1 722	2918,5	3 444	60%	4377,8	5 166		
Установка перфорированного уголка		м.п.	81,1	112	9 080	16,2	16,2	16,2	1 816	32,4	3 632	60%	48,6	5 448		
Уголок перфорированный 31*31		мп	81,1	42	3 373	16,2	16,2	16,2	675	32,4	1 349	60%	48,6	2 024		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**136,0**	276	37 482	27,2	27,2	27,2	7 496	54,4	14 993	60%	81,6	22 489		
		м2	136,0	0	-	27,2	27,2	27,2	-	54,4	-		81,6	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	138,7	433	60 127	27,7	27,7	27,7	12 025	55,5	24 051	60%	83,2	36 076		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2176,0	1,12	2 437	435,2	435,2	435,2	487	870,4	975	60%	1305,6	1 462		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П11 (рассечка инж.шахты)	м2	**210,7**	1 400	294 980	42,1	42,1	42,1	58 996	84,3	117 992	60%	126,4	176 988		
		м2	210,7	0	-	42,1	42,1	42,1	-	84,3	-		126,4	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	429,8	600	258 034	86,0	86,0	86,0	51 607	171,9	103 214	60%	257,9	154 821		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	301,3	243	73 216	60,3	60,3	60,3	14 643	120,5	29 286	60%	180,8	43 930		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	640,5	293	187 675	128,1	128,1	128,1	37 535	256,2	75 070	60%	384,3	112 605		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	252,8	46	11 535	50,6	50,6	50,6	2 307	101,1	4 614	60%	151,7	6 921		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	10,7	10 850	116 591	2,1	2,1	2,1	23 318	4,3	46 636	60%	6,4	69 955		
Дюбель-нагель 6*40		шт	434,0	4	1 563	86,8	86,8	86,8	313	173,6	625	60%	260,4	938		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	4003,3	1,12	4 484	800,7	800,7	800,7	897	1601,3	1 793	60%	2402,0	2 690		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	8638,7	1,39	12 008	1 727,7	1 727,7	1 727,7	2 402	3455,5	4 803	60%	5183,2	7 205		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	1896,3	1,48	2 807	379,3	379,3	379,3	561	758,5	1 123	60%	1137,8	1 684		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	21,1	42	877	4,2	4,2	4,2	175	8,4	351	60%	12,6	526		
Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями	узел 7 утепление стены в воздушной зоне	м2	**65,2**	868	56 620	24,5	24,5	24,5	21 232	0,0	-	38%	24,5	21 232		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	3,3	30 500	101 465	1,2	1,2	1,2	38 049	0,0	-	38%	1,2	38 049		
Плита минераловатная П-175 1000*600*50		м3	3,3	30 500	101 465	1,2	1,2	1,2	38 049	0,0	-	38%	1,2	38 049		
Дюбель для изоляции 10*90		шт	260,9	11	2 870	97,8	97,8	97,8	1 076	0,0	-	38%	97,8	1 076		
Дюбель для теплоизоляции 10*140		шт	652,3	17	10 763	244,6	244,6	244,6	4 036	0,0	-	38%	244,6	4 036		
Устройство лесов высотой до 16м	Строительные леса (на отм.-4,500)	м2	**274,3**	143	39 225	-	-	-	-	221,2	31 632	81%	221,2	31 632		
		м2	274,3	450	123 435	-	-	-	-	221,2	99 540	81%	221,2	99 540		
Разборка лесов		м2	**274,3**	83	22 767	-	-	-	-	221,2	18 360	81%	221,2	18 360		
ИТОГО					**23 841 041**	-	-	-	**3 302 601**	0,0	**7 711 162**	46%	0,0	**11 013 763**		
Налоги		1,12			**2 412 147**	-	-	-	**351 519**	0,0	**790 482**	47%	0,0	**1 142 001**		
Зарплата с налогами		1,12			**9 912 605**	-	-	-	**1 444 550**	0,0	**3 248 449**	47%	0,0	**4 692 999**		
Материалы и зарплата					**26 253 188**	-	-	-	**3 654 119**	0,0	**8 501 644**	46%	0,0	**12 155 764**		
Механизмы		2%			**525 064**	-	-	-	**73 082**	0,0	**170 033**	46%	0,0	**243 115**		
Транспорт		2%			**326 812**	-	-	-	**44 191**	0,0	**105 064**	46%	0,0	**149 255**		
Накладные расходы		4%			**1 084 203**	-	-	-	**150 856**	0,0	**351 070**	46%	0,0	**501 925**		
ИТОГО					**28 189 266**	-	-	-	**3 922 249**	0,0	**9 127 811**	46%	0,0	**13 050 060**		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. текущ	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Непредвиденные расходы		2%			**563 785**	-	-	-	**78 445**	0,0	**182 556**	46%	0,0	**261 001**		
Итого - ГКЛ, утепление:					**28 753 051**	-	-	-	**4 000 694**	0,0	**9 310 367**	46%	0,0	**13 311 061**		
Стоимость 1 м2						-	-	-	5 834	0,0	11 126		0,0	16 959		
4.7.1 ПОЛЫ - МОП				-	-	-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
отм. -4,650				-	-	-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
Грунтовка пола	тип 1.1 (Тамбур-шлюз, вестибюль, лифтовой холл, коридор - дизайн проект)	м2	**59,0**	150	8 846	54,7	54,7	54,7	8 205	0,0	-		54,7	8 205		
Грунтовка Праймер		кг	9,1	72	654	8,4	8,4	8,4	607	0,0	-		8,4	607		
Облицовка полов керамогранитом	дизайн-проект	м2	**54,7**	2 767	151 355	54,7	54,7	54,7	151 355	0,0	-		54,7	151 355		
		м2	54,7	-	-	54,7	54,7	54,7	-	0,0	-		54,7	-		
Керамогранит 600*600	керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия	м2	57,4	7 500	430 763	57,4	57,4	57,4	430 763	0,0	-		57,4	430 763		
Клей для керамогранита		кг	519,7	38	19 747	519,7	519,7	519,7	19 747	0,0	-		519,7	19 747		
Затирка для швов цементная серая		кг	13,7	46	629	13,7	13,7	13,7	629	0,0	-		13,7	629		
Крестики		шт	274	1	328	273,5	273,5	273,5	328	0,0	-		273,5	328		
Типовые этажи			15,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
Грунтовка пола	Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект	м2	**437,5**	150	65 625	69,6	69,6	69,6	10 440	174,0	26 100		243,6	36 540		
		м2	437,5	-	-	69,6	69,6	69,6	-	174,0	-		243,6	-		
Грунтовка Праймер		кг	67,4	72	4 851	10,7	10,7	10,7	772	26,8	1 929		37,5	2 701		
Облицовка полов керамогранитом		м2	437,5	2 767	1 210 563	69,6	69,6	69,6	192 583	174,0	481 458		243,6	674 041		
		м2	378,9	-	-	54,9	54,9	54,9	-	137,3	-		192,2	-		
Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	397,8	3 200	1 273 104	57,6	57,6	57,6	184 464	144,1	461 160		201,8	645 624		
		м2	58,6	-	-	14,7	14,7	14,7	-	36,8	-		51,5	-		
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	61,5	12 200	750 666	15,4	15,4	15,4	188 307	38,6	470 768		54,0	659 075		
Клей для керамогранита		кг	4156,3	38	157 938	661,2	661,2	661,2	25 126	1653,0	62 814		2314,2	87 940		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	109,4	328	35 875	17,4	17,4	17,4	5 707	43,5	14 268		60,9	19 975		
Крестики		шт	2188	1	2 625	348,0	348,0	348,0	418	870,0	1 044		1218,0	1 462		
ИТОГО					**10 201 811**	-	-	-	**1 219 449**	0,0	**1 596 779**		0,0	**2 816 228**		
Налоги		1,12			**953 192**	-	-	-	**116 607**	0,0	**176 057**		0,0	**292 664**		
Зарплата с налогами		1,12			**3 917 098**	-	-	-	**479 190**	0,0	**723 499**		0,0	**1 202 689**		
Материалы и зарплата					**11 155 003**	-	-	-	**1 336 056**	0,0	**1 772 836**		0,0	**3 108 892**		
Механизмы		0,02			**223 100**	-	-	-	**26 721**	0,0	**35 457**		0,0	**62 178**		
Транспорт		0,02			**144 758**	-	-	-	**17 137**	0,0	**20 987**		0,0	**38 124**		
Субподряд						-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.	162,0	1500	**243 000**	-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
Накладные расходы		4%			**470 634**	-	-	-	**55 197**	0,0	**73 171**		0,0	**128 368**		
ИТОГО					**12 236 496**	-	-	-	**1 435 111**	0,0	**1 902 451**		0,0	**3 337 562**		
Непредвиденные расходы		2%			**244 730**	-	-	-	**28 702**	0,0	**38 049**		0,0	**66 751**		
Итого - Полы:					**12 481 225**	-	-	-	**1 463 813**	0,0	**1 940 500**		0,0	**3 404 313**		
Стоимость 1 м2						-	-	-	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!		0,0			

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. трудо	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
5.Внутренние отделочные работы						-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)						-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	**23,8**	150	3 570	23,8	23,8	23,8	3 570	0,0	-	100%	23,8	3 570		
		м2	23,8	-	-	23,8	23,8	23,8	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	23,8	-		
Грунтовка Праймер		кг	3,7	72	264	3,7	3,7	3,7	264	0,0	-	100%	3,7	264		
Гипсовая штукатурка стен		м2	23,8	150	3 570	23,8	23,8	23,8	3 570	0,0	-	100%	23,8	3 570		
		м2	23,8	-	-	23,8	23,8	23,8	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	23,8	-		
Штукатурка гипсовая		кг	357,0	29	10 353	357,0	357,0	357,0	10 353	0,0	-	100%	357,0	10 353		
Бумага наждачная		м2	0,71	530	378	0,7	0,7	0,7	378	0,0	-	100%	0,7	378		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	23,8	150	3 570	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Подготовка под покраску		м2	23,8	420	9 996	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	23,8	150	3 570	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	23,8	500	11 900	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Грунтовка стен		м2	**515,6**	150	77 340	175,4	175,4	175,4	26 316	77,0	11 550	49%	252,4	37 866		
		м2	515,6	-	-	175,4	175,4	175,4	-	77,0	-		252,4	-		
Грунтовка Праймер		кг	79,4	72	5 717	27,0	27,0	27,0	1 945	11,9	854	49%	38,9	2 799		
Обработка швов гисокартона		м2	515,6	400	206 240	175,4	175,4	175,4	70 176	77,0	30 800	49%	252,4	100 976		
		м2	515,6	-	-	175,4	175,4	175,4	-	77,0	-		252,4	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	206,2	40	8 250	39,4	39,4	39,4	1 575	30,8	1 232	34%	70,2	2 807		
Лента армированная Серпянка		м.п.	788,9	6	4 575	150,6	150,6	150,6	874	117,8	683	34%	268,4	1 557		
Грунтовка стен		м2	515,6	150	77 340	252,4	252,4	252,4	37 866	0,0	-	49%	252,4	37 866		
		м2	515,6	-	-	252,4	252,4	252,4	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	252,4	-		
Грунтовка Праймер		кг	79,4	72	5 717	38,9	38,9	38,9	2 799	0,0	-	49%	38,9	2 799		
Подготовка под покраску		м2	515,6	385	198 506	252,4	252,4	252,4	97 189	0,0	-	49%	252,4	97 189		
		м2	515,6	-	-	252,4	252,4	252,4	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	252,4	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	618,7	858	530 862	302,9	302,9	302,9	259 912	0,0	-	49%	302,9	259 912		
Бумага наждачная		м2	15,5	530	8 198	7,6	7,6	7,6	4 014	0,0	-	49%	7,6	4 014		
Грунтовка стен		м2	**77,0**	150	11 550	77,0	77,0	77,0	11 550	0,0	-	100%	77,0	11 550		
		м2	77,0	-	-	77,0	77,0	77,0	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	77,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	11,9	72	854	11,9	11,9	11,9	854	0,0	-	100%	11,9	854		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	77,0	300	23 100	77,0	77,0	77,0	23 100	0,0	-	100%	77,0	23 100		
		м2	77,0	-	-	77,0	77,0	77,0	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	77,0	-		
Краска водоэмульсионная		кг	25,1	530	13 304	25,1	25,1	25,1	13 304	0,0	-	100%	25,1	13 304		
Грунтовка стен	Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650	м2	**58,0**	150	8 700	58,0	58,0	58,0	8 700	0,0	-	100%	58,0	8 700		
		м2	58,0	-	-	58,0	58,0	58,0	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	58,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	8,9	72	643	8,9	8,9	8,9	643	0,0	-	100%	8,9	643		
Обработка швов гипсокартона		м2	58,0	400	23 200	58,0	58,0	58,0	23 200	0,0	-	100%	58,0	23 200		
		м2	58,0	-	-	58,0	58,0	58,0	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	58,0	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	23,2	40	928	23,2	23,2	23,2	928	0,0	-	100%	23,2	928		
Лента армированная Серпянка		м.п.	88,7	6	515	88,7	88,7	88,7	515	0,0	-	100%	88,7	515		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	58,0	150	8 700	58,0	58,0	58,0	8 700	0,0	-	100%	58,0	8 700		
Подготовка под покраску		м2	58,0	385	22 330	58,0	58,0	58,0	22 330	0,0	-	100%	58,0	22 330		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. работы	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	58,0	150	8 700	58,0	58,0	58,0	8 700	0,0	-	100%	58,0	8 700		
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	58,0	500	29 000	58,0	58,0	58,0	29 000	0,0	-	100%	58,0	29 000		
Строительные леса (на отм.-4,700, -8,060)				-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Устройство лесов высотой до 16м		м2	366,9	636	233 348	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Разборка лесов			366,9	108	39 625	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
				-	-	-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
ИТОГО					**19 296 343**	-	-	-	**672 325**	0,0	**2 011 743**	14%	0,0	**2 684 068**		
Налоги		1,12			**3 381 417**	-	-	-	**120 268**	0,0	**365 114**	14%	0,0	**485 382**		
Зарплата с налогами		1,12			**13 895 775**	-	-	-	**494 235**	0,0	**1 500 421**	14%	0,0	**1 994 656**		
Материалы и зарплата					**22 677 761**	-	-	-	**792 593**	0,0	**2 376 857**	14%	0,0	**3 169 451**		
Механизмы		2%			**453 555**	-	-	-	**15 852**	0,0	**47 537**	14%	0,0	**63 389**		
Транспорт		2%			**175 640**	-	-	-	**5 967**	0,0	**17 529**	13%	0,0	**23 496**		
Субподряд	лестничные марши					-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2	1492,0	19	**28 348**	58,0	58,0	58,0	**1 102**	0,0	-	4%	58,0	**1 102**		
Шпатлевка гипсовая		м2	1492,0	96	**143 232**	58,0	58,0	58,0	**5 568**	0,0	-	4%	58,0	**5 568**		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2	1492,0	94	**140 248**	58,0	58,0	58,0	**5 452**	0,0	-	4%	58,0	**5 452**		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ		м2	1492,0	680	**1 014 560**	58,0	58,0	58,0	**39 440**	0,0	-	4%	58,0	**39 440**		
Накладные расходы		4%			**985 334**	-	-	-	**34 639**	0,0	**97 677**	13%	0,0	**132 316**		
ИТОГО					**25 618 677**	-	-	-	**900 613**	0,0	**2 539 600**	13%	0,0	**3 440 213**		
Непредвиденные расходы		2%			**512 374**	-	-	-	**18 012**	0,0	**50 792**	13%	0,0	**68 804**		
Итого - внутренние отделочные работы:					**26 131 051**	-	-	-	**918 625**	0,0	**2 590 392**	13%	0,0	**3 509 018**		
						-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
5.1.4 Двери						-	-	-	-	0,0	-		0,0	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	**149,0**	6 000	894 000	13,0	13,0	13,0	78 000	22,0	132 000	23%	35,0	210 000		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4)	шт	1,0	135 000	135 000	1,0	1,0	1,0	135 000	0,0	-	100%	1,0	135 000		
Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4)	шт	3,0	97 000	291 000	3,0	3,0	3,0	291 000	0,0	-	100%	3,0	291 000		
Дверь стальная 2100*1010 L с решеткой R8028 замок с порогом 10*	Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4д)	шт	1,0	97 000	97 000	1,0	1,0	1,0	97 000	0,0	-	100%	1,0	97 000		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	15,0	89 500	1 342 500	2,0	2,0	2,0	179 000	5,0	447 500	47%	7,0	626 500		

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. товара	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6л)	шт	45,0	89 500	4 027 500	6,0	6,0	6,0	537 000	15,0	1 342 500	47%	21,0	1 879 500		
Доводчик дверной		шт	69,0	1 183	81 627	-	-	-	-	2,0	2 366	3%	2,0	2 366		
Пена монтажная		бал.	167,0	1 500	250 500	13,0	13,0	13,0	19 500	22,0	33 000	21%	35,0	52 500		
Анкер-дюбель	12x120	шт	1002,0	100	100 200	78,0	78,0	78,0	7 800	132,0	13 200	21%	210,0	21 000		
ИТОГО					**20 564 094**	-	-	-	**1 344 300**	0,0	**2 213 566**	17%	0,0	**3 557 866**		
Налоги		1,12			**417 844**	-	-	-	**25 085**	0,0	**43 212**	16%	0,0	**68 297**		
Зарплата с налогами		1,12			**1 717 110**	-	-	-	**103 085**	0,0	**177 578**	16%	0,0	**280 663**		
Материалы и зарплата					**20 981 938**	-	-	-	**1 369 385**	0,0	**2 256 778**	17%	0,0	**3 626 163**		
Транспорт и механизмы		2%			**419 639**	-	-	-	**27 388**	0,0	**45 136**	17%	0,0	**72 523**		
Накладные расходы		4%			**856 063**	-	-	-	**55 871**	0,0	**92 077**	17%	0,0	**147 947**		
ИТОГО					**22 257 640**	-	-	-	**1 452 643**	0,0	**2 393 990**	17%	0,0	**3 846 634**		
Непредвиденные расходы		2%			**445 153**	-	-	-	**29 053**	0,0	**47 880**	17%	0,0	**76 933**		
Итого - Двери:					**22 702 793**	-	-	-	**1 481 696**	0,0	**2 441 870**	17%	0,0	**3 923 566**		
Всего, с учетом НДС:					**95 588 684**	-			**7 864 829**		**7 121 445**	25%	0,0	**24 147 958**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта:

ПТО

ОПП

Инженер по ОТ и ТБ

Начальник участка

М.П.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешиналиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		16.03.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	31 559 487	31 559 487			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	20 235 031	20 235 031	6 182 116,07	741 853,93	6 923 970
	ПОЛЫ (МОП)	3 404 313	3 404 313	-	-	
	Внутренние отделочные работы	3 509 017	3 509 017	-	-	
	Двери	4 411 126	4 411 126	435 321,43	52 238,57	487 560
	Всего к оплате:					**7 411 530**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 8
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление															
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	**534,6**	1 667	891 178	320,8	320,8	320,8	534 707	213,8	356 471	120%	1 069 414		
		м2	534,6	0	-	320,8	320,8	320,8	-	213,8	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	2181,2	433	945 405	1 308,7	1 308,7	1 308,7	567 243	872,5	378 162	120%	1 134 487		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	764,5	243	185 768	458,7	458,7	458,7	111 461	305,8	74 307	120%	222 922		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	1090,6	293	319 541	654,4	654,4	654,4	191 725	436,2	127 816	120%	383 449		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	641,5	33	20 907	384,9	384,9	384,9	12 544	256,6	8 363	120%	25 089		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	27,3	10 850	295 821	16,4	16,4	16,4	177 493	10,9	118 328	120%	354 985		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1101,3	3,60	3 965	660,8	660,8	660,8	2 379	440,5	1 586	120%	4 758		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10157,4	1,12	11 376	6 094,4	6 094,4	6 094,4	6 826	4063,0	4 551	120%	13 652		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21918,6	1,39	30 467	13 151,2	13 151,2	13 151,2	18 280	8767,4	12 187	120%	36 560		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	4811,4	1,48	7 121	2 886,8	2 886,8	2 886,8	4 273	1924,6	2 848	120%	8 545		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	53,46	42	2 224	32,1	32,1	32,1	1 334	21,4	890	120%	2 669		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка	П6 (санузлы)	м2	**1123,0**	1 400	1 572 200	374,3	374,3	374,3	524 067	449,2	628 880	93%	1 467 387		
		м2	1123,0	0	-	374,3	374,3	374,3	-	449,2	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	433	496 488	381,8	381,8	381,8	165 496	458,2	198 595	93%	463 389		
		м2	1123,0	0	-	374,3	374,3	374,3	-	449,2	-		-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1145,5	600	687 643	381,8	381,8	381,8	229 214	458,2	275 057	93%	641 800		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1605,9	243	390 231	535,3	535,3	535,3	130 077	642,4	156 093	93%	364 216		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3391,5	293	993 698	1 130,5	1 130,5	1 130,5	331 233	1356,6	397 479	93%	927 451		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1347,6	33	43 918	449,2	449,2	449,2	14 639	539,0	17 567	93%	40 990		
Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100		м3	57,3	19 800	1 134 005	19,1	19,1	19,1	378 002	22,9	453 602	93%	1 058 405		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2313,4	3,60	8 328	771,1	771,1	771,1	2 776	925,4	3 331	93%	7 773		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	21337,0	1,12	23 897	7 112,3	7 112,3	7 112,3	7 966	8534,8	9 559	93%	22 304		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	46043,0	1,39	64 000	15 347,7	15 347,7	15 347,7	21 333	18417,2	25 600	93%	59 733		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10107,0	1,48	14 958	3 369,0	3 369,0	3 369,0	4 986	4042,8	5 983	93%	13 961		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	112,3	42	4 672	37,4	37,4	37,4	1 557	44,9	1 869	93%	4 360		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП)	м2	**243,0**	1 548	376 164	81,0	81,0	81,0	125 388	97,2	150 466	93%	351 086		
		м2	243,0	0	-	81,0	81,0	81,0	-	97,2	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	495,7	433	214 865	165,2	165,2	165,2	71 622	198,3	85 946	93%	200 541		

Наименование работ	Обоснование (отметки, [illegible])	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	347,5	243	84 440	115,8	115,8	115,8	28 147	139,0	33 776	93%	78 811		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	495,7	293	145 246	165,2	165,2	165,2	48 415	198,3	58 098	93%	135 563		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	291,6	33	9 503	97,2	97,2	97,2	3 168	116,6	3 801	93%	8 870		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	12,4	10 850	134 464	4,1	4,1	4,1	44 821	5,0	53 786	93%	125 500		
Дюбель-нагель 6*40		шт	1334,1	3,60	4 803	444,7	444,7	444,7	1 601	533,6	1 921	93%	4 482		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2430,0	1,12	2 722	810,0	810,0	810,0	907	972,0	1 089	93%	2 540		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	5103,0	1,39	7 093	1 701,0	1 701,0	1 701,0	2 364	2041,2	2 837	93%	6 620		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	2187,0	1,18	2 581	729,0	729,0	729,0	860	874,8	1 032	93%	2 409		
Установка перфорированного уголка		м.п.	24,3	112	2 722	8,1	8,1	8,1	907	9,7	1 089	93%	2 540		
Уголок перфорированный 31*31		мп	24,3	42	1 011	8,1	8,1	8,1	337	9,7	404	93%	943		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**41,0**	276	11 300	13,7	13,7	13,7	3 767	16,4	4 520	93%	10 546		
		м2	41,0	0	-	13,7	13,7	13,7	-	16,4	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	41,8	433	18 126	13,9	13,9	13,9	6 042	16,7	7 251	93%	16 918		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	656,0	1,12	735	218,7	218,7	218,7	245	262,4	294	93%	686		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах)	м2	**566,6**	1 548	877 097	188,9	188,9	188,9	292 366	226,6	350 839	93%	818 624		
		м2	566,6	0	-	188,9	188,9	188,9	-	226,6	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	433	250 499	192,6	192,6	192,6	83 500	231,2	100 200	93%	233 799		
		м2	566,6	0	-	188,9	188,9	188,9	-	226,6	-		-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	577,9	600	346 944	192,6	192,6	192,6	115 648	231,2	138 778	93%	323 815		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	810,2	243	196 888	270,1	270,1	270,1	65 629	324,1	78 755	93%	183 762		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1155,9	293	338 668	385,3	385,3	385,3	112 889	462,3	135 467	93%	316 090		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	679,9	33	22 159	226,6	226,6	226,6	7 386	272,0	8 863	93%	20 681		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	29,5	10 850	319 799	9,8	9,8	9,8	106 600	11,8	127 919	93%	298 479		
Дюбель-нагель 6*40		шт	3172,8	3,60	11 422	1 057,6	1 057,6	1 057,6	3 807	1269,1	4 569	93%	10 661		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	5779,3	1,12	6 473	1 926,4	1 926,4	1 926,4	2 158	2311,7	2 589	93%	6 041		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	12136,6	1,39	16 870	4 045,5	4 045,5	4 045,5	5 623	4854,6	6 748	93%	15 745		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	5201,4	1,18	6 138	1 733,8	1 733,8	1 733,8	2 046	2080,6	2 455	93%	5 728		
Установка перфорированного уголка		м.п.	57,8	112	6 473	19,3	19,3	19,3	2 158	23,1	2 589	93%	6 041		
Уголок перфорированный 31*31		мп	57,8	42	2 404	19,3	19,3	19,3	801	23,1	962	93%	2 244		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**92,0**	276	25 355	-	-	-	-	36,8	10 142	60%	15 213		
		м2	92,0	0	-	-	-	-	-	36,8	-		-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	93,8	600	56 334	-	-	-	-	37,5	22 534	60%	33 800		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	1472,0	1,12	1 649	-	-	-	-	588,8	659	60%	989		
Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией	П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат)	м2	**810,7**	1 548	1 254 964	270,2	270,2	270,2	418 321	324,3	501 985	93%	1 171 299		
		м2	810,7	0	-	270,2	270,2	270,2	-	324,3	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1653,8	433	716 835	551,3	551,3	551,3	238 945	661,5	286 734	93%	669 046		

Наименование работ	Обоснование (отметки, [illegible])	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1159,3	243	281 710	386,4	386,4	386,4	93 903	463,7	112 684	93%	262 929		
Профиль 50/50 KNAUF		м.п.	1653,8	293	484 572	551,3	551,3	551,3	161 524	661,5	193 829	93%	452 267		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	972,8	33	31 705	324,3	324,3	324,3	10 568	389,1	12 682	93%	29 591		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	41,3	10 850	448 601	13,8	13,8	13,8	149 534	16,5	179 440	93%	418 694		
Дюбель-нагель 6*40		шт	4450,7	3,60	16 023	1 483,6	1 483,6	1 483,6	5 341	1780,3	6 409	93%	14 954		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	8107,0	1,12	9 080	2 702,3	2 702,3	2 702,3	3 027	3242,8	3 632	93%	8 475		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	17024,7	1,39	23 664	5 674,9	5 674,9	5 674,9	7 888	6809,9	9 466	93%	22 087		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	7296,3	1,18	8 610	2 432,1	2 432,1	2 432,1	2 870	2918,5	3 444	93%	8 036		
Установка перфорированного уголка		м.п.	81,1	112	9 080	27,0	27,0	27,0	3 027	32,4	3 632	93%	8 475		
Уголок перфорированный 31*31		мп	81,1	42	3 373	27,0	27,0	27,0	1 124	32,4	1 349	93%	3 148		
Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса		м2	**136,0**	276	37 482	45,3	45,3	45,3	12 494	54,4	14 993	93%	34 983		
		м2	136,0	0	-	45,3	45,3	45,3	-	54,4	-		-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200	Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм	м2	138,7	433	60 127	46,2	46,2	46,2	20 042	55,5	24 051	93%	56 118		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	2176,0	1,12	2 437	725,3	725,3	725,3	812	870,4	975	93%	2 275		
ИТОГО					**23 841 041**	-	-	-	**5 708 233**	0,0	**7 711 162**	70%	**16 721 996**		
Налоги		1,12			**2 412 147**	-	-	-	**616 572**	0,0	**790 482**	73%	**1 758 572**		
Зарплата с налогами		1,12			**9 912 605**	-	-	-	**2 533 772**	0,0	**3 248 449**	73%	**7 226 771**		
Материалы и зарплата					**26 253 188**	-	-	-	**6 324 804**	0,0	**8 501 644**	70%	**18 480 568**		
Механизмы		2%			**525 064**	-	-	-	**126 496**	0,0	**170 033**	70%	**369 611**		
Транспорт		2%			**326 812**	-	-	-	**75 821**	0,0	**105 064**	69%	**225 076**		
Накладные расходы		4%			**1 084 203**	-	-	-	**261 085**	0,0	**351 070**	70%	**763 010**		
ИТОГО					**28 189 266**	-	-	-	**6 788 206**	0,0	**9 127 811**	70%	**19 838 266**		
Непредвиденные расходы		2%			**563 785**	-	-	-	**135 764**	0,0	**182 556**	70%	**396 765**		
Итого - ГКЛ, утепление:					**28 753 051**	-	-	-	**6 923 970**	0,0	**9 310 367**	70%	**20 235 031**		
Стоимость 1 м2						-	-	-	**6 859**	0,0	11 126		23 819		
5.1.4 Двери						-	-	-	-	0,0	-		-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	**149,0**	6 000	894 000	4,0	4,0	4,0	24 000	22,0	132 000	26%	234 000		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	15,0	89 500	1 342 500	1,0	1,0	1,0	89 500	5,0	447 500	53%	716 000		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6л)	шт	45,0	89 500	4 027 500	3,0	3,0	3,0	268 500	15,0	1 342 500	53%	2 148 000		
Доводчик дверной		шт	69,0	1 183	81 627	-	-	-	-	2,0	2 366	3%	2 366		
Пена монтажная		бал.	167,0	1 500	250 500	4,0	4,0	4,0	6 000	22,0	33 000	23%	58 500		
Анкер-дюбель	12х120	шт	1002,0	100	100 200	24,0	24,0	24,0	2 400	132,0	13 200	23%	23 400		
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1000 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек,магнитный фиксатор, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	5,5л (2100х1010)	шт	4,0	36 450	145 800	1,0	1,0	1,0	36 450	0,0	-	25%	36 450		

Наименование работ	Обоснование (отметки, схемы)	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера	Подпись инженер
Монтаж деревянных дверей		м2	39,5	4 000	158 088	2,1	2,1	2,1	8 484	0,0	-	5%	8 484		
Пена монтажная		бал.	11,0	1 500	16 500	0,5	0,5	0,5	750	0,0	-	5%	750		
Гвозди жидкие 280мл		бал	11,0	858	9 438	0,5	0,5	0,5	429	0,0	-	5%	429		
Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый		бал	0,7	980	647	0,0	0,0	0,0	29	0,0	-	5%	29		
Устройство деревянного каркаса из бруса		м.п.	111,2	207	22 989	5,2	5,2	5,2	1 077	0,0	-	5%	1 077		
		м3	0,28	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	-		
Брус 50*50		м3	0,29	76 000	22 400	0,0	0,0	0,0	1 049	0,0	-	5%	1 049		
Антисептирование древесины		м2	22,2	72	1 602	1,0	1,0	1,0	75	0,0	-	5%	75		
		м2	22,2	-	-	1,0	1,0	1,0	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	-		
Покрытие огнезащитное		кг	8,9	2 500	22 244	0,4	0,4	0,4	1 042	0,0	-	5%	1 042		
ИТОГО					**20 564 094**	-	-	-	**439 786**	0,0	**2 213 566**	19%	**3 997 652**		
Налоги		1,12			**417 844**	-	-	-	**10 817**	0,0	**43 212**	19%	**79 114**		
Зарплата с налогами		1,12			**1 717 110**	-	-	-	**44 453**	0,0	**177 578**	19%	**325 116**		
Материалы и зарплата					**20 981 938**	-	-	-	**450 603**	0,0	**2 256 778**	19%	**4 076 766**		
Транспорт и механизмы		2%			**419 639**	-	-	-	**9 012**	0,0	**45 136**	19%	**81 535**		
Накладные расходы		4%			**856 063**	-	-	-	**18 385**	0,0	**92 077**	19%	**166 332**		
ИТОГО					**22 257 640**	-	-	-	**478 000**	0,0	**2 393 990**	19%	**4 324 633**		
Непредвиденные расходы		2%			**445 153**	-	-	-	**9 560**	0,0	**47 880**	19%	**86 493**		
Итого - Двери:					**22 702 793**	-	-	-	**487 560**	0,0	**2 441 870**	19%	**4 411 126**		
Всего, с учетом НДС:					**95 588 684**	-	-	-	**7 411 530**		**7 121 445**	33%	**31 559 487**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ **Инженер по ОТ и ТБ** _____

ОПП _____ **Начальник участка** _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.К.

ОКК Максимбетов Б.
Инженеру ПТО, прошу удержать 5%, до устранения замечаний по качеству строительства
Максимбетов

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Дог.подр. от	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		16.03.2021	Наименование	Код	Наименование	Код

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат:					
	Строительно-монтажные работы	44 349 004	44 349 004			
	в том числе за отчетный период					
	Внутренние стены и перегородки	21 136 610	21 136 610	804 981,25	96 597,75	901 579
	ПОЛЫ (МОП)	5 983 143	5 983 143	2 302 526,79	276 303,21	2 578 830
	Внутренние отделочные работы	8 736 320	8 736 320	4 667 234,82	560 068,18	5 227 303
	Двери	8 492 931	8 492 931	3 644 468,75	437 336,25	4 081 805
	Всего к оплате:					12 789 517

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук» БУХГАЛТЕРИЯ

Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, участок 8
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2021 г.

Наименование работ	Обоснование (отметки, лист)	Ед.изм.	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед. тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Физ. объем	Стоим-ть тенге		
4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление																	
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 300) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены подвала)	м2	проект	**40,1**	1 667	66 847	-	-	-	-	40,1	66 847	100%	40,1	66 847		
		м2	проект	40,1	0	-	-	-	-	-	40,1	-	#ДЕЛ/0!	40,1	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	163,6	433	70 914	-	-	-	-	163,6	70 914	100%	163,6	70 914		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	57,3	243	13 934	-	-	-	-	57,3	13 934	100%	57,3	13 934		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 300 мм	м.п.	3,02	121,1	293	35 483	-	-	-	-	121,1	35 483	100%	121,1	35 483		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	48,1	33	1 568	-	-	-	-	48,1	1 568	100%	48,1	1 568		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	2,0	10 850	22 189	-	-	-	-	2,0	22 189	100%	2,0	22 189		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	82,6	3,60	297	-	-	-	-	82,6	297	100%	82,6	297		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	761,9	1,12	853	-	-	-	-	761,9	853	100%	761,9	853		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	1644,1	1,39	2 285	-	-	-	-	1644,1	2 285	100%	1644,1	2 285		
Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом		шт	9	360,9	1,48	534	-	-	-	-	360,9	534	100%	360,9	534		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	4,01	42	167	-	-	-	-	4,0	167	100%	4,0	167		
Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка	П5 (стены внутренние межкомнатные)	м2	проект	**534,6**	1 667	891 178	- 106,9	- 106,9	- 106,9	- 178 236	641,5	1 069 414	100%	534,6	891 178		
		м2	проект	534,6	0	-	- 106,9	- 106,9	- 106,9	-	641,5	-	#ДЕЛ/0!	534,6	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	4,08	2181,2	433	945 405	- 436,2	- 436,2	- 436,2	- 189 081	2617,4	1 134 487	100%	2181,2	945 405		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	764,5	243	185 768	- 152,9	- 152,9	- 152,9	- 37 154	917,4	222 922	100%	764,5	185 768		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 600 мм	м.п.	2,04	1090,6	293	319 541	- 218,1	- 218,1	- 218,1	- 63 908	1308,7	383 449	100%	1090,6	319 541		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	641,5	33	20 907	- 128,3	- 128,3	- 128,3	- 4 181	769,8	25 089	100%	641,5	20 907		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,051	27,3	10 850	295 821	- 5,5	- 5,5	- 5,5	- 59 164	32,7	354 985	100%	27,3	295 821		
Дюбель-нагель 6*40		шт	2,06	1101,3	3,60	3 965	- 220,3	- 220,3	- 220,3	- 793	1321,5	4 758	100%	1101,3	3 965		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	19	10157,4	1,12	11 376	- 2 031,5	- 2 031,5	- 2 031,5	- 2 275	12188,9	13 652	100%	10157,4	11 376		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	41	21918,6	1,39	30 467	- 4 383,7	- 4 383,7	- 4 383,7	- 6 093	26302,3	36 560	100%	21918,6	30 467		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	4811,4	1,48	7 121	- 962,3	- 962,3	- 962,3	- 1 424	5773,7	8 545	100%	4811,4	7 121		
Уголок перфорированный 31*31		м.п.	0,1	53,46	42	2 224	- 10,7	- 10,7	- 10,7	- 445	64,2	2 669	100%	53,5	2 224		
Зашивка ГКЛ в 1 слой	зашивка ПК, почтовых ящиков, ниш ЭЛ - дизайн-проект	м2	проект	**105,1**	1 255	131 901	52,0	52,0	52,0	65 260	0,0	-	49%	52,0	65 260		
		м2	проект	105,1	0	-	52,0	52,0	52,0	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	52,0	-		
Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	107,2	600	64 356	53,0	53,0	53,0	31 841	0,0	-	49%	53,0	31 841		
Профиль 50/40 KNAUF		м.п.	1,43	150,3	243	36 521	74,4	74,4	74,4	18 069	0,0	-	49%	74,4	18 069		
Профиль 50/50 KNAUF	шаг 400 мм	м.п.	3,02	317,4	293	92 999	157,0	157,0	157,0	46 013	0,0	-	49%	157,0	46 013		
Лента Линотерм 50мм*30 п.м		м.п.	1,2	126,1	46	5 754	62,4	62,4	62,4	2 847	0,0	-	49%	62,4	2 847		
Дюбель-нагель 6*40		шт	5,49	577,0	4	2 077	285,5	285,5	285,5	1 028	0,0	-	49%	285,5	1 028		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	10	1051,0	1	1 177	520,0	520,0	520,0	582	0,0	-	49%	520,0	582		

Наименование работ	Обоснование (отметки,	Ед.изм.	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35		шт	21	2207,1	1	3 068	1 092,0	1 092,0	1 092,0	1 518	0,0	-	49%	1092,0	1 518		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	9	945,9	1	1 116	468,0	468,0	468,0	552	0,0	-	49%	468,0	552		
Пароизоляция, гидроизоляция пленкой	узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ	м2	проект	**1278,7**	25	31 968	268,6	268,6	268,6	6 715	0,0	-	21%	268,6	6 715		
		м2	проект	1278,7		-	268,6	268,6	268,6	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	268,6	-		
Пленка ПХВ		м2	1,1	1406,6	59	82 831	295,5	295,5	295,5	17 399	0,0	-	21%	295,5	17 399		
Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе		м2	проект	1278,7	1 160	1 483 292	268,6	268,6	268,6	311 569	0,0	-	21%	268,6	311 569		
		м2	проект	1278,7		-	268,6	268,6	268,6	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	268,6	-		
Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200		м2	1,02	1304,3	433	565 325	274,0	274,0	274,0	118 748	0,0	-	21%	274,0	118 748		
Профиль 100/40 KNAUF		м.п.	1,43	1828,5	343	627 190	384,1	384,1	384,1	131 743	0,0	-	21%	384,1	131 743		
Профиль 100/50 KNAUF		м.п.	2,04	2608,5	393	1 025 159	547,9	547,9	547,9	215 337	0,0	-	21%	547,9	215 337		
Плита минераловатная П 50 1000*500*50		м3	0,102	130,4	10 850	1 415 137	27,4	27,4	27,4	297 253	0,0	-	21%	27,4	297 253		
Лента Линотерм - П 95мм 30м		мп	1,2	1534,4	62	94 813	322,3	322,3	322,3	19 916	0,0	-	21%	322,3	19 916		
Дюбель-гвоздь 6*40		шт	4,12	5268,2	4	18 966	1 106,6	1 106,6	1 106,6	3 984	0,0	-	21%	1106,6	3 984		
Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25		шт	16	20459,2	1,12	22 914	4 297,5	4 297,5	4 297,5	4 813	0,0	-	21%	4297,5	4 813		
Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом		шт	10	12787,0	1,48	18 925	2 685,9	2 685,9	2 685,9	3 975	0,0	-	21%	2685,9	3 975		
ИТОГО						**25 128 543**	-	-	-	756 407	0,0	**16 721 996**	70%	0,0	**17 478 403**		
Налоги		1,12	1,18			**2 587 979**	-	-	-	66 027	0,0	**1 758 572**	71%	0,0	**1 824 600**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**10 635 179**	-	-	-	271 336	0,0	**7 226 771**	71%	0,0	**7 498 106**		
Материалы и зарплата						**27 716 522**	-	-	-	822 434	0,0	**18 480 568**	70%	0,0	**19 303 002**		
Механизмы		2%				**554 330**	-	-	-	16 449	0,0	**369 611**	70%	0,0	**386 060**		
Транспорт		2%				**341 627**	-	-	-	11 022	0,0	**225 076**	69%	0,0	**236 098**		
Накладные расходы		4%				**1 144 499**	-	-	-	33 996	0,0	**763 010**	70%	0,0	**797 006**		
ИТОГО						**29 756 979**	-	-	-	883 901	0,0	**19 838 266**	70%	0,0	**20 722 167**		
Непредвиденные расходы		2%				**595 140**	-	-	-	17 678	0,0	**396 765**	70%	0,0	**414 443**		
Итого - ГКЛ, утепление:						**30 352 118**	-	-	-	901 579	0,0	**20 235 031**	70%	0,0	**21 136 610**		
Стоимость 1 м2							-	-	-	2 480	0,0						
4.7.1 ПОЛЫ - МОП					-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Типовые этажи				15,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Грунтовка пола	Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект	м2	проект	**522,0**	150	78 300	104,4	104,4	104,4	15 660	243,6	36 540	67%	348,0	52 200		
		м2	проект	522,0	-	-	104,4	104,4	104,4	-	243,6	-	#ДЕЛ/0!	348,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	80,4	72	5 788	16,1	16,1	16,1	1 158	37,5	2 701	67%	53,6	3 859		
Облицовка полов керамогранитом		м2	проект	522,0	2 767	1 444 374	104,4	104,4	104,4	288 875	243,6	674 041	67%	348,0	962 916		
		м2	проект	191,3	-	-	- 64,7	- 64,7	- 64,7	-	192,2	-	#ДЕЛ/0!	127,5	-		
Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R	Керамогранит П-1.5 (600x600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика"	м2	1,05	200,8	2 800	562 275	- 67,9	- 67,9	- 67,9	- 270 774	201,8	645 624	67%	133,9	374 850		
		м2	проект	330,8	-	-	169,1	169,1	169,1	-	51,5	-	#ДЕЛ/0!	220,5	-		
Керамогранит П-1.7 (600x600) арт K945614L, Marmori pulpis bronze	Керамогранит П-1.7 (600x600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze	м2	1,05	347,3	12 200	4 236 908	177,5	177,5	177,5	2 165 531	54,0	659 075	67%	231,5	2 824 605		
Клей для керамогранита		кг	9,5	4959,0	38	188 442	991,8	991,8	991,8	37 688	2314,2	87 940	67%	3306,0	125 628		
Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый		кг	0,25	130,5	328	42 804	26,1	26,1	26,1	8 561	60,9	19 975	67%	87,0	28 536		
Крестики		шт	5	2610	1	3 132	522,0	522,0	522,0	626	1218,0	1 462	67%	1740,0	2 088		
ИТОГО						**10 357 284**	-	-	-	2 247 324	0,0	**2 816 228**	49%	0,0	**5 063 552**		
Налоги		1,12	1,18			**972 841**	-	-	-	97 938	0,0	**292 664**	40%	0,0	**390 602**		

Наименование работ	Обоснование (отметки,	Ед.изм.	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**3 997 843**	-	-	-	402 473	0,0	**1 202 689**	40%	0,0	**1 605 162**		
Материалы и зарплата						**11 442 210**	-	-	-	2 345 263	0,0	**3 108 892**	48%	0,0	**5 454 155**		
Механизмы		0,02				**228 844**	-	-	-	46 905	0,0	**62 178**	48%	0,0	**109 083**		
Транспорт		0,02				**148 887**	-	-	-	38 856	0,0	**38 124**	52%	0,0	**76 980**		
Субподряд							-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Фаска и полировка гранита (с расходным материалом)		м.п.		0,0	1500	**0**	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Накладные расходы		4%				**472 798**	-	-	-	97 241	0,0	**128 368**	48%	0,0	**225 609**		
ИТОГО						**12 292 740**	-	-	-	2 528 265	0,0	**3 337 562**	48%	0,0	**5 865 826**		
Непредвиденные расходы		2%				**245 855**	-	-	-	50 565	0,0	**66 751**	48%	0,0	**117 317**		
Итого - Полы:						**12 538 594**	-	-	-	2 578 830	0,0	**3 404 313**	48%	0,0	**5 983 143**		
Стоимость 1 м2							-	-	-	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!		
5.Внутренние отделочные работы							-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)							-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Подвесные потолки типа "Армстронг"	коридор 1,2 на отм.-4.650 - дизайн-проект	м2	проект	**41,9**	1 500	62 850	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
		м2	проект	41,9	-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм		м2	1,02	42,7	7 004	299 337	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые	водомерный узел, распред узел теплоснаб., помещение убор.инвент., венткамера, электрощитовая, на отм.-4.650, тамбур 1,2, коридор, лифтовой холл, вестибюль, колясочная на отм.000; тамбур, коридор, лифтовой холл на типовых этажах)	м2	проект	**673,4**	1 500	1 010 100	474,2	474,2	474,2	711 300	0,0	-	70%	474,2	711 300		
		м2	проект	673,4	-	-	474,2	474,2	474,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	474,2	-		
Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200		м2	1,02	686,9	401	275 407	483,7	483,7	483,7	193 938	0,0	-	70%	483,7	193 938		
Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный		м.п.	2,96	1993,3	237	472 404	1 403,6	1 403,6	1 403,6	332 661	0,0	-	70%	1403,6	332 661		
Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм		м.п.	1,2	808,1	156	126 060	569,0	569,0	569,0	88 770	0,0	-	70%	569,0	88 770		
Подвес прямой (0,5мм)		шт	1,7	1144,8	15	17 172	806,1	806,1	806,1	12 092	0,0	-	70%	806,1	12 092		
Соединение одноуровневое (краб)		шт	0,2	134,7	45	6 061	94,8	94,8	94,8	4 268	0,0	-	70%	94,8	4 268		
Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом		шт	13	8754,2	1	12 956	6 164,6	6 164,6	6 164,6	9 124	0,0	-	70%	6164,6	9 124		
Шуруп для ГКЛ 3,5*25		шт	23	15488,2	1	17 347	10 906,6	10 906,6	10 906,6	12 215	0,0	-	70%	10906,6	12 215		
Анкер дюбель 6*40		шт	5,49	3697,0	14	49 909	2 603,4	2 603,4	2 603,4	35 145	0,0	-	70%	2603,4	35 145		
Обработка швов гипсокартона на потолках		м2	проект	673,4	420	282 828	474,2	474,2	474,2	199 164	0,0	-	70%	474,2	199 164		
		м2	проект	673,4	-	-	474,2	474,2	474,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	474,2	-		
Затирка гипсовая для швов гипсокартона		кг	0,4	269,4	40	10 774	189,7	189,7	189,7	7 587	0,0	-	70%	189,7	7 587		
Лента армированная Серпянка		м.п.	1,53	1030,3	6	5 976	725,5	725,5	725,5	4 208	0,0	-	70%	725,5	4 208		
Грунтовка потолков		м2	проект	673,4	200	134 680	474,2	474,2	474,2	94 840	0,0	-	70%	474,2	94 840		
		м2	проект	673,4	-	-	474,2	474,2	474,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	474,2	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	103,7	72	7 467	73,0	73,0	73,0	5 258	0,0	-	70%	73,0	5 258		
Подготовка под покраску		м2	проект	673,4	426	286 868	474,2	474,2	474,2	202 009	0,0	-	70%	474,2	202 009		
		м2	проект	673,4	-	-	474,2	474,2	474,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	474,2	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	808,1	34	27 475	569,0	569,0	569,0	19 347	0,0	-	70%	569,0	19 347		
Бумага наждачная		м2	0,03	20,20	530	10 707	14,2	14,2	14,2	7 540	0,0	-	70%	14,2	7 540		
Грунтовка потолков		м2	проект	673,4	200	134 680	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
		м3	проект	673,4	-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	103,7	72	7 467	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности потолков		м2	проект	673,4	350	235 690	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
		м2	проект	673,4	-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки,	Едизм.	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Краска водоэмульсионная		кг	0,368	247,8	142	35 189	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Грунтовка стен		м2	проект	**1383,9**	150	207 585	368,8	368,8	368,8	55 316	393,4	59 012	55%	762,2	114 327		
		м2	проект	1383,9	-	-	368,8	368,8	368,8	-	393,4	-	#ДЕЛ/0!	762,2	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	213,1	72	15 345	56,8	56,8	56,8	4 089	60,6	4 362	55%	117,4	8 451		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	1383,9	1 100	1 522 290	368,8	368,8	368,8	405 650	393,4	432 751	55%	762,2	838 401		
		м2	проект	1383,9	-	-	368,8	368,8	368,8	-	393,4	-	#ДЕЛ/0!	762,2	-		
Штукатурка гипсовая		кг	12,0	16606,8	29	481 597	4 425,3	4 425,3	4 425,3	128 333	4720,9	136 907	55%	9146,2	265 240		
Бумага наждачная		м2	0,03	41,5	530	22 004	11,1	11,1	11,1	5 863	11,8	6 255	55%	22,9	12 119		
Грунтовка стен		м2	проект	1383,9	150	207 585	368,8	368,8	368,8	55 316	0,0	-	27%	368,8	55 316		
		м2	проект	1383,9	-	-	368,8	368,8	368,8	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	368,8	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	213,1	72	15 345	56,8	56,8	56,8	4 089	0,0	-	27%	56,8	4 089		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	1383,9	420	581 238	368,8	368,8	368,8	154 884	0,0	-	27%	368,8	154 884		
		м2	проект	1383,9	-	-	368,8	368,8	368,8	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	368,8	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	1660,7	34	56 463	442,5	442,5	442,5	15 046	0,0	-	27%	442,5	15 046		
Бумага наждачная		м2	0,03	41,52	530	22 004	11,1	11,1	11,1	5 863	0,0	-	27%	11,1	5 863		
Грунтовка стен	отделка по узлу 5	м2	проект	**221,2**	150	33 180	221,2	221,2	221,2	33 180	0,0	-	100%	221,2	33 180		
		м2	проект	221,2	-	-	221,2	221,2	221,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	221,2	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	34,1	72	2 453	34,1	34,1	34,1	2 453	0,0	-	100%	34,1	2 453		
Оштукатуривание стен с установкой сетки		м2	проект	221,2	1 034	228 721	221,2	221,2	221,2	228 721	0,0	-	100%	221,2	228 721		
		м2	проект	221,2	-	-	221,2	221,2	221,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	221,2	-		
Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м		м2	1,1	243,3	92	22 385	243,3	243,3	243,3	22 385	0,0	-	100%	243,3	22 385		
Штукатурка цементная		кг	18,0	3981,6	26	103 522	3 981,6	3 981,6	3 981,6	103 522	0,0	-	100%	3981,6	103 522		
Бумага наждачная		м2	0,03	6,6	530	3 517	6,6	6,6	6,6	3 517	0,0	-	100%	6,6	3 517		
Грунтовка стен		м2	проект	**758,2**	150	113 723	252,2	252,2	252,2	37 828	282,7	42 403	71%	534,9	80 231		
		м2	проект	758,2	-	-	252,2	252,2	252,2	-	282,7	-	#ДЕЛ/0!	534,9	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	116,8	72	8 406	38,8	38,8	38,8	2 796	43,5	3 134	71%	82,4	5 931		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	758,2	1 100	833 965	252,2	252,2	252,2	277 406	282,7	310 956	71%	534,9	588 363		
		м2	проект	758,2	-	-	252,2	252,2	252,2	-	282,7	-	#ДЕЛ/0!	534,9	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	11372,3	29	329 795	3 782,8	3 782,8	3 782,8	109 702	4240,3	122 969	71%	8023,1	232 671		
Бумага наждачная		м2	0,03	22,74	530	12 055	7,6	7,6	7,6	4 010	8,5	4 495	71%	16,0	8 505		
Грунтовка стен		м2	проект	758,2	150	113 723	252,2	252,2	252,2	37 828	0,0	-	33%	252,2	37 828		
		м2	проект	758,2	-	-	252,2	252,2	252,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	252,2	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	116,8	72	8 406	38,8	38,8	38,8	2 796	0,0	-	33%	38,8	2 796		
Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку		м2	проект	758,2	420	318 423	252,2	252,2	252,2	105 919	0,0	-	33%	252,2	105 919		
		м2	проект	758,2	-	-	252,2	252,2	252,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	252,2	-		
Шпатлевка гипсовая 2 в 1		кг	1,2	909,8	34	30 933	302,6	302,6	302,6	10 289	0,0	-	33%	302,6	10 289		
Бумага наждачная		м2	0,03	22,74	530	12 055	7,6	7,6	7,6	4 010	0,0	-	33%	7,6	4 010		
Грунтовка стен		м2	проект	255,0	150	38 250	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
		м2	проект	255,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	39,3	72	2 827	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Водоэмульсионная окраска поверхности		м2	проект	255,0	230	58 650	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
		м2	проект	255,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Краска водоэмульсионная		кг	0,326	83,1	142	11 804	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Грунтовка стен	лестничная клетка	м2	проект	**554,3**	150	83 145	173,2	173,2	173,2	25 983	0,0	-	31%	173,2	25 983		
		м2	проект	554,3	-	-	173,2	173,2	173,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	173,2	-		
Грунтовка Праймер		кг	0,154	85,4	72	6 146	26,7	26,7	26,7	1 921	0,0	-	31%	26,7	1 921		
Гипсовая штукатурка стен		м2	проект	554,3	420	232 806	173,2	173,2	173,2	72 752	0,0	-	31%	173,2	72 752		
		м2	проект	554,3	-	-	173,2	173,2	173,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	173,2	-		
Штукатурка гипсовая		кг	15,0	8314,5	29	241 121	2 598,3	2 598,3	2 598,3	75 350	0,0	-	31%	2598,3	75 350		
Бумага наждачная		м2	0,03	16,63	530	8 813	5,2	5,2	5,2	2 754	0,0	-	31%	5,2	2 754		
Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат		м2	проект	554,3	150	83 145	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Подготовка под покраску		м2	проект	554,3	420	232 806	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка		м2	проект	554,3	150	83 145	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		

Наименование работ	Обоснование (отметки,	Ед.изм.	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Покраска (декоративная имитация бетона)		кг	проект	554,3	500	277 150	-	-	-	-	0,0	-	0%	0,0	-		
ИТОГО						**23 306 234**	-	-	-	**3 939 038**	0,0	**2 684 068**	28%	0,0	**6 623 106**		
Налоги		1,12	1,18			**3 969 041**	-	-	-	**867 708**	0,0	**485 382**	34%	0,0	**1 353 090**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**16 310 587**	-	-	-	**3 565 804**	0,0	**1 994 656**	34%	0,0	**5 560 460**		
Материалы и зарплата						**27 275 275**	-	-	-	**4 806 745**	0,0	**3 169 451**	29%	0,0	**7 976 196**		
Механизмы		2%				**545 505**	-	-	-	**96 135**	0,0	**63 389**	29%	0,0	**159 524**		
Транспорт		2%				**219 294**	-	-	-	**24 819**	0,0	**23 496**	22%	0,0	**48 315**		
Субподряд	лестничные марши						-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Грунтовка концентрированная 1:4	Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4	м2		1389,5	19	**26 401**	-	-	-	-	58,0	**1 102**	4%	58,0	**1 102**		
Шпатлевка гипсовая		м2		1389,5	96	**133 392**	-	-	-	-	58,0	**5 568**	4%	58,0	**5 568**		
Грунтовка кварцевая Quarzgrund	Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка	м2		1389,5	94	**130 613**	-	-	-	-	58,0	**5 452**	4%	58,0	**5 452**		
Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ		м2		1389,5	680	**944 860**	-	-	-	-	58,0	**39 440**	4%	58,0	**39 440**		
Накладные расходы		4%				**1 171 014**	-	-	-	**197 108**	0,0	**132 316**	28%	0,0	**329 424**		
ИТОГО						**30 446 353**	-	-	-	**5 124 807**	0,0	**3 440 213**	28%	0,0	**8 565 020**		
Непредвиденные расходы		2%				**608 927**	-	-	-	**102 496**	0,0	**68 804**	28%	0,0	**171 300**		
Итого - внутренние отделочные работы:						**31 055 280**	-	-	-	**5 227 303**	0,0	**3 509 018**	28%	0,0	**8 736 321**		
							-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
5.1.4 Двери							-	-	-	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,0	-		
Установка металлических дверей одностворчатых		шт	проект	**149,0**	6 000	894 000	25,0	25,0	25,0	150 000	39,0	234 000	43%	64,0	384 000		
Дверь 2200*1010 2/2л L	Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (2л)	шт	проект	16,0	140 000	2 240 000	7,0	7,0	7,0	980 000	0,0	-	44%	7,0	980 000		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6)	шт	по проекту	15,0	89 500	1 342 500	1,0	1,0	1,0	89 500	8,0	716 000	60%	9,0	805 500		
Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6л)	шт	по проекту	45,0	89 500	4 027 500	3,0	3,0	3,0	268 500	24,0	2 148 000	60%	27,0	2 416 500		
Дверь 2100*1010 9/9л L	Дверь наружная металлическая утепленная, с остеклением, стекло закаленное, с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (9л)	шт	по проекту	31,0	103 000	3 193 000	14,0	14,0	14,0	1 442 000	0,0	-	45%	14,0	1 442 000		
Доводчик дверной		шт	по проекту	69,0	1 183	81 627	21,0	21,0	21,0	24 843	2,0	2 366	33%	23,0	27 209		
Пена монтажная		бал	1,0	167,0	1 500	250 500	25,0	25,0	25,0	37 500	39,0	58 500	38%	64,0	96 000		
Анкер-дюбель	12х120	шт	6,0	1002,0	100	100 200	150,0	150,0	150,0	15 000	234,0	23 400	38%	384,0	38 400		
Дверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна навескаRДверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна навескаR	8л	шт	проект	16,0	36 450	583 200	10,0	10,0	10,0	364 500	0,0	-	63%	10,0	364 500		
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1000 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек,магнитный фиксатор, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая	5,5л (2100х1010)	шт	проект	4,0	36 450	145 800	2,0	2,0	2,0	72 900	1,0	36 450	75%	3,0	109 350		

Наименование работ	Обоснование (отметки,	Ед.изм.	Нормы	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая сумма по договору,	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инженера	Подпись инженер
Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*900 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна левая	3,3л	шт	проект	2,0	36 450	72 900	2,0	2,0	2,0	72 900	0,0	-	100%	2,0	72 900		
Монтаж деревянных дверей		м2	проект	39,5	4 000	158 088	25,1	25,1	25,1	100 296	2,1	8 484	69%	27,2	108 780		
Пена монтажная		бал.	0,5	11,0	1 500	16 500	7,0	7,0	7,0	10 500	0,5	750	68%	7,5	11 250		
Гвозди жидкие 280мл		бал	0,5	11,0	858	9 438	7,0	7,0	7,0	6 006	0,5	429	68%	7,5	6 435		
Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый		бал	0,03	0,7	980	647	0,4	0,4	0,4	412	0,0	29	68%	0,5	441		
Устройство деревянного каркаса из бруса		м.п.	проект	111,2	207	22 989	70,7	70,7	70,7	14 622	5,2	1 077	68%	76,0	15 699		
		м3	проект	0,28	-	-	0,2	0,2	0,2	-	0,0	-	#ДЕЛ/0!	0,2	-		
Брус 50*50		м3	1,06	0,29	76 000	22 400	0,2	0,2	0,2	14 247	0,0	1 049	68%	0,2	15 296		
Антисептирование древесины		м2	проект	22,2	72	1 602	14,1	14,1	14,1	1 019	1,0	75	68%	15,2	1 094		
		м2	проект	22,2	-	-	14,1	14,1	14,1	-	1,0	-	#ДЕЛ/0!	15,2	-		
Покрытие огнезащитное		кг	0,4	8,9	2 500	22 244	5,7	5,7	5,7	14 148	0,4	1 042	68%	6,1	15 190		
ИТОГО						**20 564 094**	-	-	-	**3 678 892**	0,0	**3 997 652**	37%	0,0	**7 676 544**		
Налоги		1,12	1,18			**417 844**	-	-	-	**93 515**	0,0	**79 114**	41%	0,0	**172 629**		
Зарплата с налогами		1,12	1,18			**1 717 110**	-	-	-	**384 294**	0,0	**325 116**	41%	0,0	**709 410**		
Материалы и зарплата						**20 981 938**	-	-	-	**3 772 407**	0,0	**4 076 766**	37%	0,0	**7 849 173**		
Транспорт и механизмы		2%				**419 639**	-	-	-	**75 448**	0,0	**81 535**	37%	0,0	**156 983**		
Накладные расходы		4%				**856 063**	-	-	-	**153 914**	0,0	**166 332**	37%	0,0	**320 246**		
ИТОГО						**22 257 640**	-	-	-	**4 001 769**	0,0	**4 324 633**	37%	0,0	**8 326 403**		
Непредвиденные расходы		2%				**445 153**	-	-	-	**80 035**	0,0	**86 493**	37%	0,0	**166 528**		
Итого - Двери:						**22 702 793**	-	-	-	**4 081 805**	0,0	**4 411 126**	37%	0,0	**8 492 931**		
Стоимость 1 шт с							-	-	-	**104 662**	0,0	**#ДЕЛ/0!**	#ДЕЛ/0!	0,0	**#ДЕЛ/0!**		
Всего, с учетом НДС:						**102 156 479**	-	-	-	**12 789 517**	0,0	**31 559 487**	43%	0,0	**44 349 005**		

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ОКК Дюсебаев Д.М

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.