Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Дог.подр. от | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.03.2021 | Наименование | Код | Наименование | Код |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС | | за отчетный период без НДС | Сумма НДС | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Всего работ и затрат: | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | 51 048 992 | 51 048 992 | | | |
| | в том числе за отчетный период | | | | | |
| | Внутренние стены и перегородки | 21 136 610 | 21 136 610 | - | - | |
| | ПОЛЫ (МОП) | 6 998 960 | 6 998 960 | 906 979,46 | 108 837,54 | 1 015 817 |
| | Внутренние отделочные работы | 12 199 576 | 12 199 576 | 3 092 192,86 | 371 063,14 | 3 463 256 |
| | Двери | 10 713 846 | 10 713 846 | 1 982 959,82 | 237 955,18 | 2 220 915 |
| | Всего к оплате: | | | | | 6 699 988 |

Заказчик:

М.П.

Подрядчик :

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами о[illegible]живания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 8

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

АКТ август
о приемке выполненных работ за ~~июнь~~ 2021 г.

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. объем | Стоим-ть тенге | % | Физ. объем | Стоим-ть тенге | | |
| **4.7.1 ПОЛЫ - МОП** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Типовые этажи** | | | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект | м2 | **522,0** | 150 | 78 300 | - | - | - | - | 348,0 | 52 200 | 67% | 348,0 | 52 200 | | |
| | | м2 | 522,0 | - | - | - | - | - | - | 348,0 | - | | 348,0 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 80,4 | 72 | 5 788 | - | - | - | - | 53,6 | 3 859 | 67% | 53,6 | 3 859 | | |
| **Облицовка полов керамогранитом** | | м2 | 522,0 | 2 767 | 1 444 374 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 192 583 | 348,0 | 962 916 | 80% | 417,6 | 1 155 499 | | |
| | | м2 | 191,3 | - | - | 25,5 | 25,5 | 25,5 | - | 127,5 | - | | 153,0 | - | | |
| Плитка напольная керамонранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R | Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика" | м2 | 200,8 | 2 800 | 562 275 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 74 970 | 133,9 | 374 850 | 80% | 160,7 | 449 820 | | |
| | | м2 | 330,8 | - | - | 44,1 | 44,1 | 44,1 | - | 220,5 | - | | 264,6 | - | | |
| Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | м2 | 347,3 | 12 200 | 4 236 908 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 564 921 | 231,5 | 2 824 605 | 80% | 277,8 | 3 389 526 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 4959,0 | 38 | 188 442 | 661,2 | 661,2 | 661,2 | 25 126 | 3306,0 | 125 628 | 80% | 3967,2 | 150 754 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 130,5 | 328 | 42 804 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 5 707 | 87,0 | 28 536 | 80% | 104,4 | 34 243 | | |
| Крестики | | шт | 2610 | 1 | 3 132 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 418 | 1740,0 | 2 088 | 80% | 2088,0 | 2 506 | | |
| **Устройство плинтуса из керамогранита** | 100мм | м.п. | **408,0** | 300 | 122 400 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 40,8 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Керамогранит Пл-2.2 600х100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | | м2 | 42,8 | 12 200 | 522 648 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 387,6 | 38 | 14 729 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 10,2 | 328 | 3 346 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **ИТОГО** | | | | | **10 357 284** | - | - | - | 863 725 | 0,0 | **5 063 552** | 57% | 0,0 | **5 927 277** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **972 841** | - | - | - | 61 935 | 0,0 | **390 602** | 47% | 0,0 | **452 537** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **3 997 843** | - | - | - | 254 518 | 0,0 | **1 605 162** | 47% | 0,0 | **1 859 680** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **11 442 210** | - | - | - | 925 659 | 0,0 | **5 454 155** | 56% | 0,0 | **6 379 814** | | |
| **Механизмы** | | 0,02 | | | **228 844** | - | - | - | 18 513 | 0,0 | **109 083** | 56% | 0,0 | **127 596** | | |
| **Транспорт** | | 0,02 | | | **148 887** | - | - | - | 13 423 | 0,0 | **76 980** | 61% | 0,0 | **90 403** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **472 798** | - | - | - | 38 304 | 0,0 | **225 609** | 56% | 0,0 | **263 913** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **12 292 740** | - | - | - | 995 899 | 0,0 | **5 865 826** | 56% | 0,0 | **6 861 726** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **245 855** | - | - | - | 19 918 | 0,0 | **117 317** | 56% | 0,0 | **137 235** | | |
| **Итого - Полы:** | | | | | **12 538 594** | - | - | - | 1 015 817 | 0,0 | **5 983 143** | 56% | 0,0 | **6 998 960** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| **5.Внутренние отделочные работы** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Подвесные потолки типа "Армстронг"** | коридор 1,2 на отм.-4.650 - дизайн-проект | м2 | **41,9** | 1 500 | 62 850 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 41,9 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм | | м2 | 42,7 | 7 004 | 299 337 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые** | водомерный узел, распред.узел теплоснаб., помещение убор.инвент., венткамера, электрощитовая, на отм.-4.650; тамбур 1,2, коридор, лифтовой холл, вестибюль, колясочная на отм.000; тамбур, коридор, лифтовой холл на типовых этажах) | м2 | **673,4** | 1 500 | 1 010 100 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 149 400 | 474,2 | 711 300 | 85% | 573,8 | 860 700 | | |
| | | м2 | 673,4 | - | - | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | 474,2 | - | | 573,8 | - | | |
| Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200 | | м2 | 686,9 | 401 | 275 407 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 40 734 | 483,7 | 193 938 | 85% | 585,3 | 234 672 | | |
| Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный | | м.п. | 1993,3 | 237 | 472 404 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 69 871 | 1403,6 | 332 661 | 85% | 1698,4 | 402 532 | | |
| Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм | | м.п. | 808,1 | 156 | 126 060 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 18 645 | 569,0 | 88 770 | 85% | 688,6 | 107 415 | | |
| Подвес прямой (0,5мм) | | шт | 1144,8 | 15 | 17 172 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 2 540 | 806,1 | 12 092 | 85% | 975,5 | 14 632 | | |
| Соединение одноуровневое (краб) | | шт | 134,7 | 45 | 6 061 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 896 | 94,8 | 4 268 | 85% | 114,8 | 5 164 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом | | шт | 8754,2 | 1 | 12 956 | 1 294,8 | 1 294,8 | 1 294,8 | 1 916 | 6164,6 | 9 124 | 85% | 7459,4 | 11 040 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,5*25 | | шт | 15488,2 | 1 | 17 347 | 2 290,8 | 2 290,8 | 2 290,8 | 2 566 | 10906,6 | 12 215 | 85% | 13197,4 | 14 781 | | |
| Анкер дюбель 6*40 | | шт | 3697,0 | 14 | 49 909 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 7 382 | 2603,4 | 35 145 | 85% | 3150,2 | 42 527 | | |
| **Обработка швов гипсокартона на потолках** | | м2 | 673,4 | 420 | 282 828 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 41 832 | 474,2 | 199 164 | 85% | 573,8 | 240 996 | | |
| | | м2 | 673,4 | - | - | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | 474,2 | - | | 573,8 | - | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | кг | 269,4 | 40 | 10 774 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 1 594 | 189,7 | 7 587 | 85% | 229,5 | 9 181 | | |
| Лента армированная Серпянка | | м.п. | 1030,3 | 6 | 5 976 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 884 | 725,5 | 4 208 | 85% | 877,9 | 5 092 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м2 | 673,4 | 200 | 134 680 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 19 920 | 474,2 | 94 840 | 85% | 573,8 | 114 760 | | |
| | | м2 | 673,4 | - | - | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | 474,2 | - | | 573,8 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 103,7 | 72 | 7 467 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 1 104 | 73,0 | 5 258 | 85% | 88,4 | 6 362 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 673,4 | 426 | 286 868 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 42 430 | 474,2 | 202 009 | 85% | 573,8 | 244 439 | | |
| | | м2 | 673,4 | - | - | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | 474,2 | - | | 573,8 | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 808,1 | 34 | 27 475 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 4 064 | 569,0 | 19 347 | 85% | 688,6 | 23 411 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 20,20 | 530 | 10 707 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 584 | 14,2 | 7 540 | 85% | 17,2 | 9 123 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м2 | 673,4 | 200 | 134 680 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 19 920 | 0,0 | - | 15% | 99,6 | 19 920 | | |
| | | м3 | 673,4 | - | - | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | 0,0 | - | | 99,6 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 103,7 | 72 | 7 467 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 1 104 | 0,0 | - | 15% | 15,3 | 1 104 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности потолков** | | м2 | 673,4 | 350 | 235 690 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 34 860 | 0,0 | - | 15% | 99,6 | 34 860 | | |
| | | м2 | 673,4 | - | - | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | 0,0 | - | | 99,6 | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 247,8 | 142 | 35 189 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 5 205 | 0,0 | - | 15% | 36,7 | 5 205 | | |
| **Грунтовка стен** | стены монолитные | м2 | **1383,9** | 150 | 207 585 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 37 278 | 762,2 | 114 327 | 73% | 1010,7 | 151 605 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 248,5 | 248,5 | 248,5 | - | 762,2 | - | | 1010,7 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 2 756 | 117,4 | 8 451 | 73% | 155,6 | 11 207 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 1383,9 | 1 100 | 1 522 290 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 273 372 | 762,2 | 838 401 | 73% | 1010,7 | 1 111 773 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 248,5 | 248,5 | 248,5 | - | 762,2 | - | | 1010,7 | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 16606,8 | 29 | 481 597 | 2 982,2 | 2 982,2 | 2 982,2 | 86 485 | 9146,2 | 265 240 | 73% | 12128,4 | 351 725 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 41,5 | 530 | 22 004 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3 951 | 22,9 | 12 119 | 73% | 30,3 | 16 070 | | |
| Грунтовка стен | | м2 | 1383,9 | 150 | 207 585 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 37 278 | 368,8 | 55 316 | 45% | 617,3 | 92 594 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 248,5 | 248,5 | 248,5 | - | 368,8 | - | | 617,3 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 2 756 | 56,8 | 4 089 | 45% | 95,1 | 6 845 | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | м2 | 1383,9 | 420 | 581 238 | 248,5 | 248,5 | 248,5 | 104 378 | 368,8 | 154 884 | 45% | 617,3 | 259 263 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 248,5 | 248,5 | 248,5 | - | 368,8 | - | | 617,3 | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 1660,7 | 34 | 56 463 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 10 140 | 442,5 | 15 046 | 45% | 740,8 | 25 186 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 41,52 | 530 | 22 004 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3 951 | 11,1 | 5 863 | 45% | 18,5 | 9 815 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **375,2** | 150 | 56 280 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 56 280 | 0,0 | - | 100% | 375,2 | 56 280 | | |
| | | м2 | 375,2 | - | - | 375,2 | 375,2 | 375,2 | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 375,2 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 57,8 | 72 | 4 160 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 4 160 | 0,0 | - | 100% | 57,8 | 4 160 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 375,2 | 300 | 112 560 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 112 560 | 0,0 | - | 100% | 375,2 | 112 560 | | |
| | | м2 | 375,2 | - | - | 375,2 | 375,2 | 375,2 | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 375,2 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-[illegible] | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость [illegible] работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краска водоэмульсионная | | кг | 122,3 | 142 | 17 369 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 17 369 | 0,0 | - | 100% | 122,3 | 17 369 | | |
| По технологии ТОО Кайзер | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **1008,7** | 150 | 151 305 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 25,2 | 771 | 19 443 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 1008,7 | 500 | 504 350 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 302,6 | 2 500 | 756 525 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Ветошь | | м2 | 20,2 | 100 | 2 017 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 20,2 | 180 | 3 631 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | стены из блоков | м2 | **758,2** | 150 | 113 723 | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 21 391 | 534,9 | 80 231 | 89% | 677,5 | 101 622 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 142,6 | 142,6 | 142,6 | - | 534,9 | - | | 677,5 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 116,8 | 72 | 8 406 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 1 581 | 82,4 | 5 931 | 89% | 104,3 | 7 512 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 758,2 | 1 100 | 833 965 | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 156 866 | 534,9 | 588 363 | 89% | 677,5 | 745 228 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 142,6 | 142,6 | 142,6 | - | 534,9 | - | | 677,5 | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 11372,3 | 29 | 329 795 | 2 139,1 | 2 139,1 | 2 139,1 | 62 033 | 8023,1 | 232 671 | 89% | 10162,2 | 294 704 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 22,74 | 530 | 12 055 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2 267 | 16,0 | 8 505 | 89% | 20,3 | 10 772 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 758,2 | 150 | 113 723 | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 21 391 | 252,2 | 37 828 | 52% | 394,8 | 59 219 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 142,6 | 142,6 | 142,6 | - | 252,2 | - | | 394,8 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 116,8 | 72 | 8 406 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 1 581 | 38,8 | 2 796 | 52% | 60,8 | 4 377 | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | м2 | 758,2 | 420 | 318 423 | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 59 894 | 252,2 | 105 919 | 52% | 394,8 | 165 813 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 142,6 | 142,6 | 142,6 | - | 252,2 | - | | 394,8 | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 909,8 | 34 | 30 933 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 5 818 | 302,6 | 10 289 | 52% | 473,8 | 16 108 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 22,74 | 530 | 12 055 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2 267 | 7,6 | 4 010 | 52% | 11,8 | 6 277 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 255,0 | 150 | 38 250 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 38 250 | 0,0 | - | 100% | 255,0 | 38 250 | | |
| | | м2 | 255,0 | - | - | 255,0 | 255,0 | 255,0 | - | 0,0 | - | | 255,0 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 39,3 | 72 | 2 827 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 2 827 | 0,0 | - | 100% | 39,3 | 2 827 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 255,0 | 230 | 58 650 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 58 650 | 0,0 | - | 100% | 255,0 | 58 650 | | |
| | | м2 | 255,0 | - | - | 255,0 | 255,0 | 255,0 | - | 0,0 | - | | 255,0 | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 83,1 | 142 | 11 804 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 11 804 | 0,0 | - | 100% | 83,1 | 11 804 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **503,2** | 150 | 75 473 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 503,2 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 12,6 | 771 | 9 698 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 503,2 | 500 | 251 575 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 503,2 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 150,9 | 2 500 | 377 363 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Ветошь | | м2 | 10,1 | 100 | 1 006 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 10,1 | 180 | 1 811 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | стены из блоков | м2 | **6,1** | 150 | 915 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,9 | 72 | 68 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Цементно-песчаная штукатурка** | | м2 | 6,1 | 1 000 | 6 100 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Штукатурка цементная | | кг | 109,8 | 26 | 2 855 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,2 | 530 | 97 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **565,5** | 150 | 84 830 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 40 754 | 252,4 | 37 866 | 93% | 524,1 | 78 620 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 271,7 | 271,7 | 271,7 | - | 252,4 | - | #ДЕЛ/0! | 524,1 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 87,1 | 72 | 6 271 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 3 013 | 38,9 | 2 799 | 93% | 80,7 | 5 812 | | |
| **Обработка швов гисокартона** | | м2 | 565,5 | 400 | 226 214 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 108 678 | 252,4 | 100 976 | 93% | 524,1 | 209 654 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 271,7 | 271,7 | 271,7 | - | 252,4 | - | #ДЕЛ/0! | 524,1 | - | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | кг | 226,2 | 40 | 9 049 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 4 347 | 70,2 | 2 807 | 79% | 178,9 | 7 154 | | |
| Лента армированная Серпянка | | м.п. | 865,3 | 6 | 5 019 | 415,7 | 415,7 | 415,7 | 2 411 | 268,4 | 1 557 | 79% | 684,1 | 3 968 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 565,5 | 150 | 84 830 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 40 754 | 252,4 | 37 866 | 93% | 524,1 | 78 620 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 271,7 | 271,7 | 271,7 | - | 252,4 | - | #ДЕЛ/0! | 524,1 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 87,1 | 72 | 6 271 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 3 013 | 38,9 | 2 799 | 93% | 80,7 | 5 812 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 565,5 | 385 | 217 731 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 104 603 | 252,4 | 97 189 | 93% | 524,1 | 201 792 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 271,7 | 271,7 | 271,7 | - | 252,4 | - | #ДЕЛ/0! | 524,1 | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 678,6 | 858 | 582 276 | 326,0 | 326,0 | 326,0 | 279 738 | 302,9 | 259 912 | 93% | 629,0 | 539 650 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 17,0 | 530 | 8 992 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4 320 | 7,6 | 4 014 | 93% | 15,7 | 8 334 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **216,0** | 150 | 32 405 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 20 855 | 77,0 | 11 550 | 100% | 216,0 | 32 405 | | |
| | | м2 | 216,0 | - | - | 139,0 | 139,0 | 139,0 | - | 77,0 | - | #ДЕЛ/0! | 216,0 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 33,3 | 72 | 2 395 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 1 542 | 11,9 | 854 | 100% | 33,3 | 2 395 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 216,0 | 300 | 64 810 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 41 710 | 77,0 | 23 100 | 100% | 216,0 | 64 810 | | |
| | | м2 | 216,0 | - | - | 139,0 | 139,0 | 139,0 | - | 77,0 | - | #ДЕЛ/0! | 216,0 | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 70,4 | 530 | 37 326 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 24 022 | 25,1 | 13 304 | 100% | 70,4 | 37 326 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **225,6** | 150 | 33 840 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 225,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 5,6 | 771 | 4 348 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 225,6 | 500 | 112 800 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 225,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 67,7 | 2 500 | 169 200 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Ветошь | | м2 | 4,5 | 100 | 451 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 4,5 | 180 | 812 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Строительные леса (на отм.-4,700, -8,060)** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Устройство лесов высотой до 16м | | м2 | 366,9 | 636 | 233 348 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 233 348 | 0,0 | - | 100% | 366,9 | 233 348 | | |
| Разборка лесов | | | 366,9 | 108 | 39 625 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 39 625 | 0,0 | - | 100% | 366,9 | 39 625 | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| **ИТОГО** | | | | | **23 306 234** | - | - | - | **2 620 520** | 0,0 | **6 623 106** | 40% | 0,0 | **9 243 626** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **3 969 041** | - | - | - | **563 177** | 0,0 | **1 353 090** | 48% | 0,0 | **1 916 267** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **16 310 587** | - | - | - | **2 314 350** | 0,0 | **5 560 460** | 48% | 0,0 | **7 874 809** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **27 275 275** | - | - | - | **3 183 697** | 0,0 | **7 976 196** | 41% | 0,0 | **11 159 893** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **545 505** | - | - | - | **63 674** | 0,0 | **159 524** | 41% | 0,0 | **223 198** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **219 294** | - | - | - | **17 387** | 0,0 | **48 315** | 30% | 0,0 | **65 702** | | |
| *Субподряд* | лестничные марши | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4 | м2 | 1389,5 | 19 | **26 401** | - | - | - | - | 58,0 | **1 102** | 4% | 58,0 | **1 102** | | |
| Шпатлевка гипсовая | | м2 | 1389,5 | 96 | **133 392** | - | - | - | - | 58,0 | **5 568** | 4% | 58,0 | **5 568** | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка | м2 | 1389,5 | 94 | **130 613** | - | - | - | - | 58,0 | **5 452** | 4% | 58,0 | **5 452** | | |
| Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ | | м2 | 1389,5 | 680 | **944 860** | - | - | - | - | 58,0 | **39 440** | 4% | 58,0 | **39 440** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **1 171 014** | - | - | - | **130 590** | 0,0 | **329 424** | 39% | 0,0 | **460 014** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **30 446 353** | - | - | - | **3 395 348** | 0,0 | **8 565 020** | 39% | 0,0 | **11 960 369** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **608 927** | - | - | - | **67 907** | 0,0 | **171 300** | 39% | 0,0 | **239 207** | | |
| **Итого - внутренние отделочные работы:** | | | | | **31 055 280** | - | - | - | **3 463 256** | 0,0 | **8 736 321** | 39% | 0,0 | **12 199 576** | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **5.1.4 Двери** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Установка металлических дверей одностворчатых** | | шт | **149,0** | 6 000 | 894 000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 102 000 | 64,0 | 384 000 | 54% | 81,0 | 486 000 | | |
| Дверь 2200*1010 2/2л L | Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1010 (2л) | шт | 16,0 | 140 000 | 2 240 000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 700 000 | 7,0 | 980 000 | 75% | 12,0 | 1 680 000 | | |
| Дверь внутренняя металлическая глухая 1010x2100 - входная в квартиру | Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010x2100 (в квартиры) (6) | шт | 15,0 | 89 500 | 1 342 500 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 268 500 | 9,0 | 805 500 | 80% | 12,0 | 1 074 000 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-в | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость прим. работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру | Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6л) | шт | 45,0 | 89 500 | 4 027 500 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 805 500 | 27,0 | 2 416 500 | 80% | 36,0 | 3 222 000 | | |
| **Установка металлических дверей подъездных (наружных)** | | шт | **2,0** | 10 000 | 20 000 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Доводчик дверной | | шт | 69,0 | 1 183 | 81 627 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 915 | 23,0 | 27 209 | 41% | 28,0 | 33 124 | | |
| Пена монтажная | | бал. | 167,0 | 1 500 | 250 500 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 25 500 | 64,0 | 96 000 | 49% | 81,0 | 121 500 | | |
| Анкер-дюбель | 12х120 | шт | 1002,0 | 100 | 100 200 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 10 200 | 384,0 | 38 400 | 49% | 486,0 | 48 600 | | |
| Дверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен. панелями, массив сосна навескаRДверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна навескаR | 8л | шт | 16,0 | 36 450 | 583 200 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 72 900 | 10,0 | 364 500 | 75% | 12,0 | 437 400 | | |
| **Монтаж деревянных дверей** | | м2 | 39,5 | 4 000 | 158 088 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 13 608 | 27,2 | 108 780 | 77% | 30,6 | 122 388 | | |
| Пена монтажная | | бал. | 11,0 | 1 500 | 16 500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 500 | 7,5 | 11 250 | 77% | 8,5 | 12 750 | | |
| Гвозди жидкие 280мл | | бал | 11,0 | 858 | 9 438 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 858 | 7,5 | 6 435 | 77% | 8,5 | 7 293 | | |
| Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый | | бал | 0,7 | 980 | 647 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 59 | 0,5 | 441 | 77% | 0,5 | 500 | | |
| **Устройство деревянного каркаса из бруса** | | м.п. | 111,2 | 207 | 22 989 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2 071 | 76,0 | 15 699 | 77% | 86,0 | 17 770 | | |
| | | м3 | 0,28 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | - | | 0,2 | - | | |
| Брус 50*50 | | м3 | 0,29 | 76 000 | 22 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 018 | 0,2 | 15 296 | 77% | 0,2 | 17 314 | | |
| **Антисептирование древесины** | | м2 | 22,2 | 72 | 1 602 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 144 | 15,2 | 1 094 | 77% | 17,2 | 1 238 | | |
| | | м2 | 22,2 | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 15,2 | - | | 17,2 | - | | |
| Покрытие огнезащитное | | кг | 8,9 | 2 500 | 22 244 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2 004 | 6,1 | 15 190 | 77% | 6,9 | 17 194 | | |
| **ИТОГО** | | | | | **20 564 094** | - | - | - | **2 012 777** | 0,0 | **7 676 544** | 47% | 0,0 | **9 689 321** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **417 844** | - | - | - | **39 794** | 0,0 | **172 629** | 51% | 0,0 | **212 423** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **1 717 110** | - | - | - | **163 533** | 0,0 | **709 410** | 51% | 0,0 | **872 943** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **20 981 938** | - | - | - | **2 052 572** | 0,0 | **7 849 173** | 47% | 0,0 | **9 901 744** | | |
| **Транспорт и механизмы** | | 2% | | | **419 639** | - | - | - | **41 051** | 0,0 | **156 983** | 47% | 0,0 | **198 035** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **856 063** | - | - | - | **83 745** | 0,0 | **320 246** | 47% | 0,0 | **403 991** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **22 257 640** | - | - | - | **2 177 368** | 0,0 | **8 326 403** | 47% | 0,0 | **10 503 770** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **445 153** | - | - | - | **43 547** | 0,0 | **166 528** | 47% | 0,0 | **210 075** | | |
| **Итого - Двери:** | | | | | **22 702 793** | - | - | - | **2 220 915** | 0,0 | **8 492 931** | 47% | 0,0 | **10 713 846** | | |
| Стоимость 1 шт с | | | | | | - | - | - | 116 890 | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| **Всего, с учетом НДС:** | | | | | **102 156 479** | - | - | - | **6 699 988** | 0,0 | **44 349 005** | 50% | 0,0 | **51 048 992** | | |

** *для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

ОКК: Шаханбеков Б.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Дог.подр. от | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.03.2021 | Наименование | Код | Наименование | Код |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС | | за отчетный период без НДС | Сумма НДС | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Всего работ и затрат: | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | 65 994 137 | 65 994 137 | | | |
| | в том числе за отчетный период | | | | | |
| | Внутренние стены и перегородки | 25 280 134 | 25 280 134 | 3 699 575,00 | 443 949,00 | 4 143 524 |
| | Стены наружные (фасад) | 1 810 715 | 1 810 715 | 1 616 709,82 | 194 005,18 | 1 810 715 |
| | ПОЛЫ (МОП) | 8 168 709 | 8 168 709 | 1 044 418,75 | 125 330,25 | 1 169 749 |
| | Внутренние отделочные работы | 13 190 930 | 13 190 930 | 885 137,50 | 106 216,50 | 991 354 |
| | Двери | 17 543 649 | 17 543 649 | 6 098 038,39 | 731 764,61 | 6 829 803 |
| | Всего к оплате: | | | | | 14 945 145 |

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Ерюшев Н. С

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. 30/32, Бостандыкский район, пятно 8

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

# АКТ
## о приемке выполненных работ за сентябрь 2021 г.

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. объем | Стоим-ть тенге | % | Физ. объем | Стоим-ть тенге | | |
| **4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пароизоляция, гидроизоляция пленкой** | узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ | м2 | **1278,7** | 25 | 31 968 | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 19 980 | 268,6 | 6 715 | 84% | 1067,8 | 26 695 | | |
| Пленка ПХВ | | м2 | 1278,7 | | - | 799,2 | 799,2 | 799,2 | - | 268,6 | - | | 1067,8 | - | | |
| **Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе** | | м2 | 1406,6 | 59 | 82 831 | 879,1 | 879,1 | 879,1 | 51 770 | 295,5 | 17 399 | 84% | 1174,6 | 69 169 | | |
| | | м2 | 1278,7 | 1 160 | 1 483 292 | 799,2 | 799,2 | 799,2 | 927 058 | 268,6 | 311 569 | 84% | 1067,8 | 1 238 627 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 1278,7 | | - | 799,2 | 799,2 | 799,2 | - | 268,6 | - | | 1067,8 | - | | |
| Профиль 100/40 KNAUF | | м2 | 1304,3 | 433 | 565 325 | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 353 328 | 274,0 | 118 748 | 84% | 1089,1 | 472 076 | | |
| Профиль 100/50 KNAUF | | м.п. | 1828,5 | 343 | 627 190 | 1 142,8 | 1 142,8 | 1 142,8 | 391 993 | 384,1 | 131 743 | 84% | 1526,9 | 523 736 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м.п. | 2608,5 | 393 | 1 025 159 | 1 630,3 | 1 630,3 | 1 630,3 | 640 725 | 547,9 | 215 337 | 84% | 2178,3 | 856 062 | | |
| Лента Линотерм - П 95мм 30м | | м3 | 130,4 | 10 850 | 1 415 137 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 884 461 | 27,4 | 297 253 | 84% | 108,9 | 1 181 714 | | |
| Дюбель-гвоздь 6*40 | | мп | 1534,4 | 62 | 94 813 | 959,0 | 959,0 | 959,0 | 59 258 | 322,3 | 19 916 | 84% | 1281,3 | 79 174 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 5268,2 | 4 | 18 966 | 3 292,7 | 3 292,7 | 3 292,7 | 11 854 | 1106,6 | 3 984 | 84% | 4399,3 | 15 837 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 20459,2 | 1,12 | 22 914 | 12 787,0 | 12 787,0 | 12 787,0 | 14 321 | 4297,5 | 4 813 | 84% | 17084,5 | 19 135 | | |
| **Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями** | узел 7 утепление стены в воздушной зоне | шт | 12787,0 | 1,48 | 18 925 | 7 991,9 | 7 991,9 | 7 991,9 | 11 828 | 2685,9 | 3 975 | 84% | 10677,8 | 15 803 | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м2 | **65,2** | 868 | 56 620 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 21 232 | 24,5 | 21 232 | 75% | 48,9 | 42 465 | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м3 | 3,3 | 30 500 | 101 465 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 38 049 | 1,2 | 38 049 | 75% | 2,5 | 76 099 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | м3 | 3,3 | 30 500 | 101 465 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 38 049 | 1,2 | 38 049 | 75% | 2,5 | 76 099 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | шт | 260,9 | 11 | 2 870 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 1 076 | 97,8 | 1 076 | 75% | 195,7 | 2 153 | | |
| **Устройство лесов высотой до 16м** | Строительные леса (на отм.-4,500) | шт | 652,3 | 17 | 10 763 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 4 036 | 244,6 | 4 036 | 75% | 489,2 | 8 072 | | |
| | | м2 | **274,3** | 143 | 39 225 | - | - | - | - | 221,2 | 31 632 | 81% | 221,2 | 31 632 | | |
| **Разборка лесов** | | м2 | 274,3 | 450 | 123 435 | - | - | - | - | 221,2 | 99 540 | 81% | 221,2 | 99 540 | | |
| ИТОГО | | м2 | **274,3** | 83 | 22 767 | - | - | - | - | 221,2 | 18 360 | 81% | 221,2 | 18 360 | | |
| **Налоги** | | | | | **25 128 543** | - | - | - | **3 469 018** | 0,0 | 17 478 403 | 83% | 0,0 | **20 947 421** | | |
| **Зарплатя с налогами** | | 1,12 | | | **2 587 979** | - | - | - | **311 395** | 0,0 | 1 824 600 | 83% | 0,0 | **2 135 995** | | |
| **Материалы и зарплата** | | 1,12 | | | **10 635 179** | - | - | - | **1 279 665** | 0,0 | 7 498 106 | 83% | 0,0 | **8 777 771** | | |
| **Механизмы** | | | | | **27 716 522** | - | - | - | **3 780 414** | 0,0 | 19 303 002 | 83% | 0,0 | **23 083 416** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **554 330** | - | - | - | **75 608** | 0,0 | 386 060 | 83% | 0,0 | **461 668** | | |
| **Накладные расходы** | | 2% | | | **341 627** | - | - | - | **50 015** | 0,0 | 236 098 | 84% | 0,0 | **286 113** | | |
| **ИТОГО** | | 4% | | | **1 144 499** | - | - | - | **156 241** | 0,0 | 797 006 | 83% | 0,0 | **953 248** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | | | | **29 756 979** | - | - | - | **4 062 279** | 0,0 | 20 722 167 | 83% | 0,0 | **24 784 445** | | |
| **Итого - ГКЛ, утепление:** | | 2% | | | **595 140** | - | - | - | **81 246** | 0,0 | 414 443 | 83% | 0,0 | **495 689** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | **30 352 118** | - | - | - | **4 143 524** | 0,0 | 21 136 610 | 83% | 0,0 | **25 280 134** | | |
| **4.6 Стены наружные (Фасад)** | | | | | | - | - | - | 4 634 | 0,0 | 26 298 | | | | | |
| **Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом** | | м2 | **415,0** | 1 292 | 536 180 | 311,3 | 311,3 | 311,3 | 402 135 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 415,0 | - | - | 311,3 | 311,3 | 311,3 | - | 0,0 | - | 75% | 311,3 | 402 135 | | |
| Сетка штукатурная | | м2 | 423,3 | 92 | 38 944 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 29 208 | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 311,3 | - | | |
| Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis | | кг | 2490,0 | 295 | 734 550 | 1 867,5 | 1 867,5 | 1 867,5 | 550 913 | 0,0 | - | 75% | 317,5 | 29 208 | | |
| Цемент М400 | | кг | 2490,0 | 26 | 64 740 | 1 867,5 | 1 867,5 | 1 867,5 | 48 555 | 0,0 | - | 75% | 1867,5 | 550 913 | | |
| **Грунтовка поверхности стен** | | м2 | 415,0 | 150 | 62 250 | - | - | - | - | 0,0 | - | 75% | 1867,5 | 48 555 | | |
| | | м2 | 415,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | | кг | 166,0 | 330 | 54 780 | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| **Декоративное окрашивание** | | м2 | 415,0 | 356 | 147 740 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 415,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краска фасадная колерованная | | кг | 2033,5 | 406 | 825 601 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Оштукатуривание стен фасада** | вентшахты на кровле | м2 | 55,0 | 1 076 | 59 180 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Сетка штукатурная | | м2 | 56,1 | 92 | 5 161 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Штукатурка цементная | 10мм | кг | 825,0 | 26 | 21 450 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **ИТОГО** | | | | | **3 306 023** | - | - | - | **1 030 810** | 0,0 | - | 31% | 0,0 | **1 030 810** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **331 450** | - | - | - | **129 327** | 0,0 | - | 39% | 0,0 | **129 327** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **1 362 080** | - | - | - | **531 462** | 0,0 | - | 39% | 0,0 | **531 462** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **3 637 473** | - | - | - | **1 160 137** | 0,0 | - | 32% | 0,0 | **1 160 137** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **72 749** | - | - | - | **23 203** | 0,0 | - | 32% | 0,0 | **23 203** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **45 508** | - | - | - | **12 574** | 0,0 | - | 28% | 0,0 | **12 574** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **150 229** | - | - | - | **47 837** | 0,0 | - | 32% | 0,0 | **47 837** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **5 268 040** | - | - | - | **1 775 211** | 0,0 | - | 34% | 0,0 | **1 775 211** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **105 361** | - | - | - | **35 504** | 0,0 | - | 34% | 0,0 | **35 504** | | |
| **Итого - Стены наружные (фасад):** | | | | | **5 373 401** | - | - | - | **1 810 715** | 0,0 | - | 34% | 0,0 | **1 810 715** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | |
| **4.7.1 ПОЛЫ - МОП** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **отм. 0,000** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 тамбур-1, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, внеквартирный коридор, тамбур-2 - дизайн проект | м2 | **89,4** | 150 | 13 407 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 13 407 | 0,0 | - | 100% | 89,4 | 13 407 | | |
| | | м2 | 89,4 | - | - | 89,4 | 89,4 | 89,4 | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 89,4 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 13,8 | 72 | 991 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 991 | 0,0 | - | 100% | 13,8 | 991 | | |
| **Облицовка полов керамогранитом** | | м2 | **88,0** | 2 767 | 243 496 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 243 496 | 0,0 | - | 100% | 88,0 | 243 496 | | |
| | | м2 | 88,0 | - | - | 88,0 | 88,0 | 88,0 | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 88,0 | - | | |
| Керамогранит 600*600 | Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | м2 | 92,4 | 7 500 | 693 000 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 693 000 | 0,0 | - | 100% | 92,4 | 693 000 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 836,0 | 38 | 31 768 | 836,0 | 836,0 | 836,0 | 31 768 | 0,0 | - | 100% | 836,0 | 31 768 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 22,0 | 46 | 1 012 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 1 012 | 0,0 | - | 100% | 22,0 | 1 012 | | |
| Крестики | | шт | 440 | 1 | 528 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 528 | 0,0 | - | 100% | 440,0 | 528 | | |
| ***Утепление пола в пределах деформационного шва*** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Утепление перекрытий пенополистеролом толщ.40мм | | м3 | 4,8 | 2 743 | 13 166 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 13 166 | 0,0 | - | 100% | 4,8 | 13 166 | | |
| Пенополистерол М-35 | | | 4,9 | 17 060 | 83 526 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 83 526 | 0,0 | - | 100% | 4,9 | 83 526 | | |
| **ИТОГО** | | | | | **10 357 284** | - | - | - | **984 202** | 0,0 | 5 927 277 | 67% | 0,0 | **6 911 479** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **972 841** | - | - | - | **82 620** | 0,0 | 452 537 | 55% | 0,0 | **535 157** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **3 997 843** | - | - | - | **339 523** | 0,0 | 1 859 680 | 55% | 0,0 | **2 199 203** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **11 442 210** | - | - | - | **1 066 822** | 0,0 | 6 379 814 | 65% | 0,0 | **7 446 636** | | |
| **Механизмы** | | 0,02 | | | **228 844** | - | - | - | **21 336** | 0,0 | 127 596 | 65% | 0,0 | **148 933** | | |
| **Транспорт** | | 0,02 | | | **148 887** | - | - | - | **14 546** | 0,0 | 90 403 | 70% | 0,0 | **104 949** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **472 798** | - | - | - | **44 108** | 0,0 | 263 913 | 65% | 0,0 | **308 021** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **12 292 740** | - | - | - | **1 146 813** | 0,0 | 6 861 726 | 65% | 0,0 | **8 008 538** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **245 855** | - | - | - | **22 936** | 0,0 | 137 235 | 65% | 0,0 | **160 171** | | |
| **Итого - Полы:** | | | | | **12 538 594** | - | - | - | **1 169 749** | 0,0 | 6 998 960 | 65% | 0,0 | **8 168 709** | | |
| **5.Внутренние отделочные работы** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Подвесные потолки типа "Армстронг"** | коридор 1,2 на отм.-4.650 - дизайн-проект | м2 | **41,9** | 1 500 | 62 850 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 41,9 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм | | м2 | 42,7 | 7 004 | 299 337 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость затрат | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые** | водомерный узел, распред.узел теплоснаб., помещение убор.инвент., венткамера, электрощитовая, на отм.-4.650; тамбур 1,2, коридор, лифтовой холл, вестибюль, колясочная на отм.000; тамбур, коридор, лифтовой холл на типовых этажах) | м2 | **673,4** | 1 500 | 1 010 100 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 99 600 | 573,8 | 860 700 | 95% | 640,2 | 960 300 | | |
| Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200 | | м2 | 673,4 | - | - | 66,4 | 66,4 | 66,4 | - | 573,8 | - | | 640,2 | - | | |
| Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный | | м2 | 686,9 | 401 | 275 407 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 27 156 | 585,3 | 234 672 | 95% | 653,0 | 261 828 | | |
| Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм | | м.п. | 1993,3 | 237 | 472 404 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 46 581 | 1698,4 | 402 532 | 95% | 1895,0 | 449 113 | | |
| Подвес прямой (0,5мм) | | м.п. | 808,1 | 156 | 126 060 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 12 430 | 688,6 | 107 415 | 95% | 768,2 | 119 845 | | |
| Соединение одноуровневое (краб) | | шт | 1144,8 | 15 | 17 172 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 1 693 | 975,5 | 14 632 | 95% | 1088,3 | 16 325 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом | | шт | 134,7 | 45 | 6 061 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 598 | 114,8 | 5 164 | 95% | 128,0 | 5 762 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,5*25 | | шт | 8754,2 | 1 | 12 956 | 863,2 | 863,2 | 863,2 | 1 278 | 7459,4 | 11 040 | 95% | 8322,6 | 12 317 | | |
| Анкер дюбель 6*40 | | шт | 15488,2 | 1 | 17 347 | 1 527,2 | 1 527,2 | 1 527,2 | 1 710 | 13197,4 | 14 781 | 95% | 14724,6 | 16 492 | | |
| **Обработка швов гипсокартона на потолках** | | шт | 3697,0 | 14 | 49 909 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 4 921 | 3150,2 | 42 527 | 95% | 3514,7 | 47 448 | | |
| | | м2 | 673,4 | 420 | 282 828 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 27 888 | 573,8 | 240 996 | 95% | 640,2 | 268 884 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | 673,4 | - | - | 66,4 | 66,4 | 66,4 | - | 573,8 | - | | 640,2 | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | кг | 269,4 | 40 | 10 774 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 1 062 | 229,5 | 9 181 | 95% | 256,1 | 10 243 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м.п. | 1030,3 | 6 | 5 976 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 589 | 877,9 | 5 092 | 95% | 979,5 | 5 681 | | |
| | | м2 | 673,4 | 200 | 134 680 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 13 280 | 573,8 | 114 760 | 95% | 640,2 | 128 040 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 673,4 | - | - | 66,4 | 66,4 | 66,4 | - | 573,8 | - | | 640,2 | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | кг | 103,7 | 72 | 7 467 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 736 | 88,4 | 6 362 | 95% | 98,6 | 7 099 | | |
| | | м2 | 673,4 | 426 | 286 868 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 28 286 | 573,8 | 244 439 | 95% | 640,2 | 272 725 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | м2 | 673,4 | - | - | 66,4 | 66,4 | 66,4 | - | 573,8 | - | | 640,2 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 808,1 | 34 | 27 475 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 2 709 | 688,6 | 23 411 | 95% | 768,2 | 26 120 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м2 | 20,20 | 530 | 10 707 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1 056 | 17,2 | 9 123 | 95% | 19,2 | 10 179 | | |
| | | м2 | 673,4 | 200 | 134 680 | - | - | - | - | 99,6 | 19 920 | 15% | 99,6 | 19 920 | | |
| Грунтовка Праймер | | м3 | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 99,6 | - | | 99,6 | - | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности потолков** | | кг | 103,7 | 72 | 7 467 | - | - | - | - | 15,3 | 1 104 | 15% | 15,3 | 1 104 | | |
| | | м2 | 673,4 | 350 | 235 690 | - | - | - | - | 99,6 | 34 860 | 15% | 99,6 | 34 860 | | |
| Краска водоэмульсионная | | м2 | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 99,6 | - | | 99,6 | - | | |
| **Грунтовка стен** | стены монолитные | кг | 247,8 | 142 | 35 189 | - | - | - | - | 36,7 | 5 205 | 15% | 36,7 | 5 205 | | |
| | | м2 | **1383,9** | 150 | 207 585 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 30 888 | 1010,7 | 151 605 | 88% | 1216,6 | 182 493 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 1383,9 | - | - | 205,9 | 205,9 | 205,9 | - | 1010,7 | - | | 1216,6 | - | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 2 283 | 155,6 | 11 207 | 88% | 187,4 | 13 490 | | |
| | | м2 | 1383,9 | 1 100 | 1 522 290 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 226 509 | 1010,7 | 1 111 773 | 88% | 1216,6 | 1 338 282 | | |
| Штукатурка гипсовая | | м2 | 1383,9 | - | - | 205,9 | 205,9 | 205,9 | - | 1010,7 | - | | 1216,6 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 16606,8 | 29 | 481 597 | 2 471,0 | 2 471,0 | 2 471,0 | 71 659 | 12128,4 | 351 725 | 88% | 14599,4 | 423 384 | | |
| Грунтовка стен | | м2 | 41,5 | 530 | 22 004 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3 274 | 30,3 | 16 070 | 88% | 36,5 | 19 344 | | |
| | | м2 | 1383,9 | 150 | 207 585 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 30 888 | 617,3 | 92 594 | 59% | 823,2 | 123 481 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 1383,9 | - | - | 205,9 | 205,9 | 205,9 | - | 617,3 | - | | 823,2 | - | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 2 283 | 95,1 | 6 845 | 59% | 126,8 | 9 128 | | |
| | | м2 | 1383,9 | 420 | 581 238 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 86 485 | 617,3 | 259 263 | 59% | 823,2 | 345 748 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | м2 | 1383,9 | - | - | 205,9 | 205,9 | 205,9 | - | 617,3 | - | | 823,2 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 1660,7 | 34 | 56 463 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 8 401 | 740,8 | 25 186 | 59% | 987,9 | 33 587 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 41,52 | 530 | 22 004 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3 274 | 18,5 | 9 815 | 59% | 24,7 | 13 089 | | |
| | | м2 | **375,2** | 150 | 56 280 | - | - | - | - | 375,2 | 56 280 | 100% | 375,2 | 56 280 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | #ДЕЛ/0! | 375,2 | - | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | кг | 57,8 | 72 | 4 160 | - | - | - | - | 57,8 | 4 160 | 100% | 57,8 | 4 160 | | |
| | | м2 | 375,2 | 300 | 112 560 | - | - | - | - | 375,2 | 112 560 | 100% | 375,2 | 112 560 | | |
| Краска водоэмульсионная | | м2 | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | #ДЕЛ/0! | 375,2 | - | | |
| По технологии ТОО Кайзер | | кг | 122,3 | 142 | 17 369 | - | - | - | - | 122,3 | 17 369 | 100% | 122,3 | 17 369 | | |
| **Грунтовка стен** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| | | м2 | **1008,7** | 150 | 151 305 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 25,2 | 771 | 19 443 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 1008,7 | 500 | 504 350 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 302,6 | 2 500 | 756 525 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Ветошь | | м2 | 20,2 | 100 | 2 017 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 20,2 | 180 | 3 631 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| **ИТОГО** | | | | | **23 306 234** | - | - | - | **737 519** | 0,0 | **9 243 626** | 43% | 0,0 | **9 981 144** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **3 969 041** | - | - | - | **174 894** | 0,0 | **1 916 267** | 53% | 0,0 | **2 091 161** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **16 310 587** | - | - | - | **718 717** | 0,0 | **7 874 809** | 53% | 0,0 | **8 593 526** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **27 275 275** | - | - | - | **912 412** | 0,0 | **11 159 893** | 44% | 0,0 | **12 072 305** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **545 505** | - | - | - | **18 248** | 0,0 | **223 198** | 44% | 0,0 | **241 446** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **219 294** | - | - | - | **3 874** | 0,0 | **65 702** | 32% | 0,0 | **69 576** | | |
| ***Субподряд*** | лестничные марши | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4 | м2 | 1389,5 | 19 | **26 401** | - | - | - | - | 58,0 | **1 102** | 4% | 58,0 | **1 102** | | |
| Шпатлевка гипсовая | | м2 | 1389,5 | 96 | **133 392** | - | - | - | - | 58,0 | **5 568** | 4% | 58,0 | **5 568** | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка | м2 | 1389,5 | 94 | **130 613** | - | - | - | - | 58,0 | **5 452** | 4% | 58,0 | **5 452** | | |
| Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ | | м2 | 1389,5 | 680 | **944 860** | - | - | - | - | 58,0 | **39 440** | 4% | 58,0 | **39 440** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **1 171 014** | - | - | - | **37 381** | 0,0 | **460 014** | 42% | 0,0 | **497 396** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **30 446 353** | - | - | - | **971 916** | 0,0 | **11 960 369** | 42% | 0,0 | **12 932 284** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **608 927** | - | - | - | **19 438** | 0,0 | **239 207** | 42% | 0,0 | **258 646** | | |
| **Итого - внутренние отделочные работы:** | | | | | **31 055 280** | - | - | - | **991 354** | 0,0 | **12 199 576** | 42% | 0,0 | **13 190 930** | | |
| **5.1.4 Двери** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Установка металлических дверей одностворчатых** | | шт | **149,0** | 6 000 | 894 000 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 294 000 | 81,0 | 486 000 | 87% | 130,0 | 780 000 | | |
| Дверь наруж металл утепленная остекленная 1200*2100 EI-30 с порогом, ручки, врез замок, доводчик | Дверь наружная металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100x1210 (1л) | шт | 3,0 | 125 000 | 375 000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 250 000 | 1,0 | 125 000 | 100% | 3,0 | 375 000 | | |
| Дверь металлическая 2100*1200 правая RAL 8028 стекло каленое | Дверь металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое 2100x1210 (1*л) | шт | 1,0 | 118 000 | 118 000 | - | - | - | - | 1,0 | 118 000 | 100% | 1,0 | 118 000 | | |
| Дверь 2200*1010 2/2л L | Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1010 (2л) | шт | 16,0 | 140 000 | 2 240 000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 560 000 | 12,0 | 1 680 000 | 100% | 16,0 | 2 240 000 | | |
| Дверь 2200*1010 2/2л L | Дверь внутренняя металлическая, утепленная, с остеклением, стекло закаленное с доводчиком, с комплектом ручек 2100x1010 (2л) | шт | 15,0 | 107 000 | 1 605 000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1 605 000 | 0,0 | - | 100% | 15,0 | 1 605 000 | | |
| Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10 | Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700x150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100x1010 (4) | шт | 1,0 | 135 000 | 135 000 | - | - | - | - | 1,0 | 135 000 | 100% | 1,0 | 135 000 | | |
| Дверь стальная 2100*1010 R с решеткой R8028 замок с порогом 10 | Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700x150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100x1010 (4) | шт | 3,0 | 97 000 | 291 000 | - | - | - | - | 3,0 | 291 000 | 100% | 3,0 | 291 000 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дверь стальная 2100*1010 L с решеткой R8028 замок с порогом 10* | Дверь внутренняя металлическая с решеткой 700х150, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 2100х1010 (4д) | шт | 1,0 | 97 000 | 97 000 | - | - | - | - | 1,0 | 97 000 | 100% | 1,0 | 97 000 | | |
| Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру | Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6) | шт | 15,0 | 89 500 | 1 342 500 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 179 000 | 12,0 | 1 074 000 | 93% | 14,0 | 1 253 000 | | |
| Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру | Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6д) | шт | 45,0 | 89 500 | 4 027 500 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 537 000 | 36,0 | 3 222 000 | 93% | 42,0 | 3 759 000 | | |
| Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200 | Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (7) | шт | 1,0 | 190 000 | 190 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 190 000 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 190 000 | | |
| Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200 | Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (7д) | шт | 15,0 | 160 000 | 2 400 000 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Дверь 2100*1010 9/9д L | Дверь наружная металлическая утепленная, с остеклением, стекло закаленное, с доводчиком, с комплектом ручек 2100х1010 (9д) | шт | 31,0 | 103 000 | 3 193 000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 1 751 000 | 14,0 | 1 442 000 | 100% | 31,0 | 3 193 000 | | |
| Дверь наружная металлическая глухая 1600*1000 EI-30 RAL 8008 с порогом левая выход на кровлю | Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1600х750 (10д) | шт | 1,0 | 90 000 | 90 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 90 000 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 90 000 | | |
| Дверь ДМП 2060*960 R EI-30 1 замок цилиндр, ручка на планке черная порог | Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с комплектом ручек и врезным замком. Предел огнестойкости EI-30 1010х2100 (11д) | шт | 1,0 | 97 000 | 97 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 97 000 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 97 000 | | |
| **Установка металлических дверей подъездных (наружных)** | | шт | **2,0** | 10 000 | 20 000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20 000 | 0,0 | - | 100% | 2,0 | 20 000 | | |
| Дверь ДМП EI-30 2060*960 п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик хром, 7023 матовый | Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100х1010 (ДН-1) | шт | 1,0 | 170 000 | 170 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 170 000 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 170 000 | | |
| Дверь ДМП 2060*1170 L п/пожарная, глухая, замок TESA, антипаника и ручка нажимная на планке в никель хром, полуцилиндр, без порога, щетка и резиновая рейка врезные в полотно. Доводчик в хром | Дверь наружная металлическая утепленная, полотно глухое, с врезным замком. Ручка "Антипаника", доводчик 2100х1210 (ДН-2) | шт | 1,0 | 170 000 | 170 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 170 000 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 170 000 | | |
| **Установка металлических дверей двухстворчатых** | | шт | **16,0** | 7 560 | 120 960 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Дверь ДГ 01 21-10 | Дверь внутренняя, глухая металлическая. С уплотнением в притворе. Коробка с притвором в четверть. Предел огнестойкости EI-45 1200х1000 (ЩЭ) | шт | 16,0 | 93 750 | 1 500 000 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | 0,0 | - | | |
| Доводчик дверной | | шт | 69,0 | 1 183 | 81 627 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 30 758 | 28,0 | 33 124 | 78% | 54,0 | 63 882 | | |
| Пена монтажная | | бал. | 167,0 | 1 500 | 250 500 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 76 500 | 81,0 | 121 500 | 79% | 132,0 | 198 000 | | |
| Анкер-дюбель | 12х120 | шт | 1002,0 | 100 | 100 200 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 30 600 | 486,0 | 48 600 | 79% | 792,0 | 79 200 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен. панелями, массив сосна навескаRДверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,,массив сосна навескаR | 8л | шт | 16,0 | 36 450 | 583 200 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 109 350 | 12,0 | 437 400 | 94% | 15,0 | 546 750 | | |
| Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1000 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек,магнитный фиксатор, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая | 5,5л (2100х1010) | шт | 4,0 | 36 450 | 145 800 | - | - | - | - | 3,0 | 109 350 | 75% | 3,0 | 109 350 | | |
| Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*900 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна левая | 3,3л | шт | 2,0 | 36 450 | 72 900 | - | - | - | - | 2,0 | 72 900 | 100% | 2,0 | 72 900 | | |
| **Монтаж деревянных дверей** | | м2 | 39,5 | 4 000 | 158 088 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20 412 | 30,6 | 122 388 | 90% | 35,7 | 142 800 | | |
| Пена монтажная | | бал. | 11,0 | 1 500 | 16 500 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 250 | 8,5 | 12 750 | 91% | 10,0 | 15 000 | | |
| Гвозди жидкие 280мл | | бал | 11,0 | 858 | 9 438 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 287 | 8,5 | 7 293 | 91% | 10,0 | 8 580 | | |
| Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый | | бал | 0,7 | 980 | 647 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 88 | 0,5 | 500 | 91% | 0,6 | 588 | | |
| **Устройство деревянного каркаса из бруса** | | м.п. | 111,2 | 207 | 22 989 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3 107 | 86,0 | 17 770 | 91% | 101,0 | 20 877 | | |
| | | м3 | 0,28 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | - | | 0,3 | - | | |
| Брус 50*50 | | м3 | 0,29 | 76 000 | 22 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 027 | 0,2 | 17 314 | 91% | 0,3 | 20 341 | | |
| **Антисептирование древесины** | | м2 | 22,2 | 72 | 1 602 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 216 | 17,2 | 1 238 | 91% | 20,2 | 1 454 | | |
| | | м2 | 22,2 | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 17,2 | - | | 20,2 | - | | |
| Покрытие огнезащитное | | кг | 8,9 | 2 500 | 22 244 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3 006 | 6,9 | 17 194 | 91% | 8,1 | 20 200 | | |
| **ИТОГО** | | | | | **20 564 094** | - | - | - | **6 193 601** | 0,0 | **9 689 321** | 77% | 0,0 | **15 882 923** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **417 844** | - | - | - | **118 507** | 0,0 | **212 423** | 79% | 0,0 | **330 931** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **1 717 110** | - | - | - | **487 001** | 0,0 | **872 943** | 79% | 0,0 | **1 359 944** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **20 981 938** | - | - | - | **6 312 109** | 0,0 | **9 901 744** | 77% | 0,0 | **16 213 853** | | |
| **Транспорт и механизмы** | | 2% | | | **419 639** | - | - | - | **126 242** | 0,0 | **198 035** | 77% | 0,0 | **324 277** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **856 063** | - | - | - | **257 534** | 0,0 | **403 991** | 77% | 0,0 | **661 525** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **22 257 640** | - | - | - | **6 695 885** | 0,0 | **10 503 770** | 77% | 0,0 | **17 199 655** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **445 153** | - | - | - | **133 918** | 0,0 | **210 075** | 77% | 0,0 | **343 993** | | |
| **Итого - Двери:** | | | | | **22 702 793** | - | - | - | **6 829 803** | 0,0 | **10 713 846** | 77% | 0,0 | **17 543 649** | | |
| **Всего, с учетом НДС:** | | | | | **102 156 479** | - | - | - | **14 945 145** | 0,0 | **51 048 993** | 65% | 0,0 | **65 994 138** | | |

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____ Ермашев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____ Инженер по ОТ и ТБ _____

ОПП _____ Начальник участка _____

М.П.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Дог.подр. от | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.03.2021 | Наименование | Код | Наименование | Код |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС | | за отчетный период без НДС | Сумма НДС | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Всего работ и затрат: | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | 81 667 463 | 81 667 463 | | | |
| | в том числе за отчетный период | | | | | |
| | Внутренние стены и перегородки | 30 352 118 | 30 352 118 | 4 528 557,14 | 543 426,86 | 5 071 984 |
| | Стены наружные (фасад) | 1 810 715 | 1 810 715 | - | - | |
| | ПОЛЫ (МОП) | 10 464 008 | 10 464 008 | 2 049 374,11 | 245 924,89 | 2 295 299 |
| | Внутренние отделочные работы | 18 170 181 | 18 170 181 | 4 445 759,82 | 533 491,18 | 4 979 251 |
| | Двери | 20 870 441 | 20 870 441 | 2 970 350,00 | 356 442,00 | 3 326 792 |
| | Всего к оплате: | | | | | 15 673 326 |

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Форма № 2 КС-2

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обс ивания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатт д. №90/32,
Бостандыкский район, пятно 8
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

**АКТ**
**о приемке выполненных работ за октябрь 2021 г.**

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. объем | Стоим-ть тенге | % | Стоим-ть тенге | | |
| **4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка** | П6 (санузлы) | м2 | **1123,0** | 1 400 | 1 572 200 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 104 813 | 1048,1 | 1 467 387 | 100% | 1 572 200 | | |
| | | м2 | 1123,0 | 0 | - | 74,9 | 74,9 | 74,9 | - | 1048,1 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 1145,5 | 433 | 496 488 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 33 099 | 1069,1 | 463 389 | 100% | 496 488 | | |
| | | м2 | 1123,0 | 0 | - | 74,9 | 74,9 | 74,9 | - | 1048,1 | - | | - | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 1145,5 | 600 | 687 643 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 45 843 | 1069,1 | 641 800 | 100% | 687 643 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м.п. | 1605,9 | 243 | 390 231 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 26 015 | 1498,8 | 364 216 | 100% | 390 231 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | шаг 400 мм | м.п. | 3391,5 | 293 | 993 698 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 66 247 | 3165,4 | 927 451 | 100% | 993 698 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 1347,6 | 33 | 43 918 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 2 928 | 1257,8 | 40 990 | 100% | 43 918 | | |
| Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100 | | м3 | 57,3 | 19 800 | 1 134 005 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 75 600 | 53,5 | 1 058 405 | 100% | 1 134 005 | | |
| Дюбель-гвоздь 6*40 | | шт | 2313,4 | 3,60 | 8 328 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 555 | 2159,2 | 7 773 | 100% | 8 328 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 21337,0 | 1,12 | 23 897 | 1 422,5 | 1 422,5 | 1 422,5 | 1 593 | 19914,5 | 22 304 | 100% | 23 897 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 46043,0 | 1,39 | 64 000 | 3 069,5 | 3 069,5 | 3 069,5 | 4 267 | 42973,5 | 59 733 | 100% | 64 000 | | |
| Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом | | шт | 10107,0 | 1,48 | 14 958 | 673,8 | 673,8 | 673,8 | 997 | 9433,2 | 13 961 | 100% | 14 958 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | м.п. | 112,3 | 42 | 4 672 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 311 | 104,8 | 4 360 | 100% | 4 672 | | |
| **Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией** | П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП) | м2 | **243,0** | 1 548 | 376 164 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 25 078 | 226,8 | 351 086 | 100% | 376 164 | | |
| | | м2 | 243,0 | 0 | - | 16,2 | 16,2 | 16,2 | - | 226,8 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 495,7 | 433 | 214 865 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 14 324 | 462,7 | 200 541 | 100% | 214 865 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м.п. | 347,5 | 243 | 84 440 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 5 629 | 324,3 | 78 811 | 100% | 84 440 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 495,7 | 293 | 145 246 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 9 683 | 462,7 | 135 563 | 100% | 145 246 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 291,6 | 33 | 9 503 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 634 | 272,2 | 8 870 | 100% | 9 503 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 12,4 | 10 850 | 134 464 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 8 964 | 11,6 | 125 500 | 100% | 134 464 | | |
| Дюбель-гвоздь 6*40 | | шт | 1334,1 | 3,60 | 4 803 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 320 | 1245,1 | 4 482 | 100% | 4 803 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2430,0 | 1,12 | 2 722 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 181 | 2268,0 | 2 540 | 100% | 2 722 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 5103,0 | 1,39 | 7 093 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 473 | 4762,8 | 6 620 | 100% | 7 093 | | |
| Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом | | шт | 2187,0 | 1,18 | 2 581 | 145,8 | 145,8 | 145,8 | 172 | 2041,2 | 2 409 | 100% | 2 581 | | |
| **Установка перфорированного уголка** | | м.п. | 24,3 | 112 | 2 722 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 181 | 22,7 | 2 540 | 100% | 2 722 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | мп | 24,3 | 42 | 1 011 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 67 | 22,7 | 943 | 100% | 1 011 | | |
| **Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса** | | м2 | **41,0** | 276 | 11 300 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 753 | 38,3 | 10 546 | 100% | 11 300 | | |
| | | м2 | 41,0 | 0 | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | 38,3 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм | м2 | 41,8 | 433 | 18 126 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1 208 | 39,0 | 16 918 | 100% | 18 126 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 656,0 | 1,12 | 735 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 49 | 612,3 | 686 | 100% | 735 | | |
| **Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией** | П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах) | м2 | **566,6** | 1 548 | 877 097 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 58 473 | 528,8 | 818 624 | 100% | 877 097 | | |
| | | м2 | 566,6 | 0 | - | 37,8 | 37,8 | 37,8 | - | 528,8 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 577,9 | 433 | 250 499 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 16 700 | 539,4 | 233 799 | 100% | 250 499 | | |
| | | м2 | 566,6 | 0 | - | 37,8 | 37,8 | 37,8 | - | 528,8 | - | | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 577,9 | 600 | 346 944 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 23 130 | 539,4 | 323 815 | 100% | 346 944 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м.п. | 810,2 | 243 | 196 888 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 13 126 | 756,2 | 183 762 | 100% | 196 888 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 1155,9 | 293 | 338 668 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 22 578 | 1078,8 | 316 090 | 100% | 338 668 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 679,9 | 33 | 22 159 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 1 477 | 634,6 | 20 681 | 100% | 22 159 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 29,5 | 10 850 | 319 799 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 21 320 | 27,5 | 298 479 | 100% | 319 799 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 3172,8 | 3,60 | 11 422 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 761 | 2961,3 | 10 661 | 100% | 11 422 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 5779,3 | 1,12 | 6 473 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 432 | 5394,0 | 6 041 | 100% | 6 473 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 12136,6 | 1,39 | 16 870 | 809,1 | 809,1 | 809,1 | 1 125 | 11327,5 | 15 745 | 100% | 16 870 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 5201,4 | 1,18 | 6 138 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 409 | 4854,6 | 5 728 | 100% | 6 138 | | |
| **Установка перфорированного уголка** | | м.п. | 57,8 | 112 | 6 473 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 432 | 53,9 | 6 041 | 100% | 6 473 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | мп | 57,8 | 42 | 2 404 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 160 | 53,9 | 2 244 | 100% | 2 404 | | |
| **Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса** | | м2 | **92,0** | 276 | 25 355 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 10 142 | 55,2 | 15 213 | 100% | 25 355 | | |
| | | м2 | 92,0 | 0 | - | 36,8 | 36,8 | 36,8 | - | 55,2 | - | | - | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 93,8 | 600 | 56 334 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 22 534 | 56,3 | 33 800 | 100% | 56 334 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 1472,0 | 1,12 | 1 649 | 588,8 | 588,8 | 588,8 | 659 | 883,2 | 989 | 100% | 1 649 | | |
| **Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией** | П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат) | м2 | **810,7** | 1 548 | 1 254 964 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 83 664 | 756,7 | 1 171 299 | 100% | 1 254 964 | | |
| | | м2 | 810,7 | 0 | - | 54,0 | 54,0 | 54,0 | - | 756,7 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 1653,8 | 433 | 716 835 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 47 789 | 1543,6 | 669 046 | 100% | 716 835 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м.п. | 1159,3 | 243 | 281 710 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 18 781 | 1082,0 | 262 929 | 100% | 281 710 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 1653,8 | 293 | 484 572 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 32 305 | 1543,6 | 452 267 | 100% | 484 572 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 972,8 | 33 | 31 705 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 2 114 | 908,0 | 29 591 | 100% | 31 705 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 41,3 | 10 850 | 448 601 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 29 907 | 38,6 | 418 694 | 100% | 448 601 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 4450,7 | 3,60 | 16 023 | 296,7 | 296,7 | 296,7 | 1 068 | 4154,0 | 14 954 | 100% | 16 023 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 8107,0 | 1,12 | 9 080 | 540,5 | 540,5 | 540,5 | 605 | 7566,5 | 8 475 | 100% | 9 080 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 17024,7 | 1,39 | 23 664 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 578 | 15889,7 | 22 087 | 100% | 23 664 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 7296,3 | 1,18 | 8 610 | 486,4 | 486,4 | 486,4 | 574 | 6809,9 | 8 036 | 100% | 8 610 | | |
| **Установка перфорированного уголка** | | м.п. | 81,1 | 112 | 9 080 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 605 | 75,7 | 8 475 | 100% | 9 080 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | мп | 81,1 | 42 | 3 373 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 225 | 75,7 | 3 148 | 100% | 3 373 | | |
| **Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса** | | м2 | **136,0** | 276 | 37 482 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 2 499 | 126,9 | 34 983 | 100% | 37 482 | | |
| | | м2 | 136,0 | 0 | - | 9,1 | 9,1 | 9,1 | - | 126,9 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм | м2 | 138,7 | 433 | 60 127 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 4 008 | 129,5 | 56 118 | 100% | 60 127 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2176,0 | 1,12 | 2 437 | 145,1 | 145,1 | 145,1 | 162 | 2030,9 | 2 275 | 100% | 2 437 | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка** | П9 (противопожарная рассечка на лестнице) | м2 | **17,1** | 1 667 | 28 506 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 28 506 | 0,0 | - | 100% | 28 506 | | |
| | | м2 | 17,1 | 0 | - | 17,1 | 17,1 | 17,1 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 69,8 | 433 | 30 240 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 30 240 | 0,0 | - | 100% | 30 240 | | |
| Профиль 100/40 KNAUF | | м.п. | 24,5 | 343 | 8 387 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 8 387 | 0,0 | - | 100% | 8 387 | | |
| Профиль 100/50 KNAUF | шаг 600 мм | м.п. | 34,9 | 393 | 13 709 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 13 709 | 0,0 | - | 100% | 13 709 | | |
| Лента Линотерм - П 95мм 30м | | м.п. | 20,5 | 62 | 1 268 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 1 268 | 0,0 | - | 100% | 1 268 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*70 | | м3 | 1,3 | 10 850 | 14 193 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 14 193 | 0,0 | - | 100% | 14 193 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 35,2 | 3,60 | 127 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 127 | 0,0 | - | 100% | 127 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 324,9 | 1,12 | 364 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 364 | 0,0 | - | 100% | 364 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 701,1 | 1,39 | 975 | 701,1 | 701,1 | 701,1 | 975 | 0,0 | - | 100% | 975 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 153,9 | 1,48 | 228 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 228 | 0,0 | - | 100% | 228 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | м.п. | 1,71 | 42 | 71 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 71 | 0,0 | - | 100% | 71 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слои с установкой перфорированного уголка** | П10 (передняя стенка лифтовой шахты) | м2 | **128,8** | 1 667 | 214 710 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 214 710 | 0,0 | - | 100% | 214 710 | | |
| | | м2 | 128,8 | 0 | - | 128,8 | 128,8 | 128,8 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 394,1 | 433 | 170 831 | 394,1 | 394,1 | 394,1 | 170 831 | 0,0 | - | 100% | 170 831 | | |
| | | м2 | 128,8 | 0 | - | 128,8 | 128,8 | 128,8 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 131,4 | 600 | 78 865 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 78 865 | 0,0 | - | 100% | 78 865 | | |
| Профиль KNAUF 75/40 | | м.п. | 184,2 | 293 | 53 966 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 53 966 | 0,0 | - | 100% | 53 966 | | |
| Профиль 75/50 KNAUF | шаг 600 мм | м.п. | 262,8 | 343 | 90 124 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 90 124 | 0,0 | - | 100% | 90 124 | | |
| Лента Линотерм П 70мм*30 п.м | | м.п. | 154,6 | 46 | 7 051 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 7 051 | 0,0 | - | 100% | 7 051 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*70 | | м3 | 9,9 | 10 850 | 106 907 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 106 907 | 0,0 | - | 100% | 106 907 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 265,3 | 3,60 | 955 | 265,3 | 265,3 | 265,3 | 955 | 0,0 | - | 100% | 955 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2447,2 | 1,12 | 2 741 | 2 447,2 | 2 447,2 | 2 447,2 | 2 741 | 0,0 | - | 100% | 2 741 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 5280,8 | 1,39 | 7 340 | 5 280,8 | 5 280,8 | 5 280,8 | 7 340 | 0,0 | - | 100% | 7 340 | | |
| Саморез для крепления металл.проф 3,9*11 со сверлом | | шт | 1159,2 | 1,48 | 1 716 | 1 159,2 | 1 159,2 | 1 159,2 | 1 716 | 0,0 | - | 100% | 1 716 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | м.п. | 12,9 | 42 | 536 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 536 | 0,0 | - | 100% | 536 | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка** | П11 (рассечка инж шахты) | м2 | **210,7** | 1 400 | 294 980 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 117 992 | 126,4 | 176 988 | 100% | 294 980 | | |
| | | м2 | 210,7 | 0 | - | 84,3 | 84,3 | 84,3 | - | 126,4 | - | | - | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 429,8 | 600 | 258 034 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 103 214 | 257,9 | 154 821 | 100% | 258 034 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м.п. | 301,3 | 243 | 73 216 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 29 286 | 180,8 | 43 930 | 100% | 73 216 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 636,3 | 293 | 186 440 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 73 835 | 384,3 | 112 605 | 100% | 186 440 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 252,8 | 46 | 11 535 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 4 614 | 151,7 | 6 921 | 100% | 11 535 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 10,7 | 10 850 | 116 591 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 46 636 | 6,4 | 69 955 | 100% | 116 591 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 434,0 | 4 | 1 563 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 625 | 260,4 | 938 | 100% | 1 563 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 4003,3 | 1,12 | 4 484 | 1 601,3 | 1 601,3 | 1 601,3 | 1 793 | 2402,0 | 2 690 | 100% | 4 484 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 8638,7 | 1,39 | 12 008 | 3 455,5 | 3 455,5 | 3 455,5 | 4 803 | 5183,2 | 7 205 | 100% | 12 008 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 1896,3 | 1,48 | 2 807 | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 1 123 | 1137,8 | 1 684 | 100% | 2 807 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | м.п. | 21,1 | 42 | 877 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 351 | 12,6 | 526 | 100% | 877 | | |
| **Зашивка ГКЛ в 1 слой** | зашивка ПК, почтовых ящиков, ниш ЭЛ - дизайн-проект | м2 | **105,1** | 1 255 | 131 901 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 66 641 | 52,0 | 65 260 | 100% | 131 901 | | |
| | | м2 | 105,1 | 0 | - | 53,1 | 53,1 | 53,1 | - | 52,0 | - | | - | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 107,2 | 600 | 64 356 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 32 515 | 53,0 | 31 841 | 100% | 64 356 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м.п. | 150,3 | 243 | 36 521 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 18 452 | 74,4 | 18 069 | 100% | 36 521 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | шаг 400 мм | м.п. | 317,4 | 293 | 92 999 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 46 986 | 157,0 | 46 013 | 100% | 92 999 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 126,1 | 46 | 5 754 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 2 907 | 62,4 | 2 847 | 100% | 5 754 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 577,0 | 4 | 2 077 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 1 049 | 285,5 | 1 028 | 100% | 2 077 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 1051,0 | 1 | 1 177 | 531,0 | 531,0 | 531,0 | 595 | 520,0 | 582 | 100% | 1 177 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 2207,1 | 1 | 3 068 | 1 115,1 | 1 115,1 | 1 115,1 | 1 550 | 1092,0 | 1 518 | 100% | 3 068 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 945,9 | 1 | 1 116 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 564 | 468,0 | 552 | 100% | 1 116 | | |
| **Пароизоляция, гидроизоляция пленкой** | узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ | м2 | **1278,7** | 25 | 31 968 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 5 273 | 1067,8 | 26 695 | 100% | 31 968 | | |
| | | м2 | 1278,7 | | - | 210,9 | 210,9 | 210,9 | - | 1067,8 | - | | - | | |
| Пленка ПХВ | | м2 | 1406,6 | 59 | 82 831 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 13 663 | 1174,6 | 69 169 | 100% | 82 831 | | |
| **Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе** | | м2 | 1278,7 | 1 160 | 1 483 292 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 244 665 | 1067,8 | 1 238 627 | 100% | 1 483 292 | | |
| | | м2 | 1278,7 | | - | 210,9 | 210,9 | 210,9 | - | 1067,8 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 1304,3 | 433 | 565 325 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 93 249 | 1089,1 | 472 076 | 100% | 565 325 | | |
| Профиль 100/40 KNAUF | | м.п. | 1828,5 | 343 | 627 190 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 103 453 | 1526,9 | 523 736 | 100% | 627 190 | | |
| Профиль 100/50 KNAUF | | м.п. | 2608,5 | 393 | 1 025 159 | 430,3 | 430,3 | 430,3 | 169 097 | 2178,3 | 856 062 | 100% | 1 025 159 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 130,4 | 10 850 | 1 415 137 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 233 423 | 108,9 | 1 181 714 | 100% | 1 415 137 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента Линотерм - П 95мм 30м | | мп | 1534,4 | 62 | 94 813 | 253,1 | 253,1 | 253,1 | 15 639 | 1281,3 | 79 174 | 100% | 94 813 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 5268,2 | 4 | 18 966 | 869,0 | 869,0 | 869,0 | 3 128 | 4399,3 | 15 837 | 100% | 18 966 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 20459,2 | 1,12 | 22 914 | 3 374,7 | 3 374,7 | 3 374,7 | 3 780 | 17084,5 | 19 135 | 100% | 22 914 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 12787,0 | 1,48 | 18 925 | 2 109,2 | 2 109,2 | 2 109,2 | 3 122 | 10677,8 | 15 803 | 100% | 18 925 | | |
| **Дополнительные зашивки стен и перегородок** | | | | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Зашивка почтовых ящиков на отм. 0.000 - дизайн-проект | | м2 | 6,2 | 699 | 4 334 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 4 334 | 0,0 | - | 100% | 4 334 | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | 6,3 | 359 | 2 270 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 2 270 | 0,0 | - | 100% | 2 270 | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | мп | 8,9 | 148 | 1 312 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 1 312 | 0,0 | - | 100% | 1 312 | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 18,7 | 192 | 3 595 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 3 595 | 0,0 | - | 100% | 3 595 | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 7,4 | 30 | 225 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 225 | 0,0 | - | 100% | 225 | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | шт | 12,8 | 4 | 46 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 46 | 0,0 | - | 100% | 46 | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 192,2 | 1 | 215 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 215 | 0,0 | - | 100% | 215 | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 43,4 | 1 | 64 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 64 | 0,0 | - | 100% | 64 | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | мп | 0,6 | 118 | 73 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 73 | 0,0 | - | 100% | 73 | | |
| Лифтовые порталы, обшитые ГКЛ на металлическом каркасе на отм.-4.650; 0.000; типовых этажах - дизайн-проект | | м2 | 209,4 | 965 | 202 052 | 209,4 | 209,4 | 209,4 | 202 052 | 0,0 | - | 100% | 202 052 | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | 213,6 | 359 | 76 671 | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 76 671 | 0,0 | - | 100% | 76 671 | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | мп | 299,4 | 148 | 44 313 | 299,4 | 299,4 | 299,4 | 44 313 | 0,0 | - | 100% | 44 313 | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 632,3 | 192 | 121 407 | 632,3 | 632,3 | 632,3 | 121 407 | 0,0 | - | 100% | 121 407 | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 251,3 | 30 | 7 588 | 251,3 | 251,3 | 251,3 | 7 588 | 0,0 | - | 100% | 7 588 | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | шт | 431,3 | 4 | 1 553 | 431,3 | 431,3 | 431,3 | 1 553 | 0,0 | - | 100% | 1 553 | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 6490,8 | 1 | 7 270 | 6 490,8 | 6 490,8 | 6 490,8 | 7 270 | 0,0 | - | 100% | 7 270 | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 1465,7 | 1 | 2 169 | 1 465,7 | 1 465,7 | 1 465,7 | 2 169 | 0,0 | - | 100% | 2 169 | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | мп | 20,9 | 118 | 2 471 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 2 471 | 0,0 | - | 100% | 2 471 | | |
| **Зашивка инженерных коммуникаций ГКЛ на отм.-4.650; 0.000; типовых этажах - дизайн-проект** | | м2 | 195,4 | 987 | 192 821 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 192 821 | 0,0 | - | 100% | 192 821 | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | 199,3 | 359 | 71 552 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 71 552 | 0,0 | - | 100% | 71 552 | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | мп | 279,4 | 148 | 41 354 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 41 354 | 0,0 | - | 100% | 41 354 | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 590,1 | 192 | 113 301 | 590,1 | 590,1 | 590,1 | 113 301 | 0,0 | - | 100% | 113 301 | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 234,5 | 30 | 7 081 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 7 081 | 0,0 | - | 100% | 7 081 | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | шт | 402,5 | 4 | 1 449 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 1 449 | 0,0 | - | 100% | 1 449 | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 6057,4 | 1 | 6 784 | 6 057,4 | 6 057,4 | 6 057,4 | 6 784 | 0,0 | - | 100% | 6 784 | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 1367,8 | 1 | 2 024 | 1 367,8 | 1 367,8 | 1 367,8 | 2 024 | 0,0 | - | 100% | 2 024 | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | мп | 19,5 | 118 | 2 306 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 2 306 | 0,0 | - | 100% | 2 306 | | |
| **Выравнивание стен ГКЛ на отм. -4,650; 0.000 - дизайн-проект** | | м2 | 17,1 | 699 | 11 953 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 11 953 | 0,0 | - | 100% | 11 953 | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | 17,4 | 359 | 6 262 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 6 262 | 0,0 | - | 100% | 6 262 | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | мп | 24,5 | 148 | 3 619 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 3 619 | 0,0 | - | 100% | 3 619 | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 51,6 | 192 | 9 915 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 9 915 | 0,0 | - | 100% | 9 915 | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 20,5 | 30 | 620 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 620 | 0,0 | - | 100% | 620 | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | шт | 35,2 | 4 | 127 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 127 | 0,0 | - | 100% | 127 | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 530,1 | 1 | 594 | 530,1 | 530,1 | 530,1 | 594 | 0,0 | - | 100% | 594 | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 119,7 | 1 | 177 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 177 | 0,0 | - | 100% | 177 | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | мп | 1,7 | 118 | 202 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 202 | 0,0 | - | 100% | 202 | | |
| **Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями** | узел 7 утепление стены в воздушной зоне | м2 | **65,2** | 868 | 56 620 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 14 155 | 48,9 | 42 465 | 100% | 56 620 | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м3 | 3,3 | 30 500 | 101 465 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 25 366 | 2,5 | 76 099 | 100% | 101 465 | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м3 | 3,3 | 30 500 | 101 465 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 25 366 | 2,5 | 76 099 | 100% | 101 465 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | шт | 260,9 | 11 | 2 870 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 718 | 195,7 | 2 153 | 100% | 2 870 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | шт | 652,3 | 17 | 10 763 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 2 691 | 489,2 | 8 072 | 100% | 10 763 | | |
| **Устройство лесов высотой до 16м** | Строительные леса (на отм.-4,500) | м2 | **274,3** | 143 | 39 225 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 7 593 | 221,2 | 31 632 | 100% | 39 225 | | |
| | | м2 | 274,3 | 450 | 123 435 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 23 895 | 221,2 | 99 540 | 100% | 123 435 | | |
| **Разборка лесов** | | м2 | **274,3** | 83 | 22 767 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 4 407 | 221,2 | 18 360 | 100% | 22 767 | | |
| **ИТОГО** | | | | | **25 128 543** | - | - | - | **4 181 122** | 0,0 | **20 947 421** | 100% | **25 128 543** | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Налоги** | | 1,12 | | | **2 587 979** | - | - | - | **451 984** | 0,0 | **2 135 995** | 100% | **2 587 979** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **10 635 179** | - | - | - | **1 857 408** | 0,0 | **8 777 771** | 100% | **10 635 179** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **27 716 522** | - | - | - | **4 633 106** | 0,0 | **23 083 416** | 100% | **27 716 522** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **554 330** | - | - | - | **92 662** | 0,0 | **461 668** | 100% | **554 330** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **341 627** | - | - | - | **55 514** | 0,0 | **286 113** | 100% | **341 627** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **1 144 499** | - | - | - | **191 251** | 0,0 | **953 248** | 100% | **1 144 499** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **29 756 979** | - | - | - | **4 972 533** | 0,0 | **24 784 445** | 100% | **29 756 979** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **595 140** | - | - | - | **99 451** | 0,0 | **495 689** | 100% | **595 140** | | |
| **Итого - ГКЛ, утепление:** | | | | | **30 352 118** | - | - | - | **5 071 984** | 0,0 | **25 280 134** | 100% | **30 352 118** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | | - | - | - | 7 054 | 0,0 | 30 932 | | 37 986 | | |
| **4.7.1 ПОЛЫ - МОП** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **отм. 0,000** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 тамбур-1, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, внеквартирный коридор, тамбур-2 - дизайн проект | м2 | **89,4** | 150 | 13 407 | - | - | - | - | 89,4 | 13 407 | 100% | 13 407 | | |
| | | м2 | 89,4 | - | - | - | - | - | - | 89,4 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 13,8 | 72 | 991 | - | - | - | - | 13,8 | 991 | 100% | 991 | | |
| **Облицовка полов керамогранитом** | | м2 | **88,0** | 2 767 | 243 496 | - | - | - | - | 88,0 | 243 496 | 100% | 243 496 | | |
| | | м2 | 88,0 | - | - | - | - | - | - | 88,0 | - | | - | | |
| Керамогранит 600*600 | Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | м2 | 92,4 | 7 500 | 693 000 | - | - | - | - | 92,4 | 693 000 | 100% | 693 000 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 836,0 | 38 | 31 768 | - | - | - | - | 836,0 | 31 768 | 100% | 31 768 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 22,0 | 46 | 1 012 | - | - | - | - | 22,0 | 1 012 | 100% | 1 012 | | |
| Крестики | | шт | 440 | 1 | 528 | - | - | - | - | 440,0 | 528 | 100% | 528 | | |
| Облицовка полов керамогранитом | | м2 | **0,0** | 2 767 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Типовые этажи** | | | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект | м2 | **522,0** | 150 | 78 300 | - | - | - | - | 348,0 | 52 200 | 67% | 52 200 | | |
| | | м2 | 522,0 | - | - | - | - | - | - | 348,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 80,4 | 72 | 5 788 | - | - | - | - | 53,6 | 3 859 | 67% | 3 859 | | |
| **Облицовка полов керамогранитом** | | м2 | 522,0 | 2 767 | 1 444 374 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 288 875 | 417,6 | 1 155 499 | 100% | 1 444 374 | | |
| | | м2 | 191,3 | - | - | 38,3 | 38,3 | 38,3 | - | 153,0 | - | | - | | |
| Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R | Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика" | м2 | 200,8 | 2 800 | 562 275 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 112 455 | 160,7 | 449 820 | 100% | 562 275 | | |
| | | м2 | 330,8 | - | - | 66,2 | 66,2 | 66,2 | - | 264,6 | - | | - | | |
| Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | м2 | 347,3 | 12 200 | 4 236 908 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 847 382 | 277,8 | 3 389 526 | 100% | 4 236 908 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 4959,0 | 38 | 188 442 | 991,8 | 991,8 | 991,8 | 37 688 | 3967,2 | 150 754 | 100% | 188 442 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 130,5 | 328 | 42 804 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 8 561 | 104,4 | 34 243 | 100% | 42 804 | | |
| Крестики | | шт | 2610 | 1 | 3 132 | 522,0 | 522,0 | 522,0 | 626 | 2088,0 | 2 506 | 100% | 3 132 | | |
| **Устройство плинтуса из керамогранита** | 100мм | м.п. | **408,0** | 300 | 122 400 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 122 400 | 0,0 | - | 100% | 122 400 | | |
| | | м2 | 40,8 | - | - | 40,8 | 40,8 | 40,8 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Керамогранит Пл-2.2 600х100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | | м2 | 42,8 | 12 200 | 522 648 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 522 648 | 0,0 | - | 100% | 522 648 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 387,6 | 38 | 14 729 | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 14 729 | 0,0 | - | 100% | 14 729 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 10,2 | 328 | 3 346 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 3 346 | 0,0 | - | 100% | 3 346 | | |
| ***Утепление пола в пределах деформационного шва*** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Утепление перекрытий пенополистеролом толщ.40мм | | м3 | 4,8 | 2 743 | 13 166 | - 4,8 | - 4,8 | - 4,8 | - 13 166 | 4,8 | 13 166 | 0% | - | | |
| Пенополистерол М-35 | | | 4,9 | 17 060 | 83 526 | - 4,9 | - 4,9 | - 4,9 | - 83 526 | 4,9 | 83 526 | 0% | - | | |
| **ИТОГО** | | | | | **10 357 284** | - | - | - | **1 958 709** | 0,0 | **6 911 479** | 86% | **8 870 188** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **972 841** | - | - | - | **132 266** | 0,0 | **535 157** | 69% | **667 423** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **3 997 843** | - | - | - | **543 541** | 0,0 | **2 199 203** | 69% | **2 742 744** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **11 442 210** | - | - | - | **2 090 975** | 0,0 | **7 446 636** | 83% | **9 537 612** | | |
| **Механизмы** | | 0,02 | | | **228 844** | - | - | - | **41 820** | 0,0 | **148 933** | 83% | **190 752** | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Транспорт** | | 0,02 | | | **148 887** | - | - | - | **30 949** | 0,0 | **104 949** | 91% | **135 897** | | |
| *Субподряд* | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Фаска и полировка гранита (с расходным материалом) | | м.п. | [redacted] | 1500 | **0** | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **472 798** | - | - | - | **86 550** | 0,0 | **308 021** | 83% | **394 570** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **12 292 740** | - | - | - | **2 250 293** | 0,0 | **8 008 538** | 83% | **10 258 832** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **245 855** | - | - | - | **45 006** | 0,0 | **160 171** | 83% | **205 177** | | |
| **Итого - Полы:** | | | | | **12 538 594** | - | - | - | **2 295 299** | 0,0 | **8 168 709** | 83% | **10 464 008** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | | | | | |
| **5.Внутренние отделочные работы** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен** | стены монолитные | м2 | **1383,9** | 150 | 207 585 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 25 092 | 1216,6 | 182 493 | 100% | 207 585 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 167,3 | 167,3 | 167,3 | - | 1216,6 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 1 855 | 187,4 | 13 490 | 100% | 15 345 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 1383,9 | 1 100 | 1 522 290 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 184 008 | 1216,6 | 1 338 282 | 100% | 1 522 290 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 167,3 | 167,3 | 167,3 | - | 1216,6 | - | | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 16606,8 | 29 | 481 597 | 2 007,4 | 2 007,4 | 2 007,4 | 58 213 | 14599,4 | 423 384 | 100% | 481 597 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 41,5 | 530 | 22 004 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2 660 | 36,5 | 19 344 | 100% | 22 004 | | |
| Грунтовка стен | | м2 | 1383,9 | 150 | 207 585 | 560,7 | 560,7 | 560,7 | 84 104 | 823,2 | 123 481 | 100% | 207 585 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 560,7 | 560,7 | 560,7 | - | 823,2 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 6 217 | 126,8 | 9 128 | 100% | 15 345 | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | м2 | 1383,9 | 420 | 581 238 | 560,7 | 560,7 | 560,7 | 235 490 | 823,2 | 345 748 | 100% | 581 238 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | 560,7 | 560,7 | 560,7 | - | 823,2 | - | | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 1660,7 | 34 | 56 463 | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 22 876 | 987,9 | 33 587 | 100% | 56 463 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 41,52 | 530 | 22 004 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 8 915 | 24,7 | 13 089 | 100% | 22 004 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **375,2** | 150 | 56 280 | - | - | - | - | 375,2 | 56 280 | 100% | 56 280 | | |
| | | м2 | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 57,8 | 72 | 4 160 | - | - | - | - | 57,8 | 4 160 | 100% | 4 160 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 375,2 | 300 | 112 560 | - | - | - | - | 375,2 | 112 560 | 100% | 112 560 | | |
| | | м2 | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 122,3 | 142 | 17 369 | - | - | - | - | 122,3 | 17 369 | 100% | 17 369 | | |
| По технологии ТОО Кайзер | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **1008,7** | 150 | 151 305 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 25,2 | 771 | 19 443 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 1008,7 | 500 | 504 350 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 302,6 | 2 500 | 756 525 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Ветошь | | м2 | 20,2 | 100 | 2 017 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 20,2 | 180 | 3 631 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | **44,2** | 3 500 | 154 840 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 154 840 | 0,0 | - | 100% | 154 840 | | |
| | | м2 | 44,2 | - | - | 44,2 | 44,2 | 44,2 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия | Риальто песочный | м2 | 46,5 | 8 532 | 396 328 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 396 328 | 0,0 | - | 100% | 396 328 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 287,6 | 38 | 10 927 | 287,6 | 287,6 | 287,6 | 10 927 | 0,0 | - | 100% | 10 927 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 22,1 | 221 | 4 889 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 4 889 | 0,0 | - | 100% | 4 889 | | |
| Крестики | | шт | 530,9 | 1 | 637 | 530,9 | 530,9 | 530,9 | 637 | 0,0 | - | 100% | 637 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | **5,5** | 3 500 | 19 250 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 19 250 | 0,0 | - | 100% | 19 250 | | |
| | | м2 | 5,5 | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Керамогранит П-1.3, П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | | м2 | 5,8 | 8 904 | 51 421 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 51 421 | 0,0 | - | 100% | 51 421 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 35,8 | 38 | 1 359 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 1 359 | 0,0 | - | 100% | 1 359 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 2,8 | 221 | 608 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 608 | 0,0 | - | 100% | 608 | | |
| Крестики | | шт | 66,0 | 1 | 79 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 79 | 0,0 | - | 100% | 79 | | |
| **Грунтовка стен** | отделка по узлу 5 | м2 | **221,2** | 150 | 33 180 | - | - | - | - | 221,2 | 33 180 | 100% | 33 180 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | 221,2 | - | - | - | - | - | - | 221,2 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 34,1 | 72 | 2 453 | - | - | - | - | 34,1 | 2 453 | 100% | 2 453 | | |
| **Оштукатуривание стен с установкой сетки** | | м2 | 221,2 | 1 034 | 228 721 | - | - | - | - | 221,2 | 228 721 | 100% | 228 721 | | |
| | | м2 | 221,2 | - | - | - | - | - | - | 221,2 | - | | - | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | 243,3 | 92 | 22 385 | - | - | - | - | 243,3 | 22 385 | 100% | 22 385 | | |
| Штукатурка цементная | | кг | 3981,6 | 26 | 103 522 | - | - | - | - | 3981,6 | 103 522 | 100% | 103 522 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 6,6 | 530 | 3 517 | - | - | - | - | 6,6 | 3 517 | 100% | 3 517 | | |
| **Грунтовка стен** | отделка по узлу 7 | м2 | **65,2** | 150 | 9 785 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 9 785 | 0,0 | - | 100% | 9 785 | | |
| | | м2 | 65,2 | - | - | 65,2 | 65,2 | 65,2 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 10,0 | 72 | 723 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 723 | 0,0 | - | 100% | 723 | | |
| **Оштукатуривание стен с установкой сетки** | | м2 | 65,2 | 1 034 | 67 448 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 67 448 | 0,0 | - | 100% | 67 448 | | |
| | | м2 | 65,2 | - | - | 65,2 | 65,2 | 65,2 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | 71,8 | 92 | 6 601 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 6 601 | 0,0 | - | 100% | 6 601 | | |
| Штукатурка цементная | | кг | 1174,1 | 26 | 30 528 | 1 174,1 | 1 174,1 | 1 174,1 | 30 528 | 0,0 | - | 100% | 30 528 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 2,0 | 530 | 1 037 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1 037 | 0,0 | - | 100% | 1 037 | | |
| **Грунтовка стен** | керамическая плитка в санузлах | м2 | **3,7** | 150 | 555 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 555 | 0,0 | - | 100% | 555 | | |
| | | м2 | 3,7 | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,6 | 72 | 41 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 41 | 0,0 | - | 100% | 41 | | |
| **Цементно-песчаная штукатурка** | | м2 | 3,7 | 1 000 | 3 700 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3 700 | 0,0 | - | 100% | 3 700 | | |
| | | м2 | 3,7 | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Штукатурка цементная | | кг | 66,6 | 26 | 1 732 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 1 732 | 0,0 | - | 100% | 1 732 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,1 | 530 | 59 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 59 | 0,0 | - | 100% | 59 | | |
| **Облицовка стен керамической плиткой** | | м2 | **3,7** | 2 470 | 9 139 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 9 139 | 0,0 | - | 100% | 9 139 | | |
| | | м2 | 3,7 | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Плитка керамическая 300*300 | | м2 | 3,8 | 1 450 | 5 472 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5 472 | 0,0 | - | 100% | 5 472 | | |
| Клей для кафеля | | кг | 24,1 | 26 | 625 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 625 | 0,0 | - | 100% | 625 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 1,5 | 46 | 71 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 71 | 0,0 | - | 100% | 71 | | |
| Крестики | | шт | 44,4 | 1 | 53 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 53 | 0,0 | - | 100% | 53 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | м2 | **73,6** | 150 | 11 040 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 73,6 | 420 | 30 912 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 73,6 | 150 | 11 040 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | кг | 73,6 | 500 | 36 800 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | лестничная клетка, стены монолитные | м2 | **365,3** | 150 | 54 795 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 365,3 | 420 | 153 426 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 365,3 | 150 | 54 795 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | кг | 365,3 | 500 | 182 650 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен** | стены из блоков | м2 | **758,2** | 150 | 113 723 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 12 101 | 677,5 | 101 622 | 100% | 113 723 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 80,7 | 80,7 | 80,7 | - | 677,5 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 116,8 | 72 | 8 406 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 894 | 104,3 | 7 512 | 100% | 8 406 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 758,2 | 1 100 | 833 965 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 88 737 | 677,5 | 745 228 | 100% | 833 965 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 80,7 | 80,7 | 80,7 | - | 677,5 | - | | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 11372,3 | 29 | 329 795 | 1 210,1 | 1 210,1 | 1 210,1 | 35 091 | 10162,2 | 294 704 | 100% | 329 795 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 22,74 | 530 | 12 055 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1 283 | 20,3 | 10 772 | 100% | 12 055 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 758,2 | 150 | 113 723 | 363,4 | 363,4 | 363,4 | 54 504 | 394,8 | 59 219 | 100% | 113 723 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 363,4 | 363,4 | 363,4 | - | 394,8 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 116,8 | 72 | 8 406 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 4 029 | 60,8 | 4 377 | 100% | 8 406 | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | м2 | 758,2 | 420 | 318 423 | 363,4 | 363,4 | 363,4 | 152 610 | 394,8 | 165 813 | 100% | 318 423 | | |
| | | м2 | 758,2 | - | - | 363,4 | 363,4 | 363,4 | - | 394,8 | - | | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 909,8 | 34 | 30 933 | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 14 825 | 473,8 | 16 108 | 100% | 30 933 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 22,74 | 530 | 12 055 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 5 777 | 11,8 | 6 277 | 100% | 12 055 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 255,0 | 150 | 38 250 | - | - | - | - | 255,0 | 38 250 | 100% | 38 250 | | |
| | | м2 | 255,0 | - | - | - | - | - | - | 255,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 39,3 | 72 | 2 827 | - | - | - | - | 39,3 | 2 827 | 100% | 2 827 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 255,0 | 230 | 58 650 | - | - | - | - | 255,0 | 58 650 | 100% | 58 650 | | |
| | | м2 | 255,0 | - | - | - | - | - | - | 255,0 | - | | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 83,1 | 142 | 11 804 | - | - | - | - | 83,1 | 11 804 | 100% | 11 804 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **503,2** | 150 | 75 473 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 75 473 | 0,0 | - | 100% | 75 473 | | |
| | | м2 | 503,2 | - | - | 503,2 | 503,2 | 503,2 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 12,6 | 771 | 9 698 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 9 698 | 0,0 | - | 100% | 9 698 | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 503,2 | 500 | 251 575 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 251 575 | 0,0 | - | 100% | 251 575 | | |
| | | м2 | 503,2 | - | - | 503,2 | 503,2 | 503,2 | - | 0,0 | - | | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 150,9 | 2 500 | 377 363 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 377 363 | 0,0 | - | 100% | 377 363 | | |
| Ветошь | | м2 | 10,1 | 100 | 1 006 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 1 006 | 0,0 | - | 100% | 1 006 | | |
| Скотч бумажный | | рул | 10,1 | 180 | 1 811 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 1 811 | 0,0 | - | 100% | 1 811 | | |
| **Грунтовка стен** | стены из блоков | м2 | **6,1** | 150 | 915 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 915 | 0,0 | - | 100% | 915 | | |
| | | м2 | 6,1 | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,9 | 72 | 68 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 68 | 0,0 | - | 100% | 68 | | |
| **Цементно-песчаная штукатурка** | | м2 | 6,1 | 1 000 | 6 100 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6 100 | 0,0 | - | 100% | 6 100 | | |
| | | м2 | 6,1 | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Штукатурка цементная | | кг | 109,8 | 26 | 2 855 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 2 855 | 0,0 | - | 100% | 2 855 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,2 | 530 | 97 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 97 | 0,0 | - | 100% | 97 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | **6,1** | 3 500 | 21 350 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 21 350 | 0,0 | - | 100% | 21 350 | | |
| | | м2 | 6,1 | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Керамогранит [illegible] | Риальто песочный | м2 | 6,4 | 8 532 | 54 647 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 54 647 | 0,0 | - | 100% | 54 647 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 39,7 | 38 | 1 507 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 1 507 | 0,0 | - | 100% | 1 507 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 3,1 | 221 | 674 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 674 | 0,0 | - | 100% | 674 | | |
| Крестики | | шт | 73,2 | 1 | 88 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 88 | 0,0 | - | 100% | 88 | | |
| **Грунтовка стен** | лестничная клетка | м2 | **554,3** | 150 | 83 145 | 381,1 | 381,1 | 381,1 | 57 162 | 173,2 | 25 983 | 100% | 83 145 | | |
| | | м2 | 554,3 | - | - | 381,1 | 381,1 | 381,1 | - | 173,2 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 85,4 | 72 | 6 146 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 4 225 | 26,7 | 1 921 | 100% | 6 146 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 554,3 | 420 | 232 806 | 381,1 | 381,1 | 381,1 | 160 054 | 173,2 | 72 752 | 100% | 232 806 | | |
| | | м2 | 554,3 | - | - | 381,1 | 381,1 | 381,1 | - | 173,2 | - | | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 8314,5 | 29 | 241 121 | 5 716,2 | 5 716,2 | 5 716,2 | 165 770 | 2598,3 | 75 350 | 100% | 241 121 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 16,63 | 530 | 8 813 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 6 059 | 5,2 | 2 754 | 100% | 8 813 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м2 | 554,3 | 150 | 83 145 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 554,3 | 420 | 232 806 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 554,3 | 150 | 83 145 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | кг | 554,3 | 500 | 277 150 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | м2 | **23,8** | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 23,8 | 3 570 | 100% | 3 570 | | |
| | | м2 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 23,8 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 3,7 | 72 | 264 | - | - | - | - | 3,7 | 264 | 100% | 264 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 23,8 | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 23,8 | 3 570 | 100% | 3 570 | | |
| | | м2 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 23,8 | - | | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 357,0 | 29 | 10 353 | - | - | - | - | 357,0 | 10 353 | 100% | 10 353 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,71 | 530 | 378 | - | - | - | - | 0,7 | 378 | 100% | 378 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м2 | 23,8 | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 23,8 | 420 | 9 996 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 23,8 | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | кг | 23,8 | 500 | 11 900 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Установка алюминиевой рейки | | м.п. | **0,0** | 158 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Алюминиевая рейка ДЭ-1.1 30х38, арт.А38S, производитель Albes 3м | | шт | 0,0 | 3 000 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Жидкие гвозди | | бал | 0,0 | 858 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **565,5** | 150 | 84 830 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 6 210 | 524,1 | 78 620 | 100% | 84 830 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 41,4 | 41,4 | 41,4 | - | 524,1 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 87,1 | 72 | 6 271 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 459 | 80,7 | 5 812 | 100% | 6 271 | | |
| **Обработка швов гисокартона** | | м2 | 565,5 | 400 | 226 214 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 16 560 | 524,1 | 209 654 | 100% | 226 214 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 41,4 | 41,4 | 41,4 | - | 524,1 | - | | - | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | кг | 226,2 | 40 | 9 049 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 1 894 | 178,9 | 7 154 | 100% | 9 049 | | |
| Лента армированная Серпянка | | м.п. | 865,3 | 6 | 5 019 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 1 051 | 684,1 | 3 968 | 100% | 5 019 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 565,5 | 150 | 84 830 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 6 210 | 524,1 | 78 620 | 100% | 84 830 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 41,4 | 41,4 | 41,4 | - | 524,1 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 87,1 | 72 | 6 271 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 459 | 80,7 | 5 812 | 100% | 6 271 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 565,5 | 385 | 217 731 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 15 939 | 524,1 | 201 792 | 100% | 217 731 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | 41,4 | 41,4 | 41,4 | - | 524,1 | - | | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 678,6 | 858 | 582 276 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 42 625 | 629,0 | 539 650 | 100% | 582 276 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 17,0 | 530 | 8 992 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 658 | 15,7 | 8 334 | 100% | 8 992 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **216,0** | 150 | 32 405 | - | - | - | - | 216,0 | 32 405 | 100% | 32 405 | | |
| | | м2 | 216,0 | - | - | - | - | - | - | 216,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 33,3 | 72 | 2 395 | - | - | - | - | 33,3 | 2 395 | 100% | 2 395 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 216,0 | 300 | 64 810 | - | - | - | - | 216,0 | 64 810 | 100% | 64 810 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | 216,0 | - | - | - | - | - | - | 216,0 | - | | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 70,4 | 530 | 37 326 | - | - | - | - | 70,4 | 37 326 | 100% | 37 326 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **225,6** | 150 | 33 840 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 225,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 5,6 | 771 | 4 348 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 225,6 | 500 | 112 800 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 225,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 67,7 | 2 500 | 169 200 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Ветошь | | м2 | 4,5 | 100 | 451 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 4,5 | 180 | 812 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)** | дизайн-проект | м2 | **41,3** | 3 500 | 144 550 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 144 550 | 0,0 | - | 100% | 144 550 | | |
| | | м2 | 41,3 | - | - | 41,3 | 41,3 | 41,3 | - | 0,0 | - | | - | | |
| серый, полированный, Россия | | м2 | 43,4 | 8 904 | 386 122 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 386 122 | 0,0 | - | 100% | 386 122 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 268,5 | 38 | 10 201 | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 10 201 | 0,0 | - | 100% | 10 201 | | |
| Затирка для швов | | кг | 20,7 | 221 | 4 564 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 4 564 | 0,0 | - | 100% | 4 564 | | |
| Крестики | | шт | 495,6 | 1 | 595 | 495,6 | 495,6 | 495,6 | 595 | 0,0 | - | 100% | 595 | | |
| **Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)** | дизайн-проект | м2 | **127,5** | 3 500 | 446 250 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 127,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Керамогранит П-2.6 (600x600), арт. S.S. Grey Wax Red | | м2 | 133,9 | 10 038 | 1 343 837 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 828,8 | 38 | 31 493 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Затирка для швов | | кг | 63,8 | 221 | 14 089 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Крестики | | шт | 1530,0 | 1 | 1 836 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | **19,9** | 3 500 | 69 685 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 69 685 | 0,0 | - | 100% | 69 685 | | |
| | | м2 | 19,9 | - | - | 19,9 | 19,9 | 19,9 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000078 Travertino | Риальто песочный | м2 | 20,9 | 8 532 | 178 366 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 178 366 | 0,0 | - | 100% | 178 366 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 129,4 | 38 | 4 918 | 129,4 | 129,4 | 129,4 | 4 918 | 0,0 | - | 100% | 4 918 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 10,0 | 221 | 2 200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2 200 | 0,0 | - | 100% | 2 200 | | |
| Крестики | | шт | 238,9 | 1 | 287 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 287 | 0,0 | - | 100% | 287 | | |
| *Обнаменление лифтовых порталов на отм.-4.050, 0.000 и* | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Обработка швов гисокартона** | керамическая плитка в санузлах | м2 | **12,7** | 400 | 5 080 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 5 080 | 0,0 | - | 100% | 5 080 | | |
| | | м2 | 12,7 | - | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | кг | 5,1 | 40 | 203 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 203 | 0,0 | - | 100% | 203 | | |
| Лента армированная Серпянка | | м.п. | 19,4 | 6 | 113 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 113 | 0,0 | - | 100% | 113 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 12,7 | 150 | 1 905 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 1 905 | 0,0 | - | 100% | 1 905 | | |
| | | м2 | 12,7 | - | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 2,0 | 72 | 141 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 141 | 0,0 | - | 100% | 141 | | |
| **Облицовка стен керамической плиткой** | | м2 | 12,7 | 2 470 | 31 369 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 31 369 | 0,0 | - | 100% | 31 369 | | |
| | | м2 | 12,7 | - | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Плитка керамическая 300*300 | | м2 | 13,0 | 1 450 | 18 783 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 18 783 | 0,0 | - | 100% | 18 783 | | |
| Клей для кафеля | | кг | 82,6 | 26 | 2 146 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 2 146 | 0,0 | - | 100% | 2 146 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 5,3 | 46 | 243 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 243 | 0,0 | - | 100% | 243 | | |
| Крестики | | шт | 152,4 | 1 | 183 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 183 | 0,0 | - | 100% | 183 | | |
| **ИТОГО** | | | | | **23 306 234** | - | - | - | **3 929 403** | 0,0 | **9 981 144** | 60% | **13 910 548** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **3 969 041** | - | - | - | **634 034** | 0,0 | **2 091 161** | 69% | **2 725 194** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **16 310 587** | - | - | - | **2 605 532** | 0,0 | **8 593 526** | 69% | **11 199 058** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **27 275 275** | - | - | - | **4 563 437** | 0,0 | **12 072 305** | 61% | **16 635 742** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **545 505** | - | - | - | **91 269** | 0,0 | **241 446** | 61% | **332 715** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **219 294** | - | - | - | **39 158** | 0,0 | **69 576** | 50% | **108 734** | | |
| ***Субподряд*** | лестничные марши | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4 | м2 | 1389,5 | 19 | **26 401** | - | - | - | - | 58,0 | **1 102** | 4% | **1 102** | | |
| Шпатлевка гипсовая | | м2 | 1389,5 | 96 | **133 392** | - | - | - | - | 58,0 | **5 568** | 4% | **5 568** | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка | м2 | 1389,5 | 94 | **130 613** | - | - | - | - | 58,0 | **5 452** | 4% | **5 452** | | |
| Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ | | м2 | 1389,5 | 680 | **944 860** | - | - | - | - | 58,0 | **39 440** | 4% | **39 440** | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **1 171 014** | - | - | - | **187 755** | 0,0 | **497 396** | 59% | **685 150** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **30 446 353** | - | - | - | **4 881 618** | 0,0 | **12 932 284** | 59% | **17 813 903** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **608 927** | - | - | - | **97 632** | 0,0 | **258 646** | 59% | **356 278** | | |
| **Итого - внутренние отделочные работы:** | | | | | **31 055 280** | - | - | - | **4 979 251** | 0,0 | **13 190 930** | 59% | **18 170 181** | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **5.1.4 Двери** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Установка металлических дверей одностворчатых** | | шт | **149,0** | 6 000 | 894 000 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 114 000 | 130,0 | 780 000 | 100% | 894 000 | | |
| Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру | Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6) | шт | 15,0 | 89 500 | 1 342 500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 89 500 | 14,0 | 1 253 000 | 100% | 1 342 500 | | |
| Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру | Дверь металлическая входная, с двумя врезными замками и дверным глазком 1010х2100 (в квартиры) (6л) | шт | 45,0 | 89 500 | 4 027 500 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 268 500 | 42,0 | 3 759 000 | 100% | 4 027 500 | | |
| Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200 | Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (7) | шт | 1,0 | 190 000 | 190 000 | - | - | - | - | 1,0 | 190 000 | 100% | 190 000 | | |
| Дверь внутренняя металлическая утепленная, предел огнестойкости EI-30 с доводчиком 2100*1200 | Дверь внутренняя металлическая, утепленная, остекленная, с доводчиком, с комплектом ручек. Стекло каленое. Предел огнестойкости EI-30 2100*1010 (7л) | шт | 15,0 | 160 000 | 2 400 000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 2 400 000 | 0,0 | - | 100% | 2 400 000 | | |
| **Установка металлических дверей двухстворчатых** | | шт | **16,0** | 7 560 | 120 960 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Дверь ДГ 01 21-10 | Дверь внутренняя, глухая металлическая. С уплотнением в притворе. Коробка с притвором в четверть. Предел огнестойкости EI-45 1200х1000 (ЩЭ) | шт | 16,0 | 93 750 | 1 500 000 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Доводчик дверной | | шт | 69,0 | 1 183 | 81 627 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17 745 | 54,0 | 63 882 | 100% | 81 627 | | |
| Пена монтажная | | бал | 167,0 | 1 500 | 250 500 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 28 500 | 132,0 | 198 000 | 90% | 226 500 | | |
| Анкер-дюбель | 12х120 | шт | 1002,0 | 100 | 100 200 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 11 400 | 792,0 | 79 200 | 90% | 90 600 | | |
| Дверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен. панелями, массив сосна навескаRДверь внутренняя глухая деревян.2100*800 скрыт.монтажа,с облиц.настен.панелями,массив сосна навескаR | 8л | шт | 16,0 | 36 450 | 583 200 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 450 | 15,0 | 546 750 | 100% | 583 200 | | |
| Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*1000 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек,магнитный фиксатор, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна правая | 5,5л (2100х1010) | шт | 4,0 | 36 450 | 145 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 450 | 3,0 | 109 350 | 100% | 145 800 | | |
| Дверь внутренняя глухая деревянная 2100*900 массив сосна МДФ 6мм, шпон ясень,комплект ручек, замок, наличник с двух сторон, навеска полотна левая | 3,3л | шт | 2,0 | 36 450 | 72 900 | - | - | - | - | 2,0 | 72 900 | 100% | 72 900 | | |
| **Монтаж деревянных дверей** | | м2 | 39,5 | 4 000 | 158 088 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 15 288 | 35,7 | 142 800 | 100% | 158 088 | | |
| Пена монтажная | | бал | 11,0 | 1 500 | 16 500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 500 | 10,0 | 15 000 | 100% | 16 500 | | |
| Гвозди жидкие 280мл | | бал | 11,0 | 858 | 9 438 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 858 | 10,0 | 8 580 | 100% | 9 438 | | |
| Герметик силиконовый Sikasil C 300 мл белый | | бал | 0,7 | 980 | 647 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 59 | 0,6 | 588 | 100% | 647 | | |
| **Устройство деревянного каркаса из бруса** | | м.п. | 111,2 | 207 | 22 989 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 2 112 | 101,0 | 20 877 | 100% | 22 989 | | |
| | | м3 | 0,28 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | - | | - | | |
| Брус 50*50 | | м3 | 0,29 | 76 000 | 22 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058 | 0,3 | 20 341 | 100% | 22 400 | | |
| **Антисептирование древесины** | | м2 | 22,2 | 72 | 1 602 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 147 | 20,2 | 1 454 | 100% | 1 602 | | |
| | | м2 | 22,2 | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 20,2 | - | | - | | |
| Покрытие огнезащитное | | кг | 8,9 | 2 500 | 22 244 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2 044 | 8,1 | 20 200 | 100% | 22 244 | | |
| **ИТОГО** | | | | | **20 564 094** | - | - | - | **3 026 612** | 0,0 | **15 882 923** | 92% | **18 909 534** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **417 844** | - | - | - | **48 013** | 0,0 | **330 931** | 91% | **378 943** | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | м. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарплата с налогами | | 1,12 | | | 1 717 110 | - | - | - | 197 305 | 0,0 | 1 359 944 | 91% | 1 557 249 | | |
| Материалы и зарплата | | | | | 20 981 938 | - | - | - | 3 074 624 | 0,0 | 16 213 853 | 92% | 19 288 477 | | |
| Транспорт и механизмы | | 2% | | | 419 639 | - | - | - | 61 492 | 0,0 | 324 277 | 92% | 385 770 | | |
| Накладные расходы | | 4% | | | 856 063 | - | - | - | 125 445 | 0,0 | 661 525 | 92% | 786 970 | | |
| ИТОГО | | | | | 22 257 640 | - | - | - | 3 261 561 | 0,0 | 17 199 655 | 92% | 20 461 217 | | |
| Непредвиденные расходы | | 2% | | | 445 153 | - | - | - | 65 231 | 0,0 | 343 993 | 92% | 409 224 | | |
| Итого - Двери: | | | | | 22 702 793 | - | - | - | 3 326 792 | 0,0 | 17 543 649 | 92% | 20 870 441 | | |
| Стоимость 1 шт с | | | | | | - | - | - | 158 419 | 0,0 | | | | | |
| Всего, с учетом НДС: | | | | | 102 156 479 | - | - | - | 15 673 326 | 0,0 | 65 994 138 | 80% | 81 667 464 | | |

** *для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**_____
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**Управляющий директор объекта:**_____

**ПТО**_____ **Инженер по ОТ и ТБ** _____

**ОПП**_____ **Начальник участка** _____

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**_____
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №9

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Дог.подр. от | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.03.2021 | Наименование | Код | Наименование | Код |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС | | за отчетный период без НДС | Сумма НДС | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Всего работ и затрат: | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | 85 249 902 | 85 249 902 | | | |
| | в том числе за отчетный период | | | | | |
| | Внутренние стены и перегородки | 30 352 118 | 30 352 118 | - | - | |
| | Стены наружные (фасад) | 3 625 017 | 3 625 017 | 1 619 912,50 | 194 389,50 | 1 814 302 |
| | ПОЛЫ (МОП) | 10 673 219 | 10 673 219 | 186 795,54 | 22 415,46 | 209 211 |
| | Внутренние отделочные работы | 19 729 107 | 19 729 107 | 1 391 898,21 | 167 027,79 | 1 558 926 |
| | Двери | 20 870 441 | 20 870 441 | - | - | |
| | Всего к оплате: | | | | | 3 582 439 |

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обс ивания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сат д. №90/32,
Бостандыкский район, пятно 8
Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

# АКТ
## о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г.

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. объем | Стоим-ть тенге | % | Стоим-ть тенге | | |
| **Итого - ГКЛ, утепление:** | | | | | **30 352 118** | - | - | - | **5 071 984** | 0,0 | 30 352 118 | 100% | 30 352 118 | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | | - | - | - | 7 054 | 0,0 | 37 986 | | 37 986 | | |
| **4.6 Стены наружные (Фасад)** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Облицовка полов гранитом** | крыльца и пандус | м2 | **32,0** | 4 345 | 139 040 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 139 040 | 0,0 | - | 100% | 139 040 | | |
| **Облицовка ступеней гранитом** | | м2 | **0,5** | 5 265 | 2 633 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 633 | 0,0 | - | 100% | 2 633 | | |
| Гранит матовый термообработанный Н-003 600*300*30мм серый | | м2 | 32,5 | - | - | 32,5 | 32,5 | 32,5 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Клей MasterTile 24 Flexmortel Grey Paper Bag grey | | м2 | 33,6 | 8 000 | 268 800 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 268 800 | 0,0 | - | 100% | 268 800 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 432,0 | 157 | 67 824 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | 67 824 | 0,0 | - | 100% | 67 824 | | |
| Крестики | | кг | 11,2 | 46 | 515 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 515 | 0,0 | - | 100% | 515 | | |
| **Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом** | стены лестничной клетки на кровле | шт | 384,0 | 1 | 461 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 461 | 0,0 | - | 100% | 461 | | |
| Сетка штукатурная | | м2 | **46,5** | 1 292 | 60 078 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 60 078 | 0,0 | - | 100% | 60 078 | | |
| Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis | | м2 | 46,5 | - | - | 46,5 | 46,5 | 46,5 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Цемент М400 | | м2 | 47,4 | 92 | 4 364 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 4 364 | 0,0 | - | 100% | 4 364 | | |
| **Грунтовка поверхности стен** | | кг | 279,0 | 295 | 82 305 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 82 305 | 0,0 | - | 100% | 82 305 | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | | кг | 279,0 | 26 | 7 254 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 7 254 | 0,0 | - | 100% | 7 254 | | |
| **Декоративное окрашивание** | | м2 | 46,5 | 150 | 6 975 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 6 975 | 0,0 | - | 100% | 6 975 | | |
| Краска фасадная колерованная | | м2 | 46,5 | - | - | 46,5 | 46,5 | 46,5 | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом** | | кг | 18,6 | 330 | 6 138 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 6 138 | 0,0 | - | 100% | 6 138 | | |
| Сетка штукатурная | | м2 | 46,5 | 356 | 16 554 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 16 554 | 0,0 | - | 100% | 16 554 | | |
| Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis | | м2 | 46,5 | - | - | 46,5 | 46,5 | 46,5 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Цемент М400 | | кг | 227,9 | 406 | 92 507 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 92 507 | 0,0 | - | 100% | 92 507 | | |
| | | м2 | **415,0** | 1 292 | 536 180 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 134 045 | 311,3 | 402 135 | 100% | 536 180 | | |
| | | м2 | 415,0 | - | - | 103,8 | 103,8 | 103,8 | - | 311,3 | - | | - | | |
| | | м2 | 423,3 | 92 | 38 944 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 9 736 | 317,5 | 29 208 | 100% | 38 944 | | |
| | | кг | 2490,0 | 295 | 734 550 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 183 638 | 1867,5 | 550 913 | 100% | 734 550 | | |
| | | кг | 2490,0 | 26 | 64 740 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 16 185 | 1867,5 | 48 555 | 100% | 64 740 | | |
| **ИТОГО** | | | | | **3 306 023** | - | - | - | **1 099 051** | 0,0 | **1 030 810** | 64% | **2 129 861** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **331 450** | - | - | - | **115 559** | 0,0 | **129 327** | 74% | **244 885** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **1 362 080** | - | - | - | **474 883** | 0,0 | **531 462** | 74% | **1 006 345** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **3 637 473** | - | - | - | **1 214 609** | 0,0 | **1 160 137** | 65% | **2 374 746** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **72 749** | - | - | - | **24 292** | 0,0 | **23 203** | 65% | **47 495** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **45 508** | - | - | - | **14 795** | 0,0 | **12 574** | 60% | **27 368** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **150 229** | - | - | - | **50 148** | 0,0 | **47 837** | 65% | **97 984** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **5 268 040** | - | - | - | **1 778 727** | 0,0 | **1 775 211** | 67% | **3 553 938** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **105 361** | - | - | - | **35 575** | 0,0 | **35 504** | 67% | **71 079** | | |
| **Итого - Стены наружные (фасад):** | | | | | **5 373 401** | - | - | - | **1 814 302** | 0,0 | **1 810 715** | 67% | **3 625 017** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | | | | |
| **4.7.1 ПОЛЫ - МОП** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **отм. -4,650** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка пола** | тип 1.1 (Тамбур-шлюз, вестибюль, лифтовой холл, коридор - дизайн проект) | м2 | **56,5** | 150 | 8 475 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 270 | 54,7 | 8 205 | 100% | 8 475 | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 8,7 | 72 | 626 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 20 | 8,4 | 607 | 100% | 626 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Облицовка полов керамогранитом** | дизайн-проект | м2 | **56,5** | 2 767 | 156 336 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4 981 | 54,7 | 151 355 | 100% | 156 336 | | |
| | | м2 | 56,5 | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | 54,7 | - | | - | | |
| Керамогранит 600*600 | керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | м2 | 59,3 | 7 500 | 444 938 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 14 175 | 57,4 | 430 763 | 100% | 444 938 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 536,8 | 38 | 20 397 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 650 | 519,7 | 19 747 | 100% | 20 397 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 14,1 | 46 | 650 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 21 | 13,7 | 629 | 100% | 650 | | |
| Крестики | | шт | 283 | 1 | 339 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11 | 273,5 | 328 | 100% | 339 | | |
| **Устройство плинтуса из керамогранита** | 100мм | м.п. | **48,8** | 300 | 14 640 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 14 640 | 0,0 | - | 100% | 14 640 | | |
| | | м2 | 4,9 | - | - | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной | Керамогранит Пл-1.1 (600x95) DD200800R/3BT Про Дабл черный обрезной Kerama Marazzi | м2 | 5,1 | 6 510 | 33 357 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 33 357 | 0,0 | - | 100% | 33 357 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 463,6 | 38 | 17 617 | 463,6 | 463,6 | 463,6 | 17 617 | 0,0 | - | 100% | 17 617 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 12,2 | 328 | 4 002 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 4 002 | 0,0 | - | 100% | 4 002 | | |
| **Грунтовка пола** | тип 2.1 узел распределения теплоснабжения | м2 | 16,9 | 150 | 2 535 | - | - | - | - | 16,9 | 2 535 | 100% | 2 535 | | |
| | | м2 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | 16,9 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 2,6 | 72 | 187 | - | - | - | - | 2,6 | 187 | 100% | 187 | | |
| **Облицовка полов керамической плиткой** | | м2 | 16,9 | 2 210 | 37 349 | - | - | - | - | 16,9 | 37 349 | 100% | 37 349 | | |
| | | м2 | 16,9 | - | - | - | - | - | - | 16,9 | - | | - | | |
| Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия) | | м2 | 17,2 | 1 855 | 31 976 | - | - | - | - | 17,2 | 31 976 | 100% | 31 976 | | |
| Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY) | | кг | 126,8 | 38 | 4 817 | - | - | - | - | 126,8 | 4 817 | 100% | 4 817 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 5,9 | 46 | 272 | - | - | - | - | 5,9 | 272 | 100% | 272 | | |
| Крестики | | шт | 85 | 1 | 101 | - | - | - | - | 84,5 | 101 | 100% | 101 | | |
| **отм. 0,000** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 тамбур-1, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, внеквартирный коридор, тамбур-2 - дизайн проект | м2 | **89,4** | 150 | 13 407 | - | - | - | - | 89,4 | 13 407 | 100% | 13 407 | | |
| | | м2 | 89,4 | - | - | - | - | - | - | 89,4 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 13,8 | 72 | 991 | - | - | - | - | 13,8 | 991 | 100% | 991 | | |
| **Облицовка полов керамогранитом** | | м2 | **88,0** | 2 767 | 243 496 | - | - | - | - | 88,0 | 243 496 | 100% | 243 496 | | |
| | | м2 | 88,0 | - | - | - | - | - | - | 88,0 | - | | - | | |
| Керамогранит 600*600 | Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | м2 | 92,4 | 7 500 | 693 000 | - | - | - | - | 92,4 | 693 000 | 100% | 693 000 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 836,0 | 38 | 31 768 | - | - | - | - | 836,0 | 31 768 | 100% | 31 768 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 22,0 | 46 | 1 012 | - | - | - | - | 22,0 | 1 012 | 100% | 1 012 | | |
| Крестики | | шт | 440 | 1 | 528 | - | - | - | - | 440,0 | 528 | 100% | 528 | | |
| Облицовка полов керамогранитом | | м2 | **0,0** | 2 767 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| | | м2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной | Керамогранит П-1.2 (600x600), арт.DD600800 Про Дабл черный обрезной, Россия | м2 | 0,0 | 8 500 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 0,0 | 38 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Затирка для швов черная 20кг | | кг | 0,0 | 328 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Крестики | | шт | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Устройство плинтуса из керамогранита** | 100мм | м.п. | **52,5** | 300 | 15 750 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 15 750 | 0,0 | - | 100% | 15 750 | | |
| | | м2 | 5,3 | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной | Керамогранит П-1 (600*95), арт.DD200800R/3BT Про дабл черный обрезной, Россия | м2 | 5,5 | 6 510 | 35 886 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 35 886 | 0,0 | - | 100% | 35 886 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 49,9 | 38 | 1 895 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 1 895 | 0,0 | - | 100% | 1 895 | | |
| Затирка для швов черная 20кг | | кг | 0,1 | 328 | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 45 | 0,0 | - | 100% | 45 | | |
| **Типовые этажи** | | | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект | м2 | **522,0** | 150 | 78 300 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 26 100 | 348,0 | 52 200 | 100% | 78 300 | | |
| | | м2 | 522,0 | - | - | 174,0 | 174,0 | 174,0 | - | 348,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 80,4 | 72 | 5 788 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 1 929 | 53,6 | 3 859 | 100% | 5 788 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Облицовка волов керамогранитом** | | м2 | 522,0 | 2 767 | 1 444 374 | - | - | - | - | 522,0 | 1 444 374 | 100% | 1 444 374 | | |
| | | м2 | 191,3 | - | - | - | - | - | - | 191,3 | - | | - | | |
| Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R | Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика" | м2 | 200,8 | 2 800 | 562 275 | - | - | - | - | 200,8 | 562 275 | 100% | 562 275 | | |
| | | м2 | 330,8 | - | - | - | - | - | - | 330,8 | - | | - | | |
| Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | м2 | 347,3 | 12 200 | 4 236 908 | - | - | - | - | 347,3 | 4 236 908 | 100% | 4 236 908 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 4959,0 | 38 | 188 442 | - | - | - | - | 4959,0 | 188 442 | 100% | 188 442 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 130,5 | 328 | 42 804 | - | - | - | - | 130,5 | 42 804 | 100% | 42 804 | | |
| Крестики | | шт | 2610 | 1 | 3 132 | - | - | - | - | 2610,0 | 3 132 | 100% | 3 132 | | |
| **Устройство плинтуса из керамогранита** | 100мм | м.п. | **408,0** | 300 | 122 400 | - | - | - | - | 408,0 | 122 400 | 100% | 122 400 | | |
| | | м2 | 40,8 | - | - | - | - | - | - | 40,8 | - | | - | | |
| Керамогранит Пл-2.2 600х100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | | м2 | 42,8 | 12 200 | 522 648 | - | - | - | - | 42,8 | 522 648 | 100% | 522 648 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 387,6 | 38 | 14 729 | - | - | - | - | 387,6 | 14 729 | 100% | 14 729 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 10,2 | 328 | 3 346 | - | - | - | - | 10,2 | 3 346 | 100% | 3 346 | | |
| **Установка алюминевого профиля** | | м.п. | **0,0** | 76 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Профиль алюминиевый Т-образный 25мм серебро анод 2,7м | | м.п. | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Клей для кафеля К-3 | | м.п. | 0,0 | 2 500 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **ИТОГО** | | кг | 0,0 | 26 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Налоги** | | | | | **10 357 284** | - | - | - | **171 349** | 0,0 | **8 870 188** | 87% | **9 041 537** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **972 841** | - | - | - | **19 856** | 0,0 | **667 423** | 71% | **687 279** | | |
| **Материалы и зарплата** | | 1,12 | | | **3 997 843** | - | - | - | **81 596** | 0,0 | **2 742 744** | 71% | **2 824 340** | | |
| **Механизмы** | | | | | **11 442 210** | - | - | - | **191 204** | 0,0 | **9 537 612** | 85% | **9 728 816** | | |
| **Транспорт** | | 0,02 | | | **228 844** | - | - | - | **3 824** | 0,0 | **190 752** | 85% | **194 576** | | |
| **Накладные расходы** | | 0,02 | | | **148 887** | - | - | - | **2 192** | 0,0 | **135 897** | 93% | **138 090** | | |
| **ИТОГО** | | 4% | | | **472 798** | - | - | - | **7 889** | 0,0 | **394 570** | 85% | **402 459** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | | | | **12 292 740** | - | - | - | **205 109** | 0,0 | **10 258 832** | 85% | **10 463 941** | | |
| **Итого - Поль:** | | 2% | | | **245 855** | - | - | - | **4 102** | 0,0 | **205 177** | 85% | **209 279** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | **12 538 594** | - | - | - | **209 211** | 0,0 | **10 464 008** | 85% | **10 673 219** | | |
| **5.Внутренние отделочные работы** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | | | | | |
| **5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Подвесные потолки типа "Армстронг"** | коридор 1,2 на отм.-4.650 - дизайн-проект | м2 | **41,9** | 1 500 | 62 850 | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| | | м2 | 41,9 | - | - | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 62 850 | 0,0 | - | 100% | 62 850 | | |
| Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм | | м2 | 42,7 | 7 004 | 299 337 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые** | водомерный узел, распред.узел теплоснаб., помещение убор.инвент., венткамера, электрощитовая, на отм.-4.650; тамбур 1,2, коридор, лифтовой холл, вестибюль, колясочная на отм.000; тамбур, коридор, лифтовой холл на типовых этажах) | м2 | **673,4** | 1 500 | 1 010 100 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 299 337 | 0,0 | - | 100% | 299 337 | | |
| | | | | | | | | | 49 800 | 640,2 | 960 300 | 100% | 1 010 100 | | |
| Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200 | | м2 | 673,4 | - | - | 33,2 | 33,2 | 33,2 | - | 640,2 | - | | - | | |
| Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный | | м2 | 686,9 | 401 | 275 407 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 13 578 | 653,0 | 261 828 | 100% | 275 407 | | |
| Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм | | м.п. | 1993,3 | 237 | 472 404 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 23 290 | 1895,0 | 449 113 | 100% | 472 404 | | |
| Подвес прямой (0,5мм) | | м.п. | 808,1 | 156 | 126 060 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 6 215 | 768,2 | 119 845 | 100% | 126 060 | | |
| Соединение одноуровневое (краб) | | шт | 1144,8 | 15 | 17 172 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 847 | 1088,3 | 16 325 | 100% | 17 172 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом | | шт | 134,7 | 45 | 6 061 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 299 | 128,0 | 5 762 | 100% | 6 061 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,5*25 | | шт | 8754,2 | 1 | 12 956 | 431,6 | 431,6 | 431,6 | 639 | 8322,6 | 12 317 | 100% | 12 956 | | |
| Анкер дюбель 6*40 | | шт | 15488,2 | 1 | 17 347 | 763,6 | 763,6 | 763,6 | 855 | 14724,6 | 16 492 | 100% | 17 347 | | |
| **Обработка швов гипсокартона на потолках** | | шт | 3697,0 | 14 | 49 909 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 2 461 | 3514,7 | 47 448 | 100% | 49 909 | | |
| | | м2 | 673,4 | 420 | 282 828 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 13 944 | 640,2 | 268 884 | 100% | 282 828 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | 673,4 | - | - | 33,2 | 33,2 | 33,2 | - | 640,2 | - | | - | | |
| Лента армирующая Серпянка | | кг | 269,4 | 40 | 10 774 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 531 | 256,1 | 10 243 | 100% | 10 774 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м.п. | 1030,3 | 6 | 5 976 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 295 | 979,5 | 5 681 | 100% | 5 976 | | |
| | | м2 | 673,4 | 200 | 134 680 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 6 640 | 640,2 | 128 040 | 100% | 134 680 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 673,4 | - | - | 33,2 | 33,2 | 33,2 | - | 640,2 | - | | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | кг | 103,7 | 72 | 7 467 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 368 | 98,6 | 7 099 | 100% | 7 467 | | |
| | | м2 | 673,4 | 426 | 286 868 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 14 143 | 640,2 | 272 725 | 100% | 286 868 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | м2 | 673,4 | - | - | 33,2 | 33,2 | 33,2 | - | 640,2 | - | | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 808,1 | 34 | 27 475 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 1 355 | 768,2 | 26 120 | 100% | 27 475 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м2 | 20,20 | 530 | 10 707 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 528 | 19,2 | 10 179 | 100% | 10 707 | | |
| | | м2 | 673,4 | 200 | 134 680 | 573,8 | 573,8 | 573,8 | 114 760 | 99,6 | 19 920 | 100% | 134 680 | | |
| Грунтовка Праймер | | м3 | 673,4 | - | - | 573,8 | 573,8 | 573,8 | - | 99,6 | - | | - | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности потолков** | | кг | 103,7 | 72 | 7 467 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 6 362 | 15,3 | 1 104 | 100% | 7 467 | | |
| | | м2 | 673,4 | 350 | 235 690 | 573,8 | 573,8 | 573,8 | 200 830 | 99,6 | 34 860 | 100% | 235 690 | | |
| Краска водоэмульсионная | | м2 | 673,4 | - | - | 573,8 | 573,8 | 573,8 | - | 99,6 | - | | - | | |
| | | кг | 247,8 | 142 | 35 189 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 29 984 | 36,7 | 5 205 | 100% | 35 189 | | |
| **Грунтовка потолков** | подтажные инженерные помещения | м2 | **101,4** | 200 | 20 280 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 20 280 | 0,0 | - | 100% | 20 280 | | |
| | | м2 | 101,4 | - | - | 101,4 | 101,4 | 101,4 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 15,6 | 72 | 1 124 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 1 124 | 0,0 | - | 100% | 1 124 | | |
| **Выравнивание поверхности потолка** | | м2 | 101,4 | 1 352 | 137 093 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 137 093 | 0,0 | - | 100% | 137 093 | | |
| | | м2 | 101,4 | - | - | 101,4 | 101,4 | 101,4 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 365,0 | 29 | 10 586 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 10 586 | 0,0 | - | 100% | 10 586 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 243,4 | 34 | 8 274 | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 8 274 | 0,0 | - | 100% | 8 274 | | |
| Бумага наждачная | | м.п. | 3,0 | 530 | 1 612 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 612 | 0,0 | - | 100% | 1 612 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м2 | 101,4 | 200 | 20 280 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 20 280 | 0,0 | - | 100% | 20 280 | | |
| | | м2 | 101,4 | - | - | 101,4 | 101,4 | 101,4 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 15,6 | 72 | 1 124 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 1 124 | 0,0 | - | 100% | 1 124 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 101,4 | 350 | 35 490 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 35 490 | 0,0 | - | 100% | 35 490 | | |
| | | м2 | 101,4 | - | - | 101,4 | 101,4 | 101,4 | - | 0,0 | - | | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 37,3 | 142 | 5 299 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 5 299 | 0,0 | - | 100% | 5 299 | | |
| **Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат** | лестничная клетка | м2 | **273,0** | 200 | 54 600 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 273,0 | 537 | 146 601 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка** | | кг | 273,0 | 200 | 54 600 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | 273,0 | 350 | 95 550 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Пароизоляция, гидроизоляция пленкой** | | м2 | **268,8** | 25 | 6 720 | - | - | - | - | 268,8 | 6 720 | 100% | 6 720 | | |
| Пленка ПХВ | | м2 | 268,8 | - | - | - | - | - | - | 268,8 | - | | - | | |
| **Утепление потолка минплитой** | | м2 | 295,7 | 59 | 17 412 | - | - | - | - | 295,7 | 17 412 | 100% | 17 412 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | узел 1 | м2 | 268,8 | 481 | 129 293 | - | - | - | - | 268,8 | 129 293 | 100% | 129 293 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 13,7 | 10 850 | 148 740 | - | - | - | - | 13,7 | 148 740 | 100% | 148 740 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | м3 | 13,7 | 10 850 | 148 740 | - | - | - | - | 13,7 | 148 740 | 100% | 148 740 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | шт | 1075,2 | 11 | 11 827 | - | - | - | - | 1075,2 | 11 827 | 100% | 11 827 | | |
| **Наклейка капроновой сетки** | | шт | 2688,0 | 17 | 44 352 | - | - | - | - | 2688,0 | 44 352 | 100% | 44 352 | | |
| | | м2 | 268,8 | 147 | 39 514 | - | - | - | - | 268,8 | 39 514 | 100% | 39 514 | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | 268,8 | - | - | - | - | - | - | 268,8 | - | | - | | |
| **Пароизоляция, гидроизоляция пленкой** | | м2 | 295,7 | 92 | 27 203 | - | - | - | - | 295,7 | 27 203 | 100% | 27 203 | | |
| | | м2 | **142,9** | 25 | 3 573 | - | - | - | - | 142,9 | 3 573 | 100% | 3 573 | | |
| Пленка ПХВ | | м2 | 142,9 | - | - | - | - | - | - | 142,9 | - | | - | | |
| **Утепление потолка минплитой** | | м2 | 157,2 | 59 | 9 257 | - | - | - | - | 157,2 | 9 257 | 100% | 9 257 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | узел 2 | м2 | 142,9 | 481 | 68 735 | - | - | - | - | 142,9 | 68 735 | 100% | 68 735 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 7,3 | 10 850 | 79 074 | - | - | - | - | 7,3 | 79 074 | 100% | 79 074 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | м3 | 7,3 | 10 850 | 79 074 | - | - | - | - | 7,3 | 79 074 | 100% | 79 074 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | шт | 571,6 | 11 | 6 288 | - | - | - | - | 571,6 | 6 288 | 100% | 6 288 | | |
| **Грунтовка стен** | стены монолитные | шт | 1429,0 | 17 | 23 579 | - | - | - | - | 1429,0 | 23 579 | 100% | 23 579 | | |
| | | м2 | **1383,9** | 150 | 207 585 | - | - | - | - | 1383,9 | 207 585 | 100% | 207 585 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грунтовка Праймер | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | - | - | - | - | 213,1 | 15 345 | 100% | 15 345 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 1383,9 | 1 100 | 1 522 290 | - | - | - | - | 1383,9 | 1 522 290 | 100% | 1 522 290 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 16606,8 | 29 | 481 597 | - | - | - | - | 16606,8 | 481 597 | 100% | 481 597 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 41,5 | 530 | 22 004 | - | - | - | - | 41,5 | 22 004 | 100% | 22 004 | | |
| Грунтовка стен | | м2 | 1383,9 | 150 | 207 585 | - | - | - | - | 1383,9 | 207 585 | 100% | 207 585 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 213,1 | 72 | 15 345 | - | - | - | - | 213,1 | 15 345 | 100% | 15 345 | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | м2 | 1383,9 | 420 | 581 238 | - | - | - | - | 1383,9 | 581 238 | 100% | 581 238 | | |
| | | м2 | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 1660,7 | 34 | 56 463 | - | - | - | - | 1660,7 | 56 463 | 100% | 56 463 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 41,52 | 530 | 22 004 | - | - | - | - | 41,5 | 22 004 | 100% | 22 004 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **375,2** | 150 | 56 280 | - | - | - | - | 375,2 | 56 280 | 100% | 56 280 | | |
| | | м2 | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 57,8 | 72 | 4 160 | - | - | - | - | 57,8 | 4 160 | 100% | 4 160 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 375,2 | 300 | 112 560 | - | - | - | - | 375,2 | 112 560 | 100% | 112 560 | | |
| | | м2 | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 122,3 | 142 | 17 369 | - | - | - | - | 122,3 | 17 369 | 100% | 17 369 | | |
| По технологии ТОО Кайзер | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **1008,7** | 150 | 151 305 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 25,2 | 771 | 19 443 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 1008,7 | 500 | 504 350 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 1008,7 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 302,6 | 2 500 | 756 525 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Ветошь | | м2 | 20,2 | 100 | 2 017 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 20,2 | 180 | 3 631 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | **44,2** | 3 500 | 154 840 | - | - | - | - | 44,2 | 154 840 | 100% | 154 840 | | |
| | | м2 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | 44,2 | - | | - | | |
| Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия | Риальто песочный | м2 | 46,5 | 8 532 | 396 328 | - | - | - | - | 46,5 | 396 328 | 100% | 396 328 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 287,6 | 38 | 10 927 | - | - | - | - | 287,6 | 10 927 | 100% | 10 927 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 22,1 | 221 | 4 889 | - | - | - | - | 22,1 | 4 889 | 100% | 4 889 | | |
| Крестики | | шт | 530,9 | 1 | 637 | - | - | - | - | 530,9 | 637 | 100% | 637 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | **5,5** | 3 500 | 19 250 | - | - | - | - | 5,5 | 19 250 | 100% | 19 250 | | |
| | | м2 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | | - | | |
| Керамогранит П-1.3, П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | | м2 | 5,8 | 8 904 | 51 421 | - | - | - | - | 5,8 | 51 421 | 100% | 51 421 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 35,8 | 38 | 1 359 | - | - | - | - | 35,8 | 1 359 | 100% | 1 359 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 2,8 | 221 | 608 | - | - | - | - | 2,8 | 608 | 100% | 608 | | |
| Крестики | | шт | 66,0 | 1 | 79 | - | - | - | - | 66,0 | 79 | 100% | 79 | | |
| **Грунтовка стен** | отделка по узлу 5 | м2 | **221,2** | 150 | 33 180 | - | - | - | - | 221,2 | 33 180 | 100% | 33 180 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 221,2 | - | - | - | - | - | - | 221,2 | - | | - | | |
| **Оштукатуривание стен с установкой сетки** | | кг | 34,1 | 72 | 2 453 | - | - | - | - | 34,1 | 2 453 | 100% | 2 453 | | |
| | | м2 | 221,2 | 1 034 | 228 721 | - | - | - | - | 221,2 | 228 721 | 100% | 228 721 | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | 221,2 | - | - | - | - | - | - | 221,2 | - | | - | | |
| Штукатурка цементная | | м2 | 243,3 | 92 | 22 385 | - | - | - | - | 243,3 | 22 385 | 100% | 22 385 | | |
| Бумага наждачная | | кг | 3981,6 | 26 | 103 522 | - | - | - | - | 3981,6 | 103 522 | 100% | 103 522 | | |
| **Грунтовка стен** | отделка по узлу 7 | м2 | 6,6 | 530 | 3 517 | - | - | - | - | 6,6 | 3 517 | 100% | 3 517 | | |
| | | м2 | **65,2** | 150 | 9 785 | - | - | - | - | 65,2 | 9 785 | 100% | 9 785 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 65,2 | - | - | - | - | - | - | 65,2 | - | | - | | |
| **Оштукатуривание стен с установкой сетки** | | кг | 10,0 | 72 | 723 | - | - | - | - | 10,0 | 723 | 100% | 723 | | |
| | | м2 | 65,2 | 1 034 | 67 448 | - | - | - | - | 65,2 | 67 448 | 100% | 67 448 | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | 65,2 | - | - | - | - | - | - | 65,2 | - | | - | | |
| Штукатурка цементная | | м2 | 71,8 | 92 | 6 601 | - | - | - | - | 71,8 | 6 601 | 100% | 6 601 | | |
| Бумага наждачная | | кг | 1174,1 | 26 | 30 528 | - | - | - | - | 1174,1 | 30 528 | 100% | 30 528 | | |
| **Грунтовка стен** | керамическая плитка в санузлах | м2 | 2,0 | 530 | 1 037 | - | - | - | - | 2,0 | 1 037 | 100% | 1 037 | | |
| | | м2 | **3,7** | 150 | 555 | - | - | - | - | 3,7 | 555 | 100% | 555 | | |
| | | м2 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,6 | 72 | 41 | - | - | - | - | 0,6 | 41 | 100% | 41 | | |
| **Цементно-песчаная штукатурка** | | м2 | 3,7 | 1 000 | 3 700 | - | - | - | - | 3,7 | 3 700 | 100% | 3 700 | | |
| | | м2 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | | - | | |
| Штукатурка цементная | | кг | 66,6 | 26 | 1 732 | - | - | - | - | 66,6 | 1 732 | 100% | 1 732 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,1 | 530 | 59 | - | - | - | - | 0,1 | 59 | 100% | 59 | | |
| **Облицовка стен керамической плиткой** | | м2 | **3,7** | 2 470 | 9 139 | - | - | - | - | 3,7 | 9 139 | 100% | 9 139 | | |
| | | м2 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | | - | | |
| Плитка керамическая 300*300 | | м2 | 3,8 | 1 450 | 5 472 | - | - | - | - | 3,8 | 5 472 | 100% | 5 472 | | |
| Клей для кафеля | | кг | 24,1 | 26 | 625 | - | - | - | - | 24,1 | 625 | 100% | 625 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 1,5 | 46 | 71 | - | - | - | - | 1,5 | 71 | 100% | 71 | | |
| Крестики | | шт | 44,4 | 1 | 53 | - | - | - | - | 44,4 | 53 | 100% | 53 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | м2 | **73,6** | 150 | 11 040 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 73,6 | 420 | 30 912 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | 73,6 | 150 | 11 040 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | кг | 73,6 | 500 | 36 800 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | лестничная клетка, стены монолитные | м2 | **365,3** | 150 | 54 795 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 365,3 | 420 | 153 426 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | 365,3 | 150 | 54 795 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен** | | кг | 365,3 | 500 | 182 650 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | стены из блоков | м2 | **758,2** | 150 | 113 723 | - | - | - | - | 758,2 | 113 723 | 100% | 113 723 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | - | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | кг | 116,8 | 72 | 8 406 | - | - | - | - | 116,8 | 8 406 | 100% | 8 406 | | |
| | | м2 | 758,2 | 1 100 | 833 965 | - | - | - | - | 758,2 | 833 965 | 100% | 833 965 | | |
| Штукатурка гипсовая | | м2 | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 11372,3 | 29 | 329 795 | - | - | - | - | 11372,3 | 329 795 | 100% | 329 795 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 22,74 | 530 | 12 055 | - | - | - | - | 22,7 | 12 055 | 100% | 12 055 | | |
| | | м2 | 758,2 | 150 | 113 723 | - | - | - | - | 758,2 | 113 723 | 100% | 113 723 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | - | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | кг | 116,8 | 72 | 8 406 | - | - | - | - | 116,8 | 8 406 | 100% | 8 406 | | |
| | | м2 | 758,2 | 420 | 318 423 | - | - | - | - | 758,2 | 318 423 | 100% | 318 423 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | м2 | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 909,8 | 34 | 30 933 | - | - | - | - | 909,8 | 30 933 | 100% | 30 933 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 22,74 | 530 | 12 055 | - | - | - | - | 22,7 | 12 055 | 100% | 12 055 | | |
| | | м2 | 255,0 | 150 | 38 250 | - | - | - | - | 255,0 | 38 250 | 100% | 38 250 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 255,0 | - | - | - | - | - | - | 255,0 | - | | - | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | кг | 39,3 | 72 | 2 827 | - | - | - | - | 39,3 | 2 827 | 100% | 2 827 | | |
| | | м2 | 255,0 | 230 | 58 650 | - | - | - | - | 255,0 | 58 650 | 100% | 58 650 | | |
| Краска водоэмульсионная | | м2 | 255,0 | - | - | - | - | - | - | 255,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен** | | кг | 83,1 | 142 | 11 804 | - | - | - | - | 83,1 | 11 804 | 100% | 11 804 | | |
| | | м2 | **503,2** | 150 | 75 473 | - | - | - | - | 503,2 | 75 473 | 100% | 75 473 | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | м2 | 503,2 | - | - | - | - | - | - | 503,2 | - | | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | кг | 12,6 | 771 | 9 698 | - | - | - | - | 12,6 | 9 698 | 100% | 9 698 | | |
| | | м2 | 503,2 | 500 | 251 575 | - | - | - | - | 503,2 | 251 575 | 100% | 251 575 | | |
| | | м2 | 503,2 | - | - | - | - | - | - | 503,2 | - | | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 150,9 | 2 500 | 377 363 | - | - | - | - | 150,9 | 377 363 | 100% | 377 363 | | |
| Ветошь | | м2 | 10,1 | 100 | 1 006 | - | - | - | - | 10,1 | 1 006 | 100% | 1 006 | | |
| Скотч бумажный | | рул | 10,1 | 180 | 1 811 | - | - | - | - | 10,1 | 1 811 | 100% | 1 811 | | |
| **Грунтовка стен** | стены из блоков | м2 | **6,1** | 150 | 915 | - | - | - | - | 6,1 | 915 | 100% | 915 | | |
| | | м2 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,9 | 72 | 68 | - | - | - | - | 0,9 | 68 | 100% | 68 | | |
| **Цементно-песчаная штукатурка** | | м2 | 6,1 | 1 000 | 6 100 | - | - | - | - | 6,1 | 6 100 | 100% | 6 100 | | |
| | | м2 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | | - | | |
| Штукатурка цементная | | кг | 109,8 | 26 | 2 855 | - | - | - | - | 109,8 | 2 855 | 100% | 2 855 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,2 | 530 | 97 | - | - | - | - | 0,2 | 97 | 100% | 97 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | **6,1** | 3 500 | 21 350 | - | - | - | - | 6,1 | 21 350 | 100% | 21 350 | | |
| Керамогранит [illegible] | Риальто песочный | м2 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | | - | | |
| Клей для керамогранита | | м2 | 6,4 | 8 532 | 54 647 | - | - | - | - | 6,4 | 54 647 | 100% | 54 647 | | |
| | | кг | 39,7 | 38 | 1 507 | - | - | - | - | 39,7 | 1 507 | 100% | 1 507 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затирка для швов серая | | | | | | | | | | | | | | | |
| Крестики | | кг | 3,1 | 221 | 674 | - | - | - | - | 3,1 | 674 | 100% | 674 | | |
| **Грунтовка стен** | лестничная клетка | шт | 73,2 | 1 | 88 | - | - | - | - | 73,2 | 88 | 100% | 88 | | |
| | | м2 | **554,3** | 150 | 83 145 | - | - | - | - | 554,3 | 83 145 | 100% | 83 145 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 554,3 | - | - | - | - | - | - | 554,3 | - | | - | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | кг | 85,4 | 72 | 6 146 | - | - | - | - | 85,4 | 6 146 | 100% | 6 146 | | |
| | | м2 | 554,3 | 420 | 232 806 | - | - | - | - | 554,3 | 232 806 | 100% | 232 806 | | |
| Штукатурка гипсовая | | м2 | 554,3 | - | - | - | - | - | - | 554,3 | - | | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 8314,5 | 29 | 241 121 | - | - | - | - | 8314,5 | 241 121 | 100% | 241 121 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м2 | 16,63 | 530 | 8 813 | - | - | - | - | 16,6 | 8 813 | 100% | 8 813 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 554,3 | 150 | 83 145 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 554,3 | 420 | 232 806 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | 554,3 | 150 | 83 145 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | кг | 554,3 | 500 | 277 150 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | м2 | **23,8** | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 23,8 | 3 570 | 100% | 3 570 | | |
| | | м2 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 23,8 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 3,7 | 72 | 264 | - | - | - | - | 3,7 | 264 | 100% | 264 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | 23,8 | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 23,8 | 3 570 | 100% | 3 570 | | |
| | | м2 | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 23,8 | - | | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 357,0 | 29 | 10 353 | - | - | - | - | 357,0 | 10 353 | 100% | 10 353 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,71 | 530 | 378 | - | - | - | - | 0,7 | 378 | 100% | 378 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м2 | 23,8 | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 23,8 | 420 | 9 996 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 23,8 | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | кг | 23,8 | 500 | 11 900 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Установка алюминиевой рейки | | м.п. | **0,0** | 158 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Алюминиевая рейка ДЭ-1.1 30х38, арт.А38S, производитель Albes 3м | | шт | 0,0 | 3 000 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Жидкие гвозди | | бал | 0,0 | 858 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **565,5** | 150 | 84 830 | - | - | - | - | 565,5 | 84 830 | 100% | 84 830 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 87,1 | 72 | 6 271 | - | - | - | - | 87,1 | 6 271 | 100% | 6 271 | | |
| **Обработка швов гисокартона** | | м2 | 565,5 | 400 | 226 214 | - | - | - | - | 565,5 | 226 214 | 100% | 226 214 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | - | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | кг | 226,2 | 40 | 9 049 | - | - | - | - | 226,2 | 9 049 | 100% | 9 049 | | |
| Лента армированная Серпянка | | м.п. | 865,3 | 6 | 5 019 | - | - | - | - | 865,3 | 5 019 | 100% | 5 019 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 565,5 | 150 | 84 830 | - | - | - | - | 565,5 | 84 830 | 100% | 84 830 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 87,1 | 72 | 6 271 | - | - | - | - | 87,1 | 6 271 | 100% | 6 271 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 565,5 | 385 | 217 731 | - | - | - | - | 565,5 | 217 731 | 100% | 217 731 | | |
| | | м2 | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 678,6 | 858 | 582 276 | - | - | - | - | 678,6 | 582 276 | 100% | 582 276 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 17,0 | 530 | 8 992 | - | - | - | - | 17,0 | 8 992 | 100% | 8 992 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **216,0** | 150 | 32 405 | - | - | - | - | 216,0 | 32 405 | 100% | 32 405 | | |
| | | м2 | 216,0 | - | - | - | - | - | - | 216,0 | - | | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 33,3 | 72 | 2 395 | - | - | - | - | 33,3 | 2 395 | 100% | 2 395 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | 216,0 | 300 | 64 810 | - | - | - | - | 216,0 | 64 810 | 100% | 64 810 | | |
| | | м2 | 216,0 | - | - | - | - | - | - | 216,0 | - | | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 70,4 | 530 | 37 326 | - | - | - | - | 70,4 | 37 326 | 100% | 37 326 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | **225,6** | 150 | 33 840 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 225,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 5,6 | 771 | 4 348 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | 225,6 | 500 | 112 800 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 225,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 67,7 | 2 500 | 169 200 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Ветошь | | м2 | 4,5 | 100 | 451 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Скотч бумажный | | рул | 4,5 | 180 | 812 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)** | дизайн-проект | м2 | **41,3** | 3 500 | 144 550 | - | - | - | - | 41,3 | 144 550 | 100% | 144 550 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | зм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем раб | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| серый, полированный, Россия | | м2 | 41,3 | - | - | - | - | - | - | 41,3 | - | | - | | |
| Клей для керамогранита | | м2 | 43,4 | 8 904 | 386 122 | - | - | - | - | 43,4 | 386 122 | 100% | 386 122 | | |
| Затирка для швов | | кг | 268,5 | 38 | 10 201 | - | - | - | - | 268,5 | 10 201 | 100% | 10 201 | | |
| Крестики | | кг | 20,7 | 221 | 4 564 | - | - | - | - | 20,7 | 4 564 | 100% | 4 564 | | |
| **Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)** | дизайн-проект | шт | 495,6 | 1 | 595 | - | - | - | - | 495,6 | 595 | 100% | 595 | | |
| | | м2 | **127,5** | 3 500 | 446 250 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Керамогранит П-2.6 (600х600), арт. S.S. Grey Wax Red | | м2 | 127,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Клей для керамогранита | | м2 | 133,9 | 10 038 | 1 343 837 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Затирка для швов | | кг | 828,8 | 38 | 31 493 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Крестики | | кг | 63,8 | 221 | 14 089 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | шт | 1530,0 | 1 | 1 836 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.0100100007 Travertino | | м2 | **19,9** | 3 500 | 69 685 | - | - | - | - | 19,9 | 69 685 | 100% | 69 685 | | |
| Клей для керамогранита | Риальто песочный | м2 | 19,9 | - | - | - | - | - | - | 19,9 | - | | - | | |
| Затирка для швов серая | | м2 | 20,9 | 8 532 | 178 366 | - | - | - | - | 20,9 | 178 366 | 100% | 178 366 | | |
| Крестики | | кг | 129,4 | 38 | 4 918 | - | - | - | - | 129,4 | 4 918 | 100% | 4 918 | | |
| **Обработка швов гисокартона** | | кг | 10,0 | 221 | 2 200 | - | - | - | - | 10,0 | 2 200 | 100% | 2 200 | | |
| | керамическая плитка в санузлах | шт | 238,9 | 1 | 287 | - | - | - | - | 238,9 | 287 | 100% | 287 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | **12,7** | 400 | 5 080 | - | - | - | - | 12,7 | 5 080 | 100% | 5 080 | | |
| Лента армированная Серпянка | | м2 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен** | | кг | 5,1 | 40 | 203 | - | - | - | - | 5,1 | 203 | 100% | 203 | | |
| | | м.п. | 19,4 | 6 | 113 | - | - | - | - | 19,4 | 113 | 100% | 113 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 12,7 | 150 | 1 905 | - | - | - | - | 12,7 | 1 905 | 100% | 1 905 | | |
| **Облицовка стен керамической плиткой** | | м2 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | - | | - | | |
| | | кг | 2,0 | 72 | 141 | - | - | - | - | 2,0 | 141 | 100% | 141 | | |
| Плитка керамическая 300*300 | | м2 | 12,7 | 2 470 | 31 369 | - | - | - | - | 12,7 | 31 369 | 100% | 31 369 | | |
| Клей для кафеля | | м2 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | - | | - | | |
| Затирка для швов цементная серая | | м2 | 13,0 | 1 450 | 18 783 | - | - | - | - | 13,0 | 18 783 | 100% | 18 783 | | |
| Крестики | | кг | 82,6 | 26 | 2 146 | - | - | - | - | 82,6 | 2 146 | 100% | 2 146 | | |
| **Грунтовка стен** | | кг | 5,3 | 46 | 243 | - | - | - | - | 5,3 | 243 | 100% | 243 | | |
| | лестничная клетка | шт | 152,4 | 1 | 183 | - | - | - | - | 152,4 | 183 | 100% | 183 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | **41,5** | 150 | 6 225 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Обработка швов гипсокартона | | м2 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| | | кг | 6,4 | 72 | 460 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | 41,5 | 400 | 16 600 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | м2 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | кг | 16,6 | 40 | 664 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | м.п. | 63,5 | 6 | 368 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | **41,5** | 150 | 6 225 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | 41,5 | 385 | 15 978 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | 41,5 | 150 | 6 225 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| **Грунтовка стен** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | кг | 41,5 | 500 | 20 750 | - | - | - | - | 0,0 | - | 0% | - | | |
| | | м2 | **58,0** | 150 | 8 700 | - | - | - | - | 58,0 | 8 700 | 100% | 8 700 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | 58,0 | - | - | - | - | - | - | 58,0 | - | | - | | |
| Обработка швов гипсокартона | | кг | 8,9 | 72 | 643 | - | - | - | - | 8,9 | 643 | 100% | 643 | | |
| | | м2 | 58,0 | 400 | 23 200 | - | - | - | - | 58,0 | 23 200 | 100% | 23 200 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | 58,0 | - | - | - | - | - | - | 58,0 | - | | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | кг | 23,2 | 40 | 928 | - | - | - | - | 23,2 | 928 | 100% | 928 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м.п. | 88,7 | 6 | 515 | - | - | - | - | 88,7 | 515 | 100% | 515 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | 58,0 | 150 | 8 700 | - | - | - | - | 58,0 | 8 700 | 100% | 8 700 | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | 58,0 | 385 | 22 330 | - | - | - | - | 58,0 | 22 330 | 100% | 22 330 | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | 58,0 | 150 | 8 700 | - | - | - | - | 58,0 | 8 700 | 100% | 8 700 | | |
| **Строительные леса (на отм.-4,700, -8,060)** | | кг | 58,0 | 500 | 29 000 | - | - | - | - | 58,0 | 29 000 | 100% | 29 000 | | |
| Устройство лесов высотой до 16м | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Разборка лесов | | м2 | 366,9 | 636 | 233 348 | - | - | - | - | 366,9 | 233 348 | 100% | 233 348 | | |
| | | | 366,9 | 108 | 39 625 | - | - | - | - | 366,9 | 39 625 | 100% | 39 625 | | |
| **ИТОГО** | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| | | | | | **23 306 234** | - | - | - | **1 091 074** | 0,0 | **13 910 548** | 64% | **15 001 622** | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | ...им. | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Налоги** | | 1,12 | | | **3 969 041** | - | - | - | **217 437** | 0,0 | **2 725 194** | 74% | **2 942 631** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | | | **16 310 587** | - | - | - | **893 547** | 0,0 | **11 199 058** | 74% | **12 092 605** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | **27 275 275** | - | - | - | **1 308 511** | 0,0 | **16 635 742** | 66% | **17 944 253** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **545 505** | - | - | - | **26 170** | 0,0 | **332 715** | 66% | **358 885** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | **219 294** | - | - | - | **8 299** | 0,0 | **108 734** | 53% | **117 033** | | |
| *Субподряд* | лестничные марши | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4 | м2 | 1389,5 | 19 | **26 401** | - | - | - | - | 58,0 | **1 102** | 4% | **1 102** | | |
| Шпатлевка гипсовая | | м2 | 1389,5 | 96 | **133 392** | - | - | - | - | 58,0 | **5 568** | 4% | **5 568** | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка | м2 | 1389,5 | 94 | **130 613** | - | - | - | - | 58,0 | **5 452** | 4% | **5 452** | | |
| Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ | | м2 | 1389,5 | 680 | **944 860** | - | - | - | - | 58,0 | **39 440** | 4% | **39 440** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | **1 171 014** | - | - | - | **53 719** | 0,0 | **685 150** | 63% | **738 869** | | |
| **ИТОГО** | | | | | **30 446 353** | - | - | - | **1 396 699** | 0,0 | **17 813 903** | 63% | **19 210 602** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | **608 927** | - | - | - | **27 934** | 0,0 | **356 278** | 63% | **384 212** | | |
| **Итого - внутренние отделочные работы:** | | | | | **31 055 280** | - | - | - | **1 424 633** | 0,0 | **18 170 181** | 63% | **19 594 814,4** | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **5.1.3 Навигация, мебель, рецепшн, почтовые ящики и пр.** | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | - | | |
| **Установка почтовых ящиков** | | шт | 7,0 | 559 | 3 913 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3 913 | 0,0 | - | | 3 913 | | |
| Ящик почтовый (ПМ9)Тайник KZ размер 7921*330*150 | | шт | 7,0 | 16500 | 115 500 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 115 500 | 0,0 | - | | 115 500 | | |
| Крепежные элементы | | | | | **1 155** | - | - | - | **1 155** | 0,0 | - | | **1 155** | | |
| **ИТОГО** | | 1,12 | | | **120 568** | - | - | - | **120 568** | 0,0 | - | | **120 568** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | | | **1 258** | - | - | - | **1 258** | 0,0 | - | | **1 258** | | |
| **Зарплата с налогами** | | | | | **5 171** | - | - | - | **5 171** | 0,0 | - | | **5 171** | | |
| **Материалы и зарплата** | | 2% | | | **121 826** | - | - | - | **121 826** | 0,0 | - | | **121 826** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | **2 437** | - | - | - | **2 437** | 0,0 | - | | **2 437** | | |
| **Транспорт** | | 4% | | | **2 333** | - | - | - | **2 333** | 0,0 | - | | **2 333** | | |
| **Накладные расходы** | | | | | **5 064** | - | - | - | **5 064** | 0,0 | - | | **5 064** | | |
| **ИТОГО** | | 2% | | | **131 660** | - | - | - | **131 660** | 0,0 | - | | **131 660** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | | | | **2 633** | - | - | - | **2 633** | 0,0 | - | | **2 633** | | |
| **Итого - почтовые ящики:** | | | | | **134 293** | - | - | - | **134 293** | 0,0 | - | | **134 293** | | |
| **Всего, с учетом НДС:** | | | | | **102 156 479** | - | - | - | **3 582 439** | 0,0 | **81 667 464** | 83% | **85 249 903** | | |

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденного конструктива*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

М.П.

ОИК: Шакенбеков Б. Жаксыгалиевич

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингелов Е.Т.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №10

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Дог.подр. от | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.03.2021 | Наименование | Код | Наименование | Код |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС | | за отчетный период без НДС | Сумма НДС | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Всего работ и затрат: | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | 100 464 507 | 100 464 507 | | | |
| | в том числе за отчетный период | | | | | |
| | Внутренние стены и перегородки | 30 352 118 | 30 352 118 | - | - | |
| | Стены наружные (фасад) | 5 513 781 | 5 513 781 | 1 686 396,43 | 202 367,57 | 1 888 764 |
| | ПОЛЫ (МОП) | 12 538 594 | 12 538 594 | 1 665 513,39 | 199 861,61 | 1 865 375 |
| | Внутренние отделочные работы | 31 189 573 | 31 189 573 | 10 232 558,93 | 1 227 907,07 | 11 460 466 |
| | Двери | 20 870 441 | 20 870 441 | - | - | |
| | Всего к оплате: | | | | | 15 214 605 |

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. №90/32, Бостандыкский район, пятно 8

Форма № 2 КС-2

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

# АКТ декабрь

о приемке выполненных работ за ~~ноябрь~~ 2021 г.

Приложение №1 к договору подряда от " " 2021 г.

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Нормы | Кол-во | Стоимость за ед. тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. объем | Стоим-ть тенге | % | Физ. объем | Стоим-ть тенге | | |
| **4.6 Стены наружные (Фасад)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Утепление стен минплитой** | утепление вентшахт и чердачном | м3 | проект | 6,2 | 3 315 | 20 553 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 20 553 | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Плита минераловатная Izoterm (A) П-75 1000*500*50 | 50мм | м3 | проект | 6,2 | - | - | 6,2 | 6,2 | 6,2 | - | | | | 6,2 | | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | м3 | 1,02 | 6,3 | - | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | | | | 6,2 | | | |
| **Наклейка капроновой сетки** | | шт | 6,0 | 738,0 | 11 | 8 118 | 738,0 | 738,0 | 738,0 | 8 118 | | | | 6,3 | | | |
| | | м2 | проект | 123,0 | 113 | 13 899 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 13 899 | | | | 738,0 | | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | проект | 123,0 | - | - | 123,0 | 123,0 | 123,0 | - | | | | 123,0 | | | |
| Клей MasterTile 15 (USTA 140) | | м2 | 1,1 | 135,3 | 92 | 12 448 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 12 448 | | | | 123,0 | | | |
| **Облицовка полов гранитом** | крыльца и пандус | кг | 1,5 | 184,5 | 108 | 19 926 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 19 926 | | | | 135,3 | | | |
| **Облицовка ступеней гранитом** | | м2 | проект | **32,0** | 4 345 | 139 040 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 32,0 | 139 040 | | |
| | | м2 | проект | **0,5** | 5 265 | 2 633 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 0,5 | 2 633 | | |
| Гранит матовый термообработанный Н-003 600*300*30мм серый | | м2 | проект | 32,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 32,5 | - | | |
| Клей MasterTile 24 Flexmortel Grey Paper Bag grey | | м2 | 1,05 | 33,6 | 8 000 | 268 800 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 33,6 | 268 800 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 13,50 | 432,0 | 157 | 67 824 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 432,0 | 67 824 | | |
| Крестики | | кг | 0,35 | 11,2 | 46 | 515 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 11,2 | 515 | | |
| **Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом** | стены лестничной клетки на кровле | шт | 12,0 | 384,0 | 1 | 461 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 384,0 | 461 | | |
| | | м2 | проект | **46,5** | 1 292 | 60 078 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 46,5 | 60 078 | | |
| Сетка штукатурная | | м2 | проект | 46,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 46,5 | - | | |
| Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis | | м2 | 1,02 | 47,4 | 92 | 4 364 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 47,4 | 4 364 | | |
| Цемент М400 | | кг | 6,00 | 279,0 | 295 | 82 305 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 279,0 | 82 305 | | |
| **Грунтовка поверхности стен** | | кг | 6,00 | 279,0 | 26 | 7 254 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 279,0 | 7 254 | | |
| | | м2 | проект | 46,5 | 150 | 6 975 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 46,5 | 6 975 | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | | м2 | проект | 46,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 46,5 | - | | |
| **Декоративное окрашивание** | | кг | 0,4 | 18,6 | 330 | 6 138 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 18,6 | 6 138 | | |
| | | м2 | проект | 46,5 | 356 | 16 554 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 46,5 | 16 554 | | |
| Краска фасадная колерованная | | м2 | проект | 46,5 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 46,5 | - | | |
| **Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке цементно-клеевым составом** | | кг | 4,9 | 227,9 | 406 | 92 507 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 227,9 | 92 507 | | |
| | | м2 | проект | **415,0** | 1 292 | 536 180 | - | - | - | - | 311,3 | 402 135 | 100% | 415,0 | 536 180 | | |
| Сетка штукатурная | | м2 | проект | 415,0 | - | - | - | - | - | - | 311,3 | - | | 415,0 | - | | |
| Клей для теплоизоляции, концентрат для смешивания с цементом 1:1 Spachtelbasis | | м2 | 1,02 | 423,3 | 92 | 38 944 | - | - | - | - | 317,5 | 29 208 | 100% | 423,3 | 38 944 | | |
| Цемент М400 | | кг | 6,00 | 2490,0 | 295 | 734 550 | - | - | - | - | 1867,5 | 550 913 | 100% | 2490,0 | 734 550 | | |
| **Грунтовка поверхности стен** | | кг | 6,00 | 2490,0 | 26 | 64 740 | - | - | - | - | 1867,5 | 48 555 | 100% | 2490,0 | 64 740 | | |
| | | м2 | проект | 415,0 | 150 | 62 250 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 62 250 | 0,0 | - | 100% | 415,0 | 62 250 | | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | | м2 | проект | 415,0 | - | - | 415,0 | 415,0 | 415,0 | - | 0,0 | - | | 415,0 | - | | |
| **Декоративное окрашивание** | | кг | 0,4 | 166,0 | 330 | 54 780 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 54 780 | 0,0 | - | 100% | 166,0 | 54 780 | | |
| | | м2 | проект | 415,0 | 356 | 147 740 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 147 740 | 0,0 | - | 100% | 415,0 | 147 740 | | |
| Краска фасадная колерованная | | м2 | проект | 415,0 | - | - | 415,0 | 415,0 | 415,0 | - | 0,0 | - | | 415,0 | - | | |
| **Оштукатуривание стен фасада** | вентшахты на кровле | кг | 4,9 | 2033,5 | 406 | 825 601 | 2 033,5 | 2 033,5 | 2 033,5 | 825 601 | 0,0 | - | 100% | 2033,5 | 825 601 | | |
| Сетка штукатурная | | м2 | проект | 55,0 | 1 076 | 59 180 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 59 180 | 0,0 | - | 100% | 55,0 | 59 180 | | |
| Штукатурка цементная | 10мм | м2 | проект | 55,0 | - | - | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - | 0,0 | - | | 55,0 | - | | |
| | | м2 | 1,02 | 56,1 | 92 | 5 161 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 5 161 | 0,0 | - | 100% | 56,1 | 5 161 | | |
| | | кг | 15,00 | 825,0 | 26 | 21 450 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 21 450 | 0,0 | - | 100% | 825,0 | 21 450 | | |
| **ИТОГО** | | | | | | **3 380 967** | - | - | - | **1 251 106** | 0,0 | **1 030 810** | 100% | 0,0 | **3 380 967** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | 1,18 | | | **342 530** | - | - | - | **97 645** | 0,0 | **129 327** | 100% | 0,0 | **342 530** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | 1,18 | | | **1 407 612** | - | - | - | **401 267** | 0,0 | **531 462** | 100% | 0,0 | **1 407 612** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | | **3 723 497** | - | - | - | **1 348 751** | 0,0 | **1 160 137** | 100% | 0,0 | **3 723 497** | | |
| **Механизмы** | | 2% | | | | **74 470** | - | - | - | **26 975** | 0,0 | **23 203** | 100% | 0,0 | **74 470** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | | **46 318** | - | - | - | **18 950** | 0,0 | **12 574** | 100% | 0,0 | **46 318** | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | | **153 771** | - | - | - | **55 787** | 0,0 | **47 837** | 100% | 0,0 | **153 771** | | |
| **ИТОГО** | | | | | | **5 405 667** | - | - | - | **1 851 729** | 0,0 | **1 775 211** | 100% | 0,0 | **5 405 667** | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Н[illegible] | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные расходы | | 2% | | | | 108 113 | - | - | - | 37 035 | 0,0 | 35 504 | 100% | 0,0 | 108 113 | | |
| Итого - Стены наружные (фасад): | | | | | | 5 513 781 | - | - | - | 1 888 764 | 0,0 | 1 810 715 | 100% | 0,0 | 5 513 781 | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 4.7.1 ПОЛЫ - МОП | | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| отм. -4,650 | | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Грунтовка пола | тип 1.1 (Тамбур-шлюз, вестибюль, лифтовой холл, коридор - дизайн проект) | м2 | проект | 56,5 | 150 | 8 475 | - | - | - | - | 54,7 | 8 205 | 100% | 56,5 | 8 475 | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 8,7 | 72 | 626 | - | - | - | - | 8,4 | 607 | 100% | 8,7 | 626 | | |
| Облицовка полов керамогранитом | дизайн-проект | м2 | проект | 56,5 | 2 767 | 156 336 | - | - | - | - | 54,7 | 151 355 | 100% | 56,5 | 156 336 | | |
| | | м2 | проект | 56,5 | - | - | - | - | - | - | 54,7 | - | | 56,5 | - | | |
| Керамогранит 600*600 | керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | м2 | 1,05 | 59,3 | 7 500 | 444 938 | - | - | - | - | 57,4 | 430 763 | 100% | 59,3 | 444 938 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 9,5 | 536,8 | 38 | 20 397 | - | - | - | - | 519,7 | 19 747 | 100% | 536,8 | 20 397 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 0,25 | 14,1 | 46 | 650 | - | - | - | - | 13,7 | 629 | 100% | 14,1 | 650 | | |
| Крестики | | шт | 5 | 283 | 1 | 339 | - | - | - | - | 273,5 | 328 | 100% | 282,5 | 339 | | |
| Устройство плинтуса из керамогранита | 100мм | м.п. | проект | 48,8 | 300 | 14 640 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 48,8 | 14 640 | | |
| | | м2 | проект | 4,9 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 4,9 | - | | |
| Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной | Керамогранит Пл-1.1 (600x95) DD200800R/3BT Про Дабл черный обрезной Kerama Marazzi | м2 | 1,05 | 5,1 | 6 510 | 33 357 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 5,1 | 33 357 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 9,5 | 463,6 | 38 | 17 617 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 463,6 | 17 617 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 0,25 | 12,2 | 328 | 4 002 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 12,2 | 4 002 | | |
| Грунтовка пола | тип 2.1 узел распределения теплоснабжения | м2 | проект | 16,9 | 150 | 2 535 | - | - | - | - | 16,9 | 2 535 | 100% | 16,9 | 2 535 | | |
| | | м2 | проект | 16,9 | - | - | - | - | - | - | 16,9 | - | | 16,9 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 2,6 | 72 | 187 | - | - | - | - | 2,6 | 187 | 100% | 2,6 | 187 | | |
| Облицовка полов керамической плиткой | | м2 | проект | 16,9 | 2 210 | 37 349 | - | - | - | - | 16,9 | 37 349 | 100% | 16,9 | 37 349 | | |
| Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия) | | м2 | проект | 16,9 | - | - | - | - | - | - | 16,9 | - | | 16,9 | - | | |
| Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY) | | м2 | 1,02 | 17,2 | 1 855 | 31 976 | - | - | - | - | 17,2 | 31 976 | 100% | 17,2 | 31 976 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 7,5 | 126,8 | 38 | 4 817 | - | - | - | - | 126,8 | 4 817 | 100% | 126,8 | 4 817 | | |
| Крестики | | кг | 0,35 | 5,9 | 46 | 272 | - | - | - | - | 5,9 | 272 | 100% | 5,9 | 272 | | |
| Устройство плинтуса керамического | 70мм | шт | 5 | 85 | 1 | 101 | - | - | - | - | 84,5 | 101 | 100% | 84,5 | 101 | | |
| | | м.п. | проект | 16,0 | 234 | 3 744 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 3 744 | 0,0 | - | 100% | 16,0 | 3 744 | | |
| Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия) | | м2 | проект | 1,1 | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | 0,0 | - | | 1,1 | - | | |
| Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY) | | м2 | 1,02 | 1,1 | 1 855 | 2 119 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2 119 | 0,0 | - | 100% | 1,1 | 2 119 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 7,5 | 8,4 | 38 | 319 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 319 | 0,0 | - | 100% | 8,4 | 319 | | |
| Укладка демпферной ленты | | кг | 0,4 | 0,4 | 46 | 21 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 21 | 0,0 | - | 100% | 0,4 | 21 | | |
| | | м.п. | проект | 16,0 | 63 | 1 008 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 1 008 | 0,0 | - | | 16,0 | 1 008 | | |
| Лента демпферная с пленкой PE 50м 150*10 200Ф | | м.п. | проект | 16,0 | - | - | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - | 0,0 | - | | 16,0 | - | | |
| | | м.п. | 1,2 | 19,2 | 88 | 1 690 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 1 690 | 0,0 | - | | 19,2 | 1 690 | | |
| Грунтовка пола | Тип 3.1 электрощитовая, венткамера, помещение водомерных узлов | м2 | проект | 55,3 | 150 | 8 295 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 8 295 | 0,0 | - | 100% | 55,3 | 8 295 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 55,3 | - | - | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | 0,0 | - | | 55,3 | - | | |
| Выравнивание пола | | кг | 0,154 | 8,5 | 72 | 613 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 613 | 0,0 | - | 100% | 8,5 | 613 | | |
| | | м2 | проект | 55,3 | 421 | 23 281 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 23 281 | 0,0 | - | 100% | 55,3 | 23 281 | | |
| Клей плиточный СЭТ 300 | | м2 | проект | 55,3 | - | - | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | 0,0 | - | | 55,3 | - | | |
| Грунтовка пола | | кг | 7,0 | 387,1 | 26 | 10 065 | 387,1 | 387,1 | 387,1 | 10 065 | 0,0 | - | 100% | 387,1 | 10 065 | | |
| | | м2 | проект | 55,3 | 150 | 8 295 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 8 295 | 0,0 | - | 100% | 55,3 | 8 295 | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER S-K) | | м2 | проект | 55,3 | - | - | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | 0,0 | - | | 55,3 | - | | |
| Покраска пола | | кг | 0,154 | 8,5 | 680 | 5 791 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5 791 | 0,0 | - | 100% | 8,5 | 5 791 | | |
| | | м2 | проект | 55,3 | 500 | 27 650 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 27 650 | 0,0 | - | 100% | 55,3 | 27 650 | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | м2 | проект | 55,3 | - | - | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | 0,0 | - | | 55,3 | - | | |
| | | кг | 0,4 | 22,1 | 620 | 13 714 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 13 714 | 0,0 | - | 100% | 22,1 | 13 714 | | |
| Естественная поверхность ж/б плиты | Тип 4.1 помещение для прохождения инж коммуникаций (естественная поверхность) | м2 | проект | 191,6 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Грунтовка пола | Тип 5.1 помещение уборочного инвентаря | м2 | проект | 4,3 | 150 | 645 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 645 | 0,0 | - | 100% | 4,3 | 645 | | |
| | | м2 | проект | 4,3 | - | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - | 0,0 | - | | 4,3 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Н...ы | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грунтовка Праймер | | кг | 154 | 0,7 | 72 | 48 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 48 | 0,0 | - | 100% | 0,7 | 48 | | |
| **Облицовка полов керамической плиткой** | | м2 | проект | 4,3 | 2 210 | 9 503 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 9 503 | 0,0 | - | 100% | 4,3 | 9 503 | | |
| Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия) | | м2 | проект | 4,3 | - | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - | 0,0 | - | | 4,3 | - | | |
| Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY) | | м2 | 1,02 | 4,4 | 1 855 | 8 136 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 8 136 | 0,0 | - | 100% | 4,4 | 8 136 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 7,5 | 32,3 | 38 | 1 226 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 1 226 | 0,0 | - | 100% | 32,3 | 1 226 | | |
| Крестики | | кг | 0,35 | 1,5 | 46 | 69 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 69 | 0,0 | - | 100% | 1,5 | 69 | | |
| **Устройство плинтуса керамического** | 70мм | шт | 5 | 22 | 1 | 26 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 26 | 0,0 | - | 100% | 21,5 | 26 | | |
| Плитка керамическая для полов 30*30 (Грес) неполир толщ 7мм - 8мм (Россия) | | м.п. | проект | 7,6 | 234 | 1 778 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 1 778 | 0,0 | - | 100% | 7,6 | 1 778 | | |
| Гидроизоляция MasterTile 14 grey (USTA 130 GREY) | | м2 | проект | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,0 | - | | 0,5 | - | | |
| Затирка для швов цементная серая | | м2 | 1,02 | 0,5 | 1 855 | 1 007 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 007 | 0,0 | - | 100% | 0,5 | 1 007 | | |
| **отм. 0,000** | | кг | 7,5 | 4,0 | 38 | 152 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 152 | 0,0 | - | 100% | 4,0 | 152 | | |
| | | кг | 0,4 | 0,2 | 46 | 10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 | 0,0 | - | 100% | 0,2 | 10 | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 тамбур-1, вестибюль, колясочная, лифтовой холл, внеквартирный коридор, тамбур-2 - дизайн проект | м2 | проект | **89,4** | 150 | 13 407 | - | - | - | - | 89,4 | 13 407 | 100% | 89,4 | 13 407 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 89,4 | - | - | - | - | - | - | 89,4 | - | | 89,4 | - | | |
| **Облицовка полов керамогранитом** | | кг | 0,154 | 13,8 | 72 | 991 | - | - | - | - | 13,8 | 991 | 100% | 13,8 | 991 | | |
| | | м2 | проект | **88,0** | 2 767 | 243 496 | - | - | - | - | 88,0 | 243 496 | 100% | 88,0 | 243 496 | | |
| Керамогранит 600*600 | Керамогранит П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | м2 | 1,05 | 92,4 | 7 500 | 693 000 | - | - | - | - | 88,0 | - | | 88,0 | - | | |
| Клей для керамогранита | | | | | | | | | | | 92,4 | 693 000 | 100% | 92,4 | 693 000 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 9,5 | 836,0 | 38 | 31 768 | - | - | - | - | 836,0 | 31 768 | 100% | 836,0 | 31 768 | | |
| Крестики | | кг | 0,25 | 22,0 | 46 | 1 012 | - | - | - | - | 22,0 | 1 012 | 100% | 22,0 | 1 012 | | |
| Облицовка полов керамогранитом | | шт | 5 | 440 | 1 | 528 | - | - | - | - | 440,0 | 528 | 100% | 440,0 | 528 | | |
| | | м2 | проект | **0,0** | 2 767 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной | Керамогранит П-1.2 (600х600), арт.DD600800 Про Дабл черный обрезной, Россия | м2 | проект | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Клей для керамогранита | | | 1,05 | 0,0 | 8 500 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Затирка для швов черная 20кг | | кг | 9,5 | 0,0 | 38 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Крестики | | кг | 0,25 | 0,0 | 328 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Устройство плинтуса из керамогранита** | 100мм | шт | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| | | м.п. | проект | **52,5** | 300 | 15 750 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Гранит керамический 60*60 Про Дабл черный обрезной | Керамогранит П-1 (600*95), арт.DD200800R/3BT Про дабл черный обрезной, Россия | м2 | проект | 5,3 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 52,5 | 15 750 | | |
| Клей для керамогранита | | м2 | 1,05 | 5,5 | 6 510 | 35 886 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 5,3 | - | | |
| Затирка для швов черная 20кг | | кг | 9,5 | 49,9 | 38 | 1 895 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 5,5 | 35 886 | | |
| **Устройство полов из ковролина** | | кг | 0,25 | 0,1 | 328 | 45 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 49,9 | 1 895 | | |
| | | м2 | проект | **1,4** | 632 | 872 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 872 | 0,0 | - | 100% | 0,1 | 45 | | |
| Решетка придверная комбинация Резина+Текстиль | покрытие для входа КВ-1 | м2 | проект | 1,4 | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | 0,0 | - | 100% | 1,4 | 872 | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 5 помещение ОВ, ВК | шт | 1,02 | 1,0 | 50 000 | 50 000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 50 000 | 0,0 | - | | 1,4 | - | | |
| | | м2 | проект | **6,5** | 150 | 975 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 975 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 50 000 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 6,5 | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | 0,0 | - | 100% | 6,5 | 975 | | |
| **Выравнивание пола** | | кг | 0,154 | 1,0 | 72 | 72 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 72 | 0,0 | - | | 6,5 | - | | |
| | | м2 | проект | 6,5 | 421 | 2 737 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 2 737 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 72 | | |
| Клей плиточный СЭТ 300 | | м2 | проект | 6,5 | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | 0,0 | - | 100% | 6,5 | 2 737 | | |
| **Грунтовка пола** | | кг | 7,0 | 45,5 | 26 | 1 183 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 1 183 | 0,0 | - | | 6,5 | - | | |
| | | м2 | проект | 6,5 | 150 | 975 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 975 | 0,0 | - | 100% | 45,5 | 1 183 | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | м2 | проект | 6,5 | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | 0,0 | - | 100% | 6,5 | 975 | | |
| **Покраска пола** | | кг | 0,154 | 1,0 | 680 | 681 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 681 | 0,0 | - | | 6,5 | - | | |
| | | м2 | проект | 6,5 | 500 | 3 250 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3 250 | 0,0 | - | 100% | 1,0 | 681 | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | м2 | проект | 6,5 | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | 0,0 | - | 100% | 6,5 | 3 250 | | |
| **Ж/б плита** | | кг | 0,4 | 2,6 | 620 | 1 612 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1 612 | 0,0 | - | | 6,5 | - | | |
| **Типовые этажи** | Тип 10 Нежилые помещения | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 2,6 | 1 612 | | |
| | | | | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 1 лифтовой холл, внеквартирный коридор - дизайн проект | м2 | проект | **522,0** | 150 | 78 300 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 522,0 | - | - | - | - | - | - | 348,0 | 52 200 | 100% | 522,0 | 78 300 | | |
| **Облицовка полов керамогранитом** | | кг | 0,154 | 80,4 | 72 | 5 788 | - | - | - | - | 348,0 | - | | 522,0 | - | | |
| | | м2 | проект | 522,0 | 2 767 | 1 444 374 | - | - | - | - | 53,6 | 3 859 | 100% | 80,4 | 5 788 | | |
| | | м2 | проект | 191,3 | - | - | - | - | - | - | 522,0 | 1 444 374 | 100% | 522,0 | 1 444 374 | | |
| | | | | | | | | | | | 191,3 | - | | 191,3 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Н | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плитка напольная керамогранитная Alma Ceramica Carrara 600*600*10 GFU04CRR00R | Керамогранит П-1.5 (600х600) Carrara White, ф-ка "Зерде Керамика" | м2 | 1,05 | 200,8 | 2 800 | 562 275 | - | - | - | - | 200,8 | 562 275 | 100% | 200,8 | 562 275 | | |
| - | | м2 | проект | 330,8 | - | - | - | - | - | - | 330,8 | - | | 330,8 | - | | |
| Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | Керамогранит П-1.7 (600х600) арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | м2 | 1,05 | 347,3 | 12 200 | 4 236 908 | - | - | - | - | 347,3 | 4 236 908 | 100% | 347,3 | 4 236 908 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 9,5 | 4959,0 | 38 | 188 442 | - | - | - | - | 4959,0 | 188 442 | 100% | 4959,0 | 188 442 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 0,25 | 130,5 | 328 | 42 804 | - | - | - | - | 130,5 | 42 804 | 100% | 130,5 | 42 804 | | |
| Крестики | | шт | 5 | 2610 | 1 | 3 132 | - | - | - | - | 2610,0 | 3 132 | 100% | 2610,0 | 3 132 | | |
| **Устройство плинтуса из керамогранита** | 100мм | м.п. | проект | **408,0** | 300 | 122 400 | - | - | - | - | 408,0 | 122 400 | 100% | 408,0 | 122 400 | | |
| | | м2 | проект | 40,8 | - | - | - | - | - | - | 40,8 | - | | 40,8 | - | | |
| Керамогранит Пл-2.2 600х100 арт.K945614L, Marmori pulpis bronze | | м2 | 1,05 | 42,8 | 12 200 | 522 648 | - | - | - | - | 42,8 | 522 648 | 100% | 42,8 | 522 648 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 9,5 | 387,6 | 38 | 14 729 | - | - | - | - | 387,6 | 14 729 | 100% | 387,6 | 14 729 | | |
| Затирка для швов Master Tile FX 555 Fleksfuga бежевый | | кг | 0,25 | 10,2 | 328 | 3 346 | - | - | - | - | 10,2 | 3 346 | 100% | 10,2 | 3 346 | | |
| **Установка алюминевого профиля** | | м.п. | проект | **0,0** | 76 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Профиль алюминиевый Т-образный 25мм серебро анод 2,7м | | м.п. | проект | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Клей для кафеля К-3 | | м.п. | 1,02 | 0,0 | 2 500 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 5 помещение ОВ, ВК | кг | 0,3 | 0,0 | 26 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| | | м2 | проект | **100,5** | 150 | 15 075 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 15 075 | 0,0 | - | 100% | 100,5 | 15 075 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 100,5 | - | - | 100,5 | 100,5 | 100,5 | - | 0,0 | - | | 100,5 | - | | |
| **Выравнивание пола** | | кг | 0,154 | 15,5 | 72 | 1 114 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 1 114 | 0,0 | - | 100% | 15,5 | 1 114 | | |
| | | м2 | проект | 100,5 | 421 | 42 311 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 42 311 | 0,0 | - | 100% | 100,5 | 42 311 | | |
| Клей плиточный СЭТ 300 | | м2 | проект | 100,5 | - | - | 100,5 | 100,5 | 100,5 | - | 0,0 | - | | 100,5 | - | | |
| **Грунтовка пола** | | кг | 7,0 | 703,5 | 26 | 18 291 | 703,5 | 703,5 | 703,5 | 18 291 | 0,0 | - | 100% | 703,5 | 18 291 | | |
| | | м2 | проект | 100,5 | 150 | 15 075 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 15 075 | 0,0 | - | 100% | 100,5 | 15 075 | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | м2 | проект | 100,5 | - | - | 100,5 | 100,5 | 100,5 | - | 0,0 | - | | 100,5 | - | | |
| **Покраска пола** | | кг | 0,154 | 15,5 | 680 | 10 524 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 10 524 | 0,0 | - | 100% | 15,5 | 10 524 | | |
| | | м2 | проект | 100,5 | 500 | 50 250 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 50 250 | 0,0 | - | 100% | 100,5 | 50 250 | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | м2 | проект | 100,5 | - | - | 100,5 | 100,5 | 100,5 | - | 0,0 | - | | 100,5 | - | | |
| **Грунтовка пола** | Тип 9 воздушная зона | кг | 0,4 | 40,2 | 620 | 24 924 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 24 924 | 0,0 | - | 100% | 40,2 | 24 924 | | |
| | | м2 | проект | **81,1** | 150 | 12 165 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 12 165 | 0,0 | - | 100% | 81,1 | 12 165 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 81,1 | - | - | 81,1 | 81,1 | 81,1 | - | 0,0 | - | | 81,1 | - | | |
| **Выравнивание пола** | | кг | 0,154 | 12,5 | 72 | 899 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 899 | 0,0 | - | 100% | 12,5 | 899 | | |
| | | м2 | проект | 81,1 | 421 | 34 143 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 34 143 | 0,0 | - | 100% | 81,1 | 34 143 | | |
| Клей плиточный СЭТ 300 | | м2 | проект | 81,1 | - | - | 81,1 | 81,1 | 81,1 | - | 0,0 | - | | 81,1 | - | | |
| **Грунтовка пола** | | кг | 7,0 | 567,7 | 26 | 14 760 | 567,7 | 567,7 | 567,7 | 14 760 | 0,0 | - | 100% | 567,7 | 14 760 | | |
| | | м2 | проект | 81,1 | 150 | 12 165 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 12 165 | 0,0 | - | 100% | 81,1 | 12 165 | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | м2 | проект | 81,1 | - | - | 81,1 | 81,1 | 81,1 | - | 0,0 | - | | 81,1 | - | | |
| **Покраска пола** | | кг | 0,154 | 12,5 | 680 | 8 493 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 8 493 | 0,0 | - | 100% | 12,5 | 8 493 | | |
| | | м2 | проект | 81,1 | 500 | 40 550 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 40 550 | 0,0 | - | 100% | 81,1 | 40 550 | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | м2 | проект | 81,1 | - | - | 81,1 | 81,1 | 81,1 | - | 0,0 | - | | 81,1 | - | | |
| **Грунтовка пола** | | кг | 0,4 | 32,4 | 620 | 20 113 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 20 113 | 0,0 | - | 100% | 32,4 | 20 113 | | |
| | | м2 | проект | **99,1** | 150 | 14 865 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 14 865 | 0,0 | - | 100% | 99,1 | 14 865 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 99,1 | - | - | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | 0,0 | - | | 99,1 | - | | |
| **Выравнивание пола** | | кг | 0,154 | 15,3 | 72 | 1 099 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 1 099 | 0,0 | - | 100% | 15,3 | 1 099 | | |
| | | м2 | проект | 99,1 | 421 | 41 721 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 41 721 | 0,0 | - | 100% | 99,1 | 41 721 | | |
| Клей плиточный СЭТ 300 | | м2 | проект | 99,1 | - | - | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | 0,0 | - | | 99,1 | - | | |
| **Грунтовка пола** | | кг | 7,0 | 693,7 | 26 | 18 036 | 693,7 | 693,7 | 693,7 | 18 036 | 0,0 | - | 100% | 693,7 | 18 036 | | |
| | | м2 | проект | 99,1 | 150 | 14 865 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 14 865 | 0,0 | - | 100% | 99,1 | 14 865 | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | м2 | проект | 99,1 | - | - | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | 0,0 | - | | 99,1 | - | | |
| **Покраска пола** | | кг | 0,154 | 15,3 | 680 | 10 378 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 10 378 | 0,0 | - | 100% | 15,3 | 10 378 | | |
| | | м2 | проект | 99,1 | 500 | 49 550 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 49 550 | 0,0 | - | 100% | 99,1 | 49 550 | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | м2 | проект | 99,1 | - | - | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | 0,0 | - | | 99,1 | - | | |
| **Плинтус** | | кг | 0,4 | 39,6 | 620 | 24 577 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 24 577 | 0,0 | - | 100% | 39,6 | 24 577 | | |
| **Грунтовка пола** | | м2 | проект | **16,5** | - | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | 0,0 | - | | 16,5 | - | | |
| | | м2 | проект | 16,5 | 150 | 2 477 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 2 477 | 0,0 | - | 100% | 16,5 | 2 477 | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | м2 | проект | 16,5 | - | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | 0,0 | - | | 16,5 | - | | |
| **Покраска пола** | | кг | 0,154 | 2,5 | 680 | 1 729 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 729 | 0,0 | - | 100% | 2,5 | 1 729 | | |
| | | м2 | проект | 16,5 | 500 | 8 255 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 8 255 | 0,0 | - | 100% | 16,5 | 8 255 | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | м2 | проект | 16,5 | - | - | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | 0,0 | - | | 16,5 | - | | |
| | | кг | 0,4 | 6,6 | 620 | 4 094 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4 094 | 0,0 | - | 100% | 6,6 | 4 094 | | |
| **Грунтовка пола** | тип 6 лестничные марши и межэтажные площадки в лестнице | м2 | проект | **276,6** | 150 | 41 490 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 41 490 | 0,0 | - | 100% | 276,6 | 41 490 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Нормы | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 276,6 | - | - | 276,6 | 276,6 | 276,6 | - | 0,0 | - | | 276,6 | - | | |
| **Выравнивание пола** | | кг | 0,154 | 42,6 | 72 | 3 067 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 3 067 | 0,0 | - | 100% | 42,6 | 3 067 | | |
| | | м2 | проект | 276,6 | 421 | 116 449 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 116 449 | 0,0 | - | 100% | 276,6 | 116 449 | | |
| Клей плиточный СЭТ 300 | | м2 | проект | 276,6 | - | - | 276,6 | 276,6 | 276,6 | - | 0,0 | - | | 276,6 | - | | |
| **Грунтовка пола** | | кг | 7,0 | 1936,2 | 26 | 50 341 | 1 936,2 | 1 936,2 | 1 936,2 | 50 341 | 0,0 | - | 100% | 1936,2 | 50 341 | | |
| | | м2 | проект | 276,6 | 150 | 41 490 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 41 490 | 0,0 | - | 100% | 276,6 | 41 490 | | |
| | | м2 | проект | 276,6 | - | - | 276,6 | 276,6 | 276,6 | - | 0,0 | - | | 276,6 | - | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | кг | 0,154 | 42,6 | 680 | 28 966 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 28 966 | 0,0 | - | 100% | 42,6 | 28 966 | | |
| **Покраска пола** | | м2 | проект | 276,6 | 500 | 138 300 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 138 300 | 0,0 | - | 100% | 276,6 | 138 300 | | |
| | | м2 | проект | 276,6 | - | - | 276,6 | 276,6 | 276,6 | - | 0,0 | - | | 276,6 | - | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | кг | 0,4 | 110,6 | 620 | 68 597 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 68 597 | 0,0 | - | 100% | 110,6 | 68 597 | | |
| **Грунтовка пола** | плинтус 70мм | м.п. | проект | **268,0** | - | - | 268,0 | 268,0 | 268,0 | - | 0,0 | - | | 268,0 | - | | |
| | | м2 | проект | 18,8 | 150 | 2 814 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 2 814 | 0,0 | - | 100% | 18,8 | 2 814 | | |
| | | м2 | проект | 18,8 | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | - | 0,0 | - | | 18,8 | - | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | кг | 0,154 | 2,9 | 680 | 1 965 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1 965 | 0,0 | - | 100% | 2,9 | 1 965 | | |
| **Покраска пола** | | м2 | проект | 18,8 | 500 | 9 380 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 9 380 | 0,0 | - | 100% | 18,8 | 9 380 | | |
| | | м2 | проект | 18,8 | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | - | 0,0 | - | | 18,8 | - | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | кг | 0,4 | 7,5 | 620 | 4 652 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4 652 | 0,0 | - | 100% | 7,5 | 4 652 | | |
| **Грунтовка пола** | тип 6.1 этажная площадка в лестнице | м2 | проект | **57,5** | 150 | 8 625 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 8 625 | 0,0 | - | 100% | 57,5 | 8 625 | | |
| | | м2 | проект | 57,5 | - | - | 57,5 | 57,5 | 57,5 | - | 0,0 | - | | 57,5 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 8,9 | 72 | 638 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 638 | 0,0 | - | 100% | 8,9 | 638 | | |
| **Выравнивание пола** | | м2 | проект | 57,5 | 421 | 24 208 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 24 208 | 0,0 | - | 100% | 57,5 | 24 208 | | |
| | | м2 | проект | 57,5 | - | - | 57,5 | 57,5 | 57,5 | - | 0,0 | - | | 57,5 | - | | |
| Клей плиточный СЭТ 300 | | кг | 7,0 | 402,5 | 26 | 10 465 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 10 465 | 0,0 | - | 100% | 402,5 | 10 465 | | |
| **Грунтовка пола** | | м2 | проект | 57,5 | 150 | 8 625 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 8 625 | 0,0 | - | 100% | 57,5 | 8 625 | | |
| | | м2 | проект | 57,5 | - | - | 57,5 | 57,5 | 57,5 | - | 0,0 | - | | 57,5 | - | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | кг | 0,154 | 8,9 | 680 | 6 021 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 6 021 | 0,0 | - | 100% | 8,9 | 6 021 | | |
| **Покраска пола** | | м2 | проект | 57,5 | 500 | 28 750 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 28 750 | 0,0 | - | 100% | 57,5 | 28 750 | | |
| | | м2 | проект | 57,5 | - | - | 57,5 | 57,5 | 57,5 | - | 0,0 | - | | 57,5 | - | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | кг | 0,4 | 23,0 | 620 | 14 260 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 14 260 | 0,0 | - | 100% | 23,0 | 14 260 | | |
| **Грунтовка пола** | плинтус 70мм | м.п. | проект | **75,3** | - | - | 75,3 | 75,3 | 75,3 | - | 0,0 | - | | 75,3 | - | | |
| | | м2 | проект | 5,3 | 150 | 791 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 791 | 0,0 | - | 100% | 5,3 | 791 | | |
| | | м2 | проект | 5,3 | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | 0,0 | - | | 5,3 | - | | |
| Гидроизоляция MasterCast 125 (USTA BINDER 5-K) | | кг | 0,154 | 0,8 | 680 | 552 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 552 | 0,0 | - | 100% | 0,8 | 552 | | |
| **Покраска пола** | | м2 | проект | 5,3 | 500 | 2 636 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 2 636 | 0,0 | - | 100% | 5,3 | 2 636 | | |
| | | м2 | проект | 5,3 | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | 0,0 | - | | 5,3 | - | | |
| Краска бетон-акриловая АК-395 | | кг | 0,4 | 2,1 | 620 | 1 307 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 307 | 0,0 | - | 100% | 2,1 | 1 307 | | |
| **Укладка демпферной ленты** | | м.п. | проект | 75,3 | 63 | 4 744 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 4 744 | 0,0 | - | 100% | 75,3 | 4 744 | | |
| | | м.п. | проект | 75,3 | - | - | 75,3 | 75,3 | 75,3 | - | 0,0 | - | | 75,3 | - | | |
| Лента демпферная с пленкой РЕ 50м 150*10 200Ф | | м.п. | 1,2 | 90,4 | 88 | 7 952 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 7 952 | 0,0 | - | 100% | 90,4 | 7 952 | | |
| ***Утепление пола в пределах деформационного шва*** | | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Утепление перекрытий пенополистеролом толщ 40мм | | м3 | по проекту | 4,8 | 2 743 | 13 166 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 13 166 | 0,0 | - | 100% | 4,8 | 13 166 | | |
| Пенополистерол М-35 | | | 1,02 | 4,9 | 17 060 | 83 526 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 83 526 | 0,0 | - | 100% | 4,9 | 83 526 | | |
| **ИТОГО** | | | | | | **10 469 370** | - | - | - | **1 427 833** | 0,0 | **8 870 188** | 100% | 0,0 | **10 469 370** | | |
| **Налоги** | | 1,12 | 1,18 | | | **972 841** | - | - | - | **285 562** | 0,0 | **667 423** | 100% | 0,0 | **972 841** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | 1,18 | | | **3 997 843** | - | - | - | **1 173 503** | 0,0 | **2 742 744** | 100% | 0,0 | **3 997 843** | | |
| **Материалы и зарплата** | | | | | | **11 442 210** | - | - | - | **1 713 395** | 0,0 | **9 537 612** | 100% | 0,0 | **11 442 210** | | |
| **Механизмы** | | 0,02 | | | | **228 844** | - | - | - | **34 268** | 0,0 | **190 752** | 100% | 0,0 | **228 844** | | |
| **Транспорт** | | 0,02 | | | | **148 887** | - | - | - | **10 798** | 0,0 | **135 897** | 100% | 0,0 | **148 887** | | |
| ***Субподряд*** | | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Фаска и полировка гранита (с расходным материалом) | | м.п. | | | 1500 | **0** | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Накладные расходы** | | 4% | | | | **472 798** | - | - | - | **70 338** | 0,0 | **394 570** | 100% | 0,0 | **472 798** | | |
| **ИТОГО** | | | | | | **12 292 740** | - | - | - | **1 828 799** | 0,0 | **10 258 832** | 100% | 0,0 | **12 292 740** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | 2% | | | | **245 855** | - | - | - | **36 576** | 0,0 | **205 177** | 100% | 0,0 | **245 855** | | |
| **Итого - Полы:** | | | | | | **12 538 594** | - | - | - | **1 865 375** | 0,0 | **10 464 008** | 100% | 0,0 | **12 538 594** | | |
| Стоимость 1 м2 | | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| **5.Внутренние отделочные работы** | | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | [illegible] | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.1 Внеквартирные помещения (МОП-АИД)** | | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Подвесные потолки типа "Армстронг"** | коридор 1,2 на отм.-4.650 - дизайн-проект | м2 | проект | **41,9** | 1 500 | 62 850 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 41,9 | 62 850 | | |
| | | м2 | проект | 41,9 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 41,9 | - | | |
| Потолок подвесной Armstrong Optima Vector 1200*600*22мм | | м2 | 1,02 | 42,7 | 7 004 | 299 337 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 42,7 | 299 337 | | |
| **Подшивные потолки из ГКЛ одноуровневые** | водомерный узел, распред.узел теплоснаб., помещение убор.инвент., венткамера, электрощитовая, на отм.-4.650; тамбур 1,2, коридор, лифтовой холл, вестибюль, колясочная на отм.000; тамбур, коридор, лифтовой холл на типовых этажах) | м2 | проект | **673,4** | 1 500 | 1 010 100 | - | - | - | - | 640,2 | 960 300 | 100% | 673,4 | 1 010 100 | | |
| Гипсокартон 9,5 ПЛУК 2500*1200 | | м2 | проект | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 640,2 | - | | 673,4 | - | | |
| Подвес профилей ПП 60*27 пружинный Т-образный оцинкованный | | м2 | 1,02 | 686,9 | 401 | 275 407 | - | - | - | - | 653,0 | 261 828 | 100% | 686,9 | 275 407 | | |
| Профиль направляющий ПН 28*27 0,55мм | | м.п. | 2,96 | 1993,3 | 237 | 472 404 | - | - | - | - | 1895,0 | 449 113 | 100% | 1993,3 | 472 404 | | |
| Подвес прямой (0,5мм) | | м.п. | 1,2 | 808,1 | 156 | 126 060 | - | - | - | - | 768,2 | 119 845 | 100% | 808,1 | 126 060 | | |
| Соединение одноуровневое (краб) | | шт | 1,7 | 1144,8 | 15 | 17 172 | - | - | - | - | 1088,3 | 16 325 | 100% | 1144,8 | 17 172 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,8*11 проф со сверлом | | шт | 0,2 | 134,7 | 45 | 6 061 | - | - | - | - | 128,0 | 5 762 | 100% | 134,7 | 6 061 | | |
| Шуруп для ГКЛ 3,5*25 | | шт | 13 | 8754,2 | 1 | 12 956 | - | - | - | - | 8322,6 | 12 317 | 100% | 8754,2 | 12 956 | | |
| Анкер дюбель 6*40 | | шт | 23 | 15488,2 | 1 | 17 347 | - | - | - | - | 14724,6 | 16 492 | 100% | 15488,2 | 17 347 | | |
| **Обработка швов гипсокартона на потолках** | | шт | 5,49 | 3697,0 | 14 | 49 909 | - | - | - | - | 3514,7 | 47 448 | 100% | 3697,0 | 49 909 | | |
| | | м2 | проект | 673,4 | 420 | 282 828 | - | - | - | - | 640,2 | 268 884 | 100% | 673,4 | 282 828 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | проект | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 640,2 | - | | 673,4 | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | кг | 0,4 | 269,4 | 40 | 10 774 | - | - | - | - | 256,1 | 10 243 | 100% | 269,4 | 10 774 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м.п. | 1,53 | 1030,3 | 6 | 5 976 | - | - | - | - | 979,5 | 5 681 | 100% | 1030,3 | 5 976 | | |
| | | м2 | проект | 673,4 | 200 | 134 680 | - | - | - | - | 640,2 | 128 040 | 100% | 673,4 | 134 680 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 640,2 | - | | 673,4 | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | кг | 0,154 | 103,7 | 72 | 7 467 | - | - | - | - | 98,6 | 7 099 | 100% | 103,7 | 7 467 | | |
| | | м2 | проект | 673,4 | 426 | 286 868 | - | - | - | - | 640,2 | 272 725 | 100% | 673,4 | 286 868 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | м2 | проект | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 640,2 | - | | 673,4 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 1,2 | 808,1 | 34 | 27 475 | - | - | - | - | 768,2 | 26 120 | 100% | 808,1 | 27 475 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м2 | 0,03 | 20,20 | 530 | 10 707 | - | - | - | - | 19,2 | 10 179 | 100% | 20,2 | 10 707 | | |
| | | м2 | проект | 673,4 | 200 | 134 680 | - | - | - | - | 99,6 | 19 920 | 100% | 673,4 | 134 680 | | |
| Грунтовка Праймер | | м3 | проект | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 99,6 | - | | 673,4 | - | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности потолков** | | кг | 0,154 | 103,7 | 72 | 7 467 | - | - | - | - | 15,3 | 1 104 | 100% | 103,7 | 7 467 | | |
| | | м2 | проект | 673,4 | 350 | 235 690 | - | - | - | - | 99,6 | 34 860 | 100% | 673,4 | 235 690 | | |
| Краска водоэмульсионная | | м2 | проект | 673,4 | - | - | - | - | - | - | 99,6 | - | | 673,4 | - | | |
| | | кг | 0,368 | 247,8 | 142 | 35 189 | - | - | - | - | 36,7 | 5 205 | 100% | 247,8 | 35 189 | | |
| **Грунтовка потолков** | поэтажные инженерные помещения | м2 | проект | **101,4** | 200 | 20 280 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 101,4 | 20 280 | | |
| | | м2 | проект | 101,4 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 101,4 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 15,6 | 72 | 1 124 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 15,6 | 1 124 | | |
| **Выравнивание поверхности потолка** | | м2 | проект | 101,4 | 1 352 | 137 093 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 101,4 | 137 093 | | |
| | | м2 | проект | 101,4 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 101,4 | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 3,6 | 365,0 | 29 | 10 586 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 365,0 | 10 586 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 2,4 | 243,4 | 34 | 8 274 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 243,4 | 8 274 | | |
| Бумага наждачная | | м.п. | 0,03 | 3,0 | 530 | 1 612 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 3,0 | 1 612 | | |
| **Грунтовка потолков** | | м2 | проект | 101,4 | 200 | 20 280 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 101,4 | 20 280 | | |
| | | м2 | проект | 101,4 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 101,4 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 15,6 | 72 | 1 124 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 15,6 | 1 124 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | проект | 101,4 | 350 | 35 490 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 101,4 | 35 490 | | |
| | | м2 | проект | 101,4 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 101,4 | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 0,368 | 37,3 | 142 | 5 299 | - | - | - | - | 0,0 | - | 100% | 37,3 | 5 299 | | |
| **Грунтовка потолков 1 раз, глубокий концентрат** | лестничная клетка | м2 | проект | **273,0** | 200 | 54 600 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 54 600 | 0,0 | - | 100% | 273,0 | 54 600 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | проект | 273,0 | 537 | 146 601 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 146 601 | 0,0 | - | 100% | 273,0 | 146 601 | | |
| **Грунтовка потолков 2 раза, кварцевая грунтовка** | | кг | проект | 273,0 | 200 | 54 600 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 54 600 | 0,0 | - | 100% | 273,0 | 54 600 | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | проект | 273,0 | 350 | 95 550 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 95 550 | 0,0 | - | 100% | 273,0 | 95 550 | | |
| **Пароизоляция, гидроизоляция пленкой** | | м2 | проект | **268,8** | 25 | 6 720 | - | - | - | - | 268,8 | 6 720 | 100% | 268,8 | 6 720 | | |
| | | м2 | проект | 268,8 | - | - | - | - | - | - | 268,8 | - | | 268,8 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Н[illegible] | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пленка ПХВ | | м2 | 1,1 | 295,7 | 59 | 17 412 | - | - | - | - | 295,7 | 17 412 | 100% | 295,7 | 17 412 | | |
| **Утепление потолка минплитой** | узел 1 | м2 | проект | 268,8 | 481 | 129 293 | - | - | - | - | 268,8 | 129 293 | 100% | 268,8 | 129 293 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 0,051 | 13,7 | 10 850 | 148 740 | - | - | - | - | 13,7 | 148 740 | 100% | 13,7 | 148 740 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 0,051 | 13,7 | 10 850 | 148 740 | - | - | - | - | 13,7 | 148 740 | 100% | 13,7 | 148 740 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | шт | 4 | 1075,2 | 11 | 11 827 | - | - | - | - | 1075,2 | 11 827 | 100% | 1075,2 | 11 827 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | шт | 10 | 2688,0 | 17 | 44 352 | - | - | - | - | 2688,0 | 44 352 | 100% | 2688,0 | 44 352 | | |
| **Наклейка капроновой сетки** | | м2 | проект | 268,8 | 147 | 39 514 | - | - | - | - | 268,8 | 39 514 | 100% | 268,8 | 39 514 | | |
| | | м2 | проект | 268,8 | - | - | - | - | - | - | 268,8 | - | | 268,8 | - | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | 1,1 | 295,7 | 92 | 27 203 | - | - | - | - | 295,7 | 27 203 | 100% | 295,7 | 27 203 | | |
| **Пароизоляции, гидроизоляция пленкой** | | м2 | проект | **142,9** | 25 | 3 573 | - | - | - | - | 142,9 | 3 573 | 100% | 142,9 | 3 573 | | |
| | | м2 | проект | 142,9 | - | - | - | - | - | - | 142,9 | - | | 142,9 | - | | |
| Пленка ПХВ | | м2 | 1,1 | 157,2 | 59 | 9 257 | - | - | - | - | 157,2 | 9 257 | 100% | 157,2 | 9 257 | | |
| **Утепление потолка минплитой** | узел 2 | м2 | проект | 142,9 | 481 | 68 735 | - | - | - | - | 142,9 | 68 735 | 100% | 142,9 | 68 735 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 0,051 | 7,3 | 10 850 | 79 074 | - | - | - | - | 7,3 | 79 074 | 100% | 7,3 | 79 074 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 0,051 | 7,3 | 10 850 | 79 074 | - | - | - | - | 7,3 | 79 074 | 100% | 7,3 | 79 074 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | шт | 4 | 571,6 | 11 | 6 288 | - | - | - | - | 571,6 | 6 288 | 100% | 571,6 | 6 288 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | шт | 10 | 1429,0 | 17 | 23 579 | - | - | - | - | 1429,0 | 23 579 | 100% | 1429,0 | 23 579 | | |
| **Грунтовка стен** | стены монолитные | м2 | проект | **1383,9** | 150 | 207 585 | - | - | - | - | 1383,9 | 207 585 | 100% | 1383,9 | 207 585 | | |
| | | м2 | проект | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | 1383,9 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 213,1 | 72 | 15 345 | - | - | - | - | 213,1 | 15 345 | 100% | 213,1 | 15 345 | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | м2 | проект | 1383,9 | 1 100 | 1 522 290 | - | - | - | - | 1383,9 | 1 522 290 | 100% | 1383,9 | 1 522 290 | | |
| | | м2 | проект | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | 1383,9 | - | | |
| Штукатурка гипсовая | | кг | 12,0 | 16606,8 | 29 | 481 597 | - | - | - | - | 16606,8 | 481 597 | 100% | 16606,8 | 481 597 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,03 | 41,5 | 530 | 22 004 | - | - | - | - | 41,5 | 22 004 | 100% | 41,5 | 22 004 | | |
| Грунтовка стен | | м2 | проект | 1383,9 | 150 | 207 585 | - | - | - | - | 1383,9 | 207 585 | 100% | 1383,9 | 207 585 | | |
| | | м2 | проект | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | 1383,9 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 213,1 | 72 | 15 345 | - | - | - | - | 213,1 | 15 345 | 100% | 213,1 | 15 345 | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | м2 | проект | 1383,9 | 420 | 581 238 | - | - | - | - | 1383,9 | 581 238 | 100% | 1383,9 | 581 238 | | |
| | | м2 | проект | 1383,9 | - | - | - | - | - | - | 1383,9 | - | | 1383,9 | - | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | кг | 1,2 | 1660,7 | 34 | 56 463 | - | - | - | - | 1660,7 | 56 463 | 100% | 1660,7 | 56 463 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,03 | 41,52 | 530 | 22 004 | - | - | - | - | 41,5 | 22 004 | 100% | 41,5 | 22 004 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | проект | **375,2** | 150 | 56 280 | - | - | - | - | 375,2 | 56 280 | 100% | 375,2 | 56 280 | | |
| | | м2 | проект | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | | 375,2 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 57,8 | 72 | 4 160 | - | - | - | - | 57,8 | 4 160 | 100% | 57,8 | 4 160 | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | м2 | проект | 375,2 | 300 | 112 560 | - | - | - | - | 375,2 | 112 560 | 100% | 375,2 | 112 560 | | |
| | | м2 | проект | 375,2 | - | - | - | - | - | - | 375,2 | - | | 375,2 | - | | |
| Краска водоэмульсионная | | кг | 0,326 | 122,3 | 142 | 17 369 | - | - | - | - | 122,3 | 17 369 | 100% | 122,3 | 17 369 | | |
| По технологии ТОО Кайзер | | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | проект | **1008,7** | 150 | 151 305 | 1 008,7 | 1 008,7 | 1 008,7 | 151 305 | 0,0 | - | 100% | 1008,7 | 151 305 | | |
| | | м2 | проект | 1008,7 | - | - | 1 008,7 | 1 008,7 | 1 008,7 | - | 0,0 | - | | 1008,7 | - | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | кг | 0,025 | 25,2 | 771 | 19 443 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 19 443 | 0,0 | - | 100% | 25,2 | 19 443 | | |
| **Декоративная штукатурка** | | м2 | проект | 1008,7 | 500 | 504 350 | 1 008,7 | 1 008,7 | 1 008,7 | 504 350 | 0,0 | - | 100% | 1008,7 | 504 350 | | |
| | | м2 | проект | 1008,7 | - | - | 1 008,7 | 1 008,7 | 1 008,7 | - | 0,0 | - | | 1008,7 | - | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 0,3 | 302,6 | 2 500 | 756 525 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 756 525 | 0,0 | - | 100% | 302,6 | 756 525 | | |
| Ветошь | | м2 | 0,02 | 20,2 | 100 | 2 017 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 2 017 | 0,0 | - | 100% | 20,2 | 2 017 | | |
| Скотч бумажный | | рул | 0,02 | 20,2 | 180 | 3 631 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 3 631 | 0,0 | - | 100% | 20,2 | 3 631 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | проект | **44,2** | 3 500 | 154 840 | - | - | - | - | 44,2 | 154 840 | 100% | 44,2 | 154 840 | | |
| | | м2 | проект | 44,2 | - | - | - | - | - | - | 44,2 | - | | 44,2 | - | | |
| Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.61001000678 Travertino Navona Antique, пр-ль Italon, Россия | Риальто песочный | м2 | 1,05 | 46,5 | 8 532 | 396 328 | - | - | - | - | 46,5 | 396 328 | 100% | 46,5 | 396 328 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 6,5 | 287,6 | 38 | 10 927 | - | - | - | - | 287,6 | 10 927 | 100% | 287,6 | 10 927 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 0,5 | 22,1 | 221 | 4 889 | - | - | - | - | 22,1 | 4 889 | 100% | 22,1 | 4 889 | | |
| Крестики | | шт | 12 | 530,9 | 1 | 637 | - | - | - | - | 530,9 | 637 | 100% | 530,9 | 637 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | проект | **5,5** | 3 500 | 19 250 | - | - | - | - | 5,5 | 19 250 | 100% | 5,5 | 19 250 | | |
| | | м2 | проект | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | | 5,5 | - | | |
| Керамогранит П-1.3, П-1.1 (600*600), арт.SG533202R Грасси светлый серый, полированный, Россия | | м2 | 1,05 | 5,8 | 8 904 | 51 421 | - | - | - | - | 5,8 | 51 421 | 100% | 5,8 | 51 421 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 6,5 | 35,8 | 38 | 1 359 | - | - | - | - | 35,8 | 1 359 | 100% | 35,8 | 1 359 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 0,5 | 2,8 | 221 | 608 | - | - | - | - | 2,8 | 608 | 100% | 2,8 | 608 | | |
| Крестики | | шт | 12 | 66,0 | 1 | 79 | - | - | - | - | 66,0 | 79 | 100% | 66,0 | 79 | | |
| **Грунтовка стен** | отделка по узлу 5 | м2 | проект | **221,2** | 150 | 33 180 | - | - | - | - | 221,2 | 33 180 | 100% | 221,2 | 33 180 | | |
| | | м2 | проект | 221,2 | - | - | - | - | - | - | 221,2 | - | | 221,2 | - | | |
| Грунтовка Праймер | | кг | 0,154 | 34,1 | 72 | 2 453 | - | - | - | - | 34,1 | 2 453 | 100% | 34,1 | 2 453 | | |
| **Оштукатуривание стен с установкой сетки** | | м2 | проект | 221,2 | 1 034 | 228 721 | - | - | - | - | 221,2 | 228 721 | 100% | 221,2 | 228 721 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | [illegible] | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | проект | 221,2 | - | - | - | - | - | - | 221,2 | - | | 221,2 | - | | |
| Штукатурка цементная | | м2 | 1,1 | 243,3 | 92 | 22 385 | - | - | - | - | 243,3 | 22 385 | 100% | 243,3 | 22 385 | | |
| Бумага наждачная | | кг | 18,0 | 3981,6 | 26 | 103 522 | - | - | - | - | 3981,6 | 103 522 | 100% | 3981,6 | 103 522 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 0,03 | 6,6 | 530 | 3 517 | - | - | - | - | 6,6 | 3 517 | 100% | 6,6 | 3 517 | | |
| | отделка по узлу 7 | м2 | проект | **65,2** | 150 | 9 785 | - | - | - | - | 65,2 | 9 785 | 100% | 65,2 | 9 785 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 65,2 | - | - | - | - | - | - | 65,2 | - | | 65,2 | - | | |
| **Оштукатуривание стен с установкой сетки** | | кг | 0,154 | 10,0 | 72 | 723 | - | - | - | - | 10,0 | 723 | 100% | 10,0 | 723 | | |
| | | м2 | проект | 65,2 | 1 034 | 67 448 | - | - | - | - | 65,2 | 67 448 | 100% | 65,2 | 67 448 | | |
| Сетка стеклотканевая 5*5мм 20м | | м2 | проект | 65,2 | - | - | - | - | - | - | 65,2 | - | | 65,2 | - | | |
| Штукатурка цементная | | м2 | 1,1 | 71,8 | 92 | 6 601 | - | - | - | - | 71,8 | 6 601 | 100% | 71,8 | 6 601 | | |
| Бумага наждачная | | кг | 18,0 | 1174,1 | 26 | 30 528 | - | - | - | - | 1174,1 | 30 528 | 100% | 1174,1 | 30 528 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 0,03 | 2,0 | 530 | 1 037 | - | - | - | - | 2,0 | 1 037 | 100% | 2,0 | 1 037 | | |
| | керамическая плитка в санузлах | м2 | проект | **3,7** | 150 | 555 | - | - | - | - | 3,7 | 555 | 100% | 3,7 | 555 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | | 3,7 | - | | |
| **Цементно-песчаная штукатурка** | | кг | 0,154 | 0,6 | 72 | 41 | - | - | - | - | 0,6 | 41 | 100% | 0,6 | 41 | | |
| | | м2 | проект | 3,7 | 1 000 | 3 700 | - | - | - | - | 3,7 | 3 700 | 100% | 3,7 | 3 700 | | |
| Штукатурка цементная | | м2 | проект | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | | 3,7 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 18,0 | 66,6 | 26 | 1 732 | - | - | - | - | 66,6 | 1 732 | 100% | 66,6 | 1 732 | | |
| **Облицовка стен керамической плиткой** | | м2 | 0,03 | 0,1 | 530 | 59 | - | - | - | - | 0,1 | 59 | 100% | 0,1 | 59 | | |
| | | м2 | проект | **3,7** | 2 470 | 9 139 | - | - | - | - | 3,7 | 9 139 | 100% | 3,7 | 9 139 | | |
| Плитка керамическая 300*300 | | м2 | проект | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | | 3,7 | - | | |
| Клей для кафеля | | м2 | 1,02 | 3,8 | 1 450 | 5 472 | - | - | - | - | 3,8 | 5 472 | 100% | 3,8 | 5 472 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 6,5 | 24,1 | 26 | 625 | - | - | - | - | 24,1 | 625 | 100% | 24,1 | 625 | | |
| Крестики | | кг | 0,416 | 1,5 | 46 | 71 | - | - | - | - | 1,5 | 71 | 100% | 1,5 | 71 | | |
| | | шт | 12,0 | 44,4 | 1 | 53 | - | - | - | - | 44,4 | 53 | 100% | 44,4 | 53 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | м2 | проект | **73,6** | 150 | 11 040 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 11 040 | 0,0 | - | 100% | 73,6 | 11 040 | | |
| **Подготовка под покраску** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | проект | 73,6 | 420 | 30 912 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 30 912 | 0,0 | - | 100% | 73,6 | 30 912 | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | проект | 73,6 | 150 | 11 040 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 11 040 | 0,0 | - | 100% | 73,6 | 11 040 | | |
| | | кг | проект | 73,6 | 500 | 36 800 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 36 800 | 0,0 | - | 100% | 73,6 | 36 800 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | лестничная клетка, стены монолитные | м2 | проект | **365,3** | 150 | 54 795 | 365,3 | 365,3 | 365,3 | 54 795 | 0,0 | - | 100% | 365,3 | 54 795 | | |
| **Подготовка под покраску** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | проект | 365,3 | 420 | 153 426 | 365,3 | 365,3 | 365,3 | 153 426 | 0,0 | - | 100% | 365,3 | 153 426 | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | проект | 365,3 | 150 | 54 795 | 365,3 | 365,3 | 365,3 | 54 795 | 0,0 | - | 100% | 365,3 | 54 795 | | |
| **Грунтовка стен** | | кг | проект | 365,3 | 500 | 182 650 | 365,3 | 365,3 | 365,3 | 182 650 | 0,0 | - | 100% | 365,3 | 182 650 | | |
| | стены из блоков | м2 | проект | **758,2** | 150 | 113 723 | - | - | - | - | 758,2 | 113 723 | 100% | 758,2 | 113 723 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | 758,2 | - | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | кг | 0,154 | 116,8 | 72 | 8 406 | - | - | - | - | 116,8 | 8 406 | 100% | 116,8 | 8 406 | | |
| | | м2 | проект | 758,2 | 1 100 | 833 965 | - | - | - | - | 758,2 | 833 965 | 100% | 758,2 | 833 965 | | |
| Штукатурка гипсовая | | м2 | проект | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | 758,2 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 15,0 | 11372,3 | 29 | 329 795 | - | - | - | - | 11372,3 | 329 795 | 100% | 11372,3 | 329 795 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 0,03 | 22,74 | 530 | 12 055 | - | - | - | - | 22,7 | 12 055 | 100% | 22,7 | 12 055 | | |
| | | м2 | проект | 758,2 | 150 | 113 723 | - | - | - | - | 758,2 | 113 723 | 100% | 758,2 | 113 723 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | 758,2 | - | | |
| **Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую" отделку** | | кг | 0,154 | 116,8 | 72 | 8 406 | - | - | - | - | 116,8 | 8 406 | 100% | 116,8 | 8 406 | | |
| | | м2 | проект | 758,2 | 420 | 318 423 | - | - | - | - | 758,2 | 318 423 | 100% | 758,2 | 318 423 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | м2 | проект | 758,2 | - | - | - | - | - | - | 758,2 | - | | 758,2 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 1,2 | 909,8 | 34 | 30 933 | - | - | - | - | 909,8 | 30 933 | 100% | 909,8 | 30 933 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 0,03 | 22,74 | 530 | 12 055 | - | - | - | - | 22,7 | 12 055 | 100% | 22,7 | 12 055 | | |
| | | м2 | проект | 255,0 | 150 | 38 250 | - | - | - | - | 255,0 | 38 250 | 100% | 255,0 | 38 250 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 255,0 | - | - | - | - | - | - | 255,0 | - | | 255,0 | - | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | кг | 0,154 | 39,3 | 72 | 2 827 | - | - | - | - | 39,3 | 2 827 | 100% | 39,3 | 2 827 | | |
| | | м2 | проект | 255,0 | 230 | 58 650 | - | - | - | - | 255,0 | 58 650 | 100% | 255,0 | 58 650 | | |
| Краска водоэмульсионная | | м2 | проект | 255,0 | - | - | - | - | - | - | 255,0 | - | | 255,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | | кг | 0,326 | 83,1 | 142 | 11 804 | - | - | - | - | 83,1 | 11 804 | 100% | 83,1 | 11 804 | | |
| | | м2 | проект | **503,2** | 150 | 75 473 | - | - | - | - | 503,2 | 75 473 | 100% | 503,2 | 75 473 | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | м2 | проект | 503,2 | - | - | - | - | - | - | 503,2 | - | | 503,2 | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | кг | 0,025 | 12,6 | 771 | 9 698 | - | - | - | - | 12,6 | 9 698 | 100% | 12,6 | 9 698 | | |
| | | м2 | проект | 503,2 | 500 | 251 575 | - | - | - | - | 503,2 | 251 575 | 100% | 503,2 | 251 575 | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | | м2 | проект | 503,2 | - | - | - | - | - | - | 503,2 | - | | 503,2 | - | | |
| Ветошь | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | кг | 0,3 | 150,9 | 2 500 | 377 363 | - | - | - | - | 150,9 | 377 363 | 100% | 150,9 | 377 363 | | |
| Скотч бумажный | | м2 | 0,02 | 10,1 | 100 | 1 006 | - | - | - | - | 10,1 | 1 006 | 100% | 10,1 | 1 006 | | |
| **Грунтовка стен** | | рул | 0,02 | 10,1 | 180 | 1 811 | - | - | - | - | 10,1 | 1 811 | 100% | 10,1 | 1 811 | | |
| | стены из блоков | м2 | проект | **6,1** | 150 | 915 | - | - | - | - | 6,1 | 915 | 100% | 6,1 | 915 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | | 6,1 | - | | |
| **Цементно-песчаная штукатурка** | | кг | 0,154 | 0,9 | 72 | 68 | - | - | - | - | 0,9 | 68 | 100% | 0,9 | 68 | | |
| | | м2 | проект | 6,1 | 1 000 | 6 100 | - | - | - | - | 6,1 | 6 100 | 100% | 6,1 | 6 100 | | |
| | | м2 | проект | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | | 6,1 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | К | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штукатурка цементная | | кг | | 109,8 | 26 | 2 855 | - | - | - | - | 109,8 | 2 855 | 100% | 109,8 | 2 855 | | |
| Бумага наждачная | | м2 | 0,03 | 0,2 | 530 | 97 | - | - | - | - | 0,2 | 97 | 100% | 0,2 | 97 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | м2 | проект | **6,1** | 3 500 | 21 350 | - | - | - | - | 6,1 | 21 350 | 100% | 6,1 | 21 350 | | |
| керамогранит [illegible] | Риальто песочный | м2 | проект | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 6,1 | - | | 6,1 | - | | |
| Клей для керамогранита | | м2 | 1,05 | 6,4 | 8 532 | 54 647 | - | - | - | - | 6,4 | 54 647 | 100% | 6,4 | 54 647 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 6,5 | 39,7 | 38 | 1 507 | - | - | - | - | 39,7 | 1 507 | 100% | 39,7 | 1 507 | | |
| Крестики | | кг | 0,5 | 3,1 | 221 | 674 | - | - | - | - | 3,1 | 674 | 100% | 3,1 | 674 | | |
| **Грунтовка стен** | | шт | 12 | 73,2 | 1 | 88 | - | - | - | - | 73,2 | 88 | 100% | 73,2 | 88 | | |
| | лестничная клетка | м2 | проект | **554,3** | 150 | 83 145 | - | - | - | - | 554,3 | 83 145 | 100% | 554,3 | 83 145 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 554,3 | - | - | - | - | - | - | 554,3 | - | | 554,3 | - | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | кг | 0,154 | 85,4 | 72 | 6 146 | - | - | - | - | 85,4 | 6 146 | 100% | 85,4 | 6 146 | | |
| | | м2 | проект | 554,3 | 420 | 232 806 | - | - | - | - | 554,3 | 232 806 | 100% | 554,3 | 232 806 | | |
| Штукатурка гипсовая | | м2 | проект | 554,3 | - | - | - | - | - | - | 554,3 | - | | 554,3 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 15,0 | 8314,5 | 29 | 241 121 | - | - | - | - | 8314,5 | 241 121 | 100% | 8314,5 | 241 121 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м2 | 0,03 | 16,63 | 530 | 8 813 | - | - | - | - | 16,6 | 8 813 | 100% | 16,6 | 8 813 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | проект | 554,3 | 150 | 83 145 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 83 145 | 0,0 | - | 100% | 554,3 | 83 145 | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | проект | 554,3 | 420 | 232 806 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 232 806 | 0,0 | - | 100% | 554,3 | 232 806 | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | проект | 554,3 | 150 | 83 145 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 83 145 | 0,0 | - | 100% | 554,3 | 83 145 | | |
| | | кг | проект | 554,3 | 500 | 277 150 | 554,3 | 554,3 | 554,3 | 277 150 | 0,0 | - | 100% | 554,3 | 277 150 | | |
| **Грунтовка стен** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | м2 | проект | **23,8** | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 23,8 | 3 570 | 100% | 23,8 | 3 570 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 23,8 | - | | 23,8 | - | | |
| **Гипсовая штукатурка стен** | | кг | 0,154 | 3,7 | 72 | 264 | - | - | - | - | 3,7 | 264 | 100% | 3,7 | 264 | | |
| | | м2 | проект | 23,8 | 150 | 3 570 | - | - | - | - | 23,8 | 3 570 | 100% | 23,8 | 3 570 | | |
| Штукатурка гипсовая | | м2 | проект | 23,8 | - | - | - | - | - | - | 23,8 | - | | 23,8 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 15,0 | 357,0 | 29 | 10 353 | - | - | - | - | 357,0 | 10 353 | 100% | 357,0 | 10 353 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м2 | 0,03 | 0,71 | 530 | 378 | - | - | - | - | 0,7 | 378 | 100% | 0,7 | 378 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | проект | 23,8 | 150 | 3 570 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 3 570 | 0,0 | - | 100% | 23,8 | 3 570 | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | проект | 23,8 | 420 | 9 996 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 9 996 | 0,0 | - | 100% | 23,8 | 9 996 | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | проект | 23,8 | 150 | 3 570 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 3 570 | 0,0 | - | 100% | 23,8 | 3 570 | | |
| Установка алюминиевой рейки | | кг | проект | 23,8 | 500 | 11 900 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 11 900 | 0,0 | - | 100% | 23,8 | 11 900 | | |
| Алюминиевая рейка ДЭ-1.1 30х38, арт.A38S, производитель Albes 3м | | м.п. | по проекту | **0,0** | 158 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| Жидкие гвоздн | | шт | 1,02 | 0,0 | 3 000 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | | бал | 0,3 | 0,0 | 858 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| | | м2 | проект | **565,5** | 150 | 84 830 | - | - | - | - | 565,5 | 84 830 | 100% | 565,5 | 84 830 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | 565,5 | - | | |
| **Обработка швов гисокартона** | | кг | 0,154 | 87,1 | 72 | 6 271 | - | - | - | - | 87,1 | 6 271 | 100% | 87,1 | 6 271 | | |
| | | м2 | проект | 565,5 | 400 | 226 214 | - | - | - | - | 565,5 | 226 214 | 100% | 565,5 | 226 214 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | проект | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | 565,5 | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | кг | 0,4 | 226,2 | 40 | 9 049 | - | - | - | - | 226,2 | 9 049 | 100% | 226,2 | 9 049 | | |
| **Грунтовка стен** | | м.п. | 1,53 | 865,3 | 6 | 5 019 | - | - | - | - | 865,3 | 5 019 | 100% | 865,3 | 5 019 | | |
| | | м2 | проект | 565,5 | 150 | 84 830 | - | - | - | - | 565,5 | 84 830 | 100% | 565,5 | 84 830 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | 565,5 | - | | |
| **Подготовка под покраску** | | кг | 0,154 | 87,1 | 72 | 6 271 | - | - | - | - | 87,1 | 6 271 | 100% | 87,1 | 6 271 | | |
| | | м2 | проект | 565,5 | 385 | 217 731 | - | - | - | - | 565,5 | 217 731 | 100% | 565,5 | 217 731 | | |
| Шпатлевка гипсовая 2 в 1 | | м2 | проект | 565,5 | - | - | - | - | - | - | 565,5 | - | | 565,5 | - | | |
| Бумага наждачная | | кг | 1,200 | 678,6 | 858 | 582 276 | - | - | - | - | 678,6 | 582 276 | 100% | 678,6 | 582 276 | | |
| **Грунтовка стен** | | м2 | 0,03 | 17,0 | 530 | 8 992 | - | - | - | - | 17,0 | 8 992 | 100% | 17,0 | 8 992 | | |
| | | м2 | проект | **216,0** | 150 | 32 405 | - | - | - | - | 216,0 | 32 405 | 100% | 216,0 | 32 405 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 216,0 | - | - | - | - | - | - | 216,0 | - | | 216,0 | - | | |
| **Водоэмульсионная окраска поверхности** | | кг | 0,154 | 33,3 | 72 | 2 395 | - | - | - | - | 33,3 | 2 395 | 100% | 33,3 | 2 395 | | |
| | | м2 | проект | 216,0 | 300 | 64 810 | - | - | - | - | 216,0 | 64 810 | 100% | 216,0 | 64 810 | | |
| Краска водоэмульсионная | | м2 | проект | 216,0 | - | - | - | - | - | - | 216,0 | - | | 216,0 | - | | |
| **Грунтовка стен** | | кг | 0,326 | 70,4 | 530 | 37 326 | - | - | - | - | 70,4 | 37 326 | 100% | 70,4 | 37 326 | | |
| | | м2 | проект | **225,6** | 150 | 33 840 | 225,6 | 225,6 | 225,6 | 33 840 | 0,0 | - | 100% | 225,6 | 33 840 | | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | | м2 | проект | 225,6 | - | - | 225,6 | 225,6 | 225,6 | - | 0,0 | - | | 225,6 | - | | |
| **Декоративная штукатурка** | | кг | 0,025 | 5,6 | 771 | 4 348 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 4 348 | 0,0 | - | 100% | 5,6 | 4 348 | | |
| | | м2 | проект | 225,6 | 500 | 112 800 | 225,6 | 225,6 | 225,6 | 112 800 | 0,0 | - | 100% | 225,6 | 112 800 | | |
| Штукатурка декоративная Поливелюр | декоративная штукатурка ДШ-2.1, поливелюр, цвет G105 | м2 | проект | 225,6 | - | - | 225,6 | 225,6 | 225,6 | - | 0,0 | - | | 225,6 | - | | |
| Ветошь | | кг | 0,3 | 67,7 | 2 500 | 169 200 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 169 200 | 0,0 | - | 100% | 67,7 | 169 200 | | |
| Скотч бумажный | | м2 | 0,02 | 4,5 | 100 | 451 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 451 | 0,0 | - | 100% | 4,5 | 451 | | |
| **Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)** | дизайн-проект | рул | 0,02 | 4,5 | 180 | 812 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 812 | 0,0 | - | 100% | 4,5 | 812 | | |
| | | м2 | проект | **41,3** | 3 500 | 144 550 | - | - | - | - | 41,3 | 144 550 | 100% | 41,3 | 144 550 | | |
| | | м2 | проект | 41,3 | - | - | - | - | - | - | 41,3 | - | | 41,3 | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | [illegible] | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| серый, подированный, Россия | | м2 | [illegible] | 43,4 | 8 904 | 386 122 | - | - | - | - | 43,4 | 386 122 | 100% | 43,4 | 386 122 | | |
| Клей для керамогранита | | кг | 6,5 | 268,5 | 38 | 10 201 | - | - | - | - | 268,5 | 10 201 | 100% | 268,5 | 10 201 | | |
| Затирка для швов | | кг | 0,5 | 20,7 | 221 | 4 564 | - | - | - | - | 20,7 | 4 564 | 100% | 20,7 | 4 564 | | |
| Крестики | | шт | 12,0 | 495,6 | 1 | 595 | - | - | - | - | 495,6 | 595 | 100% | 495,6 | 595 | | |
| **Облицовка стен коридоров, лифтовых холлов, порталов и т.п. керамической плиткой, керамогранитом (размер плитки не менее 400*400)** | дизайн-проект | м2 | проект | **127,5** | 3 500 | 446 250 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 446 250 | 0,0 | - | 100% | 127,5 | 446 250 | | |
| Керамогранит П-2.6 (600x600), арт. S.S. Grey Wax Red | | м2 | проект | 127,5 | - | - | 127,5 | 127,5 | 127,5 | - | 0,0 | - | | 127,5 | - | | |
| Клей для керамогранита | | м2 | 1,05 | 133,9 | 10 038 | 1 343 837 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 1 343 837 | 0,0 | - | 100% | 133,9 | 1 343 837 | | |
| Затирка для швов | | кг | 6,5 | 828,8 | 38 | 31 493 | 828,8 | 828,8 | 828,8 | 31 493 | 0,0 | - | 100% | 828,8 | 31 493 | | |
| Крестики | | кг | 0,5 | 63,8 | 221 | 14 089 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 14 089 | 0,0 | - | 100% | 63,8 | 14 089 | | |
| **Облицовка стен керамогранитом** | | шт | 12,0 | 1530,0 | 1 | 1 836 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 836 | 0,0 | - | 100% | 1530,0 | 1 836 | | |
| Керамогранит П-2.2 (450*900), арт.01001000078 Travertino | | м2 | проект | **19,9** | 3 500 | 69 685 | - | - | - | - | 19,9 | 69 685 | 100% | 19,9 | 69 685 | | |
| [illegible] | Риальто песочный | м2 | проект | 19,9 | - | - | - | - | - | - | 19,9 | - | | 19,9 | - | | |
| Клей для керамогранита | | м2 | 1,05 | 20,9 | 8 532 | 178 366 | - | - | - | - | 20,9 | 178 366 | 100% | 20,9 | 178 366 | | |
| Затирка для швов серая | | кг | 6,5 | 129,4 | 38 | 4 918 | - | - | - | - | 129,4 | 4 918 | 100% | 129,4 | 4 918 | | |
| Крестики | | кг | 0,5 | 10,0 | 221 | 2 200 | - | - | - | - | 10,0 | 2 200 | 100% | 10,0 | 2 200 | | |
| Обновление лифтовых порталов на отм.-4.650, 6.000 и | | шт | 12 | 238,9 | 1 | 287 | - | - | - | - | 238,9 | 287 | 100% | 238,9 | 287 | | |
| **Облицовка гранитом стен на клею** | дизайн-проект | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | | |
| | | м2 | проект | **57,0** | 4 800 | 273 654 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 273 654 | 0,0 | - | 100% | 57,0 | 273 654 | | |
| | | шт | проект | 34,0 | - | - | 34,0 | 34,0 | 34,0 | - | 0,0 | - | | 34,0 | - | | |
| Элемент М-1, Гранит 1000*320*20мм, Габоро Шанси №5, | | м2 | проект | 11,5 | - | - | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - | 0,0 | - | | 11,5 | - | | |
| [illegible] | ПЛ - мрамор | м2 | 1,05 | 12,1 | 44 000 | 532 815 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 532 815 | 0,0 | - | 100% | 12,1 | 532 815 | | |
| | | шт | проект | 68,0 | - | - | 68,0 | 68,0 | 68,0 | - | 0,0 | - | | 68,0 | - | | |
| Элемент М-2, Гранит 2090*320*20мм, Габоро Шанси №5, | | м2 | проект | 45,5 | - | - | 45,5 | 45,5 | 45,5 | - | 0,0 | - | | 45,5 | - | | |
| Клей Flexmortel | ПЛ - мрамор | м2 | 1,05 | 47,8 | 44 000 | 2 101 102 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 2 101 102 | 0,0 | - | 100% | 47,8 | 2 101 102 | | |
| Затирка для швов черная 20кг | | кг | 13,5 | 769,7 | 157 | 120 835 | 769,7 | 769,7 | 769,7 | 120 835 | 0,0 | - | 100% | 769,7 | 120 835 | | |
| Крестики | | кг | 0,3 | 17,8 | 328 | 5 853 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 5 853 | 0,0 | - | 100% | 17,8 | 5 853 | | |
| **Облицовка гранитом стен на клею** | дизайн-проект | шт | 12,0 | 684,1 | 1 | 821 | 684,1 | 684,1 | 684,1 | 821 | 0,0 | - | 100% | 684,1 | 821 | | |
| Клей Flexmortel | | м2 | проект | 1,1 | 4 800 | 5 280 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5 280 | 0,0 | - | 100% | 1,1 | 5 280 | | |
| Затирка для швов черная 20кг | | кг | 13,5 | 14,7 | 157 | 2 310 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 2 310 | 0,0 | - | 100% | 14,7 | 2 310 | | |
| Крестики | | кг | 0,3 | 0,3 | 328 | 112 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 112 | 0,0 | - | 100% | 0,3 | 112 | | |
| **Обработка швов гисокартона** | керамическая плитка в санузлах | шт | 12,0 | 13,1 | 1 | 16 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 16 | 0,0 | - | 100% | 13,1 | 16 | | |
| | | м2 | проект | **12,7** | 400 | 5 080 | - | - | - | - | 12,7 | 5 080 | 100% | 12,7 | 5 080 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | проект | 12,7 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | - | | 12,7 | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | кг | 0,4 | 5,1 | 40 | 203 | - | - | - | - | 5,1 | 203 | 100% | 5,1 | 203 | | |
| **Грунтовка стен** | | м.п. | 1,53 | 19,4 | 6 | 113 | - | - | - | - | 19,4 | 113 | 100% | 19,4 | 113 | | |
| | | м2 | проект | 12,7 | 150 | 1 905 | - | - | - | - | 12,7 | 1 905 | 100% | 12,7 | 1 905 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 12,7 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | - | | 12,7 | - | | |
| **Облицовка стен керамической плиткой** | | кг | 0,154 | 2,0 | 72 | 141 | - | - | - | - | 2,0 | 141 | 100% | 2,0 | 141 | | |
| | | м2 | проект | 12,7 | 2 470 | 31 369 | - | - | - | - | 12,7 | 31 369 | 100% | 12,7 | 31 369 | | |
| Плитка керамическая 300*300 | | м2 | проект | 12,7 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | - | | 12,7 | - | | |
| Клей для кафеля | | м2 | 1,02 | 13,0 | 1 450 | 18 783 | - | - | - | - | 13,0 | 18 783 | 100% | 13,0 | 18 783 | | |
| Затирка для швов цементная серая | | кг | 6,5 | 82,6 | 26 | 2 146 | - | - | - | - | 82,6 | 2 146 | 100% | 82,6 | 2 146 | | |
| Крестики | | кг | 0,416 | 5,3 | 46 | 243 | - | - | - | - | 5,3 | 243 | 100% | 5,3 | 243 | | |
| **Грунтовка стен** | лестничная клетка | шт | 12,0 | 152,4 | 1 | 183 | - | - | - | - | 152,4 | 183 | 100% | 152,4 | 183 | | |
| | | м2 | проект | **41,5** | 150 | 6 225 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 6 225 | 0,0 | - | 100% | 41,5 | 6 225 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 41,5 | - | - | 41,5 | 41,5 | 41,5 | - | 0,0 | - | | 41,5 | - | | |
| Обработка швов гипсокартона | | кг | 0,154 | 6,4 | 72 | 460 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 460 | 0,0 | - | 100% | 6,4 | 460 | | |
| | | м2 | проект | 41,5 | 400 | 16 600 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 16 600 | 0,0 | - | 100% | 41,5 | 16 600 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | проект | 41,5 | - | - | 41,5 | 41,5 | 41,5 | - | 0,0 | - | | 41,5 | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | кг | 0,4 | 16,6 | 40 | 664 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 664 | 0,0 | - | 100% | 16,6 | 664 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м.п. | 1,53 | 63,5 | 6 | 368 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 368 | 0,0 | - | 100% | 63,5 | 368 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | проект | **41,5** | 150 | 6 225 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 6 225 | 0,0 | - | 100% | 41,5 | 6 225 | | |
| **Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка** | | м2 | проект | 41,5 | 385 | 15 978 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 15 978 | 0,0 | - | 100% | 41,5 | 15 978 | | |
| **Покраска (декоративная имитация бетона)** | | м2 | проект | 41,5 | 150 | 6 225 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 6 225 | 0,0 | - | 100% | 41,5 | 6 225 | | |
| **Грунтовка стен** | Водомерный узел, распред.узел теплоснабж., венткамера, эл.щитовая на отм.-4,650 | кг | проект | 41,5 | 500 | 20 750 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 20 750 | 0,0 | - | 100% | 41,5 | 20 750 | | |
| | | м2 | проект | **58,0** | 150 | 8 700 | - | - | - | - | 58,0 | 8 700 | 100% | 58,0 | 8 700 | | |
| Грунтовка Праймер | | м2 | проект | 58,0 | - | - | - | - | - | - | 58,0 | - | | 58,0 | - | | |
| Обработка швов гипсокартона | | кг | 0,154 | 8,9 | 72 | 643 | - | - | - | - | 8,9 | 643 | 100% | 8,9 | 643 | | |
| | | м2 | по проекту | 58,0 | 400 | 23 200 | - | - | - | - | 58,0 | 23 200 | 100% | 58,0 | 23 200 | | |
| Затирка гипсовая для швов гипсокартона | | м2 | проект | 58,0 | - | - | - | - | - | - | 58,0 | - | | 58,0 | - | | |
| Лента армированная Серпянка | | кг | 0,4 | 23,2 | 40 | 928 | - | - | - | - | 23,2 | 928 | 100% | 23,2 | 928 | | |
| **Грунтовка стен 1 раз, глубокий концентрат** | | м.п. | 1,53 | 88,7 | 6 | 515 | - | - | - | - | 88,7 | 515 | 100% | 88,7 | 515 | | |
| **Подготовка под покраску** | | м2 | проект | 58,0 | 150 | 8 700 | - | - | - | - | 58,0 | 8 700 | 100% | 58,0 | 8 700 | | |
| | | м2 | проект | 58,0 | 385 | 22 330 | - | - | - | - | 58,0 | 22 330 | 100% | 58,0 | 22 330 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | [illegible] | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грунтовка стен 2 раза, кварцевая грунтовка | | м2 | [illegible] | 58,0 | 150 | 8 700 | - | - | - | - | 58,0 | 8 700 | 100% | 58,0 | 8 700 | |
| Покраска (декоративная имитация бетона) | | кг | проект | 58,0 | 500 | 29 000 | - | - | - | - | 58,0 | 29 000 | 100% | 58,0 | 29 000 | |
| Строительные леса (на отм.-4,700, -8,060) | | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | |
| Устройство лесов высотой до 16м | | м2 | по проекту | 366,9 | 636 | 233 348 | - | - | - | - | 366,9 | 233 348 | 100% | 366,9 | 233 348 | |
| Разборка лесов | | | | 366,9 | 108 | 39 625 | - | - | - | - | 366,9 | 39 625 | 100% | 366,9 | 39 625 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | |
| ИТОГО | | | | | | 23 306 234 | - | - | - | 8 304 612 | 0,0 | 13 910 548 | 100% | 0,0 | 23 306 234 | |
| Налоги | | 1,12 | 1,18 | | | 3 969 041 | - | - | - | 1 026 410 | 0,0 | 2 725 194 | 100% | 0,0 | 3 969 041 | |
| Зарплата с налогами | | 1,12 | 1,18 | | | 16 310 587 | - | - | - | 4 217 982 | 0,0 | 11 199 058 | 100% | 0,0 | 16 310 587 | |
| Материалы и зарплата | | | | | | 27 275 275 | - | - | - | 9 331 022 | 0,0 | 16 635 742 | 100% | 0,0 | 27 275 275 | |
| Механизмы | | 2% | | | | 545 505 | - | - | - | 186 620 | 0,0 | 332 715 | 100% | 0,0 | 545 505 | |
| Транспорт | | 2% | | | | 219 294 | - | - | - | 102 261 | 0,0 | 108 734 | 100% | 0,0 | 219 294 | |
| *Субподряд* | лестничные марши | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | |
| Грунтовка концентрированная 1:4 | Putzgrundharter 1:4, марки "Kaizer", грунт глубокий концентрат 1:4 | м2 | | 1389,5 | 19 | 26 401 | 1 331,5 | 1 331,5 | 1 331,5 | 25 299 | 58,0 | 1 102 | 100% | 1389,5 | 26 401 | |
| Шпатлевка гипсовая | | м2 | | 1389,5 | 96 | 133 392 | 1 331,5 | 1 331,5 | 1 331,5 | 127 824 | 58,0 | 5 568 | 100% | 1389,5 | 133 392 | |
| Грунтовка кварцевая Quarzgrund | Quarzgrund марки "Kaizer", кварцевая грунтовка | м2 | | 1389,5 | 94 | 130 613 | 1 331,5 | 1 331,5 | 1 331,5 | 125 161 | 58,0 | 5 452 | 100% | 1389,5 | 130 613 | |
| Loftputz interior марки "Kaizer", декоративная имитация бетона для внутренних работ | | м2 | | 1389,5 | 680 | 944 860 | 1 331,5 | 1 331,5 | 1 331,5 | 905 420 | 58,0 | 39 440 | 100% | 1389,5 | 944 860 | |
| Накладные расходы | | 4% | | | | 1 171 014 | - | - | - | 432 144 | 0,0 | 685 150 | 100% | 0,0 | 1 171 014 | |
| ИТОГО | | | | | | 30 446 353 | - | - | - | 11 235 751 | 0,0 | 17 813 903 | 100% | 0,0 | 30 446 353 | |
| Непредвиденные расходы | | 2% | | | | 608 927 | - | - | - | 224 715 | 0,0 | 356 278 | 100% | 0,0 | 608 927 | |
| **Итого - внутренние отделочные работы:** | | | | | | 31 055 280 | - | - | - | 11 460 466 | 0,0 | 18 170 181 | 100% | 0,0 | 31 055 280,2 | |
| | | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | |
| **5.1.3 Навигация, мебель, ресепшн, почтовые ящики и пр.** | | | | | | | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | - | |
| Установка почтовых ящиков | | шт | проект | 7,0 | 559 | 3 913 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 7,0 | 3 913 | |
| Ящик почтовый (ПМ9)Тайник KZ размер 7921*330*150 | | шт | проект | 7,0 | 16500 | 115 500 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 7,0 | 115 500 | |
| Крепежные элементы | | | | | | 1 155 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 1 155 | |
| ИТОГО | | 1,12 | 1,18 | | | 120 568 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 120 568 | |
| Налоги | | 1,12 | 1,18 | | | 1 258 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 1 258 | |
| Зарплата с налогами | | 2% | | | | 5 171 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 5 171 | |
| Материалы и зарплата | | 2% | | | | 121 826 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 121 826 | |
| Механизмы | | 4% | | | | 2 437 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 2 437 | |
| Транспорт | | 2% | | | | 2 333 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 2 333 | |
| Накладные расходы | | | | | | 5 064 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 5 064 | |
| ИТОГО | | | | | | 131 660 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 131 660 | |
| Непредвиденные расходы | | 2% | | | | 2 633 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 2 633 | |
| **Итого - почтовые ящики:** | | | | | | 134 293 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 0,0 | 134 293 | |
| **Всего, с учетом НДС:** | | | | | | 102 296 860 | - | - | - | 15 214 604 | 0,0 | 81 667 464 | 98% | 0,0 | 100 464 507 | |

** *для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

ОКК: Жаксылыков Б. Жаксылыков

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Н.

Типовая междуведомственная форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Кахахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "02" мая 2012г.№170

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук""

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д.№90/32, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 8

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Дог.подр. от | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.03.2021 | Наименование | Код | Наименование | Код |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС | | за отчетный период без НДС | Сумма НДС | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Всего работ и затрат: | | | | | |
| | Строительно-монтажные работы | 102 160 108 | 102 160 108 | | | |
| | в том числе за отчетный период | | | | | |
| | Внутренние стены и перегородки | 32 047 719 | 32 047 719 | 1 513 929,46 | 181 671,54 | 1 695 601 |
| | Стены наружные (фасад) | 5 513 781 | 5 513 781 | - | - | |
| | ПОЛЫ (МОП) | 12 538 594 | 12 538 594 | - | - | |
| | Внутренние отделочные работы | 31 189 573 | 31 189 573 | - | - | |
| | Двери | 20 870 441 | 20 870 441 | - | - | |
| | Всего к оплате: | | | | | 1 695 601 |

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслужи ия и пристроенными зданиями подземных паркингов по ул. Сатпаева д. 2, Бостандыкский район, пятно 8

Заказчик:ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик: ТОО "Asemtau Construction Group"

Форма № 2 КС-2

Приложение №1
к договору подряда от " " 2021 г.

# АКТ
## о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г.

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Нормы | Кол-во | Стоимость за ед. тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. объем | Стоим-ть тенге | % | Стоим-ть тенге | | |
| **4.3.2. Стены и перегородки - ГКЛ, утепление** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 300) с установкой перфорированного уголка** | П5 (стены подвала) | м2 | проект | **40,1** | 1 667 | 66 847 | - | - | - | - | 40,1 | 66 847 | 100% | 66 847 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 40,1 | 0 | - | - | - | - | - | 40,1 | - | | - | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м2 | 4,08 | 163,6 | 433 | 70 914 | - | - | - | - | 163,6 | 70 914 | 100% | 70 914 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | шаг 300 мм | м.п. | 1,43 | 57,3 | 243 | 13 934 | - | - | - | - | 57,3 | 13 934 | 100% | 13 934 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 3,02 | 121,1 | 293 | 35 483 | - | - | - | - | 121,1 | 35 483 | 100% | 35 483 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м3 | 1,2 | 48,1 | 33 | 1 568 | - | - | - | - | 48,1 | 1 568 | 100% | 1 568 | | |
| Дюбель-гвоздь 6*40 | | шт | 0,051 | 2,0 | 10 850 | 22 189 | - | - | - | - | 2,0 | 22 189 | 100% | 22 189 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2,06 | 82,6 | 3,60 | 297 | - | - | - | - | 82,6 | 297 | 100% | 297 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 19 | 761,9 | 1,12 | 853 | - | - | - | - | 761,9 | 853 | 100% | 853 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 41 | 1644,1 | 1,39 | 2 285 | - | - | - | - | 1644,1 | 2 285 | 100% | 2 285 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | шт | 9 | 360,9 | 1,48 | 534 | - | - | - | - | 360,9 | 534 | 100% | 534 | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя (шаг 600) с установкой перфорированного уголка** | П5 (стены внутренние межкомнатные) | м.п. | 0,1 | 4,01 | 42 | 167 | - | - | - | - | 4,0 | 167 | 100% | 167 | | |
| | | м2 | проект | **534,6** | 1 667 | 891 178 | - | - | - | - | 534,6 | 891 178 | 100% | 891 178 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 534,6 | 0 | - | - | - | - | - | 534,6 | - | | - | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м2 | 4,08 | 2181,2 | 433 | 945 405 | - | - | - | - | 2181,2 | 945 405 | 100% | 945 405 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | шаг 600 мм | м.п. | 1,43 | 764,5 | 243 | 185 768 | - | - | - | - | 764,5 | 185 768 | 100% | 185 768 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 2,04 | 1090,6 | 293 | 319 541 | - | - | - | - | 1090,6 | 319 541 | 100% | 319 541 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м.п. | 1,2 | 641,5 | 33 | 20 907 | - | - | - | - | 641,5 | 20 907 | 100% | 20 907 | | |
| Дюбель-гвоздь 6*40 | | м3 | 0,051 | 27,3 | 10 850 | 295 821 | - | - | - | - | 27,3 | 295 821 | 100% | 295 821 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2,06 | 1101,3 | 3,60 | 3 965 | - | - | - | - | 1101,3 | 3 965 | 100% | 3 965 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 19 | 10157,4 | 1,12 | 11 376 | - | - | - | - | 10157,4 | 11 376 | 100% | 11 376 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 41 | 21918,6 | 1,39 | 30 467 | - | - | - | - | 21918,6 | 30 467 | 100% | 30 467 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | шт | 9 | 4811,4 | 1,48 | 7 121 | - | - | - | - | 4811,4 | 7 121 | 100% | 7 121 | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка** | П6 (санузлы) | м.п. | 0,1 | 53,46 | 42 | 2 224 | - | - | - | - | 53,5 | 2 224 | 100% | 2 224 | | |
| | | м2 | проект | **1123,0** | 1 400 | 1 572 200 | - | - | - | - | 1123,0 | 1 572 200 | 100% | 1 572 200 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 1123,0 | 0 | - | - | - | - | - | 1123,0 | - | | - | | |
| | | м2 | 1,02 | 1145,5 | 433 | 496 488 | - | - | - | - | 1145,5 | 496 488 | 100% | 496 488 | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 1123,0 | 0 | - | - | - | - | - | 1123,0 | - | | - | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м2 | 1,02 | 1145,5 | 600 | 687 643 | - | - | - | - | 1145,5 | 687 643 | 100% | 687 643 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | шаг 400 мм | м.п. | 1,43 | 1605,9 | 243 | 390 231 | - | - | - | - | 1605,9 | 390 231 | 100% | 390 231 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 3,02 | 3391,5 | 293 | 993 698 | - | - | - | - | 3391,5 | 993 698 | 100% | 993 698 | | |
| Плита минераловатная IZOTERM (Б) П-100 1000*500*100 | | м.п. | 1,2 | 1347,6 | 33 | 43 918 | - | - | - | - | 1347,6 | 43 918 | 100% | 43 918 | | |
| Дюбель-гвоздь 6*40 | | м3 | 0,051 | 57,3 | 19 800 | 1 134 005 | - | - | - | - | 57,3 | 1 134 005 | 100% | 1 134 005 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2,06 | 2313,4 | 3,60 | 8 328 | - | - | - | - | 2313,4 | 8 328 | 100% | 8 328 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 19 | 21337,0 | 1,12 | 23 897 | - | - | - | - | 21337,0 | 23 897 | 100% | 23 897 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 41 | 46043,0 | 1,39 | 64 000 | - | - | - | - | 46043,0 | 64 000 | 100% | 64 000 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | шт | 9 | 10107,0 | 1,48 | 14 958 | - | - | - | - | 10107,0 | 14 958 | 100% | 14 958 | | |
| | | м.п. | 0,1 | 112,3 | 42 | 4 672 | - | - | - | - | 112,3 | 4 672 | 100% | 4 672 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.из. | Нормы | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией** | П7 (зашивка инженерных коммуникаций в МОП) | м2 | проект | **243,0** | 1 548 | 376 164 | - | - | - | - | 243,0 | 376 164 | 100% | 376 164 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 243,0 | 0 | - | - | - | - | - | 243,0 | - | | - | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м2 | 2,04 | 495,7 | 433 | 214 865 | - | - | - | - | 495,7 | 214 865 | 100% | 214 865 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 1,43 | 347,5 | 243 | 84 440 | - | - | - | - | 347,5 | 84 440 | 100% | 84 440 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 2,04 | 495,7 | 293 | 145 246 | - | - | - | - | 495,7 | 145 246 | 100% | 145 246 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м.п. | 1,2 | 291,6 | 33 | 9 503 | - | - | - | - | 291,6 | 9 503 | 100% | 9 503 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | м3 | 0,051 | 12,4 | 10 850 | 134 464 | - | - | - | - | 12,4 | 134 464 | 100% | 134 464 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 5,49 | 1334,1 | 3,60 | 4 803 | - | - | - | - | 1334,1 | 4 803 | 100% | 4 803 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 10 | 2430,0 | 1,12 | 2 722 | - | - | - | - | 2430,0 | 2 722 | 100% | 2 722 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 21 | 5103,0 | 1,39 | 7 093 | - | - | - | - | 5103,0 | 7 093 | 100% | 7 093 | | |
| **Установка перфорированного уголка** | | шт | 9 | 2187,0 | 1,18 | 2 581 | - | - | - | - | 2187,0 | 2 581 | 100% | 2 581 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | м.п. | 0,1 | 24,3 | 112 | 2 722 | - | - | - | - | 24,3 | 2 722 | 100% | 2 722 | | |
| **Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса** | | мп | 0,1 | 24,3 | 42 | 1 011 | - | - | - | - | 24,3 | 1 011 | 100% | 1 011 | | |
| | | м2 | проект | **41,0** | 276 | 11 300 | - | - | - | - | 41,0 | 11 300 | 100% | 11 300 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм | м2 | проект | 41,0 | 0 | - | - | - | - | - | 41,0 | - | | - | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 16 | 656,0 | 1,12 | 735 | - | - | - | - | 656,0 | 735 | 100% | 735 | | |
| **Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией** | П8 (зашивка инженерных коммуникаций в санузлах) | м2 | проект | **566,6** | 1 548 | 877 097 | - | - | - | - | 566,6 | 877 097 | 100% | 877 097 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 566,6 | 0 | - | - | - | - | - | 566,6 | - | | - | | |
| | | м2 | 1,02 | 577,9 | 433 | 250 499 | - | - | - | - | 577,9 | 250 499 | 100% | 250 499 | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 566,6 | 0 | - | - | - | - | - | 566,6 | - | | - | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м2 | 1,02 | 577,9 | 600 | 346 944 | - | - | - | - | 577,9 | 346 944 | 100% | 346 944 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 1,43 | 810,2 | 243 | 196 888 | - | - | - | - | 810,2 | 196 888 | 100% | 196 888 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 2,04 | 1155,9 | 293 | 338 668 | - | - | - | - | 1155,9 | 338 668 | 100% | 338 668 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м.п. | 1,2 | 679,9 | 33 | 22 159 | - | - | - | - | 679,9 | 22 159 | 100% | 22 159 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | м3 | 0,051 | 29,5 | 10 850 | 319 799 | - | - | - | - | 29,5 | 319 799 | 100% | 319 799 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 5,49 | 3172,8 | 3,60 | 11 422 | - | - | - | - | 3172,8 | 11 422 | 100% | 11 422 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 10 | 5779,3 | 1,12 | 6 473 | - | - | - | - | 5779,3 | 6 473 | 100% | 6 473 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 21 | 12136,6 | 1,39 | 16 870 | - | - | - | - | 12136,6 | 16 870 | 100% | 16 870 | | |
| **Установка перфорированного уголка** | | шт | 9 | 5201,4 | 1,18 | 6 138 | - | - | - | - | 5201,4 | 6 138 | 100% | 6 138 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | м.п. | 0,1 | 57,8 | 112 | 6 473 | - | - | - | - | 57,8 | 6 473 | 100% | 6 473 | | |
| **Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса** | | мп | 0,1 | 57,8 | 42 | 2 404 | - | - | - | - | 57,8 | 2 404 | 100% | 2 404 | | |
| | | м2 | проект | **92,0** | 276 | 25 355 | - | - | - | - | 92,0 | 25 355 | 100% | 25 355 | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 92,0 | 0 | - | - | - | - | - | 92,0 | - | | - | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | м2 | 1,02 | 93,8 | 600 | 56 334 | - | - | - | - | 93,8 | 56 334 | 100% | 56 334 | | |
| **Зашивка ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией** | П8* (зашивка инженерных коммуникаций со стороны комнат) | шт | 16 | 1472,0 | 1,12 | 1 649 | - | - | - | - | 1472,0 | 1 649 | 100% | 1 649 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | **810,7** | 1 548 | 1 254 964 | - | - | - | - | 810,7 | 1 254 964 | 100% | 1 254 964 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м2 | проект | 810,7 | 0 | - | - | - | - | - | 810,7 | - | | - | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 2,04 | 1653,8 | 433 | 716 835 | - | - | - | - | 1653,8 | 716 835 | 100% | 716 835 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 1,43 | 1159,3 | 243 | 281 710 | - | - | - | - | 1159,3 | 281 710 | 100% | 281 710 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м.п. | 2,04 | 1653,8 | 293 | 484 572 | - | - | - | - | 1653,8 | 484 572 | 100% | 484 572 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | м3 | 1,2 | 972,8 | 33 | 31 705 | - | - | - | - | 972,8 | 31 705 | 100% | 31 705 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 0,051 | 41,3 | 10 850 | 448 601 | - | - | - | - | 41,3 | 448 601 | 100% | 448 601 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 5,49 | 4450,7 | 3,60 | 16 023 | - | - | - | - | 4450,7 | 16 023 | 100% | 16 023 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 10 | 8107,0 | 1,12 | 9 080 | - | - | - | - | 8107,0 | 9 080 | 100% | 9 080 | | |
| | | шт | 21 | 17024,7 | 1,39 | 23 664 | - | - | - | - | 17024,7 | 23 664 | 100% | 23 664 | | |
| | | шт | 9 | 7296,3 | 1,18 | 8 610 | - | - | - | - | 7296,3 | 8 610 | 100% | 8 610 | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Нормы | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем ра | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Установка перфорированного уголка** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | м.п. | 0,1 | 81,1 | 112 | 9 080 | - | - | - | - | 81,1 | 9 080 | 100% | 9 080 | | |
| **Зашивка ГКЛ в один слой без установки металлокаркаса** | | мп | 0,1 | 81,1 | 42 | 3 373 | - | - | - | - | 81,1 | 3 373 | 100% | 3 373 | | |
| | | м2 | проект | **136,0** | 276 | 37 482 | - | - | - | - | 136,0 | 37 482 | 100% | 37 482 | | |
| | | м2 | проект | 136,0 | 0 | - | - | - | - | - | 136,0 | - | | - | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П7 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм | м2 | 1,02 | 138,7 | 433 | 60 127 | - | - | - | - | 138,7 | 60 127 | 100% | 60 127 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 16 | 2176,0 | 1,12 | 2 437 | - | - | - | - | 2176,0 | 2 437 | 100% | 2 437 | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка** | П9 (противопожарная рассечка на лестнице) | м2 | проект | **17,1** | 1 667 | 28 506 | - | - | - | - | 17,1 | 28 506 | 100% | 28 506 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 17,1 | 0 | - | - | - | - | - | 17,1 | - | | - | | |
| Профиль 100/40 KNAUF | | м2 | 4,08 | 69,8 | 433 | 30 240 | - | - | - | - | 69,8 | 30 240 | 100% | 30 240 | | |
| Профиль 100/50 KNAUF | шаг 600 мм | м.п. | 1,43 | 24,5 | 343 | 8 387 | - | - | - | - | 24,5 | 8 387 | 100% | 8 387 | | |
| Лента Линотерм - П 95мм 30м | | м.п. | 2,04 | 34,9 | 393 | 13 709 | - | - | - | - | 34,9 | 13 709 | 100% | 13 709 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*70 | | м.п. | 1,2 | 20,5 | 62 | 1 268 | - | - | - | - | 20,5 | 1 268 | 100% | 1 268 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | м3 | 0,077 | 1,3 | 10 850 | 14 193 | - | - | - | - | 1,3 | 14 193 | 100% | 14 193 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2,06 | 35,2 | 3,60 | 127 | - | - | - | - | 35,2 | 127 | 100% | 127 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 19 | 324,9 | 1,12 | 364 | - | - | - | - | 324,9 | 364 | 100% | 364 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 41 | 701,1 | 1,39 | 975 | - | - | - | - | 701,1 | 975 | 100% | 975 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | шт | 9 | 153,9 | 1,48 | 228 | - | - | - | - | 153,9 | 228 | 100% | 228 | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с установкой перфорированного уголка** | П10 (передняя стенка лифтовой шахты) | м.п. | 0,1 | 1,71 | 42 | 71 | - | - | - | - | 1,7 | 71 | 100% | 71 | | |
| | | м2 | проект | **128,8** | 1 667 | 214 710 | - | - | - | - | 128,8 | 214 710 | 100% | 214 710 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 128,8 | 0 | - | - | - | - | - | 128,8 | - | | - | | |
| | | м2 | 3,06 | 394,1 | 433 | 170 831 | - | - | - | - | 394,1 | 170 831 | 100% | 170 831 | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 128,8 | 0 | - | - | - | - | - | 128,8 | - | | - | | |
| Профиль KNAUF 75/40 | | м2 | 1,02 | 131,4 | 600 | 78 865 | - | - | - | - | 131,4 | 78 865 | 100% | 78 865 | | |
| Профиль 75/50 KNAUF | шаг 600 мм | м.п. | 1,43 | 184,2 | 293 | 53 966 | - | - | - | - | 184,2 | 53 966 | 100% | 53 966 | | |
| Лента Линотерм П 70мм*30 п.м | | м.п. | 2,04 | 262,8 | 343 | 90 124 | - | - | - | - | 262,8 | 90 124 | 100% | 90 124 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*70 | | м.п. | 1,2 | 154,6 | 46 | 7 051 | - | - | - | - | 154,6 | 7 051 | 100% | 7 051 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | м3 | 0,077 | 9,9 | 10 850 | 106 907 | - | - | - | - | 9,9 | 106 907 | 100% | 106 907 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2,06 | 265,3 | 3,60 | 955 | - | - | - | - | 265,3 | 955 | 100% | 955 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 19 | 2447,2 | 1,12 | 2 741 | - | - | - | - | 2447,2 | 2 741 | 100% | 2 741 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 41 | 5280,8 | 1,39 | 7 340 | - | - | - | - | 5280,8 | 7 340 | 100% | 7 340 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | шт | 9 | 1159,2 | 1,48 | 1 716 | - | - | - | - | 1159,2 | 1 716 | 100% | 1 716 | | |
| **Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с каждой стороны с установкой перфорированного уголка** | П11 (рассечка инж.шахты) | м.п. | 0,1 | 12,9 | 42 | 536 | - | - | - | - | 12,9 | 536 | 100% | 536 | | |
| | | м2 | проект | **210,7** | 1 400 | 294 980 | - | - | - | - | 210,7 | 294 980 | 100% | 294 980 | | |
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 210,7 | 0 | - | - | - | - | - | 210,7 | - | | - | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м2 | 2,04 | 429,8 | 600 | 258 034 | - | - | - | - | 429,8 | 258 034 | 100% | 258 034 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | | м.п. | 1,43 | 301,3 | 243 | 73 216 | - | - | - | - | 301,3 | 73 216 | 100% | 73 216 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 3,02 | 636,3 | 293 | 186 440 | - | - | - | - | 636,3 | 186 440 | 100% | 186 440 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м.п. | 1,2 | 252,8 | 46 | 11 535 | - | - | - | - | 252,8 | 11 535 | 100% | 11 535 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | м3 | 0,051 | 10,7 | 10 850 | 116 591 | - | - | - | - | 10,7 | 116 591 | 100% | 116 591 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 2,06 | 434,0 | 4 | 1 563 | - | - | - | - | 434,0 | 1 563 | 100% | 1 563 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 19 | 4003,3 | 1,12 | 4 484 | - | - | - | - | 4003,3 | 4 484 | 100% | 4 484 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 41 | 8638,7 | 1,39 | 12 008 | - | - | - | - | 8638,7 | 12 008 | 100% | 12 008 | | |
| Уголок перфорированный 31*31 | | шт | 9 | 1896,3 | 1,48 | 2 807 | - | - | - | - | 1896,3 | 2 807 | 100% | 2 807 | | |
| | | м.п. | 0,1 | 21,1 | 42 | 877 | - | - | - | - | 21,1 | 877 | 100% | 877 | | |
| **Зашивка ГКЛ в 1 слой** | зашивка ПК, почтовых ящиков, ниш ЭЛ - дизайн-проект | м2 | проект | **105,1** | 1 255 | 131 901 | - | - | - | - | 105,1 | 131 901 | 100% | 131 901 | | |
| | | м2 | проект | 105,1 | 0 | - | - | - | - | - | 105,1 | - | | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.изм. | Нормы | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем ра | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гипсокартон влагостойкий 12,5мм 2500*1200 | | м2 | 1,02 | 107,2 | 600 | 64 356 | - | - | - | - | 107,2 | 64 356 | 100% | 64 356 | | |
| Профиль 50/40 KNAUF | | м.п. | 1,43 | 150,3 | 243 | 36 521 | - | - | - | - | 150,3 | 36 521 | 100% | 36 521 | | |
| Профиль 50/50 KNAUF | шаг 400 мм | м.п. | 3,02 | 317,4 | 293 | 92 999 | - | - | - | - | 317,4 | 92 999 | 100% | 92 999 | | |
| Лента Линотерм 50мм*30 п.м | | м.п. | 1,2 | 126,1 | 46 | 5 754 | - | - | - | - | 126,1 | 5 754 | 100% | 5 754 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | шт | 5,49 | 577,0 | 4 | 2 077 | - | - | - | - | 577,0 | 2 077 | 100% | 2 077 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | шт | 10 | 1051,0 | 1 | 1 177 | - | - | - | - | 1051,0 | 1 177 | 100% | 1 177 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*35 | | шт | 21 | 2207,1 | 1 | 3 068 | - | - | - | - | 2207,1 | 3 068 | 100% | 3 068 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 9 | 945,9 | 1 | 1 116 | - | - | - | - | 945,9 | 1 116 | 100% | 1 116 | | |
| **Пароизоляция, гидроизоляция пленкой** | узел 3 утепление внутренних стен с обшивкой ГКЛ | м2 | проект | **1278,7** | 25 | 31 968 | - | - | - | - | 1278,7 | 31 968 | 100% | 31 968 | | |
| Пленка ПХВ | | м2 | проект | 1278,7 | | - | - | - | - | - | 1278,7 | - | | - | | |
| **Утепление наружных стен из ГКЛ на металлическом каркасе** | | м2 | 1,1 | 1406,6 | 59 | 82 831 | - | - | - | - | 1406,6 | 82 831 | 100% | 82 831 | | |
| Гипсокартон обычный 12,5мм 2500*1200 | | м2 | проект | 1278,7 | 1 160 | 1 483 292 | - | - | - | - | 1278,7 | 1 483 292 | 100% | 1 483 292 | | |
| Профиль 100/40 KNAUF | | м2 | проект | 1278,7 | | - | - | - | - | - | 1278,7 | - | | - | | |
| Профиль 100/50 KNAUF | | м2 | 1,02 | 1304,3 | 433 | 565 325 | - | - | - | - | 1304,3 | 565 325 | 100% | 565 325 | | |
| Плита минераловатная П 50 1000*500*50 | | м.п. | 1,43 | 1828,5 | 343 | 627 190 | - | - | - | - | 1828,5 | 627 190 | 100% | 627 190 | | |
| Лента Линотерм - П 95мм 30м | | м.п. | 2,04 | 2608,5 | 393 | 1 025 159 | - | - | - | - | 2608,5 | 1 025 159 | 100% | 1 025 159 | | |
| Дюбель-нагель 6*40 | | м3 | 0,102 | 130,4 | 10 850 | 1 415 137 | - | - | - | - | 130,4 | 1 415 137 | 100% | 1 415 137 | | |
| Винт для крепления по гипсокартону мелкая резьба 3,5*25 | | мп | 1,2 | 1534,4 | 62 | 94 813 | - | - | - | - | 1534,4 | 94 813 | 100% | 94 813 | | |
| Саморез для крепления металл.проф.3,9*11 со сверлом | | шт | 4,12 | 5268,2 | 4 | 18 966 | - | - | - | - | 5268,2 | 18 966 | 100% | 18 966 | | |
| **Пароизоляция, гидроизоляция пленкой** | узел 5 утепление стен в подвале в техпомещениях | шт | 16 | 20459,2 | 1,12 | 22 914 | - | - | - | - | 20459,2 | 22 914 | 100% | 22 914 | | |
| Пленка ПХВ | | шт | 10 | 12787,0 | 1,48 | 18 925 | - | - | - | - | 12787,0 | 18 925 | 100% | 18 925 | | |
| **Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями** | | м2 | проект | **221,2** | 25 | 5 530 | - | - | - | - | 221,2 | 5 530 | 100% | 5 530 | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м2 | проект | 221,2 | 0 | - | - | - | - | - | 221,2 | - | | - | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м2 | 1,1 | 243,3 | 59 | 14 329 | - | - | - | - | 243,3 | 14 329 | 100% | 14 329 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | м3 | 0,051 | 11,3 | 30 500 | 344 077 | - | - | - | - | 11,3 | 344 077 | 100% | 344 077 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | м3 | 0,051 | 11,3 | 30 500 | 344 077 | - | - | - | - | 11,3 | 344 077 | 100% | 344 077 | | |
| **Дополнительные зашивки стен и перегородок** | | шт | 4 | 884,8 | 11 | 9 733 | - | - | - | - | 884,8 | 9 733 | 100% | 9 733 | | |
| Зашивка почтовых ящиков на отм. 0.000 - дизайн-проект | | шт | 10 | 2212,0 | 17 | 36 498 | - | - | - | - | 2212,0 | 36 498 | 100% | 36 498 | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | по проекту | 0,0 | 699 | - | - 6,2 | - 6,2 | - 6,2 | - 4 334 | 6,2 | 4 334 | | - | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | м2 | 1,02 | 0,0 | 359 | - | - 6,3 | - 6,3 | - 6,3 | - 2 270 | 6,3 | 2 270 | | - | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 1,43 | 0,0 | 148 | - | - 8,9 | - 8,9 | - 8,9 | - 1 312 | 8,9 | 1 312 | | - | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 3,02 | 0,0 | 192 | - | - 18,7 | - 18,7 | - 18,7 | - 3 595 | 18,7 | 3 595 | | - | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | мп | 1,2 | 0,0 | 30 | - | - 7,4 | - 7,4 | - 7,4 | - 225 | 7,4 | 225 | | - | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 2,06 | 0,0 | 4 | - | - 12,8 | - 12,8 | - 12,8 | - 46 | 12,8 | 46 | | - | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 31 | 0,0 | 1 | - | - 192,2 | - 192,2 | - 192,2 | - 215 | 192,2 | 215 | | - | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | шт | 7 | 0,0 | 1 | - | - 43,4 | - 43,4 | - 43,4 | - 64 | 43,4 | 64 | | - | | |
| Лифтовые порталы, обшитые ГКЛ на металлическом каркасе на отм -4.650, 0.000; типовых этажах - дизайн-проект | | мп | 0,1 | 0,0 | 118 | - | - 0,6 | - 0,6 | - 0,6 | - 73 | 0,6 | 73 | | - | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | по проекту | 0,0 | 965 | - | - 209,4 | - 209,4 | - 209,4 | - 202 052 | 209,4 | 202 052 | | - | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | м2 | 1,02 | 0,0 | 359 | - | - 213,6 | - 213,6 | - 213,6 | - 76 671 | 213,6 | 76 671 | | - 0 | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 1,43 | 0,0 | 148 | - | - 299,4 | - 299,4 | - 299,4 | - 44 313 | 299,4 | 44 313 | | - | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 3,02 | 0,0 | 192 | - | - 632,3 | - 632,3 | - 632,3 | - 121 407 | 632,3 | 121 407 | | - 0 | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | мп | 1,2 | 0,0 | 30 | - | - 251,3 | - 251,3 | - 251,3 | - 7 588 | 251,3 | 7 588 | | - 0 | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 2,06 | 0,0 | 4 | - | - 431,3 | - 431,3 | - 431,3 | - 1 553 | 431,3 | 1 553 | | - 0 | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 31 | 0,0 | 1 | - | - 6 490,8 | - 6 490,8 | - 6 490,8 | - 7 270 | 6490,8 | 7 270 | | - 0 | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | шт | 7 | 0,0 | 1 | - | - 1 465,7 | - 1 465,7 | - 1 465,7 | - 2 169 | 1465,7 | 2 169 | | - 0 | | |
| | | мп | 0,1 | 0,0 | 118 | - | - 20,9 | - 20,9 | - 20,9 | - 2 471 | 20,9 | 2 471 | | - | | |

| Наименование работ | Обоснование (отметки, лист) | Ед.из | Нормы | Кол-во | Стоимость за ед. | Общая сумма по договору, | Физ. объем ра | | | Стоимость принятых | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера | Подпись инженер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Зашивка инженерных коммуникаций ГКЛ на отм.-4,650; 0.000; типовых этажах - дизайн-проект** | | м2 | по проекту | 0,0 | 987 | - | - 195,4 | - 195,4 | - 195,4 | - 192 821 | 195,4 | 192 821 | | - | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | 1,02 | 0,0 | 359 | - | - 199,3 | - 199,3 | - 199,3 | - 71 552 | 199,3 | 71 552 | | - 0 | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | мп | 1,43 | 0,0 | 148 | - | - 279,4 | - 279,4 | - 279,4 | - 41 354 | 279,4 | 41 354 | | - | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 3,02 | 0,0 | 192 | - | - 590,1 | - 590,1 | - 590,1 | - 113 301 | 590,1 | 113 301 | | - 0 | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 1,2 | 0,0 | 30 | - | - 234,5 | - 234,5 | - 234,5 | - 7 081 | 234,5 | 7 081 | | - 0 | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | шт | 2,06 | 0,0 | 4 | - | - 402,5 | - 402,5 | - 402,5 | - 1 449 | 402,5 | 1 449 | | - 0 | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 31 | 0,0 | 1 | - | - 6 057,4 | - 6 057,4 | - 6 057,4 | - 6 784 | 6057,4 | 6 784 | | - 0 | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 7 | 0,0 | 1 | - | - 1 367,8 | - 1 367,8 | - 1 367,8 | - 2 024 | 1367,8 | 2 024 | | - 0 | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | мп | 0,1 | 0,0 | 118 | - | - 19,5 | - 19,5 | - 19,5 | - 2 306 | 19,5 | 2 306 | | - | | |
| **Выравнивание стен ГКЛ на отм. -4,650; 0.000 - дизайн-проект** | | м2 | по проекту | 0,0 | 699 | - | - 17,1 | - 17,1 | - 17,1 | - 11 953 | 17,1 | 11 953 | | - | | |
| Лист ГКЛ 12,5 мм | | м2 | 1,02 | 0,0 | 359 | - | - 17,4 | - 17,4 | - 17,4 | - 6 262 | 17,4 | 6 262 | | - | | |
| Профиль направляющий ПН 50/40 | | мп | 1,43 | 0,0 | 148 | - | - 24,5 | - 24,5 | - 24,5 | - 3 619 | 24,5 | 3 619 | | - | | |
| Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм | | мп | 3,02 | 0,0 | 192 | - | - 51,6 | - 51,6 | - 51,6 | - 9 915 | 51,6 | 9 915 | | - | | |
| Лента уплотнительная | | мп | 1,2 | 0,0 | 30 | - | - 20,5 | - 20,5 | - 20,5 | - 620 | 20,5 | 620 | | - | | |
| Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й | | шт | 2,06 | 0,0 | 4 | - | - 35,2 | - 35,2 | - 35,2 | - 127 | 35,2 | 127 | | - | | |
| Шуруп дл.25 мм | | шт | 31 | 0,0 | 1 | - | - 530,1 | - 530,1 | - 530,1 | - 594 | 530,1 | 594 | | - | | |
| Шуруп дл 9-14 мм | | шт | 7 | 0,0 | 1 | - | - 119,7 | - 119,7 | - 119,7 | - 177 | 119,7 | 177 | | - | | |
| Уголок перфорированный 31х31 | | мп | 0,1 | 0,0 | 118 | - | - 1,7 | - 1,7 | - 1,7 | - 202 | 1,7 | 202 | | - | | |
| **Монтаж минплиты с креплением капроновыми дюбелями** | узел 7 утепление стены в воздушной зоне | м2 | проект | **652,3** | 868 | 566 196 | 587,1 | 587,1 | 587,1 | 509 577 | 65,2 | 56 620 | 100% | 566 196 | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м3 | 0,051 | 33,3 | 30 500 | 1 014 653 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 913 187 | 3,3 | 101 465 | 100% | 1 014 653 | | |
| Плита минераловатная П-175 1000*600*50 | | м3 | 0,051 | 33,3 | 30 500 | 1 014 653 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 913 187 | 3,3 | 101 465 | 100% | 1 014 653 | | |
| Дюбель для изоляции 10*90 | | шт | 4 | 2609,2 | 11 | 28 701 | 2 348,3 | 2 348,3 | 2 348,3 | 25 831 | 260,9 | 2 870 | 100% | 28 701 | | |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 | | шт | 10 | 6523,0 | 17 | 107 630 | 5 870,7 | 5 870,7 | 5 870,7 | 96 867 | 652,3 | 10 763 | 100% | 107 630 | | |
| **Устройство лесов высотой до 16м** | Строительные леса (на отм.-4,500) | м2 | проект | **274,3** | 143 | 39 225 | - | - | - | - | 274,3 | 39 225 | 100% | 39 225 | | |
| **Разборка лесов** | | м2 | проект | 274,3 | 450 | 123 435 | - | - | - | - | 274,3 | 123 435 | 100% | 123 435 | | |
| **ИТОГО** | | м2 | проект | **274,3** | 83 | 22 767 | - | - | - | - | 274,3 | 22 767 | 100% | 22 767 | | |
| **Налоги** | | | | | | **26 637 423** | - | - | - | **1 508 880** | 0,0 | **25 128 543** | 100% | **26 637 423** | | |
| **Зарплата с налогами** | | 1,12 | 1,18 | | | **2 618 446** | - | - | - | **30 467** | 0,0 | **2 587 979** | 100% | **2 618 446** | | |
| **Материалы и зарплата** | | 1,12 | 1,18 | | | **10 760 381** | - | - | - | **125 203** | 0,0 | **10 635 179** | 100% | **10 760 381** | | |
| **Механизмы** | | | | | | **29 255 870** | - | - | - | **1 539 347** | 0,0 | **27 716 522** | 100% | **29 255 870** | | |
| **Транспорт** | | 2% | | | | **585 117** | - | - | - | **30 787** | 0,0 | **554 330** | 100% | **585 117** | | |
| **Накладные расходы** | | 2% | | | | **369 910** | - | - | - | **28 283** | 0,0 | **341 627** | 100% | **369 910** | | |
| **ИТОГО** | | 4% | | | | **1 208 436** | - | - | - | **63 937** | 0,0 | **1 144 499** | 100% | **1 208 436** | | |
| **Непредвиденные расходы** | | | | | | **31 419 333** | - | - | - | **1 662 354** | 0,0 | **29 756 979** | 100% | **31 419 333** | | |
| **Итого - ГКЛ, утепление:** | | 2% | | | | **628 387** | - | - | - | **33 247** | 0,0 | **595 140** | 100% | **628 387** | | |
| **Всего, с учетом НДС:** | | | | | | **32 047 719** | - | - | - | **1 695 601** | 0,0 | **30 352 118** | 100% | **32 047 719** | | |
| | | | | | | **102 160 109** | - | - | - | **1 695 601** | 0,0 | **100 464 508** | 100% | **102 160 109** | | |

*** для офисов, торговых центров, общественных зданий и паркингов наименование работ указывать согласно утвержденных конструктивов*

Причины несоответствия

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ:
5. Этап работы: 5.1 Завершен
   5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____

ПТО _____

ОПП _____

М.П.

Инженер по ОТ и ТБ _____

Начальник участка _____

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.

ОПП: Жаксымбетов Б. Жаксымбетов.