Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Договор: №23-23 от 27.03.2023
Объект: «Капитальный ремонт здания медицинского пункта «Карабогет» КГП на ПВХ «Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранение акимата Жамбылской области» (без наружных сетей)

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт здания медицинского пункта «Карабогет» КГП на ПВХ «Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранение акимата Жамбылской области» (без наружных сетей)	10 454 789,52	10 454 789,52	10 454 789,52	-	-	10 454 789,52	10 454 789,52		
2	Итого	10 454 789,52	10 454 789,52	10 454 789,52	-	-	10 454 789,52	10 454 789,52	-	-
3	в том числе НДС 12%	1 120 156,02	1 120 156,02				1 120 156,02			
4	Удержание 5% гарантии качества	522 739,48	522 739,48				522 739,48			
5	Итого к оплате :	9 932 050,04	9 932 050,04				9 932 050,04			

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Руководитель _____ Аскеджанов Д.Д.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Директор _____ Даутбергенов Д. К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"
Директор _____ Бегелтаев Б.О.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта «Карабогет» КГП на ПВХ «Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранение акимата Жамбылской области» (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта «Карабогет» КГП на ПВХ «Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранение акимата Жамбылской области» (без наружных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23-23** от **27.03.2023**

за **Июль 2023** (месяц, год) на **1-1-1 Ремонтно-строительные работы работы**

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 1-1-1 Ремонтно-строительные работы работы										
			Раздел 1: Окна, двери										
1	1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,75	1413,76	196,36	22267,00	3092,00		14860,00	40097,00	
						1217,40	92,98	19174,00	1464,00		2970,00		
2	2	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,3	1165,11	193,84	7340,00	1221,00		4822,00	13135,00	
						971,27	91,86	6119,00	579,00		973,00		
3	3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	25,2	1209,33	187,54	30475,00	4727,00		20286,00	54822,00	
						1021,79	96,29	25749,00	2427,00		4061,00		
4	4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,88	1663,54	36,73	9782,00	216,00	388,00	6674,00	17772,00	
						1560,76	15,64	9177,00	92,00		1316,00		
			Итого по разделу 1: Окна, двери					**69864,00**	**9256,00**	**388,00**	**46642,00**	**125826,00**	
								60219,00	**4562,00**	**0,00**	**9320,00**		
			Раздел 2: Полы										
5	5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	112,64	39,25	0,00	4421,00	0,00		3183,00	8212,00	
						39,25	0,00	4421,00	0,00		608,00		
6	6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	100,1	121,72	3,15	12184,00	315,00		8862,00	22514,00	
						118,57	1,62	11869,00	162,00		1668,00		
7	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	38,7	904,07	34,89	34988,00	1350,00		24718,00	64482,00	
						869,18	17,91	33637,00	693,00		4776,00		
8	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	138,8	386,27	32,22	53615,00	4472,00		36962,00	97823,00	
						354,05	15,80	49143,00	2193,00		7246,00		
9	9	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Разборка	м2 покрытия	4,1	464,65	105,63	1905,00	433,00		1178,00	3330,00	
						359,02	40,19	1472,00	165,00		247,00		
			Итого по разделу 2: Полы					**107113,00**	**6570,00**	**0,00**	**74703,00**	**196361,00**	
								100542,00	**3213,00**	**0,00**	**14545,00**		
			Раздел 3: Внутренние отделочные работы										
10	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	419,05	185,30	0,00	77650,00	0,00		55908,00	144243,00	
						185,30	0,00	77650,00	0,00		10685,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки и стены. Очистка вручную от краски масляной	м2	85,52	267,54	0,00	22880,00	0,00		16474,00	42502,00	
						267,54	0,00	22880,00	0,00		3148,00		
12	12	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	105,77	847,44	59,12	89634,00	6253,00		62221,00	164003,00	
						788,32	28,72	83381,00	3038,00		12148,00		
13	13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,85	1119,16	1,49	31169,00	42,00	3879,00	19633,00	54866,00	
						978,40	0,71	27248,00	20,00		4064,00		
			Итого по разделу 3: Внутренние отделочные работы					**221333,00**	**6295,00**	**3879,00**	**154236,00**	**405614,00**	
								211159,00	**3058,00**	**0,00**	**30045,00**		
			Раздел 4: Наружные отделочные работы										
14	14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены фасада. Отбивка штукатурки с поверхностей утеплителя	м2	192,96	237,56	0,00	45840,00	0,00		33004,00	85152,00	
						237,56	0,00	45840,00	0,00		6308,00		
			Итого по разделу 4: Наружные отделочные работы					**45840,00**	**0,00**	**0,00**	**33004,00**	**85152,00**	
								45840,00	**0,00**	**0,00**	**6308,00**		
			Раздел 5: Вход, пандус										
15	15	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Пандус и ступени крыльца бетонные. Разборка	м3	1,05	19661,51	8769,92	20645,00	9208,00		11425,00	34636,00	
						10891,59	4220,24	11436,00	4431,00		2566,00		
			Итого по разделу 5: Вход, пандус					**20645,00**	**9208,00**	**0,00**	**11425,00**	**34636,00**	
								11436,00	**4431,00**	**0,00**	**2566,00**		
			Раздел 6: Электроосвещение										
16	16	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	26	60,79	0,00	1581,00	0,00		1138,00	2936,00	
						60,79	0,00	1581,00	0,00		217,00		
17	17	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	4	113,26	0,73	453,00	2,00		325,00	840,00	
						112,53	0,37	450,00	1,00		62,00		
18	18	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	5	198,91	1,94	995,00	10,00		713,00	1845,00	
						196,97	1,00	985,00	5,00		137,00		
19	19	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2687,52	956,25	13438,00	4781,00	1014,00	7750,00	22883,00	
						1528,56	624,18	7643,00	3121,00		1695,00		
20	20	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	5	8381,00		41905,00		41905,00		45257,00	
											3352,00		
21	21	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2137,28	844,49	8549,00	3378,00	539,00	4995,00	14628,00	
						1158,00	576,54	4632,00	2306,00		1084,00		
22	22	247-102-1402 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, типа таблетки	шт.	4	6962,00		27848,00		27848,00		30076,00	
											2228,00		
23	23	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	463,98	3,50	6032,00	46,00	165,00	4205,00	11056,00	
						447,76	1,44	5821,00	19,00	.	819,00		
24	24	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	345,00		4485,00		4485,00		4844,00	
											359,00		
25	25	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	553,63	3,50	7197,00	46,00	327,00	4927,00	13094,00	
						524,96	1,44	6824,00	19,00		970,00		
26	26	247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	550,00		550,00		550,00		594,00	
											44,00		
27	27	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	411,00		4932,00		4932,00		5327,00	
											395,00		
			Итого по разделу 6: Электроосвещение					**117965,00**	**8263,00**	**81765,00**	**24053,00**	**153380,00**	
								27936,00	**5471,00**	**0,00**	**11362,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Пожарная сигнализация и оповещение										
28	28	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Гранит-5. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	10854,37	0,67	10854,00	1,00		7815,00	20163,00	
						10853,70	0,00	10854,00	0,00		1491,00		
29	29	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	27	1486,84	0,84	40145,00	23,00		28888,00	74556,00	
						1486,00	0,00	40122,00	0,00		5523,00		
30	30	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной. Демонтаж оборудования	шт.	4	1835,52	349,52	7342,00	1398,00		4695,00	13000,00	
						1486,00	144,36	5944,00	577,00		963,00		
31	31	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	307	100,59	0,24	30881,00	74,00		22208,00	57336,00	
						100,35	0,12	30807,00	37,00		4247,00		
32	32	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель свето-звуковой. Демонтаж оборудования	шт.	7	1835,52	349,52	12849,00	2447,00		8217,00	22751,00	
						1486,00	144,36	10402,00	1011,00		1685,00		
			Итого по разделу 7: Пожарная сигнализация и оповещение					**102071,00**	**3943,00**	**0,00**	**71823,00**	**187806,00**	
								98129,00	**1625,00**	**0,00**	**13912,00**		
			Раздел 8: Водоснабжение										
33	33	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Краны шаровые диаметром 32 мм. Снятие	шт. арматуры	2	1191,59	6,06	2383,00	12,00		1712,00	4423,00	
						1185,53	3,11	2371,00	6,00		328,00		
34	34	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	1	8982,57	234,87	8983,00	235,00	32,00	6331,00	16539,00	
						8715,55	77,63	8716,00	78,00		1225,00		
35	35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	26352,65	587,16	26353,00	587,00	3977,00	15828,00	45555,00	
						21788,88	194,06	21789,00	194,00		3374,00		
36	36	511-802-0102 РСНБ РК 2015	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.	шт.	1	78992,00		78992,00				78992,00	
										78992,00			
37	37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2747,12	163,73	5494,00	327,00	548,00	3379,00	9583,00	
						2309,22	37,15	4618,00	74,00		710,00		
38	38	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884,00		11768,00		11768,00		12709,00	
											941,00		
39	39	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 50 л. Демонтаж	комплект	1	2145,08	25,87	2145,00	26,00		1533,00	3972,00	
						2119,21	9,88	2119,00	10,00		294,00		
40	40	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5440,15	64,67	5440,00	65,00	77,00	3832,00	10014,00	
						5298,02	24,69	5298,00	25,00		742,00		
41	41	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00		53724,00				53724,00	
										53724,00			
42	42	261-301-0342 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт.	2	1700,00		3400,00		3400,00		3672,00	
											272,00		
43	43	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	644,47	6,30	3222,00	31,00		2309,00	5974,00	
						638,17	3,23	3191,00	16,00		443,00		
44	44	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	5	733,57	0,73	3668,00	4,00		2640,00	6813,00	
						732,84	0,37	3664,00	2,00		505,00		
45	45	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	5	458,37	1,70	2292,00	8,00		1647,00	4254,00	
						456,67	0,87	2283,00	4,00		315,00		
46	46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3677,47	126,46	18387,00	632,00	1093,00	12216,00	33051,00	
						3332,36	61,08	16662,00	305,00		2448,00		
47	47	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм		5	8246,00		41230,00		41230,00		44528,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
48	48	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	5	3977,00		19885,00		19885,00	3298,00	21476,00	
49	49	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	785,00		3925,00		3925,00	1591,00	4239,00	
50	50	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	5	1229,08 1196,23	0,17 0,00	6145,00 5981,00	1,00 0,00	163,00	314,00 836,00	4306,00	11287,00
51	51	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	3191,00		15955,00		15955,00	1276,00	17231,00	
			Итого по разделу 8: Водоснабжение					**313391,00** **76692,00**	**1928,00** **714,00**	**102053,00** **132716,00**	**55733,00** **18912,00**	**388036,00**	
			Раздел 9: Покрытие										
52	52	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	1,3776	1268,25 515,29	752,96 227,80	1747,00 710,00	1037,00 314,00		737,00 199,00	2683,00	
53	53	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	14,52	844,47 844,47	0,00 0,00	12262,00 12262,00	0,00 0,00		8828,00 1687,00	22777,00	
			Итого по разделу 9: Покрытие					**14009,00** **12972,00**	**1037,00** **314,00**	**0,00** **0,00**	**9565,00** **1886,00**	**25460,00**	
			Раздел 10: Разные работы										
54	54	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,466731	117,00		874,00			70,00	944,00	
55	55	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,466731	30,00		224,00			18,00	242,00	
			Итого по разделу 10: Разные работы					**1098,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **88,00**	**1186,00**	
			ИТОГО по акту					**1013329,00** **644925,00**	**46500,00** **23388,00**	**188085,00** **132716,00**	**481184,00** **108944,00**	**1603457,00**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**132716,00**			
			Раздел 1: 2-1-1 Ремонтно-строительные работы работы										
			Раздел 1: Окна, двери										
1	1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,75	2982,72 1521,75	245,45 116,22	46978,00 23968,00	3866,00 1831,00	19144,00	18575,00 5244,00	70797,00	
2	2	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	15,75	20155,00		317441,00		317441,00	25395,00	342836,00	
3	3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,3	2637,67 1214,09	242,30 114,83	16617,00 7649,00	1526,00 723,00	7442,00	6028,00 1812,00	24457,00	
4	4	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	6,3	22203,00		139879,00		139879,00	11190,00	151069,00	
5	5	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		15,5	1319,26	7,13	20448,00	111,00	15639,00	3421,00	25779,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	223-501-0118 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	м	15,5	303,14	3,41	4699,00	53,00	47120,00	1910,00 / 3770,00	50890,00	
7	7	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	14,7	3040,00 / 1813,36	7,40	47120,00 / 26656,00	108,00	17968,00	6194,00 / 2628,00	35478,00	
8	8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21	583,63 / 2068,98	1,59	8579,00 / 43449,00	23,00 / 2294,00	10700,00	22653,00 / 5288,00	71390,00	
9	9	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	1450,22 / 9918,00	47,99	30455,00 / 149960,00	1008,00	149960,00	11997,00	161957,00	
10	10	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,88	14016,00		82414,00		82414,00	6593,00	89007,00	
11	11	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	12	3481,00		41772,00		41772,00	3342,00	45114,00	
12	12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	520,00		12480,00		12480,00	998,00	13478,00	
13	13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	3614,71 / 2991,45	65,59 / 27,94	21254,00 / 17590,00	385,00 / 164,00	3279,00	12783,00 / 2723,00	36760,00	
14	14	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный с замками и навесами	м2	3,99	40727,00		162501,00		162501,00	13000,00	175501,00	
15	15	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный с замком и навесом	м2	1,89	27695,00		52344,00		52344,00	4187,00	56531,00	
			Итого по разделу 1: Окна, двери					**1181313,00**	**8290,00**	**1080083,00**	**69654,00**	**1351044,00**	
								92940,00	**3802,00**	**0,00**	**100077,00**		
			Раздел 2: Полы										
16	16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,8	811,55 / 384,84	32,22 / 15,80	112643,00 / 53416,00	4472,00 / 2193,00	54755,00	40038,00 / 12215,00	164896,00	
17	17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,8	4796,26 / 1360,67	187,24 / 83,40	229261,00 / 65040,00	8950,00 / 3987,00	155271,00	49699,00 / 22317,00	301277,00	
18	18	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	91	3261,97 / 518,81	30,31 / 14,72	296840,00 / 47212,00	2758,00 / 1340,00	246869,00	34957,00 / 26544,00	358341,00	
19	19	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	100,94	371,25 / 156,63	1,19 / 0,56	37474,00 / 15810,00	120,00 / 57,00	21541,00	11424,00 / 3912,00	52810,00	
20	20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,1	1161,88 / 448,78	132,84 / 50,24	4764,00 / 1840,00	545,00 / 206,00	2379,00	1473,00 / 499,00	6736,00	
21	21	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,95	191,79 / 154,54	1,26 / 0,59	1525,00 / 1229,00	10,00 / 5,00	286,00	888,00 / 193,00	2606,00	
			Итого по разделу 2: Полы					**682507,00**	**16855,00**	**481104,00**	**138479,00**	**886666,00**	
								184547,00	**7788,00**	**0,00**	**65680,00**		
			Раздел 3: Внутренние отделочные работы										
22	22	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1	21287,87 / 16692,83	19,20 / 0,00	21288,00 / 16693,00	19,00 / 0,00	4576,00	12019,00 / 2665,00	35972,00	
23	23	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический ряловой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0004	37716,00		15,00		15,00	1,00	16,00	
24	24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4	1802,99 / 1224,59	109,63 / 86,15	15145,00 / 10287,00	921,00 / 724,00	3938,00	7927,00 / 1846,00	24918,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	361,67	1484,82	12,81	537015,00	4633,00	237292,00	213574,00	810636,00	
						815,91	4,26	295090,00	1541,00		60047,00		
26	26	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,9	1454,61	9,94	207864,00	1420,00	60480,00	105439,00	338367,00	
						1021,44	3,35	145964,00	479,00		25064,00		
27	27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,43	3904,97	62,39	111018,00	1774,00	26434,00	60279,00	185001,00	
						2912,78	32,04	82810,00	911,00		13704,00		
28	28	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,43	2809,25	14,26	79867,00	406,00	7688,00	51773,00	142171,00	
						2524,56	4,71	71773,00	134,00		10531,00		
29	29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	319,87	793,70	6,52	253881,00	2088,00	59269,00	139332,00	424670,00	
						601,89	3,10	192526,00	992,00		31457,00		
30	30	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,92	987,90	4,64	46352,00	217,00	11640,00	24911,00	76964,00	
						735,18	2,20	34495,00	103,00		5701,00		
31	31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	100,2	865,13	5,53	86686,00	555,00	20242,00	47630,00	145061,00	
						657,58	2,63	65890,00	264,00		10745,00		
32	32	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,6	1183,36	4,94	45678,00	191,00	10924,00	24951,00	76279,00	
						895,41	2,35	34563,00	91,00		5650,00		
33	33	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	105,77	3976,18	47,57	420561,00	5032,00	216302,00	145214,00	611037,00	
						1883,59	23,25	199227,00	2459,00		45262,00		
34	34	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,41	113,86	0,87	3121,00	24,00	220,00	2080,00	5617,00	
						104,97	0,42	2877,00	12,00		416,00		
			Итого по разделу 3: Внутренние отделочные работы					**1828491,00**	**17280,00**	**659020,00**	**835129,00**	**2876709,00**	
								1152195,00	**7710,00**	**0,00**	**213089,00**		
			Раздел 4: Наружные отделочные работы										
35	35	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015	Стены наружные. Отделка поверхностей облицованных пенопластом. Сухими клеевыми смесями	м2 отделываемой поверхности	192,96	676,13	4,24	130467,00	817,00	32666,00	70019,00	216525,00	
						502,61	1,38	96983,00	265,00		16039,00		
36	36	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	192,96	1075,57	10,94	207542,00	2110,00	86963,00	85993,00	317018,00	
						613,95	5,01	118468,00	967,00		23483,00		
37	37	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	4,644	691,73	0,96	3212,00	4,00	668,00	1828,00	5443,00	
						546,85	0,00	2540,00	0,00		403,00		
38	38	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	197,604	489,58	4,09	96744,00	808,00	39343,00	41012,00	148776,00	
						286,40	1,86	56593,00	368,00		11020,00		
			Итого по разделу 4: Наружные отделочные работы					**437965,00**	**3739,00**	**159640,00**	**198852,00**	**687762,00**	
								274584,00	**1600,00**	**0,00**	**50945,00**		
			Раздел 5: Вход, пандус с навесом										
39	39	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Площадка крыльца и пандус. Устройство	м3	3,12	23741,32	2326,74	74073,00	7259,00	54527,00	9994,00	90792,00	
						3937,83	511,24	12286,00	1595,00		6725,00		
40	40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,04712	337503,00		15903,00		15903,00		17175,00	
											1272,00		
41	41	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,67	10332,23	2303,74	27587,00	6151,00	10575,00	9784,00	40361,00	
						4067,66	1021,63	10861,00	2728,00		2990,00		
42	42	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,18075	73576,63	3421,61	13299,00	618,00	631,00	8763,00	23827,00	
						66665,96	671,38	12050,00	121,00		1765,00		
43	43	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,18075	645236,00		116626,00		116626,00		125956,00	
											9330,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,23	104,53 57,27	3,35 0,38	1174,00 643,00	37,00 4,00	493,00	466,00 131,00	1771,00	
45	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,23	86,91 33,47	2,38 0,38	976,00 376,00	26,00 4,00	574,00	274,00 100,00	1350,00	
46	46	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м, Группа грунтов 2	м3 грунта	0,64	3352,02 3352,02	0,00 0,00	2145,00 2145,00	0,00 0,00		1545,00 295,00	3985,00	
47	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,64	20822,25 1616,15	1420,53 336,76	13326,00 1034,00	910,00 216,00	11383,00	900,00 1138,00	15364,00	
48	48	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки навеса. Монтаж	т конструкций	0,284	27209,88 9074,60	16855,85 4890,18	7728,00 2577,00	4787,00 1389,00	363,00	2856,00 847,00	11431,00	
49	49	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,23784	369084,00		87783,00		87783,00		94806,00	
50	50	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04648	346354,00		16099,00		16099,00	7023,00	17387,00	
51	51	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки. Монтаж	т конструкций	0,15954	51820,64 22874,99	25509,89 7183,07	8267,00 3649,00	4070,00 1146,00	548,00	3453,00 938,00	12658,00	
52	52	214-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,15954	356005,00		56797,00		56797,00		61341,00	
53	53	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,13115	70406,67 35495,90	32334,61 10010,40	9234,00 4655,00	4241,00 1313,00	338,00	4297,00 1082,00	14613,00	
54	54	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13115	330422,00		43335,00		43335,00		46802,00	
55	55	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,26144	35500,57 20965,99	13285,55 4134,95	9281,00 5481,00	3473,00 1081,00	327,00	4725,00 1120,00	15126,00	
56	56	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40х4мм	т	0,26144	369084,00		96493,00		96493,00	7719,00	104212,00	
57	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,85	104,53 57,27	3,35 0,38	3016,00 1652,00	97,00 11,00	1267,00	1197,00 337,00	4550,00	
58	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,85	86,91 33,47	2,38 0,38	2507,00 965,00	69,00 11,00	1473,00	703,00 257,00	3467,00	
59	59	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	19,5	3301,08 873,97	28,26 11,06	64371,00 17042,00	551,00 216,00	46778,00	12426,00 6144,00	82941,00	
60	60	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамический гранит с шероховатой поверхностью. Устройство	м2 покрытия	21,6	3901,51 986,02	134,00 62,25	84273,00 21298,00	2895,00 1345,00	60080,00	16303,00 8046,00	108622,00	
			Итого по разделу 5: Вход, навес с навесом					**754293,00** **96714,00**	**35184,00** **11180,00**	**622393,00** **0,00**	**77686,00** **66558,00**	**898537,00**	
			Раздел 6: разные работы										
61	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3,95	18232,47 1616,15	1420,53 336,76	72018,00 6384,00	5611,00 1330,00	60023,00	5554,00 6206,00	83778,00	
62	62	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамический гранит с шероховатой поверхностью. Устройство	м2 покрытия	5,45	3901,51 986,02	134,00 62,25	21263,00 5374,00	730,00 339,00	15159,00	4113,00 2030,00	27406,00	
			Итого по разделу 6: разные работы					**93281,00** **11758,00**	**6341,00** **1669,00**	**75182,00** **0,00**	**9667,00** **8236,00**	**111184,00**	
			ИТОГО по акту					**4977850,00** **1812738,00**	**87689,00** **33749,00**	**3077422,00** **0,00**	**1329467,00** **504585,00**	**6811902,00**	
			Раздел 1: 2-1-2 Пожарная сигнализация работы										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36527,25 36179,00	2,24 0,00	36527,00 36179,00	2,00 0,00	346,00	26049,00 5006,00	67582,00	
2	2	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А	шт.	1	23582,00		23582,00		23582,00	1887,00	25469,00	
3	3	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00	1529,00	20645,00	
4	4	СТ123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6617,00		6617,00		6617,00	529,00	7146,00	
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27	3043,32 2972,00	2,24 0,00	82170,00 80244,00	60,00 0,00	1865,00	57776,00 11196,00	151142,00	
6	6	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	27	1732,00		46764,00		46764,00	3741,00	50505,00	
7	7	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат ручной. Монтаж оборудования	шт.	4	1874,37 1486,00	349,52 144,36	7497,00 5944,00	1398,00 577,00	155,00	4695,00 975,00	13167,00	
8	8	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1052,00		4208,00		4208,00	337,00	4545,00	
9	9	261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	48,00		1296,00		1296,00	104,00	1400,00	
10	10	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	768,03 757,50	0,00 0,00	3840,00 3788,00	0,00 0,00	53,00	2727,00 525,00	7092,00	
11	11	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	154,00		770,00		770,00	62,00	832,00	
12	12	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	240	52,49 43,17	0,87 0,36	12598,00 10361,00	208,00 86,00	2028,00	7522,00 1610,00	21730,00	
13	13	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,24	27972,00		6713,00		6713,00	537,00	7250,00	
14	14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	240	257,59 238,49	2,31 0,12	61822,00 57238,00	555,00 29,00	4030,00	41232,00 8244,00	111298,00	
15	15	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	240	113,00		27120,00		27120,00	2170,00	29290,00	
16	16	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36527,25 36179,00	2,24 0,00	36527,00 36179,00	2,00 0,00	346,00	26049,00 5006,00	67582,00	
17	17	248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2А	шт.	1	21412,00		21412,00		21412,00	1713,00	23125,00	
18	18	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00	1529,00	20645,00	
19	19	СТ123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6617,00		6617,00		6617,00	529,00	7146,00	
20	20	1310-0701-0207 РСНБ РК 2015	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	3	1451,02 1429,23	4,23 0,15	4353,00 4288,00	12,00 0,00	53,00	3087,00 595,00	8035,00	
21	21	248-301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-15	шт.	3	5897,00		17691,00		17691,00	1415,00	19106,00	
22	22	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1608,72 1486,00	0,00 0,00	1609,00 1486,00	0,00 0,00	123,00	1070,00 214,00	2893,00	
23	23	248-301-0301 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла		1	604,00		604,00		604,00		652,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	1874,37	349,52	1874,00	349,00	39,00	48,00	3292,00	
						1486,00	144,36	1486,00	144,00		1174,00		
25	25	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1305,00		1305,00		1305,00	244,00	1409,00	
											104,00		
26	26	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	25	52,49	0,87	1312,00	22,00	211,00	784,00	2264,00	
						43,17	0,36	1079,00	9,00		168,00		
27	27	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,025	27972,00		699,00		699,00	56,00	755,00	
28	28	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	24	257,59	2,31	6182,00	56,00	403,00	4123,00	11129,00	
						238,49	0,12	5724,00	3,00		824,00		
29	29	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	24	113,00		2712,00		2712,00	217,00	2929,00	
30	30	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7	1874,37	349,52	13121,00	2447,00	272,00	8217,00	23045,00	
						1486,00	144,36	10402,00	1011,00		1707,00		
31	31	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	4	1530,00		6120,00		6120,00	490,00	6610,00	
32	32	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ДОКС-12 "НЬОЗЛ1"	шт.	3	927,00		2781,00		2781,00	222,00	3003,00	
33	33	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	768,03	0,00	3840,00	0,00	53,00	2727,00	7092,00	
						757,50	0,00	3788,00	0,00		525,00		
34	34	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	154,00		770,00		770,00	62,00	832,00	
35	35	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	67	52,49	0,87	3517,00	58,00	566,00	2100,00	6066,00	
						43,17	0,36	2892,00	24,00		449,00		
36	36	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-LS 2х0,8	км	0,035	27972,00		979,00		979,00	78,00	1057,00	
37	37	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,032	222611,00		7124,00		7124,00	570,00	7694,00	
38	38	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	33	257,59	2,31	8500,00	76,00	554,00	5669,00	15303,00	
						238,49	0,12	7870,00	4,00		1134,00		
39	39	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	33	113,00		3729,00		3729,00	298,00	4027,00	
			ИТОГО по акту					**513134,00**	**5245,00**	**238942,00**	**195001,00**	**764784,00**	
								268948,00	**1887,00**	**0,00**	**56649,00**		
			Раздел 1: 7-1-1 Устройство покрытии дороги площадок работы										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	0,408	3511,91	1127,28	1433,00	460,00	908,00	125,00	1683,00	
						158,54	267,47	65,00	109,00		125,00		
2	2	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,4	1209,65	106,27	4113,00	362,00	2425,00	1054,00	5580,00	
						390,24	40,19	1327,00	137,00		413,00		
3	3	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,4	1212,57	47,33	4123,00	161,00	3580,00	333,00	4812,00	
						112,40	23,64	382,00	80,00		356,00		
4	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,017	3693,84	1127,28	7450,00	2273,00	4857,00	619,00	8715,00	
						158,54	267,47	320,00	539,00		646,00		
5	5	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		20,17	477,31	41,28	9627,00	832,00	26,00	6563,00	17485,00	

№ п/п	№ по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	1874,37	349,52	1874,00	349,00	39,00	48,00		
						1486,00	144,36	1486,00	144,00		1174,00	3292,00	
25	25	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1305,00		1305,00		1305,00	244,00		
												1409,00	
26	26	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	25	52,49	0,87	1312,00	22,00	211,00	104,00		
						43,17	0,36	1079,00	9,00		784,00	2264,00	
27	27	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,025	27972,00		699,00		699,00	168,00		
												755,00	
28	28	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	24	257,59	2,31	6182,00	56,00	403,00	56,00		
						238,49	0,12	5724,00	3,00		4123,00	11129,00	
29	29	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	24	113,00		2712,00		2712,00	824,00		
												2929,00	
30	30	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7	1874,37	349,52	13121,00	2447,00	272,00	217,00		
						1486,00	144,36	10402,00	1011,00		8217,00	23045,00	
31	31	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	4	1530,00		6120,00		6120,00	1707,00		
												6610,00	
32	32	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "НБОЗх1"	шт.	3	927,00		2781,00		2781,00	490,00		
												3003,00	
33	33	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	768,03	0,00	3840,00	0,00	53,00	222,00		
						757,50	0,00	3788,00	0,00		2727,00	7092,00	
34	34	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	154,00		770,00		770,00	525,00		
												832,00	
35	35	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	67	52,49	0,87	3517,00	58,00	566,00	62,00		
						43,17	0,36	2892,00	24,00		2100,00	6066,00	
36	36	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-LS 2х0,8	км	0,035	27972,00		979,00		979,00	449,00		
												1957,00	
37	37	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,032	222611,00		7124,00		7124,00	78,00		
												7694,00	
38	38	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	33	257,59	2,31	8500,00	76,00	554,00	570,00		
						238,49	0,12	7870,00	4,00		5669,00	15303,00	
39	39	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	33	113,00		3729,00		3729,00	1134,00		
												4027,00	
			ИТОГО по акту					513134,00	5245,00	238942,00	298,00		
								268948,00	1887,00	0,00	195001,00	764784,00	
											56649,00		
			Раздел 1: 7-1-1 Устройство покрытии дороги площадок работы										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,408	3511,91	1127,28	1433,00	460,00	908,00	125,00	1683,00	
						158,54	267,47	65,00	109,00		125,00		
2	2	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,4	1209,65	106,27	4113,00	362,00	2425,00	1054,00	5580,00	
						390,24	40,19	1327,00	137,00		413,00		
3	3	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,4	1212,57	47,33	4123,00	161,00	3580,00	333,00	4812,00	
						112,40	23,64	382,00	80,00		356,00		
4	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,017	3693,84	1127,28	7450,00	2273,00	4857,00	619,00	8715,00	
						158,54	267,47	320,00	539,00		646,00		
5	5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		20,17	477,31	41,28	9627,00	832,00	26,00	6563,00	17485,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 тротуара		434,72	17,17	8768,00	346,00		1295,00		
6	6	213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	20,17	2533,00		51091,00		51091,00		55178,00	
											4987,00		
7	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10,6	1921,03	33,05	20363,00	351,00	10971,00	6613,00	29134,00	
						852,96	13,54	9041,00	144,00		2158,00		
8	8	СТ1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1696	41194,00		6987,00		6987,00		7546,00	
											559,00		
			ИТОГО по акту					105187,00	4439,00	80845,00	15307,00	130133,00	
								19903,00	1355,00	0,00	9639,00		

			ИТОГО по акту									9 310 276,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							132 716,00			
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%							137 663,40		9 315 223,40	
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%							111 782,68		9 427 006,08	
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%							188 540,12		9 615 546,20	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							437 986,20		9 615 546,20	
	16		Понижающий коэфициент 0,95 (-5%)								480 777,31	9 334 633,50	
	17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								1 120 156,02	10 454 789,52	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									10 454 789,52	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Дархан Асылханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмеджанов Данияр Даулетбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бегелтаев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора.