Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Taimas Construction Company"

Технадзор : ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за Июль месяц 2023 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	42974	Дополнительное соглашение №85/2 от 27 04 2023г к договору №85 от 03 10 2022г		НФ	029-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"	500 541 004,27	133 069 559,36							15 968 347,12	149 037 906,48
Всего к оплате										**149 037 906,48**

Заказчик:

И.о. Руководителя ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Исаков А.Р.

Технадзор:

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

Досмагамбет Ш.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Taimas Construction Company"

Мо.Ташбеков А.А.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №85/2 от 27.04.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за Июль 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы траншеи									
1	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда-1,25 и к времени эксплуатации машин-1,25	м3 грунта	11533,94667	300,64	285,91	3467554	3297670	–	1043445	4871879
		НР - 72% СП - 8%			14,73	110,92	169884	1279345		360880	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	356,5	2806,00	–	1000340	–	–	720245	1858232
		НР - 72% СП - 8%			2806,00	–	1000340	–		137647	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1082,9	1220,13	–	1321277	–	–	951319	2454404
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9671,816667	51,92	51,92	502161	502160	–	105431	656199
		НР - 72% СП - 8%			–	15,14	–	146431		48607	

3	4	52	6	7	8	9	10	11	12	12230
5	E11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной	16986,6667	2,25 --	2,25 0,66	38220 --	38220 11211	--	8072 3703	49995
6	E11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК	Грунт. Уплотнение. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	уплотненного грунта	233,566667	116,50 13,44	116,50 22,91	27211 3138	27211 5351	--	5820 2541	35674
8	E11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1135,95	751,19 751,19	-- --	853317 853317	-- --	--	614388 117416	1585121
9	C3411-102-0115 411-102-0115 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. *СП - 8%*	т·км	28966,725	87,00 --	-- --	2520105 --	-- --		-- 201608	2721713
		Канализация К1									
10	E11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	18,2	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	10069308 5344342	4724966 1410673	--	6687465 1340542	18097315
11	C1241-204-0102 241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475 - 2011 *СП - 8%*	м	21445,6667	1841,00 --	-- --	39481472 --	-- --	39481472	-- 3158518	42639990
		Колодец диам 1000 - 4563шт									
12	C1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	1106	16947,00 --	-- --	18743382 --	-- --	18743382	-- 1499471	20242853
13	C1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10 - 1 *СП - 8%*	шт.	1107	12877,00 --	-- --	14254839 --	-- --	14254839	-- 1140387	15395226
14	C1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10 - 9 *СП - 8%*	шт.	1106	15133,00 --	-- --	16737098 --	-- --	16737098	-- 1338968	18076066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				109041934 8692298	8612411 2861095	89217119 --	10142297 9534738	128719083
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109041934				
	Материалы		Тенге				327				
	Всего заработная плата		Тенге					11553393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89216791				
	Транспортные расходы		Тенге				2520105				
		Накладные расходы	Тенге				10142297				

	3	4	53	6	7	8	9	10	11	12	12230
	Сметная прибыль	Тенге				9534738					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128718969					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7442
	Сметная заработная плата	Тенге					11553393				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128718969					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7442
	Сметная заработная плата	Тенге					11553393				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									128719083
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8692298					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8612411				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2861095				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89217118			
	- Перевозка грузов	Тенге				2520105					
	- Накладные расходы	Тенге							10142297		
	- Сметная прибыль	Тенге							9534738		
Временные здания и сооружения 1,04%											1 338 678,47
Итого с временными											130 057 761,65
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%											403 179,06
Итого с зимними											130 460 940,71
Непредвиденные работы и затраты 2%											2 609 218,81
Итого с непредвиденными											133 070 159,52
Всего:											133 070 159,52
Налог на добавленную стоимость 12%											15 968 419,14
Всего:											149 037 906,48
Итого											**149 037 906,48**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Исаков А.Р.

М.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taima Construction Company"

Директор

Молдабеков А.А.

М.П.

Директор

ТОО "GrandBuildCompany"

Шакуов С.

М.П.