Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №13 от 18.08.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 26.07.2023г. по 17.08.2023г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5 2 08/98 Доп соглашение №6	26.06.2022г 07.04.2023г	ПФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за вычет месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 129 653 920,05	0,00							442 462 920,01	
В том числе: за период с 26.07.2023г. по 17.08.2023г.	384 069 127,97	342 918 864,26							41 150 263,71	384 069 127,97
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание материала	1 079 571 064,86	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**3 450 082 855,19**	**271 490 292,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 578 835,14**	**304 069 127,97**

Заказчик

И о директора Насипов М.Е. _____

Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т. _____

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130941004472**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080940002042

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023

Номер документа	Дата составления
97	18.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 25.07.23-17.08.23г			Работа	1	384 069 127,97	384 069 127,97
				Итого	1	x	384 069 127,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Кенжина Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) [подпись] / [подпись] / Насипов М.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2023

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"
Договор №23-5-2-08/98 от 26.06.2023г. , Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 168-144

Сертификат промежуточной оплаты от 18.08.2023г.

приемки выполненных работ за период с 26.07.2023г. по 17.08.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	-0,88236	-46 054,63	34,15871	1 782 908,06
3	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0,0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0,0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	7,0	82 468 416,26	0	4 078 349,89	7	86 546 766,15
7	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	195986,25	25 749 376,43	-1687,95	-201 710,43	194 298,30	25 547 666,00
8	Демонтаж автопавильона, стелы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15,00	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22,00	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34,00	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
11	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251,00	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временный отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	282948,43	86 840 545,79	0,00	0,00	282 948,43	86 840 545,79
18	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	235132,73	33 486 476,75	0,00	0,00	235 132,73	33 486 476,75
19	Досыпка разобранного ЩПС(378.30т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,90	75 897 578,81
22	Устройство труб на объездной дороге	шт	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
23	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34	420 432 827,32
24	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276 300,00	168 703 254,00
25	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**974 402 642,61**		**3 830 584,84**		**978 233 227,44**
30	**Глава 2. Земляные работы**									
31	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	25,52000	1 282 654 023,90	7,553308	61 647 333,58	33,073308	1 344 301 357,48
		м3	1025105		938397,94		35391,06		963 789,00	
32	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	202961,30	71 647 550,90	202 961,30	91 815 227,31

34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**1 302 821 700,31**		**133 294 864,48**		**1 436 116 564,79**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	16,400	238 036 345,85	4,167	57 793 086,82	20,56700	295 829 432,67
		м3	96494,07		45723,7265		11101,31		56 825,037	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	16,000	394 487 520,00	1,197	49 236 973,59	17,19700	443 724 493,59
		м2	365904,08		168000,00		20968,50		188 968,500	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	15,270	799 174 140,48	1,707	89 337 934,37	16,97700	888 512 074,85
		м2	334594,56		146592,00		16387,2		162 979,200	
39	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	12,742	826 533 861,12	1,620	0,00	14,36200	826 533 861,12
		м2	313721,55		114147,00		0,00		114 147,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	9 090 498,07	3,85000	20 578 604,82
		м3	70112,00		7950,11		5019,20		12 969,31	
42	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**2 269 719 974,20**		**205 458 492,85**		**2 475 178 467,05**
44	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	341 394 797,82	0	36 747 849,19	0,00	378 142 647,01
46	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	21808073,62	0	26 350,50	0,00	21 834 424,12
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт	1	255877066,97	0,00	78218351,73	0	0,00	0,00	78 218 351,73
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	1 305 022,80	0,00	1 305 022,80
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**441 421 223,17**		**38 079 222,49**		**479 500 445,66**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	299 713 534,36	0	41 383 846,40	0,00	341 097 380,76
54	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	123065988,90	0	0,00	0,00	123 065 988,90
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**422 779 523,26**		**41 383 846,4005**		**464 163 369,66**
56	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57	Автобусные остановки (в т.ч остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	822832286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	1111,56	2003860005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3599,07	41906807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

66	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67	Пункт пропуска "Аксай"(в т ч навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69	Электроснабжение и освещение (мосто в площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71	**Глава 7. Прочие**									
72	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**5 411 145 063,55**		**422 047 011,05**		**5 833 192 074,60**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*579 765 542,52*		*45 219 322,63*		*624 984 865,14*
	Заготовка материалов			*0,00*		*475 257 292,57*		*-37 977 883,08*		*437 279 409,49*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**5 886 402 356,12**		**384 069 127,97**		**6 270 471 484,09**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*630 685 966,73*		*41 130 263,71*		*671 816 230,11*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.К

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет 2" — Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 26.07.2023г. по 17.08.2023г. от 18.08.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	-0,88236	-46 054,63		-0,88236	-46 054,63
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	0	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	0	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	5,00000	65 219 263,67	74	0	4 078 349,89
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целинс	м3	140382,04	16775653,98	176572,00336	21 100 354,00	125,8	-1687,95	-201 710,43
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,00000	1 765 176,67	167	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	0	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	28,00000	13 859,44	127	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	0	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	0	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	231958,52500	71 600 040,65	133	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	184142,83000	25 630 604,11	114	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	25,90000	61 092 949,45	206	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	22,00000	7 651 326,64	112	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	26,10000	309 834 162,27	113	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,00000	124 741 494,00	99	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**688 603 176,27**			**3 830 584,84**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								

31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	27,273308	1 103 244 639,88	112	7,553308	61 647 313,58
		м3	603133,40		786 445,03			35391,06	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	202061,30000	71 647 550,90		202061,30	71 647 550,90
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**1 174 892 190,79**			**133 294 864,48**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	14,7670	211 886 368,08	64	4,16700	57 793 086,82
		м3	63570,09		40 700,65			11101,31	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	11,3970	300 722 767,59	54	1,19700	49 236 973,59
		м2	237300,00		128 068,50			20968,50	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	11,1770	584 961 975,65	49	1,70700	89 337 934,37
		м2	216960,00		107 299,20			16387,2	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	10,8720	599 095 307,52	37	1,62000	0,00
		м2	222210,00		82 737,00			0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 П-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,00			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,85	20 578 604,82	22	0,00000	9 090 498,07
		м3	0,00		12 969,31			5019,20	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**1 717 245 023,66**			**205 458 492,85**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00000	289 380 550,96	88	0	36 747 849,19
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00000	21 834 424,12		0	26 350,50
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00000	77 068 819,57		0	0,00
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00000	1 305 022,80		0	1 305 022,80
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**389 588 817,45**			**38 079 222,49**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00000	215 486 536,29	31	0	41 383 846,40
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00000	123 065 988,90		0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**338 552 525,19**			**41 383 846,40**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
60.	Установки дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00

64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**								
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00000	0,00			0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**4 308 881 733,35**			**422 047 011,05**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*461 665 900,00*			*45 219 322,61*
	Заготовки материалов			*-616 507 222,79*		*-179 227 813,30*			*-37 977 883,08*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**4 129 653 920,05**			**384 069 127,97**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*442 462 920,01*			*41 150 263,71*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "ПК"КазАвтоЖол"
Подрядчик ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 26.07.2023г. по 17.08.2023г. от 18.08.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
2	Восстановление и закрепление трассы категории сложности II ПК0+00 - ПК350+41,07	км	-0,88236	52194,83	-46 054,63
44	*Переустройство ВЛ-110*	*шт*			
45.	*Переустройство ВЛ-110 на ПК311+48 "Жарсуат - месторождение"*	*шт.*	*1*		
46.	**ВЛ-110 кВ ПК 311+48(основная)**				
47.	Разработка грунтах II группы ямобуром до 3,5 м	шт	2	13633,93	27 267,86
48	Установка железобетонной опоры 1ПБ110-3(в т.ч. Материалы:стойка,пояса, тяги,болты,подпятник, заземление)	шт	2	819099,21	1 638 198,42
49	Монтаж одноцепной поддерживающей гирлянды изоляторов, в т.ч. материалы	компл	6	95371,03	572 226,18
50.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19(3 пр) в пролете пересечения, в т ч Материалы	км	0,1	9234620,64	923 462,06
51.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19 (3 пр)в смежных от пересечения пролетах, в т ч. Материалы	км	0,144	4927086,37	709 500,44
52.	Установка гасителей вибрации на провода АС-120/19, в т ч Материалы	шт	18	4889,89	88 018,02
53.	Демонтаж ж/б одностоечной опоры с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт	1	40152,80	40 152,80
54	Демонтаж провода АС-120/19 (3пр) с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	0,244	325918,48	79 524,11
197	*Снятие ПСП*				
198.	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м во временные валки - **ПК311+00 - ПК341+00**	$м^3$	-1687,95	119,50	-201 710,43
265.	**Итого по гл.1**				
266	**Глава 2. Земляные работы**	**км**	**7,553308**		**3 830 584,84**
269	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой -	$м^3$	1717,10	201,35	345 738,75
271	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км Работа на отвале гр.2группы (доуплотнение Резерв №3,g - 1,87) - **ПК340+58,708 - ПК341+58,708**	$м^3$	467,80	1119,00	523 468,20
273	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК340+58,708 - ПК341+58,708**	$м^3$	5116,00	146,24	748 163,34
276.	Разработка грунта 2 группы скрепером с ковшом вместимостью 7-8 $м^3$ с перемещением до 100 м - **ПК340+58,708 - ПК341+58,708**	$м^3$	946,57	262,13	248 124,86
277.	То же, до 200 м - **ПК340+58,708 - ПК341+58,708**	$м^3$	681,04	402,26	273 953,37
283.	То же, до 3 км	$м^3$	4580,57	687,25	3 147 996,73
291.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км (насыпь,Резерв №2,g - 1,70) -	$м^3$		529,85	0,00
293	То же, до 4 км	$м^3$	197,64	800,39	158 191,49
303	То же, до 6 км - *(ост по наклон.из-за округл.)*	$м^3$	0,00	1041,85	2,087
304.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК340+58,708 - ПК341+58,708**	$м^3$	10061,10	408,08	4 105 733,70
305	***Верхний слой земполотна***				
323.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км (Резерв №3,g - 1,87) - **ПК300+00 - ПК320+00**	$м^3$	8408,00	600,97	5 052 955,76
324	То же, до 3 км - **ПК290+00 - ПК300+00, ПК320+00 - ПК330+00**	$м^3$	8276,00	694,65	5 748 923,40
325.	То же, до 4 км - **ПК282+00 - ПК289+53, ПК330+00 - ПК340+00**	$м^3$	6592,38	898,56	5 923 648,97
326	То же, до 5 км - **ПК340+00 - ПК341+58,708**	$м^3$	596,86	967,45	577 432,21
327.	То же, до 6 км - **ПК**	$м^3$	-4,00	1041,85	-4 163,23
328.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК282+00 - ПК289+53, ПК290+00 - ПК333+37,74, ПК335+90,46 - ПК341+58,708**	$м^3$	38819,00	408,08	15 841 257,52
329.	Планировка верха земляного полотна мех способом в грунте II группы -- **ПК260+00 - ПК289+28, ПК290+28- ПК306+21, ПК307+21- ПК316+68, ПК317+68- ПК333+37,74, ПК336+43,14- ПК341+58,708**	$м^2$	153044,08	101,39	15 517 143,18

330.	Планировка откосов земляного полотна мех. способом грунт II группы - **ПК80+00 - ПК105+00**	м²	33916,00	101,39	3 438 743,24
334.	*Рекультивация нарушенных земель (проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)*				
335.	Снятие плодородного слоя почвы и перемещение его в валки на расстояние до 20 м грунт 1 гр.	м³	364719,60	87,41	31 880 140,23
336.	То же, до 50 м	м³	147000,00	198,53	29 183 910,00
337.	Планировка поверхности бульдозером	м²	202061,30	10,46	2 113 561,20
338.	Перемещение ПСП из временных валков на спланированную поверхность бульдозером на расстояние до 20 м грунт 1 гр	м³	72719,12	87,41	6 356 378,28
339.	То же, до 50 м	м³		198,53	0,00
340.	Разравнивание ПСП равномерным слоем бульдозером грунт 1 гр.	м²	202061,30	10,46	2 113 561,20
341.	**Итого по гл.2**				**133 294 864,48**
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (623658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3 ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК164+00 - ПК167+20**(*917,76м3*), **ПК290+03 - ПК306+50, ПК307+00 - ПК316+80, ПК317+80 - ПК330+00** *(10183,55м3- с последующим пересчетом по заявке №1)*	м3	11101,31	5205,97	57 793 086,82
344.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2.ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК160+00 - ПК167+00, ПК290+03 - ПК303+00** (*с последующим пересчетом по заявке №1)*	м²	20968,50	2348,14	49 236 973,59
345.	Устройство верхнего слоя основания из ШГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2.ШГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плашаль-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК152+70 - ПК166+80, ПК290+03 - ПК293+00** *(с последующим пересчетом по заявке №1)*	м²	16387,20	5451,69	89 337 934,37
348.	*Устройство присыпных обочин - **ПК80+00 - ПК105+00***	км	2		
349.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м³ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км, Резерв №1, g - 1,99 -	м³		558,6	0,00
354.	То же, до 7 км - **ПК80+00 - ПК90+00**	м³	1819,01	1082,71	1 969 460,32
355.	То же, до 8 км - **ПК90+00 - ПК100+00**	м³	2077,57	1149,61	2 388 395,25
356.	То же, до 9 км - **ПК100+00 - ПК105+00**	м³	1122,62	1230,46	1 381 332,85
371.	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК80+00 - ПК105+00**	м³	4825,00	387,97	1 871 955,25
372.	Планировка обочин земляного полотна мех. способом в грунте II группы - **ПК80+00 - ПК105+00**	м²	15346,00	96,4	1 479 354,40
374.	**Итого по гл.3**				**205 458 492,85**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
1017.	***Переустройство ж/б трубы*** *отв. 4,0х2,5 м* ***на фун-те тип III на ПК 201+45,5***	***шт.***			
1034.	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок №58, бетон В15, F300, W6, вес-6,5т	м3	10,36	146 408,36	1 516 790,61
1035.	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59, бетон В15, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	145 818,66	659 100,34
1036.	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	396,80	6 737,78	2 673 551,10
1037.	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	89,60	7 700,90	690 000,64
1051.	***Устройство ж/б трубы*** *d-1,0* ***на фун-те тип III на ПК 207+22,0***	***шт.***			0,00
1064.	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В20, F300, W6, тело	м3	6,70	65 377,90	438 031,93
1065.	Монтаж ж/б звеньев(9 шт) блок ЗКП 2 200, бетон В25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	8,64	230 905,47	1 995 023,26
1066.	Монтаж портальной стенки (2 шт) СТ10, бетон В20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161 523,13	358 581,35
1067.	Монтаж откосных крыльев (4 шт) блок СТ4, бетон В20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161 568,23	633 347,46
1068.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	93,40	6 737,78	629 308,65
1069.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	10,20	7 700,90	78 549,18
1083.	***Устройство ж/б трубы*** *d-1,5 м* ***на фун-те тип IIIна ПК 214+39.0***	***шт.***			
1095.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	31,40	22 884,42	718 570,79
1096.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	10,50	65 432,47	687 040,94
1097.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6 200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	м³	17,10	181 435,85	3 102 553,04
1098.	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	м³	3,14	146 937,24	461 382,93

1099	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6. Вес - 4,2 т	м^3	6,68	151 063,72	1 009 105,67
1246	***Переустройство ж/б трубы*** *отв. 4,0х2,5 м* ***на фун-те тип III на ПК 317+18,7***	***шт.***			
1258	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 ,тело/оголовки	м^3	45,60	65 377,99	2 981 232,24
1259	Монтаж ж/б звеньев (18 шт) блок ЗП19.100,бетон В27,5, F300, W6,вес-9,1 т	м^3	65,16	186 863,16	12 176 603,51
1260	Монтаж блока (2шт)оголовка №107, бетон В22,5, F300, W6,вес-9,9 т	м^3	7,92	193 544,54	1 532 872,76
1261	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок №58, бетон В15, F300, W6, вес-6,5т	м^3	10,36	146 408,36	1 516 790,61
1262	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59, бетон В15, F300, W6, вес-2,8т	м^3	4,52	145 818,66	659 100,34
1263	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	266,30	6 737,78	1 794 270,81
1264	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	56,20	7 700,90	436 641,03
1324	**Итого по трубам на основной дороге:**				**36 747 849,19**
1325	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1392	***Устройство ж/б трубы*** *d-1,0* ***на фун-те тип IIIна ПК 62+50,0, вправо – 30,0 м***	***шт***			0,00
1397	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с , с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	66,00	399,25	26 350,50
1604	**Итого по трубам на съездах:**				**26 350,50**
1749	**Мост через р.Илек ПК 334+64,1 (НМ ПК4+56,74 - КМ ПК7+03,26). 10х24, Г-10,5+2х0,75, L=246,52м, В=13,3м)**	**шт**			
1753	Разборка существующих конструкций				
1757	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 7см(36,3т) моста в условиях движения вручную при помощи пневмоинструмента. Вывоз на свалку до4 км	м2	2160,00	575,02	1 242 043,20
1762	Разборка асфальтобетонного покрытия на сопряжениях	м2	120,00	524,83	62 979,60
1823	**Итого по мосту через р.Илек:**				**1 305 022,80**
1824	**Итого по гл.4**				**38 079 222,49**
1825	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826	*Устройство пересечений и примыканий ПК62+50; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6*	*шт.*			
1827	*Земляные работы ПК62+50; ПК90+16; ПК137+56,7; ПК185+35; ПК202+30; ПК245+90; ПК267+16; ПК288+34,5; ПК297+20; ПК311+00; ПК316+16,6*				
1828	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м во временные валки	м^3	4924,00	188,74	929 355,76
1829	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с с перемещением в насыпь до 50 м из срезки	м^3	3321,00	218,78	726 568,38
1830	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в кавальер до 50 м	м^3	1458,00	218,78	318 981,24
1832	То же, с транспортировкой до 4 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км,Резерв №1,g - 1,99	м^3	253,00	859,68	217 499,04
1833	То же, с транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км,Резерв №1,g - 1,99	м^3	602,00	1082,71	651 791,42
1834	То же, с транспортировкой до 11 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №1,g - 1,87	м^3	1405,00	1189,31	1 670 980,55
1835	То же, с транспортировкой до 13 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	м^3	280,00	1288,86	360 880,80
1836	То же, с транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	м^3	885,00	1000,69	885 610,65
1837	То же, с транспортировкой до 12км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №1,g - 1,99	м^3	572,00	1304,24	746 025,28
1838	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 1 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	м^3	7151,00	513,72	3 673 611,72
1839	То же, с транспортировкой до 2км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	м^3	7019,00	571,35	4 010 305,65
1840	То же, с транспортировкой до 3км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	м^3	1278,00	660,42	844 016,76
1841	То же, с транспортировкой до 4 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	м^3	0,00	854,28	0,00
1842	То же, с транспортировкой до 5 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	м^3	664,00	919,77	610 727,28
1843	Погрузка грунта I гр. из кавальера экскаватором емк. ковша 1 м^3 в автосамосвалы и транспортировка до 3 км в насыпь,g - 1,72	м^3	4977,00	553,32	2 753 873,64
1844	Погрузка грунта I гр. из кавальера экскаватором емк. ковша 1 м^3 в автосамосвалы и транспортировка до 6 км в резерв №1,№2,g - 1,72	м^3	314,00	856,92	269 072,88
1845	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50%	м^3	27452,00	283,40	7 779 896,80
1846	Планировка верха земляного полотна мех способом грунт 2 группы	м^2	28486,00	96,40	2 746 050,40

1850	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине) ПК62 - 50: 90 | 16*				
1851	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см Расход материалов на 1 м3:ПГС фр 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 - *(с последующим пересчетом по заявке №1)*	м³	589,65	5205,97	3 069 700,21
1852	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3, Трансп. ШПС 15км Состав №2 -(*с последующим пересчетом по заявке №1)*	м²	3931,00	2319,74	9 118 897,94
1958	**Итого по г.л.5**				**41 383 846,40**
2637	**Всего по ведомости договорной цены (В/ДЦ)**				**422 047 011,05**
	в том числе НДС				*45 219 322,61*
	Минус ранее запрезентованные материалы				-37 925 983,08
	ИТОГО по объекту				**384 069 127,97**
	в том числе НДС 12%				41 293 340,

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Муратов С.Д.