Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"

Договор № 46 от 11.11.2022 г

Наименование объекта : Наружное водоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель,			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Косболтек Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».	22707415,00	20274478,00				22707415,00	20274478,00		
В том числе НДС	2 432 937,00					2 432 937,00			
Возврат аванса 30%	1 572 044,00					1 572 044,00			
Удержание 5%	1 135 371,00					1 135 371,00			
Итого к оплате	17 567 063,00					17 567 063,00			

Заказчик :

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

Технический надзор: ТОО "Ar-Nur Engineering"

Руководитель _____ Тамаев К.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель _____ Сыдыгалиев А.Т.

Авторский надзор: ТОО "Строительная группа Архитектор"

Руководитель _____ Абуов С.

Форма 2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 46 от 11.11.2022 г
Наименование стройки : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Косболтек Кокбастауского сельского округа Жуалынского района
Наименование объекта : Наружное водоснабжения

А К Т №1

выполненных работ за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8812,935	202,89	192,45	1788056	1696049	--	360033	2319936
		ПР - 72%, СП - 30%			10,44	46,30	92007	408039		171847	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	272,565	1936,70	--	527878	--	--	380072	980586
		ПР - 72%, СП - 30%			1936,70	--	527878	--		72636	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	272,565	18,16	18,16	4950	4950	--	1382	6838
		ПР - 72%, СП - 30%			--	7,04	--	1919		507	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,285	841,75	--	25492	--	--	18355	47354
		ПР - 72%, СП - 30%			841,75	--	25492	--		3508	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
5	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3673,37	1646,00	--	6046367	--	6046367	--	6530076
		СП - 30%			--	--	--	--		483709	
6	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72,72	558,00	--	40578	--	40578	--	43824
		СП - 30%			--	--	--	--		3246	
7	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2371,48	93,00	--	220548	--	220548	--	238192
		СП - 30%			--	--	--	--		17644	
8	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	87610,00	--	1051320	--	1051320	--	1135426

		СП - 8%			--	--	--	--		84106	
9	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80=ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	2,4	2623,00	--	6295	--	6295	--	6799
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
10	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	2368,00	--	49728	--	49728	--	53706
		СП - 8%			--	--	--	--		3978	
11	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	115374,00	--	1269114	--	1269114	--	1370643
		СП - 8%			--	--	--	--		101529	
12	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	871,00	--	2613	--	2613	--	2822
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
13	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	917,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
14	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	93	3041,00	--	282813	--	282813	--	305438
		СП - 8%			--	--	--	--		22625	
15	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1672,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
				Фланцы свободные							
16	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	56	3041,00	--	170296	--	170296	--	183920
		СП - 8%			--	--	--	--		13624	
17	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	1444,00	--	106856	--	106856	--	115404
		СП - 8%			--	--	--	--		8548	
18	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	6	1672,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
19	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	6	818,00	--	4908	--	4908	--	5301
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		ГИЛЬЗЫ									
20	2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,2	16680,00	--	186816	--	186816	--	201761
		СП - 8%			--	--	--	--		14945	
21	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	10420,00	--	12504	--	12504	--	13504
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
		ФУТЛЯРЫ									

22	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	9046,00	--	814140	--	814140	--	879271
		СН - 8%			--	--	--	--		65131	
23	2301-0501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	6990,00	--	419400	--	419400	--	452952
		СН - 8%			--	--	--	--		33552	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт									
24	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	39299,00	--	39299	--	39299	--	42443
		СН - 8%			--	--	--	--		3144	
25	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	22643,00	--	45286	--	45286	--	48909
		СН - 8%			--	--	--	--		3623	
26	2104-0302-0116	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	2004,00	--	40080	--	40080	--	43286
		СН - 8%			--	--	--	--		3206	
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-24шт							
28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	39	22474,00	--	876486	--	876486	--	946605
		СН - 8%			--	--	--	--		70119	
29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	78	15405,00	--	1201590	--	1201590	--	1297717
		СН - 8%			--	--	--	--		96127	
30	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	39	21807,00	--	850473	--	850473	--	918511
		СН - 8%			--	--	--	--		68038	
31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	2004,00	--	40080	--	40080	--	43286
		СН - 8%			--	--	--	--		3206	
				Вантуз с двумя отверстиями для чистой воды-1шт							
32	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
		СН - 8%			--	--	--	--		15453	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18470732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645377				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1700999			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					409958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13996313		
		- Накладные расходы	Тенге							759842	
		- Сметная прибыль	Тенге							1368203	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								240120
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								18710852,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%	Тенге								218917
		Всего по главе 1-9	Тенге								18929769
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								378595
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								19308364

		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								20274478
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								2432937
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								22707415
		Сумма по договору	Тенге								22707415

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель _____ Сауровсев Н.Т.

Технический надзор: ТОО "Ar-Nur Engineering"

Руководитель _____ Тамаев К.

Подрядчик :

ТОО "SAT Construction"

Руководитель _____ Сыдыкулиев А.

Авторский надзор: ТОО "Строительная группа Архитектор"

Руководитель _____ Абуов С.