Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 45 от 11.11.2022 г
Наименование объекта : Наружное водоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель,			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области».	18521226,00	16536809,00				18521226,00	16536809,00		
В том числе НДС	1 984 417,00					1 984 417,00			
Возврат аванса 30%	1 595 165,00					1 595 165,00			
Удержание 5%	926 061,00					926 061,00			
Итого к оплате	14 015 583,00					14 015 583,00			

Заказчик :

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района

Руководитель_____ Сауербаев И.Т.

Технический надзор: ТОО "Ar-Nur Engineering"
Руководитель_____ Тамаев К.

Подрядчик :

ТОО "SAT construction"

Руководитель_____ Сыпыгалиев А.Т.

Авторский надзор: ТОО "Строительная группа "Архитектор"
Руководитель_____ Абуов С.

Форма 2

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области",
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Construction"
Договор № 45 от 11.11.2022 г
Наименование стройки : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Терис Кокбастауского сельского округа Жуалынского района
Наименование объекта : Наружное водоснабжения

А К Т №1

выполненных работ за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7339,02	160,69	152,42	1179307	1118614	--	237467	1530116
		ПР - 72%, СП - 8%			8,27	36,67	60694	269122		113342	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	226,98	1483,97	--	336831	--	--	242518	625697
		ПР - 72%, СП - 8%			1483,97	--	336831	--		46348	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	226,98	18,16	18,16	4122	4122	--	1151	5694
		ПР - 72%, СП - 8%			--	7,04	--	1598		422	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,22	766,41	--	19329	--	--	13917	35905
		ПР - 72%, СП - 8%			766,41	--	19329	--		2660	
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
5	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2505,81	1646,00	--	4124563	--	4124563	--	4454528
		СП - 8%			--	--	--	--		329965	
6	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	153,52	558,00	--	85664	--	85664	--	92517
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
7	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2435,11	93,00	--	226465	--	226465	--	244582
		СП - 8%			--	--	--	--		18117	
8	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	16	87610,00	--	1401760	--	1401760	--	1513901
		СП - 8%			--	--	--	--		112141	
9	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80=ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	3,2	2623,00	--	8394	--	8394	--	9065
		СП - 8%			--	--	--	--		671	

10	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	2368,00	--	44992	--	44992	--	48591
		СН=8%			--	--	--	--		3599	
11	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	13	871,00	--	11323	--	11323	--	12229
		СН=8%			--	--	--	--		906	
12	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	917,00	--	8253	--	8253	--	8913
		СН=8%			--	--	--	--		660	
13	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	84	3041,00	--	255444	--	255444	--	275880
		СН=8%			--	--	--	--		20436	
14	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1672,00	--	15048	--	15048	--	16252
		СН=8%			--	--	--	--		1204	
				Фланцы свободные							
15	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	48	3041,00	--	145968	--	145968	--	157645
		СН=8%			--	--	--	--		11677	
16	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	1444,00	--	69312	--	69312	--	74857
		СН=8%			--	--	--	--		5545	
17	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт.	9	1672,00	--	15048	--	15048	--	16252
		СН=8%			--	--	--	--		1204	
18	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	682,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СН=8%			--	--	--	--		491	
		ГИЛЬЗЫ									
19	2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,6	16680,00	--	160128	--	160128	--	172938
		СН=8%			--	--	--	--		12810	
20	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,8	10420,00	--	18756	--	18756	--	20256
		СН=8%			--	--	--	--		1500	
		ФУТЛЯРЫ									
21	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120	9046,00	--	1085520	--	1085520	--	1172362
		СН=8%			--	--	--	--		86842	
22	2301-0501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	6990,00	--	699000	--	699000	--	754920
		СН=8%			--	--	--	--		55920	
				Вантуз с двумя отверстиями для чистой воды-1шт							
23	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
		СН=8%			--	--	--	--		15453	

24	2302-0103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	36	187,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СТ - 8%			--	--	--	--		539	
25	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54300,00	--	54300	--	54300	--	58644
		СТ - 8%			--	--	--	--		4344	
26	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СТ - 8%			--	--	--	--		189	
27	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917,00	--	917	--	917	--	990
		СТ - 8%			--	--	--	--		73	
28	2304-0905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	68	2249,00	--	152932	--	152932	--	165167
		СТ - 8%			--	--	--	--		12235	
29	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3041,00	--	3041	--	3041	--	3284
		СТ - 8%			--	--	--	--		243	
30	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1434,00	--	1434	--	1434	--	1549
		СТ - 8%			--	--	--	--		115	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-2шт									
31	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	39299,00	--	78598	--	78598	--	84886
		СТ - 8%			--	--	--	--		6288	
32	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	30762,00	--	61524	--	61524	--	66446
		СТ - 8%			--	--	--	--		4922	
33	2104-0302-0116	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
34	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4	22643,00	--	90572	--	90572	--	97818
		СТ - 8%			--	--	--	--		7246	
35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СТ - 8%			--	--	--	--		321	
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-16шт							
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	34	22474,00	--	764116	--	764116	--	825245
		СТ - 8%			--	--	--	--		61129	
37	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	34	21807,00	--	741438	--	741438	--	800753
		СТ - 8%			--	--	--	--		59315	

38	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	68	15405,00	--	1047540	--	1047540	--	1131343
		ТЕР - 8%			--	--	--	--		83803	
39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	36	2004,00	--	72144	--	72144	--	77916
		ТЕР - 8%			--	--	--	--		5772	
40	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-3	т	0,444	581941,00	--	258382	--	258382	--	279053
		ТЕР - 8%			--	--	--	--		20671	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15065590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				416854				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1122736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11914979		
		- Накладные расходы	Тенге							495053	
		- Сметная прибыль	Тенге							1115971	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								195853
		Всего по главе с1 - 8	Тенге								15261443,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1,17%	Тенге								178559
		Всего по главе 1-9	Тенге								15440002
	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	Тенге								308800
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								15748802
		Коэфф.перехода в 2021г.К=1,050036	Тенге								16536809
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1984417
		ВСЕМУ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								18521226
		Сумма по договору	Тенге								18521226

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалинского района"

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

Технический надзор: ТОО "Ar-Nur Engineering"
Руководитель _____ Тамаев К.

Подрядчик :
ТОО "SAT construction"

Руководитель _____ Сыдыгалиев А.

Авторский надзор :ТОО "Строительная группа "Архитектор"
Руководитель _____ Абуов С.