ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р № 15
актов выполненных работ за июль 2023 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт № 15	52 637 912,90	52 637 912,90	5 639 776,38
	ИТОГО к оплате за июль	52 637 912,90	52 637 912,90	5 639 776,38

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ Ж.Калмагамбетова

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
_____ В.Н.Шерстюков

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

С П Р А В К А № 15
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района	746 847 804,99	46 998 136,52		-	-	-	-	-	5 639 776,38	52 637 912,90
Погашение аванса 30%		14 099 440,96							1 691 932,91	25 314 795,66
Всего к оплате:	**746 847 804,99**	**32 898 695,56**							**3 947 843,47**	**27 323 117,24**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
БИН 060140006627

_____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г

_____ **Мадиев Ж.И.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

Акт выполненных работ №15
за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170										
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы										
		Переход под автодорогами методом горизонтального бурения										
50	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /рабочего и приемного**	м3 грунта	210		155,05	146,68	32561,31	30802,80	--	6874,83	42591,03
		НР - 72%, СП - 8%				8,37	37,09	1758,51	7789,87		3154,89	
51	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	161		653,71	26,38	105247,40	4247,49	53865,55	35253,78	151741,26
		НР - 72%, СП - 8%				292,76	11,36	47134,36	1829,22		11240,09	
52	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	20		34386,21	21600,02	687724,14	432000,31	40259,63	296155,86	1062590,39
		НР - 91%, СП - 5%				10773,21	5499,09	215464,20	109981,80		78710,40	
53	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух**	м кожуха	20		3531,06	2380,27	70621,25	47605,49	4130,76	28650,34	107213,31
		НР - 91%, СП - 5%				944,25	629,94	18885,00	12598,89		7941,73	
54	С123-010501-1022 2301-0501-1022 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	20,2		18077,00	--	365155,40	--	365155,40	--	394367,83
						--	--	--	--		29212,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	18,57	18,57	3899,03	3899,03	--	1104,30	5403,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,30	--	1533,76		400,27	
56	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	210	8,21	8,21	1723,78	1723,78	--	488,22	2388,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,23	--	678,08		176,96	
		Упоры бетонные									
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,958	21307,37	1106,37	84334,59	4379,00	74916,86	5464,19	96982,68
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	5038,73	965,87		7183,90	
62	С121-130809-1001 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	--	774,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
63	С121-130809-1101 2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	--	532,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1351266,88	524657,89	538328,19	373991,51	1863279,06
							288280,80	135377,48	--	138020,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				986111,48				
	Материалы		Тенге				173172,79				
	Всего заработная плата		Тенге					423658,28			
		Накладные расходы	Тенге				373991,51				
		Сметная прибыль	Тенге				108808,24				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1863279,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				288280,80				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					524657,89			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135377,48			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						538328,19		
		- Накладные расходы	Тенге							373991,51	
		- Сметная прибыль	Тенге							138020,67	
		Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56									
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2751,68	26,87	26,87	73945,90	73945,90	--	20943,37	102480,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,57	--	29088,01		7591,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10562,37	46,51	46,51	491305,68	491305,68	–	139150,32	680892,48
		НР - 72% СП - 8%			–	18,30	–	193264,33		50436,48	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2751,68	26,87	26,87	73945,90	73945,90	–	20943,37	102480,40
		НР - 72% СП - 8%			–	10,57	–	29088,01		7591,14	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10562,37	46,51	46,51	491305,68	491305,68	–	139150,32	680892,48
		НР - 72% СП - 8%			–	18,30	–	193264,33		50436,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1130503,16	1130503,16	–	320187,37	1566745,77
							–	444704,68	–	116055,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1130503,16				
	Всего заработная плата		Тенге					444704,68			
		Накладные расходы	Тенге				320187,37				
		Сметная прибыль	Тенге				116055,24				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3200,6	155,05	146,68	496265,32	469464,01	–	104778,93	649127,79
		НР - 72% СП - 8%			8,37	37,09	26801,31	118724,98		48083,54	
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1359,44	170,56	161,35	231865,03	219342,93	–	48954,80	303285,42
		НР - 72% СП - 8%			9,21	40,80	12522,11	55470,67		22465,59	
7	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	641,33	196,76	186,20	126189,12	119415,65	–	26620,60	165034,50
		НР - 72% СП - 8%			10,56	47,09	6773,47	30199,59		12224,78	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	123	2010,62	–	247306,75	–	–	178060,86	459397,02
		НР - 72% СП - 8%			2010,62	–	247306,75	–		34029,41	

1	2	3	4
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта
10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта
13	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта
14	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
15	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
		Задвижки	
17	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан

5	6	7	8	9	10	11	12
115,67	2010,62	–	232568,88	–	–	167449,59	432019,95
	2010,62	–	232568,88	–		32001,48	
141,96	3237,89	–	459650,58	–	–	330948,42	853846,92
	3237,89	–	459650,58	–		63247,92	
2395,95	873,83	–	2093648,20	–	–	1507426,70	3889160,89
	873,83	–	2093648,20	–		288085,99	
13491,13	18,57	18,57	250487,11	250487,11	–	70944,35	347145,98
	–	7,30	–	98533,82		25714,52	
28386,1	8,21	8,21	233006,73	233006,73	–	65993,46	322920,21
	–	3,23	–	91657,58		23920,02	
44629,8	1,12	1,12	50154,08	50154,08	–	14204,92	69507,71
	–	0,44	–	19729,05		5148,72	
2091,48	1284,14	1284,14	2685753,13	2685753,13	–	1218817,50	4216936,28
	–	809,38	–	1692802,08		312365,65	
			7106894,93	4027623,63	–	3734200,13	11708382,66
			3079271,30	2107117,77	–	867287,60	
			7106894,93				
				5186389,06			
			3734200,13				
			867287,60				
РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы							
26	6437,02	2037,73	167362,52	52980,98	14870,18	114695,38	304622,53
	3827,36	628,56	99511,36	16342,56		22564,63	

1	2	3	4	5
19	Ц13-121101-0309 1312-1101-0309 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 55%	шт.	1
21	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	21
23	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	10
25	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	фильтр	10
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,16401
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	60
31	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	43
32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	21
37	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,055
38	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	55,55
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,021

6	7	8	9	10	11	12
26984,13	12176,91	26984,13	12176,91	1454,90	10823,95	40832,72
13352,32	4391,86	13352,32	4391,86		3024,65	
1250,35	27,43	26257,45	576,03	3634,78	22106,01	52232,53
1049,84	13,46	22046,64	282,66		3869,08	
2272,82	54,86	22728,19	548,60	2140,19	20105,51	46260,40
2003,94	26,92	20039,40	269,20		3426,70	
1453,06	231,77	14530,62	2317,72	206,09	12475,07	29166,15
1200,68	72,29	12006,81	722,85		2160,46	
1378486,66	516757,12	226085,60	84753,34	58864,49	106170,79	358836,90
502821,60	151060,62	82467,77	24775,45		26580,51	
1441,32	929,20	86479,20	55752,12	–	45577,38	142621,11
512,12	255,18	30727,08	15310,68		10564,53	
2631,72	209,79	113163,92	9020,97	5267,03	98460,15	228554,00
2299,44	13,46	98875,92	578,78		16929,93	
570,60	34,92	11982,57	733,32	443,49	10697,70	24494,70
514,56	–	10805,76	–		1814,42	
314403,34	84862,62	17292,18	4667,44	13,29	13793,03	33572,04
229299,00	24016,60	12611,44	1320,91		2486,82	
381,00	–	21164,55	–	21164,55	–	22857,71
–	–	–	–		1693,16	
1378486,66	516757,12	28948,22	10851,90	7537,07	13594,21	45945,83
502821,60	151060,62	10559,25	3172,27		3403,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0276	970713,80	362957,80	26791,70	10017,64	1345,78	18199,44	48590,43
		НР - 99%, СП - 8%			558996,00	107064,46	15428,29	2954,98		3599,29	
		Переход под автодорогами методом горизонтального бурения									
43	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /рабочего и приемного	м3 грунта	684	155,05	146,68	106056,83	100329,12	–	22392,30	138725,05
		НР - 72%, СП - 8%			8,37	37,09	5727,71	25372,71		10275,93	
44	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	525	653,71	26,38	343198,03	13850,50	175648,53	114957,96	494808,47
		НР - 72%, СП - 8%			292,76	11,36	153699,00	5964,84		36652,48	
45	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	77,3	34386,21	21600,02	2658053,78	1669681,20	155603,45	1144642,40	4106911,88
		НР - 91%, СП - 8%			10773,21	5499,09	832769,13	425079,66		304215,69	
46	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	77,3	3531,06	2380,27	272951,12	183995,20	15965,39	110733,56	414379,45
		НР - 91%, СП - 8%			944,25	629,94	72990,52	48694,70		30694,77	
47	С123-010501-1022 2301-0501-1022 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105,949	18077,00	–	1915240,07	–	1915240,07	–	2068459,28
		СП - 8%			–	–	–	–		153219,21	
48	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	684	18,57	18,57	12699,69	12699,69	–	3596,88	17600,29
		НР - 72%, СП - 8%			–	7,30	–	4995,66		1303,73	
49	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	684	8,21	8,21	5614,60	5614,60	–	1590,20	7781,18
		НР - 72%, СП - 8%			–	3,23	–	2208,61		576,38	
		Упоры бетонные									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,25	21307,37	1106,37	26634,22	1382,96	23659,95	1725,68	30628,69
		НР - 99%, СП - 8%			1273,05	244,03	1591,31	305,04		2268,79	
		Антикоррозионное покрытие фасонных частей и гильз									

1	2	3	4
51	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода
52	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода
53	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода
54	С122-040101-1401 2204-0101-1401 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
55	С121-130809-1001 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2
56	С121-130809-1101 2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**
	Стоимость монтажных работ		Тенге
	Материалы		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
		Колодцы (32-50)	
57	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтовая подготовка/	м3 грунта
60	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

5	6	7	8	9	10	11	12
0,0108	713802,78	611559,58	7709,07	6604,84	–	3234,78	11819,35
	102243,20	200298,44	1104,23	2163,22		875,51	
0,0144	695547,19	604411,19	10015,88	8703,52	–	4124,86	15272,00
	91136,00	198205,90	1312,36	2854,16		1131,26	
0,0066	259973,42	273,42	1715,82	1,80	–	1697,41	3686,29
	259700,00	80,76	1714,02	0,53		273,06	
2,08	1448,00	–	3011,84	–	3011,84	–	3252,79
	–	–	–	–		240,95	
76,89	774,00	–	59512,86	–	59512,86	–	64273,89
	–	–	–	–		4761,03	
114,29	532,00	–	60802,28	–	60802,28	–	65666,46
	–	–	–	–		4864,18	
			6272986,94	2247260,40	2526386,21	1895394,65	8821852,11
			1499340,33	587761,34	–	653470,53	
			26984,13				
			1454,90				
				17744,18			
			10823,95				
			3024,65				
РАЗДЕЛ 4.Колодцы							
5,85	873,83	–	5111,89	–	–	3680,56	9495,85
	873,83	–	5111,89	–		703,40	
218,6332	20722,72	9322,21	4530674,91	2038145,00	226134,39	3064460,82	8202746,59
	10366,20	3791,83	2266395,48	829019,49		607610,86	

1	2	3	4
61	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
62	С121-020101-2618 2102-0101-2618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/упоры	м3
63	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
64	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
65	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3
66	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
67	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
68	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
69	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.

5	6	7	8	9	10	11	12
12,48	43944,02	9431,99	548421,41	117711,25	208492,53	267060,44	880720,40
	17805,90	3809,33	222217,63	47540,39		65238,55	
0,95	17999,00	–	17099,05	–	17099,05	–	18466,97
	–	–	–	–		1367,92	
15	17755,42	–	266331,38	–	266331,38	–	287637,89
	–	–	–	–		21306,51	
27	18267,75	–	493229,25	–	493229,25	–	532687,59
	–	–	–	–		39458,34	
3,15	71245,26	–	224422,57	–	224422,57	–	242376,37
	–	–	–	–		17953,81	
24	10078,83	–	241891,92	–	241891,92	–	261243,27
	–	–	–	–		19351,35	
7	13019,26	–	91134,85	–	91134,85	–	98425,64
	–	–	–	–		7290,79	
15	9742,45	–	146136,83	–	146136,83	–	157827,77
	–	–	–	–		11690,95	
30	2403,27	–	72098,10	–	72098,10	–	77865,95
	–	–	–	–		5767,85	

1	2	3	4	5
70	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,9785
71	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	19
72	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,33418
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 60% СП - 8%	м2	9,69122
74	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 95% СП - 8%	м2 поверхности	200,01
75	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	19
76	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР - 60% СП - 8%	м2	77,92
77	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	кг	77,92
78	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость СП - 8%	м3	34,83
		Колодцы (51-56) диаметром 1500мм		
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтовая подготовка/ НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	2,7

6	7	8	9	10	11	12
16858,00	–	16495,55	–	16495,55	–	17815,20
–	–	–	–		1319,64	
7900,00	–	150100,00	–	150100,00	–	162108,00
–	–	–	–		12008,00	
581949,00	–	194475,72	–	194475,72	–	210033,77
–	–	–	–		15558,06	
157,51	3,44	1526,47	33,35	982,43	355,98	2033,05
52,70	0,54	510,69	5,22		150,60	
876,19	19,95	175247,73	3991,20	115073,72	52750,75	246238,36
280,90	2,69	56182,81	538,43		18239,88	
595,00	–	11305,00	–	11305,00	–	12209,40
–	–	–	–		904,40	
53,21	2,00	4145,88	155,46	–	2775,10	7474,66
51,21	0,40	3990,42	31,46		553,68	
1222,00	–	95218,24	–	95218,24	–	102835,70
–	–	–	–		7617,46	
270,00	–	9404,10	–	9404,10	–	10156,43
–	–	–	–		752,33	
873,83	–	2359,34	–	–	1698,72	4382,70
873,83	–	2359,34	–		324,64	

1	2	3	4	5
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 30% к П - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,06
81	С121-020101-2618 2102-0101-2618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/упоры СП - 8%	м3	0,3
82	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	6
83	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	10
84	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	1,26
85	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	9
86	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	6
87	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	14
88	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,309

6	7	8	9	10	11	12
20722,72	9322,21	229193,30	103103,66	11439,46	155021,91	414952,43
10366,20	3791,83	114650,17	41937,62		30737,22	
17999,00	–	5399,70	–	5399,70	–	5831,68
–	–	–	–		431,98	
17755,42	–	106532,55	–	106532,55	–	115055,15
–	–	–	–		8522,60	
18267,75	–	182677,50	–	182677,50	–	197291,70
–	–	–	–		14614,20	
71245,26	–	89769,03	–	89769,03	–	96950,55
–	–	–	–		7181,52	
10078,83	–	90709,47	–	90709,47	–	97966,23
–	–	–	–		7256,76	
9742,45	–	58454,73	–	58454,73	–	63131,11
–	–	–	–		4676,38	
2403,27	–	33645,78	–	33645,78	–	36337,44
–	–	–	–		2691,66	
16858,00	–	5209,12	–	5209,12	–	5625,85
–	–	–	–		416,73	

1	2	3	4	
89	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	
90	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	
92	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	
93	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	
94	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	
		Колодцы (МК16-МК26) диаметром 1000мм		
95	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтовая подготовка/	м3 грунта	
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	
97	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	
98	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	

5	6	7	8	9	10	11	12
6	7900,00	–	47400,00	–	47400,00	–	51192,00
	–	–	–	–		3792,00	
0,10892	581949,00	–	63385,89	–	63385,89	–	68456,76
	–	–	–	–		5070,87	
3,15868	157,51	3,44	497,53	10,87	320,21	116,02	662,64
	52,70	0,54	166,45	1,70		49,08	
93,03	876,19	19,95	81512,41	1856,41	53523,87	24535,78	114532,05
	280,90	2,69	26132,13	250,44		8483,86	
6	595,00	–	3570,00	–	3570,00	–	3855,60
	–	–	–	–		285,60	
34,83	270,00	–	9404,10	–	9404,10	–	10156,43
	–	–	–	–		752,33	
2,24	873,83	–	1957,37	–	–	1409,31	3636,02
	873,83	–	1957,37	–		269,33	
11,36	20722,72	9322,21	235410,12	105900,33	11749,76	159226,85	426207,92
	10366,20	3791,83	117760,03	43075,17		31570,96	
13,92	43944,02	9431,99	611700,81	131293,31	232549,36	297875,11	982341,99
	17805,90	3809,33	247858,13	53025,82		72766,07	
11	11342,00	–	124762,00	–	124762,00	–	134742,96
	–	–	–	–		9980,96	

1	2	3	4	5
99	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	39
100	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	10
101	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	15
102	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	11
103	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	11
104	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,4165
105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 60%, СП - 8%	м2	12,0785
106	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 95%, СП - 8%	м2 поверхности	227,98
107	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР - 60%, СП - 8%	м2	34,48
108	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	кг	34,48
109	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость СП - 8%	м3	14,34

6	7	8	9	10	11	12
12579,00	–	490581,00	–	490581,00	–	529827,48
–	–	–	–		39246,48	
9738,00	–	97380,00	–	97380,00	–	105170,40
–	–	–	–		7790,40	
9413,00	–	141195,00	–	141195,00	–	152490,60
–	–	–	–		11295,60	
2322,00	–	25542,00	–	25542,00	–	27585,36
–	–	–	–		2043,36	
7900,00	–	86900,00	–	86900,00	–	93852,00
–	–	–	–		6952,00	
581949,00	–	242381,76	–	242381,76	–	261772,30
–	–	–	–		19390,54	
157,51	3,44	1902,50	41,57	1224,44	443,67	2533,86
52,70	0,54	636,49	6,50		187,69	
876,19	19,95	199754,90	4549,34	131165,98	60127,57	280673,07
280,90	2,69	64039,58	613,72		20790,60	
53,21	2,00	1834,57	68,79	–	1228,00	3307,58
51,21	0,40	1765,78	13,92		245,01	
1222,00	–	42134,56	–	42134,56	–	45505,32
–	–	–	–		3370,76	
270,00	–	3871,80	–	3871,80	–	4181,54
–	–	–	–		309,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10611499,68**	**2506860,59**	**4972904,68**	**4092766,59**	**15880607,57**
							3131734,40	**1016059,87**	**--**	**1176341,30**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9826856,32**				
		Материалы	Тенге				**992656,15**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4147794,28**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**174907,80**				
		Местные материалы	Тенге				**3020697,38**				
		Накладные расходы	Тенге				**4092766,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1113569,83**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37977588,11**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7710346,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9912247,78**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4155643,67**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7499290,89**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10042548,73**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2813154,68**	
		Локальная смета 2-1-4. Наружные сети водоснабжения от 31 до 67									
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя									
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1265,11**	**26,87**	**26,87**	**33997,30**	**33997,30**	**--**	**9628,90**	**47116,30**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,57**	**--**	**13373,48**		**3490,10**	
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1665,11**	**46,51**	**46,51**	**77452,13**	**77452,13**	**--**	**21936,42**	**107339,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,30**	**--**	**30467,25**		**7951,08**	
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1265,11**	**26,87**	**26,87**	**33997,30**	**33997,30**	**--**	**9628,90**	**47116,30**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,57**	**--**	**13373,48**		**3490,10**	
4	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1665,11**	**46,51**	**46,51**	**77452,13**	**77452,13**	**--**	**21936,42**	**107339,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,30**	**--**	**30467,25**		**7951,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**222898,85**	**222898,85**	**--**	**63130,65**	**308911,86**
							--	**87681,46**	**--**	**22882,36**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**222898,85**				
		Всего заработная плата	Тенге					**87681,46**			
		Накладные расходы	Тенге				**63130,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22882,36**				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1951,56	155,05	146,68	302596,87	286254,82	--	63888,76	395804,48
		НР - 72% СП - 55%			8,37	37,09	16342,05	72392,34		29318,85	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	280,21	196,76	186,20	55134,57	52175,10	--	11631,08	72106,90
		НР - 72% СП - 55%			10,56	47,09	2959,47	13194,81		5341,25	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,25	2010,62	--	54789,50	--	--	39448,44	101776,98
		НР - 72% СП - 8%			2010,62	--	54789,50	--		7539,04	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,04	3237,89	--	32508,40	--	--	23406,04	60387,60
		НР - 72% СП - 8%			3237,89	--	32508,40	--		4473,16	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	280,28	873,83	--	244916,51	--	--	176339,89	454956,91
		НР - 72% СП - 8%			873,83	--	244916,51	--		33700,51	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1222,18	18,57	18,57	22691,97	22691,97	--	6426,95	31448,43
		НР - 72% СП - 8%			--	7,30	--	8926,31		2329,51	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1222,18	8,21	8,21	10032,24	10032,24	--	2841,39	13903,52
		НР - 72% СП - [illegible]			--	3,23	--	3946,37		1029,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2310	1,12	1,12	2595,93	2595,93	--	735,23	3597,66
		НР - 72% СП - 8%			--	0,44	--	1021,16		266,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				725265,99	373750,07	--	324717,78	1133982,48
							351515,93	99480,99	--	83998,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				725265,99				
	Всего заработная плата		Тенге					450996,92			
		Накладные расходы	Тенге				324717,78				
		Сметная прибыль	Тенге				83998,70				
				РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы							
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /из естественного рыхленного грунта/	м3 основания	102,11	2880,76	159,50	294153,89	16286,03	170278,64	111275,63	437863,88
		НР - 99% СП - 8%			1053,66	47,11	107589,22	4810,40		32434,36	
		Переход под автодорогами методом горизонтального бурения									
40	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /рабочего и приемного	м3 грунта	204	155,05	146,68	31630,98	29922,72	--	6678,40	41374,14
		НР - 72% СП - 8%			8,37	37,09	1708,26	7567,30		3064,75	
41	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	156,4	653,71	26,38	102240,33	4126,13	52326,53	34246,53	147405,80
		НР - 72% СП - 8%			292,76	11,36	45787,66	1776,95		10918,95	
42	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	31	34386,21	21600,02	1065972,41	669600,48	62402,42	459041,58	1647015,11
		НР - 91% СП - 5%			10773,21	5499,09	333969,51	170471,79		122001,12	
43	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	31	3531,06	2380,27	109462,93	73788,50	6402,68	44408,02	166180,63
		НР - 91% СП - 8%			944,25	629,94	29271,75	19528,28		12309,68	
44	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,31	14271,00	--	446825,01	--	446825,01	--	482571,01

1	2	3	4
		СП - 8%	
45	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта
46	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта
		Горизонтально-направленное бурение	
47	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /рабочего и приемного котлованов/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта
48	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/рабочего и приемного котлованов/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта
49	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР - 90%; СП - 8%	м
50	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта
51	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта
52	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта

5	6	7	8	9	10	11	12
	--	--	--	--		35746,00	
204	18,57	18,57	3787,63	3787,63	--	1072,75	5249,21
	--	7,30	--	1489,93		388,83	
204	8,21	8,21	1674,53	1674,53	--	474,27	2320,70
	--	3,23	--	658,71		171,90	
87,6	155,05	146,68	13582,72	12849,17	--	2867,79	17766,54
	8,37	37,09	733,55	3249,49		1316,04	
152,4	196,76	186,20	29986,47	28376,88	--	6325,89	39217,34
	10,56	47,09	1609,59	7176,36		2904,99	
475,9	2906,59	2290,06	1383248,56	1089841,46	2334,77	609046,89	2151679,09
	611,63	681,08	291072,34	324126,54		159383,64	
87,6	18,57	18,57	1626,45	1626,45	--	460,65	2254,07
	--	7,30	--	639,80		166,97	
87.6	8,21	8,21	719,06	719,06	--	203,66	996,54
	--	3,23	--	282,86		73,82	
152,4	21,16	21,16	3224,23	3224,23	--	913,18	4468,41
	--	8,32	--	1268,31		330,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	152,4	21,16	21,16	3224,23	3224,23	--	913,18	4468,41
		НР - 72%; СП - 5%			--	8,32	--	1268,31		330,99	
		Упоры бетонные									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,336	21307,37	1106,37	7159,28	371,74	6359,79	463,86	8232,99
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	427,74	81,99		609,85	
		Антикорозионное покрытие фасонных частей и гильз									
55	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0063	695547,19	604411,19	4381,95	3807,79	--	1804,63	6681,50
		НР - 99%; СП - 8%			91136,00	198205,90	574,16	1248,70		494,93	
56	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0024	259973,42	273,42	623,94	0,66	--	617,24	1340,47
		НР - 99%; СП - 8%			259700,00	80,76	623,28	0,19		99,29	
57	С122-040101-1401 2204-0101-1401 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,67	1448,00	--	970,16	--	970,16	--	1047,77
		СП - 8%			--	--	--	--		77,61	
58	С121-130809-1001 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	24,75	774,00	--	19156,50	--	19156,50	--	20689,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1532,52	
59	С121-130809-1101 2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	36,8	532,00	--	19577,60	--	19577,60	--	21143,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1566,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3543228,86	1943227,69	786634,10	1280814,16	5209966,45
							813367,07	545645,92	--	385923,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3096403,85				
	Материалы		Тенге				300104,83				
	Всего заработная плата		Тенге					1359013,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39704,26				
		Накладные расходы	Тенге				1280814,16				
		Сметная прибыль	Тенге				350177,44				
				РАЗДЕЛ 4.Колодцы							
75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	170,5	876,19	19,95	149391,22	3402,33	98095,44	44967,77	209907,70
		НР - 93%, СП - 8%			280,90	2,69	47893,45	458,99		15548,72	
77	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	158	53,21	2,00	8406,69	315,23	--	5627,13	15156,53
		НР - 69%, СП - 8%			51,21	0,40	8091,46	63,80		1122,71	
78	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	158	1222,00	--	193076,00	--	193076,00	--	208522,08
		СП - 8%			--	--	--	--		15446,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				350873,91	3717,55	291171,44	50594,90	433586,31
							55984,91	522,79	--	32117,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				350873,91				
	Материалы		Тенге				98095,44				
	Всего заработная плата		Тенге					56507,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193076,00				
		Накладные расходы	Тенге				50594,90				
		Сметная прибыль	Тенге				32117,50				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7086447,10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1220867,91				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2543594,17			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					733331,15			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1077805,54		
		- Накладные расходы	Тенге							1719257,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							524922,01	
		Локальная смета 2-2-1. Наружные сети водоснабжения с. Карла Маркса									
				РАЗДЕЛ 4.Колодцы							
		Колодец д.2000 (1 шт)									
43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,71	795,62	--	564,89	--	--	406,72	1049,33
		НР - 72%, СП - 8%			795,62	--	564,89	--		77,73	

1	2	3	4	5
44	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих МР - 99% СН - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8
45	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СН - 8%	шт.	1
46	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СН - 8%	шт.	2
47	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СН - 8%	шт.	1
48	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СН - 8%	шт.	1
49	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СН - 8%	шт.	1
50	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/КО6 СН - 8%	м3	0,04
51	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 СН - 8%	комплект	1

6	7	8	9	10	11	12
20722,72	9322,21	58023,62	26102,19	2896,07	39246,05	105051,25
10366,20	3791,83	29025,36	10617,12		7781,57	
30833,00	--	30833,00	--	30833,00	--	33299,64
--	--	--	--		2466,64	
30049,00	--	60098,00	--	60098,00	--	64905,84
--	--	--	--		4807,84	
27105,00	--	27105,00	--	27105,00	--	29273,40
--	--	--	--		2168,40	
12579,00	--	12579,00	--	12579,00	--	13585,32
--	--	--	--		1006,32	
9413,00	--	9413,00	--	9413,00	--	10166,04
--	--	--	--		753,04	
49384,00	--	1975,36	--	1975,36	--	2133,39
--	--	--	--		158,03	
7900,00	--	7900,00	--	7900,00	--	8532,00
--	--	--	--		632,00	

1	2	3	4
52	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности
55	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге
		Материалы	Тенге
		Всего заработная плата	Тенге
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге
		Местные материалы	Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге
		- Накладные расходы	Тенге
		- Сметная прибыль	Тенге

			Локальная смета 7-1
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 32%; СП - 8%	м3 грунта

5	6	7	8	9	10	11	12
0,01708	581949,00	--	9939,69	--	9939,69	--	10734,86
	--	--	--	--		795,18	
0,49532	157,51	3,44	78,02	1,70	50,21	18,19	103,91
	52,70	0,54	26,10	0,27		7,70	
18,16	876,19	19,95	15911,70	362,38	10448,17	4789,53	22357,33
	280,90	2,69	5101,14	48,89		1656,10	
3	595,00	--	1785,00	--	1785,00	--	1927,80
	--	--	--	--		142,80	
			236206,27	26466,28	175022,50	44460,49	303120,11
			34717,49	10666,27	--	22453,34	
			218366,58				
			13394,45				
				45383,76			
			1785,00				
			142003,36				
			44460,49				
			21026,17				
							303120,11
			34717,49				
				26466,28			
				10666,27			
					175022,50		
						44460,49	
						22453,34	

-1. Вертикальная планировка с. Карла Маркса

2292,7	33,27	33,27	76286,52	76286,52	--	21606,29	105724,24
	--	13,09	--	30008,74		7831,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	379,8	168,21	160,58	63884,67	60987,83	31,63	14256,46	84392,42
		НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,59	2865,21	16935,43		6251,29	
3	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	683,64	212,00	--	144931,68	--		--	156526,21
		СП - 8%			--	--	--	--		11594,53	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								346642,88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2865,21				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137274,35			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46944,17			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31,63		
		- Перевозка грузов	Тенге				144931,68				
		- Накладные расходы	Тенге							35862,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							25677,25	

Локальная смета 7-4-1. Вертикальная планировка с. Троебратное

1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1882,2	33,27	33,27	62627,68	62627,68	--	17737,76	86794,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,09	--	24635,78		6429,24	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	334	168,21	160,58	56180,83	53633,32	27,82	12537,28	74215,56
		НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,59	2519,70	14893,19		5497,45	
3	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	601,2	212,00	--	127454,40	--		--	137650,75
		СП - 8%			--	--	--	--		10196,35	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								298660,99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2519,70				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116261,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39528,97			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27,82		
		- Перевозка грузов	Тенге				127454,40				
		- Накладные расходы	Тенге							30275,04	
		- Сметная прибыль	Тенге							22123,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:									47 875 738,25
		в т.ч. прочие									0,00
		в т.ч.оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 2,9%									1 388 396,41
		Итого:									49 264 134,66
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%									1 625 716,44
		Итого:									50 889 851,10
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 017 797,02
		ИТОГО									51 907 648,13
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0									45 678 730,35
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698									6 541 421,33
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9							46 998 136,52
		Налог на добавленную стоимость-12%									5 639 776,38
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**52 637 912,90**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140006627
Шерстюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Кадмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г
Мадиев Ж.И.

Авторский надзор:
ТОО «Промстройпроект»
БИН 041040002273
Договор №20 от 04.05.2021 г.
Левчук Ю.М.