Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель м-ц 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наиме-нование | код | наименование | код |
| | | №КДС/Сбп/46/1 | 31.10.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обору-дования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 78 348 571,51 | 69 954 081,70 | | | | | | | 8 394 489,80 | |
| В том числе: В текущем месяце - Ноябрь | 78 348 571,51 | 69 954 081,70 | | | | | | | 8 394 489,80 | 78 348 571,51 |
| Удержание аванса | | - | | | | | | | - | - |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.) | 3 917 428,58 | 3 497 704,09 | | | | | | | 419 724,49 | 3 917 428,58 |
| **Итого к оплате:** | **74 431 142,93** | **66 456 377,62** | | | | | | | **7 974 765,31** | **74 431 142,93** |

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н.
(должность ф.. и.. о.. подпись)

2017 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор

2017 год

**Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**

## Акт выполненных работ № 01 за 05 апреля 2017 года

**по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"**

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | Дорожная одежда по основной дороге | | | | 78 348 571,51 |
| | Тип I | | | | 78 348 571,51 |
| 3.4 | Устройство геосинтетического полотна | м2 | 11 902,99 | 38,02 | 452 547,78 |
| | - Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0 | м2 | 13 093,29 | 653,99 | 8 562 878,67 |
| 3.5 | Устройство цементобетонного покрытия B35, Btb 4.4, W6 | | | | |
| | F-200, толщиной 25см ( укладывается в два слоя: | | | | |
| | верхний слой - 12см; нижний слой - 13см ) | м2 | 11 902,99 | 840,16 | 10 000 394,28 |
| | - бетон дорожный Btb-4,4 F200 | м3 | 3 038,71 | 23 535,15 | 71 516 570,22 |
| | Стоимость щебня и песка для приготовления бетона | м3 | 2 229,72 | - 7 218,41 | - 16 094 997,78 |
| 3.6 | Нарезка деформационных швов в затвердевшем | | | | |
| | бетоне с заделкой швов мастикой | м | | 800,06 | |
| 3.7 | Арматура: D-25 A-I (дюбель) | кг | 22 539,22 | 144,17 | 3 249 371,65 |
| | D-4 A-I | кг | 335,98 | 163,12 | 54 803,64 |
| | D-20 A-III (анкер) | кг | 3 756,51 | 144,23 | 541 799,90 |
| 3.7а | Окраска D-20 A-III | кг | 1 173,89 | 55,54 | 65 203,16 |
| | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | | | | 78 348 571,51 |

Генеральный подрядчик: _____

Технадзор: _____

Субподрядчик: _____

**Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой"**
**Байсынов Ш.Д.**

**Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой"**
**Исмаилов К.А.**

**Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**
**Ахмет Будан**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Казахдорстрой",г.Астана, ул.Сыганак,10/1** ИИН/БИН **050640000298**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "СП "Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,г.Актобе ул Смагулова 9 К , тел.: 564900** **060340007296**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор субподряда № КДС/Сбп/46/1 от 31.10.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 05.04.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай"162-260 км автодороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под1-бкатегорию,ПК 0+000-ПК 400+00 | | | тенге | 1 | 78 348 571,51 | 78 348 571,51 |
| | | | | Итого | 1 | x | 78 348 571,51 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.04.2017

М.П.

**Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**

## Акт выполненных работ № 02 за 18 апреля 2017 года

**по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"**

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | | | | | 99 632 133,60 |
| | Дорожная одежда по основной дороге | | | | 99 632 133,60 |
| | Тип I | м2 | 14 908,82 | 38,02 | 566 828,58 |
| 3.4 | Устройство геосинтетического полотна | м2 | 16 399,70 | 653,99 | 10 725 241,59 |
| | - Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0 | | | | |
| 3.5 | Устройство цементобетонного покрытия B35, Btb 4.4, W6 | | | | |
| | F-200, толщиной 25см ( укладывается в два слоя: | м2 | 14 908,82 | 840,16 | 12 525 769,52 |
| | верхний слой - 12см; нижний слой - 13см ) | м3 | 3 806,07 | 23 535,15 | 89 576 475,76 |
| | - бетон дорожный Btb-4,4 F200 | м3 | 2 585,20 | - 7 218,41 | - 18 661 040,54 |
| | Стоимость щебня и песка для приготовления бетона | | | | |
| 3.6 | Нарезка деформационных швов в затвердевшем | м | | 800,06 | - |
| | бетоне с заделкой швов мастикой | кг | 28 230,99 | 144,17 | 4 069 927,57 |
| 3.7 | Арматура: D-25 A-I (дюбель) | кг | 420,82 | 163,12 | 68 643,07 |
| | D-4 A-I | кг | 4 705,13 | 144,23 | 678 619,31 |
| | D-20 A-III (анкер) | кг | 1 470,33 | 55,54 | 81 668,75 |
| 3.7а | Окраска D-20 A-III | | | | |
| | | | | | 99 632 133,60 |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | | | | |

**Генеральный подрядчик:** _____ **Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.**

**Технадзор:** _____ **Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.**

**Субподрядчик:** _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Казахдорстрой",г.Астана, ул.Сыганак,10/1**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **050640000298**

Исполнитель **ТОО "СП "Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,г.Актобе ул Смагулова 9 К , тел.: 564900**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**060340007296**

Договор (контракт) Договор субподряда № КДС/Сбп/46/1 от 31.10.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **10** | **18.04.2017** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай"162-260 км автодороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под1-бкатегорию,ПК 0+000-ПК 400+00 | | | тенге | 1 | 99 632 133,60 | 99 632 133,60 |
| | | | | Итого | 1 | x | 99 632 133,60 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.04.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май м-ц 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наиме-нование | код | наименование | код |
| | | №КДС/Сбп/46/1 | 31.10.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обору-дования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 283 414 536,86 | 253 048 693,62 | | | | | | | 30 365 843,23 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| В текущем месяце - Май | 105 433 831,75 | 94 137 349,78 | | | | | | | 11 296 481,97 | 105 433 831,75 |
| Удержание аванса | | - | | | | | | | - | - |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.) | 5 271 691,59 | 4 706 867,49 | | | | | | | 564 824,10 | 5 271 691,59 |
| **Итого к оплате:** | **100 162 140,16** | **89 430 482,29** | | | | | | | **10 731 657,87** | **100 162 140,16** |

М.П. Генеральный подрядчик: Управляющий директор по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П. Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

**Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**

## Акт выполненных работ № 03 за 04 мая 2017 года

**по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"**

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | **Дорожная одежда по основной дороге** | | | | **105 433 831,75** |
| | **Тип I** | | | | **105 433 831,75** |
| 3.4 | Устройство геосинтетического полотна | м2 | 15 883,25 | 38,02 | 603 876,19 |
| | - Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0 | м2 | 17 471,58 | 653,99 | 11 426 237,77 |
| 3.5 | Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6 | | | | |
| | F-200, толщиной 25см ( укладывается в два слоя: | | | | |
| | верхний слой - 12см; нижний слой - 13см ) | м2 | 15 883,25 | 840,16 | 13 344 447,27 |
| | - бетон дорожный Btb-4,4 F200 | м3 | 4 054,84 | 23 535,15 | 95 431 147,37 |
| | Стоимость щебня и песка для приготовления бетона | м3 | 2 852,56 | - 7 218,41 | - 20 590 922,40 |
| 3.6 | Нарезка деформационных швов в затвердевшем | | | | |
| | бетоне с заделкой швов мастикой | м | | 800,06 | |
| 3.7 | Арматура: D-25 A-I (дюбель) | кг | 30 076,16 | 144,17 | 4 335 935,91 |
| | D-4 A-I | кг | 448,33 | 163,12 | 73 129,54 |
| | D-20 A-III (анкер) | кг | 5 012,65 | 144,23 | 722 973,51 |
| 3.7а | Окраска D-20 A-III | кг | 1 566,43 | 55,54 | 87 006,58 |
| | | | | | |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:** | | | | **105 433 831,75** |

**Генеральный подрядчик:** _____ **Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.**

**Технадзор:** _____ **Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.**

**Субподрядчик:** _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Казахдорстрой",г.Астана, ул.Сыганак,10/1** ИИН/БИН **050640000298**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "СП "Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,г.Актобе ул Смагулова 9 К , тел.: 564900** **060340007296**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор субподряда № КДС/Сбп/46/1 от 31.10.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 12 | 04.05.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай"162-260 км автодороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под1-бкатегорию,ПК 0+000-ПК 400+00 | | | тенге | 1 | 105 433 831,75 | 105 433 831,75 |
| | | | | Итого | 1 | x | 105 433 831,75 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.05.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май м-ц 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наиме-нование | Источник финансирования код | Организационно- наименование | Организационно- код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №КДС/Сбп/46/1 | 31.10.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 433 414 536,86 | 386 977 265,05 | | | | | | | 46 437 271,81 | |
| В том числе: В текущем месяце - Май | 150 000 000,00 | 133 928 571,43 | | | | | | | 16 071 428,57 | 150 000 000,00 |
| Удержание аванса | | - | | | | | | | - | - |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.) | 7 500 000,00 | 6 696 428,57 | | | | | | | 803 571,43 | 7 500 000,00 |
| **Итого к оплате:** | **142 500 000,00** | **127 232 142,86** | | | | | | | **15 267 857,14** | **142 500 000,00** |

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

## Акт выполненных работ № 04 за 15 мая 2017 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | Дорожная одежда по основной дороге | | | | 150 000 000,00 |
| | Тип I | | | | 150 000 000,00 |
| 3.4 | Устройство геосинтетического полотна | м2 | 21 437,52 | 38,02 | 815 047,62 |
| | - Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0 | м2 | 23 581,27 | 653,99 | 15 421 916,01 |
| 3.5 | Устройство цементобетонного покрытия B35, Btb 4.4, W6 | | | | |
| | F-200, толщиной 25см ( укладывается в два слоя: | | | | |
| | верхний слой - 12см; нижний слой - 13см ) | м2 | 21 437,52 | 840,16 | 18 010 910,42 |
| | - бетон дорожный Btb-4,4 F200 | м3 | 5 472,78 | 23 535,15 | 128 802 775,60 |
| | Стоимость щебня и песка для приготовления бетона | м3 | 2 783,82 | - 7 218,41 | - 20 094 760,20 |
| 3.6 | Нарезка деформационных швов в затвердевшем | | | | |
| | бетоне с заделкой швов мастикой | м | | 800,06 | |
| 3.7 | Арматура: D-25 A-I (дюбель) | кг | 40 593,59 | 144,17 | 5 852 183,44 |
| | D-4 A-I | кг | 605,11 | 163,12 | 98 702,45 |
| | D-20 A-III (анкер) | кг | 6 765,54 | 144,23 | 975 792,47 |
| 3.7а | Окраска D-20 A-III | кг | 2 114,20 | 55,54 | 117 432,19 |
| | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | | | | 150 000 000,00 |

Генеральный подрядчик: _____

Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой"
Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____

Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой"
Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____

Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Ахмет Будан

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Казахдорстрой",г.Астана, ул.Сыганак,10/1** ИИН/БИН **050640000298**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "СП "Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,г.Актобе ул Смагулова 9 К , тел.: 564900** **060340007296**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор субподряда № КДС/Сбп/46/1 от 31.10.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 23 | 15.05.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай"162-260 км автодороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под1-бкатегорию,ПК 0+000-ПК 400+00 | | | тенге | 1 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 150 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь м-ц 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наиме-нование | код | наименование | код |
| | | №КДС/Оку/46/2 | 31.10.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обору-дования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | - | - | | | | | | | - | |
| В том числе: В текущем месяце - Июнь | 330 567 096,80 | 295 149 193,57 | | | | | | | 35 417 903,23 | 330 567 096,80 |
| Удержание аванса | 100 000 000,00 | 89 285 714,29 | | | | | | | 10 714 285,71 | 100 000 000,00 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.) | 16 528 354,84 | 14 757 459,68 | | | | | | | 1 770 895,16 | 16 528 354,84 |
| **Итого к оплате:** | **214 038 741,96** | **191 106 019,61** | | | | | | | **22 932 722,35** | **214 038 741,96** |

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта
ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д. (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

**Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**

## Акт выполненных работ № 06 за Июнь м-ц 2017 года

**по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"**

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | **Подготовка территории строительства** | | | | **87 676 649,75** |
| | **Разборка дорожных знаков и ограждений** | | | | **39 585,46** |
| | **Переустройство линии ВЛ 10 кВ** | | | | |
| | **Устройство сбросов воды с проезжей части** | | | | **87 637 064,29** |
| 2.1 | Земляные работы вручную на вымет, 2 гр. гр | м3 | 446,30 | 1 767,55 | 788 858,63 |
| 2.2 | Подготовка из щебня | м3 | 358,09 | 6 108,40 | 2 187 355,92 |
| 2.3 | Монолитный бетон В-20 | м3 | 55,07 | 24 032,55 | 1 323 472,78 |
| 2.4 | Монтаж блоков: | | | | |
| | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части | | | | |
| | из продольных лотков из сборного бетона | м3 | 599,61 | 11 262,63 | 6 753 183,90 |
| | Б-1-22-75 | шт. | 4 165,00 | 18 387,56 | 76 584 193,07 |
| | **Ограждения (левая сторона) ПК 26+50 - ПК 285+50(6 869 м/п) и на РП ПК 26+50 - 298+85 (26 951 м/п)** | | | | **195 777 735,75** |
| 6.3.1 | Столбики направляющие | шт. | | 6 793,90 | - |
| 6.3.2 | Барьеры безопасности металлические, оцинкованные | | | | |
| | на металлических стойках , в т.ч. | пм | 31 828 | 25 181,05 | 801 474 324,73 |
| | Стоимость барьеров безопасности | | | 25 376,00 | - 605 696 588,99 |
| | **Устройство стоянок для автомобилей** | **шт** | | | **43 776 209,067264** |
| | **Дорожная одежда** | | | | **40 333 197,73** |
| 6.5.2 | Устройство подстилающего слоя из гравийно- | | | | |
| | песчаной смеси С6 толщиной 35см | м3 | 4 000,00 | 408,93 | 1 635 722,99 |
| | - ЩПС С6 | м3 | 4 000,00 | 6 394,56 | 25 578 225,87 |
| 6.5.3 | Устройство основания из щебеночно- | | - | | |
| | песчаной смеси,обработанного цементом 7% | | - | | |
| | толщиной 18 см | м2 | 7 150,00 | 173,99 | 1 244 053,33 |
| | - ЩПС С6, укрепленная 7% цементом | м3 | 1 287,00 | 9 227,04 | 11 875 195,55 |
| | **Устройство эстакады для осмотра автомобилей** | **шт.** | | | **3 443 011,33** |
| 6.5.14 | Устройство эстакады из монолитного бетона | | | | |
| | бетон В25 F200 W6 | м3 | 102,00 | 25 943,56 | 2 646 243,22 |
| | сетка арматурная А-III D-10 | т | 1,39 | 253 118,09 | 350 821,68 |
| | закладные детали | т | 0,69 | 430 656,50 | 296 722,33 |
| | конструкции металлические (прокат) | т | 0,52 | 289 194,01 | 149 224,11 |
| 6.5.15 | Устройство сварного перильного ограждения | пм | - | 6 427,38 | - |
| | | т | | | |
| | **Устройство круглых ж/б труб d-1.0м на** | **шт** | | | **1 315 270,79460** |
| | **гравийно-песчаном основании** | **п.м.** | | | **13 903,89** |
| 8.4.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором 0,65 м3 в отвал | м3 | 41,08 | 69,53 | 2 856,44 |
| | Ручная доработка в грунте 2р гр. | м3 | 5,00 | 2 209,49 | 11 047,45 |
| | **Тело трубы** | | | | **364 395,64** |
| 8.4.2 | Устройство подготовки из ГПС | м3 | 3,00 | 3 908,30 | 11 724,90 |
| 8.4.3 | Монтаж ж.б. цилиндрических звеньев трубы на | | - | | |
| | сульфатостойком цементе: | | - | | |
| | № 13 массой 1,1 т, бетон В 30 | шт / м3 | 2,10 | 20 475,77 | 42 999,11 |
| | - ЗК 4.100 (бл. №13) | шт | 5,00 | 54 687,06 | 273 435,30 |
| 8.4.4 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 1,33 | 3 735,32 | 4 967,98 |
| 8.4.5 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 20,05 | 1 303,11 | 26 127,34 |
| 8.4.6 | Засыпка трубы ранее разрыхленным грунтом 2 гр. | | - | | |
| | бульдозером с перемещением до 20 м и послойным | | - | | |
| | уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой | м3 | 23,00 | 223,52 | 5 141,01 |
| | **Оголовки** | | | | **731 955,65** |
| 8.4.7 | Устройство подготовки из ГПС | м3 | 9,00 | 3 907,97 | 35 171,76 |
| 8.4.8 | Установка ж.б. портальных стенок СТ10 массой 2.5 т, | | - | | |
| | бетон В 20 на сульфатостойком цементе | шт / м3 | 2,02 | 10 291,57 | 20 788,98 |
| | - портальная стенка СТ-10 | шт | 2,00 | 116 782,68 | 233 565,37 |
| 8.4.9 | Установка ж.б. откосных стенок СТ4 массой 2.5 т, | | - | | |
| | бетон В 20 на сульфатостойком цементе | шт / м3 | 3,92 | 10 291,57 | 40 342,96 |
| | - откостная стенка СТ-4 | шт | 4,00 | 88 664,04 | 354 656,17 |
| 8.4.10 | Цементный раствор М -150 | м3 | 0,20 | 17 082,92 | 3 416,58 |
| 8.4.11 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 30,00 | 1 303,09 | 39 092,77 |
| 8.4.12 | Обратная засыпка котлована ранее разрыхленным | | - | | |
| | грунтом 2 гр. бульдозером до 20 м с послойным | | - | | |
| | уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой | м3 | 22,00 | 223,68 | 4 921,06 |
| | **Укрепление** | | | | **205 015,62** |
| 8.4.13 | Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном толщ. 8 см на | м2 | 11,00 | 3 058,80 | 33 646,76 |
| 8.4.14 | То же, откосов на входе и выходе | м2 | 18,40 | 3 161,41 | 58 169,92 |
| 8.4.15 | Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном толщ.12 см | м2 | 5,20 | 4 176,83 | 21 719,51 |
| 8.4.16 | Асфальтовые планки | м3 | 0,40 | 85 348,64 | 34 139,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4.17 | Бетонные упоры В 20 на сульфат. цементе | м3 / пм | 5,50 | 9 744,53 | 53 594,93 |
| 8.4.18 | Расчистка русла экскаватором 0,65 м3 в отвал в грунте 2 гр. | м3 | 10,00 | 87,98 | 879,81 |
| 8.4.19 | Планировка отвалов ранее разрыхленного грунта 2 группы бульдоз | м3 | 10,00 | 286,52 | 2 865,24 |
| | **Устройство круглых ж/б труб d-1,5м на** | **шт** | | | **2 021 231,44** |
| | гравийно-песчаном основании, в том числе: | п.м. | | | **17 368,861639** |
| 8.5.1 | Разработка грунта 2 гр. экскаватором 0,65 м3 в отвал | м3 | 59,00 | 69,71 | 4 113,098936 |
| 8.5.2 | Ручная доработка в грунте 2 гр. | м3 | 6,00 | 2 209,29 | 13 255,762703 |
| | **Тело трубы** | | | | **637 657,91** |
| 8.5.3 | Устройство подготовки из ГПС | м3 | 4,61 | 3 907,92 | 18 015,52 |
| 8.5.4 | Монтаж ж.б. цилиндрических звеньев трубы на | | - | | |
| | сульфатостойком цементе: | | - | | |
| | блок №17 массой 2,1 т, бетон В 25 | шт | 5,00 | - | |
| | | м3 | 4,20 | 14 092,63 | 59 189,03 |
| | - ЗК 9.100 (бл. №17) | шт | 5,00 | 102 010,72 | 510 053,59 |
| 8.5.5 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 1,85 | 3 735,41 | 6 891,82 |
| 8.5.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 29,19 | 1 303,11 | 38 031,14 |
| 8.5.7 | Засыпка трубы и выемки ранее разрыхленным грунтом | | - | | |
| | 2 гр. бульдозером с перемещ. до 20 м и послойным | | - | | |
| | уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой | м3 | 24,50 | 223,54 | 5 476,80 |
| | **Оголовки** | | | | **1 100 816,68** |
| 8.5.8 | Устройство подготовки из ГПС | м3 | 11,20 | 3 907,94 | 43 768,94 |
| 8.5.9 | Установка ж.б. портальных стенок СТ12 массой 4 т, | | - | | |
| | бетон В 20 на сульфатостойком цементе | шт / м3 | 3,94 | 10 291,62 | 40 548,98 |
| | - портальная стенка СТ-12 | шт | 2,00 | 168 653,19 | 337 306,37 |
| 8.9.10 | Установка ж.б. откосных стенок СТ6 массой 4.2 т, | | - | | |
| | бетон В 20 на сульфатостойком цементе | шт / м3 | 1,68 | 10 291,62 | 17 289,92 |
| | - откосная стенка СТ-6 | шт | 4,00 | 147 531,95 | 590 127,79 |
| 8.9.11 | Цементный раствор М -150 | м3 | 0,40 | 17 086,59 | 6 834,64 |
| 8.9.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 44,00 | 1 303,11 | 57 337,04 |
| 8.9.13 | Обратная засыпка котлована ранее разрыхленным грунтом 2 гр. бу | м3 | 34,00 | 223,62 | 7 603,00 |
| | **Укрепление** | | | | **265 387,99** |
| 8.9.14 | Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном толщ. 8 см на | м2 | 17,10 | 3 059,00 | 52 308,94 |
| 8.9.15 | То же, откосов на входе и выходе | м2 | 25,00 | 3 161,26 | 79 031,62 |
| 8.9.16 | Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном толщ. 12 см | м2 | 6,40 | 4 177,25 | 26 734,41 |
| 8.9.17 | Асфальтовые планки | м3 | 0,40 | 85 238,66 | 34 095,46 |
| 8.9.18 | Бетонные упоры В 20 на сульфат. цементе | м3 / пм | 5,50 | 9 744,80 | 53 596,39 |
| 8.9.19 | Расчистка русла бульдозером с перемещением грунта 2 гр. на 20 м | м3 | 74,00 | 76,39 | 5 652,76 |
| 8.9.20 | Планировка отвалов ранее разрыхленного грунта 2 группы бульдоз | м3 | 74,00 | 188,76 | 13 968,41 |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:** | | | | **330 567 096,80** |

**Генеральный подрядчик:** _____ **Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"**

**Байсынов Ш.Д.**

**Технадзор:** _____ **Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"**

**Исмаилов К.А.**

**Субподрядчик:** _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**

**Ахмет Будан**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль м-ц 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наимено-вание | Источник финансирования код | Организационно- наименование | Организационно- код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №КДС/Сбп/46/1 | 31.10.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обору-дования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 899 893 539,43 | 803 476 374,49 | | | | | | | 96 417 164,94 | |
| В том числе: В текущем месяце - Июль | 79 577 387,36 | 71 051 238,71 | | | | | | | 8 526 148,65 | 79 577 387,36 |
| Удержание аванса | | - | | | | | | | - | - |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.) | 3 978 869,37 | 3 552 561,94 | | | | | | | 426 307,43 | 3 978 869,37 |
| **Итого к оплате:** | **75 598 517,99** | **67 498 676,78** | | | | | | | **8 099 841,21** | **75 598 517,99** |

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д. _____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

**Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**

## Акт выполненных работ № 07 за Июль м-ц 2017 года

**по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"**

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | **Дорожная одежда по основной дороге** | | | | **79 577 387,36** |
| | **Тип I** | | | | **64 957 617,65** |
| 3.6 | Нарезка деформационных швов в затвердевшем | | | | |
| | бетоне с заделкой швов мастикой | м | - | 800,06 | - |
| 3.8 | Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной | | - | | |
| | смеси | м3 | 14 768,17 | 1 840,80 | 27 185 232,93 |
| 3.9 | Укрепление верха обочин подобранным гравийным | | - | | |
| | материалом С10 СТ РК 1549 - 2006, | | - | | |
| | средней толщиной 12 см | м2 | 37 676,09 | 136,35 | 5 137 022,17 |
| | - ЩПС С10 | м3 | 4 521,13 | 7 218,41 | 32 635 362,55 |
| | **Разделительная полоса** | | | | **14 619 769,71** |
| | **б)на прямых участках ПК 155+76,66 - ПК 274+00 (11,82334 км)** | | | | **14 619 769,71** |
| 3.27 | Засыпка разделительной полосы до проектной отметки гравийно-песчаной смесью (С6) | м3 | 4 820,35 | 1 952,55 | 9 411 989,58 |
| 3.28 | Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесью | м3 | 376,21 | 13 842,59 | 5 207 780,13 |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:** | | | | **79 577 387,36** |

**Генеральный подрядчик:** _____

**Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"**
**Байсынов Ш.Д.**

**Технадзор:** _____

**Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"**
**Исмаилов К.А.**

**Субподрядчик:** _____

**Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**
**Ахмет Будан**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль м-ц 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наиме-нование | Источник финансирования код | Организационно- наименование | Организационно- код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №КДС/Сбп/46/1 | 31.10.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 939 601 551,98 | 838 929 957,13 | | | | | | | 100 671 594,86 | |
| В том числе: В текущем месяце - Июль | 39 707 909,56 | 35 453 490,68 | | | | | | | 4 254 418,88 | 39 707 909,56 |
| Удержание аванса | | - | | | | | | | - | - |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. доп.) | 1 985 395,48 | 1 772 674,53 | | | | | | | 212 720,94 | 1 985 395,48 |
| **Итого к оплате:** | **37 722 514,08** | **33 680 816,15** | | | | | | | **4 041 697,94** | **37 722 514,08** |

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта
ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д.
(должность ф., и., о., подпись)
2017 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан
(должность ф., и., о., подпись)
2017 год

**Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**

## Акт выполненных работ № 08 за Июль м-ц 2017 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | Дорожная одежда по основной дороге | | | | 39 707 909,56 |
| | Тип I | | | | 39 707 909,56 |
| 3.6 | Нарезка деформационных швов в затвердевшем | | | | |
| | бетоне с заделкой швов мастикой | м | 49 631,07 | 800,06 | 39 707 909,56 |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | | | | 39 707 909,56 |

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"
Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Ахмет Будан

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

# СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август м-ц 2017 года

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наиме-нование | Источник финансирования код | Организационно- наименование | Организационно- код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №КДС/Оку/46/2 | 31.10.2015г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обору-дования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 597 249 776,38 | 533 258 728,91 | | | | | | | 63 991 047,47 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| В текущем месяце - Июль | 160 693 596,78 | 143 476 425,70 | | | | | | | 17 217 171,08 | 160 693 596,78 |
| Удержание аванса | | - | | | | | | | - | - |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.) | 8 034 679,84 | 7 173 821,28 | | | | | | | 860 858,55 | 8 034 679,84 |
| **Итого к оплате:** | **152 658 916,94** | **136 302 604,41** | | | | | | | **16 356 312,53** | **152 658 916,94** |

М.П.

Генеральный подрядчик: Руководитель проекта
ТОО «Казахдорстрой» Байсынов Ш.Д. (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2017 год

**Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"**

**Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**

## Акт выполненных работ № 09 за Август м-ц 2017 года

**по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"**

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Доход на 2017 год с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| | **Разметка** | | | | **58 647 963,41** |
| 6.4.1 | Разметка пр. части сплошной линией 1,1 ,(белая краска) | пм | 116 719,00 | 87,27 | 10 185 640,08 |
| | шириной 0,15м, механизированным способом | м2 | 17508 | - | |
| 6.4.1а | То же , термопластиком | пм | 34 230,00 | 918,65 | 31 445 393,60 |
| | | м2 | 5135 | - | |
| 6.4.2 | Разметка пр. части сплошной линией 1,4 , (желтая краска) | пм | 24 266,00 | 89,91 | 2 181 652,19 |
| | шириной 0,15м, механизированным способом | м2 | 3640 | - | |
| 6.4.2а | То же, термопластиком | пм | 7 770,00 | 918,65 | 7 137 911,48 |
| | | м2 | 1166 | - | |
| 6.4.3 | То же, прерывистой линией 1,5 (белая краска) | пм | 59 931,00 | 29,69 | 1 779 589,08 |
| | при соотношении штриха и промежутка 1:3 | м2 | 2247 | - | |
| 6.4.3а | То же, термопластиком | пм | 21 000,00 | 242,23 | 5 086 749,37 |
| | | м2 | 788 | - | |
| 6.4.4 | То же, линией 1,6, при соотношении 3:1 (краска белая) | пм | 500,00 | 68,08 | 34 039,74 |
| | | м2 | 56 | - | |
| 6.4.5 | То же, линией 1,7, при соотношении 1:1 (краска) | пм | 344,00 | 48,88 | 16 816,05 |
| | | м2 | 26 | - | |
| 6.4.6 | То же, прерывистой линией 1,8, шириной 0,4м | пм | 9 365,00 | 23,30 | 218 177,54 |
| | при соотношении штриха и промежутка 1:3 (краска) | м2 | 937 | | |
| 6.4.7 | Разметка вручную, (краска) | пм | 180,00 | 121,492471 | 21 868,64 |
| | линией 1,11 | м2 | 47,3 | | |
| 6.4.8 | Разметка вручную (краска) | | | | |
| | линией 1,13 | м2 | 18,30 | 462,32 | 8 460,41 |
| 6.4.9 | Разметка пешеходных переходов вручную (краска) | м2 | 115,20 | 462,32 | 53 258,99 |
| | линией 1,14,1 | | | - | |
| 6.4.10 | Разметка островков вручную (краска) | м2 | 23,00 | 462,32 | 10 633,30 |
| | линией 1,16,1 | | | - | |
| 6.4.11 | Разметка островков вручную (краска) | м2 | 66,10 | 462,32 | 30 559,19 |
| | линией 1,16,2 | | | | |
| 6.4.12 | Разметка островков вручную (краска) | | | | |
| | линией 1,16,3 | м2 | 93,30 | 462,32 | 43 134,23 |
| 6.4.13 | Разметка вручную, стрелки, 1,18 (краска) | м2 | 269,00 | 462,32 | 124 363,43 |
| 6.4.14 | Разметка вручную, стрелки, 1,19 (краска) | м2 | 85,00 | 462,32 | 39 296,99 |
| 6.4.15 | Разметка вручную, 1,20 (краска) | м2 | 28,00 | 462,32 | 12 944,89 |
| 6.4.16 | Вертикальная разметка, 2,7 | пм | 1568 | - | |
| | в т.ч. белой краской | м2 | 313,60 | 462,32 | 144 982,79 |
| | черной краской | м2 | 156,80 | 462,32 | 72 491,40 |
| | **Дорожная одежда на примыканиях и пересечениях ПК 34+40; ПК 58+40** | | | | **39 026 710,845892** |
| 5.1.2 | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, | | | | |
| | обработанной цементом 7%, толщиной 18см | м2 | 3 815,00 | 173,99 | 663 785,25 |
| | - ЩПС С6, укрепленная цементом 7% | м3 | 686,70 | 9 227,04 | 6 336 207,65 |
| 5.1.3 | Устройство геосинтетического полотна | м2 | 3 710,00 | 38,02 | 141 053,63 |
| | - Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0 | м2 | 4 081,00 | 653,99 | 2 668 933,45 |
| 5.1.4 | Цементобетонное покрытие В-35 Btb 4.4,F-200, W6 | | | | |
| | толщиной 25 см. | м2 | 3 710,00 | 840,16 | 3 116 986,62 |
| | - бетон дорожный Btb-4,4 F200 | м3 | 947,13 | 23 613,12 | 22 364 595,35 |
| 5.1.5 | Нарезка деформационных швов в затвердевшем | | | | |
| | бетоне с заделкой швов мастикой | м | 1 630,00 | 800,06 | 1 304 100,18 |
| 5.1.6 | Арматура D-25 A-I (дюбель) | кг | 5 921,45 | 144,17 | 853 668,19 |
| | D-20 A-III (анкер) | кг | 1 526,13 | 144,23 | 220 113,11 |
| 5.1.6а | Окраска D-20 A-III | кг | 476,91 | 37,12 | 17 701,72 |
| 5.1.7 | Укрепление верха обочин подобранным | | | | |
| | материалом С10 средней толщиной 12 см | м2 | 390,00 | 136,35 | 53 175,55 |
| | - ЩПС С10 | м3 | 46,80 | 7 218,43 | 337 822,53 |
| 5.1.8 | Устройство присыпных обочин из | | | | |
| | гравийно-песчаной смеси | м3 | 340,00 | 1 840,80 | 625 871,42 |
| 5.1.9 | Устройство покрытия серповидного профиля из | | | | |
| | гравийно-песчаной смеси фракции 0-40 мм | | | | |
| | толщиной слоя 15 см, шириной 10м | м2 | 768,56 | 419,87 | 322 696,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Установка снегозадерживающих ограждений** | **пм** | | | **63 018 819,51** |
| 7.1 | Устройство ж/б сборных снегозащитных заборов | 100м | 23,10 | 708 260,65 | 16 360 820,96 |
| | -стойки сечением 180х240 высотой 5800 (С58-Вр) | шт | 796,00 | 11 865,87 | 9 445 229,39 |
| | | м3 | 171,14 | - | |
| 7.2 | Устройство ж/б сборных снегозащитных заборов | 100м | 8,60 | 745 932,31 | 6 415 017,85 |
| | -стойки сечением 180х240 высотой 7400 (С74-Вр) | шт | 296,00 | 15 232,46 | 4 508 808,35 |
| | | м3 | 81,696 | - | |
| 7.3 | Омоноличивание стоек | м3 | 184,00 | 21 007,17 | 3 865 318,82 |
| 7.4 | Доски ж/б Д30-Вр, длиной 3,1 м | м3 | 288,00 | 77 859,81 | 22 423 624,15 |
| | **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:** | | | | **160 693 596,78** |

**Генеральный подрядчик:** _____ **Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"**
**Байсынов Ш.Д.**

**Технадзор:** _____ **Начальник ПТО ТОО "Казахдорстрой"**
**Исмаилов К.А.**

**Субподрядчик:** _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**
**Ахмет Будан**