Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБРИС Актобе"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""New Building Com"

Наименование объекта: Строительство торгового дома по адресу: ул.Еревана Баймухамбетова ст-е 12 «К» в г.Кандыагаш Мугалжарского района

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22	01.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 759 532	3 356 725							402 807	3 759 532
Акт приемки выполненных работ №1		3 356 725							402 807	3 759 532
Итого за отчетный месяц:		3 356 725							402 807	3 759 532

Генподрядчик

Директор ТОО "АБРИС Актобе", БИН 150240011973

Алгазин Бауыржан Алжанович

Субподрядчик

Директор ТОО "New Building Com", БИН 181140001445

Көмекбаев Бекет Асқарұлы

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 911

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБРИС Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Building Com"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство торгового дома по адресу: ул.Еревана Баймухамбетова ст-е 12 «К» в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство торгового дома по адресу: ул.Еревана Баймухамбетова ст-е 12 «К» в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 01.12.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц 2022 г.

Электроосвещение

Основание: Рабочий проект

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
Раздел 2 Монтажные работы													
1	1	1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=87%	шкаф	1	8 434,16 5 158,03	281,97 113,28	8 434 5 158	282 113	2 994 -	4 586 1 042	14 062	

2	2	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 287,00 -	- -	6 287 -	- -	6 287 -	- 503	6 790	
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=0%	шт.	13	1 804,26 1 788,00	- -	23 455 23 244	- -	211 -	- 1 876	25 331	
4	4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00 -	- -	1 715 -	- -	1 715 -	- 137	1 852	
5	5	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	12	1 954,00 -	- -	23 448 -	- -	23 448 -	- 1 876	25 324	
6	6	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	1 шт.	2	795,00 -	- -	1 590 -	- -	1 590 -	- 127	1 717	
7	7	1121-0502-0104	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=87%	шкаф	4	9 645,49 6 155,06	486,83 198,14	38 582 24 620	1 947 793	12 014 -	22 109 4 855	65 546	
8	8	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	4	7 384,00 -	- -	29 536 -	- -	29 536 -	- 2 363	31 899	
9	9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=0%	шт.	21	1 804,26 1 788,00	- -	37 889 37 548	- -	341 -	- 3 031	40 920	

10	10	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	17	536,00 -	- -	9 112 -	- -	9 112 -	- 729	9 841	
11	11	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00 -	- -	1 838 -	- -	1 838 -	- 147	1 985	
12	12	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2 157,00 -	- -	6 471 -	- -	6 471 -	- 518	6 989	
13	13	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	1 шт.	2	795,00 -	- -	1 590 -	- -	1 590 -	- 127	1 717	
14	14	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	86	967,68 902,09	10,83 4,18	83 220 77 580	931 359	4 709 -	56 116 11 147	150 483	
15	15	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	86	7 555,00 -	- -	649 730 -	- -	649 730 -	- 51 978	701 708	
16	17	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	91	372,66 328,24	0,43 0,19	33 912 29 870	39 17	4 003 -	21 519 4 434	59 865	

17	18	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	500,00	-	2 500	-	2 500	-	2 700	
						-	-	-	-	-	200		
18	19	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	40	475,00	-	19 000	-	19 000	-	20 520	
						-	-	-	-	-	1 520		
19	20	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	36	431,00	-	15 516	-	15 516	-	16 757	
						-	-	-	-	-	1 241		
20	21	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	10	691,00	-	6 910	-	6 910	-	7 463	
						-	-	-	-	-	553		
21	22	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	284	1 289,00	-	366 076	-	366 076	-	395 362	
						-	-	-	-	-	29 286		
22	23	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	240	112,00	-	26 880	-	26 880	-	29 030	
						-	-	-	-	-	2 150		

23	24	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	1700	276,27 224,96	2,12 0,08	469 659 382 432	3 604 136	83 623 -	275 449 59 609	804 717	
24	25	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,2	371 741,00 -	- -	446 089 -	- -	446 089 -	- 35 687	481 776	
25	26	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,5	558 269,00 -	- -	279 135 -	- -	279 135 -	- 22 331	301 465	
26	27	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=87%	шт.	6	893,19 863,47	21,08 8,36	5 359 5 181	126 50	52 -	4 551 793	10 703	

Итого по разделу 2	**3 216 522,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	585 633,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 929,00
--в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 468,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 001 369,70
- накладные расходы, тенге	384 330,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	238 260,00
Итого	**3 216 522,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	585633,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6929,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1468,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2001370,00
- накладные расходы, тенге	384330,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	238260,00
Всего	**3 216 522,00**
Временные здания и сооружения (1,4%)	45031,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	29354,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**65 818,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**3 356 725,00**
НДС (12%)	402807,00
Итого	**3 759 532,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "New Building Com", БИН 181140001445

(наименование организации, бизнес

Директор Кемекбаев Бекет Асқарұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АБРИС Актобе", БИН 150240011973

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алгазин Бауыржан Алжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)