232023

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,г.Павлодар, Лермонтова,102/1,БИН 990540002850

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 96,БИН/ИИН 970240004044

Объект :Капитальный ремонт асфальтобетонноого покрытия на территории "Ясли сада №85" по адресу г.Павлодар, ул. Лермонтова 102/1

ДОГОВОР №16 от 3 февраля 2023г

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 3 мая 2023г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по основной смете:										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	171,301	3047,78	1283,88	522088	219930	–	430824	1029145	
						1763,9	564,81	302158	96753	–	76233		
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	1112	813,79	–	904934	–	–	977329	2032844	
						813,79	–	904934	–	–	150581		

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	187,37	379,04	261,69	71021	49033	–	35767	115331	
						117,35	59,4	21988	11130	–	8543		
4	4	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. РАЗБОРКА НР=108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 материала основания в плотном теле	93,685	984,94	862,71	92274	80823	–	32379	134625	
						122,23	197,79	11451	18530	–	9972		
5	5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	825,9457	117		96636		–	–	104367	
						–		–		–	7731		
6	6	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,2 км	т·км	991,13484	152		150652		–	–	162704	
						–		–		–	12052		

Раздел 2 Покрытие проездов

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	93,685	3316,08	1078,4	310667	101030	195324	40473	379231	
						152,78	247,23	14313	23162	–	28091		
8	12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	401	2156,61	32,62	864801	13081	522559	361141	1324017	
						820,85	13,04	329161	5229	–	98075		
9	13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,416	32378		207737		207737	–	224356	Казахстан
						–		–		–	16619		

Итого	**5 506 620**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 584 005
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	463 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	925 620
- перевозка грузов, тенге	247 288
- накладные расходы, тенге	1 877 913
в т.ч. зарплата, тенге	169 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 897
Всего	**5 506 620**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	57 269
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 278**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**5 675 167**

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0,96881 Понижающий к=0,96881

НДС 12% 5 498 158,54
659 779

Всего по акту **6 157 937,57**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО "Промжилстройкомплекс" ,БИН 970240004044
Директор _____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,
БИН 990540002850
Руководитель _____ Куанбаева Е. К.

Представитель авторского надзора:
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" ,БИН 070740000453 аттестат №0248 от 5.07.2017г
Эксперт авторского надзора_____Айдаров А.С.

Представить технического надзора:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" БИН070340002940
аттестат №KZ83VJE00050016
Эксперт технического надзора: _____Табаев А.Т.

Scanned with AnyScanner