"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

232023

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,г.Павлодар, Лермонтова,102/1,БИН 990540002850

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 96,БИН/ИИН 970240004044

Объект :Капитальный ремонт асфальтобетонноого покрытия на территории "Ясли сада №85" по адресу г.Павлодар, ул. Лермонтова 102/1

ДОГОВОР №16 от 3 февраля 2023г

АКТ №3
приемки выполненных работ
от 25 мая 2023г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по основной смете										
			Раздел 2 Покрытие проездов										
1	10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1873,37	2092,84	208,75	3920664	391066	3484449	100130	4342458	
						24,1	25,39	45148	47565	–	321664		

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 покрытия	1873,37	1861,91	0,17	3488046	318	3455937	34334	3804170	
						16,97	–	31791	–	–	281790		
3	12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	71	2156,61	32,62	153119	2316	92523	63942	234426	
						820,85	13,04	58280	926	–	17365		
4	13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,136	32378		36781		36781	–	39723	Казахстан
						–		–		–	2942		
		Раздел 3 Покрытие площадки под мусор											
5	14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,24	3316,08	1078,4	796	259	500	104	972	
						152,78	247,23	37	59	–	72		

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	17	1127-0602-0301											
			Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	4,8	2092,84	208,75	10046	1002	8928	257	11127	
						24,1	25,39	116	122	–	824		
7	18	1127-0602-0401											
			Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	4,8	465,47	0,04	2234	–	2214	22	2436	
						4,24	–	20	–	–	180		
8	19	1127-0201-1002											
			Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	6	2156,61	32,62	12940	196	7819	5403	19810	
						820,85	13,04	4925	78	–	1467		
9	20	255-101-0101											
			Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,096	32378		3108		3108	–	3357	Казахстан

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	249		
		Раздел 4 Покрытие отмостки											
10	21	1127-0401-0101											
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	14	3316,08	1078,4	46425	15098	29189	6048	56671	
						152,78	247,23	2139	3461	–	4198		
11	23	1127-0602-0301											
			Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	140	2092,84	208,75	292998	29225	260399	7483	324519	
						24,1	25,39	3374	3555	–	24038		
12	24	1127-0602-0401											
			Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	140	465,47	0,04	65166	6	64567	642	71073	
						4,24	–	594	–	–	5265		

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	180,8	1977,3	32,62	357496	5898	203188	162829	561951	
						820,85	13,04	148410	2358	–	41626		
14	26	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,8928	32378		93663		93663	–	101156	Казахстан
						–		–		–	7493		

Итого	**9 573 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	294 834
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	445 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 743 265
- накладные расходы, тенге	381 194
в т.ч. зарплата, тенге	34 308
- сметная прибыль (8 %), тенге	709 173
Всего	**9 573 849**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	99 568
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**193 468**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**9 866 885**
0,96881 Понижающий к=0,96881	9 559 136,86
НДС 12%	1 147 096
Всего по основной смете	**10 706 233,28**

по доп смете:

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Покрытие проездов											
1	1	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 покрытия	473,7	1249,06	295,04	591680	139760	425236	74161	719108	
						56,33	88,63	26684	41984	–	53267		
2	2	1127-0403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	-473,7	335,34	71,24	-158851	-33746	-125104	-11092	-183538	
						–	21,68	–	-10270	–	-13595		

Раздел 3 Покрытие площадки под мусор

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 покрытия	4,8	1249,06	295,04	5995	1416	4309	751	7286	
						56,33	88,63	270	425	–	540		
4	4	1127-0403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	-4,8	335,34	71,24	-1610	-342	-1268	-112	-1860	
						–	21,68	–	-104	–	-138		

Раздел 4 Покрытие отмостки

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 покрытия	140	1249,06	295,04	174868	41306	125677	21918	212529	
						56,33	88,63	7886	12408	–	15743		
		Раздел 5 МАФ											
6	6	8601-0306-0103	Ваза для цветов НР=0	шт.	6	28808	–	172848	–	172848	–	186676	
						–	–	–	–	–	13828		

Итого	**940 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	601 698
- накладные расходы, тенге	85 626
в т.ч. зарплата, тенге	7 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 645
Всего	**940 201**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	9 778
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 000**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**968 979**
0,96881 Понижающий к=0,96881	938 756,54

Scanned with AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС 12%						112 651					

Всего по дополнительной смете **1 051 407,33**

Всего по акту **11 757 640,61**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО "Промжилстройкомплекс" ,БИН 970240004044
Директор_____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад № 85 города Павлодара" отдела образования города Павлодара,
БИН 990540002850
Руководитель_____Куанбаева Е. К.

Представитель авторского надзора:
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ",БИН 070740009453 аттестат №0248 от 5.07.2017г
Эксперт авторского надзора_____Айдаров А.С.

Представить технического надзора:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН070340002940
аттестат №KZ83VJE00050016
Эксперт технического надзора: _____Табаев А.Т.

Scanned with AnyScanner