Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН, дом № 30 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	200340006704
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АК ордасы",РК, г.Шымкент, Абайский район, мкр. АСАР-2, здание 588 А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340003659

Договор (контракт) Договор о гос-х закупках №22/7 от 10.02.2022г. Доп.сог-е № 7 от 01.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
232	14.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строит-ство общеобраз. шк. р-не перес. проспекта Туран и улицы 24 в г.Нур-султан			усл	1	270 350 048,00	270 350 048,00
				Итого	1	x	270 350 048,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Руководитель проекта / Есекеев / Есмедраков А.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2023

М.П.

Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А,
Наименование объекта -СМР "Строительство общеобразовательной школы расположенной по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование		код	
		22/7	10.02.2021	местный	16	ТОО "Корпорация АҚ ордасы"		17	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начало строительства:	**2 345 177 029**									
в том числе за текущий месяц года		**241 383 971**							**28 966 077**	**270 350 048**

Заказчик:
ГУ Управление строительства города Астаны
БИН 200340006704

Курбанбекулы Н

Технический надзор:
Директор ТОО "Музтау" Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта Елшуратов А.Ш.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 35
за август месяц 2023 года
Раздел КМ. №02-01-03

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	1085	204,76	4,79	222165	5198	121368	66641	311905
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	95599	977		23100	
2	34	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные /металлические конструкции/. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м²	1085	1925,84	30,25	2089536	32821	1603033	313554	2595341
			НР - 69%; СП - 8%			418,14	0,68	453682	738		192251	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2907247
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				549281				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38019			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1715			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1724401		
			- Накладные расходы	Тенге							380195	
			- Сметная прибыль	Тенге							215351	

		Итого по акту								2 907 247
		Временные здания и сооружения	1,50%							43 609
		ИТОГО с временными								2 950 856
		Зимнее удорожание	1,30%							38 361
		ИТОГО с зимним удорожанием								2 989 217
		Непредвиденные работы и затраты	2%							59 784
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		1						3 049 001

		Итого в текущих ценах с К=1,0450539		1,0450539							3 186 371
		ИТОГО со скидкой		0,958207914							3 053 205
		НДС		12%							366 385
		ИТОГО с НДС									3 419 590

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер квалификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства/эксперты технического надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кунширова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 07.02.2019г. Приказ № 01-03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер квалификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 36
за август месяц 2023 года
Архитектурно-строительные решения . №02-01-04

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ /ФЛАЖОК 1/ лист АР-3.0и									
1	77	1112-0101-1503	Пароизоляция. Устройство в один слой	м²	4185,1059	157,17	13,69	657773	57294	--	573611	1329901
			НР - 92%, СП - 8%			143,48	5,50	600479	23018		98517	
2	78	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая пароизоляционная Изобонд толщ.2 мм	1000 м²	4,6036165	107893,00	--	496698	--	496698	--	536434
			СП - 8%			--	--	--	--		39736	
3	79	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщ.200 мм	м² утепляемого	4185,1059	998,44	55,10	4178577	230600	--	3715956	8526107
			НР - 92%, СП - 8%			943,34	21,77	3947978	91110		631574	
4	81	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.200 мм	м² утеплителя	837,02118	7157,37	2644,03	5990870	2213109	--	4098089	10896074
			НР - 92%, СП - 8%			4513,34	808,44	3777761	676681		807114	
5	82	СТ1211-302-0202 цена Алматинская	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	862,1318154	12913,00	--	11132708	--	11132708	--	12023325
			СП - 8%			--	--	--	--		890617	
6	83	1112-0101-1503	Пароизоляция. Устройство в один слой	м²	4185,1059	157,17	13,69	657773	57294	--	573611	1329901
			НР - 92%, СП - 8%			143,48	5,50	600479	23018		98517	
7	84	261-107-0508 РСНБ	ПВХ-пленка высокой плотности толщ.0,8 мм	1000 м²	4,6036165	107893,00	--	496698	--	496698	--	536434
			СП - 8%			--	--	--	--		39736	
8	85	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М150	м² стяжки	2092,55295	940,26	155,96	1967544	326354	794334	867907	3062284
			НР - 92%, СП - 8%			404,70	46,13	846856	96529		226833	
9	86	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм	м² стяжки	2092,55295	1017,12	81,73	2128377	171024	1847431	149199	2459775

			НР - 92%; СП - 8%			52,53	24,97	109922	52251		182199	
10	87	1106-0301-0410	Стяжки цементные. Армирование	т	2,9295741	26717,73	2279,78	78272	6679	--	67992	157966
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	71593	3124		11701	
11	88	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм	т	2,9295741	481766,00	--	1411369	--	1411369	--	1524279
			СП - 8%			--	--	--	--		112910	
			ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ /лист КМ-13 примеч.п.2/									
12	96	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	1045	1330,91	33,10	1390801	34589	86297	1181937	2778561
			НР - 92%; СП - 8%			1215,23	14,16	1269915	14797		205823	
			ВОДОПРИЕМНЫЕ ВОРОНКИ /16 шт./ лист АР-5и									
13	98	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	16	4188,31	150,62	67013	2410	60190	4760	77515
			НР - 92%; СП - 8%			275,82	47,56	4413	761		5742	
14	99	1112-0101-2102 РСНБ РК 2022	Примыкания к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	16	1017,90	--	16286	--	8732	6949	25094
			НР - 92%; СП - 8%			472,10	--	7554	--		1859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				30670759	3099353	16334457	11240011	45263650
								11236950	981289	--	3352878	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30670759				
		Материалы		Тенге				2796983				
		Всего заработная плата		Тенге					12218239			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13537473				
			Накладные расходы	Тенге				11240011				
			Сметная прибыль	Тенге				3352878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45263648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6885
			Сметная заработная плата	Тенге					12218239			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45263648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6885
			Сметная заработная плата	Тенге					12218239			
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ /лист АР-11/									
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
			ТИП 6									
15	261	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит толщ.50 мм. Устройство	м² изолируемой	220,800425	572,86	48,87	126488	10790	--	114035	259765
			НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	115697	5617		19243	
16	262	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50	м³	11,3711884	39864,00	--	453301	--	453301	--	489565
			СП - 8%			--	--	--	--		36264	
17	263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	220,7994519	1119,16	30,91	247110	6825	111638	125893	402844
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	128647	5282		29841	
18	264	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные. Устройство цементным раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 35 мм	м² стяжки	220,798965	415,87	15,91	91824	3513	83544	6944	106671
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	11,87	4767	2621		7902	
19	265	1106-0301-0410	Стяжки. Армирование	т	0,2249952	26717,73	2279,78	6011	513	--	5222	12132
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	5498	240		899	
20	266	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм	т	0,2249942	481766,00	--	108395	--	108395	--	117067
			СП - 8%		2	--	--	--	--		8672	

21	*267	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя	м² изолируемой	441,6	2083,82	118,01	920215	52113	364342	482095	1514494
			НР - 94%, СП - 8%			1140,76	20,62	503760	9106		112184	
22	268	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство последующего слоя, до 2-х слоев	м² изолируемой	441,6	1119,80	58,36	494504	25772	164779	290599	847912
			НР - 94%; СП - 8%			688,30	11,76	303953	5193		62809	
23	269	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка Техноэласт ТКП	м²	989,184	661,00	--	653851	--	653851	--	706159
			СП - 8%			--	--	--	--		52308	
24	270	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	441,6	1119,16	30,91	494221	13650	223277	251787	805690
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	257294	10563		59682	
			ТИП 6 со звездой									
25	279	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	31,505	1119,16	30,91	35259	974	15929	17963	57480
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	18356	754		4258	
26	280	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство цементным раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15-35 мм	м² стяжки	31,5081049	138,62	5,30	4368	167	3974	331	5074
			НР - 94%; СП - 8%			7,20	3,96	227	125		376	
27	281	1106-0301-0410	Стяжки. Армирование	т	0,0321036	26717,73	2279,78	858	73	--	745	1731
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	785	34		128	
28	282	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм	т	0,0321055	481766,00	--	15467	--	15467	--	16704
			СП - 8%			--	--	--	--		1237	
29	283	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя	м² изолируемой	63,01	2083,82	118,01	131301	7436	51986	68788	216096
			НР - 94%; СП - 8%			1140,76	20,62	71879	1299		16007	
30	284	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство последующего слоя, до 2-х слоев	м² изолируемой	63,01	1119,80	58,36	70559	3677	23512	41464	120985
			НР - 94%, СП - 8%			688,30	11,76	43370	741		8962	
31	285	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка Техноэласт ТКП	м²	141,1424	661,00	--	93295	--	93295	--	100759
			СП - 8%			--	--	--	--		7464	
32	286	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	63,01	1119,16	30,91	70518	1947	31859	35926	114960
			НР - 94%, СП - 8%			582,64	23,92	36712	1507		8516	
			ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖИ									
			ТИП 8									
33	312	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	67,71	1119,16	30,91	75778	2093	34234	38606	123535
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	39451	1620		9151	
34	313	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство цементным раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 85 мм	м² стяжки	67,71	1802,10	68,93	122020	4668	111016	9228	141748
			НР - 94%, СП - 8%			93,57	51,42	6336	3482		10500	
35	314	1106-0301-0410	Стяжки. Армирование	т	0,0689965	26717,73	2279,78	1843	158	--	1601	3720

			НР - 91%, СП - 8%			24437,95	1066,44	1686	74		276	
36	315	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм	т	0,0689965	481766,00	--	33240	--	33240	--	35899
			СП - 8%			--	--	--	--		2659	
			ТИП 9									
37	320	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	548,45	1119,16	30,91	613803	16953	277301	312710	1000636
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	319549	13119		74123	
38	321	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство цементным раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 35-55 мм	м² стяжки	548,45	693,12	26,51	380142	14539	345864	28750	441601
			НР - 94%; СП - 8%			35,99	19,78	19739	10848		32710	
39	322	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя	м² изолируемой	548,45	2083,82	118,01	1142871	64723	452498	598743	1880942
			НР - 94%; СП - 8%			1140,76	20,62	625650	11309		139328	
40	323	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство последующего слоя, до 2-х слоев	м² изолируемой	548,45	1119,80	58,36	614154	32008	204648	360913	1053073
			НР - 94%; СП - 8%			688,30	11,76	377498	6450		78006	
41	324	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка Техноэласт ТКП	м²	1228,528	661,00	--	812057	--	812057	--	877022
			СП - 8%			--	--	--	--		64965	
42	325	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	548,45	1119,16	30,91	613803	16953	277301	312710	1000636
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	319549	13119		74123	
43	326	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство цементным раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм	м² стяжки	548,45	277,24	10,60	152052	5813	138347	11496	176634
			НР - 94%; СП - 8%			14,39	7,91	7892	4338		13086	
			ТИП 11									
44	349	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит толщ.50 мм. Устройство	м² изолируемой	809,69	572,86	48,87	463839	39570	--	418172	952576
			НР - 94%; СП - 8%			523,99	25,44	424269	20599		70564	
45	350	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50	м³	41,699035	39864,00	--	1662290	--	1662290	--	1795273
			СП - 8%			--	--	--	--		132983	
46	351	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство цементным раствором М150	м² стяжки	809,69	1119,16	30,91	906173	25028	409387	461661	1477264
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	471758	19368		109430	
47	352	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство цементным раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм	м² стяжки	809,69	554,49	21,21	448965	17173	408481	33950	521546
			НР - 94%; СП - 8%			28,79	15,82	23311	12809		38630	
48	353	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки. Армирование	т	0,8250741	26717,73	2279,78	22044	1881	--	19149	44489
			НР - 91%, СП - 8%			24437,95	1066,44	20163	880		3295	
49	354	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм	т	0,8250741	481766,00	--	397493	--	397493	--	429292
			СП - 8%			--	--	--	--		31799	

			ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ МАРШИ									
			ТИП 18									
50	360	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клеящей мастике. Устройство в один слой	м² изолируемой	73,53	65,90	0,91	4846	67	--	4523	10118
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	4779	33		749	
51	361	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,08 мм	1000 м²	0,07353	107893,00	--	7933	--	7933	--	8568
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
52	362	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Фибростяжка. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	73,53	633,43	19,38	46576	1425	30	42905	96639
			НР - 94%; СП - 8%			613,64	7,11	45121	523		7158	
53	363	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=10	Фибростяжка. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 15 мм	м² стяжки	73,53	409,18	38,97	30087	2865	28	26538	61155
			НР - 94%; СП - 8%			369,83	14,12	27194	1038		4530	
54	364	235-303-0704 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном тиксотропного типа /полипропиленовое волокно/, для бетонных поверхностей	кг	2044,134	396,00	--	809477	--	809477	--	874235
			СП - 8%			--	--	--	--		64758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13379031	373367	8780774	4123447	18902689
								4224890	162691	--	1400210	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13379031				
		Материалы		Тенге				3733980				
		Всего заработная плата		Тенге					4387581			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5046799				
			Накладные расходы	Тенге				4123447				
			Сметная прибыль	Тенге				1400210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18902688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2242
			Сметная заработная плата	Тенге					4387581			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18902688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2242
			Сметная заработная плата	Тенге					4387581			
			РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ /лист АР-10/									
			ПОТОЛКИ									
55	377	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	609,17	4365,08	22,15	2659076	13493	1320541	1197921	4165553
			НР - 90%; СП - 8%			2175,16	9,82	1325042	5982		308557	
56	378	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	609,17	1025,66	2,35	624801	1431	86490	429952	1139135
			НР - 80%; СП - 8%			881,33	0,92	536880	560		84382	

			СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ПО ГАЗОБЛОКУ									
57	**397**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка (сплошное выравнивание) внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**63,88**	**879,32**	**6,14**	**56171**	**392**	**19463**	**29185**	**92185**
			НР - 80%; СП - 8%			**568,51**	**2,58**	**36316**	**165**		**6829**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3340048**	**15316**	**1426494**	**1657058**	**5396873**
								1898238	**6707**	**--**	**399768**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3340048**				
		Материалы		Тенге				**1426492**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1904945**			
			Накладные расходы	Тенге				**1657058**				
			Сметная прибыль	Тенге				**399768**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5396874**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**954**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1904945**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5396874**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**954**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1904945**			
			РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ /лист АР-2.3, АР-3.0и/									
58	**399**	**1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами /стены,карнизы,элементы пластики фасада/**	**м² поверхности облицовки**	**1068,146**	**8583,40**	**48,88**	**9168324**	**52211**	**1532340**	**6081489**	**16469796**
			НР - 80%; СП - 8%			**7099,94**	**16,94**	**7583773**	**18094**		**1219983**	
59	**401**	**231-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 10 мм**	**м²**	**2670,365**	**5109,00**	**--**	**13642895**	**--**	**13642895**	**--**	**14734327**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1091432**	
60	**404**	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены вентшахт. Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов толщ.100 мм**	**м²**	**630,4615385**	**6103,86**	**34,16**	**3848249**	**21537**	**1230068**	**2082831**	**6405565**
			НР - 80%; СП - 8%			**4118,64**	**10,93**	**2596644**	**6891**		**474485**	
61	**406**	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены вентшахт. Защитная фасадная штукатурка по синтетической сетке без устройства каркаса улучшенная**	**м² оштукатуриваемой**	**630,4615385**	**3382,78**	**39,96**	**2132713**	**25193**	**581217**	**1234986**	**3637114**
			НР - 80%; СП - 8%			**2420,93**	**27,64**	**1526303**	**17426**		**269415**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**28792181**	**98941**	**16986520**	**9399306**	**41246802**
								11706720	**42411**	**--**	**3055315**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28792181**				
		Материалы		Тенге				**3343625**				
		Всего заработная плата		Тенге					**11749131**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13642895**				
			Накладные расходы	Тенге				**9399306**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3055315**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41246802**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5584**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11749131**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**41246802**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5584**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11749131**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**110810012**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**29066798**				

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3586977			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1193098			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43528247		
	- Накладные расходы	Тенге							26419822	
	- Сметная прибыль	Тенге							8208171	

		Итого по акту									**110 810 012**
		Временные здания и сооружения		**1,50%**							**1 662 150**
		ИТОГО с временными									**112 472 162**
		Зимнее удорожание		**1,30%**							**1 462 138**
		ИТОГО с зимним удорожанием									**113 934 300**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**2 278 686**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									**116 212 986**
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539		**1,0450539**							**121 448 835**
		ИТОГО со скидкой		**0,958207914**							**116 373 234**
		НДС		**12%**							**13 964 788**
		ИТОГО с НДС									**130 338 023**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE0002761 от 13.06.2017.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кунпиязова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 07.02.2019г., Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 37
за август месяц 2023 года
Отопление. Тепловой узел. Вентиляцию. Теплоснабжение. №02-01-06

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
			ШКОЛА									
1	1	1118-0301-0104	**Радиаторы биметаллические. Установка**	кВт	357,05	1172,02	22,11	418470	7894	--	405659	890058
			НР - 98%; СП - 8%			1149,91	9,42	410575	3363		65929	
2	2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления биметаллические /РБС-500/ с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт (185 Вт/секц.)**	секция	1930	3065,00	--	5915450	--	5915450	--	6388686
			СП - 8%			--	--	--	--		473236	
3	3	261-301-0216 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	9,2833	7391,00	--	68613	--	68613	--	74102
			СП - 8%			--	--	--	--		5489	
4	5	241-102-0155 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм размерами 80х4,5 мм**	м	4,8	3473,00	--	16670	--	16670	--	18004
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
5	6	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2111,62	27,78	29563	389	19817	9334	42008
			НР - 98%; СП - 8%			668,36	11,93	9357	167		3112	
6	7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	3230	2275,01	27,78	7348282	89730	5099749	2153376	10261807
			НР - 98%; СП - 8%			668,36	11,93	2158803	38534		760148	
7	8	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	248	1878,52	27,78	465873	6890	293230	165337	681707
			НР - 98%; СП - 8%			668,36	11,93	165753	2959		50498	

8	9	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	151	2659,42	27,78	401572	4194	296456	100669	542420
			НР - 98%; СП - 8%			668,36	11,93	100922	1801		40180	
9	10	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	268	2834,72	27,78	759705	7445	573140	178670	1013445
			НР - 98%; СП - 8%			668,36	11,93	179120	3197		75069	
10	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	м трубопровода	315	1368,49	69,97	431074	22041	9459	399155	896647
			НР - 98%; СП - 8%			1268,49	24,53	399574	7727		66418	
11	12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	315	1801,00	--	567315	--	567315	--	612700
			СП - 8%			--	--	--	--		45385	
12	13	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	64	4507,44	85,09	288476	5446	186726	96177	415425
			НР - 98%; СП - 8%			1504,75	28,68	96304	1836		30772	
13	23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция тепловая трубками из вспененного каучука ST-TB	м трубопровода	993	1018,09	120,74	1010963	119895	373626	438112	1564997
			НР - 76%; СП - 8%			521,09	59,44	517442	59024		115923	
14	24	234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм /на диаметр 20 мм/	м	324,5	587,00	--	190482	--	190482	--	205721
			СП - 8%			--	--	--	--		15239	
15	25	234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм /на диаметр 25 мм/	м	110	587,00	--	64570	--	64570	--	69736
			СП - 8%			--	--	--	--		5166	
16	26	234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм /на диаметр 32 мм/	м	51,7	587,00	--	30348	--	30348	--	32776
			СП - 8%			--	--	--	--		2428	
17	27	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 45 мм /на диаметр 40 мм/	м	189,2	505,00	--	95546	--	95546	--	103190
			СП - 8%			--	--	--	--		7644	
18	28	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм /на диаметр 57 мм/	м	346,5	758,00	--	262647	--	262647	--	283659
			СП - 8%			--	--	--	--		21012	
19	29	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм /на диаметр 76х3,5 мм/	м	70,4	932,00	--	65613	--	65613	--	70862
			СП - 8%			--	--	--	--		5249	
20	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /антикоррозийное покрытие/	м²	411	126,37	3,25	51938	1336	19625	21504	79319
			НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	30977	185		5877	
21	31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 в два слоя /антикоррозийное покрытие/	м²	120	328,07	8,44	39368	1013	30412	5592	48556

			НР - 69%, СП - 8%			66,19	1,35	7943	162		3596	
22	32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы стальные неизолированные, диаметром менее 50 мм. Окраска масляная /эмалью/, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	291	1433,28	1,66	417084	483	41781	300056	774511
			НР - 80%, СП - 8%			1288,04	0,86	374820	250		57371	
23	33	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	559	708,00	--	395772	--	395772	--	427434
			СП - 8%			--	--	--	--		31662	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19335394	266756	14617047	4273641	25497770
								4451590	119205	--	1888737	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9192379				
		Материалы		Тенге				465446				
		Всего заработная плата		Тенге					990803			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7673026				
			Накладные расходы	Тенге				765264				
			Сметная прибыль	Тенге				796611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10754254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
			Сметная заработная плата	Тенге					990803			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10143015				
		Материалы		Тенге				6478576				
		Всего заработная плата		Тенге					3579992			
		Сдача и испытание		Тенге				12186				
			Накладные расходы	Тенге				3508377				
			Сметная прибыль	Тенге				1092126				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14743518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1701
			Сметная заработная плата	Тенге					3579992			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25497772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2180
			Сметная заработная плата	Тенге					4570795			
			РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			ВЕ1									
24	229	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,8	9419,26	63,99	120567	819	82667	36694	169842
			НР - 98%, СП - 8%			2896,98	28,25	37081	362		12581	
25	230	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
26	231	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /200х200 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%, СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
27	232	246-304-0553 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4167,00	--	8334	--	8334	--	9001
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
28	233	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%, СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
29	234	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор ТА-200-С-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	

30	235	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
31	236	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
32	237	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ2									
33	238	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,8	9419,26	63,99	120567	819	82667	36694	169842
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	37081	362		12581	
34	239	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
35	240	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /200х200 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
36	241	246-304-0553 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4167,00	--	8334	--	8334	--	9001
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
37	242	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
38	243	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
39	244	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
40	245	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
41	246	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%		4	--	--	--	--		7415	

			ВЕ3									
42	247	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200x200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,8	9419,26	63,99	120567	819	82667	36694	169842
			НР - 98%, СП - 8%			2896,98	28,25	37081	362		12581	
43	248	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
44	249	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /200x200 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
45	250	246-304-0553 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	4167,00	--	8334	--	8334	--	9001
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
46	251	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%, СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
47	252	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
48	253	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25x25x3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
49	254	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
50	255	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ4									
51	256	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /150x100/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,5	9703,30	80,82	4852	40	3230	1568	6934
			НР - 98%, СП - 8%			3164,08	35,98	1582	18		514	
52	257	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150x150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,6	9703,30	80,82	122262	1018	81377	39514	174718
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	39867	453		12942	
53	258	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,0123615	679670,00	--	8402	--	8402	--	9074
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
54	259	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150x100 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
55	260	246-304-0526 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	2	8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%			--	--	--	--		1312	
56	261	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%		5	5241,17	23,62	5241	24		854	

57	262	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор ТА-200-С-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
58	263	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
59	264	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%, СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
60	265	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13х1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ5									
61	266	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм /150х100/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,5	9703,30	80,82	4852	40	3230	1568	6934
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	1582	18		514	
62	267	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150х150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,6	9703,30	80,82	122262	1018	81377	39514	174718
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	39867	453		12942	
63	268	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,0123615	679670,00	--	8402	--	8402	--	9074
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
64	269	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150х100 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
65	270	246-304-0526 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
			СП - 8%			--	--	--	--		1312	
66	271	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
67	272	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор ТА-200-С-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
68	273	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
69	274	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	

70	275	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ6									
71	276	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200x200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,6	9419,26	63,99	90425	614	62000	27521	127381
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	27811	271		9436	
72	277	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
73	278	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150x150 мм/. Установка	решетка	3	2567,71	77,11	7703	231	627	6778	15639
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	6845	71		1158	
74	279	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	5831,00	--	17493	--	17493	--	18892
			СП - 8%			--	--	--	--		1399	
75	280	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%, СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
76	281	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
77	282	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25x25x3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
78	283	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
79	284	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ7									
80	285	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200x200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,6	9419,26	63,99	90425	614	62000	27521	127381
			НР - 98%, СП - 8%			2896,98	28,25	27811	271		9436	
81	286	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
82	287	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150x150 мм/. Установка	решетка	3	2567,71	77,11	7703	231	627	6778	15639

			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	6845	71		1158	
83	288	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831,00	--	17493	--	17493	--	18892
			СП - 8%			--	--	--	--		1399	
84	289	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
85	290	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
86	291	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
87	292	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
88	293	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13х1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ8									
89	294	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150х150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,8	9703,30	80,82	17466	146	11625	5645	24960
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	5695	65		1849	
90	295	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,6	9419,26	63,99	52748	358	36167	16054	74306
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	16223	158		5504	
91	296	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
92	297	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150х150 мм/. Установка	решетка	3	2567,71	77,11	7703	231	627	6778	15639
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	6845	71		1158	
93	298	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831,00	--	17493	--	17493	--	18892
			СП - 8%			--	--	--	--		1399	
94	299	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
95	300	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
96	301	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
97	302	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9 8	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744

			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
98	303	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ9									
99	304	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150x150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,8	9703,30	80,82	17466	146	11625	5645	24960
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	5695	65		1849	
100	305	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200x200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,6	9419,26	63,99	52748	358	36167	16054	74306
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	16223	158		5504	
101	306	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
102	307	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150x150 мм/. Установка	решетка	3	2567,71	77,11	7703	231	627	6778	15639
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	6845	71		1158	
103	308	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	5831,00	--	17493	--	17493	--	18892
			СП - 8%			--	--	--	--		1399	
104	309	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
105	310	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
106	311	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25x25x3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
107	312	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
108	313	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	

			ВЕ10									
109	314	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150х150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,8	9703,30	80,82	17466	146	11625	5645	24960
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	5695	65		1849	
110	315	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,2	9419,26	63,99	67819	460	46501	20640	95536
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	20858	203		7077	
111	316	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
112	317	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150х150 мм/. Установка	решетка	3	2567,71	77,11	7703	231	627	6778	15639
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	6845	71		1158	
113	318	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831,00	--	17493	--	17493	--	18892
			СП - 8%			--	--	--	--		1399	
114	319	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
115	320	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
116	321	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
117	322	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
118	323	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13х1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ11									
119	324	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150х150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,8	9703,30	80,82	17466	146	11625	5645	24960
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	5695	65		1849	
120	325	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,2	9419,26	63,99	67819	460	46501	20640	95536
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	20858	203		7077	
121	326	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
122	327	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150х150 мм/. Установка	решетка	3	2567,71	77,11	7703	231	627	6778	15639
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	6845	71		1158	

123	328	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831,00	--	17493	--	17493	--	18892
			СП - 8%			--	--	--	--		1399	
124	329	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%, СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
125	330	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
126	331	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
127	332	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%, СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
128	333	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ12									
129	334	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150х150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6	9703,30	80,82	5822	49	3875	1882	8320
			НР - 98%, СП - 8%			3164,08	35,98	1898	22		616	
130	335	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200х200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,4	9419,26	63,99	60283	410	41332	18347	84921
			НР - 98%, СП - 8%			2896,98	28,25	18541	181		6290	
131	336	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
132	337	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150х150 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%, СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
133	338	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595
			СП - 8%			--	--	--	--		933	
134	339	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%, СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
135	340	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
136	341	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
137	342	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%, СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	

138	343	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ13									
139	344	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150x150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6	9703,30	80,82	5822	49	3875	1882	8320
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	1898	22		616	
140	345	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200x200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,4	9419,26	63,99	60283	410	41332	18347	84921
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	18541	181		6290	
141	346	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
142	347	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150x150 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
143	348	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595
			СП - 8%			--	--	--	--		933	
144	349	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
145	350	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
146	351	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25x25x3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
147	352	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
148	353	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	

			ВЕ14									
149	354	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150x150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6	9703,30	80,82	5822	49	3875	1882	8320
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	1898	22		616	
150	355	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200x200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,4	9419,26	63,99	60283	410	41332	18347	84921
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	18541	181		6290	
151	356	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
152	357	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150x150 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
153	358	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595
			СП - 8%			--	--	--	--		933	
154	359	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
155	360	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
156	361	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25x25x3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
157	362	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
158	363	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ15									
159	364	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150x150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,6	9703,30	80,82	5822	49	3875	1882	8320
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	1898	22		616	
160	365	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм /200x200/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,6	9419,26	63,99	52748	358	36167	16054	74306
			НР - 98%; СП - 8%			2896,98	28,25	16223	158		5504	
161	366	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,016482	679670,00	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
162	367	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150x150 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
163	368	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595

			СП - 8%			--	--	--	--		933	
164	369	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
165	370	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
166	371	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
167	372	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	
168	373	234-304-0404 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13х1000-14 ST AD	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ВЕ16									
169	374	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм /150х150/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,8	9703,30	80,82	46576	388	31000	15053	66559
			НР - 98%; СП - 8%			3164,08	35,98	15188	173		4930	
170	375	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм	т	0,0123615	679670,00	--	8402	--	8402	--	9074
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
171	376	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные, площадь в свету до 0,5 м² /150х150 мм/. Установка	решетка	2	2567,71	77,11	5135	154	417	4519	10426
			НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	4564	47		772	
172	377	246-304-0528 РСНБ	Решетки вытяжные РАГ, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831,00	--	11662	--	11662	--	12595
			СП - 8%			--	--	--	--		933	
173	378	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	5516,34	100,88	5516	101	174	5159	11530
			НР - 98%; СП - 8%			5241,17	23,62	5241	24		854	
174	379	246-301-0606 РСНБ	Ротационный дефлектор TA-200-C-RAL	шт.	1	11634,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
175	380	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уголок равнобокий для крепления воздуховодов №2,5 25х25х3/	т	0,03472	486132,00	--	16879	--	16879	--	18229
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
176	381	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные воздуховодов в помещении. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FLEX ST AD	м² изолируемой поверхности	9	3090,76	207,67	27817	1869	12612	10835	41744
			НР - 76%; СП - 8%			1481,76	102,24	13336	920		3092	

177	382	234-304-0404 РСНБ РК 2022	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм Roll K-FLEX 13x1000-14 ST AD**	м²	9,9	9363,00	--	92694	--	92694	--	100109
			СП - 8%			--	--	--	--		7415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4373340**	**44639**	**3503428**	**778694**	**5564192**
								825273	**20514**	**--**	**412141**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2776278**				
		Материалы		Тенге				**201792**				
		Всего заработная плата		Тенге					**228096**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2331206**				
			Накладные расходы	Тенге				**173360**				
			Сметная прибыль	Тенге				**235956**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3185594**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**228096**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1597062**				
		Материалы		Тенге				**970425**				
		Всего заработная плата		Тенге					**617691**			
		Сдача и испытание		Тенге				**29839**				
			Накладные расходы	Тенге				**605334**				
			Сметная прибыль	Тенге				**176185**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2378581**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
			Сметная заработная плата	Тенге					**617691**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5564175**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**427**
			Сметная заработная плата	Тенге					**845787**			

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

178	775	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция тепловая трубками из вспененного каучука ST-TB "Thermoflex"**	м трубопровода	259	1018,09	120,74	263685	31272	97451	114271	408191
			НР - 76%, СП - 8%			521,09	59,44	134962	15395		30236	
179	776	234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм /для труб диам.20x2 мм/**	м	119,9	225,00	--	26978	--	26978	--	29136
			СП - 8%			--	--	--	--		2158	
180	777	234-303-0311 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм /для труб диам.32 мм/**	м	30,8	587,00	--	18080	--	18080	--	19526
			СП - 8%			--	--	--	--		1446	
181	778	234-303-0312 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 45 мм /для труб диам.40 мм/**	м	11	505,00	--	5555	--	5555	--	5999
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
182	779	234-303-0315 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм /для труб диам.57 мм/**	м	111,1	758,00	--	84214	--	84214	--	90951
			СП - 8%			--	--	--	--		6737	

183	780	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм /для труб диам.76х3,5 мм/	м	12,1	932,00	--	11277	--	11277	--	12179
			СП - 8%			--	--	--	--		902	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**409789**	**31272**	**243555**	**114271**	**565982**
								134962	**15395**	--	**41923**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**409789**				
			Материалы	Тенге				**97451**				
			Всего заработная плата	Тенге					**150357**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**146104**				
			Накладные расходы	Тенге				**114271**				
			Сметная прибыль	Тенге				**41923**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**565983**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
			Сметная заработная плата	Тенге					**150357**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**565983**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
			Сметная заработная плата	Тенге					**150357**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31627930**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5411825**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**342667**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**155114**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18364026**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5166606**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2342801**	

		Итого по акту									**31 627 930**
		Временные здания и сооружения	**1,50%**								**474 419**
		ИТОГО с временными									**32 102 349**
		Зимнее удорожание	**1,30%**								**417 331**
		ИТОГО с зимним удорожанием									**32 519 679**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**650 394**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									**33 170 073**
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539	**1,0450539**								**34 664 514**
		ИТОГО со скидкой	**0,958207914**								**33 215 812**
		НДС	**12%**								**3 985 897**
		ИТОГО с НДС									**37 201 709**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Елмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камбарова К.К.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00127613 от 13.06.2017.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кушнарова А.Н.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002169 от 07.02.2019г. Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" **БИН 200340006704**
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

В часы расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).

(полное наименование, адрес)

Наименование Здание школы

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 38
за август месяц 2023 года
Силовое электрооборудование и электроосвещение . №02-01-07

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022	Вводно-распрделительное устройство высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене /ВРУ/	шт.	1	39027,32	1819,59	39027	1820	29997	5741	48350
			НР - 72%, СП - 8%			7210,35	763,64	7210	764		3581	
2	2	прайс-лист	Вводно-распрделительное устройство, согласно опросного листа, индивидуальной сборки	компл.	1	289142,86	--	289143	--		--	289143
						--	--	--	--	289143	--	
3	3	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022	Распрделительное устройство высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене /РУ/	шт.	1	39027,32	1819,59	39027	1820	29997	5741	48350
			НР - 72%, СП - 8%			7210,35	763,64	7210	764		3581	
4	4	прайс-лист	Распределительное устройство, согласно опросного листа, индивидуальной сборки в комплекте с БАУО	компл.	1	325285,71	--	325286	--		--	325286
						--	--	--	--	325286	--	
5	5	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022	Устройство АВР высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене /АВР/	шт.	1	39027,32	1819,59	39027	1820	29997	5741	48350
			НР - 72%, СП - 8%			7210,35	763,64	7210	764		3581	
6	6	прайс-лист	Устройство АВР на 3 ввода, индивидуальной сборки, согласно опросного листа	компл.	1	198785,71	--	198786	--		--	198786
						--	--	--	--	198786	--	
7	7	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022	Распределительное устройство высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене /ШАВР/	шт.	1	39027,32	1819,59	39027	1820	29997	5741	48350
			НР - 72%, СП - 8%			7210,35	763,64	7210	764		3581	
8	8	прайс-лист	Распределительное устройство ШАВР, индивидуальной сборки, согласно опросного листа	компл.	1	126500,00	--	126500	--		--	126500
						--	--	--	--	126500	--	
9	9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики учета электроэнергии трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	2175,26	47,00	8701	188	149	6089	15973
			НР - 72%, СП - 8%		1	2091,00	23,14	8364	93		1183	

10	10	247-301-0231 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	4	65843,00	--	263372	--	263372	--	284442
						--	--	--	--		21070	
11	11	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене /ЩО/ *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
						4806,90	23,14	4807	23		738	
12	12	247-201-0111 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 18 модулей модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
						--	--	--	--		687	
13	13	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
14	14	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	15	594,00	--	8910	--	8910	--	9623
						--	--	--	--		713	
15	15	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩО1.1/ *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
						4806,90	23,14	4807	23		738	
16	16	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
						--	--	--	--		244	
17	17	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
18	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	4	594,00	--	2376	--	2376	--	2566
						--	--	--	--		190	
19	19	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) *СП - 8%*	шт.	2	4903,00	--	9806	--	9806	--	10590
						--	--	--	--		784	
20	20	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩО1.2/ *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
						4806,90	23,14	4807	23		738	
21	21	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
						--	--	--	--		633	
22	22	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
23	23	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	16	594,00	--	9504	--	9504	--	10264
						--	--	--	--		760	
24	24	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) *СП - 8%*	шт.	3	4903,00	--	14709	--	14709	--	15886
						--	--	--	--		1177	
25	25	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩО1.3/ *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
						4806,90	23,14	4807	23		738	
26	26	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
						--	--	--	--		179	

27	27	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
28	28	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
29	29	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩО1.4,ЩО4.2/	шт.	2	5750,36	51,26	11501	102	1785	6955	19933
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	9614	46		1476	
30	30	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3045,00	--	6090	--	6090	--	6577
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
31	31	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2372,00	--	4744	--	4744	--	5124
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
32	32	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	594,00	--	14256	--	14256	--	15396
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
33	33	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	4	4903,00	--	19612	--	19612	--	21181
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
34	34	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩО1.5,ЩО2.4/	шт.	2	5750,36	51,26	11501	102	1785	6955	19933
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	9614	46		1476	
35	35	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2233,00	--	4466	--	4466	--	4823
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
36	36	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2372,00	--	4744	--	4744	--	5124
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
37	37	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	594,00	--	9504	--	9504	--	10264
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
38	38	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩО2.1/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
39	39	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4467,00	--	4467	--	4467	--	4824
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
40	40	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
41	41	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	594,00	--	7722	--	7722	--	8340
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
42	42	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	3	4903,00	--	14709	--	14709	--	15886
			СП - 8%			--	--	--	--		1177	
43	43	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩО2.2/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
44	44	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289

			СП - 8%			--	--	--	--		244	
45	45	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
46	46	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	594,00	--	5940	--	5940	--	6415
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
47	47	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4903,00	--	4903	--	4903	--	5295
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
48	48	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩО2.3,ЩО3.1,ЩО3.3/	шт.	3	5750,36	51,26	17251	153	2677	10433	29899
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	14421	69		2215	
49	49	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	7918,00	--	23754	--	23754	--	25654
			СП - 8%			--	--	--	--		1900	
50	50	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2372,00	--	7116	--	7116	--	7685
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
51	51	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	42	594,00	--	24948	--	24948	--	26944
			СП - 8%			--	--	--	--		1996	
52	52	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	12	4903,00	--	58836	--	58836	--	63543
			СП - 8%			--	--	--	--		4707	
53	53	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩО2.5/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
54	54	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
55	55	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
56	56	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	594,00	--	5940	--	5940	--	6415
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
57	57	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩО3.2/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
58	58	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
59	59	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
60	60	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	594,00	--	5346	--	5346	--	5774
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
61	61	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4903,00	--	4903	--	4903	--	5295
			СП - 8%			--	--	--	--		392	

62	62	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩО3.4/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
63	63	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
64	64	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
65	65	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	594,00	--	7722	--	7722	--	8340
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
66	66	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩО4.1/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
67	67	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
68	68	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
69	69	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	594,00	--	7128	--	7128	--	7698
			СП - 8%			--	--	--	--		570	
70	70	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	4	4903,00	--	19612	--	19612	--	21181
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
71	71	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене /ЩАО/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
72	72	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 9 модулей модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
73	73	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
74	74	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
75	75	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩАО1.1,ЩАО1.3,ЩАО1.5,ЩАО2.4/	шт.	4	5750,36	51,26	23001	205	3568	13911	39864
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	19228	93		2953	
76	76	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	2233,00	--	8932	--	8932	--	9647
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
77	77	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	2372,00	--	9488	--	9488	--	10247
			СП - 8%			--	--	--	--		759	
78	78	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	594,00	--	4752	--	4752	--	5132
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
79	79	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩАО1.2/	шт.	1 5	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966

			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
80	80	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
81	81	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
82	82	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	594,00	--	5346	--	5346	--	5774
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
83	83	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩАО1.4/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
84	84	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
85	85	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
86	86	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	594,00	--	3564	--	3564	--	3849
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
87	87	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩАО2.5/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
88	88	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
89	89	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
90	90	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	594,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
91	91	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР1.1/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
92	92	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
93	93	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
94	94	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	7	4903,00	--	34321	--	34321	--	37067
			СП - 8%			--	--	--	--		2746	
95	95	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР1.2/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
96	96	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
			СП - 8%			--	--	--	--		633	

97	97	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
98	98	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1788,00	--	8940	--	8940	--	9655
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
99	99	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
100	100	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	4	4903,00	--	19612	--	19612	--	21181
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
101	101	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР1.3/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
102	102	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
103	103	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
104	104	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	4	4903,00	--	19612	--	19612	--	21181
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
105	105	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР1.4/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
106	106	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
107	107	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
108	108	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	6	4903,00	--	29418	--	29418	--	31771
			СП - 8%			--	--	--	--		2353	
109	109	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР1.5,ЩР3.3/	шт.	2	5750,36	51,26	11501	102	1785	6955	19933
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	9614	46		1476	
110	110	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4467,00	--	8934	--	8934	--	9649
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
111	111	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2372,00	--	4744	--	4744	--	5124
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
112	112	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	16	4903,00	--	78448	--	78448	--	84724
			СП - 8%			--	--	--	--		6276	
113	113	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩР1.6с/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	

114	114	247-201-0113 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
115	115	247-204-2528 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 80 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
116	116	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1755,00	--	8775	--	8775	--	9477
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
117	117	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1788,00	--	5364	--	5364	--	5793
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
118	118	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
119	119	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4903,00	--	4903	--	4903	--	5295
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
120	120	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене /ЩР1.7с/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
121	121	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 48 модулей модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16392,00	--	16392	--	16392	--	17703
			СП - 8%			--	--	--	--		1311	
122	122	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
123	123	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1788,00	--	7152	--	7152	--	7724
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
124	124	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	11	4903,00	--	53933	--	53933	--	58248
			СП - 8%			--	--	--	--		4315	
125	125	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩР1.8с/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
126	126	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 9 модулей модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
127	127	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
128	128	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	3	4903,00	--	14709	--	14709	--	15886
			СП - 8%			--	--	--	--		1177	
129	129	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР2.1,ЩР2.3,ЩР4.1/	шт.	3	5750,36	51,26	17251	153	2677	10433	29899
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	14421	69		2215	
130	130	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	7918,00	--	23754	--	23754	--	25654
			СП - 8%			--	--	--	--		1900	

131	131	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2372,00	--	7116	--	7116	--	7685
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
132	132	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	36	4903,00	--	176508	--	176508	--	190629
			СП - 8%			--	--	--	--		14121	
133	133	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР2.2/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
134	134	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4467,00	--	4467	--	4467	--	4824
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
135	135	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
136	136	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	9	4903,00	--	44127	--	44127	--	47657
			СП - 8%			--	--	--	--		3530	
137	137	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР2.4/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
138	138	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
139	139	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
140	140	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	5	4903,00	--	24515	--	24515	--	26476
			СП - 8%			--	--	--	--		1961	
141	141	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР2.5,ЩР3.3/	шт.	2	5750,36	51,26	11501	102	1785	6955	19933
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	9614	46		1476	
142	142	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4467,00	--	8934	--	8934	--	9649
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
143	143	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2372,00	--	4744	--	4744	--	5124
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
144	144	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	16	4903,00	--	78448	--	78448	--	84724
			СП - 8%			--	--	--	--		6276	
145	145	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР3.1/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
146	146	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
147	147	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	

148	148	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	11	4903,00	--	53933	--	53933	--	58248
			СП - 8%			--	--	--	--		4315	
149	149	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР3.2/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
150	150	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
151	151	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
152	152	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	16	4903,00	--	78448	--	78448	--	84724
			СП - 8%			--	--	--	--		6276	
153	153	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /ЩР3.4/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
154	154	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
155	155	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
156	156	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	12	4903,00	--	58836	--	58836	--	63543
			СП - 8%			--	--	--	--		4707	
157	157	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене /ЩС-В1/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
158	158	247-201-0113 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
159	159	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 40 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
160	160	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	1788,00	--	17880	--	17880	--	19310
			СП - 8%			--	--	--	--		1430	
161	161	1308-0103-2904	Расцепитель независимый. Монтаж оборудования	шт.	1	2977,46	517,01	2977	517	146	1849	5213
			НР - 72%; СП - 8%			2314,07	254,55	2314	255		386	
162	162	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый для вводного автомата РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
163	163	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене /ЩС-В2/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
164	164	247-201-0113 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
165	165	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе типа ВН-32 3Р 32 А /С/	шт.	1 10	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562

			СП - 8%			--	--	--	--		190	
166	166	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1788,00	--	14304	--	14304	--	15448
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
167	167	1308-0103-2904	Расцепитель независимый. Монтаж оборудования	шт.	1	2977,46	517,01	2977	517	146	1849	5213
			НР - 72%; СП - 8%			2314,07	254,55	2314	255		386	
168	168	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый для вводного автомата РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
169	169	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩС-Н/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
170	170	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 24 модуля модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9060,00	--	9060	--	9060	--	9785
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
171	171	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
172	172	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1788,00	--	7152	--	7152	--	7724
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
173	173	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	4	4903,00	--	19612	--	19612	--	21181
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
174	174	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩС-П/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
175	175	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 9 модулей модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
176	176	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на вводе ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
177	177	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
178	178	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩС-СС/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
179	179	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 18 модулей модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
			СП - 8%			--	--	--	--		687	
180	180	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 20 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
181	181	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1788,00	--	3576	--	3576	--	3862
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
182	182	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	594,00	--	4752	--	4752	--	5132
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
183	183	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩС-Пн/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966

			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
184	184	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 12 модулей модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
185	185	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на вводе ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
186	186	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1788,00	--	3576	--	3576	--	3862
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
187	187	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления обогревом. Монтаж оборудования /ЩУ-Т/	шкаф	1	36387,52	3760,06	36388	3760	2545	22993	64131
			НР - 72%; СП - 8%			30082,91	1851,26	30083	1851		4750	
188	188	прайс-лист	Шкаф управления обогревом, в комплекте	шт.	1	149260,96	--	149261	--		--	149261
						--	--	--	--	149261	--	
189	189	1308-0205-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий двухжильный. Прокладка линейная в желобе /лотке/	м	120	272,25	0,47	32670	57	--	23502	60666
			НР - 72%; СП - 8%			271,78	0,23	32614	28		4494	
190	190	243-403-0104 РСНБ РК 2022	Нагревательный двухжильный экранированный кабель LineHeat Standart 33Вт /12 шт. по 10 м/с переходной и концевой муфтами для установки в желобе марки RGS30-2CR	м	120	1107,00	--	132840	--	132840	--	143467
			СП - 8%			--	--	--	--		10627	
191	191	ТПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная лента металлическая гальванизированная, длиной 10м Devifast /12 шт./	м	120	259,55	--	31146	--	31146	--	33637
			СП - 8%			--	--	--	--		2491	
192	192	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Протяжная коробка У994 УХЛ1, IP54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	738,00	--	8856	--	8856	--	9564
			СП - 8%			--	--	--	--		708	
193	193	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩР01/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
194	194	247-201-0113 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
195	195	247-204-2530 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 125 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3447,00	--	3447	--	3447	--	3723
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
196	196	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 100А характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8883,00	--	8883	--	8883	--	9594
			СП - 8%			--	--	--	--		711	
197	197	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
198	198	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩР02/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
199	199	247-201-0113 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
200	200	247-204-2518 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 2Р 80 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1985,00	--	1985	--	1985	--	2144
			СП - 8%			--	--	--	--		159	

201	201	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
202	202	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1755,00	--	8775	--	8775	--	9477
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
203	203	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩР03/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
204	204	247-201-0113 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
205	205	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 32 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
206	206	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
207	207	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩРС1/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
208	208	247-201-0113 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
209	209	247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 100 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
210	210	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1954,00	--	3908	--	3908	--	4221
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
211	211	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
212	212	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /ЩРС2/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%; СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
213	213	прайс-лист	Щит распределительный навесныой на 36 модулей модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, в комплекте с выключателем нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 200 А /С/-1 шт, выключателем автоматическим на линиях ВА47-29 3Р 80А характеристика С-1 шт., выключателями автоматическими на линиях ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С-4 шт., индивидуальной сборки	компл.	1	29334,45	--	29334	--		--	29334
						--	--	--	--	29334	--	
214	214	1308-0104-0201	Шкаф управления задвижкой. Монтаж оборудования	шкаф	1	36387,52	3760,06	36388	3760	2545	22993	64131
			НР - 72%; СП - 8%			30082,91	1851,26	30083	1851		4750	
215	215	прайс-лист	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-0,18-00-R3	шт.	1	386268,65	--	386269	--		--	386269
						--	--	--	--	386269	--	
216	216	1308-0104-0201	Ящик управления. Монтаж оборудования	шкаф	3	36387,52	3760,06	109163	11280	7634	68978	192392
			НР - 72%; СП - 8%			30082,91	1851,26	90249	5554		14251	
217	217	прайс-лист	Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем Я5143-2374	шт.	1	33468,29	--	33468	--		--	33468

						--	--	--	--	33468	--	
218	218	прайс-лист	Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем Я5143-2474	шт.	1	33468,29	--	33468	--		--	33468
						--	--	--	--	33468	--	
219	219	прайс-лист	Ящик управления однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем Я5143-2674	шт.	1	33468,29	--	33468	--		--	33468
						--	--	--	--	33468	--	
220	220	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	7462,73	27,59	82090	303	30877	36655	128244
			НР - 72%; СП - 8%			4628,14	--	50910	--		9500	
221	221	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пакетный выключатель IP65 ПВ 3-16	шт.	11	5904,16	--	64946	--	64946	--	70142
			СП - 8%			--	--	--	--		5196	
222	222	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	10858,89	74,59	119448	821	45932	52524	185730
			НР - 72%; СП - 8%			6608,67	23,14	72695	255		13758	
223	223	247-208-2701 РСНБ	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160	шт.	11	2671,00	--	29381	--	29381	--	31731
			СП - 8%			--	--	--	--		2350	
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
224	256	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	7	2524,61	97,40	17672	682	166	12347	32420
			НР - 72%; СП - 8%			2403,45	46,28	16824	324		2401	
225	257	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	7	17670,00	--	123690	--	123690	--	133585
			СП - 8%			--	--	--	--		9895	
226	258	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток 11-202, размерами 62 мм х 65 мм	шт.	755	101,00	--	76255	--	76255	--	82355
			СП - 8%			--	--	--	--		6100	
227	259	247-202-0410 РСНБ РК 2022	Коробки распределительные для открытого монтажа, IP55 11-307, размерами 110 мм х 150 мм х 50 мм	шт.	165	598,00	--	98670	--	98670	--	106564
			СП - 8%			--	--	--	--		7894	
228	260	247-202-1004 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная IP30 11-404, размерами 85 мм х 40 мм	шт.	605	66,00	--	39930	--	39930	--	43124
			СП - 8%			--	--	--	--		3194	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
229	301	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	290	337,11	16,86	97762	4889	1932	66541	177445
			НР - 72%; СП - 8%			313,59	5,09	90941	1476		13143	
230	302	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3654	486747,00	--	177857	--	177857	--	192086
			СП - 8%			--	--	--	--		14229	
231	303	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	1744,37	118,68	78497	5341	2597	51852	140777
			НР - 72%; СП - 8%			1567,97	32,40	70559	1458		10428	
232	304	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0711	403367,00	--	28679	--	28679	--	30973
			СП - 8%			--	--	--	--		2294	

233	305	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1740	414,91	12,17	721943	21176	38192	480240	1298353
			НР - 72%, СП - 8%			380,79	2,55	662575	4437		96170	
234	306	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,38628	398384,00	--	153888	--	153888	--	166199
			СП - 8%			--	--	--	--		12311	
235	307	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	260	414,91	12,17	107877	3164	5708	71760	194007
			НР - 72%, СП - 8%			380,79	2,55	99005	663		14370	
236	308	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1027	398384,00	--	40914	--	40914	--	44187
			СП - 8%			--	--	--	--		3273	
			ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ									
237	313	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩС1/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
238	314	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4467,00	--	4467	--	4467	--	4824
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
239	315	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
240	316	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	8	4903,00	--	39224	--	39224	--	42362
			СП - 8%			--	--	--	--		3138	
241	317	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩС2,ЩС3/	шт.	2	5750,36	51,26	11501	102	1785	6955	19933
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	9614	46		1476	
242	318	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2233,00	--	4466	--	4466	--	4823
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
243	319	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) на вводе ВН-32 3Р 25 А /С/ ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2372,00	--	4744	--	4744	--	5124
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
244	320	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока на линиях АВДТ 32 2Р 20А /В/ ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	6	4903,00	--	29418	--	29418	--	31771
			СП - 8%			--	--	--	--		2353	
245	321	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише /ЩС-ДУ/	шт.	1	5750,36	51,26	5750	51	892	3478	9966
			НР - 72%, СП - 8%			4806,90	23,14	4807	23		738	
246	322	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3045,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
247	323	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на вводе ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
248	324	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	

249	"325	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на линиях ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СН - 8%	шт.	7	1788,00	--	12516	--	12516	--	13517
						--	--	--	--		1001	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8234033
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1571983				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66745			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22914			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3350964		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1604983		
			- Накладные расходы	Тенге							1148330	
			- Сметная прибыль	Тенге							491024	

			Итого по акту								8 234 033
			Оборудование								1 604 983
			Итого без оборудование								6 629 050
			Временные здания и сооружения	1,50%							99 436
			ИТОГО с временными								6 728 486
			Зимнее удорожание	1,30%							87 470
			ИТОГО с зимним удорожанием								6 815 956
			Непредвиденные работы и затраты	2%							136 319
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами								6 952 275
			ИТОГО с оборудованием								8 557 258
			Итого в текущих ценах с К=1,0450539	1,0450539							8 942 796
			ИТОГО со скидкой	0,958207914							8 569 058
			НДС	12%							1 028 287
			ИТОГО с НДС								9 597 345

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Ешмуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Куншикарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 07.02.2019г., Приказ №01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 39
за август месяц 2023 года
Вертикальную планировку. №07-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы /тротуарное покрытие тип-1/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,41 м в боковой резерв/**	м³ грунта	1476	49,66	49,66	73298	73298	--	17210	97755
			НР - 72%, СП - 8%			--	16,19	--	23896		7247	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 2 группы /тротуарное покрытие тип-1/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,41 м в боковой резерв/**	м³ грунта	1476	157,22	157,22	232057	232057	--	54479	309458
			НР - 72%, СП - 8%			--	51,26	--	75660		22922	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы /тактильное покрытие тип-1/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,41 м в боковой резерв/**	м³ грунта	35	49,66	49,66	1738	1738	--	408	2318
			НР - 72%, СП - 8%			--	16,19	--	567		172	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 2 группы /тактильное покрытие тип-1/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,41 м в боковой резерв/**	м³ грунта	35	157,22	157,22	5503	5503	--	1292	7338
			НР - 72%, СП - 8%			--	51,26	--	1794		544	
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы /тротуарное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/**	м³ грунта	320	49,66	49,66	15891	15891	--	3731	21193
			НР - 72%, СП - 8%			--	16,19	--	5181		1571	

6	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы /тротуарное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/	м³ грунта	320	157,22	157,22	50310	50310	--	11811	67091
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,26	--	16403		4970	
7	7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы /тактильное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/	м³ грунта	39	49,66	49,66	1937	1936	--	455	2583
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,19	--	631		191	
8	8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы /тактильное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/	м³ грунта	39	157,22	157,22	6132	6131	--	1439	8177
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,26	--	1999		606	
9	13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы /покрытие отмостки/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,2 м в боковой резерв/	м³ грунта	51	49,66	49,66	2533	2533	--	595	3378
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,19	--	826		250	
10	14	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы /покрытие отмостки/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,2 м в боковой резерв/	м³ грунта	51	157,22	157,22	8018	8018	--	1882	10692
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,26	--	2614		792	
11	15	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы /плодородная почва на участках озеленения/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/	м³ грунта	1135	40,11	40,11	45525	45525	--	10692	60711
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,08	--	14846		4495	
12	16	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы /плодородная почва на участках озеленения/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/	м³ грунта	1135	138,85	138,85	157595	157594	--	36990	210157
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,27	--	51381		15572	
13	17	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 /грунт вытесненный в насыпь/	м³ грунта	16543	104,28	104,28	1725104	1725104	--	404973	2300470
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,00	--	562462		170393	
14	18	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м до 50 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /грунт выемки в насыпь/	м³ грунта	16543	125,79	125,79	2080944	2080944	--	488515	2775088
			НР - 72%; СП - 8%			--	41,02	--	678594		205629	
15	19	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плодородный грунт для озеленения территории. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м /грунт из выемки/	м³ грунта	757	89,70	89,70	67903	67903	--	15942	90552
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,25	--	22142		6707	
16	20	1101-0105-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плодородный грунт для озеленения территории. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м до 50 м перемещения грунта /грунт из выемки/	м³ грунта	757	109,38	109,38	82801	82800	--	19440	110416
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,67	--	27002		8176	
17	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Разравнивание плодородного грунта для озеленения территории	м³ грунта	757	26,46	21,94	20030	16608	--	6389	28531
			НР - 72%; СП - 8%			4,52	7,20	3422	5450		2112	

18	22	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы /избыток плодородного грунта/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7352	116,33	109,69	855258	806441	--	223354	1164924
			НР - 72%, СП - 8%			6,64	35,55	48817	261364		86312	
19	23	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Вывоз плодородного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	117632	58,00	--	6822656	--		--	7368468
			СП - 8%			--	--	--	--		545812	
20	28	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпи. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	15039	102,74	102,74	1545107	1545107	--	366350	2064404
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,84	--	508920		152947	
21	29	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт насыпи. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 6-ти проходов	м³ уплотненного грунта	15039	49,19	49,19	739768	739769	--	192349	1006710
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,76	--	267093		74593	
22	30	1101-0201-0601	Грунт насыпи. Полив водой	м³	15039	126,82	106,62	1907246	1603458	48125	498242	2597987
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	255663	436281		192499	
23	31	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади /в границах участка/. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	18857	10,23	10,23	192907	192907	--	37148	248535
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,74	--	51668		18480	
24	32	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади /площадь застройки/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	спланированной поверхности за проход бульдозера	4342	2,48	2,48	10768	10768	--	2518	14328
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,81	--	3517		1042	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16651029	9472343	48125	2396204	20571264
								307902	3020291	--	1524034	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16651029				
		Материалы		Тенге				48125				
		Всего заработная плата		Тенге					3328193			
		Транспортные расходы		Тенге				6822656				
			Накладные расходы	Тенге				2396204				
			Сметная прибыль	Тенге				1524034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20571267				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
			Сметная заработная плата	Тенге					3328193			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20571267				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
			Сметная заработная плата	Тенге					3328193			
			РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА В ГРАНИЦАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА + ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ									
25	33	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 /грунт выемки в насыпь/	м³ грунта	353	104,28	104,28	36811	36811	--	8641	49088
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,00	--	12002		3636	
26	34	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м до 50 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /грунт выемки в насыпь/	м³ грунта	353	125,79	125,79	44404	44404	--	10424	59216
			НР - 72%, СП - 8%			--	41,02	--	14480		4388	

27	35	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы /автодорожное покрытие тип-5/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,47 м в боковой резерв/	м³ грунта	2528	49,66	49,66	125540	125540	--	29476	167429
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,19	--	40928		12412	
28	36	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы /автодорожное покрытие тип-5/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,47 м в боковой резерв/	м³ грунта	2528	157,22	157,22	397452	397452	--	93308	530020
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,26	--	129585		39260	
29	37	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы /тротуарное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/	м³ грунта	265	49,66	49,66	13160	13160	--	3090	17551
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,19	--	4290		1301	
30	38	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы /тротуарное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/	м³ грунта	265	157,22	157,22	41663	41663	--	9781	55560
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,26	--	13584		4115	
31	39	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы /тактильное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/	м³ грунта	43	49,66	49,66	2135	2135	--	501	2848
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,19	--	696		211	
32	40	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы /тактильное покрытие тип-2/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /выемка h-0,34 м в боковой резерв/	м³ грунта	43	157,22	157,22	6760	6760	--	1587	9015
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,26	--	2204		668	
33	41	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы /плодородная почва на участках озеленения/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/	м³ грунта	750	40,11	40,11	30083	30083	--	7065	40118
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,08	--	9810		2970	
34	42	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы /плодородная почва на участках озеленения/. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м /в боковой резерв/	м³ грунта	750	138,85	138,85	104138	104138	--	24443	138871
			НР - 72%; СП - 8%			--	45,27	--	33953		10290	
35	43	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 /грунт вытесненный в насыпь/	м³ грунта	3586	104,28	104,28	373948	373948	--	87785	498669
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,00	--	121924		36936	
36	44	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ /недостаток пригодного грунта/	м³ грунта	2492	226,04	213,15	563292	531170	--	147103	767237
			НР - 72%; СП - 8%			12,89	69,09	32122	172172		56843	
37	45	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Подвозка недостающего пригодного грунта самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	51335,2	58,00	--	2977442	--		--	3215637
			СП - 8%			--	--	--	--		238195	
38	46	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Работа на отвале /недостаток пригодного грунта/	м³ грунта	2492	32,26	26,73	80392	66611	--	25668	114532
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	8,77	13781	21855		8473	

39	47	1101-0102-0602	Грунты 2 группы /привозные/. Перемещение в насыпь	м³ грунта	2492	32,26	26,73	80392	66611	--	25668	114532
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	8,77	13781	21855		8473	
40	48	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плодородный грунт для озеленения территории. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м /грунт из выемки/	м³ грунта	500	89,70	89,70	44850	44850	--	10530	59810
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,25	--	14625		4430	
41	49	1101-0105-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плодородный грунт для озеленения территории. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м до 50 м перемещения грунта /грунт из выемки/	м³ грунта	500	109,38	109,38	54690	54690	--	12840	72930
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,67	--	17835		5400	
42	50	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Разравнивание плодородного грунта для озеленения территории	м³ грунта	500	26,46	21,94	13230	10970	--	4220	18845
			НР - 72%; СП - 8%			4,52	7,20	2260	3600		1395	
43	51	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы /избыток плодородного грунта/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3801	116,33	109,69	442170	416932	--	115474	602268
			НР - 72%; СП - 8%			6,64	35,55	25239	135126		44624	
44	52	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Вывоз плодородного грунта самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	60816	58,00	--	3527328	--		--	3809514
			СП - 8%			--	--	--	--		282186	
45	53	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы /избыток плодородного грунта/. Работа на отвале	м³ грунта	3801	26,46	21,94	100574	83394	--	32080	143259
			НР - 72%; СП - 8%			4,52	7,20	17181	27367		10605	
46	54	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпи. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	5846	102,74	102,74	600618	600618	--	142409	802480
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,84	--	197829		59454	
47	55	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт насыпи. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см до 6-ти проходов	м³ уплотненного грунта	5846	49,19	49,19	287565	287565	--	74770	391332
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,76	--	103825		28996	
48	56	1101-0201-0601	Грунт насыпи. Полив водой	уплотненного	5846	126,82	106,62	741390	623300	18708	193678	1009897
			НР - 72%; СП - 8%			17,00	29,01	99382	169592		74829	
49	57	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади /в границах благоустройства без учета существующей ТП/. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	9993,89	10,23	10,23	102237	102237	--	19688	131719
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,74	--	27383		9794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10792264	4065042	18708	1080229	12822377
								203746	1296520	--	949884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10792264				
		Материалы		Тенге				18707				
		Всего заработная плата		Тенге					1500266			
		Транспортные расходы		Тенге				6504770				
			Накладные расходы	Тенге				1080229				
			Сметная прибыль	Тенге				949884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12822377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
			Сметная заработная плата	Тенге					1500266			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12822377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								713
			Сметная заработная плата	Тенге					1500266			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33393644

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				511648				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13537385			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4316811			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66832		
- Перевозка грузов	Тенге				13327426				
- Накладные расходы	Тенге							3476433	
- Сметная прибыль	Тенге							2473918	

		Итого по акту									33 393 644
		Временные здания и сооружения		1,50%							500 905
		ИТОГО с временными									33 894 549
		Зимнее удорожание		1,30%							440 629
		ИТОГО с зимним удорожанием									34 335 178
		Непредвиденные работы и затраты		2%							686 704
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									35 021 881
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539		1,0450539							36 599 754
		ИТОГО со скидкой		0,958207914							35 070 174
		НДС		12%							4 208 421
		ИТОГО с НДС									39 278 594

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ **Еимуратов А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ **Камидола С.С.**
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 13.06.2017.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ **Кушникарова А.Ш.**
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002[illegible]95 от 07.02.2019г., Приказ № 01 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

В части расценок

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 РК, город Астана, САКЕН СЕЙФУЛЛИН,30

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация АҚ ордасы" БИН 060340003659 РК, город Шымкент, Абайский район, микрорайон Асар-2, здание 588А, тел:87252395494

(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Наименование **Общеобразовательная школа расположенная по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы №24. (Без наружных инженерных сетей).**

(полное наименование, адрес)

Наименование **Здание школы**

(наименование)

Договор Подряда (контракт): №22/7 от 10.02.2022 года

Акт выполненных работ № 40
за август месяц 2023 года
Покрытие проездов, тротуаров и площадок . №07-01-02

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ТИП 1 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА ТЯЖЕЛОГО ТРАНСПОРТА									
1	1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	3684,2	1324,45	217,37	4879539	800835	3856768	558083	5872615
			НР - 108%, СП - 8%			60,24	80,02	221936	294810		434993	
2	2	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	3684,2	367,10	50,78	1352470	187083	1165387	79468	1546480
			НР - 108%, СП - 8%			--	19,97	--	73573		114542	
			ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ, ДЕТСКИХ и СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ТИП 3									
3	29	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебеночных смесей С4-80мм однослойные толщиной h-0,20м. Устройство	м² основания или покрытия	2570,25	265,77	185,47	683095	476704	874	389650	1158566
			НР - 108%; СП - 8%			79,96	60,41	205517	155269		85821	
4	30	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Смеси щебеночные для дорожного строительства марки С4	м³	514,05	5198,00	--	2672032	--	2672032	--	2885795
			СП - 8%			--	--	--	--		213763	

5	34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,54215	193203,04	3397,73	297948	5240	292708	2745	324748
						--	1648,04	--	2542		24055	
6	35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых I марки типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД/БН-70/100 НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	5140,5	2872,78	160,28	14767526	823919	13737781	414324	16396396
						40,04	34,59	205826	177810		1214546	
			ПОКРЫТИЕ ТИП 4									
7	40	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебеночных смесей С4-80мм однослойные толщиной h-0,20м. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м² основания или покрытия	300	265,77	185,47	79731	55641	102	45480	135228
						79,96	60,41	23988	18123		10017	
8	41	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Смеси щебеночные для дорожного строительства марки С4 СП - 8%	м³	60	5198,00	--	311880	--	311880	--	336830
						--	--	--	--		24950	
9	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,18	193203,04	3397,73	34777	612	34165	320	37905
						--	1648,04	--	297		2808	
10	46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых I марки типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД/БН-70/100 НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	600	2872,78	160,28	1723668	96168	1603476	48360	1913790
						40,04	34,59	24024	20754		141762	
			ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ									
11	48	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные h-0,10м. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня фр.10-20, М-1000 НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	12,645	16114,87	2812,56	203773	35565	97420	81252	307827
						5598,07	1237,71	70788	15651		22802	
12	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие отмости бетонное h-0,15м. Устройство из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м³	18,9675	26925,27	18,11	510705	344	467716	38861	593531
						2248,34	3,09	42645	59		43965	
			БОРТОВОЙ КАМЕНЬ /2094 шт./, в т.ч. ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ /325 шт./									
13	50	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные h-0,10м. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня фр.10-20, М-1000 НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	9,423	16114,87	2812,56	151850	26503	72596	60549	229391
						5598,07	1237,71	52751	11663		16992	
14	51	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при бетонных покрытиях на бетоне кл.В15 h-0,15м НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	523,5	2031,63	48,34	1063558	25306	324517	783083	1994372
						1363,39	21,67	713735	11344		147732	
15	52	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой БР 100.20.08 СП - 8%	м³	8,3762	51519,00	--	431523	--	431523	--	466045
						--	--	--	--		34522	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29164075**	**2533920**	**25068945**	**2502175**	**34199519**
								1561210	**781895**	**--**	**2533270**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29164075**				
			Материалы	Тенге				**21653511**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2343105**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3415435**				
			Накладные расходы	Тенге				**2502175**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2533270**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**34199520**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1255**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2343105**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34199520**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1255**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2343105**			
			РАЗДЕЛ 2.В ГРАНИЦАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ ТИП 5									
16	**75**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	**0,8067**	**193203,04**	**3397,73**	**155857**	**2740**	**153117**	**1436**	**169876**
						--	**1648,04**	**--**	**1329**		**12583**	
17	**76**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых I марки типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство на битуме БНД/БН-70/100** *НР - 108%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**2689**	**2872,78**	**160,28**	**7724905**	**430993**	**7186244**	**216733**	**8576968**
						40,04	**34,59**	**107668**	**93013**		**635330**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7880762**	**433733**	**7339361**	**218169**	**8746844**
								107668	**94342**	**--**	**647913**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7880762**				
			Материалы	Тенге				**7339361**				
			Всего заработная плата	Тенге					**202010**			
			Накладные расходы	Тенге				**218169**				
			Сметная прибыль	Тенге				**647913**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8746844**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**202010**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8746844**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**202010**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42946364**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1668878**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2967653**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**876237**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32408307**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2720344**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3181183**	

		Итого по акту									**42 946 364**
		Временные здания и сооружения	**1,50%**								**644 195**

		ИТОГО с временными									43 590 559
		Зимнее удорожание	1,30%								566 677
		ИТОГО с зимним удорожанием									44 157 237
		Непредвиденные работы и затраты	2%								883 145
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами									45 040 381
		Итого в текущих ценах с К=1,0450539	1,0450539								47 069 626
		ИТОГО со скидкой	0,958207914								45 102 488
		НДС	12%								5 412 299
		ИТОГО с НДС									50 514 787

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
БИН 060340003659

Руководитель проекта _____ Елмуратов А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау" _____ Камидолла С.Т.
ИИН 601002301502, Аттестат №KZ45VJE00027614 от 11.06.2017.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер квалификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора
Эксперт ТОО "Deluxe Design" _____ Кунпиярова А.Ш.
ИИН 770105401381, ГСЛ№19002769 от 07.02.2019г. Приказ № 61 от 03.01.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер квалификационный номер, №)

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

В часн расценок