Joint Venture Todini-Impregilo-Kazakhdorstroy

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

Contract: EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013

LLP "Sine Midas Stroi' JV"/ ТОО "Сине Мидас Строй"

Contract No.1, Date: 03 December 2013

Total Price of the Contract (Incl. VAT): KZT 6 353 495 114.00

Works /Работы No 16

Month / Месяц Up to 02th November 2015

Works of : / Работы Ассоциации LLP "Sine Midas Stroi"JV	Amount this Month Сумма Текущий месяц In Tenge	Amount Previuos Сумма Предыдущий месяц In Tenge	Amount Up to Date Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	3 381 032.46	3 661 325 066.66	3 664 706 099.12
2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	2 937 597.69	97 728 436.87	100 666 034.56
Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials & Plant Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов и оборудования.	14 502 000.00	461 422 219.00	475 924 219.00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**20 820 630.15**	**4 220 475 722.53**	**4 241 296 352.68**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	2 498 475.62	506 457 086.70	508 955 562.32
TOTAL / ВСЕГО	**23 319 105.77**	**4 726 932 809.24**	**4 750 251 915.00**
Works of JV / Работы JV			
a **Retentions for use of JV Todini-Impreg.. equipment** Удержания за использование оборудования JA	0.00	0.00	0.00
b **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
c **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы			
d **Dayworks from JV to Sub-Contr.** Поденные ставки от ТОДИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	0.00	0.00	0.00
TOTAL / ВСЕГО	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**23 319 105.77**	**4 726 932 809.24**	**4 750 251 915.00**
3 **Advance Payment**	**0.00**	**500 000 000.00**	**500 000 000.00**
Retentions / Удержания			
4 **Repayment Advance recovery (20%)**	**0.00**	**-500 000 000.00**	**-500 000 000.00**
5 **Guarantee (1+2)*1.12*5% / Гарантия**	**-353 843.29**	**-210 506 996.20**	**-210 860 839.49**
5a **Guarantee over 5% in accordance with Clause 23.1 of Additional Agreement N. 4**	**-21 153 428.53**	**-109 673 206.72**	**-130 826 635.25**
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**-21 507 271.82**	**-820 180 202.92**	**-841 687 474.74**
VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**1 811 833.95**	**4 406 752 606.32**	**4 408 564 440.26**

Date: 20 November 2015

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Area manager

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Project manager

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

This Certificate is neither valid for payment nor is an instrument of credit
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

ATTACHMENT TO IPC No. 16	Up to 02th November 2015	Приложение к Сертификату промежуточной оплаты № 16, работы по 02 ноября 2015

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				Amount this Month	Amount Previuos	Amount Up to Date
General Summary	Общая смета		Summ (tenge)/ Сумма (тенге)	Сумма Текущий месяц	Сумма Предыдущий месяц	Сумма На текущую дату
Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения		31 523 101.00	-	28 909 786.50	28 909 786.50
Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения		3 121 253.50	-	3 121 253.50	3 121 253.50
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории		21 103 839.70	3 381 032.46	6 952 198.72	10 333 231.18
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы		1 635 120 978.00	-	1 289 868 056.54	1 289 868 056.54
Bill No 600 - Culverts, Drainage and Protection Works	Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения		466 256 073.00	-	278 918 646.18	278 918 646.18
Bill No 700 - Granural Pavement Materials	Ведомость №700 – Фракционированные материалы покрытия		888 559 877.00	-	703 757 090.99	703 757 090.99
Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию		171 882 246.23	-	-	-
Bill No 900 - Concrete Works	Ведомость №900 – Бетонные работы		4 102 430.00	-	-	-
Bill No 1000 - Prestressed Concrete	Ведомость №1000 - Предварительно напряженный железобетон		-	-	-	-
Bill No 1100 - Concrete Remedial Work	Ведомость №1100 – Ремонт бетона		-			
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость №1200 – Разные мостовые работы		-	-	-	-
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги		27 209 015.00	-	-	-
Bill No 1400 - Road Traffic Marking	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		35 060 505.00	-	-	-
Bill No 1500 - Road Lighting and External Power Supply	Ведомость №1500 - Освещение и внешнее электроснабжение		261 175 754.00	-	-	-
BILL NO 1600 - Cement Concrete Pavement	Ведомость №1600 - Цементобетонное покрытие		1 854 247 097.00	-	762 479 135.19	762 479 135.19
BILL 1700 - BUILDINGS AND FACILITIES FOR OPERATION AND MAINTENANCE DEPOT	ВЕДОМОСТЬ №1700 - КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЭП		273 036 125.00	-	-	-
Daywork	Поденные работы		709 545.00	-	-	-
Sub-total for the Bill	Итого по ведомости	(A)	**5 673 107 839.43**	**3 381 032.46**	**3 074 006 167.62**	**3 077 387 200.08**
Specified Provisional Sums *	Указанные резервные суммы	(B)	-			
Total of Bills less Specified Provisional Sums (A – B)	(A -B)	(C)	**5 673 107 839.43**			
Variations Orders	Изменения по Ордерам		**1 378 493 829.18**	-	**587 318 899.04**	**587 318 899.04**
VAT	НДС		846 192 200.23	405 723.90	439 359 008.00	439 764 731.89
Total Tender Price carried to Form of Tender	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**		**7 897 793 868.84**	**3 786 756.36**	**4 100 684 074.66**	**4 104 470 831.02**

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ		**1 811 833.95**	**4 406 752 606.32**	**4 408 564 440.26**
Advance Payment in accordance to Sub-Clause 23.2		-	9 520 574.00	9 520 574.00
Repayment advance in accordance to Sub-Clause 23.3		-	- 9 520 574.00	- 9 520 574.00
Value of the certificate to pay in KZT		**1 811 833.95**	**4 406 752 606.32**	**4 408 564 440.26**
value of the certificate to pay in KZT :60% / стоимости сертификата оплаты в KZT :60%		**1 087 100.37**	**2 644 051 563.79**	**2 645 138 664.16**
value of the certificate to pay in USD : 20% / стоимости сертификата на оплату в USD: 20%		**2 398.19**	**5 832 895.57**	**5 835 293.77**
value of the certificate to pay in Euro : 20% / стоимости сертификата на оплату в Euro: 20%		**1 863.83**	**4 533 229.72**	**4 535 093.55**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

VARIATIONS ORDERS 1
ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРДЕРАМ №1

No.	Description	Описание	Variations Orders №1 Изменения по Ордерам №1				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
BILL NO 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**												
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера.	м³	185 354.48	1 756.00	325 482 466.88	92 677.25	162 741 251.00	92 677.25	162 741 251.00	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	Геотекстиль	м²	269 237.06	265.00	71 347 820.90	134 618.55	35 673 915.75	134 618.55	35 673 915.75	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR TRIAX 170	Геосетка триакс 170	м²	11 978.16	1 215.00	14 553 464.40		-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ (с переводом в сводную ведомость)**				**411 383 752.2**		**198 415 166.75**		**198 415 166.75**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

VARIATIONS ORDERS 2
ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРДЕРАМ №2

No.	Description	Описание	Variations Orders №2 Изменения по Ордерам №2				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
BILL NO 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**												
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера.	м²	352 222.00	1 756.00	618 501 832.00	152 325.57	267 483 700.92	152 325.57	267 483 700.92	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	Геотекстиль	м²	239 563.00	265.00	63 484 195.00	140 321.82	37 185 281.37	140 321.82	37 185 281.37	-	-
BILL 1600 CEMENT CONCRETE PAVEMENT **ВЕДОМОСТЬ №1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ**												
	Reinforcement											
9	D-25 A-I	Армирование поперечных швов - арматура Ø 25мм	т/т	1 226.34	232 500.00	285 124 050.00	362.30	84 234 750.00	362.30	84 234 750.00	-	-
	TOTAL FOR BILL (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ (с переводом в сводную ведомость)**				**967 110 077.00**		**388 903 732.29**		**388 903 732.29**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS

ВЕДОМОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Securities	Гарантии	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
2	Insurances	Страховые полисы	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
3	Protection of the Environment	Защита окружающей среды	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
4	Removal and alteration of existing utilities	Удаление и перенос существующих коммуникаций			-							
a	Power line, 6 KW (2pts) - 591m	ЛЭП 6 КВ (2шт) - 591м	FS/ФС	-	959 389.00	-		-	-	-	-	-
b	Power line, 10 KW (4pts) - 1076m	ЛЭП 10 КВ (4шт) - 1076м	FS/ФС	-	2 978 263.00	-		-	-	-	-	-
c	Power line, 35 KW (1pts) - 488m	ЛЭП 35 КВ (1шт) - 488м	FS/ФС	-	7 503 843.00	-		-	-	-	-	-
d	Power line, 110 KW (3pts) - 1277m	ЛЭП 110 КВ (3шт) - 1277м	FS/ФС	-	20 689 746.00	-		-	-	-	-	-
4.1	Telecommunication Cable (ЗКП 1x4x1,2) - 2023m	Телекоммуникационный кабель (ЗКП 1x4x1,2) - 2023м	FS/ФС	-	3 650 845.00	-		-	-	-	-	-
5	Traffic Safety and Control Measures	Обеспечение и контроль безопасности дорожного	FS/ФС	0.50	55 579 589.00	27 789 794.50	0.50	27 789 794.50	0.50	27 789 794.50	-	-
6	Land acquisition for permanent works	Приобретение земли для постоянных работ	NA/ НП									
7	Progress photographs	Фотографии по ходу выполнения работ	Set/комплект	30.00	-	-		-	-	-	-	-
8	Signboards	Щиты с надписями	No /шт.	2.00	-	-		-	-	-	-	-
9	Engineer's Site Office and Laboratory	Офис Инженера на площадке и лаборатория										
9.1	Office space, furniture and equipment (240m2)	Офис на площадке, мебель и оборудование (240 м2)	NA/ НП									
9.2	Laboratory, equipment and furniture (142m2)	Лаборатория, мебель и оборудование (142 кв.м)	NA/ НП									
10	Survey Equipment	Оборудование для изысканий	NA/ НП									
11	Protective Clothing	Защитная специальная одежда	NA/ НП									
12	Radio Communications System	Система радио связи	NA/ НП									
13	Houses and Furniture for the Engineer's Supervisory Staff	Дома и оборудование для контролирующего персонала Инженера										
13.1	Type I (140 m2)	Тип I (140 м2)	NA/ НП									
13.2	Type II (110 m2)	Тип II (110 м2)	NA/ НП									
13.3	Type III (40 m2)	Тип III (40 кв.м)	NA/ НП									
14	Provision of Vehicles	Обеспечение транспортными средствами										
14.1	Type I	Тип I	NA/ НП									
14.2	Type II	Тип II	NA/ НП									
14.3	Type III	Тип III	NA/ НП									
15	Maintenance of the Engineer's Site Office and Laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатория										
15.1	Site Office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
15.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
16	Maintenance of the Engineer's Survey Equipment	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
17	Maintenance of the Engineer's Radio Equipment	Содержание радиооборудования Инженера	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
18	Maintenance of the Engineer's Houses and Equipment	Содержание домов и оборудования Инженера										
	BILL 100 - Subtotal for this page	**ВЕДОМОСТЬ № 100 - итого с переносом на следующую страницу**				**27 789 794.50**		**27 789 794.50**		**27 789 794.50**		**-**

BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS (continuation)
ВЕДОМОСТЬ № 100 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ продолжение

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
	Bill 100 - Subtotal from previous page	**Ведомость № 100 - итого переходом с предыдущей страницы**				**27 789 794.50**		**27 789 794.50**		**27 789 794.50**		**0.00**
18.1	Type I	Тип I	month/мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
18.2	Type II	Тип II	month/мес	120.00	-	-		-	-	-	-	-
18.3	Type III	Тип III	month/мес	120.00	-	-		-	-	-	-	-
19	Maintenance of Engineer's Vehicles	Содержание транспортных средств Инженера										
19.1	Type I	Тип I	vehic./month/ маш./мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
19.2	Type II	Тип II	vehic./month/ маш./мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
19.3	Type III	Тип III	vehic./month/ маш./мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
20	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	FS/ФС	0.50	5 226 629.00	2 613 314.50		-	-	-	-	-
21	Purchase of equipment for laboratories	Приобретение оборудования для лабораторий	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
22	Protection of existing services	Защита существующих коммуникаций	FS/ФС	0.50	2 239 984.00	1 119 992.00	0.50	1 119 992.00	0.50	1 119 992.00	-	-
23	Execution of works above or close to the railway tracks	Выполнение работ над или вблизи железнодорожных путей	NA/ НП									
	TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)**				**31 523 101.00**		28 909 786.50		28 909 786.50		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES
ВЕДОМОСТЬ № 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОІ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Topo. Survey for roads and preparation of working drawings	Топографическая съемка дороги и подготовка рабочих чертежей	Fix./Ф сумма	0.50	4 721 373.00	2 360 686.50	0.50	2 360 686.50	0.50	2 360 686.50	-	-
2	Topo. Survey of bridges and preparation of working drawings	Топографическая съемка существующих мостов и подготовка рабочих чертежей	Fix./Ф сумма									
3	Topo. Survey for existing culverts and preparation of working drawings	Топографическая съемка существующих труб и подготовка рабочих чертежей	Fix./Ф сумма	0.50	1 521 134.00	760 567.00	0.50	760 567.00	0.50	760 567.00	-	-
	TOTAL FOR BILL 300 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переводом в сводную ведомость)**				**3 121 253.50**		3 121 253.50		3 121 253.50		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE
ВЕДОМОСТЬ № 400 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Site clearance	Расчистка территории	Fix/Ф сумма	0.50	3 741 711.00	1 870 855.50	0.50	1 870 855.50	0.50	1 870 855.50	-	-
2	Removal of road signs	Удаление дорожных знаков	No/шт	6.50	2 175.00	14 137.50	1.00	2 175.00	-	-	1.00	2 175.00
3	Removal of kilometer posts	Удаление километровых столбов	No/шт	7.50	1 979.00	14 842.50	3.00	5 937.00	-	-	3.00	5 937.00
4	Removal of road-marker posts	Удаление сигнальных столбиков	No/шт	41.00	1 979.00	81 139.00	-	-	-	-	-	-
5	Removal of roadside vehicular guard-rail	Удаление транспортных ограждений на дороге	1м/пог.м	445.00	1 977.00	879 765.00	445.00	879 765.00	-	-	445.00	879 765.00
6	Removal of concrete curbs	Удаление бетонных бордюров	1м/пог.м	170.00	1 443.00	245 310.00	-	-	-	-	-	-
7	Removal of pedestrian handrail	Удаление пешеходных перил	NA/ НП									
8	Removal of footway blocks	Разборка тротуарных блоков	NA/ НП									
9	Removal of carriageway pavement	Разборка покрытия проезжей части	$м^2$	72 917.50	225.00	16 406 437.50	29 985.96	6 746 841.00	19 840.54	4 464 121.50	10 145.42	2 282 719.50
10	Removal of expansion joints	Разборка деформационных швов	NA/ НП									
11	Removal of beams and spans	Удаление балок и плит пролетного строения	NA/ НП									
12	Removal of bridge bearings	Удаление мостовых опорных частей	NA/ НП									
13	Removal of bridge pillars	Удаление мостовых опор	NA/ НП									
14	Total demolition of Bridges	Полная разборка мостов	NA/ НП									
15	Partial removal of structures	Частичное удаление конструкций мостов	NA/ НП									
16	Removal of precast / cast In-situ approach slabs	Удаление сборных/монолитных переходных плит	$м^3$	58.85	7 932.00	466 798.20	-	-	-	-	-	-
17	Demolition of bus shelters	Разборка автобусных павильонов	No/шт	1.00	126 055.00	126 055.00	1.00	126 055.00	1.00	126 055.00	-	-
18	Demolition of existing culverts and its elements	Разборка существующих труб и их элементов	$м^3$	72.25	7 932.00	573 087.00	74.99	594 820.68	48.46	384 384.72	26.53	210 435.96
19	Demolition of embankment slope protection, bells, regulating constructions and bed invert level of culvert	Разборка укреплений откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и дна русел у	NA/ НП									
20	Demolition of existing culverts and components	Демонтаж лотков (1.5x1.3x0.3)	м	74.00	1 443.00	106 782.00	74.00	106 782.00	74.00	106 782.00	-	-
21	Demolition of Power line	Демонтаж опор ЛЭП	No/шт	51.50	6 187.00	318 630.50	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR 400 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)**				**21 103 839.70**		10 333 231.18		6 952 198.72		3 381 032.46

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 500 – EARTHWORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Removal of soil	Удаление растительного слоя	м³	352 732.00	112.00	39 505 984.00	210 033.32	23 523 731.84	210 033.32	23 523 731.84	-	-
2	Excavation of suitable fill material	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	NA/ НП									
3	Replacement of poor embankment materials	Замена слабых грунтов насыпи	NA/ НП									
4	Cutting of shoulders and existing embankment	Срезка обочин и существующей насыпи	NA/ НП									
5	Loosening and cutting of benches on the embankment slopes	Рыхление и нарезка уступов на откосах насыпи	NA/ НП									
6	Structural excavation for foundation of Piers in suitable material	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, пригодных для обратной засыпки насыпи	NA/ НП									
7	Structural excavation for foundation of piers in unsuitable material	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, непригодных для обратной засыпки насыпи	NA/ НП									
8	Preparation of the existing soil surface prior embankment filling	Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	м²	696 385.00	24.00	16 713 240.00	696 385.00	16 713 240.00	696 385.00	16 713 240.00	-	-
9	Fill of embankment from adjacent reserves	Отсыпка насыпи из притрассовых резервов	м³	543 494.00	297.00	161 417 718.00	-	-	-	-	-	-
10	Fill of embankment from ground reserves	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м³	2 741 925.00	378.00	1 036 447 650.00	2 741 925.00	1 036 447 650.00	2 741 925.00	1 036 447 650.00	-	-
11	Ground quarries fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Отсыпка из грунтовых карьеров на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП									
12	Drainage ground fill adjacent to structures and bells	Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью и конусов	NA/ НП									
13	Backfill	Обратная засыпка котлованов	NA/ НП									
14	Disposal of surplus suitable material	Утилизация излишков пригодного материала	NA/ НП									
15	Compaction of fill in embankments	Уплотнение грунта в насыпи	м³	3 364 253.00	73.00	245 590 469.00	2 741 925.00	200 160 525.00	2 741 925.00	200 160 525.00	-	-
16	Recompaction of existing embankment	Доуплотнение существующей насыпи	NA/ НП									
17	Compaction of suitable fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП									
18	Compaction of granular fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП									
19	Completion of formation level	Завершающая отделка земляного полотна	м²	1 440 327.00	30.00	43 209 810.00	434 096.99	13 022 909.70	434 096.99	13 022 909.70	-	-
20	New ditches	Устройство новых кюветов	м³	8 030.50	324.00	2 601 882.00	-	-	-	-	-	-
21	Clearing and regrading of existing watercourses	Расчистка и профилирование существующих водотоков	NA/ НП									
22	Existing watercourse bed backfilling	Засыпка существующего русла	NA/ НП									
23	Topsoil spreading	Укладка плодородного слоя почвы	м³	169 209.50	150.00	25 381 425.00	-	-	-	-	-	-
24	Slope reinforcement Geotextile	Укрепление откосов (геотекстиль)	м²	321 264.00	200.00	64 252 800.00	-	-	-	-	-	-
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	**СЛОЙ ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ ИЗ НЕФРАКЦИОННИРОВАННОГО ПГС**	м³	-	1 579.00	-	-	-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	**УКРЕПЛЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЕМ**	м2		230.00		-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 500 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)**				**1 635 120 978**		1 289 868 056.54		1 289 868 056.54		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 600 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Precast Concrete Culverts	Водопропускные трубы из сборного железобетона										
1.1	Pipe ZK3.100 diameter 0.5m	Круглая ЗК 3.100 диаметр 0.5м	NA/ НП									
1.2	Pipe No13 diameter 1.0m	Круглая Блок 13 диаметр 1.0м	1 m./пм	194.00	60 077.00	11 654 938.00	194.00	11 654 938.00	194.00	11 654 938.00	-	-
1.3	Pipe No13a diameter 1.0m	Круглая Блок 13а диаметр 1.0м	NA/ НП									
1.4	Pipe ZK4.200 diameter 1.0m	Круглая ЗК 4.200 диаметр 1.0 м	NA/ НП									
1.5	Pipe No 17 diameter 1.5m	Круглая Блок №17 диаметр 1.5м	1.m./пм	549.00	81 753.00	44 882 397.00	549.00	44 882 397.00	549.00	44 882 397.00	-	-
1.7	Box ZP10.100 2.0x2.0	Прям. ЗП10.100 отв. 2,0x2.0	NA/ НП									
1.8	Box ZP13.100 2.0x2.5	Прям. ЗП13.100 отв. 2,0x2.5	1.m./пм	65.00	196 269.00	12 757 485.00	65.00	12 757 485.00	65.00	12 757 485.00	-	-
1.10	Box ZP19.100 4.0x2.5	Прям. ЗП19.100 отв. 4,0x2.5	1.m./пм	420.00	288 037.00	120 975 540.00	420.00	120 975 540.00	420.00	120 975 540.00	-	-
2	Precast concrete headwall elements for new and replacement culvert	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых и заменяемых										
2.1	Pipe ST8 diameter 0.5m	Круглая СТ 8 диаметр 0.5м	NA/ НП									
2.2	Pipe ST10 diameter 1.0m	Круглая СТ 10 диаметр 1.0м	no/шт	14.00	72 070.00	1 008 980.00	14.00	1 008 980.00	14.00	1 008 980.00	-	-
2.3	Pipe ST12 diameter 1.5m	Круглая СТ 12 диаметр 1.5м	no/шт	26.00	94 426.00	2 455 076.00	26.00	2 455 076.00	26.00	2 455 076.00	-	-
2.4	Box ZP36 2.0x2.5	Прямоуг. ЗП36 отв. 2.0x2,5	no/шт	3.00	150 058.00	450 174.00	3.00	450 174.00	3.00	450 174.00	-	-
2.5	Box ZP38 4.0x2.5	Прямоуг. ЗП38 отв. 4.0x2,5м	no/шт	18.00	275 472.00	4 958 496.00	18.00	4 958 496.00	18.00	4 958 496.00	-	-
3	Precast concrete wing wall elements for new and replacement culvert	Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для новых и заменяемых труб										
3.1	Pipe ST4 diameter 1.0m	Круглая СТ 4 диаметр 1.0м	no/шт	28.00	54 156.00	1 516 368.00	28.00	1 516 368.00	28.00	1 516 368.00	-	-
3.2	Pipe ST6 diameter 1.5m	Круглая СТ 6 диаметр 1.5м	no/шт	52.00	64 781.00	3 368 612.00	52.00	3 368 612.00	52.00	3 368 612.00	-	-
3.3	Box ST1 2.5x2.0m	Прямоуг. СТ1 2.5x2.0м	no/шт	6.00	84 885.00	509 310.00	6.00	509 310.00	6.00	509 310.00	-	-
3.4	Box ST2 4.0x2.5m	Прямоуг. СТ2 4.0x2.5м	no/шт	36.00	128 247.00	4 616 892.00	36.00	4 616 892.00	36.00	4 616 892.00	-	-
3.5	Box ST3	Прямоуг. СТ3	no/шт	36.00	59 403.00	2 138 508.00	36.00	2 138 508.00	36.00	2 138 508.00	-	-
3.6	Box ST4	Прямоуг. СТ4	NA/ НП									
4	In-situ concrete for pipes	Монолитный бетон для труб	$м^3$	2 845.00	26 213.00	74 575 985.00	2 579.86	67 625 870.18	2 579.86	67 625 870.18	-	-
5	Precast/In-situ concrete protection to embankment, bells, regulating constructions and waterways	Укрепление откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2	706.00	4 752.00	3 354 912.00	-	-	-	-	-	-
6	Concrete toe beam	Упор у подошвы откосов	NA/ НП									
7	Stone apron	Каменная рисберма	NA/ НП									
8	Protection of slopes with stone fill (Rip rap)	Укрепление каменным материалом (засыпка промоины)	NA/ НП									
9	Precast/In-situ Reinforced Concrete Grid Slope Protection	Георешетка для укрепления откосов	$м^2$	27 821.00	1 650.00	45 904 650.00	-	-	-	-	-	-
10	Discharge drainage in shoulder	Приемные устройства на обочине для сбора воды с земляного полотна	No/шт	183.00	33 026.00	6 043 758.00	-	-	-	-	-	-
11	Concrete drainage channels in shoulder	Лотки для водосброса на обочине дороги	m/пм	11 890.00	8 062.00	95 857 180.00	-	-	-	-	-	-
12	Concrete drainage channels down embankment side slope	Лотки для водосбора по откосу земляного полотна	m/пм	3 100.00	6 266.00	19 424 600.00	-	-	-	-	-	-
13	Energy dissipator to drainage outlet	Гаситель у подошвы насыпи	No/шт	183.00	53 564.00	9 802 212.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 600 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)**				**466 256 073.00**		278 918 646.18		278 918 646.18		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS
ВЕДОМОСТЬ № 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Subbase material	Подстилающий слой	м³	233 763.00	1 469.00	343 397 847.00	212 933.03	312 798 621.07	212 933.03	312 798 621.07	-	-
2	Shoulder material	Материал обочин	NA/ НП		1 469.00							
3	Crushed stone base course treated with cement	Основание из щебня, укрепленное 7% цемента	м³	99 201.00	5 078.00	503 742 678.00	76 990.64	390 958 469.92	76 990.64	390 958 469.92	-	-
4	Shoulder protection	Укрепление обочин	м³	14 392.00	1 469.00	21 141 848.00	-	-	-	-	-	-
5	Dividing strip base course material	Материал для основанием на разделительной полосе	м³	9 984.00	2 031.00	20 277 504.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 700 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)**				**888 559 877.00**		703 757 090.99		703 757 090.99		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 800 -БИТУМНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Milling of existing bituminous pavement to the thickness up to 300 mm	Фрезирование существующих слоев битумного покрытия толщиной до 300 мм	м³	9 070.00	225.00	2 040 750.00	-	-	-	-	-	-
2	Prime coat	Подгрунтовка основания	м²	87 242.86	50.00	4 362 143.00	-	-	-	-	-	-
3	Tack coat	Подгрунтовка покрытия	м²	22 233.00	21.00	466 893.00	-	-	-	-	-	-
4	Top layer of crushed sone base course (highly porous asphalt)	Верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона	м3	401.00	17 049.00	6 836 649.00	-	-	-	-	-	-
5	Asphaltic base course	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя	NA/ НП									
6	Wearing course	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 5см	м3	3 233.00	18 075.00	58 436 475.00	-	-	-	-	-	-
7	Wearing course for bridges	Мелкозернистый асфальтобетон, толщ. 4см	м3	47.00	18 075.00	849 525.00	-	-	-	-	-	-
8	Wearing course	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 6см	м3	979.00	18 075.00	17 695 425.00	-	-	-	-	-	-
9	black crushed-stone base	Основание из черного щебня, толщ12см	м3	1 958.00	13 599.00	26 626 842.00	-	-	-	-	-	-
10	Stone-mastic asphalt	Щебеночно-мастичный асфальтобетон	NA/ НП									
11	Bituminous mastic	Битумная мастика (нарезка шва разм.0,02х0,05 с заполнением битумной мастикой)	м	183 605.00	150.00	27 540 750.00	-	-	-	-	-	-
11a	Bitumen mastic for joints seal	Битумная мастика для заполнения швов	тн	110.17	245 319.00	27 026 794.23	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 800 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)**				**171 882 246.23**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 900 - CONCRETE WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 900 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Sidewalk blocks out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Сборный железобетон класса В30 F200 для тротуарных блоков	NA/ НП									
2	Precast reinforced concrete - Class B25 F200 for back walls, abutment walls	Сборный железобетон класса В25 F200 для шкафных стенок, открылков	NA/ НП									
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for back walls, abutment walls	Монолитный железобетон класса В25 F200 для шкафных стенок, открылков	NA/ НП									
4	Abutment caps out of cast in place reinforced concrete - Class B25/F200	Насадки опор из сборного железобетона класса В25 F200	NA/ НП									
5	Abutment caps out of insitu concrete - Class B25/F200	Насадки опор из монолитного железобетона класса В25 F200	NA/ НП									
6	Pier caps out of cast-in-place reinforced concrete - Class B 30 F200	Ригели опор из сборного железобетона класса В30 F200	NA/ НП									
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 25 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса В25 F200	NA/ НП									
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса В25 F200 для фундаментов	NA/ НП									
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки опор из сборного железобетона класса В30 F200	NA/ НП									
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном В25 F200	NA/ НП									
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном В35 F200	NA/ НП									
12	Wall blocks made of precast reinforsed concrete - Class B25/F200	Блоки стен из сборного железобетона класса В25 F200	NA/ НП									
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B30/200	Монолитный железобетон накладной плиты В30 F200	NA/ НП									
14	Reinforcement	Армирование	NA/ НП									
15	Approach slabs out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Переходные плиты из сборного железобетона В30 F200	NA/ НП									
16	Concrete kerbing БР100.30.18	Бетонные бордюры БР100.30.18	1 m /пм	538.00	3 168.00	1 704 384.00	-	-	-	-	-	-
17	Concrete kerbing БР100.20.08	Бетонные бордюры БР100.20.08	1 m /пм	1 442.00	1 663.00	2 398 046.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)**				**4 102 430.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project. Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE
ВЕДОМОСТЬ № 1000 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Precast pretensioned slabs	Плиты из сборного предварительно напряженного железобетона	no/шт	not appl /не прим.								
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				-		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No 16

BILL NO 1100 - CONCRETE REPAIRS
ВЕДОМОСТЬ № 1100 РЕМОНТ БЕТОНА

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода			Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL	AMOUNT	Qty this month	TOTAL	AMOUNT
1	Investigation and determination of defects	Обследование и выявление дефектов		not appl./не прим.										
2	Replacement concrete less than 100 mm depth and more	Замена бетона на глубину менее 100 мм и более		not appl./не прим.										
	TOTAL FOR BILL 1100 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1100 (с переносом в сводную ведомость)				-		-			-			-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL NO 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	NA/ НП	not appl./не прим.								
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	NA/ НП	not appl./не прим.								
3	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	NA/ НП	not appl./не прим.								
4	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	NA/ НП	not appl./не прим.								
5	Vehicular guard-rail	Транспортье ограждения	NA/ НП	not appl./не прим.								
6	Installation of influent funnels and pipes	Водоприемные воронки и трубы	NA/ НП	not appl./не прим.								
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)**				-		-		-		-

BILL 1300 - ROAD FURNITURE
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Posts showing the edge of right-of-way	Маркировочные столбики, показывающие границу полосы отвода	NA/ НП	not appl./не прим.								
2	Edge marker posts	Краевые дорожно-сигнальные столбики	по/шт	240.00	2 288.00	549 120.00	-	-	-	-	-	-
3	Kilometer posts	Километровые столбы	по/шт	23.00	13 724.00	315 652.00	-	-	-	-	-	-
4	Constant road signs	Постоянные дорожные знаки	по/шт									
4.1	< 1м²	< 1м²	по/шт	191.00	25 162.00	4 805 942.00	-	-	-	-	-	-
4.2	1м² to 2м²	от 1м² до 2м²	по/шт	45.00	49 997.00	2 249 865.00	-	-	-	-	-	-
4.3	2м² to 5м²	от 2м² до 5м²	по/шт	9.00	156 917.00	1 412 253.00	-	-	-	-	-	-
4.4	> 5м²	>5м²	по/шт	10.00	530 355.00	5 303 550.00	-	-	-	-	-	-
5	Vehicular guard-rail	Транспортные ограждения	по/шт				-	-	-	-	-	-
5.1	Edge guarde-rails	Ограждение по бровке	1 m./пм	-	8 006.00	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Dividing strip guarde-rails	Ограждение по разделительной полосе	1 m./пм	-	11 273.00	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Jersi block type RC quarde-rails BO 30.6.8	Ж/б ограждение по типу джерси блок БО 30.6.8	по/шт	23.00	24 508.00	563 684.00	-	-	-	-	-	-
6	Number of hand rails places (terminals)	Кол-во мест ограждений	по/шт									
6.1	Number of guarde-rail places (terminals) along the adge	Кол-во мест ограждений (терминалов) по бровке	по/шт	-	124 896.00	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Number of guarde-rail terminals along the dividing strip	Кол-во мест терминалов по разделительной полосе	по/шт	-	175 870.00	-	-	-	-	-	-	-
7	Bus shelters	Автобусные павильоны	по/шт	1.00	1 307 096.00	1 307 096.00	-	-	-	-	-	-
8	Rest places with trestles for emergencies	Площадки для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной	по/шт	1.00	9 803 224.00	9 803 224.00	-	-	-	-	-	-
9	Double toilet	Туалеты на два очка	по/шт	1.00	898 629.00	898 629.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1300 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1300 (с переносом в сводную ведомость)**				**27 209 015.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL 1400 - ROAD MARKING
ВЕДОМОСТЬ №1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Road marking - white line	Дорожная разметка - белые линии										
1.1	Continuous 100 mm	Сплошная шириной 100 мм	1.m./пм	99 775.00	294.00	29 333 850.00	-	-	-	-	-	-
1.2	Dotted 100 mm (1: 3)	Прерывистая шириной 100 мм (1: 3)	1.m./пм	46 560.00	73.00	3 398 880.00	-	-	-	-	-	-
1.3	Dotted 100 mm (3: 1)	Прерывистая шириной 100 мм (3: 1)	1.m./пм	468.00	221.00	103 428.00	-	-	-	-	-	-
1.4	Dotted 100 mm (1: 1)	Прерывистая шириной 100 мм (1: 1)	1.m./пм	229.00	147.00	33 663.00	-	-	-	-	-	-
1.5	Dotted 400 mm (1:3)	Прерывистая шириной 400 мм (1: 3)	1.m./пм	2 160.00	295.00	637 200.00	-	-	-	-	-	-
1.6	Continious with width 400mm	Сплошная шириной 400 мм	1.m./пм	2.00	1 176.00	2 352.00	-	-	-	-	-	-
2	Road marking - symbols	Дорожная разметка - символы	м²	396.00	3 267.00	1 293 732.00	-	-	-	-	-	-
3	Road marking (vertical)	Дорожная разметка (вертикальная)										
	white	белой краской	м²	150.00	1 144.00	171 600.00	-	-	-	-	-	-
	black	черной краской	м²	75.00	1 144.00	85 800.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1400 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1400 (с переносом в сводную ведомость)**				**35 060 505.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING
ВЕДОМОСТЬ №1500 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Power supply of 10kV (Aydarly)	Питающая линия 10кв (п.Айдарлы)	no/шт	1.00	130 709 652.00	130 709 652.00	-	-	-	-	-	-
1a	Power supply 0.4 kw	Электроснабжение 0.4кв	no/шт	1.00	35 945 155.00	35 945 155.00	-	-	-	-	-	-
2	Lighting of Junctions	Освещение транспортных развязок	no/шт	3.00	21 926 763.00	65 780 289.00	-	-	-	-	-	-
	PK K48+30 (3355m)	ПК48+30 (3355м)	no/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 232+20 (3677m)	ПК232+20 (3677м)	no/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 423+16 (3012m)	ПК423+16 (3012м)	no/шт				-	-	-	-	-	-
3	Electric lighting of Bus stop shelters	Освещение автобусных остановок с автопавильонами	no/шт	4.00	4 367 881.00	17 471 524.00	-	-	-	-	-	-
	PK 132+98	ПК132+98	no/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 137+93	ПК 137+93	no/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 179+05	ПК179+05	no/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 180+95	ПК180+95	no/шт				-	-	-	-	-	-
4	Lighting of Rest Areas	Освещение площадок отдыха	no/шт	2.00	5 634 567.00	11 269 134.00	-	-	-	-	-	-
	PK 256+16 (860m left)	ПК256+16 (860м лево от оси)	no/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 257+96 (860m right)	ПК257+96 (860м право от оси)	no/шт				-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1500 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1500 (с переносом в сводную ведомость)**				**261 175 754.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL 1600 CEMENT CONCRETE PAVEMENT
ВЕДОМОСТЬ №1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Cement concrete paving 25 cm in 2 layers	Цементобетонное покрытие В35 толщиной 25 см (укладывается в два слоя)	м3	103 534.00	13 422.00	1 389 633 348.00	50 544.50	678 408 279.00	50 544.50	678 408 279.00	-	-
2	Cement concrete paving 18 cm in 2 layers	Цементобетонное покрытие В35 толщиной 18 см (укладывается в два слоя) на примыканиях, транспортных развязках, площадках отдыха и автопавильонах	м3	6 168.00	14 093.00	86 925 624.00	-	-	-	-	-	-
4	Cutting of expansion joints:	Нарезка деформационных швов:										
	longitudal	продольные	м	51 935.00	645.00	33 498 075.00	20 181.40	13 017 003.00	20 181.40	13 017 003.00	-	-
	transverse	поперечные	м	88 562.00	645.00	57 122 490.00	40 340.85	26 019 848.25	40 340.85	26 019 848.25	-	-
5	Reinforcement	Арматура:										
	Армирование поперечных швов - арматура Ø 25мм	Армирование поперечных швов - арматура Ø 25мм	т/т	613.00	107 007.00	65 595 291.00	-	-	-	-	-	-
	D-4 Вр II	Армирование поперечного шва расширения Вр II Ø 4 мм	т/т	10.00	107 007.00	1 070 070.00	-	-	-	-	-	-
	Армирование продольных швов - арматура Ø 20 мм	Армирование продольных швов - арматура Ø 20 мм	т/т	91.00	107 007.00	9 737 637.00	40.52	4 335 923.64	40.52	4 335 923.64	-	-
6	Geotextile	Геотекстиль	м2	448 958.00	214.00	96 077 012.00	190 177.95	40 698 081.30	190 177.95	40 698 081.30	-	-
7	Reinforcement above the pipes, at the bridge approaches and on the high embankment (more than 3 m), including:	Армирование над трубами, на подходах к мостам и на высокой насыпи, свыше 3 м, в том числе:	т/т	1 050.17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesh reinforcement A-I D-8 (above the pipes and on the bridge approaches)	Арматурная сетка А-I D-8 (над трубами и на подходах к мостам)	т/т	352.00	109 131.00	38 414 112.00						
8	Mesh reinforcement A-I D-14 (on the high embankments)	Арматурная сетка А-I D-14 (на высоких насыпях)	т/т	698.00	109 131.00	76 173 438.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1600 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1600 (с переносом в сводную ведомость)**				**1 854 247 097.00**		**762 479 135.19**		**762 479 135.19**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

BILL 1700 - BUILDINGS AND FACILITIES FOR OPERATION AND MAINTENANCE DEPOT
ВЕДОМОСТЬ №1700 - КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЭП

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Buildins and facilities for Operation and Maintenance Depot (reconstruction)											
1.1	Administrative building	Административный корпус	объект / unit	1.00	49 342 894.00	49 342 894.00	-	-	-	-	-	-
1.2	Garage with storehouse and maintenance depot	Гараж со складом и РММ	объект / unit	1.00	102 116 916.00	102 116 916.00	-	-	-	-	-	-
1.3	Post control	Контрольно-пропускной пункт	объект / unit	1.00	1 633 871.00	1 633 871.00	-	-	-	-	-	-
1.4	Warehouse for preparation and storage of de-icing materials	База приготовления и хранения противогололедных материалов	объект / unit	1.00	7 515 805.00	7 515 805.00	-	-	-	-	-	-
1.5	Toilet facilities for 2	Туалет на 2 очка	объект / unit	1.00	898 629.00	898 629.00	-	-	-	-	-	-
1.6	Internal power supply networks (container substation)	Внутриплощадочные сети электроснабжения КТП (контейнерная подстанция)	объект / unit	1.00	15 521 772.00	15 521 772.00	-	-	-	-	-	-
1.7	External power supply networks	Внеплощадочные сети электроснабжения	объект / unit	1.00	5 718 548.00	5 718 548.00	-	-	-	-	-	-
1.8	External electric-lighting	Наружное электроосвещение	объект / unit	1.00	3 104 354.00	3 104 354.00	-	-	-	-	-	-
1.9	External and internal telecommunications/ networks	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети ТЛФ	объект / unit	1.00	2 581 515.00	2 581 515.00	-	-	-	-	-	-
1.10	Reservoir for water reserve (in case of fire) Volume 260m3 (2pcs)	Резервуары запаса воды /пожарный/ емкостью 260м3 (2шт)	объект / unit	1.00	14 378 061.00	14 378 061.00	-	-	-	-	-	-
1.11	10m3 reservoir for storage of petrochemical products	Резервуар для хранения нефтепродуктов на 10м3	объект / unit	1.00	8 251 046.00	8 251 046.00	-	-	-	-	-	-
1.12	Heat networks	Тепловые сети	объект / unit	1.00	1 960 645.00	1 960 645.00	-	-	-	-	-	-
1.13	Leveling operation	Вертикальная планировка	объект / unit	1.00	32 677 413.00	32 677 413.00	-	-	-	-	-	-
1.14	Driveways	Проезды	объект / unit	1.00	12 254 030.00	12 254 030.00	-	-	-	-	-	-
1.15	Pedestrian ways	Тротуары	объект / unit	1.00	4 084 676.00	4 084 676.00	-	-	-	-	-	-
1.16	Landscaping	Озеленение	объект / unit	1.00	4 084 676.00	4 084 676.00	-	-	-	-	-	-
1.17	Small architechtural shapes	Малые архитектурные формы	объект / unit	1.00	490 161.00	490 161.00	-	-	-	-	-	-
1.18	Guard-rails	Ограждение	объект / unit	1.00	5 718 548.00	5 718 548.00	-	-	-	-	-	-
1.19	Fixed elevator of П187 type	Стационарный подъемник типа П187	объект / unit	1.00	702 565.00	702 565.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1700 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1700 (с переносом в сводную ведомость)**				**273 036 125.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

Material on Site / Материалы на стройплощадке

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Rate (75% of Value)	Rate (75% of Value) new	Quantity up to date	Quantity previous months	Quantity this month	Value up the end of meas. period (tenge)	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Расценка (75% от стоимости) new	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
1	Блок 17 Ø 1.5. дл.1.0	по/шт	42 941.77	34 173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Блок 13 Ø 1.0 дл. 1.0	по/шт	22 213.39	18 273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Портальная стенка СТ-12	по/шт	72 804.14	60 038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Портальная стенка СТ-10	по/шт	51 301.30	42 610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ЗП 19.100	по/шт		169 776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ЗП 13.100	по/шт		86 010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ЗП 38	по/шт	217 890.85	182 022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ЗП 36	по/шт	119 474.62	99 748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Отк стен. СТ-6 л/пр	по/шт	66 740.19	54 308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Отк.стен. СТ-4 л/пр	по/шт	40 438.73	33 006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Отк. стен. СТ-2 л/пр (№58)	по/шт	108 478.79	88 665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Отк. стен. СТ-3 л/пр (№59)	по/шт	59 921.55	49 927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Отк. стен. СТ-1 л/пр (№57)	по/шт	66 779.87	49 927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Щебень фракции 0-40	м3	0.00	2 417.00	14 500.00	14 500.00	0.00	35 046 500.00	35 046 500.00	0.00
15	Щебень фракции 0-5	м3	0.00	2 417.00	14 500.00	14 500.00	0.00	35 046 500.00	35 046 500.00	0.00
16	Щебень фракции 5-20	м3	0.00	2 417.00	18 100.00	18 100.00	0.00	43 747 700.00	43 747 700.00	0.00
17	Щебень фракции 20-40	м3	2 417.00	2 417.00	61 307.00	61 307.00	0.00	148 179 019.00	148 179 019.00	0.00
18	Щебень фракции 0-40	м3	1 812.75	1 812.75	118 000.00	110 000.00	8 000.00	213 904 500.00	199 402 500.00	14 502 000.00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге								**475 924 219.00**	**461 422 219.00**	**14 502 000.00**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Foreman	Бригадир	h/ч	1.00	999.00	999.00	-	-	-	-	-	-
b	Skilled Labourer(carpenter,electrician,mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник,электрик, механик и др.)	h/ч	1.00	583.00	583.00	-	-	-	-	-	-
c	Semi-skilled Labourer (manual equipment,mixers etc.)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h/ч	1.00	583.00	583.00	-	-	-	-	-	-
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h/ч	1.00	416.00	416.00	-	-	-	-	-	-
e	Operator-excavator	Оператор экскаватора	h/ч	1.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-
f	Driver-dump truck	Оператор самосвала	h/ч	1.00	533.00	533.00	-	-	-	-	-	-
g	Operator-grader	Оператор грейдера	h/ч	1.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-
h	Operator-dozer	Оператор бульдозера	h/ч	1.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-
i	Operator-asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h/ч	1.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-
j	Operator-roller	Оператор уплотнительной техники	h/ч	1.00	533.00	533.00	-	-	-	-	-	-
k	Milling machine operator	Оператор фрезы	h/ч	1.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-
l	Crane operator	Оператор крана	h/ч	1.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-
m	Washing machine operator	Оператор поливомоечной машины	h/ч	1.00	533.00	533.00	-	-	-	-	-	-
n	Drilling machine operator	Оператор буровой установки	h/ч	1.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-
o	Driver	Водитель	h/ч	1.00	533.00	533.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**9 763.00**		-		-		-

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна	1.00	87 504.00	87 504.00	-	-	-	-	-	-
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна	1.00	14 167.00	14 167.00	-	-	-	-	-	-
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	1.00	15 834.00	15 834.00	-	-	-	-	-	-
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	1.00	62 503.00	62 503.00	-	-	-	-	-	-
e	Concrete 35/20	Бетон 35/20	m³	1.00	12 089.00	12 089.00	-	-	-	-	-	-
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m³	1.00	11 294.00	11 294.00	-	-	-	-	-	-
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m³	1.00	9 614.00	9 614.00	-	-	-	-	-	-
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m³	1.00	7 539.00	7 539.00	-	-	-	-	-	-
i	Pavement concrete B35	Бетон дорожный В35	m³	1.00	12 089.00	12 089.00	-	-	-	-	-	-
j	Asphaltic concrete basecourse material	Крупнозернистый асфальтобетон	m³	1.00	11 965.00	11 965.00	-	-	-	-	-	-
k	Asphaltic concrete wearing course material	Мелкозернистый асфальтобетон	m³	1.00	15 153.00	15 153.00	-	-	-	-	-	-
l	Granular sub-base	Подстилающий слой	m³	1.00	540.00	540.00	-	-	-	-	-	-
m	Cement bound crushed stone base course	Щебеночное основание , укрепленное цементом	m³	1.00	4 301.00	4 301.00	-	-	-	-	-	-
n	Crushed stone base	Щебеночное основание	m³	1.00	1 622.00	1 622.00	-	-	-	-	-	-
o	Rip-rap	Каменная наброска	m³	1.00	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-
p	Repair Mortar	Ремонтный раствор	m³	1.00	5 819.00	5 819.00	-	-	-	-	-	-
r	Reinforced concrete	Железобетон	m³	1.00	38 501.00	38 501.00	-	-	-	-	-	-
s	curvelineal beam	Криволинейный брус	п.м	1.00	7 001.00	7 001.00	-	-	-	-	-	-
t	Geotextile	Геотекстиль	м2	1.00	166.00	166.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**318 501.00**		-		-		-

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 3. DW Equipment/ Оборудование

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Backhoe excavator (110-130bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110-	h/ч	1.00	4 250.00	4 250.00	-	-	-	-	-	-
b	Backhoe excavator (170-230bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170-	h/ч	1.00	5 884.00	5 884.00	-	-	-	-	-	-
c	Backhoe excavator (300-340bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300-	h/ч	1.00	7 826.00	7 826.00	-	-	-	-	-	-
d	Dump truck (10-15m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10-15м3)	h/ч	1.00	5 558.00	5 558.00	-	-	-	-	-	-
e	Dump truck (16-20 m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16-20м3)	h/ч	1.00	6 253.00	6 253.00	-	-	-	-	-	-
f	Dump truck (21-30 m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21-30м3)	h/ч	1.00	6 601.00	6 601.00	-	-	-	-	-	-
g	Motor grader (110-125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110-125)	h/ч	1.00	6 105.00	6 105.00	-	-	-	-	-	-
h	Motor grader (140-160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140-160)	h/ч	1.00	6 784.00	6 784.00	-	-	-	-	-	-
i	Motor grader (180-210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180-210)	h/ч	1.00	7 652.00	7 652.00	-	-	-	-	-	-
j	Track-type crawler tractor (120-150 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120-150)	h/ч	1.00	4 342.00	4 342.00	-	-	-	-	-	-
k	Track-type crawler tractor (160-190 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160-190)	h/ч	1.00	4 864.00	4 864.00	-	-	-	-	-	-
l	Track-type crawler tractor (200-225 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200-225)	h/ч	1.00	5 558.00	5 558.00	-	-	-	-	-	-
m	Track-type crawler tractor (250-300 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250-300)	h/ч	1.00	6 601.00	6 601.00	-	-	-	-	-	-
n	Track-type crawler tractor (350-400 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350-400)	h/ч	1.00	7 295.00	7 295.00	-	-	-	-	-	-
o	Bulldozer 108 l.s	Бульдозер 108л.с.	h/ч	1.00	5 558.00	5 558.00	-	-	-	-	-	-
p	Bulldozer 130 l.s	Бульдозер 130л.с.	h/ч	1.00	6 601.00	6 601.00	-	-	-	-	-	-
r	Bulldozer 180 l.s	Бульдозер 180л.с.	h/ч	1.00	7 295.00	7 295.00	-	-	-	-	-	-
s	Bulldozer 410 l.s	Бульдозер 410л.с.	h/ч	1.00	9 379.00	9 379.00	-	-	-	-	-	-
t	Bulldozer -scarify 165l.s	Бульдозеры -рыхлители 165л.с.	h/ч	1.00	7 295.00	7 295.00	-	-	-	-	-	-
u	5-9 tonne vibrating roller (2,5-3,5 t/m roll)	4-5-тонный вибраторный каток (2,5-3,5 т/м укатки)	h/ч	1.00	4 169.00	4 169.00	-	-	-	-	-	-
v	4-5 tonne vibrating roller (3,5-5 t/m roll)	5-9-тонный вибраторный каток (3,5-5 т/м укатки)	h/ч	1.00	3 747.00	3 747.00	-	-	-	-	-	-
w	>9 tonne vibrating roller (>6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (>6 т/м укатки)	h/ч	1.00	4 516.00	4 516.00	-	-	-	-	-	-
x	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h/ч	1.00	4 864.00	4 864.00	-	-	-	-	-	-
z	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h/ч	1.00	5 558.00	5 558.00	-	-	-	-	-	-
aa	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h/ч	1.00	5 906.00	5 906.00	-	-	-	-	-	-
ab	Smooth wheel roller (2,7-5,4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7-5,4 т/м укатки)	h/ч	1.00	3 474.00	3 474.00	-	-	-	-	-	-
ac	Smooth wheel roller (over 5,4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (более -5,4 т/м укатки)	h/ч	1.00	3 821.00	3 821.00	-	-	-	-	-	-
ad	Paving machine =125 BHP	Асфальтоукладчик не мнее 125 BHP	h/ч	1.00	9 727.00	9 727.00	-	-	-	-	-	-
ae	Chip spreader (4m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4м)	h/ч	1.00	4 516.00	4 516.00	-	-	-	-	-	-
af	Distributor of crushed stone and gravel	Распределитель щебня и гравия	h/ч	1.00	4 864.00	4 864.00	-	-	-	-	-	-
ag	Joints filler on base of vehicle	Заливщик швов на базе автомобиля	h/ч	1.00	4 516.00	4 516.00	-	-	-	-	-	-
ah	Joints cutters	Нарезчики швов	h/ч	1.00	1 737.00	1 737.00	-	-	-	-	-	-
ai	marking road machines "Hofman"	Машины дорожные разметочные "Hofman"	h/ч	1.00	5 558.00	5 558.00	-	-	-	-	-	-
aj	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h/ч	1.00	5 723.00	5 723.00	-	-	-	-	-	-
ak	Bitumen/ emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h/ч	1.00	1 042.00	1 042.00	-	-	-	-	-	-
al	Bitumen transported boilers 800 l	Котлы битумные передвижные 800л	h/ч	1.00	2 084.00	2 084.00	-	-	-	-	-	-
am	Cutters of joints	Нарезчики швов	h/ч	1.00	1 737.00	1 737.00	-	-	-	-	-	-
an	Compresser =14 m3/minute (including hoses and tools)	Компрессор не менее 14 м3/минуту (включая насадки и	h/ч	1.00	1 836.00	1 836.00	-	-	-	-	-	-
ao	Pneumatic compactors	Трамбовки пневматические	h/ч	1.00	1 072.00	1 072.00	-	-	-	-	-	-
ap	20 tonne truck	Грузовик 20тонн	h/ч	1.00	4 169.00	4 169.00	-	-	-	-	-	-
ar	30 tonne truck	Грузовик 30тонн	h/ч	1.00	4 864.00	4 864.00	-	-	-	-	-	-
as	40 tonne truck	Грузовик 40тонн	h/ч	1.00	5 558.00	5 558.00	-	-	-	-	-	-
at	Watering machine	Поливомоечная машина,6000 л	h/ч	1.00	4 770.00	4 770.00	-	-	-	-	-	-
au	Wheeled shovel =2m3	Колесный экскаватор не менее 2 м3	h/ч	1.00	5 884.00	5 884.00	-	-	-	-	-	-
av	Auto hydro lifters	Автогидроподъемники	h/ч	1.00	4 128.00	4 128.00	-	-	-	-	-	-
aw	Cranes on auto motion 6,3т	Краны на автомобильном ходу 6,3т	h/ч	1.00	4 864.00	4 864.00	-	-	-	-	-	-
ax	Cranes on auto motion 10 т	Краны на автомобильном ходу 10 т	h/ч	1.00	5 558.00	5 558.00	-	-	-	-	-	-
az	Cranes on auto motion 25 т	Краны на автомобильном ходу 25 т	h/ч	1.00	5 732.00	5 732.00	-	-	-	-	-	-
bb	Cranes on full track 40 т	Краны на гусеничном ходу 40 т	h/ч	1.00	6 731.00	6 731.00	-	-	-	-	-	-
bc	Cranes on pneumo wheel motion 40 т	Краны на пневмоколесном ходу 40 т	h/ч	1.00	6 731.00	6 731.00	-	-	-	-	-	-
bd	Drilling machine "Kato"	Буровой агрегат "Като"	h/ч	1.00	26 759.00	26 759.00	-	-	-	-	-	-
be	Vibro hammer	Вибропогружатели	h/ч	1.00	3 663.00	3 663.00	-	-	-	-	-	-
bf	Concrete mixer	Бетономешалка	h/ч	1.00	5 661.00	5 661.00	-	-	-	-	-	-
bg	Pumping/dewatering	Насос/оборудование для откачки воды	h/ч	1.00	2 084.00	2 084.00	-	-	-	-	-	-
bh	Drilling/blasting equipment	Бурильное/взрывное оборудование	h/ч	1.00	9 379.00	9 379.00	-	-	-	-	-	-
bi	Rock crushing equipment	Оборудование для дробления камня	h/ч	1.00	55 583.00	55 583.00	-	-	-	-	-	-
	Cold milling equipment (1,5 metres/deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1,9м	h/ч	1.00	16 895.00	16 895.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**381 281.00**	-	-	-	-	-	-
	Grand Total / итог					**709 545.00**		-		-		

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 16

Table A Local Currency
Lot 5

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 12	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	112 702.00	0.33		129 404.00	1.14819613	0.37890472
c	Portland Cement M-400	Цемент М400		19 713.00	0.10		16 680.00	0.84614214	0.08461421
d	Diesel Fuel	Диз.топливо		101.00	0.27		98.16	0.97188119	0.26240792
e	Crushed Stone Grade M600, Size 20-40mm	Щебень из естествен-ного камня марки М600, фракции 20-40 мм		2 417.00	0.13		2 538.00	1.05006206	0.13650807
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура		115 231.00	0.02		109 382.00	0.94924109	0.01898482
					1.00				1.03141975

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	306 846 712.24
Price of works on 60% / *Корректируемая стоимость 60%*	184 108 027.34
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***5 784 627.57***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	5 784 627.57
Difference / Разница	-

State Type: Euro

				194.42	Exchange rate 49 Days before	16-mar-15	196.80		
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 12	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		579.68	0.45		657.54	1.13431042	0.51043969
c	Equipment	Оборудование		175.833	0.40		185.432	1.05459157	0.42183663
					1.00				1.08227632

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	306 846 712.24
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	61 369 342.45
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***5 049 243.61***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	5 049 243.61
Difference / Разница	-

State Type: Dollar

				151.10	Exchange rate 49 Days before	16-mar-15	185.35		
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 12	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		745.88	0.45		698.16	0.93602609	0.42121174
c	Equipment	Оборудование		175.833	0.40		185.432	1.05459157	0.42183663
					1.00				0.99304837

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	306 846 712.24
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	61 369 342.45
Price adjustment / *Корректировка стоимости* -	***426 617.12***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату -	426 617.12
Difference / Разница	-

Total Works	**306 846 712.24**
Total Price Adj	**10 407 254.06**
%	**3.39%**

IPC 13	6-giu-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	141 656.00	**1.25690760**	**0.41477951**
	16 204.00	**0.82199564**	**0.08219956**
	96.93	**0.95970297**	**0.25911980**
	2 538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	101 004.00	**0.87653496**	**0.01753070**
			1.06013764

Стоимость работ по сертификату	730 236 397.71
Корректируемая стоимость 60%	438 141 838.62
Корректировка стоимости	***26 348 816.07***
Выставлено по сертификату	26 348 816.07
Difference / Разница	-

18-apr-15	199.62		
IPC 13	6-giu-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	709.63	**1.22416579**	**0.55087461**
	186.062	**1.05817452**	**0.42326981**
			1.12414441

Стоимость работ по сертификату	730 236 397.71
Корректируемая стоимость 20%	146 047 279.54
Корректировка стоимости	***18 130 953.74***
Выставлено по сертификату	18 130 953.74
Difference / Разница	-

18-apr-15	185.80		
IPC 13	6-giu-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	762.41	**1.02216759**	**0.45997541**
	186.062	**1.05817452**	**0.42326981**
			1.03324522

Стоимость работ по сертификату	730 236 397.71
Корректируемая стоимость 20%	146 047 279.54
Корректировка стоимости	***4 855 374.22***
Выставлено по сертификату	4 855 374.22
Difference / Разница	-

Total Works	**730 236 397.71**
Total Price Adj	**49 335 144.03**
%	**6.76%**

IPC 14	2-lug-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	141 656.00	**1.25690760**	**0.41477951**
	16 411.00	**0.83249632**	**0.08324963**
	96.21	**0.95257426**	**0.25719505**
	2 538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	95 703.00	**0.83053171**	**0.01661063**
			1.05834289

Стоимость работ по сертификату	573 321 844.54
Корректируемая стоимость 60%	343 993 106.72
Корректировка стоимости	***20 069 552.29***
Выставлено по сертификату	20 069 552.29
Difference / Разница	-

14-mag-15	207.95		
IPC 14	2-lug-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	681.20	**1.17512852**	**0.52880783**
	184.890	**1.05150910**	**0.42060364**
			1.09941147

Стоимость работ по сертификату	573 321 844.54
Корректируемая стоимость 20%	114 664 368.91
Корректировка стоимости	***11 398 953.86***
Выставлено по сертификату	11 398 953.86
Difference / Разница	-

14-mag-15	185.80		
IPC 14	2-lug-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	762.41	**1.02216759**	**0.45997541**
	184.890	**1.05150910**	**0.42060364**
			1.03057906

Стоимость работ по сертификату	573 321 844.54
Корректируемая стоимость 20%	114 664 368.91
Корректировка стоимости	***3 506 328.12***
Выставлено по сертификату	3 506 328.12
Difference / Разница	-

Total Works	**573 321 844.54**
Total Price Adj	**34 974 834.27**
%	**6.10%**

IPC 15	21-set-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	158 501.00	**1.40637256**	**0.46410294**
	16 240.00	**0.82382184**	**0.08238218**
	93.68	**0.92752475**	**0.25043168**
	2 538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	95 190.00	**0.82607979**	**0.01652160**
			1.09994648

Стоимость работ по сертификату	54 085 653.54
Корректируемая стоимость 60%	32 451 392.13
Корректировка стоимости	***3 243 402.26***
Выставлено по сертификату	1 642 788.06
Difference / Разница	1 600 614.20

3-ago-15	205.81		
IPC 15	21-set-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	770.13	**1.32854066**	**0.59784330**
	182.421	**1.03746737**	**0.41498695**
			1.16283024

Стоимость работ по сертификату	54 085 653.54
Корректируемая стоимость 20%	10 817 130.71
Корректировка стоимости	***1 761 356.03***
Выставлено по сертификату	1 074 068.52
Difference / Разница	687 287.51

3-ago-15	187.85		
IPC 15	21-set-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	844.66	**1.13244281**	**0.50959926**
	182.421	**1.03746737**	**0.41498695**
			1.07458621

Стоимость работ по сертификату	54 085 653.54
Корректируемая стоимость 20%	10 817 130.71
Корректировка стоимости	***806 808.81***
Выставлено по сертификату	294 347.93
Difference / Разница	512 460.88

Total Works	**54 085 653.54**
Total Price Adj	**5 811 567.10**
%	**10.75%**

IPC 16	3-nov-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	158 501.00	**1.40637256**	**0.46410294**
	16 579.00	**0.84101862**	**0.08410186**
	94.68	**0.93742574**	**0.25310495**
	2 538.00	**1.05006206**	**0.13650807**
	102 110.00	**0.88613307**	**0.01772266**
			1.10554049

Стоимость работ по сертификату	3 381 032.46
Корректируемая стоимость 60%	2 028 619.48
Корректировка стоимости	***214 101.48***
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница	214 101.48

15-set-15	310.10

IPC 16	3-nov-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	511.13	**0.88173800**	**0.39678210**
	184.618	**1.04996218**	**0.41998487**
			0.96676697

Стоимость работ по сертификату	3 381 032.46
Корректируемая стоимость 20%	676 206.49
Корректировка стоимости -	***22 472.39***
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница -	22 472.39

15-set-15	273.55

IPC 16	3-nov-15		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	579.42	**0.77683383**	**0.34957522**
	184.618	**1.04996218**	**0.41998487**
			0.91956009

Стоимость работ по сертификату	3 381 032.46
Корректируемая стоимость 20%	676 206.49
Корректировка стоимости -	***54 393.99***
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница -	54 393.99

Total Works	**3 381 032.46**
Total Price Adj	**137 235.10**
%	**4.06%**