Joint Venture Todini-Impregilo-Kazakhdorstroy

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

Contract: EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013

LLP "Sine Midas Stroi' JV"/ ТОО "Сине Мидас Строй"

Contract No.1, Date: 03 December 2013

Total Price of the Contract (Incl. VAT): KZT 6,353,495,114.00

Works /Работы No 28

Month / Месяц Up to 13th December 2016

Works of : / Работы Ассоциации LLP "Sine Midas Stroi"JV	Amount this Month Сумма Текущий месяц In Tenge	Amount Previuos Сумма Предыдущий месяц In Tenge	Amount Up to Date Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	5,288,165.13	4,762,515,060.52	4,767,803,225.65
2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	885,908.06	168,445,577.84	169,331,485.90
3 Payment of Prolungation Costs as per DB Decision No 1 / Оплата сумм расходов в связи с продлением срока согласно решению совета № 1	45,693,880.00	130,339,920.00	176,033,800.00
Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials & Plant Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов и оборудования.	0.00	0.00	0.00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**51,867,953.19**	**5,061,300,558.36**	**5,113,168,511.55**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	6,224,154.38	607,356,067.00	613,580,221.39
TOTAL / ВСЕГО	**58,092,107.57**	**5,668,656,625.37**	**5,726,748,732.94**
Works of JV / Работы JV			
a **Retentions for use of JV Todini-Impreg.. equipment** Удержания за использование оборудования JA	0.00	0.00	0.00
b **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
c **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы			
d **Dayworks from JV to Sub-Contr.** Поденные ставки от ТОДИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	0.00	0.00	0.00
TOTAL / ВСЕГО	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**58,092,107.57**	**5,668,656,625.37**	**5,726,748,732.94**
3 **Advance Payment**	**0.00**	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**
Retentions / Удержания			
4 **Repayment Advance recovery (20%)**	**0.00**	**-500,000,000.00**	**-500,000,000.00**
5 **Guarantee (1+2)*1.12*5% / Гарантия**	**0.00**	**-276,133,795.70**	**-276,133,795.70**
5a **Guarantee over 5% in accordance with Clause 23.1 of Additional Agreement N. 4**	**0.00**	**-365,295,379.99**	**-365,295,379.99**
5b **Repayment Guarantee 5% / Гарантия**	**641,429,175.69**	**0.00**	**641,429,175.69**
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**641,429,175.69**	**-641,429,175.69**	**0.00**
VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**699,521,283.26**	**5,027,227,449.68**	**5,726,748,732.94**

Date: 13 December 2016

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Area manager

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Project manager

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

This Certificate is neither valid for payment nor is an instrument of credit
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

Contract V. The Subcontractor's Representative's signature and Company's stamp are for the Contractor's administrative purposes only and do not constitute the Subcontractor's acceptance of the contents of this document. The Subcontractor reserves its rights to pursue any entitlement under the Contract.

ТОВАРИ
НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
С.П.Б.

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

ATTACHMENT TO IPC No. 28	Up to 13th December 2016	Приложение к Сертификату промежуточной оплаты № 28, работы по 13 декабря 2016

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				Amount this Month	Amount Previuos	Amount Up to Date
General Summary	Общая смета		Summ (tenge)/ Сумма (тенге)	Сумма Текущий месяц	Сумма Предыдущий месяц	Сумма На текущую дату
Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения		31,523,101.00	-	28,909,786.50	28,909,786.50
Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения		3,121,253.50	-	3,121,253.50	3,121,253.50
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории		21,103,839.70	-	19,971,094.00	19,971,094.00
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы		1,635,120,978.00	-	1,303,367,756.88	1,303,367,756.88
Bill No 600 - Culverts, Drainage and Protection Works	Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения		466,256,073.00	-	282,273,558.18	282,273,558.18
Bill No 700 - Granural Pavement Materials	Ведомость №700 – Фракционированные материалы покрытия		888,559,877.00	3,387,927.93	831,773,799.07	835,161,727.00
Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию		171,882,246.23	43,883.70	95,118,136.32	95,162,020.02
Bill No 900 - Concrete Works	Ведомость №900 – Бетонные работы		4,102,430.00	-	-	-
Bill No 1000 - Prestressed Concrete	Ведомость №1000 - Предварительно напряженный железобетон		-	-	-	-
Bill No 1100 - Concrete Remedial Work	Ведомость №1100 – Ремонт бетона		-			
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость №1200 – Разные мостовые работы		-	-	-	-
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги		27,209,015.00	- 52,960,554.00	304,371,000.00	251,410,446.00
Bill No 1400 - Road Traffic Marking	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		35,060,505.00	-	-	-
Bill No 1500 - Road Lighting and External Power Supply	Ведомость №1500 - Освещение и внешнее электроснабжение		261,175,754.00	54,816,907.50	10,963,381.50	65,780,289.00
BILL NO 1600 - Cement Concrete Pavement	Ведомость №1600 - Цементобетонное покрытие		1,854,247,097.00	-	1,177,915,424.45	1,177,915,424.45
BILL 1700 - BUILDINGS AND FACILITIES FOR OPERATION AND MAINTENANCE DEPOT	ВЕДОМОСТЬ №1700 - КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЭП		273,036,125.00	-	-	-
Daywork	Поденные работы		709,545.00	-	2,718,780.42	2,718,780.42
Sub-total for the Bill	Итого по ведомости	(A)	**5,673,107,839.43**	**5,288,165.13**	**4,060,503,970.81**	**4,065,792,135.94**
Specified Provisional Sums *	Указанные резервные суммы	(B)	-			
Total of Bills less Specified Provisional Sums (A – B)	(A -B)	(C)	**5,673,107,839.43**			
Variations Orders	Изменения по Ордерам		**773,077,116.89**	-	**702,011,089.71**	**702,011,089.71**
VAT	НДС		773,542,194.76	634,579.82	571,501,807.26	572,136,387.08
Total Tender Price carried to Form of Tender	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**		**7,219,727,151.07**	**5,922,744.95**	**5,334,016,867.79**	**5,339,939,612.73**

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ		**699,521,283.26**	**5,027,227,449.68**	**5,726,748,732.94**
Advance Payment in accordance to Sub-Clause 23.2		-	**189,520,574.00**	**189,520,574.00**
Repayment advance in accordance to Sub-Clause 23.3		-	- **189,520,574.00**	- **189,520,574.00**
Value of the certificate to pay in KZT		**699,521,283.26**	**5,027,227,449.68**	**5,726,748,732.94**
value of the certificate to pay in KZT :60% / стоимости сертификата оплаты в KZT :60%		**419,712,769.96**	**3,316,336,469.81**	**3,736,049,239.76**
value of the certificate to pay in USD : 20% / стоимости сертификата на оплату в USD: 20%		**925,905.07**	**7,315,986.04**	**8,241,891.11**
value of the certificate to pay in Euro : 20% / стоимости сертификата на оплату в Euro: 20%		**719,598.07**	**5,685,863.03**	**6,405,461.10**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

VARIATIONS ORDERS 1
ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРДЕРАМ №1

No.	Description	Описание	Variations Orders №1 Изменения по Ордерам №1				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
BILL NO 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**												
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера.	м³	-	1,756.00	-	-	-	-	-	-	-
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера.	м³	185,354.48	1,976.39	366,332,740.73	245,002.82	484,221,123.42	245,002.82	484,221,123.42	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	Геотекстиль	м²	-	265.00	-	-	-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	Геотекстиль	м²	269,237.06	299.26	80,571,882.58	274,940.37	82,278,655.13	274,940.37	82,278,655.13	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR TRIAX 170	Геосетка триакс 170	м²	-	1,215.00	-		-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR TRIAX 170	Геосетка триакс 170	м²	11,978.16	1,367.45	16,379,534.89		-	-	-	-	-
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS **ВЕДОМОСТЬ № 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ**												
3a	Crushed stone base course	Основание из щебня	м³	1,463.49	2,031.12	3,196,262.16	2,992.39	6,077,903.18	2,992.39	6,077,903.18	-	-
BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 800 -БИТУМНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ**												
4	Top layer of crushed sone base course (highly porous asphalt)	Верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона	м3	765.54	17,049.00	14,034,644.82	287.51	4,901,757.99	287.51	4,901,757.99	-	-
6	Wearing course	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 5см	м3	382.69	18,075.00	7,438,001.71		-	-	-	-	-
BILL 1600 CEMENT CONCRETE PAVEMENT **ВЕДОМОСТЬ №1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ**												
	Reinforcement											
9	D-25 A-I	Армирование поперечных швов - арматура Ø 25мм	т/т	1,226.34	232,500.00	285,124,050.00	535.62	124,531,650.00	535.62	124,531,650.00	-	-
	TOTAL Variation Order					**773,077,116.89**		**702,011,089.71**		**702,011,089.71**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS

ВЕДОМОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Securities	Гарантии	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
2	Insurances	Страховые полисы	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
3	Protection of the Environment	Защита окружающей среды	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
4	Removal and alteration of existing utilities	Удаление и перенос существующих коммуникаций			-							
a	Power line, 6 KW (2pts) - 591m	ЛЭП 6 КВ (2шт) - 591м	FS/ФС	-	959,389.00	-		-	-	-	-	-
b	Power line, 10 KW (4pts) - 1076m	ЛЭП 10 КВ (4шт) - 1076м	FS/ФС	-	2,978,263.00	-		-	-	-	-	-
c	Power line, 35 KW (1pts) - 488m	ЛЭП 35 КВ (1шт) - 488м	FS/ФС	-	7,503,843.00	-		-	-	-	-	-
d	Power line, 110 KW (3pts) - 1277m	ЛЭП 110 КВ (3шт) - 1277м	FS/ФС	-	20,689,746.00	-		-	-	-	-	-
4.1	Telecommunication Cable (ЗКП 1x4x1,2) - 2023m	Телекоммуникационный кабель (ЗКП 1x4x1,2) - 2023м	FS/ФС	-	3,650,845.00	-		-	-	-	-	-
5	Traffic Safety and Control Measures	Обеспечение и контроль безопасности дорожного	FS/ФС	0.50	55,579,589.00	27,789,794.50	0.50	27,789,794.50	0.50	27,789,794.50	-	-
6	Land acquisition for permanent works	Приобретение земли для постоянных работ	NA/ НП									
7	Progress photographs	Фотографии по ходу выполнения работ	Set/комплект	30.00	-	-		-	-	-	-	-
8	Signboards	Щиты с надписями	No./шт.	2.00	-	-		-	-	-	-	-
9	Engineer's Site Office and Laboratory	Офис Инженера на площадке и лаборатория										
9.1	Office space, furniture and equipment (240m2)	Офис на площадке, мебель и оборудование (240 м2)	NA/ НП									
9.2	Laboratory, equipment and furniture (142m2)	Лаборатория, мебель и оборудование (142 кв.м)	NA/ НП									
10	Survey Equipment	Оборудование для изысканий	NA/ НП									
11	Protective Clothing	Защитная специальная одежда	NA/ НП									
12	Radio Communications System	Система радио связи	NA/ НП									
13	Houses and Furniture for the Engineer's Supervisory Staff	Дома и оборудование для контролирующего персонала Инженера										
13.1	Type I (140 m2)	Тип I (140 м2)	NA/ НП									
13.2	Type II (110 m2)	Тип II (110 м2)	NA/ НП									
13.3	Type III (40 m2)	Тип III (40 кв.м)	NA/ НП									
14	Provision of Vehicles	Обеспечение транспортными средствами										
14.1	Type I	Тип I	NA/ НП									
14.2	Type II	Тип II	NA/ НП									
14.3	Type III	Тип III	NA/ НП									
15	Maintenance of the Engineer's Site Office and Laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории										
15.1	Site Offfice, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
15.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
16	Maintenance of the Engineer's Survey Equipment	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
17	Maintenance of the Engineer's Radio Equipment	Содержание радиооборудования Инженера	month/мес	30.00	-	-		-	-	-	-	-
18	Maintenance of the Engineer's Houses and Equipment	Содержание домов и оборудования Инженера										
	BILL 100 - Subtotal for this page	**ВЕДОМОСТЬ № 100 - итого с переносом на следующую страницу**				**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		-

BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS (continuation)
ВЕДОМОСТЬ № 100 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ продолжение

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
	Bill 100 - Subtotal from previous page	**Ведомость № 100 - итого переходом с предыдущей страницы**				**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		**27,789,794.50**		**0.00**
18.1	Type I	Тип I	month/мес	60.00	-	-		-	-	-	-	-
18.2	Type II	Тип II	month/мес	120.00	-	-		-	-	-	-	-
18.3	Type III	Тип III	month/мес	120.00	-	-		-	-	-	-	-
19	Maintenance of Engineer's Vehicles	Содержание транспортных средств Инженера										
19.1	Type I	Тип I	vehic./ month/ маш./ мес.	60.00	-	-		-	-	-	-	-
19.2	Type II	Тип II	vehic./ month/ маш./ мес.	60.00	-	-		-	-	-	-	-
19.3	Type III	Тип III	vehic./ month/ маш./ мес.	60.00	-	-		-	-	-	-	-
20	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	FS/ФС	0.50	5,226,629.00	2,613,314.50		-	-	-	-	-
21	Purchase of equipment for laboratories	Приобретение оборудования для лабораторий	FS/ФС	1.00	-	-		-	-	-	-	-
22	Protection of existing services	Защита существующих коммуникаций	FS/ФС	0.50	2,239,984.00	1,119,992.00	0.50	1,119,992.00	0.50	1,119,992.00	-	-
23	Execution of works above or close to the railway tracks	Выполнение работ над или вблизи железнодорожных путей	NA/ НП									
	TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)**				**31,523,101.00**		28,909,786.50		28,909,786.50		-

LS=Lump Sum
ФС=Фиксированная сумма
PS=Provisional Sum
NA=Not Applicable
НП=Не применяется

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES
ВЕДОМОСТЬ № 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛО

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Topo. Survey for roads and preparation of working drawings	Топографическая съемка дороги и подготовка рабочих чертежей	Fix./Ф.сумма	0.50	4,721,373.00	2,360,686.50	0.50	2,360,686.50	0.50	2,360,686.50	-	-
2	Topo. Survey of bridges and preparation of working drawings	Топографическая съемка существующих мостов и подготовка рабочих чертежей	Fix./Ф.сумма									
3	Topo. Survey for existing culverts and preparation of working drawings	Топографическая съемка существующих труб и подготовка рабочих чертежей	Fix./Ф.сумма	0.50	1,521,134.00	760,567.00	0.50	760,567.00	0.50	760,567.00	-	-
	TOTAL FOR BILL 300 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переводом в сводную ведомость)**				**3,121,253.50**		3,121,253.50		3,121,253.50		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE
ВЕДОМОСТЬ № 400 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Site clearance	Расчистка территории	Fix/Ф.сумма	0.50	3,741,711.00	1,870,855.50	0.50	1,870,855.50	0.50	1,870,855.50	-	-
2	Removal of road signs	Удаление дорожных знаков	No/шт	6.50	2,175.00	14,137.50	1.00	2,175.00	1.00	2,175.00	-	-
3	Removal of kilometer posts	Удаление километровых столбов	No/шт	7.50	1,979.00	14,842.50	3.00	5,937.00	3.00	5,937.00	-	-
4	Removal of road-marker posts	Удаление сигнальных столбиков	No/шт	41.00	1,979.00	81,139.00	-	-	-	-	-	-
5	Removal of roadside vehicular guard-rail	Удаление транспортных ограждений на дороге	l.m/пог.м	445.00	1,977.00	879,765.00	445.00	879,765.00	445.00	879,765.00	-	-
6	Removal of concrete curbs	Удаление бетонных бордюров	l.m/пог.м	170.00	1,443.00	245,310.00	-	-	-	-	-	-
7	Removal of pedestrian handrail	Удаление пешеходных перил	NA/ НП									
8	Removal of footway blocks	Разборка тротуарных блоков	NA/ НП									
9	Removal of carriageway pavement	Разборка покрытия проезжей части	м²	72,917.50	225.00	16,406,437.50	72,917.50	16,406,437.50	72,917.50	16,406,437.50	-	-
10	Removal of expansion joints	Разборка деформационных швов	NA/ НП									
11	Removal of beams and spans	Удаление балок и плит пролетного строения	NA/ НП									
12	Removal of bridge bearings	Удаление мостовых опорных частей	NA/ НП									
13	Removal of bridge pillars	Удаление мостовых опор	NA/ НП									
14	Total demolition of Bridges	Полная разборка мостов	NA/ НП									
15	Partial removal of structures	Частичное удаление конструкций мостов	NA/ НП									
16	Removal of precast / cast In-situ approach slabs	Удаление сборных/монолитных переходных плит	м³	58.85	7,932.00	466,798.20	-	-	-	-	-	-
17	Demolition of bus shelters	Разборка автобусных павильонов	No/шт	1.00	126,055.00	126,055.00	1.00	126,055.00	1.00	126,055.00	-	-
18	Demolition of existing culverts and its elements	Разборка существующих труб и их элементов	м³	72.25	7,932.00	573,087.00	72.25	573,087.00	72.25	573,087.00	-	-
19	Demolition of embankment slope protection, bells, regulating constructions and bed invert level of culvert	Разборка укреплений откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и дна русел у водопропускных	NA/ НП									
20	Demolition of existing culverts and components	Демонтаж лотков (1,5x1,3x0,3)	м	74.00	1,443.00	106,782.00	74.00	106,782.00	74.00	106,782.00	-	-
21	Demolition of Power line	Демонтаж опор ЛЭП	No/шт	51.50	6,187.00	318,630.50	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR 400 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)**				**21,103,839.70**		**19,971,094.00**		**19,971,094.00**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 500 – EARTHWORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Removal of soil	Удаление растительного слоя	м³	352,732.00	112.00	39,505,984.00	220,948.96	24,746,283.52	220,948.96	24,746,283.52	-	-
2	Excavation of suitable fill material	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	NA/ НП									
3	Replacement of poor embankment materials	Замена слабых грунтов насыпи	NA/ НП									
4	Cutting of shoulders and existing embankment	Срезка обочин и существующей насыпи	NA/ НП									
5	Loosening and cutting of benches on the embankment slopes	Рыхление и нарезка уступов на откосах насыпи	NA/ НП									
6	Structural excavation for foundation of Piers in suitable material	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, пригодных для обратной засыпки насыпи	NA/ НП									
7	Structural excavation for foundation of piers in unsuitable material	Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, непригодных для обратной засыпки насыпи	NA/ НП									
8	Preparation of the existing soil surface prior embankment filling	Подготовка существующей поверхности грунта под насыпь	м²	696,385.00	24.00	16,713,240.00	696,385.00	16,713,240.00	696,385.00	16,713,240.00	-	-
9	Fill of embankment from adjacent reserves	Отсыпка насыпи из притрассовых резервов	м³	543,494.00	297.00	161,417,718.00	-	-	-	-	-	-
10	Fill of embankment from ground reserves	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м³	2,741,925.00	378.00	1,036,447,650.00	2,741,925.00	1,036,447,650.00	2,741,925.00	1,036,447,650.00	-	-
11	Ground quarries fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Отсыпка из грунтовых карьеров на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП									
12	Drainage ground fill adjacent to structures and bells	Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью и конусов	NA/ НП									
13	Backfill	Обратная засыпка котлованов	NA/ НП									
14	Disposal of surplus suitable material	Утилизация излишков пригодного материала	NA/ НП									
15	Compaction of fill in embankments	Уплотнение грунта в насыпи	м³	3,364,253.00	73.00	245,590,469.00	2,741,925.00	200,160,525.00	2,741,925.00	200,160,525.00	-	-
16	Recompaction of existing embankment	Доуплотнение существующей насыпи	NA/ НП									
17	Compaction of suitable fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Уплотнение грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП									
18	Compaction of granular fill adjacent to structures, bells and regulating constructions	Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	NA/ НП									
19	Completion of formation level	Завершающая отделка земляного полотна	м²	1,440,327.00	30.00	43,209,810.00	698,018.80	20,940,564.00	698,018.80	20,940,564.00	-	-
20	New ditches	Устройство новых кюветов	м³	8,030.50	324.00	2,601,882.00	-	-	-	-	-	-
21	Clearing and regrading of existing watercourses	Расчистка и профилирование существующих водотоков	NA/ НП									
22	Existing watercourse bed backfilling	Засыпка существующего русла	NA/ НП									
23	Topsoil spreading	Укладка плодородного слоя почвы	м³	169,209.50	150.00	25,381,425.00	-	-	-	-	-	-
24	Slope reinforcement Geotextile	Укрепление откосов (геотекстиль)	м³	321,264.00	200.00	64,252,800.00	-	-	-	-	-	-
	Unsuitable excavations and backfilling/	Удаление непригодного материала и его замена	м³		163.30		26,696.23	4,359,494.36	26,696.23	4,359,494.36	-	-
	FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL	**СЛОЙ ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ ИЗ НЕФРАКЦИОННИРОВАННОГО ПГС**	м³	-	1,579.00	-	-	-	-	-	-	-
	STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE	**УКРЕПЛЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЕМ**	м2		230.00		-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 500 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)**				**1,635,120,978**		1,303,367,756.88		1,303,367,756.88		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 600 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Precast Concrete Culverts	Водопропускные трубы из сборного железобетона										
1.1	Pipe ZK3.100 diameter 0.5m	Кругл. ЗК 3.100 диаметр 0.5м	NA/ НП									
1.2	Pipe No13 diameter 1.0m	Кругл. Блок 13 диаметр 1.0м	1.m./пм	194.00	60,077.00	11,654,938.00	194.00	11,654,938.00	194.00	11,654,938.00	-	-
1.3	Pipe No13a diameter 1.0m	Кругл. Блок 13а диаметр 1.0м	NA/ НП									
1.4	Pipe ZK4.200 diameter 1.0m	Кругл. ЗК 4.200 диаметр 1.0 м	NA/ НП									
1.5	Pipe No 17 diameter 1.5m	Кругл. Блок №17 диаметр 1.5м	1.m./пм	549.00	81,753.00	44,882,397.00	549.00	44,882,397.00	549.00	44,882,397.00	-	-
1.7	Box ZP10.100 2.0x2.0	Прям. ЗП10.100 отв. 2,0x2,0	NA/ НП									
1.8	Box ZP13.100 2.0x2.5	Прям. ЗП13.100 отв. 2,0x2,5	1.m./пм	65.00	196,269.00	12,757,485.00	65.00	12,757,485.00	65.00	12,757,485.00	-	-
1.10	Box ZP19.100 4.0x2.5	Прям. ЗП19.100 отв. 4,0x2,5	1.m./пм	420.00	288,037.00	120,975,540.00	420.00	120,975,540.00	420.00	120,975,540.00	-	-
2	Precast concrete headwall elements for new and replacement culvert	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых и заменяемых										
2.1	Pipe ST8 diameter 0.5m	Кругл. СТ 8 диаметр 0.5м	NA/ НП									
2.2	Pipe ST10 diameter 1.0m	Кругл. СТ 10 диаметр 1.0м	no/шт	14.00	72,070.00	1,008,980.00	14.00	1,008,980.00	14.00	1,008,980.00	-	-
2.3	Pipe ST12 diameter 1.5m	Кругл. СТ 12 диаметр 1.5м	no/шт	26.00	94,426.00	2,455,076.00	26.00	2,455,076.00	26.00	2,455,076.00	-	-
2.4	Box ZP36 2.0x2.5	Прямоуг. ЗП36 отв. 2,0x2,5	no/шт	3.00	150,058.00	450,174.00	3.00	450,174.00	3.00	450,174.00	-	-
2.5	Box ZP38 4.0x2.5	Прямоуг. ЗП38 отв. 4,0x2,5м	no/шт	18.00	275,472.00	4,958,496.00	18.00	4,958,496.00	18.00	4,958,496.00	-	-
3	Precast concrete wing wall elements for new and replacement culvert	Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для новых и заменяемых труб										
3.1	Pipe ST4 diameter 1.0m	Кругл. СТ 4 диаметр 1.0м	no/шт	28.00	54,156.00	1,516,368.00	28.00	1,516,368.00	28.00	1,516,368.00	-	-
3.2	Pipe ST6 diameter 1.5m	Кругл. СТ 6 диаметр 1.5м	no/шт	52.00	64,781.00	3,368,612.00	52.00	3,368,612.00	52.00	3,368,612.00	-	-
3.3	Box ST1 2.5x2.0m	Прямоуг. СТ1 2.5x2.0м	no/шт	6.00	84,885.00	509,310.00	6.00	509,310.00	6.00	509,310.00	-	-
3.4	Box ST2 4.0x2.5m	Прямоуг. СТ2 4.0x2.5м	no/шт	36.00	128,247.00	4,616,892.00	36.00	4,616,892.00	36.00	4,616,892.00	-	-
3.5	Box ST3	Прямоуг. СТ3	no/шт	36.00	59,403.00	2,138,508.00	36.00	2,138,508.00	36.00	2,138,508.00	-	-
3.6	Box ST4	Прямоуг. СТ4	NA/ НП									
4	In-situ concrete for pipes	Монолитный бетон для труб	$м^3$	2,845.00	26,213.00	74,575,985.00	2,579.86	67,625,870.18	2,579.86	67,625,870.18	-	-
5	Precast/In-situ concrete protection to embankment, bells, regulating constructions and waterways	Укрепление откосов насыпи, конусов, регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2	706.00	4,752.00	3,354,912.00	706.00	3,354,912.00	706.00	3,354,912.00	-	-
6	Concrete toe beam	Упор у подошвы откосов	NA/ НП									
7	Stone apron	Каменная рисберма	NA/ НП									
8	Protection of slopes with stone fill (Rip rap)	Укрепление каменным материалом (засыпка промоины)	NA/ НП									
9	Precast/In-situ Reinforced Concrete Grid Slope Protection	Георешетка для укрепления откосов	$м^2$	27,821.00	1,650.00	45,904,650.00	-	-	-	-	-	-
10	Discharge drainage in shoulder	Приемные устройства на обочине для сбора воды с земляного полотна	No/шт	183.00	33,026.00	6,043,758.00	-	-	-	-	-	-
11	Concrete drainage channels in shoulder	Лотки для водосброса на обочине дороги	m/пм	11,890.00	8,062.00	95,857,180.00	-	-	-	-	-	-
12	Concrete drainage channels down embankment side slope	Лотки для водосбора по откосу земляного полотна	m/пм	3,100.00	6,266.00	19,424,600.00	-	-	-	-	-	-
13	Energy dissipator to drainage outlet	Гаситель у подошвы насыпи	No/шт	183.00	53,564.00	9,802,212.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 600 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)**				**466,256,073.00**		282,273,558.18		282,273,558.18		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Subbase material	Подстилающий слой	м³	233,763.00	1,469.00	343,397,847.00	197,413.00	289,999,697.00	212,933.03	312,798,621.07	- 15,520.03	- 22,798,924.07
2	Shoulder material	Материал обочин	NA/ НП		1,469.00							
3	Crushed stone base course treated with cement	Основание из щебня, укрепленное 7% цемента	м³	99,201.00	5,078.00	503,742,678.00	99,201.00	503,742,678.00	99,201.00	503,742,678.00	-	-
4	Shoulder protection	Укрепление обочин	м³	14,392.00	1,469.00	21,141,848.00	14,392.00	21,141,848.00	-	-	14,392.00	21,141,848.00
5	Dividing strip base course material	Материал для основаниея на разделительной полосе	м³	9,984.00	2,031.00	20,277,504.00	9,984.00	20,277,504.00	7,500.00	15,232,500.00	2,484.00	5,045,004.00
	TOTAL FOR BILL 700 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)**				**888,559,877.00**		835,161,727.00		831,773,799.07		3,387,927.93

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 800 -БИТУМНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Milling of existing bituminous pavement to the thickness up to 300 mm	Фрезирование существующих слоев битумного покрытия толщиной до 300 мм	$м^3$	9,070.00	225.00	2,040,750.00	-	-	-	-	-	-
2	Prime coat	Подгрунтовка основания	$м^2$	87,242.86	50.00	4,362,143.00	63,001.60	3,150,080.00	63,001.60	3,150,080.00	-	-
3	Tack coat	Подгрунтовка покрытия	$м^2$	22,233.00	21.00	466,893.00	15,552.42	326,600.82	13,462.72	282,717.12	2,089.70	43,883.70
4	Top layer of crushed sone base course (highly porous asphalt)	Верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона	м3	401.00	17,049.00	6,836,649.00	-	-	-	-	-	-
5	Asphaltic base course	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя	NA/ НП									
6	Wearing course	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 5см	м3	3,233.00	18,075.00	58,436,475.00	3,233.00	58,436,475.00	3,233.00	58,436,475.00	-	-
7	Wearing course for bridges	Мелкозернистый асфальтобетон, толщ. 4см	м3	47.00	18,075.00	849,525.00	-	-	-	-	-	-
8	Wearing course	Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 6см	м3	979.00	18,075.00	17,695,425.00	-	-	-	-	-	-
9	black crushed-stone base	Основание из черного щебня, толщ12см	м3	1,958.00	13,599.00	26,626,842.00	-	-	-	-	-	-
10	Stone-mastic asphalt	Щебеночно-мастичный асфальтобетон	NA/ НП									
11	Bituminous mastic	Битумная мастика (нарезка шва разм.0,02х0,05 с заполнением битумной мастикой)	м	183,605.00	150.00	27,540,750.00	157,411.68	23,611,752.60	157,411.68	23,611,752.60	-	-
11a	Bitumen mastic for joints seal	Битумная мастика для заполнения швов	тн	110.17	245,319.00	27,026,794.23	39.28	9,637,111.60	39.28	9,637,111.60	-	-
	TOTAL FOR BILL 800 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)**				**171,882,246.23**		95,162,020.02		95,118,136.32		43,883.70

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 900 - CONCRETE WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 900 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Sidewalk blocks out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Сборный железобетон класса B30 F200 для тротуарных блоков	NA/ НП									
2	Precast reinforced concrete - Class B25 F200 for back walls, abutment walls	Сборный железобетон класса B25 F200 для шкафных стенок, открылков	NA/ НП									
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for back walls, abutment walls	Монолитный железобетон класса B25 F200 для шкафных стенок, открылков	NA/ НП									
4	Abutment caps out of cast in place reinforced concrete - Class B25/F200	Насадки опор из сборного железобетона класса B25 F200	NA/ НП									
5	Abutment caps out of insitu concrete - Class B25/F200	Насадки опор из монолитного железобетона класса B25 F200	NA/ НП									
6	Pier caps out of cast-in-place reinforced concrete - Class B 30 F200	Ригели опор из сборного железобетона класса B30 F200	NA/ НП									
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 25 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B25 F200	NA/ НП									
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса B25 F200 для фундаментов	NA/ НП									
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки опор из сборного железобетона класса B30 F200	NA/ НП									
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном B25 F200	NA/ НП									
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном B35 F200	NA/ НП									
12	Wall blocks made of precast reinforsed concrete - Class B25/F200	Блоки стен из сборного железобетона класса B25 F200	NA/ НП									
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B30/200	Монолитный железобетон накладной плиты B30 F200	NA/ НП									
14	Reinforcement	Армирование	NA/ НП									
15	Approach slabs out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Переходные плиты из сборного железобетона B30 F200	NA/ НП									
16	Concrete kerbing БР100.30.18	Бетонные бордюры БР100.30.18	l.m./пм	538.00	3,168.00	1,704,384.00	-	-	-	-	-	-
17	Concrete kerbing БР100.20.08	Бетонные бордюры БР100.20.08	l.m./пм	1,442.00	1,663.00	2,398,046.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)**				**4,102,430.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE
ВЕДОМОСТЬ № 1000 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Precast pretensioned slabs	Плиты из сборного предварительно напряженного железобетона	no/шт	not appl./не прим.								
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				-		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 1100 - CONCRETE REPAIRS
ВЕДОМОСТЬ № 1100 РЕМОНТ БЕТОНА

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Investigation and determination of defects	Обследование и выявление дефектов		not appl./не прим.								
2	Replacement concrete less than 100 mm depth and more	Замена бетона на глубину менее 100 мм и более		not appl./не прим.								
	TOTAL FOR BILL 1100 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1100 (с переносом в сводную ведомость)				-		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL NO 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS
ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	NA/ НП	not appl./не прим.								
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	NA/ НП	not appl./не прим.								
3	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	NA/ НП	not appl./не прим.								
4	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	NA/ НП	not appl./не прим.								
5	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения	NA/ НП	not appl./не прим.								
6	Installation of influent funnels and pipes	Водоприемные воронки и трубы	NA/ НП	not appl./не прим.								
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)**				-		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL 1300 - ROAD FURNITURE
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Posts showing the edge of right-of-way	Маркировочные столбики, показывающие границу полосы отвода	NA/ НП	not appl./не прим.								
2	Edge marker posts	Краевые дорожно-сигнальные столбики	no/шт	240.00	2,288.00	549,120.00	-	-	-	-	-	-
3	Kilometer posts	Километровые столбы	no/шт	23.00	13,724.00	315,652.00	-	-	-	-	-	-
4	Constant road signs	Постоянные дорожные знаки	no/шт									
4.1	< 1м²	< 1м²	no/шт	191.00	25,162.00	4,805,942.00	-	-	-	-	-	-
4.2	1м² to 2м²	от 1м² до 2м²	no/шт	45.00	49,997.00	2,249,865.00	-	-	-	-	-	-
4.3	2м² to 5м²	от 2м² до 5м²	no/шт	9.00	156,917.00	1,412,253.00	-	-	-	-	-	-
4.4	> 5м²	>5м²	no/шт	10.00	530,355.00	5,303,550.00	-	-	-	-	-	-
5	Vehicular guard-rail	Транспортные ограждения	no/шт				-	-	-	-	-	-
5.1	Edge guarde-rails	Ограждение по бровке	l.m./пм	-	8,006.00	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Dividing strip guarde-rails	Ограждение по разделительной полосе	l.m./пм	-	11,273.00	-	22,302.00	251,410,446.00	27,000.00	304,371,000.00	- 4,698.00	- 52,960,554.00
5.3	Jersy block type RC quarde-rails BO 30.6.8	Ж/б ограждение по типу джерси блок БО 30.6.8	no/шт	23.00	24,508.00	563,684.00	-	-	-	-	-	-
6	Number of hand rails places (terminals)	Кол-во мест ограждений	no/шт									
6.1	Number of guarde-rail places (terminals) along the adge	Кол-во мест ограждений (терминалов) по бровке	no/шт	-	124,896.00	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Number of guarde-rail terminals along the dividing strip	Кол-во мест терминалов по разделительной полосе	no/шт	-	175,870.00	-	-	-	-	-	-	-
7	Bus shelters	Автобусные павильоны	no/шт	1.00	1,307,096.00	1,307,096.00	-	-	-	-	-	-
8	Rest places with trestles for emergencies	Площадки для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной	no/шт	1.00	9,803,224.00	9,803,224.00	-	-	-	-	-	-
9	Double toilet	Туалеты на два очка	no/шт	1.00	898,629.00	898,629.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1300 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1300 (с переносом в сводную ведомость)**				**27,209,015.00**		**251,410,446.00**		**304,371,000.00**	**-**	**52,960,554.00**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL 1400 - ROAD MARKING
ВЕДОМОСТЬ №1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода			Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL	AMOUNT	Qty this month	TOTAL	AMOUNT
1	Road marking - white line	Дорожная разметка - белые линии												
1.1	Continuous 100 mm	Сплошная шириной 100 мм	1.m./пм	99,775.00	294.00	29,333,850.00	-	-	-		-	-		-
1.2	Dotted 100 mm (1: 3)	Прерывистая шириной 100 мм (1: 3)	1.m./пм	46,560.00	73.00	3,398,880.00	-	-	-		-	-		-
1.3	Dotted 100 mm (3: 1)	Прерывистая шириной 100 мм (3: 1)	1.m./пм	468.00	221.00	103,428.00	-	-	-		-	-		-
1.4	Dotted 100 mm (1: 1)	Прерывистая шириной 100 мм (1: 1)	1.m./пм	229.00	147.00	33,663.00	-	-	-		-	-		-
1.5	Dotted 400 mm (1:3)	Прерывистая шириной 400 мм (1: 3)	1.m./пм	2,160.00	295.00	637,200.00	-	-	-		-	-		-
1.6	Continious with width 400mm	Сплошная шириной 400 мм	1.m./пм	2.00	1,176.00	2,352.00	-	-	-		-	-		-
2	Road marking - symbols	Дорожная разметка - символы	м²	396.00	3,267.00	1,293,732.00	-	-	-		-	-		-
3	Road marking (vertical)	Дорожная разметка (вертикальная)												
	white	белой краской	м²	150.00	1,144.00	171,600.00	-	-	-		-	-		-
	black	черной краской	м²	75.00	1,144.00	85,800.00	-	-	-		-	-		-
	TOTAL FOR BILL 1400 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1400 (с переносом в сводную ведомость)**				**35,060,505.00**		-			-			-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING
ВЕДОМОСТЬ №1500 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Power supply of 10kV (Aydarly)	Питающая линия 10кв (п.Айдарлы)	по/шт	1.00	130,709,652.00	130,709,652.00	-	-	-	-	-	-
1a	Power supply 0.4 kw	Электроснабжение 0,4кв	по/шт	1.00	35,945,155.00	35,945,155.00	-	-	-	-	-	-
2	Lighting of Junctions	Освещение транспортных развязок	по/шт	3.00	21,926,763.00	65,780,289.00	3.00	65,780,289.00	0.50	10,963,381.50	2.50	54,816,907.50
	PK K48+30 (3355m)	ПК48+30 (3355м)	по/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 232+20 (3677m)	ПК232+20 (3677м)	по/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 423+16 (3012m)	ПК423+16 (3012м)	по/шт				-	-	-	-	-	-
3	Electric lighting of Bus stop shelters	Освещение автобусных остановок с автопавильонами	по/шт	4.00	4,367,881.00	17,471,524.00	-	-	-	-	-	-
	PK 132+98	ПК132+98	по/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 137+93	ПК 137+93	по/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 179+05	ПК179+05	по/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 180+95	ПК180+95	по/шт				-	-	-	-	-	-
4	Lighting of Rest Areas	Освещение площадок отдыха	по/шт	2.00	5,634,567.00	11,269,134.00	-	-	-	-	-	-
	PK 256+16 (860m left)	ПК256+16 (860м лево от оси)	по/шт				-	-	-	-	-	-
	PK 257+96 (860m right)	ПК257+96 (860м право от оси)	по/шт				-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1500 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1500 (с переносом в сводную ведомость)**				**261,175,754.00**		**65,780,289.00**		**10,963,381.50**		**54,816,907.50**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL 1600 CEMENT CONCRETE PAVEMENT
ВЕДОМОСТЬ №1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Cement concrete paving 25 cm in 2 layers	Цементобетонное покрытие В35 толщиной 25 см (укладывается в два слоя)	м3	103,534.00	13,422.00	1,389,633,348.00	78,753.88	1,057,034,510.25	78,753.88	1,057,034,510.25	-	-
2	Cement concrete paving 18 cm in 2 layers	Цементобетонное покрытие В35 толщиной 18 см (укладывается в два слоя) на примыканиях, транспортных развязках, площадках отдыха и автопавильонах	м3	6,168.00	14,093.00	86,925,624.00	-	-	-	-	-	-
4	Cutting of expansion joints:	Нарезка деформационных швов:										
	longitudal	продольные	м	51,935.00	645.00	33,498,075.00	23,731.40	15,306,753.00	23,731.40	15,306,753.00	-	-
	transverse	поперечные	м	88,562.00	645.00	57,122,490.00	45,983.35	29,659,260.75	45,983.35	29,659,260.75	-	-
5	Reinforcement	Арматура:										
	Армирование поперечных швов - арматура Ø 25мм	Армирование поперечных швов - арматура Ø 25мм	т/т	613.00	107,007.00	65,595,291.00	-	-	-	-	-	-
	D-4 Вр II	Армирование поперечного шва расширения Вр II Ø 4 мм	т/т	10.00	107,007.00	1,070,070.00	-	-	-	-	-	-
	Армирование продольных швов - арматура Ø 20 мм	Армирование продольных швов - арматура Ø 20 мм	т/т	91.00	107,007.00	9,737,637.00	63.45	6,789,594.15	63.45	6,789,594.15	-	-
6	Geotextile	Геотекстиль	м2	448,958.00	214.00	96,077,012.00	323,015.45	69,125,306.30	323,015.45	69,125,306.30	-	-
7	Reinforcement above the pipes, at the bridge approaches and on the high embankment (more than 3 m), including:	Армирование над трубами, на подходах к мостам и на высокой насыпи, свыше 3 м, в том числе:	т/т	1,050.17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mesh reinforcement A-I D-8 (above the pipes and on the bridge approaches)	Арматурная сетка A-I D-8 (над трубами и на подходах к мостам)	т/т	352.00	109,131.00	38,414,112.00						
8	Mesh reinforcement A-I D-14 (on the high embankments)	Арматурная сетка A-I D-14 (на высоких насыпях)	т/т	698.00	109,131.00	76,173,438.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1600 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1600 (с переносом в сводную ведомость)**				**1,854,247,097.00**		**1,177,915,424.45**		**1,177,915,424.45**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

BILL 1700 - BUILDINGS AND FACILITIES FOR OPERATION AND MAINTENANCE DEPOT
ВЕДОМОСТЬ №1700 - КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЭП

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
1	Buildins and facilities for Operation and Maintenance Depot (reconstruction)											
1.1	Administrative building	Административный корпус	объект / unit	1.00	49,342,894.00	49,342,894.00	-	-	-	-	-	-
1.2	Garage with storehouse and maintenance depot	Гараж со складом и РММ	объект / unit	1.00	102,116,916.00	102,116,916.00	-	-	-	-	-	-
1.3	Post control	Контрольно-пропускной пункт	объект / unit	1.00	1,633,871.00	1,633,871.00	-	-	-	-	-	-
1.4	Warehouse for preparation and storage of de-icing materials	База приготовления и хранения противогололедных материалов	объект / unit	1.00	7,515,805.00	7,515,805.00	-	-	-	-	-	-
1.5	Toilet facilities for 2	Туалет на 2 очка	объект / unit	1.00	898,629.00	898,629.00	-	-	-	-	-	-
1.6	Internal power supply networks (container substation)	Внутриплощадочные сети электроснабжения К.Т.П. (контейнерная подстанция)	объект / unit	1.00	15,521,772.00	15,521,772.00	-	-	-	-	-	-
1.7	External power supply networks	Внеплощадочные сети электроснабжения	объект / unit	1.00	5,718,548.00	5,718,548.00	-	-	-	-	-	-
1.8	External electric-lighting	Наружное электроосвещение	объект / unit	1.00	3,104,354.00	3,104,354.00	-	-	-	-	-	-
1.9	External and internal telecommunications' networks	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети ТЛФ	объект / unit	1.00	2,581,515.00	2,581,515.00	-	-	-	-	-	-
1.10	Reservoir for water reserve (in case of fire). Volume: 260m3 (2pcs)	Резервуары запаса воды /пожарный/ емкостью 260м3 (2шт)	объект / unit	1.00	14,378,061.00	14,378,061.00	-	-	-	-	-	-
1.11	10m3 reservoir for storage of petrochemical products	Резервуар для хранения нефтепродуктов на 10м3	объект / unit	1.00	8,251,046.00	8,251,046.00	-	-	-	-	-	-
1.12	Heat networks	Тепловые сети	объект / unit	1.00	1,960,645.00	1,960,645.00	-	-	-	-	-	-
1.13	Leveling operation	Вертикальная планировка	объект / unit	1.00	32,677,413.00	32,677,413.00	-	-	-	-	-	-
1.14	Driveways	Проезды	объект / unit	1.00	12,254,030.00	12,254,030.00	-	-	-	-	-	-
1.15	Pedestrian ways	Тротуары	объект / unit	1.00	4,084,676.00	4,084,676.00	-	-	-	-	-	-
1.16	Landscaping	Озеленение	объект / unit	1.00	4,084,676.00	4,084,676.00	-	-	-	-	-	-
1.17	Small architechtural shapes	Малые архитектурные формы	объект / unit	1.00	490,161.00	490,161.00	-	-	-	-	-	-
1.18	Guard-rails	Ограждение	объект / unit	1.00	5,718,548.00	5,718,548.00	-	-	-	-	-	-
1.19	Fixed elevator of П187 type	Стационарный подъемник типа П187	объект / unit	1.00	702,565.00	702,565.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1700 (carried forward to Bill Summary)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1700 (с переносом в сводную ведомость)**				**273,036,125.00**		-		-		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

Material on Site / Материалы на стройплощадке

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Rate (75% of Value)	Rate (75% of Value) new	Quantity up to date	Quantity previous months	Quantity this month	Value up the end of meas. period (tenge)	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Расценка (75% от стоимости) new	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
1	Блок 17 Ø 1.5. дл.1.0	по/шт	42,941.77	34,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Блок 13 Ø 1.0 дл. 1.0	по/шт	22,213.39	18,273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Портальная стенка СТ-12	по/шт	72,804.14	60,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Портальная стенка СТ-10	по/шт	51,301.30	42,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ЗП 19.100	по/шт		169,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ЗП 13.100	по/шт		86,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ЗП 38	по/шт	217,890.85	182,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ЗП 36	по/шт	119,474.62	99,748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Отк стен. СТ-6 л/пр	по/шт	66,740.19	54,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Отк.стен. СТ-4 л/пр	по/шт	40,438.73	33,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Отк. стен. СТ-2 л/пр (№58)	по/шт	108,478.79	88,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Отк. стен. СТ-3 л/пр (№59)	по/шт	59,921.55	49,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Отк. стен. СТ-1 л/пр (№57)	по/шт	66,779.87	49,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Щебень фракции 0-40	м3	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Щебень фракции 0-5	м3	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Щебень фракции 5-20	м3	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Щебень фракции 20-40	м3	2,417.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Щебень фракции 0-40	м3	1,812.75	1,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Барьерное ограждение	м3	4,352.68	4,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге								**0.00**	**0.00**	**0.00**

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Foreman	Бригадир	h/ч	1.00	999.00	999.00	258.00	257,742.00	258.00	257,742.00	-	-
b	Skilled Labourer(carpenter,electrician,mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник,электрик, механик и пр.)	h/ч	1.00	583.00	583.00	96.00	55,968.00	96.00	55,968.00	-	-
c	Semi-skilled Labourer (manual equipment,mixers etc.)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h/ч	1.00	583.00	583.00	298.00	173,734.00	298.00	173,734.00	-	-
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h/ч	1.00	416.00	416.00	256.00	106,496.00	256.00	106,496.00	-	-
e	Operator-excavator	Оператор экскаватора	h/ч	1.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-
f	Driver-dump truck	Оператор самосвала	h/ч	1.00	533.00	533.00	97.00	51,701.00	97.00	51,701.00	-	-
g	Operator-grader	Оператор грейдера	h/ч	1.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-
h	Operator-dozer	Оператор бульдозера	h/ч	1.00	700.00	700.00	27.00	18,900.00	27.00	18,900.00	-	-
i	Operator-asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h/ч	1.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-
j	Operator-roller	Оператор уплотнительной техники	h/ч	1.00	533.00	533.00	-	-	-	-	-	-
k	Milling machine operator	Оператор фрезы	h/ч	1.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-
l	Crane operator	Оператор крана	h/ч	1.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-
m	Washing machine operator	Оператор поливомоечной машины	h/ч	1.00	533.00	533.00	40.00	21,320.00	40.00	21,320.00	-	-
n	Drilling machine operator	Оператор буровой установки	h/ч	1.00	700.00	700.00	24.00	16,800.00	24.00	16,800.00	-	-
o	Driver	Водитель	h/ч	1.00	533.00	533.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**9,763.00**		**702,661.00**		**702,661.00**		**-**

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна	1.00	87,504.00	87,504.00	6.50	569,126.02	6.50	569,126.02	-	-
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна	1.00	14,167.00	14,167.00	0.20	2,833.40	0.20	2,833.40	-	-
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	1.00	15,834.00	15,834.00	-	-	-	-	-	-
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	1.00	62,503.00	62,503.00	-	-	-	-	-	-
e	Concrete 35/20	Бетон 35/20	m^3	1.00	12,089.00	12,089.00	-	-	-	-	-	-
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m^3	1.00	11,294.00	11,294.00	-	-	-	-	-	-
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m^3	1.00	9,614.00	9,614.00	-	-	-	-	-	-
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m^3	1.00	7,539.00	7,539.00	-	-	-	-	-	-
i	Pavement concrete B35	Бетон дорожный В35	m^3	1.00	12,089.00	12,089.00	-	-	-	-	-	-
j	Asphaltic concrete basecourse material	Крупнозернистый асфальтобетон	m^3	1.00	11,965.00	11,965.00	-	-	-	-	-	-
k	Asphaltic concrete wearing course material	Мелкозернистый асфальтобетон	m^3	1.00	15,153.00	15,153.00	-	-	-	-	-	-
l	Granular sub-base	Подстилающий слой	m^3	1.00	540.00	540.00	-	-	-	-	-	-
m	Cement bound crushed stone base course	Щебеночное основание , укрепленное цементом	m^3	1.00	4,301.00	4,301.00	-	-	-	-	-	-
n	Crushed stone base	Щебеночное основание	m^3	1.00	1,622.00	1,622.00	-	-	-	-	-	-
o	Rip-rap	Каменная наброска	m^3	1.00	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-
p	Repair Mortar	Ремонтный раствор	m^3	1.00	5,819.00	5,819.00	-	-	-	-	-	-
r	Reinforced conrete	Железобетон	m^3	1.00	38,501.00	38,501.00	-	-	-	-	-	-
s	curvelineal beam	Криволинейный брус	п.м	1.00	7,001.00	7,001.00	-	-	-	-	-	-
t	Geotextile	Геотекстиль	м2	1.00	166.00	166.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**318,501.00**		**571,959.42**		**571,959.42**		**-**

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 3. DW Equipment/ Оборудование

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ							Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT
a	Backhoe excavator (110-130bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110	h/ч	1.00	4,250.00	4,250.00	-	-	-	-	-	-
b	Backhoe excavator (170-230bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170	h/ч	1.00	5,884.00	5,884.00	-	-	-	-	-	-
c	Backhoe excavator (300-340bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300	h/ч	1.00	7,826.00	7,826.00	36.00	281,736.00	36.00	281,736.00	-	-
d	Dump truck (10-15m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10-15м3)	h/ч	1.00	5,558.00	5,558.00	40.00	222,320.00	40.00	222,320.00	-	-
e	Dump truck (16-20 m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16-20м3)	h/ч	1.00	6,253.00	6,253.00	-	-	-	-	-	-
f	Dump truck (21-30 m3 struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21-30м3)	h/ч	1.00	6,601.00	6,601.00	-	-	-	-	-	-
g	Motor qrader (110-125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110-125)	h/ч	1.00	6,105.00	6,105.00	-	-	-	-	-	-
h	Motor qrader (140-160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140-160)	h/ч	1.00	6,784.00	6,784.00	-	-	-	-	-	-
i	Motor qrader (180-210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180-210)	h/ч	1.00	7,652.00	7,652.00	-	-	-	-	-	-
j	Track-type crawler tractor (120-150 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120-150)	h/ч	1.00	4,342.00	4,342.00	-	-	-	-	-	-
k	Track-type crawler tractor (160-190 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160-190)	h/ч	1.00	4,864.00	4,864.00	-	-	-	-	-	-
l	Track-type crawler tractor (200-225 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200-225)	h/ч	1.00	5,558.00	5,558.00	-	-	-	-	-	-
m	Track-type crawler tractor (250-300 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250-300)	h/ч	1.00	6,601.00	6,601.00	-	-	-	-	-	-
n	Track-type crawler tractor (350-400 bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350-400)	h/ч	1.00	7,295.00	7,295.00	-	-	-	-	-	-
o	Bulldozer 108 l.s	Бульдозер 108л.с.	h/ч	1.00	5,558.00	5,558.00	-	-	-	-	-	-
p	Bulldozer 130 l.s	Бульдозер 130л.с.	h/ч	1.00	6,601.00	6,601.00	-	-	-	-	-	-
r	Bulldozer 180 l.s	Бульдозер 180л.с.	h/ч	1.00	7,295.00	7,295.00	-	-	-	-	-	-
s	Bulldozer 410 l.s	Бульдозер 410л.с.	h/ч	1.00	9,379.00	9,379.00	27.00	253,233.00	27.00	253,233.00	-	-
t	Bulldozer -scarify 165l.s	Бульдозеры -рыхлители 165л.с.	h/ч	1.00	7,295.00	7,295.00	-	-	-	-	-	-
u	5-9 tonne vibrating roller (2,5-3,5 t/m roll)	4-5-тонный вибраторный каток (2,5-3,5 т/м укатки)	h/ч	1.00	4,169.00	4,169.00	-	-	-	-	-	-
v	4-5 tonne vibrating roller (3,5-5 t/m roll)	5-9-тонный вибраторный каток (3,5-5 т/м укатки)	h/ч	1.00	3,747.00	3,747.00	-	-	-	-	-	-
w	>9 tonne vibrating roller (>6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (>6 т/м укатки)	h/ч	1.00	4,516.00	4,516.00	-	-	-	-	-	-
x	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h/ч	1.00	4,864.00	4,864.00	-	-	-	-	-	-
z	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h/ч	1.00	5,558.00	5,558.00	-	-	-	-	-	-
aa	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h/ч	1.00	5,906.00	5,906.00	-	-	-	-	-	-
ab	Smooth wheel roller (2,7-5,4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7-5,4 т/м укатки)	h/ч	1.00	3,474.00	3,474.00	-	-	-	-	-	-
ac	Smooth wheel roller (over 5,4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (более -5,4 т/м укатки)	h/ч	1.00	3,821.00	3,821.00	-	-	-	-	-	-
ad	Paving machine =125 BHP	Асфальтоукладчик не мнее 125 BHP	h/ч	1.00	9,727.00	9,727.00	-	-	-	-	-	-
ac	Chip spreader (4m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4м)	h/ч	1.00	4,516.00	4,516.00	-	-	-	-	-	-
ae	Distributor of crushed stone and gravel	Распределитель щебня и гравия	h/ч	1.00	4,864.00	4,864.00	-	-	-	-	-	-
af	Joints filler on base of vehicle	Заливщик швов на базе автомобиля	h/ч	1.00	4,516.00	4,516.00	-	-	-	-	-	-
ag	Joints cutters	Нарезчики швов	h/ч	1.00	1,737.00	1,737.00	-	-	-	-	-	-
ah	marking road machines "Hofman"	Машины дорожные разметочные "Hofman"	h/ч	1.00	5,558.00	5,558.00	-	-	-	-	-	-
ai	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h/ч	1.00	5,723.00	5,723.00	-	-	-	-	-	-
aj	Ditumen/ emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h/ч	1.00	1,042.00	1,042.00	-	-	-	-	-	-
k	Bitumen transported boilers 800 l	Котлы битумные передвижные 800л	h/ч	1.00	2,084.00	2,084.00	-	-	-	-	-	-
al	Cutters of joints	Нарезчики швов	h/ч	1.00	1,737.00	1,737.00	-	-	-	-	-	-
am	Compressor =14 m3/minute (including hoses and tools)	Компрессор не менее 14 м3/минуту (включая насадки и	h/ч	1.00	1,836.00	1,836.00	-	-	-	-	-	-
an	Pneumatic compactors	Трамбовки пневматические	h/ч	1.00	1,072.00	1,072.00	-	-	-	-	-	-
ao	20 tonne truck	Грузовик 20тонн	h/ч	1.00	4,169.00	4,169.00	45.00	187,605.00	45.00	187,605.00	-	-
ap	30 tonne truck	Грузовик 30тонн	h/ч	1.00	4,864.00	4,864.00	-	-	-	-	-	-
ar	40 tonne truck	Грузовик 40тонн	h/ч	1.00	5,558.00	5,558.00	15.00	83,370.00	15.00	83,370.00	-	-
as	Watering machine	Поливомоечная машина,6000 л	h/ч	1.00	4,770.00	4,770.00	40.00	190,800.00	40.00	190,800.00	-	-
at	Wheeled shovel =2m3	Колесный экскаватор не менее 2 м3	h/ч	1.00	5,884.00	5,884.00	-	-	-	-	-	-
au	Auto hydro lifters	Автогидроподъемники	h/ч	1.00	4,128.00	4,128.00	-	-	-	-	-	-
av	Cranes on auto motion 6,3т	Краны на автомобильном ходу 6,3т	h/ч	1.00	4,864.00	4,864.00	-	-	-	-	-	-
aw	Cranes on auto motion 10 т	Краны на автомобильном ходу 10 т	h/ч	1.00	5,558.00	5,558.00	-	-	-	-	-	-
ax	Cranes on auto motion 25 т	Краны на автомобильном ходу 25 т	h/ч	1.00	5,732.00	5,732.00	-	-	-	-	-	-
az	Cranes on full track 40 т	Краны на гусиничном ходу 40 т	h/ч	1.00	6,731.00	6,731.00	-	-	-	-	-	-
bb	Cranes on pneumo wheel motion 40 т	Краны на пневмоколесном ходу 40 т	h/ч	1.00	6,731.00	6,731.00	-	-	-	-	-	-
bc	Drilling machine "Kato"	Буровой агрегат "Като"	h/ч	1.00	26,759.00	26,759.00	-	-	-	-	-	-
bd	Vibro hammer	Вибропогружатели	h/ч	1.00	3,663.00	3,663.00	-	-	-	-	-	-
be	Concrete mixer	Бетономешалка	h/ч	1.00	5,661.00	5,661.00	-	-	-	-	-	-
bf	Pumping/dewaering	Насос/оборудование для откачки воды	h/ч	1.00	2,084.00	2,084.00	-	-	-	-	-	-
bg	Drilling/blasting equipment	Бурильное/взрывное оборудование	h/ч	1.00	9,379.00	9,379.00	24.00	225,096.00	24.00	225,096.00	-	-
bh	Rock crushing equipment	Оборудование для дробления камня	h/ч	1.00	55,583.00	55,583.00	-	-	-	-	-	-
bi	Cold milling equipment (1,5 metres/deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1,9м	h/ч	1.00	16,995.00	16,995.00	-	-	-	-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**381,281.00**	-	**1,444,160.00**	-	**1,444,160.00**	-	-
	Grand Total / итог					**709,545.00**		**2,718,780.42**		**2,718,780.42**		-

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 28

Table A Local Currency
Lot 5

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 12	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan	112,702.00	0.33		129,404.00	1.14819613	0.37890472
c	Portland Cement M-400	Цемент М400		19,713.00	0.10		16,680.00	0.84614214	0.08461421
d	Diesel Fuel	Диз.топливо		101.00	0.27		98.16	0.97188119	0.26240792
e	Crushed Stone Grade M600, Size 20-40mm	Щебень из естествен-ного камня марки М600, фракции 20-40 мм		2,417.00	0.13		2,538.00	1.05006206	0.13650807
f	Steel grade A-III, Dia 12-14mm	Арматура		115,231.00	0.02		109,382.00	0.94924109	0.01898482
					1.00				1.03141975

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	306,846,712.24
Price of works on 60% / *Корректируемая стоимость 60%*	184,108,027.34
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***5,784,627.57***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	5,784,627.57
Difference / Разница	-

State Type: Euro — ***194.42*** — Exchange rate 49 Days before 16-mar-15 196.80

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 12	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		579.68	0.45		657.54	1.13431042	0.51043969
c	Equipment	Оборудование		175.833	0.40		185.432	1.05459157	0.42183663
					1.00				1.08227632

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	306,846,712.24
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	61,369,342.45
Price adjustment / *Корректировка стоимости*	***5,049,243.61***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	5,049,243.61
Difference / Разница	-

State Type: Dollar — ***151.10*** — Exchange rate 49 Days before 16-mar-15 185.35

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on May 2013 / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 12	4-mag-15 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0.15		-		0.15000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		745.88	0.45		698.16	0.93602609	0.42121174
c	Equipment	Оборудование		175.833	0.40		185.432	1.05459157	0.42183663
					1.00				0.99304837

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату*	306,846,712.24
Price of works on 20% / *Корректируемая стоимость 20%*	61,369,342.45
Price adjustment / *Корректировка стоимости* -	***426,617.12***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату -	426,617.12
Difference / Разница	-

Total Works	**306,846,712.24**
Total Price Adj	**10,407,254.06**
%	**3.39%**

IPC 13	6-giu-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	141,656.00	1.25690760	0.41477951
	16,204.00	0.82199564	0.08219956
	96.93	0.95970297	0.25911980
	2,538.00	1.05006206	0.13650807
	101,004.00	0.87653496	0.01753070
			1.06013764

Стоимость работ по сертификату	730,236,397.71
Корректируемая стоимость 60%	438,141,838.62
Корректировка стоимости	*26,348,816.07*
Выставлено по сертификату	26,348,816.07
Difference / Разница	-

18-apr-15	199.62		
IPC 13	6-giu-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	709.63	1.22416579	0.55087461
	186.062	1.05817452	0.42326981
			1.12414441

Стоимость работ по сертификату	730,236,397.71
Корректируемая стоимость 20%	146,047,279.54
Корректировка стоимости	*18,130,953.74*
Выставлено по сертификату	18,130,953.74
Difference / Разница	-

18-apr-15	185.80		
IPC 13	6-giu-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	762.41	1.02216759	0.45997541
	186.062	1.05817452	0.42326981
			1.03324522

Стоимость работ по сертификату	730,236,397.71
Корректируемая стоимость 20%	146,047,279.54
Корректировка стоимости	*4,855,374.22*
Выставлено по сертификату	4,855,374.22
Difference / Разница	-

Total Works	730,236,397.71
Total Price Adj	49,335,144.03
%	6.76%

IPC 14	2-lug-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	141,656.00	1.25690760	0.41477951
	16,411.00	0.83249632	0.08324963
	96.21	0.95257426	0.25719505
	2,538.00	1.05006206	0.13650807
	95,703.00	0.83053171	0.01661063
			1.05834289

Стоимость работ по сертификату	573,321,844.54
Корректируемая стоимость 60%	343,993,106.72
Корректировка стоимости	*20,069,552.29*
Выставлено по сертификату	20,069,552.29
Difference / Разница	-

14-mag-15	207.95		
IPC 14	2-lug-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	681.20	1.17512852	0.52880783
	184.890	1.05150910	0.42060364
			1.09941147

Стоимость работ по сертификату	573,321,844.54
Корректируемая стоимость 20%	114,664,368.91
Корректировка стоимости	*11,398,953.86*
Выставлено по сертификату	11,398,953.86
Difference / Разница	-

14-mag-15	185.80		
IPC 14	2-lug-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	762.41	1.02216759	0.45997541
	184.890	1.05150910	0.42060364
			1.03057906

Стоимость работ по сертификату	573,321,844.54
Корректируемая стоимость 20%	114,664,368.91
Корректировка стоимости	*3,506,328.12*
Выставлено по сертификату	3,506,328.12
Difference / Разница	-

Total Works	573,321,844.54
Total Price Adj	34,974,834.27
%	6.10%

IPC 15	21-set-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	158,501.00	1.40637256	0.46410294
	16,240.00	0.82382184	0.08238218
	93.68	0.92752475	0.25043168
	2,538.00	1.05006206	0.13650807
	95,190.00	0.82607979	0.01652160
			1.09994648

Стоимость работ по сертификату	54,085,653.54
Корректируемая стоимость 60%	32,451,392.13
Корректировка стоимости	*3,243,402.26*
Выставлено по сертификату	3,243,402.26
Difference / Разница	-

3-ago-15	205.81		
IPC 15	21-set-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	770.13	1.32854066	0.59784330
	182.421	1.03746737	0.41498695
			1.16283024

Стоимость работ по сертификату	54,085,653.54
Корректируемая стоимость 20%	10,817,130.71
Корректировка стоимости	*1,761,356.03*
Выставлено по сертификату	1,761,356.03
Difference / Разница	-

3-ago-15	187.65		
IPC 15	21-set-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	844.66	1.13244281	0.50959926
	182.421	1.03746737	0.41498695
			1.07458621

Стоимость работ по сертификату	54,085,653.54
Корректируемая стоимость 20%	10,817,130.71
Корректировка стоимости	*806,808.81*
Выставлено по сертификату	806,808.81
Difference / Разница	-

Total Works	54,085,653.54
Total Price Adj	5,811,567.10
%	10.75%

IPC 16	3-nov-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	158,501.00	1.40637256	0.46410294
	16,579.00	0.84101862	0.08410186
	94.68	0.93742574	0.25310495
	2,538.00	1.05006206	0.13650807
	102,110.00	0.88613307	0.01772266
			1.10554049

Стоимость работ по сертификату	3,381,032.46
Корректируемая стоимость 60%	2,028,619.48
Корректировка стоимости	*214,101.48*
Выставлено по сертификату	214,101.48
Difference / Разница	-

15-set-15	310.10		
IPC 16	3-nov-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	511.13	0.88173800	0.39678210
	184.618	1.04996218	0.41998487
			0.96676697

Стоимость работ по сертификату	3,381,032.46
Корректируемая стоимость 20%	676,206.49
Корректировка стоимости -	*22,472.39*
Выставлено по сертификату -	22,472.39
Difference / Разница	-

15-set-15	273.55		
IPC 16	3-nov-15		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	579.42	0.77683383	0.34957522
	184.618	1.04996218	0.41998487
			0.91956009

Стоимость работ по сертификату	3,381,032.46
Корректируемая стоимость 20%	676,206.49
Корректировка стоимости -	*54,393.99*
Выставлено по сертификату -	54,393.99
Difference / Разница	-

Total Works	3,381,032.46
Total Price Adj	137,235.10
%	4.06%

IPC 17	21-gen-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	166,993.00	1.48172171	0.48896816
	16,907.00	0.85765738	0.08576574
	97.20	0.96237624	0.25984158
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	106,599.00	0.92508960	0.01850179
			1.14474877

Стоимость работ по сертификату	18,778,068.80
Корректируемая стоимость 60%	11,266,841.28
Корректировка стоимости	*1,630,861.44*
Выставлено по сертификату	1,630,861.44
Difference / Разница	-

3-dic-15	326.59		
IPC 17	21-gen-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	511.32	0.88207335	0.39693301
	186.240	1.05918684	0.42367474
			0.97060774

Стоимость работ по сертификату	18,778,068.80
Корректируемая стоимость 20%	3,755,613.76
Корректировка стоимости -	*110,385.96*
Выставлено по сертификату -	110,385.96
Difference / Разница	-

3-dic-15	307.76		
IPC 17	21-gen-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	542.61	0.72747644	0.32736440
	186.240	1.05918684	0.42367474
			0.90103914

Стоимость работ по сертификату	18,778,068.80
Корректируемая стоимость 20%	3,755,613.76
Корректировка стоимости -	*371,658.78*
Выставлено по сертификату -	371,658.78
Difference / Разница	-

Total Works	18,778,068.80
Total Price Adj	1,148,816.70
%	6.12%

IPC 18	16-mar-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	157,886.00	1.40091569	0.46230218
	17,104.00	0.86765079	0.08676508
	97.34	0.96376238	0.26021584
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	102,851.00	0.89256363	0.01785127
			1.11880586

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 60%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница	-

27-gen-16	412.13		
IPC 18	16-mar-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	383.10	0.66087406	0.29739333
	186.743	1.06204751	0.42481900
			0.87221233

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 20%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница	-

27-gen-16	380.30		
IPC 18	16-mar-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	415.16	0.55660889	0.25047400
	186.743	1.06204751	0.42481900
			0.82529300

Стоимость работ по сертификату	-
Корректируемая стоимость 20%	-
Корректировка стоимости	-
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница	-

Total Works	0.00
Total Price Adj	0.00
%	#DIV/0!

IPC 19	11-apr-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	157,886.00	1.40091569	0.46230218
	17,127.00	0.86881753	0.08688175
	97.33	0.96366337	0.26018911
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	102,161.00	0.88657566	0.01773151
			1.11877605

Стоимость работ по сертификату	316,936,761.65
Корректируемая стоимость 60%	190,162,056.99
Корректировка стоимости	*22,586,697.29*
Выставлено по сертификату	22,586,697.29
Difference / Разница	-

22-feb-16	393.80		
IPC 19	11-apr-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	400.93	0.69163542	0.31123594
	186.743	1.06204751	0.42481900
			0.88605494

Стоимость работ по сертификату	316,936,761.65
Корректируемая стоимость 20%	63,387,352.33
Корректировка стоимости -	*7,222,675.46*
Выставлено по сертификату -	7,222,675.46
Difference / Разница	-

22-feb-16	355.45		
IPC 19	11-apr-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	444.19	0.59552218	0.26798498
	186.743	1.06204751	0.42481900
			0.84280399

Стоимость работ по сертификату	316,936,761.65
Корректируемая стоимость 20%	63,387,352.33
Корректировка стоимости -	*9,964,239.02*
Выставлено по сертификату -	9,964,239.02
Difference / Разница	-

Total Works	316,936,761.65
Total Price Adj	5,399,782.81
%	1.70%

IPC 20	6-mag-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	157,886.00	1.40091569	0.46230218
	16,725.00	0.84842490	0.08484249
	98.36	0.97386139	0.26294257
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	99,114.00	0.86013312	0.01720266
			1.11896140

Стоимость работ по сертификату	316,936,761.65
Корректируемая стоимость 60%	190,162,056.99
Корректировка стоимости	*22,621,944.05*
Выставлено по сертификату	22,621,944.05
Difference / Разница	-

18-mar-16	375.70		
IPC 20	6-mag-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	420.24	0.72495616	0.32623027
	188.629	1.07277360	0.42910944
			0.90533971

Стоимость работ по сертификату	316,936,761.65
Корректируемая стоимость 20%	63,387,352.33
Корректировка стоимости -	*6,000,265.16*
Выставлено по сертификату -	6,420,324.15
Difference / Разница	420,058.99

18-mar-16	336.87		
IPC 20	6-mag-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	468.69	0.62836810	0.28276564
	188.629	1.07277360	0.42910944
			0.86187508

Стоимость работ по сертификату	316,936,761.65
Корректируемая стоимость 20%	63,387,352.33
Корректировка стоимости -	*8,755,372.81*
Выставлено по сертификату -	8,755,372.81
Difference / Разница	-

Total Works	316,936,761.65
Total Price Adj	7,866,306.08
%	2.48%

IPC 21	10-giu-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	174,090.00	1.54469308	0.50974872
	16,700.00	0.84715670	0.08471567
	98.40	0.97425743	0.26304950
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	120,876.00	1.04898855	0.02097977
			1.17016516

Стоимость работ по сертификату	171,149,482.84
Корректируемая стоимость 60%	102,689,689.71
Корректировка стоимости	*17,474,207.20*
Выставлено по сертификату	17,474,207.20
Difference / Разница	-

22-apr-16	375.70		
IPC 21	10-giu-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	463.38	0.79935914	0.35971161
	188.818	1.07384848	0.42953939
			0.93925101

Стоимость работ по сертификату	171,149,482.84
Корректируемая стоимость 20%	34,229,896.57
Корректировка стоимости -	*2,079,431.78*
Выставлено по сертификату -	2,079,431.78
Difference / Разница	-

22-apr-16	332.51		
IPC 21	10-giu-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	523.56	0.70194317	0.31587443
	188.818	1.07384848	0.42953939
			0.89541382

Стоимость работ по сертификату	171,149,482.84
Корректируемая стоимость 20%	34,229,896.57
Корректировка стоимости -	*3,579,974.08*
Выставлено по сертификату -	3,579,974.08
Difference / Разница	-

Total Works	171,149,482.84
Total Price Adj	11,814,801.34
%	6.90%

IPC 22	22-lug-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	174,090.00	1.54469308	0.50974872
	16,777.00	0.85106275	0.08510628
	98.44	0.97465347	0.26315644
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	181,122.00	1.57181661	0.03143633
			1.18111925

Стоимость работ по сертификату	121,799,863.75
Корректируемая стоимость 60%	73,079,918.25
Корректировка стоимости	*13,236,180.30*
Выставлено по сертификату	13,236,180.30
Difference / Разница	-

IPC 23	23-ago-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	187,371.00	1.66253483	0.54863649
	17,171.00	0.87104956	0.08710496
	98.84	0.97861386	0.26422574
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	176,950.00	1.53561108	0.03071222
			1.22235091

Стоимость работ по сертификату	121,993,082.57
Корректируемая стоимость 60%	73,195,849.54
Корректировка стоимости	*16,275,163.50*
Выставлено по сертификату	13,428,739.78
Difference / Разница	2,846,423.72

IPC 24	21-set-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	187,371.00	1.66253483	0.54863649
	17,433.00	0.88434028	0.08843403
	113.05	1.11930693	0.30221287
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	165,912.00	1.43982088	0.02879642
			1.25975130

Стоимость работ по сертификату	86,111,197.06
Корректируемая стоимость 60%	51,666,718.23
Корректировка стоимости	*13,420,497.41*
Выставлено по сертификату	11,411,293.70
Difference / Разница	2,009,203.71

3-giu-16	378.37		
IPC 22	22-lug-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	460.11	0.79371840	0.35717328
	190.672	1.08439258	0.43375703
			0.94093031

Стоимость работ по сертификату	121,799,863.75
Корректируемая стоимость 20%	24,359,972.75
Корректировка стоимости -	*1,438,936.06*
Выставлено по сертификату -	1,438,936.06
Difference / Разница	-

5-lug-16	375.41		
IPC 23	23-ago-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	499.11	0.86100536	0.38745241
	190.653	1.08428452	0.43371381
			0.97116622

Стоимость работ по сертификату	121,993,082.57
Корректируемая стоимость 20%	24,398,616.51
Корректировка стоимости -	*703,504.38*
Выставлено по сертификату -	1,373,561.72
Difference / Разница	670,057.34

3-ago-16	396.10		
IPC 24	21-set-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	473.04	0.81603136	0.36721411
	191.206	1.08742955	0.43497182
			0.95218593

Стоимость работ по сертификату	86,111,197.06
Корректируемая стоимость 20%	17,222,239.41
Корректировка стоимости -	*823,465.34*
Выставлено по сертификату -	1,271,732.98
Difference / Разница	448,267.64

3-giu-16	337.71		
IPC 22	22-lug-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	515.50	0.69113478	0.31101065
	190.672	1.08439258	0.43375703
			0.89476768

Стоимость работ по сертификату	121,799,863.75
Корректируемая стоимость 20%	24,359,972.75
Корректировка стоимости -	*2,563,456.45*
Выставлено по сертификату -	2,563,456.45
Difference / Разница	-

5-lug-16	337.39		
IPC 23	23-ago-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	555.35	0.74456567	0.33505455
	190.653	1.08428452	0.43371381
			0.91876836

Стоимость работ по сертификату	121,993,082.57
Корректируемая стоимость 20%	24,398,616.51
Корректировка стоимости -	*1,981,939.62*
Выставлено по сертификату -	2,561,380.49
Difference / Разница	579,440.87

3-ago-16	354.01		
IPC 24	21-set-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	529.28	0.70960993	0.31932447
	191.206	1.08742955	0.43497182
			0.90429629

Стоимость работ по сертификату	86,111,197.06
Корректируемая стоимость 20%	17,222,239.41
Корректировка стоимости -	*1,648,232.21*
Выставлено по сертификату -	2,038,039.74
Difference / Разница	389,807.53

	Total Works	121,799,863.75
	Total Price Adj	9,233,787.79
	%	7.58%

	Total Works	121,993,082.57
	Total Price Adj	13,589,719.50
	%	11.14%

	Total Works	86,111,197.06
	Total Price Adj	10,948,799.86
	%	12.71%

IPC 25	17-ott-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	187,371.00	1.66253483	0.54863649
	17,433.00	0.88434028	0.08843403
	113.05	1.11930693	0.30221287
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	165,912.00	1.43982088	0.02879642
			1.25975130

Стоимость работ по сертификату	43,859,130.19
Корректируемая стоимость 60%	26,315,478.12
Корректировка стоимости	*6,835,479.74*
Выставлено по сертификату	5,812,129.36
Difference / Разница	1,023,350.38

29-ago-16	382.46		
IPC 25	17-ott-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	489.91	0.84513419	0.38031038
	191.206	1.08742955	0.43497182
			0.96528220

Стоимость работ по сертификату	43,859,130.19
Корректируемая стоимость 20%	8,771,826.04
Корректировка стоимости -	*304,538.47*
Выставлено по сертификату -	540,997.88
Difference / Разница	236,459.41

29-ago-16	328.73		
IPC 25	17-ott-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	569.98	0.76418037	0.34388117
	191.206	1.08742955	0.43497182
			0.92885299

Стоимость работ по сертификату	43,859,130.19
Корректируемая стоимость 20%	8,771,826.04
Корректировка стоимости -	*624,089.24*
Выставлено по сертификату -	837,898.64
Difference / Разница	213,809.40

Total Works	43,859,130.19
Total Price Adj	5,906,852.03
%	13.47%

IPC 26	25-ott-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	187,371.00	1.66253483	0.54863649
	17,813.00	0.90361690	0.09036169
	124.55	1.23316832	0.33295545
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	159,601.00	1.38505263	0.02770105
			1.29132617

Стоимость работ по сертификату	12,150,805.51
Корректируемая стоимость 60%	7,290,483.30
Корректировка стоимости	*2,123,908.61*
Выставлено по сертификату	1,610,201.87
Difference / Разница	513,706.74

6-set-16	380.48		
IPC 26	25-ott-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	492.46	0.84953222	0.38228950
	191.378	1.08840775	0.43536310
			0.96765260

Стоимость работ по сертификату	12,150,805.51
Корректируемая стоимость 20%	2,430,161.10
Корректировка стоимости -	*78,609.39*
Выставлено по сертификату -	144,459.40
Difference / Разница	65,850.01

6-set-16	340.90		
IPC 26	25-ott-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	549.64	0.73689942	0.33160474
	191.378	1.08840775	0.43536310
			0.91696784

Стоимость работ по сертификату	12,150,805.51
Корректируемая стоимость 20%	2,430,161.10
Корректировка стоимости -	*201,781.53*
Выставлено по сертификату -	258,901.00
Difference / Разница	57,119.47

Total Works	12,150,805.51
Total Price Adj	1,843,517.69
%	15.17%

IPC 27	18-nov-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	187,371.00	1.66253483	0.54863649
	17,813.00	0.90361690	0.09036169
	124.55	1.23316832	0.33295545
	2,634.00	1.08978072	0.14167149
	159,601.00	1.38505263	0.02770105
			1.29132617

Стоимость работ по сертификату	176,555.86
Корректируемая стоимость 60%	105,933.52
Корректировка стоимости	*30,861.21*
Выставлено по сертификату	30,861.21
Difference / Разница	-

30-set-16	375.92		
IPC 27	18-nov-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	498.43	0.85983726	0.38692676
	191.378	1.08840775	0.43536310
			0.97228987

Стоимость работ по сертификату	176,555.86
Корректируемая стоимость 20%	35,311.17
Корректировка стоимости -	*978.48*
Выставлено по сертификату -	978.48
Difference / Разница	-

30-set-16	334.93		
IPC 27	18-nov-16		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0.15000000
	559.43	0.75003437	0.33751547
	191.378	1.08840775	0.43536310
			0.92287857

Стоимость работ по сертификату	176,555.86
Корректируемая стоимость 20%	35,311.17
Корректировка стоимости -	*2,723.25*
Выставлено по сертификату -	2,723.25
Difference / Разница	-

Total Works	176,555.86
Total Price Adj	27,159.48
%	15.38%

IPC 28	13-dic-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	187,371.00	**1.66253483**	**0.54863649**
	17,746.00	**0.90021813**	**0.09002181**
	130.55	**1.29257426**	**0.34899505**
	2,634.00	**1.08978072**	**0.14167149**
	155,085.00	**1.34586179**	**0.02691724**
			1.30624208

Стоимость работ по сертификату	5,288,165.13
Корректируемая стоимость 60%	3,172,899.08
Корректировка стоимости	***971,675.23***
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница	971,675.23

25-ott-16	359.53		
IPC 28	13-dic-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	521.16	**0.89903491**	**0.40456571**
	191.665	**1.09003998**	**0.43601599**
			0.99058170

Стоимость работ по сертификату	5,288,165.13
Корректируемая стоимость 20%	1,057,633.03
Корректировка стоимости -	***9,961.10***
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница -	9,961.10

25-ott-16	330.24		
IPC 28	13-dic-16		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0.15000000**
	567.38	**0.76068620**	**0.34230879**
	191.665	**1.09003998**	**0.43601599**
			0.92832478

Стоимость работ по сертификату	5,288,165.13
Корректируемая стоимость 20%	1,057,633.03
Корректировка стоимости -	***75,806.07***
Выставлено по сертификату	-
Difference / Разница -	75,806.07

Total Works	**5,288,165.13**
Total Price Adj	**885,908.06**
%	**16.75%**