# Joint Venture Todini-Impregilo-Kazakhdorstroy

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

Contract: EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013

**LLP "Sine Midas Stroi' JV"/ ТОО "Сине Мидас Строй"**

Contract No.1, Date: 03 December 2013

**Total Price of the Contract ( Incl. VAT):** KZT 6.353.495.114,00

**Works /Работы** No 33

**Month / Месяц** Up to 1th November 2017

| Works of : / Работы Ассоциации<br>LLP "Sine Midas Stroi"JV | Amount this Month<br>Сумма Текущий месяц<br>In Tenge | Amount Previuos<br>Сумма Предыдущий месяц<br>In Tenge | Amount Up to Date<br>Сумма На текущую дату<br>In Tenge |
|---|---|---|---|
| **A: Works / Работы** | | | |
| 1 Works on site / Работы на объекте | 10.514.219,31 | 5.284.943.670,23 | 5.295.457.889,54 |
| 2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве | 1.768.026,09 | 184.545.682,79 | 186.313.708,88 |
| 3 Payment of Prolungation Costs as per DB Decision No 1 / Оплата сумм расходов в связи с продлением срока согласно решению совета № 1 | 0,00 | 176.033.800,00 | 176.033.800,00 |
| **Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials & Plant** Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов и оборудования. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (A) /** ВСЕГО (A) | **12.282.245,40** | **5.645.523.153,02** | **5.657.805.398,42** |
| Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 % | 1.473.869,45 | 677.462.778,36 | 678.936.647,81 |
| **TOTAL /** ВСЕГО | **13.756.114,84** | **6.322.985.931,39** | **6.336.742.046,23** |
| **Works of JV /** Работы JV | | | |
| a **Retentions for use of JV Todini-Impreg.. equipment** Удержания за использование оборудования JA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| c **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы | | | |
| d **Dayworks from JV to Sub-Contr.** Поденные ставки от ТОДИНИ для | | | |
| **TOTAL (B) / ВСЕГО (B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL / ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL / ВСЕГО :(A-B)** | **13.756.114,84** | **6.322.985.931,39** | **6.336.742.046,23** |
| 3 Advance Payment | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| **Retentions /** Удержания | | | |
| 4 Repayment Advance recovery (20%) | 0,00 | -500.000.000,00 | -500.000.000,00 |
| 5 Guarantee (1+2)*1.12*5% / Гарантия | 0,00 | -276.133.795,70 | -276.133.795,70 |
| 5a Guarantee over 5% in accordance with Clause 23.1 of Additional Agreement N. 4 | 0,00 | -365.295.379,99 | -365.295.379,99 |
| 5b Repayment Guarantee 5% / Гарантия | | 641.429.175,69 | 641.429.175,69 |
| **TOTAL RETENTION /** ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT /** СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ | **13.756.114,84** | **6.322.985.931,39** | **6.336.742.046,23** |

**Date: 03 November 2017**

**Contractor's representative**
Представитель Подрядчика
Area manager

**Contractor's representative**
Представитель Подрядчика
Project manager

**Subcontractor's representative**
Представитель Субподрядчика

**This Certificate is neither valid for payment nor is an instrument of credit**
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)

| ATTACHMENT TO IPC No. 31 | Up to 1th November 2017 | Приложение к Сертификату промежуточной оплаты № 31, работы по 21 июля 2017 г |
|---|---|---|

| GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | Amount this Month | Amount Previuos | Amount Up to Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Summary | Общая смета | | Summ (tenge)/ Сумма (тенге) | Сумма Текущий месяц | Сумма Предыдущий месяц | Сумма На текущую дату |
| Bill No 100 - General Requirements | Ведомость №100 - Общие положения | | 31.523.101,00 | - | 31.523.101,00 | 31.523.101,00 |
| Bill No 300 - Setting Out and Tolerances | Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения | | 3.121.253,50 | - | 3.121.253,50 | 3.121.253,50 |
| Bill No 400 - Site Clearance | Ведомость №400 – Расчистка территории | | 21.103.839,70 | - | 19.971.094,00 | 19.971.094,00 |
| Bill No 500 - Earthworks | Ведомость №500 – Земляные работы | | 1.635.120.978,00 | - | 1.299.008.262,52 | 1.299.008.262,52 |
| Bill No 600 - Culverts, Drainage and Protection Works | Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения | | 466.256.073,00 | - | 282.273.558,18 | 282.273.558,18 |
| Bill No 700 - Granural Pavement Materials | Ведомость №700 – Фракционированные материалы покрытия | | 888.559.877,00 | - | 835.161.727,00 | 835.161.727,00 |
| Bill No 800 - Bituminous Pavement Works | Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию | | 171.882.246,23 | 456.574,50 | 100.614.755,00 | 101.071.329,50 |
| Bill No 900 - Concrete Works | Ведомость №900 – Бетонные работы | | 4.102.430,00 | - | 4.102.430,00 | 4.102.430,00 |
| Bill No 1000 - Prestressed Concrete | Ведомость №1000 - Предварительно напряженный железобетон | | - | - | - | - |
| Bill No 1100 - Concrete Remedial Work | Ведомость №1100 – Ремонт бетона | | - | | | |
| Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works | Ведомость №1200 – Разные мостовые работы | | - | - | - | - |
| Bill No 1300 - Road Furniture | Ведомость №1300 – Обстановка дороги | | 27.209.015,00 | - | 251.410.446,00 | 251.410.446,00 |
| Bill No 1400 - Road Traffic Marking | Ведомость №1400 – Дорожная разметка | | 35.060.505,00 | - 1.699.440,00 | 32.732.730,00 | 31.033.290,00 |
| Bill No 1500 - Road Lighting and External Power Supply | Ведомость №1500 - Освещение и внешнее электроснабжение | | 261.175.754,00 | 5.634.567,00 | 74.516.051,00 | 80.150.618,00 |
| BILL NO 1600 - Cement Concrete Pavement | Ведомость №1600 - Цементобетонное покрытие | | 1.854.247.097,00 | - | 1.177.915.424,45 | 1.177.915.424,45 |
| BILL 1700 - BUILDINGS AND FACILITIES FOR OPERATION AND MAINTENANCE DEPOT | ВЕДОМОСТЬ №1700 - КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЭП | | 273.036.125,00 | - | - | - |
| Daywork | Поденные работы | | 709.545,00 | 6.117.618,98 | 2.718.780,42 | 8.836.399,40 |
| Sub-total for the Bill | Итого по ведомости | (A) | **5.673.107.839,43** | **10.509.320,48** | **4.115.069.613,07** | **4.125.578.933,55** |
| Specified Provisional Sums * | Указанные резервные суммы | (B) | - | | | |
| Total of Bills less Specified Provisional Sums (A – B) | (A -B) | (C) | **5.673.107.839,43** | | | |
| Variations Orders | Изменения по Ордерам | | **1.227.486.733,50** | **4.898,83** | **1.169.874.057,17** | **1.169.878.955,99** |
| VAT | НДС | | 828.071.348,75 | 1.261.706,32 | 634.193.240,43 | 635.454.946,74 |
| **Total Tender Price carried to Form of Tender** | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ** | | **7.728.665.921,68** | **11.775.925,62** | **5.919.136.910,66** | **5.930.912.836,29** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ | | **13.756.114,84** | **6.322.985.931,39** | **6.336.742.046,23** |
| **Advance Payment in accordance to Sub-Clause 23.2** | | - | 189.520.574,00 | 189.520.574,00 |
| **Repayment advance in accordance to Sub-Clause 23.3** | | - | - 189.520.574,00 | - 189.520.574,00 |
| **Value of the certificate to pay in KZT** | | **13.756.114,84** | **6.322.985.931,39** | **6.336.742.046,23** |
| **value of the certificate to pay in KZT :60% /** стоимости сертификата оплаты в KZT :60% | | **8.253.668,91** | **4.093.791.558,83** | **4.102.045.227,74** |
| **value of the certificate to pay in USD : 20% /** стоимости сертификата на оплату в USD: 20% | | **18.207,96** | **9.031.086,61** | **9.049.294,57** |
| **value of the certificate to pay in Euro : 20% /** стоимости сертификата на оплату в Euro: 20% | | **14.150,93** | **7.018.810,75** | **7.032.961,68** |

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 31

**VARIATIONS ORDERS**
**ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРДЕРАМ**

| No. | Description | Описание | Variations Orders №1 Изменения по Ордерам №1 | | | | Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода | | Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Расценка (тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге) | Certified quantity | TOTAL MOUNT | Quantity previous months | TOTAL AMOUNT | Qty this month | TOTAL AMOUNT |
| **BILL NO 500 – EARTHWORKS** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| | FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL | Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера. | м³ | - | 1.756,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | FOUNDATION LAYER TO EMBANKMENT WITH OVERSIZE SAND-GRAVEL | Слой основания под насыпь с ПГС крупного размера. | м³ | 185.354,48 | 1.976,39 | 366.332.740,73 | 245.002,82 | 484.221.123,42 | 245.002,82 | 484.221.123,42 | - | - |
| | STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE | Геотекстиль | м² | - | 265,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE | Геотекстиль | м² | 269.237,06 | 299,26 | 80.571.882,58 | 274.940,37 | 82.278.655,13 | 274.940,37 | 82.278.655,13 | - | - |
| | STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR TRIAX 170 | Геосетка триакс 170 | м² | - | 1.215,00 | - | | - | - | - | - | - |
| | STRENGTHENING WITH GEOTEXTILE TENSAR TRIAX 170 | Геосетка триакс 170 | м² | 11.978,16 | 1.367,45 | 16.379.534,89 | | - | - | - | - | - |
| 2a | Excavation of unsuitable fill material | Выемка в грунте, непригодном для отсыпки насыпи | м³ | 28.598,04 | 224,10 | 6.408.820,09 | 36.749,02 | 8.235.455,38 | 36.727,16 | 8.230.556,56 | 21,86 | 4.898,83 |
| **BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ № 700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| 3a | Crushed stone base course | Основание из щебня | м³ | 1.463,49 | 2.031,12 | 3.196.262,16 | 1.300,97 | 2.642.426,19 | 1.300,97 | 2.642.426,19 | - | - |
| **BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ № 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Topo. Survey for roads | Топографическая съемка дороги | Fix./Ф.сумма | 1,00 | 69.361,00 | 69.361,00 | 1,00 | 69.361,00 | 1,00 | 69.361,00 | - | - |
| **BILL NO 400 - SITE CLEARANCE** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ № 400 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Site clearance | Расчистка территории | Fix./Ф.сумма | 1,00 | 49.677,00 | 49.677,00 | 1,00 | 49.677,00 | 1,00 | 49.677,00 | - | - |
| **BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ № 800 -БИТУМНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Top layer of crushed sone base course (highly porous asphalt) | Верхний слой основания из высокопористого асфальтобетона | м3 | 765,54 | 17.049,00 | 14.034.644,82 | 765,54 | 13.051.691,46 | 765,54 | 13.051.691,46 | - | - |
| 6 | Wearing course | Мелкозернистый плотный асфальтобетон, толщ. 5см | м3 | 382,69 | 18.075,00 | 7.438.001,71 | 382,69 | 6.917.157,90 | 382,69 | 6.917.157,90 | - | - |
| 9 | black crushed-stone base | Основание из черного щебня, толщ12см | м3 | 969,48 | 13.599,00 | 13.183.958,52 | 969,48 | 13.183.958,52 | 969,48 | 13.183.958,52 | - | - |
| **BILL 1600 CEMENT CONCRETE PAVEMENT** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ №1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| | Reinforcement | | | | | | | | | | | |
| 9 | D-25 A-I | Армирование поперечных швов - арматура Ø 25мм | t/т | 1.226,34 | 232.500,00 | 285.124.050,00 | 535,62 | 124.531.650,00 | 535,62 | 124.531.650,00 | - | - |
| **BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ № 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| | Design of power supplies of lighting objects | Проект электроснабжения объектов освещения | Fix./Ф.сумма | 1,00 | 6.854.636,00 | 6.854.636,00 | 1,00 | 6.854.636,00 | 1,00 | 6.854.636,00 | - | - |
| **BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЕДОМОСТЬ №1500 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1b | Power supply of 10kV (Aydarly) | Питающая линия 10кв (п.Айдарлы) | Fix./Ф.сумма | 1,00 | 427.843.164,00 | 427.843.164,00 | 1,00 | 427.843.164,00 | 1,00 | 427.843.164,00 | - | - |
| | **TOTAL Variation Order** | | | | | **1.227.486.733,50** | | **1.169.878.955,99** | | **1.169.874.057,17** | | **4.898,83** |

Civil Works under East-West Roads Project: Western Europe-Western China International Transit Corridor (CAREC 1b)
ATTACHMENT TO IPC No. 31

**BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS**

**ВЕДОМОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

| Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ | | | | | | | Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода | | Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Description | Описание | Unit Ед. изм. | Quantity Количество | Rate (Tenge) Стоим. ед.изм.(тенге) | Amount (Tenge) Стоимость (тенге) | Certified quantity | TOTAL MOUNT | Quantity previous months | TOTAL AMOUNT | Qty this month | TOTAL AMOUNT |
| 1 | Securities | Гарантии | FS/ФС | 1,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 2 | Insurances | Страховые полисы | FS/ФС | 1,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 3 | Protection of the Environment | Защита окружающей среды | FS/ФС | 1,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 4 | Removal and alteration of existing utilities | Удаление и перенос существующих коммуникаций | | | - | | | | | | | |
| a | Power line, 6 KW (2pts) - 591m | ЛЭП 6 КВ (2шт) - 591м | FS/ФС | - | 959.389,00 | - | | - | - | - | - | - |
| b | Power line, 10 KW (4pts) - 1076m | ЛЭП 10 КВ (4шт) - 1076м | FS/ФС | - | 2.978.263,00 | - | | - | - | - | - | - |
| c | Power line, 35 KW (1pts) - 488m | ЛЭП 35 КВ (1шт) - 488м | FS/ФС | - | 7.503.843,00 | - | | - | - | - | - | - |
| d | Power line, 110 KW (3pts) - 1277m | ЛЭП 110 КВ (3шт) - 1277м | FS/ФС | - | 20.689.746,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Telecommunication Cable (ЗКП 1x4x1,2) - 2023m | Телекоммуникационный кабель (ЗКП 1x4x1,2) - 2023м | FS/ФС | - | 3.650.845,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 5 | Traffic Safety and Control Measures | Обеспечение и контроль безопасности дорожного | FS/ФС | 0,50 | 55.579.589,00 | 27.789.794,50 | 0,50 | 27.789.794,50 | 0,50 | 27.789.794,50 | - | - |
| 6 | Land acquisition for permanent works | Приобретение земли для постоянных работ | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 7 | Progress photographs | Фотографии по ходу выполнения работ | Set/комплект | 30,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 8 | Signboards | Щиты с надписями | No./шт. | 2,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 9 | Engineer's Site Office and Laboratory | Офис Инженера на площадке и лаборатория | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Office space, furniture and equipment (240m2) | Офис на площадке, мебель и оборудование (240 м2) | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 9.2 | Laboratory, equipment and furniture (142m2) | Лаборатория, мебель и оборудование (142 кв.м) | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 10 | Survey Equipment | Оборудование для изысканий | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 11 | Protective Clothing | Защитная специальная одежда | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 12 | Radio Communications System | Система радио связи | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 13 | Houses and Furniture for the Engineer's Supervisory Staff | Дома и оборудование для контролирующего персонала Инженера | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Type I (140 m2) | Тип I (140 м2) | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 13.2 | Type II (110 m2) | Тип II (110 м2) | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 13.3 | Type III (40 m2) | Тип III (40 кв.м) | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 14 | Provision of Vehicles | Обеспечение транспортными средствами | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Type I | Тип I | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 14.2 | Type II | Тип II | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 14.3 | Type III | Тип III | NA/ НП | | | | | | | | | |
| 15 | Maintenance of the Engineer's Site Office and Laboratory | Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Site Offfice, furniture and equipment | Офис на площадке, мебель и оборудование | month/мес | 30,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 15.2 | Laboratory, furniture and equipment | Лаборатория, мебель и оборудование | month/мес | 30,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 16 | Maintenance of the Engineer's Survey Equipment | Содержание оборудования для изысканий Инженера | month/мес | 30,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 17 | Maintenance of the Engineer's Radio Equipment | Содержание радиооборудования Инженера | month/мес | 30,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 18 | Maintenance of the Engineer's Houses and Equipment | Содержание домов и оборудования Инженера | | | | | | | | | | |
| | **BILL 100 - Subtotal for this page** | **ВЕДОМОСТЬ № 100 - итого с переносом на следующую страницу** | | | | **27.789.794,50** | | **27.789.794,50** | | **27.789.794,50** | | - |

**BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS (continuation)**
**ВЕДОМОСТЬ № 100 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ продолжение**

| Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ | | | | | | | Value up to the end of Measurement Period<br>Стоимость работ на конец отчетного периода | | Value Previous Measurement Period<br>Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода | | Value this Measurement Period<br>Стоимость за данный отчётный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Description** | **Описание** | **Unit<br>Ед. изм.** | **Quantity<br>Количество** | **Rate (Tenge)<br>Стоим. ед.изм.(тенге)** | **Amount (Tenge)<br>Стоимость (тенге)** | **Certified quantity** | **TOTAL MOUNT** | **Quantity previous months** | **TOTAL AMOUNT** | **Qty this month** | **TOTAL AMOUNT** |
| | **Bill 100 - Subtotal from previous page** | **Ведомость № 100 - итого переходом с предыдущей страницы** | | | | **27.789.794,50** | | **27.789.794,50** | | **27.789.794,50** | | **0,00** |
| 18.1 | Type I | Тип I | month/мес | 60,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 18.2 | Type II | Тип II | month/мес | 120,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 18.3 | Type III | Тип III | month/мес | 120,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 19 | Maintenance of Engineer's Vehicles | Содержание транспортных средств Инженера | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Type I | Тип I | vehic./ month/ маш./ мес. | 60,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 19.2 | Type II | Тип II | vehic./ month/ маш./ мес. | 60,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 19.3 | Type III | Тип III | vehic./ month/ маш./ мес. | 60,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 20 | As-built drawings | Чертежи после завершения строительства | FS/ФС | 0,50 | 5.226.629,00 | 2.613.314,50 | 0,50 | 2.613.314,50 | 0,50 | 2.613.314,50 | - | - |
| 21 | Purchase of equipment for laboratories | Приобретение оборудования для лабораторий | FS/ФС | 1,00 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 22 | Protection of existing services | Защита существующих коммуникаций | FS/ФС | 0,50 | 2.239.984,00 | 1.119.992,00 | 0,50 | 1.119.992,00 | 0,50 | 1.119.992,00 | - | - |
| 23 | Execution of works above or close to the railway tracks | Выполнение работ над или вблизи железнодорожных путей | NA/ НП | | | | | | | | | |
| | **TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary)** | **ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)** | | | | **31.523.101,00** | | 31.523.101,00 | | 31.523.101,00 | | - |

LS=Lump Sum
ФС=Фиксированная сумма
PS=Provisional Sum
NA=Not Applicable
НП=Не применяется