АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «30» Ноября 2019 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «АзияСтройПроект-777»**
(наименование организации)

Выполнившими
- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 33,825 м3
- укладка в/п труб: диам.315х18,7мм – 430 п.м./ГНБ/, диам.110х6мм –15 п.м., диам.50х3мм – 2 п.м. - (п-э)
- укладка футляров: диам.530х9мм – 51 п.м./п-э, методом ГНБ/
- промывка и гидроиспытание водопроводных труб,
- монтаж запорных арматур: пожарный гидрант – 1шт, задвижки диам.300мм – 2шт, диам.100мм – 2шт, диам.50мм – 2шт с приваркой фасонных частей.
- устройство ЖБ колодцев диам.1500мм – 3шт;
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии- 15 м2
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная)
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 16 » апреля 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***29.05.2019г.*** окончание работ ***20.11. 2019г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент на сумму – 15 913,9 тенге (без НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н.– начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: Сариев К.

Члены комиссии: Калмырзаев Б.

Ауез Б.

Турлыбеков Б.

Жауылбаева Г.

Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: Н.Абдуаитов

инженер-эксперт Н. Тулебаев

Генподрядчик: Д.Таласова

Авторский надзор Турсинбаев М