Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ М-Н ЗАРЕЧНЫЙ 1-Я ЛИНИЯ, УЧАСТОК 101Б В Г. ЩУЧИНСК БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Корректировка (привязка)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№57	от 22.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	39 143 198,00	18 090 520,54							2 170 862,464	20 261 383,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района", БИН 060140010407

Руководитель_____

Подрядчик:
ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614

Директор_____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Аттестат №KZ84VTE0005599
Эксперт_____ Рахимбаев С.Д.

Наименование ст СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ М-Н ЗАРЕЧНЫЙ 1-Я ЛИНИЯ, УЧАСТОК 101Б В Г. ЩУЧИНСК БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Корректировка (привязка)

Наименование об 5-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Акт №10
выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ													
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ													
Подраздел 1. КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ/лист 19/													
1	68	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	205,4666667		407,99 / 46,60	3,73 / 1,64	83828 / 9575	766 / 337	73487	8921 / 7420	100168
2	69	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	736,5		124,93 / 111,53	13,40 / 4,28	92011 / 82142	9869 / 3152	--	78471 / 13639	184120
3	71	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	736,5		1782,88 / 1552,57	31,10 / 5,94	1313091 / 1143468	22905 / 4375	146718	1056015 / 189529	2558635
4	73	224-101-0404 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм (лист 16 прим. поз.5)** *СП - 8%*	м2	814,569		5422,00 / --	-- / --	4416593 / --	-- / --	4416593	-- / 353327	4769920
5	74	261-107-0212 РСНБ РК 2022	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** *СП - 8%*	т	0,0213		308830,00 / --	-- / --	6578 / --	-- / --	6578	-- / 526	7104
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1						1235185				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге						33540			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7864			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге							4643376		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге								1143407	
			Накладные расходы	Тенге								564441	
			Сметная прибыль	Тенге									
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										7619949
Подраздел 2. УЗЛЫ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ 6									
6	79	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2022** **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	54,1	1122,85 458,46	12,27 4,09	60746 24803	664 221	35279	23022 6701	90469
7	80	**224-105-0112 РСНБ РК 2022** **Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	54,1	2014,00 --	-- --	108957 --	-- --	108957	-- 8717	117674
8	81	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022** **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	107	5140,02 1503,68	20,24 4,99	549982 160894	2166 534	386922	148513 55880	754375
9	82	**1112-0101-0418 РСНБ РК 2022** **Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	290,2	614,05 600,70	13,35 1,24	178197 174323	3874 360	--	160708 27112	366018
10	83	**215-202-0702 РСНБ РК 2022** **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** *СП - 8%*	м3	0,0975	141281,00 --	-- --	13775 --	-- --	13775	-- 1102	14877
11	84	**261-107-0991 РСНБ РК 2022** **Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм/Ф6.L=50мм/** *СП - 8%*	шт.	97	5,00 --	-- --	485 --	-- --	485	-- 39	524
12	85	**224-204-0113 РСНБ РК 2022** **Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90** *СП - 8%*	м	290,2	264,00 --	-- --	76613 --	-- --	76613	-- 6129	82742
13	86	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022** **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/скоба/** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0512	105136,59 85015,70	9130,61 1903,44	5383 4353	467 97	563	5251 851	11485
14	87	**214-210-0101 РСНБ РК 2022** **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф6мм/** *СП - 8%*	т	0,0512	408502,00 --	-- --	20915 --	-- --	20915	-- 1673	22588
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				364373				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7171			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1212			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						643511		
		Накладные расходы	Тенге							337494	
		Сметная прибыль	Тенге							108204	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								1460751
		Подраздел 4. СЛУХОВОЕ ОКНО СО1 - 3 штуки /лист 20/									
15	91	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2022** **Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	3	37265,43 9405,76	1150,79 493,57	111796 28217	3453 1481	80126	26728 11082	149606
16	92	**214-210-0101 РСНБ РК 2022** **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скоба Ф8мм/** *СП - 8%*	т	0,0072	408502,00 --	-- --	2941 --	-- --	2941	-- 235	3176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	93	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,24	6744,44 2212,21	36,58 16,63	42085 13804	228 104	28053	12517 4368	58970
18	94	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,2735	11708,83 1230,06	80,44 35,37	14911 1566	102 45	13243	1450 1309	17670
19	95	1110-0114-0504 РСНБ РК 2022	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам/доска32х120, доска30х50/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,705	5328,57 366,40	65,86 28,06	83685 5754	1035 441	76896	5575 7141	96401
20	96	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	15,705	407,99 46,60	3,73 1,64	6407 732	59 26	5616	682 567	7656
21	97	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	21	124,93 111,53	13,40 4,28	2624 2342	282 90	--	2237 389	5250
22	98	261-105-0710 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2(Изоспан В) *СП - 8%*	м2	23,1	117,00 --	-- --	2703 --	-- --	2703	-- 216	2919
23	99	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	21	1055,17 944,59	28,00 11,01	22159 19836	588 231	1735	18462 3250	43871
24	100	224-101-0404 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм *СП - 8%*	м2	24,15	5422,00 --	-- --	130941 --	-- --	130941	-- 10475	141416
25	101	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м2	1,2462	31739,00 --	-- --	39553 --	-- --	39553	-- 3164	42717
26	102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,4	5501,80 1503,68	20,24 4,99	95731 26164	352 87	69215	24151 9591	129472
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					98415					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					6099				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2505				
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						451023			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								91802	
		Накладные расходы	Тенге								51787	
		Сметная прибыль	Тенге									699125
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					7482690 1697973	46810 11581	5737907 --	1572703 724432		9779823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7482690					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				917856					
		Материалы	Тенге									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					1709554			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4820054				
			Накладные расходы	Тенге				1572703				
			Сметная прибыль	Тенге				724432				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9779825				1097
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1709554			
			Сметная заработная плата	Тенге				9779825				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1097
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1709554			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /лист 11/									
			ПРОДУХИ ОП1 - 14 штук /лист 4/									
27	148	1110-0211-0103 РСНБ РК 2022	**Окно из строганых досок. Сборка(прим)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 фронтонов	1,3804	1152,87 997,45	59,15 25,71	1591 1377	81 35	133	1271 229	3091
28	149	1110-0106-0213 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка деревянных блоков с двухкамерным стеклопакетом** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,3804	6135,54 2792,07	90,52 26,37	8469 3854	125 36	4490	3502 958	12928
29	150	215-204-0301 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** *СП - 8%*	м3	0,896	141281,00 --	-- --	126588 --	-- --	126588	-- 10127	136715
30	151	261-107-0326 РСНБ РК 2022	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014** *СП - 8%*	м2	1,3804	9951,00 --	-- --	13736 --	-- --	13736	-- 1099	14835
31	152	223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ/ЗАДВИЖКА/** *СП - 8%*	шт.	14	538,00 --	-- --	7532 --	-- --	7532	-- 603	8135
32	153	223-502-0701 РСНБ РК 2022	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной** *СП - 8%*	шт.	14	1485,00 --	-- --	20790 --	-- --	20790	-- 1663	22453
33	154	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** *СП - 8%*	шт.	28	527,00 --	-- --	14756 --	-- --	14756	-- 1180	15936
34	155	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания** *СП - 8%*	пара	14	4001,00 --	-- --	56014 --	-- --	56014	-- 4481	60495
35	156	214-402-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм** *СП - 8%*	м2	1,3804	910,00 --	-- --	1256 --	-- --	1256	-- 100	1356
			ФРАМУГИ - 3 штуки /лист 16 примеч. поз.1/									
36	157	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,987	5329,58 2735,52	671,18 178,21	5260 2700	663 176	1897	2588 628	8476
37	158	223-101-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** *СП - 8%*	м2	0,987	58208,00 --	-- --	57451 --	-- --	57451	-- 4596	62047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**313443**	**869**	**304643**	**7361**	**346467**
							7931	**247**	**--**	**25664**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**313443**				
		Материалы	Тенге				**6521**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8178**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**298123**				
		Накладные расходы	Тенге				**7361**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25664**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**346468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**346468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8178**			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /лист 12/									
		ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО									
38	**215**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022**	**Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**598,9**	**533,00**	**17,27**	**319214**	**10343**	**242076**	**63810**	**413666**
			НР - 92%; СП - 8%			**111,53**	**4,28**	**66795**	**2563**		**30642**	
39	**216**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**598,9**	**1339,48**	**71,95**	**802215**	**43090**	**320095**	**413230**	**1312681**
			НР - 92%; СП - 8%			**733,06**	**16,92**	**439030**	**10133**		**97236**	
40	**218**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 К=2**	**Паронзоляция прокладная. Устройство в 2 слоя (см. разрез 2-2)**	**м2 изолируемой поверхности**	**598,9**	**257,59**	**34,53**	**154271**	**20680**	**--**	**127614**	**304436**
			НР - 92%; СП - 8%			**223,06**	**8,55**	**133591**	**5121**		**22551**	
41	**219**	**261-105-0710 РСНБ РК 2022**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2(Изоспан В)**	**м2**	**1317,58**	**117,00**	**--**	**154157**	**--**	**154157**	**--**	**166490**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12333**	
42	**220**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М50**	**м2 стяжки**	**598,9**	**898,23**	**137,88**	**537950**	**82577**	**267055**	**193006**	**789432**
			НР - 92%; СП - 8%			**314,44**	**35,85**	**188318**	**21471**		**58476**	
43	**221**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 К=15 толщиной 30мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**598,9**	**325,51**	**30,63**	**194948**	**18344**	**166183**	**14171**	**225849**
			НР - 92%; СП - 8%			**17,40**	**8,32**	**10421**	**4983**		**16730**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2162755**	**175034**	**1149566**	**811831**	**3212554**
							838155	**44271**	**--**	**237968**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2162755**				
		Материалы	Тенге				**995407**				
		Всего заработная плата	Тенге					**882426**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**154157**				
		Накладные расходы	Тенге				**811831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**237968**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3212554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543**
		Сметная заработная плата	Тенге					**882426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3212554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543**
		Сметная заработная плата	Тенге					**882426**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /ЛИСТ12/									
			Подраздел 3. ОТКОСЫ /СМ.ПРИМЕЧ.П.7, лист 11/									
44	226	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	197,36	4290,49 3148,61	51,34 31,87	846771 621410	10133 6290	215228	502160 107914	1456845
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					621410				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					10133			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6290			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						215229		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							502160	
		Накладные расходы		Тенге							107914	
		Сметная прибыль		Тенге								1456845
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								
			Подраздел 4. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/ лист 3/									
45	227	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,1	1637,04 1129,13	43,10 37,13	420883 290299	11081 9546	119503	239876 52861	713620
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					290299				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					11081			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9546			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						119503		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							239876	
		Накладные расходы		Тенге							52861	
		Сметная прибыль		Тенге								713620
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1267654 911709	21214 15836	334731 --	742036 160775	2170465
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267654				
		Материалы		Тенге				334732				
		Всего заработная плата		Тенге					927545			
			Накладные расходы	Тенге				742036				
			Сметная прибыль	Тенге				160775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2170465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
			Сметная заработная плата	Тенге					927545			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2170465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
			Сметная заработная плата	Тенге					927545			
			РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 2. БАЛКОНЫ /лист 15/									
			ОГРАЖДЕНИЕ									
46	249	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	100,515	188,46 72,34	4,26 0,74	18943 7271	428 74	11244	5068 1921	25932

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.2)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					7271				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					428			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						11244		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							5068	
		Накладные расходы		Тенге							1921	
		Сметная прибыль		Тенге								25932
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								
			Подраздел 5. КРЫЛЬЦА/лист 23/									
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
47	334	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	48,67875	112,59 61,89	2,95 0,37	5481 3013	144 18	2324	2091 606	8178
48	335	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	48,67875	188,46 72,34	4,26 0,74	9174 3521	207 36	5446	2455 930	12559
			КРОВЛЯ									
49	336	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	45,48	1055,17 944,59	28,00 11,01	47989 42960	1274 501	3755	39984 7038	95011
50	337	224-102-0505 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм** *СП - 8%*	м2	52,302	3305,00 --	-- --	172858 --	-- --	172858	-- 13829	186687
51	338	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство фронтона и низ козырька** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	34,41	1055,17 944,59	28,00 11,01	36308 32503	964 379	2841	30252 5325	71884
52	339	224-103-0110 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм /С8-1150-0,55/** *СП - 8%*	м2	39,5715	3955,00 --	-- --	156505 --	-- --	156505	-- 12520	169025
53	340	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,081	201073,70 33088,02	1063,68 404,74	16287 2680	86 33	13521	2442 1498	20227
54	341	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,081	11708,83 1230,06	80,44 35,37	948 100	7 3	841	92 83	1124
55	342	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	16,2	845,10 683,44	15,52 3,64	13691 11072	251 59	2368	10240 1914	25846
56	343	224-102-0505 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм** *СП - 8%*	м2	28,674	3305,00 --	-- --	94768 --	-- --	94768	-- 7581	102349
57	344	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы** *НР - 92%; СП - 8%*	м водосточной трубы	21	486,17 480,87	5,30 2,03	10210 10098	112 43	--	9330 1563	21103
58	345	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	21	3310,00	--	69510	--	69510	--	75071

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5561	
59	346	224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6	3680,00	--	22080	--	22080	--	23846
			СП - 8%			--	--	--	--		1766	
60	347	224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6	3330,00	--	19980	--	19980	--	21578
			СП - 8%			--	--	--	--		1598	
61	348	224-106-0203 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм/гофрированное колено/**	шт.	6	2381,00	--	14286	--	14286	--	15429
			СП - 8%			--	--	--	--		1143	
62	349	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	18,6	13371,44	209,55	248709	3898	223230	20967	291250
			НР - 92%; СП - 8%			1160,25	65,04	21581	1210		21574	
63	350	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	**Накладки арматурные стыковые. Установка/ уголок 75х6/**	т стальных элементов	0,06906	378264,27	16202,11	26123	1119	1629	27743	58176
			НР - 118%; СП - 8%			338470,00	1977,36	23375	137		4309	
64	351	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,06906	435218,00	--	30056	--	30056	--	32460
			СП - 8%			--	--	--	--		2404	
65	352	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,0718	112,59	2,95	233	6	99	89	348
			НР - 69%; СП - 8%			61,89	0,37	128	1		26	
66	353	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,0718	188,46	4,26	390	9	231	104	534
			НР - 69%; СП - 8%			72,34	0,74	150	2		40	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5					151181				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					8077			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2422			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						836331		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							145789	
			Накладные расходы	Тенге							91308	
			Сметная прибыль	Тенге								1232683
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге				1014529	8505	847572	150857	1258617
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				158452	2496	--	93229	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1014529				
			Материалы	Тенге				267532				
			Всего заработная плата	Тенге					160948			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				580043				
			Накладные расходы	Тенге				150857				
			Сметная прибыль	Тенге				93229				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1258615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					160948			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1258615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					160948			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				12241071	252432	8374419	3284788	16767926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3614220	74431	--	1242068	
		Материалы	Тенге				12241071				
		Всего заработная плата	Тенге				2522048				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3688651			
		Накладные расходы	Тенге				5852377				
		Сметная прибыль	Тенге				3284788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1242068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16767927				2260
		Сметная заработная плата	Тенге					3688651			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				16767927				2260
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3688651			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ЩУ - 3 штуки									
67	5	1308-0304-0306 **РСНБ РК 2022**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**7331,16**	**3328,38**	**21993**	**9985**	**494**	**11175**	**35822**
			НР - 72%; СП - 8%			**3838,00**	**1335,67**	**11514**	**4007**		**2653**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**21993**	**9985**	**494**	**11175**	**35822**
								11514	**4007**	**--**	**2653**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**21993**				
		Материалы	Тенге					**494**				
		Всего заработная плата	Тенге						**15521**			
		Накладные расходы	Тенге					**11175**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2653**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**35821**				**8**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**15521**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**35821**				**8**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**15521**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**21993**	**9985**	**494**	**11175**	**35822**
								11514	**4007**	**--**	**2653**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**21993**				
		Материалы	Тенге					**494**				
		Всего заработная плата	Тенге						**15521**			
		Накладные расходы	Тенге					**11175**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2653**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**35821**				**8**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**15521**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**35821**				**8**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**15521**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВКЛЮЧЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		КРОВЛЯ									
		Подраздел 1.ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
68	13	224-106-0102 **РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**181,2**	**3310,00**	**--**	**599772**	**--**	**599772**	**--**	**647754**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.2)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		47982	
69	14	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3680,00	--	44160	--	44160	--	47693
			СП - 8%			--	--	--	--		3533	
70	15	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	132	1426,00	--	188232	--	188232	--	203291
			СП - 8%			--	--	--	--		15059	
71	16	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3330,00	--	39960	--	39960	--	43157
			СП - 8%			--	--	--	--		3197	
72	17	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /гофрированное колено/	шт.	12	3330,00	--	39960	--	39960	--	43157
			СП - 8%			--	--	--	--		3197	
73	18	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	131,88	2557,00	--	337217	--	337217	--	364194
			СП - 8%			--	--	--	--		26977	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге						1249301		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							99945	
			Сметная прибыль	Тенге								1349246
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				1249301	--	1249301	--	1349246
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				--	--	--	99945	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1249301				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1249301				
			Сметная прибыль	Тенге				99945				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1349246				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1349246				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ЩУ - 3 штуки									
74	26	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	12	7331,16	3328,38	87974	39941	1977	44701	143288
			НР - 72%; СП - 8%			3838,00	1335,67	46056	16028		10614	
75	27	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	15	64024,00	--	960360	--	960360	--	1037189
			СП - 8%			--	--	--	--		76829	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1048334	39941	962337	44701	1180477
			Стоимость монтажных работ	Тенге				46056	16028	--	87443	
			Материалы	Тенге				87974				
			Всего заработная плата	Тенге				1977				
			Накладные расходы	Тенге					62084			
			Сметная прибыль	Тенге				44701				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				143289				32
			Сметная заработная плата	Тенге					62084			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				960360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				960360				
		Сметная прибыль	Тенге				76829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1037189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1180478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					62084			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2297635	39941	2211638	44701	2529723
		Стоимость монтажных работ	Тенге				46056	16028	--	187388	
		Материалы	Тенге				87974				
		Всего заработная плата	Тенге				1977				
		Накладные расходы	Тенге					62084			
		Сметная прибыль	Тенге				44701				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				143289				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					62084			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2209661				
		Сметная прибыль	Тенге				2209661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176774				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2386435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2529724				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					62084			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									19333472
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3671790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					302358			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94466			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10586557		
		- Накладные расходы	Тенге							3340664	
		- Сметная прибыль	Тенге							1432109	
		Стоимость прочих работ			19 333 472	-	19 333 472				
		ИТОГО в ценах на 2022г		0,90%	174 001	19 507 473					
		Временные здания и сооружения		1,020%	198 976	19 706 449					
		Зимние удорожания		2,000%	394 129	20 100 578					
		непредвиденные затраты 2%		12 %	2 412 069	22 512 648					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		10,00%	2 251 265	20 261 383					
		Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Қазбайлық Астана"
Директор _____ Мурзатаев С.С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
И.о. руководителя _____ Мусилимов Б.Г.

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ Рахимбаев С.Д.
Аттестат № KZ84VJE0005669 от 20.08.2020г.

Инженер-сметчик _____ Кравченко А.

Эксперт авторского надзора _____