Форма-2
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан г
делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года № 170

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Городской отдел строительства"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Еламан Ойл"
**ДОГОВОР:** № 78-1 от 14 марта 2018 года
Наименование объекта Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в поселке Таскала Кенеозекский с.о.(С наружными инженерными сетями.)
Наименование объекта- Здание участкового пункта полиции

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
**за июль месяц 2018 года**

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **1** | **Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **115,1200** | | **90,77** | **10** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,00888 | 1,022 | 765,48 | |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 2,222 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,25** | |
| 1. 3 | 2264 С (31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0193 | 2,222 | 4350,93 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 2,222 | 1267,10 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **83,97** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 18,47 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,63 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,10 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,11 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **122,98** | **1** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **8,0584** | | **1520,22** | **12** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63) | чел-ч | 1,848 | 14,892 | 822,63 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1520,22** | **1** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 898,45 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 102,55 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1001,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 201,70 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2722,92** | **21** |
| **3** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **3,4536** | | **726,90** | **2** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84) | чел-ч | 0,972 | 3,357 | 747,84 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **726,90** | **2** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 429,60 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,04 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 478,63 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,44 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1301,98** | **4** |
| **4** | **Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **65,6184** | | **23,02** | **1** |
| 4. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,528884 | 1087,90 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,77** | |
| 4. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,528884 | 2856,05 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 0,528884 | 1087,90 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,02** | **1** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 5,18 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,20 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,75** | **2** |
| **5** | **Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **34,5360** | | **32,84** | **1** |
| 5. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0115 | 0,397164 | 1087,90 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,51** | |
| 5. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0115 | 0,397164 | 2856,05 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0115 | 0,397164 | 1087,90 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32,84** | **1** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 7,39 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,10 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,36 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,30** | **1** |
| **6** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **69,0720** | | **129,75** | **8** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) | чел-ч | 0,108 | 7,46 | 705,51 | 5 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 1,813 | 944,68 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,99** | **6** |
| 6. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 1,813 | 1994,19 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 1,813 | 944,68 | |
| 6. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 7,253 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,55** | **3** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 59,69 | 4 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,03 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 67,72 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,80 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213,26** | **14** |
| | | Фундаменты | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФМ-1 | | | | | |
| **7** | **Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | **м3 подушки** | **8,1400** | | **11284,58** | **91** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 1,99 | 16,199 | 801,46 | 12 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0806 | 0,656084 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1671,05** | **13** |
| 7. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0806 | 0,656084 | 1994,19 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0806 | 0,656084 | 944,68 | |
| 7. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,1612 | 1,312 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,58** | **1** |
| 7. 5 | 100072 С (21-010201-0503) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 11,315 | 6854,02 | 77 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9527,09** | **77** |
| | | НР первого уровня | % | 59,4 | | 992,60 | 8 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 520,55 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1513,15 | 12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1023,82 | 8 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13821,55** | **112** |
| **8** | **Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство** | **м3** | **68,7830** | | **36562,79** | **2514** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 2,82 | 193,968 | 847,32 | 164 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 15,552 | 950,24 | 14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2604,29** | **179** |
| 8. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,185714 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,185714 | 944,68 | |
| 8. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 11,542 | 37,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 8. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 14,651 | 3678,17 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 14,651 | 944,68 | 1 |
| 8. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,268254 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,268254 | 1267,10 | |
| 8. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,508994 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 8. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,44709 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,44709 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **824,73** | **56** |
| 8. 9 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 69,815 | 31866,26 | 2224 |
| 8.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 19,259 | 66,30 | 1 |
| 8.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,151323 | 26060,52 | 3 |
| 8.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,017196 | 32714,52 | |
| 8.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 12,381 | 196,58 | 2 |
| 8.14 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 6,067 | 6598,38 | 40 |
| 8.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,194656 | 93,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 30,815 | 675,59 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33348,62** | **229** |
| | | НР первого уровня | % | 48.5 | | 1263,08 | 8 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1603,82 | 11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2866,90 | 19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3154,38 | 21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42584,07** | **292** |
| **9** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,6325** | | **190413,29** | **120** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | **135** |
| **10** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,6667** | | **190413,29** | **126** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | **142** |
| | | ФМ-2 | | | | | |
| **11** | **Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | **м3 подушки** | **0,0225** | | **11284,58** | |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 1,99 | 0,044775 | 801,46 | |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0806 | 0,001814 | 944,69 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1671,05** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0806 | 0,001814 | 1994,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0806 | 0,001814 | 944,68 | |
| 11. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,1612 | 0,003627 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,58** | |
| 11. 5 | 100072 С (21-010201-0503) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 0,031275 | 6854,02 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9527,09** | |
| | | НР первого уровня | % | 59,4 | | 992,60 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 520,55 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1513,15 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1023,82 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13821,55** | |
| **12** | **Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **0,8750** | | **40553,53** | **35** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 6,34 | 5,548 | 836,74 | 4 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3229 | 0,282537 | 951,47 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5612,16** | 4 |
| 12. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002363 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002363 | 944,68 | |
| 12. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,3772 | 0,33005 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 12. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3035 | 0,265562 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3035 | 0,265562 | 944,68 | |
| 12. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,00595 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,00595 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0087 | 0,007612 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 12. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0099 | 0,008663 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0099 | 0,008663 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1181,47** | **1** |
| 12. 9 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,888125 | 31866,26 | 28 |
| 12.10 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,061 | 0,053375 | 107,10 | |
| 12.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,375 | 0,328125 | 66,30 | |
| 12.12 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0074 | 0,006475 | 26060,52 | |
| 12.13 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00027 | 0,000236 | 32714,52 | |
| 12.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,238 | 0,20825 | 196,58 | |
| 12.15 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,153 | 0,133875 | 6598,38 | |
| 12.16 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00441 | 0,003859 | 93,00 | |
| 12.17 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,641 | 0,560875 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34067,13** | **29** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 2721,90 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1834,88 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 4556,78 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3608,82 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **48719,13** | **42** |
| **13** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0616** | | **190413,29** | **11** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | **13** |
| **14** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **3,3770** | | **15113,87** | **51** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 16,88 | 57,003 | 836,74 | 47 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,574085 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14339,58** | **48** |
| 14. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,574085 | 3290,37 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,574085 | 1267,10 | |
| 14. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,135079 | 24,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 14. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 2,499 | 208,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **714,30** | **2** |
| 14. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 10,131 | 91,80 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6954,70 | 23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 935,71 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7890,40 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1840,34 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24844,62** | **8** |
| | | ФМ-3 | | | | | |
| **15** | **Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** | **м3 подушки** | **1,6290** | | **11284,58** | **1** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 1,99 | 3,242 | 801,46 | |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0806 | 0,131297 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1671,05** | 2 |
| 15. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0806 | 0,131297 | 1994,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0806 | 0,131297 | 944,68 | |
| 15. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,1612 | 0,262595 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **162,58** | |
| 15. 5 | 100072 С (21-010201-0503) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 2,264 | 6854,02 | 15. |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9527,09** | **15** |
| | | НР первого уровня | % | 59,4 | | 992,60 | 16 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 520,55 | 8 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1513,15 | 24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1023,82 | 16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13821,55** | **225** |
| **16** | **Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство** | **м3** | **5,8644** | | **36562,79** | **2144** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 2,82 | 16,538 | 847,32 | 140 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 1,326 | 950,24 | 12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2604,29** | **152** |
| 16. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,015834 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,015834 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,984046 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 16. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 1,249 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 1,249 | 944,68 | |
| 16. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,022871 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,022871 | 1267,10 | |
| 16. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,043397 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 16. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,038119 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,038119 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **824,73** | **4** |
| 16. 9 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 5,952 | 31866,26 | 189 |
| 16.10 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 1,642 | 66,30 | |
| 16.11 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,012902 | 26060,52 | |
| 16.12 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,001466 | 32714,52 | |
| 16.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 1,056 | 196,58 | |
| 16.14 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,51724 | 6598,38 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,016596 | 93,00 | |
| 16.16 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 2,627 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33348,62** | **19** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1263,08 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1603,82 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2866,90 | 16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3154,38 | 18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42584,07** | **249** |
| **17** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1157** | | **190413,29** | **22** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | **24** |
| **18** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1157** | | **194481,14** | **22** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | **25** |
| **19** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **238,4000** | | **751,34** | **1791** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1) | чел-ч | 0,212 | 50,541 | 934,10 | 47 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,4768 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **199,92** | **47** |
| 19. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 4,649 | 477,34 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 19. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,4768 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,4768 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,09** | **3** |
| 19. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 572,16 | 212,16 | 121 |
| 19. 6 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,038144 | 117236,52 | 4 |
| 19. 7 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,057216 | 51147,90 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **540,22** | **128** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 101,56 | 24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,16 | 8 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 137,72 | 32 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 71,12 | 16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **960,19** | **228** |
| **20** | **Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой** | **м2** | **40,5000** | | **1944,16** | **78** |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72) | чел-ч | 0,94 | 38,07 | 987,72 | 37 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 1,215 | 908,70 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **955,72** | **38** |
| 20. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,405 | 3505,83 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,405 | 944,68 | |
| 20. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,01 | 0,405 | 891,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,405 | 836,74 | |
| 20. 5 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 0,405 | 35,69 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 20. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,405 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,405 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63,26** | **2** |
| 20. 7 | 100393 С (21-010405-0101) | Песок кварцевый | т | 0,004 | 0,162 | 744,62 | |
| 20. 8 | 135531 С (21-100401-0501) | Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,14 | 46,17 | 186,66 | 8 |
| 20. 9 | 146097 С (21-130401-0333) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45 | т | 0,0002 | 0,0081 | 45265,56 | |
| 20.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00323 | 0,130815 | 20254,14 | 2 |
| 20.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00003 | 0,001215 | 54217,08 | |
| 20.12 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,007 | 0,2835 | 94366,38 | 2( |
| | | **Итого материалов:** | | | | **952,44** | **3** |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | | 518,00 | 2( |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,40 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 622,39 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,32 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2771,88** | **11** |
| | | Кладочные работы | | | | | |
| **21** | **Е11-080301-0201 11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная** | **м3 кладки** | **108,5600** | | **8698,82** | **944** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 3,13 | 339,793 | 779,59 | 26 |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 40,167 | 944,68 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2789,65** | **30** |
| 21. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,37 | 40,167 | 3678,17 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,37 | 40,167 | 944,68 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1360,92** | **14** |
| 21. 4 | 102639 С (21-020401-2807) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,1 | 10,856 | 27066,81 | 29 |
| 21. 5 | 102640 С (21-020401-2808) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,07 | 7,599 | 31043,60 | 23 |
| 21. 6 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,05428 | 17490,47 | |
| 21. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,1 | 10,856 | 93,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4897,78** | **531** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1417,14 | 153 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 428,92 | 46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1846,06 | 200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 843,59 | 91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11388,47** | **1236** |
| **22** | **С121-030401-0203 21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Камни стеновые из ракушечника ГОСТ 23342-2012** | **м3** | **108,5600** | | **6920,40** | **751** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 293,42 | 31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 293,42 | 31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 577,11 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7790,93** | **845** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Е11-060601-0117 11-060601-0117 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки легкобетонные высотой до 6 м, толщиной 200 мм. Устройство** | **м3** | **7,0000** | | **13491,51** | **9** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 9,64 | 67,48 | 847,32 | 5 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6674 | 4,672 | 946,23 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8799,68** | **6** |
| 23. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,0189 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,0189 | 944,68 | |
| 23. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,5736 | 4,015 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 23. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6569 | 4,598 | 3678,17 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6569 | 4,598 | 944,68 | |
| 23. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0032 | 0,0224 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,0224 | 1267,10 | |
| 23. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0263 | 0,1841 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 23. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,0322 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,0322 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2467,78** | **17** |
| 23. 9 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0027 | 0,0189 | 24465,24 | |
| 23.10 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0316 | 0,2212 | 26060,52 | 5 |
| 23.11 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00103 | 0,00721 | 32714,52 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0018 | 0,0126 | 381819,66 | 4 |
| 23.13 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,28 | 8,96 | 196,58 | 1 |
| 23.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00309 | 0,02163 | 93,00 | |
| 23.15 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,47 | 10,29 | 675,59 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2855,57** | **15** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 4267,84 | 29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 753,00 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5020,84 | 35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1480,99 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19993,34** | **139** |
| **24** | **С121-030301-0503 21-030301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89** | **м3** | **6,4400** | | **15353,36** | **98** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 650,98 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 650,98 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1280,35 | 8 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17284,69** | **111** |
| **25** | **С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** | **кг** | **192,5000** | | **46,13** | **8** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,96 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,96 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,85 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51,93** | **9** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **2,1000** | | **7269,86** | **15** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3–836,74) | чел-ч | 1,21 | 2,541 | 836,74 | 2 |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 0,08631 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1051,28** | **2** |
| 26. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 0,08631 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 0,08631 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **151,17** | |
| 26. 4 | 102641 С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 0,0483 | 31818,86 | 1 |
| 26. 5 | 102887 М (21-030101-0303) | Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,1282 | 0,26922 | 41861,03 | 11 |
| 26. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,000048 | 205870,68 | |
| 26. 7 | 131555 С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,000336 | 17490,47 | |
| 26. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,0063 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6106,23** | **12** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 534,05 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 330,89 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 864,94 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 650,78 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8785,58** | **18** |
| | | Балка Б-1 | | | | | |
| **27** | **Е11-060801-0107 11-060801-0107 РСНБ РК 2015** | **Устройство балки** | **м3** | **1,3440** | | **49854,29** | **67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 14,2 | 19,085 | 847,32 | 16 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4725 | 0,63504 | 952,12 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12481,82** | **16** |
| 27. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,003629 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,003629 | 944,68 | |
| 27. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,8449 | 1,136 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 27. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4427 | 0,594989 | 3678,17 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4427 | 0,594989 | 944,68 | |
| 27. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,01465 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,01465 | 1267,10 | |
| 27. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,038 | 0,051072 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 27. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,999 | 2,687 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 27. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0162 | 0,021773 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0162 | 0,021773 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2047,92** | 2 |
| 27.10 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 1,364 | 31866,26 | 4 |
| 27.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2 | 2,688 | 66,30 | |
| 27.12 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0191 | 0,02567 | 26060,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.13 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0448 | 0,060211 | 26060,52 | |
| 27.14 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00076 | 0,001021 | 32714,52 | |
| 27.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,48 | 0,64512 | 196,58 | |
| 27.16 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0024 | 0,003226 | 200244,36 | |
| 27.17 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00214 | 0,002876 | 93,00 | |
| 27.18 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,528 | 2,054 | 675,59 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **35774,43** | **48** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6053,68 | 8 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2370,50 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8424,18 | 11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4662,28 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62940,75** | **84** |
| **28** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0008** | | **194481,14** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0174** | | **186353,02** | **3** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | **3** |
| | | Перемычки | | | | | |
| | | Тип-1 | | | | | |
| **30** | **Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **2,2880** | | **51546,22** | **117** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 13,1 | 29,973 | 847,32 | 25 |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 1,533 | 950,46 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11736,60** | **26** |
| 30. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,006178 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,006178 | 944,68 | |
| 30. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 1,783 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 30. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 1,459 | 3678,17 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 1,459 | 944,68 | 1 |
| 30. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,027456 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,027456 | 1267,10 | |
| 30. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,144602 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 4,384 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 30. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,039811 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,039811 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | **6** |
| 30.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 2,322 | 31866,26 | 74 |
| 30.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 5,72 | 66,30 | |
| 30.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,032032 | 39493,92 | 1 |
| 30.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,196768 | 24465,24 | 4 |
| 30.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,057429 | 26060,52 | 1 |
| 30.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,001762 | 32714,52 | |
| 30.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 1,453 | 196,58 | |
| 30.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,005262 | 200244,36 | 1 |
| 30.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,005285 | 93,00 | |
| 30.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 4,187 | 675,59 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** | **8** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 | 18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** | **147** |
| **31** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1101** | | **194481,14** | **21** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | **24** |
| **32** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1384** | | **186353,02** | **25** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | **29** |
| | | Тип-2 | | | | | |
| **33** | **Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **0,1000** | | **51546,22** | **5** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 13,1 | 1,31 | 847,32 | 1 |
| 33. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6699 | 0,06699 | 950,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11736,60** | **1** |
| 33. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00027 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0027 | 0,00027 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7795 | 0,07795 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 33. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6378 | 0,06378 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,6378 | 0,06378 | 944,68 | |
| 33. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,0012 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,0012 | 1267,10 | |
| 33. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0632 | 0,00632 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 33. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,916 | 0,19159 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 33. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0174 | 0,00174 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,00174 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2778,15** | |
| 33.10 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,1015 | 31866,26 | 3 |
| 33.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 2,5 | 0,25 | 66,30 | |
| 33.12 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 0,0014 | 39493,92 | |
| 33.13 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,086 | 0,0086 | 24465,24 | |
| 33.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0251 | 0,00251 | 26060,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00077 | 0,000077 | 32714,52 | |
| 33.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,635 | 0,0635 | 196,58 | |
| 33.17 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0023 | 0,00023 | 200244,36 | |
| 33.18 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00231 | 0,000231 | 93,00 | |
| 33.19 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,83 | 0,183 | 675,59 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37668,17** | **3** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 5692,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2426,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8119,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4773,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **64438,61** | **6** |
| **34** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0080** | | **194481,14** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | **17** |
| **35** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0484** | | **186353,02** | **90** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | **1** |
| | | Армопояс 80,5м. | | | | | |
| **36** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4122** | | **194481,14** | **80** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | **9** |
| **37** | **С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,9660** | | **186353,02** | **180** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7901,37 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7901,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15540,35 | 15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **209794,74** | **202** |
| **38** | **Е11-061908-0402 11-061908-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в опалубке. Устройство** | **м3** | **12,8800** | | **36246,21** | **466** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 2,154 | 27,741 | 858,61 | 23 |
| 38. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7628 | 9,825 | 944,68 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2569,88** | **33** |
| 38. 3 | 301 С (31-030204-0301) | Бетононасос стационарный , 20м3/ч | маш.-ч | 0,7628 | 9,825 | 2658,26 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,7628 | 9,825 | 944,68 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,293 | 3,774 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2038,64** | **2** |
| 38. 5 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 13,073 | 31866,26 | 41 |
| 38. 6 | 147200 С (21-130810-0101) | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,00015 | 0,001932 | 77745,42 | |
| 38. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0255 | 0,32844 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32358,29** | **41** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1246,39 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1589,69 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2836,08 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3126,58 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42208,86** | **54** |
| **39** | **Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру** | **м3 изоляции** | **4,8600** | | **13334,34** | **64** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 3,44 | 16,718 | 836,74 | 1 |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,45 | 2,187 | 901,50 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3284,06** | **1** |
| 39. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,312 | 3505,83 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,27 | 1,312 | 944,68 | |
| 39. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,18 | 0,8748 | 1495,22 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,8748 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1215,71** | **5** |
| 39. 5 | 100299 С (21-010302-0402) | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,1 | 5,346 | 8400,22 | 44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9240,24** | **44** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1999,99 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 650,18 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2650,17 | 17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1278,76 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17263,27** | **83** |
| | | Отмостка | | | | | |
| **40** | **Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **6,7200** | | **14047,43** | **94** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 3,24 | 21,773 | 801,46 | 17 |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 3,696 | 944,68 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3116,30** | **20** |
| 40. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,6048 | 3505,83 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 0,6048 | 944,68 | |
| 40. 4 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 3,091 | 1994,19 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 3,091 | 944,68 | |
| 40. 5 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 6,25 | 11,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1243,53** | **8** |
| 40. 6 | 100078 С (21-010201-0601) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,29 | 1,949 | 7751,51 | 15 |
| 40. 7 | 100079 С (21-010201-0602) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,09 | 0,6048 | 5462,04 | 3 |
| 40. 8 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 6,72 | 7453,70 | 50 |
| 40. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,008 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10207,17** | **68** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1897,83 | 12 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 676,08 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2573,91 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1329,71 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17951,05** | **12** |
| **41** | **Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015** | **Отмостки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **48,0000** | | **953,04** | **45** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,366 | 17,568 | 765,48 | 1 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,6096 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,79** | **1** |
| 41. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 2,256 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 41. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,6096 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,6096 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,54** | |
| 41. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 0,9792 | 31866,26 | 31 |
| 41. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,68 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **653,33** | **31** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 177,09 | 8 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,92 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,01 | 10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,24 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,29** | **61** |
| **42** | **Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=16** | **Отмостки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** | **м2 стяжки** | **48,0000** | | **2708,79** | **130** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,0704 | 3,379 | 765,48 | 2 |
| 42. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0336 | 1,613 | 836,74 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **82,00** | **3** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,3712 | 17,818 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 42. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0336 | 1,613 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 1,613 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,61** | |
| 42. 5 | 100868 С (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0816 | 3,917 | 31866,26 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2600,29** | **12** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 49,94 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 116,97 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 166,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 230,06 | 11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3105,76** | **14** |
| | | Кровельное покрытие | | | | | |
| **43** | **Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **176,1300** | | **4780,31** | **841** |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 1,71 | 301,182 | 847,32 | 255 |
| 43. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 3,435 | 992,63 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1468,27** | **258** |
| 43. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 2,131 | 3678,17 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 2,131 | 944,68 | |
| 43. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,510777 | 3290,37 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,510777 | 1267,10 | |
| 43. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,792585 | 1893,09 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,792585 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,57** | **11** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,008807 | 205870,68 | |
| 43. 7 | 127728 С (21-050302-0102) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,017613 | 295123,74 | 5 |
| 43. 8 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,951102 | 38739,12 | 3( |
| 43. 9 | 131589 С (21-070203-0205) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,88065 | 32793,54 | 28 |
| 43.10 | 134872 С (21-100101-0402) | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 194,8 | 2363,55 | 46( |
| 43.11 | 146016 С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,01867 | 1215531,96 | 22 |
| 43.12 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,070452 | 282319,54 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3268,83** | **575** |
| | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 828,11 | 145 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 237,80 | 41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1065,90 | 187 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 467,70 | 82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6313,91** | **1112** |
| **44** | **Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Пиломатериалы. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **3,0850** | | **72745,49** | **224** |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57) | чел-ч | 22,1 | 68,178 | 815,57 | 55( |
| 44. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 1,141 | 1075,39 | 1: |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18421,99** | **56** |
| 44. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,46275 | 3290,37 | 1: |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,46275 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. 4 | 1795 С (34-030102-0401) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 1,357 | 86,39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 44. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,6787 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,6787 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **948,05** | 2 |
| 44. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,11723 | 205870,68 | 24 |
| 44. 7 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 13,512 | 66,30 | |
| 44. 8 | 131541 С (21-070201-0201) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,4936 | 38739,12 | 19 |
| 44. 9 | 131542 С (21-070201-0202) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,1851 | 38772,78 | 7 |
| 44.10 | 131578 С (21-070203-0105) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 2,561 | 40799,52 | 104 |
| 44.11 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 10,427 | 215,22 | 2 |
| 44.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 22,212 | 196,58 | 4 |
| 44.13 | 249209 С (21-130816-9902) | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,006047 | 575926,68 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53773,34** | **165** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 11016,35 | 33 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3551,50 | 10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14567,85 | 44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6985,07 | 21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94298,41** | **290** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **3,0850** | | **6083,82** | **18** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 0,78 | 2,406 | 847,32 | |
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,052445 | 1039,51 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **678,58** | |
| 45. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,015425 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,015425 | 1267,10 | |
| 45. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,03702 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,03702 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,17** | |
| 45. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,003085 | 67003,80 | |
| 45. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,005245 | 71008,76 | |
| 45. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,020669 | 774991,34 | 16 |
| 45. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,070955 | 93,00 | |
| 45. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,03702 | 120,36 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5383,74** | **16** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 405,79 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 275,16 | 8 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 680,95 | 21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 541,18 | 16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7305,96** | **22** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **37,0000** | | **2457,07** | **9** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 0,972 | 35,964 | 836,74 | 3 |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0999 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **815,86** | **3** |
| 46. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,074 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,074 | 944,68 | |
| 46. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0259 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0259 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,68** | |
| 46. 5 | 128061 С (21-050307-1004) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 4,44 | 99,96 | |
| 46. 6 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 1,48 | 346,52 | |
| 46. 7 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,2109 | 282319,54 | 59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1635,08** | **60** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 460,15 | 17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 123,69 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 583,84 | 21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 243,27 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3284,18** | **121** |
| **47** | **Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015** | **Желоба настенные. Устройство** | **м желобов** | **20,6000** | | **4619,55** | **951** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 0,75 | 15,45 | 836,74 | 129 |
| 47. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0319 | 0,65714 | 1022,51 | 6 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **660,17** | **136** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0134 | 0,27604 | 3678,17 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0134 | 0,27604 | 944,68 | |
| 47. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,15862 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,15862 | 1267,10 | |
| 47. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,22248 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0108 | 0,22248 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **95,07** | **1** |
| 47. 6 | 127728 С (21-050302-0102) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,001 | 0,0206 | 295123,74 | 6 |
| 47. 7 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0445 | 0,9167 | 26060,52 | 23 |
| 47. 8 | 135553 С (21-100401-1101) | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,201 | 4,141 | 276,42 | 1 |
| 47. 9 | 145974 С (21-130209-0202) | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 0,114 | 2,348 | 355,70 | |
| 47.10 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,025 | 0,515 | 346,52 | |
| 47.11 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,00067 | 0,013802 | 75443,28 | 1 |
| 47.12 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0081 | 0,16686 | 282319,54 | 47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3896,93** | **80** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 372,34 | 7 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 211,66 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 583,99 | 12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 416,28 | 8 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5619,83** | **115** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **Е12-080101-1903 12-080101-1903 РСНБ РК 2015** | **Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек** | **м труб** | **9,0000** | | **1600,52** | **14** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,7279 | 6,551 | 944,68 | 6 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **687,63** | **6** |
| 48. 2 | 2604 С (31-050602-1201) | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | маш.-ч | 0,0003 | 0,0027 | 725,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,22** | |
| 48. 3 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00095 | 0,00855 | 205870,68 | 1 |
| 48. 4 | 279796 С (21-050104-0302) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00254 | 0,02286 | 282319,54 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **912,67** | **8** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 406,39 | 3 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 85,09 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 491,48 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 167,36 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2259,36** | **20** |
| **49** | **Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **76,1600** | | **212,03** | **16** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 0,029 | 2,209 | 858,61 | 1 |
| 49. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,060166 | 1038,55 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25,72** | **1** |
| 49. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,017517 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,017517 | 1267,10 | |
| 49. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,04265 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,04265 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,82** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. 5 | 146743 С (21-130703-0301) | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,003046 | 67003,80 | |
| 49. 6 | 146857 С (21-130704-2302) | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,00457 | 71008,76 | |
| 49. 7 | 146859 С (21-130704-2401) | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,017517 | 774991,34 | 1 |
| 49. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,060166 | 93,00 | |
| 49. 9 | 249440 С (22-040201-9909) | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,030464 | 120,36 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,31** | **1** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 15,38 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,64 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,02 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,96 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,01** | **15** |
| **50** | **Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **168,0000** | | **571,27** | **95** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,155 | 26,04 | 922,81 | 24 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,4704 | 1025,29 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **145,91** | **24** |
| 50. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,1848 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,1848 | 944,68 | |
| 50. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,1176 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,1176 | 1267,10 | |
| 50. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0181 | 3,041 | 477,34 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,168 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,168 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,88** | 2 |
| 50. 7 | 135535 С (21-100401-0603) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 184,8 | 153,00 | 28 |
| 50. 8 | 135836 С (21-100501-0701) | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 329,28 | 100,88 | 33 |
| 50. 9 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,042 | 58564,32 | 2 |
| 50.10 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,1008 | 51147,90 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **411,35** | 69 |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 82,29 | 13 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,71 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110,00 | 18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,50 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **735,78** | 123 |
| **51** | **Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **33,6000** | | **11939,34** | **401** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 2,71 | 91,056 | 765,48 | 69 |
| 51. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 11,424 | 944,68 | 10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2395,64** | 80 |
| 51. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 7,392 | 3505,83 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 7,392 | 944,68 | |
| 51. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 4,032 | 3678,17 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 4,032 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1212,66** | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. 5 | 100299 С (21-010302-0402) | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,03 | 34,608 | 8400,22 | 29( |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8652,23** | **29(** |
| | | НР первого уровня | % | 56.4 | | 1351,14 | 4! |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 563,52 | 1! |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1914,66 | 6 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1108,32 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14962,32** | **50** |
| | | Перекрытие | | | | | |
| **52** | **Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **35,9500** | | **13775,91** | **495** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 8,06 | 289,757 | 847,32 | 24! |
| 52. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 11,206 | 954,40 | 1( |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7126,89** | **25(** |
| 52. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,097065 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,097065 | 944,68 | |
| 52. 4 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 17,242 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 52. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 10,267 | 3678,17 | 37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 10,267 | 944,68 | 9 |
| 52. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,33793 | 3290,37 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,33793 | 1267,10 | |
| 52. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 1,654 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 52. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,5033 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,5033 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1125,66** | **4** |
| 52. 9 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 4,17 | 107,10 | |
| 52.10 | 131018 С (21-060801-0101) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,17975 | 346328,01 | 6 |
| 52.11 | 131543 С (21-070201-0203) | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,355905 | 39493,92 | 1 |
| 52.12 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 2,236 | 24465,24 | 5 |
| 52.13 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,190535 | 26060,52 | 4 |
| 52.14 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,938295 | 26060,52 | 24 |
| 52.15 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,030917 | 32714,52 | 1 |
| 52.16 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 28,401 | 196,58 | 5 |
| 52.17 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,154225 | 6598,38 | 1 |
| 52.18 | 248391 С (21-070510-0701) | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 1,007 | 19717,62 | 19 |
| 52.19 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,092392 | 93,00 | |
| 52.20 | 275940 С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 30,953 | 675,59 | 20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5820,85** | **2092** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3456,54 | 1242 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 730,66 | 262 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4187,20 | 1505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1437,05 | 5 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19400,15** | **69** |
| **53** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **4,4696** | | **190413,29** | **851** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | 3( |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | 3( |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | 7( |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | **958** |
| **54** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **4,4696** | | **15113,87** | **67** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 16,88 | 75,446 | 836,74 | 63 |
| 54. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,759824 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14339,58** | **64** |
| 54. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,759824 | 3290,37 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,759824 | 1267,10 | |
| 54. 4 | 1146 С (34-030202-0201) | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,178782 | 24,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 54. 5 | 2817 С (34-010105-0101) | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 3,307 | 208,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **714,30** | **3** |
| 54. 6 | 128065 С (21-050307-1008) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 13,409 | 91,80 | 1: |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **1:** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6954,70 | 31( |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 935,71 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7890,40 | 35 |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 1840,34 | 8 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24844,62** | **111** |
| | | Отделка фасада | | | | | |
| **55** | **Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | **м2** | **205,8800** | | **9562,53** | **1968** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 0,3484 | 71,729 | 858,61 | 61 |
| 55. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,111175 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **299,82** | **61** |
| 55. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,111175 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,111175 | 1267,10 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,78** | |
| 55. 4 | 146057 С (21-130211-0701) | Крепитель кассеты (икля) | шт. | 2,6 | 535,288 | 57,12 | 30 |
| 55. 5 | 147826 С (21-130816-3524) | Салазка | шт. | 1,4 | 288,232 | 130,56 | 37 |
| 55. 6 | 269575 С (21-060901-1601) | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 1,01 | 207,939 | 8841,90 | 1838 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9261,61** | **1906** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 164,30 | 33 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 412,42 | 84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 576,72 | 118 |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 811,14 | 166 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10950,39** | **2254** |
| **56** | **Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **205,8800** | | **2260,40** | **465** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 1,202 | 247,385 | 879,78 | 217 |
| 56. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00162 | 0,333526 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1059,20** | **218** |
| 56. 3 | 431 С (34-030302-0701) | Гайковерт электрический | маш.-ч | 0,0293 | 6,032 | 17,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 56. 4 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0605 | 12,456 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 56. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00162 | 0,333526 | 3290,37 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00162 | 0,333526 | 1267,10 | |
| 56. 6 | 2698 С (34-030101-0101) | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0303 | 6,238 | 180,84 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 56. 7 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,065 | 13,382 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,90** | **2** |
| 56. 8 | 131308 С (21-060902-1301) | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 2,5 | 514,7 | 254,90 | 131 |
| 56. 9 | 144710 С (21-130201-0304) | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,264 | 54,352 | 593,64 | 32 |
| 56.10 | 145203 С (21-130205-0501) | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 2,54 | 522,935 | 87,79 | 45 |
| 56.11 | 146059 С (21-130211-0802) | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 2,5 | 514,7 | 69,36 | 35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1190,36** | **245** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 580,44 | 119 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 120,45 | 24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 700,89 | 144 |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 236,90 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3198,19** | **65** |
| **57** | **Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **185,8800** | | **4148,69** | **771** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) | чел-ч | 0,2357 | 43,812 | 847,32 | 3 |
| 57. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,100375 | 1267,10 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **200,40** | **3** |
| 57. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,100375 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,100375 | 1267,10 | |
| 57. 4 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 6,524 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,28** | |
| 57. 5 | 135983 С (21-110101-0110) | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,105 | 19,517 | 34009,75 | 663 |
| 57. 6 | 147202 С (21-130810-0103) | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 1,1 | 204,468 | 97,92 | 20 |
| 57. 7 | 147713 С (21-130816-2808) | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 8,4 | 1561,392 | 31,90 | 49 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3946,70** | **733** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 109,82 | 20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 180,56 | 33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 290,38 | 53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 355,13 | 66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4794,19** | **891** |
| | | Двери | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **58** | **Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **5,0400** | | **1927,29** | |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65) | чел-ч | 0,899 | 4,531 | 901,65 | |
| 58. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 0,50904 | 982,67 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **909,83** | |
| 58. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,348768 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,348768 | 944,68 | |
| 58. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,059976 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,059976 | 1267,10 | |
| 58. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,090216 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 58. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,100296 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,100296 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **339,90** | |
| 58. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,005292 | 33558,24 | |
| 58. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,004032 | 26060,52 | |
| 58. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 4,486 | 215,22 | |
| 58.10 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 2,177 | 982,77 | |
| 58.11 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,10584 | 346,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,208152 | 196,58 | |
| 58.13 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,375 | 1,89 | 190,46 | |
| 58.14 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,001189 | 75443,28 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **776,81** | 3 |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 544,08 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,79 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 648,87 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 206,09 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2782,25** | **14** |
| **59** | **С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **5,0400** | | **25647,30** | **129** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1087,45 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1087,45 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2138,78 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28873,53** | **145** |
| **60** | **Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **15,1200** | | **1927,29** | **29** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65) | чел-ч | 0,899 | 13,593 | 901,65 | 12 |
| 60. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 1,527 | 982,67 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **909,83** | **13** |
| 60. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 1,046 | 3678,17 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 1,046 | 944,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,179928 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,179928 | 1267,10 | |
| 60. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,270648 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 60. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,300888 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,300888 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **339,90** | 5 |
| 60. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,015876 | 33558,24 | |
| 60. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,012096 | 26060,52 | |
| 60. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 13,457 | 215,22 | 2 |
| 60.10 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 6,532 | 982,77 | 6 |
| 60.11 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,31752 | 346,52 | |
| 60.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,624456 | 196,58 | |
| 60.13 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,375 | 5,67 | 190,46 | 1 |
| 60.14 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,003568 | 75443,28 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **776,81** | **11** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 544,08 | 8 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,79 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 648,87 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 206,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2782,25** | **4** |
| **61** | **С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **15,1200** | | **10611,65** | **16** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 449,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 449,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 884,93 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11946,51** | **18** |
| **62** | **Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **10,0800** | | **1541,66** | **15** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,801 | 8,074 | 922,81 | |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0811 | 0,817488 | 983,64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **818,94** | **8** |
| 62. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0506 | 0,510048 | 3678,17 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0506 | 0,510048 | 944,68 | |
| 62. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,098784 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,098784 | 1267,10 | |
| 62. 5 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0131 | 0,132048 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 62. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0207 | 0,208656 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0207 | 0,208656 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **263,80** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. 7 | 102673 С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00076 | 0,007661 | 33558,24 | |
| 62. 8 | 131598 С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,007056 | 26060,52 | |
| 62. 9 | 135545 С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,65 | 6,552 | 215,22 | 1 |
| 62.10 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,296 | 2,984 | 982,77 | 2 |
| 62.11 | 145975 С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0152 | 0,153216 | 346,52 | |
| 62.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0168 | 0,169344 | 196,58 | |
| 62.13 | 147444 С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,2241 | 2,259 | 190,46 | |
| 62.14 | 147697 С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000171 | 0,001724 | 75443,28 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **538,69** | **5** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 489,73 | 4 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 86,13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 575,86 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 169,40 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2286,93** | **23** |
| **63** | **С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-16 СТ РК 943-92** | **м2** | **10,0800** | | **13411,36** | **135** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 568,64 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 568,64 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1118,40 | 11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15098,40** | **152** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Окна | | | | | |
| **64** | **Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **17,0400** | | **3120,90** | **53** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2*858,61) | чел-ч | 1,303 | 22,203 | 858,61 | 19 |
| 64. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 1,123 | 895,21 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1177,76** | **20** |
| 64. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,514608 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,514608 | 836,74 | |
| 64. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 3,9 | 18,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 64. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,608328 | 1893,09 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,608328 | 944,68 | |
| 64. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 6,01 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **122,06** | **2** |
| 64. 7 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 19,426 | 982,77 | 19 |
| 64. 8 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 121,666 | 24,49 | 2 |
| 64. 9 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 12,098 | 108,14 | 1 |
| 64.10 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 46,178 | 80,69 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.11 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 136,32 | 9,91 | |
| 64.12 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 4,29 | 73,102 | 48,98 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1880,07** | **3** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 704,30 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,19 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 866,49 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 318,99 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4306,38** | **7** |
| **65** | **С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | **м2** | **17,0400** | | **22496,25** | **383** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 953,84 | 16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 953,84 | 16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1876,01 | 31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25326,10** | **431** |
| | | Внутренняя отделка | | | | | |
| **66** | **Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **364,7700** | | **825,37** | **301** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65) | чел-ч | 0,37 | 134,965 | 901,65 | 121 |
| 66. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 6,821 | 839,05 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **349,30** | **127** |
| 66. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,145908 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,145908 | 944,68 | |
| 66. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 6,092 | 891,78 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0167 | 6,092 | 836,74 | |
| 66. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,583632 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,583632 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,69** | **(** |
| 66. 6 | 149863 С (22-050104-0201) | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 9,7 | 3538,269 | 48,71 | 172 |
| 66. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 2,298 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **473,07** | **172** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 191,42 | 69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,11 | 15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 234,53 | 85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,79 | 30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1144,69** | **417** |
| **67** | **Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **364,7700** | | **474,41** | **173** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,39 | 142,26 | 879,78 | 125 |
| 67. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,620109 | 931,98 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **344,70** | **125** |
| 67. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,072954 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,072954 | 836,74 | |
| 67. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,547155 | 1893,09 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,547155 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,14** | **1** |
| 67. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,131 | 84,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. 6 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 3,064 | 162,18 | |
| 67. 7 | 149589 С (22-040802-0101) | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,229805 | 133333,69 | 30 |
| 67. 8 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 186,033 | 83,40 | 15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **128,16** | **46** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 188,89 | 68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,12 | 10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 217,02 | 79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,31 | 20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **746,75** | **272** |
| **68** | **Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **145,7000** | | **1004,89** | **146** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79) | чел-ч | 0,45 | 65,565 | 958,79 | 62 |
| 68. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 3,176 | 839,22 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **449,75** | **65** |
| 68. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,07285 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,07285 | 944,68 | |
| 68. 4 | 1007 С (31-030101-0601) | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 2,841 | 891,78 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0195 | 2,841 | 836,74 | 2 |
| 68. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,26226 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,26226 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,83** | **3** |
| 68. 6 | 149863 С (22-050104-0201) | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 11,31 | 1647,867 | 48,71 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 1,078 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **551,60** | **80** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 246,46 | 35 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 53,06 | 7 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 299,52 | 43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 104,35 | 15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1408,76** | **205** |
| **69** | **Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **145,7000** | | **573,92** | **83** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,49 | 71,393 | 879,78 | 62 |
| 69. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 0,26226 | 932,69 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **432,77** | **63** |
| 69. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,02914 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,02914 | 836,74 | |
| 69. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,23312 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,23312 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,33** | |
| 69. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,45167 | 84,66 | |
| 69. 6 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,224 | 162,18 | |
| 69. 7 | 149589 С (22-040802-0101) | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,100533 | 133333,69 | 13 |
| 69. 8 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,55 | 80,135 | 83,40 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **139,50** | **20** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 237,16 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,39 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 271,55 | 39 |
| | | Сметная прибыль (Н30-8) | % | 8 | | 67,64 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **913,10** | **133** |
| **70** | **Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены. Облицовка внутренняя керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **61,3200** | | **4439,81** | **272** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 2,7 | 165,564 | 922,81 | 152 |
| 70. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,809424 | 845,73 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2502,75** | **153** |
| 70. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,067452 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,067452 | 944,68 | |
| 70. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0121 | 0,741972 | 1495,22 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,741972 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,95** | **1** |
| 70. 5 | 102671 С (21-020402-0102) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02 | 1,226 | 31204,08 | 38 |
| 70. 6 | 144533 С (21-130101-1002) | Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0004 | 0,024528 | 20625,61 | |
| 70. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,3066 | 84,66 | |
| 70. 8 | 149073 С (22-020101-0404) | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, 1 сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 61,32 | 1293,05 | 79 |
| 70. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,005 | 0,3066 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1926,27** | **118** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 1371,51 | 84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 246,40 | 15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1617,91 | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 484,62 | 29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6542,33** | **401** |
| | | Устройство полов | | | | | |
| **71** | **Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **17,8500** | | **1079,05** | **19** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,416 | 7,426 | 1105,54 | 8 |
| 71. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,17493 | 901,72 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,74** | **8** |
| 71. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 1,071 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 71. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 1,437 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 71. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,069615 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,069615 | 836,74 | |
| 71. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,105315 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,105315 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,20** | **1** |
| 71. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 19,992 | 229,57 | 4 |
| 71. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,061761 | 58564,32 | 3 |
| 71. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,002499 | 31967,82 | |
| 71.10 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,08925 | 84,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.11 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,041234 | 20254,14 | |
| 71.12 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,016958 | 54217,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,94** | **10** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 285,46 | 5 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,86 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 343,32 | 6 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,79 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1536,15** | **27** |
| **72** | **Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **17,8500** | | **705,16** | **12** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,251 | 4,48 | 1105,54 | 4 |
| 72. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,09996 | 900,35 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **282,53** | **5** |
| 72. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 0,80325 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 72. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 0,65688 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 72. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,041055 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,041055 | 836,74 | |
| 72. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,058905 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,058905 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,83** | |
| 72. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 19,992 | 229,57 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,026953 | 58564,32 | 1 |
| 72. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,001071 | 31967,82 | |
| 72.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,018921 | 20254,14 | |
| 72.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,010174 | 54217,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,84** | 7 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 172,06 | 3 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 37,19 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 209,26 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 73,15 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **987,57** | **17** |
| **73** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **17,8500** | | **1601,50** | **28** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52) | чел-ч | 0,263 | 4,695 | 808,52 | 3 |
| 73. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 0,58905 | 1063,88 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,75** | 4 |
| 73. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,137445 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,137445 | 944,68 | |
| 73. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,21777 | 3707,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,21777 | 1267,10 | |
| 73. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,20706 | 2625,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,20706 | 944,68 | |
| 73. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 0,91035 | 94,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,026775 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,026775 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,33** | |
| 73. 8 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1 | 1,785 | 6982,75 | 1 |
| 73. 9 | 144635 С (21-130104-0102) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,005 | 0,08925 | 116050,20 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1278,53** | **2** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 150,88 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,30 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,18 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,13 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1972,81** | **35** |
| **74** | **Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)** | **м2 стяжки** | **17,8500** | | **953,04** | **17** |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,366 | 6,533 | 765,48 | 5 |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,226695 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,79** | **5** |
| 74. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 0,83895 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 74. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,226695 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,226695 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,54** | |
| 74. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 0,36414 | 31866,26 | 11 |
| 74. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,62475 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **653,33** | **11** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 177,09 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,01 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,24 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,29** | **22** |
| **75** | **Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** | **м2 стяжки** | **17,8500** | | **4401,78** | **78** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,1144 | 2,042 | 765,48 | 1 |
| 75. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0546 | 0,97461 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **133,26** | **2** |
| 75. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,6032 | 10,767 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 75. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0546 | 0,97461 | 1495,22 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0546 | 0,97461 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,74** | **1** |
| 75. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1326 | 2,367 | 31866,26 | 75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4225,47** | **75** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 81,15 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 190,08 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 271,23 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 373,84 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5046,85** | **90** |
| **76** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **17,8500** | | **909,35** | **16** |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 6,355 | 779,59 | 4 |
| 76. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,226695 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **5** |
| 76. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 1,619 | 11,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 76. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,226695 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,226695 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | |
| 76. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,36414 | 29828,65 | 1 |
| 76. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,62475 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **611,76** | **1** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 3 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,49 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,47 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1221,31** | **21** |
| **77** | **Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **17,8500** | | **3187,97** | **56** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 1,06 | 18,921 | 858,61 | 16 |
| 77. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,52479 | 860,24 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **935,42** | **16** |
| 77. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,06426 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,06426 | 944,68 | |
| 77. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,41055 | 1495,22 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,41055 | 836,74 | |
| 77. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,04998 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,04998 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,31** | **9** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,23205 | 28118,33 | 6 |
| 77. 7 | 150291 С (22-060301-1203) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 18,207 | 1750,35 | 31 |
| 77. 8 | 248387 С (21-070510-0501) | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,54621 | 2322,18 | 1 |
| 77. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,687225 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2225,53** | **39** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 569,67 | 10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,32 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 728,99 | 13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 313,36 | 5 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4230,32** | **75** |
| **78** | **Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **127,8500** | | **1079,05** | **137** |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,416 | 53,186 | 1105,54 | 58 |
| 78. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 1,253 | 901,72 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **468,74** | **59** |
| 78. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 7,671 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 78. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 10,292 | 477,34 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 78. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,498615 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,498615 | 836,74 | |
| 78. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,754315 | 1893,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,754315 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,20** | **7** |
| 78. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 143,192 | 229,57 | 32 |
| 78. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,442361 | 58564,32 | 25 |
| 78. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,017899 | 31967,82 | |
| 78.10 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,63925 | 84,66 | |
| 78.11 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,295333 | 20254,14 | 5 |
| 78.12 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,121457 | 54217,08 | 6 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,94** | **71** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 285,46 | 36 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,86 | 7 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 343,32 | 43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,79 | 14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1536,15** | **196** |
| **79** | **Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **127,8500** | | **705,16** | **90** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54) | чел-ч | 0,251 | 32,09 | 1105,54 | 35 |
| 79. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,71596 | 900,35 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **282,53** | **36** |
| 79. 3 | 1015 С (31-030305-0901) | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 5,753 | 12,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 79. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 4,705 | 477,34 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 79. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,294055 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,294055 | 836,74 | |
| 79. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,421905 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,421905 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,83** | 3 |
| 79. 7 | 135512 С (21-100401-0101) | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 143,192 | 229,57 | 32 |
| 79. 8 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00151 | 0,193054 | 58564,32 | 11 |
| 79. 9 | 146096 С (21-130401-0332) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00006 | 0,007671 | 31967,82 | |
| 79.10 | 147626 С (21-130816-1501) | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,135521 | 20254,14 | 2 |
| 79.11 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,072874 | 54217,08 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,84** | **51** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 172,06 | 21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 37,19 | 4 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 209,26 | 26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 73,15 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **987,57** | **126** |
| **80** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **127,8500** | | **1601,50** | **204** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52) | чел-ч | 0,263 | 33,625 | 808,52 | 27 |
| 80. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 4,219 | 1063,88 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,75** | **31** |
| 80. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,984445 | 3505,83 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,984445 | 944,68 | |
| 80. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 1,56 | 3707,52 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 1,56 | 1267,10 | |
| 80. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 1,483 | 2625,54 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 1,483 | 944,68 | |
| 80. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 6,52 | 94,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 80. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,191775 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,191775 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,33** | **14** |
| 80. 8 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1 | 12,785 | 6982,75 | 89 |
| 80. 9 | 144635 С (21-130104-0102) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,005 | 0,63925 | 116050,20 | 74 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1278,53** | **163** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 150,88 | 19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,30 | 9 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,18 | 28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,13 | 18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1972,81** | **252** |
| **81** | **Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)** | **м2 стяжки** | **127,8500** | | **953,04** | **121** |
| 81. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,366 | 46,793 | 765,48 | 35 |
| 81. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,624 | 836,74 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **290,79** | **37** |
| 81. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 6,009 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,624 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,624 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,54** | |
| 81. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 2,608 | 31866,26 | 8 |
| 81. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 4,475 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **653,33** | **8** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 177,09 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 225,01 | 28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,24 | 12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1272,29** | **162** |
| **82** | **Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** | **м2 стяжки** | **127,8500** | | **4401,78** | **562** |
| 82. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) | чел-ч | 0,1144 | 14,626 | 765,48 | 11 |
| 82. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0546 | 6,981 | 836,74 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **133,26** | **17** |
| 82. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,6032 | 77,119 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 82. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0546 | 6,981 | 1495,22 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0546 | 6,981 | 836,74 | 5 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,74** | **11** |
| 82. 5 | 100868 М (21-020101-2801) | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1326 | 16,953 | 31866,26 | 540 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4225,47** | **540** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 81,15 | 10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 190,08 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 271,23 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 373,84 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5046,85** | **64** |
| **83** | **Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **127,8500** | | **909,35** | **116** |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59) | чел-ч | 0,356 | 45,515 | 779,59 | 3 |
| 83. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,624 | 836,74 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **288,16** | **3** |
| 83. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 11,596 | 11,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 83. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,624 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 1,624 | 836,74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,06** | **2** |
| 83. 5 | 102637 С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 2,608 | 29828,65 | 77 |
| 83. 6 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 4,475 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **611,76** | **78** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 175,49 | 22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,00 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 221,49 | 28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,47 | 11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1221,31** | **156** |
| **84** | **Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **127,8500** | | **2868,90** | **366** |
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57) | чел-ч | 0,382 | 48,839 | 815,57 | 39 |
| 84. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 1,087 | 900,23 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **319,20** | **40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,447475 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,447475 | 836,74 | |
| 84. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,63925 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,63925 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,70** | 1 |
| 84. 5 | 135936 С (21-100502-1801) | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,063925 | 232669,98 | 14 |
| 84. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,63925 | 84,66 | |
| 84. 7 | 149999 С (22-060101-9901) | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновс ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 130,407 | 2378,33 | 310 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2542,65** | **325** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 194,39 | 24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 129,88 | 16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 324,28 | 41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 255,45 | 32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3448,63** | **440** |
| | | Входная группа | | | | | |
| **85** | **Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015** | **Площадка входной группы из бетона В20, W6. Устройство** | **м3** | **0,5600** | | **33797,72** | **18** |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 0,97 | 0,5432 | 836,74 | |
| 85. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2015 | 0,11284 | 952,52 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1003,57** | |
| 85. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001512 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001512 | 944,68 | |
| 85. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0583 | 0,032648 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1868 | 0,104608 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1868 | 0,104608 | 944,68 | |
| 85. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,002744 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,002744 | 1267,10 | |
| 85. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,00056 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 85. 8 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,003976 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,003976 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **728,34** | |
| 85. 9 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,000224 | 26060,52 | |
| 85.10 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000056 | 32714,52 | |
| 85.11 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,0112 | 196,58 | |
| 85.12 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,0168 | 6598,38 | |
| 85.13 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,004088 | 93,00 | |
| 85.14 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,02016 | 915,85 | |
| 85.15 | 279244 С (21-020101-0703) | Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,5712 | 31380,89 | 17 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32257,74** | **18** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 486,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1453,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1940,39 | 1 |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 2859,05 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38597,16** | **21** |
| **86** | **Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Ступени железобетонные. Устройство** | **м3** | **0,7560** | | **32982,52** | **24** |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) | чел-ч | 1,79 | 1,353 | 836,74 | 1 |
| 86. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 0,217577 | 955,66 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1772,80** | **1** |
| 86. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002041 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,002041 | 944,68 | |
| 86. 4 | 403 С (31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 0,080968 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 86. 5 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 0,197014 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 0,197014 | 944,68 | |
| 86. 6 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,007409 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,007409 | 1267,10 | |
| 86. 7 | 1794 С (34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,000756 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 86. 8 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 0,032508 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 86. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 0,011113 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 0,011113 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1039,25** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.10 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,76734 | 29733,50 | 2 |
| 86.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 0,077112 | 66,30 | |
| 86.12 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,000302 | 26060,52 | |
| 86.13 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,000076 | 32714,52 | |
| 86.14 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,01512 | 196,58 | |
| 86.15 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,02268 | 6598,38 | |
| 86.16 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,000038 | 200244,36 | |
| 86.17 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,005519 | 93,00 | |
| 86.18 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,027216 | 915,85 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30445,51** | **23** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 859,81 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1434,91 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2294,72 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2822,18 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38099,42** | **28** |
| **87** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0276** | | **190413,29** | **52** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | |
| **88** | **С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0096** | | **194481,14** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8246,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8246,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16218,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218945,31** | 2 |
| **89** | **Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство** | **м2 покрытия** | **10,6200** | | **3231,42** | **34** |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,16 | 12,319 | 973,61 | 11 |
| 89. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0066 | 0,070092 | 900,52 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1135,33** | **12** |
| 89. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,037 | 0,39294 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 89. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0027 | 0,028674 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,028674 | 836,74 | |
| 89. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,041418 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,041418 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,08** | |
| 89. 6 | 144669 С (21-130104-0804) | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,0031 | 0,032922 | 58564,32 | 1 |
| 89. 7 | 146073 С (21-130401-0309) | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50 | т | 0,00035 | 0,003717 | 281824,98 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. 8 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0005 | 0,00531 | 51147,90 | |
| 89. 9 | 147838 С (21-130816-3536) | Тальк молотый I сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,00035 | 0,003717 | 71863,08 | |
| 89.10 | 150293 С (22-060301-1205) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 10,832 | 1707,88 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2072,95** | **2** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 691,42 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 166,33 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 857,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327,13 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4416,30** | **4** |
| | | Крыльцо | | | | | |
| **90** | **Е11-090305-0201 11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Арки криволинейного очертания. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0906** | | **29646,70** | **2** |
| 90. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 14,2 | 1,287 | 973,61 | 1 |
| 90. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,972 | 0,178683 | 1134,64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16062,77** | **1** |
| 90. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,85 | 0,348849 | 296,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 90. 4 | 514 С (31-050401-0104) | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,12 | 0,010873 | 20,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 90. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,010873 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,010873 | 1267,10 | |
| 90. 6 | 786 С (31-050104-0102) | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,14 | 0,103295 | 4106,02 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,14 | 0,103295 | 1087,90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. 7 | 787 С (31-050104-0103) | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 0,5 | 0,045305 | 5619,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,5 | 0,045305 | 1267,10 | |
| 90. 8 | 1023 С (31-050102-0105) | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,022 | 0,001993 | 5630,55 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,001993 | 1463,94 | |
| 90. 9 | 1147 С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,012685 | 23,35 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 90.10 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,99 | 0,089704 | 166,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 90.11 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,017216 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,017216 | 944,68 | |
| 90.12 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,152225 | 17,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9708,05** | |
| 90.13 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,002718 | 66,30 | |
| 90.14 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,001694 | 2742,30 | |
| 90.15 | 131019 С (21-060801-0102) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,000453 | 327520,00 | |
| 90.16 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,000063 | 33053,57 | |
| 90.17 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0009 | 0,000082 | 381819,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.18 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000906 | 196,58 | |
| 90.19 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 0,108732 | 296,29 | |
| 90.20 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,36 | 0,03262 | 91,11 | |
| 90.21 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000009 | 1774323,66 | |
| 90.22 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,012 | 0,001087 | 208172,82 | |
| 90.23 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000028 | 302271,47 | |
| 90.24 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000054 | 376950,05 | |
| 90.25 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000176 | 345386,51 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6113,39** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 9782,22 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1671,79 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11454,01 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3288,06 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44388,77** | **4** |
| **91** | **С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **т** | **0,0587** | | **291927,57** | **171** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12377,73 | 7 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12377,73 | 7 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24344,42 | 14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **328649,72** | **192** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0319** | | **201265,97** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8533,68 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8533,68 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16783,97 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226583,62** | |
| **93** | **Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия крыльца из сотового поликарбоната. Устройство** | **м2 кровли** | **5,6600** | | **556,41** | 3 |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,5663 | 3,205 | 879,78 | 2 |
| 93. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,02547 | 1188,29 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **503,57** | 2 |
| 93. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,019244 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,019244 | 1267,10 | |
| 93. 4 | 1523 С (34-030102-0101) | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0294 | 0,166404 | 15,51 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 93. 5 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,065 | 0,3679 | 18,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 93. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,006226 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,006226 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,94** | |
| 93. 7 | 145799 С (21-130208-0202) | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0,0071 | 0,040186 | 5468,83 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. 8 | 146031 С (21-130211-0414) | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 3,03 | 17,15 | 1,46 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **43,25** | |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 284,01 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,63 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 319,65 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70,08 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **946,14** | 1 |
| **94** | **С121-130502-0407 21-130502-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 25 мм** | **м2** | **5,6600** | | **4242,15** | **24** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 179,87 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 179,87 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 353,76 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4775,78** | **27** |
| **95** | **С121-130502-0801 21-130502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профиль соединительный для поликарбонатных листов** | **м** | **6,0000** | | **290,53** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,32 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **327,08** | **1** |
| | | Пандус | | | | | |
| **96** | **Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **11,0000** | | **1944,13** | **213** |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52) | чел-ч | 0,263 | 2,893 | 808,52 | 23 |
| 96. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 0,363 | 1063,88 | 3 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **247,75** | **27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,0847 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,0847 | 944,68 | |
| 96. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0122 | 0,1342 | 3707,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,1342 | 1267,10 | |
| 96. 5 | 620 С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,1276 | 2625,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0116 | 0,1276 | 944,68 | |
| 96. 6 | 1240 С (32-010202-0301) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,051 | 0,561 | 94,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 96. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,0165 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,0165 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,33** | |
| 96. 8 | 100078 С (21-010201-0601) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,2024 | 7751,51 | |
| 96. 9 | 100079 С (21-010201-0602) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0092 | 0,1012 | 5462,04 | |
| 96.10 | 100080 С (21-010201-0603) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0298 | 0,3278 | 6982,75 | |
| 96.11 | 144655 С (21-130104-0502) | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0124 | 0,1364 | 98403,14 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1621,16** | **1** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 150,88 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 88,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 239,71 | |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 174,71 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2358,55** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **97** | **Е11-060101-0114<br>11-060101-0114<br>РСНБ РК 2015** | **Площадка пандуса из бетона В30. Устройство** | **м3** | **1,1000** | | **36440,08** | **40** |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74) | чел-ч | 0,97 | 1,067 | 836,74 | |
| 97. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2015 | 0,22165 | 952,52 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1003,57** | **1** |
| 97. 3 | 112 С<br>(31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00297 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,00297 | 944,68 | |
| 97. 4 | 403 С<br>(31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,0583 | 0,06413 | 37,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 97. 5 | 698 С<br>(31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1868 | 0,20548 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1868 | 0,20548 | 944,68 | |
| 97. 6 | 762 С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0049 | 0,00539 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0049 | 0,00539 | 1267,10 | |
| 97. 7 | 1794 С<br>(34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,0011 | 57,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 97. 8 | 2509 С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0071 | 0,00781 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0071 | 0,00781 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **728,34** | |
| 97. 9 | 100641 С<br>(21-020101-1201) | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,122 | 33971,44 | 3 |
| 97.10 | 131600 С<br>(21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,00044 | 26060,52 | |
| 97.11 | 144600 С<br>(21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,00011 | 32714,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,022 | 196,58 | |
| 97.13 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,033 | 6598,38 | |
| 97.14 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,00803 | 93,00 | |
| 97.15 | 275941 С (27-010101-0105) | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,0396 | 915,85 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **34900,10** | **38** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 486,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1565,70 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2052,43 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3079,40 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41571,91** | **45** |
| **98** | **Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **6,3000** | | **3187,97** | **20** |
| 98. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 1,06 | 6,678 | 858,61 | 5 |
| 98. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,18522 | 860,24 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **935,42** | **5** |
| 98. 3 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,02268 | 3505,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,02268 | 944,68 | |
| 98. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,1449 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,1449 | 836,74 | |
| 98. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,01764 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,01764 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,31** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,0819 | 28118,33 | 2 |
| 98. 7 | 150291 С (22-060301-1203) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 6,426 | 1750,35 | 11 |
| 98. 8 | 248387 С (21-070510-0501) | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,19278 | 2322,18 | |
| 98. 9 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,24255 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2225,53** | **14** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 569,67 | 3 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,32 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 728,99 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 313,36 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4230,32** | **26** |
| **99** | **Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015** | **Пандус. Монтаж металлоконструкции** | **т конструкций** | **0,1418** | | **92048,69** | **13** |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72) | чел-ч | 54,3 | 7,697 | 987,72 | |
| 99. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,24 | 1,026 | 1087,06 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61503,55** | **1** |
| 99. 3 | 376 С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,9 | 3,813 | 296,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 99. 4 | 715 С (31-050202-0303) | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,01134 | 4613,71 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,01134 | 1087,90 | |
| 99. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,032602 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,032602 | 1267,10 | |
| 99. 6 | 1471 С (33-050104-0102) | Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т | маш.-ч | 0,4 | 0,0567 | 5104,82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,0567 | 1087,90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. 7 | 1924 С (31-050201-0105) | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т | маш.-ч | 6,2 | 0,87885 | 2964,27 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6,2 | 0,87885 | 1087,90 | |
| 99. 8 | 2346 С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 2,52 | 0,35721 | 166,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 99. 9 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,046777 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 0,046777 | 944,68 | |
| 99.10 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,95 | 0,134663 | 17,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30572,59** | 4 |
| 99.11 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,004253 | 66,30 | |
| 99.12 | 128849 С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,002651 | 2742,30 | |
| 99.13 | 131534 С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000146 | 33053,57 | |
| 99.14 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003 | 0,000043 | 381819,66 | |
| 99.15 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,001417 | 196,58 | |
| 99.16 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,7 | 0,099225 | 296,29 | |
| 99.17 | 146664 С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,21 | 0,029767 | 91,11 | |
| 99.18 | 147074 С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000014 | 1774323,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.19 | 147347 С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,004253 | 208172,82 | |
| 99.20 | 149219 С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000044 | 302271,47 | |
| 99.21 | 149375 С (22-040601-0602) | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000085 | 376950,05 | |
| 99.22 | 279826 С (21-050204-0703) | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000275 | 345386,51 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7842,90** | 1 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 37455,66 | 5 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5490,98 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42946,64 | 6 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10799,63 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **145794,96** | 20 |
| **100** | **С121-130205-0702 21-130205-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** | **1000 шт.** | **0,0400** | | **10947,20** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 464,16 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 464,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 912,91 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12324,27** | |
| **101** | **С121-050110-0202 21-050110-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 8568-77** | **т** | **0,0079** | | **198124,00** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8400,46 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8400,46 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16521,96 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **223046,41** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** | **С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0629** | | **190413,29** | **11** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8073,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8073,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15878,95 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214365,76** | **13** |
| **103** | **С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **29,2000** | | **629,86** | **18** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,71 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52,53 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **709,09** | **20** |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Водопровод и канализация** | | | | | |
| | | Водопровод | | | | | |
| **104** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм** | **м** | **20,0000** | | **1936,37** | **38** |
| 104. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,64 | 32,8 | 973,61 | 31 |
| 104. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1364 | 2,728 | 839,82 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1711,27** | **34** |
| 104. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 2,668 | 2394,70 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 2,668 | 836,74 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,01 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,01 | 944,68 | |
| 104. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,006 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,006 | 1267,10 | |
| 104. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,044 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,044 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,44** | **6** |
| 104. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0085 | 0,17 | 941,46 | |
| 104. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,001 | 0,02 | 3716,90 | |
| 104. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0047 | 0,094 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,21** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1033,61 | 20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 125,93 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1159,54 | 23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,67 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3343,58** | **66** |
| **105** | **С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм** | **м** | **17,9800** | | **114,03** | **2** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,37** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре** | **м** | **8,0000** | | **648,62** | **51** |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 0,337 | 2,696 | 801,46 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **270,09** | **2** |
| 106. 2 | 187512 С (23-021104-1501) | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 1 | 8 | 378,53 | 3 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **378,53** | **3** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 163,14 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,42 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,55 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,69 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **913,87** | **7** |
| **107** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **9,0000** | | **1670,41** | **15** |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 13,23 | 891,06 | 1 |
| 107. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,09 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | **1** |
| 107. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 3,15 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 107. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,09 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,09 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 107. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0099 | 178042,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00126 | 195385,08 | |
| 107. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,018 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | **2** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | 7 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | 8 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,75 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | **24** |
| **108** | **С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые, DN 15 мм** | **шт** | **8,0000** | | **7142,96** | **57** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 302,86 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,86 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 595,67 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8041,49** | **64** |
| **109** | **С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,0000** | | **2550,25** | **2** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 108,13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 212,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2871,05** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полипропиленовый 90°, DN 20** | **шт.** | **18,0000** | | **15,50** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,29 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17,45** | |
| **111** | **С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20** | **шт** | **7,0000** | | **21,88** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,82 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24,63** | |
| **112** | **Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **1,0000** | | **408,99** | |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 922,81 | |
| 112. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,80** | |
| 112. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | |
| 112. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,01 | 304,84 | |
| 112. 5 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 371,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,71** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 234,23 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,50 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,64 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **724,13** | |
| **113** | **С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** | **шт.** | **1,0000** | | **2541,33** | **2** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 107,75 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 211,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2861,01** | **2** |
| **114** | **С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **641,61** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,20 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **722,32** | |
| **115** | **Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | **фильтр** | **1,0000** | | **845,66** | |
| 115. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,7725 | 0,7725 | 922,81 | |
| 115. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03708 | 0,03708 | 953,64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **748,23** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00103 | 0,00103 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00103 | 0,00103 | 1267,10 | |
| 115. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,28634 | 0,28634 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 115. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03605 | 0,03605 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03605 | 0,03605 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,11** | |
| 115. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 195385,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,68** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 451,93 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,02 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 108,21 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1460,82** | |
| **116** | **С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **16069,80** | **16** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 681,36 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 681,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1340,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18091,25** | **1** |
| **117** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1670,41** | |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 1,47 | 891,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | 1 |
| 117. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 117. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 117. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0011 | 178042,76 | |
| 117. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 195385,08 | |
| 117. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | 2 |
| **118** | **С123-041001-0401 23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **1,0000** | | **1776,37** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 75,32 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 148,14 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1999,82** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **119** | **Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка футляра водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм** | **м** | **2,0000** | | **1529,28** | **30** |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,4 | 2,8 | 973,61 | 2 |
| 119. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0615 | 0,123 | 844,98 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1415,02** | **2** |
| 119. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,058 | 0,116 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,058 | 0,116 | 836,74 | |
| 119. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0008 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0008 | 1267,10 | |
| 119. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,0062 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0031 | 0,0062 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146,08** | |
| 119. 6 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0103 | 0,0206 | 941,46 | |
| 119. 7 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00121 | 0,00242 | 3716,90 | |
| 119. 8 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0188 | 0,0376 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,15** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 854,67 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 101,08 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 955,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 198,80 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2683,83** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120** | **С123-010501-1506 23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **2,0200** | | **326,52** | **6** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **367,59** | |
| **121** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм** | **м** | **12,0000** | | **1936,37** | **23** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,64 | 19,68 | 973,61 | 19 |
| 121. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1364 | 1,637 | 839,82 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1711,27** | **20** |
| 121. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 1,601 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 1,601 | 836,74 | |
| 121. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,006 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,006 | 944,68 | |
| 121. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0036 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0036 | 1267,10 | |
| 121. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,0264 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,0264 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,44** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0085 | 0,102 | 941,46 | |
| 121. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,001 | 0,012 | 3716,90 | |
| 121. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0047 | 0,0564 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,21** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1033,61 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 125,93 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1159,54 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,67 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3343,58** | **4** |
| **122** | **С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **10,7880** | | **114,03** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,37** | |
| **123** | **Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре** | **м** | **5,0000** | | **648,62** | **3** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) | чел-ч | 0,337 | 1,685 | 801,46 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **270,09** | |
| 123. 2 | 187512 С (23-021104-1501) | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 1 | 5 | 378,53 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **378,53** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 163.14 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34.42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,55 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,69 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **913,87** | **4** |
| **124** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **6,0000** | | **1670,41** | **10** |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 8,82 | 891,06 | 7 |
| 124. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,06 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | **7** |
| 124. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 2,1 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 124. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,06 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,06 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 124. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для сантарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0066 | 178042,76 | |
| 124. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00084 | 195385,08 | |
| 124. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,012 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | **1** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые, DN 15 мм** | **шт** | **5,0000** | | **7142,96** | **35** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 302,86 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,86 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 595,67 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8041,49** | **40** |
| **126** | **С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,0000** | | **2550,25** | **2** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 108,13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 108,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 212,67 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2871,05** | **2** |
| **127** | **С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полипропиленовый 90°, DN 20** | **шт.** | **13,0000** | | **15,50** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,29 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17,45** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **128** | **С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **4,0000** | | **21,88** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,82 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24,63** | |
| **129** | **Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **1,0000** | | **408,99** | |
| 129. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 922,81 | |
| 129. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **387,80** | |
| 129. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,93** | |
| 129. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,01 | 304,84 | |
| 129. 5 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,01 | 371,54 | |
| 129. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,02 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,71** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 234,23 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 261,50 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,64 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **724,13** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **130** | **С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15** | **шт.** | **1,0000** | | **2541,33** | **25** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 107,75 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 211,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2861,01** | **2** |
| **131** | **С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **641,61** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,20 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **722,32** | |
| **132** | **Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015** | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | **фильтр** | **1,0000** | | **845,66** | |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,7725 | 0,7725 | 922,81 | |
| 132. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03708 | 0,03708 | 953,64 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **748,23** | |
| 132. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00103 | 0,00103 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00103 | 0,00103 | 1267,10 | |
| 132. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,28634 | 0,28634 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 132. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03605 | 0,03605 | 1893,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03605 | 0,03605 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,11** | |
| 132. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 195385,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,68** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 451,93 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,02 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 108,21 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1460,82** | 1 |
| **133** | **С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **16069,80** | 16 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 681,36 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 681,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1340,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18091,25** | 18 |
| **134** | **Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015** | **Мойки на одно отделение. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1825,01** | 1 |
| 134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 1,56 | 1,56 | 944,68 | |
| 134. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,027 | 892,71 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1497,80** | |
| 134. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 134. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,013 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,013 | 836,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,014 | 1893,09 | |
| | | в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел.-ч | 0,014 | 0,014 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,16** | |
| 134. 6 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,001 | 25559,81 | |
| 134. 7 | 135925 С (21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,2 | 339,66 | |
| 134. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 110,23 | |
| 134. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,013 | 304,84 | |
| 134.10 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,00014 | 0,00014 | 1083812,96 | |
| 134.11 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,013 | 400,10 | |
| 134.12 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 0,027 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **305,15** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 904,67 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 115,74 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1020,41 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,63 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3073,06** | |
| **135** | **С123-030102-1111 23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96** | **шт.** | **1,0000** | | **4737,07** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 200,85 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 200,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 395,03 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5332,96** | 53 |
| **136** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **689,22** | 6 |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,7 | 0,7 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **661,28** | |
| 136. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,11** | |
| 136. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 61,24 | |
| 136. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,013 | 304,84 | |
| 136. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,013 | 400,10 | |
| 136. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,026 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27,84** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 399,41 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,16 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 445,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,78 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1225,57** | |
| **137** | **С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **1,0000** | | **2479,20** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 105,12 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 105,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 206,75 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2791,06** | 2 |
| **138** | **С123-030102-1303 23-030102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **1,0000** | | **1061,46** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,01 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45,01 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 88,52 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1194,98** | 1 |
| **139** | **Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **2,0000** | | **2116,60** | 4 |
| 139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 1,95 | 3,9 | 944,68 | |
| 139. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,07 | 904,59 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1873,79** | |
| 139. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 139. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,026 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,026 | 836,74 | |
| 139. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,044 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,044 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,30** | |
| 139. 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,00072 | 205870,68 | |
| 139. 7 | 135925 С (21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,4 | 339,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 110,23 | |
| 139. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,03 | 0,06 | 304,84 | |
| 139.10 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,04 | 400,10 | |
| 139.11 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,08 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **213,17** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1131,77 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 137,73 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1269,50 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 270,89 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3656,98** | 7 |
| **140** | **С123-030102-0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **2,0000** | | **9136,59** | **18** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 387,39 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,39 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 761,92 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10285,90** | **20** |
| **141** | **С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **2,0000** | | **1034,13** | **2** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,85 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,85 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,24 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1164,22** | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **142** | **Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **689,22** | **1** |
| 142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,7 | 1,4 | 944,68 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **661,28** | 1 |
| 142. 2 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,11** | |
| 142. 3 | 145632 С (21-130207-0405) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,4 | 61,24 | |
| 142. 4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,026 | 304,84 | |
| 142. 5 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,026 | 400,10 | |
| 142. 6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,052 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27,84** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 399,41 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 46,16 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 445,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 90,78 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1225,57** | |
| **143** | **С123-030102-1224 23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **2,0000** | | **3771,54** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,91 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 159,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 314,52 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4245,97** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **144** | **Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка унитазов со смывным бачком** | **комплект** | **2,0000** | | **2688,02** | **5** |
| 144. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9~934,1) | чел-ч | 2,22 | 4,44 | 934,10 | 4 |
| 144. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,142 | 896,03 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2137,32** | 4 |
| 144. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 144. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,064 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,064 | 836,74 | |
| 144. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,078 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,078 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **121,89** | |
| 144. 6 | 135925 С (21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 0,4 | 0,8 | 339,66 | |
| 144. 7 | 135947 С (21-100502-1812) | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,00016 | 1120908,60 | |
| 144. 8 | 145636 С (21-130207-0409) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 110,23 | |
| 144. 9 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,008 | 304,84 | |
| 144.10 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,0001 | 0,0002 | 1083812,96 | |
| 144.11 | 147640 С (21-130816-1901) | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,16 | 1191,36 | |
| 144.12 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,04 | 400,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.13 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,08 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **492,42** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1290,94 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 168,71 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1459,65 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 331,81 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4479,48** | **8** |
| **145** | **С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **2,0000** | | **17146,13** | **34** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 727,00 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 727,00 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1429,85 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19302,98** | **38** |
| **146** | **С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | **м** | **2,0000** | | **378,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,05 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,05 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,57 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **426,15** | |
| **147** | **Е11-170101-0109 11-170101-0109 РСНБ РК 2015** | **Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка** | **комплект** | **1,0000** | | **1808,62** | **1** |
| 147. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 1,55 | 1,55 | 944,68 | |
| 147. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,082 | 0,082 | 932,65 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1540,73** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,011 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,011 | 1267,10 | |
| 147. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,042 | 0,042 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042 | 0,042 | 836,74 | |
| 147. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,029 | 0,029 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,029 | 0,029 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **153,89** | |
| 147. 6 | 144572 С (21-130101-1901) | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0002 | 178916,78 | |
| 147. 7 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,00001 | 381819,66 | |
| 147. 8 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,06 | 0,06 | 304,84 | |
| 147. 9 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,00007 | 0,00007 | 1083812,96 | |
| 147.10 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000003 | 0,000003 | 195385,08 | |
| 147.11 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,06 | 400,10 | |
| 147.12 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13 | 0,13 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **190,47** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 930,60 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 116,14 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1046,74 | 1 |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 228,43 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3083,79** | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **148** | **С123-030102-0202 23-030102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96** | **шт.** | **1,0000** | | **29635,22** | **29** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1256,53 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1256,53 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2471,34 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33363,09** | **33** |
| **149** | **С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **1,0000** | | **7196,07** | **7** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 305,11 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 305,11 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 600,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8101,28** | **8** |
| **150** | **С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **1,0000** | | **911,19** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 38,63 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 38,63 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,99 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1025,81** | **1** |
| **151** | **Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015** | **Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **7638,61** | **15** |
| 151. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 7,87 | 15,74 | 922,81 | 14 |
| 151. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,152 | 0,304 | 973,47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7410,48** | **1** |
| 151. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,035 | 0,07 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,07 | 1267,10 | |
| 151. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,064 | 0,128 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,064 | 0,128 | 836,74 | |
| 151. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,053 | 0,106 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,053 | 0,106 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **311,19** | |
| 151. 6 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,002 | 0,004 | 25559,81 | |
| 151. 7 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,02 | 304,84 | |
| 151. 8 | 149395 С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,024 | 400,10 | |
| 151. 9 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,024 | 0,048 | 247,10 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **64,90** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 4475,93 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 513,66 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4989,59 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1010,26 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13638,45** | **27** |
| **152** | **51-040106-0153 51-040106-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, Ariston ABS VLS EVO PW80 D, настенные ГОСТ 52084-2003** | **шт.** | **2,0000** | | **91180,00** | **182** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3866,03 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3866,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7603,68 | 15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **102649,71** | **205** |
| | | Канализация | | | | | |
| **153** | **Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** | **м** | **4,0000** | | **839,10** | **3** |
| 153. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,584 | 2,336 | 973,61 | 2 |
| 153. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0012 | 1052,17 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **568,90** | **2** |
| 153. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0004 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0004 | 944,68 | |
| 153. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0004 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0004 | 1267,10 | |
| 153. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0004 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0004 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,89** | |
| 153. 6 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000012 | 0,000048 | 179532,98 | |
| 153. 7 | 269832 С (23-010506-0203) | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 0,998 | 3,992 | 268,01 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **269,63** | **1** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 343,62 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50,15 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 393,77 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 98,63 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1331,50** | **5** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **154** | **Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** | **м** | **13,0000** | | **1532,86** | **19** |
| 154. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2–973,61) | чел-ч | 0,56 | 7,28 | 973,61 | 7 |
| 154. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,0091 | 1036,80 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **545,95** | 7 |
| 154. 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0039 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0039 | 944,68 | |
| 154. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0026 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0026 | 1267,10 | |
| 154. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0026 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0026 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,14** | |
| 154. 6 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000027 | 0,000346 | 179532,98 | |
| 154. 7 | 269838 С (23-010506-0209) | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 0,998 | 12,974 | 982,69 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **985,50** | **12** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 329,75 | 4 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 78,97 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 408,73 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 155,33 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2096,92** | **27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **155** | **С123-020303-2406 23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **6,0000** | | **1224,84** | **7** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 51,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,14 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1378,92** | **1** |
| **156** | **С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **3,0000** | | **5465,22** | **16** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 231,73 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 231,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 455,76 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6152,70** | **18** |
| **157** | **С123-020302-1006 23-020302-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **858,10** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,38 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 71,56 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **966,04** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **158** | **С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **4,0000** | | **858,02** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,38 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 71,55 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **965,95** | |
| **159** | **С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **6,0000** | | **1267,94** | 7 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 53,76 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 53,76 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 105,74 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1427,44** | 8 |
| **160** | **С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ревизии, d 100 мм** | **шт** | **2,0000** | | **2828,67** | 5 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 119,94 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 119,94 | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 235,89 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3184,49** | 63 |
| **161** | **Е11-160501-0210 11-160501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **1,0000** | | **1458,47** | 14 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строите |
| 161. 2 | 3 | Затраты труда машинистов |
| | | **Итого оплата труда:** |
| 161. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтилен |
| 161. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т |
| 161. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, |
| 161. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т |
| | | **Итого эксплуатация машин:** |
| 161. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калибр покрытием размерами 3 мм х 58, |
| 161. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монта |
| 161. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 |
| | | **Итого материалов:** |
| | | НР первого уровня |
| | | НР второго уровня |
| | | Накладные расходы |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) |
| | | **Сметная стоимость:** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1) | чел-ч | 1,14 | 1,14 | 934,10 | |
| 161. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1329 | 0,1329 | 846,48 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1177,37** | |
| 161. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,123 | 0,123 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,123 | 0,123 | 836,74 | |
| 161. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,0014 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,0014 | 944,68 | |
| 161. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0007 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0007 | 1267,10 | |
| 161. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0078 | 0,0078 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0078 | 0,0078 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **316,77** | |
| 161. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0027 | 0,0027 | 941,46 | |
| 161. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00032 | 0,00032 | 3716,90 | |
| 161. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,2308 | 0,2308 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **76,83** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 711,13 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 91,99 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 803,12 | 8 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 180,93 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2442,52** | **24** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **162** | **С123-010501-1515 23-010501-1515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **1,0000** | | **3718,78** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 157,68 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 157,68 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 310,12 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4186,57** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 638 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | 182 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 7 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 15 |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | 205 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 298 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 298 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 12 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 24 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 335 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 158 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 26 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 122 |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 84 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 74 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 9 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 19 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 261 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 122 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 802 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 122 |

## РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163** | **Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 32 мм** | **м** | **74,0000** | | **1151,26** | **85** |
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,05 | 77,7 | 973,61 | 7 |
| 163. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0494 | 3,656 | 845,25 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1064,05** | 7 |
| 163. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,0464 | 3,434 | 2394,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0464 | 3,434 | 836,74 | |
| 163. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,037 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,037 | 944,68 | |
| 163. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0222 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0222 | 1267,10 | |
| 163. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,1628 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,1628 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **118,11** | **8** |
| 163. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0051 | 0,3774 | 941,46 | |
| 163. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0006 | 0,0444 | 3716,90 | |
| 163. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0121 | 0,8954 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10,86** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 642,68 | 47 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 76,06 | 5 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 718,75 | 53 |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 149,60 | 11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2019,61** | **149** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164** | **С123-010701-0109 23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-32 мм** | **м** | **69,4120** | | **701,60** | **4** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,75 | |
| | | Накладные расходы | % | – | | 29,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,51 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **789,86** | **5** |
| **165** | **Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 20 мм** | **м** | **10,0000** | | **1936,37** | **19** |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 1,64 | 16,4 | 973,61 | 15 |
| 165. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1364 | 1,364 | 839,82 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1711,27** | **17** |
| 165. 3 | 116 С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,1334 | 1,334 | 2394,70 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1334 | 1,334 | 836,74 | 1 |
| 165. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,005 | 3678,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,005 | 944,68 | |
| 165. 5 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,003 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,003 | 1267,10 | |
| 165. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,022 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,022 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,44** | **32** |
| 165. 7 | 145663 С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0085 | 0,085 | 941,46 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165. 8 | 147245 С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,001 | 0,01 | 3716,90 | |
| 165. 9 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0047 | 0,047 | 316,72 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,21** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1033,61 | 10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 125,93 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1159,54 | 11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 247,67 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3343,58** | **33** |
| **166** | **С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-20 мм** | **м** | **8,9900** | | **309,79** | **2** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,14 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,83 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **348,76** | **3** |
| **167** | **Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Радиаторы стальные. Установка** | **кВт** | **19,7120** | | **847,90** | **16** |
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 0,60873 | 11,999 | 879,78 | 10 |
| 167. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,032239 | 0,635495 | 912,91 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **564,98** | **1** |
| 167. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002163 | 0,042637 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 167. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000927 | 0,018273 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000927 | 0,018273 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,012257 | 0,24161 | 1495,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012257 | 0,24161 | 836,74 | |
| 167. 6 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,00824 | 0,162427 | 128,75 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 167. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,019055 | 0,375612 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019055 | 0,375612 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **58,53** | |
| 167. 8 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000045 | 0,000887 | 180808,26 | |
| 167. 9 | 187489 С (23-021104-0404) | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 0,442 | 8,713 | 524,28 | 4 |
| 167.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,957 | 93,00 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **253,82** | 5 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 341,25 | 6 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50,42 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,67 | 7 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 99,17 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1338,73** | **26** |
| **168** | **С123-051001-1158 23-051001-1158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005** | **комплект** | **13,0000** | | **21779,18** | **283** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 923,44 | 12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 923,44 | 12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1816,21 | 23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24518,83** | **318** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169** | **Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **35,0000** | | **1670,41** | **58** |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) | чел-ч | 1,47 | 51,45 | 891,06 | 4 |
| 169. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,35 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1319,31** | **4** |
| 169. 3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 12,25 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 169. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,35 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,35 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,96** | |
| 169. 5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0385 | 178042,76 | |
| 169. 6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0049 | 195385,08 | |
| 169. 7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,07 | 30195,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,59** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 796,86 | 27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 104,61 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 901,47 | 31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,75 | 7 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2777,63** | **97** |
| **170** | **С123-051314-0305 23-051314-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Клапан запорный радиаторный, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002** | **шт.** | **13,0000** | | **1749,56** | **22** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 74,18 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,18 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 145,90 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1969,64** | 2 |
| **171** | **С123-051314-0201 23-051314-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002** | **шт.** | **11,0000** | | **5890,72** | **6** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 249,77 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 249,77 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 491,24 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6631,73** | **7** |
| **172** | **С123-051207-3102 23-051207-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Элемент термостатический RA для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°C, диапазон настройки от 27°C до 57°C, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss** | **шт.** | **11,0000** | | **83682,12** | **920** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3548,12 | 39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3548,12 | 39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6978,42 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94208,66** | **1036** |
| **173** | **Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | **м трубопровода** | **74,0000** | | **431,98** | **31** |
| 173. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,211 | 15,614 | 973,61 | 15 |
| 173. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,025 | 1,85 | 944,68 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,05** | **16** |
| 173. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,025 | 1,85 | 1893,09 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,025 | 1,85 | 944,68 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,33** | |
| 173. 4 | 135959 С (21-100502-1824) | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 0,0143 | 1,058 | 2682,07 | |
| 173. 5 | 140806 С (21-110403-9903) | Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77 | м | 1,5 | 111 | 90,85 | 1 |
| 173. 6 | 147795 С (21-130816-3432) | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0,002 | 0,148 | 2293,98 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **179,22** | 1 |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 126,66 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,69 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 150,35 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,59 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **628,91** | 4 |
| **174** | **С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** | **м** | **74,0000** | | **225,64** | **16** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,57 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,82 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **254,02** | **18** |
| | | Вентиляция | | | | | |
| **175** | **Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** | **вентилятор** | **2,0000** | | **3838,75** | **76** |
| 175. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4-944,68) | чел-ч | 3,833 | 7,665 | 944,68 | 72 |
| 175. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0525 | 0,105 | 1009,16 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3673,47** | **73** |
| 175. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1267,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175. 4 | 969 С (31-050402-0205) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,9555 | 1,911 | 65,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 175. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,042 | 0,084 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042 | 0,084 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **176,68** | |
| 175. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 0,00004 | 381819,66 | |
| 175. 7 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,16 | 424,32 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **41,58** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 2218,77 | 4 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 256,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2475,61 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 505,15 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6819,51** | **13** |
| **176** | **С123-050403-0101 23-050403-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентилятор бытовой, Р 0,29 кВт, n1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90** | **комплект** | **2,0000** | | **18604,57** | **37** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 788,83 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 788,83 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1551,47 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20944,88** | **418** |
| **177** | **Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | **1,0000** | | **2570,75** | **25** |
| 177. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 1,123 | 1,123 | 879,78 | 9 |
| 177. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **998,35** | **9** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,2835 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 177. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,126 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 177. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,82** | |
| 177. 6 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 28118,33 | |
| 177. 7 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,00011 | 195385,08 | |
| 177. 8 | 188218 С (23-050301-1101) | Решетки жалюзийные | шт. | 1 | 1 | 1424,94 | 1 |
| 177. 9 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00043 | 194481,14 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1538,49** | 1 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 603,00 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 134,57 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 737,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 264,67 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3572,99** | 35 |
| **178** | **Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **2,5120** | | **3700,94** | **92** |
| 178. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) | чел-ч | 1,617 | 4,062 | 858,61 | 34 |
| 178. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01365 | 0,034289 | 1073,65 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1403,03** | **352** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00546 | 0,013716 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00546 | 0,013716 | 1267,10 | |
| 178. 4 | 1197 С (31-050402-0303) | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,004095 | 0,010287 | 72,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 178. 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,018795 | 0,047213 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 178. 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00819 | 0,020573 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00819 | 0,020573 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,88** | |
| 178. 7 | 135857 С (21-100501-1202) | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,0501 | 0,125851 | 322,32 | |
| 178. 8 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00015 | 0,000377 | 381819,66 | |
| 178. 9 | 146125 С (21-130406-0101) | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,000009 | 0,000022 | 1827218,54 | |
| 178.10 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,000011 | 195385,08 | |
| 178.11 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,20096 | 424,32 | |
| 178.12 | 188076 С (23-050104-0101) | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 1 | 2,512 | 2151,18 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2275,69** | **5** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 847,43 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 192,85 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1040,28 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,30 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5120,52** | **12** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179** | **Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка** | **вентилятор** | **2,0000** | | **3838,75** | 7 |
| 179. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 3,833 | 7,665 | 944,68 | |
| 179. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0525 | 0,105 | 1009,16 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3673,47** | |
| 179. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 3290,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 1267,10 | |
| 179. 4 | 969 С (31-050402-0205) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,9555 | 1,911 | 65,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| 179. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,042 | 0,084 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042 | 0,084 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **176,68** | |
| 179. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 0,00004 | 381819,66 | |
| 179. 7 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,16 | 424,32 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **41,58** | |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 2218,77 | 4 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 256,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2475,61 | 4 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 505,15 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6819,51** | **13** |
| **180** | **С123-050401-0101 23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | **1,0000** | | **20977,71** | **20** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 889,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 889,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1749,37 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23616,54** | 23 |
| **181** | **Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | **решетка** | **2,0000** | | **2062,58** | **4** |
| 181. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) | чел-ч | 1,123 | 2,247 | 879,78 | 1 |
| 181. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 944,68 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **998,35** | 1 |
| 181. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2835 | 0,567 | 10,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 181. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,126 | 0,252 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 181. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,021 | 1893,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,021 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,82** | |
| 181. 6 | 145978 С (21-130209-0301) | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 0,16 | 364,88 | |
| 181. 7 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,00002 | 195385,08 | |
| 181. 8 | 188226 С (23-050301-1401) | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,02 | 0,04 | 45777,60 | 1 |
| 181. 9 | 279845 С (21-050301-3001) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,00086 | 194481,14 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1030,32** | **2** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 603,00 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 113,02 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 716,03 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 222,29 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3000,89** | **6** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 166 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 144 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 1 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 141 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 71 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 9 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 61 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 121 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1642 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 211 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 25 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 174 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 118 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 105 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 13 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 26 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 356 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 174 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1998 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 191 |

## РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **182** | **Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015** | **Щит распределительный. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **8363,63** | **8** |
| 182. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 3 | 3 | 973,61 | 2 |
| 182. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,58 | 1105,89 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3562,25** | **3** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 1267,10 | |
| 182. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 165,80 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 182. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1892,25** | |
| 182. 6 | 129995 С (21-060405-1201) | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,025 | 0,025 | 136561,48 | |
| 182. 7 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00017 | 0,00017 | 381819,66 | |
| 182. 8 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00025 | 0,00025 | 222237,60 | |
| 182. 9 | 249434 С (22-040201-9903) | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,03 | 0,03 | 534,68 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3550,55** | 3 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1524,64 | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 419,26 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1943,90 | 1 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 824,60 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11132,14** | **11** |
| **183** | **С123-070201-0421 23-070201-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1,0000** | | **8498,18** | **8** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 360,32 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 360,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 708,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9567,18** | |
| **184** | **С123-070204-0831 23-070204-0831 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1311,72** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,62 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,62 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 109,39 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1476,72** | |
| **185** | **С123-070501-0801 23-070501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1** | **шт.** | **1,0000** | | **2733,99** | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 115,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115,92 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,99 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3077,90** | 3 |
| **186** | **С123-070204-0802 23-070204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **658,74** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,93 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 54,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **741,60** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **187** | **С123-070204-0808 23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **589,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,16 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **663,69** | |
| **188** | **С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **589,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,16 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **663,69** | |
| **189** | **С123-070204-0812 23-070204-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **589,53** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,16 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **663,69** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **190** | **С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **8,0000** | | **3840,63** | **3** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4323,75** | **3** |
| **191** | **С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **3840,63** | **3** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4323,75** | **4** |
| **192** | **С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176** | **шт.** | **1,0000** | | **965,64** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 40,94 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,53 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1087,11** | **1** |
| **193** | **Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015** | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | **шт.** | **1,0000** | | **2517,53** | **2** |
| 193. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 2 | 2 | 973,61 | 1 |
| 193. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1105,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1969,34** | |
| 193. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Крапы на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1267,10 | |
| 193. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 944,68 | |
| 193. 5 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,97** | |
| 193. 6 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 429,00 | |
| 193. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,016 | 0,016 | 621,04 | |
| 193. 8 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 2673,63 | |
| 193. 9 | 147733 С (21-130816-3008) | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,124 | 0,124 | 355,84 | |
| 193.10 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 4010,64 | |
| 193.11 | 242966 С (24-040207-3960) | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 116,28 | |
| 193.12 | 249434 С (22-040201-9903) | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,2 | 0,2 | 534,68 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **508,34** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 842,88 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 142,48 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 985,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 280,23 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3783,12** | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **194** | **С123-070204-1515 23-070204-1515 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **894,25** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 37,92 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37,92 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,57 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1006,74** | |
| **195** | **С123-070204-0808 23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **589,53** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,00 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,00 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,16 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **663,69** | |
| **196** | **С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **4,0000** | | **3840,63** | **15** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 162,84 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 162,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,28 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4323,75** | **17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **197** | **С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176** | **шт.** | **1,0000** | | **965,64** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 40,94 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,53 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1087,11** | |
| **198** | **Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015** | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | **светильник** | **29,0000** | | **3878,56** | **11** |
| 198. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19) | чел-ч | 2,01 | 58,29 | 869,19 | 5 |
| 198. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,81 | 23,49 | 944,68 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2512,26** | **7** |
| 198. 3 | 101 С (31-050601-0101) | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0,7 | 20,3 | 2723,76 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,7 | 20,3 | 944,68 | 1 |
| 198. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 3,19 | 1893,09 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 3,19 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2114,87** | **61** |
| 198. 5 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,01 | 0,29 | 1336,06 | |
| 198. 6 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00006 | 0,00174 | 54217,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,61** | |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 1550,07 | 44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 230,17 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1780,24 | 51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 452,70 | 13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6111,50** | **177** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **199** | **С123-070106-0505 23-070106-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники ARS/R UNI LED 600** | **шт.** | **12,0000** | | **46095,62** | **55** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1954,45 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1954,45 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3844,01 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51894,08** | **62** |
| **200** | **С123-070106-0301 23-070106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники ARS/R UNI LED 600 EM** | **шт.** | **1,0000** | | **75146,31** | **7** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3186,20 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3186,20 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6266,60 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84599,11** | **8** |
| **201** | **С123-070106-1301 23-070106-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники OPL/R ECO LED 600** | **шт.** | **5,0000** | | **29293,11** | **146** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1242,03 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1242,03 | 6 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2442,81 | 12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32977,95** | **164** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **202** | **С123-070106-1301 23-070106-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники OPL/R ECO LED 600 EM** | **шт.** | **1,0000** | | **29293,11** | **29** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1242,03 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1242,03 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2442,81 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32977,95** | **3** |
| **203** | **С123-070106-0517 23-070106-0517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники GRANDA NBT LED 18** | **шт.** | **3,0000** | | **34653,01** | **103** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1469,29 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1469,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2889,78 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39012,08** | **11** |
| **204** | **С123-070101-0904 23-070101-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники CD LED 18** | **шт.** | **4,0000** | | **108,42** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,60 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,60 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,04 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **122,06** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **205** | **С123-070106-1303 23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники OPL/S ECO LED 1200 EM** | **шт.** | **3,0000** | | **31410,88** | **9** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1331,82 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1331,82 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2619,42 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35362,12** | **10** |
| **206** | **Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **20,0000** | | **296,77** | **5** |
| 206. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,29 | 5,8 | 973,61 | |
| 206. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,016 | 1105,89 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **283,23** | |
| 206. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,008 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,008 | 1267,10 | |
| 206. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,008 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,008 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,35** | |
| 206. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00063 | 19922,50 | |
| 206. 6 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 20,4 | 11,22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,07** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 121,22 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,72 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 138,95 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,86 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **470,57** | **9** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **207** | **С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **18,0000** | | **201,05** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,52 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,77 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **226,34** | |
| **208** | **С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **2,0000** | | **615,11** | **1** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 26,08 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,30 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **692,49** | |
| **209** | **Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **29,0000** | | **353,78** | **10** |
| 209. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61) | чел-ч | 0,34 | 9,86 | 973,61 | 9 |
| 209. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0232 | 1105,89 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **331,91** | **9** |
| 209. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0116 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0116 | 1267,10 | |
| 209. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0116 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0116 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,35** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209. 5 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000914 | 19922,50 | |
| 209. 6 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,000435 | 381819,66 | |
| 209. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,1218 | 621,04 | |
| 209. 8 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 29,58 | 11,22 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,41** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 142,06 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,02 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 163,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,35 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **558,21** | 1 |
| **210** | **С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **19,0000** | | **340,74** | 6 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,45 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,41 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,60** | 7 |
| **211** | **С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **8,0000** | | **514,86** | 4 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,83 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,94 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **579,63** | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212** | **С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011** | **шт.** | **2,0000** | | **1330,26** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 56,40 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 56,40 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,93 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1497,60** | |
| **213** | **Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015** | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | **шт.** | **24,0000** | | **482,70** | **11** |
| 213. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79) | чел-ч | 0,5 | 12 | 958,79 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **479,39** | **1** |
| 213. 2 | 128060 С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,00001 | 0,00024 | 125,46 | |
| 213. 3 | 144613 С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00005 | 0,0012 | 19922,50 | |
| 213. 4 | 146050 С (21-130211-0606) | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00001 | 0,00024 | 230676,23 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,30** | |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | | 194,63 | 4 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,72 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 223,35 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 56,48 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **762,54** | **18** |
| **214** | **С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3** | **шт.** | **24,0000** | | **37,04** | **8** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,09 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,70** | |
| **215** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крепежной материал (метизы)** | **кг** | **2,0000** | | **511,02** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,67 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **575,30** | 1 |
| **216** | **С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Хомут** | **шт.** | **5,0000** | | **111,52** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,73 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,30 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **125,55** | |
| **217** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Прокладка труб** | **м** | **6,0000** | | **210,93** | 1 |
| 217. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,1 | 0,6 | 944,68 | |
| 217. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 0,2268 | 892,28 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **128,20** | |
| 217. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,0234 | 3473,70 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,0234 | 1267,10 | |
| 217. 4 | 983 С (31-050402-0308) | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,18 | 2333,22 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 0,18 | 836,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217. 5 | 1039 С (31-050401-0103) | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 0,18 | 10,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 217. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,0234 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,0234 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,21** | |
| 217. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,0024 | 337,28 | |
| 217. 8 | 129039 С (21-050402-0201) | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,000048 | 281414,94 | |
| 217. 9 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,000576 | 1671,53 | |
| 217.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,000246 | 2673,63 | |
| 217.11 | 147653 С (21-130816-2102) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,00003 | 3979654,61 | |
| 217.12 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,000499 | 361,08 | |
| 217.13 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,0036 | 1112,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,25** | |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 54,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,27 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,17 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **299,23** | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **218** | **С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм** | **м** | **6,0000** | | **111,31** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,72 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,72 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,28 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **125,31** | |
| **219** | **С121-130809-0401 21-130809-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Изолента ПВХ красный, синий, желто-зеленый** | **1000 м** | **0,2000** | | **71771,00** | **14** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3043,09 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3043,09 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5985,13 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80799,22** | **16** |
| **220** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Прокладка труб** | **м** | **175,0000** | | **210,93** | **36** |
| 220. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) | чел-ч | 0,1 | 17,5 | 944,68 | 16 |
| 220. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 6,615 | 892,28 | 5 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **128,20** | **22** |
| 220. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,6825 | 3473,70 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,6825 | 1267,10 | |
| 220. 4 | 983 С (31-050402-0308) | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 5,25 | 2333,22 | 122 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 5,25 | 836,74 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220. 5 | 1039 С (31-050401-0103) | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 5,25 | 10,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |
| 220. 6 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,6825 | 2393,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,6825 | 944,68 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,21** | **1** |
| 220. 7 | 127927 С (21-050307-0210) | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,07 | 337,28 | |
| 220. 8 | 129039 С (21-050402-0201) | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,0014 | 281414,94 | |
| 220. 9 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,0168 | 1671,53 | |
| 220.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,007175 | 2673,63 | |
| 220.11 | 147653 С (21-130816-2102) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,000875 | 3979654,61 | |
| 220.12 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,01456 | 361,08 | |
| 220.13 | 249504 С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,105 | 1112,06 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,25** | **4** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 54,87 | 9 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,27 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,14 | 11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,17 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **299,23** | **52** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **221** | **С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** | **м** | **160,0000** | | **52,10** | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,21 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,21 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,34 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,65** | |
| **222** | **С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **15,0000** | | **69,46** | 1 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,95 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,79 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78,20** | 1 |
| **223** | **Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой** | **м кабеля** | **712,0000** | | **264,59** | **188** |
| 223. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81) | чел-ч | 0,13 | 92,56 | 922,81 | 85 |
| 223. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 26,914 | 1105,89 | 29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,77** | **115** |
| 223. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0189 | 13,457 | 3473,70 | 46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0189 | 13,457 | 1267,10 | 17 |
| 223. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 19,224 | 165,80 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0189 | 13,457 | 2393,83 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0189 | 13,457 | 944,68 | 1 |
| 223. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0345 | 24,564 | 14,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,87** | **8** |
| 223. 7 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 1,139 | 621,04 | |
| 223. 8 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,00055 | 0,3916 | 1671,53 | |
| 223. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000019 | 0,013528 | 222237,60 | 3 |
| 223.10 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 2,919 | 2673,63 | 7 |
| 223.11 | 242707 С (24-040207-1303) | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,003 | 2,136 | 1723,80 | 3 |
| 223.12 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0016 | 1,139 | 4010,64 | 4 |
| 223.13 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,0002 | 0,1424 | 361,08 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,76** | **20** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 69,24 | 49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,15 | 10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 83,39 | 59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,84 | 19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **375,82** | **267** |