Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
БИН/ИИН 051240012775
Адрес:010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без инженерных сетей и благоустройства).

СПРАВКА № 1 от 22 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 26 Доп.согл.№ 1	от 14.04.2022г. от 14.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**53 767 298,24**									
Акт № 1	13 905,33	12 415,47							1 489,86	
Акт № 2	45 803 096,70	40 895 622,05							4 907 474,65	
Акт № 3	7 950 296,21	7 098 478,76							851 817,45	
За отчетный период	**53 767 298,24**	**48 006 516,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 760 781,95**	**53 767 298,24**
Удержание 30 %										16 130 189,47
Удержание 5 %										2 688 364,91
Всего к оплате										**34 948 743,86**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта **Ескендиров Д.Б.**

м.п.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
(полное наименование,

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30
(полное наименование,

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.04.2022г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 22 октября 2022 года
Разбивка основных осей здания

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	950-000-0001	Разбивка основных осей здания /СЦИ РК 8.03-04-2021 т.1601-0204-20 п.28/	1 км	0,46	31 716,00	-	14 563	-	-	-	14 563,00	
						-	-	-	-	-	-		

Итого	**14 563,00**
прочие затраты, тенге	14563,35
Всего	**14 563,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	131
Итого	**14 694**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	150
Итого:	**14 844**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	297
Итого:	15 141
ИТОГО ПО АКТУ	**15 140,83**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**12 415,48**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 489,86
Всего:	**13 905,33**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.04.2022г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 22 октября 2022 года

Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ п/п смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Фундаменты												
1	1	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%**	м3 основания	336,82	3 934,65	2 613,23	1 325 269	880 188	1 617	763 472,00	2 255 840,00	
						1 316,62	1 120,70	443 464	377 474	-	167 099,00		
3	3	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	82,83	5 938,20	1 749,51	491 861	144 912	189 023	171 277,00	716 189,00	
						1 906,63	365,70	157 926	30 291	-	53 051,00		
4	4	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =1,02**	1 м3	84,4866	24 800,00	-	2 095 268	-	2 095 268	-	2 262 889,00	
						-	-	-	-	-	167 621,00		Казахстан
5	5	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%**	м2 поверхности	814,567	3 590,06	10,58	2 924 344	8 618	2 647 628	251 399,00	3 429 802,00	
						329,13	2,73	268 098	2 224	-	254 059,00		
6	6	235-103-0417	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный**	1 м2	1792,0474	1 666,00	-	2 985 551	-	2 985 551	-	3 224 395,00	

			битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 Коб =2,2				-	-	-	-	-	238 844,00		Казахстан
7	7	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	488,74	6 261,08	2 672,39	3 060 040	1 306 104	277 340	1 605 658,00	5 038 954,00	
						3 021,23	588,99	1 476 596	287 863	-	373 256,00		
10	10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,8	3 934,65	2 613,23	7 082	4 704	9	4 080,00	12 055,00	
						1 316,62	1 120,70	2 370	2 017	-	893,00		
12	12	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	2	3 233,45	1 758,75	6 467	3 518	-	5 126,00	12 520,00	
						1 474,70	697,37	2 949	1 395	-	927,00		
13	13	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	2	4 720,09	2 477,23	9 440	4 954	-	7 632,00	18 438,00	
						2 242,86	991,07	4 486	1 982	-	1 366,00		
14	14	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	4	2 430,47	1 286,91	9 722	5 148	-	7 808,00	18 932,00	
						1 143,56	510,83	4 574	2 043	-	1 402,00		
15	15	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	3,16	68 167,00	-	215 408	-	215 408	-	232 641,00	
						-	-	-	-	-	17 233,00		Казахстан
16	16	212-103-0203	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 Коб =-1	1 м3	-3,16	665,00	-	-2 101	-	-2 101	-	-2 269,00	
						-	-	-	-	-	-168,00		
17	17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	109	7 052,90	3 828,64	768 766	417 322	173 974	319 201,00	1 175 004,00	
						1 628,17	853,56	177 471	93 038	-	87 037,00		

18	18	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%**	шт. сборных конструкций	96	4 316,34	2 182,94	414 369	209 562	102 193	176 212,00	637 827,00
						1 068,89	486,66	102 613	46 719	-	47 246,00	
19	19	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%**	шт. сборных конструкций	350	3 382,77	1 713,63	1 183 970	599 771	338 324	447 915,00	1 762 436,00
						702,50	382,04	245 875	133 714	-	130 551,00	
20	20	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%**	шт. сборных конструкций	172	2 986,91	1 747,59	513 749	300 585	108 754	202 278,00	773 309,00
						607,03	389,61	104 409	67 013	-	57 282,00	
24	24	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетками СФ НР=93%**	т металлических изделий	0,902	104 413,73	3 597,60	94 181	3 245	-	85 485,00	194 039,00
						100 816,13	1 089,25	90 936	983	-	14 373,00	
25	25	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	1 т	0,902	331 233,00	-	298 772	-	298 772	-	322 674,00
						-	-	-	-	-	23 902,00	
												Казахстан
26	26	1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки НР=91%**	м3	11,4	9 690,81	2 130,32	110 475	24 286	30 849	55 127,00	178 850,00
						4 854,46	459,44	55 341	5 238	-	13 248,00	
27	27	212-101-1701	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	1 м3	11,571	26 064,00	-	301 587	-	301 587	-	325 714,00
						-	-	-	-	-	24 127,00	
												Казахстан
28	28	1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84%**	м3	2,1	27 423,86	22,58	57 590	47	9 954	39 975,00	105 370,00
						22 661,28	-	47 589	-	-	7 805,00	
30	30	1106-0701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство - добетонка по верху блоков НР=91%**	м3	9,53	14 554,24	6 303,74	138 702	60 075	6 647	76 314,00	232 217,00
						7 553,00	1 246,75	71 980	11 882	-	17 201,00	
32	32	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1**	1 т	0,25521	567 060,00	-	144 719	-	144 719	-	156 297,00

			арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			-	-	-	-	-	11 578,00	
33	33	1108-0101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%**	м2 поверхности	134,42	928,13	17,88	124 759	2 403	35 689	81 609,00	222 877,00
						644,75	8,07	86 667	1 085	-	16 509,00	
35	35	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%**	м2 поверхности	134,42	3 590,06	10,58	482 576	1 422	436 912	41 486,00	565 987,00
						329,13	2,73	44 242	367	-	41 925,00	
36	36	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	1 м2	295,724	405,00	-	119 768	-	119 768	-	129 349,00
						-	-	-	-	-	9 581,00	
37	37	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%**	м2 поверхности	605,5	494,97	28,40	299 704	17 196	27 605	239 329,00	582 156,00
						420,98	4,03	254 903	2 440	-	43 123,00	
38	38	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	1 кг	1453,2	295,00	-	428 694	-	428 694	-	462 990,00
						-	-	-	-	-	34 296,00	
39	39	1108-0101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93%**	м2 поверхности	22,77	3 548,64	11,04	80 803	251	64 943	14 573,00	103 006,00
						685,47	2,73	15 608	62	-	7 630,00	
40	40	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	1 м2	52,371	405,00	-	21 210	-	21 210	-	22 907,00
						-	-	-	-	-	1 697,00	
	Раздел 2 Стены											
	44	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%**	шт. сборных конструкций	166	893,92	383,78	148 391	63 707	41 649	66544	232 130
						259,24	80,48	43 034	13 360	-	17195	
	2.1 Кирпичная кладка ниже отм.0,000											
41	51	1108-0201-1001	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с**	м3 кладки	0,95	19 915,74	3 558,87	18 920	3 381	4 859	10 592,00	31 873,00

			облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93%			11 242,63	746,33	10 680	709	-	2 361,00	
42	52	213-101-0603	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./ Коб =0,77**	1000 шт.	0,154	115 878,32	-	17 845	-	17 845	-	19 273,00
						-	-	-	-	-	1 428,00	
												Казахстан
43	53	213-101-0703	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,128	104 616,00	-	13 391	-	13 391	-	14 462,00
						-	-	-	-	-	1 071,00	
44	54	1108-0201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта (см.л.АС-21 прим.п.3) НР=93%**	м3 кладки	8	18 985,41	4 475,01	151 883	35 800	42 269	76 692,00	246 861,00
						9 226,83	1 081,18	73 815	8 649	-	18 286,00	
45	55	213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./ Коб =0,77**	1000 шт.	2,3408	153 935,34	-	360 332	-	360 332	-	389 159,00
						-	-	-	-	-	28 827,00	
												Казахстан
46	56	1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,583	3 566,45	411,84	87 674	10 124	12 639	62 594,00	162 289,00
						2 640,46	97,43	64 910	2 395	-	12 021,00	
47	57	213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./ Коб =0,77**	1000 шт.	0,95402	153 935,34	-	146 857	-	146 857	-	158 606,00
						-	-	-	-	-	11 749,00	
												Казахстан
	2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000											
60		1108-0201-1703	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%**	м3 кладки	170,946	16 152,13	3 366,50	2 761 135	575 488	8 918	2136595	5 289 548
						12 733,46	705,99	2 176 728	120 686	-	391818	
61		213-101-0603	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	25,658	115 878,32	-	2 973 225	-	2 973 225	-	3 211 083
						-	-	-	-	-	237 858	

		120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./									
62	213-101-0602	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	12,829	76 953,00	-	987 230	-	987 230	-	1 066 208
					-	-	-	-	-	78 978	
63	213-101-0601	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	8,553	76 953,00	-	658 170	-	658 170	-	710 824
					-	-	-	-	-	52 654	
79	1108-0201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%**	м3 кладки	115,07	13 703,25	4 475,01	1 576 833	514 939	162	1103113	2 894 341
					9 226,83	1 081,18	1 061 731	124 411	-	214396	
80	213-101-0603	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./ Коб =0,77**	1000 шт.	14,964	115 878,32	-	1 734 028	-	1 734 028	-	1 872 750
					-	-	-	-	-	138 722	
81	213-101-0602	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =0,77**	1000 шт.	11,223	76 953,00	-	863 656	-	863 656	-	932 748
					-	-	-	-	-	69 092	
82	213-101-0601	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =0,77**	1000 шт.	7,482	76 953,00	-	575 771	-	575 771	-	621 832
					-	-	-	-	-	46 062	
87	1108-0201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93%**	м3 кладки	9,444	18 985,41	4 475,01	179 307	42 264	49 900	90539	291 433
					9 226,83	1 081,18	87 142	10 211	-	21588	
88	213-101-0603	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./ Коб =0,77**	1000 шт.	2,763	115 878,32	-	320 223	-	320 223	-	345 841
					-	-	-	-	-	25 618	
91	1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	273,75	3 525,74	411,84	965 171	112 741	129 604	697033	1 795 180
					2 640,46	97,43	722 826	26 671	-	132976	
92	213-101-0601	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =0,77**	1000 шт.	10,62369	76 953,00	-	817 525	-	817 525	-	882 927
					-	-	-	-	-	65 402	

Раздел 3 Перекрытие

3.1 Перекрытие на отм. -0,400

48	163	1107-0504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%**	шт. сборных конструкций	48	4 493,39	1 419,22	215 683	68 123	85 709	89 105,00	329 171,00
						1 288,56	284,62	61 851	13 662	-	24 383,00	
49	164	1107-0504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%**	шт. сборных конструкций	38	3 444,41	1 205,97	130 888	45 827	44 667	58 691,00	204 745,00
						1 062,99	245,89	40 394	9 344	-	15 166,00	
52	167	1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%**	т стальных элементов	0,093	408 953,88	15 985,72	38 033	1 487	2 194	40 773,00	85 110,00
						369 376,00	2 158,32	34 352	201	-	6 304,00	
53	168	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	1 т	0,093	409 726,00	-	38 105	-	38 105	-	41 153,00
						-	-	-	-	-	3 048,00	
54	169	1146-0303-0101	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-32 прим.п.8) НР=84%**	м3 заделки	3,8	127 646,32	1 087,29	485 056	4 132	162 119	269 342,00	814 750,00
						83 896,15	484,11	318 805	1 840	-	60 352,00	

3.2 Монолитная плита МП1 (2шт.)

56	171	1106-0801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =2**	м3	0,9	25 167,55	4 141,56	22 651	3 727	6 204	12 272,00	37 717,00
						14 133,02	851,59	12 720	766	-	2 794,00	
58	173	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2**	1 т	0,006	434 300,00	-	2 606	-	2 606	-	2 814,00
						-	-	-	-	-	208,00	
59	174	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2**	1 т	0,0254	431 408,00	-	10 958	-	10 958	-	11 835,00
						-	-	-	-	-	877,00	

60	175	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2**	1 т	0,052	409 726,00	-	21 306	-	21 306	-	23 010,00
						-	-	-	-	-	1 704,00	
61	176	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2**	1 т	0,0334	331 233,00	-	11 063	-	11 063	-	11 948,00
						-	-	-	-	-	885,00	
62	177	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =2**	т	0,0394	109 488,01	1 979,21	4 314	78	-	3 886,00	8 856,00
						107 508,80	855,70	4 236	34	-	656,00	
63	178	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	1 т	0,0394	1 012 800,00	-	39 904	-	39 904	-	43 096,00
						-	-	-	-	-	3 192,00	
64	179	1106-0301-0301	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1+1,55)*0,44*2=2,244м2) НР=91% Коб =2**	м2	2,244	520,79	87,76	1 169	197	245	733,00	2 054,00
						323,75	35,50	726	80	-	152,00	
65	180	1106-0301-0302	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР=91% Коб =2 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	м2	2,244	159,90	34,51	359	77	96	197,00	600,00
						82,70	13,99	186	31	-	44,00	
66	181	212-101-0101	**Бетон легкий класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =2**	1 м3	0,314	28 817,00	-	9 049	-	9 049	-	9 773,00
						-	-	-	-	-	724,00	

Казахстан

Итого по акту **47 969 398**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 372 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 476 404
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 400 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 252 815
- накладные расходы, тенге	9 314 657
- сметная прибыль (8%), тенге	3 553 288

Всего	**47 969 397,53**
Временные здания и сооружения 0,9%	431 725
Итого	**48 401 122**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	493 691
Итого:	**48 894 814**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	977 896
Итого:	49 872 710
ИТОГО ПО АКТУ	**49 872 709,82**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**40 895 622,05**
Налог на добавочную стоимость (12%)	4 907 474,65
Всего:	**45 803 096,70**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

гиона Павлодарская область г.Э

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.04.2022г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 год.
Акт приемки выполненных работ № 3 от 22 октября 2022 года
Вертикальная планировка

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Подготовка территории строительства													
1	1	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - снятие насыпного грунта НР=72%	м3 грунта	327,15	308,42 -	308,42 72,02	100 899 -	100 899 23 561	- -	16 964,00 9 429,00	127 292,00	
2	2	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км Коб =4	1 т·км	13 860,00	82,00 -	- -	1 136 520 -	- -	- -	- 90 922,00	1 227 442,00	
3	3	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.	м3 грунта	2 178,00	308,42 -	308,42 72,02	671 739 -	671 739 156 860	- -	112 939,00 62 774,00	847 452,00	

			Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%									
4	4	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км Коб =4	1 т·км	15 246,00	82,00 -	- -	1 250 172 -	- -	- -	- 100 014,00	1 350 186,00
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2 178,00	54,83 -	54,83 16,26	119 420 -	119 420 35 414	- -	25 498,00 11 593,00	156 511,00
6	6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 - до 20м НР=72%:К1трр=3;К1трм =3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 грунта	2 178,00	81,23 -	81,23 24,08	176 919 -	176 919 52 446	- -	37 761,00 17 174,00	231 854,00
7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	2 178,00	150,49 -	150,49 44,49	327 767 -	327 767 96 899	- -	69 767,00 31 803,00	429 337,00
8	8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3 уплотненного грунта	2 178,00	69,53 -	69,53 23,11	151 436 -	151 436 50 334	- -	36 240,00 15 014,00	202 690,00

			25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - за 8 проходов НР=72%:К1трр=7;К1трм =7;К1экс=7;К1мат=7;									
Раздел 2 Вертикальная планировка												
9	9	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - в насыпь НР=72%	м3 грунта	1 282,60	230,70 -	230,70 53,87	295 896 -	295 896 69 094	- -	49 748,00 27 652,00	373 296,00
10	10	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	955,70	372,57 -	372,57 87,00	356 065 -	356 065 83 146	- -	59 865,00 33 274,00	449 204,00
11	11	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км Коб =4	1 т·км	7 454,46	82,00 -	- -	611 266 -	- -	- -	- 48 901,00	660 167,00
12	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1 282,60	54,83 -	54,83 16,26	70 325 -	70 325 20 855	- -	15 016,00 6 827,00	92 168,00
13	13	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80	м3 грунта	1 282,60	81,23 -	81,23 24,08	104 186 -	104 186 30 885	- -	22 237,00 10 114,00	136 537,00

			л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 - до 20м НР=72%:К1трр=3;К1трм =3;К1экс=3;К1мат=3;									
14	14	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход	3 600,00	2,38 -	2,38 0,71	8 568 -	8 568 2 556	- -	1 840,00 833,00	11 241,00
15	15	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1 282,60	150,49 -	150,49 44,49	193 018 -	193 018 57 063	- -	41 085,00 18 728,00	252 831,00
16	16	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - до 8-ми проходов НР=72%:К1трр=7;К1трм =7;К1экс=7;К1мат=7;	м3 уплотненного грунта	1 282,60	69,53 -	69,53 23,11	89 179 -	89 179 29 641	- -	21 342,00 8 842,00	119 363,00
17	17	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	1 282,60	119,83 14,41	102,22 24,61	153 694 18 482	131 107 31 565	4 104 -	36 034,00 15 178,00	204 906,00
Раздел 3 Общестроительные земляные работы												
18	18	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	517,20	230,70 -	230,70 53,87	119 318 -	119 318 27 862	- -	20 061,00 11 150,00	150 529,00
19	19	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до	м3 грунта	87,30	4 849,69 4 849,69	- -	423 378 423 378	- -	- -	304 832,00 58 257,00	786 467,00

			2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР=72%:К1трр=1,2;									
20	20	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1 980,00	40,68 4,69	35,85 10,56	80 546 9 286	70 983 20 909	277 -	21 740,00 8 183,00	110 469,00
21	21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	43,70	1 874,24 1 874,24	- -	81 904 81 904	- -	- -	58 971,00 11 270,00	152 145,00
22	22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	560,80	37,35 -	37,35 10,95	20 946 -	20 946 6 141	- -	4 422,00 2 029,00	27 397,00
23	23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	560,80	244,51 127,61	116,90 52,95	137 121 71 564	65 558 29 694	- -	72 906,00 16 802,00	226 829,00

Итого	**8 326 313,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	604614,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3073329,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	824925,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4381,00
- накладные расходы, тенге	1029268,00
в т.ч. зарплата, тенге	92634,12
перевозка грузов, тенге	2997957,72
- сметная прибыль (8 %), тенге	616763,00
Всего	**8 326 313,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	74 937
Итого	**8 401 250**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	85 693
Итого:	**8 486 943**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	169 739

Итого:	8 656 681
ИТОГО ПО АКТУ	**8 656 681,42**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**7 098 478,76**
Налог на добавочную стоимость (12%)	851 817,45
Всего:	**7 950 296,21**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.