Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
БИН/ИИН 051240012775
Адрес:010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без инженерных сетей и благоустройства).

СПРАВКА № 2 от 08 ноября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 26 Доп.согл.№ 1	от 14.04.2022г. от 14.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**83 781 769,25**									
Акт № 4	4 474 008,13	3 994 650,12							479 358,01	
Акт № 5	25 071 226,84	22 385 023,96							2 686 202,88	
Акт № 6	469 236,04	418 960,75							50 275,29	
За отчетный период	**30 014 471,01**	**26 798 634,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 215 836,18**	**30 014 471,01**
Удержание 30 %										9 004 341,30
Удержание 5 %										1 500 723,55
Всего к оплате										**19 509 406,16**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.04.2022г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 08 ноября 2022 года
Локальная смета № 02-01-02
Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Проемы													
3.1 Оконные блоки													
1	115	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	34,80	3 697,18	253,55	128 662	8 824	57 374	60 170,00	203 939,00	
						1 794,96	126,19	62 465	4 391	-	15 107,00		
2	116	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из	м2	22,33	5 172,97	256,67	115 528	5 732	52 470	54 130,00	183 231,00	
						2 566,86	126,19	57 326	2 818	-	13 573,00		

			Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%									

3.4 Дверные блоки внутренние

3	160	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	13,01	5 273,54	261,61	68 593	3 403	35 816	27 943,00	104 259,00
						2 258,34	128,72	29 374	1 674	-	7 723,00	

Итого по разделу 3	**491 429,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 165,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 959,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 883,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 660,00
- накладные расходы, тенге	142 243,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 402,00
Всего	**491 429,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	4 423
Итого	**495 852**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	5 058
Итого:	**500 910**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	10 018
Итого:	510 928
ИТОГО ПО АКТУ	**510 927,74**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**418 960,75**
Налог на добавочную стоимость (12%)	50 275,29
Всего:	**469 236,04**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**
м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.04.2022г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 08 ноября 2022 года
Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Стены													
1	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен (сетка С3) НР=93%	т металлических изделий	5,25	104 413,73 / 100 816,13	3 597,60 / 1 089,25	548 068 / 529 184	18 884 / 5 717	- / -	497 458,00 / 83 642,00	1 129 168,00	
3	43	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	16,00	3 554,17 / 1 425,94	2 077,61 / 435,70	56 867 / 22 815	33 242 / 6 971	810 / -	35 147,00 / 7 361,00	99 375,00	
4	44	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	124,00	893,92 / 259,24	383,78 / 80,48	110 846 / 32 146	47 589 / 9 980	31 112 / -	49 709,00 / 12 844,00	173 399,00	
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000													
6	60	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и	м3 кладки	170,95	16 152,13 / 12 733,46	3 366,50 / 705,99	2 761 142 / 2 176 734	575 490 / 120 686	8 918 / -	2 136 601,00 / 391 819,00	5 289 562,00	

			утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%										
7	61	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./	1000 шт.	25,66	115 878,32	-	2 973 206	-	2 973 206	-	3 211 062,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	237 856,00		
13	79	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	115,07	13 703,25	4 475,01	1 576 833	514 939	162	1 103 112,00	2 894 341,00	
						9 226,83	1 081,18	1 061 731	124 411	-	214 396,00		
14	80	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./	1000 шт.	14,96	115 878,32	-	1 734 003	-	1 734 003	-	1 872 723,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	138 720,00		
15	81	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	11,22	76 953,00	-	863 644	-	863 644	-	932 735,00	
						-	-	-	-	-	69 091,00		
16	82	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,48	76 953,00	-	575 762	-	575 762	-	621 823,00	
						-	-	-	-	-	46 061,00		
19	87	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 640мм НР=93%	м3 кладки	9,50	18 985,41	4 475,01	180 361	42 513	50 194	91 071,00	293 147,00	
						9 226,83	1 081,18	87 655	10 271	-	21 715,00		
20	88	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./	1000 шт.	2,76	115 878,32	-	320 172	-	320 172	-	345 786,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 614,00		
21	91	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при	м2 перегородок	273,75	3 525,74	411,84	965 171	112 741	129 604	697 032,00	1 795 179,00	
						2 640,46	97,43	722 826	26 671	-	132 976,00		

			в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	(за вычетом проемов)								
22	92	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,62	76 953,00	-	817 472	-	817 472	-	882 870,00
						-	-	-	-	-	65 398,00	
2.8 Балка-пояс БП1-БП17а												
23	135	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91%	м3	13,507	55 352,23	9 706,85	747 624	131 107	281 704	328 617	1 162 340
						24 788,74	1 947,49	334 813	26 304	-	86 099	
25	137	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,587	331 233,00	-	194434	-	194434	-	209988
						-	-	-	-	-	15555	
26	138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,168	368 992,01	1 979,21	61 991	333	0	56 240	127 689
						367 012,80	855,70	61 658	144	-	9 458	
27	139	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,168	1 012 800,00	-	170150	-	170150	-	183762
						-	-	-	-	-	13612	
28	140	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,272	368 992,01	1 979,21	100 366	538	0	91 055	206 734
						367 012,80	855,70	99 827	233	-	15 314	
29	141	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,272	1 012 800,00	-	275482	-	275482	-	297520
						-	-	-	-	-	22039	
30	142	298-888-8926		1 т	0,272	7 791,00	-	2119	-	2119	-	2289

			Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005			-	-	-	-	-	170	
31	143	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР=118%	т стальных элементов	0,100	113 060,30	9 291,46	11 351	933	1 103	8 666	21 619
						92 778,56	2 077,63	9 315	209	-	1 601	
32	144	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,100	1 029 630,00	-	103375	-	103375	-	111645
						-	-	-	-	-	8270	
33	145	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР=118%	т стальных элементов	2,045	85 512,42	9 043,79	174 836	18 491	16 853	130 766	330 050
						68 225,92	2 057,46	139 492	4 207	-	24 448	
34	146	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,022	531 899,00	-	11702	-	11702	-	12638
						-	-	-	-	-	936	
35	147	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,023	521 841,00	-	1055510	-	1055510	-	1139951
						-	-	-	-	-	84441	

Итого по разделу 2 **23 347 396,25**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 278 197,29
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 496 799,53
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 335 802,81
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 617 490,32
- накладные расходы, тенге 5 225 473,91
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 729 435,19

Раздел 3 Перекрытие

3.3 Перекрытие 1-го этажа

36	182	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	46	4 493,39	1 419,22	206 696	65 284	82 138	85 393,00	315 456,00
						1 288,56	284,62	59 274	13 093	-	23 367,00	
37	183	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	34	3 444,41	1 205,97	117 110	41 003	39 965	52 512,00	183 192,00
						1 062,99	245,89	36 142	8 360	-	13 570,00	
40	186	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0882	408 953,88	15 985,72	36 070	1 410	2 081	38 667,00	80 716,00
						369 376,00	2 158,32	32 579	190	-	5 979,00	
41	187	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0882	409 726,00	-	36 138	-	36 138	-	39 029,00
						-	-	-	-	-	2 891,00	
42	188	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-33 прим.п.3) НР=84%	м3 заделки	3,61	127 646,32	1 087,29	460 803	3 925	154 013	255 875,00	774 012,00
						83 896,15	484,11	302 865	1 748	-	57 334,00	
43	189	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,754	26 322,00	-	98 813	-	98 813	-	106 718,00
						-	-	-	-	-	7 905,00	

3.4 Перекрытие 2-го, 3-го и 4-го этажей

44	190	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	46,00	4 493,39	1 419,22	206 696	65 284	82 138	85 393,00	315 456,00
						1 288,56	284,62	59 274	13 093	-	23 367,00	
45	191	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	30,00	3 444,41	1 205,97	103 332	36 179	35 264	46 335,00	161 640,00
						1 062,99	245,89	31 890	7 377	-	11 973,00	

48	194	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,08	408 953,88	15 985,72	33 534	1 311	1 935	35 950,00	75 043,00
						369 376,00	2 158,32	30 289	177	-	5 559,00	
49	195	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,08	409 726,00	-	33 598	-	33 598	-	36 286,00
						-	-	-	-	-	2 688,00	
50	196	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-34 прим.п.1) НР=84%	м3 заделки	3,37	127 646,42	1 087,29	430 168	3 664	143 774	238 863,00	722 553,00
						83 896,15	484,11	282 730	1 631	-	53 522,00	
51	197	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,50	26 322,00	-	92 127	-	92 127	-	99 497,00
						-	-	-	-	-	7 370,00	

Итого по разделу 3	**2 909 598,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	835 043,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 060,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 669,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	801 983,15
- накладные расходы, тенге	838 988,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	215 523,85
Итого	**26 256 994,25**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 113 240,29
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 714 859,53
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	381 471,81
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 419 473,48
- накладные расходы, тенге	6 064 461,91
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 944 959,03
Всего	**26 256 994,25**
Временные здания и сооружения 0,9%	236 313
Итого	**26 493 307**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	270 232
Итого:	**26 763 539**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	535 271

Итого:	27 298 810
ИТОГО ПО АКТУ	**27 298 809,71**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**22 385 023,96**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 686 202,88
Всего:	**25 071 226,84**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.04.2022г. Дополнительное соглашение № 1 от 14.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 07 ноября 2022 года
По дополнительной(нулевой) смете № 1

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АС										
	Раздел 2 Стены												
1	1	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,753							166 339	
						130 111,98	29 094,09	97 974	21 908	1 447	56043		
						99 096,48	8 768,67	74 620	6 603	-	12321		
2	2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,152							67 261	
						409 726,00	-	62 278	-	62 278	-		
						-	-	-	-	-	4 982		

3	3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,601	521 841,00	-	313 626	-	313 626	-	338 717	
						-	-	-	-	-	25 090		
5	5	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	82,23	25 969,00	-	2135431	-	2135431	-	2306265	Казахстан
						-	-	-	-	-	170834		
6	6	290-000-0002	Кирпич силикатный лицевой полнотелый окрашенный желтый 250х120х88 ГОСТ 379-2012 (кпл)	1000 шт	6,959	169 914,66	-	1 182 436	-	1 182 436	-	1 277 031	Казахстан
						-	-	-	-	-	94 594,89		
Раздел 4 Лестница Л1-2 шт													
7	12	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	4	4 178,92	1 205,97	16 716	4 824	7 640	6 178	24 725	
						1 062,99	245,89	4 252	984	-	1 831		
8	13	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	4	5 578,97	1 419,22	22 316	5 677	11 485	7 425	32 121	
						1 288,56	284,62	5 154	1 138	-	2 379		
10	15	1106-0301-	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,1488	39 051,21	1 979,21	5 811	295	0	6 659	13 468	
						37 072,00	855,70	5 516	127	-	998		
11	16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1488	521 841,00	-	77650	-	77650	-	83862	
						-	-	-	-	-	6212		

12	18	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118%	шт. сборных конструкций	8							109 547	
						7 067,78	3 451,94	56 542	27 616	2 042	44 890		Казахстан
						3 360,54	1 394,80	26 884	11 158	-	8 115		
Раздел 5 Разные работы													
5.9 Вход в подвал													
14	21	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	2							8 992	
						2 986,91	1 747,59	5 974	3 495	1 265	2 352,00		
						607,03	389,61	1 214	779	-	666,00		
15	22	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	8							40 284	
						3 382,77	1 713,63	27 062	13 709	7 733	10 238,00		
						702,50	382,04	5 620	3 056	-	2 984,00		
16	23	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6							39 864	
						4 316,34	2 182,94	25 898	13 098	6 387	11 013,00		
						1 068,89	486,66	6 413	2 920	-	2 953,00		
17	24	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	4,376							140 072	
						29 638,00	-	129 696	-	129 696	-		Казахстан
						-	-	-	-	-	10 376,00		
18	25	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	0,782							24 451	
						18 901,50	4 475,01	14 781	3 499	3 676	7 859,00		
						9 725,35	1 081,18	7 605	845	-	1 811,00		
20	27	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство(монолитные заделки) НР=91%	м3	0,374							12 612	
						29 360,01	1 882,79	10 981	704	9 664	697,00		
						1 637,20	410,69	612	154	-	934,00		

Итого по акту	**4 685 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенг	94 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 765
- материалы, изделия и конструкции, те	3 952 456
- накладные расходы, тенге	147 178
- сметная прибыль (8 %), тенге	365 119
Всего	**4 685 610,58**
Временные здания и сооружения 0,9%	42 170

Итого	**4 727 781**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	48 223
Итого:	**4 776 004**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	95 520
Итого:	4 871 525
АКТУ	**4 871 524,53**
Всего с коэф.	**3 994 650,12**
Налог на добавочную стоимость (12%)	479 358,01
Всего:	**4 474 008,13**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

М.П.