Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
БИН/ИИН 051240012775
Адрес:010000 г. г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

Утвержлена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 6 (без инженерных сетей и благоустройства).

СПРАВКА № 7 от 27 января 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 26 Доп.согл.№ 1	от 14.04.2022г. от 14.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (январь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**381 156 377,60**									
Акт № 25	11 323 084,02	10 109 896,45							1 213 187,57	
Акт № 26	86 899 342,58	77 588 698,73							9 310 643,85	
Акт № 27	13 756 217,66	12 282 337,20							1 473 880,46	
Акт № 28	6 414 662,46	5 727 377,20							687 285,26	
Акт № 29	16 954 431,13	15 137 884,94							1 816 546,19	
Акт № 30	958 128,41	855 471,79							102 656,62	
Акт № 31	5 819 824,87	5 196 272,21							623 552,66	
За отчетный период	**142 125 691,13**	**126 897 938,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 227 752,62**	**142 125 691,13**
Удержание 30 %										42 637 707,34
Удержание 5 %										7 106 284,56
Всего к оплате										**92 381 699,23**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 25 от 27 января 2023 года
По дополнительной(нулевой) смете № 1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить в смету 02-01-01 Общестроительные работы по части АС													
Раздел 4 Лестница Л1-2 шт													
1	1	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6,00	4 178,92	1 205,97	25 074	7 236	11 460	9 267,00	37 088,00	
						1 062,99	245,89	6 378	1 475	-	2 747,00		
2	2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	6,00	5 578,97	1 419,22	33 474	8 515	17 227	11 138,00	48 181,00	
						1 288,56	284,62	7 731	1 708	-	3 569,00		
3	4	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,30	39 051,21	1 979,21	11 622	589	-	10 272,00	23 646,00	
						37 072,00	855,70	11 033	255	-	1 752,00		
4	7	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	12,00	7 067,78	3 451,94	84 813	41 423	3 064	67 336,00	164 321,00	
						3 380,54	1 394,80	40 326	16 738	-	12 172,00		

			НР=118%											
5	9	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=118%	м ограждения	100,23	22 919,06 1 115,32	131,64 55,53	2 297 177 111 789	13 194 5 566	2 172 195 -	138 479,00 194 853,00	2 630 509,00		
Итого по разделу 4							**2 903 745,00**							
в том числе														
- зарплата рабочих-строителей, тенге							177 257,00							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							70 957,00							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							25 742,00							
- материалы, изделия и конструкции, тенге							2 203 946,00							
- накладные расходы, тенге							236 492,00							
в т.ч. зарплата, тенге							21 284,28							
- сметная прибыль (8 %), тенге							215 093,00							
Раздел 5 Разные работы														
5.9 Вход в подвал														
6	8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство(лестница) НР=91%	м3	1,06	32 977,91 3 021,23	2 672,39 588,99	34 957 3 203	2 833 624	28 921 -	3 483,00 3 075,00	41 515,00		
7	9	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02	474 042,00 -	- -	9 765 -	- -	9 765 -	- 781,00	10 546,00		
8	10	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	9,60	2 131,54 2 001,89	80,27 34,75	20 463 19 218	771 334	474 -	23 071,00 3 483,00	47 017,00		
9	11	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	9,60	8 420,00 -	- -	80 832 -	- -	80 832 -	- 6 467,00	87 299,00	Казахстан	
10	12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	1,76	997,17 494,34	34,86 20,29	1 755 870	61 36	824 -	852,00 209,00	2 816,00		
11	13	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины	0,11	187 241,65	1 148,15	20 597	126	16 498	3 620,00	26 154,00		

			изготовлением) Н= 90%	древесины в конструкции	0,11	36 115,36	441,79	3 973	49	-	1 937,00	26 154,00	
12	14	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,01	182 360,24 36 666,00	1 669,89 726,16	1 277 257	12 5	1 008 -	236,00 121,00	1 634,00	
13	15	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности	0,80	6 707,66 2 413,61	40,46 18,15	5 366 1 931	32 15	3 403 -	1 751,00 569,00	7 686,00	
14	16	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство(прим) НР=92%	м2 кровли	7,50	1 143,71 1 030,67	30,46 12,01	8 578 7 730	228 90	619 -	7 194,00 1 262,00	17 034,00	
15	17	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,106	1 м2	8,30	3 633,00 -	- -	30 136 -	- -	30 136 -	- 2 411,00	32 547,00	Казахстан
16	18	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	7,50	412,63 50,86	4,10 1,79	3 095 381	31 13	2 683 -	355,00 276,00	3 726,00	
17	19	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	9,00	5 291,31 1 640,58	22,37 5,44	47 622 14 765	201 49	32 655 -	13 629,00 4 900,00	66 151,00	
18	20	1115-0403-0301	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,80	1 114,24 933,29	3,64 1,69	891 747	3 1	142 -	598,00 119,00	1 608,00	

Итого по разделу 5 **345 733,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 53 075,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 298,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 216,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	207 960,00
- накладные расходы, тенге	54 789,00
в т.ч. зарплата, тенге	4 931,01
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 610,00

Итого **3 249 478,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	230332,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75255,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26958,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2411906,00
- накладные расходы, тенге	291281,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	240703,00

Добавить в смету 2-1-4 Отопление и вентиляция

1.4 Квартирные узлы учета тепловой энергии

19	2	290-000-0009	Квартирный прибор учета тепловой энергии Карат-Компакт 2-223-МБ-20-2,5-ОТ-3 В- LW с радиоканалом LPWAN(комплект с вентилями, шаровыми муфтами, спец.кран, спец сгон, фильтр) (кпл)	1 шт	72	-		8 609 142

110 714,28	7 971 428 -	7 971 428 -			
-	- -	-	-	637 714,25	

Итого по смете 2-1-4 **8 609 142**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 971 428
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	637 714,25

Итого **11 858 620,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	230332,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75255,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26958,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10383334,16
- накладные расходы, тенге	291281,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	878417,25

Всего **11 858 620,00**

Временные здания и сооружения 0,9%	106 728
Итого	11 965 348
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	122 047
Итого:	**12 087 394**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	241 748
Итого:	12 329 142
АКТУ	**12 329 142,01**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**10 109 896,45**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 213 187,57
Всего:	**11 323 084,02**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 26 от 27 января 2023 года
Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Стены													
1	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен (сетка С3) НР=93%	т металлических изделий	5,25	104 413,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	548 068 529 184	18 884 5 717	- -	497 458,00 83 642,00	1 129 168,00	
2	42	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	7,87	567 060,00 -	- -	4 465 030 -	- -	4 465 030 -	- 357 202,00	4 822 232,00	
3	43	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	32,00	3 554,17 1 425,94	2 077,61 435,70	113 733 45 630	66 484 13 942	1 620 -	70 295,00 14 722,00	198 750,00	
4	44	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	248,00	893,92 259,24	383,78 80,48	221 692 64 292	95 177 19 959	62 223 -	99 416,00 25 689,00	346 797,00	

5	46	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР=69%	т конструкций	2,12	131 411,46 99 096,48	29 094,09 8 768,67	277 935 209 589	61 534 18 546	6 812 -	157 413,00 34 828,00	470 176,00	
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000														
6	60	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	341,89	16 152,13 12 733,46	3 366,50 705,99	5 522 252 4 353 443	1 150 973 241 371	17 836 -	4 273 177,00 783 634,00	10 579 063,00	
7	65	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	41,81	22 009,00 -	- -	920 108 -	- -	920 108 -	- 73 609,00	993 717,00	
8	66	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	23,96	20 580,00 -	- -	493 179 -	- -	493 179 -	- 39 454,00	532 633,00	
9	69	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР=93%	м3 кладки	35,21	14 853,67 11 242,63	3 558,87 746,33	523 057 395 898	125 322 26 281	1 837 -	392 626,00 73 255,00	988 938,00	
10	70	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./	1000 шт.	3,39	115 878,32 -	- -	392 408 -	- -	392 408 -	- 31 393,00	423 801,00	Казахстан
11	71	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,74	76 953,00 -	- -	133 935 -	- -	133 935 -	- 10 715,00	144 650,00	

12	72	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,16	76 953,00	-	89 290	-	89 290	-	96 433,00	
						-	-	-	-	-	7 143,00		
13	73	213-101-0701	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /кальк./	1000 шт.	10,44	104 717,48	-	1 092 769	-	1 092 769	-	1 180 191,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	87 422,00		
14	74	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,47	22 009,00	-	54 252	-	54 252	-	58 592,00	
						-	-	-	-	-	4 340,00		
15	75	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	7,03	20 580,00	-	144 575	-	144 575	-	156 140,00	
						-	-	-	-	-	11 566,00		
16	79	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	230,14	13 703,25	4 475,01	3 153 666	1 029 879	324	2 206 226,00	5 788 683,00	
						9 226,83	1 081,18	2 123 463	248 823	-	428 791,00		
17	82	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,97	76 953,00	-	997 846	-	997 846	-	1 077 674,00	
						-	-	-	-	-	79 828,00		
18	83	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	57,99	22 009,00	-	1 276 386	-	1 276 386	-	1 378 497,00	
						-	-	-	-	-	102 111,00		
19	84	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	11,04	20 580,00	-	227 286	-	227 286	-	245 469,00	
						-	-	-	-	-	18 183,00		
20	89	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР=93%	м3 кладки	32,72	18 985,41	4 475,01	621 241	146 431	172 889	313 687,00	1 009 722,00	
						9 226,83	1 081,18	301 920	35 378	-	74 794,00		

21	90	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 /кальк./	1000 шт.	14,38	115 878,32	-	1 666 242	-	1 666 242	-	1 799 541,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	133 299,00		
22	91	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	547,50	3 525,74	411,84	1 930 343	225 482	259 208	1 394 065,00	3 590 361,00	
						2 640,46	97,43	1 445 652	53 343	-	265 953,00		
23	107	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,76	3 052,40	411,84	225 145	30 377	7	187 810,00	445 991,00	
						2 640,46	97,43	194 760	7 186	-	33 036,00		
24	109	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - лоджий (см.АС-45) НР=93%	т металличес ких изделий	0,24	104 413,73	3 597,60	25 059	863	-	22 745,00	51 628,00	
						100 816,13	1 089,25	24 196	261	-	3 824,00		
25	111	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов - с двух сторон стен лоджий НР=93%т.ч.п.3.2:К1тр=0,75;	м2 стен (без вычета проемов)	98,43	331,31	-	32 611	-	-	30 328,00	67 974,00	
						331,31	-	32 611	-	-	5 035,00		
26	112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 (см АС-44, 45) НР=91%	т	0,04	368 992,01	1 979,21	14 022	75	-	12 721,00	28 882,00	
						367 012,80	855,70	13 946	33	-	2 139,00		
2.4 Элементы многослойных стен													
27	114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР=91%	т	0,90	368 992,01	1 979,21	331 355	1 777	-	300 614,00	682 526,00	
						367 012,80	855,70	329 577	768	-	50 557,00		
28	117	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР=91%	т	0,14	519 981,34	3 388,06	74 357	484	-	67 416,00	153 115,00	
						516 593,28	1 466,49	73 873	210	-	11 342,00		

2.5 Узлы 2, 3

29	119	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР=93%	т металличес ких изделий	2,76	104 413,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	287 660 277 748	9 911 3 001	- -	261 097,00 43 900,00	592 657,00
30	120	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,76	434 300,00 -	- -	1 196 497 -	- -	1 196 497 -	- 95 720,00	1 292 216,00

2.6 Крепление подоконных отливов

31	121	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,35	531 899,00 -	- -	187 760 -	- -	187 760 -	- 15 021,00	202 781,00

2.7 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий

32	122	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,56	39 051,21 37 072,00	1 979,21 855,70	21 752 20 649	1 102 477	- -	19 225,00 3 278,00	44 255,00
33	128	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,87	368 992,01 367 012,80	1 979,21 855,70	319 916 318 200	1 716 742	- -	290 237,00 48 812,00	658 965,00

2.9 Вентшахты ВШ1-ВШ-8

34	148	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	40,00	2 727,85 1 909,21	92,34 19,36	109 114 76 368	3 694 774	29 052 -	91 028,00 16 011,00	216 153,00
35	149	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	1 м3	1,49	78 133,00 -	- -	116 123 -	- -	116 123 -	- 9 290,00	125 413,00

			водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92									
36	150	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,04	104 413,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	4 071 3 931	140 42	- -	3 695,00 621,00	8 387,00
37	151	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1 м2	12,62	1 212,00 -	- -	15 295 -	- -	15 295 -	- 1 224,00	16 519,00
38	152	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91%	м2 конструкций стен (без вычета	59,02	979,15 936,21	42,94 10,09	57 792 55 257	2 534 596	- -	50 826,00 8 689,00	117 307,00
39	153	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	3,32	43 327,00 -	- -	143 846 -	- -	143 846 -	- 11 508,00	155 354,00
40	154	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,72	3 564,48 2 052,80	42,04 23,44	162 968 93 854	1 922 1 072	67 192 -	75 940,55 19 112,69	258 021,27
41	155	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	1 м3	1,75	28 301,00 -	- -	49 498 -	- -	49 498 -	- 3 960,00	53 458,00

Итого по разделу 2 **42 182 830,27**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 984 041,02
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 974 761,07
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 678 521,68
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 281 326,42

- накладные расходы, тенге	10 818 045,55
в т.ч. зарплата, тенге	1 650 254,49
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 124 656,21

Раздел 3 Перекрытие

3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей

42	198	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118% Коб =2	шт. сборных конструкций	92,00	4 493,39 1 288,56	1 419,22 284,62	413 392 118 548	130 568 26 185	164 276 -	170 785,00 46 734,00	630 911,00
43	199	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118% Коб =2	шт. сборных конструкций	44,00	3 444,41 1 062,99	1 205,97 245,89	151 554 46 772	53 063 10 819	51 720 -	67 957,00 17 561,00	237 072,00
44	202	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118% Коб =2	т стальных элементов	0,16	408 953,88 369 376,00	15 985,72 2 158,32	66 905 60 430	2 615 353	3 860 -	71 724,00 11 090,00	149 719,00
45	203	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,08	409 726,00 -	- -	34 253 -	- -	34 253 -	- 2 740,00	36 993,00
46	204	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-35 прим.п.1) НР=84% Коб =2	м3 заделки	6,28	127 646,42 83 896,15	1 087,29 484,11	801 620 526 868	6 828 3 040	267 924 -	445 123,00 99 739,00	1 346 482,00
47	205	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,66	26 322,00 -	- -	175 212 -	- -	175 212 -	- 14 017,00	189 229,00

3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)

48	206	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки	м3	11,20	34 756,96 19 968,70	4 490,93 899,40	389 278 223 649	50 298 10 073	115 330 -	212 687,00 48 157,00	650 122,00

			при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=91%									
49	207	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	11,37	27 889,00 -	- -	316 986 -	- -	316 986 -	- 25 359,00	342 345,00
50	212	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,41	39 051,21 37 072,00	1 979,21 855,70	15 915 15 108	807 349	- -	14 066,00 2 398,00	32 379,00
51	214	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР=91%	м2	30,24	520,79 323,75	87,76 35,50	15 749 9 790	2 654 1 074	3 305 -	9 886,00 2 051,00	27 686,00
52	215	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР=91%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2	30,24	159,90 82,70	34,51 13,99	4 835 2 501	1 044 423	1 291 -	2 661,00 600,00	8 096,00
53	216	212-101-0101	Бетон легкий класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4,27	28 817,00 -	- -	122 962 -	- -	122 962 -	- 9 837,00	132 799,00
3.7 Перекрытие 9-го этажа												
54	219	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	375,63	47 583,00 -	- -	17 873 602 -	- -	17 873 602 -	- 1 429 888,00	19 303 490,00
55	220	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	117,84	10 845,00 -	- -	1 278 016 -	- -	1 278 016 -	- 102 241,00	1 380 257,00

3.8 Перекрытие на отм.+27,100

56	227	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	375,63	47 583,00	-	17 873 602	-	17 873 602	-	19 303 490,00
						-	-	-	-	-	1 429 888,00	
57	228	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	78,56	10 845,00	-	851 983	-	851 983	-	920 142,00
						-	-	-	-	-	68 159,00	

3.9 Перекрытие на отм.+26,100 и отм. + 29,400

58	234	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	68,36	47 583,00	-	3 252 774	-	3 252 774	-	3 512 996,00
						-	-	-	-	-	260 222,00	
59	228	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	58,13	10 845,00	-	576 195	-	576 195	-	622 291,00
						-	-	-	-	-	46 096,00	

Итого по разделу 3	**48 826 499,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 003 666,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 877,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 316,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 963 293,02
- накладные расходы, тенге	994 889,00
в т.ч. зарплата, тенге	89 540,01
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 616 773,98
Итого	**91 009 329,27**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11987707,02
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3222638,07
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	730837,68

- материалы, изделия и конструкции, тенге	57244619,44
- накладные расходы, тенге	11812934,55
в т.ч. зарплата, тенге	1739794,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	6741430,19
Всего	**91 009 329,27**
Временные здания и сооружения 0,9%	819 084
Итого	**91 828 413**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	936 650
Итого:	**92 765 063**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 855 301
Итого:	94 620 364
ИТОГО ПО АКТУ	**94 620 364,31**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**77 588 698,73**
(12%)	9 310 643,85
Всего:	**86 899 342,58**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: **ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 27 от 27 января 2023 года
Локальная смета № 02-01-02
Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Полы													
4.6 Тип 3. Типовой этаж													
1	216	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 стяжки	734,40	530,32 494,34	34,86 20,29	389 467 363 043	25 601 14 901	823 -	355 267,00 59 579,00	804 313,00	
2	217	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	14,98	22 885,00 -	- -	342 858 -	- -	342 858 -	- 27 429,00	370 287,00	
3	218	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на	м2 стяжки	734,40	48,29 24,44	23,85 13,42	35 464 17 949	17 515 9 856	- -	26 137,00 4 928,00	66 529,00	

			каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 40мм НР=94% Коб =2 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;										
4	219	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	14,98	22 885,00 -	- -	342 858 -	- -	342 858 -	- 27 429,00	370 287,00
4.7 Тип 4. Типовой этаж													
5	222	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =3	м2 стяжки	85,80	530,32 494,34	34,86 20,29	45 501 42 414	2 991 1 741	96 -	41 506,00 6 961,00	93 968,00
6	223	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	1,75	22 885,00 -	- -	40 056 -	- -	40 056 -	- 3 204,00	43 260,00
7	224	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	85,80	1 878,00 967,47	112,65 17,49	161 132 83 009	9 665 1 501	68 458 -	79 439,00 19 246,00	259 817,00
8	225	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97 Коб =3	1000 м2	0,10	459 486,00 -	- -	44 155 -	- -	44 155 -	- 3 532,00	47 687,00
9	226	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	85,80	1 000,88 583,74	55,87 9,97	85 876 50 085	4 794 855	30 997 -	47 884,00 10 701,00	144 461,00
10	227	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97 Коб =3	1000 м2	0,10	459 486,00 -	- -	44 155 -	- -	44 155 -	- 3 532,00	47 687,00
11	228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	85,80	530,32 494,34	34,86 20,29	45 501 42 414	2 991 1 741	96 -	41 506,00 6 961,00	93 968,00

			Коб =3										
12	229	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	1,75	22 885,00 -	- -	40 056 -	- -	40 056 -	- 3 204,00	43 260,00
4.8 Тип 5. Типовой этаж													
13	232	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 покрытия	176,54	636,35 373,53	120,28 48,06	112 341 65 943	21 234 8 485	25 164 -	69 962,00 14 584,00	196 887,00
14	233	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 Коб =0,0204	1 м3	3,60	24 407,00 -	- -	87 900 -	- -	87 900 -	- 7 032,00	94 932,00
4.9 Тип 6. Типовой этаж													
15	234	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 стяжки	60,40	530,32 494,34	34,86 20,29	32 031 29 858	2 106 1 226	68 -	29 219,00 4 900,00	66 150,00
16	235	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Коб =0,0204	1 м3	1,23	22 885,00 -	- -	28 198 -	- -	28 198 -	- 2 256,00	30 454,00
4.11 Тип 1. Полы подвала													
17	240	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	11,10	209,16 187,94	4,73 1,79	2 322 2 086	53 20	183 -	1 980,00 344,00	4 646,00
18	241	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	11,10	773,63 501,28	129,92 51,63	8 587 5 564	1 442 573	1 581 -	5 769,00 1 148,00	15 504,00
19	242	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,34	26 322,00 -	- -	8 941 -	- -	8 941 -	- 715,00	9 656,00
20	243	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на	м2 покрытия	11,10	78,10 57,77	20,33 12,14	867 641	226 135	- -	729,00 128,00	1 724,00

			каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до 50мм НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;										
21	244	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,23	26 322,00 -	- -	5 960 -	- -	5 960 -	- 477,00	6 437,00	
4.12 Тип 2. Полы подвала													
22	245	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	43,90	209,16 187,94	4,73 1,79	9 182 8 251	208 79	724 -	7 830,00 1 361,00	18 373,00	
23	246	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	43,90	773,63 501,28	129,92 51,63	33 962 22 006	5 703 2 267	6 253 -	22 817,00 4 542,00	61 321,00	
24	247	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,34	26 322,00 -	- -	35 359 -	- -	35 359 -	- 2 829,00	38 188,00	
25	248	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до 50мм НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	43,90	78,10 57,77	20,33 12,14	3 429 2 536	892 533	- -	2 885,00 505,00	6 819,00	
26	249	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,90	26 322,00 -	- -	23 573 -	- -	23 573 -	- 1 886,00	25 459,00	
27	250	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	43,90	1 878,00 967,47	112,65 17,49	82 444 42 472	4 945 768	35 027 -	40 646,00 9 847,00	132 937,00	
28	251	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-	1 м2	49,17	324,00 -	- -	15 930 -	- -	15 930 -	- 1 274,00	17 204,00	

			93 марки РКК-350Б										
29	252	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	43,90	1 000,88 583,74	55,87 9,97	43 939 25 626	2 453 438	15 860 -	24 500,00 5 475,00	73 914,00
30	253	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1 м2	49,17	324,00 -	- -	15 930 -	- -	15 930 -	- 1 274,00	17 204,00
			Итого по разделу 4					**3 203 333,00**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					803 897,00				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 819,00				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 119,00				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 261 258,65				
			- накладные расходы, тенге					798 076,00				
			в т.ч. зарплата, тенге					71 826,84				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					237 283,00				
			Раздел 5 Внутренняя отделка									
31	254	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% Коб =5	м2 отделываемой поверхности	723,40	1 054,73 1 004,52	9,41 3,43	762 992 726 670	6 807 2 481	29 515 -	583 321,00 107 705,00	1 454 018,00
32	255	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 Коб =4,123	1 кг	2 982,58	96,00 -	- -	286 328 -	- -	286 328 -	- 22 906,00	309 234,00
33	264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80% Коб =1,5	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 376,44	1 543,36 1 367,99	105,94 88,50	3 667 706 3 250 950	251 760 210 315	164 996 -	2 769 012,00 514 937,00	6 951 655,00

34	265	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 Коб =0,0187	1 м3	44,44	28 788,00	-	1 279 324	-	1 279 324	-	1 381 670,00
						-	-	-	-	-	102 346,00	
35	277	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,77	3 333,88	52,95	475 978	7 560	4 110	375 206,00	919 279,00
						3 252,14	32,91	464 308	4 699	-	68 095,00	
36	278	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 Коб =0,043	1 м3	6,14	28 301,00	-	173 743	-	173 743	-	187 642,00
						-	-	-	-	-	13 899,00	

Итого по разделу 5	**11 203 498,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 441 928,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	266 127,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 495,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 938 015,06
- накладные расходы, тенге	3 727 539,00
в т.ч. зарплата, тенге	335 478,51
- сметная прибыль (8 %), тенге	829 888,00
Итого	**14 406 831,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5245825,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	368946,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262614,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3199273,71
- накладные расходы, тенге	4525615,00
в т.ч. зарплата, тенге	407305,35
- сметная прибыль (8 %), тенге	1067171,00
Всего	**14 406 831,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	129 661
Итого	**14 536 492**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	148 272
Итого:	**14 684 765**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	293 695
Итого:	14 978 460

ИТОГО ПО АКТУ	14 978 460,00
Всего с коэф. скидки К=0,82	12 282 337,20
(12%)	1 473 880,46
Всего:	13 756 217,66

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ Ескендиров Д.Б.

м.п.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ Культуманов И.М.

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 28 от 27 января 2023 года
Локальная смета № 02-01-03
Водопровод и канализация

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000													
1	31	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	90,00000	936,24 441,92	111,72 50,43	84 262 39 773	10 055 4 539	34 434 -	33 677,00 9 435,00	127 374,00	
2	32	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм Коб =1,1	1 м	49,50000	456,00 -	- -	22 572 -	- -	22 572 -	- 1 806,00	24 378,00	
3	33	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t	1 м	33,00000	570,00 -	- -	18 810 -	- -	18 810 -	- 1 505,00	20 315,00	

			от -200 °С до +105 °С. коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм Коб =1,1									
4	34	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм Коб =1,1	1 м	16,50000	772,00 -	- -	12 738 -	- -	12 738 -	- 1 019,00	13 757,00
5	40	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,24000	105 670,85 73 221,46	3 083,47 1 391,81	25 361 17 573	740 334	7 048 -	13 609,00 3 118,00	42 088,00
6	41	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	1 м3	0,24778	46 697,00 -	- -	11 571 -	- -	11 571 -	- 926,00	12 497,00
7	42	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	5,60000	715,04 516,43	22,00 8,67	4 004 2 892	123 49	989 -	2 235,00 499,00	6 738,00
8	43	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б Коб =1,15	1 м2	6,44000	324,00 -	- -	2 087 -	- -	2 087 -	- 167,00	2 254,00
9	44	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов	м2	5,60000	3 561,85	198,32	19 946	1 111	1 742	13 083,00	35 671,00

			Покрытие сталью оцинкованной НР=76%	поверхности покрытия изоляции		3 052,38	21,78	17 093	122	-	2 642,00	
10	45	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,04290	633 104,00	-	27 160	-	27 160	-	29 333,00
						-	-	-	-	-	2 173,00	
11	46	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1 кг	0,30000	541,00	-	162	-	162	-	175,00
						-	-	-	-	-	13,00	

Итого по разделу 1 **314 580,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 77 331,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 029,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 044,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 139 312,60
- накладные расходы, тенге 62 604,00
в т.ч. зарплата, тенге 5 634,36
- сметная прибыль (8 %), тенге 23 303,00

Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000

12	55	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	178,00000	2 021,88	17,32	359 895	3 083	1 367	348 361,00	764 916,00
						1 996,88	0,14	355 445	25	-	56 660,00	
13	56	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	264,33000	217,00	-	57 360	-	57 360	-	61 949,00
						-	-	-	-	-	4 589,00	
14	58	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	60,00000	2 185,64	20,94	131 138	1 256	550	126 759,00	278 529,00
						2 155,53	0,24	129 332	14	-	20 632,00	
15	59	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не	1 м	118,80000	319,00	-	37 897	-	37 897	-	40 929,00

			полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м		-	-	-	-	-	3 032,00	
16	61	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	25,00000	2 387,28 2 351,96	24,86 0,37	59 682 58 799	622 9	262 -	57 632,00 9 385,00	126 699,00
17	62	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	49,50000	578,00 -	- -	28 611 -	- -	28 611 -	- 2 289,00	30 900,00
			Итого по разделу 3				**1 303 922,00**					
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				543 576,00					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 961,00					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48,00					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				126 046,81					
			- накладные расходы, тенге				532 752,00					
			в т.ч. зарплата, тенге				47 947,68					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				96 587,00					
			Раздел 6 Горячий водопровод Т3, Т4 выше отм.0,000									
18	99	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	147,60000	2 176,47 2 155,53	20,94 0,24	321 247 318 156	3 091 35	- -	311 827,00 50 646,00	683 720,00
19	100	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	292,05000	319,00 -	- -	93 164 -	- -	93 164 -	- 7 453,00	100 617,00
20	102	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных	м трубопровода	68,00000	2 376,82 2 351,96	24,86 0,37	161 624 159 933	1 690 25	- -	156 759,00 25 471,00	343 854,00

			труб. наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%									
21	103	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	133,65000	578,00 -	- -	77 250 -	- -	77 250 -	- 6 180,00	83 430,00
22	105	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	73,00000	2 014,20 1 996,88	17,32 0,14	147 037 145 772	1 264 10	- -	142 866,00 23 192,00	313 095,00
23	106	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	145,53000	217,00 -	- -	31 580 -	- -	31 580 -	- 2 526,00	34 106,00
24	112	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	43,00000	936,24 441,92	111,72 50,43	40 258 19 003	4 804 2 168	16 452 -	16 090,00 4 508,00	60 856,00
25	113	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм Коб =1,1	1 м	22,00000	456,00 -	- -	10 032 -	- -	10 032 -	- 803,00	10 835,00
26	114	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С,	1 м	25,30000	384,00 -	- -	9 715 -	- -	9 715 -	- 777,00	10 492,00

			фактор μ оольше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм Коб =1,1										
27	115	242-203-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	102,00000	8 916,00	-	909 432	-	909 432	-	982 187,00
						-	-	-	-	-	72 755,00	
28	116	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8,20000	5 399,00	-	44 272	-	44 272	-	47 814,00
						-	-	-	-	-	3 542,00	
29	117	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	1 шт.	2,00000	3 744,00	-	7 488	-	7 488	-	8 087,00
						-	-	-	-	-	599,00	
	Итого по разделу 6						**2 679 093,00**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						642 864,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10 849,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 238,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 199 384,66					
	- накладные расходы, тенге						627 542,00					
	в т.ч. зарплата, тенге						56 478,78					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						198 452,00					
	Раздел 8 Канализация дождевая К2 выше отм.0,000											
30	130	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	80,00000	1 604,20	121,82	128 336	9 746	5 774	113 273,00	260 938,00
						1 410,20	34,61	112 816	2 769	-	19 329,00	
31	131	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	100,00000	5 398,00	-	539 800	-	539 800	-	582 984,00
						-	-	-	-	-	43 184,00	

32	132	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	50,00000	936,24 441,92	111,72 50,43	46 812 22 096	5 586 2 522	19 130 -	18 710,00 5 242,00	70 764,00
33	133	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 108 мм Коб =1,1	1 м	55,00000	1 742,00 -	- -	95 810 -	- -	95 810 -	- 7 665,00	103 475,00
34	135	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	4,00000	21 090,00 -	- -	84 360 -	- -	84 360 -	- 6 749,00	91 109,00
35	136	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ Коб =1,4	1 кг	28,00000	708,00 -	- -	19 824 -	- -	19 824 -	- 1 586,00	21 410,00
36	137	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2,00000	846,00 -	- -	1 692 -	- -	1 692 -	- 135,00	1 827,00
37	138	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	1 шт.	2,00000	2 864,00 -	- -	5 728 -	- -	5 728 -	- 458,00	6 186,00
38	139	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4,00000	4 249,00 -	- -	16 996 -	- -	16 996 -	- 1 360,00	18 356,00
39	141	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	10,00000	2 679,00 -	- -	26 790 -	- -	26 790 -	- 2 143,00	28 933,00

40	142	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	4,00000	2 882,00 -	- -	11 528 -	- -	11 528 -	- 922,00	12 450,00

Итого по разделу 8 **1 198 432,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 134 912,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 332,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 291,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 827 432,00
- накладные расходы, тенге 131 983,00

в т.ч. зарплата, тенге 11 878,47
- сметная прибыль (8 %), тенге 88 773,00

Раздел 10 Канализация бытовая К1 выше отм.0,000

41	157	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	91,00000	1 161,70 1 157,60	1,99 0,65	105 715 105 342	181 59	192 -	103 293,00 16 721,00	225 729,00
42	158	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	180,63600	314,00 -	- -	56 720 -	- -	56 720 -	- 4 538,00	61 258,00
43	159	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	100,00000	1 119,82 1 110,03	4,89 1,50	111 982 111 003	489 150	490 -	108 930,00 17 673,00	238 585,00
44	160	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	199,60000	1 784,00 -	- -	356 086 -	- -	356 086 -	- 28 487,00	384 573,00
45	166	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,02000	434 502,69 332 104,64	101 591,81 31 900,13	8 690 6 642	2 032 638	16 -	8 008,00 1 336,00	18 034,00

			- патрубка НР=110%										
46	167	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	35,00000	539,00 -	- -	18 865 -	- -	18 865 -	- 1 509,00	20 374,00
47	168	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка - патрубка 110мм НР=110%	км трубопровода	0,08000	459 773,79 343 622,72	114 871,49 35 999,60	36 782 27 490	9 190 2 880	102 -	33 407,00 5 615,00	75 804,00
48	169	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	72,00000	2 542,00 -	- -	183 024 -	- -	183 024 -	- 14 642,00	197 666,00

Итого по разделу 10	**1 222 023,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250 477,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 892,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 727,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	615 495,10
- накладные расходы, тенге	253 638,00
в т.ч. зарплата, тенге	22 827,42
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 521,00
Итого	**6 718 050,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1649160,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55063,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16348,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2907671,18
- накладные расходы, тенге	1608519,00
в т.ч. зарплата, тенге	144766,71
- сметная прибыль (8 %), тенге	497636,00
Всего	**6 718 050,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	60 462
Итого	**6 778 512**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	69 141

Итого:	**6 847 653**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	136 953
Итого:	6 984 606
ИТОГО ПО АКТУ	**6 984 606,34**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**5 727 377,20**
Налог на добавочную стоимость (12%)	687 285,26
Всего:	**6 414 662,46**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 29 от 27 января 2023 года
Локальная смета № 02-01-04
Отопление и вентиляция

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	9	245-510-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	219,00	6 419,00	-	1 405 761	-	1 405 761	-	1 518 222,00	
						-	-	-	-	-	112 461,00		
2	10	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	219,00	2 527,00	-	553 413	-	553 413	-	597 686,00	
						-	-	-	-	-	44 273,00		
3	11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	170,00	266,27	-	45 266	-	3 315	41 112,00	93 288,00	
						246,77	-	41 951	-	-	6 910,00		

4	13	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	кВт	88,16	995,77 975,26	20,51 7,99	87 787 85 979	1 808 704	- -	84 949,00 13 819,00	186 555,00
5	16	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98%	м труб нитки регистра	4,00	563,24 419,28	45,36 19,69	2 253 1 677	181 79	394 -	1 721,00 318,00	4 292,00
6	17	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	1 м	4,00	3 248,00 -	- -	12 992 -	- -	12 992 -	- 1 039,00	14 031,00
7	26	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	м трубопрово да	440,00	622,22 583,99	28,55 10,42	273 777 256 956	12 562 4 585	4 259 -	256 310,00 42 407,00	572 494,00
8	27	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	600,00	1 569,00 -	- -	941 400 -	- -	941 400 -	- 75 312,00	1 016 712,00
9	30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	м трубопрово да	1 884,00	621,93 583,99	28,55 10,42	1 171 716 1 100 237	53 788 19 631	17 691 -	1 097 471,00 181 535,00	2 450 722,00
10	31	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	1 м	2 572,00	1 406,00 -	- -	3 616 232 -	- -	3 616 232 -	- 289 299,00	3 905 531,00

			отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм										
11	35	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	197,60	936,24 441,92	111,72 50,43	185 001 87 323	22 076 9 965	75 602 -	73 939,00 20 715,00	279 655,00
12	36	234-303-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 38 мм Коб =1,1	1 м	113,96	408,00 -	- -	46 496 -	- -	46 496 -	- 3 720,00	50 216,00
13	37	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	103,40	225,00 -	- -	23 265 -	- -	23 265 -	- 1 861,00	25 126,00
14	40	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	2 959,00	319,23 309,95	3,59 0,26	944 602 917 142	10 623 769	16 837 -	660 896,00 128 440,00	1 733 938,00
15	41	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	3 385,00	65,00 -	- -	220 025 -	- -	220 025 -	- 17 602,00	237 627,00

1.1 Поэтажный коллекторный модуль (18шт)

16	44	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 Коб =18	1 шт.	36,00	5 675,00 -	- -	204 300 -	- -	204 300 -	- 16 344,00	220 644,00
17	45	242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 Коб =18	1 шт.	18,00	72 903,00 -	- -	1 312 254 -	- -	1 312 254 -	- 104 980,00	1 417 234,00
18	46	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98% Коб =10	фильтр	10,00	1 618,19 1 386,48	212,65 69,55	16 182 13 865	2 127 696	191 -	14 270,00 2 436,00	32 888,00
19	47	242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 Коб =18	1 шт.	18,00	11 655,00 -	- -	209 790 -	- -	209 790 -	- 16 783,00	226 573,00
20	48	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 Коб =18	1 шт.	18,00	21 833,00 -	- -	392 994 -	- -	392 994 -	- 31 440,00	424 434,00
21	49	245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15 Коб =18	1 шт.	54,00	2 558,00 -	- -	138 132 -	- -	138 132 -	- 11 051,00	149 183,00
22	50	245-708-0102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ	1 шт.	18,00	3 370,00 -	- -	60 660 -	- -	60 660 -	- 4 853,00	65 513,00

			21345-2005 DN 20 Коб =18										
23	51	245-506-0101	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 Коб =18	1 шт.	54,00	13 815,00 -	- -	746 010 -	- -	746 010 -	- 59 681,00	805 691,00
24	52	245-506-0102	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15 Коб =18	1 шт.	18,00	15 285,00 -	- -	275 130 -	- -	275 130 -	- 22 010,00	297 140,00
25	53	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 Коб =18	1 шт.	54,00	2 849,00 -	- -	153 846 -	- -	153 846 -	- 12 308,00	166 154,00
26	54	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 Коб =18	1 шт.	18,00	3 644,00 -	- -	65 592 -	- -	65 592 -	- 5 247,00	70 839,00
27	55	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90 °C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 Коб =18	1 шт.	36,00	3 276,00 -	- -	117 936 -	- -	117 936 -	- 9 435,00	127 371,00
28	58	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98% Коб =10 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	136,00	622,60 583,99	28,55 10,42	84 674 79 423	3 883 1 417	1 368 -	79 223,00 13 112,00	177 009,00
29	59	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные	1 м	244,80	1 172,00	-	286 906	-	286 906	-	309 858,00

			/трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм Коб =18	1 м	244,00	-	-	-	-	-	22 952,00	

1.4 Квартирные узлы учета тепловой энергии

30	149	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	1 узел	10,00	8 697,47 7 180,37	173,91 78,65	86 975 71 804	1 739 787	13 432 -	71 139,00 12 649,00	170 763,00
31	150	1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03;	1 узел	10,00	10 478,23 8 923,38	173,91 78,65	104 782 89 234	1 739 787	13 809 -	88 221,00 15 440,00	208 443,00
32	153	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98% Коб =40 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1 трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопрово да	56,00	622,60 583,99	28,55 10,42	34 866 32 703	1 599 584	563 -	32 621,00 5 399,00	72 886,00
33	154	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	100,80	1 172,00 -	- -	118 138 -	- -	118 138 -	- 9 451,00	127 589,00

Итого по разделу 1 **17 756 307,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 778 294,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 125,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 004,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 048 731,88
- накладные расходы, тенге	2 501 872,00
в т.ч. зарплата, тенге	225 168,48
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 315 282,00
Итого	**17 756 307,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2778294,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112125,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40004,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11048731,88
- накладные расходы, тенге	2501872,00
в т.ч. зарплата, тенге	225168,48
- сметная прибыль (8 %), тенге	1315282,00
Всего	**17 756 307,00**
Временные здания и сооружения 0,9%	159 807
Итого	**17 916 114**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	182 744
Итого:	**18 098 858**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	361 977
Итого:	18 460 835
ИТОГО ПО АКТУ	**18 460 835,29**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**15 137 884,93**
(12%)	1 816 546,19
Всего:	**16 954 431,13**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

м.п.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 30 от 27 января 2023 года
Локальная смета № 02-01-06
Система связи

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Интернет												
1	6	1310-0408-0504	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61%**	шт.	2	6 778,80	-	13 558	-	417	8 016,00	23 300,00	
						6 570,52	-	13 141	-	-	1 726,00		
2	7	290-000-0011	**Коробка протяжная подвальная КПП-02 (пл)**	1 шт	2	8 781,25	-	17 563	-	17 563	-	18 967,00	
						-	-	-	-	-	1 405,00		
3	8	290-000-0012	**Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2 (пл)**	1 шт	18	3 776,79	-	67 982	-	67 982	-	73 421,00	
						-	-	-	-	-	5 438,58		
4	12	290-000-9077	**Сплиттер SPL32 (пл)**	1 шт	2	21 754,46	-	43 509	-	43 509	-	46 990,00	
						-	-	-	-	-	3 480,71		
5	13	290-000-9088	**Сплиттер SPL16 (пл)**	1 шт	2	11 178,57	-	22 357	-	22 357	-	24 146,00	
						-	-	-	-	-	1 788,57		
6	18	290-000-0037	**Оптический двухволоконный кабель КС-ОКГОнг-П2-G.652.A2-CF-0.008-LSZN (пл)**	1 м	122	417,86	-	50 979	-	50 979	-	55 057,00	
						-	-	-	-	-	4 078,31		

7	19	290-000-0039	Оптический кабель (патчкорд), не растпространяющий горение КС-FTTH-П-2-G.657.A2-CF-0.08-LSZH (пл)	1 м	630	217,86	-	137 252	-	137 252	-	148 232,00
						-	-	-	-	-	10 980,14	
8	21	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	106	172,00	-	18 232	-	18 232	-	19 691,00
						-	-	-	-	-	1 459,00	
9	23	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	450	126,00	-	56 700	-	56 700	-	61 236,00
						-	-	-	-	-	4 536,00	
	Итого по разделу 1					471 040,00						
	в том числе											
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					414 990,50						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					34 892,32						
	Раздел 4 Домофон											
10	95	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	60	239,00	-	14 340	-	14 340	-	15 487,00
						-	-	-	-	-	1 147,00	
11	98	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	1 м	396	260,00	-	102 960	-	102 960	-	111 197,00
						-	-	-	-	-	8 237,00	
12	101	290-000-6001	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 8х2х0,75 (пл)	1 м	120	1 447,32	-	173 679	-	173 679	-	187 573,00
						-	-	-	-	-	13 894,29	
13	102	290-000-6002	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 4х2х0,75 (пл)	1 м	76	649,11	-	49 332	-	49 332	-	53 279,00
						-	-	-	-	-	3 946,57	
14	103	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	1 км	0,83	145 814,00	-	121 026	-	121 026	-	130 708,00
						-	-	-	-	-	9 682,00	
15	105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07283	434 300,00	-	31 630	-	31 630	-	34 160,00
						-	-	-	-	-	2 530,00	
	Итого по разделу 4					**532 404,00**						
	в том числе											
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					492 966,40						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					39 436,86						
	Итого по акту					**1 003 444,00**						
	в том числе											
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					907 956,90						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					74 329,18						
Всего						**1 003 444,00**						
Временные здания и сооружения 0,9%						9 031						
Итого						**1 012 475**						

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)	10 327
Итого:	**1 022 802**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	20 456
Итого:	1 043 258
ИТОГО ПО АКТУ	**1 043 258,29**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**855 471,79**
Налог на добавочную стоимость (12%)	102 656,62
Всего:	**958 128,41**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Подрядчик: ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775, 010000 РК, г. Астана,район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 26 от 05.02.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2022 год.

Акт приемки выполненных работ № 31 от 27 января 2023 года
Локальная смета № 02-01-05
Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Установочные изделия													
1	76	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	1 223,00	40,00	-	48 920	-	48 920	-	52 834,00	
						-	-	-	-	-	3 914,00		
2	77	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	50,00	1 227,00	-	61 350	-	61 350	-	66 258,00	
						-	-	-	-	-	4 908,00		
3	78	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	648,00	65,00	-	42 120	-	42 120	-	45 490,00	
						-	-	-	-	-	3 370,00		
4	79	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	192,00	1 027,01	14,86	197 186	2 853	2 569	138 861,00	362 931,00	
						998,77	5,72	191 764	1 098	-	26 884,00		

5	80	247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	288,00	231,00 -	- -	66 528 -	- -	66 528 -	- 5 322,00	71 850,00
6	89	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	1 шт.	2,00	642,00 -	- -	1 284 -	- -	1 284 -	- 103,00	1 387,00
		Итого по разделу 3					**600 750,00**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					191 764,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 853,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 098,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					222 771,00					
		- накладные расходы, тенге					138 861,00					
		в т.ч. зарплата, тенге					12 497,49					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					44 501,00					
		Раздел 4 Кабели										
7	90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72%	м	146,00	289,45 247,12	3,40 1,43	42 260 36 080	496 209	5 684 -	26 128,00 5 471,00	73 859,00
8	91	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	260,00	810,32 235,57	430,32 177,44	210 683 61 248	111 883 46 134	37 552 -	77 315,00 23 040,00	311 038,00
9	92	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	97,00	920,13 274,83	500,87 206,68	89 253 26 659	48 584 20 048	14 010 -	33 629,00 9 831,00	132 713,00
10	93	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	369,00	810,32 235,57	430,32 177,44	299 008 86 925	158 788 65 475	53 295 -	109 728,00 32 699,00	441 435,00

Итого по разделу 4							959 045,00						
в том числе													
- зарплата рабочих-строителей, тенге							210 912,00						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							319 751,00						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							131 866,00						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							110 541,00						
- накладные расходы, тенге							246 800,00						
в т.ч. зарплата, тенге							22 212,00						
- сметная прибыль (8 %), тенге							71 041,00						
Раздел 5 Провода													
11	110	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	247,00	120,66	1,13	29 803	279	6 047	16 989,00	50 535,00
						95,05	0,48	23 477	119	-	3 743,00	
12	111	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	296,00	61,07	1,13	18 077	334	6 488	8 205,00	28 384,00
						38,02	0,48	11 254	142	-	2 102,00	
13	112	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	1 157,00	120,66	1,13	139 604	1 307	28 323	79 580,00	236 719,00
						95,05	0,48	109 973	555	-	17 535,00	
14	113	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	2 262,00	61,07	1,13	138 140	2 556	49 583	62 703,00	216 910,00
						38,02	0,48	86 001	1 086	-	16 067,00	
15	114	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в	м	110,40	120,66	1,13	13 321	125	2 703	7 594,00	22 588,00

			общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м		95,05	0,48	10 494	53	-	1 673,00	
16	115	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	109,40	61,07 38,02	1,13 0,48	6 681 4 159	124 53	2 398 -	3 033,00 777,00	10 491,00
17	116	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72%	м	360,00	251,44 209,11	3,40 1,43	90 518 75 280	1 224 515	14 015 -	54 572,00 11 607,00	156 697,00
18	117	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72%	м	324,00	251,44 209,11	3,40 1,43	81 467 67 752	1 102 463	12 613 -	49 115,00 10 447,00	141 029,00
19	118	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	2 725,00	120,66 95,05	1,13 0,48	328 799 259 011	3 079 1 308	66 708 -	187 430,00 41 298,00	557 527,00
20	119	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	4 136,00	61,07 38,02	1,13 0,48	252 586 157 251	4 674 1 985	90 661 -	114 650,00 29 379,00	396 615,00

			суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%										
21	120	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	400,80	142,43 114,06	2,27 0,95	57 086 45 715	910 381	10 461 -	33 189,00 7 222,00	97 497,00
22	121	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	371,60	61,07 38,02	1,13 0,48	22 694 14 128	420 178	8 145 -	10 300,00 2 639,00	35 633,00
23	122	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	310,00	168,09 133,07	4,54 1,91	52 108 41 252	1 407 592	9 449 -	30 128,00 6 579,00	88 815,00
24	123	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	727,00	127,99 95,05	9,08 3,81	93 049 69 101	6 601 2 770	17 346 -	51 747,00 11 584,00	156 380,00
25	124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	175,00	142,43 114,06	2,27 0,95	24 925 19 961	397 166	4 568 -	14 491,00 3 153,00	42 569,00

	Итого по разделу 5						**2 238 389,00**						
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						994 809,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						24 539,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						10 366,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						329 508,00						
	- накладные расходы, тенге						723 726,00						
	в т.ч. зарплата, тенге						65 135,34						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						165 805,00						
	Раздел 6 Трубы												
26	130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	4 247,00	305,38 266,13	12,62 5,24	1 296 949 1 130 254	53 597 22 254	113 098 -	829 806,00 170 140,00	2 296 895,00
	Итого по разделу 6						**2 296 895,00**						
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 130 254,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						53 597,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						22 254,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						113 098,00						
	- накладные расходы, тенге						829 806,00						
	в т.ч. зарплата, тенге						74 682,54						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						170 140,00						
	Итого						**6 095 079,00**						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2527739,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						400740,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						165584,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						775918,00						
	- накладные расходы, тенге						1939193,00						
	в т.ч. зарплата, тенге						174527,37						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						451487,00						
	Всего						**6 095 079,00**						
	Временные здания и сооружения 0,9%						54 856						
	Итого						**6 149 935**						
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,02%)						62 729						
	Итого:						**6 212 664**						

Непредвиденные работы и затраты (2%)	124 253
Итого:	6 336 917
ИТОГО ПО АКТУ	**6 336 917,33**
Всего с коэф. скидки К=0,82	**5 196 272,21**
(12%)	623 552,66
Всего:	**5 819 824,87**

Принял (Подрядчик)
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP", БИН 051240012775

Руководитель проекта _____ **Ескендиров Д.Б.**

М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

М.П.