Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Полная сметная стоимость 273 057 189,62

Лимит финансирования на 2023 г. 177 235 320,50

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	257 260 749,00	в т.ч. НДС	27 563 652,00
б) за отчетный месяц	33 242 981,00	в т.ч. НДС	3 561 748,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Атырауская область, Индерсский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева Н., 30
БИН 060240002707

Исполнитель: ТОО "Газстрой"
БИН: 050840001302
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ81965F010000410772
АО «ForteBank»

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	22.09.2022	1	15.12.2022 г.				
				2	28.03.2023 г.				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий мясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области		273 057 189,61					0,00	169 653 318,00	33 242 981,00	33 242 981,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Габдуллин А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Женеикбаев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Каспий Инжиниринг"

Мукснен Д.

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДЕРСКОГО РАЙОНА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗСТРОЙ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Договор подряда (контракт): № 30 от 22.09.2022 года, доп. соглашение № 1 от 15.12.2022 г., доп. соглашение № 2 от 28.03.2023 г.

А К Т № 5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 2-1-1										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	560		269,37	269,37	150847	150847	--	21204	185815
							--	52,59	--	29450		13764	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30		1966,58	--	58997	--	--	42478	109593
							1966,58	--	58997	--		8118	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	98		1026,43	--	100590	--	--	72425	186856
							1026,43	--	100590	--		13841	
4	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1643		36,96	36,96	60725	60725	--	18005	85028
							--	15,22	--	25006		6298	
			РАЗДЕЛ 3.Площадка ГРПШ-13-2НУ1										
5	67	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство газорегуляторного пункта шкафного с регулятором давления газа РДГ-80.**										
			НР - 99%; СП - 8%	газовый ввод	8		15161,46	1972,48	121292	15780	8173	100220	239233
							12167,36	486,64	97339	3893		17721	
			Трубопроводная арматура										
6	69	Т11-160601-0103	**Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 65 мм.**										
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	8		4213,05	306,41	33704	2452	1050	30146	68958
							3775,20	69,97	30202	560		5108	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8		2360,69	133,97	18886	1072	738	16982	38737
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	17076	253		2869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00014	0,00112	206112,00				231		
7.2		261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,016	31711,00				507		
8	71	242-101-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 65.16.3110 (газовый)	шт.	8		14363,00	–	114904	–	114904	–	124096
			СП - 8%				–	–	–	–		9192	
9	72	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)	шт.	8		9151,00	–	73208	–	73208	–	79065
			СП - 8%				–	–	–	–		5857	
			Трубы (узел выхода на площадке ГРПШ-1332НУ1) - 8 шт										
10	73	241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8		21211,00	–	169688	–	169688	–	183263
			СП - 8%				–	–	–	–		13575	
11	74	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	8		3293,00	–	26344	–	26344	–	28452
			СП - 8%				–	–	–	–		2108	
12	75	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 273х8 мм. Прокладка	м трубопровода	16		30781,53	316,72	492504	5067	429927	58062	594612
			НР - 98%; СП - 8%				3594,36	108,59	57510	1737		44045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		241-108-0240	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм**	м	0,93	14,88	25721,00				382728		
13	76	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	То же, прокладка стальными трубами, диаметром 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	28		3374,83	43,25	94495	1211	68339	24940	128990
			НР - 98%; СП - 8%				890,88	18,03	24945	505		9555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		261-305-0112	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	м	1	28	2417,00				67676		
14	77	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	То же, установка продувки из стальных труб, диаметр 25х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	24		1579,88	23,30	37917	559	26702	10686	52491
			НР - 98%; СП - 8%				443,98	10,34	10656	248		3888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		261-305-0221	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	24	1097,00				26328		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	78	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	То же, подключение импульса снаружи ГРПШ стальными трубами, диаметр 30х2,6 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	2538,46 443,98	23,30 10,34	40615 7104	372 165	33139	7124 3819	51558
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1		261-305-0223	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 16	2050,00				32800		
16	79	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	669201,38 437488,00	230897,04 76895,52	26768 17500	9236 3076	32	20370 3771	50909
17	80	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	356933,99 269216,00	87665,63 28271,95	14277 10769	3507 1131	1	11781 2085	28142
18	81	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм *СП - 8%*	м	40,4	12267,00 –	– –	495587 –	– –	495587	– 39647	535234
19	82	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	40,4	797,00 –	– –	32199 –	– –	32199	– 2576	34775
20	83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	1556,51 601,13	955,38 300,19	24904 9618	15286 4803	–	14277 3134	42315
21	84	241-208-1413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм *СП - 8%*	шт.	8	17768,00 –	– –	142144 –	– –	142144	– 11372	153516
22	85	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	8	689,00 –	– –	5512 –	– –	5512	– 441	5953
23	86	1116-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные труб. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0316	86912,10 66089,40	3899,20 1794,38	2746 2088	124 57	534	2102 388	5236
24	87	241-112-0233 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	23248,00 –	– –	23248 –	– –	23248	– 1860	25108
25	88	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	347,00 –	– –	347 –	– –	347	– 28	375

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	16		1556,51	955,38	24904	15286	–	14277	42315
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	9618	4803		3134	
27	90	241-211-0329 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 250/273	шт.	1		3647,00	–	3647	–	3647	–	3939
			СП - 8%				–	–	–	–		292	
28	91	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	8		857,00	–	6856	–	6856	–	7404
			СП - 8%				–	–	–	–		548	
29	92	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,03312		757185,30	7337,02	25078	243	21296	2454	29734
			НР - 69%; СП - 8%				106867,20	501,07	3539	17		2203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1		222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,03312	638697,00				21154		
29.2		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000464	219538,00				102		
30	93	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03312		108313,00	–	3587	–	3587	–	3874
			СП - 8%				–	–	–	–		287	
			Ограждение ГРПШ-13-2Н-У1 - 8 шт, размер 6х3,5х2,2(Н)										
31	94	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка столбов ограды из квадратных труб диам.100х100х5 мм (10 шт) - L=3036 м. Установка	т	3,328		88151,76	19523,26	293369	64973	4921	227909	562980
			НР - 91%; СП - 8%				67150,00	8105,15	223475	26974		41702	
32	96	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 100х100х5 мм, 200х200х5 мм	т	0,16		346354,00	–	55417	–	55417	–	59850
			СП - 8%				–	–	–	–		4433	
33	97	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения и калитки. Монтаж	т конструкций	6,104		98515,57	18869,88	601339	115181	12298	360719	1039022
			НР - 69%; СП - 8%				77631,00	8014,63	473860	48921		76965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	7,3248	303,00				2219		
33.2		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001892	439993,00				833		
33.3		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003662	651547,00				2386		
33.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,011842	439300,00				5202		
34	99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2184		325908,00	–	71178	–	71178	–	76872
			СП - 8%				–	–	–	–		5694	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	100	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,01248	378056,00	–	4718	–	4718	–	5095
			СП - 8%			–	–	–	–		377	
36	102	222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Прочие закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т	0,032	638697,00	–	20438	–	20438	–	22073
			СП - 8%			–	–	–	–		1635	
37	103	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Навесы для калитки**	шт.	2	295,00	–	590	–	590	–	637
			СП - 8%			–	–	–	–		47	
38	107	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00016	1041113,36	1473,36	167	–	121	42	226
			НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	46	–		17	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1		222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,00016	752144,00				120		
39	108	261-107-0982 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,050768	526783,00	–	26744	–	26744	–	28883
			СП - 8%			–	–	–	–		2139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3129321	250349	1883627	1056203	4921214
			Стоимость общестроительных работ	тенге				995345	97143	–	364533	
			Материалы	тенге				1782037				
			Всего заработная плата	тенге				13248				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					413045			
			Накладные расходы	тенге				1276356				
			Сметная прибыль	тенге				388876				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				173672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2344585				
			Сметная заработная плата	тенге								267
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					413045			
			Материалы	тенге				626417				
			Всего заработная плата	тенге				33594				
			Накладные расходы	тенге					526337			
			Сметная прибыль	тенге				363173				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				79168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1068758				
			Сметная заработная плата	тенге								369
			Стоимость сантехнических работ	тенге					526337			
			Материалы	тенге				720867				
			Всего заработная плата	тенге				560433				
			Накладные расходы	тенге					153106			
			Сметная прибыль	тенге				150042				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				69672				
								940581				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	тенге					153106			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4353924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
			Сметная заработная плата	тенге					1092488			
			РАЗДЕЛ 4.Внепоселковые трубопроводы									
			Распределительные трубопроводы									
40	113	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм (подземно для футляров). Укладка	км трубопровода	0,033	711797,78	258713,44	23489	8537	27	17604	44381
			НР - 99%; СП - 8%			452268,00	86585,24	14925	2857		3287	
41	114	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,03	484649,71	129600,99	499189	133489	108	404924	976442
			НР - 99%; СП - 8%			354944,00	42157,04	365592	43422		72329	
42	115	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,465	403168,77	111288,05	187473	51749	48	151023	365576
			НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36285,84	135676	16873		27080	
43	116	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	2,773	356933,99	87665,63	989778	243097	145	816685	1950980
			НР - 99%; СП - 8%			269216,00	28271,95	746536	78398		144517	
44	117	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	356933,99	87665,63	64248	15780	9	53012	126641
			НР - 99%; СП - 8%			269216,00	28271,95	48459	5089		9381	
45	118	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355x32,2 мм	м	33,33	24302,00	–	809986	–	809986	–	874785
			СП - 8%			–	–	–	–		64799	
46	119	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм	м	1040,3	3061,00	–	3184358	–	3184358	–	3439107
			СП - 8%			–	–	–	–		254749	
47	120	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	469,65	1608,00	–	755197	–	755197	–	815613
			СП - 8%			–	–	–	–		60416	
48	121	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75x6,8 мм	м	2800,73	1119,00	–	3134017	–	3134017	–	3384738
			СП - 8%			–	–	–	–		250721	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	122	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	181,8	797,00	–	144895	–	144895	–	156487
			СП - 8%			–	–	–	–		11592	
50	123	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	2293,83	1406,66	20644	12660	–	11843	35086
			НР - 99%; СП - 8%			887,17	442,01	7985	3978		2599	
51	124	241-209-0321 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110x125 мм	шт.	3	5238,00	–	15714	–	15714	–	16971
			СП - 8%			–	–	–	–		1257	
52	125	241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной (редукционный) 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	1	3037,00	–	3037	–	3037	–	3280
			СП - 8%			–	–	–	–		243	
53	126	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3064,00	–	3064	–	3064	–	3309
			СП - 8%			–	–	–	–		245	
54	127	241-209-0307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной (редукционный) 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63x75 мм	шт.	3	2079,00	–	6237	–	6237	–	6736
			СП - 8%			–	–	–	–		499	
55	128	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1103,00	–	1103	–	1103	–	1191
			СП - 8%			–	–	–	–		88	
56	129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	6	1556,51	955,38	9339	5732	–	5354	15868
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	3607	1801		1175	
57	130	241-210-0127 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90 мм	шт.	1	2039,00	–	2039	–	2039	–	2202
			СП - 8%			–	–	–	–		163	
58	131	241-210-0123 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x75 мм	шт.	1	1557,00	–	1557	–	1557	–	1682
			СП - 8%			–	–	–	–		125	
59	132	241-210-0122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	2	1596,00	–	3192	–	3192	–	3447
			СП - 8%			–	–	–	–		255	
60	133	241-210-0120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x75 мм	шт.	1	1296,00	–	1296	–	1296	–	1400
			СП - 8%			–	–	–	–		104	
61	134	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	1	1026,00	–	1026	–	1026	–	1108

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		82	
62	135	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка неразъемного соединения. Установка**	шт.	1		1556,51	955,38	1557	955	–	892	2645
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	601	300		196	
63	136	241-211-0319 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57**	шт.	1		857,00	–	857	–	857	–	926
			СП - 8%				–	–	–	–		69	
64	137	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная (ковер). Устройство**	шт.	1		8469,88	2324,82	8470	2325	1953	5069	14622
			НР - 99%; СП - 8%				4192,20	927,65	4192	928		1083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	3,5	153,00				536		
13.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	1	404,00				404		
13.3		261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	1	812,00				812		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					9871762	474324	8069865	1466406	12245223
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1327573	153646	–	907054	
			Материалы	тенге					9871762				
			Всего заработная плата	тенге					2291				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге						1481219			
			Накладные расходы	тенге					8067575				
			Сметная прибыль	тенге					1466406				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					907054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12245222				
			Сметная заработная плата	тенге									993
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						1481219			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12245222				
			Сметная заработная плата	тенге									993
										1481219			
			РАЗДЕЛ 5.План газоснабжения от ГРП-1 (118 домов)										
			Распределительные газопроводы										
65	181	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная (ковер). Устройство**	шт.	7		8469,88	2324,82	59289	16274	13670	35481	102351
			НР - 99%; СП - 8%				4192,20	927,65	29345	6494		7582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	24,5	153,00				3749		
65.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	7	404,00				2828		
65.3		261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	7	812,00				5684		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					59289	16274	13670	35481	102351
			Стоимость общестроительных работ	тенге					29345	6494	–	7582	
			Материалы	тенге					59289				
			Всего заработная плата	тенге					13670				
			Накладные расходы	тенге						35839			
			Сметная прибыль	тенге					35481				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					7582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					102352				
			Сметная заработная плата	тенге									22
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						35839			
									102352				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	тенге						35839			
			РАЗДЕЛ 6.План газоснабжения от ГРП-2 (84 дома)										
			Распределительные газопроводы НД										
66	220	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная (ковер). Устройство**	шт.	6		8469,88	2324,82	50819	13949	11717	30412	87729
			НР - 99%; СП - 8%				4192,20	927,65	25153	5566		6498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	21	153,00				3213		
66.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	6	404,00				2424		
66.3		261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	6	812,00				4872		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					50819	13949	11717	30412	87729
		Стоимость общестроительных работ		тенге					25153	5566	–	6498	
		Материалы		тенге					50819				
		Всего заработная плата		тенге					11717				
			Накладные расходы	тенге						30719			
			Сметная прибыль	тенге					30412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					87729				
			Сметная заработная плата	тенге									19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге						30719			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					87729				
			Сметная заработная плата	тенге									19
										30719			
			РАЗДЕЛ 7.План газоснабжения от ГРП-3 (84 дома)										
			Распределительные газопроводы НД										
67	259	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная (ковер). Устройство**	шт.	6		8469,88	2324,82	50819	13949	11717	30412	87729
			НР - 99%; СП - 8%				4192,20	927,65	25153	5566		6498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	21	153,00				3213		
67.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	6	404,00				2424		
67.3		261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	6	812,00				4872		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					50819	13949	11717	30412	87729
		Стоимость общестроительных работ		тенге					25153	5566	–	6498	
		Материалы		тенге					50819				
		Всего заработная плата		тенге					11717				
			Накладные расходы	тенге						30719			
			Сметная прибыль	тенге					30412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					87729				
			Сметная заработная плата	тенге									19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге						30719			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					87729				
			Сметная заработная плата	тенге									19
										30719			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8.План газоснабжения от ГРП-4 (115 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
68	263	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,022	711797,78 452268,00	258713,44 86585,24	15660 9950	5692 1905	18	11736 2192	29588
69	264	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	То же, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,077	669201,38 437488,00	230897,04 76895,52	51529 33687	17779 5921	63	39211 7259	98000
70	267	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,14	523016,26 365066,00	157845,54 51956,14	73222 51109	22099 7274	14	57799 10482	141503
71	268	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,252	403168,77 291776,00	111288,05 36285,84	101599 73528	28045 9144	26	81845 14675	198119
72	280	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	2293,83 887,17	1406,66 442,01	22938 8872	14066 4420	--	13159 2888	38985
73	281	241-209-0112 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	2	8425,00 --	-- --	16850 --	-- --	16850	-- 1348	18198
74	282	241-209-0329 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90x160 мм *СП - 8%*	шт.	4	9158,00 --	-- --	36632 --	-- --	36632	-- 2931	39563
75	283	241-209-0327 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм *СП - 8%*	шт.	1	7764,00 --	-- --	7764 --	-- --	7764	-- 621	8385
76	284	241-209-0108 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	2	2451,00 --	-- --	4902 --	-- --	4902	-- 392	5294
77	285	241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм *СП - 8%*	шт.	1	3037,00 --	-- --	3037 --	-- --	3037	-- 243	3280
78	288	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1556,51 601,13	955,38 300,19	14009 5410	8599 2702	--	8031 1763	23803
79	289	241-210-0153 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x160 мм *СП - 8%*	шт.	1	12590,00 --	-- --	12590 --	-- --	12590	-- 1007	13597

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	290	241-210-0134 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	3	3375,00	–	10125	–	10125	–	10935
			СП - 8%			–	–	–	–		810	
81	291	241-210-0120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	1296,00	–	1296	–	1296	–	1400
			СП - 8%			–	–	–	–		104	
82	292	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	1026,00	–	3078	–	3078	–	3324
			СП - 8%			–	–	–	–		246	
83	294	241-208-1409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	5078,00	–	5078	–	5078	–	5484
			СП - 8%			–	–	–	–		406	
84	295	241-208-1405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1493,00	–	1493	–	1493	–	1612
			СП - 8%			–	–	–	–		119	
85	299	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная (ковер). Устройство	шт.	6	8469,88	2324,82	50819	13949	11717	30412	87729
			НР - 99%; СП - 8%			4192,20	927,65	25153	5566		6498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 21	153,00				3213		
85.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1 6	404,00				2424		
85.3		261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1 6	812,00				4872		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				432621	110229	114683	242193	728799
								207709	36932	–	53984	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				432621				
		Материалы		тенге				11839				
		Всего заработная плата		тенге					244641			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				102845				
			Накладные расходы	тенге				242193				
			Сметная прибыль	тенге				53984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				728798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	тенге					244641			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				728798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	тенге					244641			

РАЗДЕЛ 9.План газоснабжения от ГРП-5 (130 домов)

			Распределительные газопроводы НД									
86	319	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	8687,00	–	8687	–	8687	–	9382
			СП - 8%			–	–	–	–		695	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	320	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1		4989,00	–	4989	–	4989	–	5388
			СП - 8%				–	–	–	–		399	
88	322	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 219х6,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,001		3054473,97	650007,61	3054	650	2297	336	3662
			НР - 99%; СП - 8%				107008,00	232735,04	107	233		271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1		261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	2550	2,55	774,00				1974		
89	323	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 159х5,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,001		1939863,57	205557,16	1940	206	1642	152	2260
			НР - 99%; СП - 8%				91960,00	61968,20	92	62		167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1		261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	1820	1,82	774,00				1409		
90	324	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 89х3,5 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0015		960810,14	271483,08	1441	407	15	1135	2782
			НР - 99%; СП - 8%				679400,00	84754,53	1019	127		206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,047	0,00007	211214,00				15		
91	325	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,5		1939,00	–	2908	–	2908	–	3141
			СП - 8%				–	–	–	–		233	
92	345	241-211-0324 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 90/89	шт.	1		2061,00	–	2061	–	2061	–	2226
			СП - 8%				–	–	–	–		165	
93	346	241-211-0329 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 160/159	шт.	1		3647,00	–	3647	–	3647	–	3939
			СП - 8%				–	–	–	–		292	
94	347	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная (ковер). Устройство	шт.	14		8469,88	2324,82	118578	32547	27340	70961	204702
			НР - 99%; СП - 8%				4192,20	927,65	58691	12987		15163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	49	153,00				7497		
94.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	14	404,00				5656		
94.3		261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	14	812,00				11368		
			Трубопроводная арматура										
95	351	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	То же, установка шарового крана на трубопроводах диаметром 80 мм.	шт.	1		4213,05	306,41	4213	306	132	3768	8620
			НР - 98%; СП - 8%				3775,20	69,97	3775	70		639	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
95.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
96	353	242-101-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 150.16.3110 (газовый)	шт.	1		34604,00	–	34604	–	34604	–	37372
			СП - 8%				–	–	–	–		2768	
97	354	242-101-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 80.16.3110 (газовый)	шт.	1		14363,00	–	14363	–	14363	–	15512
			СП - 8%				–	–	–	–		1149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					200485	34116	102685	76352	298986
		Стоимость общестроительных работ		тенге					63684	13479	–	22147	
		Материалы		тенге					196272				
		Всего заработная плата		тенге					31294				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						73318			
			Накладные расходы	тенге					71259				
			Сметная прибыль	тенге					72584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					290364				
			Сметная заработная плата	тенге									46
		Стоимость сантехнических работ		тенге						73318			
		Материалы		тенге					4213				
		Всего заработная плата		тенге					131				
			Накладные расходы	тенге						3845			
			Сметная прибыль	тенге					3768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8620				
			Сметная заработная плата	тенге									3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге						3845			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					298984				
			Сметная заработная плата	тенге									49
										77163			

РАЗДЕЛ 10.План газоснабжения от ГРП-6 (165 домов)

Распределительные газопроводы НД

98	355	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров диаметр 450 мм.	км трубопровода	0,022		1033998,97	377766,97	22748	8310	–	17037	42968
			НР - 99%; СП - 8%				656232,00	126021,02	14437	2772		3183	
99	356	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка	км трубопровода	0,044		711797,78	258713,44	31319	11384	35	23472	59175
			НР - 99%; СП - 8%				452268,00	86585,24	19900	3810		4383	
100	357	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	То же, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,31		669201,38	230897,04	207452	71578	253	157864	394542
			НР - 99%; СП - 8%				437488,00	76895,52	135621	23838		29225	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	361	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,18	628592,70 422708,00	205068,36 67625,27	113147 76087	36913 12173	147	87377 16042	216566
102	362	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,47	403168,77 291776,00	111288,05 36285,84	189489 137135	52305 17054	49	152647 27371	369507
103	363	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2	403168,77 291776,00	111288,05 36285,84	80634 58355	22257 7257	22	64956 11647	157237
104	379	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	2293,83 887,17	1406,66 442,01	36701 14195	22506 7072	–	21054 4620	62376
105	380	241-209-0360 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x110x250 мм *СП - 8%*	шт.	4	22355,00 –	– –	89420 –	– –	89420	– 7154	96574
106	381	241-209-0367 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280x160x280 мм *СП - 8%*	шт.	4	37750,00 –	– –	151000 –	– –	151000	– 12080	163080
107	382	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм *СП - 8%*	шт.	4	3168,00 –	– –	12672 –	– –	12672	– 1014	13686
108	383	241-209-0108 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	1	2451,00 –	– –	2451 –	– –	2451	– 196	2647
109	384	241-209-0107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм *СП - 8%*	шт.	3	1640,00 –	– –	4920 –	– –	4920	– 394	5314
110	386	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	1556,51 601,13	955,38 300,19	35800 13826	21973 6904	–	20523 4506	60829
111	387	241-210-0154 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x180 мм *СП - 8%*	шт.	1	14041,00 –	– –	14041 –	– –	14041	– 1123	15164
112	388	241-210-0138 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x90 мм *СП - 8%*	шт.	1	4513,00 –	– –	4513 –	– –	4513	– 361	4874
113	389	241-210-0135 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	1	3644,00	–	3644	–	3644	–	3936

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		292	
114	390	241-210-0134 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	3		3375,00	–	10125	–	10125	–	10935
			СП - 8%				–	–	–	–		810	
115	391	241-210-0124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1		1802,00	–	1802	–	1802	–	1946
			СП - 8%				–	–	–	–		144	
116	392	241-210-0122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3		1596,00	–	4788	–	4788	–	5171
			СП - 8%				–	–	–	–		383	
117	393	241-210-0120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2		1296,00	–	2592	–	2592	–	2799
			СП - 8%				–	–	–	–		207	
118	394	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3		1026,00	–	3078	–	3078	–	3324
			СП - 8%				–	–	–	–		246	
119	395	241-208-1405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1		1493,00	–	1493	–	1493	–	1612
			СП - 8%				–	–	–	–		119	
120	396	241-208-1404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2		1046,00	–	2092	–	2092	–	2259
			СП - 8%				–	–	–	–		167	
121	398	241-208-0802 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5		1041,00	–	5205	–	5205	–	5621
			СП - 8%				–	–	–	–		416	
122	402	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная (ковер). Устройство	шт.	13		8469,88	2324,82	110108	30222	25387	65892	190081
			НР - 99%; СП - 8%				4192,20	927,65	54499	12059		14080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	45,5	153,00				6962		
122.2		261-302-0233	Ковер	шт.	1	13	404,00				5252		
122.3		261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	13	812,00				10556		
			Трубопроводная арматура										
123	405	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	То же, установка шарового крана на трубопроводах диаметром 80 мм.	шт.	1		4213,05	306,41	4213	306	132	3768	8620
			НР - 98%; СП - 8%				3775,20	69,97	3775	70		639	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
123.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
124	407	242-101-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 80.16.3110 (газовый)	шт.	1		14363,00	–	14363	–	14363	–	15512
			СП - 8%				–	–	–	–		1149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					1159810	277754	354224	614590	1916355

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				527830	93009	–	141951	
			Материалы	тенге				1155597				
			Всего заработная плата	тенге				25893				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					616994			
			Накладные расходы	тенге				328199				
			Сметная прибыль	тенге				610822				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				141312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1907731				
			Сметная заработная плата	тенге								418
			Стоимость сантехнических работ	тенге					616994			
			Материалы	тенге				4213				
			Всего заработная плата	тенге				131				
			Накладные расходы	тенге					3845			
			Сметная прибыль	тенге				3768				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8620				
			Сметная заработная плата	тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					3845			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1916351				
			Сметная заработная плата	тенге								421
									620839			
			РАЗДЕЛ 11.План газоснабжения от ГРП-7 (127 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
125	440	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная (ковер). Устройство**	шт.	10	8469,88	2324,82	84699	23248	19529	50687	146216
			НР - 99%; СП - 8%			4192,20	927,65	41922	9276		10831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	35	153,00			5355		
125.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	10	404,00			4040		
125.3		261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	10	812,00			8120		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				84699	23248	19529	50687	146216
			Стоимость общестроительных работ	тенге				41922	9276	–	10831	
			Материалы	тенге				84699				
			Всего заработная плата	тенге				19529				
			Накладные расходы	тенге					51198			
			Сметная прибыль	тенге				50687				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146217				
			Сметная заработная плата	тенге								32
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					51198			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146217				
			Сметная заработная плата	тенге								32
									51198			
			РАЗДЕЛ 12.План газоснабжения от ГРП-8 (80 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
126	469	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная (ковер). Устройство**	шт.	5	8469,88	2324,82	42349	11624	9764	25343	73108

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%				4192,20	927,65	20961	4638		5415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	17,5	153,00				2678		
126.2		261-302-0233	**Ковер**	шт.	1	5	404,00				2020		
126.3		261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	5	812,00				4060		
			Прочие										
127	475	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	22		1502,00	8,60	33044	189	3518	29103	67118
			НР - 99%; СП - 8%				1333,52	2,69	29337	59		4972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1		261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	4,972	621,00				3088		
128	476	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	22		1644,33	9,24	36175	203	4792	30933	72477
			НР - 99%; СП - 8%				1417,26	3,00	31180	66		5369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1		261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,31	6,82	621,00				4235		
129	477	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	22		1709,48	9,88	37609	217	6178	30975	74070
			НР - 99%; СП - 8%				1418,84	3,32	31214	73		5487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,402	8,844	621,00				5492		
130	478	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	33		1864,36	12,72	61524	420	13813	46958	117160
			НР - 99%; СП - 8%				1433,06	4,27	47291	141		8679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1		261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,601	19,833	621,00				12316		
131	479	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Испытание газопровода на прочность и на герметичность давлением до 0,6 МПа**	км трубопровода	6,148		927743,69	676826,71	5703768	4161131	7211	2344936	8692600
			НР - 91%; СП - 8%				249744,00	169392,74	1535426	1041427		643896	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1		261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	6,148	537,00				3301		
131.2		261-301-0230	**Заглушки инвентарные металлические**	т	0,001	0,006148	238411,00				1466		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					5914469	4173784	45276	2508248	9096533
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1695409	1046404	–	673818	
		Материалы		тенге					5914469				
		Всего заработная плата		тенге					45274				
			Накладные расходы	тенге						2741813			
			Сметная прибыль	тенге					2508248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					673818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9096535				
			Сметная заработная плата	тенге									1701
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге						2741813			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9096535				
													1701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					2741813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**29631133**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**5098710**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5599548**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1521971**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**10626995**		
		- Накладные расходы	тенге							**6110984**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2194896**	

Итого:	29 631 133
Временные здания и сооружения - 1,3%	385 205
Итого:	30 016 338
Непредвиденные работы и затраты - 2%	600 327
Итого:	30 616 664
Понижающий коэф. К=0,96944698602	29 681 233
Н Д С - 12%	3 561 748
ВСЕГО ПО АКТУ:	**33 242 981**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
БИН 060240002707

Габдуллин А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Каспий Инжиниринг"**
БИН 020640000946

Муксиев Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.