Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай. Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R** от **01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ==Демонтажные работы==				
1	**2**	**11-240106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 300 мм.**	**комплект**	**2,000**	**23271,82**	**46544**
			Накладные расходы			***6879,81***	***13760***
			Сметная прибыль			***1723,84***	***3448***
2	**4**	**11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм.**	**комплект**	**4,000**	**9075,84**	**36303**
			Накладные расходы			***2671,60***	***10686***
			Сметная прибыль			***672,28***	***2689***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	5	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм.	комплект	4,000	5705,62	22822
			Накладные расходы			*1642,37*	*6569*
			Сметная прибыль			*422,64*	*1691*
4	6	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм.	комплект	6,000	*3294,02*	19764
			Накладные расходы			*944,83*	*5669*
			Сметная прибыль			*244,00*	*1464*
5	7	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Вентиль диаметром 40 мм /прим./	комплект	2,000	3294,02	6588
			Накладные расходы			*944,83*	*1890*
			Сметная прибыль			*244,00*	*488*
6	8	11-240101-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,4910	4150412,14	2037852
			Накладные расходы			*1124327,34*	*552045*
			Сметная прибыль			*307437,94*	*150952*
7	9	11-240101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1220	3488180,45	425558
			Накладные расходы			*996215,03*	*121538*
			Сметная прибыль			*258383,74*	*31523*
8	10	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Камеры железобетонные. Разборка	м3	134,1333	*35003,22*	4695097
			Накладные расходы			*9186,28*	*1232186*
			Сметная прибыль			*2592,83*	*347785*
9	11	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	м3 сборных конструкций	236,1600	*4946,04*	1168056
			Накладные расходы			*1462,52*	*345389*
			Сметная прибыль			*366,37*	*86522*
10	13	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 конструкции	6,1000	*8140,07*	49654
			Накладные расходы			*2954,60*	*18023*
			Сметная прибыль			*602,97*	*3678*
11	14	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж фундаментных блоков	шт. сборных конструкций	6,000	*1526,68*	9160
			Накладные расходы			*439,51*	*2637*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*113,09*	*679*
			ИТОГО:				**8517399**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2310392**
			Сметная прибыль				**630918**
			Итого с временными		**1,04%**	**88581**	**8605980**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6%**	**309815**	**8915795**
			Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				**9450193**
			Итого с НДС		**12 %**	**1134023,16**	**10584216,16**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

_____**Плотников В.В.**

Подрядчик:
Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____**Нурмагамбетов Д.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Архстройэксперт"

_____**Мурзабеков Д.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай. Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R** от **01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**1606,8920139**	**299,25**	**480855**
			Накладные расходы			***43,71***	***70235***
			Сметная прибыль			***22,17***	***35619***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1(для УТ-1,УТ-2,УТ-3,УТ-4,ДК1-4, каналов)	м3 грунта	2064,3026	263,37	543683
			Накладные расходы			*38,47*	*79411*
			Сметная прибыль			*19,51*	*40273*
3	3	11-010205-0208 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях	м3 грунта	100,9387291	5187,79	523649
			Накладные расходы			*1907,14*	*192502*
			Сметная прибыль			*384,28*	*38789*
4	4	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	160,272	5620,1	900745
			Накладные расходы			*2066,07*	*331132*
			Сметная прибыль			*416,3*	*66722*
5	5	11-010102-0332 РСНБ	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на	м3 грунта	261,2107291	239,46	62549
			Накладные расходы			*34,97*	*9132*
			Сметная прибыль			*17,74*	*4633*
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3932,405343	23,47	92283
			Накладные расходы			*4,96*	*19503*
			Сметная прибыль			*1,74*	*6836*
7	7	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1763,90016	2044,61	3606482
			Накладные расходы			*534,41*	*942644*
			Сметная прибыль			*151,45*	*267147*
8	8	41-020101-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км	т	7078,3296174	561,71	3975996
			Накладные расходы			*21,16*	*149776*
			Сметная прибыль			*41,61*	*294518*
			Раздел: = РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2К.1с 120-150 /372,5 м/=				
9	18	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	28,800	*10168,24*	*292845*
						2246,29	*64693*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						753,20	*21692*
10	**21**	**21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4, В25/**	**м3**	**100,800**	***63114,38***	***6361930***
						2377,04	*239605*
						4675,14	*471254*
11	**23**	**21-040303-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4/**	**м3**	**24,000**	***61070,94***	***1465703***
						2300,08	*55202*
						4523,77	*108570*
			ИТОГО:				**18306720**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2153835**
			Сметная прибыль				**1356053**
			Итого с временными		**1,04%**	**190390**	**18497110**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6%**	**665895**	**19163005**
			Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				**20311603**
			Итого с НДС		**12 %**	**2437392,36**	**22748995,36**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

_____Плотников В.В.

Подрядчик:
Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____Нурмагамбетов Д.Т.

Технический надзор:
ТОО "Архстройэксперт"

_____Мурзабеков Д.Ж.