Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Центр-Котло-Сервис"

Наименование строительства: ***"Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева) г.Костанай***

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		Контрактное соглашение №KoDHP-10R	01.07.2019 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай	266 586 613,44	35 907 865,18							4 308 943,82	40 216 809,00
Итого к оплате:	**266 586 613,44**	**35 907 865,18**							**4 308 943,82**	**40 216 809,00**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

Плотников В.В.

Подрядчик:
Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

Нурмагамбетов Д.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай. Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №KoDHP-10R от 01.07.2019г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №14 за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-240103-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,240	10 882 913,50	2 611 899,00
			Накладные расходы			*2 957 485,45*	*709 797,00*
			Сметная прибыль			*806 141,74*	*193 474,00*
2	2	23-010402-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	160,000	161 911,00	25 905 760,00
			Накладные расходы			*6 097,95*	*975 672,00*
			Сметная прибыль			*11 993,41*	*1 918 945,00*
3	68	ТС ц.п ТОО"Казахстанский трубный завод"	Скользящая опора Ст820х9-1-ППУ-ПЭ	шт	10,000	91 894,61	918 946,00
			Накладные расходы			*3 460,97*	*34 610,00*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***6 807,01***	***68 070,00***
			ИТОГО:				**29 436 605,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 720 079,00**
			Сметная прибыль				**2 180 489,00**
			Итого с временными		**1,04 %**	**306 141,00**	**29 742 746,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**1 070 739,00**	**30 813 485,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**32 660 393,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 919 247,14**	**36 579 640,00**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

_____ Плотников В.В.

Технический надзор:
ТОО "Архстройэксперт"

_____ Мурзабеков Д.Ж.

Подрядчик:
Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____ Нурмагамбетов Д.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай. Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №KoDHP-10R от 01.07.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №13 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: == НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н2,Н3,Н4,КЖ л.4=				
1	**90**	**11-070601-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,900**	**15 357,01**	**29 178,00**
			Накладные расходы			***4 991,76***	***9 484,00***
			Сметная прибыль			***1 137,56***	***2 161,00***
2	**91**	**21-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F100, W6/**	**м3**	**1,900**	**21 860,91**	**41 536,00**
			Накладные расходы			***823,33***	***1 564,00***
			Сметная прибыль			***1 619,33***	***3 077,00***
3	**92**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,219**	**172 971,26**	**37 846,00**
			Накладные расходы			***6 514,51***	***1 425,00***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12 812,69*	*2 803,00*
4	93	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	187 325,11	1 218,00
			Накладные расходы			*7 055,11*	*46,00*
			Сметная прибыль			*13 875,93*	*90,00*
5	95	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,025	86 905,83	2 127,00
			Накладные расходы			*28 305,82*	*693,00*
			Сметная прибыль			*6 437,47*	*158,00*
6	96	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	3 068,31	4 909,00
			Накладные расходы			*115,56*	*185,00*
			Сметная прибыль			*227,28*	*364,00*
7	97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,710	152,81	108,00
			Накладные расходы			*26,35*	*19,00*
			Сметная прибыль			*11,32*	*8,00*
8	100	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	24,000	15 357,01	368 568,00
			Накладные расходы			*4 991,76*	*119 802,00*
			Сметная прибыль			*1 137,56*	*27 301,00*
9	101	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F100, W6/	м3	24,000	21 860,91	524 662,00
			Накладные расходы			*823,33*	*19 760,00*
			Сметная прибыль			*1 619,33*	*38 864,00*
10	106	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,092	86 905,83	7 978,00
			Накладные расходы			*28 305,82*	*2 598,00*
			Сметная прибыль			*6 437,47*	*591,00*
11	107	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	3 068,31	18 410,00
			Накладные расходы			*115,56*	*693,00*
			Сметная прибыль			*227,28*	*1 364,00*
12	108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,662	152,81	407,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***26,35***	***70,00***
			Сметная прибыль			***11,32***	***30,00***
13	**111**	**11-070601-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**12,500**	**15 357,01**	**191 963,00**
			Накладные расходы			***4 991,76***	***62 397,00***
			Сметная прибыль			***1 137,56***	***14 219,00***
14	**112**	**21-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F100, W6/**	**м3**	**12,500**	**21 860,91**	**273 261,00**
			Накладные расходы			***823,33***	***10 292,00***
			Сметная прибыль			***1 619,33***	***20 242,00***
15	**116**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/**	**т**	**0,122**	**86 905,83**	**10 637,00**
			Накладные расходы			***28 305,82***	***3 465,00***
			Сметная прибыль			***6 437,47***	***788,00***
16	**117**	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**3 068,31**	**24 546,00**
			Накладные расходы			***115,56***	***924,00***
			Сметная прибыль			***227,28***	***1 818,00***
17	**118**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,550**	**152,81**	**542,00**
			Накладные расходы			***26,35***	***94,00***
			Сметная прибыль			***11,32***	***40,00***
18	**119**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг./Гильза-Мн1а/ Установка**	**т**	**2,362**	**30 793,96**	**72 723,00**
			Накладные расходы			***9 914,10***	***23 413,00***
			Сметная прибыль			***2 281,03***	***5 387,00***
19	**120**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,030**	**172 971,26**	**5 258,00**
			Накладные расходы			***6 514,51***	***198,00***
			Сметная прибыль			***12 812,69***	***390,00***
20	**121**	**23-010201-0332 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**7,200**	**131 341,73**	**945 660,00**
			Накладные расходы			***4 946,64***	***35 616,00***
			Сметная прибыль			***9 729,02***	***70 049,00***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**122**	**11-221401-0404 РСНБ РК 2015**	**Концы гильзы диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью при проходе труб через фундаменты**	**футляр**	**8,000**	**45 673,36**	**365 387,00**
			Накладные расходы			***7 501,35***	***60 011,00***
			Сметная прибыль			***3 383,21***	***27 066,00***
			ИТОГО:				**2 926 926,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**352 750,00**
			Сметная прибыль				**216 809,00**
			Итого с временными		**1,04 %**	**30 440,00**	**2 957 366,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**106 465,00**	**3 063 831,00**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3 247 472,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**389 696,68**	**3 637 169,00**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

_____ Плотников В.В.

Технический надзор:

ТОО "Архстройэксперт"

_____Мурзабеков Д.Ж.

Подрядчик:

Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____**Нурмагамбетов Д.Т.**