Форма 2-В

Заказчик **ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр-Котло-Сервис»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 по ул.Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай.Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ KoDHP-10R от 01.07.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 12 август 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**34,224**	**17260,79**	**590733**
			Накладные расходы			***5021,03***	***171840***
			Сметная прибыль			***1278,58***	***43758***
2	**2**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,860**	**176252,15**	**151512**
			Накладные расходы			***6638,07***	***5706***
			Сметная прибыль			***13055,71***	***11223***
3	**3**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,482**	**172971,26**	**83286**
			Накладные расходы			***6514,51***	***3137***
			Сметная прибыль			***12812,69***	***6169***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,176**	**187325,11**	**32988**
			Накладные расходы			***7055,11***	***1242***
			Сметная прибыль			***13875,93***	***2444***
5	**5**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,517**	**18718,01**	**28403**
			Накладные расходы			***5885,10***	***8930***
			Сметная прибыль			***1386,52***	***2104***
6	**6**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F50, W4/**	**м3**	**40,400**	**18844,52**	**761319**
			Накладные расходы			***709,73***	***28673***
			Сметная прибыль			***1395,89***	***56394***
			ИТОГО:				**1648240**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**219528**
			Сметная прибыль				**122092**
			Итого с временными		**1,04 %**	**17142,00**	**1665382**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**59954,00**	**1725336**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1828750**
			Итого с НДС		**12 %**	**219450,00**	**2048200**

Сдал

Подрядчик:
ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Технический директор _____ **Нурмагамбетов Д.Т.**

Технический надзор ТОО «Архстройэксперт»
_____ **Мурзабеков Д.Т.**

Принял

Заказчик:
ГКП «КТЭК» акимата г.Костаная

Главный инженер _____ **Плотников В.В.**

ПТО: расценки верны